


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 602
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.09.2021
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	<p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಇವುಗಳ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.12,912.36 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:17.02.2014 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. • ಅನುಮೋದಿತ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ CD ಯನ್ನು ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ; ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು; (ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಹಂತವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 7 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. • ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಗುರುತ್ವ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಫೀಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 35 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. • ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. <p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ.16,276.06 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ CD ಯನ್ನು ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಇ)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು) ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?</p>	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 42 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ, ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ, ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 69 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2021


 (ಗೋವಿಂದ್ ಬಿ. ಕಾರ್ಜೋಳ)
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ವಿತ್ತಿನಹೊಲ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿತ್ತಿನಹೊಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್)	ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
				ಕಾರಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಪ್ರರಣೆಯಂತೆ				
1	ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರೈವರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ - ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಲೇ, ಪಾಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇ.ಒ.ಬಿ ಕ್ರೇನ್, ಡಿಸ್. ನಂ.3, ಎಂ.ಎಲ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಅಂಶ / ಫ್ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಲ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿಮ್ಯುಟ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನದಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇವಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಪದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತಿನಹೊಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿಧಾರನ್ನು ಮಾಡಲಾದ ಐದಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	3/2013-14 Dtd 04-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.05.2018. 2nd EOT- 01.06.2018 to 31.05.2021	M/s Amrutha constructions Pvt Ltd- NCC Ltd., (JV) No. 384/A, Sindhura Apartment, RMV -II stage, II Block, Bangalore560094	448.57	365.13	ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ-1 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು 50% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 14.31ಕೆ.ಮೀ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್ ಪಲ್ಟಿ 11.00ಕೆ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 0.2ಕೆ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಉಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಎ-1) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಲೇ, ಪಾಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇ.ಒ.ಬಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಲ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಅಂಶ / ಫ್ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಲ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿಮ್ಯುಟ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಪದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತಿನಹೊಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿಧಾರನ್ನು ಮಾಡಲಾದ ಐದಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	4/2013-14 Dated 04-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.05.2018. 2nd EOT- 01.06.2018 to 31.05.2021	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	685.79	607.77	14.60ಕೆ.ಮೀ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್ ಪಲ್ಟಿ 11.534ಕೆ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 0.1ಕೆ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಉಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಎ-4) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಲೇ, ಪಾಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇ.ಒ.ಬಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಲ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಅಂಶ / ಫ್ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಲ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿಮ್ಯುಟ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 220ಕೆವಿ ಲಿಲೋ ಡೈಪ್ಲೆಕ್ಸಿ ಸಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಪದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತಿನಹೊಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿಧಾರನ್ನು ಮಾಡಲಾದ ಐದಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	1/2013-14 dated 03-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.03.2018 2nd EOT- 01.04.2018 to 31.05.2021	M/s Megha Engineering and Infrastructure Ltd-IVRCL (JV), #10 , 1st Floor, 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalkaval, Bangalore560003 Hyderabad	1135.3	974.95	33.68ಕೆ.ಮೀ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರೈವರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ -2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವಿತ್ತಿನಹೊಲ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ-1, ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ-6 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರೆಹೊಲೆ ಹಳ್ಳಿ, ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ-7 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಸಗಲೆ ಹಳ್ಳಿ, ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಲೇ, ಪಾಂಪ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿಮ್ಯುಟ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಪದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತಿನಹೊಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿಧಾರನ್ನು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4	2/2013-14 dated 03-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.08.2018 2nd EOT- 01.09.2018 to 31.05.2021	M/s GVPR Engineers Ltd.-HCC Ltd.,(JV) #8-2-293/82/A, Plot No. 739-A, Road No. 37 , Jubilee Hills, Hyderabad-500033	903.83	714.79	ಟರ್ನ್ ಕೀ ಒಟ್ಟು 590ಮೀ ಪಲ್ಟಿ 514ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್ ಉದ್ದ 37.787ಕೆ.ಮೀ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 34.00ಕೆ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಮಾನ್ಯ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ	ವಿವರ	ಅಂಚಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ	ಅಂಚಣಿ ದಿನಾಂಕ	ಅಂಚಣಿ ವಿವರ
5	5/2013-14 Dated 04-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.03.2018 2nd EOT- 01.04.2018 to 31.05.2021	M/s IVRCL Limited,- MEIL Ltd.,(JV) #10, 1st Floor, 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalikaval,Bangalore560 003 Hyderabad	543.28	408.91	26.7408.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ, 25.088.ಮೀ ಪೂರ್ವಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	27/2017-18 Dtd:06/03/20 18	06.03.2018	05.09.2018	1st EOT- 06.09.2018 to 05.03.2019 2nd EOT- 06.03.2019 to 05.09.2019	M/s.GVPREL #8-2-293/82/A, Plot No. 739-A, Road No. 37, Jubilee Hills, Hyderabad- 500033	265.93	226.84	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	05/2017-18 Dated: 10.07.2017	10.07.2017	09.03.2018	1st EOT- 10.03.2018 to 30.11.2018 2nd EOT- 01.12.2018 to 31.05.2019	M/s. KEC International Limited 3777, Nandev Garmel, Ground Floor, Aga abbas Ali Road, Off Halasur Raod,Bangalore560042	132.62	104.51	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	56/17-18 dt:20.12.17 Supplementary #gg 56-1/18-19 dt:20.12.18	20.12.2018	19.06.2019	1st EOT-20-06- 2019 to 19- 06-2020 2nd EOT-20-06- 2020 to 19- 06-2021. (Sent for	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road	126.51	85.07	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 4.268.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 0.2708.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	03/18-19 dt:08.03.19	08.03.2019	07.09.2020	1st EOT- 08.09.2020 to 30.06.2021(Sent for approval)	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	394.79	174.58	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1.1568.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 0.5208.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿತಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	58/17-18 dt:02.01.18	02.01.2018	01.07.2019	1st EOT-02-07- 2019 to 31- 03-2021	M/s Amrutha Constructions Pvt Ltd 0	147.36	59.36	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 6.438.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2.488.ಮೀ ಮಾನ್ಯ ಅಗಲ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮಣಿಯವರು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 0.578.ಮೀ ಇದ್ದು, 21 ಮೀಟರ್ ಗಳ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 15 ಮೀಟರ್ ಗಳ ತಳವಾಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	55/17-18 dt:20.12.17	20.12.2017	19.06.2020	2nd EOT- 20.06.2020 to 19.06.2021(Sent for approval)	Sri G Shankar Ganesh Nagar, Station road Bijapur	322.84	254.81	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 6.58.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 4.408.ಮೀ ಮಾನ್ಯ ಅಗಲ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮಣಿಯವರು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 03.518.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3.008.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಮಣಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂ	ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆ	ಕಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ	ಅಂತ್ಯವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಅಂತ್ಯವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ				
12	ಎತ್ತಿಲಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.24.00 ರಿಂದ 35.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ವಿಮೋಚನಾ, ಶಾಂತ್ರಿಕ ಚೌಕದ ಸಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಯಾಡ್ಡ್ ವಿಮೋಚನಾ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4	57/17-18 dt:02.01.18	02.01.2018	01.07.2019	1st EOT- 02.07.2019 to 01.07.2021.	D Y Uppar and sons # 148/6-1, 5th Cross, RMV Extension, Sadashivanagar, Bangalor re560080	433.36	236.7	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 24.90ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 8.96ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಎತ್ತಿಲಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.49.5 ರಿಂದ 50.78 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ವಿಮೋಚನಾ, ಶಾಂತ್ರಿಕ ಚೌಕದ ಸಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಯಾಡ್ಡ್ ವಿಮೋಚನಾ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5	78/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.09.2020	2nd EOT- 22.09.2020 to 21.06.2021(Sent for approval)	Sarala Viscon JV 6-3-1186/5/A, 3rd Floor, Amogh Plaza, Begumpet, Hyderabad	86.18	86.51	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1.27ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 0.6ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 0.734.ಮೀ ಉದ್ದದ ಟೆಲರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಎತ್ತಿಲಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.55.00 ರಿಂದ 64.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ವಿಮೋಚನಾ, ಶಾಂತ್ರಿಕ ಚೌಕದ ಸಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಯಾಡ್ಡ್ ವಿಮೋಚನಾ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6	80/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT- 22.03.2020 to 21.03.2021	M/s. Amrutha Construction Pvt. Ltd No. 384/A, Sindhura Apartment , RMV -II stage , II Block, Bangalore560094	214.63	93.02	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 7.32ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2.33ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 0.734.ಮೀ ಉದ್ದದ ಟೆಲರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಎತ್ತಿಲಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.64.00 ರಿಂದ 80.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ವಿಮೋಚನಾ, ಶಾಂತ್ರಿಕ ಚೌಕದ ಸಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಯಾಡ್ಡ್ ವಿಮೋಚನಾ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7	75/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT- 21.03.2020 to 21.03.2021	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	432.62	356.44	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 12.25ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 6.5ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 0.734.ಮೀ ಉದ್ದದ ಟೆಲರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಎತ್ತಿಲಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.80.00 ರಿಂದ 89.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ವಿಮೋಚನಾ, ಶಾಂತ್ರಿಕ ಚೌಕದ ಸಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಯಾಡ್ಡ್ ವಿಮೋಚನಾ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8	77/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT- 22.03.2020 to 21.03.2021 (Sent for approval)	M/s Reddy Veeranna Constructions Private Limited Classic Coat, Second Floor 9/1, Richmond Road Bangalore 560025	117.95	33.44	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 9.00ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 11.90ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಎತ್ತಿಲಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.98.00 ರಿಂದ 98.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ವಿಮೋಚನಾ, ಶಾಂತ್ರಿಕ ಚೌಕದ ಸಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಯಾಡ್ಡ್ ವಿಮೋಚನಾ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9	79/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT- 22.03.2020 to 21.03.2021	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51- 02, Ganesh Nagar, Gyani colony, 8japur-586103	136.55	135.09	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 8.75ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 8.20ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಎತ್ತಿಲಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.98.00 ರಿಂದ 100.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ವಿಮೋಚನಾ, ಶಾಂತ್ರಿಕ ಚೌಕದ ಸಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಯಾಡ್ಡ್ ವಿಮೋಚನಾ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10	76/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT- 22.03.2019 to 21.12.2019	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited	83.07	76.47	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1.25ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಎತ್ತಿಲಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 170.287 ರಿಂದ 177.270 ಮತ್ತು 182.220 ರಿಂದ 182.500 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡಿ ವಿಮೋಚನಾ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲೇಔಟ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅಗೆತ, ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಮೋಚನಾ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 177.270 ರಿಂದ 182.220 ರವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11	115/2017-18 12/03/2018	12.03.2018	11.03.2020	1st EOT- 12.03.2020 to 11.03.2021	M/s BSR Infrotech India Ltd 851 D Block , 15 th cross, sahnkar Nagar Bangalore-560092	443.83	257.1	ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ 4.95ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬ್ಯುಡ್ಜೆಟ್ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 1.2ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಲಾವಧಿ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿವರಣೆ	ಅಂಚಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ	ಟಿಪ್ಪಣಿ	
20	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 182.500 ರಿಂದ 182.530 ಮತ್ತು ಕೆ.ಮೀ 183.210 ರಿಂದ 198.000 (ಮುಖ್ಯ ಅಗಸ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವ್ ಲಾಸು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕೆ.ಮೀ 182.530 ರಿಂದ 183.210 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-12	11/6/2017-18 12/03/2018	12.03.2018	11.03.2020	1st EOT- 12.03.2020 to 11.03.2021	M/s Star Builders and Developers # 177, 6th Main road, KEB Layout, Sanjay Nagar, Bangalore560094	180.25	62.39	650ಕೆ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು.
21	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 198.000 ರಿಂದ 199.620 ರವರೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ಅಗಸ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವ್ ಲಾಸು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕೆ.ಮೀ 199.620 ರಿಂದ 201.880 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1	06/2017-18 19/02/2018	19.02.2018	17.02.2020	1st EOT- 19.02.2020 to 31.03.2021	M/s Ocean constructions Private limited #15-17- 893/3-3, Zuhra , 2nd cross, Shivbag, Kadari, Mangalore 575002	235.39	220.78	ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್-2021ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 201.880 ರಿಂದ 206.350ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (93.50 ಕ್ವಾಡ್ರೆಟ್ ನಿರೀತ ಒಳಪರಿಷ್ಕರಣೆ)-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-2	85/2017-18 17/02/2018	17.02.2018	16.02.2020	1st EOT- 17.02.2020 to 31.03.2021	M/s ShankaraNarayan Constructions Pvt. Ltd. 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	429.15	328.71	ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್-2021ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
23	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 206.35 ರಿಂದ 210.090 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-3	No.84/2017- 18 16/02/2018	16.02.2018	15.02.2020	1st EOT- 16.02.2020 to 15.02.2021	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51- 02, Ganesh Nagar, Gyani	344.93	248.63	ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್-2021ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಮೀ 210.090 ರಿಂದ 222.00 ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಖ್ಯ ಅಗಸ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವ್ ಲಾಸು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕೆ.ಮೀ 219.420 ರಿಂದ 221.740 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-13	117/2017-18 12/03/2018	12.03.2018	11.03.2020	1st EOT- 12.03.2020 to 11.03.2021	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51- 02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	315.22	164.15	ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ 23ಕೆ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು.
25	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಮೀ 222.00 ರಿಂದ 240.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಖ್ಯ ಅಗಸ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವ್ ಲಾಸು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-14	41/2018- 2019 31/10/2018	31.10.2018	30.10.2020	1st EOT- 31.10.2020 to 31.10.2021(Sent for approval)	M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	246.67	85.3	ದೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು.
26	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 115.00 ಕೆ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಖ್ಯ ಅಗಸ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವ್ ಲಾಸು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-15	49/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT- 08.03.2021 to 30.11.2022(Sent for approval)	M/s PLR Projects Pvt Lid Inwinex Towers, Plot No. 130, 3rd floor, unit No. 3- B, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad	388.82	16.26	3 ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ದೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು.

ಸಂ	ವಿವರಣೆ	ಕಾರ್ಯದ ಆರಂಭ	ಕಾರ್ಯದ ಅಂತ್ಯ	ಕಾಲಾವಧಿ	ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜಿತ ವೆಚ್ಚ	ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಟಿಪ್ಪಣಿ	
27	ಎತ್ತಿಪದೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 115.00 ರಿಂದ 120.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 116.760 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 118.340 & ಕಿ.ಮೀ 118.830 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16	47/2018-2019 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	EOT proposal sent to MD office on dtd: 10.06.2021	M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	485.51	65.42	02 ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
28	ಎತ್ತಿಪದೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರಿಂದ 127.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-17	50/2018-19 08/03/19	08.03.2019			M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	273.85	5.24	02 ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಡೈಕ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
29	ಎತ್ತಿಪದೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 137.000 ರಿಂದ 137.620 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 134.980 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-18	48/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	EOT proposal sent to MD office on dtd: 10.06.2021	M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	541	234.6	01 ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಡೈಕ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
30	ಎತ್ತಿಪದೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ 140.700 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19	52/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT 08.03.2021 to 30.10.2021	M/s Ocean constructions Private limited #15-17-893/ 3-3, Zuhra , 2nd cross, Shivbag, Kadari, Mangalore 575002	203.69	157.16	01 ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಡೈಕ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
31	ಎತ್ತಿಪದೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ 146.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 142.110 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-20	51/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT 08.03.2021 to 30.03.2022	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	226.07	53.43	01 ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಡೈಕ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
32	ಎತ್ತಿಪದೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 146.000 ರಿಂದ 156.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-21	45/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT- 08.03.2021 to 07.03.2022	A.Bhupal Reddy Ashok nAgar, Bhopal Reddy Compound, Behind Petrol Bunk, Avambhavi, Bellary	106.92	1.33	ಡೈಕ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
33	ಎತ್ತಿಪದೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 156.000 ರಿಂದ 161.203 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 157.350 ರಿಂದ 157.980 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-22	46/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT- 08.03.2021 to 07.03.2021	K.Doddahanumanthappa Door No. 2-116, Venkateshwara Nilaya , Opposite KEB NC Colony, Dam Road , Hospet-583201	132.81	51.34	ಡೈಕ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
34	ಎತ್ತಿಪದೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 240.000 ರಿಂದ 244.35 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-23	10/2019-20 Dated 23-12-2019	23.12.2019	19.12.2021		M/s.BSR Infratech India ltd 851 D Block , 15 th cross, sahnkar Nagar Bangalore-560092	494.84	13.69	2.25 ಕಿ.ಮೀ ಅಂದಾಜಿ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಳಿಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ರಿಯ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿರದೆ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
35	ಎತ್ತಿಪದೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 244.350 ರಿಂದ 249.15 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-24	12/2019-20 Dated 23-12-2019	23.12.2019	22.12.2021		M/s.Sarala project works pvt ltd M/s V.I.Shetty & company (JV) 6-3-1186/5/A, 3rd Floor,	162.62	4.58	ಏನೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಡೈಕ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡೈಕ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಮುಖ್ಯ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನಂ	ಕಾಲಾವಧಿ	ವಿವರ	ಅಂಚು	ಅಂಚು	ಅಂಚು	ಟಿಪ್ಪಣಿ
36	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ: 249.15 ರಿಂದ 255.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್- 25	13/2019-20 Dated 22-01-2020	22.01.2020	21.01.2022	M/s U.Rajesh Karanth- K.Doddahanumanthappa/ M/s URK-KDH-SCPL (JV)) Anantha Nilaya", Uppinakudru, Kundapura taluk, Udupi District - 576230	177.59	0	0	ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
37	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 255.00 ರಿಂದ 258.97 ವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಳತೆ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್- 26	11/2019-20 Dated 23-12-2019	23.12.2019	22.12.2021	M/s.Sadguru Infratech pvt ltd - M/s.P.Dasaratharama reddy (JV) Bangalore	131.99	0	0	ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
38	ತುಮಕೋಡು ಬೆಟ್ಟ, ಕೊಡವಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೈನಂದಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮೀಪದ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	109/2017-18 Dt:19-02-2018	19.02.2018	18.08.2020	M/s. D.Y Uppar & Son # 148/6-1, 5th Cross, RMV Extension, Sadashivanagar, Bangal ore 560080	592.34	0	0	ಕೊಡವಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
39	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಟಿ.ಜಿ.ಬಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದ 51.89 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಏಕ ಘಟಕಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ 12.06 ಕಿ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	48/2018-19 Dt:08-03-2019	08.03.2019	07.03.2021	M/s. SNC-MEIL (J.V) 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	1325.96	551.29	0	12.68 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
40	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.710 ಕಿ.ಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ.ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.710 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದ್ವೈತ ಮೂಲ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್- 1)	02/ 2019-20 Dated:- 10/07/2019	10.07.2019	07.03.2021	M/s PLR Projects Pvt Ltd Inwinox Towers, Plot No. 130, 3rd floor, unit No. 3- B, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad	751.64	144.93	0	26.60 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
41	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ:38.00 ರಿಂದ 120.488 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್- II)	05/ 2019-20 Dated:- 07/09/2019	07.09.2019	07.03.2021	M/s Megha Engineering and Infrastructure Ltd- IVRCL (JV), #10, 1st Floor, 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalikaval, Bangalore560 003 Hyderabad	610.3	202.36	0	ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 526.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 328.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
42	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 81.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ.ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ವೈತ ಮೂಲ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6/2019-20 dated:3.10.201 9	03.10.2019	07.03.2021	M/s ADU infra-M/s SNC(JV) 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	863.49	356.45	0	ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 81.2288.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 79.4858.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 49.9328.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Total						16276.06	8219.53	0	