

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಜುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	1254
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಡಾ. ಪ್ರೈ.ವಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಶೈಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	17.03.2020
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

\*\*\*\*\*

ಕ್ರ.ನಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>KUWSSB ಪತ್ರಿಯಂದ ಕೊಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಾವಿತ್ಯೋಳಿಗೆ ಮಾರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು:</p>	<p>ಕೊಲಾರ, ಬಂಗಾರಪೇಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೂರು ಹಣ್ಣಣಂಜಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಗ್ಡ ಮಧ್ಯದ 45 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿರನ್ನೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೇ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2 ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಹಿವೆ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚೆ ರೂ.16000.00 ಲಕ್ಷಗಳು: 500 ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ ನಾಮಧ್ಯದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿಮಿಂಸುವ, ಹರು ಕೊಳೆವೆ ಮಾಗ್ಡ, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ರೂ. 8718.45 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಾಸ್ಟ್‌ಕ್ರೋಸ್‌ಪ್ರೈ. ಅ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಂಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. ೭೫% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭೂಸ್ಥಾದಿನ ವೆಚ್ಚೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚೆಗಳಂದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚೆವು ಅಧಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಕನಾಟಕ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಿಂದಿರಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯಂದ ರೂ.18600.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</li> <li>ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಯು.ಎ.ಡಿ.ಎನ್. ಎನ್.ಎಂ.ಟಿ. ಯೋಜನೆ) ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚೆ ರೂ.7992.80 ಲಕ್ಷಗಳು:</li> </ol> <p>ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳೆವೆ ಮಾಗ್ಡ, ಮೇಲ್ಲುಟ್ಟದ ಜಲನಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳು, ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಮೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರೂ.8888.79 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇ॥ ಇ.ಹಿ.ಪಿ.ಎಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಂಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. ೪೫% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.12778.64 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿ ಹೌರಾಡಣತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>

ಆ)	<p>ಹೈಸ್ಕ್ವಿಟ್ ಈ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ವೆಚ್ಚೆ ಎಷ್ಟು;</p>	<p>1) ಮೊದಲನೆ ಹಂತದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.16000.00 ಲಕ್ಷಗಳು - ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 95% ರಷ್ಟು ಮೂಲಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ರೂ.15354.71 ಲಕ್ಷಗಳು ವೆಚ್ಚೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>2) ಏರಡನೇ ಹಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ (ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ.) ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.7992.80 ಲಕ್ಷಗಳು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಷಿಟೆ ರಷ್ಟು ಮೂಲಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ರೂ.7204.27 ಲಕ್ಷಗಳು ವೆಚ್ಚೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
ಇ)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಇರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು; ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಗಾರರು ಯಾರು?</p>	<p><b>ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:</b></p> <p>1) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೦ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ.ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ದಿನಾಂಕ: ೩೦-೧೧-೨೦೧೦ ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: ೨೧-೦೩-೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ೨೮ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಅಳೆಕಟ್ಟು ಅಡಿಪಾಯ ತೆಗೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಆಗಿರುವ ವಿಳಂಬ - ೭೦ ದಿನಗಳು.</li> <li>• ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮಂದಗತಿಯ ಕಾಯುವೂ ಸಹ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ.೨೧೫.೨೮ ಲಕ್ಷಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</li> </ul> <p>2) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಮುಖ್ಯ ಪರುಕೊಳೆದೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಲೋಕೋಳಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ೧೦-೧೫ ಮೀ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರಹದಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿರೋಧವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸೊಳಸಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವ ವಿಳಂಬ - ೨೫೦೭ ದಿನಗಳು.</li> <li>• ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸರಹದಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಕೊಳೆದೆ ಪ್ರಾಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಬಂಗಾರಪೇಣಿ ಹುರನಭಾ ವಾರ್ಷಿಕೀಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ</li> </ul>

		<p>ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ. ಅಂಟರ್ ನಾಮಧ್ಯೇದ ಮೇಲ್ತುಷ್ಟ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಭಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ತಡೆಯಾಳೈಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೂಣಣಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ ಆಗಿರುವ ವಿಳಂಬ - 2536 ದಿನಗಳು</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 13 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನಾಮಧ್ಯೇದ ಜಲಭುದ್ದಿಲಕ್ರಣ ಘಟಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 24-05-2015 ರಂದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚಾರೀ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ 6 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳ ಸಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ 2340 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>ಕೊಲ್ಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ತುಷ್ಟ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ಥಾಧಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೂಣಣಗೊಳಿಸಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟಿಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಸಂತರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಆಗಿರುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ರೂ. 156.78 ಲಕ್ಷಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.</li> </ul> <p>ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
--	--	---

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಾಂತರ 54 ಯು.ಎಂ.ಸಿ. 2020

(ಜಿ.ವಿ. ಬಸವರಾಜ)  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು