

ಕರ್ನಾಟಕವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	47
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	27.01.2026
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು	ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಬಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.5542.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 16 ಯುಡಿಎಸ್ 2019, ದಿ:18-10-2019 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ ಕೆ ಗೌಡ & ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಮೆ ಶ್ರೀ ಶುಭ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-07-2022 ರಂದು ರೂ.4182.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 24 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಅ) ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3 ಸಂಖ್ಯೆ ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. - ವಲಯ-4 ರಲ್ಲಿ ಅಗಸರಹೋಳೆ ಬಳಿ 2.60 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ 8.00 ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.7/1 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.7/2 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ.8/4 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ.83/2 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 02-01-2024 ರಂದು (ಗುತ್ತಿಗೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ) ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. - ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.5/5ಎಫ್ ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ

ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ವಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ:25-06-2024 ರಂದು (ಗುತ್ತಿಗೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ) ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ವಲಯ-6 ರಲ್ಲಿ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 6.00 ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 02-09-2025 ರಂದು (ಗುತ್ತಿಗೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ) ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ವಲಯ-2 ರ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ 110 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಮತ್ತು ವಲಯ-3 ರ ಕೇದಿಗಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ 715 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.35/1ಎ ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 2 ಗುಂಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.35/8 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 1 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ.35/9 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 1 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಕೇದಿಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.22 ರ 0 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 0 ಎಕರೆ 19 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 19(1) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

3. ವಲಯ-1 ರ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 100 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರವರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ.821/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 12-10-2023 ರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಬದಲು Machine-Hole Pumping Station ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಲಿನ ನೀರನ್ನು 2.6ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪಂಪು ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬೆಂ), ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ದಿ: 11-12-2025 ರಂದು ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ Machine-Hole Pumping Station ಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆ) ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150 ಎ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮೆಷಿನ್‌ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಮಂಡಳಿ ಪತ್ರ

		ಸಂಖ್ಯೆ:657 ದಿನಾಂಕ:12-03-2024 ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:123 ದಿನಾಂಕ:13-06-2024 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:2929/2024-25 ದಿನಾಂಕ: 29-10-2025 ಮತ್ತು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2928/2024-25 ದಿನಾಂಕ: 29-10-2025 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150 ಎ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮೆಷಿನ್‌ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಮಂಡಳಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:467 ದಿ:28-10-2024ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:17-12-2024 ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರವರು ಜಂಟಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:697 ದಿನಾಂಕ:18-01-2025 ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇ) ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ROW Issues) ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1.15 ಕಿಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದ ತಕರಾರುಗಳು (ROW Issues) ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ROW Issues ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡಲು ಪುರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:12-07-2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
--	--	--

ಆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ: 7/2022-23 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆಯೇ, ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.																														
ಇ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ 13.07.2022ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಎಇಇ,ಇಇ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ ಸಂ</th> <th>ವಿವರಣೆ</th> <th>ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ</th> <th>ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ</th> <th>ಪರಾ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ</td> <td>61.47 ಕಿಮೀ</td> <td>45.30 ಕಿಮೀ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ</td> <td>ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಮೆಷಿನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ</td> <td>2396 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>1485 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು</td> <td>6100 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>4825 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ</td> </tr> </tbody> </table> 4 ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>ಅ</td> <td>2.60 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಅಗಸರಹೊಳೆ)</td> <td>1 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>ಶೇ 47% ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ</td> <td>ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ</td> </tr> <tr> <td>ಆ</td> <td>100 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮಾರುತಿ ನಗರ)</td> <td>1 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>ಇದರ ಬದಲು (MHPS) Machine-Hole Pumping station</td> <td>ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರು</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ ಸಂ	ವಿವರಣೆ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ	ಪರಾ	1	ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ	61.47 ಕಿಮೀ	45.30 ಕಿಮೀ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	2	ಮೆಷಿನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2396 ಸಂಖ್ಯೆ	1485 ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	3	ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು	6100 ಸಂಖ್ಯೆ	4825 ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅ	2.60 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಅಗಸರಹೊಳೆ)	1 ಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇ 47% ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ	ಆ	100 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮಾರುತಿ ನಗರ)	1 ಸಂಖ್ಯೆ	ಇದರ ಬದಲು (MHPS) Machine-Hole Pumping station	ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರು
ಕ್ರ ಸಂ	ವಿವರಣೆ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ	ಪರಾ																											
1	ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ	61.47 ಕಿಮೀ	45.30 ಕಿಮೀ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ																											
2	ಮೆಷಿನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2396 ಸಂಖ್ಯೆ	1485 ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.																											
3	ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು	6100 ಸಂಖ್ಯೆ	4825 ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ																											
ಅ	2.60 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಅಗಸರಹೊಳೆ)	1 ಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇ 47% ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ																											
ಆ	100 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮಾರುತಿ ನಗರ)	1 ಸಂಖ್ಯೆ	ಇದರ ಬದಲು (MHPS) Machine-Hole Pumping station	ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರು																											

				ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಲಾಗಿದೆ	ತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವವಿ ರುತ್ತದೆ
		ಇ	110 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ)	1 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 19(1) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಈ	715 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕೇದಿಗೇಹಳ್ಳಿ)	1 ಸಂಖ್ಯೆ	
		5	ವೆಟ್ ವೆಲ್ ಘಟಕಗಳು		
		ಅ	8.00 ಮೀ ವ್ಯಾಸ (ಅಗಸರಹೊಳೆ)	1 ಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇ 50% ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೆ
		ಆ	8.00 ಮೀ ವ್ಯಾಸ (ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ)	1 ಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇ 32% ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೆ
		ಇ	6.00 ಮೀ ವ್ಯಾಸ (ಕೌಶಲ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ)	1 ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಸ್ಥಳದ ಬದಲಾವಣೆ ಯಿಂದಾಗಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ Sewer line ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಮೋ ದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತ ದೆ
ಈ.	ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ	ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ Work Programme ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರನ್ವಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಂಡಳಿಯ ನಿಗದಿತ			

ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?(ಆಡ ಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ನಮೂನೆ KWB F-52 ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ 70 % ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ 45 % ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 2026 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.3912.00(Capex Amount) ಲಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.1573.89 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
--	--

ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 03 ಯುಎಂಎಸ್ 2025



(ಬಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

Annexure 1

A. Notice letters issued by the Board to the contractor

1. Vide Executive Engineer letter No.: 723/2023-24 dated: 01-09-2023, the contractor has been instructed to submit the design drawings of STP, wet wells and to install safety sign boards at the work site and to take safety measures while carrying out the work.
2. Vide Executive Engineer letter No.: 1542 dated: 27-02-2024, the contractor has been instructed to expedite the progress of the work.
3. Vide Assistant Executive Engineer letter No.: 378 dated: 25-09-2024, the contractor has been instructed to expedite the progress of the work.
4. Vide Executive Engineer letter No.: 864 dated: 07-10-2024, the contractor has been instructed to expedite the progress of the work.
5. Vide Assistant Executive Engineer letter No.: 484 dated: 04-11-2024 the contractor has been directed to submit the pending design and required proposals and to expedite the progress of the work.
6. Vide Executive Engineer letter No.: 1042 dated: 21-11-2024, the contractor has been instructed to submit the pending design and required proposals and to expedite the progress of the work.
7. Vide Executive Engineer letter No.: 1338 dated: 30-01-2025, the contractor has been instructed to submit the pending design and required proposals and to expedite the progress of the work.
8. Vide Assistant Executive Engineer letter No.: 878 dated: 26-03-2025, the contractor has been instructed to take up the 2.6 MLD STP work after obtaining permission from KSPCB.
9. Vide Executive Engineer letter No.: 83 dated: 16-04-2025 and 205 dated: 08-05-2025, the contractor has been instructed to take permission from KSPCB and undertake 2.6 MLD STP work.
10. Vide Assistant Executive Engineer letter No.: 499 dated: 13-10-2025 and it has been instructed to take up the pending work and expedite the progress, as the work has been severely delayed.
11. Vide Executive Engineer letter No.: 1149 dated: 12-11-2025, the contractor has been instructed to take up the pending work on war foot basis and expedite the progress.
12. Vide Executive Engineer letter No.: 1416 dated: 03-01-2026, the contractor has been instructed to start the road restoration work.

B. Letters submitted by the contractor to the Board to resolve the Land issues.

1. Contractor vide letter no.: 02:02/2022-23 dated: 06-02-2023 requested to hand over the site of 2.6 MLD & 100 KLD STP and 2 Nos Wet Wells.
2. Contractor vide letter no.: 01:05/2023-24 dated: 09-06-2023 requested to hand over the site of 2.6 MLD STP and 100 KLD STP and 2 Nos Wet Wells.
3. Contractor vide letter No.: 03:08/2023-24 Date: 21-08-2023 requested to the handover the site of 100 KLD STP and informed regarding the damage of machine hole by public.

4. Contractor vide letter No.: 01/09/2024-25 Date: 13-09-2024 requested to an extension of time from 13-07-2024 to 12-07-2025 as there is delay in handing over of site of 2.6 MLD STP and 100 KLD STP and 2 wet wells.
5. Public has objected to the work of construction of 100 KLD STP in Zone-1 and submitted the request to the Tahsildar, Chikkanayakanahali to stop the work. The contractor submitted the letter vide no.: 01/12/2024-25 dated: 12-12-2024 and has requested to take further action.
6. Contractor has requested to descope the work of 110KLD STP, 715 KLD STP and 6 m wet well, for which land for the work has not been handed over and litigation in the site of 100 KLD STP vide letter no.: 02/01/2024-25 dated: 03-01-2025.
7. Contractor vide letter No.: 01/07/2025-26 dated 18-07-2025 requested to an extension of time from 13-07-2025 to 12-07-2026 due to delay in handing over of site for construction of 2.6 MLD STP and 100 KLD STP and 2 wet wells.
8. Contractor vide letters No.: 01/10/2025-26 dated 29-10-2025 and 02/11/2025-26 dated 10-11-2025 requested to extension of time from 13-07-2025 to 12-07-2026 and also informed that there is an hurdles in laying of sewer lines and construction of machine holes.

C. Progress review meetings held with contractor

1. Meeting has been conducted with the contractor at the Division Office on 15-04-2023 (Proceedings No.:87 Dated:25-04-2023).
2. Meeting has been conducted with the contractor at the Division Office on 17-05-2023 (Proceedings No.:341 Dated:26-06-2023).
3. Meeting has been conducted with the contractor at the Division Office on 08-12-2023 (Proceedings No.:1233 Dated:18-12-2023).
4. Meeting has been conducted with the contractor at the Division Office on 16-05-2024 (Proceedings No.:170 Dated:27-05-2024).
5. Meeting has been conducted with the Contractor at the Division Office on 12-09-2024 (Proceedings No.: 746 Dated: 17-09-2024).
6. Meeting has been conducted with the Contractor at the Division Office under the chairmanship of Board Chief Engineer (B) on 01-10-2024 (Proceedings No.: 758 Dated: 30-10-2024).
7. Meeting has been conducted with the Contractor at the Division Office on 03-02-2025 (Proceedings No.: 1344 Dated: 03-02-2025).
8. Meeting has been conducted with the contractor at the Division Office on Date:07-08-2025
9. Meeting has been conducted with the contractor at the Division Office on Date:10-12-2025 (Proceedings Letter No.:1298 Date:10-12-2025).

Annexure 2

1. Dates of AEE site visit

20-07-2022, 25-07-2022, 26-07-2022, 31-07-2022, 02-08-2022, 03-08-2022, 04-08-2022, 05-08-2022, 13-08-2022, 20-08-2022, 26-08-2022, 08-09-2022, 23-09-2022, 08-11-2022, 10-11-2022, 14-11-2022, 18-11-2022, 24-11-2022, 03-12-2022, 12-12-2022, 16-12-2022, 03-01-2023, 13-01-2023, 28-01-2023, 03-02-2023, 06-03-2023, 08-03-2023, 12-03-2023, 28-03-2023, 17-04-2023, 24-04-2023, 27-04-2023, 23-05-2023, 02-06-2023, 13-06-2023, 30-06-2023, 10-07-2023, 18-07-2023, 01-08-2023, 04-08-2023, 12-08-2023, 16-08-2023, 01-09-2023, 02-09-2023, 02-11-2023, 06-11-2023, 16-12-2023, 25-12-2023, 02-01-2024, 07-01-2024, 09-01-2024, 11-01-2024, 12-01-2024, 14-02-2024, 15-02-2024, 16-02-2024, 17-02-2024, 29-02-2024, 07-03-2024, 15-03-2024, 05-04-2024, 12-04-2024, 18-04-2024, 22-04-2024, 30-04-2024, 03-05-2024, 05-05-2024, 13-05-2024, 17-05-2024, 22-05-2024, 19-06-2024, 25-06-2024, 02-07-2024, 09-07-2024, 19-07-2024, 26-07-2024, 06-08-2024, 07-08-2024, 19-08-2024, 20-08-2024, 28-08-2024, 02-09-2024, 20-09-2024, 23-09-2024, 27-09-2024, 08-10-2024, 10-10-2024, 22-10-2024, 30-10-2024, 06-11-2024, 15-11-2024, 20-11-2024, 25-11-2024, 28-11-2024, 05-12-2024, 07-12-2024, 18-12-2024, 06-01-2025, 28-01-2025, 05-02-2025, 10-02-2025, 13-02-2025, 20-02-2025, 21-02-2025, 01-03-2025, 06-03-2025, 28-03-2025, 02-04-2025, 05-04-2025, 19-04-2025, 21-04-2025, 13-05-2025, 14-05-2025, 11-06-2025, 17-06-2025, 16-07-2025, 29-07-2025, 04-09-2025, 10-09-2025, 23-09-2025, 10-10-2025, 16-10-2025, 17-10-2025, 21-10-2025, 27-10-2025, 30-10-2025, 03-11-2025, 19-11-2025, 24-11-2025, 01-12-2025, 11-12-2025, 30-12-2025, 02-01-2026, 08-01-2026, 12-01-2026, 14-01-2026, 20-01-2026.

2. Dates of EE site visit

20-07-2022, 05-08-2022, 08-09-2022, 23-09-2022, 08-11-2022, 12-12-2022, 07-01-2023, 25-01-2023, 09-02-2023, 14-02-2023, 09-03-2023, 15-03-2023, 24-03-2023, 03-04-2023, 06-04-2023, 15-04-2023, 27-04-2023, 03-05-2023, 11-05-2023, 02-06-2023, 22-06-2023, 18-07-2023, 02-08-2023, 11-08-2023, 16-08-2023, 21-08-2023, 07-09-2023, 19-09-2023, 12-10-2023, 16-10-2023, 27-10-2023, 21-11-2023, 22-11-2023, 27-12-2023, 09-01-2024, 25-01-2024, 04-02-2024, 23-02-2024, 27-02-2024, 21-03-2024, 27-03-2024, 12-04-2024, 15-04-2024, 23-04-2024, 14-05-2024, 30-05-2024, 01-07-2024, 11-07-2024, 14-09-2024, 23-09-2024, 27-09-2024, 09-10-2024, 12-11-2024, 25-11-2024, 04-12-2024, 19-12-2024, 24-12-2024, 17-01-2025, 11-02-2025, 27-02-2025, 19-03-2025, 03-04-2025, 16-04-2025, 13-05-2025, 26-06-2025, 09-07-2025, 10-09-2025, 10-10-2025, 01-12-2025, 11-12-2025, 30-12-2025.

3. Date of CE(B) site visit

05-08-2022, 29-01-2024, 11-12-2025