

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1250(1420)
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ  
(ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 10.03.2022.
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು  | ಉತ್ತರಗಳು   |
|---------|---|--|
| ಅ)      | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು; ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು; ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)   | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 24.01 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.12,912.36 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:17.02.2014ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಸಿ.ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.  |
| ಆ)      | ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಕರಾರು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ, ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಯಾವುದು (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.   |
| ಇ)      | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ನಿಗಮದ ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿಯಿರುವ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವೆಷ್ಟು; ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;                    | <p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ - 118ಎ-10ಗು</li> <li>✓ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು - 11,745ಎ-35ಗು</li> <li>✓ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು - 992ಎ-37ಗು</li> </ul> <p align="center"><b>ಒಟ್ಟಾರೆ - 12857ಎ-2.5ಗು</b></p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 11,745ಎ-35ಗು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ, 5078ಎ ಪ್ರದೇಶವು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ, 6667ಎ-35ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, 3256ಎ-35.12ಗು ಜಮೀನಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ಕಲಂ 19(1) ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, 1421ಎ-30ಗು ಜಮೀನಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 392ಎ-36ಗು ಜಮೀನನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ</p> |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು   | ಉತ್ತರಗಳು   |
|---------|--|--|
|         |  | <p>ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 950ಎ-03ಗು ಜಮೀನನ್ನು 2013 ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಮತ್ತು 392ಎ-36ಗು ಜಮೀನನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಒಟ್ಟು 1721 ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.490.96 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 2013 ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ರೂ.294.93 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರೂ.169.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿಯಡಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಪ್ರಸ್ತುತ 442 ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ರೂ.200.07 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೇರ ಖರೀದಿಯಡಿ 23 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ರೂ.10.83 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p> |
| ಈ)      | <p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿ, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಕರಾರು ಮೊತ್ತ, ಇ.ಎಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p> | <p>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>  |

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 31 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2022

(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)  
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರಿ (ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1250 (1420) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು   | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ  | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)  | (EFI) ಇ.ಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
|--------|--|--------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|--|--|
| 1      | 2  | 3            | 4                         | 5   | 6                               | 7   | 8  | 9                  | 10   | 11   |
| 1      | ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಗ್‌ಗಳ ವಿವರ 1 - ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೀ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಟಿ ಕ್ರೀನ್, ಡಿಸಿ ನಂ.3, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಆಂಕರ್ / ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಒಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 | 337.17       | 448.57                    | M/s Amrutha constructions Pvt Ltd-NCC Ltd., (JV) No. 384/A, Sindhura Apartment, RMV-II stage, II Block,Bangalore56009 4 | 04-03-2014                      | 23.02.2017                                    | 1st EOT- 23.02.2017 to 31.05.2018. 2nd EOT- 01.06.2018 to 31.05.2021 | 0                  | 365.13   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                              |
| 2      | ಸರ್ವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೆರಿಗೆ (ಡಿಎ-1) ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೀ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಟಿ ಕ್ರೀನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಆಂಕರ್ / ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಒಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2   | 502.45       | 685.79                    | M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur, 586103                            | 04-03-2014                      | 23.02.2017                                    | 1st EOT- 23.02.2017 to 31.05.2018. 2nd EOT- 01.06.2018 to 31.05.2021 | 0                  | 616.59   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                              |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು   | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/<br>ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು<br>ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ   | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ<br>ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ<br>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ<br>ಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ<br>ದಿನಾಂಕ (EOT)                                       | (EFI) ಇ.ಫ್.ಐ<br>ಮೊತ್ತ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ /<br>ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ<br>(ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ<br>ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ<br>(ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/<br>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
|--------|--|--------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---|--|
| 1      | 2  | 3            | 4                            | 5   | 6                                     | 7   | 8  | 9                     | 10  | 11   |
| 3      | ಸರ್ವೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಪಿ-4) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೀಲ್ ಫೋರ್ ವೇ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಅಂಕಲ್ / ತ್ರಸ್ತ್ ಭಾಗಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 220ಕೆವಿ ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3  | 843.93       | 1135.03                      | M/s Megha Engineering and Infrastructure Ltd-IVRCL (JV), #10, 1st Floor, 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalikaval,Bangalore56 0003 Hyderabad | 03-03-2014                            | 23.02.2017  | 1st EOT- 23.02.2017 to 31.03.2018<br>2nd EOT- 01.04.2018 to 31.05.2021 | 0                     | 974.95  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 4      | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸರ್ವೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್ ಎಂಪಿಲ್ -2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸಿಟಿ-1, ಏಂಪಿಲ್-6 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರಮೇಳ ಹಳ್ಳಿ, ಏಂಪಿಲ್-7 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೊಂಗಡ ಹಳ್ಳಿ, ಇಂಟೀಲ್ ಫೋರ್ ವೇ, ಪಾಪ್ ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ . ಡಿಪಿ-5, ಇಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಅಂಕಲ್ / ತ್ರಸ್ತ್ ಭಾಗಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 | 6714.11      | 903.83                       | M/s GVPR Engineers Ltd.-HCC Ltd. (JV) #8-2-293/82/A, Plot No. 739-A, Road No. 37 , Jubilee Hills, Hyderabad-500033                                      | 03-03-2014                            | 23.02.2017  | 1st EOT- 23.02.2017 to 31.08.2018<br>2nd EOT- 01.09.2018 to 31.05.2021 | 0                     | 739.09  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/<br>ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು<br>ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ   | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ<br>ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ<br>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ<br>ಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ<br>ದಿನಾಂಕ (EOT)   | (EPI) ಇ.ಫ್.ಐ<br>ಮೊತ್ತ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ /<br>ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ<br>(ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ<br>ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ<br>(ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/<br>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
|--------|---|--------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---|--|
| 1      | 2   | 3            | 4                            | 5   | 6                                     | 7   | 8  | 9                     | 10  | 11   |
| 5      | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸರ್ವೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು<br>ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ 3 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರಬ್ಬುಟರಿ, ವಿಯರ್-4 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ<br>ಕಾಡಮನೆ ಹೋಲೆ-1, ವಿಯರ್-5 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡಮನೆ ಹೋಲೆ-2<br>ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೀ, ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ 4<br>ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಎ-5, ಇ.ಬಿ.ಟಿ ಕ್ರೀನ್, ಎಂಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು<br>ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಅಂಕಲ್ / ತ್ರಸ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ<br>ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು<br>ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/6.6ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ<br>ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ<br>ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ<br>ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಒಟ್ಟು<br>ಮೊತ್ತದ ಬರ್ನ್ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ<br>ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ<br>ರಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ<br>ಕಾರ್ಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 | 405.49       | 543.28                       | M/s IVRCL Limited,-<br>MEIL Ltd.,(JV)<br>#10, 1st Floor, 3rd<br>Main, 16th Cross, GD<br>Park extension,<br>Vyalikaval,Bangalore56<br>0003<br>Hyderabad    | 04-03-2014                            | 22.02.2017  | 1st EOT- 23.02.2017<br>to 31.03.2018<br>2nd EOT-<br>01.04.2018 to<br>31.05.2021  | 0                     | 408.91  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 6      | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 400 ಕೆವಿ / 220 ಕೆವಿ /<br>66 ಕೆವಿ /ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ   | 185.12       | 265.94                       | M/s.GVPREL<br>#8-2-293/82/A, Plot<br>No. 739-A, Road No. 37<br>, Jubilee Hills,<br>Hyderabad-500033   | 10.07.2017                            | 09.3.2018   | 1st EOT-10.03.2018<br>to 30.11.2018<br>2nd EOT-01.12.2018<br>to 31.05.2019   | 0                     | 231.85  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 7      | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 220 ಕೆವಿ / 66 ಕೆವಿ<br>/ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ  | 106.41       | 132.62                       | M/s. KEC International<br>Limited<br>37/7, Namdev Garnnet,<br>Ground Floor, Aga<br>abbas Ali Road, Off<br>Halasur<br>Raod,Bangalore560042                 | 06-03-2018                            | 05.09.2018  | 1st EOT-06.09.2018<br>to 05.03.2019<br>2nd EOT-<br>06.03.2019 to<br>05.09.2019<br>3rd EOT-<br>06.09.2019 to<br>31.05.2020<br>4th EOT-01.06.2020<br>to 31.05.2021 | 0                     | 104.51  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 8      | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50<br>ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 29.14 ರಿಂದ 31.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ,<br>ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ<br>ಟ್ರಾಕ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1   | 98.71        | 126.50                       | M/s. Shankaranarayana<br>Constructions Private<br>Limited<br>4th floor, # 7 Residency<br>Road (old no. 9 ) Raja<br>Ram Mohan Roy Road<br>Bangalore 560025 | 21.12.17                              | 19.06.2019  | 1st EOT-20-06-2019<br>to 19-06-2020<br>2nd EOT-20-06-2020<br>to 19-06-2021   | 39.97                 | 95.16   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ  | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಲಾವಧಿ ದಿವಸಗಳ ದಿನಾಂಕ (EOT)  | (EFI) ಇ.ಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾತಿಪಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
|--------|---|--------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|--|--|
| 1      | 2   | 3            | 4                         | 5   | 6                               | 7   | 8  | 9                  | 10   | 11                                       |
| 9      | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೌಕ 0.00 ರಿಂದ 1.56 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 5.44 ರಿಂದ 6.68 ಅಕ್ಟಾಡರ್ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಕ್ಟಾಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ಎ- | 346.95       | 394.79                    | M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited<br>4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9 ) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025  | 09.03.2019                      | 07.09.2020                                    | 1st EOT-08.09.2020 to 30.06.2021                                     | 0                  | 239.64   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                            |
| 10     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೌಕ 7.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಕ್ಟಾಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2  | 134.50       | 147.36                    | M/s Amrutha Constructions Pvt Ltd   | 02.01.18                        | 01.06.2019                                    | 1st EOT-02-07-2019 to 31-03-2021                                     | 0                  | 72.37  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                            |
| 11     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೌಕ 14.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಕ್ಟಾಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3   | 284.8        | 322.84                    | Sri G Shankar Ganesh Nagar, Station road Bijapur  | 20.12.17                        | 19.06.2019                                    | 1st EOT-20.06.2019 to 19.06.2020<br>2nd EOT-20.06.2020 to 19.06.2021 | 45.18              | 262.47   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                            |
| 12     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೌಕ 24.00 ರಿಂದ 55.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಕ್ಟಾಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4   | 404          | 433.36                    | D Y Uppar and sons # 148/6-1, 5th Cross, RMV Extension, Sadashivanagar, Bangalore 560080  | 02.01.18                        | 01.07.2019                                    | 1st EOT-02.07.2019 to 01.07.2021.                                    | 0                  | 236.96   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                            |
| 13     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೌಕ 49.5 ರಿಂದ 50.78 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಕ್ಟಾಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5  | 76.68        | 86.18                     | Sarala Viscon JV 6-3-1186/5/A, 3rd Floor, Amogh Plaza, Begumpet, Hyderabad 560016   | 22.03.18                        | 21.09.2019                                    | 1st EOT-22.09.2019 to 21.09.2020<br>2nd EOT-22.09.2020 to 21.06.2021 | 12.58              | 86.41  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                            |
| 14     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೌಕ 55.00 ರಿಂದ 64.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಕ್ಟಾಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6   | 203.83       | 214.63                    | M/s. Amrutha Construction Pvt. Ltd No. 384/A, Sindhura Apartment, RMV -II stage, II Block, Bangalore 560094                                 | 22.03.18                        | 21.03.2020                                    | 1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021                                     | 0                  | 91.13  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                            |
| 15     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೌಕ 64.00 ರಿಂದ 80.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಕ್ಟಾಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7   | 408.51       | 432.62                    | M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited<br>4th floor, # 7, Residency Road (old no. 9 ) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025 | 22.03.18                        | 21.03.2020                                    | 1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021                                     | 20.22              | 367.85   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                            |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/<br>ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು<br>ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ  | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ<br>ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ<br>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ<br>ಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ<br>ದಿನಾಂಕ (EOT)  | (EFI) ಇ.ಫಿ.ಐ<br>ಮೊತ್ತ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ /<br>ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ<br>(ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ<br>ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ<br>(ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/<br>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
|--------|---|--------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 1      | 2   | 3            | 4                            | 5  | 6                                     | 7   | 8                                 | 9                     | 10  | 11   |
| 16     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಶೈ.80.00 ರಿಂದ 89.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡ್ಡಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8  | 115.07       | 117.95                       | M/s Reddy Veeranna Constructions Private Limited<br>Classic Coat, Second Floor 9/1, Richmond Road Bangalore 560025                         | 22.03.18                              | 21.03.2020  | 1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021  | 0                     | 33.44   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 17     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಶೈ.89.00 ರಿಂದ 98.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡ್ಡಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9  | 129.99       | 136.55                       | M/s G. Shankar-IVRCL (IV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103  | 22.03.18                              | 19.06.2019  | 1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021  | 14.32                 | 135.09  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 18     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಶೈ.98.00 ರಿಂದ 100.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡ್ಡಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10  | 73.42        | 83.07                        | M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited<br>4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9 ) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025 | 22.03.18                              | 21.03.2019  | 1st EOT-22.03.2019 to 21.12.2019  | 3.98                  | 79.2  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 19     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 170.287 ರಿಂದ 177.270 ಮತ್ತು 182.220 ರಿಂದ 182.500 ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 177.270 ರಿಂದ 182.220 ರವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11 | 409.15       | 443.83                       | M/s BSR Infratech India Ltd<br>851 D Block, 15 th cross, sahnkar Nagar Bangalore-560092  | 12.03.2018                            | 11.03.2020  | 1st EOT-12.03.2020 to 11.03.2021  | 0                     | 284.09  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 20     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 182.500 ರಿಂದ 182.530 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 183.210 ರಿಂದ 198.000 (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 182.530 ರಿಂದ 183.210 ರವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12   | 172.96       | 180.25                       | M/s Star Builders and Developers<br># 177, 6th Main road, KEB Layout, Sanjay Nagar, Bangalore 560094                                       | 12.03.2018                            | 11.03.2020  | 1st EOT-12.03.2020 to 11.03.2021  | 0                     | 68.81   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 21     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 198.000 ರಿಂದ 199.620 ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 199.620 ರಿಂದ 201.880 ರವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1                              |              | 235.39                       | M/s Ocean constructions Private limited #15-17-893/ 3-3, Zuhra , 2nd cross, Shivbag, Kadari, Mangalore 575002                              | 19.02.2018                            | 18.02.2020  | 1st EOT-19.02.2020 to 31.03.2021. | 44.55                 | 221.78  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ   | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)  | (EFI) ಇ.ಫಿ.ಐ ಮೊತ್ತ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
|--------|---|--------------|---------------------------|--|---------------------------------|---|--|--------------------|---|--|
| 1      | 2   | 3            | 4                         | 5  | 6                               | 7   | 8  | 9                  | 10  | 11   |
| 22     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 201.880 ರಿಂದ 206.350ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (93.50 ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2   | 822.50       | 429.15                    | M/s ShankarNarayan Constructions Pvt. Ltd. 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9 ) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025 | 17.02.2018                      | 16.02.2020                                    | 1st EOT-17.02.2020 to 31.03.2021.                                    | 33.43              | 328.72  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                              |
| 23     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 206.35 ರಿಂದ 210.090 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3   |              | 344.92                    | M/s G. Shankar-IVRCL (IV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103                                    | 16.02.2018                      | 15.02.2020                                    | 1st EOT-16.02.2020 to 15.02.2021                                     | 27.59              | 259.73  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                              |
| 24     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 210.090 ರಿಂದ 222.00 ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೇವರ್ ಬಳಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 219.420 ರಿಂದ 221.740 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-13                    | 300.6        | 315.21                    | M/s G. Shankar-IVRCL (IV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103                                    | 12.03.2018                      | 11.03.2020                                    | 1st EOT-12.03.2020 to 11.03.2021<br>2nd EOT-12.03.2021 to 11.03.2022 | 5.45               | 168.56  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                              |
| 25     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 222.00 ರಿಂದ 240.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೇವರ್ ಬಳಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-14  | 239.18       | 246.66                    | M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9 ) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025                            | 31.10.2018                      | 30.10.2020                                    | 1st EOT-31.10.2020 to 31.10.2021                                     | 0                  | 85.30   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                              |
| 26     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 115.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೇವರ್ ಬಳಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-15   | 365.34       | 388.82                    | M/s PLR Projects Pvt Ltd Inwinex Towers, Plot No. 130, 3rd floor, unit No. 3-B, Road No. 2, Banjara Hills. Hyderabad           | 08.03.2019                      | 07.03.2021                                    |  | 0                  | 43.29   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                              |
| 27     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 115.00 ರಿಂದ 120.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೇವರ್ ಬಳಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 116.760 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 118.340 & ಕಿ.ಮೀ 118.830 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16 | 455.94       | 485.51                    | M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9 ) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025                            | 08.03.2019                      | 07.03.2021                                    |  | 0                  | 65.42   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                              |
| 28     | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರಿಂದ 127.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೇವರ್ ಬಳಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-17   | 273.85       | 273.85                    | M/s G. Shankar-IVRCL (IV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103                                    | 08.03.2019                      | 07.03.2021                                    |  | 0                  | 5.24  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                              |



| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/<br>ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು<br>ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ  | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ<br>ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ<br>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ-<br>ಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಲಾವಧಿ ದಿಕ್ಕರಣೆ<br>ದಿನಾಂಕ (EOT) | (EFI) ಇ.ಫ್.ಐ<br>ಮೊತ್ತ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ /<br>ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ<br>(ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ<br>ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ<br>(ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/<br>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
|--------|---|--------------|------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 1      | 2   | 3            | 4                            | 5  | 6                                     | 7  | 8                                | 9                     | 10  | 11   |
| 29     | ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 127.000 ರಿಂದ 137.620 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಮೀ 134.980 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 137.620 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-18       | 541.78       | 541.00                       | M/s SNC Pvt LTD<br>4th floor, # 7 Residency<br>Road (old no. 9 ) Raja<br>Ram Mohan Roy Road<br>Bangalore 560025                                      | 08.03.2019                            | 07.03.2021   | -                                | 0                     | 234.60  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                  |
| 30     | ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ 140.700 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19       | 190.35       | 203.69                       | M/s Ocean<br>constructions Private<br>limited<br>Private limited #15-17-<br>893/3-3, Zuhra , 2nd<br>cross, Shivbag, Kadari,<br>Mangalore 575002      | 08-03-2019                            | 07-03-2021   | -                                | 0                     | 157.16  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                  |
| 31     | ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ 146.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 142.110 ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-20 | 228.09       | 226.07                       | M/s G. Shankar-IVRCL<br>(IV), D.no.15/01-5B6-<br>51-02,<br>Ganesh Nagar, Gyani<br>colony, Bijapur-<br>586103   | 08-03-2019                            | 07-03-2021   | -                                | 0                     | 54.89   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                  |
| 32     | ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 146.000 ರಿಂದ 156.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-21  | 106.08       | 106.92                       | A.Bhupal Reddy<br>Ashok nAgar, Bhopal<br>Reddy Compound,<br>Behind Petrol Bunk,<br>Avambhavi, Bellari -<br>583102                                    | 08-03-2019                            | 07-03-2021   | -                                | 0                     | 3.92  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                  |
| 33     | ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 156.000 ರಿಂದ 161.203 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕೆ.ಮೀ 157.350 ರಿಂದ 157.980 ಕೆ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-22         | 124.79       | 132.81                       | K.Doddahanumanthapp<br>a<br>Door No. 2-116,<br>Venkateshwara Nilaya,<br>Opposite KEB NC<br>Colony, Dam Road,<br>Hospet-583201                        | 08-03-2019                            | 07-03-2021   | -                                | 0                     | 55.65   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                  |
| 34     | ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 240.00 ರಿಂದ 244.35 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-23  | 451.54       | 494.84                       | M/s.BSR Infratech India<br>Ltd<br>851 D Block , 15 th<br>cross, sahnkar Nagar<br>Bangalore-560092  | 20-12-2019                            | 19-12-2021   | -                                | -                     | 17.31   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                  |
| 35     | ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 244.350 ರಿಂದ 249.15 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-24   | 155.51       | 162.62                       | M/s.Sarala project<br>works pvt ltd<br>M/s V.I.Shetty &<br>company (JV)<br>6-3-1186/5/A, 3rd<br>Floor, Amogh Plaza,<br>Begumpet, Hyderabad<br>560016 | 23-12-2019                            | 22-12-2021   | -                                | -                     | 8.58  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                  |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು   | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/<br>ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು<br>ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ  | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪೂರೈಸಿದ<br>ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ<br>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ<br>ಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಲಾವಧಿ<br>ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ<br>ದಿನಾಂಕ (EOT) | (EFT) ಇ.ಫ.ಐ<br>ಮೊತ್ತ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ /<br>ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ<br>(ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ<br>ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ<br>(ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ/<br>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
|--------|--|--------------|------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|--|
| 1      | 2  | 3            | 4                            | 5  | 6                                 | 7   | 8                                      | 9                    | 10   | 11   |
| 36     | ವಿಕ್ರಮಪುರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 249.15 ರಿಂದ 255.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 25   | 166.31       | 177.59                       | M/s U.Rajesh Karanth-K.Doddahanumanthappa(M/s URK-KDH-SCPL (IV)) Anantha Nilaya", Uppinakudru, Kundapura taluk, Udipi District -576230                 | 22-01-2020                        | 21.01.2022  |  |                      | 0.00   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 37     | ವಿಕ್ರಮಪುರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 255.00 ರಿಂದ 258.97 ವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಎರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ. ರೈಲಿಂಗ್, ಆಡ್ಡ್ ಮೂಲಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-26  | 125.78       | 131.99                       | M/s.Sadguru Infratech pvt ltd - M/s.P.Dasaratharama reddy (JV) Bangalore   | 23-12-2019                        | 22.12.2021  |  |                      | 0.00   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 38     | ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಚಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.   | 548.00       | 592.34                       | M/s. D.Y Uppar & Son # 148/6-1, 5th Cross, RMV Extension, Sadashivanagar, Bangalore 560080   | 19-02-2018                        | 18-08-2019  |  |                      | 0.00   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 39     | ವಿಕ್ರಮಪುರ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.710 ಕಿ.ಮೀ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.710 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಡ್ಡ್ ಮೂಲ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 1) | 1214.89      | 751.64                       | M/s PLR Projects Pvt Ltd Inwinex Towers, Plot No.130, 3rd floor, unit No. 3-B, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad                                    | 10-07-2019                        | 09-07-2021  |  |                      | 218.38   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 40     | ವಿಕ್ರಮಪುರ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.38.00 ಯಿಂದ 120.488 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್- II)   |              | 610.30                       | M/s Megha Engineering and Infrastructure Ltd-IVRCL (JV), #10, 1st Floor, 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalikaval,Bangalore560003 Hyderabad | 07-09-2019                        | 08-09-2021  |  |                      | 225.12   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
| 41     | ವಿಕ್ರಮಪುರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿ.ಪಿ.ಹಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದ 52.89 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಏತ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ 12.06.ಕಿ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  | 1179.00      | 1325.96                      | M/s. SNC-MEIL (J.V) 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025   | 08-03-2019                        | 07-03-2021  |  |                      | 618.92   | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು   | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ    | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/<br>ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು<br>ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ   | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ<br>ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ<br>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು<br>ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ<br>ಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ<br>ದಿನಾಂಕ (EOT) | (EFI) ಇ.ಫ್.ಐ<br>ಮೊತ್ತ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ /<br>ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ<br>(ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ<br>ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ<br>(ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/<br>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
|--------|--|-----------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 1      | 2  | 3               | 4                            | 5   | 6                                     | 7   | 8                                | 9                     | 10  | 11   |
| 42     | ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 81.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿತರಣೆ. ಆಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 850.50          | 863.48                       | M/s ADU infra-M/s SNC(JV)<br>4th floor, # 7 Residency<br>Road (old no. 9 ) Raja<br>Ram Mohan Roy Road<br>Bangalore 560025 | 30-10-2019                            | 29-10-2021  |                                  |                       | 390.37  | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                                    |
|        | <b>ಒಟ್ಟು</b>   | <b>20293.28</b> | <b>16275.75</b>              |   |                                       |   |                                  | <b>247.27</b>         | <b>8656.59</b>  |  |