

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 123 (861)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ
 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
 ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 09-03-2021
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ														
ಅ	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;</p>	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ದಿನಾಂಕ:28.01.2016 ರಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:11.05.2016 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನಾ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ</th> <th colspan="2">ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ</th> <th rowspan="2">ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ</th> <th rowspan="2">ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.ಯಾಂಕ</th> <th rowspan="2">ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿ</th> </tr> <tr> <th>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ</th> <th>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತಲಾ ರೂ.500.00 ಕೋಟಿಗಳು.</td> <td>ರೂ. 294.00 ಕೋಟಿಗಳು</td> <td>ರೂ.300.00 ಕೋಟಿಗಳು</td> <td>ರೂ.410.00 ಕೋಟಿಗಳು</td> <td>ದೇಶದ 110 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಪೈಕಿ 35 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</td> <td>2021-2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತರಹದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾಂ, ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ, ಟೆಲಿಕವಾಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p>	ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ		ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.ಯಾಂಕ	ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತಲಾ ರೂ.500.00 ಕೋಟಿಗಳು.	ರೂ. 294.00 ಕೋಟಿಗಳು	ರೂ.300.00 ಕೋಟಿಗಳು	ರೂ.410.00 ಕೋಟಿಗಳು	ದೇಶದ 110 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಪೈಕಿ 35 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	2021-2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ			ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.ಯಾಂಕ				ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿ							
	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ														
5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತಲಾ ರೂ.500.00 ಕೋಟಿಗಳು.	ರೂ. 294.00 ಕೋಟಿಗಳು	ರೂ.300.00 ಕೋಟಿಗಳು	ರೂ.410.00 ಕೋಟಿಗಳು	ದೇಶದ 110 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಪೈಕಿ 35 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	2021-2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.											
ಆ	<p>ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;</p>	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮೇಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,</p>														
ಇ	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;</p>	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮೇಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,</p>														

		<p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರಂ' ಮತ್ತು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ' ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ರೂ.999.28 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 108 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ.95.28 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 32 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ರೂ.750.53 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 67 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರೂ.153.47 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಈ	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?</p>	<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
ಉ	<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?</p>	<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು <u>ಅನುಬಂಧ-1</u> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 40 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2021

(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:861

1	ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ	861
2	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ. ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
3	ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	09.03.2021
	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?	ಅನ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಆ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?	ಅನ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಇ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಅನ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಈ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಹನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಅನ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಉ	ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಅ ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.


 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
 ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:861


ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:28-06-2017 ರಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:07-10-2017 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನ ವಾಗಿ (Special Purpose Vehicle) ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:03-01-2018 ರಂದು ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ರೂ.100 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಾದ 2017-2022 ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ.200.00 ಕೋಟಿಯಂತೆ ರೂ.1000.00 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.930.00 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೂ.70 ಕೋಟಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.246.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 28.02.2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.148.45 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ರೂ. 10.00 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.158.45 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಪ್ರದೇಶಾಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಡಿ (Area Based Development) 36 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ಮುದರಿಯಲ್ಲಿ, 29.56 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.481.65 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಜೂನ್-2021 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಇತರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
- ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ ರೂ. 955.00 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ(Convergence Projects)ಗಳ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ ರೂ.54.04 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಅನುಬಂಧ - ಅ
ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ - ದಿನಾಂಕ:03.03.2021

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಹಂತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:
1	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 1. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್-ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಬೌರಿಂಗ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ) 2. ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಾಲ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	35.93	30.07.2021
2	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 1. ಹಲಸೂರು ರಸ್ತೆ - ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2. ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	29.27	30.07.2021
3	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 1. ಇನ್‌ಫಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ - ಅಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಫಿನಾ ಪಾಟಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ) 2. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಟಿಪಿಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (ಬಾಳಕುಂದ್ರಿ) ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ 3. ಬೌರಿಂಗ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ - ಮುಖ್ಯ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಐಎಸ್ ಫೋಶಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	53.26	30.07.2021
4	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4 1. ಮಿಲ್ನರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಚಾಲುಕ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಕ್ವಿನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ 2. ರಾಜ್ ಭವನ ರಸ್ತೆ - ಮಿನ್ಸಾ ಚೌಕದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	39.98	30.07.2021
5	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5 1. ಮೆಕ್‌ಗಾತ್ ರಸ್ತೆ - ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಚ್ಚಂಡ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ರಸ್ತೆ - ರಿಚ್ಚಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 3. ಹೇಯ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ರಿಚ್ಚಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 4. ವುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಮೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಚ್ಚಂಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 5. ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಮೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಚ್ಚಂಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 6. ಟೇಟ್ ಲೇನ್ - ರಿಚ್ಚಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27.25	30.07.2021
6	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6 1. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ - ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಿನ್ಸಾ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ (ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ) 2. ಕ್ವಿನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	45.75	30.07.2021
7	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 7 1. ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ - ರಿಚ್ಚಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಹೆಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ 2. ಲಾವಲ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್‌ನಿಂದ ರಿಚ್ಚಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ 3. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್‌ನಿಂದ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	39.97	30.07.2021

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ - ದಿನಾಂಕ:03.03.2021

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಹಂತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:
8	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 1. ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2. ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾಮೀನೇಡ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	44.29	30.07.2021
9	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 1. ಮಿಲ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿಶ್ವರಣ್ಣ (ಮಿಲ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೈನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ) 2. ಕಂಟೋನಂಟ್ ರಸ್ತೆ (ಮಿಲ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ) 3. ಎಚ್.ಕೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆ (ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	43.42	30.07.2021
10	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 1. ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ - ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೆ 2. ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ರಸ್ತೆ - ಎಚ್.ಕೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	16.94	30.07.2021
11	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4 1. ಸೇತು ರಾವ್ ರಸ್ತೆ (ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಪಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ) 2. ಸೇತು ರಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇತು ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ) 3. ಎನ್‌ಆರ್ ರಸ್ತೆ (ಎನ್‌ಜೆಪಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಚ್ಚೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ) 4. ಎನ್‌ಜೆಪಿ ರಸ್ತೆ (ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎನ್‌ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	29.37	30.07.2021
12	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5 1. ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ). 2. ರಾಜಾಭವನ್ ರಸ್ತೆ (ಮಿಲ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಅಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ) 3. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ (ಮಿಲ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	48.92	30.07.2021
13	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6 1. ಅನನ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎನ್‌ಜೆಪಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2. ರೀನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್‌ಫೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27.30	30.07.2021
	ಒಟ್ಟು		481.65	
14	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ (ಟರ್ಮಿನಲ್ + ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಚನೆ + ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	3.96	28.05.2021
15	ಕೆಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ ಫುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ- ಫೇಸ್ ಎ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	22.73	21.07.2021
16	ಕೆಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ ಫುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ- ಫೇಸ್ ಬಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	20.88	20.07.2021
17	ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ವಿಕಾಸ್ ಸೌಧ, ಎಂಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿ.ವಿ ಟವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.94	15.12.2020

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ - ದಿನಾಂಕ:03.03.2021


ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಹಂತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ:
18	ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	21.30	13.09.2021
19	ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ - ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	38.61	02.01.2022
20	ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರೆನಿಟೋರಿಯಂ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	34.65	22.05.2022
21	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಶ್ಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.00	19.01.2021
22	ಬಿಎಂಟಿಸಿ - ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	50.00	04.02.2022
23	ಐಸಿಸಿ - (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	124.85	LOA ನೀಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ
24	COVID-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ Ramp ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.93	23.11.2020
25	ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	12.50	19.05.2021
26	COVID-19 ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುಧಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.61	31.03.2021
27	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	13.22	10.03.2021
28	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಿನಿ ಸಭಾಂಗಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	4.98	24.05.2021
29	ಎಂಎಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ (ಕ್ರಚೆ) ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0.55	01.04.2021
30	ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾಂಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	18.14	29.12.2021
31	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	2.80	04.09.2021
32	ಉದ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	21.83	
33	ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ರೀನಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.87	
ಒಟ್ಟು			448.35	
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ			930.00	

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ - ದಿನಾಂಕ:03.03.2021

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಹಂತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:
ಒಮ್ಮುಖ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳು				
34	ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	28.13	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ
35	ಟೆಂಡರ್ ಶೂಲ್ಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.91	
36	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Public Lighting System) ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉಳಿತಾಯದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	800.00	
37	ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸುಬ್ ಸಾಗರ್ ಎದುರು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	80.00	
38	ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ @ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಸ್ಸತ್ಯ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	50.00	
39	ಹುಕ್ಕೇರಿಗರ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.00	
ಒಮ್ಮುಖ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ			1009.04	
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			1939.04	


 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ನಿಯಮಿತ

1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬುದಾ ಕಛೇರಿ, ಅಶೋಕ ನಗರ,
ಬೆಳಗಾವಿ-590 016.
ದೂರವಾರ್ತೆ ಸಂ: 0831-2461352.



BELAGAVI SMART CITY LIMITED

1st Floor, BUDA Office, Ashok Nagar,
Belagavi-590 016.
Phone No.: 0831-2461352.

Website: www.bsclm . Email: bscltd16@gmail.com TAN: BLRB142326 PAN: AAGCB9785J CIN: U74999KA2016PLC093099

ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಲ್/ಕವಿಸ/ಪ.ಸು.ಪ್ರ/2020-21/ 1666

ದಿನಾಂಕ: 03-03-2021

ರಿಗೆ,

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಬುಕ್ಕ ಗುರುತಿಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:861 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್.ಸಿ.ಕ್ಯೂ.861/143 ಸೇಮುಅ:2021 ದಿನಾಂಕ:01-03-2021.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರಲಾದ ಬುಕ್ಕ ಗುರುತಿಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:861 ಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬುಕ್ಕ ಗುರುತಿಸ ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಯ್ಯಮಾಡು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?	2019-20 ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	2020 ರಲ್ಲಿ ಸರಿದ ಪಾಲ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾರಾಕಾಂತಿಸ ಕೋವಿಡ್-19 ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಭೋಜಿಸಲಾದ ಚಾಕ್‌ಹೌಸ್ ಕಾರಿಗಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಈ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಪಾಲ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇಕ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಅತಿವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲಕಾಲ ವಿಳಂಬವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗಶಃ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ಅಗತ್ಯ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಸಹಿ)
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
-44-

Sl. No	Name of the Project	Annexure-1			Total Amount (In Crore)
		WO Cost (In Crore)	Probable date of Completion		
SCM Projects					
1	Kanbargi lake rejuvenation & recreational spaces	4.17	15.02.2021	Q1	
2	Smart Roads at Tilakwadi Area (Package V) (Congress Road, Mandoli road to 1st gate, Mandoh road to 2nd gate, Nanavadi Road) A Type (with Ducting) : 5.65 Km	37.96	31.03.2021	Q1	
3	Construction of Cycle Track and Footpath from Ashoka Circle to Surabhi Hotel (NMV Package I)	6.13	31.01.2021	Q1	
4	Smart Roads at Ramteerth Nagar Area (Package III) (4.4 Km)	23.03	15.03.2021	Q1	
5	Construction Foot path and Cycle Track (NMV) Package-3 (APMC junction to AzamNagar Y-junction and Azam Nagar circle to lamark Showroom)	6.07	20.02.2021	Q1	
6	Development of Mahatma Phule Garden, Tilakwadi.	2.70	15.03.2021	Q1	
7	Battery Operated Auto Rickshaws	0.95	28.02.2021	Q1	
8	Construction of 10 Bed Hospital at Vadgaon	2.04	31.03.2021	Q1	
9	Smart Road with Paver Blocks at Shanti Nagar (Package B)	8.50	31.03.2021	Q1	
10	Construction of Cycle track and Footpath NMV Package IV: Railway 4th Gate to Brmko Factory : 1km	4.49	28.02.2021	Q1	
11	Smart Road with Paver Blocks at Tilakwadi, Vivekanand Colony and Maratha Colony (Pkg-7)	8.90	17.03.2021	Q1	
12	Smart Road with Paver Blocks at Shastri Nagar, Kapileshwar Colony and Mahadeva Road Nri S (Package 6). 9.5 km	8.16	28.03.2021	Q1	
13	Construction of Roads with Paver Blocks at Raghavendra Colony (R.C. Nagar) in Belagavi City Package-15	3.51	28.03.2021	Q1	
14	Construction of Roads with Paver Blocks at Arjun Colony (R.C Nagar) in Belagavi City Package-17	2.90	31.03.2021	Q1	
15	Construction of Roads with Paver Blocks at Shastri Nagar -Balance Roads (North side of Mahatma Phule Road till Nalla) in Belagavi City (Package-11)	3.99	22.03.2021	Q1	
16	Construction of Roads with Paver Blocks at Shastri Nagar-Balance Road (Behind Nartaki Theatre & Gudse colony area) in Belagavi City Package-19	3.94	22.03.2021	Q1	
17	Up-gradation of Govt Library into Hi tech Digital Library Phase-I	1.07	20-03-2021	Q1	
18	Construction of Roads with Paver Blocks in Chidambar Nagar Part-II in Belagavi City Package-23	2.31	31.03.2021	Q1	
19	Procurement of CNC Milling & CNC Turning Machine for Skill Development Center	0.33	31.01.2021	Q1	
20	Procurement of 3D Printing for Metal & Plastic DIY 3D Printer & handheld 3d Laser scanner for for Skill Development Center	5.04	31.01.2021	Q1	
21	Construction of Roads with Paver Blocks in Chidambar Nagar Part-I in Belagavi City Package-22	3.91	23-03-2021	Q1	
22	Construction of Roads with Paver Blocks at Rani Channamma Nagar 2nd Stage part-I in Belagavi City Package-25	3.75	21-03-2021	Q1	
23	Procurement of Desktop computer, LED projector, Smart Board, Visualiser for Smart Board etc for Skill Development Centre	0.66	31.01.2021	Q1	
24	UG - LT Cabling Package I (Srinagar Nagar)	7.19	30.03.2021	Q1	
25	UG - LT Cabling Package II (Mahantesh Nagar)	6.70	30.03.2021	Q1	
26	UG - LT Cabling Package III (Anjaney Nagar)	6.27	30.03.2021	Q1	
27	Construction of Roads with Paver Blocks at SBI Colony (R.C. Nagar) in Belagavi City Package-14	2.19	30.03.2021	Q1	
28	Smart Roads at Dhormnath Area (Package I) (a)A Type (with Ducting) : 2.475 Km	43.64	25.05.2021	Q2	
29	Smart Roads at Srinagar Area (Package II) (a)A Type (with Ducting) : 1.85Km (b)E Type (without Ducting) : 1.57Km	43.58	25.05.2021	Q2	
30	Smart Roads at Shubpur Area (Package IV) (R 10 to Jijamata Circle, Veg Market Road, Kapileshwar Colony, SPM Road, Mahatma Phule Road, Shukrawar Peth Road) E Type (without Ducting) : 5.43 Km	34.03	28.06.2021	Q2	
31	White Topping of Road, Package-I (NH (Near RLE Hospital) to Kolhapur Circle - Kolhapur Circle to Rand Chennamma Circle - Kolhapur Circle to Sangalli Payanna Circle)	31.30	31.05.2021	Q2	

169.541

32	White Topping of Roads Package-2 [1. Ashoka Circle - Sangalli Rayanna Circle- K. tur Channamma Circle- Bogarves Circle- Gogte Circle] [2. SP Office to Dharmarath Circle]	36.92	31.05.2021	Q2
33	Smart Road with White Topping at Anagol road (Big Bazar To Medical Shop (Package 9): 1.2km	10.35	30.04.2021	Q2
34	Smart Road with White Topping at Vadgaon Road to Mahaveer Bhawan(Package 11) : 1.73km	11.02	30.04.2021	Q2
35	NMT Zone & Hawkers zone- Mahila Market	1.19	31-05-2021	Q2
36	Construction of two Smart roads at KPTCL road and Mandoli road (Variation included)	22.39	15.04.2021	Q2
37	White Topping of Roads Package-5 [Road from AFMC-Junction to Kangrali KH]	11.22	11.06.2021	Q2
38	UG LT (Package-4) Channamma Nagar & Tilakwadi Area	7.28	30.05.2021	Q2
39	UG LT (Package-5) Shanti Nagar & Shivaji Colony Area	6.93	30.05.2021	Q2
40	UG LT (Package-6) Maratha Colony & Nanawadi	7.69	30.05.2021	Q2
41	UG LT (Package-7) 3rd Railway Gate to 1st Railway gate Area	7.03	30.05.2021	Q2
42	UG LT (Package-8) Shukrawar Peth Road & Mahatma Phule Road Area	7.73	30.05.2021	Q2
43	UG LT (Package-9) Dr. SPM Road & Lal Bahadur Shastri Nagar Area	8.08	30.05.2021	Q2
44	UG - LT Cabling with Decorative Poles (PAN) Package 10: Bank of India to Basveshwar Circle (Khashbag)	7.57	30.05.2021	Q2
45	UG - LT Cabling with Decorative Poles (PAN) Package 11: Basveshwar Circle (Khashbag) to Patson Ford Hossur	6.74	30.05.2021	Q2
46	Smart Road with White Topping at Hotel Miland to Gandhi Statue Harsha Showrooms(Package 10) : 1.73km	15.05	30-06-2021	Q2
47	Construction of Roads with Paver Blocks at Rani Channamma Nagar 1 st Stage in Belagavi City Package-16.	1.90	08.05.2021	Q2
48	Construction of Roads with Paver Blocks in SV Road- Chidambar Nagar in Belagavi City Package-20	3.17	02.05.2021	Q2
49	Construction of Roads with Paver Blocks in Chidambar Nagar Part-III in Belagavi City Package-24	2.79	16.05.2021	Q2
50	Construction of Roads with Paver Blocks at Rani Channamma Nagar 2nd Stage part -II in Belagavi City Package- 26	2.39	30.06.2021	Q2
51	Construction of Roads with Paver Blocks in Mrityunjaya Nagar in Belagavi City Package-21	3.05	17.06.2021	Q2
52	Improvement of BIMS Hospital**	1.00	30.04.2021	Q2
53	Construction Foot path and Cycle Track (NMV) Package-2 [Bauxite Road to Ganesh Temple via Hanuman Nagar Circle and KLE School road]	26.99	11.09.2021	Q3
54	White Topping of Roads Package-3 [1. BDI Circle - Nath Pai Circle- Vadgaon Circle-Navahind Society-RPD Cross-Tilakwadi First Railway gate] [2.Nath Pai- Kasturbai Balikashram-Goaves Circle]	28.11	20.09.2021	Q3
55	Smart Road with White Topping at Ashoka Circle to NH in Belagavi City Package -12	7.45	03-08-2021	Q3
56	Parking for Private buses**	2.26	08-07-2021	Q3
57	Development of Anganawadi at Belagavi Part-A**	1.08	08-07-2021	Q3
58	Procurement of mechanical sweeper machine	1.12	6 MONTHS	Q3
59	Smart Classroom Phase IV**	5.22	6 MONTHS	Q3
60	Heritage Park - Phase II	10.62	30.12.2021	Q4
61	Heritage Park - Phase III	1.86	03.12.2021	Q4
62	White Topping of Roads Package-4 [Bank of India to Old PB Road]	5.88	30.12.2021	Q4
63	NMT Zone & Hawkers zone-(PAN)	5.45	30-12-2021	Q4
64	City Bus Terminal- CBT	32.23	30.12.2021	Q4
65	Development of Modern Market at Tilakwadi (Kalamandir)	46.69	31.12.2021	Q4
66	Providing basic facility and upgrading infrastructure to the newly developed smart schools in Belagavi City**	2.98	07.10.2021	Q4
67	Development of Anganawadi at Belagavi Part-B (Call-03)	1.71	9 MONTHS	Q4
68	ICT Phase 02: CCTV based Surveillance	4.63	9 MONTHS	Q4
69	Improvement of Gardens and Parks at Belagavi (CALL-4)	2.97	12 Months	Q5
70	Slum Development at Rukmini Nagar**	4.40	12 Months	Q5

334.027

73.03

120.05

7.37

71	Upgradation of Govt city library into Hitech of Digital Library (Phase-II) (ICT)	1.63	17-04-2022	Q6	15.63
72	Development of Art Gallery	6.00	18 Months	Q6	
73	Development of Aviation gallery	8.00	18 Months	Q6	
74	Construction of villages depicting the rural culture of India	12.00	21 Months	Q8	12.00

PPP Projects					
75	Energy Efficiency-LED Street Lighting	63.91	10 Months	Q4	63.91
76	Public Bike Sharing Services	9.00	6 Months	Q3	9.00
77	Solar Roof Top - Phase I	1.66	12 Months	Q5	1.66
78	Multi Utility Facility Centres at Dharmnath Circle	99.25	24 Months	Q5	137.06
79	Multi Utility Facility Centres at Mahantesh Nagar	16.3	24 Months	Q5	
80	Multi Level Car Parking at First Rly gate opposite Kalamandir	15.51	24 Months	Q5	
81	Multi Level Car Parking at at Bapat Galli	7.00	21 Months	Q5	

Q1	Jan-March 2021
Q2	Apr - June 2021
Q3	July - Sep 2021
Q4	Oct - Dec 2021
Q5	Jan-March 2022
Q6	Apr - June 2022
Q7	July - Sep 2022
Q8	Oct - Dec 2022

[Handwritten Signature]