


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 130(192)  
 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)  
 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 03.03.2020  
 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮದಿಂದ 11.25 (ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಇ-ಬೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 60 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 11.14 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮೆ: ಸೋಮ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಮಿಟೆಡ್‌ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ :17.05.2016 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ 11.25 (ಎಲ್.ಎಂ.ಐ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ನಿರ್ಮಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು :	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಪಲರಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು Arbitration ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು ನಿಗಮವು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಕೀಲರಾದ M/s. Holla & Holla ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
ಇ)	11.25 (ಎಲ್.ಎಂ.ಐ) ಉಗ್ರಾಣ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್.ಇ ಮತ್ತು ಇ.ಇ ಮುಂತಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ; ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೇನು; ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ನಿಗಮದಿಂದ ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಆರ್. ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಕ್ಷರು ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತನಿಖಾ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಈ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣವೆಷ್ಟು ; ಯಾವ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಾವತಿಸಿದೆ ; ಪಾವತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ, ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ ನೀಡುವುದು :	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಧರಿಸಿ ರೂ.612.18 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

<p>ಉ)</p>	<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ.15.00 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ: 28.09.2018 ರಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ/ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್.ಇ/ಇ.ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ.</p>	<p>ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ.15 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.15.00 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ : 28.09.2018ರಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>ಋ)</p>	<p>ರೂ.15.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ/ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪಡೆಯದೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗವಲ್ಲವೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಧರಿಸಿ ರೂ.642.87 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.15 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.612.18 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ವರದಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p>

No. CO 23 WHC 2020

  
 (ಎಸ್. ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್)  
 ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

630000 - T

<u>Mobilisation Advance Paid:</u>			Amount Rs	Cheque No.	Date
Ist Advance			397987649	911287	13.06.2016
IInd Advance			397987649	642294	29.06.2016
			<b>795975298</b>		

Bill No.	Bill Amount	Statutory Deduction & Mobilisation Advance	Net Amount	Cheque No.	Date
	Rs.	Rs.	Rs.		
Ist IPA Bill	72493269	10704383	61788886	115530	29.09.2016
IInd IPA Bill	76402855	11462214	64940641	115554	28.10.2016
IIIrd IPA Bill	79148386	12623693	66524693	115562	18.11.2016
IVth IPA Bill	119828579	19515919	100312660	115575	20.12.2016
Vth IPA Bill	152526516	22994351	129532165	115587	07.01.2017
VIth IPA Bill	47301233	7079211	40222022	115604	09.02.2017
VIth IPA Bill	91226643	13519989	77706654	911311	08.03.2017
VIth IPA Bill	136805862	20796526	116009336	228760	07.04.2017
VIIth IPA Bill	235452990	51462326	183990664	228769	13.04.2017
VIIIth IPA Bill	155514818	22624198	132890620	911346	29.08.2017
VIIth IPA Bill	102859892	0	102859892	911346	29.08.2017
VIIIth IPA Bill	165250773	23930694	141320079	115620	20.09.2017
IXth IPA Bill	339243439	50122932	289120507	115620 115656	20.09.2017 22.09.2017
Xth IPA Bill	209500050	30463606	179036444	115656	22.09.2017
Xth IPA Bill	57892240	9475184	48417056	490801	09.11.2017
XIth IPA Bill	184252063	26821880	157430183	490801	09.11.2017
XIIth IPA Bill	99952890	15272893	84679997	490827	14.11.2017
XIIIth IPA Bill	45111663	6609285	38502378	490827	14.11.2017
XIV to XVII IPA Bills	638157179	125557228	512599951	490850	04.01.18
I to XVII IPA Bills 80% on 20%	601793959	123507315	478286644	490856	24.01.18
XVIIIth IPA Bill	289276806	58404858	230871948	490863 to 490866	14.02.18
XVIIIth IPA Bill 80% on 20%	60755092	11300447	49454645	490869	26.02.18
XIXth IPA Bill	268184315	13398045	254786270	490871 to 490875	06.03.18
XXth IPA Bill	351909526	69913349	281996177	490881 to 490886	27.03.18

CHANDRASHTEKAR S. HEGDE

Deputy Chief Executive Officer (Finance)  
Karnataka Sahakarana Sahakari Sanghatana  
Bijapur

29/02/2020

Bill No.	Bill Amount	Statutory Deduction & Mobilisation Advance	Net Amount	Cheque No.	Date
	Rs.	Rs.	Rs.		
XIX IPA Bill 80% on 20%	53636863	1930925	51705938	490888	28.03.18
XXth IPA Bill 80% on 20%	70381905	13091035	57290870	490889	28.03.18
XXIth IPA Bill	326092315	60653170	265439145	490894, 490895, 490897, 490898, 490899	08.05.18, 14.05.18
XXIth IPA Bill 80% on 20%	65218623	12130661	53087962	490904, 490905, 490906, 490907, 490909, 490910	01.06.2018
XXIIth IPA Bill	258451750	51968106	206483644		
XXIIth IPA Bill 80% on 20%	51690350	9614404	42075946		
XXIIIth IPA Bill	226121050	170088563	56032487	490925	21.07.18
XXIVth IPA Bill	190759131	40759131	150000000	490928, 490927, 490930, 490929	24.07.18
XXV to XXVIIIth IPA Bills	211543390	61543390	150000000	490953	04.05.19
<b>TOTAL</b>	<b>6034736415</b>	<b>1179339911</b>	<b>4855396504</b>		
<b>R.A Bills</b>					
Ist R.A Bill	11237828	1537378	9700450	115599	01.02.2017
Ist R.A Bill -Byrapura	320964	43677	277287	911343	08.06.2017
2nd R.A Bill	75503916	14043731	61460188	490890	28.03.18
<b>TOTAL</b>	<b>87062708</b>	<b>15624786</b>	<b>71437925</b>		
<b>Total amount Paid</b>	<b>6121799123</b>	<b>1194964697</b>	<b>4926834429</b>		


  
29/02/2020  
**CHANDRASHEKAR S. HEGDE**


Deputy General Manager (Finance)  
Karnataka State Warehousing Corporation  
"Beaja" B. 1st Floor  
Habbu, B. 1st Floor

6 Jwoda - II

Construction of warehouses under Warehousing Infrastructure Fund and NABARD Warehousing Scheme (WIF & NWS-2013-14, 2014-15 & 2015-16) with RKVY grants (constituency wise details) As on 26.02.2020

SL. No	Name of the constituency/ district & Taluk	Name of the Centers	As per Actual Execution			On Going Works		Date	
			No of Godowns	Capacity of Godowns	Project cost (Rs.in Lakhs)	Warehouse Name	Capacity in MT	Completed capacity in MTs	Actual date of Completion / Stage of work
1.	2	3	4	5	6	4	5	6	7
1	Anekal Tq, Banaglore (R)	R.K. shala	12	59075	4251.82	1a	6116		Roof Level
						1b	6116		Roof Level
						1c	6116		Lintel Level
						1d	6116		Lintel Level
						1f	2502	2502	16.04.18
						1g	2085	2085	31.07.18
						1h	7506	7506	12.03.18
						1i	3336	3336	31.07.18
						1j	5421	5421	31.01.2018
						1k	4170	4170	27.11.2017
						1l	6255	6255	23.01.2018
						1m	3336	3336	27.11.2017
2	Anekal Tq, Banaglore (R)	Kittaganahalli	2	17232	1187.76	1	8896		Roof level
						2	8340		Roof level
									2
3	Doddaballapura Tq, Bangalore (R)	Doddaballapur	5	21684	2222.56	1g	6672	6672	23.09.2017
						1i	3892	3892	19.08.2017
						1j	3892	3892	19.10.2017
						1k	3892	3892	27.11.2017
						1L	3336	3336	27.11.2017
					5	21684			
4	Sira Tq, Tumkur dist.	Chikkanahalli	2	5282	385.44	1a	3892	3892	30.06.18
						1b	1390	1390	30.06.18
									2
5	Tumkur	Tumkur	2	1390	101.09	1a	556	556	25.07.17
						1b	834	834	25.07.17
									2
6	Chintamani Tq, Chikkaballapura dist.	Kagathi	4	17514	1223.41	1a	1668	1668	20.06.18
						1b	5560	5560	31.07.18
						1c	8340	8340	29.10.2019
						1d	1946		Finishing Level
									4
7	Chikkaballapura dist.	Varadahalli	4	18070	1185.26	1a	5278		Roof level
						1b	5560	5560	10.09.2018
						1c	5004	5004	31.07.2018
						1d	2224	2224	23.07.18
									4
8	Gowribidanur Tq, Chikkaballapura dist.	Karekallanahalli	1	8340	552.06	1a	8340	8340	30.06.2018
									1
9	Bangarpet Tq, Kolar dist.	Kuppanahalli	4	20711	1451.74	1a	10842		Finishing Level
						1b	2919	2919	23.07.2018
						1d	4448	4448	23.06.2018
						1e	2919	2919	27.06.2018
									4

  
 (A. Arani)   
 ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER  
 KARNATAKA STATE WAREHOUSING CORPORATION  
 BANGALORE-560 025. 29/02/2020


  
 (N. Narasimharaj)   
 Executive Engineer  
 Karnataka State Warehousing Corporation  
 No. 43, Primrose Road,  
 Bangalore-560002. 29/02/2020


SL.No	Name of the constituency/ district & Taluk	Name of the Centers	As per Actual Execution			On Going Works		Date	
			No of Godowns	Capacity of Godowns	Project cost (Rs.in Lakhs)	Warehouse Name	Capacity in MT	Completed capacity in MTs	Actual date of Completion / Stage of work
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
10	Malur Tq, Kolar dist.	Erabannahalli	4	15000	964.27	1a	3892	3892	04.01.18
						1b	3892	3892	04.01.18
						1c	3892	3892	13.03.18
						1d	3892	3892	10.09.2018
						4	15568		
11	Arakalagudu Tq, Hassan dist.	Arakalagudu	4	25290	1629.91	a	4448	4448	15.06.2019
						b	5560	5560	15.06.2019
						c	7784		Finishing Level
						d	7784		Finishing Level
						4	25576		
12	Alur Tq, Hassan dist.	Alur H.F.	2	8000	516.71	a	5004		Finishing Level
						b	3336		Finishing Level
						2	8340		
13	Hassan dist.	Ambhuga	8	36696	2229.59	a	5004		Finishing Level
						b	6672		above tie beam
						c	5004		Lintel Level
						d	6116		above tie beam
						e	5560		Finishing Level
						f	3892		above tie beam
						g	2224		above tie beam
						7	34472		
14	Hassan dist.	Holenarsipura	1	3336	218.46	a	3336	3336	31.01.2018
						1	3336		
15	Arasikere Tq, Hassan dist.	Javagal	3	9591	602.24	a	2919	2919	25.06.2018
						b	3336	3336	29.05.2018
						c	3336	3336	19.05.2018
						3	9591		
16	Arasikere Tq, Hassan dist.	Gandasi	1	7089	463.92	a	7228	7228	14.01.2019
						1	7228		
17	Mandya Tq, Mandya dist.	V.C. Farm	2	10000	698.34	a	4448	4448	20.06.18
						b	5560		completed
						2	10008		
18	Malavalli Tq, Mandya dist.	Purigali	2	10008	687.25	a	5004		completed
						b	5004		completed
						2	10008		
19	Somavarpur Tq, Kodagu dist.	Kudige	3	25020	1761.68	a	6672		Roof level
						b	6672		Roof level
						c	11676		Roof level
						3	25020		
20	Kundapur Tq, Udipi dist.	Koteswar	2	8340	603.03	1a	2224		Lintel Level
						1b	6116		Lintel Level
						2	8340		
21	Tarikere Tq, Chikamagalur dist	Lingadahalli	3	23352	1535.63	1a	10008		Roof level
						1b	10008		Roof level
						1c	3336		Roof level
						3	23352		

*Deemi*  
(Arani Gopinath)  
ASSISTANT ENGINEER  
KARNATAKA STATE WAREHOUSING CORPORATION  
BANGALORE-560 025.


*29/02/2020*  
(M. Narayanaiah)  
Executive Engineer  
Karnataka State Warehousing Corporation  
No. 43, Primrose Road,  
Bangalore-560 005.


SL.No	Name of the constituency/ district & Taluk	Name of the Centers	As per Actual Execution			On Going Works		Date	
			No of Godowns	Capacity of Godowns	Project cost (Rs.in Lakhs)	Warehouse Name	Capacity in MT	Completed capacity in MTs	Actual date of Completion / Stage of work
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
22	Bhadravathi Tq, Shimoga dist.	Hallikere	7	28518	1813.24	1a	1560		Roof level
						1b	6390		Roof level
						1c	4448		Roof level
						1d	3610		Roof level
						1e	3982		Roof level
						1f	5748		Roof level
						1g	2780		lintel level
						7	28518		
23	Shikaripur Tq, Shimoga dist	Kutarahalli	3	15560	988.90	1a	5000		Finishing Level
						1b	5000		Finishing Level
						1c	5000		Roof level
						3	15000		
24	Soraba Tq, Shimoga dist.	Anavatti	1	4448	294.60	1a	4448		Plinth Level
						1	4448		
25	Mangalore dist.	Mangalore	1	834	89.31	1a	834		Roof level
						1	834		
26	Haveri Tq, Haveri dist.	Devi Hosur	6	41144	2800.31	WH - 1	7784	7784	09.08.2018
						WH - 2	7784	7784	18.07.2018
						WH - 3	5560	5560	25.07.2018
						WH - 4	7228	7228	18.07.2018
						WH - 5	3892		Completed
						WH - 6	8896		Roof level
						6	41144		
27	Ranebennur Tq, Haveri dist.	Ranebennur	3	27244	1876.32	WH - 1	8340		Roof level
						WH - 2	11120		Roof level
						WH - 3	7784		Roof level
						3	27244		
28	Davangere dist.	Kadajji	4	32234	2912.33	WH - A	3336	3336	05.03.18
						WH - B	6116	6116	10.03.18
						WH - C	9452	9452	10.03.18
						WH - D	13344	13344	10.05.18
						4	32248		
29	Harapanahalli Tq, Davangere dist.	Byrapura	2	15012	986.51	WH - 1	10008		Finishing level
						WH - 2	5004		Finishing level
						2	15012		
30	Honnali Tq, Davangere dist.	Haralalli	4	23352	1532.62	WH - 1	3336	3336	06.12.17
						WH - 2	6116	6116	31.01.2018
						WH - 3	6672	6672	31.01.2018
						WH - 4	7228	7228	12.04.18
						4	23352		
31	Channagiri Tq, Davangere dist.	Hosahalli	2	10108	651.81	WH - 1	5560	5560	15.06.2019
						WH - 2	4448	4448	15.06.2019
						2	10008		
32	Hiriyur Tq, Chitradurga dist	Nandihalli	1	5000	323.59	WH - 1	5010		Plinth Level
						1	5010		

  
**C. Arami**  
 ASSISTANT EXECUTIVE OFFICER  
 KARNATAKA STATE WAREHOUSING CORPORATION  
 BANGALORE-560 025. 29/02/2020

  
**(N. Narasimharaju)**  
 Executive Engineer  
 Karnataka State Warehousing Corporation  
 No. 43, Primrose Road, Bangalore - 560 025. 29/02/2020


SL.N <sup>o</sup>	Name of the constituency/ district & Taluk	Name of the Centers	As per Actual Execution			On Going Works		Date	
			No of Godowns	Capacity of Godowns	Project cost (Rs.in Lakhs)	Warehouse Name	Capacity in MT	Completed capacity in MTs	Actual date of Completion / Stage of work
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
33	Savadatti Tq, Belgaum dist	Soudatti	4	22240	1500.74	WH - 1	3892		Finishing Level
						WH - 2	5560		Finishing Level
						WH - 3	5560		Finishing Level
						WH - 4	7228		Finishing Level
						4	22240		
34	Athani Tq, Belgaum dist.	Athani	3	13900	924.98	WH - 1	4448		Finishing Level
						WH - 2	4448		Finishing Level
						WH - 3	5004		Roof level
						3	13900		
35	Ramadurga Tq, Belgaum dist.	K Chandargi	1	5000	349.90	WH - 1	5004		Roof level
						1	5004		
36	Bagalkote dist.	Bagalkot	5	40000	2693.36	WH - 1	10008	10008	10.01.18
						WH - 2	5004	5004	10.12.2017
						WH - 3	10008	10008	30.01.18
						WH - 4	10008	10008	10.12.17
						WH - 5	5004	5004	11.08.17
						5	40032		
37	Mundargi Tq, Gadag dist.	Mundargi	2	10564	710.05	WH - 1	3892	3892	22.03.18
						WH - 2	6672	6672	02.04.18
						2	10564		
38	Gadag dist.	Ron	1	2919	194.10	WH - 1	2919	2919	06.03.18
						1	2919		
39	Gadag dist.	Shirahatti	1	2000	133.58	WH - 1	1668	1668	12.03.18
						1	1668		
40	Koppala dist.	Guladahalli	3	30000	2010.44	WH - 1	10450	10450	15.04.2018
						WH - 2	9900	9900	30.04.2018
						WH - 3	9900	9900	30.04.2018
						3	30250		
41	Gangavati Tq, Koppala dist.	Vaddarhatti	6	40580	2697.34	WH - 1	7130	7130	15.04.18
						WH - 2	7130	7130	15.04.18
						WH - 3	6580	6580	05.03.18
						WH - 4	6580	6580	05.03.2018
						WH - 5	6580	6580	05.03.2018
						WH - 6	6580	6580	05.03.2018
						6	40580		
42	Yelburga Tq, Koppala dist.	Chikkoppa	1	8780	603.06	WH - 1	8780		Finishing Level
						1	8780		
43	Hospet Tq, Bellary dist.	Kampli	4	27970	1689.23	1	6580		Roof level
						2	7130	7130	15.05.18
						3	7130		Roof level
						4	7130		Roof level
						4	27970		
44	Lingasagur Tq, Raichur dist.	Kannapurahatti	3	21390	1413.86	WH - 1	7130		Finishing Level
						WH - 2	7130		Finishing Level
						WH - 3	7130		Finishing Level
						3	21390		


  
 (Arani Girish)  
 KARNATAKA STATE WAREHOUSING CORPORATION  
 BANGALORE-560 025. 29/02/2020

  
 (N. NARA SIMHARAJU)  
 Executive Engineer  
 Karnataka State Warehousing Corporation  
 No. 43, Primrose Road,  
 Bangalore - 560 025. 29/02/2020



SL.No	Name of the constituency/ district & Taluk	Name of the Centers	As per Actual Execution			On Going Works		Date	
			No of Godowns	Capacity of Godowns	Project cost (Rs.in Lakhs)	Warehouse Name	Capacity in MT	Completed capacity in MTs	Actual date of Completion / Stage of work
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
45	Gulbarga dist.	Kotnur	6	33360	2305.97	WH - 1	3892	3892	25.10.2019
						WH - 2	3892	3892	15.09.2018
						WH - 3	3892	3892	15.09.2018
						WH - 4	5004	5004	31.08.2018
						WH - 5	9452	9452	10.10.2018
						WH - 6	7228	7228	10.10.2018
						<b>6</b>	<b>33360</b>		
46	Chincholi Tq, Gulbarga dist	Chandapur	4	22240	1516.86	WH - 1	6116	6116	04.10.18
						WH - 2	5560	5560	05.07.18
						WH - 3	5560	5560	05.07.18
						WH - 4	5004	5004	10.07.2018
						<b>4</b>	<b>22240</b>		
47	Alanda Tq, Gulbarga dist.	Aland	2	15568	1048.83	WH - 1	8896	8896	06.10.2018
						WH - 2	6672	6672	16.08.2018
						<b>2</b>	<b>15568</b>		
48	Shahapur Tq, Yadagiri dist.	Hattigudur	3	27800	1902.65	WH - 1	11120	11120	10.07.18
						WH - 2	10008	10008	04.05.18
						WH - 3	6672	6672	22.03.18
						<b>3</b>	<b>27800</b>		
49	Shorapur Tq, Yadagiri dist.	Kavadimatti	2	7784	545.89	WH - 1	3892		Roof level
						WH - 2	3892		Roof level
						<b>2</b>	<b>7784</b>		
50	Bhalki Tq, Bidar dist.	Bhalki	1	7228	497.19	WH - 1	6672		Lintel Level
						<b>1</b>	<b>6672</b>		
51	Bhalki Tq, Bidar dist.	Aurad	2	16680	1139.86	WH - 1	6672		Roof level
						WH - 2	10008		Roof level
						<b>2</b>	<b>16680</b>		
52	Humunbad Tq, Bidar dist.	Hudagi	2	7228	502.91	WH - 1	3336		Roof level
						WH - 2	3892		Roof level
						<b>2</b>	<b>7228</b>		
53	Bidar dist.	Humnabad	1	2780	192.94	WH - 1	2780	2780	22.03.18
						<b>1</b>	<b>2780</b>		
54	Vijayapura dist.	Vijayapura	2	5421	376.21	WH - 1	3336	3336	04.04.2018
						WH - 2	2085	2085	04.04.2018
						<b>2</b>	<b>5421</b>		
<b>Total</b>			<b>164</b>	<b>925906</b>	<b>63691.66</b>	<b>163</b>	<b>924202</b>	<b>494404</b>	

  
 (Arani Girish)  
 ASSISTANT ENGINEER  
 KARNATAKA STATE WAREHOUSING CORPORATION  
 BANGALORE-560 025. 29/02/2020

  
 (N. NARASIMHARAJU)  
 Executive Engineer  
 Karnataka State Warehousing Corporation  
 No. 43, Primrose Road,  
 Bangalore - 560 025. 29/02/2020