

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

: 493
: ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಧೋಡ್
(ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು

: 16.09.2021
: ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಆ	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು;	<p>ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ Dam Rehabilitation and Improvement project (DRIP-1) ಯೋಜನೆರಡಿ ರೂ.79.19 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 4 ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ DRIP-2 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.158.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. DRIP-1 & 2 ರಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಡ್ಯಾಂ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ (Dam Instrumentation) ಕಾರ್ಯವು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.</p>
ಆ	ಹಾಲಿ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 84 ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಎಂ 2021

(ಗೋವಿಂದ ಎಂ.ಶಾರಣೋಳ)

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.493 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP-1) ರಡಿ ಅಲಮಟ್ಟ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	Grouting, U/s Treatment, Reaming & Re-drilling of the Porous holes / Foundation holes (P-1)	03.06.2016	29.73	29.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	Treatment to Spillway piers (P-2)	10.05.2016	15.09	15.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	Rectification of existing rip rap of U/s Earthen Embankment (P-3)	03.05.2016	7.81	7.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	Treatment of Eroded / Damaged Stilling Basin (P-4)	24.05.2016	26.26	26.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		79.19	78.98	

Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP-2) ರಡಿ ಅಲಮಟ್ಟ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	Providing Upstream underwater treatment & Protective membrane to the Block Joints on upstream surface of Almatti Dam	59.70
2	Construction of right bank training wall and waste weir on the downstream of Almatti Dam as per the reports of CWPRS / IITs/IISc and Hydraulic 3D modelling including FEM Analysis.	45.00
3	Repairs and Extension of Left Bank Training Wall at D/s of Almatti Dam.	23.30
4	Survey, Design, Engineering, Installation and Commissioning of Electronic Security Surveillance, Access Control and Public Address System for Almatti Dam site including 5 years comprehensive maintenance on turkey basis.	30.00
	ಒಟ್ಟು	158.00