

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 207  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ  
 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)  
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ ದಿನಾಂಕ : 09-12-2025  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ  
 ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ                                                                                                                                    | ಉತ್ತರ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ಅ)     | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು: ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಷ್ಟು: ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು:                             | ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯು 2014 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2584.00 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ಆ)     | ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು: | ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ 8 (ಎಂಟು) ನಗರ/ ಪಟ್ಟಣಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 28 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.<br><br>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (ಇ)     | ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 60% ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು:                           | ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.<br><br>ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು (4) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು (2) ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31.12.2025 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು (2) ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.<br><br>1. 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ ದಿನಾಂಕ:23.11.2025 ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಅವಧಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>• ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 159 ಪಿಆರ್‌ಜಿ 2023 ದಿನಾಂಕ:02.01.2024 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಹೊಸ 125 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ                                                                                                                             | ಉತ್ತರ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                     | <p>ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ (3 ತಿಂಗಳು) ರಸ್ತೆ ಹಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಯು ವಿಳಂಬ.</li> <li>• 125 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 31.12.2026 ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಜೂನ್-2026 ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ Extra Financial Implication Committee ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</li> </ul> <p>2. 125 ಎಂಎಲ್ ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:11.11.2025 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:11.05.2027ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು.</p> |
| (ಈ)     | ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ: ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು:      | <p>ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ refilling ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಅಗದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ compaction ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (ಉ)     | ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು? | <p>ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.617.22 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | <p>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪರವಾನಗಿ/ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರ Price Adjustment ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ (ದಿನಾಂಕ:24.05.2023 ರಿಂದ 23.11.2025) ಶೇ 2.03 ರಷ್ಟು Price Adjustment ರೂ.12.53 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p> <p>ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.1.29 ರಷ್ಟು Price Adjustment ರೂ.8.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು (ರೂ.12.53+8.00=20.53 ಕೋಟಿಗಳು ಶೇ 3.32ರಷ್ಟು) ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 201 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2025



(ಬಿ. ಎಸ್. ಸುರೇಶ್)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1: ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರೈಮಿಪ್ (ಜಲಸಿರಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ 8 (ಎಂಟು) ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರಗಳಲ್ಲಿ 28 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ(20) ವಿವರ:

1. ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ
  - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 108.43
  - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 28.02.2022
2. ದಾವಣಗೆರೆ (20 MLD and 5 MLD) ತಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ
  - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 85.47
  - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.10.2024
3. ದಾವಣಗೆರೆ ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ
  - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 85.47
  - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.10.2024
4. ಹರಿಹರ ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ
  - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 66.73
  - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.08.2020
5. ಹರಿಹರ ನಗರದ ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ
  - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 27.03
  - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.08.2020
6. ಹರಿಹರ ನಗರದ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ
  - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 50.12
  - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2022
7. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ
  - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 127.11

- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2022
8. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ನಗರದ ಗಂಗಾಜಲ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ
    - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 29.83
    - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.03.2022
  9. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ
    - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 63.42
    - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 15.03.2022
  10. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ
    - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 6.32
    - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 17.11.2018
  11. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ
    - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 25.67
    - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 01.09.2024 ರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
  12. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ
    - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 35.29
    - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.03.2024
  13. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಪೈಪಲ್ಯೈನ್ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
    - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 84.56
    - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 27.07.2021
  14. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  
ವಲಯ(3&5)
    - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 22.40
    - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2024
  15. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 9,12&13 ಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
    - ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 23.59
    - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 30.09.2024

16. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): ರ 77.59
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.03.2023

17. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 3 & 5 ರ uncovered area ದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 19.05
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.03.2025

18. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 5 ರ MSEZ R & R colony ದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 15.63
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 15.08.2025

19. ಕುಂದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 27.75
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 29.02.2024

20. ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 76.98
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.03.2024

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (8) ವಿವರ

1. ದಾವಣಗೆರೆ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 451.16
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 31.03.2026
- ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
  - ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ
  - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಯು ವಿಳಂಬ
  - ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ವಿಳಂಬ

2. ಮಂಗಳೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಲಯ)1,4 &7

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 30.59

- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2025
- ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
  - ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ವಿಳಂಬ.
  - ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ.
  - ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ
  - ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ.
  - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ
  - 50 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕೊಳವೆ ಜಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರಿಂದ ವಿಳಂಬ
  - ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ವಿಳಂಬ
  - ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಳೆಗಾಲ

3. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಲಯ)7

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 22.65
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2025
- ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
  - ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ವಿಳಂಬ.
  - ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ.
  - ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ
  - ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ.
  - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ
  - 50 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕೊಳವೆ ಜಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರಿಂದ ವಿಳಂಬ
  - ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಳೆಗಾಲ

4. ಮಂಗಳೂರು 24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 617.22
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2026
- ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
  - ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ.
  - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಯು ವಿಳಂಬ.

- ಪಣಂಬೂರು, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗವನ್ನು ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NMPA) ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ.
- ಹೋಲಿಹಿಲ್ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ..
- ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 125MLD ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (WTP) ನಿರ್ಮಾಣಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 02.01.2024 ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಮಂಗಳೂರು ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಳಿ 125 MLD ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ 125 MLD WTP ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 20.01
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 11.11.2025 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಕರಾರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

6. ಉಡುಪಿ ವರಾಹಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 116.54
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2026
- ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
  - ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ
  - ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ವಿಳಂಬ.
  - ಕ.ನೀ.ನಿಗಮದಿಂದ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿಳಂಬ
  - ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಳೆಗಾಲ

7. ಉಡುಪಿ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 106.92
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 15.07.2025
- ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
  - ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ.
  - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಯು ವಿಳಂಬ.
  - ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗವನ್ನು ನವ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ

- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ.
- ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಳೆಗಾಲ.

8. ಉಡುಪಿ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ

- ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ): 50.80
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2025
- ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
  - ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ.
  - ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅಡಚಣೆ
  - ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ವಿಳಂಬ.
  - ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಳೆಗಾಲ.

ಅನುಬಂಧ-2 ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅಗಲಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ವಿವರಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ | ರಸ್ತೆ ವಿವರ      | ದಿನಾಂಕ 26.11.2025<br>ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ<br>ಪ್ರಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ) | ಬಾಕಿ ಇರುವ<br>ಪ್ರಮಾಣ<br>(ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ) | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ<br>ಅವಧಿ                                                                                     |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ | 32.843                                                       | 5.00                                 | ಅಗಲಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ compaction<br>ಅದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ<br>ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ<br>ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
| 2      | ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ    | 16.147                                                       | 1.50                                 |                                                                                                                       |
| 3      | ಪೇವರ್ ರಸ್ತೆ     | 38.147                                                       |                                      |                                                                                                                       |
| 4      | BS Slab,<br>WMM | 7.667                                                        |                                      |                                                                                                                       |
| 5      | Interlock       |                                                              | 0.50                                 |                                                                                                                       |
|        | ಒಟ್ಟು:          | 94.804                                                       | 7.00                                 |                                                                                                                       |