

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 721
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 10.03.2026
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಅಪಾರ ಹಾನಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 56 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 54 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು (Water Front Projects) ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಡೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ Waterfront Promenade ಕಾಮಗಾರಿಯು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು Coastal Regulation Zone ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಅದರಂತೆ Un coursed rubble masonry ಮೂಲಕ ನದಿ ಬದಿ ಕಡೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 714ಮೀ, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15ಮೀ ಉದ್ದ ತಡೆಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಕುಸಿದಿದೆ. • Water Front Promenade ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ಸೈಕಲ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಲು ನದಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ Layer by Layer ಮಣ್ಣನ್ನು compact ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಶೇಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಮಾನ್ಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯು ನದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸದಂತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹರಡಿ compact ಮಾಡಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. • ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20/05/2024 ರಿಂದ 08/06/2024 ವರೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಶೇಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಡೆಗೆ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದ

		<p>ಕಾರಣ 15 ಮೀ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಸಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Barricade ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 15 ಮೀ ಉದ್ದದ ತಡೆಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
<p>ಆ) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು;</p>	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು (Core Infrastructure Elements) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ • ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ • ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ • ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು • ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ • Integrated Command & Control Center ಮತ್ತು ICT ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳು • ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ/ಈಜುಕೊಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ • ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ • ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ <p>ಅದರಂತೆ, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ Wenlock ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಂಗಳಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್-FINA ಮಾನದಂಡದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜುಕೊಳದ ನಿರ್ಮಾಣ, 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಗುಜ್ಜರಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಾವೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರವೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>	

ಇ)	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>
----	---	---

ನಅಇ 59 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2026



(ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ
 ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
 ಮಂಡಳಿಯ ಅಧೀನ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	DPR ಮೊತ್ತ	ಪೂರೈಕೆ ಮೊತ್ತ	O&M Cost	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸದ ಆರಂಭ	ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ಣತೆ	ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ಣತೆ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಮಾಹಿತಿ
1	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ	200	191	0.00	191	04.02.2019	04.08.2019	30.09.2019	191	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
2	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 2	0.90	0.65	0.00	0.65	08.02.2018	08.02.2018	30.09.2019	0.65	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
3	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1 - ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ	616	122	0.00	122	20.06.2018	20.12.2018	31.01.2020	122	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
4	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 2	4.80	3.03	0.00	3.03	24.03.2018	24.09.2018	31.01.2020	3.03	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
5	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	0.67	0.53	0.00	0.53	04.07.2019	31.10.2019	31.10.2019	0.53	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
6	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	4.80	0.89	0.00	0.89	09.07.2018	09.01.2019	15.03.2020	0.89	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
7	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	3.47	3.42	0.00	3.42	30.04.2020	30.10.2020	30.05.2020	3.42	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
8	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	1.75	1.60	0.00	1.60	04.09.2020	04.03.2021	31.05.2021	1.60	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
9	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	1.25	1.25	0.00	1.25	04.09.2020	04.03.2021	31.05.2021	1.25	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
10	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 2 (O&M)	5.00	2.00	1.33	3.33	14.02.2020	30.09.2020	31.03.2021	3.08	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
11	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1 (O&M)	5.00	2.94	0.00	2.94	23.06.2018	22.12.2018	15.06.2021	2.94	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
12	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1 (O&M)	11.99	11.60	0.00	11.60	21.08.2019	15.02.2021	30.09.2021	11.60	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
13	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	4.41	4.08	0.00	4.08	14.02.2020	14.02.2021	31.08.2021	4.08	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
14	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	3.00	2.16	0.00	2.16	24.06.2020	23.06.2021	31.08.2021	2.16	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
15	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	5.00	3.86	0.00	3.86	13.02.2020	12.02.2021	12.11.2021	3.86	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
16	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	4.75	4.52	0.00	4.52	14.05.2020	13.05.2021	13.12.2021	4.52	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
17	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	49.52	15.12	12.88	28.00	07.11.2018	30.06.2019	31.03.2022	20.53	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
18	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	5.83	5.38	0.00	5.38	06.06.2020	05.06.2021	30.04.2022	5.38	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
19	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	12.00	12.46	0.00	12.46	18.02.2020	18.02.2022	31.05.2022	12.46	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
20	ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಂಖ್ಯೆ 1	4.50	4.87	0.00	4.87	16.12.2021	15.12.2022	31.12.2022	4.87	ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

21	ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಬದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.45	3.05	0.00	3.65	16.02.2022	16.08.2022	10.08.2022	3.65	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-3 ಮಂಗಳ ಪುರಾತನ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.67	0.00	6.67	20.09.2019	15.02.2021	30.09.2021	6.67	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕಾರ್ ಪ್ಯಾಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್‌ರೂಮ್ ಕೆಲಸಗಳು	5.00	1.92	0.00	1.92	07.01.2021	06.01.2022	30.09.2022	1.92	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ	10.00	8.58	0.00	8.58	02.06.2020	01.03.2021	30.09.2022	8.58	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-2 (ಉಪ-2)	9.50	9.50	0.00	9.50	01.02.2019	31.12.2020	31.12.2022	9.50	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-3 (ಉಪ-3)	14.50	14.28	0.07	14.35	04.07.2019	31.12.2020	31.12.2022	14.35	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-4	48.00	49.00	0.30	49.30	16.09.2019	15.02.2021	31.12.2022	49.04	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-5	8.00	8.39	0.00	8.39	27.02.2020	16.03.2021	31.12.2022	8.39	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-6	24.94	24.71	2.15	26.86	20.02.2020	15.02.2022	31.12.2023	23.51	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-7	43.00	53.00	0.00	53.00	08.10.2020	14.10.2022	30.06.2023	52.57	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-8	5.00	6.30	0.00	6.30	13.02.2020	12.02.2021	31.10.2023	6.29	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-9	10.00	10.00	0.00	10.00	31.05.2024	31.07.2024	20.09.2024	10.00	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-10	9.19	9.19	0.00	9.19	05.05.2022	05.05.2023	31.10.2024	8.84	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-11	4.98	5.85	0.00	5.85	30.03.2022	30.09.2023	31.12.2024	5.84	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-12	28.89	20.22	8.67	28.89	05.05.2022	05.05.2023	31.07.2025	16.22	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-13	25.70	27.00	0.00	27.00	23.08.2019	15.02.2021	15.05.2024	25.85	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-14	48.00	47.37	0.45	47.82	04.10.2019	15.03.2021	31.12.2024	48.50	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-15	47.40	46.90	0.50	47.40	19.11.2019	19.03.2021	28.02.2025	45.86	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-16	40.52	45.59	0.65	46.24	18.11.2019	18.03.2021	31.12.2024	45.59	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-17	10.50	12.43	0.00	12.43	25.05.2021	25.05.2021	31.03.2025	11.52	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-18	20.54	39.05	0.00	39.05	13.08.2021	13.08.2023	31.03.2025	38.95	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-19	49.00	62.01	0.25	62.26	16.11.2019	15.03.2021	31.01.2026	58.75	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-20	19.95	21.88	0.00	21.88	18.03.2021	17.03.2022	31.01.2026	19.42	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ-21	6.24	4.50	0.00	4.50	21.01.2025	21.07.2025	31.03.2026	2.82	ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು 44 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		635.90	621.48	27.25	648.73				612.59	

