


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 350  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 15.09.2022  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 15702ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ಮುಂದುವರೆದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರ ಸಭೆ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 45MLD ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ; ಯೋಜನಾವೆಚ್ಚ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಮ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

  
 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೋಳ)  
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	4701-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೊರಿಯಬ್ಬೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಹಿಕ್ ಅಪ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೋರ್ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ	15.50	15.75	12.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ 0.00 ರಿಂದ 44.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ	33.50	29.55	25.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ನಂ-2 ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.50	16.88	16.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ 0.00 ರಿಂದ 19.23 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್	47.00	50.83	52.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ನಂ-2 ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಛೇರಿಯ ಜೋಡಣಾ ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.95	0.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೊರಿಯಬ್ಬೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2900.00	7308.42	7408.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ನಂ-2 ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟಿಶನ್	3.50	2.17	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ವಾರಾಹಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೇಲ್ಕಾಲುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	834.00	2789.53	2829.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ನಂ. 2 ವಾ.ಜ.ಯೋ.ವಿ. ಕಛೇರಿಯ ಜೋಡಣಾ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.42	4.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಗಾರಿ	11.50	11.27	11.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	440.00	694.26	504.19	ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು
12	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.3ರಿಂದ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	410.00	592.21	598.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 6.385 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	380.00	675.7	678.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	391.00	609.05	285.04	ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು
15	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	710.00	543.15	396.98	ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 6.72ರಿಂದ 8.10ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಟಿನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 6.385ರಿಂದ 6.72 ಕಿ.ಮೀ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 8.10ರಿಂದ 8.40ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲೆಯ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1520.00	2570.91	2517.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 42.73ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬರುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆರಗೆ ಹಾಕುವ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಗಾರಿ	17.50	17.58	17.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	427.00	530.18	404.93	ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿ
19	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಹಾಗೂ ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೇಲ್ದಾಟುವೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 11 ಕಿ.ಮಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ 4 ಮಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ	7.08	5.13	5.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ನಂ. 2 ವಿಭಾಗದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.47	5.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಚ್ಚಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಯ ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	4.10	3.64	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
22	ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಡ್ಯಾಂ ಸೈಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	9.60	11.52	11.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 2.00ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿನ ಎಲ್.ಟಿ ವಿಡ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.27	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 8.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	566.00	319.79	82.33	ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	561.30	299.59	181.04	ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
26	ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಂಗುಲ್ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಪೇವರ್ ಪಿನೀಲ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	145.00	287.84	287.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
27	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿ ಮುಚ್ಚಟ್ಟು ಸಮೀಪದ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮಾವಾಸೆಬೈಲು ನಿಂದ ತೊಂಚಟ್ಟು ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00	271.97	269.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
28	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 14.00 ರಿಂದ 18.725 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲಾಪಥದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೋರ್ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	18.18	17.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
29	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್‌ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	455.30	608.17	607.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
30	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	445.00	835.67	815.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
31	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	765.00	1075.7	1073.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
32	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 14.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1008.00	1386.94	1317.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
33	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 10.00ರಿಂದ 11.00ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿನ ಎಚ್.ಟಿ/ಎಲ್.ಟಿ ವಿಡ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.05	0.99	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
34	ಕುಂದಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಾಲಾಡಿ ಶಾಖೆಯ ಹೊಳೆಬಾಗಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ./ಎಚ್.ಟಿ. ವಿಡ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	1	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
35	ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 11,12 ಮತ್ತು 13ರ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	32.73	29.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
36	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3ರಲ್ಲಿ ಚೈನೀಜ್ 2250ಮೀ.ರಲ್ಲಿನ ಇನ್‌ಲೈನ್ ಕು ರಿಲಿವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ	6.25	5.24	5.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
37	ಕೊರ್ತುಗುಂಡಿ-ದ್ಯಾನ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	59.31	59.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
38	ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಚಾಂಬೂರು ನೀರಾವರಿ ರಸ್ತೆಯ ವೇವರ್ ಫಿನಿಶ್ ಕಾಮಗಾರಿ	24.20	20.57	20.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
39	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 5.45ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 5.95ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸೂಪರ್‌ಪ್ಯಾನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	39.00	32.2	31.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
40	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಚೈನೀಜ್ 85.00ಮೀನಲ್ಲಿನ ಕೆನಾಲ್ ಸ್ಪೂಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಡೈನೇಜ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	26.50	21.54	17.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
41	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 840.0ಮೀನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸಗಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಶಂಕರನಾರಾಯಣ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.03	7.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
42	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00ರಿಂದ 3.00ಕಿ.ಮೀ, 3.00ರಿಂದ 4.00ಕಿ.ಮೀ, 8.40ರಿಂದ 9.00ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 10.00ರಿಂದ 11.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.14.00 ರಿಂದ 18.725ರ ವರೆಗಿನ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	9530.00	12586.73	13844.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
43	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.00ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	315.00	331.65	328.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
44	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ 13.00 ಕಿ.ಮೀ.ಯ ಸರಪಳಿ 12227ರಲ್ಲಿನ ಕಾಲು ವೆಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ MS ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	35.50	31.56	31.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
45	ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಜನ್ ವಿಯರ್‌ನ ಸ್ಪೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್‌ನ ಪೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.20	5.51	5.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
46	ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕಛೇರಿ, ಉಗ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವಲುಗಾರ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.50	24.33	24.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
47	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಟಿನಲ್ ಆವ್ರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸರಪಳಿ 6555.00ರಿಂದ 6755.00ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ	680.00	755.8	668.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
48	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮಣ್ಣು ಆಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡವೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	330.00	391.45	384.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
49	ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಯರ್‌ವರೆಗೆ ಸ.0.00ರಿಂದ 6.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಹೊಳೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	302.55	303.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
50	ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಯರಿಗೆ 160ಕೆವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್, 6.3ಕೆವಿ ಜನರೇಟರ್, ಡಿ-ವಾಟರಿಂಗ್ ವಂಪ್ ಆಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	75.37	79.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
51	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 12.900ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	5.78	6.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
52	ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಯರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಲಿಂಕರನಾರಾಯಣ ನದಿಯ ಸಮೀಪ ವಾರಾಹಿ ನದಿಗೆ ಸೋಪಾನಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	33.41	33.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
53	ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಪೊಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ವಾಲ್ ಟವರ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	39.09	39.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
54	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡೆಲಿವರಿ ಚೇಂಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಲಿ ಇರುವ 33 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, 2723ಹೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾರಾಹಿ ಏತ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	35000.00	30105.91	19177.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
55	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 4.00ರಿಂದ 5.00ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	58.92	60.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
56	2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಬಾಗಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಯರಿನಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಮತ್ತು ತೊಂಬಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಆವ್ರೇಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	45.59	45.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
57	ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ರಮೇಶ್ ರಾವ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.3/4,3/6 ಮತ್ತು 3/12 ಜಮೀನುಗಳ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ, ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.20	2.08	2.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
58	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 18.00ರಿಂದ 18.725ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ.18.143ಕಿ.ಮೀರಿಂದ 18.217ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ (ರಿಟಿನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ವಿಡ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಬ್) ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	625.47	625.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
59	ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಯರಿನ ಸ್ಕ್ರೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್‌ಗೆ Trash Rack ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು Plat Form ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್‌ಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	116.88	125.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
60	ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಯಾರ ಗಾಮ ಮತ್ತು ಬಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	469.8	469.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
61	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಾಡಿ ಜೋರಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೌಳಿಬೈಲು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	240.00	252.65	252.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
62	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಟ್ಟಿಕುದ್ದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1860.00	1949.45	1472.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
63	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 76-ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋರಾಣಿ-ಚಿರ್ಕಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗರಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	420.00	451.04	450.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
64	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸೌವರ್ಣಿಕಾ ಸ್ಥಾನಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಳದ ಅಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ಕಾಶೀಹೊಳೆ ಸ್ಥಾನಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಭಾಗೀರಥಿ ಗೆಸ್ಸೆಹೌಸ್ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಳದ ಅರ ಶಿರೂರು, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ, ಗೋಳಿಹೊಳೆ, ಬೀನನವಾರೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	515.96	515.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
65	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಮೂರು ಕೈಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಹಾ ಮಾಯಾ ಸಭಾಗೃಹದವರೆಗೆ 4.00ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಮುಂದದಿಂದ ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚವ್ವರಮಕ್ಕಿ 4.50ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರುಕೊಡ್ಲೆ, ಬಿಜ್ಜರೆ, ಮೂವಿನಗೋಳಿ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಡುಜೆಡ್ಡು-ಕೂಡಿಗೆ 6.00ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	360.00	376.89	376.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
66	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಜ್ಜಿ-ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಿ-ಯಡೂರು-ಜಡ್ಡಿನಮುಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಜ್ಜಿ-ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದ್ರಬೇರುಕಟ್ಟೆ ರಾಮನಕೊಡ್ಲೆ ಆರ್ಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	420.00	435.05	422.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
67	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈಂದೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ವನಕೊಡ್ಲಿನಿಂದ ಅತ್ಯಾಡಿ-ತೊಡಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿಯಿಂದ ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಹೂಳುವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗನಾಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮೂಲಕ ಹೊಸಾಡು ಅಬ್ಬುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಡ್ಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲ್ಕುಲಿನಿಂದ ಕುಜಲ್ಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	495.00	514.65	514.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
68	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರ್ಡಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಸುಲ್ಲಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಪದಿಂದ-ಕುಳ್ಳಂಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳೂರು-74 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಡ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆದ್ದಬೇರು ತುಳುವಿನ ತೊಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತೂರು ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿಹರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬೆಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಂದ್ರೋಳ್ಳಿ ಊರ್‌ಬೈಲುನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	460.00	480.65	479.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
69	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗೋರಬೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3 ಕಿ.ಮೀ), ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲಾಡಿ-ಅಮಾನೇಬ್ಬೆಲು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಳಂಜೆ ಮೂವಿನಕೂಡು ಬಾಕಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4	400.00	417.89	207.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
70	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಯಳೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	125.00	119.78	119.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
71	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ವೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುಡ್ಡಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	35.00	32.46	32.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
72	ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬೇಲಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	23.2	23.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
73	ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಉಮಾನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮನೆಹನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	14.66	14.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
74	ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸಂತೋಷನಗರ ಬುಗುರಿಕುಟ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಟೆಬೆಟ್ಟುವಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	21.89	21.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
75	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷನಗರದಿಂದ ಬುಗುರಿಕುಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿಯಿಂದ ಹರ್ಕೂರು ಮೂರುಕೈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಳಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ನೆಂಪು-ಶಾರಾಳ-ಹಂದಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಳಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹೆರ್ಚಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಡೂರು-ಕುಂಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ತುಪ್ಪದಕೋರಿ ಅರೇಕಲ್ಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುದ್ದು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5	450.00	444.2	443.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
76	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರವಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	48.68	46.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
77	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೇಟೆ ಭಾಗದ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	306.56	259.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
78	Consultancy services for Survey, Investigation, Detailed Designs, Drawings, Preparation of Estimates for construction of Canal Syphon by Tunneling or Pipe pushing or alternate procedure at Ch:37.498 km of Varahi Left Bank Canal crossing at km 662/670 of Konkan Railway (near Kalavara village, Kundapur Taluk, Udupi District) as per the requirements and approval from Konkan Railway Authorities	21.50	21.66	8.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
79	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೌಕೂರು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	209.74	209.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
80	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 11.00ರಿಂದ 12.00ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.330ರಿಂದ 11.360ಕಿ.ಮೀ, ಸರಪಳಿ 11.410ಕಿ.ಮೀರಿಂದ 11.540ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರಪಳಿ 11.400 ರಿಂದ 11.493 ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಸ.11.323ರಿಂದ 11.413 ಪರಿಶೀಲನೆ ಬದಿ, ಸ.11.365ರಿಂದ 11.374 ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮತ್ತು ಸ. 11.3479ರಿಂದ 11.355 ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ)-ಗ್ರಾಮೀಣ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ	460.00	488.69	488.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ'	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
81	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 11.00ರಿಂದ 12.00ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.110ರಿಂದ 11.120ಕಿ.ಮೀ, ಸರಪಳಿ 11.175ಕಿ.ಮೀರಿಂದ 11.210ಕಿ.ಮೀ, ಸ. 11.147ರಿಂದ 11.152ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ.11.300ರಿಂದ 11.415ವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರಪಳಿ 10.902 ರಿಂದ 10.942 ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಸ.11.273ರಿಂದ 11.323 ಪರಿಶೀಲನೆ ಬದಿ, ಸ.11.3179ರಿಂದ 11.3479 ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಸ.11.196ರಿಂದ 11.213 ಪರಿಶೀಲನೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮತ್ತು ಸ. 11.163ರಿಂದ 11.1799 ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ)	450.00	478.23	477.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
82	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ನಂಜಾರು ಕಾಲೆ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ದೋಣಿ ಕೆತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಉಬ್ಬಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸುಂದ-ಮೇಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಶಾನುಭೋಗ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಿಯಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ-ಚೌಡಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	996.00	1082.85	377.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
83	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅಳವಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	26.28	26.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
84	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೇಟೆ ಭಾಗದ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ	7.80	7.36	8.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
85	2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾರಾಳೆ-ಮಂದಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	208.54	208.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
86	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾ. ಬಾಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ವಿ.ಕುಮಾರೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	26.63	12.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
87	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.81	17.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
88	ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಉಪ್ಪುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕರಾವಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	37.88	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
89	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸ.2.00ರಿಂದ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿನ ಸ.2.735ಕಿ.ಮೀರಿಂದ 2.770ಕಿ.ಮೀ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	58.86	29.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
90	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಕ್ಕಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ.ಪಿ.ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.31	20.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
91	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 76-ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ಆವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಲಿಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು 76-ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಯ್ಯಾರು ಮತ್ತು ವಬಾಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುಮಾರು 100ಹೆ. ವೃದ್ಧೇಶ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1970.00	2241.06	897.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
92	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 38.00ರಿಂದ 43.694ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2765.00	2975.78	483.49	ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
93	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗುಣ್ಣಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗುಣ್ಣಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.61	17.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
94	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬೆಳಾರ್‌ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.33	17.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
95	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕಾಲೇಜು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.33	17.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
96	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಾಡಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದಿಂದ ವಾಕ್ಯಾಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ಹೆಚ್-66ರಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	520.86	170.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
97	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಬಸ್ರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಆಧಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	31.07	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
98	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 76 ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಸಾಡಿಯಿಂದ ಗರಡಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟುಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ನಾರ್ಕೇರ್ತಿಯಿಂದ ಚೌಳೇಬೈಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟುಕರಣ	500.00	533.24	0.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
99	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾಯ್ಕಡಿಯಿಂದ ಮುಡವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟುಕರಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಏಜಿಯಿಂದ ಕೊಂಡಿಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟುಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	530.19	0.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
100	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರಾಡಿ-ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	145.38	41.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
101	2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬಿಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಎಚ್. 66 ಅರಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾವಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗರಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗೂರು ಮಡಿವಾಳರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾಗೂರು ಭಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗುಣ್ಣಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಣ್ಣಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳ್ಳೆಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಪ ಕೆ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಕಿ ಹೋವನ ಮನೆ ಪರಿಸರದ ಶಿಟ್ಟರಕೇರಿ ಮೂಲಕ ಒಳನಾಡನ್ನು ಸಂವರ್ಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಟ್‌ಬೇಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬ್ಲಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇವಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕಾಲೇಜು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇರಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಾಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಯಿಂದ ಬಟ್ಟಕುದ್ದು ಮೂಡುಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಂದದ ವರ್ಗಿಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕುಂದದ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ತಗ್ಗರ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	475.00	481.2	0.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
102	2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಹೊಸಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮ್ಮರಕೊಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಪ್ಪಾರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಲ್ಲಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ದೇವಿಕಾಸು ದುರ್ಗಾವರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾಕೆರೆಯಿಂದ ಅರೆಹೋಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರ್ಕುಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಾಣೆಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕೆರ್ಗಾಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನ್ನಾಲು ಗೋಳಿಮರದಿಂದ ಕುಂಜಾಡಿಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುದ್ರುಬೇರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಜಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಡ್ಡಾಡಿಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	475.00	480.39	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
103	ಬೈಂದೂರು ತಾ. ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಂಚನೂರು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ.65/326 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	17.28	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿವೇಶನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
104	ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	25.00	21.56	0.10	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿವೇಶನದ
105	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದೂಮನವಾಲು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲೂರು-ಗುಜ್ಜಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಾಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	450.00	478.82	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
106	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಬಾಡ ಹಳೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರವಂತ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹೋಬಲಿಗಿಲು ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳಚಿತ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡುಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತಿನಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಕ ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಕದಗುಂಡಿಯಿಂದ ಗೋಳಿಗುಂಡಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	393.00	418.9	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
107	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಿಯಿಂದ ಬಾಳಗುಡ್ಡೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಂಜೆ ಸೊನ್ನೆಟಿಯಿಂದ 5 ಸೆಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿಗಾರುಗುಡ್ಡೆ ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿಗಾರು ತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಡ್ಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸಿಬೇರು ರಸ್ತೆ 3ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	393.00	403.74	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
108	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಂದ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಶೇಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳೆಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಂದ ಗ್ರಾಮದ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೈಲುಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದನವನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 1.5 ಕಿಮೀ, ಕೆಟ್‌ಬೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳೆಯಿಂದ ಅರೆಹೊಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4	442.00	470.72	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
109	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲಾರುಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯಂಗಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಡ್ಡಲ್ ಕಾನ್ಸಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಂಕಬೆಟ್ಟು ಕೆಳಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಲಾರಂದಾಡಿಯಿಂದ ಕುಂದಚಿಕ್ಕು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5	442.00	458.82	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
110	ವಾರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಉಪಕಾಲುವೆ ನಂ.1 (ಸ. 0.00ರಿಂದ 10.50ಕಿ.ಮೀ)ರಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪರಿವಹಣೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ	20.25	14.35	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
111	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮ ಜಿಟ್ಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲಾರಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 146/14 ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	39.38	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
112	ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸ. 4.00ರಿಂದ 5.00ಕಿ.ಮೀ ಬರುವ ಸ.4.220ಕಿ.ಮೀ ಕಟ್ ಆಂಡ್ ಕವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	576.68	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
113	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಮೂಡನಿಡಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	-	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
114	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಂಕೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮೂಡನಿಡಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	-	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
115	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	-	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
116	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರಳಚೆಟ್ಟು ಪಳೆಗಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	-	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
117	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಳಂಬಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.149ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	-	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
118	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 21ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 46.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು 4ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 46.20 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಿಪಾರೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲ್-ಸೆಕ್ಷನ್, ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಸ್ಪಿಮೇಟ್ಸ್, ಸಿ. ಡಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಡಿ. ಟಿ. ಪಿ.ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಶಿಡ್ಡುಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು.	21.50	24	23.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
119	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
120	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 7ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	81.26	21.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
121	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 8ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	80.82	42.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
122	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	57.00	78.01	70.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
123	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	63.00	72.29	51.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
124	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 2.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	94.50	116.35	91.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
125	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ (ಅಡ್ಡವೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	96.12	156.41	156.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
126	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 10.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	59.00	82.12	62.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
127	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.13.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	129.57	124.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
128	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.17.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	130.91	114.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
129	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.19.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	97.37	78.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
130	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.14.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	165.00	164.62	130.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
131	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 15.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	119.39	91.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
132	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	68	60.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
133	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ:18.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	109.45	78.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
134	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ:16.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	145.00	216.74	188.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
135	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ:21.00ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	114.00	100.47	100.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
136	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 0.040, 1.030,1.520,2.275 ರಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ಡಿ1,ಡಿ2,ಡಿ3,ಡಿ4 ಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್‌ಸ್ಟ್ರಿಯಿಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.25	7.35	7.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
137	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 4ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಬಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	58.67	47.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
138	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 4.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	236.97	235.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
139	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 1.996 ರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.30	7.03	6.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
140	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 3ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 2.500 ಮತ್ತು 2.750 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	1.49	0.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
141	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 1.175 ಮತ್ತು 1.550 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.98	2.33	0.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
142	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 1.825 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಕಂ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.60	4.78	4.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
143	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 3ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 2.235 ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	3.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
144	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 2.350 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.87	0.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
145	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 1ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 0.775 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	21.50	23.4	22.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
146	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 3.460 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಟಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.60	13.85	11.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
147	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 1.225 ರಿಂದ 1.275 ರವರೆಗೆ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಕಂ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.20	14.24	13.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
148	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ:1.075 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಕಂ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.10	18.72	18.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
149	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 1.300 ರಿಂದ 1.375 ರವರೆಗೆ .075 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಕಂ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	19.62	19.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
150	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 11.075 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.25	5.46	5.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
151	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 10.175 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.80	5.7	5.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
152	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.935 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್‌ಗೆ ವೈಪ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.30	1.29	1.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
153	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 13.700 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.30	6.37	6.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
154	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 15.415 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.90	6.61	6.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
155	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 6.250 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.50	10.35	9.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
156	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 11.615 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	6.73	6.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
157	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 12.050 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.25	6.09	5.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
158	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.18.275 : 18.312 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.40	15.73	15.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
159	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.18.575 : 18.600 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.25	7.69	5.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
160	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.19.850 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.40	13.28	11.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
161	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.19.350 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.30	9.03	7.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
162	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 9ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ.8551 ಮೀ. ರಿಂದ 8663 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಲು ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	214.00	164.73	240.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
163	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 11ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ.10.500 ಮೀ. ರಿಂದ 10.672 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಲು ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	199.00	239.77	232.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
164	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 12.290 ರಿಂದ 12.350 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ವಯ ಎಡಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಣ್ಣು ಜರಿತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.40	8.2	5.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
165	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 15ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 14.375 ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 12	8.70	7.45	7.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
166	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 10.065 ರಿಂದ 10.125 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದ ಗುಡ್ಡಜಾರಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.80	11.29	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
167	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದ ಗುಡ್ಡಜಾರಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ: 1.150 ರಿಂದ 1.175 ರವರೆಗೆ 1.400 ರಿಂದ 1.475 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	19.95	16.11	15.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
168	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 15.355 ರಿಂದ 15.345 ಹಾಗೂ 15.590 ರಿಂದ 15.610 ಹಾಗೂ 15.873 ರಿಂದ 15.940 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಣ್ಣು ಜಾರಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	15.22	13.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
169	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 16.950 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಡಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	73.50	90.19	87.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
170	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 12ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಸ:11.170 ಮೀ. ರಿಂದ 11.575 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಬಾಗವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	365.00	706.26	697.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
171	Construction of Salt Water Exclusion Dam across Varahi River including 28 Nos. of vertical crest gates and supply of water to Hattikudru island, near Balkur village, Kundapura Taluk.Salt Water Dam	3562.00	4936.77	4953	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
172	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ)ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	194.00	223.65	204.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
173	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 0.040 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 0-1ರ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ)ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.50	11.95	11.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
174	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 19.000ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 23ರ ಹೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.80	4.04	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
175	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 15.400 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 18ರ ನೇರ ತೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.40	3.55	3.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
176	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 13.010 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 14ರ ನೇರ ತೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.15	3.37	2.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
177	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 13.325 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 15ರ ನೇರ ತೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.50	3.67	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
178	ಕಾಲಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 110/11 ಕೆ.ವಿ. ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬಳಿ ಇರುವ ವಾರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ 11 ಕೆ.ವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕೂಟ್ ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	6.45	6.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
179	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 18.400 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 21ರ ಹೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.90	5.69	5.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
180	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 14.500 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 17ರ ನೇರ ತೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.60	3.83	3.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
181	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 19.650 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 22ರ ನೇರ ತೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.65	3.98	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
182	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 20.750 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 24ರ ನೇರ ತೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	5.09	5.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
183	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 6.100, 6.250, 6.640 ಮತ್ತು 6.850 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.40	4.74	4.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
184	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 16.000 ಕಿ.ಮೀನ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗುಡ್ಡಜಾರಿತ ಉಂಟಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.60	48.76	46.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
185	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಚರಿದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	31.60	34.24	31.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
186	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದ ಗುಡ್ಡಚರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.12	6.36	6.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
187	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 11ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದ ಗುಡ್ಡಚರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	9.50	9.22	8.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
188	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 8ನೇ ಸರಪಳಿ 7.835 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.98	4.98	2.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
189	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 6.650 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.98	5.68	5.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
190	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 9ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಚಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.50	9.41	9.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
191	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಟೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	129.05	115.06	114.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
192	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 7.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಟೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	155.02	170.2	164.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
193	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಟೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	53.22	156.41	156.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
194	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಟೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	83.59	83.59	83.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
195	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 12.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಟೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	47.00	58.91	57.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
196	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 4ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ದಾಸನಕಟ್ಟಡೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ	245.00	208.16	194.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
197	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಟೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	57.00	92.26	53.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
198	ವಾರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ಜಾಕ್ ವೆಲ್ , ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	494.00	637.86	598.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
199	ಹೊರಿಯಚ್ಚೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಾರಾಹಿ ಪಿಪ್ ಅಫ್ ಡ್ಯಾಂನ ತಳಬದಿಯ ಪರಿಯಾಬಲಿಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಥಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2	2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
200	ವಾರಾಹಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಾಂಬೂರು ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಥಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.10	0.5	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
201	ವಾರಾಹಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಾಂಬೂರು-ಮುಚ್ಚ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಜಾಂಬೂರು ಬಳಿ ಲೋ ಲಿವೆಲ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಥಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.20	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
202	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 4ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ದಾಸನಕಟ್ಟಡೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ	245.00	209	194	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
203	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 12ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಥಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.60	90	5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
204	ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಹೊರಿಯಬ್ಬೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ವಾರಾಹಿ ಪಿಪ್ ಅಪ್ ಡ್ಯಾಂನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ.	16.00	16	15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
205	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 0ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 33.000 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು 4ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 46.20 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಿವರೆಜನ್ ಆಫ್ ಎಲ್-ಸೆಕ್ಷನ್, ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್, ಸಿ. ಡಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್, ಡಿ. ಟಿ. ಪಿ.ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಶಿಡ್ಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು .	21.00	18	5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
206	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ.	6.70	7	8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
207	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16,19,20,21,24 ಮತ್ತು 25ಕ್ಕೆ ಗಡಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	9	9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
208	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 22.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 44.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.00	30	29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
209	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5	5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
210	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 21.00 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಗಡಿ ಕಲ್ಲು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15	15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
211	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 44.35 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಗಡಿ ಕಲ್ಲು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	11	11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
212	ವಾರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 34.435 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗಡಿ ಕಲ್ಲು, ಟೈನೇಜ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7	4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
213	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.55	23.55	23.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
214	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	74.50	143.92	136.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
215	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 21 ರ ಸರಪಳಿ 18.400 ಕಿ.ಮೀ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	58.90	84.08	76.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
216	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 29.00 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	155.00	216.64	201.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
217	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 19 ರ ಸರಪಳಿ 16.635 ಕಿ.ಮೀ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.00	64.25	49.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
218	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 27.00 ರಿಂದ 28.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	122.00	253.39	236.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
219	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 18.000 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 20ರ ನೇರ ತೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.05	2.84	2.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
220	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ. 25.00 ರಿಂದ 26.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	249.00	381.77	329.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
221	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ. 21.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	235.00	450.08	439.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
222	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ. 28.00 ರಿಂದ 29.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	180.00	501.61	480.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
223	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ. 23.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	221.00	380.55	364.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
224	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ. 24.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	249.00	587.77	558.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
225	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ಎ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 3.550 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.65	16.3	16.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
226	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	249.50	271.7	30.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
227	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 26.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 27.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ	240.00	519.65	519.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
228	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 22.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ	265.00	964.07	935.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
229	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 5.425 ರಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	11	10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
230	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಉಪಕಾಲುವೆ 24ರಲ್ಲಿ ಸ.20.750 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	113.37	167.07	19.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
231	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆ ಡಿ.1, ಡಿ2, ಡಿ.3, ಡಿ.4 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	13.98	9.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
232	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಲ್ಯಾಟರಲ್ 23 ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.90	47.39	41.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
233	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50	9.16	4.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
234	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ ಮೈಸೂರ್-3ರ ಸರಪಳಿ 0.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.408 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	68.50	73.05	63.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
235	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ 0.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.50	152.13	151.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
236	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ 4.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	86.32	85.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
237	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ ಮೈಸೂರ್-1ರ ಸರಪಳಿ 3.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.50	124.65	121.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
238	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 2.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	83.00	140.75	140.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
239	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ ಮೈಸೂರ್-1ರ ಸರಪಳಿ 0.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	151.70	273.9	272.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
240	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 10.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	57.06	23.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
241	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ ಮೈಸೂರ್-1ರ ಸರಪಳಿ 5.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.410 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	206.37	285.67	279.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
242	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 3.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	146.00	194.17	174.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
243	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ ಮೈನರ್-2ರ ಸರಪಳಿ 0.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.465 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	115.96	153.06	105.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
244	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 13.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 14.176 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	93.00	107.72	95.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
245	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 7.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	87.00	102.6	93.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
246	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 9.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	54.75	63.01	60.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
247	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ 5.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	56.41	75.86	74.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
248	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ 6.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	66.00	94.81	93.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
249	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 4.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	66.80	116.72	111.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
250	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ 2.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.75	84.57	83.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
251	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ ಮೈನರ್-1 ರ ಸರಪಳಿ 0.000ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 3.047ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	201.50	208.34	90.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
252	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ 3.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	56.00	67.35	25.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
253	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 1.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	113.25	94.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
254	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ 1.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.80	153.8	137.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
255	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ 8.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.226 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	38.00	43.95	41.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
256	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 8.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	149.81	201.32	195.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
257	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 0.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	550.00	650.04	576.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
258	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 6.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	74.62	126.09	120.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
259	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರ ಸರಪಳಿ 7.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ	107.00	92.99	97.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
260	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 5.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ	227.00	305.83	282.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
261	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16 ರ ಸರಪಳಿ 10.000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.000 ಕಿ.ಮೀ ನ (ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ	44.00	35.15	34.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
262	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೇರ ತೂಟು 22 ರಲ್ಲಿ ಉಪ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	25.27	25.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
263	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16ರ ಒಆರ್ 9, ಒಆರ್ 10, ಒಆರ್ 11 ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	45.18	18.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
264	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16ರ ಒಆರ್ 12, ಒಎಲ್ 13 ಒಎಲ್ 14, ಒಆರ್ 15 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.94	41.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
265	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಲೈಟ್ 6 ರಿಂದ 13 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	113.01	112.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
266	Construction of lateral under Minor-1 of Dy-16 of Varahi Left Bank Canal	57.00	60.99	51.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
267	Construction of lateral OR1, OR2, OR3, OR4, OR5, OR6, OR7, OR8 of D-16 of Varahi Left Bank Canal	53.00	54.29	54.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
268	Construction of lateral in outlet 0 to 5 and Minor-1 of D-25 of Varahi Left Bank Canal	97.00	108.76	103.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
269	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೇರ ತೂಟು 14ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	28.75	28.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
270	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೇರ ತೂಟು 15ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.50	22.1	21.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
271	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೇರ ತೂಟು 17 ಮತ್ತು 18ಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.42	19.76	7.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
272	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೇರ ತೂಟು 14,15,17,18 ರಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.88	9.21	5.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
273	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 19 ಮತ್ತು 20ಕ್ಕೆ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.80	17.76	5.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
274	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೇರ ತೂಟು 22 ಮತ್ತು 23ಕ್ಕೆ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.83	10.63	10.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
275	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೇರ ತೂಟು ಸಂಖ್ಯೆ 21ಕ್ಕೆ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	17.99	6.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
276	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-25ರ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜು ತಯಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.14	2.68	2.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
277	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-24ರ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜು ತಯಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.43	6.12	4.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
278	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 11,12,13 ರಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಾಲುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	21.68	21.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
279	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 ರಲ್ಲಿ ಒ ಆರ್ 6 ರಿಂದ ಒ ಆರ್ 12 ಮತ್ತು ಒ ಆರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಾಲುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	36.73	43.54	43.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
280	Construction Of Field Irrigation Channels under Distributory-16 (OR11,OR12, OR13, OL14,OR15 )of Varahi Left Bank Canal	35.83	35.99	25.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
281	Construction Of Field Irrigation Channels under Minor-2 of D-16 (OR1,OL2, OR3, OL4 ) of Varahi Left Bank Canal.	39.11	42.59	8.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
282	Construction of FIC under Dy-25 for OR-1 to OR-5 & Minor-1 (OL-1, OL-2, OL-3, OL- 4, OL-5 of Varahi Left Bank Canal	42.97	49.39	48.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
283	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ: 16.025 ರಿಂದ 16.075, 16.160 ರಿಂದ 16.175 16.200 ರಿಂದ 16.215 16.275 ರಿಂದ 16.295 16.375 ರಿಂದ 16.510 ಹಾಗೂ 16.600 ರಿಂದ 16.625 ಮೀ ವರೆಗೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ: 16.025 ರಿಂದ 16.300 ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	46.00	50.97	45.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
284	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 19ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ ಇಳಿಜಾರು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ: 18.00 ರಿಂದ 18.045 ಕಿ.ಮೀ, 18.275 ರಿಂದ 18.325 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 18.760 ರಿಂದ 18.810 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	46.00	44.05	42.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
285	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 15ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 14.200 ರಿಂದ 14.325 ಹಾಗೂ 14.675 ರಿಂದ 14.700 ವರೆಗೆ ಗುಡ್ಡ ಜರಿತದಿಂದ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಣ್ಣು ಜರಿತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	32.00	54.11	33.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
286	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 14ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 13.200 ರಿಂದ 13.260 ಮತ್ತು 13.775 ರಿಂದ 13.830 ಹಾಗೂ 13.940 ರಿಂದ 13.965 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲಾ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದ ಗುಡ್ಡ ಜರಿತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.50	31.54	20.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
287	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 16.550 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.65	3.93	3.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
288	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.18.625 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಟನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.25	6.23	5.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
289	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.19.775 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಮಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.55	4.92	4.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
290	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 13.420 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.20	2.92	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
291	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 13.425, 15.275,15.290 ಮತ್ತು 15.500: 15.525 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.75	2.75	2.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
292	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 7.425, 7.600 ಹಾಗೂ 9.625 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.54	2.93	0.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
293	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 6.250 ರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.50	10.35	9.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
294	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ.12.440 ಮೀ. ರಿಂದ 12.821 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಾಲುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	520.00	654.75	634.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
295	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 18.00 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.65	3.74	3.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
296	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 8ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 7.095 ರಿಂದ 7.150 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.10	14.76	13.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
297	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 6ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 5.055 ರಿಂದ 5.750, 5.650 ರಿಂದ 5.790 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಜರಿತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	51.50	64.96	59.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
298	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 18ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 17.650 ರಿಂದ 17.750 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಜರಿತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.50	57.69	56.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
299	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 6.075 ರಿಂದ 6.125 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಜರಿತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.00	23.91	23.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
300	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 20ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 19.250 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ.19.215 ರಿಂದ 19.265 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಜರಿತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.20	22.2	21.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
301	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 8ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 7.250 ರಿಂದ 7.340 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	89.50	107.09	103.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
302	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 16.350 ರಿಂದ 16.415 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	54.75	74.97	74.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
303	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 11.850 ರಿಂದ 11.900 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	4.3	3.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
304	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ: 13.175 ಮತ್ತು 13.550 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.38	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
305	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 18.625 ಕಿ.ಮೀ.ನ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಿನ್ಯಲ್‌ಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.85	4.37	3.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
306	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 10.175 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.60	1.64	1.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
307	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 5.200 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.20	3.75	3.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
308	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 4ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ವೈವ್ ಕಲ್ಟಿವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.25	1.24	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
309	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 9.440 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.85	4.55	4.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
310	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 12.200 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 12.350 ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.10	4.59	4.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
311	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 14.625 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ.14.750 ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.10	5.16	5.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
312	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 8ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ.7.625 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.60	4.12	4.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
313	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 13.000 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.25	3.83	3.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
314	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 12.475 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.35	3.87	3.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
315	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 14.200 ರಿಂದ 14.255 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 14.675 ರಿಂದ 14.700 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	104.00	115.06	114.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
316	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 9.425 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 9.475ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.70	4.08	4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
317	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 16.010, 16.081 ರಿಂದ 16.086 ಮತ್ತು 16.295 ರಿಂದ 16.305 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.20	17.46	16.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
318	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 5.210 ರಿಂದ 5.355 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	128.40	166	164.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
319	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.665 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾನ್ಚೆಜ್ ಕಂ ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.50	9.39	9.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
320	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 7.525 ರಿಂದ 7.575 ಮತ್ತು 7.340 ರಿಂದ 7.400 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	115.50	145.93	144.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
321	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 12.319 ರಿಂದ 12.350 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.60	55.62	55.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
322	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 16.820 ರಿಂದ 16.910 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	119.95	119.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
323	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 14ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 13.200 ರಿಂದ 13.350 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	135.60	199.04	172.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
324	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 15.925 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ಡಾಂಗೂ ಸ.15.835 ರಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.20	17.65	17.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
325	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 17.525 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.80	11.07	11.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
326	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 16.275 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 16.400 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.35	5.39	5.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
327	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 13.380 ನಿಂದ 13.405 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.50	25.38	20.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
328	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.375 ರಿಂದ 3.460 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	60.32	56.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
329	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 17.350 ರಿಂದ 17.410 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	69.33	69.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
330	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 16ನೇ ಸರಪಳಿ 15.873ರಿಂದ 15.940 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	66.00	79.86	78.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
331	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 18ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಸರಪಳಿ 17.115 ರಿಂದ 17.175 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	99.69	96.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
332	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 18ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಸರಪಳಿ 17.000 ರಿಂದ 17.085 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	96.51	89.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
333	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 12ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 11.875 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.98	3.68	1.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
334	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 16.275 ರಿಂದ 16.340ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	74.00	69	68.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚ
335	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 18ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 17.300 ರಿಂದ 17.350 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	64.00	66.09	61.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
336	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 19ನೇ ಸರಪಳಿ 18.610 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.30	6.5	6.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
337	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 20ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 19.075, 19.100,19.300 ರಿಂದ 19.325, 19.700 ರಿಂದ 19.720 ರಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	31.73	31.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
338	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 3ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 2.275 ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.94	0.94	0.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
339	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ:12.050 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	8.35	8.62	8.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
340	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಸರಪಳಿ 16.530 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.30	7.63	7.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
341	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಸರಪಳಿ 16.415 ರಿಂದ 16.515 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	108.00	137.43	137.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
342	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 16.000 ರಿಂದ 16.0275 ಮತ್ತು 16.0395 ರಿಂದ 16.081 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	86.00	86.66	86.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
343	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 19ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 18.150 ರಿಂದ 18.250, 18.295 ರಿಂದ 18.325, ಮತ್ತು 18.760 ರಿಂದ 8.810 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.50	82.32	81.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
344	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 11ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 10.050 ರಿಂದ 10.125 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	96.00	104.24	104.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
345	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 16.140 ರಿಂದ 16.160 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸ: 16.180 ರಿಂದ 16.252 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ	87.00	100.22	98.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
346	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ:27.600 ರಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	9.75	10.32	10.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
347	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ:6.400 ಮತ್ತು ಸ:28.650 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.65	9.87	9.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
348	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 22ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 21.670 ನಿಂದ 21.730 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.80	51.77	51.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
349	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 11ನೇ ಸರಪಳಿ 9.05 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹಾಗೂ ಸ:10.680 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.65	20.15	20.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
350	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 12.370 ರಿಂದ 12.455 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	118.00	102.97	102.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
351	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 14ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 13.150 ರಿಂದ 13.310 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಲೂಪ್ ಕೆನಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.00	41.19	40.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
352	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 12.280 ರಿಂದ 12.319 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.50	44.16	44.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
353	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 22ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 21.250 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸ:21.200 ಮತ್ತು 21.600 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.60	14.07	12.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
354	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸ.25.550 ರಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	9.30	11.36	11.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
355	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನ ಸರಪಳಿ 1.400 ರಿಂದ 1.500 ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	131.00	133.27	132.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
356	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 15ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನ ಸರಪಳಿ 14.175 ರಿಂದ 14.210 ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	56.68	54.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
357	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನ ಸರಪಳಿ 16.252 ರಿಂದ 16.272 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಲಬದಿಗೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	18.02	13.86	13.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
358	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 16.675 ರಿಂದ 16.775 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ಹಾಗೂ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	92.63	92.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
359	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 28ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 27.250 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	6.51	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
360	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 12.470 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.83	19.81	19.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
361	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 15ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 14.250 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 10ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಸರಪಳಿ 9.090ರಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	28.84	19.56	19.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
362	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 12.915 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	16.50	13.60	13.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
363	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.375 ರಿಂದ 0.695 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	1.00	1.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
364	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.935 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.40	1.63	1.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
365	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 4ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 3.375 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.70	4.75	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
366	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.300 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.80	5.24	5.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
367	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 4ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸರಪಳಿ 3.665 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಬ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	6.50	6.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
368	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 14ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನ ಸರಪಳಿ 13.775 ರಿಂದ 13.845 ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	204.00	161.43	161.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
369	Construction of retaining wall from CH: 23.964 to 24.000 KM in 24th KM of VLBC.	70.00	52.92	52.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
370	ವಾರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಚಾನಲ್ ನಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.10	7.44	7.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
371	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 19ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಜಾರಿತ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.60	24.26	24.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
372	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 12ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್. ಟಿ.ಲೈನನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.45	0.33	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
373	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್. ಟಿ.ಲೈನನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.25	1.99	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
374	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವ ಹಾಲಾಡಿ-ಜೋರಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಾರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.52	0.47	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
375	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡ ನಾಲೆಯ 13ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಬಲದಂಡೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.25	6.83	4.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
376	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 6.650 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.98	4.76	4.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
377	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡ ನಾಲೆಯ 5,6,10,11,12ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ .	19.80	26.39	24.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
378	2009-10ನೇ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	7.83	6.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
379	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಸಹಿತ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	10.24	9.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
380	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.16	1.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
381	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	1.34	1.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
382	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.00	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
383	ವಾರಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿದ್ಧಾಮರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಡಭಾಗದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಟಿಲ್ ಟ್ರಾಪ್ ಹಾಗೂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ.	5.53	3.15	3.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
384	ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಾಮರ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳ ರೇವರಿ.	4.32	37.30	3.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
385	ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿಯ ನವೀಕರಣ.	8.00	16.03	16.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
386	ವಾರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಸಬ್ ಸ್ಟೇಶನ್, ಹೌಸ್ ರೇಸಿಂಗ್, ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಆಪರೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ.	60.00	67.01	67.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
387	2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವಸಾಹತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರಾಣ ಸಹಿತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	15.18	15.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
388	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡ ನಾಲೆಯ 13,14,16 ರಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಸರಪಳಿ 5.055 - 5.125, 13.770-13.840, 13.940-13.970 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.50	24.39	24.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
389	2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವಸಾಹತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸಾಹತು ಮತ್ತು ವಸಾಹತುವಲ್ಲದಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.22	8.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
390	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡ ನಾಲೆಯ 7ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು, ಗಿಡಗಂಟೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	6.31	6.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
391	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 17,18,19,20ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು, ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	21.31	20.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
392	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು, ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00	20.35	20.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
393	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 15.00 ರಿಂದ 21.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು, ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	33.00	30.22	30.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
394	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು, ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.26	16.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
395	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ 10.00 ರಿಂದ 15.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು, ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	35.33	31.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
396	Operation and maintainance of Salt Water Exclusion Dam at Balkur Village of Kundapura Taluk, Security,house keeping , jungle clearence , service roads, and store cum rest house etc... as per demand per a period of 18 Months(Balance work)	9.00	9.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
397	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 11ರ ಸರವಳಿ 10.575ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	108.46	106.61	79.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
398	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 12ರ ಸರವಳಿ 11.575ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	96.00	85.19	68.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
399	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 13ರ ಸರವಳಿ 1.625 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 300 ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	20.00	16.66	16.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
400	Extension of Aqueduct in minor-1 of Dy-16 of Varahi Left Bank Canal	7.00	5.57	5.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
401	PACKAGE 1 : Earth work Excavation and C.C. Lining and construction of cross drainage works etc., from CH: 29.901 to 31.000 KM, from CH:31.000 to 32.000 K.M & from CH:32.000 to 33.000 KM including all CD works of VLBC . (Work indent No: 17424. Package-I Main canal work)	1063.00	1120.67	1096.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
402	PACKAGE 2 : Earth work Excavation and C.C. Lining and construction of cross drainage works etc. from CH:33.000 to 34.00 KM. & from CH:34.000 to 35.00 KM including all CD works of VLBC.(Work indent No:17512. Package-II Main canal work)	585.50	616.09	615.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
403	PACKAGE 3 :Construction of Varahi Left Bank Canal(Earth work and lining) including structures from Ch.35.000 to 36.000 km ,from Ch.36.000 to 37.000 km & from Ch. 37.000 to 38.000 km of VLBC. .(Work indent No: 18358. Package-III Main canal work)	900.50	993.67	992.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
404	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಬ್ಲಾಕ್-2ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.65	0.65	0.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
405	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಬ್ಲಾಕ್-3ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.65	0.65	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
406	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 5ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-1ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.03	1.03	0.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
433	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 5ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-4ರ (ಅವಳಿ) (ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ವೈರಿಂಗ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
434	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 5ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-5ರ (ಅವಳಿ) (ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ವೈರಿಂಗ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
435	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 6ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-1ರ (ಅವಳಿ) (ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ವೈರಿಂಗ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
436	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 6ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-3ರ (ಅವಳಿ) (ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ವೈರಿಂಗ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
437	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 6ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-4ರ (ಅವಳಿ) (ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ವೈರಿಂಗ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
438	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 6ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-6ರ (ಅವಳಿ) (ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ವೈರಿಂಗ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.05	0.05	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
439	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 7ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-5ರ (ಅವಳಿ) (ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ವೈರಿಂಗ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.05	0.05	0.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
440	ವಾರಾಹಿನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.47	1.47	1.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
441	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಉಗ್ರಾಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.79	0.79	0.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
442	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ಸಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50	2.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
443	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 5ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-6ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.28	2.28	1.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
444	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹ 6ನೇ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್-11ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.85	1.85	1.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
445	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	1.75	1.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
446	ವಾರಾಹಿ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಫೀಸ್ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.40	0.40	0.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
447	ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆಯ ವಸಾಹತು ಕಾಲೋನಿಯ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೌತಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.95	1.95	1.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
448	ವಾರಾಹಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ, ಉಗ್ರಾಣ ಸಹಿತ ಕಾವಲುಗಾರನ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ರೂಮು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	19.44	18.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
449	ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಲೋನಿಯ 5 ನೇ ಮಾದರಿ 18 ಸಂ, 6 ನೇ ಮಾದರಿ 20 ಸಂ, 7 ನೇ ಮಾದರಿ 10 ಸಂ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹಾಗೂ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	46.00	38.34	38.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
450	2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಉಗ್ರಾಣ ಸಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	14.75	10.23	10.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
451	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಂಟ್ ಮದ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ	0.37	0.37	0.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
452	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
453	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.97	1.97	1.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
454	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 50000 ಲೀ. ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.20	1.20	1.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
455	ಬಳಸಿರುವ ಬಳಿ ಇರುವ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ 10 ಕೆ.ಮಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂವರ್ಧಕ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ.	1.75	1.44	1.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
456	ಬಳಸಿರುವ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಹಿತ)	50.00	30.67	30.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಕ
457	Operation and maintainance of Salt Water Exclusion Dam Balkur Village of Kundapura Thaluk Security House Keeping jungle clearance service roads and store cum rest house etc As per demand per a period of one year( Balance Work)	20.00	20.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
458	Constn. Of Balance work of Dy-16 from Ch: 7.885 to 8.000 KM including structures of VLBC	25.00	20.43	20.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
459	Balance work of construction of D-25 of VLBC from Ch: 3.00 to 4.00 KM including its structures	70.00	55.76	51.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
460	Balance work of Construction of Distributory No.24 off taking at CH: 20.750 km of VLBC including CD works.	242.70	246.29	168.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
461	PACKAGE 1 : Construction of DY-27 from Ch. 0.000 K.M. to 1.268 K.M. including structures & Construction of minor-1 of Dy.29 from ch. 0.000 to 1.645 k.m including cd works of varahi left bank Canal. (Work indent No: 17514. Package-I Distributory work)	270.80	221.64	149.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
462	PACKAGE 2 : Construction of DY-29 from Ch. 0.000K.M. to 1.000 K.M., from Ch. 1.000K.M. to 2.000 K.M. & from Ch. 2.000K.M. to 3.475 K.M. including structures of Varahi Left Bank Canal. (Work indent No: 17807. Package-II Distributory work)	556.90	446.01	231.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
463	PACKAGE 3 : Construction of Dy -31 (Earth work and lining) including structures of Varahi Left Bank Canal from Ch 0.000 to 1.000 km.(Work indent No: 18364. Package-III Distributory work)	404.00	306.22	177.06	ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
464	PACKAGE 4 : Construction of Dy -31 (Earth work and lining) including structures of Varahi Left Bank Canal from Ch 1.000 to 2.000 km, from Ch 2.000 to 3.000 km, from Ch 3.000 to 4.000 km.(Work indent No: 18361. Package-IV Distributory work)"	336.20	277.45	277.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
465	PACKAGE 5 : Construction of Dy -32 from 0.000 to 1.000 km, from 1.000 to 2.000 km & from 2.000 to 3.000 km (Earth work and lining) including structures of Varahi Left Bank Canal. (Work indent No: 18360. Package-V Distributory work)	558.72	460.19	90.39	ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
466	PACKAGE 6 : Construction of DY-34 from Ch. 0.000K.M. to 1.000 K.M., from Ch. 1.000K.M. to 2.000 K.M., from Ch. 2.000K.M. to 3.00K.M. & from ch. 3.000 to 3.640 K.M. including structures of Varahi Left Bank Canal. (Work indent No: 18359. Package-VI Distributory work)	325.00	325.77	72.83	ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
467	PACKAGE 7 : Balance of d-16 from ch.11.00 to 12.00 k.m,from ch.12.00 to 13.00 k.m including its structures & Balance of lateral for direct outlet no. 20 of VLBC (Work indent No: 18362. Package-VII Distributory work)	481.00	381.84	363.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
468	Construction of FIC under Dy-16 ( OR-1 to OR-10 ) of Varahi Left Bank Canal	45.36	51.83	38.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
469	Removal of Slipped Earth and Shrub inside the Canal 0.000 KM to 5.000 KM, 5.100 KM to 10.000 KM, 18.000 KM to 19.000 Km, Removal of Slipped Earth & Construction of Sand Bag Retaining wall @ Ch.17.635 to 17.685 km of 18 km, Removal of Slipped Earth & Construction of Sand Bag Side Canal Protection works @ Ch.19.130 to 19.180 km of 20 km and Removal of Debris & Construction of Temporary Retaining wall @ Ch.20.400 to 20.475 Km of 21st Km of VLBC	30.00	28.00	28.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
470	Removal of Slipped Earth inside the Canal from Ch.15.00 to 18.00 KM of VLBC. (Work Indent:21837)	7.00	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
471	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡ ನಾಲೆಯ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸ: 1.030, 1.520, 2.275 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಡಿ1, ಡಿ2, ಡಿ4ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.30	3.41	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
472	EXTENSION OF CUT & COVER @ CH: 0.325 KM IN 1st K.M OF D-25 OF VARAHI LEFT BANK CANAL.	25.00	20.33	19.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
473	Construction of Pipe culvert for road crossing at Ch: 4.100 KM Minor-1 of D-16 of VLBC	3.00	3.21	3.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
474	Construction of Pipe culvert for road crossing at Ch: 3.225 KM Minor-1 of D-16 of VLBC	3.00	2.89	2.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
475	Construction of Pipe culvert for road crossing at Ch: 4.800 KM Minor-1 of D-16 of VLBC	3.00	2.28	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
476	Construction of foot bridge at Ch: 5.220 KM in Minor-1 of D-16 of VLBC(Rangayya Shetty's house)	3.00	2.68	2.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
477	Construction of Pipe culvert for road crossing at Ch: 3.100 KM Minor-1 of D-16 of VLBC	3.00	2.28	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
478	Construction of Pipe culvert for road crossing at Ch: 3.985 KM Minor-1 of D-16 of VLBC	3.00	2.31	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
479	Construction of CTC at CH: 6.530 KM of D-16 of VLBC	26.00	21.58	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
480	Nala trimming work @ Ch: 2.720 KM of D-16 of VLBC (Vandaru village)	23.00	18.41	17.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
481	Construction of retaining wall from CH: 23.964 to 24.000 KM in 24th KM of VLBC.	70.00	52.92	52.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
482	Constn. Of Dy-25 from Ch: 1.000 to 1.060 KM including structure of VLBC	5.00	3.99	3.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
483	Construction of UT @ Ch: 3.600 KM of Minor-1 of Dy-16 of VLBC	5.00	4.06	4.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
484	Providing and construction of pipe culverts in Dy-25 and its minor	4.00	3.14	3.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
485	Emergency repair works of Varahi Left Bank Canal at Ch: 25.100 KM of VLBC. (Work Indent No. 25075)	0.20	0.18	0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
486	Construction of Varahi Left Bank Canal (Earth work and lining) including structures from Ch: 37.000 to 38.000 km of VLBC: Sub-Estimate for Providing two trial bore details at Ch: 37.498 of 38.00 Km of Varahi Left Bank Canal (Railway Crossing) (Work Indent No. 25091)	0.10	0.08	76.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
487	Earthwork excavation and Construction of Cut & Cover from Ch: 31+302 to 31+462 KM of varahi left bank Canal. (Work indent No: 25047)	300.00	309.78	309.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
488	Strengthening of trough and under Tunnel approach at Ch: 3.460 Km of VLBC (Work Indent No: 26951/Call-2)	4.70	4.82	4.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
489	Strengthening of Aqueduct approach from Ch: 3.805 Km to Ch: 4.000 KM of VLBC (Work Indent No: 26954/Call-2)	0.50	5.10	5.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
490	Strengthening of under Tunnel approach at Ch: 18.350 Km of VLBC (Work Indent No: 26955/Call-2)	4.50	4.56	4.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
491	"Construction of Direct Outlet-8A offtaking at Ch: 7.600 km including its Laterals of Varahi Left Bank Canal" (Work Indent No. 27674)"	36.00	36.45	36.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (30/08/2022ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
492	Construction of Cut & Cover at Ch: 19.260 Km to 19.340 KM in 20 KM and Construction of Gravity Retaining wall from Ch: 17.360 Km to 17.420 KM in 18th KM of Varahi Left Bank Canl. (Work Indent No. 30058)	482.00	493.83	436.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
493	Construction of rain water protection work (Roof shulter) on Salt Water Exclusion Dam constructed across Varahi river at Balkur village of Kundapura Taluk (Indent No. 29942)	200.00	205.94	205.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
494	Clearing of slipped earth & Construction of Open trough from Ch: 4.875 sto 5.00 KM & Construction of Cut & Cover from Ch: 5.040 to 5.195 KM of D-16 of VLBC. (Work Indent No. 30479)	499.00	561.13	501.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
495	Construction of Cut & Cover from Ch: 2.911 KM to 2.955 KM and from Ch: 6.485 KM to 6.476 KM of Dy-16 of VLBC (Work Indent No. 30083)	200.00	223.00	199.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
496	Construction of inlet @ Ch: 5.338 KM of Dist. No.25 of Varahi Left Bank Canal. (Work Indent No. 30162)	7.60	6.22	6.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
497	Earth work excavation CC lining and Construction of CD works from CH: 0.00 Km to 1.00 Km Under DY-37 of Varahi Left Bank Canal	310.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
498	Earth work excavation CC lining and Construction of CD works from CH: 1.00 Km to 2.00 Km Under DY-37 of Varahi Left Bank Canal	270.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
499	Earth work excavation CC lining and Construction of CD works from CH: 2.00 Km to 3.00 Km Under DY-37 of Varahi Left Bank Canal	490.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
500	Earth work excavation CC lining and Construction of CD works from CH: 3.00 Km to 4.225 Km Under DY-37 of Varahi Left Bank Canal	380.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
501	Earth work Excavation CC Lining and Construction of CD works From CH: 0.00 to 8.375 KM under Dy-26 of Varahi Left Bank Canal & Balance work and Earth work Excavation and C.C. Lining and construction of cross drainage works (including tunnel for Ch:0.00km to 0.150km) from Ch:0.00km to 1.000km of Dy-31 of VLBC.	7882.00			ಅರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
502	Earth work Excavation and C.C. Lining and construction of cross drainage works etc., from CH: 0.00 to 8.225KM of DY-35 and from CH: 0.00 KM to 3.385 KM of Dy-33 under VLBC	4860.00			ಮರು ಡೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
503	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25ರ ಮೈನರ್-1ರ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
504	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೇರತೂಟು 39, 40, 41 ಮತ್ತು 43ರ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	146.80	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
505	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೇರತೂಟು 42ರ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	92.14	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
506	Construction of Super Passage at CH: 9.620 of Dy-16 of VLBC.	19.00	15.01	16.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
507	Construction of Trough at Ch: 0.020km of DY-2 of VLBC.	10.00	7.53	8.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
508	Nala trimming work for Minor -3 of Dy.16 of VLBC for existing nala @ tail end.	10.00	7.71	8.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
509	Protection work of Embankment Portion of Dy-12,Dy-13 of VLBC	15.00	11.31	12.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
510	Construction of CTC at CH: 10.460 of Dy-16 of VLBC	15.00	11.07	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
511	Construction of Over Head Tank, Jackwell at Horiyebbe and Water supply scheme Network for drinking water to Varahi Irrigation Colony, Siddapura.	301.00	281.00	165.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ-2

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷ	ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಾರಣ	ಷರಾ
1979-80	9.43	-	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಸಂ.: ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 71 ಜಿಐಪಿ 76 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 27-3-1979ರಲ್ಲಿ ರೂ. 943.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರಿಯಬ್ಬೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೆಸನರಿ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
2006-07	569.53	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆಗಳಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಮೆಸನರಿ ಡ್ಯಾಂ ಬದಲು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೊರಿಯಬ್ಬೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತರೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ 2003-04ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್.ಡಿ 17: ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಮ್ 2006 ದಿನಾಂಕ: 20-3-2006 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು ರೂ. 569.53 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.



<p>2014-15</p>	<p>1789.50</p>	<p>ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಬೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ (Lithomorphic clay/ಶೇಡಿ ಮಣ್ಣು ) ಕಾಲುವೆಯ ಬದಿಗಳ ದುರ್ಬಲ ಮಣ್ಣಿನ ರೀಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಳ ಅಗೆತದ ರೀಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಬದಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿ:26/09/2006ರಂದು ನಡೆದ 69ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ತಿರುವಳಿಯನ್ವಯ ನಾಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಾದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅವಶ್ಯಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಅಗತ್ಯ ಅಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ 2006 ರಿಂದ 2014ನೇ ಸಾಲನವರೆಗೆ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ದರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಭೂಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗುವ ಭೂಮಿಯ ದರ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲನ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖಾ ದರಗಳನ್ವಯ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ರೂ.1789.50ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>2014-15ನೇ ಸಾಲನ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ. 1789.50ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.</p>
----------------	----------------	--	--