

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 183
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದ್ದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16-07-2024
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; (ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು, ಯೋಜನೆವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಕೆ.ಐ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಐ.ಪಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ)	<p>ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು, ಯೋಜನಾವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ಏಷಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. • ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಕೆಎಮ್‌ಆರ್ ಪಿ) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ • 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. • ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ)ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ-ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಓಟಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ (24x7) ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.3740.70 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾಲು (ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಶೇ. 67 ರಷ್ಟು (ರೂ. 1881.10 ಕೋಟಿ) ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ.7 (ರೂ.183.8 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು ಶೇ 26% (ರೂ.1675.8 ಕೋಟಿ)ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

		<ul style="list-style-type: none"> • ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್-2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. • ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾದ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-6 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ	<p>ರಾಜ್ಯವು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜನರ ವಲಸೆಯಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪುನರ್ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದೇ? (ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 113 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2024

(ರಹೀಂ ಖಾನ್)
ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮಿಕ್ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-1

ಟ್ಯಾಬಲ್-1

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನದ ಸೇವು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ/ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವರಾ
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸಗಟು ನೀರುಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ	85.47	01.08.2017	31.08.2024	98.00%	83.30	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ+ ಅಮ್ಪತ್	457.64	17.01.2022	30.09.2024	93.57%	420.05	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹರಿಹರ	ಸಗಟು ನೀರುಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ	27.03	18.05.2017	31.08.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	27.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ	50.12	01.09.2017	30.06.2022	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	50.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು N ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ & ನಿರ್ವಹಣೆ ದಿನಾಂಕ: 01.10.2021 ರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಸಗಟು ನೀರುಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ	6.32	18.05.2017	17.11.2018	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	6.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5		ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ	25.67	16.08.2017	31.07.2024	97.29%	23.67	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು	ಸಗಟು ನೀರು ಮತ್ತು 24/7 ನೀರುಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಮ್ಪತ್	127.11	6.10.2017	30.06.2022	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	127.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು N ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ & ನಿರ್ವಹಣೆ ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7		ಗಂಗಾಜಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಮಸ್ಕೋಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಮ್ಪತ್	29.83	05.09.2018	31.03.2022	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	29.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಟ್ಯಾಬಲ್-2

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನದ ಸೆರವು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ/ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ	35.29	05.03.2019	31.03.2024	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	33.27	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಮೃತ್	617.22	24.12.2019	31.05.2025	49.74%	380.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಪುತ್ತೂರು	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ	76.98	16.11.2018	31.03.2024	97.85%	76.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಉಡುಪಿ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ(ವರಾಹಿ)	ಅಮೃತ್	116.54	23.08.2019	30.04.2025	79.37%	99.72	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5		45 MLD ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	50.8	31.05.2021	31.03.2025	49.61%	25.17	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6		ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ+ ಅಮೃತ್	106.92	16.11.2018	31.10.2024	79.12%	85.85	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕುಂದಾಪುರ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಡಿಬಿ	27.75	19.12.2017	30.09.2021	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	26.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ದಿನಾಂಕ: 01.06.2022 ರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ "ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪಂಚಾಯತ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಸ್ತೃತಿ
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ									
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಡಿವಿಜಿ01).	ಮೆ//ಸಾಲಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಹಾಡ್	22.08.2011	31.12.2014	24.29	27.04	27.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಏನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಡಿವಿಜಿ01)	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ಏಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	23.11.2013	31.12.2017	99.75	104.26	104.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ	ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ - ಏನ್ಯಾಸ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಡಿವಿಜಿ01ಎ)	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ಏಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	17.10.2012	31.12.2017	27.54	30.41	30.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-4ಡಿವಿಜಿ01)	ಮೆ//ಎಸ್ ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	24.12.2014	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	72.22	85.76	74.84	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, Arbitration ಕೇಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್ ವಿಆರ್ 01)	ಮೆ//ಸಾಯ್ ಸುಧೀರ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	19.12.2009	31.12.2013	9.91	8.95	8.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್ ವಿಆರ್ 01)	ಮೆ//ಎಸ್ ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	24.12.2014	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	37.24	38.07	34.07	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, Arbitration ಕೇಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಗೋಕಾಕ್	ಗೋಕಾಕ್ ನಗರಪಂಚಾಯತ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ವಿಕೆ01)	ಮೆ//ಹೈಕಾನ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ).ಲಿ.	23.04.2011	30.04.2015	9.9	9.81	9.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪ್ರಗತಿಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ
8	ಗೋಕಾಕ್	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಜಿಕೆಕೆ01)	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	22.08.2014	31.12.2016 (ಹಂತ.1)	17.87	20.6	19.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಗರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ
9	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01).	ಮೆ//ಟಾಪಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಡ್ ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	11.05.2010	ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 17.07.2015	13.11	10.83	10.83	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01ಎ).	ಮೆ//ಆರ್ ಡಿ.ಕಿತ್ತೂರು	7.12.2016	30.06.2019	4.9	5.85	5.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01)	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	28.08.2014	31.12.2016 (ಹಂತ.1)	19.66	24.81	23.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
12	ಇಳಕಲ್	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಐಎಲ್‌ಕೆ01)	ಮೆ//ವಿಯೋಲಿಯಾ	14.12.2012	31.08.2020	27.07	20.7	20.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
13	ಶಹಾಬಾದ್	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಬಿಡಿ01).	ಮೆ//ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸುರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	14.02.2011	30.04.2015	22.62	27.63	27.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಶಹಾಬಾದ್	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಎಸ್‌ಬಿಡಿ01).	ಮೆ//ಐಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	09.07.2015	31.01.2018 (ಹಂತ-1)	11.82	10.13	10.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಸ್ತೃತ
15	ಯಾವಗೀಡ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-02ವೈಜಿಆರ್01)	ಮೆ//ಪಗತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	17.03.2010	16.09.2011	7.52	6.83	6.83	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಯಾವಗೀಡ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-04ವೈಜಿಆರ್01).	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	09.07.2015	30.06.2019 (ಹಂತ-1)	14.79	16	14.59	ಹಂತ-1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಬೀದರ	ಯೋಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (02ಬಿಡಿಆರ್01)	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೆ ಲಿ	30.04.2011	26.10.2015	28.04	26.77	26.77	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಬೀದರ	ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-02ಬಿಡಿಆರ್01ಎ)	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೆ ಲಿ	30.04.2011	07.09.2016	27.58	26.62	26.62	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಬೀದರ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-04ಬಿಡಿಆರ್01).	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	30.01.2015	31.08.2018 (ಹಂತ-1)	42.92	35.8	32.82	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
20	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಯೋಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಯೋಸ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-02ಬಿಎಸ್‌ಕೆ01)	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೆ ಲಿ	15.03.2011	30.11.2016	24.89	25.11	25.11	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-04ಬಿಎಸ್‌ಕೆ01)	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	30.01.2015	30.09.2018 (ಹಂತ-1)	68.03	54.00	52.64	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಎ).	ಮೆ//ಬಿಎಲ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ (ಚಿಪ)	27.04.2011	26.02.2016	39.56	41.94	41.94	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಗರದ ಅಲಿಪುರ ಹಾಗೂ ಸಂಗನಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಬಿ).	ಮೆ//ಬಿಎಲ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ (ಚಿಪ)	17.10.2011	12.09.2017	38.1	45.95	45.95	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಗರದಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ ಮೈನ್, ವಿತರಣಾ ಜಾಲ, ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಸಿ).	ಮೆ//ಎಸ್‌ಎಂಸಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27.04.2011	25.10.2017	31.32	32.04	32.04	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ, ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಡಿ)	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ	24.05.2016	23.11.2016	0.53	0.51	0.51	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು - ವೋಕಾ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ತಡೆ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾ ಕೆಲವರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಇ)	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ	01.01.2016	30.06.2016	0.58	0.55	0.55	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಸ್ತೃತಿ
27	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ- ಟ್ರಿಂಚ್ ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 1067 ಎಂಎಂ ಎಂಎಸ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು 150 ಎಂಎಂ ಡಯಾ ಎಂಎಸ್ ಪೈಪ್ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ಅಡಲಾಗಿ ಅಲಿಮುರ್ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ 85.30 ಮೀ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಎಫ್)	ಮೆ//ಆಯ್‌ಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	20.05.2016	28.12.2016	1.74	1.72	1.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಜಿ)	ಮೆ//ಎಂ.ರವೀಂದ್ರ ನಾಥ್	25.07.2016	28.02.2017	0.55	0.52	0.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಬಳ್ಳಾರಿ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಎಲ್‌ವೈ01).	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	31.01.2015	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	68.77	74.18	53.33	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, Arbitration ಕೇಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ01).	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	01.03.2010	31.12.2013	15.65	15.15	15.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಹೊಸಪೇಟೆ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ01)	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	05.02.2015	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	46.01	58.11	47.47	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, Arbitration ಕೇಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌01).	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	01.04.2010	26.11.2014	14.21	14.74	14.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ರಾಯಚೂರು	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌01)	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	28.02.2015	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	79.93	97.34	73.11	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, Arbitration ಕೇಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಚ್ಚಿ ನೀರು ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುರ್ನಾಪುನ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಮೇಲ್ದಟ್ಟಡ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 58 ಕಿ.ಮಿಗಳ ವಿತರಣ ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಸಿಆರ್‌ಎನ್‌01).	ಮೆ//ಸುಪ್ರದ್ಧ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	07.06.2011	31.05.2015	7.56	10.91	10.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಗರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಸ್ತಾರ
35	ಸಿಂಧೂನೂರು	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರ (04ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ01)	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ರಾಜಾಪ್ಪಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	17.12.2014	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	80.67	96.00	86.74	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, Arbitration ಕೆ.ಎ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾ.ಕೋಟಿ-02ಸಿಆರ್.ಎನ್.01ಎ).	ಮೆ//ಸುಪ್ರಭ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	27.04.2016	03.07.2018	4.31	4.46	4.46	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.


ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
 (ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ)

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ವಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದ್ದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ 225 (183) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ - 5

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುದಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರ / ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭ ಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ	ಷರಾ
1	ಮಡಿಕೇರಿ	0.80 (ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪುನಶ್ಚೇತನ)	19.02.09	19.22.09	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.	ಈ 8 ನಗರ / ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	0.22 (ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಪಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ)	26.04.10	30.08.11	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.	
		1.74 (ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ)	04.12.13	31.12.15	1.64		
3	ಹಾಸನ	1.08 (ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಪಿ)	11.08.10	30.07.14	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.	
		1.50 (ಓಹೆಚ್ ಟಿ)	27.10.10	23.12.11	1.62		
4	ಸವಣೂರು	0.49 (ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪುನಶ್ಚೇತನ)	21.03.11	28.09.11	0.47		
5	ಚಿಂತಾಮಣಿ	1.35 (ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪುನಶ್ಚೇತನ)	02.05.11	30.06.13	1.22		
6	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	2.83 (ಹೊಸ ಜಾಕವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ)	20.01.14	31.01.16	3.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.	
7	ಶಿರಾ	0.69 (ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪುನಶ್ಚೇತನ)	27.04.12	13.05.13	0.65		
8	ಬೇವರ್ಗಿ	0.71 (ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪುನಶ್ಚೇತನ)	17.11.11	20.08.13	0.51		
		0.52 (ಓಹೆಚ್ ಟಿ)	06.02.14	30.11.14	0.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.	
9.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	2.79 (ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪುನಶ್ಚೇತನ)	10.12.12 (ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ)	28.01.17	0.95		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವ್ಯಘ್ನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭ ಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ	ಷರಾ
10	ಮಾಗಡಿ	20.40 (24x7) ನೀರು ಸರಬರಾಜು	04.04.14	31.03.21	22.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.	ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ನಂಜನಗೊಡು	26.59 (24x7) ನೀರು ಸರಬರಾಜು	26.02.14	31.03.19	25.83		
12	ಹಳಿಯಾಳ	17.05. (24x7) ನೀರು ಸರಬರಾಜು	14.02.14	31.05.17	15.38		
13	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	65.91 (24x7) ನೀರು ಸರಬರಾಜು(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ರೂ.10.84 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ	25.04.19	30.04.23	56.79	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ; 30.04.2023 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


 ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ)
 ಕೆ.ಯು.ಬಿ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ

ಅನುಬಂಧ 3

ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

4 Towns
ಅನುಬಂಧ 3
ನೋಟ-04

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವೆಚ್ಚ (30.06.2024) ರವರೆಗೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಶೇ)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಶೇ)	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭರಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ	ಪರಿಶೀಲನೆ
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮುಲ್ಕಿ	15.87	22.01.2018	21.07.2019	15.89	100%	100%	97.34	0.43	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	22.24	13.03.2018	12.09.2019	23.49	100%	100%		1.71	6 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜಾಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	17.00	14.08.2019	13.02.2021	15.91	100%	99%		0.32	
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೊಟ್ಟೂರು	13.55	08.03.2018	08.09.2019	6.10	48%	43%		0.75	
5	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	17.44	02.03.2018	01.09.2019	3.72	22%	19%		0.17	
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ	21.73	08.03.2018	07.09.2019	8.75	50%	39%		2.12	
7	ರಾಯಚೂರು	ಮುದಗಲ್	31.29	07.03.2018	06.09.2019	6.62	27%	20%		3.00	
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಠೇರೆಹಾಳ	16.18	05.03.2018	04.06.2019	5.97	41%	37%		0.00	
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ	10.84	05.03.2018	04.03.2019	5.10	90%	85%		0.05	
ಒಟ್ಟು:			166.15			91.56			97.34	8.55	
ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚಕರ ವೆಚ್ಚ:						15.41					
ಒಟ್ಟು:						106.97					

20/11/24

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,

9 ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಕೆಯುವಿಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿರುವ) ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಎಲ್.ಸಿ.ಕೂಟ - 225 (183)

ಬಂಟಿ - 05

ಅನುಬಂಧ-5

Statement showing the details of Water Supply Schemes being implemented in Karnataka under GoK / GoI Programme

Sl No	Name of ULB	Schemes approved under Plan / AMRUT 1&2 / JnNURM /	Details Ongoing Schemes Details								
			Name of the scheme	Administrative Approval GO. No	Original / Revised Estimate cost (Rs in Cr	Grant release / Budget Allocated	Expenditure upto 6/2024 in Cr.	% of Physical progress	% of Financial progress	Present status of the scheme	Remarks
AMRUT 2.0 PROJECTS											
1	Navalgund	AMRUT 2.0	Improvements of water supply scheme to Navalgund Town" under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	48.32	Total funds Rs.1111.27 Cr is released during the 2022-23	11.99	26.38%	29.39%	Contract Awarded, Work under Progress	
2	Shiggaon	AMRUT 2.0	Providing Pressurized water supply distribution system to Shiggaon Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	65.30		26.10	18.04%	45.60%	Contract Awarded, Work under Progress	
3	Kittur	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to Chanamma Kittur Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	25.21		8.98	31.23%	40.54%	Contract Awarded, Work under Progress	
4	Khalaghatagi	AMRUT 2.0	Improvements of water supply scheme to Kalaghatagi Town" under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	38.79		9.16	16.15%	28.25%	Contract Awarded, Work under Progress	
5	Hungund	AMRUT 2.0	Providing Pressurized water supply distribution system to Hungund Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	41.30		16.80	33.97%	46.44%	Contract Awarded, Work under Progress	
6	Guledagudda	AMRUT 2.0	Providing Pressurized water supply distribution system to Zone - 3 of Gulegudda Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	18.06		5.30	14.31%	34.26%	Contract Awarded, Work under Progress	
7	Devara Hipparagi	AMRUT 2.0	Providing Pressurized water supply distribution system to Devarahipparagi Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	37.52		13.38	25.52%	42.50%	Contract Awarded, Work under Progress	
8	Kolhar	AMRUT 2.0	Providing Pressurized water supply distribution system to Kolahara Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	16.30		6.41	47.39%	47.55%	Contract Awarded, Work under Progress	
9	Kamatagi	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to Kamatagi Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	31.97		13.09	29.10%	46.02%	Contract Awarded, Work under Progress	
10	Managuli	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to Managuli Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	12.79		5.35	33.63%	48.88%	Contract Awarded, Work under Progress	
11	Bankapur	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to Chanamma Kittur Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	44.53		17.21	26.55%	43.34%	Contract Awarded, Work under Progress	
12	Hukkeri	AMRUT 2.0	Providing water supply improvements to Hukkeri Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 16-01-2023	9.63		2.19	17.81%	25.81%	Contract Awarded, Work under Progress	
13	Sankeshwara	AMRUT 2.0	Providing water supply improvements to Sankeshwar Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 16-01-2023	11.74		0.00	0.60%	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
14	Mudhol	AMRUT 2.0	Remodelling of water supply distribution for zone 7 at Mudhol city under AMRUT 2.0 and Draft schedule in DBOT model	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 16-01-2023	25.75		7.81	48.69%	32.38%	Contract Awarded, Work under Progress	

Sl No	Name of ULB	Schemes approved under Plan / AMRUT 1&2 / JnNURM /	Details Ongoing Schemes Details								
			Name of the scheme	Administrative Approval GO. No	Original / Revised Estimate cost (Rs in Cr)	Grant release / Budget Allocated	Expenditure upto 6/2024 in Cr.	% of Physical progress	% of Financial progress	Present status of the scheme	Remarks
15	Khanapura	AMRUT 2.0	Providing water supply improvements to KhanapurTown under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 30-01-2023	20.52		0.00	0.37%	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
16	M.K.Hubli	AMRUT 2.0	Remodelling of water supply distribution system to M K Hubballi town under AMRUT 2.0 and Draft schedule in DBOT model	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 30-01-2023	18.08		6.69	30.09%	41.87%	Contract Awarded, Work under Progress	
17	Aminagad	AMRUT 2.0	Providing Pressurized water supply distribution system to Ameenagada Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 30-01-2023	29.68		2.26	16.03%	8.72%	Contract Awarded, Work under Progress	
18	Ainapur	AMRUT 2.0	Improvements of water supply scheme to Ainapur Town under AMRUT 2.0 and Draft schedule in DBOT model	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 30-01-2023	14.13		0.00	0.53%	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
19	Dandeli	AMRUT 2.0	Remodlling of water supply Distribuion system to Dandeli city under AMRUT 2.0 and Draft tender schedule in DBOT model	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 30-01-2023	60.90		4.66	-	8.73%	Contract Awarded, Work under Progress	
20	Savanur	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to Savanur Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 12-12-2023	47.34		0.00	-	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
21	Alamela	AMRUT 2.0	Remodlling of water supply Distribuion system to Alamela Town under AMRUT 2.0 and Draft tender schedule in DBOT model	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 30-01-2023	34.30		0.00	0.57%	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
22	Indi	AMRUT 2.0	Remodlling of water supply Distribuion system to Tandas in ward No. 20,22 & 23 of Indi Town under AMRUT 2.0 and Draft tender schedule in DBOT model	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 30-01-2023	5.05		0.00	94.33%	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
23	Nalatwad	AMRUT 2.0	Providing water supply improvements to Nalatwad Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 30-01-2023	19.20		0.00	10.62%	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
24	Kerur	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution to uncovered areas of Kerur Town to under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 30-01-2023	6.66		0.25	-	4.23%	Contract Awarded, Work under Progress	
25	Mahalingapura	AMRUT 2.0	Improvements of water supply scheme to Mahalingapur Town under AMRUT 2.0 and Draft schedule in DBOT model	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 04-02-2023	27.67		1.05	-	4.26%	Contract Awarded, Work under Progress	
26	Rabkavi-Banahatti	AMRUT 2.0	Improvements of water supply scheme to Rabkavi Banahatti Town under AMRUT 2.0	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 04-02-2023	42.10		1.64	-	4.24%	Contract Awarded, Work under Progress	
27	Hirekerur	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to Hirekerur Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 04-02-2023	32.30		0.00	-	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
28	Chinchali	AMRUT 2.0	Augmentation of water supply scheme to Chinchali Town with krishna river as source under AMRUT 2.0 and Draft Tender Schedule DBOT model	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 04-02-2023	23.90		0.00	0.91%	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
29	Raibagh (tranche-1)	AMRUT 2.0	Providing water supply scheme to Raybag Town with Krishna river as source under Tranche-1 of AMRUT 2.0 and Draft schedule in DBOT model	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 04-02-2023	22.83		0.00	1.13%	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
30	Nargund	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to left out areas of Naragund Town under AMRUT 2.0 and DBOT	UDD 210 CSS 2022 G.O dated: 04-02-2023	13.50		0.00	0.38%	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	

No	Name of the scheme	approved under Plan / AMRUT 1&2 / JnNURM /	Details Ongoing Schemes Details								
			Administrative Approval GO. No	Original / Revised Estimate cost (Rs in Cr)	Grant release / Budget Allocated	Expenditure upto 6/2024 in Cr.	% of Physical progress	% of Financial progress	Present status of the scheme	Remarks	
68	NAYAKANAHATTI	AMRUT 2.0	Improvements of water supply facilities to Nayakanahatti town	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 19-07-2023	16.94		0.00	-	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
69	PAVAGADA	AMRUT 2.0	Providing water supply scheme to Pavagada town	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 19-07-2023	32.60		0.00	-	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
70	CHANNAGIRI	AMRUT 2.0	Improvements of water supply scheme to Channagiri town	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 19-07-2023	14.56		0.00	-	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
71	CHINTAMANI	AMRUT 2.0	Improvements of water supply scheme to Chintamani city with Bhaktrahalli Arasikere tank as source	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 19-07-2023	15.00					Tenders under Evaluation	
72	MALEBENNURU	AMRUT 2.0	Improvements of Water Supply System to Malebennuru town with Tungabhadra river as source	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 21-09-2023	66.64		0.00	-	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
73	MOLAKALMURU	AMRUT 2.0	Improvements of Water Supply System to Molakalmuru town with Tungabhadra Dam as source	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 21-09-2023	16.46		0.00	-	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
74	CHANNAPATNA	AMRUT 2.0	Improvements of Water Supply System to Channapatna town with Shimsa River as source	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 21-09-2023	40.62			-	0.00%	Tenders under Evaluation	
75	JOG-KARGAL	AMRUT 2.0	Improvements of Water Supply System for Kargal(Jog-Kargal Town Panchayat) with Sharavathi power channel as source	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 21-09-2023	3.22					Tenders under Evaluation	
76	KORATAGERE	AMRUT 2.0	Improvement of Water supply system to Koratagere Town with Hemavathy River as source under Tranche-I of AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 01-12-2023	13.99					Tenders under Evaluation	
77	CHIKKABALLAPURA	AMRUT 2.0	Improvements of Water supply system to Chikkaballapura town with Jakkalamadagu Reservoir as source under AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 01-12-2023	19.00					Tenders under Evaluation	
78	TURUVEKERE	AMRUT 2.0	Improvements of Water Supply system to Turuvekere Town with Mallagatta tank with Hemavathya canal as source under AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 01-12-2023	16.43					Tenders under Evaluation	
79	THIRTHAHALLI	AMRUT 2.0	Improvements of Water Supply system to TIRTHAHALLI Town with Tunga River as source under AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 01-12-2023	2.69					Tenders under Evaluation	
80	HULIYAR	AMRUT 2.0	Improvements of Water Supply system to HULIYAR Town with Boran Kanive River as source under AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 01-12-2023	46.95		0.00	-	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
81	SHIKARIPURA	AMRUT 2.0	Improvement of Water supply facilities to SHIKARPUR Town with Anjanapura Reservoir as source under AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 01-12-2023	10.75					Tenders under Evaluation	
82	HOLALKERE	AMRUT 2.0	Improvements of Water supply system to HOLALKERE town with Shanti Sagar as source under AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 01-12-2023	21.00					Tenders under Evaluation	
83	HOLEHONNURU	AMRUT 2.0	Improvement of water supply scheme to HOLLEHUNURU Town with Tungabhadra river as source under AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 01-12-2023	39.91					Tenders under Evaluation	

Details Ongoing Schemes Details

Sl No	Name of ULB	Schemes approved under Plan / AMRUT 1&2 / JnNURM /	Name of the scheme	Administrative Approval GO. No	Original / Revised Estimate cost (Rs in Cr)	Grant release / Budget Allocated	Expenditure upto 6/2024 in Cr.	% of Physical progress	% of Financial progress	Present status of the scheme	Remarks
84	ANAVATTI	AMRUT 2.0	Providing Water supply scheme to Anavatti Town under AMRUT 2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 12-12-2023	45.60					Tenders under Evaluation	
85	HOSAKOTE	AMRUT 2.0	Improvement of water supply facilities to HOSAKOTE Town with AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 12-12-2023	13.84					Tenders under Evaluation	
86	SIRA	AMRUT 2.0	Improvements of Water Supply system to Sira Town under AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 12-12-2023	85.00		0.00	-	0.00%	Contract Awarded, Work under Progress	
87	MADHUGIRI	AMRUT 2.0	Improvements of water supply system to MADHUGIRI Town with Hemavathy Canal & Siddapura Reservoir as source under TRANCHE-I of AMRUT-2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 12-12-2023	40.00					Tenders under Evaluation	
88	Gubbi	AMRUT 2.0	Improvements of Water Supply system to Gubbi Town with Hemavathi Canal as source under Tranche- I of AMRUT-2.0	UDD 08 CSS 2024, G.O dated: 29-01-2024	18.88					Tenders under Evaluation	
89	SHIRALAKOPPA	AMRUT 2.0	Improvement of Water supply facilities to Shiralkoppa town with JJM scheme as source under Tranche-I of AMRUT-2.0	UDD 08 CSS 2024, G.O dated: 29-01-2024	32.48					Tenders to be Invited	
90	HOSADURGA	AMRUT 2.0	Improvement of Water supply facilities to Hosdurga Town under Tranche-I of AMRUT-2.0	UDD 08 CSS 2024, G.O dated: 29-01-2024	30.05					Tenders under Evaluation	
91	JAGALURU	AMRUT 2.0	Improvement of water supply scheme to Jagalur Town with RDWSD/ JJM Scheme as source under Tranche-I of AMRUT-2.0	UDD 08 CSS 2024, G.O dated: 29-01-2024	16.54					Tenders under Evaluation	
92	BAGEPALLI	AMRUT 2.0	Improvements of Water supply system to Bagepalli town with Chitravati Reservoir as source under TRANCHE-I of AMRUT-2.0	UDD 08 CSS 2024, G.O dated: 29-01-2024	14.41					Tenders under Evaluation	
93	Pandavapura	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to PANDAVAPURA TOWN under AMRUT 2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	23.22		11.31	55.00%	59.81%	Contract Awarded, Work under Progress	
94	K.R Pet	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to KR PETE TOWN under AMRUT 2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	36.61		10.12	37.00%	32.34%	Contract Awarded, Work under Progress	
95	Bellur	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to BELLUR TOWN under AMRUT 2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	31.06						
96	Bantwal	AMRUT 2.0	Providing Water Supply Distribution system to BANTWALA TOWN under AMRUT 2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	40.16		18.64	65.09%	55.62%	Contract Awarded, Work under Progress	
97	Kaup	AMRUT 2.0	Providing water supply distribution system to KAUP TOWN under AMRUT 2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	32.93		14.61	65.62%	52.90%	Contract Awarded, Work under Progress	
98	Gundlupete	AMRUT 2.0	Improvements to Water supply system of GUNDLUPET TOWN under AMRUT 2.0"	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 15-12-2022	161.60		82.81	53.00%	58.99%	Contract Awarded, Work under Progress	
99	Tarikere	AMRUT 2.0	Remodeling of distribution system to TARIKERE TOWN under AMRUT 2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 16-01-2023	52.48		4.97	-	10.21%	Contract Awarded, Work under Progress	
100	Sullia	AMRUT 2.0	Improvements of Water supply system to SULLIA TOWN with Payaswini river as source under AMRUT 2.0	UDD 210 CSS 2022, G.O dated: 16-01-2023	57.66		22.24	52.81%	43.04%	Contract Awarded, Work under Progress	