

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	1269
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	17-12-2025
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ	ಪಾಲನ ವರದಿ
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು? ಕಾಮಗಾರಿಯ/ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು (ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ 06 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ: • ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 29 • ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 03 • ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 26 • ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 6906.07 ಕೋಟಿ • ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ರೂ. 3226.142 ಕೋಟಿ • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 1786.812 ಕೋಟಿ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ)	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ? ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆಯೇ : ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು IRC & EPC ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾನದಂಡ ಗಳನ್ವಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ)	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150ಎ ಸಂಬಂಧ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ (ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ಮುಂದುವರೆದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
----	---	---

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 477 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2025 (ಇ)


(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

[268NO-1269]

ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲ	ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಇರುವ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	2020-21	06	1255.75	01	05	605.33	605.33	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ ರವರಿಂದ
2	2021-22	07	718.52	02	05	1421.98	1032.84	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಇರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3	2022-23	09	3328.85	0	09	132.132	132.132	
4	2023-24	05	1017.97	0	05	972.62	16.51	
5	2024-25	02	584.98	0	02	94.08	0	
6	2025-26	Nil						
ಒಟ್ಟು		29	6906.07	03	26	3226.142	1786.812	

ಅನುಬಂಧ-01

ಅನುಬಂಧ-01						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2025-26						
	Nil					
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2024-25						
1	Widening to 4-lane with paved shoulders from Km 347.500 (intersection with NH-48 at Km 116.800, near Sira) to Km 367.700 (near Badavanahalli), including a bypass to Sira town of NH-69, in the state of Karnataka, on EPC mode under Annual Plan 2024-25	584.98	-	0	0	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	Construction of Retaining wall from Km 78.000 to 125.000 of NH - 275 (Bantwal-Bangalore section) selected reaches in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode under Annual Plan-2024-25 in the State of Karnataka (Job No. NH-275-KNT-2024-25-01)	94.08	22.08.2025	94.08	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
	ಮೊತ್ತ ರೂ	584.98	-	94.08	0	

1	2	3	4	5	6	7
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2023-24						
3	Widening to Two Lane with Paved Shoulder of NH-73 (New) Spur Road Ujire - Dharmasthala - Periyashanthi in the State of Karnataka under on HAM under NH(O) Annual Plan 2023-24(Job No NH-73(Spur)-KNT-2023-24-996	613.65	05.11.2025	613.65	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
4	Widening to 2-lane with Paved Shoulder from Existing Km 75.00 to Existing Km 86.20 (Charmadi Ghat) of Mangalore-Mudigere-Tumkur section of NH-73 in the State of Karnataka on EPC Mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No.NH-73-KNT-2023-24-999)	343.74	-	343.74	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	Widening to 2 Lane with Paved Shoulders from design Km 103.200 (Existing Km 103.200) to design Km 116.700 (Existing Km 118.470) on AP/KNT Border to Sira Section of NH-544E in the State of Karnataka on EPC mode under Annual plan 2022-23	166.58	11.03.2024	8.67	8.67	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7
6	Widening to Two Lane Paved Shoulders from Km 0.000 (Mudigere) to Km 26.326 (Mugutihalli) of NH-173 Mudigere - Kadur section in the State of Karnataka on EPC Mode in NH(O) Annual Plan 2023-24. [Job No. NH-173-KNT-2023-24-1003]-	400.69	-	0.00	0.00	Now the AC/CALA, Chikkamagaluru had issued award notices to the formers, document collection under progress
7	Widening to Two Lane with Paved Shoulders from KB Cross to Chunchanahalli ie., Design Ch. 485+240 Km (Existing Km 494.000) to Design Ch. 523+393 Km (Existing km 533.152) & From Design Ch. 530+393 (Existing Km 540.175) to Design Ch. 534+476 (Existing Km 544.200) at Nelligere of NH-150A on EPC mode under Annual Plan 2022-23 NH-150A-KNT-2022-23-977 dated 08.03.2023	617.28	45852	6.56	6.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಮೊತ್ತ ರೂ	1017.97		972.62	16.51	

1	2	3	4	5	6	7
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2022-23						
8	Widening to Four Lane with Paved Shoulders from Design Chainage Km. 27.780 (SH Chainage Km. 459.500) to Km. 57.320 (SH Chainage Km. 489.040) (Belur to Hassan section) of NH - 373 in the State of Karnataka in EPC mode under NH(O) Annual Plan 2022-23 (Package-II) NH-373-KNT-2022-23-988	698.08	-	0	0	RCE proposal was submitted to Secretary, MoRTH on 24.04.2025 seeking approval for LA amount of Rs. 316.33 Cr as the LA amount increased from 116.71 Cr to 316.33 Cr
9	Widening to 2L+PS from Km 67 to Km 115 on Kadur-Hosadurga section NH 173 in the state of Karnataka NH-173-KNT-2022-23-980 dated 13.03.2023"	471.63	45588	52.99	52.99	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	Widening to two lane with PS from KM 235.00 to 254.80 on NH-150A Sindagiri-Bellary section in the state of Karnataka under NH(O) on EPC mode. (Job No NH-150A-KNT-2022-23-983)	125.41	12.09.2024	32.28	32.28	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7
11	Improvement to 2L+PS from Km 115.00 to Km 123.80 of Shimoga-Manglore section of NH-169 in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode under Annual Plan 2022-23 (Job No:NH-169-KNT-2022-23-959)	94.01	31-05-2023.	31.12	31.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
12	Widening to 4 lane from Km 0.00 to Km 2.48 of NH-169 Shivamogga-Mangalore Section (Old NH-13 Km 530.700 to 533.700) in the State of Karnataka under Annual Plan 2021-22 on EPC mode ((Job No:NH-169-KNT-2022-23-970))	39.5	14-03-2024.	15.7446547	15.7446547	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
13	Widening to 2L+PS from Existing Km 0.00 to existing Km 37.850 (Except Ex. Km 24.45 to 27.20) of NH 766C Byndoor - Ranebennuru section in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode. Job No: NH-766C-KNT-2022-23-969	394.95	07.08.2025	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ

1	2	3	4	5	6	7
14	Widening to 4 Lane +Paved Shoulder From Km 111.500 to 148.088 on NH 69(Old NH 206) in the state of Karnataka under NH(O) on EPC mode under annual plan 2022-23. (Job No-NH-69-KNT-2022-23-987)"	653	-	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
15	Widening of existing 2 lane to 4 lane with paved shoulder from Designed km 25.15 to km 56.70 (Except Km 52.70 to 53.50) of NH-169 (Nellisara Camp to Thirthahalli) of NH-169 on Shimoga-Mangalore section in the state of Karnataka on EPC mode under Annual plan 2022-23 Job No:-NH-169-KNT-2022-23-978	538.71	-	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16	Realignment with 2 lane + paved shoulder of NH 766C from Km 56.00 to 86.00 (13.5 Km) at Bekkodi including 2 Major Bridges in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode under Annual Plan 2022-23 (Job No:NH-766C-KNT-2022-23-960)	313.56	12-02-2024.	66.8168295	66.8168295	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಮೊತ್ತ ರೂ	3328.85		132.134655	132.134655	

1	2	3	4	5	6	7
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2021-22						
17	Widening to 2-Lane with Paved Shoulders from Km 116.800 to 149.070 (Design Changes) on Hosadurga - Holalkere Section of NH-173 in the State of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2021-22 (Job no. NH-173-KNT-2021-22-946)	176.78	44846	115.76	115.76	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	Widening to Two Lane with paved Shoulder from Design Km 410.600 (Existing Km 413.740) to Design Km 441.900 (Existing Km 447.610) of Hriyur - Huliya Section of NH-150A in the State of Karnataka on EPC Mode. (Job No NH-150A-KNT-2021-22-936)	139.88	44846	119.6	119.6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
19	"Widening to 4 lane from Km 51.600 to 76.200 (Hebri to Parkala) and from km 85.200 To 88.900 (Karavali Junction to Malpe) of Thirthahalli-Udupi-Malpe Section of NH-169A in the State of Karnataka on EPC mode ((Job No. NH-169A-KNT-2021-22- 927)")	355.72	44921	173.419268	173.419268	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7
20	Widening to existing 2 lane with paved Shoulder to 4 Lane with paved shoulder from design Km 153.00 to 168.27 (Mala Gate to Karkala) of NH -169 on Shimoga - Mangalore section in the state of Karnataka on EPC mode under Annula Plan 2021-22 ((Job No. NH-169-KNT-2021-22- 949)"	188.4	44971	93.8526243	93.8526243	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
21	Widening to existing 2 lane with paved Shoulder from Km 15.980 (Megaravalli) to Km 30.750 (Agumbe) of NH-169A on Thirthahalli - Malpe section in the state of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2021-22 ((Job No. NH-169A-KNT-2021-22-948)"	96.2	44914	38.42	38.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
22	"Widening to Two lane with Paved shoulders From km 24.400 to 27.270, 40.500 to 41.900, 84.300 to 88.200, 105.250 to 112.710, 161.550 to 166.350, 174.120 to 176.120 and 186.550 to 191.900 of NH 766 C in the State of Karnataka on EPC mode (Job No. NH-766 C-KNT-2021-22-937)"	218.93	44895	162.41	162.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

1	2	3	4	5	6	7
23	Widening to two lane with paved Shoulders from Km 40.00 to Km 75.00 (Existing chainages) of Mangalore - Tumkur section of NH-73 in the State of Karnataka on EPC Mode under Annual Plan 2021-22 (Job No NH-73-KNT-2021-22-945)	718.52	27.03.2023	718.52	329.38	ಕಾಮಗಾರಿಯು 27.03.2023 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ 69%ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು.
	ಮೊತ್ತ ರೂ	1175.91		1421.981892	1032.841892	

1	2	3	4	5	6	7
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2020-21						
24	"Widening to two lane with paved shoulders from Design Km199.2 (Ex Km.199.300) to Design Km 214.880(Ex Km215.00) of (Ibrampur to Tekkalkote) of NH-150A Jewargi-Chamarajangar section (EPC) (Job no. NH-150A-KNT-2020-21-909) Sanctioned date: 31-08-2020 Revised date: 05-02-2024	119.78	44570	28.42	28.42	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	Widening to two lane with paved shoulders/four lane from km 105.000 to 110.838 (Anantpur-AP Border to Molkalmuru town) of NH-544DD in the State of Karnataka on Engineering, Procurement & Construction (EPC) Basis Contract [Job No. NH-544DD-KNT-2020-21-922]	32.13	44568	23.96	23.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
26	Widening Two lane with Paved shoulder from Km 494.450 to Km 505.500 of NH-234 (Mulbagal to AP Border) in the State of Karnataka under Annual Plan 2021-22 under EPC Mode-(Job No: NH-234-KNT-2021-22-931)	97.5	15.09.2023	15.87	15.87	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7
27	"Balance work of Rehabilitation and up-gradation to 2 lane with paved shoulder/4lane with paved shoulder configuration from Km 343.800 to 401.300 of Madhugiri- Chikkaballapura Section of NH-69 (old NH-234) except Gauribidnur bypass (from km 362.400 to km 368.400) in the State of Karnataka under Annual Plan 2021-22 on EPC mode Job No NH-69-2021-22KNT-952"	398.48	44981	200.82	200.82	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	"Widening to Four Lane Divided Carriageway from Km 278.00 to Km 286.40 in Sagar Town limits on Tumkur-Honnavaara Section of NH-206 (new NH-69) in the state of Karnataka on EPC mode" ((Job No:NH-206-KNT-2020-21-921).)	77	44564	32.2792417	32.2792417	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	Balance work of Construction of Two/Four lane with paved shoulder from Km 422.000 to 523.600 (Chitradurga to Shivamogga) of NH-13 in the state of Kanataka on EPC mode. (Job No.NH-369 (Old NH-13)-KNT-2020-21-915)	530.86	25-02 2022	303.983921	303.983921	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಮೊತ್ತ ರೂ	1255.75		605.33	605.33	
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ	7363.46		3226.15	1786.82	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ.	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಜಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ)	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ(ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ/ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ದೂರುಗಳ ವಿವರ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಚರಾ
1	Widening to Two Lane with paved Shoulder from Design Km 410.600 (Existing Km 413.740) to Design Km 441.900 (Existing Km 447.610) of Hiriyur - Huliya Section of NH-150A in the State of Karnataka on EPC Mode. (Job No NH-150A-KNT-2021-22-936)	150A	139.88	12-10-2022	119.60	119.60	ಶ್ರೀ ಕಾಶಿರಡ್ಡಿ 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ- 04/2022-23 ದಿನಾಂಕ 12.08.2022	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
2	Widening to Two Lane with Paved Shoulders from KB Cross to Chunchanahalli ie., Design Ch. 485+240 Km (Existing Km 494.000) to Design Ch. 523+393 Km (Existing km 533.152) & From Design Ch. 530+393 (Existing Km 540.175) to Design Ch. 534+476 (Existing Km 544.200) at Nelligere of NH-150A on EPC mode under Annual Plan 2022-23 NH-150A-KNT-2022-23-977 dated 08.03.2023	150A	617.28	14-07-2025	6.56	6.56	ಮೆ// ಉದಯಶಿವಕುಮಾರ- ಕೆಎಂಸಿಸಿಎಲ್(ಜೆವಿ) 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ- 18/2024-25 ದಿನಾಂಕ 15.01.2025	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ.	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಜಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ)	ಇಟ್ಟಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ(ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ/ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ದೋರುಗಳ ವಿವರ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಷರಾ
3	Widening to 2L+PS from Km 67 to Km 115 on Kadur-Hosadurga section NH 173 in the state of Karnataka NH-173-KNT-2022-23-980 dated 13.03.2023"	173	471.63	23-10-2024	52.99	52.99	ಮೆ:: ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಲೂರ್ ಕೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿ, ಮೆ:: ಸಿ. ಹಾಲಪ್ಪ (ಜೆ.ವಿ) ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ. 04 /2024-23 ದಿನಾಂಕ: 14.06.2024	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	Widening to 2-Lane with Paved Shoulders from Km 116.800 to 149.070 (Design Changes) on Hosadurga - Holalkere Section of NH-173 in the State of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2021-22 (Job no. NH-173-KNT-2021-22-946)	173	176.78	12-10-2022	115.76	115.76	ಮೆ:: ಅಯಾ ಇನ್‌ಪ್ರಾಟೆಕ್ ಪೈವೆಲ್ಡ್ ಅಮಿಟೆಡ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ. 08/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 16.08.2022	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 132.40 ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಜಾವು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿ.ಮೀ. 133.15 ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	Widening to 2 Lane with Paved Shoulders from design Km 103.200 (Existing Km 103.200) to design Km 116.700 (Existing Km 118.470) on AP/KNT Border to Sira Section of NH-544E in the State of Karnataka on EPC mode under Annual plan 2022-23	544E	166.58	11.03.2024	8.67	8.67	ಜೆ ಮಂ ಸಿ ಕೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಮಿಟೆಡ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ.07/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 16.10.2023	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ.	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಜಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ)	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ(ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ/ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ದೂರುಗಳ ವಿವರ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಷರಾ
6	Widening to two lane with paved shoulders/four lane from km 105.000 to 110.838 (Anantpur-AP Border to Molkalmuru town) of NH-544DD in the State of Karnataka on Engineering, Procurement & Construction (EPC) Basis Contract [Job No. NH-544DD-KNT-2020-21-922]	544DD	32.13	07-01-2022	29.82	29.82	ಮೆ// ಉದಯಶಿವಕುಮಾರ- ಇನ್‌ಪ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ. 14/2021-22 ದಿನಾಂಕ: 31.12.2021	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
7	Widening to 4-lane with paved shoulders from Km 347.500 (intersection with NH-48 at Km 116.800, near Sira) to Km 367.700 (near Badavanahalli), including a bypass to Sira town of NH-69, in the state of Karnataka, on EPC mode under Annual Plan 2024-25	48 & 69	584.98	-	-	-	-	-	-	ಬೆಂಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	Total Amount		847.12		207.24	207.24				