

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 667 (694)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
 ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 21.08.2026
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																														
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗಮವಾರು ಅನುಬಂಧ 1 ರಿಂದ 4ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.																														
ಆ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;	ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿ, ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಇಂಧನ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಅಗತ್ಯ ತೀರುವಳಿ/ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.																														
ಇ)	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಯೋಜನೆವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)																															
ಈ)	ದಿನಾಂಕ:01.06.2023 ರಿಂದ 31.07.2026 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2023-24 ರಿಂದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಬರುವ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) <table border="1"> <tr> <th>ವರ್ಷ</th><th>KBJNL</th><th>KNNL</th><th>CNNL</th><th>VJNL</th><th>Total</th></tr> <tr> <td>2023-24</td><td>1740.51</td><td>2714.64</td><td>2726.74</td><td>1609.87</td><td>8791.76</td></tr> <tr> <td>2024-25</td><td>1675.00</td><td>2358.75</td><td>3547.01</td><td>1477.67</td><td>9058.43</td></tr> <tr> <td>2025-26</td><td>1729.98</td><td>2148.90</td><td>2935.97</td><td>1320.00</td><td>8134.85</td></tr> <tr> <td>2026-27</td><td>357.50</td><td>1962.26</td><td>484.36</td><td>1042.29</td><td>3846.41</td></tr> </table>	ವರ್ಷ	KBJNL	KNNL	CNNL	VJNL	Total	2023-24	1740.51	2714.64	2726.74	1609.87	8791.76	2024-25	1675.00	2358.75	3547.01	1477.67	9058.43	2025-26	1729.98	2148.90	2935.97	1320.00	8134.85	2026-27	357.50	1962.26	484.36	1042.29	3846.41
ವರ್ಷ	KBJNL	KNNL	CNNL	VJNL	Total																											
2023-24	1740.51	2714.64	2726.74	1609.87	8791.76																											
2024-25	1675.00	2358.75	3547.01	1477.67	9058.43																											
2025-26	1729.98	2148.90	2935.97	1320.00	8134.85																											
2026-27	357.50	1962.26	484.36	1042.29	3846.41																											

ಜಸಂಇ 93 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2026


 (ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ)
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 1

ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
A	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ				
(1)	ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ಮಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1&2	13160.00	13160.00	459.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
(2)	ರಾಮಧಾಳ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	218.00	1100.00	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
(3)	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	133.00	178.45	2.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
(4)	ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಡಿಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ (9ಎ)	266.00	338.00	0.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
(5)	ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	35.00	35.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
(6)	ಭಗವತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	346.00	346.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
B	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ				
(7)	ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ಮಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3	51148.00	87818.82	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
(8)	ಬೂದಿಹಾಳ-ಪೀರಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	840.00	2000.00	-	ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
(9)	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	1530.00	2026.00	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
(10)	ಕೆರೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	525.00	1503.00	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಹಂತ-1ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಂತ-2ರ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
(11)	ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	170.00	170.00	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
(12)	ಹೆರ್ ಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ	238.00	238.00	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
(13)	ಹೊರ್ತಿ-ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2639.00	3098.00	-	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ರ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3ರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
(14)	ಬೂದಿಹಾಳ-ಪೀರಾವುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ	549.70	1300.00	-	ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
(15)	ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	990.00	990.00	-	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
(16)	ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	413.20	485.00	-	ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಉಮ್ರಾಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಾಧಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
(17)	ಸನ್ನತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	188.00	942.39	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು 13,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
					3,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
(18)	ದೇವತ್ಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	119.00	119.00	-	NLBC ಯೋಜನೆಯಡಿ 4.50 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸಗಿ ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ 5776 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವು ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
C	ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ				
	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				

ಅನುಬಂಧ-2
ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
A ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ					
ಮಲಪ್ರಭಾ ವಲಯ					
1	ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ	20.00	1383.48	3086.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹರಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆ	69.77	69.77	134.25	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕೊಳಚಿ ವಿಯರ್	2.48	2.48	24.79	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳಚಿ ಕೊಣ್ಣೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (7 ಸಂಖ್ಯೆ)	25.23	25.23	25.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಮದಗುಣಕಿ- ಹದ್ದಿ-ಗಂಗಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	23.56	23.56	31.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಅಮರಗೋಳ-ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	38.43	38.43	50.08	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ					
7	ಘಟಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ	90.00	3298.97	4277.24	Work Completed
8	ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಯೋಜನೆ	120.00	509.57	389.57	Work Completed
9	ದೊಧಗಂಗಾ ಯೋಜನೆ	125.70	309.08	183.38	Work Completed
10	ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	218.00	637.78	419.78	Work Completed
11	Kulahalli-Hunnur LIS	73.75	73.75	0.00	Work Physically completed
12	ಚಚಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	24.60	24.60	0.00	ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
13	ಮುರಗೋಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	22.536	22.536	0.00	ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
14	ಗೋಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	107.18	107.18	0.00	ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
15	MANTUR MAHALAXMI LIFT IRRIGATION SCHEME on Turn-Key Basis. INDENT32722	228.00	-	0.00	Work completed FB & CC Submitted
	ಹಿವ್ವರಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ			0.00	
16	ಅ) ಹಲ್ಯಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	26.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಆ) ಕರಿಮಸೂತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	20.37	49.74	29.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಇ) ಕರಿಮಸೂತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2	17.50	20.92	3.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಈ) ಸಾವಳಗಿ ತುಂಗಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	10.46	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಉ) ಐನಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	16.84	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಊ) ಐನಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2	15.62	21.24	5.62	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ					
22	ಸೌಪರ್ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	53.22	98.93	2.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಸೌಕೂರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	73.71	93.76	18.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಅನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
24	ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	108.00	127.53	17.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಅನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
25	ಹೋದಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಪಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಜನೆ	33.83	55.22	21.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
26	ಗೊಂದಿ ಯೋಜನೆ	0.16	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
27	ಗೊಂದಿ ಆಧುನೀಕರಣ	92.82	135.62	42.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
28	ಜಂಬದಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆ	2.82	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
29	ಬಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಕಡುಹಿನ ಬೈಲು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	6.90	12.54	5.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
30	ಜಗ್ಗೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	660.00	834.72	834.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
31	ಭರಮಸಾಗರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	565.00	701.41	26.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
32	ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	208.00	232.55	232.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
33	ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	112.69	153.71	153.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
34	ಉಡುಗಣಿ-ತಾಳಗುಂದ- ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	850.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
35	ಉಡುಗಣಿ-ತಾಳಗುಂದ- ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	39.10	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
36	ಕಸಬಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	125.17	168.20	43.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
37	ಮೂಡಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	285.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
38	ಮೂಗೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	105.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
39	ಕಥವಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	15.32	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
40	ಬನವಾಸಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	62.58	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
41	ಅಂಜನಾಪುರ ಹಾಗೂ ಅಂಬ್ಲಿಗೋಳ ಯೋಜನೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ	38.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
42	ಸನ್ಯಾಸಿಕೊಪ್ಪ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	10.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
43	ಹುಚ್ಚುರಾಯನ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆ	25.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
44	ತುಂಗಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	309.00	309.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
45	ಉಬ್ಬಾಣಿ ಅಮ್ಮತಾಪುರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	96.41	182.62	86.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
46	ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	71.33	89.29	17.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
47	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	250.00	250.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
48	ಸಾಸ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	415.68	431.24	15.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
49	ಸಾಸ್ಣೆಹಳ್ಳಿ Augmentation	174.40	174.40	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
50	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	48.00	60.28	12.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
51	Anur TFS	212.00	259.71	10.06	Work Completed
52	Budapanahalli TFS	157.00	161.77	4.77	Work Completed
53	Asundi TFS	91.50	81.73	2.57	Work Completed
54	Hirekoushi TFS	117.55	132.69	16.14	Work Completed
55	Sarvagna TFS	185.00	236.49	45.54	Work Completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
56	Ranebennur Doddakere TFS	32.50	33.46	0.45	Work Completed
57	Guddada madhapura Lift Irrigation Scheme in Hirekerur taluk, Haveri District, (KNNL/2017-18/LI/WORK_INDENT25037)	21.50	20.31	0.00	Work Completed
58	Kaginala TFS	49.57	51.67	2.50	Work Completed
59	Filling up of Tanks in Hirekerur Taluk(13Nos) and Byadagi Taluk (2Nos) and other Allied Tanks(under Madluru Tank Filling Scheme) (KNNL/2017-18/LI/WORK INDENT23500)	38.00	29.48	0.00	Work Completed
60	Durgadevi TFS	23.25	17.92	0.00	Work Completed
61	Balambeedu TFS	386.55	477.89	59.21	Work Completed
62	Tiluvalli Lift Irrigation Scheme Phase-I	19.18	19.18	0.00	Work Completed
63	Tiluvalli LIS (Phase -2)	23.43	23.43	0.00	Work Completed
64	Guddadamllapur Lift Irrigation Scheme - Stage -I	60.70	60.70	0.00	Work Completed
65	Basapur Lift Irrigation Scheme - Stage -I	1.24	1.24	0.00	Work Completed
66	Basapur Lift Irrigation Scheme - Stage -II	30.05	30.05	0.00	Work Completed
ಮುನಿರಾಬಾದ್ ವಲಯ					
67	ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ	130.40	-	-	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ
68	ರಾಜೋಳಿ ಬಂಡಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ	72.00	-	-	
69	ನಾರಿಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆ	3.70	-	-	
70	ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	4.70	-	-	
71	ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 10 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	76.70	119.61	42.91	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಓ & ಎಂ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
72	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	90.60	-	-	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಓ & ಎಂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
73	ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	11.90	27.42	-	
74	ಗಣೇಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	189.22	-	-	
75	ದೇವಲಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	88.61	-	-	
76	ಮುಕ್ಕುಂಪಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	79.64	-	-	
77	ಕೊಡ್ಲಿಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	462.23	754.94	292.71	
	ಕೊಡ್ಲಿಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	207.75	324.31	116.56	
78	ಮಾಲ್ವಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	144.96	145.41	0.45	
ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಲಯ					
79	ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆ,	8.36	303.00	296.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
80	ಗಂಡೋರಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆ,	7.71	358.00	365.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
81	ಅಮರ್ಜಾ ಯೋಜನೆ	5.7	343.75	339.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
82	ಬೆಣ್ಣೆತೋರ	73.23	920.6	920.6	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
83	ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ	0.99	14.96	14.96	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
84	ಹತ್ತಿಕುಣಿ	0.22	4.83	4.83	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
85	ಸೌದಾಗರ	1.49	6.1	6.1	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
86	ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ	9.9	635.18	723.13	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
87	ಚುಳಕಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆ	3.8	65.7	76.34	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
88	ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆ	3.28	19.92	19.92	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
89	ಭೀಮಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿಜಲಪೂರ	107.7	964	964	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
B ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ					
ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ					
1	ಶ್ರೀ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	133.53	133.53	0	All Components of work physically Completed.
2	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	382.30	382.30	0	Work Under progress. Price breakup, Programme of work, Hyd design of Rising main & RM QAP approved, RM MS Pipe casting at site and excavation work in progress Electromechanical General Arrangement (EMGA) drawing of JWPH is approved. 12.5 km Rising main Completed. JWPH 6th lift Concrete Completed.
3	ಕರಗಾಂವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	567.00	567.00	0	Price breakup and programme of work approved, Electromechanical General Arrangement (EMGA) drawing of JWPH is approved. Excavation completed, Jackwell raft concrete completed, Jackwell walls of Height upto 4.5mtr completed. Design and drawing approved. Pump & motor procured at
4	SASALATTI SHIVALINGESHWARA LIFT IRRIGATION SCHEME-1 on Turn-Key Basis. INDENT32723	266.00	266.00	0	Jack well -motor erection completed Jack well Roof Sheetting work completed Raising Main 9.40 km laying completed out of 9.60km. Sub station earth retaining work completed. Forebay earth work completed Retening wall constrction work under progress
5	Melligeri-Halagali LIS PHASE-1	120.00	120.00	0.00	Jack well -motor erection completed. Electrical panel board instalation completed. Construction and erection of Manifold-1 completed. 14.50 Km of Pipe Laying Work Completed out of 19.50 Km. 5 Surge Tank Completed out of 5
6	SASALATTI SHIVALINGESHWARA LIFT IRRIGATION SCHEME2, Phase-I	66.50	66.50	0.00	Jackwell cum pumphouse foundation Raft concreting completed. Notices are issued from Division and Sub Division to Speedup the work
7	MELLIGERI HALAGALI LIFT IRRIGATION SCHEME PHASE-2	77.00	77.00	0.00	Details survey completed by the Agency GAD submitted for approval

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
	ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ				
8	ಅ) ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	940.17	1022.58	82.41	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
9	ಆ) ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2	465.88	533.63	67.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
10	ಅಮ್ಮಾಜೇಶ್ವರಿ (ಕೊಟ್ಟಲಗಿ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1486.81	1486.81	0.00	ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ 75 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಕವೆಲ್ ಕಮ್ ಪಂಪಹೌಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಪು ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರುಗಳ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಕರ್ರ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಏರು ಕೊಳುವೆ ಶೇ 89 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿತರಣಾ ಪೈಪ್ ಶೇ 89 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 110 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ 70 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆಂಪವಾಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1363.48	1363.48	0.00	ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಕವೆಲ್ ಕಮ್ ಪಂಪಹೌಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಪು ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರುಗಳ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಏರು ಕೊಳುವೆ ಮಾರ್ಗ, ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 220 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ 100 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
12	ಕಾಗವಾಡ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	176.30	176.30	0.00	ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಮ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	66.33	66.33	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	138.28	635.50	497.22	ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ & ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
15	ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	25.00	25.00	0.00	Phase -I Work Completed
16	ಚೆನ್ನವೆಂಪುಬೇಂದ್ರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	540.00	540.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಸತ್ಯಗೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	533.18	533.18	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಅನವಾಲ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ	275.86	275.86	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಶಿರೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ	242.92	242.92	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	275.86	275.86	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮಲಪ್ರಭಾ ವಲಯ		Page 5 of 9			

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
21	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	290.00	532.00	527.5	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 13500 ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ (9900 ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ + 3600 ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 9900 ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ 3600 ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬದಲಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
22	ಸವಣೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	690.00	690.00	281.85	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 15500 ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬದಲಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
23	ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	544.00	544.00	315.62	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 17377 ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನತ್ತಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ 70% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಯೋಜಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
24	ಸಾಲಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	566.00	566.00	297.13	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 13000 ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನತ್ತಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ 80% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಯೋಜಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
25	ಮೂಗನೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	8.67	12.40	10.31	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 660 ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳದಿಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಾಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ					
26	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	9.63	3519.21	933.05	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
27	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	173.73	0.00	0.00	ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
28	ಸ್ವರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	188.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
29	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	190.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
30	ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ಮಂಡೆ ಯೋಜನೆ	2561.88	3395.02	833.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಗೋವಿನಕೋವಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	415.00	469.35	54.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	Guddadamllapur Lift Irigation Scheme - Stage -II	25.77	0.00	0.00	Work under progress
33	FILLING OF MEDLERI TANK RAHUTANKATTE AND OTHER 19 TANKS BY LIFTING WATER FROM TUNGABHADRA RIVER NEAR HOLEANVERI VILLAGE AND MEDLERI VILLAGE IN RANEBENNUR TALUK HAVERI DISTRICT. (KNNL/2021-22/IW/WORK_INDENT31464)	105.50	0.00	0.00	Work under progress
34	BALANCE WORK OF FILLING UP OF MEDLERI RAHUTANAKATTE AND OTHER 19 TANKS, INCLUDING PICK UP NEAR HOLEANVERI VILLAGE & TANKS IMPROOVEMENT WORKS IN RANEBENNUR TALUK, HAVERI DISTRICT. (KNNL/2022-23/RT/WORK_INDENT34457) 2nd Phase	100.50	0.00	0.00	Work under progress
35	Bullapurahade TFS	18.20	0.00	0.00	Work under progress
ಮುನಿರಾಬಾದ್ ವಲಯ					
36	ಅಳವಂಡಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	87.10	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೀ-ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
37	ಬಹದ್ದೂರ ಬಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	80.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓ & ಎಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
38	ಚಿಲವಾರ ಬಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	50.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
39	ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	595.00	5768.04	-	ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 14,490 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹಾಗೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 26,334 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಟ್ಟು 40,824 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ 66,556 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೆಜ್ 1 ರಿಂದ 5) ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ 6 & 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಿವಿಆರ್ ಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವಳಿಗಾಗಿ ನಿಗಮದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
40	ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಬಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	146.80	-	-	ಒಟ್ಟು ರೈಸಿಂಗ್‌ಮೇನ್‌ನ ಉದ್ದ -24.56 ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು ರೈಸಿಂಗ್‌ಮೇನ್‌ನ ಲೇಯಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ. 19.50 ಕಿ.ಮೀ. ಇದ್ದು, ಲೇಯಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ & ಫೋರ್ ಬೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಂಪ್ ನ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೇ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಬಲ್ & ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 20 ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸಿ.ಇ.ಐ. ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.
41	ಜಾಲವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	197.50	-	-	ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಲಯ					
42	ಐನಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	204.10	225.70	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
43	Lift project to supplement Bennethora Reservoir by lifting water from Kagina River to balance the irrigation utilisation, created by water supply of 1.624 TMC to Kalaburagi city." (PHASE-I)(Indent NO-35857)	88.69	-	8.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
44	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ & ತರನಳ್ಳಿ	150.20	-	-	ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45	ಕೋಂಗಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	216.10	-	162.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
46	60 ಏತ ನೀರಾವರಿ	32.00	-	17.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
47	90 ಏತ ನೀರಾವರಿ	34.00	-	17.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
48	ಮೇಹಕರ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	762.00	-	-	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
49	ಜೈರಾದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	560.70	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
50	Modernization of Left Bank Canal from Km 0.00 to 31.00 km including distributories of Karanja Project and Karanja Lift Irrigation Main Canal From KM 00 to 21.00Km Including Distributaries (Indent No-24690)	144.00	0.00	122.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
51	Modernization of RBC and its network system of Lower Mullamari Project	121.50	-	110.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
52	Bori LIS	450.00	450.00	244.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
53	Additional Bori LIS	49.50	49.50	7.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
54	Mannur Bandanwad	58.11	-	22.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
C	ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ				

ಅನುಬಂಧ-3

ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
A	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ				
1	ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್	14.80	55.00	644.04	1931 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಬಿನಿ	3.20	390.00	1164.46	1974 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾರಂಗಿ	11.00	545.00	1033.50	1982 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ತಾರಕಾ	1.70	51.00	143.46	1984 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ	0.18	0.58	0.41	1966 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಅರ್ಕಾವತಿ	22.25	275.00	221.06	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಇಗ್ಗಲೂರು	3.42	10.75	109.80	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಸುವರ್ಣಾವತಿ	1.87	3.70	1.83	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ	1.24	3.70	2.46	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಗುಂಡಾಲ್	2.95	4.69	1.74	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಉಡುತೊರಹಳ್ಳಿ	7.55	32.30	239.31	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ನಲ್ಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	1.90	5.50	3.60	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಮಂಚನಬೆಲೆ	2.37	18.50	122.75	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಚಿಕ್ಕಿಹೊಳೆ	3.40	19.20	24.13	1984 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ನುಗು	0.81	3.11	2.30	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ವಾಟೆಹೊಳೆ	2.05	59.75	78.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಮೂರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ	0.29	0.29	69.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಮಂಗಳ	0.60	1.80	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ತೀತಾ	1.06	3.16	5.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಹೇಮಾವತಿ	16.30	3877.00	5224.03	ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ವಲಯಕ್ಕೆ 265075 ಹೆ. ಗಳಷ್ಟು ಯೋಜಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು 265075 - 226722.20 = 38352 ಹೆ.ಗಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
B ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ					
1	ಯಗಚಿ	35.38	440.00	750.09	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
C ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ					

ಅನುಬಂಧ-4

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
A	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ				
	ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ				
B	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ				
1	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಮಂಡೆ ಯೋಜನೆ	12430.00	21473.67	12187.31	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ
C	ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ				
	ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ				

