

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

- 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 623 (636)  
 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ  
 (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಹೊಂದಿದವರು)  
 3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 22-02-2022  
 4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಿತ (KUIDFC) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p align="center"><b>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ</b></p> <p>ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನವು ಜೂನ್-2015 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KUIDFC) ಯು ರಾಜ್ಯದ ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 7 ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>1. ಬೆಳಗಾವಿ 2. ದಾವಣಗೆರೆ 3. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 4. ಶಿವಮೊಗ್ಗ 5. ಮಂಗಳೂರು, 6. ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು 7. ಬೆಂಗಳೂರು</p> <p align="center"><b>ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ)</b></p> <p>ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯು 2008 ರಿಂದ 24 ನಗರ /ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 130 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿ 119 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 9 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 2 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p align="center"><b>ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್ - ಜಲಸಿರಿ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕ್ವಿಮಿಪ್ - ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದು ಎಂಟು (8) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ/ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> <li>• ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2 ಟ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಂಚ್-1 (ದಾವಣಗೆರೆ) ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಟ್ರಾಂಚ್-2 (ಮಂಗಳೂರು) ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</li> </ul> <p>ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>

**ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ**  
(ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ)

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ - (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ) ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ-ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (DBOT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ (24x7) ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮೆ|| ಎಲ್ & ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಒಟ್ಟು 12 ವರ್ಷಗಳು) ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ- ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ- ವರ್ಗಾವಣೆ (DBOT) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ನಗರ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ (ಕೆಪೆಕ್ಸ್)	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓಪೆಕ್ಸ್)	ಒಟ್ಟು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	931.02	275.95	1206.97	ಮೆ   ಎಲ್ & ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚೆನ್ನೈ
2	ಕಲಬುರಗಿ	604.95	232.48	837.43	
3	ಬೆಳಗಾವಿ	571.35	232.78	804.13	
	ಒಟ್ಟು	2107.32	741.21	2848.53	

**ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆಯ (ಕೆಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ)**

2019ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹಾಗೂ 2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆಯ (ಕೆಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ) ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಹಂತ-2 ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (ರೂ.25 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ರೂ.54 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನಾ ನಗರಗಳು	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (%)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ಹಂತ-2ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ	24.15	100%	23.61 (97.76%)	ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ: 31.03.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
2	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.55.06 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.11.96 ಕೋಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)	72%	35.01 (63.58%)	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೇ-2022 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ತದನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ

### 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ

- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನ.ಅ.ಇ 14 ಪಿಆರ್‌ಜಿ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 15.12.2017 ರಲ್ಲಿ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ರೂ.205.87 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.
- ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿಯು 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಲ್ಕಿ, ಕಂಪ್ಲಿ, ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ತೇರೆದಾಳ, ಮುದಗಲ್, ಮುಂಡರಗಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ - 3ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

		<b>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ</b>																			
<p>ಆ) ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪುರಷ್ಕೃತವಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಾವುದು; ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ನೆರವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆವಾರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).</p>	<p>ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 50:50 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತಲಾ ರೂ. 500 ಕೋಟಿಯಂತೆ, ಒಟ್ಟು ರೂ. 1000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ;</p> <p style="text-align: right;">(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019-20</th> <th>2020-21</th> <th>2021-22</th> <th>ಒಟ್ಟು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಕೇಂದ್ರ</td> <td>355</td> <td>241</td> <td>784</td> <td>1380</td> </tr> <tr> <td>ರಾಜ್ಯ</td> <td>37</td> <td>582</td> <td>737.38</td> <td>1356.38</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>392</td> <td>823</td> <td>1521.38</td> <td>2736.38</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ರಿಮಿಪ್ - ಜಲಸಿರಿ)</b></p> <p>ಕ್ರಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪುರಷ್ಕೃತ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ನೆರವಿನ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ</p>		2019-20	2020-21	2021-22	ಒಟ್ಟು	ಕೇಂದ್ರ	355	241	784	1380	ರಾಜ್ಯ	37	582	737.38	1356.38	ಒಟ್ಟು	392	823	1521.38	2736.38
	2019-20	2020-21	2021-22	ಒಟ್ಟು																	
ಕೇಂದ್ರ	355	241	784	1380																	
ರಾಜ್ಯ	37	582	737.38	1356.38																	
ಒಟ್ಟು	392	823	1521.38	2736.38																	
<p>ಇ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನೂತನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದು; ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ</b></p> <p>ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ 4 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 06.09.2021 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ದಿನಾಂಕ 08.11.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗರಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>																				

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 37 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2022

(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ "ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
1	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ-2 ರಲ್ಲಿ ಸೀವರ್ ಟ್ರಿಂಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸಬ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02)	33.47	ಮೆ//ಈಗಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ-1&3 ರಲ್ಲಿ ಸೀವರ್ ಟ್ರಿಂಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸಬ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ - 4 ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಎ)	36.7	ಮೆ//ಈಗಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 40 ಎಮ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಬಿ)	35.08	ಮೆ//ಎಸ್.ಎನ್. ಎನ್‌ವಿರೋ-ಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಸಿ)	18.81	ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಜಿ.ವಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಡಿಸ್ಪಿಕ್ಟ್ 6 ಮತ್ತು 10) (ಪ್ರಾಕೇಜು-03ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ02)	23.05	ಮೆ//ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	20 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-03ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ02ಎ)	22.69	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ವಿಯೋಲಿಯಾ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ	ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತಾಣ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಎಫ್‌ಇಎಸ್‌01)	4.68	ಮೆ//ಕೆಐಆರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
8	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸಪ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-03ಡಿವಿಜಿ02).	17.98	ಮೆ//ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
9		ದಾವಣಗೆರೆ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಡಿವಿಜಿ01).	27.36	ಮೆ//ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೈರೋ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10		ದಾವಣಗೆರೆ	ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಯ ವಿದ್ಯುತ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-03ಡಿವಿಜಿ02ಎ).	31.07	ಮೆ// ಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-03ಜಿಡಿಜಿ01)	104.54	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ವಿಯೋಲಿಯಾ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12		ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ	ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ - ವಿದ್ಯುತ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-03ಜಿಡಿಜಿ01ಎ)	31.01	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ವಿಯೋಲಿಯಾ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13		ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-4ಜಿಡಿಜಿ01)	85.76	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-01ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌01)	9.10	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15		ಹಾವೇರಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-01ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌02).	18.55	ಮೆ//ಗೌತಮ್ ಜಾನಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಜಿ.ಎ	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
16		ಹಾವೇರಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌02).	20.04	ಮೆ//ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದೋಷನಿವಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೋಷಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
17		ಹಾವೇರಿ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌01)	38.07	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18		ಹಾವೇರಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌06)	0.56	ಮೆ//ಎಲ್ಲೆನ್‌ಗೌಡ ಎನ್.ಕರೆಗೌಡರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19		ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಸಿಬಿ01)	1.25	ಮೆ//ಸ್ಪಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20		ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02)	22.31	ಮೆ//ರಾಮ್ಪಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಜಿ.ವಿ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
21		ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02ಎ)	61.3	ಮೆ// ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22		ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02ಬಿ)	9.3	ಮೆ// ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23		ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌06)	0.75	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸಪ್ಲನ್. ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎ) ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್‌02)	18.11	ಮೆ//ರಾಮ್ಪಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಜಿ.ವಿ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
25		ವಿಜಯಪುರ	2ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್‌02ಎ)	16.23	ಮೆ//ರಾಮ್ಪಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಜಿ.ವಿ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
26		ವಿಜಯಪುರ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್‌02ಬಿ).	19.21	ಮೆ//ಪಾಟೀಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
27		ವಿಜಯಪುರ	250 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್02ಸಿ).	1.54	ಮೆ//ಯೂರೋಟಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್‌ಮೆಂಟ್.ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28		ವಿಜಯಪುರ	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಷನ್, ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎ) ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್02ಡಿ).	26.43	ಮೆ//ಪಿ.ಸಿ.ಸ್ನೇಹಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29		ವಿಜಯಪುರ	2ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್02ಇ).	43.08	ಮೆ//ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ್	ಗೋಕಾಕ್ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್01)	9.81	ಮೆ//ಹೈಕಾನ್ಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ).ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31		ಗೋಕಾಕ್	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಜೆಆರ್01)	20.6	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
32		ಗೋಕಾಕ್	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ 8.7 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್02)	23.9	ಮೆ//ಕೆ.ಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33		ಗೋಕಾಕ್	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್06)	0.55	ಮೆ//ಗಂಗಾರಡ್ಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01).	11.00	ಮೆ//ಟಾಪಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
35		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01ಎ).	5.87	ಮೆ//ಆರ್ ಡಿ.ಕಿತ್ತೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
36		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01)	24.81	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೈವಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಂತದಲ್ಲಿದೆ.
37		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌06)	0.27	ಮೆ//ವಿ.ಎ.ಧಾರವ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ, ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ, ಇಳಕಲ್, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಕಾಕ್, ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಬಿ02)	1.77	ಮೆ//ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಹಾಗೂ 7.6 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜೆಕೆಡಿ02)	18.19	ಮೆ//ಎಪಿಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40		ಜಮಖಂಡಿ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜೆಕೆಡಿ06)	0.94	ಮೆ//ಆಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41		ಜಮಖಂಡಿ	ಲಕ್ಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು 03ಜೆಕೆಡಿ03)	1.11	ಮೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಕೆತ್ತೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ 9.2 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಬಿಕೆ02).	1.72	ಮೆ//ಜಿಎಸ್‌ಜೆ ಅರವಿಂದ್	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
42		ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ 9.2 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಬಿಕೆ02).	44.00	ಮೆ//ಆಕ್ವಾಟೆಕ್ ಲಕ್ವೀ (ಜಿವಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
43		ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಬಿಕೆ06)	0.88	ಮೆ//ಪಲ್ಲವಿ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44		ಇಳಕಲ್	ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಐಎಲ್‌ಕೆ02).	2.65	ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
45		ಇಳಕಲ್	ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಐಎಲ್ಕೆ02).	39.5	ಮೆ//ಯು.ಪಿ.ಎಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದೋಷನಿವಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೋಷಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46		ಇಳಕಲ್	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಐಎಲ್ಕೆ01)	19.18	ಮೆ//ವಿಯೋಲಿಯಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
47		ಇಳಕಲ್	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಐಎಲ್ಕೆ06)	5.52	ಮೆ//ಎಸ್.ಐ.ದೊನ್ನೂರು ಜಿ.ವಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48		ಇಳಕಲ್	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಐಎಲ್ಕೆ06)	0.41	ಮೆ//ಅಮರೇಶ್ ಕಬಡಗಿ ಜಿ.ವಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
49		ಬಾದಾಮಿ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಡಿಎಮ್02)	4.3	ಮೆ//ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50		ಬಾದಾಮಿ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಡಿಎಮ್02ಎ)	4.7	ಮೆ//ಆರ್.ಡಿ.ಕಿತ್ತೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
51		ಬಾದಾಮಿ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಡಿಎಮ್06)	0.32	ಮೆ//ಸಿ.ವಿ. ಬಿಕ್ನಾಪತಿಮಟ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಜಿಯುಬಿ01)	0.29	ಶ್ರೀ.ಅನೀಲ್ ಪ್ರಸಾದ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53		ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್. ದರ್ಗಾ - ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ03)	2.26	ಶ್ರೀ.ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54		ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ02)	1.57	ಮೆ//ಕೋರಮೆಂಡಲ್	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
55		ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ನಂದೀಕೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 40 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ02ಎ).	49.39	ಮೆ//ಹೆಚ್.ಎನ್.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
56		ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ03ಎ)	4.51	ಶ್ರೀ.ಅನೀಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾನ್ವೇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
57		ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಜಿಯುಬಿ02).	35.64	ಮೆ// ಪ್ರಗತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
58		ಶಹಬಾದ್	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಬಿಡಿ01).	27.93	ಮೆ//ಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಸುರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
59		ಶಹಬಾದ್	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಎಸ್‌ಬಿಡಿ01).	10.15	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
60	ಯಾದಗೀರ್	ಯಾದಗೀರ್	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ವೈಜಿಆರ್01)	6.83	ಮೆ//ಪ್ರಗತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
61		ಯಾದಗೀರ್	ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಫ್‌ಇಎಸ್‌03)	1.16	ಮೆ//ಕೊಟಾರ್ಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
62		ಯಾದಗೀರ್	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ವೈಜಿಆರ್01).	15.5	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
63		ಯಾದಗೀರ್	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ವೈಜಿಆರ್02)	8.84	ಮೆ//ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡಿಬಿ ನೆರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
64	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗೀರ್	ಯಾದಗೀರ್, ಶಹಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಸಿಬಿ03)	4.12	ಮೆ//ಕೊಟಾರ್ಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
65	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಡಿಐಸಿ01)	0.49	ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
66		ಬೀದರ್	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (02ಬಿಡಿಆರ್01).	27.14	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
67		ಬೀದರ್	ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಡಿಆರ್01ಎ)	27.19	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
68		ಬೀದರ್	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಡಿಆರ್01).	34.11	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
69		ಬೀದರ್	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಡಿಆರ್02).	42.8	ಮೆ// ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70		ಬೀದರ್	ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಬಿಡಿಆರ್02).	17.97	ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
71		ಬೀದರ್	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಬಿಡಿಆರ್03)	3.67	ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72		ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯ ಖಂಡಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಬಿಡಿಆರ್02ಎ)	4.09	ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
73		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಬಿಎಸ್04)	2.73	ಮೆ//ದುರ್ಗಾಲ ಸರಸಿಂಹರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
74		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಸ್01)	26.38	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಎಸ್01)	54.00	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
76		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಫ್‌ಇಎಸ್03ಎ)	1.26	ಮೆ//ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
77	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಎ).	42.19	ಮೆ//ಇವಿಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ (ಜೆವಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಆಲಿಪುರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗನಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಬಿ).	46.49	ಮೆ//ಇವಿಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ (ಜೆವಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಿತರಣೆ ಜಾಲ, ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಸಿ).	32.51	ಮೆ//ಎಸ್‌ಎಂಸಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
80	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಎಲ್‌ವೈ01).	74.18	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ, ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಡಿ)	0.51	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
82	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು - ಮೋಕಾ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ತಡೆ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ವೈಪ್ ಕಲ್‌ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಇ)	0.55	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
83	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ- ಟ್ರೆಂಚ್ ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 1067 ಎಂಎಂ ಎಂಎಸ್ ವೈಪ್ ಅನ್ನು 150 ಎಂಎಂ ಡಯಾ ಎಂಎಸ್ ವೈಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಲಿಪುರ್ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ 85.30 ಮೀ ವೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಎಫ್)	1.72	ಮೆ//ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
84	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಜಿ)	0.53	ಮೆ//ಎಂ.ರವೀಂದ್ರ ನಾಥ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
85	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ01).	15.25	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
86		ಹೊಸಪೇಟೆ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ01)	58.11	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
87		ಹೊಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ - 146 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ, ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಹಾಗೂ 1.75 ಕಿ.ಮೀ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಎ).	20.89	ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
88		ಹೊಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ - 27 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಎಸ್‌ಪಿ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 2 ವೆಟ್ ವೆಲ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಬಿ).	24.32	ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
89		ಹೊಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಸಿ).	13.97	ಮೆ//ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
90		ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು	ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತುರ್ತುಸೇವೆಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಫ್‌ಇಎಸ್‌04)	2.4	ಮೆ//ವಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
91		ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಸಿಬಿ05)	0.55	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
92	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ, ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಭಂದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಕೆಪಿಎಲ್‌02).	21.49	ಮೆ//ಜಿಎಸ್‌ಜೆ ಆರವಿಂದ್ ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡಿಬಿ ನೆರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
93		ಗಂಗಾವತಿ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಟಿಐ01)	4.79	ಮೆ//ರಾಮ್ಪಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
94		ಗಂಗಾವತಿ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಟಿಐ06)	3.53	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮಣಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
95		ಗಂಗಾವತಿ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಸಿಬಿ04)	3.35	ಶ್ರೀ.ಅಮರ್‌ಕಡ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರ
96	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಆರ್.ಸಿಆರ್.01).	14.75	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
97	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಆರ್.ಸಿಆರ್.02)	5.19	ಮೆ//ಕೋರಮೆಂಡಲ್	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
98	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಹೊಸೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ 68 ಕಿ.ಮಿ ಮತ್ತು 8 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್.ಸಿಆರ್.02).	41.58	ಮೆ//ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ - ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಜಿ.ವಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
99	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಎಕ್ಲಾಸ್‌ಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ 64 ಕಿ.ಮಿ ಮತ್ತು 20 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಆರ್.ಸಿಆರ್.02).	60.02	ಮೆ//ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ - ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಜಿ.ವಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
100	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾವಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಆರ್.ಸಿಆರ್.04)	2.67	ಮೆ//ಸುಧಾಕರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಟೆಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
101	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಆರ್.ಸಿಆರ್.01)	97.34	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
102	ಸಿಂಧನೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (04ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ01)	99.00	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
103	ಸಿಂಧನೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ02)	61.25	ಮೆ//ಯುಪಿಎಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
104	ಸಿಂಧನೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ.06)	1.45	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
105	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಚ್ಚ ನೀರು ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 58 ಕಿ.ಮಿಗಳ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಸಿಆರ್‌ಎನ್‌01).	11.88	ಮೆ//ಸುಪ್ರಧ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರ
106		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಸಿಆರ್ಎನ್01ಎ).	4.46	ಮೆ//ಸುಪ್ರದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
107		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 9.0 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಫ್.ಎಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಸಿಆರ್ಎನ್02).	32.06	ಮೆ//ಜಿಎಸ್.ಜೆ ಅರವಿಂದ್ (ಜಿವಿ) ಲಿ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
108		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ವಾರ್ತಾ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಡಿಐಸಿ03)	0.9	ಮೆ//ಆರ್.ಎನ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
109		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್.ಸಿಬಿ06)	0.76	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
110		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಸಿಆರ್ಎನ್06)	2.71	ಶ್ರೀ.ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
111		ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು	ನಗರ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು - 1) - 10 ಪಟ್ಟಣಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಯುಎಂಸಿ01)	1.91	ಮೆ//ಜಿನಿಸಿಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
112		ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು	ನಗರ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು - 2) - 3 ಪಟ್ಟಣಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಯುಎಂಸಿ02)	2.92	ಮೆ//ನವಯುಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
113		ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು	ನಗರ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು - 3) - 4 ಪಟ್ಟಣಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಯುಎಂಸಿ03)	0.68	ಮೆ//ಜಿನಿಸಿಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
114	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ (10 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು)	27.32	ಮೆ//ಆರ್.ಆರ್.ಪ್ಯಾಬ್, ಅನಂತ್, ವಿ.ಕೆ., ಹರಿನಾಥ್, ಒಮೇಷ್, ಐಸಿ. ಮತ್ತು ಇತರರು.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
115	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಎ.ಟಿ.ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ (4 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು)	3.51	ಮೆ//ಸಂಜಯ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಗಲ್ ರಾಮ್ ಇತರರು.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜ್ಞ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರ
116		ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು	ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತುರ್ತುಸೇವೆಗಳ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ (12 ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳು)	23.49	ಮೆ.ಜ್ಯಾಟೆಕ್, ಬಾಬೂಲ್, ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

(9 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 2 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ)

ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  
 (ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ.)

ಟ್ರಾಂಚ್-1

ಅನುಬಂಧ-3  
ರೈಮಿವ್ - ಜಲಸಿರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಟಿಕ್ ಪ್ರೈವಿ	108.43	13.01.2015	28.02.2022	96.13%	104.24
2		(20 MLD and 5 MLD) ತಾಜ್ಜಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ	ಮೆ/ಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್	39.90	21.08.2015	30.11.2018	100%	39.90
3		ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಟಿಸಿ-ಡಿಆರ್‌ಎಸ್ (ಜೆವಿ)	82.05	01.08.2017	30.06.2022	95.35%	76.89
4		24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸೂಯಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವಿ	472.19	18.05.2018	31.01.2023	71.99%	296.56
5	ಹರಿಹರ	ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (18 MLD) ತಾಜ್ಜಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ	ಮೆ/ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಟಿಸಿ ಪ್ರೈವಿ	66.73	09.01.2015	31.08.2020	100%	64.74
6		ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸೇಕ್ & ಸೂರ್ ಪ್ರೈವಿ	27.03	18.05.2017	31.08.2020	100%	26.75
7		24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ವಿವೋಲಿಯ ಪ್ರೈವಿ	50.12	01.09.2017	31.05.2021	100% (Trial run ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ)	48.26
8	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (5 MLD) ತಾಜ್ಜಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ	ಮೆ/ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಟಿಸಿ - ಯೂರೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ(ಜೆವಿ)	63.42	16.04.2016	28.02.2022	96.45%	61.07

ಅನುಬಂಧ - 3

ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (%)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (%)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
1	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	17.43	02.03.2018	21%	17%	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ	21.73	08.03.2018	48%	36%	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೊಟ್ಟುರು	13.55	09.03.2018	42%	38%	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ	10.84	05.03.2018	90%	70%	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಿಯಲ್ ರನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ತೆರದಾಳ	16.18	05.03.2018	40%	34%	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	ರಾಯಚೂರು	ಮುದಗಲ್	31.29	07.03.2018	27%	20%	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮುಲ್ಕಿ	15.14	17.01.2018	100%	100%	ಟ್ರಿಯಲ್ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೆಣಂಬೂರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಪಿ ಯಿಂದ 3 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ಒದಗಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	23.19	13.03.2018	100%	100%	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	17.00	14.08.2019	70%	55%	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
			166.35				

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ),  
9-ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುಬಂಧ-1


ಟ್ರಾಂಚ್-1

ಕ್ರ. ಸಂ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಅನುದಾನ	ದೊರೆತಿರುವ ಅನುದಾನ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)		
					2018-19	2019-20	2020-21
1	ದಾವಣಗೆರೆ	24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	472.19	174.96	-	-	24.60
2	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	ಸಗಟು ನೀರು ಮತ್ತು 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	127.11	96.36	39.35	37.34	8.19
3		ಗಂಗಾಜಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	29.83	19.87	2.78	11.82	4.35

ಟ್ರಾಂಚ್-2

ಕ್ರ. ಸಂ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಅನುದಾನ	ದೊರೆತಿರುವ ಅನುದಾನ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)		
					2018-19	2019-20	2020-21
2	ಉಡುಪಿ	24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	107.08	9.03	-	1.12	2.78
3		ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ವರಾಹಿ)	117.89	121.50	-	33.67	33.66
10	ಮಂಗಳೂರು	ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	72.76	55.50	8.84	8.39	21.76

ಕ್ರ. ಸಂ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಪ್ಯಾಕ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಅನುದಾನ	ದೊರೆತಿರುವ ಅನುದಾನ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)		
					2018-19	2019-20	2020-21
11		ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 1,4&7) ಮಂಗಳೂರು-2	52.96	55.30	6.04	1.49	4.77
12		ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ7) ಮಂಗಳೂರು-3	33.06	36.21	4.00	-	2.33
13		ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	35.29	32.51	3.50	2.44	8.79

  
 ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  
 ಕ್ಲಿಮಿಪ್-ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ,  
 ಬೆಂಗಳೂರು  
