

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು

: 1111
: ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ ಬಯ್ಯಮರ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
: 22.09.2022
: ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																														
ಅ)	ನಂದವಾಡಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 36,100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (89,203 ಎಕರೆ) ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ರೂ.1,530.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜಿಗೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಭಿಸಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ) ದಿನಾಂಕ:01.03.2014 ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.207.00 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 36,100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (89,203 ಎಕರೆ) ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ; (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)																														
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ;	ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ																														
ಇ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು</th> <th>ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ</th> <th>ವೆಚ್ಚ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಅವಧಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ</td> <td>207.00</td> <td>182.07</td> <td>ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</td> <td>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1</td> <td>615.59</td> <td>185.30</td> <td>ಕಾಮಗಾರಿ 35% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</td> <td>31-12-2023</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2</td> <td>612.07</td> <td>271.05</td> <td>ಕಾಮಗಾರಿ 50% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</td> <td>31-12-2023</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3</td> <td>591.82</td> <td>439.41</td> <td>ಕಾಮಗಾರಿ 75% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</td> <td>31-03-2023</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಅವಧಿ	1	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ	207.00	182.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	2	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	615.59	185.30	ಕಾಮಗಾರಿ 35% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	31-12-2023	3	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	612.07	271.05	ಕಾಮಗಾರಿ 50% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	31-12-2023	4	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	591.82	439.41	ಕಾಮಗಾರಿ 75% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	31-03-2023
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಅವಧಿ																											
1	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ	207.00	182.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.																											
2	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	615.59	185.30	ಕಾಮಗಾರಿ 35% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	31-12-2023																											
3	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	612.07	271.05	ಕಾಮಗಾರಿ 50% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	31-12-2023																											
4	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	591.82	439.41	ಕಾಮಗಾರಿ 75% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	31-03-2023																											

ಜಸಂಇ 113 ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಎಂ 2022

(ಗೋವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೋಳ)
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು