


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 802 (968)
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾರಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24.02.2022
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು												
ಅ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು; ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು; ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 24.01 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.12,912.36 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:17/2/2014ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಿ.ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.												
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಕರಾರು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ, ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಯಾವುದು (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.												
ಇ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸರಕಾರಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ನಿಗಮದ ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿಯಿರುವ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು</p> <p>ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>✓ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ</td> <td>-</td> <td>118ಎ-10ಗು</td> </tr> <tr> <td>✓ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು</td> <td>-</td> <td>11,745ಎ-35ಗು</td> </tr> <tr> <td>✓ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು</td> <td>-</td> <td>992ಎ-37ಗು</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟಾರೆ</td> <td>-</td> <td>12857ಎ-2.5ಗು</td> </tr> </table> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 11,745ಎ-35ಗು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ, 5078ಎ ಪ್ರದೇಶವು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ, 6667ಎ-35ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, 3256ಎ-35.12ಗು ಜಮೀನಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ಕಲಂ 19(1) ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	✓ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ	-	118ಎ-10ಗು	✓ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು	-	11,745ಎ-35ಗು	✓ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು	-	992ಎ-37ಗು	ಒಟ್ಟಾರೆ	-	12857ಎ-2.5ಗು
✓ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ	-	118ಎ-10ಗು												
✓ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು	-	11,745ಎ-35ಗು												
✓ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು	-	992ಎ-37ಗು												
ಒಟ್ಟಾರೆ	-	12857ಎ-2.5ಗು												

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
		<p>ಈ ಪೈಕಿ, 1421ಎ-14.08ಗು ಜಮೀನಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 392ಎ-12ಗು ಜಮೀನನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 950ಎ-03ಗು ಜಮೀನನ್ನು 2013ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಮತ್ತು 392ಎ-12ಗು ಜಮೀನನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಒಟ್ಟು 1721 ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.487.96 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 2013 ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ರೂ.274.67 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರೂ.168.66 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿಯಡಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಪ್ರಸ್ತುತ 587 ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ರೂ.82.27 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p>
ಈ)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿ, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಕರಾರು ಮೊತ್ತ, ಇ.ಎಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಉ)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿಯಾವುದು?</p>	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ 2023-24 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 20 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2022


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 802 (968) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)	(EFI) ಇ.ಫಿ.ಎ ಮೊತ್ತ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (as on 31.01.2022)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಗ್‌ಗಳ ವಿವರ - ಇಂಟಿಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇ.ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಡಿಸಿ ನಂ.3, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಅಂಕರ / ಫ್ರೆಸ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನದಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಷರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	337.17	448.57	M/s Amrutha constructions Pvt Ltd- NCC Ltd., (JV) No.384/A, Sindhura Apartment, RMV-II stage, II Block,Bangalore5600 94	04-03-2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.05.2018. 2nd EOT- 01.06.2018 to 31.05.2021	0	365.13	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಸರ್ವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೂಟ್ಟಿ (ಡಿಎ-1) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟಿಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇ.ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಅಂಕರ / ಫ್ರೆಸ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಷರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	502.45	685.79	M/s G. Shankar- IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51- 02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur- 586103	04-03-2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.05.2018. 2nd EOT- 01.06.2018 to 31.05.2021	0	617	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)	(EFT) ಇ.ಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (as on 31.01.2022)	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸರ್ವೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ವಿಂಯರ್ 3 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ , ವಿಂಯರ್-4 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಳೆ-1, ವಿಂಯರ್-5 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಳೆ-2 ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೀ . ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ-5, ಇಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂಎಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಅಂಕರ್ / ತ್ರಸ್ಸು ಡ್ರಾಕ್ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಓವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/6.6ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಓವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಬರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೋಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಛಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಣೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 5	405.49	543.28	M/s IVRCL Limited, MEIL Ltd.(JV) #10, 1st Floor, 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalikaval, Bangalore 560003 Hyderabad	04-03-2014	22.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.03.2018 2nd EOT- 01.04.2018 to 31.05.2021	0	408.91	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಎತ್ತಿನಹೋಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 400 ಕೆವಿ / 220 ಕೆವಿ / 66 ಕೆವಿ /ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	185.12	265.94	M/s.GVPREL #8-2-293/82/A, Plot No. 739-A, Road No. 37, Jubilee Hills, Hyderabad-500033	10.07.2017	09.3.2018	1st EOT-10.03.2018 to 30.11.2018 2nd EOT-01.12.2018 to 31.05.2019	0	226.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಎತ್ತಿನಹೋಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 220 ಕೆವಿ / 66 ಕೆವಿ /ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	106.41	132.62	M/s. KEC International Limited 37/7, Namdev Garnet, Ground Floor, Aga abbas Ali Road, Off Halasur Road, Bangalore 5600 42	06-03-2018	05.09.2018	1st EOT-06.09.2018 to 05.03.2019 2nd EOT- 06.03.2019 to 05.09.2019 3rd EOT- 06.09.2019 to 31.05.2020 4th EOT-01.06.2020 to 31.05.2021	0	104.51	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಎತ್ತಿನಹೋಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತು ಕಾಲುವೆ ಪೈಪ್ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 29.14 ರಿಂದ 31.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಆಗಕ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	98.71	126.50	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	21.12.17	19.06.2019	1st EOT-20-06-2019 to 19-06-2020 2nd EOT-20-06-2020 to 19-06-2021	39.97	85.07	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)	(EFI) ಇ.ಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (as on 31.01.2022)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.0.00 ರಿಂದ 1.56 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 5.44 ರಿಂದ 6.68 ಅಕ್ಷಾಡ್ಡಳ್ಳ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಷಾಡ್ಡಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ಎ-	346.95	394.79	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	09.03.2019	07.09.2020	1st EOT-08.09.2020 to 30.06.2021	0	174.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.7.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಷಾಡ್ಡಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	134.50	147.36	M/s Amrutha Constructions Pvt Ltd 0	02.01.18	01.06.2019	1st EOT-02-07-2019 to 31-03-2021	0	59.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.14.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಷಾಡ್ಡಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	284.8	322.84	Sri G Shankar Ganesh Nagar, Station road Bijapur	20.12.17	19.06.2019	1st EOT-20.06.2019 to 19.06.2020 2nd EOT-20.06.2020 to 19.06.2021	45.18	254.81	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.24.00 ರಿಂದ 55.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಷಾಡ್ಡಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4	404	433.36	D Y Uppar and sons # 148/6-1, 5th Cross, RMV Extension, Sadashivanagar, Bangalore 560080	02.01.18	01.07.2019	1st EOT-02.07.2019 to 01.07.2021.	0	236.7	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.49.5 ರಿಂದ 50.78 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಷಾಡ್ಡಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5	76.68	86.18	Sarala Viscon JV 6-3-1186/5/A, 3rd Floor, Amogh Plaza, Begumpet, Hyderabad 560016	22.03.18	21.09.2019	1st EOT-22.09.2019 to 21.09.2020 2nd EOT-22.09.2020 to 21.06.2021	12.58	86.51	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.55.00 ರಿಂದ 64.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಷಾಡ್ಡಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6	203.83	214.63	M/s. Amrutha Construction Pvt. Ltd No. 384/A, Sindhura Apartment, RMV -II stage, II Block, Bangalore 560094	22.03.18	21.03.2020	1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021	0	93.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ನಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)	(EFI) ಇ.ಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (as on 31.01.2022)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.64.00 ರಿಂದ 80.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಆಕ್ಟಾಡಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7	408.51	432.62	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	22.03.18	21.03.2020	1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021	20.22	356.44	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.80.00 ರಿಂದ 89.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಆಕ್ಟಾಡಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8	115.07	117.95	M/s Reddy Veeranna Constructions Private Limited Classic Coat, Second Floor 9/1, Richmond Road Bangalore 560025	22.03.18	21.03.2020	1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021	0	33.44	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.89.00 ರಿಂದ 98.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಆಕ್ಟಾಡಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9	129.99	136.55	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyanli colony, Bijapur-586103	22.03.18	19.06.2019	1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021	14.32	135.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.98.00 ರಿಂದ 100.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಆಕ್ಟಾಡಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10	73.42	83.07	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025.	22.03.18	21.03.2019	1st EOT-22.03.2019 to 21.12.2019	3.98	76.47	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ: 170.287 ರಿಂದ 177.270 ಮತ್ತು 182.220 ರಿಂದ 182,500 ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೇವರ್ ಒಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ: 177.270 ರಿಂದ 182.220 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11	409.15	443.83	M/s BSR Infratech India Ltd 851 D Block, 15 th cross, sahnkar Nagar Bangalore-560092	12.03.2018	11.03.2020	1st EOT-12.03.2020 to 11.03.2021	0	257.1	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ನಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)	(EFI) ಇ.ಫ್.ಎ ಮೊತ್ತ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (as on 31.01.2022)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 182.500 ರಿಂದ 182.530 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 183.210 ರಿಂದ 198.000 (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 182.530 ರಿಂದ 183.210 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಳುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12	172.96	180.25	M/s Star Builders and Developers # 177, 6th Main road, KEB Layout, Sanjay Nagar, Bangalore 560094	12.03.2018	11.03.2020	1st EOT-12.03.2020 to 11.03.2021	0	64.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 198.000 ರಿಂದ 199.620 ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 199.620 ರಿಂದ 201.880 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಳುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1		235.39	M/s Ocean constructions Private limited #15-17-893/3-3, Zuhra, 2nd cross, Shivbag, Kadari, Mangalore 575002	19.02.2018	18.02.2020	1st EOT-19.02.2020 to 31.03.2021.	44.55	221.78	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 201.880 ರಿಂದ 206.350 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಳುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (93.50 ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	822.50	429.15	M/s ShankaraNarayan Constructions Pvt. Ltd. 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	17.02.2018	16.02.2020	1st EOT-17.02.2020 to 31.03.2021.	33.43	328.92	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 206.35 ರಿಂದ 210.090 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಳುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3		344.92	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	16.02.2018	15.02.2020	1st EOT-16.02.2020 to 15.02.2021	27.59	248.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 210.090 ರಿಂದ 222.00 ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 219.420 ರಿಂದ 221.740 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಳುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-13	300.6	315.21	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	12.03.2018	11.03.2020	1st EOT-12.03.2020 to 11.03.2021 2nd EOT-12.03.2021 to 11.03.2022	5.45	164.15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 222.00 ರಿಂದ 240.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-14	239.18	246.66	M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	31.10.2018	30.10.2020	1st EOT-31.10.2020 to 31.10.2021	0	85.3	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ರಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)	(EFI) ಇ.ಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (as on 31.01.2022)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 115.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-15	365.34	388.82	M/s PLR Projects Pvt Ltd Inwinex Towers, Plot No. 130, 3rd floor, unit No. 3-B, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad	08.03.2019	07.03.2021	-	0	16.26	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 115.00 ರಿಂದ 120.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 116.760 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 118.340 & ಕಿ.ಮೀ 118.830 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16	455.94	485.51	M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	08.03.2019	07.03.2021	-	0	65.42	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರಿಂದ 127.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-17	273.85	273.85	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	08.03.2019	07.03.2021	-	0	5.24	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 127.000 ರಿಂದ 137.620 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 134.980 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-18	541.78	541.00	M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	08.03.2019	07.03.2021	-	0	234.6	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ 140.700 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19	190.35	203.69	M/s Ocean constructions Private limited Private limited #15-17-893/ 3-3, Zuhra, 2nd cross, Shivbag, Kadari, Mangalore 575002	08-03-2019	07-03-2021	-	0	157.16	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಎತ್ತಿವಹೂಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ 146.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 142.110 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-20	228.09	226.07	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	08-03-2019	07-03-2021	-	0	53.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)	(EFI) ಇ.ಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (as on 31.01.2022)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 146.000 ರಿಂದ 156.000 ರವರೆಗೆ (ಮಾಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-21	106.08	106.92	A.Bhupal Reddy Ashok nAgar, Bhopal Reddy Compound, Behind Petrol Bunk, Avambhavi, Bellari - 583102	08-03-2019	07-03-2021	-	0	1.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 156.000 ರಿಂದ 161.203 ರವರೆಗೆ (ಮಾಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 157.350 ರಿಂದ 157.980 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-22	124.79	132.81	K.Doddahanumantha ppa Door No. 2-116, Venkateshwara Nilaya, Opposite KEB NC Colony, Dam Road, Hospet- 583201	08-03-2019	07-03-2021	-	0	51.34	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 240.00 ರಿಂದ 244.35 ರವರೆಗೆ (ಮಾಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-23	451.54	494.84	M/s.BSR Infratech India ltd 851 D Block, 15 th cross, sahnkar Nagar Bangalore-560092	20-12-2019	19-12-2021	-	-	13.69	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 244.350 ರಿಂದ 249.15 ರವರೆಗೆ (ಮಾಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-24	155.51	162.62	M/s.Sarala project works pvt ltd M/s V.L.Shetty & company (JV) 6-3-1186/5/A, 3rd Floor, Amogh Plaza, Begumpet, Hyderabad 560016	23-12-2019	22-12-2021	-	-	4.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 249.15 ರಿಂದ 255.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 25	166.31	177.59	M/s U.Rajesh Karanth-K.Doddahanumantha ppa(M/s URK-KDH-SCPL (JV)) Anantha Nilaya", Uppinakudru, Kundapura taluk, Udupi District - 576230	22-01-2020	21.01.2022	-	-	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 255.00 ರಿಂದ 258.97 ವರೆಗೆ ಮಾಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-26	125.78	131.99	M/s.Sadguru Infratech pvt ltd - M/s.P.Dasaratharam a reddy (JV) Bangalore	23-12-2019	22.12.2021	-	-	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ರಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ (EOT)	(EFI) ಇ.ಫ್.ಐ ಮೊತ್ತ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (as on 31.01.2022)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗೊಂಡ್ಲೆ ಪಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	548.00	592.34	M/s. D.Y Uppar & Son # 148/6-1, 5th Cross, RMV Extension, Sadashivanagar, Bang alore 560080	19-02-2018	18-08-2019			0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.710 ಕಿ.ಮೀ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ. ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.710 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - I)	1214.89	751.64	M/s PLR Projects Pvt Ltd Inwinex Towers, Plot No. 130, 3rd floor, unit No. 3-B, Road No. 2, Banjara Hills , Hyderabad	10-07-2019	09-07-2021			144.94	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.38.00 ಯಿಂದ 120.488 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - II)	1214.89	610.30	M/s Megha Engineering and Infrastructure Ltd- IVRCL (JV), #10 , 1st Floor, 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalikaval, Bangalore 560003 Hyderabad	07-09-2019	08-09-2021			202.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಟಿ.ಪಿ.ಪಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದ 52.89 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಏತ ಫಲಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ 12.06.ಕಿ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1179.00	1325.96	M/s. SNC-MEIL (JV) 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	08-03-2019	07-03-2021			551.29	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರಿಬದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 81.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೌರಿಬದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	850.50	863.48	M/s ADU Infra-M/s SNC(JV) 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	30-10-2019	29-10-2021			356.45	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	20293.28	16275.75					247.27	8232.15	