



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1568(1822)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಘೋಷ್ಣಿಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24-03-2020
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು?	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕಾವಾರು/ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸವಿಸ್ತಾರ ವರದಿ ನೀಡುವುದು)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರೋತ್ಥಾನ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ)	ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ನೀಡುವುದು.	ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-2ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನನ್ವಯ ರೂ. 25.81 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

	(ತಾಲ್ಲೂಕಾವಾರು/ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು? ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು.)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 46 ಸಮಸ 2020


(ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ)

ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವರು

Annexure-1

ULB Name	Allocation	Tender Amount	Release				
			Upto 2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
CMSMTDP Nagarothana Phase-2							
CMC Karwar	3000.00	3415.02	126.69	180.00	379.59	2208.84	473.03
CMC Sirsi	1500.00	1583.29	122.46	80.00	142.35	1214.46	
CMC Dandeli	1500.00	1647.94	0	0.00	42.35	1703.99	
TMC Bhatkal	500.00	532.29	50	0.00	64.12	540.22	
TMC Kumta	500.00	537.33	0	86.45	89.12	374.57	
TMC Ankola	500.00	530.22	0	4.06	49.12	498.06	
TMC Haliyal	500.00	530.94	0	97.18	74.12	422.08	
TP Honnavar	500.00	543.21	40	35.75	64.12	423.07	
TP Siddapur	500.00	565.29	40	0.00	89.12	575.08	
TP Yellapur	500.00	551.57	0	69.04	54.12	436.76	
TP Mundgod	500.00	558.24	40	49.89	94.12	509.13	
Total	10000.00	10995.34	419.15	602.37	1142.25	8906.26	473.03
Nagarothana Municipality phase-3							
CMC Karwar	3500.00	113.65	0.00	0.00	1100.00	2286.47	3480.12
		2748.06					
CMC Sirsi	2500.00	179.30					
		1885.65					
CMC Dandeli	2500.00	405.00					
		1771.85					
TMC Bhatkal	750.00	90.42					
		570.73					
TMC Kumta	750.00	57.98					
		472.90					
		43.00					
TMC Ankola	750.00	443.19					
		149.79					
TMC Haliyal	750.00	629.94					

ULB Name	Allocation	Tender Amount	Release									
			Upto 2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20					
TP Honnavar	200.00	148.18										
		10.00										
TP Siddapur	200.00	168.93										
TP Yellapur	200.00	114.00										
		48.50										
TP Mundgod	200.00	100.16										
		62.72										
TP Jali	500.00	344.92										
		79.60										
Total	12800.00	10638.47							0.00	1100.00	2286.47	3480.12


 for Chief Engineer
 Municipal Administration

Annexure-02


Details of contractors of CMSMTDP Nagarothana Phase-2 Project of Uttarakannada district.

SI No	Name of ULB	Allocation amount	Action Plan approved amount	Tender amount	Name of contractor
1	Karwar-CMC	3500	3500	3415.02	M/s. IVRCL Limited Hydrabad (Works of all the ULBs invited in single district package)
2	Sirsi - CMC	1500	1500	1583.29	
3	Dandeli - CMC	1500	1500	1647.93	
4	Bhatkal - TMC	500	500	532.30	
5	Kumta - TMC	500	500	537.33	
6	Ankola- TP	500	500	530.23	
7	Honnavar- TP	500	500	543.21	
8	Siddapur- TP	500	500	565.28	
9	Yellapur- TP	500	500	551.57	
10	Mundgod- TP	500	500	558.24	
11	Haliyal- TP	500	500	530.94	
		10500.00	10500.00	10995.34	

Details of contractors of Nagarothana (Municipality)-3 Project of Uttarakannada district.

SI No	Name of ULB	Allocation amount	Action Plan approved amount	Tender amount	Name of contractor
1	2	3	4	5	6
1	Karwar CMC	3500.00	115.76	113.65	Sri Kamoji
			2859.24	2748.06	M/s Ramshree construction
2	Bhatkal TMC	750.00	90.42	90.42	Sri Rajesh Kamoji
			547.08	570.73	Sri Eshwar Naik
3	Kumta TMC	750.00	57.98	57.98	Sri Ashok Pattan Shetty
			492.21	472.9	Sri G D Naik Kumta
			43.00	43.00	Paid to water Supply Board Contribution work

SI No	Name of ULB	Allocation amount	Action Plan approved amount	Tender amount	Name of contractor
4	Ankola TMC	750.00	443.19	443.19	Sri Makkimane Nagaya Shetty
			150.00	149.79	Sri Santosh Kulkarni
5	Honnavar TP	200.00	148.18	148.18	Sri Kukkalli
			10.00	10.00	Paid to water Supply Board Contribution work
6	Jaali TP	500.00	345.40	344.92	Sri Kukkalli
			79.60	79.6	Sri Rajesh Kamoji
7	Sirsi CMC	2500.00	180.00	179.3	Sri Santosh Kulkarni
			1945.00	1885.65	Sri Arun kumar
8	Dandeli CMC	2500.00	410.00	405	Sri Santosh Kulkarni
			1715.00	1771.85	Sri N S Nayak
9	Haliyal TMC	750.00	637.50	629.94	Sri Makkimane Nagaya Shetty
10	Mundgod TP	200.00	107.28	100.16	Sri N Y Vaddar
			62.72	62.72	Paid to water Supply Board Contribution work
11	Siddapura TP	200.00	170.00	168.93	Sri A G Naik Siddapura
12	Yellapura TP	200.00	120.00	114.00	M/s Ramshree construction
			50.00	48.50	Sri Pradeep Naik
Total		12800.00	10779.56	10638.47	


 Chief Engineer
 Municipal Administration

Annexure-03

Road and Drain improvement works in Uttar Kannda District under CMSMTDP Nagarothana Phase-II

Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion
1. Karwar CMC					
1	1	Construction of Concrete road, footpath and drains from Koninala to Sabanis Chawl road in Karwar – Kodibagha road	Completed	01-12-2014	31-01-2017
2	2	Construction of Concrete road, footpath and drains from TVS showroom to St Joseph school in Karwar – Kodibagha road	Completed		
3	3	Construction of Concrete road, footpath and drains from Veterinary Hospital to Arjun Theater in Karwar – Kodibagha road	Completed		
4	4	Construction of Concrete road, footpath and drains from Unity colony Road to Kali river (Dakke) in Karwar – Kodibagha road	Completed		
5	5	Asphalting of road and Construction of foot path from Back side of DC's office to Arjun Theatre.	Completed		
6	6	Improvement of Road and Shoulders from Bandishitta to cross road leading to Govt. ITI college gate	Completed		
7	7	Improvement of Road and Shoulders from Devathishitta to Toll naka	Completed		
8	8	Construction of Concrete road from Head Post Office in NH-17 to Aiyappa Temple	Completed		
9	9	Improvement of Muralidhar Mutt Road and	Completed		
10		Improvement of Sai Mandir to road	Completed		
11	10	Improvement of Nadiwada Road,	Completed		
12		Improvement of Santoshi Mata Temple Road,	Completed		
13		Improvement of Boat Building road	Completed		
14		Improvement of Marathi school road	Completed		
15	11	Improvement of Pancharshiwada Road,	Completed		
16		Improvement of Teacher's Colony Road,	Completed		
17		Improvement of Binaga Mudalamakki Road	Completed		
18		Improvement of Jakatikatta Road	Completed		
19	12	Construction of Drain from Bandisitta to Tollnaka	Completed		
20	13	Construction of Drain in New KHB Colony	Completed		
21	14	High Church road,	Completed		
22		Linganaikwada to Daiwadnya Bhavan	Completed		
23		Construction of Drain in Sai Mandir drain	Completed		
24		Improvement of Muralidhar Mutt Drain	Completed		
25		Improvement of Dhobhi ghat drain	Completed		
26	15	Construction of Drain From DC office rear side road to Pinge road and from Bandishitta village Purusha Temple to Haridevanagar	Completed		
27	16	Bandishitta village Purusha Temple to Haridevanagar	Completed		
28		Desilting and constructing side walls of Katyayani Nala,	Completed		
29		, Construction of drain in Habbuwada Vigneshwara colony to Dalaviwada road,	Completed		
30		Sarvodaya nagar (S.P office to NH-17)	Completed		
2.Sirsi CMC					
1	1	• front side of Prashanthi Hospital (bapuji nagara vinayaka colony) in Khanapura - Talaguppa State Highway,	Completed	20-11-2014	31-12-2016
2		• TSS Road,	Completed		
3		• Ashok Nagar Roads	Completed		
4		• Samvrididi Nagar Road	Completed		
5		• Hospete Road	Completed		
6		• Devikere Road	Completed		
7		• Nataraja Road	Completed		
8		• Bus Stand Market Road	Completed		
9		• Simpigalli	Completed		
10		• Shraddanandagalli Road	Completed		
11		• Unne Mutt Road	Completed		
12		• Chouki Mutt	Completed		
13		• old RTO office road,	Completed		
14	2	• CP Bazaar road,	Completed		
15		• IB Circle Road via zoo circle	Completed		
16	3	• from Raghavendra Mutt circle to court road	Completed		
17		• TV station road,	Completed		

Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion
18		• Bhagat Singh's road	Completed	20-11-2014	31-12-2016
19		• M.L.A's Model School No 2 road	Completed		
20		• Marathi Koppa Main road,	Completed		
21		• Cross road adjoining Marathi Koppa Main road,	Completed		
22		• Puttana Mane road.	Completed		
23	4	• Sahvadri Colony Road	Completed		
24		• Navanagar main road,	Completed		
25		• Road near water tank.	Completed		
26		• Road from DDPT's office opposite side to road joining Yellapura State Highway	Completed		
27	5	• Ganeshnagar Main Road.	Completed		
28		• from IB circle (Bhaskar circle to road joining Sulekal road).	Completed		
29		• Road from Ganesh katte to Hulikal Road.	Completed		
30		• Puttanamane road.	Completed		
31		• Road from Ganesh nagar school to bus station via Maruthi temple road	Completed		
32	6	• from opposite side of Shankara Honda to Vijayanagara link road.	Completed		
33		• through Huliappa's road to Gandhinagar In Progressive College opposite side road.	Completed		
34		• Kalkuni Road.	Completed		
35		• through Nilakeni cross road to Beemanagudda road,	Completed		
36		• through Ambagiri main road to Siddapura Main Road.	Completed		
37	7	• from Basaveshwarnagar to RTO office.	Completed		
38		• through Old KHB colony to Pawar hospital Road and including two cross roads.	Completed		
39		• from road adjoining to Vivekananda Ganapati Temple to Vivekananda nagara through new KHB layout, from Anganavadi to road joining Hubli Main Road	Completed		
40	8	• from Kumta State Highway connecting Rajajinagar including constructing small bridge.	Completed		
41		• from Yellapur road through main road of Pragati nagara including main road and through cross roads & through Shanthinagar to reach Hubli State Highway.	Completed		
42		• TSS Road to Indiranagar Main Road and including cross roads to link Hubli State Highway	Completed		
43	9	• from Vecrabhadra Galli to Halu Honda road.	Completed		
44		• Marikamba nagar's road,	Completed		
45		• link road to main road of Ramana baila.	Completed		
46		• Cross roads of Ramana baila	Completed		
47		• Gavatinagar Road.	Completed		
48		• Sri Rama Colony Road.	Completed		
49		• Golgeri Road	Completed		
50		• through Road in front of Marikamba Temple to reach link road to Hubli State Highway.	Completed		
51		• Ravarapete Road up to Kumta State Highway	Completed		
52	10	• Construction of drains on either side of CP Bazaar road	Completed		
53		• Construction of drains on either side of Market road	Completed		
54		• Construction of drains on either side of IB Circle to road in front of Asst. Commissioner's office. and to zoo circle	Completed		
55		• Construction of drains on either side of main road of KHB colony including construction of two CD works	Completed		
56		• Construction of storm water drains from SS Bhatta's house to Kandappa Gouda's house in Navanagara.	Completed		
57		• Construction of storm water drain in front of Bharat Gas Agency in Rajivnagar	Completed		
58	11	• Construction of storm water drain in Adarsha Nagar including Construction of road side drains to cross roads no. 1, 2 & 3	Completed		
59		• Construction of storm water drain road in front of Bushana Nilaya to Nagarakatte and in road adjoining to the temple.	Completed		
60		• Construction of side drains in Basaveshwara nagar from Ramu's house to Manjunaparkar	Completed		
61		• Construction of side drains to road to HESCOM office.	Completed		
62		• Road side drains in Ganesh nagar from Baskar circle to ration shop	Completed		
63		• Road side drains in Ramanagar at Manju tailor's house	Completed		
64		• Road side drains in new bus stand road,	Completed		
65	11	• Construction of storm water drain from Chouki Mutt to Devi kere	Completed		
66		• Construction of drain for Dabberamana oni.	Completed		
67		• Construction of CD work and drains for Devikere Road from Butt's bakery to Naveen Jewellery.	Completed		
68		• Construction of drain in Marathi Koppa near to Nagesha's house	Completed		

Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion
69		• Construction of box drain near Beemanagudda Hanumanta Nayak's house + Construction of box drain from Balgudi's house to Yogesh gundu's house	Completed	20-11-2014	31-12-2016
70	12	• Construction of storm water drain in Banawasi Road behind paddy research centre	Completed		
71		• Construction of drain in srirama colony	Completed		
72		• Construction of storm water drain for Hallhonda road (Ramanbail Road +)	Completed		
73		• Construction of box drain for Kalkuni, main road and cross roads	Completed		
74		• Construction of storm water drain in Karigundi road near Narayana Ambiga's house	Completed		
75		• Construction of drains for Kalal oni road behind Urdu's school in Kasturibai nagar	Completed		
		3. Dandeli CMC			
1	1	Roads of Kanjarbat in North part of Gandhinagar	Completed	01-12-2014	05-06-2015
2		Roads in north of Durga Devi temple	Completed		
3		Dodmani Road	Completed		
4		Road of Hiremut School,	Completed		
5		Roads in southern part of Gandhinagar (Sanikoppa) and some roads in northern part	Completed		
6		Durgadevi Road	Completed		
7		Ratan Sing Road	Completed		
8		Alfered's House Road	Completed		
9		Beig House Road	Completed		
10		Ashraya Colony to Ratan Mulla House in East.	Completed		
11	2	Ashraya Colony of Gandinagarhigh tension line road	Completed		
12		Gaggorys house road in Gandinagar	Completed		
13		Sundar Rao's House road,	Completed		
14		Shillina gava's	Completed		
15		gava's house	Completed		
16		Gaggory Gavasundar rao's house surrounding roads	Completed		
17		Ganeshnagar in Ward # 3.	Completed		
18		Ganapathi gudi road	Completed		
19		Hadimani sir house road	Completed		
20		T road opposite to Mallanagouda House	Completed		
21	3	Kulkarni road	Completed		
22		& Maduri house,	Completed		
23		Patel Nagar Ashraya colony roads in ward no. 5	Completed		
24		Ambewadi EWS colony KHB colony and KPC school	Completed		
25		Nagadevata gudi roads,(viz.Khan's house road	Completed		
26		Jannu's house road	Completed		
27		Ganesh Naik's house road Appana gouda's house road)	Completed		
28		Akkis House road	Completed		
29		Kpsc school road and industrial link road in ward-4	Completed		
30		surrounding areas of Mabusumani darga in marutinagar and basoobs masjid	Completed		
31	4	house surroundings ashokas house and Basoobs masjid	Completed		
32		Gandhinagar slum main road	Completed		
33		roads near bank and water tank	Completed		
34		Surrounding Nandi Ambedkar School in Maruthi Nagar	Completed		
35		Road behind Killeketaran's house	Completed		
36		Channaiah's house road,	Completed		
37		Vanashrinagar roads	Completed		
38		roads near Deshpande school	Completed		
39		Overhead tank road and roads near Dindilakoppa's house.	Completed		
40		Azadnagar Ashraya Colony roads	Completed		
41	roads behind masjid and cross roads of Asharava Colony	Completed			
42	5	Ambewadi K.H.B Double house colony roads,	Completed		
43		roads near nala in Basaweshwarnagar.	Completed		
44		northern part of Subashnagar borewell side roads in ward No. 10.	Completed		
45		Abbas lane in Subashnagar	Completed		
46		Nirmal nagarBhagya Mandira colony roads in	Completed		
47		eastern parts of cross roads near banyan Tree in K.H.B Township.	Completed		
48		Giranigalli Road	Completed		
49		Roads surrounding in Touhid School	Completed		
50		6	Roads surrounding township of old corporation in ward no. 147 cross roads of ganapathi area township and road near Dr. Patil's Clinic	Completed	
51			Treasury road	Completed	
52	Rotary school road		Completed		
53	Main road of subhash nagar		Completed		

Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion	
54	7	Old Dandeli Forest Depot. Roads	Completed	01-12-2014	05-06-2015	
55		Old Dandeli Saw Mill Quarters road	Completed			
56		From Church to DFA gate.	Completed			
57		Cross roads in Bombaychala cross roads	Completed			
58		Asphalting of roads in Ward No. 19	Completed			
59		Township DFA colony roads	Completed			
60		R.B Shetty lane	Completed			
61		Kattige cross road	Completed			
62		Muragouda house	Completed			
63		8	Lenin road upto teacher's quarters road			Completed
64			Kambada Kona			Completed
65			Sogi mane			Completed
66			Poonama Shop road			Completed
67	Chokkalingam		Completed			
68	Hemanth Naik Road		Completed			
69	Kamat Road		Completed			
70	Yashodamma House		Completed			
71	Behind K.P.C bus stand road		Completed			
72	Sunday Market roadkhanavali road		Completed			
73	BankPolice quaters cross roads		Completed			
74	behind bus stand roads		Completed			
75	staff quaters road		Completed			
76	link road		Completed			
77	9	Old Dandeli High School	Completed			
78		widening of roads in both sides of causeway to Depot	Completed			
79		Old Dandeli Mangaladevi Temple road	Completed			
80		Madrasachala road	Completed			
81		Ujagavankar house road	Completed			
82		Bandekar house road	Completed			
83		Pickup bus stand in Ward No. 27	Completed			
84		M.R Naiku's house to Treasury Shekar's house.	Completed			
85		Tagadina Chala Roads.	Completed			
86		Desai house road	Completed			
87	10	Vanavasi road	Completed			
88		inside colony roads	Completed			
89		Anirudh house	Completed			
90		colony road	Completed			
91		neighbouring house of allaid roads	Completed			
92		Tahisildar's house	Completed			
93		pump house and	Completed			
94		Ganapati temple front roads	Completed			
95		Ulavi road.	Completed			
96		JN road	Completed			
97		somani road	Completed			
98		behind fisher's residence galli,	Completed			
99		11	Dr.Hirmath road	Completed		
100	Durgadevi back side road		Completed			
101	Shivaputrappa house west		Completed			
102	Two sides of road		Completed			
103	Bogha house road		Completed			
104	Sani koppa house two sides		Completed			
105	abraham house heremath school		Completed			
106	Mallanagoudanamane both side		Completed			
107	Dyabheri house		Completed			
108	G.V shetty house		Completed			
109	Hadimain house		Completed			
110	Mahale house		Completed			
111	Nirmal nagar toilet	Completed				
112	12	Patel nagar grave yard main nala drain construction	Completed			
113		Masankatti house	Completed			
114		Datta padavalakara house behind	Completed			
115		Goudapada house	Completed			
116		(ICD) Mahabooba sabani durga road	Completed			
117		Both side of siddappa house	Completed			
118		North side of Basooban Masjid	Completed			
119		Near lallu pan shop	Completed			
120		Near slum house	Completed			
121		Front side of umesh naik	Completed			
122		Vanashrinagara main road	Completed			
123		Two side of suresh naik road	Completed			
124	Ward no#8 Nali azad nagar Ashwariya colony masjid back side	Completed				

Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion
125	13	In Ward no#15 construction of RCC gutter in barechhi road police	Completed	01-12-2014	05-06-2015
126		In ward no#17 dandli railway station	Completed		
127		In ward no#18 Bombay chala balawadi CD daradwakar house	Completed		
128		In ward no #19 DFA colony DFA gate to Kymarapant bulding	Completed		
129		In ward no#10 Bustand opp Near KPC colony	Completed		
130		In ward no#21 Sri veeravadrswara temple near by	Completed		
131		M.R naik house main road	Completed		
132		In ward no #28 Kulagiri road dattamandira land	Completed		
133		In ward no #29 Allyid back side	Completed		
134		In ward no #30 Haliyala road 3 no gate main road	Completed		
135	In ward no #31 Bailapara dalli R.C.C gutter construction	Completed			
		4.Kumta TMC			
1	1	Gibbs high School to MLA's House	Completed	02-12-2014	30-06-2016
2		Gibbs high School 2nd right	Completed		
3		Gibbs high School 3rd right	Completed		
4		Court Back Side road	Completed		
5		Vannali remaining Portion	Completed		
6		Nagadevi road	Completed		
7	2	Siddanbhavi main road	Completed		
8		Nellikeri Upparkeri link roads	Completed		
9		Upparkeri 3rd Cross	Completed		
10		Upparkeri 2nd Cross	Completed		
11		vivek nagar internal roads,	Completed		
12		vivek nagar Industrial area metal road	Completed		
13		vivek nagar Industrial area metal road	Completed		
14		vivek nagar internal roads,	Completed		
15		vivek nagar internal roads,	Completed		
16		Siddivinayak Store road	Completed		
17	2	Siddivinayak Store road (130mtr)	Completed		
18		Gandinagar 2 cross	Completed		
19		Gandinagar 3 cross	Completed		
20		Gandinagar 5 cross	Completed		
21	3	Heravatta Bus depot	Completed		
22		Heravatta kannada School to canara health care center	Completed		
23		Heravatta remaining portion	Completed		
24		Heravatta baggone rice mill internal roads	Completed		
25	4	Vakkanalli bete temple road	Completed		
26		Chitrangi Ram temple road	Completed		
27		Hannav upparkeri road	Completed		
28	5	Nehru nagar kannada School road	Completed		
29		Gunda mahishasura temple road	Completed		
30		Hervatta handi oni road	Completed		
31		Dixit road	Completed		
32		Boggon Mangala Temple Road	Completed		
33	6	Construction of RCC Drains (Vemkeri Varunav Hotel main road to Bustipet and Sanganur Temple to Heravatta Kannada School)	Completed		
34	7	Construction of RCC Drains and covering Slaba (Kadle oni, old post office and Beach road)	Completed		
		5.Bhatkal TMC			
1a	1	Asphalting of roads for cross road 4 in port road	Completed	01-12-2014	31-05-2015
1b		Asphalting of roads for cross road 5 in port road	Completed		
1c		Asphalting of roads for bara building	Completed		
1d		Asphalting of roads for salmanabad road	Completed		
2a	2	Asphalting of roads for shabanam street in Mugdum colony	Completed		
2b		Asphalting of roads for Roshan street in Mugdum colony	Completed		
2c		Asphalting of roads for safa street in Mugdum colony	Completed		
2d		Asphalting of roads for national road in Mugdum colony	Completed		
3a	3	Asphalting of roads for K H B colony M.L.A road	Completed		
3b		Asphalting of roads for gol palli	Completed		
3c		Asphalting of roads for nagappa Nayak road 2nd cross	Completed		
3d		Asphalting of roads for huralihoni road	Completed		
3e		Asphalting of roads for hurali honi ganesha utsava road	Completed		
3f		Asphalting of roads for huralihoni samanvaya college rd	Completed		


Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion
4a	4	Asphalting of Sagar road anjumanabad college road	Completed	01-12-2014	31-05-2015
4b		Asphalting of roads from Sagar road convent to govt. hospital road, market road	Completed		
5a	5	Asphalting for Usman nagar 1st cross road.	Completed		
5b		Asphalting for Usman nagar 2nd cross road.	Completed		
5c	5	Asphalting for Gopalakrishna road	Completed		
5d		Asphalting for vira vittal road	Completed		
6a	6	Asphalting for Asarakeri road	Completed		
6b		Asphalting for Dongarapalli road	Completed		
6c		Construction of cement concrete roads Jambarmut road	Completed		
7a	7	Reasphalting for Chouthani main road	Completed		
7b		Construction of cement concrete road for kudri heerappa keerti nagar road	Completed		
7c		Construction of cement concrete road for shadli street	Completed		
8a	8	Construction of cement concrete roads for Khalifa street	Completed		
8b		Construction of cement concrete roads for Khaji street	Completed		
9	9	Construction of main nala for the road connecting from Gulli road Ashraya colony & railway station Raghunath road tp Pushpanjali talkies main road	Completed		
10	10	Construction of R.C.C. drain in Mugdam colony port road	Completed		
		6.Ankola TP			
1	1	Two lane concrete road to main road from matakeri cross to Venkataramana temple road	Completed	02-12-2014	30-06-2016
2	2	Re-Asphalting of road from Bus stand (Samudhaya bhavan) via Kitturu Channamma road to Keni bridge	Completed		
3	3	Re-Asphalting of road from Jaihind school to Paramanu katte	Completed		
4	4	Re-Asphalting of road from Karwar main road to Venkataramana temple and cross road	Completed		
5	5	Construction of Culverts and Drain	Completed		
		7.Honnavar TP			
1a	1	Concreting of road from Sharavati circle to Bus stand, Raghava Baleri Stores.	Completed	02-11-2014	31-07-2015
1b		asphalting for AshurKhan Road	Completed		
2a	2	Concreting of Roads for Sharavati Bazaar road circle to Telan Xerox	Completed		
2b		Concreting of Roads for highway circle road	Completed		
2c		Concreting of Roads for Kintalakeri Bazaar road	Completed		
3a	3	Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,1	Completed		
3b		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,2	Completed		
3c		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,3	Completed		
3d		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,4	Completed		
3e		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,5	Completed		
3f		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,6	Completed		
3g		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,7	Completed		
3h		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,8	Completed		
3i		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,9	Completed		
3j		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,10	Completed		
3k		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,11	Completed		
3l		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,12.1	Completed		
3m		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,12.2	Completed		
3n		Asphalting of roads for Gandhinagar Survey no. 517 roads in Prabhatnagar,12.3	Completed		
4a	4	Asphalting of K.H.B. Colony roads 1	Completed		
4b		Asphalting of K.H.B. Colony roads 2	Completed		
4c		Asphalting of K.H.B. Colony roads 3	Completed		
4d		Asphalting of K.H.B. Colony roads 4	Completed		
4e		Asphalting of K.H.B. Colony roads 5 (M.L.A Road)	Completed		
5a	5	Asphalting of road near to the Bandhalli bridge road	Completed		

Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion
5b		Asphalting of Kelagina Keri road	Completed	02-11-2014	31-07-2015
6a	6	Asphalting of Kamate Hittala road, public ganesha utsava building road	Completed		
6b		Asphalting of road from ramatirtha road to Goudara keri road	Completed		
7a	7	Construction of RCC drains at Bandehall road	Completed		
7b		Construction of RCC drains at Ravalakeri Hostel to jaddikeri bridge	Completed		
8a	8	Construction of R CC drains for Church road	Completed		
8b		Construction of R CC drains for Kelagina palya road	Completed		
8.Siddapura TP					
1	1	Ramakrishna Hegde circle to kxanapur-Talaguppa state Highway via Nirmal Hotel	Completed	04-11-2014	31-05-2015
2	2	Rajmarga Road Ajanta Circle to Ashok Road Soda Ramappa shope	Completed		
3	3	Ashok Road	Completed		
	4	Temple Veedi Road	Completed		
	5	panchavat Road	Completed		
4	6	Hanajihail Talanjikere Road	Completed		
5	7	Hosuru Kariguddekere Main Road (Magegar road to APMC main Road)	Completed		
6	8	Hosuru Sampakeri Area Roads	Completed		
7	9	Kondli Marikamba Nagara Roads	Completed		
8	10	Construction of RCC drains at chandraguttiroad to honnegundi	Completed		
9	11	Construction of RCC drains at haloadakatta siddapurashorb road vajepayi house layout connction roads and residential layout of inner	Completed		
		Sub Total			
		Add Contingencies cost for New utilities, Utily shifting, Tender premium, Extra items, Work slip and other unforeseen items, etc.			
		Add cost of Project Preparation and Management (PMC) @4%			
9.Yellapura TP					
1a	1	Construction of Concrete road from Kamma nagar Ravishetty house to Ganapati katte road in ward no.1	Completed	02-12-2014	31-05-2016
1b		Construction of Concrete road from old court road to mahila mandala pump house in ward no.4	Completed		
1c		Construction of Concrete road from M.H. Naidu house road to Ravi Shetty house in Kamma nagara of ward No.1.	Completed		
1d		Construction of Concrete road from Tilak Chowk to Mosque in ward no. 9	Completed		
2a	2	Construction of Concrete road from Kamma Nagar Rotary school (Tatagara cross) to Rabia teacher's House in Ward 1	Completed		
2b		Construction of Asphalt road from Ramapur check post to Badsegadde and from Ganapathi floor mill to Bodesara school in Ward 2	Completed		
3a	3	Construction of Concrete road from Chandana Medicals to Tallikeri Bridge in ward no.3	Completed		
3b	3	Construction of Concrete road from Jaddi Mosque to Town Panchayat new borewell in ward no.16	Completed		
4a	4	Construction of Concrete road from Udyama Nagar Narayan Naik House to Murali Revanakara House ward no.5	Completed		
4b		Construction of Concrete road from Akbar galli Prasanna Ganapathi temple to Hostel in ward no.7	Completed		
5a	5	Construction of Asphalt road from Sharadagalli Ganesha store's house to Tatagara cross and from N.T.Co house to Shivananda Naik house In Ward 6	Completed		
5b		Construction of Asphalt road Islam galli Vijaya store's house to P.Rajan's house in Ward 8	Completed		
6a	6	Construction of cement concrete Road from Gramadevi nagar Nandini milk parlour to Vinoda Kamath house in Ward no 9	Completed		
6b		Construction of cement concrete Road from N.H.63 to Bell road santhosh patanakar store in Ward no 14	Completed		
6c		Construction of Asphalt road from Hitlakara gadde Kaudikere road to Hitlakaragadde school in Ward 12	Completed		
7a	7	Construction of Concrete road from Ambedkar road to Church in ward no.10	Completed		
7b		Construction of Asphalt road near Sahasrahalli bandibena bridge in Ward 18	Completed		
7c		Construction of Asphalt road from Busstand to Rajan Ankolekar house in Ward 15	Completed		
8a	8	Construction of Asphalt road from Sirsi Main road to Jame Jaddi road in Ward 12	Completed		
8b		Construction of Asphalt road from Manjunath nagar Govt. hospital to Kondemane road in Ward 11	Completed		
8c		Construction of Concrete road in front of A.P.M.C in Ravindranagar and from Mundagod road to Medar master house in ward no.17	Completed		

Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion
9a	9	Construction of side drain from Kalamma Nagar court road to Kalamma nagar cross in Ward no.1	Completed	02-12-2014	31-05-2016
9b		Construction of side drain from Tallikeri Balagi rice mill to Gavnkhar house and near Tallikeri Yasin house in Ward no.2	Completed		
9c		Construction of storm water drain in Grama devi nagar Vamana shanabagh house Ward no 9	Completed		
10a	10	Construction of storm water drain in Sabageri in ward no 13 and in Nutan nagar from Gangadhara Badti house in ward no 15	Completed		
10b		Construction of side drain and cover slab from Asookar sweet mart to Haroon sheik store on N.H.63 in Ward no.14	Completed		
		10. Mundgod TP			
1	1	Construction of Concrete road in Ward No. 3 & 6 T.D.B road from Govt. Hospital to Stadium	Completed	03-12-2014	06-06-2015
2	2a	Construction of concrete road in Ward No. 3 From Daivajna Kalyana Mantap side Grave vard road	Completed		
	2b	Construction of Concrete road in Ward No. 3 Hubli Road to Samsagi Lawyer House	Completed		
	2c	Construction of Concrete road in Ward No. 12 Jogira Oni Road	Completed		
	2d	Construction of Concrete road in Ward No.2 from Dargawale house to Yallapur road Mosque and Noorani galli balance road	Completed		
	2e	Construction of Concrete road in Ward No.8 Yallapur road to Kalala oni Road	Completed		
	2f	Construction of Concrete road in Ward No.3 Trinity Hall road concreting	Completed		
3	3a	Construction of Concrete road in Ward No.14 SIRSI ROAD BOVI COLONY TO DESHPANDE CROSS ROAD	Completed		
	3b	Construction of Concrete road in Ward No.13 DESHPANDENAGAR MOHD. HOUSE TO SEIKH HOUSE & NANIMA ISMAIL PATHIAN HOUSE TO MUNNA HOUSE	Completed		
	3c	Construction of Concrete road in Ward No.9 BASAVESHWARANAGARA O.G. PUJAR HOUSE TO KONASALI HOUSE TILL KULKARI HOUSE	Completed		
	3d	Construction of Concrete road in Ward No.9 BANKAPURA ROAD DESAI HOUSE SIDE TO KULKARNI HOUSE	Completed		
4	4a	Construction of Concrete road in Ward No.16 SIRSI MAIN ROAD TO (LAMANI TANDA GOVT. SCHOOL TO DESHPANDENAGARA CROSS)	Completed		
	4b	Construction of Concrete road in Ward No.10 BANKAPURA ROAD PATIL SHOP TO VANAKUDARE HOUSE	Completed		
	4c	Construction of Concrete road in Ward No.6 RAYKARA HOUSE TO BHAT HOUSE,ALLISABA HOUSE KALASA POLICE HOUSE	Completed		
5	5a	Construction of Concrete road in Ward No.5 INDIRANAGAR MASJID TO SHABALA HOUSE ROAD	Completed		
	5b	Construction of Concrete road in Ward No. 4 & 5 STADIUM KASIM CHILLUR RAFIK HOUSE TO BIJAPUR HOUSE	Completed		
	5c	Construction of Concrete road in Ward No. 11 GANDHINAGAR DAMODAR HOUSE FRONT ROAD	Completed		
	5d	Construction of Concrete road in Ward No. 13 FRONT ROAD OF SUBASHNAGAR SAYYAD MAKANADARA HOUSE & BUDANAVARA HOUSE	Completed		
6	6a	Construction of Concrete road in Ward No. 8 KILLE ONI MUJAWARD HOUSE TO DYAMAVVA TEMPLE	Completed		
	6b	Construction of Concrete road in Ward No. 14 NANDEESHWARA NAGARA MAIN ROAD TO K.N. HEGDE HOUSE & BAMMIGATTI HOUSE ROAD	Completed		
	6c	Construction of Concrete road in Ward No. 15 KAMBARA GATTI MAIN ROAD TO VIVEKANANDA NAGARA ROAD	Completed		
7	7a	Construction of Asphalt road Ward 1 HALURA DYAMAVVA TEMPLE TO MARIKAMBA NAGARA ROAD & OTHER BALANCE SIDES	Completed		
	7b	Construction of Asphalt road Ward 4 ANANDNAGAR VETERINARY HOSPITAL TO ESHWARA TEMPLE ROAD	Completed		
	7c	Construction of Asphalt road Ward 7 GANESHNAGAR RAMESH BENDIGERI HOUSE TO MAILARLINGA TEMPLE & ANGANAWADI	Completed		
	7d	Construction of Asphalt road Ward 1 KOPPA ONI ROAD	Completed		
	7e	Construction of Asphalt road Ward 2 KALGATAKAGI KABRASTAN ROAD	Completed		
	7f	Construction of Asphalt road Ward 14 HUBLI INGALEYAVAR SHOPS TO BANKAPURA MAIN ROAD (UP TO PATIL SHOP)	Completed		

Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion
	7g	Construction of Asphalt road Ward 3 KALIGATTI GRAVE YARD ROAD	Completed	03-12-2014	06-06-2015
8	8a	Construction of Drain in Ward No. 3 & 6 T.D.B Road from Govt. PU College to Stadium	Completed		
	8b	Construction of Drain in WARD NO. 9 BASAVESHWARANAGAR AIRTEL TOWER TO O.G. PUJAR HOUSE	Completed		
	8c	Construction of Drain in Ward No. 12 YELLAPURA ROAD TO AMBEDKAR ONI	Completed		
	8d	Construction of Drain in Ward No. 9 BANKAPURA ROAD SANJUAGE TO HEGDE HOSPITAL ROAD	Completed		
	8e	Construction of Drain in Ward No. 6 NEHARUNAGAR NEAR PISE HOUSE	Completed		
	8f	Construction of Drain in Ward No. 1 KOPPA ONI GIDDAPPA MUTTALLI & RAMANNA MUTTALLI	Completed		
9	9a	Construction of Drain in Ward No. 1 MARIKAMBANAGARA MAIN ROAD	Completed		
	9b	Construction of Drain in Ward No. 9 BANKAPURA ROAD PATIL HOUSE TO KALASA POLICE HOUSE MAIN ROAD	Completed		
	9c	Construction of Drain in Ward No. 13 SUBASHNAGAR SAYYAD MAKANADAR HOUSE & BUDANAGAR HOUSE	Completed		
	9d	Construction of Drain in Ward No. 9 KALAL ONI ROAD	Completed		
	9e	Construction of Drain in Ward No. 11 LOTUS HOUSE TO CHANDRU NAIDU HOUSE UP TILL LOTUS HOSTEL	Completed		
		11.Haliyal TP			
1	1	from Motikere to connecting roads of Ashraya Block No. 2/2, Block No. 38/1 & 2, length: 1175 m	Completed	01-12-2014	27-01-2016
2		from Motikere to connecting roads of Ashraya Block No. 2/2, Block No. 38/1 & 2, length: 300 m	Completed		
3	2	in V.R. Deshpande Road,	Completed		
4		above Motinakere Dande,	Completed		
5		Dalaytagalli road,	Completed		
6		from Doctor galli road to Syndicate Bank front road (bus stand road) &	Completed		
7		K.H.B. Colony road	Completed		
8	3	Guttigerigalli Main road,	Completed		
9		Anegundi Badavane Main road.	Completed		
10		from Belgaum road to Gouligalli lake (up to Durgadevi Temple),	Completed		
11		Chalavadi Oni in outside Guttigeri,	Completed		
12		Babashet layout main roads,	Completed		
13		Tanajigalli road and link road,	Completed		
14		Gouligalli main road	Completed		
15	4	Convent road,	Completed		
16		K.E.B. adjacent road in Lakshmikeri,	Completed		
17		K.E.B. front road,	Completed		
18		from Kasabagalli Yallapura road to Hosuragalli road.	Completed		
19		in block no. 20 from new church road to CD of grave yard,	Completed		
20		Jambyalagalli Main Road	Completed		
21	5	Killa fort I.B. front main road,	Completed		
22		Court I.B. road.	Completed		
23		Hullatti School near road,	Completed		
24		Sadashivanagar continual road and link road,	Completed		
25		Urban Bank circle to Ganapati galli road (road joining bus stand road),	Completed		
26		two main roads in Ashraya layout block no. 2/2.	Completed		
27		continuation roads in Hosuragalli Choukimut main roads,	Completed		
28		Ashraya block no. 36 main road.	Completed		
29		from Anganawadi to Banvan tree in Ashraya block no. 38/1. 2.	Completed		
30		Ganesh Kalyan Mantap side roads	Completed		
31		Ashraya blok no. 39/2 road	Completed		
32	6	Ambedkar Galli temple CD to grave vard,	Completed		
33		from public toilet & slum in ward no. 18 to Bovi Vaddara,	Completed		
34		Doctorgalli link road,	Completed		
35		near Hosuragalli Hoodedamani Bayi house and back side roads,	Completed		
36		continual roads of Gajanana rice mill concrete road.	Completed		
37		Kitturchala road,	Completed		
38		Durganagara police line quarters side roads,	Completed		
39		Ananteshwara Hotel both side roads	Completed		
40	7	Horagin Guttigeri (EST)	Completed		
41		Samudaya Bhavan	Completed		

Sl. No	Work No	Work Name	Progress / Completed	Stipulated date of completion	Actual date of completion
42		Dhalayat Galli	Completed	01-12-2014	27-01-2016
43		Medar Galli	Completed		
44		Kasabagalli Road	Completed		
45		Behind Kakkar Galli	Completed		
46		Khajigalli Tergaonkar house	Completed		
47		Siddrameshwar Galli	Completed		
48	8	Dwaraka Hotel	Completed		
49		Indira Nagar	Completed		
50		Hullatti School	Completed		
51		Near Hundekar House	Completed		
52		Anegunde Ext.	Completed		
53		Urban Bank Circle	Completed		
54		RSS Society Side	Completed		
55		Durga Nagar Main Road	Completed		


 for Chief Engineer
 Municipal Administration

Annexure-04
Nagarothana (Municipality)-3 project
Name of the district :Uttara Kannada

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
1	ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆ			
1	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 02 ಬೈತಕೋಲ ಅಲಿಗದ್ದಾದಲ್ಲಿಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಕುರಿತು ಸಂಪ, ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 09 ಪಂಚರ್ಷಿವಾಡ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 16 ತಾಮಸೆವಾಡ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 17 ನದಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ 29 ಮತ್ತು 30 ರಲ್ಲಿಚರ್ಚರಸ್ತೆ, ಕಾಮತವಾಡದಲ್ಲಿಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಕುರಿತು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	31/12/2018	31/12/2018
2	ಪ. ಜಾತಿಜನರು ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ಹಬ್ಬುವಾಡ ಹರಿದೇವನಗರ ಮತ್ತು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಕುರಿತು ಸಂಪ, ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31 ರ ಜೀವನನಗರದಲ್ಲಿಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಕುರಿತು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	31/12/2018	31/12/2018
3	ಪ. ಜಾತಿಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲೋನಿ ಮುಂದಿನಿಂದದೋಬಿಫಾಟವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	23/01/2019
4	ಪ. ಜಾತಿಜನರು ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 21 ಅಂಬೇಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದಿನ ಬೋಟಬಿಲ್ಲಿಂಗ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ, ಸೈಡವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತುಅಂಬೇಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಂತೋಷಿಮಾತಾದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುಂಕೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭವಾನಿ ಕಂಪೌಂಡವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ಹಬ್ಬುವಾಡಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಹಬ್ಬುವಾಡಾ ಶ್ರೀಜಿ ಹೌಸ್ ಹಿಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಚರಂಡಿಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತುಗುತ್ತಿಂಬರ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಲಾಫಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
5	ಪ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪ. ಪಂಗಡಗಳ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 21 ಅಂಬೇಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೈಡವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂತೋಷಿಮಾತಾದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನಿಂದ ಸಾಗಿ ಕಾಳಿನದಿ ಗುಂಟಕೋಡಿಬಾಗ ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
6	ಪ. ಜಾತಿಜನರು ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31 ಮೂಡಲಮಕ್ಕಿ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
7	ಪ. ಪಂಗಡಗಳ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31 ರ ಲಮಾಣಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಕುರಿತು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	30/11/2018
8	ಪ. ಪಂಗಡಗಳ 41 ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ 31 ಜೀವನನಗರ, ಲಮಾಣಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಪ ಜಾತಿಯ 267 ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
9	ಪ. ಪಂಗಡಗಳ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ಹಬ್ಬುವಾಡಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಪ. ಪಂಗಡಗಳ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31 ಬೀಣಗಾ ಸೀತಾನಗರ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಕಟ್ಟೆವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
10	2011ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಪ. ಪಂಗಡಗಳ 108 ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19 ನ್ಯೂಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲನಿ ಡಿ-14, ಎ-11, ಎ-12, ಎ-13, ಎ-14 ಮತ್ತು ಸಿ-19 (ಆರ್‌ಎಚ್ ನಾಯಕ್) ರಸ್ತೆಕಾಂಕ್ರೀಟ ಪೇವಿಂಗ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	27/02/2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
11	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 04 ಡಾ/ಖಕಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದಕಾಲರುದ್ರೇಶ್ವರದೇವಸ್ಥಾನವರಗಿನರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗಕಛೇರಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಸ್ತೆಗಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಎಮ್ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಪಿಕಳೆ ರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾಕರರಸ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್‌ರಸ್ತೆಯ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.ಲಿಂಗಾ ಮುಂಗಾ ರಸ್ತೆಗಚರಂಡಿ ಮತ್ತುಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
12	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 05 ಕೆಂಚಾ ರಸ್ತೆಗೆ, ಗಿಡ್ಡಾರಸ್ತೆಗಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕೆ.ಟಿ. ತಾಂಡೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದರಿಂದಕೆ.ಟಿ. ಗೌಡಾ ವಕೀಲ ಮನೆತನಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	27/02/2020
13	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 06 ಮಾಳಸಾವಾಡಾ ಕಾಜುಭಾಗ ಅನಿಲ ಮಾಳಸೇಕರ ಮನೆಯಿಂದಅರುಣ ಮಾಳಸೇಕರ ಮನೆ ತನಕ, ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಡಿ. ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಕಾಲನಿ ತನಕಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮನೆಯಿಂದಜುಜಿ ಮನೆತನಕ, ಪೋಲಿಸ್ ಹೆಡ್‌ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಪೋಲಿಸ್ ಲೈನ್‌ದಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದರೇವಣಕರ ಮನೆ ತನಕಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಕ್ರಿಯಾಡ ಪ್ರೋಪೆಸರ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಜಗದೀಶರೇವಣಕರ ಮನೆಯಿಂದದಯಾನಂದ ಬೈಕೇರಿಕರ ಮನೆ ವರೆಗೆ, ಸುಧಾ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದರೋಡ್‌ಗಿಸ್‌ಮನೆತನಕ ಸಂಕ್ರಿಯಾಡಾ ವಸಂತ ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದತಾಮಸೆ ಮನೆ ತನಕ, ರತ್ನಾಕರ ಮನೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯ್ಕ ಮನೆತನಕ, ಸಂಕ್ರಿಯಾಡದಕಾಮತ ಮನೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಪೋಕಳೆ ಮನೆ ತನಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	27/02/2020
14	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 07 ಸರ್ವೋದಯನಗರದಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸಾಯಿಕಟ್ಟಾಕ್ರಾಸ್‌ತನಕ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿರಸ್ತೆಯಿಂದಕಿಶೋರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುಡ್ಡಕರ ಮನೆತನಕ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಪಲರಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	27/02/2020
15	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 08 ಸಾಯಿಕಟ್ಟಾದಿಂದಕೋಡಿಭಾಗ ಎನ್.ಹೆಚ್.-17 ಎಲ್ಲಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್‌ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 09 ಕೋಡಿಭಾಗತಾರಿವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ ಮೇಸ್ತಾ ಮನೆಯಿಂದಪಾಪ್ಪದೇವಸ್ಥಾನತನಕಚರಂಡಿ ಮತ್ತುಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತೆ, ಕೋಡಿಭಾಗಪಾಪ್ಪದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದಆಯುಬ ಶೇಕ ಮನೆತನಕ, ಕೋಡಿಭಾಗ ಅಲ್ಲೇವಾಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿದೇವಸ್ಥಾನತನಕ ಅಲ್ಲೇವಾಡಾ ತುಳಸಿದಾಸ್ ನಾವಗೇ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಕಟ್ಟಿ ವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	27/02/2020
16	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 11 ಟಾಪ್ಪೇಗಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿಗಲ್ಲಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣದೇವಸ್ಥಾನರಸ್ತೆ, ಅಂಕೋಲಕರಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಿಂದಿನ 04 ಕನ್ವರ್ಸ್‌ನಿಲೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಖಾದಿಮುಲ್ಲಾರಸ್ತೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪದೇವಸ್ಥಾನರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ12 ಲಿಂಗನಾಯ್ಕವಾಡಾದಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
17	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 13 ಕೈಗಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದಕುಂಠಿಮಹಾಮಾಯಿದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಳೆಯ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬ್ರಿಜ್‌ವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಚರಂಡಿ, ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠರಸ್ತೆಕೋಡಿಬಾಗರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ವಾಮನಾಶ್ರಮರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	27/02/2020
18	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 ಮನ್ಸೂರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತುಚರ್ಚ್ ಮುಂದಿನಿಂದ ಸಕ್ರಾನ್‌ವಾರ್ಡ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗಾಂಕ್ರೀಟ ಪೇವಿಂಗ್, ದತ್ತಾತ್ರೇಯವೇಕರ ಮನೆಯಿಂದಗಾಂವಕರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಗುನೆಗಿವಾಡ ನಾಗನಾಥವಿಂಪೋಲಿಯಮ್ ಮನೆಯಿಂದರಜನಿಕಾಂತ ಬಾಂದೇಕರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ, ಚರ್ಚ್ ಮುಂದಿನಿಂದ ಮುಲ್ಲಾಪ್ಪಾಪರಸ್ತೆಗಾಂಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ಗುರುಕೃಪಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಟ್ ಹಿಂದಿನಿಂದತೆರೆದಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	27/02/2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
19	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 15 ಅರ್ಜುನನಾಕೀಪನಿಂದ ಮಹಾದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರಕೋಡಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕಾಲನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಖಾಲ್ವಾಡೇಕರರಸ್ತೆಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಯುನಿಟ ಕಾಲನಿಯರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	05/01/2019
20	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16 ಕೇಶವ ನಾಯ್ಕವಾಡಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎರಡನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಬ್ರಹ್ಮಕಟ್ಟಾರಸ್ತೆ, ತಾಮಸೇವಾಡಾರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 17 ತಾಮಸೇವಾಡಾ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದಗಂಗಾಧರತಾಮಸೇ ಮನೆ ತನಕಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತೆ, ಕೋಡಿಭಾಗ ಕೆ.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ (ಪಾರ್ವತಿ) ಸಾಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಳೆ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‌ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿವಾಡಾ ರಸ್ತೆ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಮೋದ ಸಾಳಗಾಂವಕರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ನದಿವಾಡಾಕೋಡೇಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರತರದಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	23/01/2019
21	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19 ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೋಲ್ಡನ್ ಬೇಕರಿಯಿಂದಗಾರ್ಡನ್‌ವರೆಗೆ, ಡಿ-10 ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಆಲದ ಮರದಿಂದ ಎಲಿವ್ ಸೆಂಟರವರೆಗೆ, ಬಿ-10 ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೀರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗದಿಂದ ಬಿ-8 ರಸ್ತೆಗೆ, ಎ-1, ಎ-2, ಎ3 ಮತ್ತು ಎ-4 ರಸ್ತೆಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟ ಪೇವಿಂಗ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	15/06/2019
22	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19 ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುಧಾಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಲನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಲನಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಳೆ ನೀರುಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
23	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 20 ಪದ್ಮನಾಭನಗರ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಕೆನರಾ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವದೇವಸ್ಥಾನಎದುರಿನಿಂದಕೆನರಾ ಕಾಲನಿವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
24	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22 ಕೇಶವ ಶೇಟರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾದ್ರಿಭಾಗವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಾಲೆವಾಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 23 ದಳವಿವಾಡ ಮತ್ತು ಮಡಿವಾಳವಾಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈಮನ್ ಮನೆವರೆಗೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರಎರಡನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟ ಪೇವಿಂಗ ಮಾಡುವುದು, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೈಗಾ ರಸ್ತೆಎಲಿಜಾರೋಡ್‌ಗೆ ಮನೆಯಿಂದರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ನಾಲದ ಸೈಡ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
25	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19 ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲನಿ ಬಿ-11 ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗುನಗಿವಾಡದಿಂದ ಪರಿಸರ ಭವನದವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಹಳೇ ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	31/10/2018
26	ಕೋಡಿಭಾಗದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಮಾತಾದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂದಿನಿಂದ ಸುಂಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾಳಿನದಿಗುಂಟ ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
27	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24 ಮುಳೇಕೋಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ದೇವತಿಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಬಾಂಡಿಶಿಟ್ಟಾದಿಂದ ದೇವತೆದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಳಸವಾಡ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರದೀಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
28	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 25 ತೇಲಂಗರಸ್ತೆ ಹೀರೇಶಿಟ್ಟಾ ತನಕ, ಚಂದ್ರಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರರಸ್ತೆ, ಗೋಸಾವಿವಾಡದಿಂದದೇವತಿದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ಗಿಂಡಿವಾಡ-ಮಹಾಲೇವಾಡರಸ್ತೆ, ವಾಗಳವಾಡ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಚೌಡೇಶ್ವರದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	26/02/2018	27/02/2020
29	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26 ಗಿಂಡಿವಾಡದಿಂದ ಹನುಮಿವಾಡದವರೆಗೆ, ಗಿಂಡಿವಾಡ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿನಗರರಸ್ತೆಗೆ ನಂದನಗದ್ದಾ ಪಟೀಲವಾಡರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ನಾಗನಾಥದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರಮತ್ತುಅಂಗನವಾಡಿರಾಂಪ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ನಾಗನಾಥವಾಡಗಾಭಿಶವಾಡ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟ ಪೇವಿಂಗ ಮಾಡುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿ. ಕ
30	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27 ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಗರರಸ್ತೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕಟ್ಟೆರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂವಾಡರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಶಿವಾಜಿವಾಡಾ, ಬಿಲಿಯೇರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಪೇವಿಂಗ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುಂಕೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಿ ನದಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕಾಳಿನದಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್ ನಂ 28 ಸುಂಕೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂರುದೇವಸ್ವಾನದವರೆಗೆ, ಸುಂಕೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಂಕೋಲೆಕರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಂದ ಹಿರೇಶಿಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣಕೋಣ ಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕವಾಡಾರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಾಬಿತವಾಡಾರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
31	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 29 ಮಾಳಸಾ ರಸ್ತೆ ಹೈವೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ವಸ್ತಾನದವರೆಗೆ, ಬಿಣಗಾ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 30 ಬಿಣಗಾ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚರ್ಚವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಮಡೇಶೀವಾಡ ಮತ್ತು ಕಾಮತವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
32	ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಮಟನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
33	ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಜಾಗೆ ಕೋಣೆ ಗಾ ಸ ನಂ 52ರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	26/02/2018	30-04-2020
ನಗರಸಭೆ ತಿರಸಿ				
I	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಕೆಂಗೈ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಗದ್ದೆ ಜಾಕ್ವೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೋಲಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ವರ್ತಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಮಾರಿಗದ್ದೆ ಜಾಕ್ವೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, (ವರ್ತಿಕೆರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ)	08-08-2018	25-04-2020
2	ಕೆಂಗೈ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟೆಕ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	08-08-2018	30-04-2020
II	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ. 17.15)			
3	ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಣೇಶನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಪಡ್ಡಿಗಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ರಸ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ=22ಮೀ, ಚರಂಡಿ=130ಮೀ	12-07-2019	30-03-2020
4	ಶಾಜೀವನಗರದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಗಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಸಿ.ಪಿ.ಬಜಾರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	15-02-2020
5	ನೆಹರೂ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ರಸ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ=820ಮೀ, ಚರಂಡಿ=517ಮೀ	12-07-2019	19-01-2019
III	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ. 6.95)			
6	ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ರಸ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ=390ಮೀ,	12-07-2019	30-03-2020
7	ರಾಮನವೈಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	04-08-2019
IV	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		12-07-2019	
8	ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟನವನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	20-02-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
9	ಆದರ್ಶನಗರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	30-05-2019
10	ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲೈನ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	30-05-2019
11	ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	30-05-2019
12	ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇ-ಔಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	30-05-2019
13	ಇಂದಿರಾನಗರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	30-05-2019
14	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಧರನಗರ ಹಾಗೂ ಗೌಳಿಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	12-07-2019	30-03-2020
15	ಕಸ್ತೂರಬಾನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	22-01-2019
16	ಕೋಟೆಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. ಚರಂಡಿ ಉಳಿತಾಯ =190ಮೀ	12-07-2019	20-01-2020
17	ಬಸಟ್ಟೆಕೆರೆಯಿಂದ ಕಸ್ತೂರಬಾನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	22-01-2019
18	ಕುಮಟಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮನಗುಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	1 ರಸ್ತೆ ಉಳಿದಿದೆ	12-07-2019	29-03-2020
19	ಅಗಸೇಬಾಗಿಲು ಚರ್ಚದಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಂಧೀನಗರ ಅಂಬಾಗಿರಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	30-05-2019
20	ಮಾರಿಕಾಂಬ ವೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರಭದ್ರಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಜಿಗಲ್ಲಿ, ರಾಯರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	12-07-2019	24-01-2020
21	ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	200ಮೀ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	10-02-2020
22	ರಾಮನಬ್ಬೆಲ್, ರಾಮನತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ ಕಂಪೌಂಡ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	2.5ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	15-05-2019
23	ಕದಂಬನಗರದಿಂದ ಕೂರ್ಸ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	30-05-2019
24	ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	12-07-2019	30-03-2020
25	ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರದಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	15-01-2019
26	ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾ.ನಂ.26ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರ್ಮಲ ನಗರ, ನೆಜ್ಜೂರ ಕಾಲನಿ,ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೋನಿ, ಕದಂಬ ನಗರ, ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	12-07-2019	24-01-2020
V	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಆದರ್ಶನಗರ, ವಿಧ್ಯಾನಗರದಿಂದ ಮರಾಠಿ ಕೊಪ್ಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	22-02-2020
2	ಪೆಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿ ಅರಸಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	30-04-2019
3	ಭತ್ತ ಸಂತೋಷನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಅಭೀಶ್ ಪತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	12-07-2019	25-02-2020
	ನಗರಸಭೆ ದಾಂಡೇಲಿ			
I	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 25 ಮೀ ಡಯಾ 3.6 ಮೀಈ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಹೊಸ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	22-12-2018	30-03-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
2	ಪಟೇಲನಗರ ಹೊಸಜಾಕವೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೌನಶಿಪ್ ಬೂಸ್ಟರ್‌ಪಂಪ್ ಹೌಸಿನಲ್ಲಿ, ಪಟೇಲನಗರ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಳೇ ದಾಂಡೇಲಿ ಜಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪೂರಂಭಿಸಬೇಕೆ	22-12-2018	30-03-2020
3	ಪಟೇಲನಗರ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಜಾಕ್‌ವೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ 150 ಹೆಚ್.ಪಿ ಹೆಸ್ಟಾಂ ಗುಬ್ಬಿ ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.	ಪೂರಂಭಿಸಬೇಕೆ	22-12-2018	25-04-2020
4	ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್‌ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್‌ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ		
II	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ.17.15)			
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಮತ್ತು 2 ರ ಗಾಂಧಿನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 6 ರ ಮಾರುತಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಡಿ, ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	20-06-2019
6	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7 ವನಶ್ರೀನಗರ, 10, 15 ರ ಸುಭಾಷನಗರದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	22-08-2019	30-03-2020
7	ಸುಭಾಷನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಗಣೇಶನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹಸುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	30-04-2019
8	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 4 ಮತ್ತು II ರ ನಿರ್ಮಲನಗರ, ಅಂಬೇವಾಡಿ, 13 ರ ಟೌನಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 17 ರ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	
9	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರ ಬೊಂಬೆಜಾಳ, 20 ರ ಟೌನಶಿಪ್, 27 ರ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ, 28 ರ ಮಿರಾಶಿಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕುಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 29 ರ ಮಿನುಗಾರಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	
III	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ. 6.95)			
10	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	18-09-2019
11	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 6, 11, 13, 17, 26, 27, 28 ಮತ್ತು 29 ರಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಸಿಡಿ, ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	15-02-2019
IV	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		22-08-2019	
12	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ರ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7 ರ ವನಶ್ರೀ ನಗರದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	18-09-2019
13	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ರ ಗಣೇಶನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	12-09-2019
14	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 4 ರ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 5 ರ ಪಟೇಲನಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಸಮಾಜದ ಸ್ಮಶಾನಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	15-06-2019

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
15	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8 ರ ವಿಜಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9 ರ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	20-12-2019
16	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 12 ಮತ್ತು 14ರ ಟೌನಶಿಪ್‌ದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	15-06-2019
17	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರ 14 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15 ರ ಸುಭಾಷನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	18-06-2019
18	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15 ರ ಸುಭಾಷನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೈಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	18-06-2019
19	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ಬಾಂಬೆಚಾಳದಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರ ಡಿ.ಎಫ್.ಎ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	18-03-2019
20	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20 ರ 200 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರ ಟೌನಶಿಪ್‌ದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	30-04-2019
21	ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	22-08-2019	12-02-2020
22	ಜೆ. ಎನ್. ರಸ್ತೆ ಸೋಮಾನಿ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಫುಟಪಾತ್ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	30/04/2019
23	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17, 25 ಮತ್ತು 26 ರ ಹಳೇದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	05-06-2019
24	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 30 ರ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31 ರ ಬೈಲ್‌ಪಾರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	22-08-2019	18-03-2019
V	ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
25	ಜೆ. ಎನ್. ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ (ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ) ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	22-08-2019	30-04-2020
ಪುರಸಭೆ ಹಳಿಯಾಳ				
I	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ. 17.15)			
1	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸ್ಸಸ್ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನೆಗುಂದಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆನೆಗುಂದಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	20-12-2018
2	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಆನೆಗುಂದಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	20-12-2018
3	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 20 ರ ದುರ್ಗಾನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿಗೃಹ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	20-12-2018
II	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ.			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
4	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 20ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ: 36, 38/1&2, 39 ರ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	23-01-2019	25-04-2020
III	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		23-01-2019	
5	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಡೌಗ್ರಿಡ್‌ವರೆಗೆ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35 ಶೇ ಉಳಿತಾಯ	23-01-2019	28-12-2018
6	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸ್ಸ್ಟಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿವಾಜಿಗಲ್ಲಿ ತೇಟಿಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿಗಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಉಚಿತವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	05-06-2019
7	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಗಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಳಿಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	20-12-2018
8	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಗುಂದಿ ಹರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಆನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	20-12-2018
9	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ ಮೌರ್ಯಾ ಹೊಟೇಲ್ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	08-08-2019
10	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐ. ಬಿ ಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾಗಜರಿ ಬಾವಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	16-05-2019
11	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸುರಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ, ಜಂಬಾಳಗಲ್ಲಿ, ಕಸಬಾಗಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ನಾಕಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಉಚಿತವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	23-01-2019	15-05-2019
12	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವಾಜಿಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಲಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ, ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ, ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ಬಸವರಾಜಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	25-05-2019
13	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 6 ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	16-05-2019
14	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ಆರ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಿಳಕ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	23-01-2019	28-04-2020
15	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜವಾಹರ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ, ಸುಬಾಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಮನಿಯಾರಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	16-05-2019

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
16	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ ಗುರುಭವನ ಮುಖಾಂತರ ಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	16/05/208
17	ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಆನೆಗುಂದಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟಣಜಡಿಟರಫಿಂಗಳ ಕಚಿಟಜಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಸ ವಸತಿಗೃಹ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	23-01-2019	20-12-2018
IV	ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
18	ಪುರಸಭೆ ಹಳಿಯಾಳ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಸಿ.ಟಿಎಸ್ ನಂ:3490/1ಅ/1(ಮೌರ್ಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ) ದ ಖಾಲಿಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	23-01-2019	30-04-2020
	ಒಟ್ಟು			
ಅಂಕೋಲಾ ಪುರಸಭೆ				
1	ವಿಠಲಘಾಟ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹತ್ತಿರ 15 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	08/03/2018	30-05-2020
2	ಕೇಣಿ ಸಂಕದಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	20/12/2017	30-04-2020
3	ಗಾಬಿತಕೇಣಿ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	20/12/2017	30-04-2020
4	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪುರ್ಲಕ್ಕಿಬೇಣ ಸೇರುವ ಆನಂದಗಿರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	27/05/2019
5	ಶಿರಕುಳಿ ಬ್ರಿಜ್‌ನಿಂದ ಬಾಳೆಗುಳಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿಗದ್ದೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	26/04/2018
6	ಕಂತ್ರಿ ಕರಿದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಿಪ್ಪಿಮಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲೆ ಕ್ರಾಸ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	03/05/2018
7	ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿರಕುಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	25/04/2018
8	ಕಲಭಾಗ ಜೊಗಳಸೆಯಿಂದ ಕೇಣಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಗಟಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಹಾಕುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	14/04/2018
9	ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್‌ಗನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	25/03/2018
10	ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	10/04/2018
11	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆರೆಕಂಟಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	12/04/2018
12	ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಕಲವರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	10/05/2018
13	ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಠಾಕೇರಿ ಕುಂಡೋದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	27/05/2019

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
14	ವಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಟ್ಟಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	15/11/2018
15	ವೆಂಕರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	23/07/2019
16	ಪುರ್ಲಕ್ಕಿಬೇಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	30/04/2019
ಕುಮಟಾ ಪುರಸಭೆ				
1	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು: ಗಿಬ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 2 ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾಲನ್ ಲೀಟರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಳೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾದ ವಾಲ್ವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		30-04-2020
2	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು: ಚಿತ್ತಿಗಿ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ (ಉಬಖಬಿ) ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		30-04-2020
3	ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ (ಔಊಖಿ) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು.		20/12/2017	
4	ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯ ವಂತಿಕೆ ರೂ.		20/12/2017	
5	ಕುಮಟಾ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೋಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಟಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	20/12/2017	30-04-2020
6	ಚಿತ್ತಿಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳಾರ ಕ್ರಾಸನ ಹುಲ್ಲವಾರಕೇರಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಳಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ರಸ್ತೆ, (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	10/03/2019
7	ಕುಮಟಾ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಟಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪೈರಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	20/12/2017	30-04-2020
8	ಕುಮಟಾ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಭಾಷ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೀನುಮಾರ್ಕೆಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಗಟಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	20/12/2017	30-04-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
9	ಮಣಕೆ ರಾಮಲೀಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೇತ)	ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	20/12/2017	30-04-2020
10	ಸಿದ್ದಿನಬಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಹವ್ಯಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ವಿನು ಜಾರ್ಜ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ) ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿನ 2 & 3 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ನೆಹರುನಗರದಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	20/12/2017	30-04-2020
11	ಹಳೇಮೀನುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದ್ವಾರಕಾ ಹೊಟೇಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಳೇ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ ರಸ್ತೆಯ ಒಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಂಟರಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	10/03/2019
12	ಗುಡಾಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೊಸಹಿತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ರಸ್ತೆಯ ಒಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	20/12/2017	30-04-2020
13	ಚಿತ್ತಿಗಿ ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಡೇಭಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ (ಒಳಭಾಗದಿಂದ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಗುಂದ ಮಹಿಷಾಸುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	30/12/2019
14	ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ರಥಬೀದಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	10/03/2019
15	ಮಡಿವಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸದರ ಒಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ಬ್ಲಡ್‌ಬ್ಯಾಂಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವನ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಮನೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಎ.ಬಿ.ಮುಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	10/03/2019
16	ಗುಜರಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ, ಶಶಿಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿನ ಖಾರಲೆಂಡ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ಕುಡ್ಲಗಿಬೈಲ ಕೋಮಾರಪಂತ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವ ಚರ್ಚ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೈಬಿಸಿನ್ ನರೋನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿ. ಜೆ ನಾಯ್ಕ ಗ್ಯಾರೇಜ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿನ ಗಟಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಸುವುದು.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	20/12/2017	10/03/2019

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
	ಭಟ್ಟಳ ಪುರಸಭೆ			
1	ಕಡವಿನಕಟ್ಟಾ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ 120ಲೂರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಖಣಚಿಟಿಜಫಢಿ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್, ಪ್ಯಾನಲ್‌ಮೋಡ್‌ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಗೌಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಳಚರಂಡಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಂಪ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಳೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಉಣಖಖ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಭರಣಿಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಔಊಖಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		30-04-2020
2	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರ ಕಾಳಿಕಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರ ವಾಸಿಸುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬದಿಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020
3	ಗೊಂಡರಕೇರಿಯಿಂದ ಜಾಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಗೊಂಡರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020
4	ಮಣ್ಣುಳಿಯಿಂದ ಗುಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ರಾ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಣ್ಣುಳಿ ಬಳಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಣ್ಣುಳಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ರಾ. ಹೆದ್ದಾರಿ Top Up Hotel §½ UGD ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020
5	ಬಂದರ ರಸ್ತೆ ಬಾರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಂದರ್ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಲಾವರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ, 2 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಕ್ರಿಕ್ರಾಸ್ ಸಲ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಪಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಮರೀಕರಣ. ಬಂದರ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೋನೆಯಲ್ಲಿ(ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಳಿ) ಡಾಮರು ಮತ್ತು ಬಂದರ ರಸ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಳಿಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಮರೀಕರಣ.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	27/02/2018	30-04-2020
6	ಚೌಢನಿ ರಸ್ತೆ ಕುದ್ರಿ ಬೀರಪ್ಪ ಬಳಿಯಿಂದ ಕಾಳಿಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕುದ್ರಿಬೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಕಲ್ಟರ್ವ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
7	ಆಸರಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಡಾರಂಟಾ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಸರಕೇರಿ ಸಭಾಭವನ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಮರು ಮತ್ತು ಲೋನಾಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಮರೀಕರಣ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020
8	ಮುಗ್ಧಂ ಕಾಲನಿ ಹಿಲಾಲ್ ಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಮರು ಮತ್ತು ಶಾಹಿನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಮರು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧಂ ಕಾಲನಿ ಸಫಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬದಿಗೋಡೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020
9	ಮುಗ್ಧಂ ಕಾಲನಿ ರೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಮರು ಮತ್ತು ಶಬನಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	27/02/2018	29/04/2019
10	ಖಿಕಾಅ ಹೊಟೇಲ್ ಬಳಿಯ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಆರ್ಮ್ ಜುಬೇರ್ ಮನೆ ಬಳಿ) ಡಾಮರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ (ಎಸ್.ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಕ್ರಾಸ್) ಮತ್ತು ದಾಮುದಿ ಜೈಲಾನಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	27/02/2018	27/11/2019
11	ಅಮಿನುದ್ದೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮದಿನಾಕಾಲನಿ ಮುಲ್ಲಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಆಜಾದನಗರ ಕಾಶೀಂ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಗವಾಳಿ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಮರು ಜಾಫರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಆಜಾದನಗರ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	27/02/2018	25/11/2019
12	ಉಸ್ಮಾನ ನಗರ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಿರೂರಿ ಮನೆ ಬಳಿ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ 2 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ ನಗರ ಎನ್.ಎಚ್. 66 ರಿಂದ ಕಿದ್ದಾಯಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್. ಕಿದ್ದಾಯಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020
13	ವಿ.ವಿ. ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ನೆಹರೂ ರಸ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಗಜಾನನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿ ಚೌಕ ಬಳಿ ಸದರ್ಫ್ ಕೋಲ್ಟಿಂಕ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಮರು. ಮತ್ತು ಬಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ (ಭಾಗಶಃ) ಡಾಮರು.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020
14	ಶಾದ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸಲಿಂ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಶಕೀಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುಸ್ಸಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೌಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
15	ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಲವರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಗಯಕ್ಷ ಸಭಾಭವನ ರಸ್ತೆ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ 2 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಡಾರಂಟಾ ಹೊಳೆಗೆ ಬ್ರೀಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಜಟಣಡಿಬೆಟ ಐಐಜಿಐಐ ನಿಂದ ಪಟ್ಟಾ ಹಳವರೆಗೆ, ಗೌಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆಚಾದ ನಗರ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ, ಬಂದರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತು ಡೊಂಗರಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ನ್ಯಾಶನಲ್ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ,	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27/02/2018	30-04-2020
	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಮುಂಡಗೋಡ			
I	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ಭರಣಾ ಮಾಡುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	19-04-2018	15-11-2018
II	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ.17.15)			
2	ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಾ ಬಾಡ್ಯರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಡಿಯಿಂದ ಮುನೇಶ್ವರ ಕೊರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು.ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ರಾವಜಿ ಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	19-04-2018	12-03-2018
III	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ. 6.95)			
3	ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಭಾಸನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗೀತಾ ಅಮಾಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ,ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಭಾಸನಗರದ ರೇಣುಕಾ ಈಶ್ವರ ಪವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿರೂರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	19-04-2018	04-07-2018
IV	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			


ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
4	ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10 ರಲ್ಲಿ ನಾಡೋರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಕಾಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹ ನೆಹರು ನಗರದ ಪವಾಡ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಕಾಶೀಮ ಸಾಬ ಕೊಳೂರು ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆನಂದನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಕೃಷ್ಣ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತುಸಾಬ ಅಗಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	19-04-2018	12-03-2018
V	ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
5	ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊಸ ಟೌನಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಭವನ ನವೀಕರಿಸುವುದು.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	19-04-2018	15/11/208
	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಯಲ್ಲಾಪುರ			
I	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ. 17.15)			
1	(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)ವಾರ್ಡ್ ನಂ:1 ಕಾಳಮ್ಮ ನಗರ ಪ್ರಶಾಂತ ಗೋಸಾವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವು ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ತಳ್ಳಿಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	14-05-2018	20-04-2020
II	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ. 6.95)			
2	(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ;2 ತಳ್ಳಿಕೇರಿ ಬಾಸ್ಕರ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಮನೆ ತನಕ ಸಿಮೆಂಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	14-05-2018	19-09-2018
III	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
3	ವಾರ್ಡ್ ನಂ;2 ತಳ್ಳಿಕೇರಿ ಕರಿಂ ಸಾಬ ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ತನಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಿಂದ ಅದ್ದು ಮನೆ ತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	14-05-2018	30-10-2018
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:15 ನೂತನ ನಗರ ಬಸ್ಸಾಂಡ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, (ಚಮಗಾರ ಕೆರೆ) ಪಂಪ ಪಕ್ಕದಿಂದ, ಮಸೀದಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	14 05 2018	30 09 2018

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ:7 ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಮಣ ಅಂಬಿಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಸಾಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	14-05-2018	30-11-2018
IV	ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			
6	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ (ಮುಂದುವರಿದ) ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ			
	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಸಿದ್ಧಾಪುರ			
I	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಹಾಳದಕಟ್ಟಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಕೊಂಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭೂಮಟ್ಟದ ಜಲಾಗಾರದಿಂದ ಹಾಳದಕಟ್ಟಾ ಪ್ಲಾಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ನಿವೇಶನದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 150 ಮೀ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	10-06-2019	02-07-2019
2	ಅರೆಂದೂರು ಮೂಲಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	10-06-2019	26-02-2019
II	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ. 17.15)			
3	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9 ರಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ವಾಸಿಸುವ ಕನಕದಾಸಗಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	10-06-2019	10-04-2018
III	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಶೇ. 6.95)			
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 12 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರು ಕಾನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ (ಆರ್.ಐ.ನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರ ಹೊಸೂರು ಎಲ್.ಬಿ.ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಮೇಶ ಬೇಡರ ರವರ ಮನೆ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	10-06-2019	12-04-2018
IV	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			


ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ರ ರವೀಂದ್ರನಗರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೆಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ (ಸಿದ್ದಾಪುರ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ.ನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ರ ಹೊನ್ನೆಗುಂಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆನೀರು/ಕೊಳಚೆ ಹರಿಯುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	10-06-2019	06-04-2018
6	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7 ಮತ್ತು 11 ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸೊರಬ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಳದಕಟ್ಟಾ ನಾಕಾದಿಂದ ಕೊಂಡಿ ಬಿಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು,	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	10-06-2019	02-04-2018
	ಹೋನ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ			
1	ದೀವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 300ಎಚ್.ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	28/12/2017	15-04-2019
2	ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸಾಲದ ಭಾಗಶಃ ವಂತಿಕೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	28/12/2017	14-03-2018
3	ಉದ್ಯಮನಗರ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ರಾಯಲಕೇರಿ ಜಡ್ಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಹರಿಜನ ಮನೆ ತನಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	28/12/2017	20/04/208
4	ದುರ್ಗಾಕೇರಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಿನಾಕಾ ಮೂಲಕ ಮಠದಕೇರಿ ಮೇಲ್ವಾಗದಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	28/12/2017	05-02-2018
5	ಕೆಳಗಿನಪಾಳ್ಯ ಕೆನರಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ದಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	28/12/2017	30-04-2018
6	ಪ್ರಭಾತನಗರ ಸರ್ವೆ ನಂ 517ಎಂ 2 (ಪವನ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ) ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	28/12/2017	31-03-2019
	ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ			
1	ಕಡವಿನಕಟ್ಟಾ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ Standby ಪಂಪ್, ವೋಲ್ಟಾರ್, ಪ್ಯಾನಲ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಹಳೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಶುದ್ಧೀಕರಣಘಟಕವನ್ನು ಮೇಲ್ವರ್ಜನೆಗೊಳಿಸುವುದು(ಪಂಪ್, ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಪ್ರೆಪ್‌ಲೈನ್ ಇತ್ಯಾದಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	22/01/2018	30-04-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
2	ವೆಂಕ್ಟಾಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1 ರಲ್ಲಿ ಬರುವಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಜನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದಟ್ಟಾಂಕ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ತೆರದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವೆಂಕ್ಟಾಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕತೆರದ ಬಾವಿ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಆಳ ಪಡಿಸುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	29/09/2018
3	ದೇವಿನಗರದಿಂದ ಹಾರ್ನಗಡ್ಡೆ ಮೂಲಕ ಜಾಲಿಕೋಡಿ ಪೂರ್ವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಜಾಲಿಕೋಡಿ ಪೂರ್ವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	10/04/2018
4	ಕಾರಗಡ್ಡೆ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಶಿರೂರ ಕಾಲನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ) ಜಾಲಿಕೋಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರುಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	10/04/2018
5	ವೆಂಕ್ಟಾಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1 ಹೆಗ್ಲುಗೊಂಡರಕೇರಿ ಸ್ಮಶಾನರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾರಗಡ್ಡೆ ಹುರುಳಿ ಗೊಂಡರಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಬ್ರಿಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	28/03/2019
6	ಅಜಾದನಗರಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಬಿಳಗಿ ಸಲೀಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರೇಶಿ ಸಾಹೇಬ ಮನೆವರೆಗೆರಸ್ತೆಕಾಂಕ್ರಿಟಿಕರಣಹಾಗೂ ಅಜಾದ್ ನಗರ ಅಲಿಮಿಯಾ ಮಸಿದಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಶಾಬಿರ ಮನೆವರೆಗೆರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	28/03/2019
7	ಹೈದರಲಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಮೊಹಿದ್ದಿನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಲ ಮನೆವರೆಗೆರಸ್ತೆಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟಿಕರಣ , ಬದ್ರಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದಅಚಾರಿ ಬಾಬು ಮನೆ ತನಕಕಾಂಕ್ರಿಟರಸ್ತೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	16/04/2018
8	ಜಾಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದತಗ್ಗರಗೋಡಲಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಡಾಂಬರಿಕರಣಮತ್ತುಜಾಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದತರಕಾರಿಕರಿಂ ಮನೆ ವರೆಗೆಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	18/04/2018
9	ತಗ್ಗರಗೋಡು ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 20 ರಅಮೀರರವರಲಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಿರಾಜ್ ಮನೆಯವರೆಗೆಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	18/04/2018
10	ಹಿಂದೂಕಾಲನಿ ಮಲ್ಟಾಮನೆಯಿಂದಡಾಟಾಇರ್ಷಾದ್ ಮನೆವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಹಚ್ ಬಿ ಕಾಲನಿ ಪೋಷ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ (ಆಟದ ಮೈದಾನ) ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದ ವರೆಗೆಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	21/04/2018

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕ
11	ಉಮ್ಮರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 1 ನೇ ಫ್ಲೋ, 4 ನೇ ಕ್ರಾಸರಸ್ತೆಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಉಮ್ಮರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾರ್ಡಿನ ಶೇಖ್ ಶಮೀಮ್ ಬಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಶುಕೂರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	23/04/2018
12	ಡಿ ಪಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	25/04/2018
13	ಹುರುಳಿಸಾಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಗದ್ದೆ ಸಾಮೋಪಕ್ರಮದ ಮರಿಯಂ ಅಲಿ ಮಸಿದಿ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	28/04/2019
14	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಾಮಧಾರಿ ಸಭಾಭವನದ ಎರಡು ಕಡೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣಗುಡಲಕ್ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ ಹಚ್ ಬಿ ಕಾಲನಿ ಪೋಷ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ (ಆಟದ ಮೈದಾನ) ಪಕ್ಕಾ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ,	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	28/04/2019
15	ತಗ್ಗರಗೋಡನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	26/12/2017	28/04/2019


 ಪ್ರ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ದೂರವಾಣಿ: 080-22867172/22866302
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :080-22863576/22861665
Email : sedmatech@gmail.com
Website : www.municipaladm.gov.in
9ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೋಪುರ,
ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪೌನಿ/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಎಲ್‌ಎಎಲ್‌ಸಿ/54/2019-20

ದಿನಾಂಕ: 21-03-2020

ರವರಿಗೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಿಷಯ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಘೋಷ್ಣಿಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1568(1822) ಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ:1822:140ನೇಅ:2020, ದಿನಾಂಕ: 09-03-2020.

ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದನ್ವಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಘೋಷ್ಣಿಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1568(1822) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ಸದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು?	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕಾವಾರು/ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸವಿಸ್ತಾರ ವರದಿ ನೀಡುವುದು)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರೋತ್ಥಾನ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

<p>ಇ)</p>	<p>ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ನೀಡುವುದು. (ತಾಲ್ಲೂಕಾವಾರು/ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-2ರ ಯೋಜನೆ' ನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನನ್ವಯ ರೂ. 25.81 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p> <p>ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>
<p>ಈ)</p>	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು? ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು.)</p>	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

೨೦.೧೦.೨೦೧೮

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,

ಬೆಂಗಳೂರು.