

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 923
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಿಬೈಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 27.12.2022
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	: ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದಿನಾಂಕ :17.09.2021 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ; (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಡನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದಿನಾಂಕ: 17.09.2021 ರಂದು ಒಟ್ಟು 131 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 164 ಮೈಅಪ್ರಾ 2021(ಇ) ದಿನಾಂಕ: 02.07.2021 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 107 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 15 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.40470.60/- ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ; (ವಿವರಗಳೊಡನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
ಇ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ; ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
ಈ.	ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಯಾರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ;	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 164 ಮೈಅಪ್ರಾ 2021 (ಇ) ದಿನಾಂಕ:02.07.2021ರ ಕಂಡಿಕೆ 12 ರಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತಿನನ್ವಯ ಕೆಟಿಟಿಟಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
ಉ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
ಊ.	ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 410 ಮೈಅಪ್ರಾ 2022(ಇ)

(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು
(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು



ಕ್ರಮಬದ್ಧ - 2

ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೈಸಪ್ರಾ/ಅಅ/ಒಬಿ/ಎಲ್‌ಎಕ್ಯೂ/923/2022-23

ದಿನಾಂಕ: 16.12.2022


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 923 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ವಿಷಯ : ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: (ಉ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 02.07.2021 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪಾಸಣೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರುವುದನ್ನು ಪಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರು ಸಹಾ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರು ನೀಡುವ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 923 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ವಿಷಯ : ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ.

ಅನುಬಂಧ -1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	ಮೈಸೂರು ನಗರ ಬೆಕ್ಕಪರದವಹಳ್ಳಿ 1ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ದೂಡ್ಡ ಮೋರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 96.50 ಮೀ ವರೆಗೆ)	ಬಿ.ಕಾರ್ತಿಕ್	88/2022-23, 30.11.2022	30.11.2022	25.00	22.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಮೈಸೂರು ನಗರ ಬೋಗಾಧಿ ಗ್ರಾಮ ಜಿ.ಎಲ್.ಎನ್ ಕನ್ಸಂಜನ್ ಪಾಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಬೋಗಾಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ನಿರ್ಮಲಾ ಶಂಕರ್	-	-	25.00	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಣಾ ವಾಲೆಯವರೆಗೆ (ನಿ.ಸಂ2419 ರಿಂದ 2532ವರೆಗೆ) ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೀಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೆಚ್. ಎಂ. ಉದೇಶ್	-	-	25.00	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
4	ಆರ್.ಬಿ.ನಗರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ತಂತಿಬೀಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ	-	-	25.00	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
5	ಅಲವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಎ.ಎಂ. ಗಿರೀಶ್	89/2022-23 21.11.2022	21.11.2022	25.00	16.45	-	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
6	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.				25.00			3ನೇ ಕಲೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ,2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹೊರವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹೆಚ್.ಕೆ. ಲಿಂಗರಾಜು	-	-	25.00	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (2ನೇ ಹಂತ)	ಮುತ್ತರಾಜ್	-	-	5.00	3.98	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕಡಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
9	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (2ನೇ ಕರೆ)	ಶ್ರೀಧರ್	-	-	25.00	-	-	ಎಲ್.ಒ.ವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಉಳಿಕೆ) 2ನೇ ಕರೆ	ಚಲುವರಾಜು	-	-	25.00	-	-	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಡಾರು ಪತ್ರ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗಂ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ಯಾನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೆಚ್.ಎಂ. ಉಮೇಶ್	-	-	25.00	-	-	ಎಲ್.ಒ.ವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
12	ಲಲಿತಾದ್ರಿನಗರ ಉತ್ತರ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ರಾಸ್ತಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಹಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	-	-	-	50.00	-	-	2ನೇ ಕರೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಏಕೆ ಬಿಡ್ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಓನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೆಚ್.ಎಂ. ಉಮೇಶ್	47/2022-23, 26.8.2022	26.8.2022	95.60	57.74	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಅಲನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ (ದಾಮೋದರ ಬಡಾವಣೆಯ) ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪಿ.ಎಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	70/2022-23, 15.10.2022	15.10.2022	100.00	66.80	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಅಲನಹಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ದೇವೇಗೌಡ ವೃತ್ತದ ಪರಿವಿಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	64/2022-23, 14.10.2022	14.10.2022	150.00	92.68	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಆದಿಪುಂಜನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತ್ರಿರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	69/2022-23, 15.10.2022	15.10.2022	120.00	74.72	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಮೈಸೂರು ಗಡ್ಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಗಾಡಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆಯ 'ಇ' ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೋಗಾಡಿಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	68/2022-23, 15.10.2022	15.10.2022	150.00	94.23	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮಹದೇವು	40/2022-23, 24.08.2022	24.08.2022	400.00	296.34	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ ಕವಿತಾ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉದಯ ರವಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಟ್ಟಗಳ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರೇವಣ ಪ್ರಸಾದ್	57/2022-23, 30.08.2022	30.08.2022	130.00	98.36	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
20	ಮೈಸೂರು ನಗರ ದಟ್ಟಗಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರೇವಣಿ ಪ್ರಸಾದ್	-	-	150.00	-	-	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ವಸಂತನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಸಿಡಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ 24.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	46/2022-23, 26.08.2022	26.08.2022	200.00	130.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತದ ರನಿಡೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ಮಹಾಯೋಜನೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಎಸ್.ಎಲ್. ನಾರಾಯಣ	73/2022-23, 17.11.2022	17.11.2022	200.00	138.70	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 3ನೇ ಹಂತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಹಾಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕುಪ್ಪಲೂರು-ಗೆಜ್ಜೆಗಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ) ಕಾಮಗಾರಿ.	ಶ್ರೀಕಂಠ	63/2022-23, 14.10.2022	14.10.2022	210.00	144.60	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಓನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ 24.00 ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಹಾಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ) (ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ)	ಕೆ.ಬಿ. ರವಿ	59/2022-23, 30.8.2022	30.8.2022	500.00	446.31	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು				2710.60	1683.21		
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ/164/ಮೈಅಪ್ರಾ/2021(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 02.07.2021 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು								
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1(1,2,3,74,75)							
25	ನಾಜನಹಳ್ಳಿ-ಕುಪ್ಪಲೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	M/s Suresh Babu and Son, Sri. Suresh Babu,#1159, Hombale, Ashoka Nagar, 1st Cross, Mandya Dist- 571401.	12/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 20.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 20.06.2022	2070.00	173362819.38	53924679	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪುವಿನಹಳ್ಳಿ ಬಸವನಗುಡಿ, ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಯುಜಿ.ಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
27	ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
28	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ							
29	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ							

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕಡಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 (4,5,77,78,79,82,104,105,106)							
30	ಮೈಸೂರು ಗದ್ದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೆಬ್ಬುಗಳ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ)	M/s Vanaja Builders Private Limited, Sri. N. Nandish #1062, Vishnuvardhana Road, Chamarajapuram, Mysore.	14/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 20.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 20.06.2022	2590.00	215188405.25	140268729	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಮರಟಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು, ಬೋಗಾಡಿ ಗಣಗರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
32	ದೆಬ್ಬುಗಳ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
33	ದೆಬ್ಬುಗಳ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ, ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
34	ದೆಬ್ಬುಗಳ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
35	ಭೋಗಾಡಿ 2ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
36	ದೆಬ್ಬುಗಳ 3ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
37	ದೆಬ್ಬುಗಳ 3ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
38	ದೆಬ್ಬುಗಳ 3ನೇ ಹಂತದ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 (37,38,39,6,7,8,9)							
39	ಆರ್.ಬಿ.ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	M/S SLV Constructions Sri. H.B. Ravikumar. #20, AMMA, 7th Main, D Block, Vijayanagara 3rd Stage, Mysore-570017.	13/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 20.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 20.06.2022	2645.00	211998682.23	53644217	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
40	ಮೂಗನಹುಂಡಿ, ಹಾಲಾಳು ಗ್ರಾಮ, ಕೆ.ಸಾಲುಹುಂಡಿ, ಪರಸಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ							
41	ಕೆಂಜಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆಸಂ.14 ರಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಧನಗಳ ಹಾಗೂ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
42	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 24.00 ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.							
43	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 24.00 ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
44	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
45	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4 (13,14,15,16,17,18,19, 20,21, 22,71,72,73)							
46	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನಗಳ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.							
47	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ 2ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 24.00 ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.							
48	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 18.00 ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
49	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ನಿವೇಶನಗಳ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ .							
50	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ನಿವೇಶನಗಳ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ .							
51	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ನಿವೇಶನಗಳ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ .	Govindegowda and Sons,						
52	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ .	Sri. Govindegowda #57,8th Main, 3rd Block, Jayalakshimpuram, Devaraja Mohalla Road, Mysore .	17/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	5240.00	442907557.24	145833272	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
53	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ .							
54	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 3ನೇ ಘಟ್ಟ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ .							
55	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿ.ಸಂ. 1091 ರಿಂದ 1407 ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 24.00 ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ದಿ ರಸ್ತೆಯ ತೇಜು ಕಾರ್ಪಸ್‌ನಿಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್							
56	ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಿಲ್ಸ್, ಪಾಕ್‌ವೇ, ಬೆಂಚ್ & ಹಸರೀಕರಣ							
57	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಿಲ್ಸ್, ಪಾಕ್‌ವೇ, ಬೆಂಚ್ & ಹಸರೀಕರಣ							
58	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1, 2 & 3ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ವೇ, ಬೆಂಚ್ , ಹಸರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.							

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕಲಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ದೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ದೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5 (24,83,84,85,86,87,88,89,90)							
59	ಎಲ್.ಪಿ.ಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗೂಳ, ಹೂಸ ಅನಂದೂರು, ಮಲಿಕೆರೆ, ಬೀಚನಕುಪ್ಪೆ, ಉಂಡವಾಡಿ, ಬಸ್ಸಿಮರ, ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	M/s Shree Annapoorneshwari Constructions, Sri. Revanna MS #812, 8th Main C Block, Vijayanagara 3rd Stage, Mysore-30.	18/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	22.06.2022	3390.00	286852043.30	15441298	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
60	ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ,2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
61	ಗೋಕುಲಂ 3ನೇ ಹಂತ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.							
62	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಹೆಚ್ಚಾಳು 2ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
63	ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ, 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
64	ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
65	ಹೆಚ್ಚಾಳು 2ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ, ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಪಖಿಃ ಭುಷಣೀಡುಡಿ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫಿನ್ಯಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ							
66	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನನ್ನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ							
67	ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಪೋದಾರ್ ರಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಿನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.							

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6 (25,91,92,93,94,95)							
68	ಎಲ್.ಪಿ.ಎ ಪ್ಯಾಪಿಯ ಹೊಂಗಳ್ಳಿ ಮಜ್ಜೆಗೆಮಠ, ಮರಳಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಲವತ್ತ ಮತ್ತು ಪಂಪಿನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗೊಳ ಗರಡಿ ಅಖಾಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	M/S LG Constructions, Sri. Lakshmegowda GL #104, Gowdahalli TM Hosoor Post, Srirangapatana Taluk, Mandya-571806.	19/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	2349.00	196350998.64	50343067	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
69	ಬನ್ನಿಮಂಟಪ "ಎ" ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳು, ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
70	ಬನ್ನಿಮಂಟಪ "ಎ" ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ನಿವೇಶನಗಳ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
71	ಬನ್ನಿಮಂಟಪ "ಬಿ" ಬಡಾವಣೆಯ ಹಾಗೂ ಮೇಟೆಗಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
72	ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಎ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ							
73	ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ, ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗೋಕುಲಂ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ							
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 7 (26,27,28,97,98,29,107)							
74	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ನಿವೇಶನಗಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	Sri. P. B. KariGowda, #686, 1st Stage, 9th Main, 10th Cross, Vijayanagar, Mysore.	20/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	2743.00	231542693.93	79169619	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
75	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಹಂಚ್ಯಾ ಸಾತಗಲ್ಳಿ ಎ: ವಲಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
76	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 2273/ಎ ಯಿಂದ 3797 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
77	ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜ್ ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉದಯಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ, ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
78	ಅಜ್ಜೆಜ್ ಸೇತ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಮೈಸೂರು - ಮಹಾದೇವಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ದೇವನೂರು 1ನೇ ಹಂತ ನಿಮ್ಮಾ ಮುಖೇಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
79	ದೇವನೂರು 1, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತ ಎನ್.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೆಸರೆ 3ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ರಮ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆಸರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
80	ದೇವನೂರು 1ನೇ, 2ನೇ ಹಂತ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕಲಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇಮವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 8 (30,31,32,33,34,35,36,99)							
81	ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	M/s Shree Annapoorneshwari Constructions, Sri. Revanna MS #812, 8th Main C Block, Vijayanagara 3rd Stage, Mysore-30.	15/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 20.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 20.06.2022	2950.00	249688562.77	113996053	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
82	ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
83	ಶಾಂತವೇರಿಗೋಪಾಲಗೌಡನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
84	ಲಲಿತಾದ್ರಿನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
85	ಲಲಿತಾದ್ರಿನಗರ ಶಾಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
86	ಲಲಿತಾದ್ರಿನಗರ ಗ್ರಾಮ, ಚೋರನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕನಹುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹಡಜನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ							
87	ಹೂಸಹುಂಡಿ, ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಿಂಜರೋಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.							
88	ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆ ವಿನಯಾ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದ ಬಳಿಯ ಪಿಂಜರೋಲ್ ನಿಂದ ಪಂಚಂದ್ರಘಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 9 (40,41,43,46,108, 100,101,45,42)							
89	ವಸಂತನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
90	ವಸಂತನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
91	ಹಂಚ್ಯಾ-ಸಾತಗಲ್ಲಿ ಬಿ-ವಲಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
92	ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತದಿಂದ ನಾಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ) ಹಾಗೂ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.							
93	ಹಂಚ್ಯಾ ಸಾತಗಲ್ಲಿ ಬಿ ವಲಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ. 1 ರಿಂದ 523, 581/19 ರಿಂದ 581/46 ಹಾಗೂ 607 ರಿಂದ 749 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಲನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಹಾಗೂ ಅಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎನ್. ಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	Govindegwoda and Sons, Sri. Govindegowda #57,8th Main, 3rd Block, Jayalakshampuram, Devaraja Mohalla Road, Mysore .	21/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	3106.00	262870053.84	16120077	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
94	ಶಕ್ತಿನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ಯಾಶಂಕರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
95	ಸಾತಗಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಬರುವ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ							
96	ಗೌಸಿಯಾನಗರದ ಅರಳಿಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ, ಎಸ್.ಪಿ.ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿಧ್ಯಾಲಯದ ವರೆಗೆ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ನಗರ ತ್ರಿವೇಣಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.							
97	ಹಂಚ್ಯಾ-ಸಾತಗಲ್ಲಿ ಬಿ-ವಲಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕಡಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 11 (50,51,52,59,60)							
98	ನಾಚನಹಳ್ಳಿ-ಕುಪ್ಪಲೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಎ ವಲಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಕಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	M/s Suresh Babu and Son, Sri. Suresh Babu,#1159, Hombale, Ashoka Nagar, 1st Cross, Mandya Dist- 571401.						
99	ಗೊರೂರು, ರಮಾಬಾಯಿನಗರದ ಮಲಿನ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ವರೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು.							
100	ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ದಿನಾಂಕ: 20.06.2022	1749.00	146151305.09	33849551	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
101	ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ, ಶಾಂತವೇರಿಗೋಪಾಲಗೌಡನಗರ, ಲಲಿತಾದ್ರಿನಗರ ಉತ್ತರ, ಲಲಿತಾದ್ರಿನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.							
102	ವಸಂತನಗರ, ಸಾತಗಳ್ಳಿ 2ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಹಂಚ್ಚಾ-ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಬಿ ವಲಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 12 (53,54,55,56,57,58,102,23)							
103	ಮರಟಿಕ್ಯಾಶನಹಳ್ಳಿ ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೂಪನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಔಟ್ ಫಾಲ್ಟನ್ನು ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಲೈನ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	Sri. P.B. Karigowda, #686, 1st Stage, 9th Main, 10th Cross, Vijayanagar, Mysore	22/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 22.06.2022	2431.00	204659765.34	44734557	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
104	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ							
105	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ. 100ದ 1450 ರವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.							
106	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ. 100ದ 6000 ರವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.							
107	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ. 6001 ರಿಂದ 12522 ರವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.							
108	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ							
109	ದಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
110	ಬೆಳವಾಡಿ ಕೂರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯರಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ) ಇಲವಾಲ ನಾಗವಾಲ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹುಯಿಲಾಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಹುಯಿಲಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.							

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 15 (76,80,81,44,11,12,10)							
111	ಚಿಕ್ಕಪರದನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೂಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1.20 ಕಿ.ಮೀ)	Sri. J.C. Prakash Infrastructures Pvt Ltd., Sri. J.C. Prakash, #8, MIG 2nd Stage, KHB Colony, Basaveshwaranagar, Bangalore-560079.	23/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 23.06.2022	ದಿನಾಂಕ: 23.06.2022	3310.00	277841436.31	86940100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
112	ದಟ್ಟುಗಲ್ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (0.00-2000.00)							
113	ದಟ್ಟುಗಲ್ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2000.00-3600.00)							
114	ಹಂಚ್ಯಾ-ಸಾತಗಲ್ಕೆ ಬ-ವಲಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 24.00 ಮೀ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ (ಆಟದ ಮೈದಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ್) ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ							
115	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ							
116	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ							
117	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ							
118	"ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 15" ವಿಜಯ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟ 2ನೇ ಘಟ್ಟ 3ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪಾಪಕ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಮೂಟಾರ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (P-47)	Sri. B. Thilak Kumar M/s New Basavashree Electricals, #37, Muniyappa Layout, Tank Road, 3d Cross, K.R. Puram, Bangalore-560036.	31/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 23.08.2022	ದಿನಾಂಕ: 23.08.2022	460.00	43500000.00	39550970	(ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾರಣ ಮರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ MUDA/SE/PB/TN/08/2021-22 Dt 28.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
119	"ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -2 (1) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸುವುದು (48), ಹಾಗೂ	Sri. Lingaraju M/s Lakshminarayana Electricals, # 48, 7th Cross, 19th Main, BSK, 2nd Stage, Bangalore-560070.	29/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 23.08.2022	ದಿನಾಂಕ: 23.08.2022	440.00	41000000.00	-	(ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾರಣ ಮರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ MUDA/SE/PB/TN/08/2021-22 Dt 28.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.)ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ. 30 % ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ
120	(2) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೊರೆ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (49)							
121	"ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 (1) ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ.1 ರಿಂದ 1450 ರವರೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (63), (M/s Water Lines, Sri. J.B. Venkatesh #170, 13th Cross, Girinagar, 3rd Phase, Bangalore-560085.	60/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 30.08.2022	ದಿನಾಂಕ: 30.08.2022	475.00	42410000.00	-	(ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾರಣ ಮರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ MUDA/SE/PB/TN/08/2021-22 Dt 28.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.)) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ. 30 % ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ
122	2) ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ.1 ರಿಂದ 8000 ರವರೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.							
123	"ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -4 (1) ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (62), (M.N. Ramesh Engineers and Contractors, Sri. Ramesh M.N. #5-6, 1st Main 2nd Cross, Vishwanna Layout,Shanthinagara, Tumakuru-572102.	65/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2022	ದಿನಾಂಕ: 15.10.2022	500.00	44642000.00	-	(ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾರಣ ಮರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ MUDA/SE/PB/TN/08/2021-22 Dt 28.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
124	2) ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (65)							

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇದುವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
125	"ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -5 (1) ಸಾಬನಹಳ್ಳಿ-ಶಿವಪುರಾಣಿ 3ನೇ ಹಂತ ಎ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (61)	M.N. Ramesh Engineers and Contractors, Sri. Ramesh M.N. #5-6, 1st Main 2nd Cross, Vishwanna Layout, Shanthinagara, Tumakuru-572102.	66/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2022	15.10.2022	460.00	41071000.00	-	(ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪಾಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ MUDA/SE/PB/TN/08/2021-22 Dt.28.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪಾಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
126	2) ದಬ್ಬುಗಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (103)							
127	((3) ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ಮತ್ತು ಕಾಂತವೇರಿಗೋಪಾಲಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ. (67)							
128	"ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -6(1) ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ. (66)	M.N. Ramesh Engineers and Contractors, Sri. Ramesh M.N. #5-6, 1st Main 2nd Cross, Vishwanna Layout, Shanthinagara, Tumakuru-572102.	-	0	477.00	42589000.00	-	(ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪಾಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ MUDA/SE/PB/TN/08/2021-22 Dt.28.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪಾಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.) ಎಲ್.ಓ.ಎ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
129	(2) ಲಲಿತಾಧಿನಗರ ರಕ್ಷಣಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ. (68)							
130	"ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7 (1) ಲಲಿತಾಧಿನಗರ ಉತ್ತರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ. (69).				375.00			(ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪಾಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ MUDA/SE/PB/TN/08/2021-22 Dt.28.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪಾಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.) ಅರ್ಥಿಕ ದೆಹ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರವಿಡಿಯಿರುತ್ತದೆ
131	(2) ಹಂಪ್ಲು-ಸಾತಗಲ್ಲಿ ದಿ-ವಲಯ, ಸಾತಗಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತ, ವಸಂತನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ(70)							
			ಒಟ್ಟು		37160.00	3154626323.32	873816189.00	


 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
 ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
 ಮೈಸೂರು
 Page 14 of 14


 ಅಧೀಕ್ಷಕರು
 ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
 ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 923 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ವಿಷಯ : ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ.


ಅನುಬಂಧ -2


**ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ/164/ಮೈಅಪ್ರಾ/2021(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 02.07.2021 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಷರತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ: 12 ರಂತೆ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಲೋಚಕರುಗಳ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಷರಾ
1	2	3	5	6	8	12
1	Package-1 -Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-1 (work package No. 1,2,3,74,75), & Work Package No. 47,48,49 taken up by Mysore Urban development authority, Mysore	1	Ailur Venkateshwaran Ramesh (KOUSHIK CONSULTANTS) # 1169/A, 2nd floor, T.K.Layout, 4th stage, Ramakrishnanagara post, Mysuru - 570022	53/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 28.08.2022	1139241.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
2	Package-2 - Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package- 2 (work package No. 4,5,77,78,79, 82,104,105,106), taken up by Mysore Urban development authority, Mysore.	2	Prakash.M.K (3G CONSULTANTS) # CH-20/A, 2nd floor, Jayalakshmi vilas Road, Chamarajapuram, Mysuru - 570004	54/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 29.08.2022	1393601.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
3	Package - 3 - Improvements of roads, Drains and other basic infrastructure works in R.T.Nagara, Vijayanagar 3rd stage(A1,A,B,C,D,E,F,G Block) , Mooganhundi, Halalu, K.Salundi, Parasayanhundi village (P37 to P39, P6 to P9) - jurisdiction of ZONE-3 and ZONE 7 MUDA, Mysore.."	3	Prakash.M.K (3G CONSULTANTS) # CH-20/A, 2nd floor, Jayalakshmi vilas Road, Chamarajapuram, Mysuru - 570004	45/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2022	1409541.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	Package-4 - Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-4 (work package No. 13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,71,72,73), taken up by Mysore Urban development authority, Mysore.	4	Kotiganahalli Munishamappa Rangunath (CADD STATION TECHNOLOGIES PVT LTD) # 922, 1st mainr, Kantharajauras road, Union Bank Lakshmpuram, Mysuru - 570001	43/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2022	2615263.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	Package-5 - Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-5 (work package No. 24,83,84,85,86,87,88,89,90) taken up by Mysore Urban development authority, Mysore	5	Ailur Venkateshwaran Ramesh (KOUSHIK CONSULTANTS) # 1169/A, 2nd floor, T.K.Layout, 4th stage, Ramakrishnanagara post, Mysuru - 570022	52/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 28.08.2022	1748431.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಇತರೆ
6	Package-6 - Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-6 (work package No. 25,91,92,93,94,95) taken up by Mysore Urban development authority, Mysore.	6	Prakash.M.K (3G CONSULTANTS) # CH-20/A, 2nd floor, Jayalakshmi vilas Road, ChamaraJapuram, Mysuru - 570004	44/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2022	1421207.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	Package-7 - Providing Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-7 (work package No. 26,27,28,97,98,29,107), taken up by Mysore Urban development authority, Mysore.	7	Kotiganahalli Munishamappa Ragunath (CADD STATION TECHNOLOGIES PVT LTD) # 922, 1st mainr, Kantharajaur's road, Union Bank Lakshmpuram, Mysuru - 570001	42/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2022	1631824.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	Package-8 - Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-8 (work package No. 30,31,32,33,34,35,36,99) taken up by Mysore Urban development authority, Mysore	8	Appajappa Narayana Thyagaraja (Karnataka Testing House Private limited) # 778/44, Gokul 1st stage, 8th cross, Triveni road, Yeshwanthapura, Bangalor e- 560054	55/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 29.08.2022	1759710.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	Package-9 - Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-9 (work package No. 40,41,43,46,108, 100,101,45,42), taken up by Mysore Urban development authority, Mysore.	9	Appajappa Narayana Thyagaraja (Karnataka Testing House Private limited) # 778/44, Gokul 1st stage, 8th cross, Triveni road, Yeshwanthapura, Bangalor e- 560054.	41/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2022	1827572.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	Package-10 - Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-11 (work package No. 50,51,52,59,60), & Work Package No. 61,62,63,64,65,103 taken up by Mysore Urban development authority, Mysore.	10	Kotiganahalli Munishamappa Ragunath (CADD STATION TECHNOLOGIES PVT LTD) # 922, 1st mainr, Kantharajaur's road, Union Bank Lakshmpuram, Mysuru - 570001	49/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2022	960422.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	Package-11 - Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-12 (work package No.53,54,55,56,57,58,102,23), & Work Package No. 65,67,68,69,70 taken up by Mysore Urban development authority, Mysore.	11	Ailur Venkateshwaran Ramesh (KOUSHIK CONSULTANTS) # 1169/A, 2nd floor, T.K.Layout, 4th stage, Ramakrishnanagara post, Mysuru - 570022	48/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2022	1344907.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
12	Package-12 - Providing Consultancy services for Project Management (excluding DPR) & Quality Assurance for all the works under package-15 (work package No. 76,80,81,44,11,12,10), taken up by Mysore Urban development authority, Mysore	12	Malangonda Basagonda Naik (BVH Consulting Engineers Private Limited) # 41/2, Ground Floor, 6th main, Jnanajyothi nagar, Jnanabharathi, Bangalore- 560056	51/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2022	1825815.00	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಒಟ್ಟು 19077534.00


 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧೀನಧಿಕಾರಿ
 ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
 ಮೈಸೂರು


 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
 ಮೈಸೂರು