

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 362  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ  
 (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 29.01.2026  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ                                                                                                                                            | ಉತ್ತರ                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಅ)      | ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತಹಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ; (ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ/ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ</b> ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಆ)      | ಸದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿ/ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)            |                                                                                                                                                                                                                        |
| ಇ)      | ಬಾಕಿಯಿರುವ ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು?                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |

ಜಸಂಇ 20 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2026

  
 (ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್)  
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:313  
(362)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು**

|                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |        |               |                                  | ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಕ್ರ. ಸಂ                               | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ    | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                                                                                                                                                 |
| <b>ನಂ.2, ಕಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |        |               |                                  |                                                                                                                                                              |
| 1                                     | 2019-20 | Consultancy services for carrying out surveying of existing tanks, preparation of report on Hydrology and feasibility , preparation of detailed project report including detailed design and drawings of intake structure , pumping machineries with surge protection works, raising main, delivery arrangement electrical works etc. with detailed cost estimates, DTP and LAQ proposals for filing up of tanks in Channalli , siddarampura , Huda and Mavinadu villages and providing irrigation facility to suffering atchcut (in D-31/6 & D-32) under TLBC. By lifting water from Tungabhadra River in Sindhanoor taluk Raichur District.(Indent No-27382) | 28.8   | 29.8           | 18.99  | <b>10.81</b>  | 2026                             | Consultancy services Work is completed .DPR is cleared for Rs 117.5 Crores. Awaiting for the board/Govt clearance approval                                   |
| 2                                     | 2022-23 | Scheme 1: Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Dhadesugur Lift Irrigation Scheme- 1 by lifting water from Tungabhadra River for irrigating an area of 112 hectares of Budaval and Salagunda villages in Sindhanur taluk including Power Supply, Terminal bay, Substation, Transmission line, Rising main and Delivery Chamber on Turnkey basis.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 498.0  | 537.57         | 236.35 | <b>301.22</b> | 2026                             | Out of 6.395 Km rising main, 3.52 km is laid ,and.balance of 2.865 kM length is pending.and power supply ,power sanction, Motor supply work etc, is pending. |

| ಕ್ರ. ಸಂ.                            | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ಅನುದಾನ  | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ   | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                   | 2022-23 | Scheme 2: Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Dhadesugur Lift Irrigation Scheme- 2 by lifting water from Tungabhadra River for irrigating an area of 89 hectares of Kannari village in Sindhanur taluk including Sump cum Pump house and Rising main on Turn-Key Basis                                                                                                                                                  | 445.0   | 488.73         | 268.71  | 220.02     | 2026                             | Jackwell work is under construction and Out of 6.705 Km rising main, 3.688 km is laid ,and.balance of 3.02 kM length is pending.and power supply ,power sanction, Motor supply work,submersible seating arrangement etc, is pending. |
| 4                                   | 2022-23 | Scheme 3: Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Dhadesugur Lift Irrigation Scheme- 3 by lifting water from Tungabhadra River for irrigating an area of 104 hectares of Maladinni and Dhadesugur villages in Sindhanur taluk including Rising main, Delivery Chambers for Scheme 2 & 3 and Operation and Maintenance of Scheme- 1, 2 & 3 for a period of 5 years after successful commissioning of work on Turn-Key Basis. | 340.0   | 396.29         | 184.47  | 211.82     | 2026                             | Out of 4.75 Km rising main, 2.9 km is laid ,and.balance of 2.385 kM length is pending.and power supply ,power sanction, Motor supply work,submersible seating arrangement etc, is pending.                                           |
| <b>ನಂ.3, ಕಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ, ಸಿಂಧನೂರು</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |         |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |         | <b>Package</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |         |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                   | 2009-10 | Providing RCC Lining with mechanical paver from ch:2498 to 2519 in Km. 76&77, from Ch:2552.50 to 2558.00, 2564.50 to 2576.50 in Km. 78, from Ch:2716.50 to 2740 in Km.83, from Ch:2784 to 2791 in Km.85&86,from Ch:2821 to 2844 in Km.87, from Ch:2938 to 2952,2958 to 2975.76,in Km.90 of TLBC                                                                                                                                                                       | 1000.00 | 1116.18        | 1006.20 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                                                                                                                                                                                                               |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                              | ಅನುದಾನ  | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ   | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 2       | 2009-10 | Providing RCC Lining with mechanical paver from Ch: 3096 to 3111.50 in Km.94 and Ch.3115.50 to Ch.3140 in KM 95 from Ch: 3240 to 3260 in Km.99 &100, from Ch: 3310 to 3315, 3341 to 3365,3371 to 3377 in Km.101,102 & 103 and from Ch: 3430 to 3458 in Km.105 & 106 of TLBC | 963.00  | 1099.15        | 1000.97 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 24      | 2009-10 | Providing CC Lining with mechanical paver (R.C.C lining in banking & scoured reaches) from Km:0.00 to 6.15 Km. including C.D. works of D-36 of TLBC                                                                                                                         | 940.00  | 1093.11        | 989.05  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 31      | 2009-10 | Providing CC Lining with mechanical paver (R.C.C lining in banking & scoured reaches) from Km:0.00 to 8.85 Km of Distributory-54 of TLBC                                                                                                                                    | 1000.00 | 1187.48        | 1057.72 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 41      |         | Minor Package                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |         | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 42      | 2009-10 | Providing RCC lining with mechanical paver from Ch. 2979.50 to 2998.00 and 3002.00 to 3008.00 in Km. 91 of TLBC                                                                                                                                                             | 188.00  | 212.13         | 197.57  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 43      | 2009-10 | Providing CC lining with mechanical paver from ch.2.00 to 60.00, 72.50 to 120.00 of Distributory-40 of TLBC                                                                                                                                                                 | 250.00  | 281.08         | 269.12  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 46      | 2009-10 | Providing C.C. lining with Mechanical paver from ch:3.00 to 58.00 (in selected reaches) of D-45 and from ch:5.00 to 35.00 of D/46 and from ch:0.00 to 40.00 of D/48 of TLBC                                                                                                 | 250.00  | 277.47         | 249.05  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 50      |         | Non Package                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |         |            |                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                      | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೂತ್ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| 51      | 2009-10 | Strengthening of head sluice with RCC encasing of D-49, 51 & 52 and strengthening of existing RCC lining and rear slope to approaches of Aqueduct at Ch.3331, RCC trough culvert at ch:3401 and RCC aqueduct at Ch. 3671 in M/63, 64 and 69 of TLBC | 30.00  | 28.32         | 22.01 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 52      | 2009-10 | Construction of Hard passage to Aqueduct at Ch. 2809 in Mile-53 of TLBC                                                                                                                                                                             | 20.00  | 18.66         | 15.72 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 53      | 2009-10 | Construction of Hard passage to Aqueduct at Ch. 3057 in Mile-57 of TLBC                                                                                                                                                                             | 16.00  | 15.55         | 10.02 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 54      | 2009-10 | Construction of Hard passage to Aqueduct at Ch. 3675 in Mile-69 of TLBC                                                                                                                                                                             | 20.00  | 15.41         | 10.00 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 55      | 2009-10 | Construction of Hard passage to Arch culvert at Ch. 2721 in Mile-51 and Nala Training to escape in Mile-50 of TLBC                                                                                                                                  | 15.00  | 13.86         | 11.05 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 56      | 2009-10 | Providing CC lining from Km. 0.00 to 0.50 including Re-construction of RCC drops at Ch. 12, 19, 24, 31, 37 & 46 and RCC PO's at Ch. 2, 10, & 11 of SD-7/R of D-54 I reach of TLBC                                                                   | 48.00  | 49.30         | 39.92 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 57      | 2009-10 | Re-construction RCC Aqueduct including approaches lining at Ch. 154 and 194 of D-55 of TLBC                                                                                                                                                         | 30.50  | 29.93         | 24.02 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 58      | 2009-10 | Re-construction of CTC at Ch. 55, 69 & 105 and Re-construction PO's at Ch. 50 R/S, 65 L/S, 101.50 L/S, 119 R/S and Drops at Ch. 51, 66 & 102 of D-55/1 of TLBC                                                                                      | 23.50  | 22.49         | 17.09 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 59      | 2009-10 | Re-construction of CTC at Ch. 624, 650 & 710 and strengthening of bank with CC lining from Ch. 775 to 795 of D-55 and Re-construction of PO's at Ch. 5 L/S & R/S, 38 L/S & R/S of D-55/2 of TLBC                                                    | 32.50  | 32.08         | 26.09 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 60      | 2009-10 | Construction of Guide wall on L/S from Ch. 0.00 to 10 (in selected reaches) of Seerangudi pickup intake channel, raising of bank and trough walls of Aqueduct at Ch. 52 and Approaches lining to super passage at Ch. 125 and Construction of Guide wall and in let in Km. 6.50 to 7.00 (in selected reaches) of Seerangudi feeder channel | 23.00  | 23.70          | 19.05 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 61      | 2009-10 | Re-construction of RCC drop including approaches lining at Ch. 185 & 205 and Construction of CTC at Ch. 611 in Km. 18.00 of D-40 of TLBC                                                                                                                                                                                                   | 20.00  | 21.97          | 18.01 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 62      | 2009-10 | Providing CC lining to approaches of SD-11R and its PO's. CTC at Ch. 710, approaches of CTC at Ch. 764, drop at Ch. 800, CTC at Ch. 816 of D-54 II reach of TLBC                                                                                                                                                                           | 36.00  | 36.03          | 29.00 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 63      | 2009-10 | Re-construction of Drop at Ch. 61, 65, 135, 156 and PO's at Ch. 60.50 L/S, 64.350 L/S including approach lining of SD 10L of D-54 II reach of TLBC                                                                                                                                                                                         | 24.00  | 24.63          | 20.00 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 64      | 2009-10 | Re-construction of Drop, PO's, CTC's including approach lining from Ch. 0 to 195 SD 18R of D-54 II reach of TLBC                                                                                                                                                                                                                           | 25.00  | 23.62          | 18.36 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 65      | 2009-10 | Re-construction of PO's at Ch. 76, 90 and Drop at Ch. 82, 93, 123.0, 145 and 54 of D-46 of TLBC                                                                                                                                                                                                                                            | 23.00  | 23.19          | 18.92 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 66      | 2009-10 | Re-construction of CTC at Ch. 60, 118, PO's at Ch. 85, 108 and Drop at Ch. 105, 117, 189 and Construction of CTC at Ch. 216, 235 of D-48 of TLBC                                                                                                                                                                                           | 29.00  | 28.92          | 19.35 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                         | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 67      | 2009-10 | Re-construction of PO's with CC at Ch. 35, 40 and Drop at Ch. 78 and CTC with RCC at Ch. 79 of D-45 of TLBC                                                                                            | 23.00  | 21.14          | 17.05 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 68      | 2009-10 | Re-construction of Drop at Ch. 124, 152, 160, 174 and PO's at Ch. 173.50 L/S & R/S and CTC with RCC at Ch. 139 of D-45 of TLBC                                                                         | 28.00  | 28.15          | 19.02 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 69      | 2009-10 | Re-construction of PO's at Ch. 407 (L/s & R/s) Drop at Ch. 410, 451, 461 and Re-construction of CTC with RCC at Ch. 425, 473.50 and Guide wall to approach of CTC at Ch. 233, 250, 290 of D-45 of TLBC | 25.50  | 24.87          | 18.05 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 70      | 2009-10 | Re-construction of RCC drop at Ch. 254 of D-54 I reach of TLBC                                                                                                                                         | 7.00   | 6.80           | 4.98  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 71      | 2009-10 | Re-construction of RCC drop including approaches lining at Ch. 415 of D-54 I reach of TLBC                                                                                                             | 20.00  | 18.96          | 14.01 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 72      | 2009-10 | Re-construction of RCC drop including approaches lining at Ch. 429 of D-54 I reach of TLBC                                                                                                             | 20.00  | 19.28          | 14.81 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 73      | 2009-10 | Re-construction of RCC po's at ch: 44.50, 65, 73, 85, 90, 104, & 105 including approaches lining of SD 7/R of D-54 I reach of TLBC                                                                     | 20.00  | 20.56          | 16.99 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 74      | 2009-10 | Re-Construction of CTC with RCC at Ch. 69, 120, 146 and 170 of SD-3R of D-54 I reach of TLBC                                                                                                           | 20.00  | 20.07          | 16.92 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 75      | 2009-10 | Re-Construction of CTC with RCC at Ch. 52 and 72 including approaches lining of SD-6L of D-54 I reach of TLBC                                                                                          | 19.00  | 18.83          | 13.98 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                              | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 76      | 2009-10 | Re-Construction of RCC drop at Ch. 51 and RCC PO's at Ch. 118, 121, 130, 145, 149, 167, 178, 184, 197, 206, 238 & 244 including improvements to approaches of SD-7R of D-54 I reach of TLBC | 20.00  | 19.92          | 15.99 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 77      | 2009-10 | Re-construction of CTC at Ch. 140, 212 and 220 of D-55 of TLBC                                                                                                                              | 20.00  | 19.38          | 16.00 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 78      | 2009-10 | Re-Construction of RCC Aqueduct at Ch. 160.50 including approaches lining in D-55 of TLBC                                                                                                   | 20.00  | 19.41          | 15.78 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 79      | 2009-10 | Re-Construction of Po's at Ch. 278 and CTC at Ch. 284, 288, 320 & 370 in D-55 of TLBC                                                                                                       | 20.00  | 19.24          | 15.28 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 80      | 2009-10 | Re-Construction of RCC Aqueduct at Ch. 385 and construction of guide wall from Ch. 422 to 424 of D-55 of TLBC                                                                               | 19.50  | 19.16          | 15.27 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 81      | 2009-10 | Providing CC lining from Ch. 0.00 to 5.00 and Re-construction of PO's at Ch. 23 L/S, 38 R/S and Drop at Ch. 39 including approaches lining in D-56 of TLBC                                  | 14.00  | 10.07          | 7.99  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 82      | 2009-10 | Re-construction of RCC drop at Ch. 208 and 218 of D-36 of TLBC                                                                                                                              | 20.00  | 18.78          | 13.29 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 83      | 2009-10 | Re-construction of RCC drop at Ch. 269 and 275 of D-36 of TLBC                                                                                                                              | 20.00  | 19.93          | 15.79 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 84      | 2009-10 | Re-construction of RCC drop at Ch. 381 and 450 of D-36 of TLBC                                                                                                                              | 20.00  | 19.39          | 16.00 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 85      | 2009-10 | Construction of CTC at ch: 376.0, 500.0 and Construction of Guide wall from ch:410.0 to 416.0 and 425.0 to 430.0 of D/40 of TLBC                                                            | 20.00  | 20.60          | 16.78 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 86      | 2009-10 | Providing CC lining from Ch. 0.00 to 2.50 and Construction of Drop including approach lining at Ch. 30 of D-45 of TLBC                                                                      | 18.00  | 17.41          | 12.38 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                         | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|--------------------------------|------------------------|
| 87      | 2009-10 | Raising of bank from Ch. 53 to 77.50 L/s & R/s, Ch. 160 to 173.50 and Ch. 200 to 220 and Re-construction of PO's at Ch. 430, 434 & 436 of D-45 of TLBC | 16.00  | 15.87          | 11.05 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 88      | 2009-10 | Providing CC lining to approach of PO at Ch. 35 of D-46 of TLBC                                                                                        | 19.00  | 19.03          | 15.72 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 89      | 2009-10 | Providing CC lining to approach of SD-9R from Ch. 591 to 593 and approach of RG road from Ch. 626 to 629 of D-54 II reach of TLBC                      | 15.00  | 12.68          | 10.23 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 90      | 2009-10 | Providing CC lining to approach of canal regulator from Ch. 601 to 609 of D-54 II reach of TLBC                                                        | 14.00  | 14.28          | 11.49 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 91      | 2009-10 | Providing CC lining to approach of drop from Ch. 610 to 614 of D-54 II reach of TLBC                                                                   | 10.00  | 9.14           | 8.00  | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 92      | 2009-10 | Providing CC lining to approach of PO and Drop from Ch. 698 to 704 of D-54 II reach of TLBC                                                            | 17.00  | 16.06          | 14.06 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 93      | 2009-10 | Providing CC lining to approach of PO and CTC from Ch. 956 to 964 of D-54 II reach of TLBC                                                             | 15.00  | 15.18          | 13.18 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 94      | 2009-10 | Providing CC lining to approach of SD-18R from Ch. 985 to 995 of D-54 II reach of TLBC                                                                 | 10.00  | 6.81           | 4.78  | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 95      | 2009-10 | Construction of cattle ramp with approaches lining at Ch. 73 of 9-R main of D-54 II reach of TLBC                                                      | 20.00  | 19.64          | 14.01 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 96      | 2009-10 | Approaches lining to existing drop at Ch. 16 and PO at Ch. 42 and 203 and Raising of bank from Ch. 119 to 130 of SD-9R/ABB of D-54 II reach of TLBC    | 15.00  | 14.89          | 11.78 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಸಂ  | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                     | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 97  | 2009-10 | Providing CC lining vulnerable banking reaches from Ch. 560 to 580 R/s 9-R/WBB of D-54 II reach of TLBC                                                                            | 10.00  | 6.25           | 5.77  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 98  | 2009-10 | Providing CC lining on U/s of approach of PO at Ch. 83 of 9-R main of D-54 II reach of TLBC                                                                                        | 10.00  | 6.29           | 5.27  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 99  | 2009-10 | Providing CC lining to approach of SD-16R from Ch. 908 to 920 of D-54 II reach of TLBC                                                                                             | 20.00  | 18.12          | 11.06 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 100 | 2009-10 | Providing CC lining to approaches of structures from Ch. 0 to 205 SD-13L of D-54 II reach of TLBC                                                                                  | 13.00  | 12.87          | 9.02  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 101 | 2009-10 | Re-construction of Drop, PO's and CTC's including approach lining of SD-15L, 22-R and 24-R of D-54 II reach of TLBC                                                                | 15.00  | 14.95          | 11.99 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 102 | 2009-10 | Re-construction of Drop, PO's and CTC's including approach lining from Ch. 0 to 70 of 9/R main (selected reaches) of D-54 II reach of TLBC                                         | 20.00  | 20.18          | 15.05 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 103 | 2009-10 | Re-construction of Drop, PO's and CTC's including approach lining from Ch. 119 to 233 of 9/R/ABB and from Ch. 0 to 149 of 9-R MSB (selected reaches) of D-54 II reach of TLBC      | 20.00  | 19.66          | 14.66 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 104 | 2009-10 | Re-construction of Drop, PO's and CTC's including approach lining at Ch. 70 of 9-R /ABB and Providing CC lining to approaches of 9-R/C (selected reaches) of D-54 II reach of TLBC | 10.00  | 6.16           | 4.92  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                         | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 105     | 2009-10 | Re-construction of Drop, PO's and CTC's and Providing CC lining to approach from Ch. 141 to 253 of 9-R/WBB (selected reaches) of D-54 II reach of TLBC | 20.00  | 20.00          | 16.98 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 106     | 2009-10 | Providing PCC slab lining from Ch. 60.0 to 71.50 (in selected reach) of D-40 of TLBC                                                                   | 11.00  | 10.88          | 8.78  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 107     | 2009-10 | Re-construction of Drop with RCC and approach lining at Ch. 125, 177 of D-40 of TLBC                                                                   | 20.00  | 20.22          | 18.92 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 108     | 2009-10 | Re-construction of Drop at Ch. 232, 254 with RCC and CTC at Ch. 270 & 335 and Guide wall at Ch. 257 and Sopanam at Ch. 277 of D-40 of TLBC             | 20.00  | 18.12          | 16.99 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 109     | 2009-10 | Reconstruction of PO's at ch: 35, 50 and Drops at ch: 54, 64 and CTC's at ch: 49 & 60 of D/46 of TLBC                                                  | 20.00  | 19.23          | 17.44 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 110     | 2009-10 | Construction of guide wall from ch:0.00 to 2.00 and construction of inlet at ch: 27 and Re-construction of CTC at ch: 42 of D-49 of TLBC.              | 15.00  | 15.20          | 11.18 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 111     | 2009-10 | Re-construction of PO's, Drop & CTC in D-42 of TLBC                                                                                                    | 2.00   | 1.36           | 1.00  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 112     | 2009-10 | Re-construction of PO's, Drop & CTC from Ch. 1115 to 1181 of D-54 II reach of TLBC                                                                     | 3.00   | 2.09           | 1.45  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 113     | 2009-10 | Re-construction of PO's, Drop & CTC from Ch. 1181 to 1247.80 of D-54 II reach of TLBC                                                                  | 3.00   | 2.16           | 1.00  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 114     | 2009-10 | Re-construction of PO's, Drop & CTC from Ch. 1247.80 to 1315.40 of D-54 II reach of TLBC                                                               | 3.00   | 2.15           | 1.99  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 115     | 2009-10 | Re-construction of PO's at Ch. 731 L/s & R/s and Drop at Ch. 732 of D-55 of TLBC                                                                       | 2.00   | 1.53           | 1.00  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ   | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 116      |         | Package                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |         | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 117      | 2010-11 | Providing RCC/C.C lining with mechanical paver in mile 47 to 69 of Tungabhadra Left Bank Canal and its Disrtibutaries No.36, 40, 45, 46, 48, 54 1st and 2nd Reach and 55 of TLBC (In selected reaches).                                                                                                                                                                   |        | 8358.44        | 7992.27 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 179      |         | Package                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |         | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 180      | 2011-12 | Providing RCC/C.C lining with mechanical paver in mile 60 to 70 (In Balance Reaches) of Tungabhadra Left Bank Canal and in selected balance reaches of Distributaries No.36 (Km. 11.00 to 19.00), 54 1st Reach (Km. 13.00 to 16.00) and 54 2nd Reach (Km. 18.00 to 19.00 and 25.00 to 30.00) and 55 (Km. 3.00 to 8.00) of TLBC (Including Re-Construction of structures). |        | 7554.58        | 7010.69 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 219      | 2011-12 | Providing RCC/C.C lining with mechanical paver in mile 47 to 60 (In Balance Reaches) of Tungabhadra Left Bank Canal and in selected balance reaches of Distributaries No.36 (Km. 19.00 to 21.00), 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48 and 54 2nd Reach (Km. 31.00 to 36.00) and 55 (Km. 8.00 to 10.00) of TLBC (Including Re-Construction of structures).                  |        | 4938.45        | 4582.85 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 246      |         | Non Package                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                |         | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 247      | 2012-13 | Providing CC lining from KM 0.10 to 0.50 of D/36/2 of D/36 of TLBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.50  | 16.16          | 11.23   | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 248      | 2012-13 | Providing CC lining from KM 0.50 to 1.00 of D/36/2 of D/36 of TLBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.50  | 15.07          | 10.00   | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 249      | 2012-13 | Providing CC lining from Ch: 543 to 553 of D/40 of TLBC (Selected reaches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.00  | 15.62          | 11.89   | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                              | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 250     | 2012-13 | Providing CC lining from Ch: 554 to 566 of D/40 of TLBC (Selected reaches).                 | 18.00  | 15.26          | 10.18 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 251     | 2012-13 | Providing CC lining from Ch: 567 to 580 of D/40 of TLBC (Selected reaches).                 | 17.00  | 14.38          | 10.17 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 252     | 2012-13 | Providing CC lining and Improvements to CTC at Ch: 611 of D/40 of TLBC.                     | 8.00   | 6.70           | 4.73  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 253     | 2012-13 | Providing CC lining and Improvements to CTC at Ch: 618 of D/40 of TLBC.                     | 8.00   | 6.99           | 4.57  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 254     | 2012-13 | Providing CC lining with Manual from Ch: 32.00 to 40.00 of SD 11R of D-54 II reach of TLBC. | 16.50  | 13.95          | 10.43 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 255     | 2012-13 | Providing CC lining with Manual from Ch: 43.00 to 52.00 of SD 11R of D-54 II reach of TLBC. | 15.00  | 11.93          | 8.06  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 256     | 2012-13 | Providing CC lining with Manual from Ch: 17.50 to 28.00 of SD 13L of D-54 II reach of TLBC. | 16.50  | 14.32          | 10.77 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 257     | 2012-13 | Providing CC lining with Manual from Ch: 41.00 to 52.00 of SD 13L of D-54 II reach of TLBC. | 19.50  | 16.17          | 12.33 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 258     | 2012-13 | Providing CC lining with Manual from Ch: 53.00 to 61.00 of SD 13L of D-54 II reach of TLBC. | 16.00  | 13.86          | 10.38 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 259     | 2012-13 | Providing CC lining from KM 3.80 to 4.20 of D/36/6 of D/36 of TLBC.                         | 16.00  | 12.25          | 8.38  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 260     | 2012-13 | Providing CC lining from Ch: 0.00 to 5.00 of D/40/2 of D/40 of TLBC (Selected reaches).     | 10.00  | 8.50           | 6.48  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 261     | 2012-13 | Providing CC lining from Ch: 130 to 135 of D/46 of TLBC (Selected reaches).                 | 13.50  | 10.68          | 6.47  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 262     | 2012-13 | Providing CC lining from Ch: 136 to 145 of D/46 of TLBC (Selected reaches).                 | 19.50  | 15.32          | 7.59  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                              | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 263     | 2012-13 | Providing CC lining from Ch: 115 to 125 of D/48 of TLBC (Selected reaches).                 | 19.50  | 17.05          | 12.93 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 264     | 2012-13 | Providing Inlets at ch. 22 & 39 of SD/3L of D/54 I Reach of TLBC.                           | 10.00  | 7.86           | 6.81  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 265     | 2012-13 | Providing CC lining from Ch: 2.00 to 12.00 of D/52 of TLBC.                                 | 10.00  | 7.68           | 4.80  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 266     | 2012-13 | Providing CC lining with Manual from Ch: 0.00 to TEWC of SD 14R of D-54 II reach of TLBC.   | 15.00  | 12.42          | 8.55  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 267     | 2012-13 | Providing CC lining with Manual from Ch: 0.00 to TEWC of SD 15L of D-54 II reach of TLBC.   | 15.00  | 12.66          | 9.09  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 268     | 2012-13 | Providing CC lining with Manual from Ch: 20.00 to 35.00 of SD 20L of D-54 II reach of TLBC. | 19.50  | 16.17          | 10.59 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 269     | 2012-13 | Re-Construction of CTC at Ch: 331, 351 of D/55 of TLBC.                                     | 12.00  | 8.54           | 5.55  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 270     | 2012-13 | Re-Construction of CTC at Ch: 461.00 of D/55 of TLBC.                                       | 7.50   | 5.91           | 3.95  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 271     | 2012-13 | Providing CC lining from Ch: 7.00 to 27.00 of D/56 of TLBC.                                 | 18.00  | 13.63          | 8.14  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 272     |         | Package                                                                                     |        |                |       | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ಅನುದಾನ   | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ    | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|------------|--------------------------------|------------------------|
| 273     | 2013-14 | Providing RCC / CC lining by using mechanical paver to main canal between Mile 47 to 70 (in balance reaches) of TLBC and in Selected Balance reaches of Distributory No. D/36 (KM 21.00 to 36.00), D/36/1(Km 4.00 to 7.00), D/36/1 (Ch:230.00 to 303.00) D/40 (KM 8.93 to 11.00), D/45 (KM 7.34 to 9.00), D/54/2L(Km 1.00), D/54/3R (Km 1.00), D/54/4R(Km 1.00), D/54/6L(Km 1.00), D/54/7R (KM 0.50 to 7.00), D/54/7R/1(Km 1.00), D/54 II reach (Km 36.00 to 41.00), D/54/9R ABB (KM 1.00 to 7.00), D/54/9R WBB (KM 9.00 to 16.00), D/54/MSB (Km 1.00 to 4.00), D/54/10L (KM 1.00 to 7.00), D/54/18R (Km1.00 to 6.00) and D/55 (KM 10.00 to 17.00) of TLBC (including ReConstruction of Structures)-PACKAGE – I. | 10486.50 | 11882.38       | 10098.20 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 358     |         | Non Package                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |          | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 359     | 2013-14 | Providing CC lining from KM 0.00 to 0.30 of D/36/3 of D/36 of TLBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.00    | 14.83          | 11.73    | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 360     | 2013-14 | Providing CC lining from KM 0.40 to 0.70 of D/36/3 of D/36 of TLBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.00    | 14.08          | 11.23    | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 361     | 2013-14 | Providing CC lining from KM 0.80 to 1.00 of D/36/3 of D/36 of TLBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.00    | 12.00          | 10.00    | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 362     | 2013-14 | Providing CC lining from KM 1.00 to 1.50 of D/36/3 of D/36 of TLBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.50    | 14.83          | 11.83    | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 363     | 2013-14 | Providing CC lining from Ch: 145 to 154 of D/46 of TLBC (Selected reaches).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.50    | 15.80          | 14.23    | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 364     | 2013-14 | Providing CC lining from KM: 0.16 to 0.435 of D/49 of TLBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.00    | 15.17          | 12.34    | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                               | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 365     | 2013-14 | Providing CC lining from KM: 0.435 to 0.680 of D/49 of TLBC.                                 | 18.50  | 14.68          | 11.85 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 366     | 2013-14 | Providing CC lining from KM: 0.680 to 0.945 of D/49 of TLBC.                                 | 19.50  | 15.76          | 13.22 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 367     | 2013-14 | Providing CC lining from KM: 0.945 to 1.185 of D/49 of TLBC.                                 | 18.00  | 14.38          | 12.00 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 368     | 2013-14 | Providing CC lining from KM 0.00 to 0.40 of D/36/5 of D/36 of TLBC.                          | 19.00  | 15.74          | 11.89 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 369     | 2013-14 | Providing CC lining from KM 0.50 to 0.80 of D/36/5 of D/36 of TLBC.                          | 18.00  | 14.28          | 10.83 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 370     | 2013-14 | Providing CC lining from KM 0.90 to 1.20 of D/36/5 of D/36 of TLBC.                          | 18.50  | 14.00          | 10.00 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 371     | 2013-14 | Providing CC lining from KM 3.00 to 3.40 of D/36/6 of D/36 of TLBC.                          | 19.50  | 15.01          | 11.99 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 372     | 2013-14 | Providing CC lining from KM 3.50 to 3.80 of D/36/6 of D/36 of TLBC.                          | 18.00  | 13.58          | 10.42 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 373     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 0.00 to 10.00 of SD 9R/A of D-54 II reach of TLBC.  | 19.50  | 15.15          | 11.85 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 374     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 10.50 to 20.00 of SD 9R/A of D-54 II reach of TLBC. | 19.50  | 14.27          | 10.83 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 375     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 21.00 to 30.00 of SD 9R/A of D-54 II reach of TLBC. | 19.50  | 15.18          | 11.99 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 376     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 20.00 to 30.00 of SD 11R of D-54 II reach of TLBC.  | 16.50  | 12.66          | 10.00 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 377     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 55.00 to 63.00 of SD 11R of D-54 II reach of TLBC.  | 17.00  | 14.70          | 11.80 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು.                                                                                         | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 378     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 29.50 to 40.00 of SD 13L of D-54 II reach of TLBC.             | 17.50  | 16.98          | 14.89 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 379     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 2.00 to 20.00 of SD 20L of D-54 II reach of TLBC.              | 17.00  | 14.71          | 13.72 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 380     | 2013-14 | Providing CC lining from Ch: 0.00 to 5.00 of D/40/1 of D/40 of TLBC (Selected reaches).                 | 10.00  | 8.17           | 5.78  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 381     | 2013-14 | Providing CC lining from Ch: 0.00 to 5.00 of D/40/4 of D/40 of TLBC (Selected reaches).                 | 10.00  | 7.87           | 6.78  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 382     | 2013-14 | Providing CC lining from Ch: 371 to 380 of D/45 of TLBC (Selected reaches).                             | 19.50  | 14.14          | 11.95 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 383     | 2013-14 | Providing CC lining from KM: 1.445 to 1.700 of D/49 of TLBC.                                            | 19.50  | 15.04          | 11.21 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 384     | 2013-14 | Providing CC lining from Ch: 2.00 to 12.00 of D/51 of TLBC.                                             | 10.00  | 7.95           | 5.12  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 385     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 0.00 to 17.00 in KM 1.00 of SD 10L/2 of D-54 II reach of TLBC. | 19.00  | 14.95          | 12.90 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 386     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 62.00 to 72.00 in KM 2.00 of SD 13L of D-54 II reach of TLBC.  | 19.00  | 18.48          | 16.00 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 387     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 0.00 to TEWC of SD 16R of D-54 II reach of TLBC.               | 11.00  | 8.06           | 7.23  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 388     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 36.00 to 50.00 of SD 20L of D-54 II reach of TLBC.             | 19.50  | 19.59          | 15.12 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 389     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 0.00 to 18.00 of SD 22R of D-54 II reach of TLBC.              | 19.50  | 19.64          | 14.26 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                            | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 390     | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 18.50 to 31.00 of SD 22R of D-54 II reach of TLBC.                               | 19.50  | 19.62          | 13.73 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 391     | 2013-14 | Re-Construction of Head Sluice SD 36/1 @ Ch: 155, P.O.'s @ Ch: 7 L/s, 33 R/s, 35 L/s, 111 R/s of SD 36/1 of D-36 of TLBC. | 12.00  | 8.67           | 6.69  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 392     | 2013-14 | Providing CC Lining from KM 0.00 to 0.60 of SD 36/1/1 of D-36 of TLBC.                                                    | 13.00  | 9.48           | 7.72  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 393     | 2013-14 | Re-Construction of P.O's @ Ch: 213 & 272 of SD 36/1 of D-36 of TLBC.                                                      | 4.00   | 2.92           | 2.33  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 394     | 2013-14 | Re-Construction of Head Sluice @ Ch: 661 of D-36 of TLBC.                                                                 | 5.00   | 3.69           | 3.15  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 395     | 2013-14 | Construction of CTC @ Ch: 110 of D-36 of TLBC.                                                                            | 10.00  | 7.14           | 5.17  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 396     | 2013-14 | Re-Construction of CTC @ Ch: 137 of D-36 of TLBC.                                                                         | 10.00  | 7.21           | 5.77  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 397     | 2013-14 | Providing CC Lining from KM 0.00 to 0.20 of SD/36/5B of D-36 of TLBC.                                                     | 10.00  | 7.28           | 5.76  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 398     | 2013-14 | Providing CC Lining from KM 0.205 to 0.405 of SD/36/5B of D-36 of TLBC.                                                   | 10.00  | 7.39           | 5.78  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 399     | 2013-14 | Providing CC Lining from KM 0.405 to 0.605 of SD/36/5B of D-36 of TLBC.                                                   | 10.00  | 7.33           | 5.78  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 400     | 2013-14 | Re-Construction of RCC Drop @ Ch: 119 & 128 of SD-36/6 of D-36 of TLBC.                                                   | 6.00   | 4.35           | 3.37  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 401     | 2013-14 | Providing CC Lining and Improvements to CTC at Ch: 60 of D/37 of TLBC.                                                    | 5.00   | 3.83           | 2.15  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 402     | 2013-14 | Providing CC Lining and Improvements to CTC at Ch: 28 of D/38 of TLBC.                                                    | 5.00   | 3.74           | 2.12  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 403     | 2013-14 | Providing CC Lining and Improvements to Drop at Ch: 149 of D/48 of TLBC.                                                  | 8.00   | 6.07           | 5.62  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                            | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 404     | 2013-14 | Providing CC Lining from Ch: 300 to 310 and Improvements to Drop at Ch: 300 of D/46 of TLBC (Selected Reaches)            | 8.00   | 5.98           | 4.12  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 405     | 2013-14 | Providing CC Lining from Ch: 452 to 460 of D/40 of TLBC (Selected reaches)                                                | 10.00  | 7.85           | 5.78  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 406     | 2013-14 | Providing CC Lining from Ch: 419 to 429 of D/40 of TLBC (Selected reaches)                                                | 10.00  | 7.95           | 5.72  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 407     | 2013-14 | Providing CC Lining and Re-Construction of PO at Ch: 14 and CTC at Ch: 2 of D/48 of TLBC.                                 | 5.00   | 3.76           | 2.01  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 408     | 2013-14 | Construction of CTC and Guide wall U/s and D/s of CTC in KM 2.00 of D/52 of TLBC.                                         | 7.00   | 6.08           | 5.99  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 409     | 2013-14 | Construction of CTC and Guide wall U/s and D/s of CTC in KM 2.00 of D/56 of TLBC.                                         | 12.00  | 9.61           | 8.12  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 410     | 2013-14 | Construction of CTC @ Ch: 46 of SD-2L of D-54 I reach of TLBC.                                                            | 8.00   | 6.07           | 5.78  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 411     | 2013-14 | Providing of CC Lining from Ch: 238 of 243 of SD/7R of D/54 I reach of TLBC.                                              | 6.00   | 4.67           | 3.29  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 412     | 2013-14 | Providing of CC Lining from Ch: 243 of 248 of SD/7R of D/54 I reach of TLBC.                                              | 6.00   | 4.67           | 3.19  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 413     | 2013-14 | Providing of CC Lining from Ch: 248 of 253 of SD/7R of D/54 I reach of TLBC.                                              | 6.00   | 4.68           | 3.98  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 414     | 2013-14 | Providing CC lining (manually) from Ch: 0.00 to 13.00 on water course of PO 1.00 R/s of SD/11R of D/54 II reach of TLBC.  | 9.00   | 5.89           | 5.01  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 415     | 2013-14 | Providing CC lining (manually) from Ch: 13.00 to 39.00 on water course of PO 1.00 R/s of SD/11R of D/54 II reach of TLBC. | 19.00  | 13.62          | 11.77 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 416     | 2013-14 | Providing CC lining (manually) from Ch: 0.00 to 13.00 on water course P.O. 859 of D/54 II reach of TLBC.                  | 9.00   | 6.34           | 5.79  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಸಂ  | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                 | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 417 | 2013-14 | Providing CC lining (manually) from Ch: 26.00 to 39.00 on water course P.O. 859 of D/54 II reach of TLBC.                      | 9.00   | 7.20           | 6.19  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 418 | 2013-14 | Providing CC lining (manually) from Ch: 3.00 to 16.00 on water course P.O. 44 L/s of SD 13L of D/54 II reach of TLBC.          | 9.00   | 6.14           | 5.15  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 419 | 2013-14 | Providing CC lining (manually) from Ch: 0.00 to 10.00 on water course of D/54 II reach of TLBC.                                | 9.00   | 7.04           | 6.00  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 420 | 2013-14 | Providing CC lining (manually) from Ch: 0.00 to 13.00 on water course of 9R/B of WBB of D/54 II reach of TLBC.                 | 9.00   | 6.33           | 5.72  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 421 | 2013-14 | Construction of Guide wall to Siranagudi feeder channel from Ch: 10.00 to Ch: 20.00 L/s (in selected reaches) of D/55 of TLBC. | 7.00   | 5.31           | 4.11  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 422 | 2013-14 | Strengthening of embankment by providing stone pitching from Ch: 787 to 797 of D/55 of TLBC.                                   | 8.50   | 6.56           | 5.78  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 423 | 2013-14 | Providing CC lining from Ch: 237 to 239 of D/36 (Second Call)                                                                  | 8.00   | 5.74           | 3.43  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 424 | 2013-14 | Providing CC lining from KM: 1.185 to 1.445 of D/49 of TLBC.                                                                   | 19.50  | 16.93          | 12.99 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 425 | 2013-14 | Providing CC lining with Manual from Ch: 0.00 to TEWC of SD 19L of D-54 II reach of TLBC.                                      | 15.50  | 12.53          | 11.99 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 426 | 2013-14 | Re-Construction of CTC at Ch: 395.00 of D/55 of TLBC.                                                                          | 6.00   | 4.67           | 3.00  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 427 |         | Package                                                                                                                        |        |                |       | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ಅನುದಾನ  | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ   | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 428     | 2014-15 | Providing RCC/CC lining by using mechanical paver / Manual to Main Canal from Ch: 3315.00 to 3320.00 and 3378.00 to 3388.00 in KM 102-103 from Ch: 3644 to 3649 and 3697 to 3702 in KM 112 (Mile 69) of TLBC. And its Distributaries D/36, D/36/1, D/36/2, D/36/3, D/36/5, D/36/5B, D/36/6 D/36/7, D/40, D/45, D/46, D/48 D/54 II reach, SD/9R, SD/10L, SD/11R, SD/13L, SD/14R, SD/16R, SD/19L, SD/20L, SD/22R, SD/24R & SD/25L (and its minors) of TLBC. (including improvements to Structures) | 5225.75 | 6223.29        | 5421.74 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 478     |         | Non Package                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |         | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 479     | 2014-15 | Main Canal-Providing RCC Lining with mechanical paver and Strengthening of CD Works from Mile: 47(ch: 2475.00) to Mile: 59(ch: 3170.00) of TLBC (Selected reaches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212.00  | 196.24         | 149.03  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 480     | 2014-15 | Providing CC Lining with mechanical paver and Improvements to CD works from ch: 347.00 to ch: 401.00 of D/40 TLBC ( Selected reaches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207.00  | 194.14         | 190.02  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 481     | 2014-15 | Providing CC Lining with mechanical paver and Improvements to CD works from ch: 401.00 to ch: 486.00 of D/40 TLBC( Selected reaches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250.00  | 248.57         | 208.97  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 482     | 2014-15 | Providing CC Lining with mechanical paver and Improvements to CD works from ch: 486.00 to ch: 558.00 of D/40 TLBC( Selected reaches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.00  | 182.98         | 177.80  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                            | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೂತ್ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| 483     | 2014-15 | Providing CC Lining with mechanical paver and Improvements to CD works from ch: 283.00 to ch: 365.00 of D/45 TLBC( Selected reaches)                                      | 250.00 | 214.92        | 197.89 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 484     | 2014-15 | Providing CC Lining with mechanical paver and Improvements to CD works from ch: 365.00 to ch: 488.00 of D/45 TLBC( Selected reaches)                                      | 250.00 | 221.80        | 209.10 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 485     | 2014-15 | Providing CC Lining with mechanical paver and improvements to CD works from ch. 125.00 to 168.00 of D-46 and from Ch.119.00 to 155.00 of D-48 of TLBC (Selected reaches). | 240.00 | 211.09        | 199.02 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 486     | 2014-15 | Reconstruction of RCC Drops, CTC's and P.O's at KM 0.00 to 18.00 of SD/9R/WBB of D-54 II reach of TLBC.                                                                   | 249.65 | 209.98        | 200.01 | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 487     | 2014-15 | Providing CC lining and improvements to CD work from Ch: 0.00 to 20.00 of D/38 of TLBC. (Selected reaches).                                                               | 30.00  | 22.23         | 15.92  | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 488     | 2014-15 | Providing CC lining and improvements to CD work from Ch: 0.00 to 30.00 of D/41 of TLBC. (Selected reaches).                                                               | 29.50  | 21.52         | 15.24  | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 489     | 2014-15 | Providing CC lining and improvements to CD work from Ch: 0.00 to 33.00 of D/42 of TLBC. (Selected reaches).                                                               | 45.80  | 34.05         | 29.05  | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 490     | 2014-15 | Providing CC lining and improvements to CD work from Ch: 0.00 to 8.00 of D/44 of TLBC. (Selected reaches).                                                                | 25.50  | 18.50         | 14.48  | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 491     | 2014-15 | Construction of Guide wall from Ch: 0.00 to 22.00 of SD/48/1 of D/48 of TLBC.                                                                                             | 50.80  | 36.99         | 29.23  | -         | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                         | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 492     | 2014-15 | Providing RCC/CC lining with manual including structures from Ch: 8.00 to 77.00 of SD/15L of D/54 II reach of TLBC.                                                    | 47.15  | 35.02          | 32.92 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 493     | 2014-15 | Providing RCC/CC lining with manual including structures on water course from Ch: 39.00 to 69.00 (including 13.00 to 26.00) on P.O's 859 R/s of D/54 II reach of TLBC. | 27.45  | 19.75          | 14.74 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 494     | 2014-15 | Reconstruction of RCC Drops, PO's (PCC) from KM 0.00 to 7.00 of SD/18R of D/54 II reach of TLBC.                                                                       | 43.75  | 37.81          | 30.18 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 495     | 2014-15 | Providing RCC/CC lining with manual including structures from Ch: 9.00 to 30.00 and TEWC of 9R/B of D/54 II reach of TLBC.                                             | 29.05  | 20.98          | 15.68 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 496     | 2014-15 | Providing CC lining (including structures) from KM 1.00 to 2.00 of SD/3R of D/54 I reach of TLBC.                                                                      | 40.50  | 29.97          | 25.35 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 497     | 2014-15 | Providing CC lining (including structures) from KM 2.00 to 3.00 of SD/3R of D/54 I reach of TLBC.                                                                      | 39.50  | 28.57          | 27.75 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 498     | 2014-15 | Providing CC lining (including structures) from KM 3.00 to 4.00 of SD/3R of D/54 I reach of TLBC.                                                                      | 39.70  |                | 28.99 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 499     | 2014-15 | Providing CC lining (including structures) from KM 1.00 to 2.00 of SD/4R of D/54 I reach of TLBC.                                                                      | 36.00  | 29.20          | 25.02 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 500     | 2014-15 | Providing CC lining (including structures) from KM 1.00 to 2.00 of SD/6L of D/54 I reach of TLBC.                                                                      | 41.00  |                | 38.00 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 501     | 2014-15 | Providing CC lining (including structures) from KM 2.00 to 3.00 of SD/6L of D/54 I reach of TLBC.                                                                      | 37.00  | 28.33          | 25.33 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                    | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 502     | 2014-15 | Providing CC lining (including structures) from KM 3.00 to 4.00 of SD/6L of D/54 I reach of TLBC.                                                 | 37.15  | 26.69          | 20.25 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 503     | 2014-15 | Reconstruction of RCC Drops, CTC and PO's (PCC) from KM 0.00 to 7.00 of SD/10L of D/54 II reach of TLBC.                                          | 112.50 | 100.29         | 89.92 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 504     | 2014-15 | Reconstruction of RCC Drops, CTC and PO's from KM 0.00 to 7.00 of SD/9R/ABB of D/54 II reach of TLBC.                                             | 74.50  | 64.25          | 46.82 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 505     | 2014-15 | Providing RCC/CC lining with manual including structures on water course from Ch: 7.75 to 60.00 D/54 II reach of TLBC.                            | 80.10  | 63.58          | 59.92 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 506     | 2014-15 | Providing CC lining with manually from KM 9.50 to 10.00 of SD/36/1 of D/36 of TLBC. (including improvements of structures)                        | 27.00  | 19.66          | 17.99 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 507     | 2014-15 | Providing CC lining with manually from KM 3.00 to 4.00 of SD/36/6 of D/36 of TLBC. (including improvements of structures) - (in Selected reaches) | 42.60  | 30.29          | 27.19 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 508     | 2014-15 | Providing CC Lining and improvements to CD works from ch. 0.00 to 66.00 of D-37 of TLBC (Selected reaches).                                       | 80.00  | 69.94          | 66.54 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ಅನುದಾನ  | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ   | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 509     | 2015-16 | Providing RCC/CC lining with mechanical paver / manually from Km. 74.00 to 94.00 of TLBC in selected reaches including Strengthening of CD works, Construction of Low Level causeway across Kakananala Near Kurakunda village and CTC across Wadiyalli Nala at Turvihah-Mailapur road. Providing CC lining in D/37 from Km. 0.00 to 2.25, D/38 from Km. 0.00 to 1.00, D/41 from Km. 0.45 to 0.90, D/42 from Km. 0.60 to 1.15, D/55 from Km. 29.00 to 31.00, D/49 from Km. 0.00 to 3.270, D/51 from Km. 0.00 to 0.60, D/52 from Km. 0.00 to 2.00, D/55/1L from Km. 2.00 to 5.50, D/55/2L from Km. 1.00 to 2.00, D/55/3R from Km. 0.00 to 1.00, 55/4R from Km. 0.00 to 3.00, D/56 from Km. 0.00 to 2.50 including Improvements and Re-Construction of Damaged structures, Construction of Hard passage for CD works at ch. 3323, 3332, 3464, 3614 & 3675 and Cattel ramp at Mile 60 & 63 and Warhf at mile 66 of TLBC and Hard Passage in Km. 0.00 to 14.00 of D/55, Re-Construction DPO's & Strengthening of Aqueduct in selected reaches of D/55, Re-Construction of DPO & CTC in D/54/7R, SD/2L, 3R, 4R, 6L & 7R of D/54 I Reach of TLBC. (Package I) | 3692.35 | 3766.43        | 3453.82 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ಅನುದಾನ  | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ   | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 551     | 2015-16 | Providing CC lining with Mechanical paver / manually for D/40 from Km. 12.20 to 12.405, Km. 13.83 to 19.00, D/45 from Km. 8.50 to 15.50, D/46 from Km. 4.00 to 11.00 in selected reaches, D/48 from Km. 3.00 to 5.00, SD/36/2 from Km. 2.50 to 3.50, SD/36/6 from Km. 7.00 to 8.00, D/54/2L from Km. 1.00 to 3.00, D/54/3R from Km. 3.00 to 5.00, D/54/4R from Km. 1.00 to 2.00, D/54/6L from Km. 4.00 to 5.00, D/54/7R from Km. 7.00 to 8.40 including strengthening aqueducts in D/54 I Reach, D/54/13L from Km. 6.12 to 7.12 & in selected reaches of (Balance work) D/54/16R/1, D/54/11R, D/54/9R/A, D/54/15L, D/54/16R/2 of TLBC including Improvements and Re-Construction of Structures. Construction of Low level cause way across Kankanala near Tidigol village. (UNDER PACKAGE-II) | 2851.03 | 2944.36        | 2532.98 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 596     | 2015-16 | Providing CC lining from Km.14 to 15 Of D-36/1 & Km 0.00 to 1.00 of D-36/1/2 of D-36 and Reconstruction of RCC guide walls from Km.1.50 to 4.00 (selected reaches) and approach lining of SD-9R Main Of d-54-II reach of TLBC. (Package-IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200.00  | 203.53         | 199.00  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 599     | 2015-16 | Providing CC lining and Improvements to CD works from Km. 19.00 to 22.00 of D/40 of TLBC. (Package-V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198.80  | 189.68         | 179.29  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ಅನುದಾನ  | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ   | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|--------------------------------|------------------------|
| 603     | 2015-16 | Providing CC lining from Km. 1.00 to 2.00 (Balance Length) in D/54/6L and Km. 3.00 to 4.00 in D/54/2L and Off take point 8 No's DPO's of D/54 I Reach of TLBC. (Package-VI)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200.00  | 191.03         | 181.80  | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 604     | 2016-17 | Construction of Sri Channabasaveshwara Lift Irrigation Scheme at Walabellary in Sindhanur Taluka of Raichur District to irrigate the supplementing suffering achkat of 54 (9R) of TLBC including preparation of plans and drawings, construction of Intake canal, Jackwell cum pump house, Rising Main, Electrical Substation, Erection of Vertical Turbine pumps, including commissioning of entire project including maintenance for 5 year period. | 2742.00 | 2544.58        | 2131.50 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 605     | 2017-18 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                |         | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 606     | 2018-19 | Reconstruction of D/54 Head Sluice on off take including lining to approaches on U/S & D/S (either sides) at Ch. 3462 in Mile 65 (Km. 104) of Tungabhadra Left Bank Canal.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.00  | 167.28         | 162.71  | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ಅನುದಾನ  | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ   | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 607     | 2018-19 | “Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Lift Irrigation system for Thimmapura LIS (Head Works consisting of Intake Canal, Jack well cum pump house, Power supply including terminal bays, substations, overhead transmission lines, Rising Main and Delivery chamber) for Supplementing the tail end Achkat area of 54 of TLBC near Turakatti Village Sindhanur Taluk, Raichur District by lifting water from Tungabhadra River including Operation and Maintenance for a period of 5 years after successful commissioning of work on Turn-Key Basis”.(SDP) | 9060.00 | 9769.00        | 7570.00 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 608     | 2018-19 | Improvements to existing spillway of Gorebal pick up weir and Providing CC lining with Mechanical Paver from Km. 0.00 to 8.94 including Reconstruction of Structures under Gorebal pick up feeder channel in Sindhanur Tq. of Raichur Dist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1430.00 | 1416.49        | 1364.92 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 609     | 2018-19 | Improvements to existing spillway of Sirangudi pick up weir and providing CC lining with Mechanical paver from Km 0.00 to 7.420 including Reconstruction of Structures under Sirangudi Pick up feeder channel in Sindhanur Tq., of Raichur Dist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1050.00 | 1036.85        | 1027.92 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 610     | 2020-21 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |         |            |                                  |                        |
| 611     | 2021-22 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |         |            |                                  |                        |
| 612     | 2022-23 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |         |            |                                  |                        |
| 613     | 2023-24 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |         |            |                                  |                        |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ               |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|----------------------------------|----------------------------|
| 614     | 2024-25 | Improvements to Distributory-40 Service road From Ch:636 to 664 of TLBC. (From Raichur-Gangavathi Road Cross to Sindhanur Railway station) (Work-1) (Indent No.: 316)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500.00 | 472.09         | 0.00  | 472.09     | 2026                             | Work under progress        |
| 615     | 2024-25 | Improvements to Distributory-40 Service road From Ch:664 to 692 of TLBC. (From Raichur-Gangavathi Road Cross to Sindhanur Railway station) (Work-2) (Indent No.: 317)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450.00 | 422.18         | 0.00  | 422.18     | 2026                             | Work under progress        |
| 616     | 2024-25 | Improvements to SR from Mile 60.00 to 66.00 of Main Canal and Distributaries from Km. 0.00 to 2.00 of D/37, Km. 0.00 to 15.00 of D/40, Km. 0.00 to 2.00 of D/40/1, Km. 0.00 to 2.00 of D/40/4, Km. 0.00 to 1.00 of D/41, Km. 0.00 to 2.00 of D/42, Km. 0.00 to 11.00 of D/45, Km. 0.00 to 2.00 of D/45/1, Km. 0.00 to 3.00 of D/45/2, Km. 0.00 to 5.00 of D/46, Km. 0.00 to 7.00 of D/48, Km. 0.00 to 16.00 of D/54 I st Reach & Km. 0.00 to 5.00 of D/55 of TLBC. (In selected Reaches of TLBC) | 812.00 | 639.79         | 0.00  | 639.79     | 2026                             | Work under progress        |
| 617     | 2025-26 | Construction of Guide wall and CD works from Chainage 0.00 to 18.00 of F.I.C P.O. No. 77.50(L/S) of D/45 of TLBC. (KNNL/2024-25/TW/WORK INDENT 2105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49.80  | 49.62          | 0.00  | 49.62      | 2026                             | Work Physically completed. |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಅನುದಾನ   | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                                |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 618     | 2025-26 | Survey, investigation, design, supply, erection, testing and commissioning of lift system comprising of construction of intake structure, jackwell cum pumphouse, pumping machineries, 33/6.6 kv electrical substation, transmission line, terminal bay, rising main, pressure distribution network, delivery chamber, for supplementing water to the suffering atchkat in distributary-36 from ch:842 to ch:1280 (tewc), under tlbc by lifting water from Tungabhadra river near Salagunda village in Sindhanur taluk, Raichur district including supply of spares parts & tools, O & M for five years after successful commissioning of the work for Salagunda LIS works on turnkey basis | 17800.00 | --             | --    | 17800.00   | 2027                             | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 619     | 2025-26 | Survey, investigation, design, supply, erection, testing and commissioning of lift scheme comprising of construction of bridge cum barrage (BCB), intake structure, pumping machineries, 11/0.443 kv electrical substation, transmission line, terminal bay, rising main, delivery chamber, for supplementing water to the suffering atchkat of tail end portion of sub distributary 54/3R of distributary- 54 under tlbc by lifting water from Sindhanur halla near Mullur village in Sindhanur taluk, Raichur district including supply of spares parts & tools, O & M for five years after successful commissioning of the work for Sindhanur lis cum BCB works on turnkey basis.        | 2900.00  | --             | --    | 2900.00    | 2027                             | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ಅನುದಾನ  | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                                |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 620     | 2025-26 | Construction of weir near jackwell of Channabaseweshwara LIS across Tungabhadra river near Valaballary village in Sindhanur taluka, Raichur district                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4310.00 | --             | --     | 4310.00    | 2027                             | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 621     |         | <b>ಎಸ್.ಸಿ.ವಿ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |        |            |                                  |                                             |
| 622     | 2012-13 | PACKAGE I : Construction of CC Roads at SC Colonies of EJ Hosalli, Gorebal, Sasalmar Camp, Somalapura, Mukunda, Singapur, Budhihal, Gandhin agar, Venkateswara Camp, Lakshmi Camp, Jangamarahatti, Gomarsi, Ele kudligi Camp, Diddigi, Muddapura Cross and Butaladinni Villages of Sindhanur Taluka (Sindhanur Constituency) (I. No. 232)                                                                                                                    | 180.00  | 168.00         | 158.52 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                      |
| 642     | 2012-13 | PACKAGE III: Construction of CC Roads at SC Colonies of Turvihah, 7th Mile Camp, Malladagudda, Uppaladoddi, Hanchinal Camp, Sunkanur, Kyathanahatti, Hullur, Buddinni, Diganayakanabhavi, Venkata pura and Belladamaradi Villages AND Construction of Ladies Shauchalya at SC Colonies of Sunkanur, Kyathanahatti, Buddinni, Diganayakanabhavi, Venkatapura and Bellada Maradi Villages of Sindhanur and Lingasugur Taluka (Maski Constituency) (I. No. 234) | 215.00  | 179.13         | 121.28 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                      |
| 681     | 2013-14 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |        |            |                                  |                                             |
| 682     | 2014-15 | PACKAGE II: Construction of CC Roads at SC Colonies of Banniganur, Ramatnal, Diddigi, Gonwar, Haretnur, Ragalparvi, Timmapur, & Jawalagera of Sindhanur Taluaka (Sindhanur Constituency) (I. No. 1677)                                                                                                                                                                                                                                                       | 250.00  | 220.17         | 210.55 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                      |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                               | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 691     | 2014-15 | PACKAGE III: Construction of CC Roads and Drains at Old SC Colonies of Gorebal, Belagurki & Hosalli E.J. Villages of Sindhanur Taluaka (Sindhanur Constituency) (I. No. 1678)                                                                | 250.00 | 223.91         | 154.76 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 695     | 2014-15 | PACKAGE IV: Construction of CC Roads and Drains at New extension SC Colony of Gorebal Village of Sindhanur Taluaka (Sindhanur Constituency) (I. No. 1679)                                                                                    | 200.00 | 171.24         | 109.15 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 696     | 2014-15 | PACKAGE - I: Construction of CC Roads at SC Colonies of Balaganur, Hedigibal Meranaal, Gonal, Chikka kadabur, Turvihal, Tidigol, Uppaldoddi, Villages, 4th Mile Camp & Gunjalli Camp of Sindhanur Taluaka (Maski Constituency) (I. No. 1676) | 125.00 | 107.03         | 105.48 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 707     | 2014-15 | PACKAGE VII: Construction of C C Road in SC Colonies Of Ward Nos.1, 3, 10, 11, 12, 13, 14 and from Ramakondar house to Nala of ward No.14 of Maski and Benaknal Villages in Lingasgur Tq. (Maski Constituency) (I. No. 1841)                 | 100.00 | 77.24          | 76.88  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 717     |         | <b>(Phase-1)</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |                |        |            |                                  |                        |
| 718     | 2015-16 | Construction of C.C. Road in SC colony at Hanchinal camp & Gorebal Camp in Sindhanur Tq., Raichur Dist. (Indent No. 18495)                                                                                                                   | 198.70 | 163.58         | 154.79 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 721     | 2015-16 | Construction of C.C. Road in SC colony at Madashirawar, Bhudiwal & Amarapur village in Sindhanur Tq., Raichur Dist. (Indent No. 18496)                                                                                                       | 201.30 | 161.35         | 138.13 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 725     | 2015-16 | Providing Irrigation facility from Bore well to selected beneficiaries of Buddinni.S., Kunekellur, Mattur, Maski, Hadagali, Buddinni, Jakkeramadagu Tanda, & Talekhan villages of Lingasagur Tq. in Raichur Dist. (Indent No. 17689)                                                        | 75.00  | 63.40          | 38.79 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 726     | 2015-16 | Construction of C.C. Road in SC colony from Hanumata House to Narasappa House and Hanumanta House to Ramanna House at Kolbal Village of Sindhanur Tq. And Construction of C.C. Road & Drinage in SC colony of Maski village in Lingasagur Tq., Raichur Dist. (2nd Phase) (Indent No. 17690) | 58.00  | 43.65          | 40.33 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 729     | 2015-16 | Providing Irrigation facility from Bore well to selected beneficiaries of Hullur, Udbal, Balaganur, Gonal, & Nanjaladinni villages of Sindhanur Tq. & Hiredinne village of Manvi Tq., in Raichur Dist. (Indent No. 17691)                                                                   | 60.00  | 58.30          | 58.10 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 732     | 2015-16 | Providing Irrigation facility from Bore well to selected beneficiaries of Gadratagi, Nidigol, Kurukunda, Gunda, Bhogapur & Umaluti villages of Sindhanur Tq. in Raichur Dist. (Indent No. 17724)                                                                                            | 75.00  | 73.94          | 67.40 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 733     | 2015-16 | Construction of C.C. Road & Drainage in SC colony of Maski village in Lingasagur Tq., Raichur Dist. (1st Phase) (Indent No. 17692)                                                                                                                                                          | 92.00  | 71.18          | 70.28 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 734     | 2015-16 | Providing Irrigation facility from Open well to Lands of S.C. farmers of Hire Mukarthinal village of Kustagi Tq. in Koppal Dist. (Phase 1) (Indent No. 17774)                                                                                                                               | 97.95  | 97.12          | 97.04 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                             | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 735     | 2015-16 | Construction of Bridge Cum Barrage across the Nala in between Siddapur-Menedal villages of Kustagi Tq., in Koppal Dist. (Phase 1)                                                                                                                          | 51.00  | 51.00          | 51.00  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 736     | 2015-16 | Construction of Bridge Cum Barrage across the Nala in between Siddapur-Menedal villages of Kustagi Tq., in Koppal Dist. (Phase 2)                                                                                                                          | 51.00  | 51.00          | 51.00  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 737     |         | <b>(Phase-2)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |                |        | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 738     | 2015-16 | Construction of CC Roads & Drains in SC Colony of Maski Town and Providing Irrigation facility from Bore wells to SC beneficiaries in Maski constituency of Lingasagur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20484)                                                    | 199.00 | 184.66         | 172.39 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 739     | 2015-16 | Construction of CC Roads & Drains in SC Colony of Turvihah, Hanchinal Camp, and Providing Irrigation facility from Bore wells to SC beneficiaries in Maski constituency of Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20485)                                      | 187.00 | 175.04         | 74.32  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 740     | 2015-16 | Construction of CC Roads & Drains in SC Colony of Hedigibal camp, Srinivas camp villages & Deenasamudra villages and Providing Irrigation facility from Bore wells to SC beneficiaries in Maski constituency of Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20486) | 175.00 | 161.48         | 149.63 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 741     | 2015-16 | Construction of Roads & Drains in SC Colony of Nagarabanchi, Hadagali and Providing Irrigation facility from Bore wells to SC beneficiaries in Maski constituency of Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20487)                                            | 172.00 | 148.61         | 88.77  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                     | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 742     | 2015-16 | Construction of Roads & Drains in SC Colony of Hadagali Tanda & Maraladinni, Maraladinni Tanda villages and Providing Irrigation facility from Bore wells to SC beneficiaries in Maski constituency of Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20488)                                  | 162.00 | 140.93         | 127.23 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 743     | 2015-16 | Construction of CC roads & Drains in SC Colony of Gonal, Hampanal, Chick Kadaboor, Balaganur, Lakshami camp & Durga camp villages and Providing Irrigation facility from Bore wells to SC beneficiaries in Maski constituency of Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20489)        | 198.00 | 182.65         | 169.77 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 744     | 2015-16 | Construction of CC roads & Drains in SC Colony of Talekhan, sanbal, Ankushdodi, uskihal, davibhavi Tanda & Jakkeramadagu Tanda villages and Providing Irrigation facility from Bore wells to SC beneficiaries in Maski constituency of Lingasagur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20490) | 185.00 | 169.48         | 153.58 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 745     | 2015-16 | Construction of CC Roads & Drains in SC Colony of Goudanabhavi, Sagara camp, Rangapur & Gonal and Providing Irrigation facility from Bore wells to SC beneficiaries in Maski constituency of Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20491)                                            | 185.80 | 170.74         | 160.59 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 746     | 2016-17 | Construction of C.C. Roads in SC Colony of Thimmapur, Valakamdinni and Ward-1 & Ward-2 of K-Hosalli villages of Sindhanur Tq. Raichur Dist (Sindhanur Constituency) Package-I (Indent No. 20296)                                                                                   | 119.25 | 95.67          | 89.85  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|-----------------------------------|------------------------|
| 750     | 2016-17 | Construction of C.C. Roads in SC Colony of Sripuram Junction and Roudakunda villages of Sindhanur Tq. Raichur Dist (Sindhanur Constituency) Package-II (Indent No. 20297)                                                                                                                                                                                               | 130.75 | 103.51         | 98.30  | -          | -                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 753     | 2016-17 | Construction of Bhuddhavihar in Sindhanur town.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00 | 100.00         | 50.00  | -          | -                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 754     | 2016-17 | Construction of Samudaya Bhavan in SC colony of Yaddaladoddi village in Sindhanur Tq. Raichur Dist. (MD KNNL Lt. No. 8796 Dt. 23.02.2017 [Sri. Basavaraj Patil Itagi, MLC])                                                                                                                                                                                             | 15.00  | 15.00          | 15.00  | -          | -                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 755     | 2016-17 | Providing irrigation facility from bore wells to SC beneficiaries of Maraldinni, Medikinal, Timmapur, Belladmardi, Kannal, Muslikaralkuntti, Maski, Telekan, Hadagali tanda & Adavibavi Tanda villages of Lingasugur Taluka Raichur Dist. And Umaluti, Hasmakal and other villages of Sindhanur Taluka Raichur Dist (Maski Constituency) Package-III (Indent No. 20298) | 140.00 | 117.42         | 116.63 | -          | -                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 758     | 2016-17 | Providing Water supply to SC former Agricultural Lands from Open well near Hiremukartinala, Kustagi Tq, Koppal Dist.                                                                                                                                                                                                                                                    | 68.00  | 68.00          | 68.00  | -          | -                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 759     | 2016-17 | Construction of C.C. Roads in SC Colony of Jumalapur Village, Kustagi Tq, Koppal Dist.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.00  | 57.00          | 50.00  | -          | -                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 760     | 2016-17 | Construction of C.C. Roads in SC Colony of Edlapur Village, Kustagi Tq, Koppal Dist.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.00  | 25.00          | 25.00  | -          | -                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 761     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of K.Hanchinal village coming under Jalihal Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 23259)                                                                                                                                                                                                                        | 40.00  | 28.80          | 26.77  | -          | -                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                       | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 762     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of Sidrampur village coming under Channalli Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 23260)     | 30.00  | 21.73          | 20.80 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 763     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of Channalli village coming under Channalli Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 23261)     | 30.00  | 21.22          | 19.69 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 764     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of Hanuman nagar camp coming under Hosalli.E.J. Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 23270) | 20.00  | 14.92          | 14.15 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 765     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of Huda village coming under Mukkunda Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 23262)           | 35.00  | 25.93          | 21.36 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 766     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of Tayamma camp coming under Gandhi nagar Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 23271)       | 10.00  | 7.05           | 6.80  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 767     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of Mudalagiri camp coming under Gorebal Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 23263)         | 40.00  | 31.04          | 26.71 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 768     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of K.Bassapur village coming under K.Bassapur Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I. No. 23272)  | 10.00  | 7.11           | 6.91  | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 769     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of Singapur village coming under Mukkunda Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I. No. 23264)      | 30.00  | 23.51          | 22.64 | -          | -                               | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 770     | 2017-18 | Construction of CC road in SC colony of Salagunda village coming under Salagunda Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 22989)              | 55.00  | 46.87          | 46.00  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 771     | 2017-18 | Providing Irrigation facility from Bore wells to SC beneficiaries in Maski constituency of Linagasagur & Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I.No. 22990)            | 65.00  | 68.09          | 51.66  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 772     | 2017-18 | Construction of WBM road with asphaltting from Km 97.50 to 102.00 (Meranal Bridge) on service road of TLBC. (I.No. 22987)                                     | 200.00 | 208.53         | 192.27 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 773     | 2017-18 | Providing Irrigation facility Open well to Lands of SC former of Huliapur Village of Kustigi Tq. Koppal Dist. (I.No. 26214)                                   | 35.00  | 20.94          | 0.00   | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 774     | 2017-18 | Construction Low Levell Cause way Including CC road Across Chikkahalla in SC Colony of Hiremukarthihal Village of Kustigi Tq. Koppal Dist. (I.No. 26216)      | 65.00  | 45.71          | 45.63  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 775     | 2018-19 | Construction of CC Road and Drainage in Bhimaraj camp, Malkapur, Sripuram Juction, Channalli and Muddapur Cross villages of Sindhanur Constituency.(WI 26423) | 125.00 | 106.96         | 103.10 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 776     | 2019-20 | Providing CC Road and Drain at Kunatagi, Channalli, Jalihal, and Diddigi village in Sindhanur Constituency in Richur District.                                | 200.00 | 200.00         | 200.00 | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 777     | 2020-21 | NIL                                                                                                                                                           |        |                |        | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 778     | 2021-22 | Construction of RCC Drain & CTC at Ch:360 of D/40 of TLBC in Ganganagar SC coloney of Sindhanur Town, Raichur Dist. (Sindhanur Constituency)                  | 75.00  | 75.00          | 75.00  | -          | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                     |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 779     | 2022-23 | Construction of C C roads & Drains in S C colony of Malkapur, Walabellary Mukkunda, Gomarcy, Saslamari camp, Roudakunda, & Rangapurcamp, villages in Sindhanur Tq, Raichur Dt.                                                                                                                                                                                 | 200.00 | 178.64         | 130.91 | -          | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ           |
| 780     |         | <b>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                |        |            |                                |                                  |
| 781     | 2012-13 | PACKAGE II: Construction of CC Roads at ST Colonies of Yeddaladoddi, Pooladinni, Timmapura, Walkamdinni, Gonwar, Dumthy, Ayanur, Uppala, Malakpura Villages of Sindhanur Taluaka (Sindhanur Constituency) (I. No. 233)                                                                                                                                         | 160.00 | 148.78         | 98.53  | 50.25      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 811     | 2012-13 | PACKAGE IV: Construction of CC Roads at ST Colonies of Turvihah, Malladagudda, Uppaladoddi, Hanchinal Camp, Belliginur, Maraladinni, Uskihal and Dobbermadagu Villages AND Construction of Ladies Shauchalya at ST Colonies of Belliginur, Maraladinni, Uskihal and Dobbermadagu Villages of Sindhanur and Lingasugur Taluka (Maski Constituency) (I. No. 236) | 160.00 | 149.96         | 101.30 | 48.66      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 843     | 2013-14 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |            |                                |                                  |
| 844     | 2014-15 | PACKAGE V: Construction of CC Roads at ST Colonies of Gunjalli, Maturu, Balaganur, Goudanabhavi Villages & Durga camp (D/55 of TLBC) of Sindhanur Taluaka (Maski Constituency) (I nO. 1680)                                                                                                                                                                    | 50.00  | 36.45          | 36.23  | 0.22       | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ           |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೂತ್ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ.ಹಂತ           |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| 850     | 2014-15 | PACKAGE VIII: Construction of C C Road and drainage in ST Colony Of Ward No.1,and CC Road in ST Colonies of Ward No.7, 8, and valmiki Bhavan to Jolgera House of Ward No.8, Ward No.9, and 12, of Maski Village in Lingasgur TQ. (Maski Constituency) (I. No. 1842)                            | 100.00 | 76.98         | 73.66 | 3.32      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 856     | 2014-15 | PACKAGE VI: Construction of CC Roads & drains at ST Colonies of Gorebal Village of Sindhanur Taluaka (Sindhanur Constituency) (I. No. 1681)                                                                                                                                                    | 100.00 | 85.39         | 39.85 | 45.54     | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 857     |         | <b>(Phase-1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |       |           |                                |                        |
| 858     | 2015-16 | Construction of C.C. Road in ST colony at Hanchinal camp & Gorebal camp in Sindhanur Tq., Raichur Dist. (Indent No. 18498)                                                                                                                                                                     | 99.95  | 77.37         | 76.93 | 0.44      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 859     | 2015-16 | Providing Irrigation facility from Bore well to selected beneficiaries of Veerapur, Ratnapur, Nidigol, Turvihhal, Gdratagi, Mahampur, Bhogapur, Bommanal, Gunda & Kalmagi villages of Sindhanur Tq. in Raichur Dist. (Indent No. 17734)                                                        | 90.00  | 83.78         | 83.76 | 0.02      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 860     | 2015-16 | Construction of C.C. Road & Drainage in ST colony of Maski village in Lingasagur Tq., Raichur Dist. (Indent No. 17693)                                                                                                                                                                         | 60.00  | 48.27         | 42.27 | 6.00      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 861     | 2015-16 | Providing Irrigation facility from Bore well to selected beneficiaries of Hampanal, Udbal, Kyatanahatti, Chick Kadabur villages of Sindhanur Tq. And Mattur, Hadagali, Maski, Talekhan, Mudabal, Uskihal, Ankushdoddi & Sanabal villages of Lingasagur Tq. in Raichur Dist. (Indent No. 17694) | 70.00  | 67.13         | 63.60 | 3.53      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                   | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|--------------------------------|------------------------|
| 864      | 2015-16 | Providing Irrigation facility from Bore well to beneficiaries in selected villages of Kustagi Tq. in Koppal Dist. (Indent No. 17773)                                                                                                                                             | 51.00  | 50.20          | 50.18  | 0.02       | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 865      |         | <b>(Phase-2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |        |            |                                |                        |
| 866      | 2015-16 | Construction of CC Roads & Drains in ST Colony of Maski Town, Belliganur, Hanchinal & Sagar camp villages and Providing Irrigation facility from Bore wells to ST beneficiaries in Maski constituency of Lingasagur & Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20492)                 | 197.00 | 183.17         | 173.44 | 9.73       | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 867      | 2015-16 | Construction of CC Roads & Drains in ST Colony of Kanihal, Balaganur, Kannuru, Rangapur & Kyatanahatti villages and Providing Irrigation facility from Bore wells to ST beneficiaries in Maski constituency of Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20493)                        | 194.00 | 183.71         | 172.25 | 11.46      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 868      | 2015-16 | Construction of CC Roads & Drains in in ST Colony of Maraldinni, Uskihal, Katagal & Matur and Providing Irrigation facility from Bore wells to ST beneficiaries in Maski constituency of Lingasagur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20494)                                             | 173.00 | 163.21         | 148.03 | 15.18      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 869      | 2015-16 | Construction of CC roads & Drains in ST Colony of Gonal, Hampanal, Chick Kadaboore, Balaganur, Goudanbavi, udbal & Durga camp villages and Providing Irrigation facility from Bore wells to ST beneficiaries in Maski constituency of Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20496) | 195.00 | 183.38         | 171.91 | 11.47      | -                              | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 870     | 2015-16 | Construction of CC Roads & Drains in ST Colony of Kurukunda, Gadratagi & Kalmangi villages and Providing Irrigation facility from Bore wells to ST beneficiaries in Maski constituency of Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20497)                          | 193.00 | 181.94         | 83.40  | 98.54      | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 871     | 2015-16 | Construction of CC Roads & Drains in ST Colony of Ankushdoddi, Santekallur, & Huvinabhavi Villages and Providing Irrigation facility from Bore wells to ST beneficiaries in Maski constituency of Lingasagur Tq. Raichur Dist. (I. No. 20498)                 | 191.06 | 178.75         | 162.92 | 15.83      | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 872     | 2016-17 | Construction of C.C. Roads in ST Colony of Valakamdinni, Puladinni, K-Hosalli and from Main Road to Sharana Basava Temple (TSP) of K-Hosalli Villages Sindhanur Tq, Raichur Dist. Package-IV (Indent No. 20299 Call-2)                                        | 200.00 | 148.91         | 115.28 | 33.63      | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 876     | 2016-17 | Construction of C.C. Roads and Drains in ST Colony of Tippanatti village of Sindhanur Tq. Raichur Dist (Sindhur Constituency) (Indent No. 22221)                                                                                                              | 50.00  | 39.05          | 37.88  | 1.17       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| III)    | 2016-17 | Construction of C.C. Road in ST Colony of Piacamp (Venkateshwar camp) comes under Gandhinagar Gram Panchayat of Sindhanur Tq. Raichur Dist (Sindhur Constituency) (Indent No. 22222)                                                                          | 50.00  | 38.49          | 38.45  | 0.04       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| IV)     | 2016-17 | Providing irrigation facility from bore wells to ST beneficiaries of Kunekellur, Tirthbavi, Buddini, Kannal, Nagarbenchi, Telekan, Maski, Bailgudda & Hadagali villages in Maski Constituency of Lingasagur Taluka Raichur Dist. Package-V (Indent No. 20300) | 80.00  | 66.95          | 66.77  | 0.18       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                   | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ           |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|------------|----------------------------------|------------------------|
| V)      | 2016-17 | Providing irrigation facility from bore wells to ST beneficiaries of Najaldinni, kannur, Gadratgi, Hampanal, Bukkanahatti, Mahampur, Rangapur, Turvihah and other villages in Maski Constituency of Sindhanur Taluka Raichur Dist. Package-VI (Indent No. 20301) | 100.00 | 83.94          | 83.57 | 0.37       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| I)      | 2017-18 | Construction of CC road in ST colony of Gobbarakal village coming under Somalapur Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 23265 Call-2)                                                                                                         | 30.00  | 29.08          | 27.47 | 1.61       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| II)     | 2017-18 | Construction of CC road in ST colony of K.Hanchinal village coming under Jalihal Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I. No. 23274)                                                                                                                | 15.00  | 10.81          | 10.70 | 0.11       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| III)    | 2017-18 | Construction of CC road in ST colony of Ragalaprvi village coming under Ragalaprvi Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I.No. 23266)                                                                                                               | 35.00  | 24.90          | 21.73 | 3.17       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| IV)     | 2017-18 | Construction of CC road in ST colony of Ganesh camp coming under Channalli Gram Panchayat in Sindhanur Tq., of Raichur Dist. (I. No. 23276)                                                                                                                      | 20.00  | 14.83          | 12.46 | 2.37       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| V)      | 2017-18 | Construction of WBM road with asphaltting from Km 96.50 to 97.50 on service road of TLBC. (I. No. 22988)                                                                                                                                                         | 60.00  | 62.34          | 57.01 | 5.33       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| VI)     | 2017-18 | Providing Irrigation facility from Bore wells to ST beneficiaries in Maski constituency of Linagasagur & Sindhanur Tq. Raichur Dist. (I. No. 23269)                                                                                                              | 40.00  | 36.56          | 30.25 | 6.31       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                               | ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                     |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VII)    | 2017-18 | Construction of Check dam Across Uppar Hire halla Between Bachanal and Hiremukarthihal village of Kustigi TQ in Koppal Dist (I. No. 26215)                   | 100.00 | 68.97          | 63.42  | 5.55       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ           |
| I)      | 2018-19 | Construction of CC Road and Drainage in Durga Camp, K.Basapur and Kunnatagi, villages of Sindhanur Constituency. (WI 26424)                                  | 75.00  | 63.83          | 63.71  | 0.12       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ           |
| I)      | 2019-20 | Providing CC Road and Drain at Ragalaparvi and Tippanahatti Constituency in Sindhanur in Raichur District                                                    | 100.00 | 100.00         | 100.00 | 0.00       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ           |
|         | 2020-21 | NIL                                                                                                                                                          |        |                |        |            |                                  |                                  |
| I)      | 2021-22 | Construction of CC Road & CC Drain in ST coloney of Sindhanur Town in Raichur Dist. (Sindhanur Constiuyency)                                                 | 25.00  | 25.00          | 25.00  | 0.00       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ           |
| II)     | 2021-22 | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. (ಎಸ್.ಟಿ) (Sindhanur Town) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ                | 100.00 | 100.00         | 100.00 | 0.00       | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ           |
| I)      | 2022-23 | Construction of cc roads & Drains in ST colony of Gandhinagar, Pagadadinni, Chiratanal, Maladinnicamp, villages in Sindhanur Tq, Raichur Dist. (Gandhinagar) | 100.00 | 81.28          | 53.69  | 27.59      | -                                | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |