

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಮ ಕವಟಗಿಮಠ ಇವರು  
ನಿಯಮ 330 ರಡಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತ್ತರ**

**ವಿಷಯ:**

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮ 330 ರಡಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

**ಉತ್ತರ:**

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:28.01.2016 ರಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ 2 ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

- ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮರುಸುಧಾರಣೆ (Retrofitting), ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Re-Development), ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಪ್ಯಾನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನುಸಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈಕ್ ಸೈಕಲ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಮ್ಯಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

**ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ;**

- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನವು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಂಡು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ.

- ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸಾಂ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಎಸಾಂ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೋವಿಡ್ -19ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗೂ, 2020 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ 2021ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಇದಲ್ಲದೇ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ/ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಾ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸತತವಾಗಿ ನಿಗಾವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.**

- ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನವನ್ನು (Special Purpose Vehicle-SPV) ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ SPVಗೆ ನೇರವು ನೀಡಲು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಟ್ರಾಕ್ಟೋಬಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರನ್ನು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ "ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯುತ ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು" ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
- ನಗರಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು "ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಣಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ

ಅಡ್ಡಸರಿ ಪೋರಂ"ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

- ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ನುಸುವಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ" ಯನ್ನು ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಗಳು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಗಳು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮೇಲಿನ ಪೂರಕ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ಈವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ;

**ಕೋಷ್ಟಕ -1 ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	41	147.77
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	61	673.09
ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	02	2.99
ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	00	00
<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>104</b>	<b>823.85</b>

**ಕೋಷ್ಟಕ -2 ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0	0
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2	62.61
ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4	137.06
ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0	0
<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>6</b>	<b>199.67</b>

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.392.00 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.398.05 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.790.05 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್, 2021 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ರೂ.580.59 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

**ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಂಶವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ;**

### ರಸ್ತೆಗಳು:

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 06 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು, 09 ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು 16 ಪೇವರ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

### ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಒಟ್ಟು 06 ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹಸಿರಿಕರಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಟೋಪಕರಣಗಳು, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ "ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್" ಬಯಲು ಸಭಾಂಗಣ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 04 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

### ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಗರದ ಒಟ್ಟು 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದ ಶಹಾಪುರದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತೆ (Artificial Intelligence) ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

### ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು, 10 ಬೆಡ್ ಮತ್ತು 30 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕಣಬರ್ಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ, ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ, ಇ-ರಿಕ್ವಾ ಸೌಲಭ್ಯ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಗಶಃ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಜೂನ್ -2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 215 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2021

(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

# ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಪುಟ 1 : ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ದಿನಾಂಕ 02/12/2021 ಕ್ಕೆ ಅನುಸುವಂತೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ (Sanctioned DPR Amount)	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೇರಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು
2	3	6	9	9	10	10	
1	ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	0.23	15-11-2017	0.23	15-11-2017	23-01-2019	ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ತುರ್ತುಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬ.
2	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-1)	0.40	05-01-2018	0.38	30-04-2018	28-02-2019	ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
3	ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕುಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು.	0.10	16-07-2018	0.09	16-07-2018	04-03-2019	ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
4	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಹಂತ-1	1.06	23-09-2018	0.92	23-09-2018	04-03-2019	ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬ.
5	ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ ಹಂತ-01	2.00	26-05-2018	1.91	26-05-2018	15-02-2020	ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಮತ್ತು 3. ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನಾ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
6	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪ್ರಸಾರಣ ಕೇಂದ್ರ	0.74	03-03-2018	0.64	03-03-2018	30-09-2018	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
7	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ಯಾನ ಹಂತ-01, ಚಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ಮಾಣ	4.37	10-11-2017	3.95	10-11-2017	30-07-2019	ಅಂತಿಮದ ಮಳೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವಿಳಂಬ.
8	ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ (ಕಾನಾ) ಕಾಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಂತ-1 ಭಾಗ-1 (ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.70	21-02-2019	0.61	21-02-2019	30-07-2019	ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬ.
9	ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ (ಕಾನಾ) ಕಾಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಂತ-1 ಭಾಗ-2 (ಸಿಟಿ)	3.20	21-02-2019	2.75	21-02-2019	21-08-2019	ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬ.
10	ಉದ್ಯಾನ ಹಂತ-1 ಭಾಗ-2 (ಬಿ & ಬಿ)	3.00	07-03-2019	2.50	07-03-2019	30-07-2019	ವಿವಿಧ ಅಡ್ಡತಡೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬ.
11	ಉದ್ಯಾನ ಹಂತ-1 ಭಾಗ-2 (ಬಿ & ಬಿ)	0.94	28-02-2019	0.72	28-02-2019	28-04-2019	ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬ.
12	ಉದ್ಯಾನ ಹಂತ-1 ಭಾಗ-2 (ಬಿ & ಬಿ)	0.33	16-08-2019	0.31	16-08-2019	15-09-2019	ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬ.
13	ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ (ಕಾನಾ) ಕಾಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಂತ-2 ಭಾಗ-1 (ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.36	12-07-2019	0.32	12-07-2019	19-09-2019	ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬ.
14	ಸ್ವಾತಿ ಸಿಟಿ (ಕಾನಾ) ಕಾಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಂತ-2 ಭಾಗ-2 (ಸಿಟಿ)	1.11	12-07-2019	1.03	12-07-2019	12-01-2020	ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬ.
15	ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್) ಕ್ಯಾನ್ಪಿಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ	76.80	14-02-2018	45.90	14-02-2018	15-03-2021	ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
16	ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ	3.35	03-02-2018	2.99	03-02-2018	30-01-2020	ಅಂತಿಮದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.



29	ಕೆಆರ್‌ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಂದ್ರ (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ ರೋಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	0.96	09-06-2020	0.96	09-06-2020	25-08-2020	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
	ಸ್ಕೂಲ್ ಹವೆಲಿಹಾಂಟ್ ಸಂಚಾರ- ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ ರೋಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.96	09-06-2020	0.96	18-10-2020	10-03-2021	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
30	ಕೆಆರ್‌ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ ರೋಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.75	09-06-2020	0.75	18-10-2020	09-02-2021	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
31	ಗಾಣಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಏಕೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲ: 9.900 ಕಿ.ಮೀ	3.24	07-01-2020	2.49	07-01-2020	22-01-2021	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ 2020 ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಜಾರು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನಂತರವಿರಬಹುದು. ನೇಷನಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಡಿಸಿ
32	ಕೆಆರ್‌ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ ರೋಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	02-11-2018	4.47	02-11-2018	23-02-2021	1) ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು 2) ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 3) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಅನಾರಿ ವಿಲಕ್ಷಣತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದೆ.
32	ಕೆಆರ್‌ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ ರೋಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.90	28-02-2019	6.13	28-02-2019	31-01-2021	1) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 2) ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ 3) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಅನಾರಿ ವಿಲಕ್ಷಣತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದೆ.
34	ಗಾಣಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಏಕೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲ: 1.250 ಕಿ.ಮೀ	3.09	05-05-2020	2.40	05-05-2020	30-06-2021	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ



41	20-01-2020	20-01-2020	1.07	195.10	147.77	20-01-2020	1.07	195.10	147.77
40	31-01-2020	31-01-2020	2.90	3.60	09-08-2021	09-08-2021	2.90	3.60	09-08-2021
39	30-07-2019	14-11-2019	2.04	2.25	30-08-2021	30-08-2021	2.04	2.25	30-08-2021
38	16-11-2019	13-11-2019	8.30	10.75	30-03-2021	30-03-2021	8.30	10.75	30-03-2021
37	22-08-2020	22-08-2020	0.75	4.50	30-06-2021	30-06-2021	0.75	4.50	30-06-2021
36	02-03-2019	02-03-2019	0.35	1.05	28-02-2021	28-02-2021	0.35	1.05	28-02-2021
35	28-02-2019	28-02-2019	24.21	27.09	28-02-2021	28-02-2021	24.21	27.09	28-02-2021

**ಪಟ್ಟಿ 2 : ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ದಿನಾಂಕ 08/12/2021 ಕ್ಕೆ ಅನುಯಿಸುವಂತೆ)**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ (Sanctioned DPR Amount)	ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸ್ಥಳ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ. ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಂಡೂಳಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1.855 ಕಿ.ಮೀ) ಕೆವಿಬಿಹಿವಲ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 0.765 ಕಿ.ಮೀ; ಮಂಡೂಳಿ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 0.950 ಕಿ.ಮೀ	25.00	10-11-2017	22.09	10-11-2017	31-03-2022	<p>ಗುತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವಧನಾತ್ಮಕತೆಯ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವು ದೃಢಪಡಿಸಿ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ಒಣಜನಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗಾಂಭೀರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಲು ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ</li> <li>- ಕನಸುಝೆ.ಆ &amp; ಹಸೂ ಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಾಸ ಮೊತ್ತದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು 2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿ</li> <li>- ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯದ ತಕ್ಕನಾಡುಗಳ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತದ 18 ದಿನವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿ</li> <li>- 2020 ರ ಮೂಲಾಭಿಮಾನ</li> <li>- ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು MS&amp;E ಮುಂಚೆ ಸೂಚನೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಸೆನಿಸಿ, ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.</li> </ul>
2	ಪ್ರಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು 31-ಫರ್ವನಾಡ್ ಉದ್ದ 0.475 ಕಿ.ಮೀ; ಫರ್ವನಾಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 1.480 ಕಿ.ಮೀ; ಫರ್ವನಾಡ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 0.550 ಕಿ.ಮೀ; ಫರ್ವನಾಡ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 0.445 ಕಿ.ಮೀ	47.00	26-09-2016	43.65	26-09-2016	31-03-2022	<p>1. ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ (ವೆರಿಯಂಪನ್) ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 2.3 ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, 3. ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ, 90% ಒಂದಿನಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ, 4. ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಬಂದಿತ್ತು, ಕರಾರು, ಗುಣಾಂಕದ ತಕ್ಕನಾಡುಗಳು ತದವಾಗಿದ್ದರಿಂದ</p> <p>ವಿಳಂಬವಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಗಲಾಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಒ.ಆರ್. ಶಾಲಾ ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪುನಃ ಗುಣ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್. 19 ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಕಾರಣದಿಂದ</p>
3	ವಾಹಿನಿ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	33.50	09-10-2018	32.25	09-10-2018	08-10-2018	<p>ವಿಳಂಬವು ವಿಳಂಬಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕನಾಡು ವಿಳಂಬ.</p> <p>ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು, ಗಲಾಯಿಯಿಂದ ವಿಳಂಬ ಹಸ್ತಾಂತರ, ದಿನ: 10.01.2018 ರಂದು ಸ್ವಲ್ಪದ ಮೂಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು,</p> <p>ಗುಣ ತಕ್ಕನಾಡು ಮೂಲದ ವಿಳಂಬ: 2.07 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗಲಾಯಿಯಲ್ಲಿ 1.5, 2.5 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ರಸ್ತೆಯು ಸ್ವಲ್ಪದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವಿಳಂಬಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಗಲಾಯಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಗೆ ವಿಳಂಬ</p> <p>ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೂಲಾಭಿಮಾನ ಮಳೆ: ಅನಿಯಮಿತ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೂಲಾಭಿಮಾನ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಅನಿಯಮಿತ.</p> <p>ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ-18 ವಿಳಂಬ: ಕರಣನಾ ಪೂರ್ಣ ದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತ ಕಾರಣವಾಗಿ ವಿಳಂಬ</p>

	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.25 ಕೋಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.37 ಕೋಟಿ	27.33	24-11-2018	43.33	24-11-2018	31-03-2022	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.25 ಕೋಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.37 ಕೋಟಿ
5	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.25 ಕೋಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.37 ಕೋಟಿ	37.33	23-01-2019	44.63	23-01-2019	31-03-2022	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.25 ಕೋಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.37 ಕೋಟಿ
6	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 550 ಕೋಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.560 ಕೋಟಿ	45.50	23-01-2019	77.33	23-01-2019	31-12-2022	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 550 ಕೋಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 1.560 ಕೋಟಿ
7	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 124.2 ಕೋಟಿ	7.78	05-02-2019	7.19	05-02-2019	31-12-2021	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 124.2 ಕೋಟಿ
8	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 145.3 ಕೋಟಿ	7.22	05-02-2019	6.70	05-02-2019	31-12-2021	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 145.3 ಕೋಟಿ
9	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 152.43 ಕೋಟಿ	8.91	05-02-2019	3.27	05-02-2019	31-12-2021	ಭೂಗತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ 152.43 ಕೋಟಿ

10	ಮಾಂಸವರಿಕೆ ಗುಡ್ಡಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂಚ-2	12.95	28-02-2019	19.22	22-02-2019	31-03-2022	1) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ (ವಿಲಿಯಂಪನಾ) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು 2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೀಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಆದರೆ ಬಿನ್ನೂ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು
11	ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಬಹುಮಾನದ ಇಂಟೀರ್ನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ)	47.10	20-02-2019	45.69	20-02-2019	31-12-2021	1) ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ (ವಿಲಿಯಂಪನಾ) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು 2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೀಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಆದರೆ ಬಿನ್ನೂ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು
12	ಹನ್ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರನ್ನು (ಪ್ರಾಂತ್ಯ-1) ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ - ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ಕಲ್ : 1.960 ಕೆ.ಮೀ. ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ಕಲ್ - ರಾಣಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರ್ಕಲ್ : 1.120 ಕೆ.ಮೀ. ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ಕಲ್ - ಸಂಗೊಳಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಲ್ : 1.220 ಕೆ.ಮೀ. ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ಕಲ್ : 2.000 ಕೆ.ಮೀ.	38.26	17-09-2019	31.29	17-09-2019	31-12-2021	1) ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ವಿಲಿಯಂಪನಾ) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು 2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೀಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಆದರೆ ಬಿನ್ನೂ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು
13	ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಅಂತ್ಯನಾ ದಿಂದ ಕಂಗಾಳಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ. ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರನ್ನು (ಪ್ರಾಂತ್ಯ-2) ಬಿಬಿಎಂ.ಡಿ - ಕಂಗಾಳಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ. 0.940 ಕೆ.ಮೀ. ಬಿಬಿಎಂ.ಡಿ - ಅಂತ್ಯನಾ - ಬಿಬಿಎಂ.ಡಿ. ಗುಡ್ಡಾಣ 0.940 ಕೆ.ಮೀ. ಕಟ್ಟಡ : 1.420 ಕೆ.ಮೀ.	13.53	12-07-2019	11.22	12-07-2019	31-12-2021	1) ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ವಿಲಿಯಂಪನಾ) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು 2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೀಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಆದರೆ ಬಿನ್ನೂ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು
14	ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನದ ಇಂಟೀರ್ನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ) ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ಕಲ್ : 4.00 ಕೆ.ಮೀ. ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ಕಲ್ : ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ : 1.34 ಕೆ.ಮೀ. ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ - ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಇಂಟೀರ್ನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಸರ್ಕಲ್ : 1.33 ಕೆ.ಮೀ. ಕಟ್ಟಡ : 7.22 ಕೆ.ಮೀ.	34.95	12-07-2019	27.00	12-07-2019	31-12-2021	1) ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ವಿಲಿಯಂಪನಾ) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು 2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೀಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಆದರೆ ಬಿನ್ನೂ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು
15	ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಅಂತ್ಯನಾ ದಿಂದ ಅಂತ್ಯನಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯನಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರನ್ನು (ಪ್ರಾಂತ್ಯ-3) ಬಿಬಿಎಂ.ಡಿ - ಅಂತ್ಯನಾ - ಅಂತ್ಯನಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯನಾ : 0.320 ಕೆ.ಮೀ. ಅಂತ್ಯನಾ ನಗರ - ಬಿಬಿಎಂ.ಡಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ಕಲ್ : 1.20 ಕೆ.ಮೀ. ಕಟ್ಟಡ : 1.520 ಕೆ.ಮೀ.	7.91	30-07-2019	6.07	20-07-2019	31-12-2021	1) ಬೆಳಕುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ವಿಲಿಯಂಪನಾ) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು 2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೀಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಆದರೆ ಬಿನ್ನೂ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು
16	ಮಹಾತ್ಮಾ ಪ್ರಭು ಗುಡ್ಡಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂಚಿರುವುದು	3.65	12-07-2019	2.70	12-07-2019	31-12-2021	1) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ (ವಿಲಿಯಂಪನಾ) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು 2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೀಡುಗು (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಆದರೆ ಬಿನ್ನೂ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು



24	ಭೂಗತ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಂತ-10 (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ - ಬಸವೇಶ್ವರ ವ್ಯಕ್ತದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್) ವರ್ಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 24 ಉದ್ದ: 124.61 ಕಿಮೀ	7.27	27-08-2019	7.57	27-08-2019	31-12-2021	1. ಪೂರ್ವದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು (ಬಿ.ಟಿ.ಸಿ)ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, 2. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ 3. ಮೇಜರನಾ ಸ್ಥಳಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ವೇರಿಯೇಷನ್) ಆಗಿದ್ದು, ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವುದರಿಂದ
25	ಭೂಗತ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು ವ್ಯಾಕ್ಯುಮ್-11 (ಬಸವೇಶ್ವರ ವ್ಯಕ್ತದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್) ವರ್ಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 24 ಉದ್ದ: 27.03 ಕಿಮೀ	6.46	27-08-2019	6.74	27-08-2019	31-12-2021	1. ಪೂರ್ವದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು (ಬಿ.ಟಿ.ಸಿ)ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, 2. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ 3. ಮೇಜರನಾ ಸ್ಥಳಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ವೇರಿಯೇಷನ್) ಆಗಿದ್ದು, ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವುದರಿಂದ
26	ಕಾಂತ್ರಿಕ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಕ್ಯುಮ್-11 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಾಕ್ಯುಮ್-3 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 3.157 ಕಿಮೀ	10.04	05-10-2019	8.50	05-10-2019	31-12-2021	1. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ (ವೇರಿಯೇಷನ್) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಅತಿವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ಶಿಮುಗ (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಠಲಿಸಿ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಿಯಲ್ಲಿ
27	ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಿ.ಟಿ.ಸಿ) ವರ್ಗ-4 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.960 ಕಿಮೀ	6.00	30-09-2019	4.49	30-09-2019	31-12-2021	1. ನಿರಂತರ ಮೊನ್ಯೂನು ಮಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ (2019 ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು (ಕೋವಿಡ್-19) ನಿಂದ ವಿಳಂಬ: ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ (ಕೋವಿಡ್-19) ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ವಿಳಂಬ 2. ಕಾರಣ ನಿರಂತರ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು (ಕೋವಿಡ್-19) 3. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ (ವೇರಿಯೇಷನ್) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ತಯಾರಿಸಿದ
28	ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಾಡಿಸಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಹಂತ-3	2.13	04-11-2019	1.38	04-11-2019	31-03-2022	1. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ (ವೇರಿಯೇಷನ್) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ತಯಾರಿಸಿದ 2. ಅತಿವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ಶಿಮುಗ (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ 3. ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿರಂತರ ತಯಾರಿಸಿದ
29	ಮೈಟಾ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾರ್ಗದ ಮೈಟಾ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಾಕ್ಯುಮ್-9 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.145 ಕಿಮೀ	12.15	19-10-2019	10.35	19-10-2019	31-12-2021	ಅತಿವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ಶಿಮುಗ (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ
30	ಪಾರಂಪರಿಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಭವನದವರೆಗೆ ಮೈಟಾ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಾಕ್ಯುಮ್-11 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.853 ಕಿಮೀ	12.93	19-10-2019	11.02	19-10-2019	31-12-2021	ಅತಿವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ಶಿಮುಗ (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ
31	ಮೈಟಾ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಾಕ್ಯುಮ್-3 1) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಕಾಡವ ವ್ಯಕ್ತ: 0.70 ಕಿಮೀ ಪವರ್ಗೆ, ಪದಗಾಂವ ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ನಾಟಕದ ಕೋವಿಡ್: 0.52 ಕಿಮೀ ನಡಗಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ವ್ಯಕ್ತ: 1.29 ಕಿಮೀ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಟಿಳಕವಾಡಿ 1ನೇ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್: 0.450 ಕಿಮೀ ಪವರ್ಗೆ, ಪದಗಾಂವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಪದಗಾಂವ ನಗರ: 0.380 ಕಿಮೀ 2) ಪಾರಂಪರಿಕ ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಕನಕರಾಜ ರಸ್ತೆಯಿಂದ: 0.720 ಕಿಮೀ ಕನಕರಾಜ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಾ ಬೆಗ್ ವ್ಯಕ್ತ: 0.220 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ: 4.69 ಕಿಮೀ	33.13	21-11-2019	29.12	21-11-2019	31-12-2021	1. 5000 & Non 2000 ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ 2. ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ಶಿಮುಗ (ಕೋವಿಡ್-19) ಕಾರಣ
32	ಮೈಟಾ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯುಮ್-4 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ-ಹಾಳೆ (ಬಿ.ಟಿ.ಸಿ) ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.580 ಕಿಮೀ	6.97	11-11-2019	5.88	11-11-2019	31-01-2022	1. ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದ ಅತಿಕ್ರಮಣ 2. 2020 ರ ಮುನ್ಸೂನ್ 3. ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಂದಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲವು



43	ಸಿರಿಯಾ ಸಾಲ ಭಾಗ-1 ರಲ್ಲಿ ಫೇವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್- 22 ರಸ್ತೆ ಬದ್ಧ 117 ಕಿ.ಮೀ	4.33	24-06-2020	3.91	24-06-2020	31-03-2022	1) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ (ಮಾನ್ಯತೆ) ಕಾರಣ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅತಿವ್ಯಯ ಕಾರಣ ಅನಧಿ ಪಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ
44	ಪೊನ್ನಾಳು ವಾಹನ ಚಲನೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ಪ್ರಾಚಾರಿಗಳ ಪಾಲಯಿ ಜಾಗಣಿ ಮುಖಲೆಯಂತಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಂಶು ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	22-05-2020	1.19	02-06-2020	31-12-2021	1) ವಿವರಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾಪಯೋಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ 2) ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಂಕ್ಷಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಖರ್ಚಿನ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಜ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
45	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ ಸಂಘಾಲಯವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ದಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಂಶು (ಪಂತ-3-ಬಿಸಿ) ನಾಪೀಕರಿಸುವುದು	1.63	17-07-2020	1.35	17-07-2020	17-03-2022	ಅನುಮೋದನೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ
46	ಅಹೋಬಿಲ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರವರಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-13) ರಸ್ತೆ ಬದ್ಧ 10 ಕಿ.ಮೀ	9.31	03-08-2020	7.45	03-08-2020	31-12-2021	1) ಅತಿವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣ
47	ಪೊನ್ನಾಳು ವಾಹನ ಚಲನೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ಪ್ರಾಚಾರಿಗಳ ಪಾಲಯಿ	3.50	07-10-2020	5.45	07-10-2020	31-12-2021	1) ಅತಿವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣ
48	ಕಲಾ ನೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ	5.00	19-01-2021	5.36	19-01-2021	18-06-2022	ನಾಪೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಡೆಯಾಜ್ಜಿ
49	ಪಾಲಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	8.00	19-01-2021	7.21	19-01-2021	18-06-2022	ನಾಪೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಡೆಯಾಜ್ಜಿ
50	ಪಾಲಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	27-01-2021	10.89	27-01-2021	27-01-2023	ನಾಪೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಡೆಯಾಜ್ಜಿ
51	ಪಾಲಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಾಲಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ	2.20	28-01-2021	0.72	28-01-2021	31-12-2021	ಅನುಮೋದನೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ
52	ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಿಕ್ಕಾಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಪೋಲಿಸ್ ಕಾಲನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾರಣಿ ಸಾರಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.20	28-01-2021	2.69	28-01-2021	28-01-2022	ಅನುಮೋದನೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ
53	ಬಿ.ಎ.ಎಸ್. ಕಾಲನಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾಪುರ ಪೋಲಿಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ.ಬಿ.ವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕಾರಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರವಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.66	30-07-2021	4.98	30-07-2021	30-03-2022	ಅನುಮೋದನೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ
54	ಕೋಡೆಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಪಂತ-01	3.96	08-11-2021	2.97	07-08-2022	07-08-2022	ಅನುಮೋದನೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ
55	ಕೋಡೆಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಪಂತ-02	2.18	08-11-2021	1.52	07-08-2022	07-08-2022	ಅನುಮೋದನೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ



66	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು	3.36	07-10-2020	2.91	07-10-2020	30-11-2021	ಪ್ರಾ.ಶಿ. ಮತ್ತು ಮಾ.ಶಿ. ನೇಮಕ-19 ಕಡತ
67	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು	2.26	07-10-2020	1.95	07-10-2020	31-12-2021	ಪ್ರಾ.ಶಿ. ಮತ್ತು ಮಾ.ಶಿ. ನೇಮಕ-19 ಕಡತ
68	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು	2.25	07-10-2020	1.81	07-10-2020	31-12-2021	ಪ್ರಾ.ಶಿ. ಮತ್ತು ಮಾ.ಶಿ. ನೇಮಕ-19 ಕಡತ
69	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು	1.00	21-12-2020	1.00	21-12-2020	31-12-2021	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು-19 ಕಡತ
50	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು	5.55	28-01-2021	4.74	28-01-2021	28-01-2022	ಪ್ರಾ.ಶಿ. ಮತ್ತು ಮಾ.ಶಿ. ನೇಮಕ-19 ಕಡತ
61	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು	6.00	16-03-2021	4.80	16-03-2021	31-12-2021	ಪ್ರಾ.ಶಿ. ಮತ್ತು ಮಾ.ಶಿ. ನೇಮಕ-19 ಕಡತ
ಒಟ್ಟು		751.57		655.92			

ಪ್ರಪತ್ರ 3 - ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ದಿನಾಂಕ 08/12/2021 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ)							ರೂ ಕೋಟಿಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ (Sanctioned DPR Amount)	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರದ ದಿನಾಂಕ	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರದ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪರ್ ಮಷೀನ್ ನ ಖರೀದಿಸುವುದು	1.12	05.09.2020	19.09.2020	-	-	ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಕೋಟಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ -03	2.21	20.07.2021	24.08.2021	25.08.2021	06.09.2021	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿಯಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು		3.33					

**ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಯೋಗಿತ್ವ (SPP) ಬಡ್ಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು  
ಪ್ರವೃತ್ತಿ 4: ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ದಿನಾಂಕ 06/12/2021 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ)**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ (Sanctioned Amount)	ನಿಯೋಜಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣಗಳು
	2	3	4	5	6	7	
	ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಯೋಜನೆ	68.31	15-03-2021	58.50	15-03-2021	15-01-2022	ಅನುಮೋದಿಸಿಲ್ಲ
	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಳಿಕ ಯೋಜನೆ	9.00	30-09-2021	3.71	30-03-2022	30-03-2022	ಅನುಮೋದಿಸಿಲ್ಲ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>77.31</b>		<b>62.21</b>			

ಪುಸ್ತಕ 5 - ಚಿಂಡರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ದಿನಾಂಕ 08/12/2021 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ)

ರೂ ಕೋಟಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ (Sanctioned DPR Amount)	ಚಿಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಚಿಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂಚಿಕ್ ಬಿಡು ತರದ ದಿನಾಂಕ	ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರದ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	10
1	ಬಹುಮುಖ್ಯ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಜ್ಡ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾದರಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟಡ	146.40	08-11-2021	07-12-2021	09-12-2021	-	-
2	ಮಹಾಂತೇಶ್ ಗಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾದರಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟಡ	29.00	08-11-2021	07-12-2021	09-12-2021	-	-
3	ಬಿಳಿ ಕವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ	8.00	25-06-2021	29-07-2021	31-07-2021	-	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಜನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಬಹುಮುಖ್ಯ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಜ್ಡ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ	7.00	08-11-2021	07-12-2021	09-12-2021	-	-
	ಒಟ್ಟು	192.40					