

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

141ನೇ ಅಧಿವೇಶನ


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 260(441)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 23-09-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	2015-16 ರಿಂದ 2017-18 ರವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: (ತಾಲೂಕಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2015-16, 2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಬೀದರ್, ಚಿರಾದ್, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.	ಬೀದರ್, ಚಿರಾದ್ ಹಾಗೂ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಲೋಕ/598/ಐಎಫ್‌ಎ/2020


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ)
 ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
 ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು)

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಆರಳಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 441 (ಅ) ರ ಉತ್ತರಗಳು					
ಕ್ರ ಸಂ	ಶಾಲಾಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.-2015-16					
1	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	57	508.07	491.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹುಮನಾಬಾದ್	51	496.46	506.94	
3	ಬೀದರ್	43	520.17	544.36	
4	ಭಾಲ್ಕಿ	11	480.36	483.47	
5	ಜಿರಾದ್	89	550.22	569.07	
	ಒಟ್ಟು	251	2555.28	2595.00	
5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.-2015-16					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	46	364.3	342.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	40	384.59	396.88	
	ಬೀದರ್	36	333.93	311.16	
	ಭಾಲ್ಕಿ	6	181.2	181.36	
	ಜಿರಾದ್	15	103.85	165.54	
	ಒಟ್ಟು	143	1367.87	1396.99	
5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.-2016-17					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	10	413.01	366.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	6	358.57	207.41	
	ಬೀದರ್	4	477.2	513.29	
	ಭಾಲ್ಕಿ	3	389.32	407.11	
	ಜಿರಾದ್	5	451.18	484.16	
	ಒಟ್ಟು	28	2089.28	1978.32	
5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.-2016-17					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	13	502.61	467.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	4	511.2	337.14	
	ಬೀದರ್	7	435.11	510.94	
	ಭಾಲ್ಕಿ	2	243.12	253.34	
	ಜಿರಾದ್	3	234.12	260.2	
	ಒಟ್ಟು	29	1926.16	1829.53	
5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.-2017-18					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	40	633.89	636.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	18	607.11	708.05	
	ಬೀದರ್	2	685.2	793.28	
	ಭಾಲ್ಕಿ	6	595.9	571.32	
	ಜಿರಾದ್	3	690.58	703.51	
	ಒಟ್ಟು	69	3212.68	3412.3	
5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.-2017-18					
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	41	560.88	557.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಹುಮನಾಬಾದ್	7	560.79	581.16	
	ಬೀದರ್	2	491.5	530.67	
	ಭಾಲ್ಕಿ	2	262.14	271.35	
	ಜಿರಾದ್	1	252.09	258.33	
	ಒಟ್ಟು	53	2127.4	2198.94	

ಅನುಬಂಧ-1		SCSP				
ವಾಸ್ತವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ಚ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 441 (ಆ) ರ ಉತ್ತರಗಳು						
2015-16						
(ರೂ-ಲಕ್ಷಗಳು)						
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಬೀದರ್	ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.37	1.37	1.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ್	ಕಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.64	0.64	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: ಅಲ್ಲಾಪುರ , ನೆಮತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	4.26		4.26	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1(47182)						
1	ಬೀದರ್	ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43303)	15.00	273.76	272.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ್	ಫತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43395)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ್	ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43304)	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ್	ಮರಖಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43241)	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬೀದರ್	ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43292)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೀದರ್	ನೌಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43573)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೀದರ್	ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43417)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಬೀದರ್	ಮಾಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43317)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬೀದರ್	ಜಾಂಪಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43315)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಬೀದರ್	ಚಿಲ್ಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93244)	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೀದರ್	ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43239)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬೀದರ್	ಅಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43424)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬೀದರ್	ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43528)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಬೀದರ್	ಸೋಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43579)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಬೀದರ್	ತಾದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.43623)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಶಾಲಾಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
16	ಬೀದರ್	ಕಪಲಾಪುರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43316)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಬೀದರ್	ಸಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43321)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಬೀದರ್	ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43443)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಬೀದರ್	ಚಾಂಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43300)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಬೀದರ್	ದದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43266)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಬೀದರ್	ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43533)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಬೀದರ್	ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.17			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಬೀದರ್	ಶಾಮರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43731)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಬೀದರ್	ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43730)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ಬೀದರ್	ಅಮದಲ್‌ಪಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43431)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಬೀದರ್	ಮಮದಾಪುರ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43531)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಬೀದರ್	ನಂದಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (43693)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	ಬೀದರ್	ಅಲ್ಮಾಸಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43582)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 261.17		272.76	
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2(47219)				
1	ಬೀದರ್	ಕಂಗನಕೋಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43225)	20.00	271.05	267.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ್	ಆಣದೂರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43229)	35.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ್	ಆಣದೂರಾ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43228)	32.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ್	ಹೊನ್ನೆಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43511)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬೀದರ್	ಆತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43515)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೀದರ್	ಕೊಳಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43236)	30.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೀದರ್	ಆಯಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43476)	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹಂತ
8	ಬೀದರ್	ಚೆಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43329)	30.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬೀದರ್	ಚೆಟನಳ್ಳಿ ವಾಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43520)	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಬೀದರ್	ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43218)	25.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೀದರ್	ಯಾಕತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43324)	25.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬೀದರ್	ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(44880)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 259.00		267.34	
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:				
	ಛಾಲ್ಕಿ	-				
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:				
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (46882)				
1	ಛಾಲ್ಕಿ	ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	86.25	189.44	175.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಛಾಲ್ಕಿ	ಕುರುಬಪೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	57.50			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಛಾಲ್ಕಿ	ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	23.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಛಾಲ್ಕಿ	ಉಚ್ಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.61			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 181.36		175.12	
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (46889)				
1	ಛಾಲ್ಕಿ	ಲಂಜವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	92.00	155.46	152.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಛಾಲ್ಕಿ	ಸಾಯಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	28.75			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಛಾಲ್ಕಿ	ವಾಂಜರಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	28.75			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 149.50		152.28	
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3(46891)				
1	ಛಾಲ್ಕಿ	ಸೇವಾ ನಗರ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	57.50	156.15	156.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಛಾಲ್ಕಿ	ಕಣಜ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	57.50			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಛಾಲ್ಕಿ	ಮಾಳಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	23.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಛಾಲ್ಕಿ	ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.50			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			149.50		156.07	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:				
1	ಬಿರಾದ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರ ಬಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	0.80	0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬಿರಾದ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8 ರ ಬಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.88	2.88	2.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬಿರಾದ	ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	0.95	0.95	0.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬಿರಾದ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9 ಬಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.00	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	5.63		5.63	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:				
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (47167)				
1	ಬಿರಾದ	ಚಿಕಲಿ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಬೇಮಾ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44891)	6.00	195.84	192.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬಿರಾದ	ಕೊರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45331)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬಿರಾದ	ಬಾಂದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45169)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬಿರಾದ	ಸಾವರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45826)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬಿರಾದ	ಬಿರಾದ(ಬಿ) ಪಟ್ಟಣದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45678)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬಿರಾದ	ಚಿಕಲಿ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಲಚಿರಾಮ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44893)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬಿರಾದ	ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಮಾ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44890)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಬಿರಾದ	ವಡಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲು ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44948)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬಿರಾದ	ಆಲೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44944)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಬಿರಾದ	ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾಕು ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44894)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬಿರಾದ	ಚಿಕಲಿ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರಾಮ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44892)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬಿರಾದ	ಸಂಗಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45342)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬಿರಾದ	ಸೋನಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45388)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಬಿರಾದ	ಡೋಣಗಾಂವ್ ವಾಡಿಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45677)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಬಿರಾದ	ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಏರಿಯ (ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45679)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಬಿರಾದ	ಕೋರಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45126)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಬಿರಾದ	ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45676)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಬಿರಾದ	ಕೋರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45119)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
19	ಹಿರಾದ್	ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45144)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಹಿರಾದ್	ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45328)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಹಿರಾದ್	ಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45336)	16.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಹಿರಾದ್	ನಿಟ್ಟೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45139)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಹಿರಾದ್	ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44954)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಹಿರಾದ್	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45115)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ಹಿರಾದ್	ಗೌಡಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಓ.ಯ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ್‌ನಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45120)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಹಿರಾದ್	ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44941)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಹಿರಾದ್	ಇಟಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44896)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	ಹಿರಾದ್	ಗಡಿ ಕುಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44942)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
29	ಹಿರಾದ್	ಆಲೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44951)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 188.00		192.15	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (46668)						
1	ಹಿರಾದ್	ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45844)	6.00	209.24	205.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಹಿರಾದ್	ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೊಲ್ಟಾ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45850)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಹಿರಾದ್	ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಮ್ಮಾ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45854)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಹಿರಾದ್	ಚಿಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಬಾರಿ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45856)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಹಿರಾದ್	ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಾರಾಮ ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45860)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಹಿರಾದ್	ಬಾವಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸು ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45980)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಹಿರಾದ್	ಬಾವಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಕೂರ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45982)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಹಿರಾದ್	ಡೊಂಗರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಗಡೆಮಲ್ಲ ಛಾಂಡಾ ದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45983)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಹಿರಾದ್	ಭಂಡಾರಕುಮಟಾ ಗ್ರಾಮದ ನಂದು ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45987)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಹಿರಾದ್	ಹೊಕ್ಕಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45995)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಹಿರಾದ್	ಹೊಕ್ಕಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರರಾ ನಾಯಕ್ ಛಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45996)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
12	ಜಿರಾಡ್	ಗಣೇಶಪುರ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಜಗಾ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(46095)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
13	ಜಿರಾಡ್	ಬೊಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಮಾ ನಾಯಕ್ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45998)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
14	ಜಿರಾಡ್	ಬೊಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಾಪಟ್ಟಿ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(46044)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
15	ಜಿರಾಡ್	ಬೊಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46049)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
16	ಜಿರಾಡ್	ಬೊಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46054)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
17	ಜಿರಾಡ್	ಬೊಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮಾ ನಾಯಕ್ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46065)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
18	ಜಿರಾಡ್	ಮಾಳೆಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46067)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
19	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಮಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46070)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
20	ಜಿರಾಡ್	ಹುಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮರ ನಾಯಕ್ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46075)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
21	ಜಿರಾಡ್	ಹುಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರ್ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46078)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
22	ಜಿರಾಡ್	ಹುಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ್ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46080)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
23	ಜಿರಾಡ್	ಮಾಳೆಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಕ್ಕು ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46083)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
24	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಕ್ಕಲಿ(ಯು) ಗ್ರಾಮದ ದೋಸಾ ನಾಯಕ್ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46084)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
25	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಕ್ಕಲಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕ್ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(46085)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
26	ಜಿರಾಡ್	ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಖೀರಾಟಾಯಿ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46089)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
27	ಜಿರಾಡ್	ಡೊಂಗರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋರಬಾ ಕಾಕಾ ಕಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46090)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
28	ಜಿರಾಡ್	ವಾವಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46091)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
29	ಜಿರಾಡ್	ಭಂಡಾರ ಕುಮಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46092)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
30	ಜಿರಾಡ್	ಗಣೇಶಪುರ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46093)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
			ಒಟ್ಟು:	200.00	205.18		
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 (47164)					
1	ಜಿರಾಡ್	ಖಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೇಮ್ಲಾ ಥಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46455)	6.00	169.76	169.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	ಜಿರಾಡ್	ಕಿರಗೂವಾಡಿಯ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45810)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
3	ಜಿರಾಡ್	ಹಳಕುಣಿ (ಚೌಧರಿ) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರಾಮ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45949)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಕೂರ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45977)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಜಿರಾಡ್	ಧುಪತ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45952)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಜಿರಾಡ್	ಮಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಿ ನಾಯಕ್ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46695)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಜಿರಾಡ್	ಮಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲ ನಾಯಕ್ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45973)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಜಿರಾಡ್	ಡೋಣಗಾಂವ(ಎಮ್) ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45946)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಜಿರಾಡ್	ಡೋಣಗಾಂವ(ಎಮ್) ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಬುಲೆ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45944)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಜಿರಾಡ್	ಖಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆವಲಾ ನಾಯಕ್ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45938)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಜಿರಾಡ್	ಖತಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಜಾರಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45957)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಜಿರಾಡ್	ಮದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45950)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಜಿರಾಡ್	ಭೋಪಾಲಗಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45329)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಜಿರಾಡ್	ಬಾಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45979)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಜಿರಾಡ್	ಮಹಾ ಡೋಣಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45699)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಜಿರಾಡ್	ಖಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45960)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಜಿರಾಡ್	ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ತೆರದ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46247)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಜಿರಾಡ್	ಮಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46251)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಜಿರಾಡ್	ಸುಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46252)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಜಿರಾಡ್	ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಚಿಂತಾಕಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45981)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಜಿರಾಡ್	ಬಾದಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46255)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಜಿರಾಡ್	ಅಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45822)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಜಿರಾಡ್	ಗುಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46097)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಜಿರಾಡ್	ಜೇರ್ಗಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46104)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
25	ಜಿರಾಡ	ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46106)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಜಿರಾಡ	ಎಕಲಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶೋಭಾ ಪ್ರಭಾಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (46107)	6.22			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	162.22		169.15	
5054-04-337-0-01-423- ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ. - ಬಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ:						
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಬೀದರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: ಬೊಂಬಳಗಿ, ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.56	1.56	1.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.76	0.76	0.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ	ಕೋಳಾರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2.82	2.82	3.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ , ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.60	0.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	5.14		5.68	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (47197)						
1	ಬೀದರ	ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43301)	10.00	133.47	112.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ಫತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43457)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ	ಮರಖಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43581)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ	ಶ್ರೀವಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43436)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬೀದರ	ಮಾಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43318)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೀದರ	ಬೆಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43319)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೀದರ	ಸೋಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43577)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಬೀದರ	ತಾಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43616)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬೀದರ	ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43442)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಬೀದರ	ಕಪಲಾಪುರ (ಬೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43320)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೀದರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43323)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬೀದರ	ದದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43305)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬೀದರ	ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43459)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
14	ಬೀದರ	ನಂದಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43670)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಬೀದರ	ಕಂಗಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43441)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಬೀದರ	ಮಿರ್ಜಾಪುರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43439)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಬೀದರ	ಇಸ್ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43732)	5.33			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಬೀದರ	ಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43322)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಬೀದರ	ವಿಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43532)	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 127.33		112.10	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (47205)						
1	ಬೀದರ	ಕಂಗನಕೋಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43221)	14.00	215.75	193.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43464)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಬೀದರ	ಕೊಳಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43237))	21.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಬೀದರ	ಖಯಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(44877)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಬೀದರ	ಅಷೂರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43529)	11.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಬೀದರ	ಕೊಳಾರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43306)	21.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಬೀದರ	ಚಿಟ್ಟಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43238)	12.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಬೀದರ	ಬೊಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43226)	24.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಬೀದರ	ಮುಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43328)	27.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಬೀದರ	ಹೊನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.43524)	11.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೀದರ	ಹುಚ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43506)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬೀದರ	ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43213)	18.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬೀದರ	ಯಾಕತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(43330)	21.60			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು: 206.60		193.38	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (46894)						

ಕ್ರ. ಸಂ	ಶಾಲಾಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಗ್ಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(43253)	57.50	106.24	104.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕುರುಬಪೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(43255)	46.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	103.50		104.68	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (46896)						
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಗೋರಚಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	23.00	77.45	76.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	23.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಭಾಲ್ಕಿ	ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	17.25			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಭಾಲ್ಕಿ	ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.32			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	77.57		76.68	
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಜಿರಾದ್	ಕಮಲನಗರ - ಭಾತಂಪ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 0.80 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00		58.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಜಿರಾದ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00		1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	61.00		59.69	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (43560)						
1	ಜಿರಾದ್	ಭಂಡಾರಕುಮಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45325)	6.00	108.17	106.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಜಿರಾದ್	ಗಣೇಶಪುರ(ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಮೇತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45463)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಜಿರಾದ್	ವಡಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44873)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಜಿರಾದ್	ಕುರುಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45642)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಜಿರಾದ್	ಸಾವರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45549)	18.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಜಿರಾದ್	ಜಾಂದೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45522)	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಜಿರಾದ್	ಡಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45692)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಜಿರಾದ್	ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45690)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಜಿರಾದ್	ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಠದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45636)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಜಿರಾದ್	ಹಕ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45693)	7.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
11	ಬೀರಾದ	ಮುಖ್ಯೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯ ಬೀರಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಕಲಮೈಲಾರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45541)	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಬೀರಾದ	ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (44870)	6.97			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಬೀರಾದ	ಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶುಕಾರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (45179)	6.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು ಬೀರಾದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	103.97		106.85	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಆರಳಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 441 (ಆ) ರ ಉತ್ತರಗಳು

2016-17

ರೂ-(ಲಕ್ಷಗಳು)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮ ಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿ, ನಲವಾಡಿ, ಸಂಗೋಳಗಿ (ಸಿ), ಸಂಗೋಳಗಿ (ಡಿ), ಸಂಗೋಳಗಿ (ಎ), ಸಂಗೋಳಗಿ (ಬಿ) ಚೊಂಡಿ, ಚೊಂಡಿ ತಾಂಡಾ, ಜೋಳಿ, ಹೊನ್ನೇಕೆರೆ, ಆಯಾಸಪುರ, ಜಮಿಸ್ತಾನಪುರ, ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಗೋರನಳ್ಳಿ, ಬಕ್‌ಜೋಡಿ, ಕೋಕಾರ (ಕಲೆ), ನಿಜಾಂಪುರ, ಹಜ್ಜರಗಿ, ಗೂನಳ್ಳಿ ಮಿರ್ಜಾಪುರ (ತಾಜ), ಶಾಹಾಪುರ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ (ಎ) ಹಾಗೂ, ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52881)	133.93	291.69	291.7	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡವಂಜಾ,, ಬಾಪುರ, ಭಂಗೂರ, ಬರಿದಾಬಾದ, ಮರಕುಂದಾ, ಹುಚಕನಳ್ಳಿ, ರಂಜೋಳಿಖೇಣಿ, ತೆಲಗ ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಕಾಡವಾದತಾಂಡಾ, ಪಾತರಪಳಿ, ಸಿಂದೋಲ ತಾಂಡಾ, ಬರೂರ, ಶಮಶೀರ ನಗರ ತಾಂಡಾ, ಅಮಲಾಪುರ, ಶಮಶೀರ ನಗರ, ಔರಾದ (ಎಸ್) ತಾಂಡಾ, ಬರೂರ ತಾಂಡಾ, ಚೆಟನಳ್ಳಿ ಗೌಸಪುರ, ಹೊಕರಾಣಾ (ಬಿ) ಹೊಕರಾಣಾ (ಕೆ), ಹಾಗೂ ನಾಗೂರ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52888)	129.50			ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	263.43	291.69	291.7	
Work Indent.No.59537						
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ವಿಲಾಸಪುರ, ಜನವಾಡಾದ ಚಿಮುಕೊಡದ, ಮಮದಾಪುರ ತಾಂಡದ, ಮಮದಾಪುರ, ದದ್ದಾಪುರ, ಚಿಕಪೇಟ್, ಶ್ಯಾಮರಾಜಪುರ, ಚೆಲ್ಲಗಿ, ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52813)	112.00	221.40	221.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೊಬಾದ, ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ, ಯರನಳ್ಳಿ, ಚಾಂಬೊಳ, ನೆಮತಾಬಾದ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಹಮಿಲಾಪುರ, ಜಾಂಪಾಡಿ, ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52829)	101.77			ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	213.77	221.4	221.40	
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು - ಎಸ್.ಸಿ.						
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿಶುಗಾಂವ, ಲಂಜವಾಡಾ, ಜರಗ್ಯಾಳ ಮತ್ತು ಕೊಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (52432)	95.00	437.90	407.11	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣಗಾಪುರ, ಹುಪಲಾ ಮತ್ತು ಗೋರನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (52434)	150.00			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಧಿಹಿಪ್ಪರಗಾ, ಖಿಟಕಚೆಂಜೋಳಿ, ಚಾಲಕಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಶುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52463)	144.32			
		ಒಟ್ಟು	389.32		407.11	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮ ಗಾರಿಯ ಹಂತ
		ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕು - ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ				
1	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂಡೇಶ್ವರ, ಕಾಳಗಾಪುರ, ಹೊರಂಡಿ, ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲನಗರ (ಭಿಮನಗರ), ಡೋನಗಾವ(ಎಮ್) ರಾಮಣಾ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಂತಾಕಿ ಹರಿ ಥಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಿ ಧನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಅಶೋಕನಗರ ಥಾಂಡಾ, ರಂಡ್ಯಾಳ, ಡೋನಗಾವ (ಎಮ್), ಮಂದಾಪುರ, ಯನಗುಂದಾ, ತೆಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52775)	86.00	498.87	484.2	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಡಗಾಪುರ ಚಂದರಮಾಹಾರಾಜ ಥಾಂಡಾ, ಮಹಾಡೋನಗಾವ ಪಾಂಡು ಥಾಂಡಾ, ಮಹಾಡೋನಗಾವ ಮಾನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಮಹಾಡೋನಗಾವ ಫುಲಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಹಸಿಕೆರಾ ಥಾವರಾ ಥಾಂಡಾ, ಬೆಳಕೋಣಿ (ಚೆ), ಬಸನಾಳ, ಮುದೋಳ (ಬಿ) ವಸಿರಾಮ ಥಾಂಡಾ, ತೋರಣಾ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ, ಬೇಂಬ್ರಾ, ಬಳತ (ಬಿ), ತೋರಣಾ, ನಾಗುರ (ಬಿ), ತೋರಣಾವಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (52776)	86.00			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾವ, ಹೋಕ್ರಾಣಾ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಯು), ಎಕಂಬಾ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಜೆ) ಕಿಶನ ಥಾಂಡಾ, ಜಮಗಿ ಗುರನಾಥ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಜೆ) ಮಾಣಿಕ ಥಾಂಡಾ, ನಾಗುರ (ಎನ್), ಮಾನೂರ (ಕೆ), ನಂದ್ಯಾಳ, ಕರಂಜಿ (ಕೆ), ಸುಂದಾಳ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52777)	72.00			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋತಿ ಘಂಸುಬಾಯಿ ಥಾಂಡಾ, ಗಂಗನಬಿಡ ಪೋಮಾನ್ಯಕ್ ಥಾಂಡಾ, ಹುಲ್ಕಾಳ ಲಾಲಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಯು) ಸೊಸಯಿತಿ ಥಾಂಡಾ, ಮಾಳಗಾವ ಮಾಹಾದೇವ ಥಾಂಡಾ, ಮಾಳಗಾವ ಸೊಮ್ಮಾ ಥಾಂಡಾ, ಬತಕುಲ ಥಾಂಡಾ, ಭಂಡಾರಕುಂತಾ ಅಂಬ್ಲು ಥಾಂಡಾ, ಹುಲ್ಕಾಳ ಶಂಕರ ನೈಕ ಥಾಂಡಾ, ಬಾವಲಗಾವ ಬವನಮಟ್ಟಿ ಥಾಂಡಾ, ಬೋಂತಿ ಥಾವರಾ ನೈಕ ಥಾಂಡಾ, ಚೋಡಿಮುಖೇಡ, ಎಕಂಬಾ ಸೇವಾದಾಸ ನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52798)	82.00			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಧುಪತಮಾಳಗಾವ ಚಂದ್ರಾ ನೈಕ ಥಾಂಡಾ, ಚಟ್ಟಾಳ ಚಟ್ಟಾಳ ಥಾಂಡಾ, ಎಕಲಾರ ಎಕಲಾರ ಥಾಂಡಾ, ಮೇಡಪಳ್ಳಿ ಗಾಂದಿನಗರ ಥಾಂಡಾ, ಗುಡಪಳ್ಳಿ ರುಪಾ ಥಾಂಡಾ, ಆಲುರ (ಕೆ) ವಿಠಲ ಥಾಂಡಾ, ಮಣಗೇಂಪುರ, ಸೋರಳಿ, ಉಜ್ಜನಿ, ಆಲುರ (ಕೆ), ತುಳಜಾಪುರ, ಶೇಂಬೆಳ್ಳಿ, ಸೋರಳಿ, ಲಾದಾ, ಬಾಲುರ, ಬಾಣ್ಣೇಪಳ್ಳಿ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ, ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ, ಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ (52773) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	125.17			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು 451.17	498.87	484.2	
		ಬೀದರ ತಾಲೂಕು- ಟಿಎಸ್.ಪಿ				
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:				
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	13.88		13.88	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	21.06		21.06	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು 34.94		34.94	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮ ಗಾರಿಯ ಹಂತ
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:				
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿ ,ಯದಲಾಪೂರ, ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಅಮಲಾಪೂರ, ಗೋರನಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪೂರ, ಬೇಳೂರ , ಕೊಳಾರ (ಕೆ)ಕೊಳಾರ (ಕೆ),ಕಮಲಾಪೂರ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗೋರನಳ್ಳಿ, ಶಾಹಾಪೂರ, ಸುಲ್ತಾನಪೂರ, ಬುಧೇರಾ, ಹುಚಕನಳ್ಳಿ, ರಂಜೋಳ ಪೇಣ, ಶಮಶೀರನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(52889)	135.05	476.00	476.00	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಣದೂರ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ಪಾತರಪಳ್ಳಿ, ತಡಪಳ್ಳಿ, ತಡಪಳ್ಳಿ, ಹೊಕರಾಣಾ (ಬಿ), ಕಾಡವಾದ,ಬರೂರ, ಚಿಂತಲಗೇರಾ, ಮಲಿಕ್ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಸಿಂದೋಲ, ಯಾಕತಪೂರ, ಸಿರಸಿ ಜಿರಾದ, ಖಾಶಂಪೂರ (ಸಿ), ಸಂಗೊಳಗಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂಧ್ರಾಪೂರ, ಕಮರಾಣಾ, ಬರಿದಾಬಾದ, ಕಂಗನಕೋಟೆ,ನೇಲವಾಳ, ಕಪಲಾಪೂರ, ಕೊಳಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (52892)	149.00			ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ, ಸೋಲಪೂರ, ಅಲಮಾಸಪೂರ, ಚಾಂಚೋಳ,ಯರನಳ್ಳಿ, ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ, ನಮತಾಬಾದ, ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ,ಅಮದಲ್ಪಾಡ, ಜನವಾಡಾ,ಶ್ರೀಮಂಡಲ,ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ವಿಲಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (52830)	151.06			ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	435.11	476.00	476.00	
		ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು- ಟಿಎಸ್‌ಪಿ				
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:				
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ್, ಸಾಯಗಾಂವ , ದಾಡಗಿ ಎಕಲಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಹುಣಜಿ (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (52433)	138.45	254.11	253.34	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ,ಹಲಬರ್ಗಾ , ಕಣಜಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧನ್ನೂರಾ (ಹ) ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (52430)	105.00			ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	243.45	254.11	253.34	
		ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕು - ಟಿಎಸ್‌ಪಿ				
1	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ, ಕರಕ್ಕಾಳ, ಹೆಡಗಾಪುರ, ಮುರ್ಕಿ, ಮುಧೋಳ (ಕೆ), ಶೋರಣಾ, ಕೊರೆಕಲ, ಹಿಪಳಗಾವ, ಹುಲಸುರ, ಬೆಡಕುಂದ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ, ರಕ್ಕಾಳ (ಕೆ), ರಕ್ಕಾಳ (ಬಿ), ಚಾಂದೂರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52764)	84.00	261.51	260.20	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚೋಂಡಿಮುಖೇಡ, ಹಂದಿಕೆರಾ, ದುಡ್ಡನಾಳ, ಜಮಲಪುರ, ದಾಬಕಾ, ಗಂಗನಬಿಡ, ಸಾವರಗಾವ, ಮುರ್ಕಿವಾಡಿ, ರಾಯಪಳ್ಳಿ, ಬರದಾಪುರ, ಖಾಶಂಪುರ, ಬೇಳಕುಣಿ (ಭುಪಾಲಗಡ), ಸಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.52767)	82.00			ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ, ಕರಂಜಿ (ಬಿ), ಜಂಬಗಿ, ಮಾಹಾರಾಜವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಿ (ಜೆ), ಕರಂಜಿ (ಕೆ), ಶೆಂಬಳ್ಳಿ, ಧುಪಕಮಾಳಗಾವ, ಬೆಲುರ (ಎನ್), ವಲೆಪುರ, ಎಕಲಾರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.52768)	68.12			ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	234.12	261.51	260.20	

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 441 (ಆ) ರ ಲಕ್ಷಗಳ

(ರೂ. ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)

2017-18

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
ಬೀದರ ತಾಲೂಕು ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.						
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿಬೆಂದಿ, ಬೆಳೂರು, ಮಂದಕನಕೆ ಮಂದಕನಕೆ ತಾಂಡಾ, ಶಂಕೀರನಗರ ತಾಂಡಾ, ಆಣದೂರು, ಆಣದೂರವಾಡಿ, ಮಾದರನಗರ, ಆಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಮಾತಲಾ ಭವಾನಿ ತಾಂಡಾ, ಚಿಟ್ಟಾವಾಡಿ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಮಲಾಲೂರ, ಜಮೀನ್ದಾರಲೂರ (ಎಸ್.ಎಂ. ಕೈಪ್ಪನಗರ), ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ (ಎ) ಬಗದಲತಾಂಡಾ, (ಬಿ) ಬಾಪೂರ, ಮರಕುಂದ, ಬುಧೇರ, ಪಾತರಪಳ್ಳಿ, ರಾಜಗಿರ, ಸಿಂದೊಲ ತಾಂಡಾ, ತಡಪಳ್ಳಿ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ಕೆಲಂಗ ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಸಾಪೋಳಿ ಭಾಗ-1, ಬರೂರು, ಬರೂರು ತಾಂಡಾ, ಹೊಕ್ಕೋಡಿ(ಬಿ), ಹೊಕ್ಕೋಡಿ (ಕೆ), ಕಾಡವಾಡ, ಕಾಡವಾಡ ತಾಂಡಾ, ಪಿರಾದ (ಎಸ್) ತಾಂಡಾ, ಭೈರನಕೆ, ಹೊಜನಕೆ, ರಂಜೋಳ ಮೇಣ, ಬಂಬಳಗಿ, ಮಾಸಂಪೂರ (ಸಿ), ಪಾವಗಿ, ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾ, (ಎ), ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾ(ಬಿ) . ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾ(ಸಿ) ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾ(ಡಿ), ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ, ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ, ಚೋಂಡಿ ತಾಂಡಾ, ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ .(61957)	358.00	405.43	390.910	ಮುಗಿದ.
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಜೀರವಾಡಾ (ಆಗ್ರಹಾರ), ಚಿಕ್ಕಬೇಳೆ, ಮಾಳಿಗಾಂವ, ಇಮಾಮದಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜಿ) ನವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟ, ಅಲ್ಪಪೂರ, ಸಿಪ್ಪಳಗೇರಾ, ಫತ್ತಿಪೂರ, ಇಸ್ತಾಂಪೂರ, ಮರಖಿಲ್, ಚಿಮ್ಮಕೋಡ, ಅಲ್ಪಾಪೂರ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಿಲ್ಪಿಗಿ, ಚಾಂದೋಳ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಹಮೀಲಾಪೂರ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಮಾಮನಕೇರಿ, ಜೈಧಮನಗರ ನೌಬಾದ, ಬಂದಿಬೆ ನಗರ ನೌಬಾದ, ಅಂದೇಡ್ಡುರ ಕಾಲೀನಿ (ಹಾರೂರಗೇರಿ) ಎಡೇನ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾರಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(61961)	327.20	373.81	371.350	ಮುಗಿದ.
ಒಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:			685.20	779.24		
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.						
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋದಿಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜೋಲದಚಕಾ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (300 ಮೀ)	29.00		60.650	ಮುಗಿದ.
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸರಜವಲಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೆವಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00			ಮುಗಿದ.
3	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಂಡರಿ, ಚಿಕಲಚಂದಾ, ಜವಾಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00			ಮುಗಿದ.
4	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನಾಪುರ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00		17.55	ಮುಗಿದ.
5	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಣಗಾಪುರ, ಹುಪಳಾ ಮತ್ತು ಗೋರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.50		20.500	ಮುಗಿದ.
ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ:			115.50		98.700	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ, ದೋಂಗರಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ, ಪ್ಲಾಂಕಿ, ಶಿವಾನಗರ, ಮಾನಾಪುರ ಕಡ್ಯಾಳ, ಕಣಜ ರುರಪುರ, ಹುನಜ(ಕೆ) ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) . ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಸೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಕಾದಲಾಡಾಲ್ ಲಾಧಾ , ರಾಮಕಿರ್ಥವಾಡಿ, ಕಳಸರೂಳ, ನಾವದಗಿ (ತಾ), ಅಳವಾಯಿ, ಸಾಯಗಾಂವ, ಬೋಳಗಾಂವ ಕಾಸರತಗಾಂವ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ತೆರಿಗೆ)ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ಎಂ.72358)	490.40	546.62	462.670	ಮುಗಿದ.
ಒಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:			490.40	546.62		
ಬೀದರ ತಾಲೂಕು ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.						
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	ಬೀದರ	ಚಾಂಡಶ್ವರ, ಕಾಳಗಾಪುರ, ಹೊರಂಡಿ, ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲನಗರ (ಭಿಮನಗರ), ದೋನಗಾವ(ಎಮ್) ರಾಮಣಾ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಂತಾಕೆ ಹರಿ ಥಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಿ ಧನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಅಶೋಕನಗರ ಥಾಂಡಾ, ರಂಜಾಳ, ದೋನಗಾವ (ಎಮ್), ಮಂಜಾಪುರ, ಯನಗುಂದಾ, ತೆಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52775)	11.58		10.580	ಮುಗಿದ.
ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ:			11.58			
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
1		ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ , ಮುತ್ತಲ , ಮಾಳಿಗಾಂವ , ಬಾವಲಗಾಂವ , ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು , ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ , ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ , ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ , ಚಿಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ , ದೇಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಾವರಗಾಂವ , ಕಿಶನ್ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು , ನಂದಿದೀಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ , ಕೋಮಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ್ , ಭವಾನಿ ನಗರ ಬಾವಲಗಾಂವ . ದಾಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು , ಸೋನಾಯಿಟ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು , ಲಕ್ಷ್ಮರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ . ಯಕಂಬಾ . ಹುಲಿಯಾಳ , ಬೋಧಿ , ಗಮನುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ , ಹೇಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿಯು , ಪಾಂಡು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ದಾಬಕಾ , ಮಂಗು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಬೇರ್ಡಾ (ಬಿ) , ಮಹಾದೇವ ಪತಿ ತಾಂಡಾ ಥಂಡಾರ ಕುಟಾ , ಕೈಪ್ಪಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಥಂಡಾರ ಕುಟಾ . ಲಕ್ಷ್ಮರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹುಲಿಯಾಳ , ಮೂರ್ತಿ ತಾಂಡಾ , ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾ , ಸೇವಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಮೇಗಾಂವ , ರುಪಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಿಗಾಂವ , ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಮ್ಗಾಂವ , ಶಿವಪ್ಪೂರ , ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ , ನಾರಾಯಣಪ್ಪೂರ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ , ಸೋಂಕನಾಳ , ಕೊಳ್ಳುರ , ಹುಸೇರಾ , ಕೋಟಗಾಳ , ಭೀಮಾ ತಾಂಡಾ ವಿಂಡಿಕೇರಾ , ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ವಿಂಡಿಕೇರಾ . ಗಾಂಧೀನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಡಪಳ್ಳಿ , ಮುಸ್ತಾಪ್ಪೂರ , ಭೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವ , ಬಾಬಳಿ , ಸಂತಪ್ಪೂರ , ಕಪ್ಪಿಕೇರಾ , ವಿಂಡಿಕೇರಾ , ಬಾಗಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ, ವಿಶಲ ತಾಂಡಾ ಅಲೂರಾ (ಕೆ) , ಥಾಮಲಾ ತಾಂಡಾ ಅಲೂರಾ (ಕೆ) , ಕೋರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ , ಥಾವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹುಸೇರಾ ,	336.00	333.33	328.320	ಮುಗಿದ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 263(494)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 23-09-2020

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಕಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು;	ಹೌದು ದಿನಾಂಕ:09.06.2020ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಕಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಆ)	ಈ ಅವಘಡದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟು; (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಈ ಅವಘಡದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 1. ಧರ್ಮಲಿಂಗ ಬಿನ್ ಸಿ.ವೇಲು. 2. ಎಣ್ಣೆಮಲ್ಲೆ ಬಿನ್ ಅಮ್ಮಕುಟ್ಟಿ. 3. ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಮ್ಮಕುಟ್ಟಿ. 4. ರಾಮೋಯಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ. 5. ಪಡಿಮಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ. 6. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ವೇಲು. 7. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಅಣ್ಣಾದೂರೆ. 8. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಸ್ವಾಮಿ. 9. ಗಂಗಾ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು.
ಇ)	ಸದರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ;	ಸದರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಲ್‌ಎನ್‌ಡಿ(1)67/2019-20, ದಿನಾಂಕ:29-07-2019ರಂತೆ ಇವರು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.20ರ 06.15 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 0.20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಅದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ, ಸೋಮೇಶ, ವೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೋರಪ್ಪ ರವರು ಮಂಡ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒ.ಎಸ್:96/2020 ಹಾಗೂ 98/2020 ರಂತೆ ದಾವೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿ, ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ: 29-02-2020 ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಈ)	ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು?	ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವು ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಸತ್ತಸ್ತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಕಇ 267 ಎಸ್‌ಟಿಪಿ 2020



(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರ್ಜೋಳ)

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 26^ನ(493)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ:

23.09.2020


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು:

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	<p>ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲದಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 22.40 ಕಿಮೀ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 22.40 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ 10.25 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಸರಪಳಿ 10.25 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 22.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12.15 ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರಪಳಿ 10.25 ರಿಂದ 14.75 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರೂ-450.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಸರಪಳಿ 14.75 ರಿಂದ 19.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರೂ-450.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 19.60 ರಿಂದ 22.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರೂ-200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ-1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-435/2018-19 ದಿನಾಂಕ-08.03.2019 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 10.25 ರಿಂದ 12.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಂಚಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಾಲ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. • ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.25 ರಿಂದ 22.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ ಸಮೀಪ ಮರಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಕುಂಠಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಆ	2017-18 ರಿಂದ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು (ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2017-18 ರಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಈವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:09.09.2020 ರಂದು ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ತೀರ್ಪು ತೀರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಈ	ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಎ.ಇ.ಇ ರವರು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<ul style="list-style-type: none"> ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪುಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಕೊರನಾ ವೈರಸ್ ಪೆಂಡಾಮಿಕ್ ಖಾಯಿಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ (QAP) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಇ 66 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2020(ಇ)


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರ್ಜೋಳ)
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ
 ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ