



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1907 (2261)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 26-03-2021.
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಹಾಗೂ
 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ.	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ಚಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಚಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ</p> <p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ, ಚಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಚಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು "ಅನುಬಂಧ-1" ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು "ಅನುಬಂಧ-2" ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಆ.	ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾರು; (ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಚಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಿ/ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಚಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಚಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿ.ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಇ.	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ,	<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :</p> <p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ</p>

	<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು "ಅನುಬಂಧ-3" ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
--	--	--

ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 162 LMQ 2021



(ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಣೀಲ್)
 ಕೈಮಗ್ಗ, ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
 ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2261 ಕ್ಕೆ
ಅನುಬಂಧ-1

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ, ಬಡುಗಡೆಯಾದ
ಅನುದಾನ, ಬಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರ
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

2017-18

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ಕ್ರ.ಸಂ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2225-03-102-0-14 (059)					ಮದರಸದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದು 2225-03-102-3-10 (103)					ಸಮುದಾಯಭವನ/ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2225-03-277-2-48 (103)				
		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬರ್ಜು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬರ್ಜು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬರ್ಜು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
	ಹಾಸನ	38.80	38.80	38.80	0.00	-	21.68	21.68	21.68	0.00	-	390.00	390.00	390.00	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 2225-03-277-2-58 (051)					ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಸಾಧನಗಳು 2225-03-277-2-59 (051)					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ 2225-03-277-2-61 (051)					ನೂತನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ 2225-03-277-2-64 (059)				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಐರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಐರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಐರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಐರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣ
0.00	0.00	0.00	0.00	-	5.70	5.70	5.20	0.50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	13.40	13.40	13.40	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ 2225-03-277-2-68 (117)					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 2225-03-277-2-80					ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2225-03-277-2-82 (117)					ದಿವ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆ 2225-03-277-2-91 (059)				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿತಾಯ	ಉಳಿತಾಯ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿತಾಯ	ಉಳಿತಾಯ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿತಾಯ	ಉಳಿತಾಯ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿತಾಯ	ಉಳಿತಾಯ ಕಾರಣ
0.00	0.00	0.00	0.00	-	263.65	263.65	262.63	1.02	ಪೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಡ್ಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅನುದಾನ ಉಳಿತಾಯಾಗಿರುತ್ತದೆ	16.70	16.70	16.70	0.00	-	26.80	26.80	26.75	0.05	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಸ್ವಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳ ತರಬೇತಿ 2225-03-277-3-05 (059)					ಪರಿಹಾರ ಭೋಧನೆ 2225-03-277-3-06 (100)				ಇದಾಯ ಯೋಜನೆ 2225-03-800-0-07					ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ 2225-04-001-1-01				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	238.00	238.00	238.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಪಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ 2225-04-800-0-01 (059)					ವಸತಿ ಅಾಲೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 4225-03-277-2-03 (386)					ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 4225-03-277-2-10 (386)					ಬಹುವಲಯವಾರು ಯೋಜನೆ 2225-03-277-2-67 (059)				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1150.00	1150.00	1150.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು 2225-00-103-0-34					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿಧರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಭತ್ಯೆ 2225-00-103-0-44					ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2225-00-103-0-51					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಅನಾಥಾಲಯ 2225-00-103-0-49				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
313.91	313.91	313.00	0.91	-	1.92	1.92	1.02	0.9		14.99	14.99	14.90	0.09	-	0	0.00	0.00	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು 2225-00-103-0-50					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ 2225-00-103-0-54					ಹೃದ್ಯಮಿಶ್ರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಶಿಷ್ಟವೇತನ 2225-00-103-0-84				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬರ್ಜು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬರ್ಜು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬರ್ಜು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
6.22	6.22	4.73	1.49	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ	1.65	1.65	1.50	0.15	-	0.84	0.84	0.31	0.53	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

2018-19

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರ	ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರ 2225-03-001-0-03					ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 225-03-102-0-14(059)					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು / ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೌರವಧನ 2225-03-102-3-10				
		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಿಕ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಿಕ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಿಕ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣ
1	ಹಾಸನ	53.52	53.52	53.49	0.03	-	757.16	757.16	757.16	0.00	-	28.52	28.52	28.38	0.14	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಸಮುದಾಯ ಭವನ/ಶಾದಿಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ 2225-03-277-2-48 (103)					ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್) ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು 2225-03-277-2-58 (101)					ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಸಾಧನಗಳು 2225-03-277-2-59 (051)				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
130.00	130.00	130.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2.79	2.79	2.79	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ 2225-03-277-2-61 (051)					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ನೂತನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ 2225-03-277-2-64 (059)					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 2225-03-277-2-80				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
0.00	0.00	0.00	0.00	-	173.25	173.25	173.21	0.04	-	239.45	239.45	232.85	6.60	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅನುದಾನ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತರಬೇತಿ 2225-03-277-3-05 (059)					ಜೈನ್, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2225-03-277-2-82 (117)					ಜಿರಾಯಿ 2225-03-800-0-07 (059)				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
0.00	0.00	0.00	0.00	-	10.00	10.00	10.00	0	-	65	65.00	65.00	0	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 4225-03-277-2-03					ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 4225-03-277-2-10					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿರೀ 2225-03-277-2-91				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛು	ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
0	0.00	0.00	0.00	-	4675.00	4375.00	4375.00	300.00	-	22.75	22.75	22.74	0.01	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಬಹುವಲಯವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಂಎಸ್‌ಡಿಪಿ) 2225-03-277-2-67 (059)					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು 2225-00-103-0-34					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಭತ್ಯೆ 2225-00-103-0-44				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
0.00	0.00	0.00	0.00	-	310.98	310.98	310.00	0.98	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಇಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅನುದಾನ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ	2.40	2.40	0.92	1.48	2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ಅನುದಾನ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅನಾಥಾಲಯಗಳು- ಸಹಾಯಾನುದಾನ 2225-00-103-0-49					ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿಜ್ಜಿಂಡಿ 2225-00-103-0-51				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿಕೆ	ಉಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
0.00	0.00	0.00	0.00	-	13.00	13.00	13.00	0.00	-

2019-20

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮರು ಅಡೆತಡೆ					ಕ್ರಿಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು				
		ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ	ಐಟಿಎ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ	ಐಟಿಎ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಡ್ಡುಗಡೆ	ಐಟಿಎ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	ಹಾಸನ	39.34	39.34	38.79	0.55	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅನುದಾನ ಉಳಿತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು	87.74	87.74	87.74	0.00	-	40.00	40.00	40.00	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಸಮುದಾಯ ಭವನ/ಶಾದಿನಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ					ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್) ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು					ಸಹಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಸಾಧನಗಳು					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪೇಜನೆ				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡ್ಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡ್ಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡ್ಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡ್ಡುಗಡೆ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
15.00	15.00	15.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	11.12	11.12	11.12	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ನೂತನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ತರಬೇತಿ				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಚಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಾ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಚಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಾ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಚಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಾ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಚಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಾ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
75.36	76.36	64.26	12.10	ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಚಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ	340.05	340.05	324.55	15.50	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಲಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಚಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅನುದಾನ ಉಳಿತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಜೈನ್, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ					ಇದ್ದಾಂಟು					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪಿಠಿ					ಮಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಕಾರ್ಯೋದ್ಯಮ)				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಆಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಾ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಆಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಾ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಆಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಾ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಆಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಾ	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	-	28.20	28.20	19.60	8.60	ಆಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲು ಉಳಿತೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿಲ್ಲ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಡ	0.00	0.00	0.00	0.00	-

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ					ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ)					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು					ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿಪಠಾಲಯ ತರಬೇತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಿಕ	ಉಳಿತಾಯ	ಉಳಿತಾಯ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಿಕ	ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನ	ಉಳಿತಾಯ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಿಕ	ಉಳಿತಾಯ	ಉಳಿತಾಯ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆ	ಐಚ್ಛಿಕ	ಉಳಿತಾಯ	ಉಳಿತಾಯ ಕಾರಣಗಳು
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
52.10	52.10	52.10	0.00	-	200.00	125.00	125.00	75.00	-	367.52	367.52	340.74	26.78	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅನುದಾನ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ	3.00	3.00	1.50	1.50	ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯು ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿದೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅನಾಥಾಶ್ರಯಿಗಳು ಸಹಾಯಾನುದಾನ					ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ				
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಇಡುಗಣಿ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಇಡುಗಣಿ	ಖರ್ಚು	ಉಳಿತ	ಉಳಿತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
4.00	4.00	3.99	0.01		32.57	32.57	31.45	1.12	HRMS ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಉಳಿತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2261ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2
ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ, ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ವಿವರ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಹಾಸನ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಚಿನ್ನಿ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ/ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17 ಆದರ್ಶನಗರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
3	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.20 ಪೆನ್‌ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು. (ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಾಬ್ ವಲಾರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ಟಿಪ್ಪು ನಗರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	50.00	50.00			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಅರಕಲಗೂಡು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಷ್ಠಾನದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಕ್ಸ ಹೋ ಹೊಳಲಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋನೂರು ಹೋ ಕೋನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋನೂರು ಹೋ ಹಂತ್ರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಕೇರಳಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೀಡಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಮಧುರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೀಡಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕಣಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಒಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ದುರ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೀಡಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಮಧುರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೀಡಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕೋಟೇಕರ್ಪುರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕರ್ಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕೊರಟಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕಣಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋನೂರು ಹೋ ಕೋನೂರು ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋನೂರು ಹೋ ಹಂತ್ರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋನೂರು ಹೋ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	150.00	150.00			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೇಲೂರು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟಚಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರ್ವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಟೇಹಳ್ಳಿ ಅಸ್ತತ್ವಯಿಂದ ಹೊಸಮನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
3	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಡಿ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಖಿಲಂದರ್ ನಗರದ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಬೇಲೂರು ತಾ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಬತ್ತವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಬೇಲೂರು ತಾ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋ ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ ಖಾದರ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಫೀಕ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಬೇಲೂರು ತಾ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋ ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯೂಸುಫ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಬೇಲೂರು ತಾ ಕೆಸಗೋಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೀರೇವಾಟೆ-ಕೂಡುಗಿಯಿಂದ ಫಾತೀಮಾಬುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಬೇಲೂರು ತಾ ಕಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೌರಿಮಠ ಕೆರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	ಕೆರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಬೇಲೂರು ತಾ ಕಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಲೂರು ಮೂಡಿಗರೆ (ಹಳೆ ಗೆಂಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಬೇಲೂರು ತಾ ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜೈನರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಬೇಲೂರು ತಾ ಅಂದಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಬೇಲೂರು ತಾ ಆಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಡಗೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜೈನ ಬಸದಿವರೆಗೂ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಬೇಲೂರು ವಾರ್ಡ್ 22 ರಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಬೀದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಅರಸೀಕೆರೆ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನದ ಸೇರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ	ಪ್ರಗತಿ ಪಂಚ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಣಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾತನಗೆರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಂಪುಸಾಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಮುಜಾವರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋ ಸಾಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಪ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.512	4.512	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಶಿವಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಫೋರ್ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಸದಾಫತ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.64	5.64	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಸುನ್ನಿ ಚೌಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುಜಾವರ್ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಫೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.764	6.764	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಸುನ್ನಿ ಚೌಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುಜಾವರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಹಿಯಾನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.264	5.264	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಮುಜಾವರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಹೀಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.28	11.28	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಸಿಧ್ಧಪ್ಪ ನಗರದ (ಮುಸ್ಲಿಂಕಾಲೋನಿ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.54	16.54	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದ ಉಮಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಫೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	16.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ ಕಲೀಂ ಮನೆಯಿಂದ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಬಾಬಾಸಾಬ್ ಕಾಲೋನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅನ್ವರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.20	6.20	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಮೆಳೆಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುಜಾವರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದಿಂದ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಕಂತೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ (ಕಲೀಂ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.80	6.80	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಸೈಯ್ಯದ್ ನಿಸಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ನವಾಜ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಜಾವರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ನವಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	150.00	150.00			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರೂ.550.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಚಿನ್ನಿ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಿವಾಕರ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.29	6.29	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಎಲ್ಲೆಗೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.84	8.84	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಸಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.20	9.20	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.08	7.08	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪದ್ಮಣ್ಣ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಅತೋಕ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹದೇವ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.735	7.735	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.72	5.72	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಪ್ರಕಾಶ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದರಾಜ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.125	5.125	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹರಿಜನ ಕಾರೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	58.20	58.20	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	13.95	13.95	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮಡಿವಾಳರ ಬೀದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	9.10	9.10	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	47.70	47.70	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

15	ಬೇಲೂರು ತಾ ಮದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಹಮದ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಜೈನ ಬಸದಿಹತ್ತರ ಕೆರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	ಕೆರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ	ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಬೇಲೂರು ತಾ ಚಟಪಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಖಲಂದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ಕಾಟಿಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಖಾಬೇರಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಶಾಂತಕ ನಗರದ ಹಸನಾಬ್ಬ ಮನೆಯಿಂದ ನಸೀರುದ್ದಿನ್ ಮನೆವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	150.00	150.00			

12	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರನ್ವಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ - 2	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.09	30.09	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕುಂಭಾರ ವೃತ್ತದ ಜನ್ಯಾಚಾರ್ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ವಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	39.93	39.93	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾರ ಬೀದಿ ಕಾಲೋನಿ ರನ್ವಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.90	22.90	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಪ್ಪಲು ರನ್ವಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರನ್ವಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	44.09	44.09	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ 6 ರ ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	13.90	13.90	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ನಾಗಮಂಗಲ ರನ್ವಯಿಂದ ರಂಗದಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ರನ್ವಯಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರನ್ವಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.15	25.15	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ನಾಗಮಂಗಲ ರನ್ವಯಿಂದ ರಂಗದಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ರನ್ವಯಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರನ್ವಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	39.90	39.90	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು	ಫೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	25.15	25.15	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಫೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಫೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	25.40	25.40	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
21	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ (ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಫೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.05	23.05	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
22	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಬೋಜನಾಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಫೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಫೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.12	7.12	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
23	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೌಚಾಲಯಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಫೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.68	7.68	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
24	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೌಚಾಲಯಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಫೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	8.18	8.18	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

25	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	8.00	8.00	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
26	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ (ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ) ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.25	7.25	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
27	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.27	7.27	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
28	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.06	7.06	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
29	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಠದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.08	7.08	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
30	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ (ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ) ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.95	7.95	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
31	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಮಪಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ನಾಮಪಲಕ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ	13.90	13.90	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	549.99	549.99			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಕಲೇಶಪುರ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸುಂಡೇಕೆರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜನ್ನಾಪುರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೇವ್ವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊಡೀಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಯೆಸಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯೆಸಳೂರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಆಲೂರು ತಾ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜೋಸೆಫ್ ನಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಆಲೂರು ತಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾಡ್ಲೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಆಲೂರು ತಾ ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ 4 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬೀದಿಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	50.00	50.00			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನದ ಸೇರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ರ ಮಹಮದ್‌ಸೆನ್ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ರ ಹುಸೇನ್ ಆಫಾ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಜರತ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ರ ಮಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ರ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3ರ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಯ ಕಂಚುಗಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರ ಲಜ್ಜಲ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸಿರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊರಮರ ಬೀದಿವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರ ಸಲೀಂ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾದಿಮಹಲ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರ ಟಿಪ್ಪು ಶಾದಿಮಹಲ್ ಎದುರು	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 ರ ಅಕ್ರಂ ಮನೆಯಿಂದ ಹಮೀಲ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	50.00	50.00			

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಾರ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಹಾಸನ ರೂ.1025.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಾರ ವಿವರ/ಅನುದಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಹಾಸನ ನಗರದ 30ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಿರ್ಜಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
2	ಹಾಸನ ನಗರದ 29ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಿರ್ಜಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
3	ಹಾಸನ ನಗರದ 27ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆ ಆಕ್ಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ನೌಷಾದ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
4	ಹಾಸನ ತಾ ಶಂಖ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಹಾಸನ ತಾ ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಹಾಸನ ನಗರದ ಮಿರ್ಜಾಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23ರ ಶರೀಫ್ ಕಾರ್ಯನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ, ಶೇಖರ್ ವೈಟ್ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಹಾಸನ ನಗರ :7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಸಿಡ್ ಮನೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಹಾಸನ ನಗರ :7ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸೈಯಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ನದೀಂ ಮನೆ ಮೂಲಕ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಹಾಸನ ನಗರ :8ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ದಾವೂದ್ ಸಾಮಿಲ್ ಮನೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಹಾಸನ ನಗರ :8ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜೀದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಉದೋಮಲ್ ಮೂಲಕ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಹಾಸನ ನಗರ 28ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಗೌಸಿಯ ಅಂಬುಮನ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	65.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಹಾಸನ ನಗರ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಹಾಸನ ನಗರ :6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಈಶ್ವರಿ ಬಾರ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರದ 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

14	ಹಾಸನ ನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪೆನ್‌ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಹೀ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಮೋಚಿ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಹಬೀಬೀಯ ಸಾಮಿಲ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	110.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಹಾಸನ ನಗರದ ಪೆನ್‌ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪಾಹೀ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಗೌಸಿಯಾ ಅಂಜುಮಾನ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಹಾಸನ ನಗರ 28ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ವಲ್ಲಬಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಹಾಸನ ನಗರದ ಎನ್.ಆರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	1025.00	1025.00			

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ :ಅರಕಲಗೂಡು ರೂ.325.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನದ ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಬರ್‌ಸ್ಟಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಬ್ಬೂರು ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕಣಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಬ್ಬೂರು-ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕಣಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಧುರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರ್ಯೋದ್ದೇಶಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಜೆನ್ಸಿ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
12	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮರಿಯಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	325.00	325.00			

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಅರಸೀಕೆರೆ ರೂ.425.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಪಂಚ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣಾವರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣಾವರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	200.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಅಪಮ್ಬದ್ ಪುರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಪುಸಾಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಸಾತನಗರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಡಕೆರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
8	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಡಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಹತ್ತಿರ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಯಪ್ಪನ ಪಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
			ಒಟ್ಟು	425.00	425.00		

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ :ಬೇಲೂರು ರೂ.525.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಜೆನ್ನಿ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಬೇಲೂರು-ಮೂಡಿಗರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸೀದೆ & ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಬಳಗುಪ್ಪೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	17.00	17.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಬೇಲೂರು ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗ	ಕೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಡಿಗರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುಣಸೆಕೆರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸನ್ಮಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಲ್ಲಾಪುರ ದಾವಿಲೆ ಎಂ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಮೇದೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	71.00	71.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಶೋಷೆ ನಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಳಸಂತೆಮಾಳ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.00	52.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಖಬರ್‌ಸ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿವಪುರ ಕಾವಲು ಜೈನರ ಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಳೇಬೀಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಜೈನರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.00	52.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹಂದ್ರೂಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಡಿ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅರಕೆರೆ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರೀಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗರ್ಜೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲೀಲ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿ.ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಹಮ್ಮದ್ ಜಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈದರ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಚಿತ್ರ	ಪ್ರಗತಿ ಪಂಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
10	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಜೀಮ್ ಬಾನು ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
11	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಹಮ್ಮದ್ ಜಾನ್ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
12	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಲೀಲ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಹಮಾನ್ ಬಿ. ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
13	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಬುಬಾಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬಿದಾ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.10	10.10	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
14	ಬೇಲೂರು ತಾ ಘಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಮ್ಮದ್‌ಪುರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
15	ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾದ ಹಿಂದಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
16	ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಖಲಂದರ್ ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	99.90	99.90	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
17	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜಯಕೀರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
18	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈನ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
19	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತಿರುಮಲನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
20	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧವನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸದಿ ವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
21	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಸದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಂತರಾಜ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
22	ಬೇಲೂರು ತಾ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಮತ್ತು ಈದ್ಲಾ ಮೈದಾನ ವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
23	ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸರ್ದಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಜಾದ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
		ಒಟ್ಟು	525.00	525.00				

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ . ರೂ.775.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಡಿ.ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ	
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ	
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕೋಡಿದಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ	
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕೆ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ	
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕಬ್ಬಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ಮತ್ತು 5ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16 ಮತ್ತು 17ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18 ಮತ್ತು 19ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ಮತ್ತು 23ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ದಾಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	95.00	95.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
-		ಒಟ್ಟು	775.00	625.00			

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರೂ.1075.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ದೊಡ್ಡಮಸೀದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಯಾಸೀನ್‌ನಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಬಸವನಗುಡಿಬೀದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಹಯಾತ್‌ನಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-7ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಕ್ಕಮಸೀದಿ ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-9ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಹೀರ್‌ಖಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ (ಕೊರಮರ ಬೀದಿವರೆಗೆ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-6ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೀದಿಗೆ (ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೇಟೆ ಬೀದಿವರೆಗೆ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಜೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜಮ್ಮದ್‌ಖಾನ್ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಿವರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-13 ಗಾಂಧೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫೀರ್‌ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲೀಂಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹೊದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿ.ಎಂ ಶಾದಿಮಹಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಚಿತ್ರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
13	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿ.ಎಂ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ನಿಂದ ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-13 ಗಾಂಧೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ತುಫಾನ್‌ಅಲಿ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-13 ಗಾಂಧೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-19 ಹಯಾತ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್-7ರಲ್ಲಿ ಯಾಸೀನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-17ರಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಚಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನೊರನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗರೆ-ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
21	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಸಮಾಜದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
22	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	63.00	63.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
23	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಗಾಂಧೀನಗರದ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	1075.00	1075.00			

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಕಲೇಶಪುರ ರೂ.525.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನದ ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರದ ಆಳವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಿಶೋಧನೆ
1	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಕಾಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೆಳಗೋಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೆಳಗೋಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮೀಡಿಯಿಂದ ಕಲ್ಮಟ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೊಳಗೊಂಡ ಬಕ್ಕನಾಪುರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೀರಡಹಳ್ಳಿ-ಜನ್ನಾಪುರ-ಅರಸನಗರ-ಮಾಗಡಿ-ಸುಂಡಕೆರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.225.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
7	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ-ಮಠನಗರ-ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಶಾಲನಗರ-ಅಜಾದ್ವಸ್ತಿ-ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್-ಭೀಮನಗುಂಡಿ-ಪ್ರೇಮನಗರ-ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ಬೌಂಡರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಆಲೂರು ತಾ ಭರತವಳ್ಳಿ-ಜೋಸೆಫ್ ನಗರ-ಬಡಗಿಕೊಪ್ಪಲು-ನವಿಲಹಳ್ಳಿ-ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಬಡವಾಣಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಯಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಆನೇಮಹಲ್-ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಕಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ-ದೇಖ್ಲಾ-ಹಾನುಬಾಳು-ರಕ್ಷೇದಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಜೆಟ್	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ.	ಪರಾ
14	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಆನೇಮಹಲ್-ಕಲ್ಲಣೆ-ಅಡಾಣೆಗುಡ್ಡ-ಯಸಳೂರು-ದೇಖ್ಲಾ-ಮಾಗಡಿ-ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕುಶಲನಗರ ಸಿ.ಎಸ್.ಐ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮಠಸಾಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ	
15	ಆಲೂರು ತಾ ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿತಿದೆ.
16	ಆಲೂರು ತಾ ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ(ಸುಣ್ಣದ ಬೀದಿ)ಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಆಲೂರು ತಾ ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಬಡವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಆಲೂರು ತಾ ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಡ್ಗೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಬಡವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ) ಹೈಟೆಕ್ ಫೌಜಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೈಟೆಕ್ ಫೌಜಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹಲಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಖ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಫೌಜಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೈಟೆಕ್ ಫೌಜಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ದೊಡ್ಡನಾಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಸುಂಡೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಲುವಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಲುವಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೇಲಿನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೋಸೆಫ್ ನಗರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೋಸೆಫ್ ನಗರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೇಲಿನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	525.00	375.00			

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಚಿನ್ನಿ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಫವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ	ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ	52.10	52.10	ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ	ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	125.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	252.10	177.10			

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ.

ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1907 (2261)

ಪ್ರಶ್ನೆ: (ಅ) ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ಉತ್ತರ: 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ:

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಗುರಿ		ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ		ಶೇಕಡೆವಾರು	
		ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ
1	ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ	56	42.70	59	42.36	103%	99%
2	ಅರಿವು ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	371	-	224	88.93	60%	-
3	ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	113	56.50	145	56.50	100%	128%
4	ಮೈಕ್ರೋಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	338	33.80	341	34.10	101%	101%
5	ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	35	70.00	35	70.00	100%	100%
6	ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	35	14.09	34	13.60	97%	97%
7	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	07	21.00	06	18.00	86%	86%
8	ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	03	3.75	03	3.75	100%	100%
9	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	19	19.00	14	14.00	74%	74%
	ಒಟ್ಟು	977	260.84	861	341.24	88%	131%

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		ಶೇಕಡೆವಾರು	
		ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ
1	ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ	13	7.15	12	11.34	92%	159%
2	ಅರಿವು ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	34	13.60	27	11.99	79%	88%
3	ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	65	32.50	65	32.50	100%	100%
4	ಮೈಕ್ರೋಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	65	6.50	30	3.00	46%	46%
5	ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	10	20.00	09	18.00	90%	90%
6	ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಯೋಜನೆ	13	5.20	13	5.20	100%	100%
7	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	03	9.00	03	9.00	100%	100%
	ಒಟ್ಟು	203	93.95	159	91.03	97%	78%
	ಒಟ್ಟು 1+2	1180	354.79	1059	420.27	89%	118%

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ.

ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1907 (2261)

ಪ್ರಶ್ನೆ: (ಅ) ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎವರ ನೀಡುವುದು)

ಉತ್ತರ: 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ					
		ಗುರಿ		ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ		ಶೇಕಡವಾರು	
		ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ
1	ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ	51	44.99	51	44.82	100%	100%
2	ಅರಿವು ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	356	136.56	222	85.46	62%	63%
3	ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	65	32.50	119	32.50	183%	100%
4	ಮೈಕ್ರೋಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	141	14.10	135	13.50	96%	96%
5	ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	35	70.00	35	70.00	100%	100%
6	ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	35	14.00	35	14.00	100%	100%
7	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	09	27.00	09	27.00	100%	100%
8	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	07	7.00	07	7.00	114%	114%
9	ವೃತ್ತಿ ಮೋತ್ತಾಹ ಯೋಜನೆ	42	42.00	38	38.00	90%	90%
	ಒಟ್ಟು:	741	388.15	651	332.28	88%	86%

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ.

ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1907 (2261)

ಪ್ರಶ್ನೆ: (ಅ) ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎವರ ನೀಡುವುದು)

ಉತ್ತರ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಗುರಿ		ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ		ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ		ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ		ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ	
		ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಆರ್ಥಿಕ
1	ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ	28	21.09	28	30.09	14	10.55	10	6.77	04	3.78
2	ಅರಿವು ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	385	157.03	202	92.58	287	117.77	177	83.34	25	9.24
3	ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	47	23.50	80	23.50	30	15.00	46	11.50		
4	ಮೈಕ್ರೋಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	70	7.00	70	7.00	44	4.40	44	4.40		
5	ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	27	54.00	27	54.00	14	28.00	-	-	14	28.00
6	ವಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	33	13.20	33	13.20	22	8.80	33	13.20	-	-
7	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	04	12.00	04	12.00	02	6.00	02	6.00	-	-
8	ವೃತ್ತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಯೋಜನೆ	09	9.00	09	9.00	05	4.72	05	5.00	-	-
9	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	03	3.00	04	4.00	02	2.00	03	3.00	-	-
10	ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	01	1.25	01	1.25	01	1.25	-	-	01	1.25
11	ಅರಿವು ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆ	01	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆ	02	10.00	01	10.00	-	-	-	-	-	-
13	ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾರ್ಚೆನ್ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	15	15.00	-	-	12	12.00	-	-	-	-
	ಒಟ್ಟು	625	332.07	457	256.62	433	210.49	320	133.21	56	54.27

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ-3

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಹಾಸನ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ/ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17 ಆದರ್ಶನಗರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
3	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.20 ಪೆನ್‌ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು. 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಾಬ್ ವರಾಹ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ಟಿಪ್ಪು ನಗರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	50.00	50.00			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಅರಕಲಗೂಡು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನದ ಸೇವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋ ಹೊಳಲಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋಣನೂರು ಹೋ ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋಣನೂರು ಹೋ ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಕೇರಳಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಮಧುರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕಣಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋ ಮಧುರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕೋಟೆಕರ್ಪೂರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕರ್ಕಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಕಣಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋಣನೂರು ಹೋ ಕೋಣನೂರು ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋಣನೂರು ಹೋ ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೋಣನೂರು ಹೋ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	150.00	150.00			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಏರ್ಪಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಅರಸೀಕೆರೆ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಣಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾತನಗೆರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಂಪುಸಾಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಮುಜಾವರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಶರ್ಬು ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.512	4.512	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಶಿವಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ನಿಂದ ಸದಾಫತ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.64	5.64	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಸುನ್ನಿ ಚೌಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುನಾವರ್ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಫೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.764	6.764	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಸುನ್ನಿ ಚೌಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುನಾವರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಹಿಯಾನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.264	5.264	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಮುಜಾವರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಹೀಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.28	11.28	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಗರದ (ಮುಸ್ಲಿಂಕಾಲೋನಿ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.54	16.54	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದ ಉಮಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಫೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	16.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ ಕಲೀಂ ಮನೆಯಿಂದ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಬಾಬಾಸಾಬ್ ಕಾಲೋನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅನ್ವರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.20	6.20	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಮಳೆಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುಜಾವರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದಿಂದ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಕಂತೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ (ಕಲೀಂ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.80	6.80	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಸೈಯ್ಯದ್ ನಿಸಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ನವಾಜ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಜಾವರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ನವಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	150.00	150.00			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೇಲೂರು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷಯ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟಚಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರ್ವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಟೇಹಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊಸಮನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
3	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಡಿ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಖಲಂದರ್ ನಗರದ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಬೇಲೂರು ತಾ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಬತ್ತವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಬೇಲೂರು ತಾ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋ ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ ಖಾದರ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಫೀಕ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಬೇಲೂರು ತಾ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋ ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯೂಸುಫ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಬೇಲೂರು ತಾ ಕೆಸಗೊಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೀರೇವಾಟೆ-ಕೂಡುಗಿಯಿಂದ ಫಾತಿಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಬೇಲೂರು ತಾ ಕಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೌರಿಮಠ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಬೇಲೂರು ತಾ ಕಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಲೂರು ಮೂಡಿಗರೆ (ಹಳೆ ಗಂಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಬೇಲೂರು ತಾ ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜೈನರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಬೇಲೂರು ತಾ ಆಂದಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಬೇಲೂರು ತಾ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಡಗೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜೈನ ಬಸದಿವರೆಗೂ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಬೇಲೂರು ವಾರ್ಡ್ 22 ರಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಬೀದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಬೇಲೂರು ತಾ ಮದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಹಮದ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸುಹಳ್ಳಿ ಜೈನ ಬಸದಿಹತ್ತಿರ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ	ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಬೇಲೂರು ತಾ ಚಟಚಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

19	ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಖಲಂದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಖಾಬೇರಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಶಾಂತಳ ನಗರದ ಹಸನಾಬ್ಬ ಮನೆಯಿಂದ ನಸೀರುದ್ದಿನ್ ಮನೆವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	150.00	150.00			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರೂ.550.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎಚ್ಚಿನಿ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಿವಾಕರ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.29	6.29	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2*	ಎಲ್ಲೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.84	8.84	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಸಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.20	9.20	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ವ್ಯಂಜಣ್ಣ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.08	7.08	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪದ್ಮಣ್ಣ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಅಶೋಕ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹದೇವ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.735	7.735	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.72	5.72	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.125	5.125	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	58.20	58.20	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	13.95	13.95	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮಡಿವಾಳರ ಬೀದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	9.10	9.10	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	47.70	47.70	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ - 2	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.09	30.09	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

13	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕುಂಭಾರ ವೃತ್ತದ ಜನ್ನಾಚಾರ್ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	39.93	39.93	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾರ ಬೀದಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.90	22.90	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	44.09	44.09	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಡ್ 6 ರ ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	13.90	13.90	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗದಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.15	25.15	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗದಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	39.90	39.90	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು	ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	25.15	25.15	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	25.40	25.40	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
21	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ (ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.05	23.05	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
22	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಬೋಜನಾಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.12	7.12	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
23	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.68	7.68	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
24	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಸನಿಲ್ವಾಣ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	8.18	8.18	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
25	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	8.00	8.00	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
26	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ (ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ) ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.25	7.25	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

7	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.27	7.27	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
28	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.06	7.06	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
29	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಠದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.08	7.08	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
30	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ (ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ) ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	7.95	7.95	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
31	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಮಪಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು	ನಾಮಪಲಕ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ	13.90	13.90	ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	549.99	549.99			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ರ ಮಹಮದ್‌ಸೆನ್ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ರ ಹುಸೇನ್ ಆಫಾ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಜರತ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ರ ಮಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ರ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3ರ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಯ ಕಂಚುಗಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರ ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸಿರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊರಮರ ಬೀದಿವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರ ಸಲೀಂ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾದಿಮಹಲ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರ ಟಿಪ್ಪು ಶಾದಿಮಹಲ್ ಎದುರು	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 ರ ಅಕ್ರಂ ಮನೆಯಿಂದ ಜಮೀಲ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	50.00	50.00			

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಕಲೇಶಪುರ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸುಂಡೇಕೆರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜನ್ನಾಪುರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹೆಬ್ಬನಾಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೇಖ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೌಕೋಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಸಳೂರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಆಲೂರು ತಾ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜೋಸೆಫ್ ನಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಆಲೂರು ತಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾಡ್ಲೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಆಲೂರು ತಾ ಅಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ 4 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬೀದಿಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	50.00	50.00			

ಅನುಬಂಧ-2

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಹಾಸನ ರೂ.1025.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ.	ಪರಾ
1	ಹಾಸನ ನಗರದ 30ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಿರ್ಜಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
2	ಹಾಸನ ನಗರದ 29ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಿರ್ಜಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
3	ಹಾಸನ ನಗರದ 27ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆ ಆಕ್ಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ನೌಷಾದ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
4	ಹಾಸನ ತಾ ಶಂಖ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಹಾಸನ ತಾ ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಹಾಸನ ನಗರದ ಮಿರ್ಜಾಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23ರ ಶರೀಫ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ, ಶೇಖರ್ ವೈಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಹಾಸನ ನಗರ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಸಿಡ್ ಮನೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಹಾಸನ ನಗರ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸೈಯಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ನದೀಂ ಮನೆ ಮೂಲಕ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಹಾಸನ ನಗರ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ದಾವೂದ್ ಸಾಮಿಲ್ ಮನೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಹಾಸನ ನಗರ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜೀದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಉದೋಪುಲ್ ಮೂಲಕ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಹಾಸನ ನಗರ 28ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಗೌಸಿಯ ಅಂಜುಮನ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	65.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಹಾಸನ ನಗರ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಹಾಸನ ನಗರ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಈಶ್ವರಿ ಬಾರ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರದ 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

14	ಹಾಸನ ನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪೆನ್‌ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಹೀ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಮೋಚಿ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಹಬೀಬೀಯ ಸಾಮಿಲ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	110.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಹಾಸನ ನಗರದ ಪೆನ್‌ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಷಾಹೀ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಗೌಸಿಯಾ ಅಂಜುಮಾನ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಹಾಸನ ನಗರ 28ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ವಲ್ಲಬಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಹಾಸನ ನಗರದ ಎನ್.ಆರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	1025.00	1025.00			

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ :ಅರಕಲಗೂಡು ರೂ.325.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಜೆಟ್	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೊಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಬರ್ ಸ್ಟಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಬ್ಬೂರು ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕಣಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಬ್ಬೂರು- ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕಣಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಧುರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

13	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮರಿಯಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬೀದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	325.00	325.00			

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಅರಸೀಕೆರೆ ರೂ.425.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಚಿನ್ನ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣಾವರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣಾವರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	200.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಅಹಮ್ಮದ್ ಪುರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಪುಸಾಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಸಾತನಗೆರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಡೆಕೆರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
8	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಡಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಹತ್ತಿರ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಯಪ್ಪನ ಪಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	425.00	425.00			

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ :ಬೇಲೂರು ರೂ.525.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಚಿನ್	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ	
1	ಬೇಲೂರು-ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸೀದೆ & ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಬಳಗುವೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	17.00	17.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
2	ಬೇಲೂರು ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗ	ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
3	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುದಿಗೆರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಣಸೆಕೆರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	71.00	71.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
4	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಸಂತಮಾಳ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.00	52.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
5	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಖಬರ್‌ಸ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿವಪುರ ಕಾವಲು ಜೈನರ ಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಳೇಬೀಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಜೈನರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.00	52.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
6	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹಂದ್ರಾಳ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡಿ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅರಕೆರೆ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
7	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರೀಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗರ್ಜೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
8	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲೀಲ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿ.ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
9	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಹಮ್ಮದ್ ಜಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈದರ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
10	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಜೀಮ್ ಬಾನು ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
11	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಹಮ್ಮದ್ ಜಾನ್ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
12	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಲೀಲ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿ. ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
13	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಬುಬಾಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬಿದಾ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.10	10.10	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
14	ಬೇಲೂರು ತಾ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಮ್ಮದ್‌ಪುರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	

15	ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾದ ಹಿಂದಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಖಿಲಂದರ್ ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	99.90	99.90	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜಯಕೀರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈನ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತಿರುಮಲನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧವನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸದಿ ವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
21	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಸದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಂತರಾಜ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
22	ಬೇಲೂರು ತಾ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯ ಮತ್ತು ಈದ್ಲಾ ಮೈದಾನ ವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
23	ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸರ್ದಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಜಾದ್ ಮನೆವರೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	525.00	525.00			-

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರೂ.775.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಪರಾ	
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಡಿ.ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ	ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.	
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ		
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ		
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕೋಡಿಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ		
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕೆ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ		
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕಬ್ರಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ಮತ್ತು 5ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		-

15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16 ಮತ್ತು 17ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18 ಮತ್ತು 19ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ಮತ್ತು 23ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ದಾಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	95.00	95.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
		ಒಟ್ಟು	775.00	625.00			

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರೂ.1075.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುದಾನದನ್ನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ದೊಡ್ಡಮಸೀದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಯಾಸೀನ್‌ನಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಬಸವನಗುಡಿಬೀದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	--
5	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಹಯಾತ್‌ನಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನ ವಾರ್ಡ್-7ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಮಸೀದಿ ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನ ವಾರ್ಡ್-9ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಹೀರ್‌ಖಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ (ಕೊರಮರ ಬೀದಿವರೆಗೆ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನ ವಾರ್ಡ್-6ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೀದಿಗೆ (ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೇಟೆ ಬೀದಿವರೆಗೆ)	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಜೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜಮ್ಮದ್‌ಖಾನ್ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನ ವಾರ್ಡ್-13 ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫೀರ್‌ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲೀಂಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹೊದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

12	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿ.ಎಂ ಶಾದಿಮಹಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿ.ಎಂ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ನಿಂದ ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-13 ಗಾಂಧೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ತುಘಾನ್‌ಅಲಿ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	54.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-13 ಗಾಂಧೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-19 ಹಯಾತ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್-7ರಲ್ಲಿ ಯಾಸೀನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್-17ರಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಚಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನೋರನಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗರೆ-ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
21	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಸಮಾಜದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	55.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
22	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	63.00	63.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
23	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ಗಾಂಧಿನಗರದ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	60.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
			ಒಟ್ಟು	1075.00	1075.00		

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಸಕಲೇಶಪುರ ರೂ.525.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ/ಅನುಬೋಧನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಥವಾ ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
1	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಕಾಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೆಳಗೋಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೆಳಗೋಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕಲ್ಮುಟ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ , ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೊಳಗೊಂಡ ಬಕ್ಕನಾಪುರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೀರಡಹಳ್ಳಿ-ಜನ್ನಾಪುರ-ಅರಸುನಗರ-ಮಾಗಡಿ-ಸುಂಡಕೆರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.225.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
7	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ-ಮಠಸಾಗರ-ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಶಾಲನಗರ-ಅಜ್ಜಾಧ್ರಸ್ತೆ-ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್-ಭೀಮನಗುಂಡಿ-ಪ್ರೇಮನಗರ-ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಬೌಂಡರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಆಲೂರು ತಾ ಭರತವಳ್ಳಿ-ಜೋಸೆಫ್ ನಗರ-ಬಡಗಿಕೊಪ್ಪಲು-ನವಿಲಹಳ್ಳಿ-ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಬಡವಾಣಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಯಸಳುರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಆನೇಮಹಲ್-ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಕಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ-ದೇಖ್ಲಾ-ಹಾನುಬಾಳು-ರಕ್ಷೇದಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

14	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಅನೇಮಹಲ್-ಕಲ್ಲಣ್-ಅಡಾಣ್ಗುಡ್ಡ-ಯಸಳೂರು-ದೇಖ್ಲಾ-ಮಾಗಡಿ-ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕುಶಲನಗರ ಸಿ.ಎಸ್.ಐ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮಠಸಾಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಹಾಸನ	ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
15	ಆಲೂರು ತಾ ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
16	ಆಲೂರು ತಾ ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ(ಸುಣ್ಣದ ಬೀದಿ)ಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಆಲೂರು ತಾ ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಆಲೂರು ತಾ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಡ್ಲೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ) ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹಲಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಖ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ದೊಡ್ಡನಾಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಸುಂಡೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	P.W.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಲುವಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಲುವಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತಿಯನ್ ಮೇಲಿನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೋಸೆಫ್ ನಗರ ಕಿತ್ತಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೋಸೆಫ್ ನಗರ ಕಿತ್ತಿಯನ್ ಮೇಲಿನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	P.R.E.D, ಹಾಸನ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	525.00	375.00			


 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
 ಬೆಂಗಳೂರು