

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರು ಇವರ ನಿಯಮ 72 ರಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಕರಡು ಉತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳು, ಇದರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಉತ್ತರ :- ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ(ನಗರ) (PMAY-U) ಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಗರ / ಪಟ್ಟಣಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ-1 ರಡಿ 3,300 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಂತ-2 ರಡಿ 9,216 ಮನೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12,516 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿವರ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

PMAY (U)-HFA ಹಂತ-1

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ							ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೆ ಇರುವ ಮನೆಗಳು
				ಬುನಾದಿ	ಪ್ಲಿಂತ್	ಲಿಂಟಲ್	ರೂಫ್ ಲೆಡ್	ಫಿನಿಷಿಂಗ್	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ	ಒಟ್ಟು	
1	ಕಲಬುರಗಿ 500	ಶ್ರೀ ಸ್ಕೆಯದ್ ಮನ್ನನ್	500	00	00	00	20	00	480	500	00
2	ಶಹಾಬಾದ 250	ಶ್ರೀ ಸ್ಕೆಯದ್ ಮನ್ನನ್	250	05	115	07	87	00	13	227	23
3	ಚಿಂಚೋಳಿ 250	ಶ್ರೀ ಸ್ಕೆಯದ್ ಮನ್ನನ್	250	00	00	00	00	00	250	250	00
4	ಅಳಂದ 250	ಶ್ರೀ ಸ್ಕೆಯದ್ ಮನ್ನನ್	250	00	00	00	00	00	250	250	00
5	ಅಫಜಲ್‌ಪುರ 250	ಶ್ರೀ ಸ್ಕೆಯದ್ ಮನ್ನನ್	250	00	00	00	00	00	250	250	00
6	ಸೇಡಂ 400	ಜಿ.ಎಂ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ.	400	06	169	32	62	17	114	400	00
7	ಚಿತ್ರಾಪುರ 1000	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ವಿ. ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,	1000	00	00	00	00	00	1000	1000	00
8	ಜೇವರ್ಗಿ 400	ಜಿ.ಎಂ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ.	400	19	22	25	63	99	172	400	00
ಒಟ್ಟು			3300	30	306	64	232	116	2529	3277	23


PMAY (U)-HFA ಹಂತ-2

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ							
				ಬುನಾದಿ	ಫೈಂತ್	ಲಿಂಟಲ್	ರೂಫ್ ಲೆಡ್	ಫಿನಿಷಿಂಗ್	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ	ಒಟ್ಟು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಮನೆಗಳು
01	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ	1482	3	91	77	114	5	0	290	1192
02	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ	1447	18	279	101	121	43	4	566	881
03	ಆಳಂದ	ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ	1314	0	8	17	45	25	0	95	1219
04	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೆ ಎಮ್ ಸಿ	750	18	251	58	54	33	0	414	336
05	ಶಹಬಾದು	ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ	1473	0	540	0	0	0	0	540	933
06	ಸೇಡಂ	ಜೆ ಎಮ್ ಸಿ	467	0	251	0	214	0	0	465	2
07	ಸೇಡಂ	ಜೆ ಎಮ್ ಸಿ	283	0	96	0	180	0	0	276	7
08	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ	1263	0	420	0	120	0	0	540	723
09	ಕಾಳಗಿ	ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ	737	0	250	0	0	0	0	250	487
ಒಟ್ಟು			9216	39	2186	253	848	106	4	3436	5780

ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಾಲಿ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಗಳು/ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ / ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಂತಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಮನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವು ರೂ. 5.40 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.7.76 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು (GST ಒಳಗೊಂಡಂತೆ), ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಇತರೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರೂ.1.20 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಂತಿಕೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 15 ರಷ್ಟು) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ / ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-1 ಮತ್ತು ಹಂತ-2 ರ ಒಟ್ಟು 12,516 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.402.43 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ (GST ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಈವರೆಗೆ ರೂ.63.49 ಕೋಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ರೂ.338.93 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ಮನೆಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ 45 ರಿಂದ 55 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 12,516 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ರೂ.338.93 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ವಂತಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು PMAY (U) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


(ಬಿ.ಜೆ.ಡಿ.ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್)
ವಸತಿ, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.