

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

143ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 348
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 03-02-2021
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																																																																																																																
ಅ)	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; (ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th rowspan="2">ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ / ಯೋಜನೆ</th> <th colspan="3">ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</th> </tr> <tr> <th>ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">2018-19 & 2019-20</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5054-ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5054-ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3054-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</td> <td>14</td> <td>11</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5054-ನಾಲಾಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5054-ಕೆಶಿಪ್</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3054-ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್.ಎ.ವೈ</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>5054-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>5054-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>5054-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ</td> <td>214</td> <td>213</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>5054-ನಬಾರ್ಡ್</td> <td>14</td> <td>8</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>4059-ಇಲಾಖಾಕಟ್ಟಡಗಳು</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>4216-ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>4059-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>5054-ರಸ್ತೆ & ಸೇತುವೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ</td> <td>154</td> <td>106</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>553</td> <td>457</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>				ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ / ಯೋಜನೆ	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2018-19 & 2019-20					1	5054-ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ	12	2	10	2	5054-ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್	10	0	10	3	3054-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	14	11	3	4	5054-ನಾಲಾಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್	2	0	2	5	5054-ಕೆಶಿಪ್	2	0	2	6	3054-ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್.ಎ.ವೈ	27	27	0	7	5054-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	3	3	0	8	5054-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	3	3	0	9	5054-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	3	3	0	10	5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	214	213	1	11	5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	58	58	0	12	5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ	15	15	0	13	5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ	8	8	0	14	5054-ನಬಾರ್ಡ್	14	8	6	15	4059-ಇಲಾಖಾಕಟ್ಟಡಗಳು	3	0	3	16	4216-ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	9	0	9	17	4059-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2	0	2	18	5054-ರಸ್ತೆ & ಸೇತುವೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	154	106	48			ಒಟ್ಟು	553	457	96
ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ / ಯೋಜನೆ	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																																																																																																																
		ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																																																																																														
2018-19 & 2019-20																																																																																																																		
1	5054-ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ	12	2	10																																																																																																														
2	5054-ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್	10	0	10																																																																																																														
3	3054-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	14	11	3																																																																																																														
4	5054-ನಾಲಾಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್	2	0	2																																																																																																														
5	5054-ಕೆಶಿಪ್	2	0	2																																																																																																														
6	3054-ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್.ಎ.ವೈ	27	27	0																																																																																																														
7	5054-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	3	3	0																																																																																																														
8	5054-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	3	3	0																																																																																																														
9	5054-ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	3	3	0																																																																																																														
10	5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	214	213	1																																																																																																														
11	5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	58	58	0																																																																																																														
12	5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ	15	15	0																																																																																																														
13	5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ	8	8	0																																																																																																														
14	5054-ನಬಾರ್ಡ್	14	8	6																																																																																																														
15	4059-ಇಲಾಖಾಕಟ್ಟಡಗಳು	3	0	3																																																																																																														
16	4216-ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	9	0	9																																																																																																														
17	4059-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2	0	2																																																																																																														
18	5054-ರಸ್ತೆ & ಸೇತುವೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	154	106	48																																																																																																														
		ಒಟ್ಟು	553	457	96																																																																																																													
ಆ)	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವುವು? (ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.																																																																																																																

ಲೋಇ/80/ಐಎಫ್‌ಎ/2021

(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಚ್ಚೋಳ)
 ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
 ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

KARNATAKA LEGISLATIVE COUNCIL


143th Session

Starred Question No. : 348
Name of the Member : Sri. M. Narayanaswamy
(Elected by Local body constituency)
To be replied on : 03-02-2021
To be replied by : Hon'ble Deputy Chief Minister
and Minister for Public Works

Sl.No	Question	Replies				
a	How many works and what are the works have been taken up in Bangalore City/Bangalore Rural Districts by Public works Department in last 2 Years; (Constituency wise details to be furnished)	The details of works taken up, number of works completed and number of works is under progress during 2018-19 and 2019-20 by Public works Department in Bangalore Rural and Urban district is as under.				
		Sl No	Heads of Account / Scheme	Details of works taken up		
				Total no. of works taken up	No. of completed works	No. of works under progress
		2018-19 & 2019-20				
		1	5054-SHDP	12	2	10
		2	5054-KRDCL	10	0	10
		3	3054-Road Safety works	14	11	3
		4	5054-Road safety works and barricading along the Nalas	2	0	2
		5	5054-KSHIP	2	0	2
		6	3054- CMGRAY	27	27	0
		7	5054-SDP	3	3	0
		8	5054- SDP-SCSP	3	3	0
		9	5054- SDP-TSP	3	3	0
		10	5054- SCSP	214	213	1
		11	5054- TSP	58	58	0
		12	5054- SCSP Unspent grant	15	15	0
		13	5054- TSP Unspent grant	8	8	0
		14	5054- Nabard	14	8	6
		15	4059- Department Building	3	0	3
		16	4216- Residential Building	9	0	9
		17	4059-Court Building	2	0	2
			5054- Road & Bridges Appendix-E	154	106	48
			Total	553	457	96
b	Out of the works taken up by Public works department in Bangalore City/Bangalore Rural Districts how many works have been completed and in completed in last 2 Years (Constituency wise details to be furnished)					

Constituency wise details are furnished in Annexure-1.

PWD/80/IFA/2021.


(Govinda M. Karajola)
Deputy Chief Minister and
Minister for Public Works

ಅನುಬಂಧ - 1

- 1 -

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
2018-19							
ಕಟ್ಟಡಗಳ ವ್ಯಯ							
ನಂ.1ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ							
1	ಬೆಂಗಳೂರು	ಶಿವಾಜಿನಗರ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	construction of conference hall in G.F of school building providing guest rooms in the FF & 2nd floor of school building, construction of additional floors over fire force office & security room near rear gate & alteration to old & new library. Dispensary block & ADM block. Construction of compound wall in front of staff quarters & other allied works in the premises of Rajbhavan, Bangalore	280.00	ಸಿಇಆರ್ ನಂ.124/2017-18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ನಂ.2ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ							
1	ಬೆಂಗಳೂರು	ಶಿವಾಜಿನಗರ	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-1)	2600.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಲೇಔಟ್	4216 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳ (ಹಂತ-1) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2) (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	1000.00	ಸಿಇಆರ್ ನಂ:25 (ಬಿಎಲ್‌ಡಿ)2016-17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

- 2 -
 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 348ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5
2019-20				
ಕಟ್ಟಡಗಳ ವ್ಯಕ್ತ				
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 4059-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು				
1	ಶಿವಾಜಿನಗರ	ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಕೀಲರ ಭವನದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	760.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	760.00	
4059-ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು				
1	ಶಿವಾಜಿನಗರ	ಕೆಆರ್ ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದ) ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಶಿವಾಜಿನಗರ	PACKAGE: 1) Renovation work in mini meeting hall with president chamber, Office Chamber Conferenc Hall, Library, waiting room at Government Employees Association Building, 2) Construction of New VIP rooms in Conference Hall 2 at 2nd floor in Government Employees Association Building, 3) Renovation of all rooms in with attached bath, new furnitures in N.G.O Bhavan, 4. CONstruction of light weight roof sturcture for canteen in ther premises of NGO Bhavan, Cubbon park, Bengaluru.	679.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	829.00	
4216-ಇಲಾಖಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳು				
1.	ಶಾಂತಿನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಸನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ -15 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಶಾಂತಿನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಸನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ -8 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಶಾಂತಿನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಸನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ -11 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಶಾಂತಿನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಸನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ -12 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
5	ಶಾಂತಿನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಸನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ -14 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ	ಜೀವನ್‌ಭೀಮಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಮಾದರಿಯ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ-134 ರಿಂದ ಡಿ-191 ರವರೆಗೆ ಇರುವ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನೂತನವಾಗಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ)	2750.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	3750.00	
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ				
4216-01-700-2-01-386 Quartres Buildings				
1	ಹೊಸಕೋಟೆ	CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS BUILDING AT MEDAHALLI BRICK FACTORY REMAINING LAND IN HOSKOTE JURISDICTION	350.00	work under progress

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 54(348)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯುಲಹಂಕ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಎಂಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಜೋಹಳ್ಳಿ ಬೈಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	DR NO. 212/2018-19	Work Completed	1.30	1.30
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯುಲಹಂಕ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಯೂರು ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	87.42	DR NO. 213/2018-19	Work Completed	0.80	0.80
3	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಶವಂತಪುರ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಗುರುವೇಬೋವಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 5.18 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	37.00	ಡಿ.ಆರ್. 214/2018-19	work completed	0.38	0.38
4	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹದೇವಪುರ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಬೀಮಸಂದ್ರ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂದಿಗರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 5.80 ರಿಂದ 5.90 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 5.90 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	DR No.209/2018-19	work completed	1.30	1.30
5	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತ ಪುರ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ-ಮಾಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗುಲಗಂಜನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗೇರಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	ಡಿ.ಆರ್. 210/2018-19	work completed	2.50	2.50

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	
6	ಬೆಂಗಳೂರು	ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತ ಪುರ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಳ್ಳುಘಟ್ಟ ಬೈರೋಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	DR NO: 211/2018-19	work completed	2.10	2.10
7	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	Improvements to Begur Thymagondlu Niduvanda Road from ch 11.40 to 12.00 km in Nelamangala Taluk. KPWD/2018-19/RD/WORK_INDENT86092	15.08	DR No150/2018-19	Work Completed	0.60	0.60
8	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	Improvements from Soladevanahalli Goravanahalli to Hosahalli Road from ch 4.00 to 4.500km via Avalakuppe in (upto Magadi Taluk Border) Nelamangala Taluk	30.00	DR No. 149/2018-19	Work Completed	0.50	0.50
9	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	Improvements from NH-4 to Sompura Road from ch 1.80 to 3.20km via Devarahosahalli Kamalapura Agalakkuppe in Nelamangala Taluk KPWD/2018-19/RD/WORK_INDENT86090	49.00	DR No. 148/2018-19	Work Completed	1.40	1.40
10	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	Improvements from TNAP to Tumkur Border joining road from ch 4.00 to 4.50 km via Shivagange (upto Magadi Taluk Border) in Nelamangala Taluk . KPWD/2018-19/RD/WORK_INDENT86089	35.00	DR No 147/2018-19	Work Completed	0.50	0.50
11	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇನಿಸಿ, ಹುಸ್ಸೂರು, ಹಾದ್ರೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಕಲದೇವನಪುರ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ: 0.40-0.60 ಕಿ.ಮೀಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.22	DR No 151/2018-19	Work Copleted	0.20	0.20
12	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಪ್ಪರದಕಲ್ಲು-ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ-ರಾಜಾನಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯ 6ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.38	DR NO-146/2018-19	Work Completed	1.50	1.50

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
13	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ.207 ರಿಂದ ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ.207ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 1.50ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.17	SER NO-46/2018-19	Work Completed	1.50	1.50
14	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಆನೇಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-87 ರಿಂದ ರಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.85	ಡಿ.ಆರ್. 215/2018-19	Work Completed	1.50	1.50
15	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ತನೆಯೂರು, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿನ್ನನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.10	DR No: 161 /2018-19	work completed	0.27	0.27
16	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-136- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.43	DR No: 163 /2018-19	work completed	0.13	0.13
17	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾದಾವರ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಸುರಧೇನುಪುರ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	28.69	ಡಿ.ಆರ್. 283/2018-19	work completed	0.210	0.210
18	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ & ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಸೌದೆಡಿಪೋ ಹನುಮಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.58	DR No. 288/2018-19	work completed	0.20	0.20

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
19	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಜಗಜೀವನರಾಂ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಡಿ.ಆರ್. 229/2018-19	work completed	0.40	0.40
20	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್. 231/2018-19	work completed	0.20	0.20
21	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಡಿ.ಆರ್. 232/2018-19	work completed	0.40	0.40
22	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಟಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿ.ಕೆ.ಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.27	ಡಿ.ಆರ್. 228/2018-19	work completed	0.20	0.20
23	ನಿಲಮಂಗಲ	ನಿಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ಅಗಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, (2) ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ ನಿಡುವಂದ (ಸುಗ್ಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ), ಭಾರತೀಪುರ, (3) ಮರಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಬೆಣಚನಹಳ್ಳಿ, (4) ಕಳಲುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಮಿಣ್ಣಾಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.40	ಡಿ.ಆರ್. 273/2018-19	work completed	0.40	0.40
24	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಾಪುರ, ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಕೊರಳೂರು, ನಡುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.59	D R No- 250/2018-19	work completed	0.75	0.75

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
25	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.50	DR NO-251/2018-19	work completed	0.100	0.100
26	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.50	DR NO-252/2018-19	work completed	0.100	0.100
27	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	DR NO-253/2018-19	work completed	0.090	0.090
28	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನಾಯಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.50	DR NO-254/2018-19	work completed	0.100	0.100
29	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.09	DR NO-255/2018-19	work completed	0.085	0.085
30	ಆನೆಕಲ್	ಆನೆಕಲ್	5054-04-337-0-06-422-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್. ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	12.32	DR NO-230/2018-19	work completed	0.22	0.22
31	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-06-423-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ನೆಲಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.74	DR NO-289/2018-19	work completed	0.04	0.04

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
32	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-06-423-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.48	ಡಿ.ಆರ್: 234/2018-19	work completed	0.250	0.25
33	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-06-423-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.48	ಡಿ.ಆರ್: 234/2018-19	work completed	0.025	0.025
34	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕೆ	5054-04-337-0-06-423-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬಳವೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.20		work completed	0.017	0.017
35	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-06-423-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಗಂಗಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಗೌರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.45	ಡಿ.ಆರ್: 275/2018-19	Work Completed	0.060	0.060
36	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-06-423-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಡಿಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿ.ಪಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.30	ಡಿ.ಆರ್: 274/2018-19	Work Completed	0.050	0.050
37	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-06-423-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.78	DR NO- 261/2018-19	Work Completed	0.160	0.160
38	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-06-423-ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ವಳಗರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.63	DR NO- 260/2018-19	Work Completed	0.06	0.06

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 10-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
39	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO- 240/2018-19	work completed	0.095	0.095
40	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO- 241/2018-19	work completed	0.095	0.095
41	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	DR NO- 242/2018-19	work completed	0.090	0.090
42	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	DR NO- 243/2018-19	work completed	0.090	0.090
43	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	DR NO- 244/2018-19	work completed	0.090	0.090
44	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದಲಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	DR NO- 245/2018-19	work completed	0.090	0.090
45	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	DR NO- 248/2018-19	work completed	0.075	0.075
46	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	DR NO- 239/2018-19	work completed	0.125	0.125
47	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡ್ಡದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	DR NO- 246/2018-19	work completed	0.090	0.090
48	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಡ್ಡುಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO- 247/2018-19	work completed	0.095	0.095

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
49	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋಡ್‌ಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.04	DR NO-249/2018-19	work completed	0.070	0.070
50	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಂಬಳೇಪುರ, ಸಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಎನ್.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಭೀಮಾಪುರ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	DR NO-235/2018-19	work completed	1.33	1.33
51	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಪರಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಚರಕಾನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಕಣೇಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	DR No-236/2018-19	work completed	1.35	1.35
52	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜಿನ್ನಾಗರ, ಗಣಗಲು, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ, ಶಂಕಣೇಪುರ, ಚಿಕ್ಕಹಲ್ಲೂರು, ಚೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಭೋದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.59	DR No-237/2018-19	work completed	0.85	0.85
53	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಿಡಘಟ್ಟ, ಗಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ತಿಂಡು ಹಾಗೂ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲುಂಟೆ ಆಗ್ರಹಾರ, ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	DR No-238/2018-19	work completed	0.89	0.89
54	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹುಸ್ಕೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಡಿ.ಆರ್. 290/2018-19	work completed	0.30	0.30
55	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹುಸ್ಕೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಜೀವನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್. 291/2018-19	work completed	0.20	0.20

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪಾಲಿಕೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 12 -	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
56	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಶಾಂತಿಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ ಚೂಡನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಡಿ.ಆರ್. 222/2018-19	work completed	0.40	0.40
57	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5.01	ಡಿ.ಆರ್. 225/2018-19	work completed	0.10	0.10
58	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಶಾಂತಿಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಾಂತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಡಿ.ಆರ್. 222/2018-19	work completed	0.40	0.40
59	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಪುರ, ಮಾಕಳಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	DR No. 279/2018-19	work completed	0.360	0.360
60	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	DR No. 281/2018-19	work completed	0.300	0.300
61	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	49.00	ಡಿ.ಆರ್. 276/2018-19	work completed	0.350	0.350
62	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಸೀರೆಸಂದ್ರ, ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	49.00	DR No. 278/2018-19	work completed	0.400	0.400

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
63	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಸುರದೇನುಪುರ ಮತ್ತು ಬೈರಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	41.39	DR No. 277/2018-19	work completed	0.290	0.290
64	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಅಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತಗುಣಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಾಡಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ, ನೆಲಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಡಿ.ಆರ್. 285/2018-19	work completed	0.20	0.20
65	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ & ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಸೌದೆಡಿಪೋ ಹನುಮಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.42	DR No. 287/2018-19	work completed	0.10	0.10
66	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಪುರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಕುರ್ಚಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	DR No. 286/2018-19	work completed	0.15	0.15
67	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಜೈಮಾರುತಿನಗರ, (2) ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನಿಂಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಇಸುವನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಗೂಳಾಪುರ (ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ರೈಲ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್) ಗ್ರಾಮ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	DER No.264 /2018-19	Work Completed	0.40	0.40
68	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ತಾಳೇಕೆರೆ. (2) ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಚಗರೆ, (3) ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸುಧಾನಗರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ಚನ್ನತಿಮ್ಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ) ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	DER No.265 /2018-19	Work Completed	0.48	0.48

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 14-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
69	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೆಗ್ಗಂದ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	DER No.267 /2018-19	Work Completed	0.40	0.40
70	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಲ್ಲಾಪುರ (ಉತ್ತಾಸಿ ಪಾಳ್ಯ), (2) ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಮಲ್ಲಾಪುರ, (3) ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ) (4) ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	DER No.262 /2018-19	Work Completed	0.40	0.40
71	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗೋರಿನಬೆಲೆ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ವಸಂತನಗರ (ಗುರುವನಹಳ್ಳಿ), ಬಾಣಸವಾಡಿ, (2) ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೂದಿಹಾಳ್, ಮಂಡಿಗರೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.57	DER No.263 /2018-19	Work Completed	0.48	0.48
72	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ, ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದನಗರ (2) ಕಳಲುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಳಲುಘಟ್ಟ, ಗೋವೇನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ, ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	DER No.266 /2018-19	Work Completed	0.56	0.56
73	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	DR No. 280/2018-19	Work Completed	0.30	0.30
74	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಡಿ.ಆರ್. 224/2018-19	Work Completed	0.20	0.20

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
75	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆರೆಗಾ ಪಂಚಾಯತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಡಿ.ಆರ್: 300/2018-19	work completed	0.40	0.40
76	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಾಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಡಿ.ಆರ್: 302/2018-19	work completed	0.80	0.80
77	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಣಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಡಿ.ಆರ್: 303/2018-19	work completed	0.82	0.82
78	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೂರು ಪಂಚಾಯತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಡಿ.ಆರ್: 304/2018-19	work completed	0.80	0.80
79	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO- 312/2018-19	work completed	0.16	0.16
80	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೊಸನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO- 315/2018-19	work completed	0.16	0.16
81	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO- 318/2018-19	work completed	0.16	0.16
82	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬನ್ನಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO- 319/2018-19	work completed	0.16	0.16

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 16 -	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
83	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-313/2018-19	work completed	0.16	0.16
84	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-317/2018-19	work completed	0.16	0.16
85	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-314/2018-19	work completed	0.16	0.16
86	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-320/2018-19	work completed	0.16	0.16
87	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ದೊಡ್ಡಚೇಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-321/2018-19	work completed	0.16	0.16
88	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-316/2018-19	work completed	0.16	0.16
89	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ, ನಡುವತ್ತಿ, ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಭೋಧನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನಾಯಕನಕೋಟೆ, ಹಾಗೂ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸೋಲೂರು, ತಗ್ಗಲಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR NO-310/2018-19	work completed	0.64	0.64
90	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಗುಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಕಂಬಳೀಪುರ, ಎಂ.ಸತ್ಯವಾರ, ಸೋಣ್ಣಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR NO-308/2018-19	work completed	0.56	0.56

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
91	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಭೀಮಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ, ಓಬಳಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಚೇಮಸಂದ್ರ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕತಗ್ಗಲಿ, ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	DR NO-309/2018-19	work completed	0.91	0.91
92	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಹಾಳು ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಡಿ.ಆರ್: 293/2018-19	work completed	0.166	0.166
93	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಗರೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಡಿ.ಆರ್: 294/2018-19	work completed	0.200	0.200
94	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಅಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮೀಜಿನಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಡಿ.ಆರ್: 295/2018-19	work completed	0.200	0.200
95	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಛಳ್ಳಪ್ಪಾಟು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಡಿ.ಆರ್: 296/2018-19	work completed	0.240	0.240
96	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಎಸ್.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	DER No.327 /2018-19	work completed	0.14	0.14
97	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಪೆರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	DER No.328 /2018-19	work completed	0.12	0.12
98	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	DER No.329 /2018-19	work completed	0.14	0.14

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
99	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. (1) ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಾವಿನಕುಂಟೆ, ಮುತ್ತಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ (2) ಶಿವಗಂಗಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶಿವಗಂಗಿ, (3) ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸ) ಕಾಲೋನಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	DER No. 331/2018-19	work completed	0.40	0.40
100	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. (1) ಬೂದಿಹಾಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯರಮಂಚನಹಳ್ಳಿ (2) ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನಂದಗೋಕುಲನಗರ, ಬಾವಿಕೆರೆ, (3) ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿ (4) ರೈಲ್ವೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ರೈಲ್ವೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	DER No.332 /2018-19	work completed	0.50	0.50
101	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿ, ಇರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುದುಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.00	DR NO- 915/2018-19	work completed	0.60	0.60
102	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗಣಗಲೂ, ಪೆತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ, ಸೊಣ್ಣದೇನಹಳ್ಳಿ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR NO- 918/2018-19	work completed	0.72	0.72
103	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಹರಳಗೆರೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಕೆ-ಸತ್ಯವಾರ, ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅನುಪಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್-ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವಳೆಗೆರಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	DR NO- 919/2018-19	work completed	0.96	0.96
104	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಯಲಚಗುಪ್ಪೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 857/2018-19	work completed	0.24	0.24

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
105	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗರ ಪಂಚಾಯತಿ, ನವಗ್ರಾಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	DR No. 858/2018-19	work completed	0.32	0.32
106	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಳು ಪಂಚಾಯತಿ, ತರಳು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	DR No. 859/2018-19	work completed	0.16	0.16
107	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	DR No. 860/2018-19	work completed	0.16	0.16
108	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಂಪಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	DR No. 861/2018-19	work completed	0.08	0.08
109	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ದೇವಿಗರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	DR No. 862/2018-19	work completed	0.12	0.12
110	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಜನಮಡು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 863/2018-19	work completed	0.20	0.20
111	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮೊಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	DR No. 864/2018-19	work completed	0.16	0.16

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಗಳ ಹೆಸರು - 20 -	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
112	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	DR No. 865/2018-19	work completed	0.04	0.04
113	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋಲೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 866/2018-19	work completed	0.20	0.20
114	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತಿ, ಚಿಕ್ಕಲೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	DR No. 867/2018-19	work completed	0.12	0.12
115	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಬ್ಬರಾಯನಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	DR No. 868/2018-19	work completed	0.08	0.08
116	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗೋಪಾಲನಗರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	DR No. 955/2018-19	work completed	0.52	0.52
117	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD AND DRAIN IN ADKAMARANAHALLI COLONY IN BANGALORE NORTH TALUK	100.00	DR No. 931/2018-19	work completed	0.75	0.75
118	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯಿಯ ಮಹಲ್ ಚೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	DR No. 923/2018-19	work completed	0.39	0.39

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
119	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಇಂಚ್ಚವಾಡಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚೂಚಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	DR No. 924/2018-19	work completed	0.72	0.72
120	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಲೇಪುರ ದಿಣ್ಣೆ ಕಾಲೋನಿಯ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	DR No. 944/2018-19	work completed	0.25	0.25
121	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣ್ಣೂರು ದಾಳಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	DR No. 945/2018-19	work completed	0.40	0.40
122	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಘುವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	DR No. 949/2018-19	work completed	0.30	0.30
123	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜ್ಯೋತಿಪುರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	35.00	DR No. 950/2018-19	work completed	0.35	0.35
124	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	DR No. 952/2018-19	work completed	0.30	0.30
125	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಸ್ಸೂರು ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	DR No. 948/2018-19	work completed	0.30	0.30

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 22 -	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
126	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	DR No. 933/2018-19	work completed	0.04	0.04
127	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	DR No. 934/2018-19	work completed.	0.05	0.05
128	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	DR No. 935/2018-19	work completed	0.36	0.36
129	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	DR No. 936/2018-19	work completed	0.20	0.20
130	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿನಾಯಕನಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	DR No. 937/2018-19	work completed	0.24	0.24
131	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	DR No. 938/2018-19	work completed	0.20	0.20
132	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಾಜಪ್ಪ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	DR No. 941/2018-19	work completed	0.40	0.40

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
133	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಕಾಲೋನಿಯ (ಊರ ಒಳಗಿನ ಕಾಲೋನಿಯ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	DR No. 942/2018-19	work completed	0.45	0.45
134	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	DR No. 943/2018-19	work completed	0.30	0.30
135	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	DR No. 946/2018-19	work completed	0.30	0.30
136	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಡುಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	DR No. 947/2018-19	work completed	0.30	0.30
137	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಜೋಗಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	DR No. 951/2018-19	work completed	0.30	0.30
138	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡುಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	DR No. 953/2018-19	work completed	0.20	0.20
139	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	DR No. 954/2018-19	work completed	0.40	0.40

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 24-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
140	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಜಿಸೋನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00		work completed	0.30	0.30
141	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00		work completed	0.40	0.40
142	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಧನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	DR No. 932/2018-19	work completed	0.56	0.56
143	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಕಡತನಮಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಇಂದಿರಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.64	DR No. 282/2018-19	work completed	0.250	0.250
144	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಭೂತಾನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.76	ಡಿ.ಆರ್. 226/2018-19	work completed	0.13	0.13
145	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	13.95	ಡಿ.ಆರ್. 227/2018-19	work completed	0.25	0.25
146	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ, ಪಿಲ್ಲಗುಂಪೆ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	DR NO- 256/2018-19	Work Completed	1.33	1.33

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
147	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಹಳೆಯೂರು ಮತ್ತು ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತವಟಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	28.21	D R NO-227/2018-19	Work Completed	1.35	1.35
148	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.80	D R NO-259/2018-19	Work Completed	0.06	0.06
149	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.85	D R NO-258/2018-19	Work Completed	0.06	0.06
150	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, (1)ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, (2) ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಣ್ಣೆ (3) ಶಿವಗಂಗಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಗಂಗೇನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.56	DER No.271/2018-19	Work Completed	0.32	0.32
151	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಪಿಂಡಕೂರುತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00	DER No.269/2018-19	Work Completed	0.185	0.185
152	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.84	DER No.270/2018-19	Work Completed	0.180	0.180
153	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DER No.268/2018-19	Work Completed	0.185	0.185

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 26 -	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
154	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಮೂಗಳೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಡಿ.ಆರ್: 305/2018-19	work completed	0.40	0.40
155	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚನ್ನೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಡಿ.ಆರ್: 306/2018-19	work completed	0.15	0.15
156	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಡಿ.ಆರ್: 307/2018-19	work completed	0.10	0.10
157	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಹಳೆಯೂರು, ಸಿ.ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ, ಹಲಸಹಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಪಿಲ್ಲಗುಂಪೆ, ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಮಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	DR NO-311/2018-19	Work Completed	0.99	0.99
158	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಭಟ್ಟಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-322/2018-19	Work Completed	0.16	0.16
159	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-324/2018-19	Work Completed	0.16	0.16
160	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-325/2018-19	Work Completed	0.16	0.16
161	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	DR NO-323/2018-19	Work Completed	0.16	0.16

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
162	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	D R NO-326/2018-19	Work Completed	0.16	0.16
163	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಾಡಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಡಿ.ಆರ್: 297/2018-19	work completed	0.082	0.082
164	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಡಿ.ಆರ್: 298/2018-19	work completed	0.166	0.166
165	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಾಡಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಡಿ.ಆರ್: 297/2018-19	work completed	0.082	0.082
166	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಡಿ.ಆರ್: 298/2018-19	work completed	0.166	0.166
167	ಮೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಮೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿ, ದಡಗಟ್ಟುಮಡಗು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	D R NO-334/2018-19	Work Completed	0.43	0.43
168	ಮೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಮೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ತಪಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	D R NO-333/2018-19	Work Completed	0.16	0.16

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬ್ಲಾಕ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 28 -	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
169	ನಲಮಂಗಲ	ನಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ನಲಮಂಗಲ ತಾ., (1) ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಾರುತಿನಗರ, #1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, (2) ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಿನ್ನಮಂಗಲ ದಾವಿಲೆ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ (3) ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೆ (4) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ದಾವಿಲೆ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ (5) ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಇಸುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	DR NO-335/2018-19	Work Completed	0.47	0.47
170	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಸಮಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	DR No. 929/2018-19	Work Completed	0.36	0.36
171	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಿಂಡ್ಲು ಸಿ.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	DR No. 930/2018-19	Work Completed	0.36	0.36
172	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೋಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಂಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR No. 871/2018-19	Work Completed	1.20	1.20
173	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರೇನಹಳ್ಳಿ, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೋಪರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	DR NO-853/2018-19	Work Completed	0.16	0.16
174	ನಲಮಂಗಲ	ನಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಂಗೆನಪುರ, ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಇಸುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ, ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	DR NO-856/2018-19	Work Completed	0.16	0.16

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
175	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಸೂಲೆಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ವಳಿಗರೆಪುರ ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗಿಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ, ಗೊಟ್ಟಪುರ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	DR NO-921/2018-19	Work Completed	0.74	0.74
176	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಟಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	DR NO 917/2018-19	Work Completed	0.30	0.30
177	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಯಲಚಗುಪ್ಪೆ (ಗಿಡದಪಾಳ್ಯ) ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	DR No. 872/2018-19	Work Completed	0.75	0.75
178	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	DR No. 956/2018-19	Work Completed	0.08	0.08
179	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಅಡಕಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	40.00	DR No. 928/2018-19	Work Completed	0.30	0.30
180	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸಬೈರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ಸಮುದಾಯವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	DR No. 939/2018-19	Work Completed	0.76	0.76

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
181	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಳೇಬೈರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	DR No. 940/2018-19	Work Completed	0.60	0.60
236	North	Byatarayanapura	NABARD-24 ROADS	Improvements to Road from Manchappanahalli Gate to Cholammanakunte and M. Hosahalli in North Taluk.	130.00	SER No.150/18-19	work completed	1.20	1.20
237	Darasaahalli	Darasaahalli	NABARD-24 ROADS	Improvements to Road construction of CC drain from Thammanahalli road to join Acharya college road via Shanthi Nagar in North Taluk.	100.00	DR No 337/2018-19	WORK COMPLETED	1.50	1.50
238	South	South	NABARD-24 ROADS	Improvements to Road from BAB road to Shivanahalli road in Anekal Taluk.	100.00	DR No 340/2018-19	WORK COMPLETED	1.50	1.50
239	Anekal	Anekal	NABARD-24 ROADS	Improvements to Dommasandra main road to Muttanallur, Sammanahalli, Solleपुरa, Handenahalli Road in Anekal Taluk.	100.00	DR No 348/2018-19	GSB work under progress	1.50	
240	Hoskote	Hoskote	NABARD-24 ROADS	Improvements to road from SH-35 (Sidlaghatta Hosakote-Anekal Road) to Thammarasanahalli Chicknahalli MDR via Dyavasandra Cross, Anupalli Cross, Balenahalli Cross, T. Agrahara Cross-Phase-I (Hosakote Taluk)	100.00	DR NO 336/2018-19	work completed,	2.65	2.65
241	Doddaballapura	Doddaballapura	NABARD-24 ROADS	Improvements to Road from SH-74 to Honnavara-Purushanahalli MDR via Uddichikkanahalli. (Doddaballapura Taluk)	100.00	DR NO. 341/2018-19	Work Completed,	2.30	2.30
242	Nclamangala	Nclamangala	NABARD-24 BRIDGES	Re Construction of Bridge At Ch 4.29 and Ch. 4.97 km on road Passing Through Nclamangala Town (Old NH). (Nelamangala Taluk)	90.00	DR NO. 342/2018-19	Half portion of bridge work completed		

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾರೀಖು ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
243	Devanahalli	Devanahalli	NABARD-24 BRIDGES	Construction of Bridge at Ch. 9.20Km of Road from NH-7 to Join Mayasandra (Devanahalli Taluk)	102.00	SER No.192/18-19	Bridge work completed, approach work under progress		
244	Devanahalli	Devanahalli	NABARD-24 BRIDGES	Construction of Bridge at Km 11.30 of of Devanahalli-Channarayapatna-Teneyur Road in Devanahalli Taluk.	75.00	DR NO. 153/2018-19	Abutment Work Under Progress		
245	Nelamangala	Nelamangala	NABARD-24 BRIDGES	Re-Construction of Bridge at km 2.80 and Improvements to approaches of Road from TNAP to Tumkur Border via Shivagange in Nelamangala Taluk.	93.00	DR NO. 164/2018-19	Bridge work completed, approach work under progress		
246	South	South	NABARD-24 BRIDGES	Construction of Bridge in Avalahalli, Bairathi Road near Adhuru village. (South Taluk)	50.00	DR NO. 156/2018-19	work completed		
247	North	North	NABARD-24 BRIDGES	Construction of Brdge across nala between Keregudadhanhalli and somashetihalli in North Taluk.	46.00	DR NO. 338/2018-19	work completed		
248	South	South	NABARD-24 BRIDGES	Construction of Bridge at Ch: 3.80 Km Ramohalli to Maligondanahalli via Kengerei-Tavarakere jion road in South Taluk.	99.00	DR NO. 343/2018-19	WORK COMPLETED		
249	North	North	NABARD-24 BRIDGES	Construction of bridge @ 12.50 km on Byatha-RM road via indo Danish Hesaraghatta farm in North Taluk.	80.00	339/2018-19	Deck Slab work under progress		
				ಒಟ್ಟು	5927.78			79.57	78.07

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 54(348)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

- 32 -

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಿಫ್ಟ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾಗ-1									
1	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-03-337-0-17-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39 ರ ಸ:9.50 ರಿಂದ 13.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	CER No. 28(M)/2018-19	Work completed	3.90	3.90
2	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Road from Gollahalli Hesaraghatta road to join Nruthyanrama from Ch. 1.00 to 5.80 Km in Bangalore North Taluk. 71296	400.00	CER NO: 114(M)/2017-18	WMM Work Under Progress	4.80	
3	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಶಿವಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್‌ಟಿಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 5.00, 7.00 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು 10.50 ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	CER No. 29(M)/2018-19	Work completed	7.40	7.40
4	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.50 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ . 126(ಎಂ)/2017-18	Work completed	1.10	1.10
5	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರಕಳಿ ಯಡ್ತಾಳು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 77977	150.00	CER NO: 115 (M)/2017-18	Work completed	1.75	1.75
6	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಮಾರಕಳಿ ಯಡ್ತಾಳು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲೇಔಟಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 78054	75.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ . PWD/569/IFA/2017 dt:10.10.2017	Work completed	1.20	1.20
7	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ ಗಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	DR No. 208/2018-19 dt:24.11.2018	Work completed	1.00	1.00

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ - ಮಧುರೆ - ಅರಕೆರೆ - ಬುಡುಮನಹಳ್ಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	DR No. 154/2018-19 dt:14.11.2018	Work completed	4.00	4.00
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ - ಮಧುರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಟಗಲ್‌ಪುರ -ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	200.00	SER No. 110/2018-19	Work completed	2.50	2.50
10	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ಬಿಎಂಕೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಬೈಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:3.00 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	DR No. 155/2018-19 dt:15.11.2018	Work completed	0.80	0.80
11	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬೀಪುರ ಕಾರುಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 74890	300.00	CER NO: 96(M)/2017-18	Work completed	2.60	2.60
12	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Road from H. Gollahalli-Karabele to join Kumbalgodu- Thataguni road from Ch. 0.00 to 2.50 Km in Bangalore South Taluk. 70975	500.00	CER NO: 101/2017-18	Work completed	2.50	2.5
13	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ ಕುಂಬಳಗೋಡು-ದೇವಿಗೇರೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮಗೆಪುರ, ದೊಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಅನೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:4.50 ರಿಂದ 8.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಮುರ)	250.00	SER No. 19(M)/2018-19	Work completed	4.10	4.10
14	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ ಕಿಪ್ಪೂರು-ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ:2.60 ರಿಂದ 7.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 87711	200.00	SER No. 40/2018-19 dt:27.11.2019	Work completed	2.45	2.45
15	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರ್ಚಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ದಿನ್ನೇಪಾಳ್ಯ - ಬಾದೇಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸ:5.50 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 87713	150.00	SER No. 39/2018-19 dt:27.11.2019	Work completed	2.00	2.00

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಸೀರಿಸ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
16	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ವಿಪ್ರೋ ಗೇಟ್ ನಂ. 5 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	825.00	CER NO/2018-19	Work completed	5.00	5.00
17	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌ಹೆಚ್-7 ರಿಂದ ಹುಲಿಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 12.03ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	CER NO. 34(M)/2018-19	Work completed	10.53	10.53
18	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Road from Sarjapura (SH-35) to Varthur via Ittagur Jathakondanahalli from Ch. 0.00 to 4.60 Km in Anekal Taluk 67102 (One time development)	499.50	CER No. 62(M)/2017-18	Work completed	4.60	4.60
19	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.90 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	125.00	SER NO: 122/2018-19	Work completed	0.70	0.70
20	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 207 ಸಮೀಪವಿರುವ ನಾಗನಾಯಕನಕೋಟೆ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (81158) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ಮಾರನಗರೆ, ಗುಂಡೂರು ಕಾಲೋನಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	120.00	SER No: 64/2019-20	Work completed	3.60	3.60

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
21	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ರಾ.ಹೆ - 207 ರಿಂದ ಮೂತ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	60.00	CER NO - 128(M)/2017-18	Work completed	1.50	1.50
22	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 95 ರಿಂದ ಕೊಳತ್ತೂರು ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 4 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	CER NO - 129(M)/2017-18	Work completed	2.65	2.65
23	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ನಿಡಘಟ್ಟದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 75 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	75.00	CER NO - 130(M)/2017-18	Work completed	1.95	1.95
24	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಬೈಲಸರಸಾಪುರದಿಂದ ಇಂದಿನಾನಗರ, ಹುಳುವನಹಳ್ಳಿ, ಓಬಳಹಳ್ಳಿ, ಮೋತಕದಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 82 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	120.00	CER NO - 131(M)/2017-18	Work completed	3.20	3.20
25	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 207 ರಿಂದ ಸಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ವಳಗೆರೆಪುರ ಮೂಲಕ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	CER NO - 132(M)/2017-18	Work completed	3.50	3.50
26	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ - ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್- 82), ಭೀಮಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೇಗೂರು, ಎಕರಾಜಪುರ, ಇ- ಮುತ್ತಂದ್ರ, ಎಂ, ಸತ್ಯವಾರ, ಹಸಿಗಾಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 207ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	195.00	CER NO - 133(M)/2017-18	Work completed	9.10	9.10
27	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ತತ್ತನೂರು ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಗಲೂರು ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 207 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	164.00	CER NO - 134(M)/2017-18	Work completed	5.16	5.16
28	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಮುಗಬಾಳ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕೆಂಬಳಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	66.00	CER NO - 135(M)/2017-18	Work completed	1.65	1.65

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
29	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-74 ರ ಕನ್ನಮಂಗಲ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ - ವಡ್ಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) (ಸ. 2.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	120.00	CER No. 139(M)/2017-18	Work completed	2.80	2.00
30	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-74 ರ ನೆಲಮಂಗಲ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲಿಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದಿಂದ ಅರ್ಜುನಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	90.00	CER NO - 221/2017-18	Work completed	1.70	1.70
31	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಯ ಬಳಿಯ ಚೌಡಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೀದನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	SER No. 66/19-20	LOA Issued	1.95	
ಭಾಗ-1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು					6509.50			101.69	94.14
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾಗ-2									
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಮಹದೇವಪುರ	5054-03-337-0-17-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-104) ಸರಪಳಿ 8.40 ರಿಂದ 12.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ---- ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-104) ಬೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣ್ಣೂರು ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸೂರು ಬಂಡೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.8.40 ರಿಂದ 12.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	480.00	CER No. 31(M)/2018-19	Work completed	4.20	4.20
2	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-35 (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಆನೇಕಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ)ಯ ಸ.16.58 ರಿಂದ 21.58 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	499.00	CER No:5(M)/2019-20	Work completed	5.00	5.00

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿಷಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 36.30 ರಿಂದ 38.00 ಮತ್ತು 52.90 ರಿಂದ 56.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಹೆಚ್-104)	700.00	74(M)/ 2018-19	TB @ SE Office	2.70	
4	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-74ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:25.00 ರಿಂದ 28.00 ಮತ್ತು 32.80 ರಿಂದ 35.20 ಹಾಗೂ 36.60 ರಿಂದ 37.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	345.00	CER No: 27(M)/19-20	Asphalt work completed, road furnishing Work under progress	6.10	6.10
5	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-337-0-17-154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಡಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 3 ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	SER No: 65/19-20	Asphalt work completed, road furnishing Work under progress	3.00	3.00
6	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ನಂದರಾಮಯ್ಯಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ನಗರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	180.00	SER No. 109/2018-19	Work completed	1.00	1.00
7	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಂಜೋಡ್ಯಾನಿಷ್, ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಭಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	SER No. 54/2019-20	Work completed	1.80	1.80
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಜೋಹಳ್ಳಿ ಬೈಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.60 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	140.00	SER No. 53/2019-20	Work completed	0.80	0.80
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ಅಲೂರು ಗೋವಿಂದಪುರ ಬಿಳಿಜಾಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.50 ರಿಂದ 4.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	CER No 36(M)/2019-20	Work completed	2.20	2.20

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಿಫ್ಟ್ ಶೀಟ್‌ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
10	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಯೂರು ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.80 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	480.00	CLER No 38(M)/2019-20	Work completed	4.20	4.20
11	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	DR No. 20/2019-20	Work completed	1.30	1.30
12	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಾಸಿವೆಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಜ್ಜೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಅಚಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	DR No. 17/2019-20	Work completed	2.30	2.30
13	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39 ರಿಂದ ತರಬನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಅರಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	DR No. 30/2019-20	Work completed	0.83	0.83
14	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್‌ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	40.00	DR No. 11/2019-20	Work completed	1.45	1.45
15	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	40.00	DR No. 12/2019-20	Work completed	1.30	1.30

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈತ ಸೀಡ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾತ್ರಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
16	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ, ರೈತರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	DR No. 29/2019-20	Work completed	1.70	1.70
17	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಜಯಘಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	DR No. 18/2019-20	Work completed	2.60	2.60
18	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಗೋವಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಗೋಪಾಲಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	DR No. 19/2019-20	Work completed	8.10	8.10
19	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಡಬಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	130.00	SER No. 52/2019-20	Work completed	0.50	0.50

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
20	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಡಬಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿರುಮಲಾಪುರ-ಮಾದಾವರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	50.00	DR No. 13/2019-20	Work completed	2.00	2.00
21	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ಅಂಚೆಪಾಲ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಮಾಯಣ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	50.00	DR No. 14/2019-20	Work completed	1.50	1.50
22	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ಸಿದ್ದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	50.00	DR No. 15/2019-20	Work completed	0.70	0.70
23	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೈಲಕೊನೇನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	50.00	DR No. 16/2019-20	Work completed	0.90	0.90
24	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ವೀರಸಾಗರದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	DR No. 21/2019-20	Work completed	0.50	0.50
25	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ ವೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಹೆಚ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಥಾಬದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	DR No. 22/2019-20	Work completed	3.25	3.25
26	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ - ನೆಲಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಗೇಬೇಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಲಾಪುರ - ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	495.00	CER No 37(M)/2019-20	Work completed	6.00	6.00

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
27	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರ ಕಿ.ಮೀ 20.50 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬೀಪುರ-ಕಾರುಬೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	350.00	CER No. 32(M)/2019-20	Formation work completed, Bridge work under progress	2.00	
28	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-948 ಕಗ್ಗಲೀಪುರದಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರ್ಚಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಶಂಕರ ಮಠ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಶಾಖಾ ಮಠ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	140.00	SER NO: 38/2018-19	Work completed	2.00	2.00
29	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬೀಪುರ ಮತ್ತು ಕಾರುಬೆಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ	180.00		Estimate sanctioned, 166.50 lakhs Bill submitted, LOC Awaited		
30	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗುರುವೇಬೋವಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (COW) ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಮೋಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗುಲಗಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಗೇರಿ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಜಿಫ)	200.00	SER No. 90/2019-20	Work completed	3.00	3.00
31	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂ (ದ) ತಾ ನಟ್ಟಗೆರೆ- ರಾವುಗೋಡ್ಲು, ಎನ್.ಹೆಚ್-209 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	CER No. 34(M)/2019-20	Work completed	6.50	6.50
32	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ - ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ -ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	SER NO: 58/2018-19	Work completed	3.50	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
33	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ದೊಡ್ಡೇರಿ - ಸಿ.ಕೆ.ತಾಂಡ-ಕೇತುಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.85 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	SER No. 36/2019-20	Work completed	1.15	1.15
34	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮನಗರ ತಾ. ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಮುಕ್ಕೂಡ್ಲು ಮುಖಾಂತರ ಕನಕಪುರ ತಾ. ಸರಹದ್ದು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 209 ರಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.90 ರಿಂದ 9.40 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	SER No. 35/2019-20	Work completed	2.50	2.50
35	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತರಳುಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	150.00	SER No. 34/2019-20	Work completed	1.30	1.30
36	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡುಸಿದ್ದನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	150.00	SER No. 31/2019-20	Work completed	2.00	2.00
37	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	50.00	DR No. 07/2019-20	Work completed	1.00	1.00

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
38	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	12) ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (70.00 ಲಕ್ಷ) & 14) ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಫೇಮನಕುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಚುಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (120.00 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (120.00 ಲಕ್ಷ)	120.00	SER No. 77/2019-20	Work completed	1.50	1.50
39	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಮೊಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	DR No. 24/2019-20	Work completed	1.20	1.20
40	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಶವಂತಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	DR No. 25/2019-20	Work completed	1.50	1.50
41	ಬೆಂಗಳೂರು	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂದಿನಗರ, ಮಾರುತಿನಗರ ಮೂಲಕ ಕಾಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ)	400.00	CER No. 22(M)/2018-19	Work completed	1.50	1.50
42	ಬೆಂಗಳೂರು	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಟ್ಟಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ)	200.00	SER No. 111/2018-19	Work completed	0.80	0.80
43	ಬೆಂಗಳೂರು	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿನಗರ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್ ನಗರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ)	450.00	CER No. 23(M)/2018-19	Work completed	1.50	1.50

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಂಜ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ
44	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್-ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಕಾನ್ಸಿರಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ)	300.00	CER No. 21(M)/2018-19	Work completed	0.98	0.98
45	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಇಂದ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಗಾಣೆಗರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ)	500.00	CER No. 20(M)/2018-19	Work completed	1.57	1.57
46	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	1000.00	CER No. 71(M)/2019-20	Asphalt completed. Drain and Road Furnishing Under Progress	4.30	4.30
47	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರದಿಂದ ಅಭಿಗರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ, ಪುಟ್‌ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಡಿ.ಎಕ್ಸ್‌ಮಾಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿ. ಗಾರ್ಡನ್, ಲೇಕ್ ವ್ಯೂವ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	490.00	CER No. 35(M)/2019-20	Work completed	1.50	1.50
48	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟಲಾಯನ್‌ನಹರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -7 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡಜಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶೆಟ್ಟಿಗರೆ, ಬೇಗೂರು, ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ, ಮುಖಾಂತರ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	CER NO: 30(M)/2018-19	Asphalt Completed, Road furniture under rogres	5.00	5.00
49	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟಲಾಯನ್‌ನಹರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜಾನುಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ವಿದ್ಯಾನಗರ ರಜಕ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಗಲೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.50 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	DR No. 206/2018-19 dt:24.11.2018	Work completed	0.50	0.50

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
50	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬೇಗೂರು ಮುಖಾಂತರ ಯರತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	DR No. 207/2018-19	Work completed	1.20	1.20
51	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರುಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಟಿ. ಅಗ್ರಹಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	CER No. 54(M)/2019-20	Work completed	2.00	2.00
52	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್.ಎಂ. ಎ.ಐ.ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 0.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಟಿ. ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	230.00	CER No. 56(M)/2019-20	Work completed	2.20	2.20
53	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡೂರು (ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ) ಮಾರಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	650.00	CER No. 61(M)/2019-20	Drain work completed, WMM completed, 2.70 km Asphalt completed	4.30	2.7
54	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬಿಲ್‌ಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೊಡಗಲಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	280.00	CER No. 53(M)/2019-20	Work completed	2.50	2.20
55	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಜಾಲದಿಂದ ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	240.00	CER No. 52(M)/2019-20	Work completed	2.20	2.20

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
56	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಬ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಕೊಡಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಕೆ ಪಾಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರೆಬಿನ್‌ಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 4.80 ಕಿಮೀಯಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	CER No. 55(M)/2019-20	Work completed	3.20	3.20
57	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಬ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ತರಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	SER No. 75/2019-20	Work completed	0.80	0.80
58	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಬ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬೋಯಿಲ್‌ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂಡಿಕೊಡಗೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	DR No. 32/2019-20	Work completed	1.00	1.00
59	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಬ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಗಲಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	SER No. 74/2019-20	WMM Work completed, asphalt to be done	1.20	
60	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹದೇವಹಬ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕಾಡಗ್ರಾಹಾರ, ಗುಂಡೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	CER No. 32(M)/2018-19	Work completed	9.00	9.00
61	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹದೇವಹಬ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ಕಿತ್ತಗನೂರು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	CER No. 33(M)/2018-19	Work completed	6.00	6.00
62	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹದೇವಹಬ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದ ಮಯಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ಟೋ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	100.00	DR No. 23/2019-20	Work completed	0.60	0.60

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
63	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹಾದೇವಪುರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೋನದಾಸಪುರ ಮಾರ್ಗ 1.20 ಎಸ್.ಹೆಚ್-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	150.00	SER No. 39/2019-20	Work completed	1.20	1.20
64	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಾಸನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ವಿಪ್ರೋಗೇಟ್ ನಂ.5, ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 9.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	800.00	CER NO 71(M)/2018-19	Work completed	4.30	4.30
65	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದಾಸಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಟ್ಟಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇಗೂರು ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	300.00	CER No. 33(M)/2018-19	Work completed	2.50	2.50
66	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ನೀಲಾದ್ರಿರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಲುಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	SER No. 33/2019-20	Work completed	3.00	3.00
67	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಬಿ.ಎ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ ರಾಗೀಹಳ್ಳಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	400.00	CER No. 64(M)/2018-19	Work Under Progress	8.20	
68	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಇಗ್ಗಲೂರು - ಗುಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರಸೂರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎ.ಬಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 13.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	499.50	CER No. 62(M)/2019-20	Work Under Progress	11.30	
69	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಸರ್ಜಾಪುರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.74 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	499.50	CER No. 63(M)/2019-20	Drain work completed, remaining Formation work under progress	1.74	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
70	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಚಂದಾಪುರ-ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	499.50	CER No. 58(M)/2019-20	widening work under progress	5.00	
71	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಇಗ್ಗಲೂರು-ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 26.20 ರಿಂದ 26.50 ಮತ್ತು 27.20 ರಿಂದ 29.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	499.50		Change of work proposal at CE office	2.80	
72	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ -ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	CER No. 57(M)/2019-20	widening work under progress	2.00	
73	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಬೈಲನರಸಾಪುರದಿಂದ ಕೂರಟಿ, ಚಿಕ್ಕಕೂರಟಿ, ನೆಲವಾಗಿಲು, ಹಿಂಡಿಗನಾಳ, ಇಟ್ಟಸಂದ್ರ, ಈಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಶಿಡ್ಡಗಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.80 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	340.00	CER No:8(M)/2019-20	Work completed	4.20	4.20
74	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ-ಮಾಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (95) ರಿಂದ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ, ದೇವನಗುಂದಿ, ರಾ.ಹೆ-207, ದುಾಡ್ಡದುನ್ನಸಂದ್ರ, ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 7.50 ರಿಂದ 8.80, 15.32 ರಿಂದ 16.30 & 16.80 ರಿಂದ 18.13 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	316.00	CER No:9(M)/2019-20	Work completed	3.55	3.55
75	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.207 ರಿಂದ ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ.207ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.26 ರಿಂದ 5.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	CER No:4(M)/2019-20	Work completed	4.14	4.14
76	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾ.ಹೆ-207ರಿಂದ ಭೋದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹೇಮಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತುರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	499.00	CER No. 6(M)/2019-20	Work completed	8.50	8.50

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
77	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೋಲಿಗ, ಬಿ.ಅರ್.ಎಫ್.ರಸ್ತೆ, ದೂಡ್ಡದೇನಹಳ್ಳಿ (ಡಿ) ಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವನಾಪುರ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.45 ರಿಂದ 5.00, 5.80 ರಿಂದ 6.50, 6.950 ರಿಂದ 7.50 ಹಾಗೂ 7.850 ರಿಂದ 8.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	236.00	CER No:7(M)/2019-20	Work completed	3.25	3.25
78	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ತೆನಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	CER No:51(M)/2019-20	Work completed	4.50	4.50
79	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ ಬಮ್ಮಾವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಟಿಆರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	CER No:50(M)/2019-20	LOA issued	4.50	
80	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	750.00	CER No:75(M)/2019-20	TB @ SE Office	5.40	
81	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	600.00	CER No:79(M)/2019-20	TB @ SE Office	3.00	
82	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಎಸ್.ಎಸ್ ಫಾಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	CER No. 24(M)/2019-20	Asphalt work completed, road furniture work under progress	5.00	5.00
83	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡಂಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ನಾರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:10.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	SER No. 73/2019-20	Work completed	4.50	4.50

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
84	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ವೈ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಲಕ ಡಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	280.00	CER No. 26(M)/2019-20	Work completed	3.20	3.20
85	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರ ಡಿ-ಕ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:1.00 ರಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 101212	125.00	SER No. 55//2019-20	Asphalt work completed, road furniture work completed. Drain work under progress	0.55	0.55
86	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಎನ್.ಜಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ, ವಡಗೇರೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೇಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	CER No. 30(M)/2019-20	Asphalt completed, road furniture work under progress	5.00	4.00
87	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಣಸಿ, ಹುಸ್ಸೂರು, ಹಾದ್ರೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಕಲದೇವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	320.00	CER No. 28(M)/2019-20	Asphalt completed, road furniture work under progress	7.40	7.40
88	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	150.00	SER No. 67//2019-20	Laying of GSB and Wet mix Under Progress	2.00	
89	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾವತ್ತೂರು ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	SER No. 70//2019-20	Work Under Progress	4.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
90	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ಕತ್ತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಐನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬಲಗರೆ, ಖಿಸಾಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಪುರುಷನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	350.00	CER No. 29(M)//2019-20	5 Km WMM Work Under progress	7.00	
91	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾದರಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	180.00	SER No. 75//2019-20	Road yet to be handed over from ZP.	2.50	
92	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	CER No. 49(M)//2019-20	Work completed	4.00	4.00
93	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹ.4ರಿಂದ ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಲಾಪುರ, ಅಗಳಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಸೊಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	425.00	CER No. 23(M)//2019-20	Asphalt 2.00 Km work Completed. 3.5 Km widening portion completed, GSB & WMM work Work Under progress	6.00	4
94	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಕೆರೆಕತ್ತಿಗನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟಿ.ಎನ್.-ಎ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ರಾ.ಹ.-3) ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.5 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	375.00	CER No. 22(M)//2019-20	Work Under Progress, WMM completed, asphalt to be done	5.50	
95	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹ.4 ರಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ್, ಕಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಬರದಿ, ಹಸುರವಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.0 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	CER No. 21(M)//2019-20	2.00 Km GSB wet mix Work Under Progress	8.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
96	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಟಿಎನ್-ಎಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಮಾರ್ಗ ತುಮಕೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	SER No. 57/2019-20	Work Completed	2.00	2.00
97	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ತ್ಯಾಮಗೋಂಡ್ಲುಪಿನಿಂದ ಬಿದಲೂರು, ಲೈನಹಳ್ಳಿ, ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೋನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಗುಡಿ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	450.00	CER No. 19(M)//2019-20	Work Completed	8.20	2.00
98	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ರಿಂದ, ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಮಣ್ಣೆ, ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ನಿಡುವಂದ- ಎಲೆಕ್ಟಾತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	250.00	CER No. 217(M)//2019-20	Work Completed	4.00	4.00
99	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.4ರ ತಾಳೆಕೆರೆ ಗೇಟಿನಿಂದ ತಾಳೆಕೆರೆಪಾಲ್ಕೆ, ಪಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	225.00	CER No. 18(M)//2019-20	Work Completed	4.20	4.20
100	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ದೇವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಂಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	170.00	SER No. 62//2019-20	2.85 Km completed forest area length 0.65 mt balance	3.50	2.85
101	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಓ.ಎನ್.ಎ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ರಥದ ಬೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	350.00	CER No. 20(M)//2019-20	Road work, wet mix completed. construction work under progress	1.20	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
102	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ರಿಂದ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	SER No. 51/2019-20	GSB & Wet mix completed	3.00	
103	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗುಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಾವಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	DR No. 9/2019-20	Work under Progress	1.00	
104	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊನ್ನಸಂದ್ರ, ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	90.00	DR No. 10/2019-20	Work Completed	0.70	0.70
105	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ರಿಂದ ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	160.00	SER No. 63/2019-20	WMM under progress	1.90	
106	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-160- (PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ- ಬಸವನಪಾಳ್ಯ- ಗಣಪತಿಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಾಲದಮರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	SER No. 32/2019-20	Work completed	7.50	7.50
107	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-160- (PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. 1ನೇ ಮೈಲಿಕಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಬ್ಯಾಲಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	250.00	CER No. 31(M)/2019-20	Work completed	8.50	8.50
108	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-160- (PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ, ಕೊಡತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಪ್ಪನಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	200.00	SER No. 38/2019-20	WMM Work under progress	5.00	5.00

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಭಾಗದ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
109	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹಾದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-160-(PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಬೂದಿಗರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಂಬಿಕಾಯಿಪುರ ಮತ್ತು ಬೂದಿಗರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಗಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	SER No. 41/2019-20	Work Under Progress	3.10	
110	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹಾದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-160-(PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಭೀಮಸಂದ್ರ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂದಿಗರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 & 5.86 ರಿಂದ 6.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	SER No. 40/2019-20	Formation Work Under Progress	3.10	
111	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-160-(PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಅರಳಗೆರೆ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	DR No: 05/2019-20	Work Completed	3.20	3.20
112	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-160-(PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಸಿ-ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00		Work completed	4.00	4.00
113	ಬೆಂ. ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-101-0-02-132-(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ನಂದರಾಮಯ್ಯಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ನಗರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.15 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	DR No. 220/2018-19 dt:27.11.2018	Work Under Progress		
114	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-101-0-02-132-(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ತಟಗುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಸುದೇವಪುರ, ಕುಂಚಿಗರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ.209 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:3.60 ಕಿಮೀರಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	DR No. 06/2019-20	Work completed		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಡೂರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
115	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-03-101-0-02-132- (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರಿಂದ ಮುತ್ತೂರು, ದಾಮೋದರನಗರ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಅಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-35 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನ್‌ಕನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ.	125.00	SER No. 30/2019-20	Estimate sanctioned & Rs. 125.00 Lakhs Deposited to AC Doddaballapura		
ಭಾಗ-2 ಒಟ್ಟು					30588.00			360.76	253.37
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ									
1	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ- ಹೊಸಕೋಟೆ-ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) ದ್ರಾವಿಸಂದ್ರ ಶ್ರಾಸ್, ಅನುಪಹಳ್ಳಿ ಶ್ರಾಸ್, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರಾಸ್, ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.09 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	210.00	CER No: 78(M)/2019-20	FB @ C.E Office	3.50	
2	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಂದಗುಡಿ - ಬೈಲನರಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕೊರಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	SER NO: 121/2019-20	LOA issued	2.80	
3	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾ.ಹೆ 207 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ಮೂಲಕ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರಾ.ಹೆ-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	499.00	CER No: 76(M)/2019-20	FB @ C.E Office	8.30	
4	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಹೊಸಕೋಟೆ-ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರಾಸ್, ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	CER No:77(M)/2019-20	LOA to be issue	4.40	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
5	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾ.ಹೆ 207 ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	SER NO: 128/2019-20	FB @ C.E Office	2.50	
6	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ಅತ್ತಿವಟ್ಟು, ತವಟಹಳ್ಳಿ, ಓರೋಹಳ್ಳಿ, ಗೋಣಕನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದರಿ-95 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	SER NO: 129/2019-20	FB @ C.E Office	2.50	
7	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 4 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	191.00	SER NO: 122/2019-20	FB @ C.E Office	2.50	
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-154 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಫಾರಂ ಮೂಲಕ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1200.00		Work Under Progress	9.60	
9	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-133- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗೆದ್ದಾಪುರ ದೇವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿಯ ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿಯ ಚಿಕ್ಕಕೊರಟೆ, ನಡುವಿನಪುರ, ಕೆ.ಸತ್ಯವಾರ, ಭೀಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	38.64	DR No. 134/2019-20	work completed	0.65	0.65
10	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-133- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಡಿ.ಆರ್. 347/2019-20	work completed	3.50	3.50

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
11	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-133- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಗ್ಗಲೂರು ಗುಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	33.79	ಡಿ.ಆರ್: 348/2019-20	work completed	1.20	1.20
12	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗೋವಿಂದಪುರ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.22	D R NO- 133/2019-20	Work completed	0.44	0.44
13	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳುರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	87.41	D R NO- 165/2019-20	Work completed	1.20	1.20
14	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-136 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿಯ ಈ ಮುತ್ಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ತವಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.53	DR No. 135/2019-20	Work completed	0.28	0.28
15	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-136 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.12	DR No. 164/2019-20	work completed	0.90	0.90
16	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತರಬಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	64.43	DR NO- 311/2019-20	work completed	1.20	1.20

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
17	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿನ್ನಾಗರ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಚೇಮಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಐಟಿಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	64.42	DR NO-312/2019-20	work completed	1.20	1.20
18	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ತನೆಯೂರು ರಸ್ತೆಯ 12ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಐಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	78.21	DR NO-321/2019-20	work completed	1.00	1.00
19	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎ-ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀಯ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	DR No. 318/2019-20	work completed	1.60	1.60
20	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರಿಂದ ಕೋಲಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಕನಾಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.20 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀಯ ವರೆಗೆ ಬೆಳವಂಗಲ-ಕನಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:7.80 ರಿಂದ 8.60 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 9.20 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	73.34	DR No. 317/2019-20	Work Completed	3.40	3.40
21	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ಕೆಂಗಲ್ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿಎನ್‌ಎಪಿ-ಎಸ್‌ಹೆಚ್-3 (ಶಾರದಾ ಕ್ರಾಸ್) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.70 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 304/2019-20	Work completed	0.80	0.80
22	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ರಿಂದ ಮಹಿಮಾಪುರ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಇನ್.ಎ.ಪಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 4.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಿರುವಿನಿಂದ ಕೆರಕತ್ತಿಗನೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ)	25.97	DR No. 303/2019-20	Work Completed	0.30	0.30

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
23	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅವಲಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿವರೆಗೆ)	77.13	DR No. 320/2019-20	Work completed	2.50	2.50
24	ಬೆಂ.ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂ.ದಕ್ಷಿಣ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪೂರು-ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.60 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	191.42	SER No. 117/2019-20	Work completed	1.90	1.90
25	ಬೆಂ.ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂ.ದಕ್ಷಿಣ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರದಿಂದ ಕಾಡಗ್ರಹಾರ, ನಾಡಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ರಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	ಡಿ.ಆರ್: 322/2019-20	work completed	2.30	2.30
26	ಬೆಂ.ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲಮಂಗಲ ಸೊಂಡಕೊಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.75 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	100.00	ಡಿ.ಆರ್: 310/2019-20	Work completed	1.25	1.25
27	ಬೆಂ.ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿಎಂಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.85 ರಿಂದ 14.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	89.23	ಡಿ.ಆರ್: 309/2019-20	Work completed	0.75	0.75
28	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಗ್ಗಲೂರು ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 24.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಡಿ.ಆರ್: 315/2019-20	work completed	1.00	1.00
29	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂ.ದಕ್ಷಿಣ	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಆನೇಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.90 ರಿಂದ 3.0 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	23.88	ಡಿ.ಆರ್: 316/2019-20	Work completed	1.10	1.10

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
30	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಸಂತನಗರ ಅಂಜನಾನಗರ, ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಹುಚ್ಚನಂಜಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.05	DR No. 116/2019-20	Work completed	0.55	0.55
31	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಲುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಆಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಗೋವೇನಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಸುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	DR No. 117/2019-20	Work completed	0.52	0.52
32	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಗಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಬಾಳು ಮಠದ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ, ಘಂಟಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.00	DR No. 118/2019-20	Work completed	0.50	0.50
33	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ, ತಡಸೀಘಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡಬೆನ್ನೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	DR No. 119/2019-20	Work completed	0.55	0.55
34	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಗಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿವಾನಂದನಗರ, ಶಿವಗಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಕೂಲಿಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.00	DR No. 120/2019-20	work completed	0.56	0.56

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
35	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಣ್ಣೆ, ಮರಳುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮರಳುಕುಂಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಲೋನಿ, ಬರಗೂರು ಕಾಲೋನಿ ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.00	DR No. 121/2019-20	work completed	0.57	0.57
36	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಂಟಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಕ್ಕೆಪಾಳ್ಯ, ತಿಪ್ಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಲಚಗೆರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	DR No. 122/2019-20	Work completed	0.56	0.56
37	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಲುಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಧಾನಗರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಭಾರತೀಪುರ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.33	DR No. 123/2019-20	Work completed	0.58	0.58
38	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹ್ಯಾಡಾಳು, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಣ್ಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.76	DR No. 124/2019-20	Work completed	0.55	0.55

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
39	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೋತಿನಗರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.33	DR No. 125/2019-20	Work completed	0.20	0.20
40	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಪಾಳ್ಯ, ಕನಸವಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕೂರುಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	DR No. 137/2019-20	work completed	0.34	0.34
41	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹೆಚ್ಚಾಡಿ, ಹೊನ್ನಾದೇವಿಪುರ ಮತ್ತು ಹಾದ್ರೀಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	DR No. 138/2019-20	Work completed	0.26	0.20
42	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಿಗರೆ, ತೂಬುಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	DR No. 140/2019-20	Work completed	0.24	0.24
43	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳೂರು, ಕಂಟನಕುಂಟೆ, ಹೊಸಹುಡ್ಕೆ, ಓಬದೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	DR No. 139/2019-20	work completed	0.30	0.30
44	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, 'ರಾಜಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	DR No. 141/2019-20	work completed	0.32	0.30
45	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	76.62	DR No. 142/2019-20	work completed	0.31	0.31

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
46	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಭೋವಿಪಾಳ್ಯ, ಹಳೇಕೋಟೆ, ಗುಂಡಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	67.18	DR No. 143/2019-20	Work completed	0.27	0.27
47	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೀಡಿಕೆರೆ, ಮೆಳಕೋಟೆ, ಆಚಾರ್ಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗಡೆಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿಗುಂದ, ಟಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾರನಾಳ ಮತ್ತು ಎದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	DR No. 144/2019-20	Work completed	0.29	0.29
48	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ, ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಪೆರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರಹಳ್ಳಿ, ಮೇಲಿನಜೂಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಿನಜೂಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಅಂತರಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	51.49	DR No. 145/2019-20	work completed	0.28	0.28
49	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಳು ಪಂಚಾಯತಿ, ತರಳು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	DR No. 132/ 2019-20	Work completed	0.60	0.60
50	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಂಪಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.50	DR No. 113/2019-20	Work completed	0.10	0.10
51	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ, ಲಾಡಿಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.80	DR No. 114/2019-20	Work completed	0.13	0.13

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಸೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
52	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	DR No. 115/2019-20	Work completed	0.12	0.12
53	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಜೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	34.93	DR No. 33/2019-20	Work completed	0.24	0.24
54	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಯಡಿಯೂರುಪ್ಪನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	DR No. 34/2019-20	Work completed	0.40	0.40
55	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ - ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	DR No. 35/2019-20	Work completed	0.32	0.32
56	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	DR No. 36/2019-20	Work completed	0.24	0.24
57	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಣಿಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	DR No. 37/2019-20	Work completed	0.16	0.16
58	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	DR No. 38/2019-20	Work completed	0.16	0.16
59	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	19.00	DR No. 39/2019-20	Work completed	0.16	0.16
60	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	DR No. 40/2019-20	Work completed	0.16	0.16

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
61	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	DR No. 41/2019-20	Work completed	0.16	0.16
62	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀರಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	DR No. 42/2019-20	Work completed	0.16	0.16
63	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	DR No. 43/2019-20	Work completed	0.20	0.20
64	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುರಧೇನುಪುರ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	DR No. 44/2019-20	Work completed	0.20	0.20
65	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	DR No. 45/2019-20	Work completed	0.32	0.32
66	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	DR No. 46/2019-20	Work completed	0.02	0.02
67	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸನಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	DR No. 47/2019-20	Work completed	0.02	0.02
68	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಡವನಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	31.00	DR No. 48/2019-20	Work completed	0.02	0.02
69	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	DR No. 424/2019-20	Work completed	0.20	0.20
70	ಬೆಂಗಳೂರು	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	DR No. 425/2019-20	Work completed	0.20	0.20

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
71	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಗೌರೇನ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	DR No. 62/2019-20	Work completed	0.39	0.39
72	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,ನಾಯನ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	DR No. 63/2019-20	Work completed	0.39	0.39
73	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂಬರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	DR No. 64/2019-20	Work completed	0.39	0.39
74	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿಲ್ವೆ ಪಾರಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 65/2019-20	Work completed	0.46	0.46
75	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಧುರಾನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 66/2019-20	Work completed	0.46	0.46
76	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	DR No. 67/2019-20	Work completed	0.60	0.60
77	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಟ್ಟಗೂರು-ಸರ್ಜಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	DR No. 68/2019-20	Work completed	0.77	0.77
78	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜೇವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 69/2019-20	Work completed	0.47	0.47
79	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	DR No. 70/2019-20	Work completed	0.31	0.31
80	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಡಿತನ ಆಗ್ರಹಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 71/2019-20	Work completed	0.39	0.39
81	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಾಗನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR No. 72/2019-20	Work completed	0.77	0.77
82	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	Construction of Sewerage Treatment Plant (STP) at Shettihalli in Anekal Taluk. (Change of works)	50.00	DR No. 377/2019-20	Work completed		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ರಾ. ಸಂ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
83	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಡಿವಾಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.04	DR No. 74/2019-20	Work completed	0.50	0.50
84	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂದಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 75/2019-20	Work completed	0.39	0.39
85	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕದಾಸಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 76/2019-20	Work completed	0.70	0.70
86	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೋಪಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 77/2019-20	Work completed	0.39	0.39
87	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 78/2019-20	Work completed	0.39	0.39
88	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಶೋಕ್ ನಗರ-ಮುತ್ತನಲ್ಲೆರು (ಸರ್ಕಲ್) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 79/2019-20	Work completed	0.47	0.47
89	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುತ್ತಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	DR No. 80/2019-20	Work completed	0.77	0.77
90	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 81/2019-20	Work completed	0.39	0.39
91	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 82/2019-20	Work completed	0.39	0.39
92	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾಸನಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 83/2019-20	Work completed	0.39	0.39
93	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 84/2019-20	Work completed	0.39	0.39
94	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೋಡಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 85/2019-20	Work completed	0.47	0.47

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
95	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 412/2019-20	Work completed	0.70	0.70
96	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 399/2019-20	Work completed	0.60	0.60
97	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಟಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಬೇಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 397/2019-20	Work completed	0.60	0.60
98	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 398/2019-20	Work completed	0.60	0.60
99	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 400/2019-20	Work completed	0.60	0.60
100	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 401/2019-20	Work completed	0.60	0.60
101	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಹರಪನ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR No. 402/2019-20	Work completed	0.60	0.60
102	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 404/2019-20	Work completed	0.70	0.70
103	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗೇಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 405/2019-20	Work completed	0.70	0.70
104	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೂರು	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಜಗಜೀವನರಾಂ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 406/2019-20	Work completed	0.70	0.70

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
105	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಹೆನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 407/2019-20	Work completed	0.70	0.70
106	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಹಾರಗದ್ದೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 408/2019-20	Work completed	0.70	0.70
107	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಾಯಕನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 409/2019-20	Work completed	0.70	0.70
108	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಶ್ಯಾಮಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 410/2019-20	Work completed	0.70	0.70
109	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಮುನಿಮಾರಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 411/2019-20	Work completed	0.70	0.70
110	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಕಂಚುಗಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 413/2019-20	Work completed	0.70	0.70
111	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 414/2019-20	Work completed	0.70	0.70
112	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮೈಲಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.88	DR No. 426/2019-20	Work completed	0.70	0.70
113	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಗೋವಿಂದಶೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR No. 427/2019-20	Work completed	0.70	0.70

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
114	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಳಕುಂಟೆ, ರಾಮಗೋವಿಂದಪುರ, ಇಟ್ಟನಂದ್ರ, ಈಸೂರು, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-86/2019-20	Work completed	0.45	0.45
115	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಬಂಡಹಳ್ಳಿ, ಓಬಳಹಳ್ಳಿ, ಬೀರಹಳ್ಳಿ, ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ, ಎಸ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ, ಎತ್ತಿನೋಡೆಯಪುರ. ಚಿಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-87/2019-20	Work completed	0.45	0.45
116	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಭೀಮಾಪುರ, ಗಂಜಾರ್ಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-88/2019-20	work completed	0.47	0.47
117	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಗುಳ್ಳಿ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ತನೆಯೂರು, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-89/2019-20	Work completed	0.40	0.40
118	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಹರಳಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಹರಳಗೆರೆ, ದ್ಯಾವನಂದ್ರ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-90/2019-20	Work Completed	0.45	0.45
119	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅರಸನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕೋಲಿಗ, ದೊಡ್ಡಕೋಲಿಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	DR NO-91/2019-20	Work Completed	0.45	0.45

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ನಿರಾಣ ಸರ್ಕಾರ	ರಸ್ತೆ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
120	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಮಾಕನಪುರ, ಜಿನ್ನಾಗರ, ಗಣಗಲು, ಪೆತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಗನಬ್ಬೆ, ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-92/2019-20	Work completed	0.39	0.35
121	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸೊಣ್ಣದೇನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಂಪುರ, ಮುಗಳೇಪುರ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಹಾಗೂ ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-93/2019-20	Work completed	0.45	0.39
122	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪರಮನಹಳ್ಳಿ, ಗಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಅಪ್ಪಸಂದ್ರ, ವಳಗರಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.21	DR NO-94/2019-20	Work completed	0.52	0.52
123	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ವಣಬನಹಳ್ಳಿ, ಕಣೇಕಲ್, ದೇವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-95/2019-20	Work completed	0.40	0.3
124	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತರಬಹಳ್ಳಿ, ತಿಂಜ್ಜು, ಚಿಕ್ಕತಗಲಿ, ದೊಡ್ಡತಗಲಿ, ತಗ್ಗಲಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಇಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-96/2019-20	work under progress	0.51	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
125	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಓರೋಹಳ್ಳಿ, ದಬಗುಂಟೆ, ವಳಗೆರೆಪುರ, ಮೈಲಾಪುರ, ಪೂಜಾರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	DR NO-97/2019-20	Work completed	0.52	0.52
126	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಂಡ್ಲು, ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಇಂಡ್ರಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	DR NO-126/2019-20	Work completed	0.15	0.15
127	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	DR NO-127/2019-20	Work completed	0.11	0.11
128	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗವಾರ, ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೂದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	DR No. 154/2019-20	Work completed	0.25	0.25
129	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸನಲ್ಲೂರು, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಬಿದಲಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	DR No. 155/2019-20	Work completed	0.29	0.29
130	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಚೇಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಐಬಸಾಪುರ ಮತ್ತು ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	DR No. 161/2019-20	Work completed	0.23	0.23

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
131	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಾಪುರ, ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಚೇಮನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದಾಣ ಮತ್ತು ದ್ರಾವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	DR No. 160/2019-20	Work completed	0.27	0.15
132	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಿಘಟ್ಟ, ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಕೊಯಿರಾ, ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	DR No. 156/2019-20	Work completed	0.27	0.27
133	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರುವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	DR No. 157/2019-20	Work completed	0.29	0.29
134	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನಾಯಕನಗರ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ನೀಲೇರಿ, ಕನ್ನಮಂಗಲ, ಬೊಮ್ಮವಾರ ಮತ್ತು ಬಿನ್ನಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	52.72	DR No. 153/2019-20	Work completed	0.25	0.25
135	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಮತ್ತು ನಗರೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.50	DR No. 446/2019-20	Work completed	0.36	0.36
136	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಆಲೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.50	DR No. 447/2019-20	Work completed	0.79	0.79
137	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋಟದಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.50	DR No. 448/2019-20	Work completed	1.04	1.04
138	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	76.50	DR No. 449/2019-20	Work completed	0.83	0.83

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
139	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	5054-04-337-0-01-422 SCP-District & Other Roads	Construction of concrete road and drain in Sadenahalli and Makali colonics in Bangalore north taluk	65.00	DR No. 461/2019-20	Work completed	0.42	0.42
140	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	17.79	DR No. 98/2019-20	Work completed	0.14	0.14
141	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಸಂದ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.39	DR No. 99/2019-20	Work completed	0.13	0.13
142	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಣಕನ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.53	DR No. 100/2019-20	Work completed	0.31	0.31
143	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಜಿಗಣಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	14.85	DR No. 395/2019-20	Work completed	0.40	0.40
144	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಭೂತಾನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	14.85	DR No. 394/2019-20	Work completed	0.15	0.15
145	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಹಾಂತಲಿಂಗಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	14.85	DR No. 392/2019-20	Work completed	0.16	0.16
146	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	14.85	DR No. 393/2019-20	Work completed	0.10	0.10
147	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಾದಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	14.85	DR No. 396/2019-20	Work completed	0.14	0.14

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
148	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹೊಸಕೆರೆ ಗಂಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಮನೆವರೆಗೂ, ಹಸುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರ, ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಅರೇಪಾಳ್ಕ, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಕಣುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	54.64	DR No. 149/2019-20	Work completed	0.60	0.60
149	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚರಹಳ್ಳಿ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಹೆಚ್ಚಾಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	DR No. 146/2019-20	Work completed	0.26	0.26
150	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡುಬ್ಬಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಪಿಂಡಕೂರುತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಮಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	37.16	DR No. 129/2019-20	Work completed	0.15	0.15
151	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಧುಮಠ, ಬೀಡಿಕೆರೆ, ಆಚಾರ್ಹಹಳ್ಳಿ, ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಿರೇಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	59.15	DR No. 147/2019-20	Work completed	0.22	0.22
152	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಹಡಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೊರಟಿ, ಚೀಮಸಂದ್ರ, ಹಳೆಯೂರು, ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	DR NO- 103/2019-20	Work completed	0.39	0.39
153	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗಾಪುರ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ವಳಗರೆಪುರ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	DR NO- 104/2019-20	Work completed	0.37	0.37

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ
154	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೇಗೂರು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗೋವಿಂದಪುರ, ಕರಿಬೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಉಮ್ಮುಲು ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ, ಕೆಂಬಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.63	DR NO-105/2019-20	Work completed	0.41	0.41
155	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	DR No. 158/2019-20	Work completed	0.27	0.27
156	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡತತ್ತಮಂಗಲ, ಚಿಕ್ಕತತ್ತಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	DR No. 163/2019-20	Work completed	0.23	0.23
157	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳೂರು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	DR NO-130/2019-20	Work completed	0.19	0.19
158	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	:5054-04-337-0-01-423 TSP-District & Other Roads	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣ ಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೂಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.56	DR NO-131/2019-20	Work completed	0.14	0.14
159	ಆನೆಕಲ್	ಆನೆಕಲ್	5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಹಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	Construction of concrete road in Kitturu Rani Chennamma Residential School at Telagarahalli in Anekal Taluk	60.00	2.ಆರ್. 360/2019-20	Work completed	0.65	0.65
160	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4216-01-700-2-01-386 Quartres Buildings	CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS BUILDING AT MEDAHALLI BRICK FACTORY REMAINING LAND IN HOSKOTE JURISDICTION	350.00	CER No - 31(bid)/2019-20	work under progress		
					9914.68			116.70	79.69

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು											
ಅನುಬಂಧ-1											
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಶ್ರೇಣಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ		
1	293	A	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - ಆನೇಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-35 ರ ಸರಪಳಿ 94.18 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 102.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ಶಮ್ಶುರಸನಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಆಗ್ರಹಾರ,ಭುವನಹಳ್ಳಿ	SH 35	ಆನೇಕಲ್	6.82	0.00	6.82	2481.07	390.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		B	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್/ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಕೆ.ಎಚ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಮೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ) ದೊಡ್ಡತೋಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ :0.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾರ್ಗ: ನ್ಯೂಟೌನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನ್ಯೂ ರೋಡ್ ವಂಕ್ಲನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	VR/ MDR	ಆನೇಕಲ್	9.59	7.25	2.34			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
2	294	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಆನೇಕಲ್- ಎನ್ನೇರುಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-87 ರ ಸರಪಳಿ 39.10 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 47.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ಹೊಸುರು ಗಡಿ	SH 87	ಆನೇಕಲ್	8.21	3.00	5.21	1754.22	279.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
3	295	A	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲಮಂಗಲ- ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 74 ರ ಸರಪಳಿ 8.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ, 31.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 32.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ಉದೀಚಿಕ್ಕನಗಲ್ಲೆ ಕ್ರಾಸ್, ಕನಕವಾಡಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ, ಹೇಗದೇಹಳ್ಳಿ	SH 74	ದಿ.ಬಿ.ಪುರ	7.94	0.00	7.94	3418.12	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		B	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗತಂಬಾಚಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ನಿಂದ ಮಳಿಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ದಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕುಂಬುಗರ ಕ್ರಾಸ್, ಹಡೋನಹಳ್ಳಿ	DOD203	ದಿ.ಬಿ.ಪುರ	8.01	0.00	8.01			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		C	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ನೆಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 75.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 77.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಲ್ಲಮಣೇಪುರ - ಕನಕಪುರ - ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಬೆಟ್ಟ - ಆವೇರಹಳ್ಳಿ - ಕೈಲಾಂಚ - ನಗೋಹಳ್ಳಿ - ಹುನಸನಹಳ್ಳಿ-ಉರಗಹಳ್ಳಿ - ಬಿಡದಿ - ಗಾಣಕಲ್ಕು	NEW SH	ನೆಲಮಂಗಲ	1.93	0.00	1.93			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		D	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಎನ್.ಹೆಚ್ 04 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಮಕೂರು ಗಡಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 14.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡಲು - ನಿಡುವಂದ - ಎನ್.ಹೆಚ್-207 ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ.	NLM12	ನೆಲಮಂಗಲ	12.40	0.00	12.40			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಕ್ರೇತ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	
4	296	A ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ -ಶೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಂಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಅಂಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ವಿಜಯಪುರ ಬೈಪಾಸ್	SH 96	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	4.70	0.00	4.70	2627.73	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		B ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಂಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	DVN8	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	4.35	0.00	4.35			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		C ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಪ್ಪರಕಲ್ಲು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಾಜನಕುಂಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಹೊಸರು, ಬೋವಿಪಾಳೆ	DVN202	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	13.64	0.00	13.64			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
5	297	A ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವನಹಳ್ಳಿ -ಶೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರ ಸರಪಳಿ 25.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 28.89 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಂಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ವಿಜಯಪುರ ಬೈಪಾಸ್	SH 96	ಹೊಸಕೋಟೆ	3.48	3.48	0.00	1340.99	512.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		B ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - ಅನೇಕಲ್-ಹೊಸಕೋಟೆ -ಕಾಡುಗೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 17.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ಅಮ್ಮರನಹಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ರಹಾರ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-82 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -75 ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೊರನಹಳ್ಳಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	HOS16	ಹೊಸಕೋಟೆ	10.01	10.01	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು				91.08	23.74	67.34	11622.13	1183.05		

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 348ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧ-1

2018-19 Road Safety Work Details

Sl.No	District	Taluk	Name of the work	Present status
1	Bangalore Rural	D'pura	Road safety works on Highway connecting Nelamangala with Chikballapur (SH-74) at Arralu Mallige to Arralu Malligekeerc.	work completed
2	Bangalore Rural	D'pura	Road safety works on Highway connecting Nelamangala with Chikballapur (SH-74) at Thimmasandra Tank Bund and Rajaghatta Tank bund.	work completed
3	Bangalore Rural	D'pura	Road safety works Madure temple (Kanasawadi) - Honnavara - Purushanahalli Road	Completed
4	Bangalore Rural	D'pura	Road safety works on DD Road to Nandhi cross via Konaghatta Road	work completed
5	Bangalore Urban	Anekal	Road safety works on Highway connecting Bangalore with Anekal via Bannurghatta (SH87)	Completed
6	Bangalore Urban	Anekal	Road safety works on Chandapura Dommasandra Road	Work in progress
7	Bangalore Urban	Bangalore North	Road safety works on Highway Connecting Bangalore with Nandi road (SH 104) from KM 54.00 to 54.30 at Karahalli Junction	Work in progress
8	Bangalore Urban	Bangalore South	Road safety works on Kengeri-Tavarekere Road via., Kommaghatta Road from 0.00 to 10.40 KM	Completed
9	Bangalore Urban	Bangalore South	Road safety works on Bangalore-Mysore road to Kanakapura road via Agara from KM 0.00 to 11.50 KM	Completed
10	Bangalore Urban	Anekal	Improvements to Road Shivanahally to Ujinappanadoddi, Koratagere doddi on to Ragihally road connecting from BAB road to Shivanahally via Ragihally (Except Village Limit) (Pavement)	Completed
11	Bangalore Urban	Anekal	Road safety works and improvements on Road connecting Kaggalipura to Bhanerghatta National Park from Ch 4.00 to 12.00 Km	Completed
12	Bangalore Urban	Anekal	Road safety works and improvements to Road from NH7 to Bangalore- Bannerghatta-Anekal Road via Bccgur Koppa	Completed

2019-20 Road Safety Work Details

SI.No	District	Taluk	Name of the work	Present status
1	Bangalore Urban	Bangalore South	Road safety works on Highway connecting Channapatna-Kavanapura-SRS Hill-Averahalli-Kailancha-Nagohalli-Hunasanahalli-Uragahalli-Bidadi-Ganakallu-Nelamangala (New SH) Km 50.00 to Km. 60.70 (Selected stretches)	Completed
2	Bangalore Urban	Bangalore South	Road safety works on Highway connecting BM Road to Magadi Road Via Ramohally, Chandrappa Circle & Magadi Road from Km 0.30 to Km 8.40 & Km. 9.00 to Km. 16.40 (Selected stretches) in Bangalore South Taluk	In progress
2019-20 Tank Bund Details				
1	Bangalore Rural	Nelamangala	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for NH-4 to Sompura via Devarahosahalli, Kamalpura, Agalakuppe road Devarahosahalli Tank bund	Work in progress
2	Bangalore Rural	Dodballapura	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for from K,S Road to join shakaladevanapura, Menasi Tank bund from KM 2.10 to 2.85 KM	Work in progress
				Enginee-in-Chief, PRAMC, Bangalore

ಅನುಬಂಧ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವರ್ಗ/ಛಾತ್ರ/ಜಿಗಣಿ
1	2	4	5	6	7	8	9
2019-20 ರ ಸಾಂವತ್ಸರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ							
1	ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) & (ಗ್ರಾ)	ಮಹದೇವಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	74	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಹೊಸಕೋಟೆ- ಬೂದಿಗರೆ ಕ್ರಾಸ್ (ಎನ್‌ಎಚ್-4) ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬೂದಿಗರೆ-ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ (ಕಿ.ಮೀ 0+00 ರಿಂದ 21+500 ರವರೆಗೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ (20.11 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.11	254.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
2	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	ನಲಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	74	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ನಲಮಂಗಲದಿಂದ ಎನ್‌ಎಚ್ - 4 ರಿಂದ ಎನ್‌ಎಚ್ - 74 ರಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಮದೂರು ಮೂಲಕ ಮಧುರ ವರೆಗೆ 0+00 ರಿಂದ 15+250 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾಮಗಾರಿ.	15.25	232.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
3	ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) & (ಗ್ರಾ)	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಲಹಂಕ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	74	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಬಿ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ (233.99 ಕಿ.ಮೀ) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ (ಕಿ.ಮೀ 15+250 ರಿಂದ 39+240) ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಎಚ್ - 74ರಲ್ಲಿ ಮಧುರೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಇಎಂಎಂ ವಿಇಇ ಸೋಲಾರ್ಸ್ - ಎನ್‌ಎಚ್ -7) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.99	316.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
4	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	ನಲಮಂಗಲ	74	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಚ್ 74 ರಲ್ಲಿ ನಲಮಂಗಲ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ (ಕಿ.ಮೀ 0+800) ಬಳಿಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಯು.ಐ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಕಿ.ಮೀ 6+300) 1 ಆರ್‌ಓಐ ನಿರ್ಮಾಣ.	1 ಆರ್‌ಓಐ 1 ಆರ್‌ಯುಐ	68.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
5	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	ಯಲಹಂಕ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ಡಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಹೆಚ್-9 (ಕಿ.ಮೀ 32+185) ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ.ಐ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಾರಾಯಣಪುರದ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (ಕಿ.ಮಿ. 36+840) ಆರ್.ಓ.ಐ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2 ಆರ್‌ಓಐ	97.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
6	ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)		ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ - ಕಂಚುಗಾರನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉರಗನದೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಜಗಣಿಯವರೆಗಿನ (0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 33.200 ಕಿಮೀ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಐ.ಎಮ್ ರಸ್ತೆ ಹಂಪನೆಯಿಂದ ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ) ಜಡದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	33.20	199.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
7	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ) ಆನೇಕಲ್	87 & 35	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3 ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಬನ್ನೇರುಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಎನ್‌ಎಚ್-87) ಯಿಂದ ಬೆನ್ನಮಾನಹಳ್ಳಿ (ಎನ್‌ಎಚ್-35) (ಆನೇಕಲ್ ಬಳಿ ಟೈಪಾಸ್, ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಆರ್‌ಓಐ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ವಯಾ ಜಗಣಿ, ಹಾರಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಂದವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ (0+00 ಕಿ.ಮೀ- ಕಿಮೀ 22.98) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಸ್ತೆ 22.98ಕಿಮೀ 1 ಗ್ರೇಡ್	194.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿ / ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿ
8	ಬೆಂಗಳೂರು (ನ)	ಆನೇಕಲ್	35	ಬ್ಯಾಕೇಜ್ - 4 ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಸಮಾನಹಳ್ಳಿ (ಆನೇಕಲ್) ಯಿಂದ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-35) ಅತ್ರಿಬೆಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯೂಫಿಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಹೆಚ್-4 ರ ಹೊಸಕೋಟೆ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯಿಂದ 42.600) ಎಲವೆಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಟಿಐ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	39.28	312.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಮಾಹದೇವಪುರ					
9	ಬೆಂಗಳೂರು (ನ)	ಮಾಹದೇವಪುರ	35	ಬ್ಯಾಕೇಜ್ - 4ಬ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ವರ್ತಮಾನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಲವೆಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ:1.300).	1.3 ಕಿಮಿ ಎಲವೆಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್	286.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬೆಂಗಳೂರು (ನ)	ಆನೇಕಲ್	35	ಬ್ಯಾಕೇಜ್ - 4ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಬ್ಯಾಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಳಿ ಆರ್‌ಟಿಐ ನಿರ್ಮಾಣ.	3 ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ 1 ಆರ್‌ಟಿಐ	133.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಮಾಹದೇವಪುರ					
ಒಟ್ಟು					155.00	2095	