

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 187 (1395) |
| 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರ (ಪದವೀದರರ ಕ್ಷೇತ್ರ) |
| 3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 16-03-2021 |
| 4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು |

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು; ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು; ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ?</p>	<p>ಏಷ್ಯಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (ಎನ್‌ಕೆ‌ಯು‌ಎಸ್‌ಐ‌ಪಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ.72.71 ಕೋಟಿಗೆ ಮೆ//.ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಂ‌ಎಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:24/12/2014 ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ 30 ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನಡೆಸಲು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (Operation & Maintenance) ಗಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 60 ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 7 ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ 28/02/2021ರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೆ 31/05/2021 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>
ಆ)	<p>24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04.06.2017 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜವೇ?</p>	<p>ತುಂಗಭದ್ರಾನದಿ ಹಮ್ಮಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಹತ್ತಿರದ ಮೂಲಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ಸಗಟು ನೀರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55 ಕಿಮಿ ದೂರದಿಂದ ಶಿಂಗಟರಾಯಣ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಗರದ ಒಟ್ಟು 14 ವಲಯಗಳ ಪೈಕಿ 07 ವಲಯಗಳ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅಂದಿನ</p>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ																														
		ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ:04.06.2017ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.																														
ಇ)	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 24x7 ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ; ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ?	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 24x7 ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿ 41618 ಮನೆಗಳ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕರಾರಿನಂತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 36606 ಮನೆಗಳ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ 5012 ಸಂಖ್ಯೆ ಮನೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.																														
ಈ)	24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನು ಅಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಅಂಶಗಳು</th> <th>ಕರಾರಿನಂತೆ ಪರಿಮಾಣ</th> <th>ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪರಿಮಾಣ</th> <th>ಸಾಧನೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೇರಿ</th> <th>ಬಾಕಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HDPE ವಿತರಣೆ ಜಾಲದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್</td> <td>300.00 ಕಿ.ಮಿ</td> <td>143.27 ಕಿ.ಮಿ</td> <td>424.39 ಕಿ.ಮಿ</td> <td>18.89 ಕಿ.ಮಿ</td> </tr> <tr> <td>DI / HDPE ಫೀಡರ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್</td> <td>6.01 ಕಿ.ಮಿ</td> <td>6.00</td> <td>10.25 ಕಿ.ಮಿ</td> <td>1.76 ಕಿ.ಮಿ</td> </tr> <tr> <td>ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ</td> <td>41618 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>--</td> <td>36606 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>5012 ಸಂಖ್ಯೆ</td> </tr> <tr> <td>ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರ</td> <td>05 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>--</td> <td>04 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>01 ಸಂಖ್ಯೆ</td> </tr> <tr> <td>ವಾಲ್ವ ಜೋಡಣೆ</td> <td>1188 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>--</td> <td>283 ಸಂಖ್ಯೆ</td> <td>905 ಸಂಖ್ಯೆ</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ಸುಮಾರು 17.5 ಕಿ.ಮೀ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಡೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>	ಅಂಶಗಳು	ಕರಾರಿನಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪರಿಮಾಣ	ಸಾಧನೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೇರಿ	ಬಾಕಿ	HDPE ವಿತರಣೆ ಜಾಲದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	300.00 ಕಿ.ಮಿ	143.27 ಕಿ.ಮಿ	424.39 ಕಿ.ಮಿ	18.89 ಕಿ.ಮಿ	DI / HDPE ಫೀಡರ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	6.01 ಕಿ.ಮಿ	6.00	10.25 ಕಿ.ಮಿ	1.76 ಕಿ.ಮಿ	ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ	41618 ಸಂಖ್ಯೆ	--	36606 ಸಂಖ್ಯೆ	5012 ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರ	05 ಸಂಖ್ಯೆ	--	04 ಸಂಖ್ಯೆ	01 ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾಲ್ವ ಜೋಡಣೆ	1188 ಸಂಖ್ಯೆ	--	283 ಸಂಖ್ಯೆ	905 ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಂಶಗಳು	ಕರಾರಿನಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪರಿಮಾಣ	ಸಾಧನೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೇರಿ	ಬಾಕಿ																												
HDPE ವಿತರಣೆ ಜಾಲದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	300.00 ಕಿ.ಮಿ	143.27 ಕಿ.ಮಿ	424.39 ಕಿ.ಮಿ	18.89 ಕಿ.ಮಿ																												
DI / HDPE ಫೀಡರ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	6.01 ಕಿ.ಮಿ	6.00	10.25 ಕಿ.ಮಿ	1.76 ಕಿ.ಮಿ																												
ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ	41618 ಸಂಖ್ಯೆ	--	36606 ಸಂಖ್ಯೆ	5012 ಸಂಖ್ಯೆ																												
ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರ	05 ಸಂಖ್ಯೆ	--	04 ಸಂಖ್ಯೆ	01 ಸಂಖ್ಯೆ																												
ವಾಲ್ವ ಜೋಡಣೆ	1188 ಸಂಖ್ಯೆ	--	283 ಸಂಖ್ಯೆ	905 ಸಂಖ್ಯೆ																												
ಉ)	ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು?	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೆ ದಿನಾಂಕ:31/05/2021 ರವರೆಗೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.																														

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 71 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2021

(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು