


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	2059
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾಗರಾಜು (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	25.03.2026
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																																						
ಅ)	2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿತ್ತು; ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು;	<p>(1) ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಈಶಾನ್ಯ), ಕಲಬುರಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೀದರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಳಪಡಲಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ವಲಯ</th> <th>ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)</th> <th>ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="6">ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ</td> </tr> <tr> <td>ಉತ್ತರ</td> <td>412</td> <td>1045.16</td> <td>323</td> <td>8</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>ಈಶಾನ್ಯ</td> <td>947</td> <td>1379.38</td> <td>321</td> <td>471</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>1359</td> <td>2424.54</td> <td>644</td> <td>479</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="6">ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ</td> </tr> <tr> <td>ಉತ್ತರ</td> <td>190</td> <td>957.95</td> <td>147</td> <td>2</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>ಈಶಾನ್ಯ</td> <td>312</td> <td>391.04</td> <td>72</td> <td>141</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>1887</td> <td>1348.99</td> <td>881</td> <td>622</td> <td>383</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>(2) ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ದಿಂದ ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ:-</p> <p>ಅ)ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗದಿಂದ ತಿರವಾರ ಅರಕೇರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರ ಕಿ.ಮೀ 191.480 ರಿಂದ 191.980 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೂ.2.83 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>ಆ)ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಹಾರಾಜಪೇಟೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯುಧ್ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.4.58 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>(3) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52 ರ ಕಿ.ಮೀ 309.96 ರಿಂದ 336.70</p>	ವಲಯ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ						ಉತ್ತರ	412	1045.16	323	8	81	ಈಶಾನ್ಯ	947	1379.38	321	471	155	ಒಟ್ಟು	1359	2424.54	644	479	236	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ						ಉತ್ತರ	190	957.95	147	2	41	ಈಶಾನ್ಯ	312	391.04	72	141	99	ಒಟ್ಟು	1887	1348.99	881	622	383
ವಲಯ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																																			
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ																																																								
ಉತ್ತರ	412	1045.16	323	8	81																																																			
ಈಶಾನ್ಯ	947	1379.38	321	471	155																																																			
ಒಟ್ಟು	1359	2424.54	644	479	236																																																			
ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ																																																								
ಉತ್ತರ	190	957.95	147	2	41																																																			
ಈಶಾನ್ಯ	312	391.04	72	141	99																																																			
ಒಟ್ಟು	1887	1348.99	881	622	383																																																			

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
		(ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರದವರೆಗೆ) ಮತ್ತು 382.70 ರಿಂದ 400.70 ರವರೆಗೆ 44.70 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೂ.101.21 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ-ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?	2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ)	ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರು ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಸಿಕ್ರೂಎನ್ 2026


 (ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಅ) 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಘೋಷ್ವಾರ್ತೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ / ವಿಭಾಗ	ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಧಾರವಾಡ	38	9865.00	-	3	35
2	ಗದಗ	28	3872.00	0	0	28
3	ಹಾವೇರಿ	88	14890.60	8	20	60
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / ಕಾರವಾರ	14	2079.00	0	0	14
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / ಶಿರಸಿ	15	3165.00	-	-	15
6	ಬೆಳಗಾವಿ	47	33295.00	0	5	42
7	ಬೆಳ್ತೋಡಿ	71	10640.00	0	31	40
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	55	12895.00	0	20	35
9	ವಿಜಯಪುರ	56	13815.00	0	2	54

95

7

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಬ್ದ/ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುಣಿತ ಅಂಶ	ವಿವರಣೆ	ಮುಗಿಸಿದಾಗಿನ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
		NOA: 4658 CIMRDP							
1	ಗಡಿ	ಗಡಿ ಅಂಚಿನ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 325.00 ಮೀ. ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1.00 ಮೀ. ಎತ್ತರ. ಸುಮಾರು 31841	15.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2	ಗಡಿ	ಗಡಿ ಅಂಚಿನ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 325.00 ಮೀ. ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1.00 ಮೀ. ಎತ್ತರ. ಸುಮಾರು 31841	12.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
3	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 10.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29102	250.00						ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿಕಾರಿ, ದಿನಾಂಕ: 06-02-2026
4	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 1.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29099	48.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
5	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 2.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29114	190.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
6	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 23.70 ರಿಂದ 27.10 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29073	150.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
7	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 7.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29110	45.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
8	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 12.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29101	80.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
9	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 14.00 ರಿಂದ 18.58 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29105	40.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
10	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 1.70 ರಿಂದ 6.58 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29111	196.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
11	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 15.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29111	100.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
12	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 30.00 ರಿಂದ 32.00 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29111	100.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
13	ಗಡಿ	ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕೆಲಸಗಳು. ಸುಮಾರು 32.00 ರಿಂದ 32.00 ರವರೆಗೆ ಅಂತರ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 29111	100.00						ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು / ವಿವರ	ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿ	ರೂ. ಲಕ್ಷ	ಸಾವಿರಾಂಶ ರೂ. ಲಕ್ಷ	ಶೇಕಡಾ ರೂ. ಲಕ್ಷ	ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಇವರ ಅನುಮೋದನೆ	ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. ಲಕ್ಷ / ಶೇಕಡೆ
14	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ಸುಖನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 6.25 ಲಕ್ಷ 7.25 ಲಕ್ಷ 9.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ	100.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 6.25 / 7.25 / 9.00 ಲಕ್ಷ
15	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ 9.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ 30709	200.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 5.00 / 9.50 ಲಕ್ಷ
16	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 30730	100.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 30730
17	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ರೂ. 13.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ ರೂ. 5.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ	900.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 13.00 / 5.60 ಲಕ್ಷ
18	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ರೂ. 22.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ	200.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 22.00 / 2.00 ಲಕ್ಷ
19	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 7.90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ	100.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 7.90 ಲಕ್ಷ
20	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 19.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ	100.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 19.00 ಲಕ್ಷ
21	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ರೂ. 16.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ	50.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 16.00 / 1.00 ಲಕ್ಷ
22	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 39.25 ಲಕ್ಷ	250.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 39.25 ಲಕ್ಷ
23	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 144.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ (1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ)	195.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 144.80 / 1.30 ಲಕ್ಷ
24	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ	250.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ
25	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ	20.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ
26	ನಗರ	ನಗರ ಸೇವೆ, ನಗರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಿಗೆ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಣೆ	40.00					ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಬಿರ/ವಿಭಾಗ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ರಲ್ಲಿ/ರೂ.	ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಥವಾ	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ / ವಿವರ
10	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.21484)	75.00	6 ಕೋಟಿ	21-08-2025	20-02-2026	06-12-2025	ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
11	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.17451)	200.00	6 ಕೋಟಿ	09-04-2025	08-10-2025	06-10-2025	ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
12	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.17449)	100.00	6 ಕೋಟಿ	19-04-2025	18-10-2025	17-09-2025	ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
13	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.27608)	431.60	6 ಕೋಟಿ				ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.27608)
14	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.27324)	170.00	6 ಕೋಟಿ	28-01-2026	27-07-2026		3 ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ. 2 ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
15	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.30144)	200.00	6 ಕೋಟಿ	07-03-2026	06-09-2026		ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
16	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.30141)	300.00	6 ಕೋಟಿ				ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
17	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.30143)	100.00	6 ಕೋಟಿ				ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
18	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.30421)	250.00	6 ಕೋಟಿ	07-03-2026	06-09-2026		ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
19	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.30142)	245.00	6 ಕೋಟಿ				ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
20	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.29761)	350.00	6 ಕೋಟಿ	23-02-2026	22-08-2026		ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.
21	ಶಾಂತರೂ	ಶಾಂತರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ-ದೇಶದ 0.50 ರೂ. 16.44 ರಿಂದ 17.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಲ 10x 12.00 ರಲ್ಲಿ 4x4 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.31149)	150.00	6 ಕೋಟಿ				ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿವರ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸೆ.ದ/ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ	
22	ಪಾವನ	ಪಾವನ ಅಂಚಣಿ ಹಂಚಿನಿಂದ ಪ್ರಾ.ಸಂ. 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಾ.ಸಂ. ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ (ಸಂ.2003A)	100.00	6 ತಿಂಗಳು			ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ.	
23	ಪಾವನ	ಪಾವನ ಅಂಚಣಿ ಗಳಿಸಾಫ್ - ಪಾವನದ ರಕ್ಕೆ 0.00 ರಿಂದ 6.80ರವರೆಗೆ ಅನ್ನು ಘನೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸಂ.2013A)	200.00	6 ತಿಂಗಳು	05-09-2026		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	
24	ಪಾವನ	ಪಾವನ ಸಂ.03 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಹೀಗೆ ರೂಪು ನೀಡ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಘನೀಕರಿಸಿ ಪಾವನದ ರೇಖಾಂಶ ರೂಪಾಂತರಿಸಿ ಪಾವನ ಉಪವಿಭಾಗದ ನಗರ ಎನ್ ಆರ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ ಎಂ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಹಿವಾಟು ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾ. ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಾವನ ಸಂ.03 ಬಿಟ್ಟು ನಗರ ಹಾಗೂ ಪಾವನ ದಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ. ಪಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಾವನ ಸಂ.04 ಮತ್ತು 12 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಗರದ ಗಾಳಿಮಗ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಗರದ ರೂಪ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹಾಗೂ ಗಣಕ ಗುಡಿಯು ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕದ ಅಳವಡಿಸಿ, ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ. ಪಂಚ ಹಾಗೂ ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು(ಸಂ.2978A)	165.00	6 ತಿಂಗಳು	23-02-2026	22-08-2026		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
25	ಪಾವನ	ಪಾವನ ಸಂ.05 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ. ಪಂಚ ನಿರ್ಮಾ ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಪಾವನ ಸಂ.05 ರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ವಹಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗಳಿಂದ ಪಾವನದವರೆಗೆ ಪಿ.ಪಿ. ಪಿ.ಪಿ. ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಾವನ ಸಂ.17 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುವುದು ನಗರದ ದೊಡ್ಡಮನೆಯ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ. ಪಂಚ, ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿ ಗುಡೆ ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿ ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ. ಪಂಚ, ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಬಹುಮಾನ ಉಪವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗದ ಉಪವಿಭಾಗದ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ ಉಪವಿಭಾಗದ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾವನದ ಬೀದಿಯವರೆಗೆ ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಬದಿ ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ. ಪಂಚ ಹಾಗೂ ಪಂಚ ಮೇಲೆ ಪಿ.ಪಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.2978B)	95.00	6 ತಿಂಗಳು	13-02-2026	12-08-2026		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅರ್ಜಿ/ವಿವರ	ಕಾರಣಾಂಗ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವಧಿ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಭೇದಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಣಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
43	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಮುದ್ದೇನೂರು ಬಳಿ ರಸ್ತೆ 6.5km, 0.00 ರಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ ಅಗಲಿಸುವ. (ಸಂ.30155)	630.00	6 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
44	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಮಹಾಲಯ ರಸ್ತೆ 6.5km, 9.70 ರಿಂದ 10.55ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲಿಸುವ ಸಂಧಾನ. (ಸಂ.30195)	120.00	6 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
45	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ-04 ರ ನೇಣು ಹಾವೇರಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.30138)	30.00	6 ತಿಂಗಳು	31-01-2026	30-07-2026		ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
46	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಒಳಿತು, ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರ ಮನೆಯಿಂದ 500ದಷ್ಟು ರಾಮಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	50.00	4 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
47	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಒಳಿತು, 500ದಷ್ಟು ರಾಮಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ 500ದಷ್ಟು ರಾಮಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	30.00	4 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
48	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಣೇಂದ್ರನಹಳ್ಳಿ - ಸಮೀಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 80-136 ರಲ್ಲಿ 6.5km 239.00 ರಿಂದ 241.00 ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಂ.31907)	100.00	6 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
49	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡ್ಯಾಡ್ಲಿಯಿಂದ ಹಾವೇರಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾ.ಹೆ - 229 6.5km 16.77 ರಿಂದ 19.07 ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.30417)	300.00	6 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
50	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡೇಬೀಡುನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ - ಹರಿಹರ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ 6.5km ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸುಳಿ ಮತ್ತು 6.5km 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.30411)	300.00	6 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
51	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಸಮೀಪ ರಾ.ಹೆ-227 6.5km 27.40 ರಿಂದ 28.00 ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ 6.5km 32.80 ರಿಂದ 33.70 ರ ವರೆಗೆ ಒಳಿತು, ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ A.A ಗುಡುಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ. 30359)	100.00	6 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
52	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಸಮೀಪ ರಾ.ಹೆ-76 ರಲ್ಲಿ 6.5km 177.00 ರಿಂದ 177.60 ರ ವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.30512)	100.00	6 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
53	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ-ಚಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 6.5km ರಲ್ಲಿ (ಹಾವೇರಿ-ಹಾವೇರಿ ಗುಡೇಬೀಡುನಹಳ್ಳಿ) 6.5km 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.30384)	300.00	6 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
54	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾವೇರಿ-ಚಲೇರಿ-ಚಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-57ರ 6.5km, 200.97 ರಿಂದ 202.235 ರ ವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.30469)	150.00	6 ತಿಂಗಳು				ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು/ವಿಭಾಗ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಆಯ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ವಿವರ
67	ತಾವೇರಿ	ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಾವೇರಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಟಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಗಣತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	10.00	4 ಜೂನ್				ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು
68	ತಾವೇರಿ	ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಾವೇರಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಟಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಗಣತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	7.00	4 ಜೂನ್				ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು
69	ತಾವೇರಿ	ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಗಣತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.)	20.00					ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು
70	ತಾವೇರಿ	ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಗಣತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.)	15.00					ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು
71	ತಾವೇರಿ	ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಗಣತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.)	25.00					ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು
72	ತಾವೇರಿ	ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಗಣತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.)	25.00					ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು
73	ತಾವೇರಿ	ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಗಣತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.)	15.00					ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು
74	ತಾವೇರಿ	ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಗಣತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.)	50.00					ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು
75	ತಾವೇರಿ	ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಗಣತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.)	50.00					ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಾವೇರಿ ಮತ್ತು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಡ./ವಿಭಾಗ	ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವಧಿ	ಅವಧಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅವಧಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತವೀಕರಣ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ/ವಿಧ
85	ಪಾವತಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಬಂಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ (ಸಂ.30172)	300.00	6 ತಿಂಗಳು	12-02-2026	11-08-2026		ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ/ವಿಧ ದಿನಾಂಕ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
86	ಪಾವತಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಬಂಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ (ಸಂ.30164)	523.00	6 ತಿಂಗಳು	09-02-2026	08-08-2026		ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ/ವಿಧ ದಿನಾಂಕ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
87	ಪಾವತಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಬಂಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ (ಸಂ.30224)	173.00	6 ತಿಂಗಳು				ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಕಾರ/ವಿಧ
88	ಪಾವತಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಬಂಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ (ಸಂ.30280)	200.00	6 ತಿಂಗಳು				ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ/ವಿಧ ದಿನಾಂಕ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
88		ಒಟ್ಟು	1497.00					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸರ್ಕ./ವಿಭಾಗ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಶೇಖರು ದಾ. ವಿಳಾಸ	ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೂಚನಾ ದಾಖಲೆ	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತ ದಾಖಲೆ	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆ	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆ	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆ
8	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಡಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 21.000 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(21/02/18)	100.00	-	-	-	-	-	F/B @ EE
9	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಡಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 1.20 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(12/02/18)	100.00	-	-	-	-	-	TB @ SE
10	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಡಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 15.00 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(15/02/18)	175.00	-	-	-	-	-	F/B @ EE
11	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಡಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 9.70 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(9/02/18)	100.00	-	-	-	-	-	TB @ EE
12	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಡಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 88.95 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(88/02/18)	225.00	-	-	-	-	-	Estimate Estimate to be submitted by AEE
13	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಡಿ	2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 1) ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 7.85 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(7/02/18) 2) ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 1.80 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(18/02/18) 3) ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 1.80 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(18/02/18)	185.00	-	-	-	-	-	Estimate Estimate to be submitted by AEE
14	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಡಿ	2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 1) ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 10.10 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(10/02/18) 2) ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 1.80 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(18/02/18)	120.00	-	-	-	-	-	Estimate Estimate to be submitted by AEE
15	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಡಿ	2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 1) ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 13.0 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(13/02/18) 2) ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ನಂ. 01 4.2ನೇ ಹಂತದ 3.40 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡತ(34/02/18)	100.00	-	-	-	-	-	Estimate Estimate to be submitted by AEE
1	ಸರ್ಕಾರಿ	Construction of Bypass road to Bailhongal town in Bailhongal taluk in Bellary Dist. Under 5094-03-337-0-17-154 SH I Imps	21000.00	-	-	-	-	-	Consultancy & alignment finalized. DPR along with land acquisition is to be submitted
1	ಸರ್ಕಾರಿ	Construction of Bypass road to Bailhongal town in Bailhongal taluk in Bellary Dist. Under 5094-03-337-0-17-154 SH I Imps	275.00	-	-	-	-	-	Contract signed. Documents to be submitted

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಬಿರ / ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ರೂ/ವೇಳೆ	ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅಂಶ	ವಿವರಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ	ವಿವರಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ	ಇತರೆ ವಿವರಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ	ವಿವರಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
10	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 3.55 ರಿಂದ 6.80 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI-30942)	200.00	-	-	-	-	ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ
11	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 2.50 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI-30942)	498.00	6 ರೂ/ವೇಳೆ	02.02.2026	01.08.2026	-	Work order issued
12	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI-31281)	250.00	-	-	-	-	ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ
13	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 3.55 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI-31285)	200.00	-	-	-	-	ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ
14	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 0.00 ರಿಂದ 3.55 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI-30789)	375.00	-	-	-	-	ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅಂಶ ವಿವರಣೆ
15	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 8.80 ರಿಂದ 10.55 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI-30346)	680.00	6 ರೂ/ವೇಳೆ	25.02.2026	24.08.2026	-	Work order issued
16	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 48.15 ರಿಂದ 49.75 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI30349)	290.00	-	-	-	-	ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ
17	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 262.82 ರಿಂದ 266.71 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI30379)	600.00	-	-	-	-	ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ
18	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 274 ರಿಂದ 277 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI-30379)	110.00	-	-	-	-	ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ
19	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 262.82 ರಿಂದ 266.71 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI-30379)	100.00	-	-	-	-	ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ
20	ವಿಳಾಸ	ವಿಳಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರೂ. 30 ರ, ಹಿರಿಯರ ರೈ. & ಎ.ಎ. 262.82 ರಿಂದ 266.71 ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. (WI-30379)	100.00	-	-	-	-	ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೆ.ಆರ್. / ವಿ.ಆರ್	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಸುಸ್ಥಿತಿ	ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆ ದಿನಾಂಕ
21	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಾಡ್ಲೆರಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	100.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--
22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಾಡ್ಲೆರಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	100.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--
23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	360.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--
24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	370.00	6.30.19	18.02.2026	17.08.2026	--	work order issued	--
25	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	450.00	6.30.19	08.03.2026	05.06.2026	--	work order issued	--
26	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	320.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--
27	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	250.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--
28	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	400.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--
29	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	250.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--
30	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	280.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--
31	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9H-31ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	140.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿ.ನಂ./ ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ವಿವರಣೆ ಆಧಾರಿತ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
43	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-29971)	100.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-30931)	240.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿ-ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-30132)	168.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV29988)	200.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-30237)	186.00	--	--	--	--	ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
47		ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು	38295.00					
5054-03-337-0-17-154 (ಬೆಳಗಾವಿ) ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-ಸುಧಾರಣೆ								
1	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-31170)	200.00	6.30746	17/02/2026	16/08/2026		30474 WMM work under progress
2	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-31560)	180.00	6.30746	20/02/2026	19/06/2026		30473 Surveying & Eminentment under progress Estimate under preparation
3	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-31560)	350.00					Estimate under preparation
4	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-31560)	290.00					Estimate under preparation
5	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-31560)	200.00					Estimate under preparation
6	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-31560)	325.00					Estimate under preparation
7	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-31560)	93.00					28029/Call-2 FB at SE
8	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-31560)	550.00	9.30746	19/01/2026	18/10/2026		28883 500m BM completed, Drain under progress balance reach WMM under progress
9	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಆರ್ಟ್‌ಗ್ಯಾಲರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸುಮಂಚ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(WV-31560)	100.00	6.30746	10/03/2026	19/09/2026		30496 Work order issued

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಡ./ವಿಭಾಗ	ವಹಿವಾಟು ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಆಗ್ರೇ/೨	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ	ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದಂಡನೆ ಮುಗಿದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದಂಡನೆ ಗೋದೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
24	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಂಡೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ 286 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಚ್. 11.650 ರಿಂದ 15.500 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00						To be technically sanctioned
25	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಂಡೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ 286 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಚ್. 11.250 ರಿಂದ 11.650 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00						To be technically sanctioned
26	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಮ್ಮಾಳಿ ತಾ.ಹ.ನಂ.72) ಕೆ.ಎಚ್. 67.45 ರಿಂದ 68.25 & 75.50 ರಿಂದ 76.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	6 ತಿಂಗಳು	23/02/2026	22/08/2026			29655 Work order issued
27	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಮ್ಮಾಳಿ ತಾ.ಹ.ನಂ.72) ಕೆ.ಎಚ್. 67.45 ರಿಂದ 68.25 & 75.50 ರಿಂದ 76.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	6 ತಿಂಗಳು	09/03/2026	06/09/2026			29594 Work order issued
28	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ರುಂಡಿ ಜಂಜಿರಗಲ್ಲಿ, ಬಂಗರ ರಾಜ್ ನಂ.290 (ಕಾಳಗಿರಿ)ಯಿಂದ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡೋಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಾಳಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಚ್. 14.00 ರಿಂದ 16.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 23.45 & 24.02 ರಿಂದ 25.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	300.00						30398 LOA issued
29	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಪುರದಿಂದ ವಾಯವ್ಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ (ಅಂತಿಮ ನಾಗರೂರು ಕೆ.ಎಚ್. 7.00 ರಿಂದ 8.90, 10.00 ರಿಂದ 13.00 ಮತ್ತು 14.00 ರಿಂದ 16.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	400.00	6 ತಿಂಗಳು	07/03/2026	06/09/2026			30393 Work order issued
30	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 4.55 ರಿಂದ 4.90, 5.55 ರಿಂದ 6.26, ಮತ್ತು 9.28 ರಿಂದ 10.18 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	500.00	6 ತಿಂಗಳು	20/02/2026	19/08/2026			29654 Work order issued
31	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡೋಳಿ ಮುಂಡೋಳಿ ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 3.66 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00						29593 Under Evaluation
32	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡೋಳಿ ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 1.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	400.00						29658 DOR: 16/03/2026
33	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡೋಳಿ ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	240.00	6 ತಿಂಗಳು	05/03/2026	04/09/2026			29601 Work order issued
34	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 6.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	6 ತಿಂಗಳು	03/03/2026	02/09/2026			29595 Work order issued
35	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	6 ತಿಂಗಳು	27/02/2026	26/08/2026			29603 Work order issued
36	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00						30385 LOA issued
37	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	300.00	6 ತಿಂಗಳು	23/02/2026	22/08/2026			29657 Work order issued
38	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 24.595 ರಿಂದ 26.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	140.00						30915 Tender cancelled due to work is executing by KSHIP Department So change of work cancelled submitted to DC Office.
39	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 22.40 ರಿಂದ 26.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	195.00						32359 DOR: 13/03/2026
40	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 7.20 ರಿಂದ 8.60, 9.30 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು 11.30 ರಿಂದ 11.64 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	6 ತಿಂಗಳು	13/02/2026	12/08/2026			31794 Work order issued

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೆಡ್ / ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಎಫ್/ಎಲ್	ಠೇವಣಿ ವಿವರ	ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ
41	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 4.35 ಲಕ್ಷ 8.00 ಲಕ್ಷ 11.01 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	375.00					31915/ಕೆ.ಎ.2 TB at SE
42	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 6.1 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಫಿರ್ಕಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ) ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು. ಒಟ್ಟು 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 10.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	125.00					31932 Under Evaluation
43	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. 6.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು. ಒಟ್ಟು 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 8.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 11.01 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	340.00	6 ಏಪ್ರಿಲ್	14/02/2026	13/08/2026		31599 Work order issued
44	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	150.00					31709 Under Evaluation
45	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	285.00					31900 LOA issued
46	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 2.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. 1.46 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು. ಒಟ್ಟು 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 4.26 ಲಕ್ಷ ರೂ. 5.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	150.00					31898 LOA issued
47	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 7.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. 9.01 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	150.00					31870 FB at CE
48	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 2.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	270.00					31631 LOA issued
49	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 0.680 ಲಕ್ಷ ರೂ. 4.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. 5.10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	100.00	6 ಏಪ್ರಿಲ್	20/02/2026	19/08/2026		31661 Work order issued
50	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	100.00	6 ಏಪ್ರಿಲ್	10/03/2026	09/09/2026		31608 Work order issued
51	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 1.90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	190.00	6 ಏಪ್ರಿಲ್	25/02/2026	24/08/2026		31001 Work order issued
52	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 1.66 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	146.00	3 ಏಪ್ರಿಲ್	23/01/2026	22/04/2026		29987 Work order issued
53	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 2.98 ಲಕ್ಷ ರೂ. 5.90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	395.00	6 ಏಪ್ರಿಲ್	02/03/2026	01/09/2026		32227/ಕೆ.ಎ.2 Work order issued
54	ವಿಭಾಗ/ ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು.	200.00					32203 LOA issued

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶೆ./ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
55	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ಬೆಳ್ತೂಡಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾನುಗಂಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ಮುದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಧಾನುಗಂಧ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ಸಂ. 7.27 ರಿಂದ 9.10 ವರೆಗೆ ಸುಧಾನುಗಂಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಬಿಡುಗಡೆ) ಮಾಡುವುದು.	144.00	6 ತಿಂಗಳು	25/02/2026	24/08/2026	31/58 Work order issued	
56	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ಬೆಳ್ತೂಡಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾನುಗಂಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-12 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಚಿತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ-12ಕ್ಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸಂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾನುಗಂಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಬಿಡುಗಡೆ) ಮಾಡುವುದು.	325.00	6 ತಿಂಗಳು	06/03/2026	05/09/2026	3223/Cat-2 Work order issued	
57	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ಸುಧಾನುಗಂಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-12 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಚಿತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ-12ಕ್ಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸಂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾನುಗಂಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಬಿಡುಗಡೆ) ಮಾಡುವುದು.	100.00	6 ತಿಂಗಳು	23/02/2026	22/08/2026	3185 Work order issued	
58	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ರಾಯಚೂರು ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	125.00	6 ತಿಂಗಳು	27/02/2026	26/08/2026	31855 Work order issued	
59	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ರಾಯಚೂರು ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.60 ರಿಂದ 3.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	6 ತಿಂಗಳು	04/03/2026	06/09/2026	31863 Work order issued	
60	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ರಾಯಚೂರು ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಿಂದ 5.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	125.00	6 ತಿಂಗಳು	02/03/2026	01/09/2026	31849 Work order issued	
61	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ರಾಯಚೂರು ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.60 ರಿಂದ 7.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	300.00	6 ತಿಂಗಳು	06/03/2026	05/09/2026	31625 Work order issued	
62	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.60 ರಿಂದ 9.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00				30885 Under evolution	
63	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.60 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	6 ತಿಂಗಳು	11/02/2026	10/08/2026	30862 Work order issued	
64	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.60 ರಿಂದ 13.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	6 ತಿಂಗಳು	11/02/2026	10/08/2026	31185 Work order issued	
65	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.60 ರಿಂದ 15.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00	6 ತಿಂಗಳು	07/02/2026	06/08/2026	30880 Work order issued	
66	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.60 ರಿಂದ 17.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00				30882 LOA issued	
67	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.60 ರಿಂದ 19.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	160.00				Technically sanctioned	
68	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.60 ರಿಂದ 21.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	390.00				To be technically sanctioned	
69	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.60 ರಿಂದ 23.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00				Technically sanctioned	
70	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 23.60 ರಿಂದ 25.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	300.00				To be technically sanctioned	
71	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತೂಡಿ	ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ಸ್ಯೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನುಚಿತನ ನಂದಿಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 25.60 ರಿಂದ 27.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	300.00				To be technically sanctioned	
71		ಒಟ್ಟು	10640.00					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಚ್/ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ	ವಿವರಣೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿವರಣೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿವರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ವಿವರಣೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ
1	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು. ಒಟ್ಟು 3.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ. 12.20 ರಿಂದ 12.31 ರವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ.	300.00	06 Months	16-02-2026	15-06-2026	-	Work order issued
2	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಭ್ಯತೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 0.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	300.00	-	-	-	-	TB @ Dhm DOR: 29-01-2026
3	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 5.37 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	500.00	06 Months	04-03-2026	08-09-2026	-	Work under progress
4	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಧೋಳೆ-ಮುಧೋಳೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ (ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್) ಮತ್ತು 2.21 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	430.00	06 Months	16-02-2026	18-06-2026	-	Work under progress
5	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	120.00	06 Months	07-03-2026	06-09-2026	-	Work order issued
6	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 2.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	200.00	-	-	-	-	TB @ Dhm DOR: 29-01-2026
7	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	150.00	06 Months	06-03-2026	08-09-2026	-	Work order issued
8	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 1.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	100.00	06 Months	07-03-2026	08-09-2026	-	Work order issued
9	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 2.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	225.00	-	-	-	-	Tender Called (Receipt dt: 16-03-2026)
10	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	175.00	-	-	-	-	Tender Called (Receipt dt: 16-03-2026)
11	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 4.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	495.00	-	-	-	-	FB @ Govt
12	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 4.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	400.00	-	-	-	-	TB @ Division (Date of receipt: 07-03-2026)
13	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 2.35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	235.00	-	-	-	-	FB @ Govt
14	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	170.00	-	-	-	-	FB @ Govt
15	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 4.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	445.00	06 Months	13-02-2026	12-06-2026	-	Work under progress
16	ಜಾರ್ಜಿಯಾ	ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹೆಚ್. ಮುಧೋಳೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ರೂಪಾಯಿ-ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 06 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ.	140.00	-	-	-	-	FB @ Govt

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಚ್/ವಿಭಾಗ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಗತಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವಿವರಣೆ
17	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	290.00	-	-	-	FB @ Govt	
18	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ 218 ರಿಂದ 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	125.00	-	-	-	FB @ Govt	
19	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ 20 ರಿಂದ 201 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	-	-	-	FB @ Govt	
20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	180.00	06 Months	04-03-2026	03-09-2026	Work under progress	
21	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	275.00	06 Months	19-02-2026	18-08-2026	Work under progress	
22	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	130.00	06 Months	19-02-2026	18-08-2026	Work under progress	
23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	380.00	-	-	-	FB @ Govt	
24	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	285.00	-	-	-	LOA issued (09-03-2026)	
25	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	300.00	06 Months	19-02-2026	18-08-2026	Work order issued	
26	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	300.00	06 Months	19-02-2026	18-08-2026	Work order issued	
27	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	06 Months	19-03-2026	12-09-2026	Work order issued	
28	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	-	-	-	FB @ Circle office	
29	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	-	-	-	FB @ Circle office	
30	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	-	-	-	FB @ Dkm DOR: 28-01-2026	
31	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	500.00	-	-	-	FB @ Circle office	
32	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮುಖಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ 9.10 ರಿಂದ 11.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	-	-	-	Tender Called receipt: 18-03-2026	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶೆಡ್ / ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅವಧಿ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ
49	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 15.77 ರಿಂದ 16.77 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.33 ರಿಂದ 16.77 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	145.00	-	-	-	-	-	DTS @ CE Office
50	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4.20 ರಿಂದ 4.88 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.88 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	-	-	-	-	-	DTS under preparation
51	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 3.6 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.6 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	400.00	-	-	-	-	-	Design approved, set to be submitted for Sub divn
52	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2.02 ರಿಂದ 2.18 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.02 ರಿಂದ 2.18 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	130.00	-	-	-	-	-	DTS @ CE Office
53	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 89.40 ರಿಂದ 89.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 89.40 ರಿಂದ 89.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	130.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
54	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	200.00	-	-	-	-	-	DTS @ CE Office
55	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	200.00	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
55		ಅಗಲಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1285.00						
4059-01-0-00-192 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೌದ್ಧವಾಣಿ ಮೈ									
1	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಶನಿಕಾಳ ಮುಕ್ತಚಿತ್ರದ ಹುನುಕುಂಟೆ-ಅರಣ್ಯ-ನಾಲಕುವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.31963)	500.00	6 ತಿಂಗಳು					TB @ EE
2	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಶನಿಕಾಳ ಮುಕ್ತಚಿತ್ರದ ಹುನುಕುಂಟೆ-ಅರಣ್ಯ-ನಾಲಕುವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.32383)	400.00	6 ತಿಂಗಳು					TB @ EE
3	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಶನಿಕಾಳ ಮುಕ್ತಚಿತ್ರದ S.H.161 ರಿಂದ ಹಂದರಗಲ್ ಕಡೆ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 7.64 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.)	500.00	6 ತಿಂಗಳು					TB @ EE
4	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಶನಿಕಾಳ ಮುಕ್ತಚಿತ್ರದ ಕೊಡುಪು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಕ್ತಚಿತ್ರದ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.31995)	170.00	6 ತಿಂಗಳು					TB @ EE
5	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಶನಿಕಾಳ ಮುಕ್ತಚಿತ್ರದ ಕವರಿಮಟ್ಟಿ, ದೊಂಕುಮಡು ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 9.75 ರಿಂದ 10.25 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 14.7 ರಿಂದ 17.5 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.)	180.00	6 ತಿಂಗಳು					TB @ EE
6	ವಿಜಯಪುರ	ದೇವರಹಳ್ಳಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸವನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.4 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.)	100.00	6 ತಿಂಗಳು					Tender Called (Receipt Date- 17/03/2026)
7	ವಿಜಯಪುರ	ದೇವರಹಳ್ಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೋಮನಾಥ್ - ಹಂದರಗಲ್ 0.00 ರಿಂದ 16.40 (ಪ್ರಸ್ತುತಿ 8.20 to 16.4) ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.)	400.00	6 ತಿಂಗಳು					Tender Called (Receipt Date- 17/03/2026)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿ.ದ./ ವಿಭಾಗ	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಬಿಗಿ/ಲಕ್ಷ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆ	ಈಗಿನ ದಿನದ ಮುಂಗಡದಾಖಲೆ ದಾಖಲೆ	ಪಾವತಿ ವಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಾಖಲೆ	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ
8	ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವನ ಬಾರ್ಗೇವಾಡಿ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಉಳಿ ದಂಡಾಂಡಿ. ಗಾಂವು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಳೇಬಾಳ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಸ್ತೆ, ದಿ.ನಂ.177. ಕ್ರ.ಸಂ.15.00 ರಿಂದ 15.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 25.30 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದಾಖಲೆ. (ಇಂಡರ್ ನಂ.31294)	300.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
9	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಹಿರಿಯ ಬಸವೇಗವಾಡಿ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಸುವಿಕೆಗೆ ಸೀಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಸುವಿಕೆಗೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮುಳೇಬಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ರಿಂದ 54 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 25.30 ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಾಖಲೆ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 31400)	150.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
10	ವಿಜಯಪುರ	ಕೋಟಾ ನರಸೀಪುರ, ದೇವೇಗವಾಳ, ಕುನುಕು, ರಿಂದ ರಾ.ನಂ.218ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 8.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಡುವಿಕೆ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 30950)	100.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
11	ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವನ ಬಾರ್ಗೇವಾಡಿ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳೇಬಾಳ ಮುಳೇಬಾಳ ಮುಳೇಬಾಳ ರಸ್ತೆ ರಾ.ನಂ.13ರಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 13.60 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ (ಉದ್ಯ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಡುವಿಕೆ (ಇಂಡರ್ ನಂ.31182)	250.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
12	ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವನ ಬಾರ್ಗೇವಾಡಿ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ(ಗಿರಿ) ಯಂತ್ರಾಂಗ/ ನೆಗುಣಾಳ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರ.ಸಂ.4.90 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಡುವಿಕೆ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 33325)	150.00	6 ತಿಂಗಳು				Tender Called (Receipt Date- 17/03/2026)
13	ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವನ ಬಾರ್ಗೇವಾಡಿ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳೇಬಾಳ/ ದೇವೇಗವಾಳ, ನೆಗುಣಾಳ ರಸ್ತೆ, ಕ್ರ.ಸಂ.5.300 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಡುವಿಕೆ. (ಇಂಡರ್ ನಂ.30946)	150.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
14	ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವನ ಬಾರ್ಗೇವಾಡಿ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ರಾ.ನಂ.57 ರಿಂದ ಮುಳೇಬಾಳ, ಮುಳೇಬಾಳ, ಉಳಿ ರಸ್ತೆ, ಕ್ರ.ಸಂ. 0.00 ರಿಂದ 16.70 ರವರೆಗೆ ಉದ್ಯ, ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಡುವಿಕೆ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 31040)	100.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
15	ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವನ ಬಾರ್ಗೇವಾಡಿ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾರ್ಗೇವಾಡಿ, ಇಂಡರ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಯ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 33333)	200.00	6 ತಿಂಗಳು				Tender Called (Receipt Date- 17/03/2026)
16	ವಿಜಯಪುರ	ಕೋಟಾ-ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗುಣಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ(5.00 ಕ್ರ.ಸಂ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 31291)	500.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
17	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್, ರಿಂದ ರಾ.ನಂ. 34 ರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಯಾಂಪ್, ರಿಂದ ರಾ.ನಂ. 34 ರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 31219)	300.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
18	ವಿಜಯಪುರ	ಕೋಟಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ(4.00 ಕ್ರ.ಸಂ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 31263)	400.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
19	ವಿಜಯಪುರ	ಕೋಟಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 6.50 ರಿಂದ 7.80 ಕ್ರ.ಸಂ. 11.10 ಕ್ರ.ಸಂ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 31250)	150.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
20	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಅಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್, ರಿಂದ ರಾ.ನಂ. 34 ರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 8.40 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ, 17.00 ರಿಂದ 18.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 31264)	50.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
21	ವಿಜಯಪುರ	ಕೋಟಾ-ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಸ್ತೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 4.30 ರಿಂದ 5.40 ರವರೆಗೆ (1.10 ಕ್ರ.ಸಂ. (ಇಂಡರ್ ನಂ. 31308)	100.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಡ್ಡಿ/ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಶೇರಿನಿಂದ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಘಟನಾಲೇಖದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಿಣಾಮ
22	ವೀರಯತುರ	ಅಂಕುರ ಎಲ್.ಟಿ. ಅಮೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದ್ವಾರಕಾಳಿವಿಂದ ಮುಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಡ್ಡದ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 31563)	100.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
23	ವೀರಯತುರ	ಮದಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣವರ ವಸ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬಳ್ಳಾಗಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 3 ಕಿ.ಮೀ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.)	150.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
24	ವೀರಯತುರ	ಚರಣೇಶ ಅಪಾಲಕನ ಮನೆಯಾಡು, ಗಿಡಿಯಿಂದ ಹಡಲೂರಿಗೆ ರಾ.ಹೆ 52 ಹೂರ್ಲಿ-ದೋಗ-ನಾಲ್ಕೋಟೆಗೆ. ಚರಣಿ-ಉಡಣೇಶ ಹೆಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.89 ರಿಂದ 8.26 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.31341)	500.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
25	ವೀರಯತುರ	ವೀರಯತುರ ಅಪಾಲಕನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 13 ರಿಂದ ಭುರಣಾಪುರ ಮಧ್ಯಮವಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.40 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 31362)	500.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
26	ವೀರಯತುರ	ವೀರಯತುರ ಅಪಾಲಕನ ಬಸುನಾಳ ರಹಾಮಟ್ಟು, ನಾರವಾಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.31204)	300.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
27	ವೀರಯತುರ	ವೀರಯತುರ ಅಪಾಲಕನ ಕೆವಲಿ-ಅಹಿರಿ-ಕುಲಗಿ-ಹೂನಟ್ಟಿ, ಶಿರಕನಲ್, ಅಂಕುರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.40 ರಿಂದ 23.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 30750)	200.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
28	ವೀರಯತುರ	ಚರಣೇಶ ಅಪಾಲಕನ ನಂದಾಳ ಭತ್ತಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.31355)	200.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
29	ವೀರಯತುರ	ಚರಣೇಶ ಅಪಾಲಕನ ಶಿರಾಡೇಣ ಉಮರಹ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.31607)	500.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
30	ವೀರಯತುರ	ಚರಣೇಶ ಅಪಾಲಕನ ಕಾವನಾಳ ಹತ್ತಿಲ್ಕಿ, ದೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ ಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ 41 ಕೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.98 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 31315)	500.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
31	ವೀರಯತುರ	ಚರಣೇಶ ಅಪಾಲಕನ ದೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ ಮಣಕಲಗಿ ಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ 52 ಕೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.10 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 1.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.50 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 31298)	500.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
32	ವೀರಯತುರ	ವೀರಯತುರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಇಂಡಿ ಅಪಾಲಕನ ಶಿರಾಡೆ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34 ಕಿ.ಮೀ 253.74 ರಿಂದ 255.30 ಹಾಗೂ 258.45 ರಿಂದ 264.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.)	980.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
33	ವೀರಯತುರ	ವೀರಯತುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಂಡಿ ಅಪಾಲಕನ ಶಿರಾಡೇಣ ಲಿಂಗನೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 60.00 ರಿಂದ 64.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.)	450.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
34	ವೀರಯತುರ	ವೀರಯತುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಂಡಿ ಅಪಾಲಕನ ನಾಡು ಗೋಳನೂರ ಮೀರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.72 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.)	560.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
35	ವೀರಯತುರ	ಇಂಡಿಗಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ತಿದ ಇಂಡಿಗಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32487)	200.00	6 ತಿಂಗಳು				TB @ EE
36	ವೀರಯತುರ	ಇಂಡಿಗಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ತಿದ ಇಂಡಿಗಿ ನಗರದ ಪಾರ್ಡ್ ನಂ. 170 ಮೂಲಮುಖ ಸೆಂ. ಮನೆಯಿಂದ ವಜೀರ ನಾಗಣಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಾಂಬಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.31980)	121.00	6 ತಿಂಗಳು				Tender called (Receipt Date- 17/03/2026)
37	ವೀರಯತುರ	ಇಂಡಿಗಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇತ್ತಿದ ಇಂಡಿಗಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ನಂದಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಡಾ, ಮಸೀದಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 31981)	135.00	6 ತಿಂಗಳು				Tender called (Receipt Date- 17/03/2026)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಗ / ವಿಭಾಗ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರೂ. ಲಕ್ಷ/ಲಕ್ಷ	ಸುಸ್ಥಿತಿ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ವ್ಯಕ್ತಿ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ವಿವರ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ವಿವರ
38	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31982)	61.00	6 ಥರಗಳು					TB @ EE
39	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31983)	112.00	6 ಥರಗಳು					Tender called (Receipt Date- 17/03/2026)
40	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31984)	155.00	6 ಥರಗಳು					Tender called (Receipt Date- 17/03/2026)
41	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31985)	215.00	6 ಥರಗಳು					Change of Work
42	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31986)	62.00	6 ಥರಗಳು					Work order issued
43	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31987)	20.00	6 ಥರಗಳು					TB @ EE
44	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31988)	58.00	6 ಥರಗಳು					Work Order Issued
45	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31989)	54.00	6 ಥರಗಳು					TB @ EE
46	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31990)	186.00	6 ಥರಗಳು					Tender called (Receipt Date- 17/03/2026)
47	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31991)	153.00	6 ಥರಗಳು					Tender called (Receipt Date- 17/03/2026)
48	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31992)	65.00	6 ಥರಗಳು					Tender called (Receipt Date- 17/03/2026)
49	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31993)	51.00	6 ಥರಗಳು					TB @ EE
50	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31994)	62.00	6 ಥರಗಳು					TB @ EE
51	ವಿಜಯಪುರ	ಗೌರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ (ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ನಂ. 31995)	100.00	6 ಥರಗಳು					Tender called

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಬಿರ/ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಗಳು	ಅಂದಾಜು ಮಾನ್ಯತೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮಾನ್ಯತೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮಾನ್ಯತೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮಾನ್ಯತೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮಾನ್ಯತೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
52		ದೇವರಗಿರಿ-ಬೀದಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ, ಹಾಸು ಮತ್ತು ಮರಣ, ದೇವರಗಿರಿ-ಬೀದಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ.)	50.00	6 ತಿಂಗಳು					ತೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
53		ಬೀದಿ-ಬೀದಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ, ಹಾಸು ಮತ್ತು ಮರಣ, ದೇವರಗಿರಿ-ಬೀದಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ. 32354)	125.00	6 ತಿಂಗಳು					TB @ EE
54		ಬೀದಿ-ಬೀದಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ, ಹಾಸು ಮತ್ತು ಮರಣ, ದೇವರಗಿರಿ-ಬೀದಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ. 32354)	500.00	6 ತಿಂಗಳು					ತೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 23.03.2026
55		ಬೀದಿ-ಬೀದಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ, ಹಾಸು ಮತ್ತು ಮರಣ, ದೇವರಗಿರಿ-ಬೀದಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ. 32354)	130.00	6 ತಿಂಗಳು					TB @ EE
56		ಬೀದಿ-ಬೀದಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ, ಹಾಸು ಮತ್ತು ಮರಣ, ದೇವರಗಿರಿ-ಬೀದಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ. 32354)	600.00						ಅಂದಾಜು ಮಾನ್ಯತೆ
56		ಒಟ್ಟು	1395.00						

ಅನುಬಂಧ-1

ಅ) 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಫೋಟೋ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಹೆಚ್ಚು / ವಿಚಾರ	ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಫೋಟೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುನಶ್ಚಿಂತನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಧಾರವಾಡ	12	10861.00	-	1	11
2	ಗದಗ	12	1730.00	0	3	9
3	ಹಾವೇರಿ	3	368.00	-	1	2
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / ಕಾರವಾರ	53	7123.00	0	15	38
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / ಶಿರಸಿ	38	2320.00	2	12	24
6	ಬೆಳಗಾವಿ	30	36984	0	2	28
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	20	13154	0	7	13
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	10	6055	0	0	10
9	ವಿಜಯಪುರ	12	17200	0	0	12
	ಮಲಯದ ಒಟ್ಟು	190	95795.00	2	41	147

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಡೆ/ ವಿಳಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೂಲ್ಯ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ
11	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದ್ಲಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ನವೀಕರಣದ-ಉನ್ನತ-ಮೂಲನಲ್ಲಿ ರಾ.ನಂ-137 ರ ಕಿ.ಮೀ 73.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಬುಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 450 ಕಿ.ಮೀ. 96.50 ಮತ್ತು 95.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00 8000.00						(Consultancy Agency Fined DPR Preparation Under Progress. DPR Preparation Under Progress.
12	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10000.00						
1	ಗದಗ	ರೋಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 29085 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗದಗ ಇವರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 10/2025-26 ದಿ: 06-11-2025 HOA: 4059 CMIDP	15.00						ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಳಾಸ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಗದಗ	ಗದಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ-ನಾಗರಾಜ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬರುವ ಮರಳು, ಹಳಸೆ, ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1316/ ಉನ್ನತ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 23-01-2026 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬದದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 9786 ದಿ: 07-02-2026 HOA: 5054 KRDCCL Bridge	250.00						ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪ-ವಿಳಾಸದಿಂದ ಬಂದಿರಲಾಗಿದೆ.
3	ಗದಗ	ಗದಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ- 63 ರಿಂದ ಬೇಗದಲ್ಲಿದ್ದ-ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ಡಿಗಳ ಮರಳುನೀರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1316/ ಉನ್ನತ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 23-01-2026 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬದದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 9786 ದಿ: 07-02-2026 HOA: 5054 KRDCCL Bridge	250.00						ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪ-ವಿಳಾಸದಿಂದ ಬಂದಿರಲಾಗಿದೆ.
4	ಗದಗ	ಗದಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗಣಕೀಕರಣ ಸೇತುವೆ ರಾ.ನಂ-136 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 118.20 ರಿಂದ 119.0 ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ, ಕಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 120.50 ಮತ್ತು 120.65ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1316/ಉನ್ನತ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 05-02-2026 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬದದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 9787 ದಿ: 07-02-2026 HOA: 5054 KRDCCL Bridge	200.00						ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪ-ವಿಳಾಸದಿಂದ ಬಂದಿರಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಇಲಾಖೆ/ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತುನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತುನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	
9	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟೆಯಮೇಲೆಗೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಬಂದರದ ಕಲ್ವೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 27835 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/839ಬಿಎಸ್ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 29-08-2025 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬದರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 5265 ದಿ: 03-09-2025 ಲಿಖಿತ : 5054 HOA: 5054 KRDCCL Bridge	60.00						ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
10	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣೇಂದ್ರನ ಸೂರಿಯ ರಾಜ್-136 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 27.10 ಹಿರೇಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/839ಬಿಎಸ್ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 29-08-2025 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬದರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 5265 ದಿ: 03-09-2025 ಲಿಖಿತ : 5054 HOA: 5054 KRDCCL Bridge	50.00	6 ತಿಂಗಳು	24-12-2025	23-06-2026			ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
11	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಂಡೂರಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ವಾಣ ಶ್ರೀಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್-23 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 205.06 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/839ಬಿಎಸ್ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 29-08-2025 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬದರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 5265 ದಿ: 03-09-2025 ಲಿಖಿತ : 5054 HOA: 5054 KRDCCL Bridge	55.00						ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೀಡಿದೆ
12	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾಡಿ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 215.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/839ಬಿಎಸ್ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 29-08-2025 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬದರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 5265 ದಿ: 03-09-2025 ಲಿಖಿತ : 5054 HOA: 5054 KRDCCL Bridge	50.00	5 ತಿಂಗಳು	12-12-2025	11-5-2026			ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
12	ಗದಗ ಸೇತುವೆಗಳ ಒಟ್ಟು:							1790.00	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಡೆ/ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದುಬಿಡುವ ದಿನಾಂಕ	ನಾನ್ಯಾಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸನಗರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕಲ್ಯಾಣಕರ ಹತ್ತಿರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	6 ತಿಂಗಳು	17.03.2025	18.04.2025	18.04.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ನಿಲುವೆ ಕೆರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 21885	20.00	6 ತಿಂಗಳು	13.11.2025	12.03.2026	12.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಕೇಶ್ವರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 27749	30.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲುಕೋಡೆ ಕಳಗನಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 21882	10.00	6 ತಿಂಗಳು	27.10.2025	26.04.2026	26.04.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗೋಡ್ಡೆಕೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 22775	20.00	6 ತಿಂಗಳು	18.03.2025	15.04.2026	15.04.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾನಗೋಡೆ ಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಂಕಣ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 22784	10.00	6 ತಿಂಗಳು	21.09.2025	21.03.2026	21.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಗನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಭಂಡಾರಕೆರೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 22788	20.00	6 ತಿಂಗಳು	19.02.2025	17.04.2026	17.04.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ದೊಡ್ಡನುಂದ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 22787	20.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಯ ನಾಯ, ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೆಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಡುಪಿರಾಲಿ ಅಪ್ಪೆಪ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 22689	10.00	6 ತಿಂಗಳು	24.09.2025	23.03.2026	23.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
18	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಯ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 22690	10.00	6 ತಿಂಗಳು	24.09.2025	23.03.2026	23.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
19	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕಾವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಾಳೇನು ಸುರಾಳಿ ಮಾರ್ಗದ ನಾಯ, ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಗಿರಕಿ ನಾಯ, ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 32744	6.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
20	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕಾವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಾಳೇನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆರವಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 32858	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ವಿಭಾಗ	ಅನುಮಾನಿತ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ	ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ವಿವರ	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ವಿವರ	ಅನುಮಾನಿತ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ
34	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 33068	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್
35	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕಡಲಕೊಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಪಟಾಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಗೆ ಅನುಮಾನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ 33069	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್
36	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸುತ್ತಲಿನ, ಕುಪ್ಪಿಯ ಮಡಿಮಾಳ (ಗೊಕ್ಕಿಬಳ್ಳಿ) ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮಾನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ 33070	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್
37	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ವಾಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಾಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮಾನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ 33071	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್
38	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹಗಲೆ ಗೋಪಿಂದ ಹಗಲೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮಾನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ 33072	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್
39	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕುಪ್ಪಿಯ ಸಂಕರಗೌಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮಾನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ 33073	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್
40	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ ನಾಗಪ್ಪ, ನಾಯ್ಕ, ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್	ಜಯಶಂಕರ ಕುಮಾರ್
41	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಗಡಿ ಪಂಚಾಯತ ತುಂಬೇಳಿಯಿಂದ ಮರಾಠಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಗಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯಿಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 32803	35.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್
42	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಫೈರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕುಮಟಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮಾನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ 32153	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್
43	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಫೈರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಗಾಳಿಕೊಡೆ, ದೇವಪ್ಪ, ಅಚಾರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮಾನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್
44	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	ಫೈರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನವಳ್ಳಿ, ಒಳಬಾಗಿಲು ಮಂಜುಗುಂಡರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮಾನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್
45	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	Construction of a bridge across the Shiravathi River between the villages of Jalalabarkki and Idagunji in Honnavar taluka of Uttara Kannada district.	6100.00				ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್
46	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ	Construction of a footbridge at the lower end of the Shiroor Ridge in Honnavar taluk	30.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್	ಅಂತ್ಯಕ ಭಟ್

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶೆಡ್ / ವಿಭಾಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ನುಷ್ಠಿಗಳ ಅಂಶ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಡಿಪಾಂಟ್	ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ/ಸಮಾಪ್ತ ಡಿಪಾಂಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್/ವಿಭಾಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಡಿಪಾಂಟ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರ
47	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕರ	Construction of a footbridge for a stream near Banderhalli Harpanakeri in Honnavar taluk	40.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಶಿರಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ
48	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕರ	Construction of a footbridge for the Kuntasthi stream in Honnavar taluk	15.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಶಿರಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ
49	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕರ	Construction of a footbridge for the Mastimane stream at Ambalshihur in Honnavar taluk	30.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಶಿರಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ
50	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕರ	ಭೈಲ್ ಅಲೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಭೈಲ್ ನೋಡು ಮಿನ ಹೆಬ್ಬರ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲೂರು ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಶಿರಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ
51	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕರ	ಭೈಲ್ ಅಲೂರು ಪೇಟಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಭೈಲ್ ನೋಡು ಮಿನ ಹೆಬ್ಬರ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲೂರು ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಶಿರಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ
52	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕರ	ಭೈಲ್ ಅಲೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಭೈಲ್ ನೋಡು ಮಿನ ಹೆಬ್ಬರ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲೂರು ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಶಿರಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ
53	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕರ	ಭೈಲ್ ಅಲೂರು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಭೈಲ್ ನೋಡು ಮಿನ ಹೆಬ್ಬರ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲೂರು ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	6 ತಿಂಗಳು	-	-	-	ಶಿರಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ			7123.00					
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೇಟಾಡು ಅಲೂರು ನೋಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ. 146.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	06 ತಿಂಗಳು	-	-	-	Work U/P
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೇಟಾಡು ಅಲೂರು ನೋಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ. 80.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	06 ತಿಂಗಳು	06 01 2026	05 10 2026	-	Bridge slab completed Approach U/P
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೇಟಾಡು ಅಲೂರು ನೋಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ. 66.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	66.00	06 ತಿಂಗಳು	21 01 2026	20 07 2026	-	Work U/P
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೇಟಾಡು ಅಲೂರು ನೋಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	06 ತಿಂಗಳು	-	-	-	Work U/P

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೆ.ಆರ್. ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವವೇಳೆ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಯಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಯಾಗದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಖ್ಯೆ
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಗಡೆ, ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	06.30.14	27.10.2015	24.04.2016	-	Work U/P
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ	1) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿನ್ನಕೋಟೆ, ಗಂಭೀಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಂಟಿಕೋಟೆ, ಗಂಭೀಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾಕಿ, ಮನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ 2) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಂಡಗಿ ಗಂಭೀಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾರ್ಲಿ ಗಂಭೀಮದ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿನ್ನಕೋಟೆ, ಗಂಭೀಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಗಂಭೀಮದ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಲಂಡನಿಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ.
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಡ್ಲೆಗೋಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಡೆ, ಸೋರಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರುತಿಮನ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	08.30.14	-	-	-	Foundation work U/P
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಗಲ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಡಿ, ಲಂಡನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ದೊರಗುವ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	08.30.14	-	-	-	Work U/P
9	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಿಯನ ದ್ವೀಪ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	06.30.14	-	-	-	Foundation work U/P
10	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡೆಸಗಾಂವೆ ಗಂಭೀಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಿರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಮಬೆ ಗೋಡೆ ಪಾರ್ಲಿವಿನ ಹತ್ತಿರ ದೇವರ ಜಿಡಿ, ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (CAT II A)	15.00	06.30.14	-	-	-	Work Physically completed
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಚಿಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೋಮನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಿತ್ತರಿಗೆ ಜಿಡಿ, ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (2314)	5.00	08.30.14	04.10.2015	1.04.2016	-	Work Physically completed
12	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಂಪಿ, ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಗಳೇಶ ದೇಗಡೆ ಅವರ ತೋಟದ ಐರಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (2317XSC)	10.00	08.30.14	11.10.2015	12.04.2016	-	Work Nearing completion

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಬಿರ ವಿಷಯ	ಸಾಧಾರಣ ವಿವರ	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುದ್ದೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರ
13	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ (22784)	20.00	-	06.10.2025	04.10.2025	-	-	Work Meeting completion
14	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ (21140)	15.00	-	09.10.2025	04.10.2025	-	-	Work Meeting completion
15	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ (SC)	100.00	-	-	-	-	-	Work U/P
16	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ	40.00	-	-	-	-	-	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
17	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ	15.00	-	-	-	-	-	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
18	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ	35.00	-	-	-	-	-	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
19	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ	20.00	-	-	-	-	-	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
20	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ	20.00	-	-	-	-	-	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
21	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ	25.00	-	-	-	-	-	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
22	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ	10.00	-	-	-	-	-	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
23	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ/ಬಿಡಿ	ಶಿಬಿರ ಕನ್ನಡ ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ (ನಂ-2)	10.00	-	-	-	-	-	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೆ.ಆರ್. / ನಿರ್ದೇಶಕ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷ/ಕೋ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ	ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದಾಗಿನಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	ಸರ್ಕಾರೀ ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ
24	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಶಿರಡಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸನಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಳೆ ಬೆಂದಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ
25	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಶಿರಡಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಲುವೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ
26	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಶಿರಡಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಾಪುರದಾಡೆ ಹಾಗೂ ಹಾನೋರ್ಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೀಮಿಗ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.00	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ
27	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಶಿರಡಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಾಪುರದಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಪಿನಕೋಟೆ ಹಳ್ಳಿ, ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.00	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಶಿರಡಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರದ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ದೋಡುಮಾಡಿ ರಾಂಜೇಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡಾಳಿ, ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.00	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಶಿರಡಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣೆಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿ, 18 ಮೀಟರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.00	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ
30	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಶಿರಡಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಾಪುರದಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಳಿಮಠ ಹಳ್ಳಿ, 18 ಮೀಟರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.00	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ
31	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಶಿರಡಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಗಿರಿ-ಮುಖಂಡರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.05 ಹಾಗೂ 2.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ದೋಡುಮಾಡಿ-ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.65 ರಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ-ಹೋಯಿಡಾ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಾಂ-9 ರಿಂದ ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.85 ರಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ-ಹೋಯಿಡಾ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ.	560.00	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ
32	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಶಿರಡಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ 137ರ ಮುಖಂಡರ ರಾಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಯ 77 ರಸ್ತೆಯ ಬಿಜಾಪುರದ ಹೋಯಿಡಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿ, ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	500.00	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ

HS

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಕ್ಷೆ / ವಿಷಯ	ವಿವರಣೆ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಒಟ್ಟು)	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ	ವಿವರಣೆ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾನ್ಯತೆ ದಿನಾಂಕ	ವಿವರಣೆ
33	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ BDA	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಂತ್ರಾಂಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	25.00	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 25.00
34	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ BDA	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಂತ್ರಾಂಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	26.00	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 26.00
35	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ BDA	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಂತ್ರಾಂಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	18.00	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 18.00
36	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ BDA	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಂತ್ರಾಂಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	12.00	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 12.00
37	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ BDA	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಂತ್ರಾಂಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	12.00	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 12.00
38	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ BDA	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಂತ್ರಾಂಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	325.00	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 325.00
ಒಟ್ಟು			2320.00					

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2320.00

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಕ್ಷೆ / ವಿಷಯ	ವಿವರಣೆ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಒಟ್ಟು)	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ	ವಿವರಣೆ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾನ್ಯತೆ ದಿನಾಂಕ	ವಿವರಣೆ
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	350.00	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 350.00
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	90.00	6	18.02.2026	17.08.2026	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 90.00
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	80.00	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 80.00
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.	100.00	6	02.02.2026	01.08.2026	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಬ್ದ / ವಿಭಾಗ	ಅನುಬಂಧ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಲಾಭ	ಅನುಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮುಗಿದದ್ದೇನಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಬಂಧದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಬೆಳಗಾವಿ	Construction of Elevated Corridor / Grade Separator in Belagavi City from NH-48 to Dharmveer Sambhaji Circle Via Aholsa Circle Sangolli Rayanna Circle & Kintur Channarayana Circle	27533.00	--	--	--	--	Design stage
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಬಂಧದ ಗಾಂವೀಗಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. 331.500 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು	240.00	--	--	--	--	ಕೆಂಪದಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಬಂಧದ ಗಾಂವೀಗಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ 2 ಬೆಂಚರ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಡಗಿ, ಬಾಳನೂರ ಕೆ.ಎಸ್. 8.200 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು	200.00	--	--	--	--	ಕೆಂಪದಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಬಂಧದ ಗಾಂವೀಗಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಬಾಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ, ಮೂವಿನಕಟ್ಟೆ, ಹೊನ್ನೇನಾಳ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ-20ಕ್ಕೆ, ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಸ್. 9.650 ರಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧದ ಗಾಂವೀಗಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್. 5.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು	65.00	--	--	--	--	ಕೆಂಪದಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಬಂಧದ ಗಾಂವೀಗಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್. 5.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು	400.00	--	--	--	--	ಕೆಂಪದಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಬಂಧದ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ - ರೂ. 54 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. 50.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು	300.00	--	--	--	--	Design at Sub and ERC pending
11	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಬಂಧದ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ - ರೂ. 54 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. 36.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು	90.00	--	--	--	--	ಅಂದಾಜು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಬಂಧದ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ - ರೂ. 54 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. 36.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು	60.00	--	--	--	--	ಅಂದಾಜು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
13	ಬೆಳಗಾವಿ	Rehabilitation of Major Bridges on Jamboti Babakavi SH-54 at Km. 44.56 (Across Ballari Nala) in Belagavi Taluka Belagavi Dist	40.00	--	--	--	--	Data rate approval to be taken
14	ಬೆಳಗಾವಿ	Rehabilitation of Major Bridges SH-145 at Km. 25.20 (Across Marigandiyva River) in Belagavi Taluka Belagavi Dist	116.00	--	--	--	--	Data rate approval to be taken
15	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಬಂಧದ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್. 2.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು	50.00	--	--	--	--	DOR 16.03.2026
16	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅನುಬಂಧದ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ ಗಾಂವೀಗಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಂತ್ರಸಾಮಗ್ರಿ	100.00	--	--	--	--	Estimate stage at sub

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೆ.ಆರ್. ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿವರ
28	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	350.00	--	--	--	--	Survey completed and SBC swilled
29	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ, ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	475.00	--	--	--	--	Survey completed and at design stage
30	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಲೂರುಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	490.00	--	--	--	--	Survey completed and at design stage
30		ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ, ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	36984.80					
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ, ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.								
1	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	50.00	6 ತಿಂಗಳು	11/12/2025	10/06/2026		28072 Excavation completed
2	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	300.00	9 ತಿಂಗಳು	18/02/2026	17/11/2026		28274 Work order issued
3	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	200.00	9 ತಿಂಗಳು	31/01/2026	30/10/2026		28273/call-2 Dimetalting existing bridge under progress
4	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	300.00					Estimate under preparation
5	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	75.00	6 ತಿಂಗಳು	02/01/2026	01/07/2026		28231 Box culvert slab level
6	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	34.00	3 ತಿಂಗಳು	04/12/2025	03/03/2026		28277 Slab completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಡೆ/ ವಿಭಾಗ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಆವರಣ	ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರಣೆ	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ
19	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಬ್ಬೆ ರಸ್ತೆಯ ರಾ.ನಂ-54 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ. 106.15 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಸಂ.ನಂ. 28088	60.00	6.30.19	15/12/2025	14/06/2026	Box culvert slab level	28088
20	ಬೆಳಗಾವಿ/ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯಗಡಿಯಿಂದ ಅರಳಿಬೆಟ್ಟ, ಹಾಳುಬೆಟ್ಟ, ಮದನಾಪುರ, ಸಿಕ್ಕಾಪಾಡಿ, ಕೋಲಾರ್, ಬನಾಪುರ, ಕುಪ್ಪಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಯವರೆಗೆ 36.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಕೆ.ಮೀ. 0.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ)	7000.00	-	-	-	Consultancy tender to be called for DPR preparation	-
20		ಒಟ್ಟು	19154.00					
1	Bagalkote	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಗಲ್-ಬುಲಕೇಶ್ವರ ರಾ.ನಂ.55 ರ ಕೆ.ಮೀ. 51.82 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಛೇದನಾ ನದಿಗೆ)	2800.00	-	-	-	Consultancy work tender called	-
2	Bagalkote	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲಗಾಂವಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ, ವ್ಯಾಪ್ಪಿಯಾ ಜಾಲಿಬೆರೆ, ರಾ.ನಂ-55 ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 1.30 & 1.90 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	200.00	-	-	-	Design at Circle office	-
3	Bagalkote	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್. 34 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 0.85 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	400.00	-	-	-	Change of work to be taken	-
4	Bagalkote	ಇಲಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್-ಕಂಗಲ್ - ಸೇತುವೆ, ರಾ.ನಂ. 238 ರ ಕೆ.ಮೀ. 30.20 ರಿಂದ 30.82 ರವರೆಗೆ 32.95 ರಿಂದ 34.47 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	300.00	-	-	-	SBC reports is awaited	-
5	Bagalkote	ಯನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ - ಮಾನ್ವಿ, ರಾ.ನಂ. 14 ರ ಹದ್ದಾಡಿ -14 ರ ಕೆ.ಮೀ. 103.00 (ರಾಮನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣ) ಕಾರ್ಯ 105.50 (ಕೆ.ಮೀ. 103.00) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	275.00	-	-	-	SBC reports is awaited	-
6	Bagalkote	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನ್ವಿ, ರಾ.ನಂ-14ರ ಕೆ.ಮೀ. 42.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಬಾದಾಮಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ)	150.00	-	-	-	Design approval stage	-
7	Bagalkote	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಂದ್ರನಗರ-ಕೋಲಾರ್(ಕೆ.ಮೀ. 133ರ ಕೆ.ಮೀ. 9.45 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು)	80.00	-	-	-	Design approval stage	-
8	Bagalkote	ಗುಳೇಬೀಡು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇಬೀಡು-ಹುಬ್ಬೇಕೆರೆ ರಾ.ನಂ. 36. ಮು. ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	400.00	-	-	-	Design approval stage	-

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-1

ದಾಖಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಫುಲ್‌ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಾರ್ಶ್ವಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಛೇದ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಉಪನಗರ	141	35	97	8	1-Change of Agency
2	ನಗರ	111	22	81	8	
3	ಯಾಜಗಿರಿ	162	51	102	9	
4	ಜಿಲ್ಲಾ	133	1	75	57	
	ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	547	109	355	82	
5	ಒಟ್ಟು	58	22	27	9	
6	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	53	16	24	13	
7	ಕಾರವಾಡಿ	184	119	65	0	
8	ಬೆಂಗಳೂರು	105	54	0	51	
	ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	400	211	116	73	
	ಛೇದ ಒಟ್ಟು	947	320	471	155	1-Change of Agency

CE (R&E)

ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಶೀ ಎಂ. ನಾಗರಾಜು (ದಿವಾನ್‌ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕುಮಾರಾಚಾರ್ಯರು) ಅವರ ಉಚಿತ ಗುರುತಿಸಿದ/ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಬಂದಿ) 220 ರ್ ಉತ್ತರಗಳು

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-1

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ವಿಭಾಗ: ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ										
ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಗ	ವಿಭಾಗ	ಉಪ-ವಿಭಾಗ	ರೈಲ್ ವಲಗಳ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ/ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರದಿ
1	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಆರಂಭ	5054 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಕಾಮಗಾರಿ (5054-01-317-0-17-154)	1	200.00	0	1	0	SDBC Completed
2	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	5054 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಕಾಮಗಾರಿ (5054-01-317-0-17-154)	1	500.00	0	0	1	ಬೆಂಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ
3	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಆರಂಭ	4943 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸು ರೈಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (5054-04-317-0-0-01-154)	1	381.00	0	0	1	ಬೆಂಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ
4	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	5054 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸು ರೈಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (5054-04-317-0-0-01-154)	1	250.00	0	0	1	ಬೆಂಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ
5	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಪೇವರ್ಸಿಂಗ್	ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಜಿ	13	5000.00	0	1	12	change of agency-01
6	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಜಿ	2	1900.00	0	0	2	ಬೆಂಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ
7	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಆರಂಭ	ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಜಿ	7	3103.00	0	0	7	ಬೆಂಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ
8	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಆಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಜಿ	4	4001.33	0	0	4	ಬೆಂಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ
8	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಆರಂಭ	CMIDP	1	313.00	0	0	1	ಬೆಂಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ
9	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಆಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	CMIDP	11	3875.00	0	5	6	ಬೆಂಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ
10	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಪೇವರ್ಸಿಂಗ್	CMIDP	1	2500.00	0	0	1	ಆರಂಭಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ
11	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	ಕೆಲಸಾರ್ಥಿ	5054-03-317-0-05-200 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಕಾಮಗಾರಿ	11	146.90	10	1	.	

12	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	ಅಳವಡ	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	11	203.73	11	-	-
13	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3	75.66	3	-	-
14	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	ಪರಿಷ್ಕರಣೆ	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	11	188.58	11	-	-
15	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	7	122.27	7	-	-
16	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	3054-04-337-1-10-200 ಜಿ.ಮು. ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	14	55.18	14	-	-
17	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	ಅಳವಡ	3054-04-337-1-10-200 ಜಿ.ಮು. ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	10	61.12	10	-	-
18	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3054-04-337-1-10-200 ಜಿ.ಮು. ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	7	63.56	7	-	-
19	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	ಪರಿಷ್ಕರಣೆ	3054-04-337-1-10-200 ಜಿ.ಮು. ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	20	107.58	20	-	-
20	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	ಶಿಬಿರ	3054-04-337-1-10-200 ಜಿ.ಮು. ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4	44.55	4	-	-

ಒಟ್ಟು: 141 29092.46 97 8 36

ವಿಭಾಗ: ಸೇವೆ

1	ಶಿಬಿರ	ಸೇವೆ	ಸೇವೆ	5054 ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5054-03-337-0-17-154	1	100.00	1	-	-
2	ಶಿಬಿರ	ಸೇವೆ	ಸೇವೆ	5054 ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5054-03-337-0-17-154	1	400.00	1	1	-
3	ಶಿಬಿರ	ಸೇವೆ	ಸೇವೆ	5054 ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5054-03-337-0-17-154	1	800.00	1	-	-
4	ಶಿಬಿರ	ಸೇವೆ	ಸೇವೆ	5054 ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5054-03-337-0-17-160	2	800.00	1	1	-
5	ಶಿಬಿರ	ಸೇವೆ	ಸೇವೆ	5054 ಜಿ.ಮು. ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5054-04-337-0-01-154	1	100.00	1	-	-

8	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	3054 ಕುಬ್ಜ ಕುಬ್ಜ ಸರ್ಕಾರ	8	197.60	8	-	-	-	-
9	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ		7	69.50	7	-	-	-	-
10	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ		24	163.32	24	-	-	-	-
11	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	3054 ಕುಬ್ಜ ಕುಬ್ಜ ಸರ್ಕಾರ	18	111.37	18	-	-	-	-
12	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ		12	92.50	12	-	-	-	-
13	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ		6	985.00	-	-	-	6	-
14	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	KKRDB	0	0.00	-	-	-	0	-
15	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ		1	150.00	-	-	-	1	-
16	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ		6	3139.00	-	3	-	3	-
17	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	CMIDP	9	3950.00	-	-	-	9	-
18	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ		1	250.00	-	-	-	1	-
19	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ		0	0.00	-	-	-	0	-
20	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	KRDCL	0	0.00	-	-	-	0	-
21	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ		0	0.00	-	-	-	0	-

ಕುಬ್ಜ ಕುಬ್ಜ

1	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	10	4603.82	0	0	10	-
2	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	1	300.00	0	1	0	-
3	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	14	2435.80	0	0	14	-
4	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	13	2931.88	0	2	11	-
5	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	1	700.00	0	0	1	-
6	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	6	645.00	0	0	6	-
7	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	9	4275.00	0	0	9	-
8	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	6	2100.00	0	6	0	-
9	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	5	117.00	0	0	0	-
10	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	0	0.00	0	0	0	-
11	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	ಕುಬ್ಜ	12	264.00	12	0	0	-

12	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ -	11	219.00	11	0	0
13	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	3054 ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	29	314.00	29	0	0
14	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ -	0	0.00	0	0	0
15	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ -	22	192.00	22	0	0
16	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ -	23	194.00	23	0	0

1	Bidar	Bidar	Basavakalyan	Appendix-E	0	0.00	0	0	0
2	Bidar	Bidar	Humnabad		0	0.00	0	0	0
3	Bidar	Bidar	Bidar		0	0.00	0	0	0
4	Bidar	Bidar	Bhalki		0	0.00	0	0	0
5	Bidar	Bidar	Aurad		1	500.00	0	0	1
6	Bidar	Bidar	Basavakalyan		6	110.00	6	0	0
7	Bidar	Bidar	Humnabad		9	90.00	9	0	0
8	Bidar	Bidar	Bidar		10	90.00	10	0	0
9	Bidar	Bidar	Bhalki		1	80.00	1	0	0
10	Bidar	Bidar	Aurad		4	100.00	4	0	0
11	Bidar	Bidar	Basavakalyan	12	50.00	12	0	0	
12	Bidar	Bidar	Humnabad	13	50.00	13	0	0	
13	Bidar	Bidar	Bidar	14	65.00	14	0	0	
14	Bidar	Bidar	Bhalki	1	50.00	1	0	0	
15	Bidar	Bidar	Aurad	5	65.00	5	0	0	
16	Bidar	Bidar	Basavakalyan	5	1875.00	0	5	0	
17	Bidar	Bidar	Humnabad	6	1500.00	0	6	0	
18	Bidar	Bidar	Bidar	7	2499.00	0	7	0	
19	Bidar	Bidar	Bhalki	8	2400.00	0	8	0	
20	Bidar	Bidar	Aurad	1	200.00	0	1	0	
21	Bidar	Bidar	Bidar	0	0.00	0	0	0	
22	Bidar	Bidar	Basavakalyan	4	1228.59	0	4	0	
23	Bidar	Bidar	Humnabad	5	1010.21	0	5	0	
24	Bidar	Bidar	Bidar	5	455.00	0	5	0	
25	Bidar	Bidar	Bhalki	12	3275.00	0	12	0	
26	Bidar	Bidar	Aurad	4	1662.00	0	4	0	

1	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି	3054-03-037-0-17-104 ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	-	-	-	-	-
---	-------------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---

2	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಶಿಕ್ಷಣ	2004-03-337-0-17-154 ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ	2004-03-337-0-17-154 ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ	2004-03-337-0-17-154 ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	2004-03-337-0-17-160 - (ಎಲಾನ್) - ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಶಿಕ್ಷಣ	2004-03-337-0-17-160 - (ಎಲಾನ್) - ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ	2004-03-337-0-17-160 - (ಎಲಾನ್) - ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ	2004-03-337-0-17-160 - (ಎಲಾನ್) - ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	2004-04-337-0-01-154 - (ಎಲಾನ್) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ದಳಿಗಿ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಶಿಕ್ಷಣ	2004-04-337-0-01-154 - (ಎಲಾನ್) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ದಳಿಗಿ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ	2004-04-337-0-01-154 - (ಎಲಾನ್) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ದಳಿಗಿ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ	2004-04-337-0-01-154 - (ಎಲಾನ್) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ದಳಿಗಿ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	2004-04-337-0-01-160 - (ಎಲಾನ್) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ದಳಿಗಿ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಶಿಕ್ಷಣ	2004-04-337-0-01-160 - (ಎಲಾನ್) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ದಳಿಗಿ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ	2004-04-337-0-01-160 - (ಎಲಾನ್) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ದಳಿಗಿ ಸುಪಾರ್ಚ್	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಸಂಪದ	5054-04-337-0-01-150 - (ಯೋಜನೆ) - ಅಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿ	-	-	-	-	-	-
17	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	5054-04-337-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-	-	-	-	-	-
18	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಕಂಠಿ	5054-04-337-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-	-	-	-	-	-
19	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಸುರುಗುಣ	5054-04-337-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-	-	-	-	-	-
20	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಸಂಪದ	5054-04-337-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-	-	-	-	-	-
21	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	4059-80-051-0-60-132 ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	2	700.00	-	-	2	-
22	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಕಂಠಿ	4059-80-051-0-60-132 ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	-	-	-	-	-	-
23	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಸುರುಗುಣ	4059-80-051-0-60-132 ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	-	-	-	-	-	-
24	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಸಂಪದ	4059-80-051-0-60-132 ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	1	100.00	-	-	1	-
25	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	4059-80-051-0-60-132 ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	1	150.00	-	-	1	-
26	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಕಂಠಿ	4059-80-051-0-60-132 ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	-	-	-	-	-	-
27	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಸುರುಗುಣ	4059-80-051-0-60-132 ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	-	-	-	-	-	-
28	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಸಂಪದ	4059-80-051-0-60-132 ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	-	-	-	-	-	-
29	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	ಬಳ್ಳಾಂ	4059-80-051-0-60-132 ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	3	330.00	-	-	3	-

30	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೆಂಪೇ	4059-80-061-0-60-423 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲ 4059-80-051-0-60-423	1	100.00	-	-	1
31	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗಲ್	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲ 4059-80-051-0-60-423	1	100.00	-	-	1
32	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನಂದೇಡು	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲ 4059-80-051-0-60-423 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲ 4059-80-051-0-60-423	-	-	-	-	-
33	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲ 4059-80-051-0-60-423 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲ 4059-80-051-0-60-423	5	1187.47	4	-	1
34	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೆಂಪೇ	2010-ಕೆಂಪೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನ (ರೈಗಲು)	13	4379.80	6	3	4
35	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗಲ್	2010-ಕೆಂಪೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನ (ರೈಗಲು)	7	900.00	1	2	4
36	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನಂದೇಡು	2010-ಕೆಂಪೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನ (ರೈಗಲು)	10	1303.70	2	4	4
37	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	3004-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಕೆಂಪೇಗಿರಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ	1	62.74	1	-	-
38	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೆಂಪೇ	3004-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಕೆಂಪೇಗಿರಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ	1	74.29	1	-	-
39	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗಲ್	3004-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಕೆಂಪೇಗಿರಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ	1	96.78	1	-	-
40	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ನಂದೇಡು	3004-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಕೆಂಪೇಗಿರಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ	2	123.35	2	-	-
41	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	3004-04-337-1-10-200 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರ ದಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ	2	144.19	2	-	-
42	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೆಂಪೇ	3004-04-337-1-10-200 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರ ದಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ	2	139.16	2	-	-
43	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸುರುಗಲ್	3004-04-337-1-10-200 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರ ದಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ	3	140.19	3	-	-

44	ಬಾಳೆ	ಬಾಳೆ	ಸಂಪಾದಕ	3054-04-337-1-10-200 ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರಫ್ತುಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ - ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ	2	149.59	2		
----	------	------	--------	---	---	--------	---	--	--

1	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	3054-03-337-0-05-200 (ಯೋಜನಾಕಾಲ) ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ	1	52.20	1	0	0	
2	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	3054-04-337-1-10-200 (ಯೋಜನಾಕಾಲ) ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ	1	52.77	1	0	0	
3	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	3054-03-337-0-05-200 (ಯೋಜನಾಕಾಲ) ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ	0	0.00	0	0	0	ಒಂಟಿ
4	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	3054-03-337-0-05-200 (ಯೋಜನಾಕಾಲ) ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ	3	103.00	0	3	0	
5	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	3054-04-337-1-10-200 (ಯೋಜನಾಕಾಲ) ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ	4	143.71	0	4	0	
6	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	ಸಿ.ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಕೆ	4	467.00	0	0	4	
7	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ	0	0.00	0	0	0	
8	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್	0	0.00	0	0	0	
9	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	ಸಿ.ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಕೆ	9	1248.00	0	0	0	9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ
10	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	3054-03-337-0-05-200 (ಯೋಜನಾಕಾಲ) ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ	5	264.60	0	3	2	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ
11	ವಿಜಯನಗರ	ಪೂಜಾರಿ	ಪೂಜಾರಿ	3054-04-337-1-10-200 (ಯೋಜನಾಕಾಲ) ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ	4	199.18	0	3	1	1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ

12	ಶಯ್ಯನಿಗಿ	ಹೊಸಹೊಲ	ಕೂಳಿಗಿ	3004-03-337-0-05-200 (ಯೋಜನೆಯ) ಯೋಜನೆ	7	199.40	7	0	0		
13	ಶಯ್ಯನಿಗಿ	ಹೊಸಹೊಲ	ಕೂಳಿಗಿ	3004-04-337-1-10-200 (ಯೋಜನೆಯ) ಹಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸದ ಕೆಲಸ	6	221.02	6	0	0		
14	ಶಯ್ಯನಿಗಿ	ಹೊಸಹೊಲ	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ	3004-03-337-0-05-200 (ಯೋಜನೆಯ) ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸದ ಕೆಲಸ	5	201.76	5	0	0		
15	ಶಯ್ಯನಿಗಿ	ಹೊಸಹೊಲ	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ	3004-04-337-1-10-200 (ಯೋಜನೆಯ) ಹಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸದ ಕೆಲಸ	4	193.16	4	0	0		

ಅನ್ಯ ಯೋಜನೆ

1	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ	3004-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0		
2	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ	3004-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0		
3	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಿ	3004-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0		
4	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಹೊಲ	3004-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0		
5	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ	3004-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0		
6	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಹೊಲ	3004-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0		
7	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಿ	3004-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0		
8	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ	3004-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) - ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0		

9	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು ಸೇರಿ	5054-03-337-0-17-160 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕರು	0	0.00	0	0	0	0	0
10	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಮಾನ್ಯ	5054-03-337-0-17-160 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕರು	0	0.00	0	0	0	0	0
11	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ದೇವಮನೆಗೆ	5054-03-337-0-17-160 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕರು	0	0.00	0	0	0	0	0
12	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5054-03-337-0-17-160 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕರು	0	0.00	0	0	0	0	0
13	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಸಂರಕ್ಷಣೆ	5054-03-337-0-17-160 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕರು	0	0.00	0	0	0	0	0
14	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಮಕ್ಕ	5054-03-337-0-17-160 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕರು	0	0.00	0	0	0	0	0
15	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
16	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು ಸೇರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
17	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಮಾನ್ಯ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
18	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ದೇವಮನೆಗೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
19	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
20	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಸಂರಕ್ಷಣೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
21	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಮಕ್ಕ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0

34	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ಸಂಧಿಸುತರು	5094-04-037-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು	0	0.00	0	0	0
35	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ಮಕ್ಕ	5094-04-037-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು	0	0.00	0	0	0
36	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು ಗ್ರಾಮೀಣ	4059-80-051-0-80-132 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	6	3050.00	0	0	6
37	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು ನಗರ	4059-80-051-0-80-132 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	2	1875.00	0	0	2
38	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ಮಕ್ಕ	4059-80-051-0-80-132 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	11	2600.00	0	0	11
39	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ದೇವಮನೆಗೆ	4059-80-051-0-80-132 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	2	550.00	0	0	2
40	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ಅಂಗಣಗಳಿಗಿಗಿ	4059-80-051-0-80-132 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	3	1250.00	0	0	3
41	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ಸಂಧಿಸುತರು	4059-80-051-0-80-132 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	5	2408.00	0	0	5
42	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ಮಕ್ಕ	4059-80-051-0-80-132 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	11	3650.00	0	0	11
43	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು	ರಾಯ್‌ಶೇಖರು ನಗರ	2515-80-051-0-80-132 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಬೆಳಗಾವಿ)	6	1690.00	0	0	6

44	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	മണ്ണ	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	11	1618.27	0	0	11
45	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	മനുഷ്യ വികസന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	23	1745.00	0	0	23
46	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	മനുഷ്യ വികസന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	13	1889.77	0	0	13
47	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	മനുഷ്യ വികസന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	20	930.00	0	0	20
48	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	3	140.00	3	0	0
49	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	0	0.00	0	0	0
50	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	മണ്ണ	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	8	210.00	8	0	0
51	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	മനുഷ്യ വികസന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	4	50.00	4	0	0
52	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	മനുഷ്യ വികസന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	7	200.00	7	0	0
53	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	മനുഷ്യ വികസന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	9	170.00	9	0	0
54	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	മണ്ണ	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	0	0.00	0	0	0
55	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	3	240.00	2	0	1
56	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	സംസ്ഥാന	2015-16-ലെ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള (മണ്ണ)	0	0.00	0	0	0

57	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆ	3054-04-337-1-10-200 ಅಧಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ - ಸಹಾಯಕ ವೆಚ್ಚ	6	180.00	5	0	1
58	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು	3054-04-337-1-10-200 ಅಧಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ - ಸಹಾಯಕ ವೆಚ್ಚ	9	180.00	8	0	1
59	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು	3054-04-337-1-10-200 ಅಧಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ - ಸಹಾಯಕ ವೆಚ್ಚ	11	220.00	10	0	1
60	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಸಂಪುಟ	3054-04-337-1-10-200 ಅಧಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ - ಸಹಾಯಕ ವೆಚ್ಚ	11	210.00	9	0	2
61	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಮೈ	3054-04-337-1-10-200 ಅಧಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ - ಸಹಾಯಕ ವೆಚ್ಚ	0	0.00	0	0	0

ಅಧಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ - ಸಹಾಯಕ ವೆಚ್ಚ

1	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಗೌರಹಾಸಿ	3054-03-337-0-17-154 ವಾಣಿ ಹೆಚ್ಚರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ	0	0.00	0	0	0
2	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	3054-03-337-0-17-154 ವಾಣಿ ಹೆಚ್ಚರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ	0	0.00	0	0	0
3	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು	3054-03-337-0-17-154 ವಾಣಿ ಹೆಚ್ಚರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ	0	0.00	0	0	0
4	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಬೆಂಗಳೂರು	3054-03-337-0-17-154 ವಾಣಿ ಹೆಚ್ಚರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ	2	1140.00	0	0	2
5	ಶಾಖೆಗಳು	ಶಾಖೆಗಳು	ಗೌರಹಾಸಿ	3054-03-337-0-17-154 (ವಾಣಿ ಹೆಚ್ಚರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ) - ವಾಣಿ ಹೆಚ್ಚರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ	0	0.00	0	0	0

6	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-03-337-0-17-160 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0	0	
7	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-03-337-0-17-160 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0	0	
8	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-03-337-0-17-160 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0	0	
9	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-04-337-0-01-164 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0	0	
10	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-04-337-0-01-164 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0	0	
11	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-04-337-0-01-164 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0	0	
12	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-04-337-0-01-164 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	2	1140.00	0	2	0	0	
13	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	4009-80-051-0-60-422 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಗಳ ಮೂರು ನೋವೆಡಿಸ	13	4950.00	0	2	11		
14	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	4009-80-051-0-60-422 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಗಳ ಮೂರು ನೋವೆಡಿಸ	14	3050.00	0	6	8		
15	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	4009-80-051-0-60-422 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಗಳ ಮೂರು ನೋವೆಡಿಸ	6	1430.00	0	0	6		
16	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	4009-80-051-0-60-422 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಗಳ ಮೂರು ನೋವೆಡಿಸ	9	1500.00	0	3	6		
17	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-04-337-0-01-160 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0		
18	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-04-337-0-01-160 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0		
19	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-04-337-0-01-160 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0		
20	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	ಕನ್ನಡ	0004-04-337-0-01-160 - (ಎಲಾನ್) - ಇನ್ನ ಕನ್ನಡಗಳ ನೋವೆಡಿಸ	0	0.00	0	0	0		

21	ಪೂರ್ವ	ಗೋವಳ	ಗೋವಳ	0	0.00	0	0	0	0	0
			3004-04-337-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೇವೆಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ							
22	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	0	0.00	0	0	0	0	0
			3004-04-337-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೇವೆಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ							
23	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	0	0.00	0	0	0	0	0
			3004-04-337-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೇವೆಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ							
24	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	0	0.00	0	0	0	0	0
			3004-04-337-0-02-436 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೇವೆಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ							
25	ಪೂರ್ವ	ಗೋವಳ	ಗೋವಳ	12	4815.00	0	6	7	0	0
			2215-ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಲ ಅನುದಾನ (ರಫ್ತುಗಳು)							
26	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	1	450.00	0	0	1	0	0
			2215-ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಲ ಅನುದಾನ (ರಫ್ತುಗಳು)							
27	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	13	2660.85	0	0	13	0	0
			2215-ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಲ ಅನುದಾನ (ರಫ್ತುಗಳು)							
28	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	7	1917.56	0	7	0	0	0
			2215-ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಲ ಅನುದಾನ (ರಫ್ತುಗಳು)							
29	ಪೂರ್ವ	ಗೋವಳ	ಗೋವಳ	1	58.36	0	1	0	0	0
			3004-03-337-0-05-200 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ - ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ							
30	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	4	186.00	0	4	0	0	0
			3004-03-337-0-05-200 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ - ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ							
31	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	3	151.00	0	3	0	0	0
			3004-03-337-0-05-200 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ - ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ							
32	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ	1	117.00	0	1	0	0	0
			3004-03-337-0-05-200 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ - ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ							

33	ಕಟ್ಟಿ	ಕಟ್ಟಿ	ನಿರ್ಮಾಣ	3004-04-337-1-10-200 ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವರ್ಗ	8	381.00	0	8	0
34	ಕಟ್ಟಿ	ಕಟ್ಟಿ	ಕಟ್ಟಿ	3004-04-337-1-10-200 ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವರ್ಗ	8	180.00	0	8	0
35	ಕಟ್ಟಿ	ಕಟ್ಟಿ	ಕಟ್ಟಿ	3004-04-337-1-10-200 ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವರ್ಗ	4	240.00	0	4	0
36	ಕಟ್ಟಿ	ಕಟ್ಟಿ	ನಿರ್ಮಾಣ	3004-04-337-1-10-200 ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ಮಾಣ ವರ್ಗ	1	345.00	0	1	0

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಿಂಗಳ ತಿರ್ಚಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಯಾವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಒಟ್ಟು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇತರ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಕೆಲಸದಿಗಿ	47	5	27	15	
2	ಸೇತುವೆ	32	0	31	1	
3	ಯಾಂತ್ರಿಕ	41	12	29	0	
4	ಫಂಡ್	67	8	43	16	
	ಕೆಲಸದಿಗಿ ಒಟ್ಟು	187	25	130	32	
5	ಬಳಸಿ	31	23	0	8	
6	ಹೊಸದೇತೆ	21	16	3	2	
7	ರಾಯಚೂರು	48	4	8	36	
8	ಕೊಪ್ಪಳ	25	4	0	21	
	ಬಳಸಿ ಒಟ್ಟು	125	47	11	67	
	ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು	312	72	141	99	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಗುರುತಿಸಿ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ (೨೦೦೯) ೩೭೨ ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಭಾಕಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಅಮೂಲಗೊಳಿಸುವ

ಅನುಬಂಧ-1

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ವಿಭಾಗ: ಕುಮಾರಿ										
ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧ	ವಿಧಾನ	ಉಪ-ವಿಧಾನ	ವ್ಯಯ ವಿವರ	ಒಟ್ಟು ಅಮೂಲಗೊಳಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅಮೂಲಗೊಳಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೂಲಗೊಳಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುಸ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಿ/ಅನುಮೋದಿಸದ ಅಮೂಲಗೊಳಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ
1	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	ಆಳಂದ	3054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6	935.00	-	5	1	05-ಅವಗಾಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. 01- ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	3054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2	600.00	-	-	2	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	3054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2	1100.00	-	-	2	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	3054-03-102-0-01- 200 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	30.00	-	1	-	
5	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	ಆಳಂದ	3054-03-102-0-01- 200 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	30.00	-	1	-	
6	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	3054-03-102-0-01- 200 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7	30.00	-	-	-	
7	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	ವೇಸರ್	3054-03-102-0-01- 200 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4	30.00	-	4	-	
8	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	ಕುಮಾರಿ	3054-03-102-0-01- 200 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7	30.00	-	-	-	

9	ಕುಟುಂಬ	ಕುಟುಂಬ	ಕುಟುಂಬ	3054-04-337-1-10- 200 ಪ.ಮು. ರೈಗಿಗ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2	18.00	2	-	-	
10	ಕುಟುಂಬ	ಕುಟುಂಬ	ಆಳಂದ	3054-04-337-1-10- 200 ಪ.ಮು. ರೈಗಿಗ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4	18.00	4	-	-	
11	ಕುಟುಂಬ	ಕುಟುಂಬ	ಅಪರಂಜಲ	3054-04-337-1-10- 200 ಪ.ಮು. ರೈಗಿಗ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4	18.00	4	-	-	
12	ಕುಟುಂಬ	ಕುಟುಂಬ	ಬೆವರ್ಗ	3054-04-337-1-10- 200 ಪ.ಮು. ರೈಗಿಗ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4	18.00	-	4	-	
13	ಕುಟುಂಬ	ಕುಟುಂಬ	ಕುಳಿ	3054-04-337-1-10- 200 ಪ.ಮು. ರೈಗಿಗ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3	18.00	3	-	-	

1	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಅಪ್ಪಾಪುಲ	5054-03-337-0-16- 154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	1	5300.00	-	1	-	
2	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಸೇತು	3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	5	33.00	5	-	-	
3	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಅಪ್ಪಾಪುಲ		7	33.00	7	-	-	
4	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಅಂಚೋಣಿ	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	5	31.50	5	-	-	
5	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಸೇತು		3	25.50	3	-	-	
6	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಅಪ್ಪಾಪುಲ	KKRDB	6	25.50	6	-	-	
7	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಅಂಚೋಣಿ		5	24.00	5	-	-	
8	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಸೇತು	0	0.00	-	-	-	-	
9	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಅಪ್ಪಾಪುಲ	0	0.00	-	-	-	-	
10	ಕುಟುಂಬ	ಸೇತು	ಅಂಚೋಣಿ	0	0.00	-	-	-	-	

11	ರೌಪ್ಯ	ರೇಡ	ರೇಡ		0	-	-	-	0
12	ರೌಪ್ಯ	ರೇಡ	ಉಳಿದ	CMIDP	0	-	-	-	0
13	ರೌಪ್ಯ	ರೇಡ	ಖರೀದಿ		0	-	-	-	0
14	ರೌಪ್ಯ	ರೇಡ	ರೇಡ		0	-	-	-	0
15	ರೌಪ್ಯ	ರೇಡ	ಉಳಿದ	KRDCL	0	-	-	-	0
16	ರೌಪ್ಯ	ರೇಡ	ಖರೀದಿ		0	-	-	-	0

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

1	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಕೆಆರ್‌ಐಎಲ್	1	300.00	0	0	1
2	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ವಿಶೇಷ ಯಾರ್ಡ್	- ಸಿಬ್ಬ -	0	0.00	0	0	0
3	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಶಿಕ್ಷಣ	- ಸಿಬ್ಬ -	3	935.00	0	0	3
4	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಸುರಕ್ಷಣೆ	- ಸಿಬ್ಬ -	8	1590.00	0	0	8
9	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	3054 ರೂ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3	37.50	3	0	0
10	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ವಿಶೇಷ ಯಾರ್ಡ್	- ಸಿಬ್ಬ -	0	0.00	0	0	0
11	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಶಿಕ್ಷಣ	- ಸಿಬ್ಬ -	12	67.50	12	0	0
12	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಸುರಕ್ಷಣೆ	- ಸಿಬ್ಬ -	2	45.00	2	0	0
13	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	3054 ಸೇವೆ ರಸ್ತೆ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4	37.50	4	0	0
14	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ವಿಶೇಷ ಯಾರ್ಡ್	- ಸಿಬ್ಬ -	0	0.00	0	0	0
15	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಶಿಕ್ಷಣ	- ಸಿಬ್ಬ -	5	22.50	5	0	0
16	ಯಾರ್ಡ್	ಯಾರ್ಡ್	ಸುರಕ್ಷಣೆ	- ಸಿಬ್ಬ -	3	30.00	3	0	0

ಬಿಡುಗಡೆ

1	Bidar	Bidar	Basavakalyan		0	0.00	0	0	0
2	Bidar	Bidar	Humnabad		0	0.00	0	0	0

3	ಖಜಾನೆ	ಖಜಾನೆ	ಸುರಕ್ಷಣೆ	5004-03-337-0-16-104 - (ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ) - 08% ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಣೆ	-	-	-	-	-	-	-
4	ಖಜಾನೆ	ಖಜಾನೆ	ಸುರಕ್ಷಣೆ	5004-03-337-0-16-104 - (ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ) - 08% ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಣೆ	-	-	-	-	-	-	-
5	ಖಜಾನೆ	ಖಜಾನೆ	ಖಜಾನೆ	5004-03-101-0-02-132 ಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯತೆ - ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	-	-	-	-	-	-	-
6	ಖಜಾನೆ	ಖಜಾನೆ	ಕೌಶಿ	5004-03-101-0-02-132 ಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯತೆ - ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	-	-	-	-	-	-	-
7	ಖಜಾನೆ	ಖಜಾನೆ	ಸುರಕ್ಷಣೆ	5004-03-101-0-02-132 ಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯತೆ - ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	-	-	-	-	-	-	-
8	ಖಜಾನೆ	ಖಜಾನೆ	ಸುರಕ್ಷಣೆ	5004-03-101-0-02-132 ಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯತೆ - ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	-	-	-	-	-	-	-
9	ಖಜಾನೆ	ಖಜಾನೆ	ಖಜಾನೆ	5004-03-101-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಸುರಕ್ಷಣೆ - ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	6	1800.00	-	-	-	6	-

10	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಶಂಕ್ರ	5004-80-190-0- 01-192 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸಿಯಮಿತ- ಐಂಥಾಳ ವಿಭಾಗ	2	10400.00	-	-	2	
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿಯುಗ್ರಹ	5004-80-190-0- 01-192 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸಿಯಮಿತ- ಐಂಥಾಳ ವಿಭಾಗ	2	400.00	-	-	2	
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಪನ್ಮೂಲ	5004-80-190-0- 01-192 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸಿಯಮಿತ- ಐಂಥಾಳ ವಿಭಾಗ	-	-	-	-	-	
13	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	2010-ಶಿಲ್ಪಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನ (ಸೇವಾವಿಭಾಗ)	-	-	-	-	-	
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಶಂಕ್ರ	2010-ಶಿಲ್ಪಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನ (ಸೇವಾವಿಭಾಗ)	-	-	-	-	-	
15	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿಯುಗ್ರಹ	2010-ಶಿಲ್ಪಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನ (ಸೇವಾವಿಭಾಗ)	3	150.00	-	-	3	
16	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಪನ್ಮೂಲ	2010-ಶಿಲ್ಪಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನ (ಸೇವಾವಿಭಾಗ)	-	-	-	-	-	

17	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	3004-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ	-	-	-	-	-	-	-
18	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಶೇಖರಣೆ	3004-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ	5	39.00	-	-	5	-	-
19	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಂದರ್ಭ	3004-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ	2	18.00	-	-	2	-	-
20	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಂದರ್ಭ	3004-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ	2	18.00	-	-	2	-	-
21	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	3004-04-103-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ	-	-	-	-	-	-	-
22	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಶೇಖರಣೆ	3004-04-103-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ	5	22.50	-	-	5	-	-
23	ಖರ್ಚು	ಖರ್ಚು	ಸಂದರ್ಭ	3004-04-103-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ	2	11.25	-	-	2	-	-

24	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಪನ್ಮೂಲ	3054-04-103-0-01-200 ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ಇಳಿದ ರಸ್ತೆ ಸೇವಾಧಿಕಾರ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2	11.25	-	2	-
----	---------	---------	----------	--	---	-------	---	---	---

ವಿಭಾಗ: ಸಂಪನ್ಮೂಲ									
1	ವಿಜಯನಗರ	ಪೊನ್ನಾಳಿ	ಪೊನ್ನಾಳಿ	3054-03-102-0-01-200 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಯೋಜನಾಪರಿಷತ್)- ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾಧಿಕಾರ / ಮರಣ	1	3.00	1	0	0
2	ವಿಜಯನಗರ	ಪೊನ್ನಾಳಿ	ಪೊನ್ನಾಳಿ	3054-04-105-0-01-200 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಯೋಜನಾಪರಿಷತ್)- ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸೇವಾಧಿಕಾರ / ಮರಣ	2	6.00	2	0	0
3	ವಿಜಯನಗರ	ಪೊನ್ನಾಳಿ	ಪೊನ್ನಾಳಿ	3054-03-102-0-01-200 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಯೋಜನಾಪರಿಷತ್)- ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾಧಿಕಾರ / ಮರಣ	7	27.00	0	0	7

4	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಹೇಲಿ	ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ	3054-04-105-0-01-200 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಯೋಜನಾಕೆರೆ)- ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ ಮರದ	3	6.00	0	0	3	
5	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಹೇಲಿ	ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ	3054-03-102-0-01-200 (ಯೋಜನಾಕೆರೆ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2	580.00	0	0	2	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ
6	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಹೇಲಿ	ಮಣ್ಣಿಗೆ	3054-03-102-0-01-200 (ಯೋಜನಾಕೆರೆ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	15.00	0	1	0	
7	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಹೇಲಿ	ಮಣ್ಣಿಗೆ	3054-03-102-0-01-200 (ಯೋಜನಾಕೆರೆ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	10.50	0	1	0	
8	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಹೇಲಿ	ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ	3054-03-102-0-01-200 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಯೋಜನಾಕೆರೆ)- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ / ಮರದ	3	18.00	0	0	3	

9	ದಿವ್ಯಾನುನಗರ	ಶೋಪನಾಲಯ	ಪರವಾನಗಿ	3054-04-105-0-01-200 ಅಧಿಯಲ್ಲ (ಯೋಜನಾಸೇವೆ)- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ ಮರಣಿ	1	7.50	0	0	0	0	1
---	-------------	---------	---------	--	---	------	---	---	---	---	---

ವಿಭಾಗ: ಕೃಷಿ/ವ್ಯಾಪಾರ											
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ಯ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ವೇವನೂರ್	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಲಂಗನೂರು	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0	0	0	0	0

4	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಸಂಸ್ಥಾನ	5004-03-337-0-16-104 - (01ನೇನು) - ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರೀ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ	0	0.00	0	0	0	
4	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಮೈ	5004-03-337-0-16-104 - (01ನೇನು) - ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರೀ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ	0	0.00	0	0	0	
5	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗ್ರಾಂಪಡು ಗುಣಮಟ್ಟ	5004-03-101-0-02-132 ಕ್ರಮ - ಅಧ್ಯಯನ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ	0	0.00	0	0	0	
5	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗ್ರಾಂಪಡು ನಗರ	5004-03-101-0-02-132 ಕ್ರಮ - ಅಧ್ಯಯನ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ	0	0.00	0	0	0	
6	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಮೈ	5004-03-101-0-02-132 ಕ್ರಮ - ಅಧ್ಯಯನ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ	0	0.00	0	0	0	
6	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗ್ರಾಂಪಡು	ದೇವರಗ	5004-03-101-0-02-132 ಕ್ರಮ - ಅಧ್ಯಯನ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ	0	0.00	0	0	0	
7	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗ್ರಾಂಪಡು	ಗೌರಿಗ	5004-03-101-0-02-132 ಕ್ರಮ - ಅಧ್ಯಯನ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ	0	0.00	0	0	0	

7	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಸಂಧಾನೂರು	5054-03-101-0- 02-132 ಕ್ರಮಬ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುಬೆಳೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	0	0.00	0	0	0	0
8	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಣಿ	5054-03-101-0- 02-132 ಕ್ರಮಬ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುಬೆಳೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	0	0.00	0	0	0	0
8	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗನೂರು	5054-80-190-0- 01-132 ಕನಾಟ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	1	600.00	0	0	0	1
9	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	5054-80-190-0- 01-132 ಕನಾಟ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	1	600.00	0	0	0	1
9	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಣಿ	5054-80-190-0- 01-132 ಕನಾಟ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	1	550.00	0	0	0	1
10	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಣಿ	5054-80-190-0- 01-132 ಕನಾಟ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಯಮಿತ- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	1	50.00	0	0	0	1

10	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ 3004-03-102-0-	01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯೆ	3	40.00	0	3	0
11	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ	3004-03-102-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯೆ	0	0.00	0	0	0
11	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ವಿದ್ಯೆ	3004-03-102-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯೆ	6	30.00	6	0	0
12	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ	3004-03-102-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯೆ	6	30.00	0	6	0
12	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ	3004-03-102-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯೆ	5	25.00	0	5	0
13	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	3004-03-102-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯೆ	6	25.00	0	6	0
13	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ವಿದ್ಯೆ	3004-03-102-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಣೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯೆ	0	0.00	0	0	0

14	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	3064-04-106-0-01-200 ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3	15.00	0	3	0
14	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರ	3064-04-106-0-01-200 ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	0	0.00	0	0	0
15	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾಣಿ	3064-04-106-0-01-200 ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2	10.00	2	0	0
15	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ದೇವಮಗ್ಗ	3064-04-106-0-01-200 ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	6	30.00	0	6	0
16	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಲಂಗಾಳಗೂಡು	3064-04-106-0-01-200 ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	4	10.00	0	4	0
16	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	3064-04-106-0-01-200 ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3	14.91	0	3	0
17	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮುಕ್ಕಿ	3064-04-106-0-01-200 ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	0	0.00	0	0	0

8	ಕೂಚೆ	ಯುಜುಗುಣ	5054-09-101-0- 02-132 ಕ್ರಮಣ ಇಲ್ಲ ರೈ ಸೇವುಗುಣ - ಖಂಡಾಣ ವೆಚ್ಚಗುಣ	0	0.00	0	0	0	0
9	ಕೂಚೆ	ಗುಣವುಣ	5054-80-190-0- 01-132 ಕುಣುಣ ರೈ ಅಣವುಣ ಗುಣ ಸುಯುಣ- ಖಂಡಾಣ ವೆಚ್ಚಗುಣ	0	0.00	0	0	0	0
10	ಕೂಚೆ	ಕೂಚೆ	5054-80-190-0- 01-132 ಕುಣುಣ ರೈ ಅಣವುಣ ಗುಣ ಸುಯುಣ- ಖಂಡಾಣ ವೆಚ್ಚಗುಣ	2	400.00	0	0	2	
11	ಕೂಚೆ	ಕೂಚೆ	5054-80-190-0- 01-132 ಕುಣುಣ ರೈ ಅಣವುಣ ಗುಣ ಸುಯುಣ- ಖಂಡಾಣ ವೆಚ್ಚಗುಣ	0	0.00	0	0	0	
12	ಕೂಚೆ	ಯುಜುಗುಣ	5054-80-190-0- 01-132 ಕುಣುಣ ರೈ ಅಣವುಣ ಗುಣ ಸುಯುಣ- ಖಂಡಾಣ ವೆಚ್ಚಗುಣ	2	600.00	0	0	2	
13	ಕೂಚೆ	ಗುಣವುಣ	2510-80- ಕುಣುಣ ವುಣವುಣ ಮುಣ ಅಣವುಣ (ಸೇವುಗುಣ)	5	2500.00	0	5	0	

14	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	2015-16ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸೇವೆಗಳು)	0	0.00	0	0	0	
15	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	2015-16ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸೇವೆಗಳು)	0	0.00	0	0	0	
16	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	ಯುಜಿಎಸ್	2015-16ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸೇವೆಗಳು)	0	0.00	0	0	0	
17	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	ನೋಟ	2014-03-10-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸೇವೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ - ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ವೆಚ್ಚ	1	15.00	0	1	0	
18	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	2014-03-10-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸೇವೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ - ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ವೆಚ್ಚ	1	15.00	0	1	0	
19	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	2014-03-10-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸೇವೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ - ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ವೆಚ್ಚ	2	10.00	0	2	0	
20	ಕೂಗಲ	ಕೂಗಲ	ಯುಜಿಎಸ್	2014-03-10-0- 01-200 ರಾಜ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸೇವೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ - ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ವೆಚ್ಚ	3	10.00	0	3	0	

1

21	ಕೂವೆಳೆ	ಕೂವೆಳೆ	ಗೋವು	3054-04-105-0- 01-200 ಜಾಣ್ಣೆ ಮುತ್ತು ಇತರ ರೈತ ಸೇವಕರುಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2	10.00	0	2	0
22	ಕೂವೆಳೆ	ಕೂವೆಳೆ	ಕೂವೆಳೆ	3054-04-105-0- 01-200 ಜಾಣ್ಣೆ ಮುತ್ತು ಇತರ ರೈತ ಸೇವಕರುಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2	10.00	0	2	0
23	ಕೂವೆಳೆ	ಕೂವೆಳೆ	ಕೂವೆಳೆ	3054-04-105-0- 01-200 ಜಾಣ್ಣೆ ಮುತ್ತು ಇತರ ರೈತ ಸೇವಕರುಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3	15.00	0	3	0
24	ಕೂವೆಳೆ	ಕೂವೆಳೆ	ಯಮುಗಾಣ	3054-04-105-0- 01-200 ಜಾಣ್ಣೆ ಮುತ್ತು ಇತರ ರೈತ ಸೇವಕರುಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2	15.00	0	2	0