

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 692
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2021
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>41 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆಯು ಹಾದುಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು).</p>	<p>ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆಯು ಕುಳ್ಳಂಜೆ, ಹಾಲಾಡಿ-76, ಕಕ್ಕುಂಜೆ, ಬಿಲ್ಲಾಡಿ, ಹಾಲಾಡಿ-28, ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ-ಮಂಡಳ್ಳಿ, ಯಡ್ಯಾಡಿ-ಮತ್ತಾಡಿ, ಹಳ್ಳಾಡಿ-ಹರ್ಕಾಡಿ, ವಂಡಾರು, ಶಿರಿಯಾರ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ, ಹೆಸ್ಮತ್ತೂರು, ಕೊರ್ಗಿ, ಕೆದೂರು, ಬೇಳೂರು, ಜಪ್ಪಿ, ಕಾಳಾವರ, ಅಸೋಡು, ಕಂದಾವರ, ವಕ್ಕಾಡಿ, ತೆಕ್ಕಟ್ಟಿ, ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.</p> <p>ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಯೋಜಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು 10989 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಜನವರಿ 2021ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5797 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (3069 ಹೆಕ್ಟೇರ್ Wet potential +2728 ಹೆಕ್ಟೇರ್ Dry Potential) ಹಾಗೂ 5192 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಜಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ(ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).</p>
ಆ)	<p>ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆಯು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಅವುಗಳು ಯಾವುವು; (ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). ಈ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು).</p>	<p>ಒಟ್ಟು:13 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸುಮಾರು ರೂ.119.01 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. • ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದವು ರೂ.53.67- ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಂದ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 51.53 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 55.36 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹೊಸ 13 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ರೂ.119.01 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ರೂ.174.37 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

<p>ಇ) ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳ- 831.32 ಎಕರೆ ಬಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ-243.58 ಎಕರೆ • ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ- ಎ. ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳ- 544.17 ಎಕರೆ ಬಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ-92.25 ಎಕರೆ <p>ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:-</p> <p>ಎ. ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳ- 287.15 ಎಕರೆ ಬಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ-151.33 ಎಕರೆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -3 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
<p>ಈ) ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ಯಾವುದು?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ (revised estimate) ಮೊತ್ತ ರೂ. 1789.50ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 690.55 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತವು ರೂ.321.82 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.368.75 ಕೋಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. • ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2022-2023ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 39 ಎಂಎಲ್ ಎ 2021

ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
(ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ)
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ: ಗ್ರಾಮವಾರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ/ ನೇರ ತೂಬು	ಯೋಜಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆ)	ತಾಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಷರಾ
1	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1	43.18	43.18	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಳ್ಳಂಜೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 2				ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಳ್ಳಂಜೆ	
3	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3				ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಳ್ಳಂಜೆ	
4	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 4				ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಳ್ಳಂಜೆ	
5	ನೇರ ತೂಬು 5	6.000	5.800	0.00	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ	
6	ನೇರ ತೂಬು 6	11.000	11.160	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ	
7	ನೇರ ತೂಬು 7	10.000	9.990	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ	
8	ನೇರ ತೂಬು 8	19.000	18.440	0.6	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ	
9	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 9	25.000	24.420	0.6	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ	
10	ನೇರ ತೂಬು 10	9.000	9.120	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ	
11	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 11	62.000	61.03	1.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ	
12	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 12	46.000	39.970	6.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ-76, ಹಾಲಾಡಿ-28	
13	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 13	46.000	39.420	6.6	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ-76, ಹಾಲಾಡಿ-28	
14	ನೇರ ತೂಬು 14	17.000	17.290	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ	
15	ನೇರ ತೂಬು 15	12.000	12.050	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ-76,	

16	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 16	1027.000	988.000	39.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಕ್ಕುಂಜೆ,ಬಲ್ಲಾಡಿ, ವಂಡಾರು, ಶಿರಿಯಾರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ನೇರ ತೂಬು 17 & 18	23.000	11.460	11.5	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ-28	
18	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 19	50.000	50.730	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ-28	
19	ನೇರ ತೂಬು 20	51.000	47.59	3.4	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ-28	
20	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 21	100.000	100.52	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾದೇಳ್ಳು-ಮಂಡಳ್ಳು	
21	ನೇರ ತೂಬು 22	15.000	15.36	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾದೇಳ್ಳು-ಮಂಡಳ್ಳು	
22	ನೇರ ತೂಬು 23	39.000	39.21	0.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾದೇಳ್ಳು-ಮಂಡಳ್ಳು	
23	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 24	85.000	84.53	0.5	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾದೇಳ್ಳು-ಮಂಡಳ್ಳು	
24	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25	469.000	368.63	100.4	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾದೇಳ್ಳು-ಮಂಡಳ್ಳು	
25	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 26	472.000	50.00	422.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೊಳಹಳ್ಳು	
26	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 27	115.000	78.10	36.9	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೊಳಹಳ್ಳು	
27	ನೇರತೂಬು 28	40.000	25.26	14.7	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೊಳಹಳ್ಳು	
28	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 29	250.000	146.64	103.4	ಕುಂದಾಪುರ	ಯಡ್ಯಾಡಿ-ಮತ್ಯಾಡಿ	
29	ನೇರತೂಬು 30	475.000	18.57	456.4	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೊಳಹಳ್ಳು	
30	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 31	460.000	327.22	132.8	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೊಳಹಳ್ಳು, ಯಡ್ಯಾಡಿ- ಮತ್ಯಾಡಿ, ಹೆನ್ನತ್ತೂರು	
31	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 32	2750.000	1337.42	1412.6	ಕುಂದಾಪುರ	ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ, ಕೊರ್ಗಿ, ಕೆದೂರು, ಬೇಳೂರು	
32	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 33	210.000	50.00	160.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೊಳಹಳ್ಳು,ಹೊಂಬಾಡಿ- ಮಂಡಾಡಿ, ಜತ್ತಿ	
33	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 34	175.000	130.20	44.8	ಕುಂದಾಪುರ	ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ, ಜತ್ತಿ	
34	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 35	1500.000	858.35	641.7	ಕುಂದಾಪುರ	ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ, ಜತ್ತಿ, ಕಾಳಾವರ, ಬಳ್ಳೂರು, ಬಸ್ತೂರು, ಆನಗಟ್ಟು	

35	ನೇರತೂಬು 36	50.000	25.53	24.5	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಳಾವರ	<p>ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 32.640 ರಿಂದ 38.000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕಿ.ಮೀ 37.400 ರಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಾಲುವೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.</p>
36	ನೇರತೂಬು 37	410.000	282.61	127.4	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಳಾವರ	
37	ನೇರತೂಬು 38	40.000	21.99	18.0	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಳಾವರ	
38	ನೇರತೂಬು 39	43.000	29.51	13.5	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಳಾವರ	
39	ನೇರತೂಬು 40	45.000	30.71	14.3	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಳಾವರ	
40	ನೇರತೂಬು 41	57.240	33.61	23.6	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಳಾವರ	
41	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 42	448.000	289.36	158.6	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಳಾವರ, ಅಸೋಡು, ವಕ್ಕಾಡಿ	
42	ನೇರತೂಬು 43	65.000	49.37	15.6	ಕುಂದಾಪುರ	ಅಸೋಡು	
43	ನೇರತೂಬು 44	55.580	15.00	40.6	ಕುಂದಾಪುರ	ಅಸೋಡು	
44	Dy-45	180	0.00	180	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಲ್ಲೂರ, ಕೊನಿ	
45	Dy-46	550	0.00	550	ಕುಂದಾಪುರ	ಕೊಬ್ಬೆಜ್ಜರ ವಕ್ಕಾಡಿ, ಗೊಪಡಿ	
46	Dy-47	80	0.00	80	ಕುಂದಾಪುರ	ವಕ್ಕಾಡಿ	
47	DO-48	40	0.00	40	ಕುಂದಾಪುರ	ವಕ್ಕಾಡಿ	
48	DO-49	41	0.00	41	ಕುಂದಾಪುರ	ವಕ್ಕಾಡಿ	
49	DO-50	45	0.00	45	ಕುಂದಾಪುರ	ವಕ್ಕಾಡಿ	
50	DO-51	55	0.00	55	ಕುಂದಾಪುರ	ವಕ್ಕಾಡಿ	
51	DO-52	45	0.00	45	ಕುಂದಾಪುರ	ವಕ್ಕಾಡಿ	
52	DO-53	60	0.00	60	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂಬಿ	
53	DO-54	40	0.00	40	ಕುಂದಾಪುರ	ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ	
54	DO-55	25	0.00	25	ಕುಂದಾಪುರ	ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ	
ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ		10987.00	5797.35	5191.89			

ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸ.0.00ರಿಂದ 44.35 ಕಿ.ಮೀ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ಸರಪಳ	ಗ್ರಾಮ	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.00.00ರಿಂದ 44.35ಕಿ.ಮೀ)ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು				
1	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಅಸೋಡು	6.100
2			ವಕ್ಕಾಡಿ	2.590
3			ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ	13.520
4			ಮೊಳಹಳ್ಳ	52.910
5			ಕಾಳಾವರ	13.250
6		ವಿ. ನಾಲೆ	ಕಕ್ಕುಂಜೆ	2.690
7			ಜಪ್ಪಿ	16.760
8			ಹೆಸೆತ್ತೂರು	8.680
9			ಕೋಗಿ	45.210
10			ಕೆದೂರು	11.940
11			ಉಕ್ಕೂರು	4.230
12			ಬೇಳೂರು	13.820
13			ಕಂದಾವರ	6.650
		ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ		198.350

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ಸರಕಳ	ಗ್ರಾಮ	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ)	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ)	ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8

ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು

ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸ.0.00ರಿಂದ 38.00ಕಿ.ಮೀ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ

1	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ	ಕುಳ್ಳಂಜೆ	64.600	64.600	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ	76-ಹಾಲಾಡಿ	69.255	69.255	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	28-ಹಾಲಾಡಿ	14.970	14.970	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳ-ಮಂಡಳ್ಳ	51.677	51.677	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಉಕ್ಕೂರು	48.870	48.870	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಜಪ್ಪಿ	31.180	14.420	16.760	ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಯಡ್ಯಾಡಿ-ಮತ್ಯಾಡಿ	81.363	81.363	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ವಕ್ಕಾಡಿ	6.020	3.430	2.590	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ	51.230	37.710	13.520	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಮೊಳಹಳ್ಳ	94.590	41.680	52.910	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಕಾಳಾವರ	51.715	38.465	13.250	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ವಂಡಾರು	3.688	3.688	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಬಲ್ಲಾಡಿ	13.370	13.370	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ತಿರಿಯಾರ	11.313	11.313	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

15	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಕಕ್ಕುಂಜೆ	25.088	22.398	2.690	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
16	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಾಡಿ	12.083	12.083	0.00	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಅಸೋಡು	17.555	11.455	6.100	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
18	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಹೆಸೆತ್ತೂರು	8.680	0.00	8.680	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
19	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಕೋರ್ಗಿ	45.210	0.00	45.210	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
20	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಕೆದೂರು	11.940	0.00	11.940	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
21	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಉಕ್ಕೂರು	4.230	0.00	4.230	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
22	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಬೇಳೂರು	13.820	0.00	13.820	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
23	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಕಂದಾವರ	6.650	0.00	6.650	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
	ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ-1			739.09	540.74	198.35	

ವಾರಾಹ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸ.38.00ರಿಂದ 44.35ಕಿ.ಮೀ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ

1	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿಮೀ 38.20ರಿಂದ 38.75ವರೆಗೆ	ವಕ್ಕಾಡಿ	3.43	3.43	-	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿಮೀ 42.10 ರಿಂದ 42.30ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 42.47ರಿಂದ 42.65ಕಿಮೀವರೆಗೆ	ಕುಂಭಾಶಿ	2.72	-	2.72	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
3	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿಮೀ 42.30 ರಿಂದ 42.47ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 42.65 ರಿಂದ 43.69ಕಿಮೀವರೆಗೆ	ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ	8.98	-	8.98	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
4				0.15	-	0.15	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
5	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿಮೀ 38.75ರಿಂದ 42.10ಕಿಮೀವರೆಗೆ	ವಕ್ಕಾಡಿ	20.0825	-	20.0825	ಆವಾರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6				0.61	-	0.61	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
7	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-45)	ಕೋಣೆ	5.21	-	5.21	ಆವಾರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ರೇವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
8	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	(ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-45)	ಕಾಳಾವರ	4.46	-	4.46	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
9	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	(ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-46)	ವಕ್ಕಾಡಿ, ಕೋಬೇಶ್ವರ್, ಗೋಪಾಡಿ, ಹಂಗಳೂರು, ಕೋಣೆ	30.61	-	30.61	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
10	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	(ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-47)	ಅಸೋಡು, ವಕ್ಕಾಡಿ	15.98	-	15.98	ಒಟ್ಟು 15.98ಎಕ್ರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 8.27ಎಕ್ರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ-2				92.23	3.43	88.80	
ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (1+2)				831.33	544.17	287.15	

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ (ಡೀಮ್ಡ್ ಭಾರೇಸ್ವಾ)

ವಾರಾಹ ಎಡದಂಡ ನಾಲಾ ಸ.0.00ರಿಂದ 38.00ಕಿ.ಮೀ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಐತಿಯಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ

1	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ	19.155	11.115	8.04	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
2	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಕಾಳಾವರ	18.3275	10.4975	7.83	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
3	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಅಸೋಡು	10.677	10.127	0.55	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
4	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ವಕ್ಕಾಡಿ	13.3596	11.5596	1.8	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
5	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಕಕ್ಕುಂಜೆ	2.8158	2.8158	0	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಪಂಡಾರು	2.47	2.47	0	ಇಲಾಖೆಗೆ

	ಯೋಜನೆ						ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳ-ಮಂಡಳ್ಳ	2.47	2.47	0	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಹಳ್ಳಾಡಿ-ಹರ್ಕಾಡಿ	4.17924	4.17924	0	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಮೊಳಹಳ್ಳ	37.3346	2.9146	34.42	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಜಪ್ಪಿ	32.47556	32.47556	0	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಯಡ್ಯಾಡಿ-ಮತ್ಯಾಡಿ	5.1	0	5.1	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾಲೆ	ಕೋರ್ಗಿ	21.090	0.00	21.090	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಕೆದೂರು	1.620	0.00	1.620	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಬೇಳೂರು	10.910	0.00	10.910	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಉಳ್ಳೂರು	2.850	0.00	2.850	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಜಪ್ಪಿ	10.300	0.00	10.300	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿ. ನಾಲೆ	ಕಂದಾವರ	12.400	0.00	12.400	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ-1			207.53	90.62	116.91	

ವಾರಾಹ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸ.38.00ರಿಂದ 44.35ಕಿ.ಮೀ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ

	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿ.ಮೀ 38.700ರಿಂದ 38.800ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ	ವಕ್ಕಾಡಿ	1.63	1.63	-	ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿ.ಮೀ 38.20ರಿಂದ 42.10ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ	ವಕ್ಕಾಡಿ	14.59	-	14.59	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	(ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-45)	ಕಾಳಾವರ, ಕೋಣೆ	1.42	-	1.42	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	(ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-46)	ವಕ್ಕಾಡಿ, ಕೋಬೇಲ್ವರ್, ಗೋಪಾಡಿ, ಹಂಗಳೂರು, ಕೋಣೆ	12.89	-	12.89	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

	ಪಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	(ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ-47)	ಆಸೋಡು, ವಲ್ವಾಡಿ	5.52	-	5.52	ಒಟ್ಟು 4.06ಎಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇವರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.	ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ ಭೂ- ಕಬೇರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
	ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ-2			36.05	1.63	34.42		
	ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (1+2)			243.58	92.25	151.33		
