


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. : 189
 ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್
 (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 05-03-2025
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಜನವರಿ 15, 2025 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಜನವರಿ 15, 2025 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ? (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ 77 ಇಎಪಿ 2025


 (ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

LCQ - 164(189) ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 05-03-2025

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಜನವರಿ 15, 2025 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ, ಮುಂದುವರೆದ, ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7

ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಹೊಸಕೋಟೆ- ಬಾದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ (ಎಸ್ಎಚ್-4) ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬಾದಿಗೆರೆ-ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ (ಕಿ.ಮೀ 0+00 ರಿಂದ 21+500 ರವರೆಗೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ (20 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.11	254.00	154.01	196.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಎಸ್ಎಚ್ - 4 ರಿಂದ ಎಸ್ಎಚ್ - 74 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಧುರೆ ಮೂಲಕ ಮಧುರೆ ವರೆಗೆ 0+00 ರಿಂದ 15+250 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾಮಗಾರಿ.	14.16	232.55	174.37	168.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಬಿ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ (233.99 ಕಿ.ಮೀ) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮನಂದ್ರೆ (ಕಿ.ಮೀ 15+250 ರಿಂದ 39+240) ಮೂಲಕ ಎಸ್ಎಚ್ - 74ರಲ್ಲಿ ಮಧುರೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಇಎಂಎಂ ವಿಇಇ ಸೋಲಾರ್ಸ್ - ಎಸ್ಎಚ್ -7) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.59	316.30	190.19	107.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಚ್ 74 ರಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ (ಕಿ.ಮೀ 0+800) ಬಳಿಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಯು.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಕಿ.ಮೀ 6+300) 1 ಆರ್‌ಟಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1 ಆರ್‌ಟಿಬಿ 1 ಆರ್‌ಯುಬಿ	68.83	53.64	51.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
5	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ಡಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಹೆಚ್-9 (ಕಿ.ಮೀ 32+185) ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಾರಾಯಣಪುರದ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (ಕಿ.ಮಿ. 36+840) ಆರ್.ಓ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2 ಆರ್‌ಓಬಿ	97.28	61.02	48.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ - ಕಂಚುಗಾರನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉರಗನದೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಜಿಗಣಿಯವರೆಗಿನ (0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 33.200 ಕಿಮೀ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಮ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಯಿಂದ ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ) ಚಡದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.15	199.29	151.29	295.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3 ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಎಚ್-87) ರಿಂದ ಬೆನ್ನಮಾನಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌ಎಚ್-35) (ಆನೇಕಲ್ ಬಳಿ ಬೈಪಾಸ್. ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಆರ್‌ಓಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ವಯಾ ಜಿಗಣಿ. ಹಾರಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ (0+00 ಕಿ.ಮೀ- ಕಿಮೀ 22.98) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಸ್ತೆ 13.88ಕಿಮೀ 1 ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ 1 ಆರ್‌ಓಬಿ	194.11	145.48	133.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4 ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆನ್ನಮಾನಹಳ್ಳಿ (ಆನೇಕಲ್) ಯಿಂದ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-35) ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಹೆಚ್-4 ರ ಹೊಸಕೋಟೆ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯಿಂದ 42.600) ಎಲವೇಟಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಓಬಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.06	312.08	204.10	242.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ವರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲವೇಟಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ:1.300).	1.92 ಕಿಮಿ ಎಲವೇಟಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್	482.14	182.76	92.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಟ್ಯಾಲ ಜಂಕ್ಷನ್, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಳಿ ಆರ್‌ಓಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3 ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ 1 ಆರ್‌ಓಬಿ	133.94	72.99	56.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಆಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
11	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಪಟ್ಟಣ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ರಾ ಹೆ-62) 38+340 ರಿಂದ 39+140 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 39+730 ರಿಂದ 40+230ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (1.30 ಕಿ.ಮೀ).	1.30	6.47	5.29	5.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜತ್-ಜಾಂಬೋಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-31) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2016-17 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	302.69	350.14	351.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಳವಾಲ - ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿ.ಮೀ 15.600 ನಿಂದ 19.600 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	6.10	4.92	5.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1) ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಲವಾಲ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ (ಅಮಚವಾಡಿ ರಸ್ತೆ) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2) ಶ್ರವಣಗುಡ್ಡ ಲೂಪ್ ರೋಡ್ (ಎಮ್ ಡಿ ಆರ್) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3) ಅಲೋಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೈಪಾಸ್ -ಇಲವಾಲ) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 4.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.80	12.58	9.07	9.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉದನೂರು ಇಂದು ಬೆಳತ್ತೂರು, ಮಹಾಲಿಂಗನ ಕಟ್ಟೆ, ತಿರಗೋಡು ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ (ಎಮ್‌ಡಿಆರ್) 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ	1.00	1.00	0.92	0.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಮತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಅಂಜನೇಯ ಬೀದಿಯ ವರೆಗೆ 1.17ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26 ರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಜರ್ನಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.17	25.00	22.03	14.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ - ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75) ಯಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾದೂ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	21.05	200.00	190.65	70.95	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
18	ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ (ಅ) ಹಳೆಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರಾ.ಹೆ-21) ಸರಪಳಿ 20.70 ರಿಂದ 28.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆ) ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-71) ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ (ಇ) ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ನಿಟ್ಟೂರು-ಬಾಗೇಶ್‌ಪುರ ರಸ್ತೆ(ಜಿ.ಮು.ರ)ಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.75	9.98	10.76	7.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದೇವದುರ್ಗ - ಅರಕೆರೆ - ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -61 ರಲ್ಲಿ 31.50 ಕಿ.ಮೀಂ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (26.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ)	26.00	77.12	73.03	78.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ರಾಮದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್ (ರಾ.ಹೆ-15) ರಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	8.65	7.04	8.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಪದರಗಳ ನವೀಕರಣ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1	ಹುಣ್ಣಿಮೆ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	44.15	23.23	27.87	26.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ರೋಣ-ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	22.33	12.19	14.58	15.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಯರಗಟ್ಟಿ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	28.38	19.60	26.09	26.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಯವಗಲ್-ಗಜೇಂದ್ರಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	33.61	32.52	39.20	36.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ನವಲಗುಂದ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	18.80	9.58	11.49	11.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಸವದತ್ತಿ-ರಾಮದುರ್ಗ-ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	34.85	24.29	29.42	26.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭಾಸ್ಕರಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
7	ಮುದಗಲ್-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	62.00	32.47	39.20	15.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಕೂಡ್ಲಗಿ-ಸಂಡೂರು-ತೋರಣಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	2.59	3.03	0.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಸಂಡೂರು-ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	1.80	2.09	0.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮುಂಡರಗಿ-ಶೆಲ್ವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	31.50	14.94	18.28	15.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	16.50	10.07	12.02	8.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ತಿಂತಿಣಿ-ಕಲ್ಮಲಾ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	71.40	43.59	55.88	37.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಮನಗೂಳ-ಬಾಗೇವಾಡಿ-ದೇವಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	88.55	54.67	69.51	71.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಹಾನ್‌ಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.21	23.42	27.77	27.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ದಾವಣಗೆರೆ-ಬೀರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	53.70	37.11	45.22	38.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಕಾರ್ಕಳ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	12.22	12.44	10.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಹೊಸಕೋಟೆ-ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	46.60	35.95	38.91	24.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಮಾಗಡಿ-ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	33.33	21.08	26.41	17.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
19	ಪಾವಗಡ- ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	22.59	11.38	12.72	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಗುಜ್ಜಿ-ಸಿ ಎಸ್ ಪುರ- ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5.32	6.46	8.08	7.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಎಡೆಯೂರು- ಕೌಡ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.16	3.95	4.31	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಗಳು (5 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು) - (ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು)- ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದ ಗುತ್ತಿಗೆ (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)						
1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: 7 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	7	161.81	189.23	187.93	4/7 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 2 ಪಾಯದ ಹಂತ. 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: 8 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	8	167.95	197.58	163.37	2/8 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 1 ಪಾಯದ ಹಂತ. 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: 11 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ.	11	227.20	249.67	230.82	6/11 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2 ಪಾಯದ ಹಂತ, 1 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಸೇತುವೆ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: 07 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	7	160.45	239.61	190.22	1 ಪಾಯದ ಹಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಸೇತುವೆ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (1 ಕೈಬಡಲಾಗಿದೆ)
5	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5: 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ.	9	150.34	177.62	160.39	1/9 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತ, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳು (10 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10 ಕೋಟಿ ಮೀರದಂತೆ) (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)						
6	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ1: ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 29 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30	118.81	133.93	153.55	29/30 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಕೈಬಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
7	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ2: ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 05 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	5	33.63	33.00	39.25	5/5 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ3: ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 43 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	43	88.50	105.7	107.18	42/43 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
9	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ4: ಹೊನ್ನಾವರ ಹಾಗೂ ಜೋಯ್ಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	9	23.26	27.64	20.17	4/9 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 1 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ5: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳಿಯಾಳ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂಡುಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	18	37.39	42.89	33.27	14/18 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
11	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ6: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 21 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21	66.04	53.81	41.87	14/21 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, 1 ಫೌಂಡೇಷನ್, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ7: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಡಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 08 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	8	40.20	45.96	45.54	8/8 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ8: ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	9	39.94	42.57	43.05	9/9 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ9: ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 22 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22	106.84	123.01	106.36	20/22 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
15	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ10: ತುಮಕೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 24 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24	85.11	101.12	101.38	23/24 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅ) ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ ಮುರ್ಕಲ ಮುಲಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.525 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲಕರಣ ಅ) ಮೊಸಲೆ ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.77 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲಕರಣ ಸಿ) ಮೊಸಲೆ ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲ ಕಾಮಗಾರಿ	3	6.42	5.77	5.65	3 ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಹೆ 126 ಮತ್ತು 149 ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	15.10	15.13	15.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಜ್ರರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.82 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.71	5.92	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಗನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.10	6.35	2.42	3 ಪಿಯರ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್‌ನ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 18 ಗರ್ಡರ್ ಗಳ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ 4 ಪಿಯರ್‌ಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
20	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಲಲೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.65	10.33	12.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 369 ರಸ್ತೆಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	6.00	5.87	6.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ.31+430 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ.22+250 ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2	16.95	19.66	21.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಣೇಶ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.95	13.28	5.46	7/8 ತಳಪಾಯ ಹಾಗೂ ಸೆಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 1 ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಟ್ ತಳಪಾಯ ಸೇತುವೆ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಚಂದೂರ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕೆಟ್ ಟೆಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.96	26.20	24.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಚಂದೂರ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಡಿನಳ್ಳಿ-ಬಂಡಿಗಡಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯ ಬಾಗಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.80	10.80	12.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾನೇಗೆರೆ-ಸಿಂಗಣಗೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.75	7.62	8.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಕೆರೂರು ಖೂ-148 ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.66	5.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
28	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಡೂರು-ಮುಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ		25.60	19.56	10.33	37/42 ಪೈಲೋಗಳು 01/06 ಪೈಲೋ ಕ್ಯಾಪ್. ಮತ್ತು ಪಿಯರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 15/15 ಗರ್ಡರ್ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಕರನಗಿರಿ-ಬಪ್ಪನಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	24.36	19.12	10.17	41/42 ಪೈಲೋಗಳು 05/06 ಪೈಲೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು-ಹದಿನಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಬನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	27.00	21.93	0.00	14/82 ಪೈಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5-8-12 ಎಕರೆ ಗೆ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ದೇವದುರ್ಗ-ಅರಕೆರ-ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು 7 ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	15.20	16.39	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
32	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬದುರುಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಬನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	29.35	23.42	0.00	ಎಲ್.ಒ.ಎ ನಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
33	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪ್ಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	17.18	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮನಗೂಳ ಮತ್ತು ಬಿಜ್ಜಳ ನಡುವೆ SH-61 ರಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 58.00 ಮತ್ತು 58.10 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	1	28.00	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ ನಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

KARNATAKA ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
PENDING BILLS

Sl.No.	Name of the Work	Name of the Contractor	Bill Amount
KRDCL ROAD			
1	Improvement to road in Hassan Taluk, (A) Halebidu-Anechowkur Road(SH-21) from ch.20.70 to km 28.60. (B) TDH Road (SH_71) from Sahyadri circle to Saraswathi	M/s Bhoomara Builders, Prop	67,72,192
2	Improvement of road at Ramdurga cross SH-15 in Devadurga Raicur	Sri.Mallikarjuna.H.Ammapur	26,27,464
TOTAL			93,99,656
KRDCL BRIDGES			
1	Const of Bridges under Package-IV in UK dist. (06 Nos) (Balance Payment Release)	M/s. DRN Infrastructure Pvt Ltd	50,93,175
2	Const of Bridges under Package-III comprising of 11 bridges in Dharwad, Haveri, Shimogga, DK and Udupi	M/s. SPL Infrastructure Pvt Ltd	2,92,82,044
3	Const of Bridges under Package-II comprising of 08 bridges in Belgavi Dist	M/s. BSR Infratech	5,05,76,955
4	Const of Bridge across Benethorahalla in Chittapura Taluk kalburgi Dist.	M/s. Sheethal Const	5,04,403
5	Const of Bridges under Package-II comprising of 08 bridges in Belgavi Dist	M/s. BSR Infratech	2,53,37,116
6	Const of Bridges under Package-II comprising of 08 bridges in Belgavi Dist. Electrical Utility Shifting.	M/s. BSR Infratech	31,91,277
7	Const of Bridges under Package-IV in UK dist. (06 Nos) (Balance Payment Release)	M/s. DRN Infrastructure Pvt Ltd	2,71,89,282
8	Const of Bridges Across sharavathi river on Honnavara-Mavinakurve road in UK Dist.	M/s Philli D' Costa & Co	99,52,218
9	Construction of Bridge across Tunga River between Tudur-Munduvalli Shimogga Dist on Turnkey Basis .	M/s. National Infrabuild Const	3,32,01,616
TOTAL			18,43,28,086
KRDCL RE-SURFACING			
1	Resurfacing and minor Improvements of State Highway from Thintini-Devadurga-Kalmala in Selected reaches	M/s. Ammapur	1,83,96,125
2	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Managuli-Bagewadi-Devapur selected reaches	S.S.Alur Const	4,18,26,571
3	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Davangere-Birur in selected reaches	Halappa C.	2,27,66,120
4	Resurfacing and minor Improvements of State Highway from Sindhanur-Tavaregere-Kushtagi in Selected reaches	C.V.Giridhar Naidu	1,97,80,913
5	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Mundargi-Shelvadi selected reaches	S.S.Police Patel & Co	2,80,91,956
6	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Hubli-Lakshmeshwara-Shiggaaor in selected reaches .	H.P. Madhukar	1,54,44,511
7	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Davangere-Birur in selected reaches	Halappa C.	4,58,80,166
8	Resurfacing and Minor Improvements of SH from Gubbi to Beragondanahalli in selected reaches.	Karthik enterprises	92,77,812
9	Resurfacing and minor Improvements of State Highway from Thintini-Devadurga-Kalmala in Selected reaches	M/s. Ammapur	10,58,79,930

10	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Hoskote- Chintamani in Selected Reaches	M/s. Shree Annapoorneshwari Const	1,63,11,718
11	Resurfacing and minor Improvements of State Highway from Sindhanur-Tavaregere-Kushtagi in Selected reaches	C.V.Giridhar Naidu	1,50,63,889
12	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Hoskote- Chintamani in Selected Reaches	M/s. Shree Annapoorneshwari Const	77,99,795
13	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Hoskote- Chintamani in Selected Reaches	M/s. Shree Annapoorneshwari Const	1,41,60,793
14	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Yedyur- Kowdley in selected reaches	SLV Constructions	2,78,53,430
15	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Mudgal-Tavaregere-Gangawathi in selected reaches	M/s. MECO Const pvt Ltd	5,63,02,323
16	Resurfacing and minor improvements of SH maintenance from Hubli-Lakshmeeshwara-Shiggaaor in selected reaches .	H.P. Madhukar	2,66,10,183
TOTAL			47,14,46,235
BANGALORE SURROUNDING ROADS			
1	Development of road from Budigere to Hoskote (Pkg-1)	M/S SRC Infra Developers	67,67,553
2	Development of road from Besthamanahalli (Anekal) on SH-35 to Hoskote road (NH-04) via Attibele, Sarjapura and Whitefield (Package -4A) (Tree Transplantaion)	M/s. RNS Infrastructure	29,71,627
3	Development of road from Besthamanahalli (Anekal) on SH-35 to Hoskote road (NH-04) via Attibele, Sarjapura and Whitefield (Package -4A) (water supply pipeline)	M/s. RNS Infrastructure	63,78,671
4	Development of road from Besthamanahalli (Anekal) on SH-35 to Hoskote road (NH-04) via Attibele, Sarjapura and Whitefield (Package -4A)CPR	M/s. RNS Infrastructure	25,41,470
5	Road from Kanchugarahalli to Jigani via Harohalli and Urganadoddi Package-3A (Utility Shifting Electrical)	M/s. KNR Const	78,32,454
6	Road from Kanchugarahalli to Jigani via Harohalli and Urganadoddi Package-3A Price Adjustment	M/s. KNR Const	1,82,22,311
7	Construction of ROB 2 Nos between Gollahalli and Bhairanayakanahalli in Bengaluru PKG- 2C	M/s KMV Projects Ltd	4,00,07,898
8	Developemnt of road from Bannerghatta on SH-87 to Besthamanahalli on SH-35 via Jigani, Haragadde and Indalwadi in Bangalore Urban/Rural dist Package-3B	M/s KMV Projects Ltd	90,70,475
9	Development of road from Besthamanahalli (Anekal) on SH-35 to Hoskote road (NH-04) via Attibele, Sarjapura and Whitefield (Package -4A)	M/s. RNS Infrastructure	8,30,84,973
TOTAL			17,68,77,432
KRDCL CONSULTANTS			
1	Package-IV Bridges widely spread across UK Districts	M/s. Satra Infrastructure Management Services	70,03,432
2	Consultsncy Services for preparation of DPR for three Bridges across Krishna River in Raichur Dist	M/s. Infra Support Engineering Consultants Pvt. Ltd	40,71,000
3	Consultancy Services for project Management, work Superivision for the work of Improvement of road from Ramadurga cross , Deodurga Taluk, Raichur Dist.	M/s. Transheight Consultants Pvt Ltd,	7,32,934
4	Consultsncy Services for preparation of DFR , Const of Bridges Across Bheema River at Ankalagi in Indi Taluk.	M/s. Nagesh Consultants	25,35,000
5	JE services for the project of Const of Road from Kalmala Junction near Raichur to Lingasugur near Sindhanur. (HAM)	M/s. Lea Associates South Asia Pvt Ltd	55,22,518

6	Consultancy Services for PMC, Package-1 bridges spread at Kalburgi, Vijayapura and Bagalkote dist	M/s. Aakar Abhinav Consultants Pvt Ltd	29,02,233
7	Consultancy Services to PMC -PKG-II major Bridges (Belgavi Dist)	M/s. Aakar Abhinav Consultants Pvt Ltd	15,27,391
8	IE for the project "Imprvts to Dharwad-Alnawar-Ramnagar Road (SH-34) on PPP-BOT-VGF (Toll) Basis.	M/s. Infra Support Engineering Consultants Pvt. Ltd	13,78,664
9	Consultancy Services for project Management, and Const Supervision for the work, Improvement of road Manjanale and Kattinahole in Hoasanagara Taluk, Shivmogaa Dist.	M/s. Transheight Consultants Pvt Ltd,	2,76,100
10	Consultancy Services to PMC -PKG-II major Bridges Belgavi Dist.	M/s. Aakar Abhinav Consultants Pvt Ltd	25,55,370
11	Consultancy Services for project Management, work Supervision for road from Budigere to Hoskote (Pkg-1)	M/s Nikethan Consulting	25,56,879
12	Consultancy Services for project Management, work Supervision for the work of Improvement of road from Ramadurga cross , Deodurga Taluk, Raichur Dist.	M/s. Transheight Consultants Pvt Ltd,	4,63,817
13	Consultancy Services for project Management, work Supervision and Quality Control for Resurfacing and Minor improvement works of SH for Roads.	M/s. Karnataka Test house Pvt. Ltd	19,03,883
14	Consultancy Services for project Management, and Const Supervision for the work, Development of 31.50 km Road from Devadurga-Arakera-Srivara road on SH-61 in Raichur Dist.	M/s. Ayoleeza Consulting Pvt. Ltd	17,20,571
15	Transaction Advisory Services for Devanahalli- Tamilnadu Border Road Under HAM Project	M/s IDECK Limited	89,20,800
16	Consultancy Services for Prepration of Detailed Feasibility Report for Bridge across Arkavathi river near Phoolbag in Ramanagar Town , Ramanagara Dist	M/s APT Consulting Services	7,87,500
17	IE Charges for Development of Road from Ginigere-Gangavathi -Sindhanur under, PPP-DBFOT-VGF.	M/s APT Consulting Services	31,94,646
18	Consultancy Services for Prepration of Detailed Feasibility Report for, Development of Bangalore Surrounding Roads-Phase- II in Bengaluru Urban/Rural dist.	M/s. IIIE Consultants	6,05,120
TOTAL			4,86,57,858

	AMOUNT
KRDCL ROAD	17,68,77,432
KRDCL BRIDGES	18,43,28,086
KRDCL RE-SURFACING	47,14,46,235
BANGALORE SURROUNDING ROADS	17,68,77,432
KRDCL CONSULTANT	4,86,57,858
GRAND TOTAL	1,05,81,87,043



Chief Financial Officer
Karnataka Road Development Corporation Ltd.
(Formerly Karnataka Road Development Corporation)
Dr. Rajkumar Road, Rajajinagar, Bengaluru-16