


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 292 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ್ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 06.03.2025. |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು. |

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ PMKSY-HKKP-SMI ರಡಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.30555.03 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 103 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.11944.54 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು ರೂ.7166.72 ಲಕ್ಷ (ಶೇಕಡ 60) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ರೂ.4777.82 ಲಕ್ಷ (ಶೇಕಡ 40). ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 60% ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 40% ಪಾಲು ಇದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 16 LCQ 2025


 (ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಎಧಲ ಪಂಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ್ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:292ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಯೊಂದಿಗೆ)
					2022-23	2023-24	2024-25	ಒಟ್ಟು	
1	2	3	5	6	2022-23	2023-24	2024-25	ಒಟ್ಟು	8
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಣಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	167.52	0.00	0.00	54.00	54.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	142.55	0.00	45.16	28.00	73.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	86.82	0.00	30.00	36.66	66.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	156.14	0.00	142.63	0.00	142.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	139.40	0.00	0.00	40.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

7	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	142.80	0.00	21.88	49.49	71.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	137.00	0.00	60.62	40.00	100.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	155.60	0.00	0.00	15.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	158.65	0.00	155.29	0.00	155.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	143.72	3.37	147.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ (ಸೈಟ್-1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತನೂರ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	155.20	0.00	0.00	30.00	30.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುರುತು ರೇಖೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

15	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	156.38	0.00	100.62	5.50	106.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಶಾಯ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	250.00	0.00	185.18	30.00	215.18	ಬಿಸಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲ್ಲೂರ (ತೆಲ್ಲೂರ-ಕೆರಕನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	350.00	0.00	294.99	8.98	303.97	ಬಿಸಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೋಡಾನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	145.50	0.00	50.00	20.00	70.00	ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ನಾಲಾ ಕ್ಷಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಸೈಟ-3) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	168.00	0.00	50.62	25.00	75.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್.ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	400.00	0.00	0.00	48.00	48.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	395.00	0.00	123.25	38.00	161.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	140.00	0.00	132.09	0.00	132.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	90.74	40.00	130.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	140.00	0.00	105.63	15.60	121.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟಕಿ (ಆಳಂದ-ಮಟಕಿ ರಸ್ತೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುರುತು ರೇಖೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	146.00	0.00	0.00	44.00	44.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	137.00	0.00	0.00	61.00	61.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಗಲೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	146.00	0.00	0.00	74.00	74.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	170.00	0.00	165.79	0.00	165.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಿ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	137.00	0.00	119.18	7.00	126.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

32	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ. ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	167.52	0.00	0.00	15.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	0.00	23.00	23.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00	0.00	35.00	35.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರರಾಜಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00	0.00	17.00	17.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಬಾಜಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00	0.00	37.00	37.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾರಾವಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರಗಾಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	75.00	0.00	0.00	17.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಈರನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	164.00	0.00	0.00	80.00	80.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

41	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲೆಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	127.00	0.00	89.98	4.00	93.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಪಲ್ಲಿ (ಸೈಟ್-1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	155.00	0.00	0.00	50.00	50.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-1) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	159.00	0.00	0.00	15.00	15.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಚರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	129.00	0.00	0.00	30.00	30.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೂರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	164.00	0.00	0.00	50.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಪಲ್ಲಿ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	161.00	0.00	0.00	30.00	30.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

50	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತಾಳ (ಕಡತಾಳ ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-1) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	272.00	0.00	0.00	40.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತಾಳ (ಕಡತಾಳ ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	278.00	0.00	20.00	47.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	354.00	0.00	0.00	122.47	122.47	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	412.00	0.00	145.82	50.00	195.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	205.00	0.00	50.00	43.00	93.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳಿ-ಸಂಗಾವಿ ಎಮ್. ಮಧ್ಯೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	325.00	0.00	233.08	30.00	263.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	911.00	0.00	80.00	115.00	195.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	404.00	0.00	0.00	50.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

59	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತುರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	925.00	0.00	100.00	131.00	231.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
60	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ-ಬಿ, ಬಟಗೇರಾ-ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	1411.00	0.00	0.00	67.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	1501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
62	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಡಲ್ (ಸೈಟ್-1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00	0.00	94.46	94.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಭಾವಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-1) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	95.00	0.00	0.00	40.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಭಾವಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	95.00	0.00	0.00	30.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00	0.00	92.08	92.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

67	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದನಹಳ್ಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-4) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	125.00	0.00	80.45	19.00	99.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	130.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
69	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದನಹಳ್ಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-1) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	140.00	0.00	79.21	11.00	90.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದನಹಳ್ಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	135.00	0.00	60.00	30.00	90.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದನಹಳ್ಳಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-3) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	130.00	0.00	103.84	2.00	105.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಪೋಚಮ್ಮನ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	400.00	0.00	35.85	173.00	208.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನವನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	400.00	0.00	385.25	0.00	385.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
74	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	0.00	14.00	14.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

75	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡ ತಾಂಡಾ (ಸೈಟ್-3) ಹತ್ತಿರ ಗೋರನಕೊಳ್ಳ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	290.00	0.00	0.00	27.00	27.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
76	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	300.00	0.00	227.52	40.00	267.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
77	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಜಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	500.00	0.00	0.00	48.00	48.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
80	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-1) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	140.00	0.00	0.00	8.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	94.01	5.00	99.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ್-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	468.00	0.00	301.03	26.00	327.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

83	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಕಿಮೋಕ ತಾಂಡಾ - ಪಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	335.00	0.00	327.01	0.00	327.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ನಾನುಸಾದ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ್ಯಟ-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	270.00	0.00	155.00	80.93	235.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	465.00	0.00	0.00	58.00	58.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
86	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಕಿಮೋಕ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ನಡುವೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	500.00	0.00	0.00	41.00	41.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಸೂರ-ಗೋಟುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	1365.00	0.00	0.00	150.00	150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
88	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಕಿಮೋಕ ತಾಂಡಾ - ಭೂಂಯಾರ-ಕೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	500.00	0.00	0.00	41.00	41.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
89	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
90	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	125.00	0.00	33.30	30.00	63.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

91	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	185.00	0.00	90.79	0.00	90.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
92	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
93	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ್ಯಟ-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	130.00	0.00	70.62	20.00	90.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
94	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೊನಸನಳ್ಳಿ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಣ್ಣೆತೊರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	615.00	0.00	529.44	0.00	529.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
95	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗೀಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	4980.00	0.00	2095.00	1005.64	3100.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
96	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	105.45	13.00	118.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	0.00	32.00	32.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	120.88	0.00	120.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
99	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	0.00	30.00	-30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

100	ಬಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸೈಟ-2) (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	105.00	33.56	138.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	0.00	35.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
102	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	59.88	32.00	91.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
103	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ)	150.00	0.00	0.00	15.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
			ಒಟ್ಟು	30555.03	0.00	7795.80	4148.74	11944.54	