

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1394
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	09-03-2022
ಉತ್ತರಿಸುವವರು	ಮುಜರಾಯಿ, ಹೆಚ್ ಹಾಗೂ ವೆಕ್ ಸಚಿವರು


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿನೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಖ 06 ಶಾಸನ - 2013 ದಿನಾಂಕ:16-03-2013ರನ್ವಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:	2013ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 37 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಆಗಿನ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.)	ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಮಾಡಿದ ನಂತರದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗಿನ ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರವನ್ನು <u>ಅನುಬಂಧ-1</u> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯದ ಹಣವನ್ನಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ?	ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯದ ಹಣವನ್ನಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಉ)	ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ (ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ 8 ಕೊಠಡಿಗಳುಳ್ಳ ಗಿರಿದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿಗೃಹ ಕಟ್ಟಡದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಕುಶಿರ/ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಂದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 5000 ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹೆಸರು	ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿವರ	ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಡಿಗೆ ದರ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ
1	ನಾಗಮಲೆ ಭವನ	1 ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್, 26 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಗಳು,	76 ಕೊಠಡಿಗಳು	ನಾನ್ ಎ.ಸಿ- 750/- ಎ.ಸಿ- 950/-
2	ಗಿರಿದರ್ಶಿನಿ ಭವನ(ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1 ಅತಿಥಿಗೃಹ)	2 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳು	8 ಕೊಠಡಿಗಳು	800/-
3	ಗುರುದರ್ಶಿನಿ ಭವನ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ	4 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು 2 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು	24 ಕೊಠಡಿಗಳು 2 ಕೊಠಡಿಗಳು	450/- 350/-
4	ಮಹದೇಶ್ವರ ಭವನ	2 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು	20 ಕೊಠಡಿಗಳು	300/-
5	ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ	1 ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್	20 ಕೊಠಡಿಗಳು	600/-
6	ಜೇನು ಮಲೆ ಭವನ	1 ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್, 30 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಗಳು,	88 ಕೊಠಡಿಗಳು	ನಾನ್ ಎ.ಸಿ 750/- ಎ.ಸಿ- 950/-
7	ಶಿವದರ್ಶಿನಿ	4 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು	24 ಕೊಠಡಿಗಳು	500/-
8	ಸೂರ್ಯದರ್ಶಿನಿ	3 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು 2 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು	30 ಕೊಠಡಿಗಳು 6 ಕೊಠಡಿಗಳು	400/- 300/-
9	ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಭವನ	3 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು 2 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು	30 ಕೊಠಡಿಗಳು 6 ಕೊಠಡಿಗಳು	450/-

<p>ಉ) ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ 40 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.51.78 ಕೋಟಿಗಳು. ಹೊಸದಾಗಿ ರೂ.89.24 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ 24 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟು ರೂ.141.020ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.</p>																																											
<p>ಋ) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.</p>	<p>ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 2013ರ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ನಿಯಮ 3ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ, ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p>																																											
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="519 687 624 757">1.</td> <td data-bbox="624 687 1157 757">ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</td> <td data-bbox="1157 687 1470 757">ಮಾನ್ಯ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 757 624 831">2.</td> <td data-bbox="624 757 1157 831">ಮಾನ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</td> <td data-bbox="1157 757 1470 831">ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 831 624 904">3.</td> <td data-bbox="624 831 1157 904">ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವರು.</td> <td data-bbox="1157 831 1470 904">ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 904 624 978">4.</td> <td data-bbox="624 904 1157 978">ಶ್ರೀ ಸಾಲೂರು ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು. ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗಳು.</td> <td data-bbox="1157 904 1470 978">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 978 624 1173">5.</td> <td data-bbox="624 978 1157 1173">ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು.</td> <td data-bbox="1157 978 1470 1173">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 1173 624 1323">6.</td> <td data-bbox="624 1173 1157 1323">ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಅತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮೀರದ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ನಿವಿಲ್) ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.</td> <td data-bbox="1157 1173 1470 1323">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 1323 624 1397">7.</td> <td data-bbox="624 1323 1157 1397">ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ</td> <td data-bbox="1157 1323 1470 1397">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 1397 624 1471">8.</td> <td data-bbox="624 1397 1157 1471">ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ</td> <td data-bbox="1157 1397 1470 1471">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 1471 624 1545">9.</td> <td data-bbox="624 1471 1157 1545">ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯದತ್ತಿಗಳು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.</td> <td data-bbox="1157 1471 1470 1545">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 1545 624 1619">10.</td> <td data-bbox="624 1545 1157 1619">ಆಯುಕ್ತರು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು.</td> <td data-bbox="1157 1545 1470 1619">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 1619 624 1693">11.</td> <td data-bbox="624 1619 1157 1693">ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ</td> <td data-bbox="1157 1619 1470 1693">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 1693 624 1767">12.</td> <td data-bbox="624 1693 1157 1767">ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ</td> <td data-bbox="1157 1693 1470 1767">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 1767 624 1841">13.</td> <td data-bbox="624 1767 1157 1841">ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಇಲಾಖೆ. ಮೈಸೂರು</td> <td data-bbox="1157 1767 1470 1841">ಸದಸ್ಯರು</td> </tr> <tr> <td data-bbox="519 1841 624 1915">14.</td> <td data-bbox="624 1841 1157 1915">ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.</td> <td data-bbox="1157 1841 1470 1915">ಸದಸ್ಯ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ</td> </tr> </table>	1.	ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	ಮಾನ್ಯ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	2.	ಮಾನ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು	3.	ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವರು.	ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು	4.	ಶ್ರೀ ಸಾಲೂರು ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು. ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗಳು.	ಸದಸ್ಯರು	5.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು.	ಸದಸ್ಯರು	6.	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಅತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮೀರದ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ನಿವಿಲ್) ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.	ಸದಸ್ಯರು	7.	ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	ಸದಸ್ಯರು	8.	ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ	ಸದಸ್ಯರು	9.	ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯದತ್ತಿಗಳು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.	ಸದಸ್ಯರು	10.	ಆಯುಕ್ತರು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು.	ಸದಸ್ಯರು	11.	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸದಸ್ಯರು	12.	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸದಸ್ಯರು	13.	ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಇಲಾಖೆ. ಮೈಸೂರು	ಸದಸ್ಯರು	14.	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.	ಸದಸ್ಯ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	
1.	ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	ಮಾನ್ಯ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು																																										
2.	ಮಾನ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ	ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು																																										
3.	ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವರು.	ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು																																										
4.	ಶ್ರೀ ಸಾಲೂರು ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು. ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗಳು.	ಸದಸ್ಯರು																																										
5.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು.	ಸದಸ್ಯರು																																										
6.	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಅತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮೀರದ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ನಿವಿಲ್) ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.	ಸದಸ್ಯರು																																										
7.	ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	ಸದಸ್ಯರು																																										
8.	ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ	ಸದಸ್ಯರು																																										
9.	ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯದತ್ತಿಗಳು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.	ಸದಸ್ಯರು																																										
10.	ಆಯುಕ್ತರು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು.	ಸದಸ್ಯರು																																										
11.	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸದಸ್ಯರು																																										
12.	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸದಸ್ಯರು																																										
13.	ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಇಲಾಖೆ. ಮೈಸೂರು	ಸದಸ್ಯರು																																										
14.	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.	ಸದಸ್ಯ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ																																										

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 55 ಮುಸಪು 2022


(ಶಶಿಕಲಾ. ಅ. ಜೋಶಿ)

ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹೆಸರು	ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿವರ	ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಡಿಗೆ ದರ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ
10	"ಡಿ" ಮಾದರಿ ಕುಠೀರಗಳು	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಡಾರ್ಮಿಟರಿಗಳು	17 ಕೊಠಡಿಗಳು	500/-
11	ಡಿ.ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ. 10ಕ್ಕೆ	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಡಾರ್ಮಿಟರಿಗಳು	01 ಕೊಠಡಿಗಳು	320/-
12	ಡಿ.ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2ಕ್ಕೆ	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಡಾರ್ಮಿಟರಿಗಳು	14 ಕೊಠಡಿಗಳು	175/-
13	ಡಿ.ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ.3ಕ್ಕೆ	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಡಾರ್ಮಿಟರಿಗಳು	06 ಕೊಠಡಿಗಳು	320/-
14	"ಇ" ಮಾದರಿ ಕುಠೀರಗಳು	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ	19 ಕೊಠಡಿಗಳು	250/-
15	ಇ. ಮಾದರಿ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಇ ಎಫ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ	16 ಕೊಠಡಿಗಳು 1 ಕೊಠಡಿ	250/-
16	ಸಂಕಮ್ಮ ನಿಲಯ	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ	20 ಕೊಠಡಿಗಳು	200/-
17	ಕಾರಯ್ಯ ನಿಲಯ	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ	20 ಕೊಠಡಿಗಳು	200/-
18	ಬಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿಲಯ	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ	20 ಕೊಠಡಿಗಳು	200/-
19	ಶೇಷಣ್ಣ ನಿಲಯ	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ	20 ಕೊಠಡಿಗಳು	200/-
20	ನೂತನ ಡಾರ್ಮಿಟರಿ	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ	23 ಕೊಠಡಿಗಳು	500/-
21	ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ	ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು		ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 7500/-ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
22	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ	ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ		ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 15000/-ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
23	ತಾಳಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ ಮಹಾರಾಜ ಭತ್ತ	ಹಾಸಿಗೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ	8 ಕೊಠಡಿಗಳು	100/-

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 01-04-2014 ರಿಂದ 31-03-2015ರ ಅವಧಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
1	ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ 2 ಎಂ.ವಿ.ಎ ದಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಸ್ಕರ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4700000.00	2468120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಕಮ್ಮ, ಶೇಷಣ್ಣ, ಕಾರಯ್ಯ, ಚಿಲ್ಲಯ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	199000.00	194751.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ್ ಶೌಚಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	190000.00	189680.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಡಿ -12 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	430000.00	429315.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಶೀಟ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	60000.00	58712.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ. ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	481881.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ. ಸಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2ರ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿ.ಸಿ.ನಲಹಾಸು ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	285000.00	284904.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	270000.00	268719.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ. ಸಾಲೂರು ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	190000.00	189299.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ. ರಂಗಮಂದಿರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	121000.00	121000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.


ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
11	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಕಮ್ಮ, ಶೇಷಣ್ಣ, ಕಾರಯ್ಯ, ಚಿಲ್ಲಯ್ಯ ಕೂತಡಿಗಳ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	130000.00	120121.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 6ನೇ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಸೋಮಸುಂದರ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಟಿ. ರಮೇಶ ಎ.ದ.ಸ ವಾಸವಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	499000.00	485754.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಮಂದಿರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಭಾವಣಿಯ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನೆಲ ಅಂತ್ಯನ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ 16 ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	220000.00	201994.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಮಂದಿರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಭಾವಣಿಯ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ ಉತ್ತರಾಭಿ ಮುಖವಾಗಿ 16 ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	220000.00	201994.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಮಂದಿರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಭಾವಣಿಯ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 16 ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	220000.00	201994.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಆಲಂಬಾಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿ ತಳಬಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಡು ಕೌಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	61161.00	61161.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ & ಎ.ಸಿ.ಶೀಟ್ ಮೇಲ್ಕಾವಣಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4700000.00	4702348.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನ್ಟಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯದವರೆಗೆ ಇರುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	448991.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ-ಮಾದರಿ ಕುಶೀರ (ಮಂಜುನಾಥ, ಜಿ ನಾಗರಾಜು, ಸಿ.ಇಂದ್ರೇಶ್ ರವರು ವಾಸವಾಗಿರುವ) ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಕ್ ಪಿಟ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	484019.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
20	ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ನೀರಿನ ತೊಂಬಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	155000.00	148017.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಗಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಟ್ಟಣದ ಟ್ರಸ್ಟೋಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೀಟ್ ಛಾವಣಿ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2700000.00	1898291.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನ ನಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	486000.00	449803.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	286000.00	284306.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಶ್ರೀಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 76ಕೊಠಡಿಗಳ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	495000.00	494480.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿಶೇಷ ಸರತಿ ಸಾಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ. ಅಭಿಷೇಕ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	990000.00	643850.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದ ತಂಬಡಿಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗ ಚಂಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿವೇಶನವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಛಾವಣಿಯ ಅಂಗಡಿ ಮಳಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000.00	952108.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಿವದರ್ಶಿನಿ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ನಲ & ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು)	500000.00	498516.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಿವದರ್ಶಿನಿ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ನಲ& ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು)	350000.00	345213.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೂರ್ಯದರ್ಶನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಂತಸ್ತು) ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	483272.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೂರ್ಯದರ್ಶನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ (ನಲ ಅಂತಸ್ತು) ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	498148.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟರ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ.
31	ಶ್ರೀಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಭವನ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಿಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	495199.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಭವನ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ (ನಲ ಅಂತಸ್ತು)ಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	499148.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಭವನ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತು) ಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	499921.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲ 76 ಕೊಠಡಿಗಳ ಅತಿಥಿಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್‌ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಲೆಟ್‌ಯನ್ ವಾಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	165000.00	142073.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	228000.00	197919.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಶ್ರೀಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣ ದಲ್ಲರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1600000.00	1304200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಬಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	800000.00	704196.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ದಾಸೋಹ ಭವನದಿಂದ ಅಂತರಗಂಗೆ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಾಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4990000.00	4476253.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1900000.00	1614315.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40.	ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಾಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5000000.00	4822115.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	490000.00	488500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟೆಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
42	ಗಿರಿದರ್ಶಿನಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೋಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95025.00	155025.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
43	ಗಿರಿದರ್ಶಿನಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ 3 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವಾಟರ್ ಪ್ರೋಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	60000.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಚುರುಕಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	465000.00	455585.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ "ಡಿ" ಮಾದರಿ ಕುಶೀರ ಸಂಖ್ಯೆ 12ರ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	450000.00	389035.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮರು ಜೋಡಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	310000.00	257067.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
47	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದನಕರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	450000.00	381919.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಐ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100000.00	99879.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
49	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16500.00	16348.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 7ನೇ ಮಾದರಿ ಕುಶೀರ (ದಿನೇಶ್, ಮಹದೇಶ್) ವಾಸವಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	490000.00	457351.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
51	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ (ಬಲಭಾಗ) ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	415000.00	390235.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ (ಎಡಭಾಗ) ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	379000.00	372282.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	345000.00	334385.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಒಳ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
54	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಕ್ಷೇ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	17654000.00	17654000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.


 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇವ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಹದೇವ್ವರಸ್ವಾಮಿ

ದಿನಾಂಕ: 01-04-2015 ರಿಂದ 31-03-2016ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಸಾವತ್ತಿರುವ ಚಲಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
1	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಿವೈಡರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ & ಎರಡು ಕಡೆ ಪುಲ್‌ಪಾತ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100000.00	99879.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ&ದೊಡ್ಡಕೆರೆ(ಮಹದೇಶ್ವರಭವನ) ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಚೈನ್‌ಲಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	22000.00	21706.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಜಡಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100000.00	42360.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	76000.00	73463.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಂದನ ವನದ ಸುತ್ತಾವಿರುವ ಚೈನ್‌ಲಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	60000.00	59883.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲರುವ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	990000.00	643850.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕಾಬಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಲಹಾಸು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2500000.00	2213668.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗ ಚೈನ್‌ಲಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	800000.00	664562.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
9	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	90000.00	87612.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	80000.00	79650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣ ದಲ್ಲಿನ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	260000.00	260547.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಶ್ರೀಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪ್ಲಾನ್‌ಆವರಣದ ಅಂತರಗಂಗ ಸಮೀಪ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪುರುಷರು & ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪ್‌ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	490000.00	486166.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರಗಂಗ ಸಮೀಪ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪುರುಷರ & ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ & ವೆಂಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	481000.00	480750.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಶ್ರೀಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೂರ್ಯದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	320000.00	315261.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಅಡಿಗ ಮನಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ.	416000.00	408676.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂಗಸರ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	498153.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	498656.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನ ದ ಅಡಿಗ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಪಾತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	441000.00	440892.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಜೆಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
19	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾನೋಹ ಭವನ ಮುಂಭಾಗ ತಟ್ಟೆ ಕೊಳೆಯುವ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	465000.00	458228.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಗಮಲೆ ಭವನದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಮುಂಭಾಗ ಜೈನ್ ಅಂಕ್ ಬೇಲಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	290000.00	278140.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಿವದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	300000.00	292471.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗುರುದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	499904.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗುರುದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಜೋಡಣೆಯ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	470000.00	443504.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗುರುದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಪ್ ಪಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	466568.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾನೋಹ ಭವನದ ಗೋಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ಜೈನ್ ಅಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	495387.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಂಗ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ (48 ಅಂಗಡಿ) ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು HIL/LT ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	415000.00	359459.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಂಗ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ (48 ಅಂಗಡಿ) ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯು.ಜಿ.ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	315000.00	314230.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟೆಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
28	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹದಿಂದ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎ.ಶೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 1 ರಿಂದ 5	450000.00	391044.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹದಿಂದ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎ.ಶೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6 ರಿಂದ 10	440000.00	375618.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹದಿಂದ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎ.ಶೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 11 ರಿಂದ 16	499000.00	450281.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದ ರಂಗ ಮಂದಿರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವಿರುವ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	410000.00	403074.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದ ಗಿಲಿದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	330000.00	297232.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಎಡಭಾಗದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಶೆಲ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	189000.00	187342.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದ ಅಂತರಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲಹಾಸು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	310000.00	302470.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮುಜಿಶೆಡ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	256000.00	255368.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಜಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
36	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯವರ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	230000.00	172243.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ಹಾಗೂ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಳಾಯಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	470000.00	449702.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜಲಸಂಸ್ಕರಣ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	190000.00	183091.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	473000.00	471563.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗುರುಭವನ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಟೈನ್‌ಅಂಕ್ ಬೇಲ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	506000.00	80811.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
41	ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟದಲ್ಲರುವ ಶ್ರೀ ಸಾಲೂರು ಬೃಹನ್ನೃತದ ರಸ್ತೆ ಅಂತರಗಂಗೆ ತಿರುವಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಾಲೂರು ಮಠದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6500000.00	5217012.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
42	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ (ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ಹತ್ತಿರ) ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	410000.00	402220.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
43	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ವೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ವಿದ್ಯುತ್‌ವಿಚಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	360000.00	360000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
44	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ರಂಗಮಂದಿರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	121000.00	121000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಕಮ್ಪ, ಶೇಷಣ್ಣ, ಕಾರಯ್ಯ, ಟಲ್ಲಯ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	130000.00	120121.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 1ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	86000.00	84259.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
47	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 1ರ ಮೊದಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95000.00	92759.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 2ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	96000.00	952656.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
49	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 2ರ ಮೊದಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	98000.00	96619.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 3ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	91000.00	86550.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
51	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 3ರ ಮೊದಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95000.00	93892.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 4ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	91000.00	88184.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 4ರ ಮೊದಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95000.00	93627.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರದ ಸೀವೇಜ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	60000.00	58613.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
55	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 5ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95000.00	93584.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
56	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 5ರ ಮೊದಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	96000.00	95600.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
57	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 6ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100000.00	99130.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
58	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 6ರ ಮೊದಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	85000.00	84756.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
59	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 9ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	87000.00	86022.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
60	ಶ್ರೀಮಠ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 9ರ ಮೊದಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	96000.00	94631.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
61	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 11ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99000.00	98496.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
62	ಶ್ರೀಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದ ನಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಉಪಹಾರದರ್ಶಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000.00	1371278.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
63	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲರುವ ಒಟ್ಟು ನಿಲಯದ ಎದುರು ಉಪಹಾರದರ್ಶಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000.00	1349525.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
64	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲರುವ ಅಂತರಗಂಗೆ ಸಮೀಪ ಉಪಹಾರದರ್ಶಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000.00	12,89,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಯಾದ ಟಿ.ಎಂ.ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
65	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿಲಯದ ಎದುರು ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	425000.00	415014.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
66	ಶ್ರೀಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲರುವ ರಂಗಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗ ನೂತನವಾಗಿ ಬಲ ಭಾಗದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಶೆಲ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	405000.00	404039.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
67	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲರುವ ನಾಗಮಲೆ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	410000.00	402220.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
68	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲರುವ ರಂಗ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧ ಘಟಕದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	100000.00	99000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
69	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 1ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	77000.00	74346.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 2ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	71170.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
71	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 3ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	72764.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 4ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	73016.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
73	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 5ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	78000.00	75072.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಯಾದ ಚಲಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
74	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 5ರ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	69000.00	69907.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 7ರ ನೆಲಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	68000.00	66584.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 8ರ ನೆಲಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	70000.00	68861.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
77	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 9ರ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	66000.00	64375.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 13ರ ನೆಲ ಹಂತಸ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99000.00	98496.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 14ರ ನೆಲ ಹಂತಸ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99000.00	98496.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
80	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 15ರ ನೆಲ ಹಂತಸ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99000.00	96361.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
81	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 16ರ ನೆಲ ಹಂತಸ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99000.00	95204.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
82	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 17ರ ನೆಲ ಹಂತಸ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99000.00	95595.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
83	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 7ರ ನೆಲ ಹಂತಸ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	73318.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟ್ ಟ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
84	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 8ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	79000.00	74091.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
85	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 10ರ ನೆಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	93000.00	91439.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
86	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 10ರ ಮೊದಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	94000.00	90394.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
87	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲಾಡು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400000.00	377919.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
88	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಾಲಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	365000.00	354386.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
89	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಮಂದಿರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೈನ್‌ಲಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	277000.00	274530.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
90	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಶೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000.00	997714.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
91	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಶೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ 14ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000.00	972099.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
92	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರಂಗ ಸಮೀಪ ಜಿ.ಐ.ಶೀಟ್ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	800000.00	747787.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
93	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಸಮೀಪ ಜಿ.ಐ.ಶೀಟ್ 7 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	800000.00	751881.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
94	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 9 ರ ಮೊದಲ ಹಂಚುತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	68000.00	63099.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಸಾವಂತಿರುವ ಟರ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
95	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 10ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	70206.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
96	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 10ರ ನಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	96000.00	95183.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
97	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 11ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	74604.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
98	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 11ರ ನಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	96000.00	95906.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
99	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 12ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	93000.00	91507.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
100	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 12ರ ನಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	96000.00	95905.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
101	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 13ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	80000.00	83039.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
102	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಋಷದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 13ರ ನಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	96000.00	95906.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
103	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 14ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	86000.00	83463.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
104	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 14ರ ನಲ ಅಂತಸ್ತಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	74260.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಯಾದ ಆಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
105	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 15ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	67332.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
106	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 15ರ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	96000.00	95906.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
107	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 16ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	82000.00	77936.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
108	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 16ರ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	79000.00	77728.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
109	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 17ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	71332.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
110	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 17ರ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	76000.00	75467.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
111	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 18ರ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	71617.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
112	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 18ರ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಹೆಂಟಿನ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	96000.00	95893.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
113	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಡಿ ಶೆಡ್ ಹಿಂಭಾಗ ಗಂಡನರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗನರ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ (ಹೆಂಟಿನ ಮನೆ) ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95000.00	91040.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
114	ಶ್ರೀ ಮಠ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಡಿ ಶೆಡ್ ಹಿಂಭಾಗ ಹೆಂಗಸರ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಬಿಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	60000.00	60184.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
115	ಶ್ರೀ ಮಠ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಡಿ ಶೆಡ್ ಹಿಂಭಾಗ ಗಂಡಸರ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	80000.00	79014.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
116	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	452000.00	435261.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
117	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಲಹಾಸು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	450000.00	443971.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
118	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಶೌಕಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕಾಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	270000.00	230235.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
119	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಿ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರ ಹಿಂಭಾಗ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	422055.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
120	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಎಫ್ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ ಸಂಖ್ಯೆ 18ರ ಹಿಂಭಾಗ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	460000.00	453725.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
121	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಎಫ್ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ ಸಂಖ್ಯೆ 19ರ(ಎ.ಆರ್.ಹೆಚ್.ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ) ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	455000.00	449547.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
122	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲ ರೋಲಿಂಗ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	418000.00	400891.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
123	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 2ರ ನೆಲ ಅಂತ್ಯಗಿ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	81000.00	80140.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟೆಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
124	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 19ರ ನೆಲ ಅಂತ್ಯಗ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	63000.00	61126.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
125	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 20ರ ನೆಲ ಅಂತ್ಯಗ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	60000.00	56683.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
126	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಾರ್‌ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಗಂಡನರು & ಹೆಂಗಸರ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	80000.00	77125.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
127	ಶ್ರೀಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾನೋಹ ಭವನ ಮುಂಭಾಗ ಇರುವ ಗಂಡನರು & ಹೆಂಗಸರ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	90000.00	88654.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
128	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಾವರಣದಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥದ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ತರಲು ಹ್ಯಾಮ್ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	70000.00	69261.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
129	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಾವರಣದಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು & ತೀರ್ಥದ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ತರಲು ಹ್ಯಾಮ್ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	85000.00	83808.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
130	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 6ರ ನೆಲ ಅಂತ್ಯಗ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95000.00	93976.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
131	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇ ಮಾದರಿ ಕುತೀರ 6ರ ಮೊದಲ ಅಂತ್ಯಗ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	72000.00	64955.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.


ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಒಳ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
132	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗಿರಿದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ಸೀವೆಜ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪೋತ್ತವದ ಡ್ರಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	21000.00	20714.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
133	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾನೋಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಶೀಡ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000.00	365285.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
134	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದ ಅಂತರಗಂಗೆ ನಮೀಪ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಶೌಚಾಲಯದ ಭಾವಣಿಗೆ ಸ್ವೀಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	492000.00	477943.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
135	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	500000.00	496570.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
136	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	474096.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
137	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದ ರಾಜಗೋಪುರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವ ಕೊಳಾಯಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	499372.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
138	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	483389.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
139	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವ ಕೊಳಾಯಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	499370.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
140	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್-ಎಸ್.ಐ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇದ ಸಂಭ್ರಮ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450000.00	449239.00	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ.
141	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್-ಎಸ್.ಐ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350000.00	288196.00	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ.
142	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗುರುದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿಗೃಹ(ನಲ ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು)ಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	235000.00	213731.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
143	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಾಡು ಶೇಖರಿನಲು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್‌ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	500000.00	500000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
144	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000.00	976284.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
145	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಅವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2500000.00	2141905.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
146	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾನೋಹ ಭವನದ ಸರತಿ ಸಾಲಿನ ನೆಲಹಾಸುದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	920000.00	801796.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
147	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಐ.ಎಂ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಜ ಗೋಪುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2500000.00	2477160.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
148	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರ ಪ್ರಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2500000.00	2472221.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಯಾದ ಜಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
149	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀಮಹಾ ರಾಜ ಭದ್ರದ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	630000.00	527560.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
150	ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಟಾಚ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಭೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕ್ರಷರ್ ಯಂತ್ರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲರ್ 20 ಟನ್ನುವುಳ್ಳ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	3240000.00	3240000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
151	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲರುವ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಮುಂಭಾಗದ ಗೇಟ್ ಮರುಜೋಡಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	89000.00	86404.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
152	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಚೈನ್‌ಲಂಕ್ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	87000.00	86404.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
153	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗ ಜೀರೋ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಲಂಕ್ ಬೆಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000.00	889979.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
154	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗ ಜೀರೋ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	980000.00	614116.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
155	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗ ಜೀರೋ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	980000.00	613422.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
156	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗ ಜೀರೋ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000.00	501054.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಚಲೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
157	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗುರುದರ್ಶಿನಿ ಹಿಂಭಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000.00	1354134.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
158	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಐರ್‌ನರ್‌ನ್ನು ಪೂರೈಕೆಗೊಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3269905.00	3269905.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
159	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಲೆಸ್ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8988171.00	8988171.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
160	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೊಠಡಿ ಗಳನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯೂರಿಸುವ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	479718.00	479718.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
161	ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	271000000.00	135000000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
162	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದಾನೋಹ ಭವನ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4300000.00	3600000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
163	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಸಮೀಪ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯುಹತ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	9960000.00	9825316.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
164	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಾಳುಬೆಟ್ಟದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಛಾವಣಿಯ 15 ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	9800000.00	9670980.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
165	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮೀಪ ಎಸ್.ಐ.ಎಂ. ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರಾಡು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	64000.00	63243.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
166	ಶ್ರೀ ಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ನವೀನ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ವಿಶೇಷ ಮರಣಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25000.00	24849.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
167	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿಗಾಗಿ 012 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವಾಗಿ 06 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	239000000.00	196413358.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಮರಾಜನಗರ

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:01-04-2016ರಿಂದ 31-03-2017 ಮಾರ್ಚ್ ರವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
1	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಾಬು ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿ	12100000.00	12100000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿಶೇಷ ನರತಿ ಸಾಲನ ಪೈಕಿ 1 ಸಾಲು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	93000.00	92637.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಶ್ರೀಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೇದಾಸಂಭ್ರಮ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	482000.00	476459.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾನೋಹ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಸೆಫ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸೋಕ್‌ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	497000.00	495298.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಸೆಫ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸೋಕ್‌ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	489898.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಶ್ರೀಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಜ ಗೋಪುರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಲ್‌ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ	420000.00	414802.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
7	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಸ್.ಆ.ಎಂ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	499000.00	488140.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾನೋಹ ಭವನದ ಸರತಿ ಸಾಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡ ನೆಡುವ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	436000.00	433225.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	497677.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಾಲೂರು ಮಠದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ ಮಾದಲಿಯ ಕುತೀರ 15ರವರೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಪೈಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450000.00	412884.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಸಮೀಪ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	410000.00	400361.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹೈಮಾಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ತಳಪಾಯವನ್ನು ಸಂಕಮ್ಪ ನಿಲಯ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	77500.00	78011.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೇರಿದ ಪಿಆರ್‌ಹೆಚ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	77500.00	78011.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
14	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಗೋಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	60000.00	57834.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50000.00	48882.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಹೊರಭಾಗ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	45000.00	44006.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಬಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99000.00	98993.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೇರಿದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	92000.00	90889.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರಥದ ಕೊಠಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95000.00	94807.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೇವಾಲಯದ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಹೊರ ಭಾಗದ ಗೋಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	78000.00	77509.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟೆಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
21	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಭಾಗ ಸಾದರಣ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೆಲ ಹಾಸುವಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25000.00	23479.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಪೂರ್ವ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳಗೆ ಮನೆ ಲಾಡು ತಯಾರಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗೇ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	91000.00	84090.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಪೂರ್ವ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳಗೆ ಮನೆ ಲಾಡು ತಯಾರಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗೇ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95000.00	94579.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಾಲಾರ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೆಂಗಸರ ಶೌಚಾಲಯ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	85000.00	83937.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40000.00	38845.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆಂಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	94000.00	93793.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಾಲಾರ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಂಡಸರ ಶೌಚಾಲಯ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	95000.00	94870.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟೆಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
28	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮರಸ್ಥಿ & ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100000.00	99895.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ಕಾಮಗಾರಿ.	90000.00	87942.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಫ್ಲಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	98850.00	92210.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಗಮಲೆ ಭವನಕ್ಕೆ ಮಂಚ,ಚೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	92210.00	92210.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಪುರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	480000.00	479208.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೇದ ಸಂಪ್ರಮ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಕ್‌ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	490000.00	472764.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲ ಜಿ.ಐ ಶೀಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	225000.00	224951.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಚಲಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
35	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೇದಾ ಸಂಭ್ರಮ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಆಂಕ್ ಬೇಲ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	499000.00	476843.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಆಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	325000.00	307936.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಿ.ಆರ್.ಹೆಚ್ ಕುಶೀರ ರಸ್ತೆ ನೈಡ್ ವಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	310000.00	301757.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೇನಿ ಮಾದಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	140000.00	139663.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೇದಾ ಸಂಭ್ರಮ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	499000.00	498640.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲಾಡು ತಯಾರಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	499000.00	482935.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಚೈನ್ ಆಂಕ್ ಎತ್ತಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	325000.00	323596.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
42	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಲಂಬಾಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗೋಪುರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಂಡು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	490000.00	488913.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಟಿಪ್ಪಿನಿಪ್ಪಿನಿಪ್ಪಿನಿ ಕೊಠಡಿ 6ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	90000.00	85260.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100000.00	72389.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಡಕಲ್ಲು ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗ ಚೈನ್‌ಲಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75000.00	73323.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಎಂ.ಎಸ್ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99500.00	99355.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಶ್ರೀಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೊಲಾಪ್ಪಿಬಲ್ ಗೇಟ್ ಇಳವಡಿಸುವ ಎದುರು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	77500.00	71215.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೊಲಾಪ್ಪಿಬಲ್ ಗೇಟ್ ನಂ.1 ಕ್ಕೆ ಇಳವಡಿಸುವ ಎದುರು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	77500.00	71215.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಒಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
49	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಎಂ.ಎಸ್ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100000.00	81998.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದರ್ಪಣ ಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99500.00	98037.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಡು ವಿತರಣ ಕೊಠಡಿಗೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀನರ್ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	290000.00	290000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದರ್ಪಣ ಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ಟೈನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	347000.00	344605.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶೇಷಣ್ಣ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	495000.00	490341.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಲ್ಲಯ್ಯ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	495000.00	490107.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಕಮ್ಮ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	425000.00	381351.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಚಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
56	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಯ್ಯ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	425000.00	381351.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲಾಡು ಶೇಖರಣೆ ಕೊಠಡಿಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೆನ್‌ಲೆಸ್‌ಸ್ಟೀಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	494412.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪೌಂಪ್‌ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000.00	999999.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಗಮಲೆ ಭವನದಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿಶೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	955980.00	955980.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 6ನೇ ಮಾದರಿ (ಎಂ.ಪಿ.ಮಲ್ಲೇಶ) ವಾಸವಿರುವ ಕೊಠಡಿಗ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	428000.00	413375.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಳೆಯ ದಾಸೋಹಭವನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಂತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	300000.00	295503.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗುರುದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಟೈನ್‌ಲಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	470000.00	469205.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟಿಲ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
63	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಜಗೋಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಳಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	210000.00	207242.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೋಣಿಗಾಟ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	140000.00	135508.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	460000.00	457141.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಳೆಯ ದಾಸೋಹಭವನ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	415000.00	414151.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂದನ ವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	494156.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	460000.00	456625.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಲುವೆ ದಾರಿ ದಂಡೆಗೆ ಕರ್ಬ್‌ಸ್ಟೋನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250000.00	249197.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಟೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
70	ಶ್ರೀಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಾವಣದಲ್ಲ ಲಾಡುತಯಾಲಿಕಾ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಾಡು ವಿತರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4986000.00	4986000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೆಲಹಾಸು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1485000.00	1485000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂರಗಂಗೆ ಸಮೀಪ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2215000.00	2215000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000.00	486254.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	485000.00	481681.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಾಂಟುಪಾಂಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನ್ಕ್ರೀಟಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99814.00	99814.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಡು ವಿತರಣೆ ಕೊಠಡಿಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀನರ್ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	129000.00	129000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಬು ಸಾವಿರೀಕರಣ ಅರ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
77	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ವೇದವ್ಯಾಸದ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ 76 ಕೋಶದಿಗಳ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	96800000.00	85582988.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	ಶ್ರೀಮ.ಮ.ಸ್ವಾಮೀಶ್ವರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೂರ್ತಿಪೂಜಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	42700000.00	42600000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟ.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಕಮ್ಯ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	425000	388099	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಯ್ಯ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	425000	381351	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶೇಷಣ್ಣ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	495000	490341	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲಾಡು ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿಗ ಹಚ್ಚುವಲಿ ಸರಬರಾಜು	500000	494412	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	495000	490107	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದರ್ವಣ ಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	347000	344605	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರಗಂಗ ಸಮೀಪ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	410000	400361	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂತರಗಂಗ ಸಮೀಪ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	325000	307936	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 6ನೇ ಮಾದರಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ ವಿಷೇಶ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	428000	413375	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಲುವಾರಿ ದಂಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕೋನ್ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250000	249197	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೋಳಿಘಾಟ ಮುಂಭಾಗ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140000	135908	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗುರುದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	470000	469205	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಳೆಯ ದಾಸೋಹದವನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ಹಂತಗಳ ಲಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300000	295503	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ	ಷರಾ
14	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಜಗೋಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	210000	207242	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎನ್‌ಇಎಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇದಾ ಸಂಘಮ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450000	449239	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	485000	481681	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಠದ ಅಡ್ಡಮೋರ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350000	288196	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಖಾಸಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಲಾನ್ ಶಾಖಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	486254	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಳೆಯ ದಾನೋಹಭವನ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	415000	414457	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಳೆಯ ದಾನೋಹಭವನದ ಹಿಂಭಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	460000	456625	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂದನವನಕ್ಕೆ ಜೈನ್‌ಲಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	494156	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	460000	457141	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 7ನೇ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ವಿಷೇಶ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	475000	469106	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶೇಷಣ್ಣ ಒಡೆಯರ ಗದ್ದಿಗೆ ವಿಷೇಶ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	400000	374320	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 7ನೇ ಮಾದರಿ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ವಿಷೇಶ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	475000	467114	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಶ್ರೀ ನಾಲೂರು ಮಠದ ಮುಂಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250000	2479741	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾನೋಹ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎ ಶೀಟ್ ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಗ್ರಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4300000	3706385	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1000000	976284	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ	ಪರಾ
29	ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲಯದ ಎದುರು ಉಪಹಾರ ದರ್ಶಿನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1500000	1346492	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
30	ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಹತ್ತಿರ ಉಪಹಾರ ದರ್ಶಿನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1500000	446183	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
31	ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಹತ್ತಿರ ಉಪಹಾರ ದರ್ಶಿನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1500000	925093	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	100000	99121	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಅಂತರಗಂಗೆ ಹತ್ತಿರ ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	800000	747787	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಅಂತರಗಂಗೆ ಹತ್ತಿರ ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	800000	751881	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
35	ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2500000	2472221	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2500000	2141905	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
37	ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2500000	2477160	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಅಂತರಗಂಗೆ ತಿರುವಿನಿಂದ ಸಾಲೂರು ಮಠದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6500000	5217012	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
39	ದಾನೋಹ ಭವನದ ಸರಳಿ ಸಾಅನ ನೆಲ ಹಾಸುವಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	920000	801796	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
40	ದಾನೋಹ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗ ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000	365285	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
41	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ	16500	16216	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
42	ದಾನೋಹ ಭವನ ಮುಂಭಾಗ ಇರುವ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡದ ಟ್ರಾಯುಜಿಡಿ ಶಿಪ್ ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2700000	483282	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
43	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗ ಬ್ಯುಹತ್ ಶೆಲ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5,55,00,000.00	5,52,00,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ್ ಮುಂಭಾಗ ಎಸಿ ಶೀಟ್ ಛಾವಣಿಯ ವಾಸ್ತುಕ ದುರಸ್ತಿ (ವಿದ್ಯುತ್)	3,60,000.00	3,48,506.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
45	ಮುಖ್ಯ ಪಂಪು ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35,00,000.00	21,19,167.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
46	ತಾಳೆಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ 15 ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95,00,000.00	86,80,263.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
47	ಅಂತರಗಂಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯುಹತ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98,00,000.00	96,00,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟ.

(Handwritten Signature) 05/12/2022
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ:1.4.2018 ರಿಂದ 31.3.2019 ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
1	ಕಲ್ಯಾಣಿಕೂಳ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್.ಐ.ಡಿ.ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ	495000.00	493242.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡಿ.ಮಾಧರಿ ಕುತೀರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೈಡ್ ವಿಜ್ಜಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	145000.00	144360.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಸಾಲೂರುಮಠ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	499725.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸಾಲೂರುಮಠ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	481900.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಸಾಲೂರು ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	496603.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಮಂದಿರಮುಂಭಾಗ ಟ್ರಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವಕಾಮಗಾರಿ	50000.00	41828.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಮುಡಿಶೆಡ್ ಮುಂಭಾಗ ಜಿ.ಐ.ಶೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60000.00	56386.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಪ್ರಾ.ಸೇರಿದ ನಾಗಮಲೆ ಭವನ ಹಿಂಭಾಗ ಜಿ.ಐ. ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	99500.00	99483.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಹನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ	30628.00	30628.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮುೂಗೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ	30028.00	30028.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಚಿಲ್ಲು ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
11	ರಾಜಗೋಪುರ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಚೈನ್ ಅಂಕ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100000.00	99315.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
12	ದಾಸೋಹ ಹಿಂಭಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	495849.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಮುಡಿಶೆಡ್ಡ್ ಮುಂಭಾಗ ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೌಂಡೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	99500.00	99483.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಅರಳಮರದ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	385000.00	379235.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
15	ನಾಗಮಲೆ ಅತಿಥಿಗೃಹ ಹಿಂಭಾಗ ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೌಂಡೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	56000.00	55685.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಗುರುದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	479999.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಸಂಶೇಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಲಭಾಗ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	500000.00	444881.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಕತ್ತಿ ಪವಾಡ ಕೊಳದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	190000.00	185949.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಶೈಲಗೃಹ ಅತಿಥಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	465209.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
20	ರಂಗಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. 2ಬದಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	275000.00	269784.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
21	7ನೇ ಮಾಧರಿ ವಸತಿಗೃಹ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	170000.00	160401.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಉಪ್ಪು ಮೊಬಲಗು	ಇತರೆ
22	ಪ್ರಾ.ಸೇವಿದ ನಾಗಮಲೆ ಭವನ, ಲಾಡುಕೌಂಟರ್ ಎಲ್.ಐ.ಡಿ.ಲೈಟ್ ಫಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	4985277.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಪ್ರಾ.ಸೇವಿದ ಶಿವದರ್ಶಿನಿ ಮುಂಭಾಗ ಚೈನ್ ಅಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1000000.00	756632.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
24	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ತರಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ	250000.00	189244.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಎಂ.ಎಸ್. ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	484476.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
26	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	360000.00	356587.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಚೈನ್ ಅಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	950000.00	916392.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಲಿಲಿದರ್ಶಿನಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಿಟಿಲೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100000.00	524674.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
29	ದಾಸೋಹದ ಹಿಂಭಾಗ ಜೀರೋವೋಲ್ಟೆಜ್ ಮ್ಯಾನ್ವೆಜ್ ಮೆಂಟ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1587000.00	767235.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
30	ದಾಸೋಹದ ಹಿಂಭಾಗ ಹಸಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1693000.00	524674.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
31	ದಾಸೋಹದ ಹಿಂಭಾಗ ಚೈನ್ ಅಂಕ್ ಬೇಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1409000.00	190169.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
32	ದಾಸೋಹದ ಹಿಂಭಾಗ ಒಣ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2040000.00	524674.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗು	ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಬಲಗು	ಷರಾ
33	ಬಜ್ಜೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಶೆಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1912000.00	419393.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ತಡೆಯಲು ಕ್ಯಾಪರಿ ಕ್ಯಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500000.00	495683.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
35	ರಾಜಗೋಪುರ ಮುಂಭಾಗ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್.	74000.00	71589.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಕಾರುಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ಪುರುಷರ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70000.00	66772.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
37	ಕಾರುಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆಂಗಸರ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100000.00	99444.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.


 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.
 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಹದೇಶ್ವರವೆಟ್ಟೆ

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರೇವಣೆ ವಂತಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆರಂಭದ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವಾಪಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲು ಮೊತ್ತ	ವೆಲಾ
1	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 30 ಜನರು ತಂಗುವ ತಾಮ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	48600000.00	48567658.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಧಿಸ್ಥಾನ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರ	22000000.00	22000000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 73 ರಿಂದ 93 ರ ವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5000000.00	3605384.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿಲಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜಗೋಪುರ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ)	4100000.00	3243674.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜ ಗೋಪುರದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ)	4100000.00	3225014.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಿಲ್ಲದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜಗೋಪುರ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ).	4100000.00	3708810.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಿಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಪುರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ).	2500000.00	1922237.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಎಡಭಾಗ ಅ.ವಿ. ಶೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000.00	1300886.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಣದ ಅಂತರಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ಉಪಹಾರ ದರ್ಶಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000.00	1289936.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (200KVA 11KV/440V Copper wound transformation to laundry).	499000.00	499000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಲೈನ್ ವಾರ್ಡರ್, 1+72 ಶಾಪ್, 73-90 ಶಾಪ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ (Shifting of LT/HT line & 25 KVA distribution transformer Centre for arraying power supply to 1-72 & 73-90 Shops).	499000.00	499000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 37-72 ಶಾಪ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ (Providing electrification to Shop no 37-72 shops).	499000.00	498676.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವಾಪಸಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಪರಿಣಾಮ
13	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಪ್ಲೈ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. (HT Supply power supply to laundry).	493000.00	492465.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.
14	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 73-90 ಶಾಪ್ ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. (Providing electrification to Shop no 73 - 90 shops).	477000.00	476075.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.
15	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ 11 ಕೆ.ವಿ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (11 KV line extention towards laundry).	470000.00	469971.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.
16	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಂಚಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. (Electrical distribution panel to laundry).	457000.00	456313.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.
17	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೆ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (Shifting of LT/HT line & 25 KVA distribution transformer Centre for arraying power supply to the waste management).	420000.00	419747.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.
18	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 1-36 ಶಾಪ್ ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ (Providing electrification to Shop no 1 - 36 shops).	299000.00	498670.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.
19	ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ. (Electrification to the waste management).	286000.00	286000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು.

(Signature)
05/03/2022

ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಹದೇವರವೆಡೆ.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅರ್ಜಿ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೇನುಮಲೆ ಭವನದ ಅತಿಥಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಏಕೋಪಕರಣ, ಹಾಸಿಂಗ್, ದಿಂಬು ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	11,60,000.00	11,57,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೇನುಮಲೆ ಭವನದ 30 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಗಿರಿವರ್ಷಿಣಿ 8 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	14,45,000.00	14,44,950.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7,90,00,000.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 12 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಅತಿಥಿಗೃಹಕ್ಕೆ 2ನೇ ಹಂತದ 416 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45,00,00,000.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕತ್ತಿ ಪವಾಡ ಕೊಠಡಿನಿಂದ ತಂಬಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್.ಐ.ಎಂ. ವೃತ್ತದ ವರೆದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98,00,000.00	54,23,654.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಾನೋಹ ಭವನದಿಂದ ಹಲಬ್ಬಾಡ್ ನಂವರ್ಗನುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ನಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3,93,00,000.00	1,51,28,499.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೇನುಮಲೆ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಲಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	12,65,000.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
8	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚಿಕ್ಕ ಕರ ಅವರಣದ ಸುತ್ತ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಲ್ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23,80,000.00	21,62,534.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
9	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ ಪ್ರಾರಾಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	12,50,000.00	11,90,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
10	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	15,00,000.00	15,00,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
11	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಗಮಲೆ ಭವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಲ್‌ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	14,80,000.00	14,80,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

 05/03/2022
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ,
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟ.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಣಕೀಕೃತ ಯಂತ್ರ ಉಪಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	94,00,000.00	93,85,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಾಳಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	22,00,00,000.00	95,00,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6,90,00,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24,00,00,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 12 ಕೊಠಡಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ (2ನೇ ಹಂತದ 416) ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45,00,00,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಾನಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	27,00,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಾಳಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	27,00,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ವೀಪರ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎ.ಡ.ಬ್ಲಾಕ್ ಕಛೇರಿಬಂದ ಹಳೇ ಎಸ್.ಐ.ಎಂ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14,80,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಳಮುನ ನದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9,90,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 90 ಮಳಗಗಳಿಗೆ ಕಾಬಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4,95,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡ.ಬ್ಲಾಕ್.ಐ.ಎ ಹತ್ತಿರ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3,40,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎ.ಡ.ಬ್ಲಾಕ್ ಕಛೇರಿಬಂದ ಹಳೇ ಎಸ್.ಐ.ಎಂ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60,00,000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1,25,00,000.00	10931925.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಶ್ರೀಮಲ್ಟಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೇನುಮಲೆ ಭವನಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1,08,00,000.00	1,06,00,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
15	ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಡಿ ಸೇರಿದ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಾಮಗಾರಿ	10,70,000.00	10,70,000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಶಿ. ಸಂ. ೧೨, ಬಾ.ಸಂ. ೨೦೨೨-೨೩

೨೦೨೨-೨೩