

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	451
ಸದ್ಯಸರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	10.12.2025
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಕರಡು ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು, ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು);	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕೂ ವಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ; ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಉತ್ತರ ವಲಯ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳಲು ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ತಕರಾರು, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ/ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೈವರ್ಶನ್‌ಗಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ: • ಸ್ಥಳದ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು General Arrangement Drawing ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (a) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. (b) ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದ ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ಎದುರಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ CORRIDOR OF IMPACT ಇತರೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ.

		(c) ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ RESEARCH DESIGNS AND STANDARDS ORGANISATION ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ General Arrangement Drawing ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. (d) ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ. (e) ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. ಕೆಶಿಪ್-3 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1-1.7.2020 ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2-12.02.2020 ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3-12.03.2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ತಡವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ತರುವಾಯ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು;	ಸದರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ)	ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ?	ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 2023 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 19 ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಲೋಇ 129 ಸಿಕ್ರೂಎನ್ 2025(ಇ)

(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

No. PWD 129 of 2025

ಅನುಬಂಧ (ತೆರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-451)

ಅನುಬಂಧ-01(ಎ)

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 330-(451)

ವಿಷಯ: ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

South

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ / ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು	Construction of concrete road (4 lane) from Nandi village to Andhra Border road via Vijayapura, Shidlaghatta, Dibburahalli, E-Timmasandra, Cheluru from Ch:15.10 to 16.40 km in Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District (Vijayapura Town Limits) (PWD/125/IFA/2024(e-office) Dated: 15.02.2024)	500.00	M/s B Munikrishnappa	402.45	28.09.2024	27.01.2026	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಕಣ್ಣಪುರ-ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಬೆಟ್ಟ-ಅವೇರಹಳ್ಳಿ-ಕೈಲಾಂಚ-ನಾಗವಾಸಹಳ್ಳಿ - ಪುರುಗನಹಳ್ಳಿ-ಬಿಡರಿ-ಗಾಣಕಲ್ಮು-ನಿಲಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 76.70 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 81.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ/125/ಐಎಫ್‌ಎ/2024(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ: 16.02.2024)	1300.00	Venkataraaju	1260.35	09.01.2025	08.12.2025	-	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಕಣ್ಣಪುರ-ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಬೆಟ್ಟ, ಅವೇರಹಳ್ಳಿ-ಕೈಲಾಂಚ-ನಾಗವಾಸಹಳ್ಳಿ-ಪುರುಗನಹಳ್ಳಿ-ಬಿಡರಿ-ಗಾಣಕಲ್ಮು-ನಿಲಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಸರಪಳಿ 63.65 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 66.32 ಕಿ.ಮೀ) (65.65 ರಿಂದ 66.32 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ) ಲೋಇ/642/ಐಎಫ್‌ಎ/2024 ದಿನ:18.12.2024	400.00	K VENKATA-RAJU	312.82	25.07.2025	25.01.2026	-	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-104) ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಳಿ 8.40 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋಇ/642/ಐಎಫ್‌ಎ/2024 ದಿನ:18.12.2024	350.00	M/s S V T CONSTRUCTION, MOHANBABU M H	284.33	20.06.2025	20.12.2025	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
Bangalore TOTAL				2550.00		2259.95				
5	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ರಾಮನಗರ	Improvements of Road from SH-178 Solur to sogala Road via Thaggikuppe - Magadi - Kempegowda Circle - Ajjanahalli - Kutagal - Shyanubhoganahalli Ch.:22.00 to 26.00 Km in Magadi Taluk, Ramanagara District	600.00	K KEMPARAJU	477.81	31.08.2025	28.02.2026	-	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-265, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಮಾರ್ಗ ಮುತುಕದಹಳ್ಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ಸೋಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕಿಮ್ಮನಂದ್ರ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ, ಕಾಕೋಳು, ಮಧುರೆ, ಕೋಡಿಪಾಳ, ಚಿಕ್ಕಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, ಹೆಸರಪ್ಪಾಪ್ಪ, ಬಿಳಿಜಾವಿ, ತೊರನಾಗಸಂದ್ರ, ನರಸೀಪುರ, ಹೊನ್ನಸಂದ್ರ, ಮಾಕಳ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಸೊಂಡೋಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85, ಬೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಉಣ್ಣೆಗೆರೆ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಣಕಲ್ಮು, ಬಿದರಿ, ಚಿರಮಂಗಲ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಗಲದೊಡ್ಡಿ ಉರಗನದೊಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಸರಪಳಿ 93.380 ರಿಂದ 103.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 105.10 ರಿಂದ 107.86 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 101.00 ರಿಂದ 102.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)	401.00	M/s Raghavendra Civil Project (UDAYKUMAR)	319.02	26.07.2025	25.12.2025	-	ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
			Ramanagra TOTAL	1001.00		796.83				
7	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ	Improvements and ashphalting to road from Kengal (NH 275) to Aaluru SH 110L via kanva, dashavara, makali, ujjani, utthalapura, huliurudurga, K.Honnamachanahalli, kilara, nitturu, rayapura SH21, Kadadharahalli NH373, Chikkaguddavalli, Kalathamammanahalli,dhodakanakagal SH275 from ch 16.40 km to 18.65 kmin Channapatna taluk (Indent No 19656)	300.00	ಮೇ:ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಜು)	232.14	08.08.2025	07.02.2026	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ	Improvements and ashphalting to Highway-94 from Bagepalli to Halaguru via Gudibande Tondchavi Mavattur Kolala Uradigere Kyathasandra Neralapura Kudur Magadi Ramanagara in Channapatna Taluk from Chainage 221.93km to 227.93	400.00	ಮೇ:ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಜು)	299.95	30.09.2025	29.03.2026	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು - ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು) ದಿಂದ ಸಾತನೂರು (ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-279 ರಸ್ತೆಯ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಪಳಿ: 232.50 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಸರಪಳಿ:240.00 ಕಿ.ಮೀ ಅರಣ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಪಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	Sri,Prakesh (K.P. Constructions Private Limited)	425.28	03.05.2025	02.11.2025	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ	ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
			Ramnagra Special TOTAL	1200.00		957.37				
10	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 (ಎಸ್.ಹೆಚ್.4) ರಿಂದ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 (ಎಸ್.ಹೆಚ್.4) ಅನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.35 ರಿಂದ 3.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 4 ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 11708	700.00	C Narayanaswamy (M/s CNS Constructions)	646.36	01.08.2025	31.05.2026	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು (ಎಸ್.ಹೆಚ್.235) ಎ.ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಂಭಾಗ ಎಡಭಾಗದ ರಸ್ತೆ 700 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 8.05 ರಿಂದ 8.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.11761	500.00	V. Krishnareddy	487.53	2.04.2025	2.01.2026	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಎಂ40 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			Kolar TOTAL	1200.00		1133.89				
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲಮಂಗಲ - ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಓಳೂ-74)ವಯಾ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ , ಹೆಗ್ಗಡೇಹಳ್ಳಿ ಮೊಡಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸುಲ್ತಾನ ಪೇಟೆ ನಂದಿ ತಿರಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ: 52.95 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 55.60ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 61.74 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 62.88 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	800.00	Raja reddy kumeta	657.82	20.08.2025	20.04.2026		GSB completed Asphalt to be done
13	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	Construction of Approach Road for NHAI At Nandi Medical College & Research Institute, Chikballapura in Chikballapura District.	240.00	LOA					LOA

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-05) ಸರಪಳಿ 83.810 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 84.410 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಬಿ ರವಿಚಂದ್ರ	79.49	20.08.2025	20.12.2025		Asphalt work in progress
15	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -74 (ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಬಳಿ) ವಿಜಯಪುರ-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಈ-ತಿಮ್ಮಸಂಧ್ರ, ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚೇಳೂರು ಮುಕಾಂತರ ಅಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ(ಎಸ್.ಹೆಚ್) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 40.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 43.660 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	K N Channakesava	79.02	18.11.2025	17.02.2025		WMM completed
16	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -74(ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಬಳಿ) ವಿಜಯಪುರ-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಈ-ತಿಮ್ಮಸಂಧ್ರ, ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚೇಳೂರು ಮುಕಾಂತರ ಅಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ(ಎಸ್.ಹೆಚ್-170) ಸರಪಳಿ 25.52 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	K N Channakesava	62.93	18.11.2025	17.02.2025		Footing completed
			Kolar TOTAL	1305.00		879.26				
17	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ಬಿದರೇಗುಡಿ, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ, ಹುಲಿಹಳ್ಳಿ, ದಾಸನಕಟ್ಟಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 47ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00	G.M Basavaraju	1031.17	31.08.2024	30.07.2025		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
18	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಚೇಳೂರು-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ತಾವರೇಕೆರೆ, ಅಮರಾಪುರ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಪಾವಗಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-73) ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮುದ್ರ (ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-184) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 27.40 ರಿಂದ 29.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	Shivanand	300.82	26.09.2025	25.03.2025		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಷ್ಠಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಲ್ ನಿಂದ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-275) ಅಲೂರು ವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ದಪವರ, ಮಾಕಳಿ ನೋವಿನಕೆರೆ, ಹೆಡಗರಹಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47) ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ, ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಕ್ರಾಸ್ ಸರಪಳಿ : 159.02 ರಿಂದ 160.02 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	P B Keshavamurthy	240.59	21.05.2025	20.11.2025		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ-ಜೋನಿಗರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.38 ರಿಂದ 2.75 ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 3.46 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	Kodandaramu	229.25	02.09.2025	01.03.2026		850 ಮೀ ಉದ್ದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
Tumkur TOTAL				1850.00		1801.83				
21	Tumakuru	Madhugiri	ಶಿರಾ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ, ಎ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಧಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 4.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159)	300.00	C.R. HARISH	300.16	01.09.2021	31.03.2022	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	Letter has been written to contractor to conduct final measurements
22	Tumakuru	Madhugiri	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಜಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪುಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	950.00	M/S Ram and Company	890.85	27.01.2021	26.12.2021		Letter has been written to contractor to conduct final measurements
23	Tumakuru	Madhugiri	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಊರುಕೆರೆ, ತೋವಿನಕೆರೆ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ, ರಂಟವಳಲು ಮುಖಾಂತರ ಅಂಧಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 20.80 ರಿಂದ 28.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 41.00 ರಿಂದ 43.60 ವರೆಗೆ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	M/S Sreekantheshwara Construction pvt ltd	493.72	29.09.2025	28.03.2026		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Tumakuru	Madhugiri	ಶಿರಾ ತಾ: ರಾಹೆ-73 ತುಮಕೂರು ದಿಂದ ಬೇಳೂರು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಮರಾಪುರ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಪಾವಗಡ ಮುಖಂತರ ವಿರೂಪಮುದ್ರ ಅಂಧಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-184) ಸರಪಳಿ 59.00 ರಿಂದ 62.67 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00	II Narayanappa	989.11	14.08.2025	13.05.2026		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			Madugiri TOTAL	2750.00		2673.84				
25	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಎ) ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರುಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಬಸವನಪುರ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ) ರಿಂದ ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ)ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಓಮ್ಮಾವು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿ) ಉಡಿಗಾಲ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-81) ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂರು ಗೇಟ್(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84) ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗಾಕಿ, ಸಾಗಡ, ಮೂಡಾಕೂಡು, ಮಲೆಯೂರು, ಮುಕಡಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ)ಪಕ್ಕದಹುಂಡಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ) ದಾಸನೂರು ಉಮ್ಮತ್ತೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ಜನ್ನೂರು, ನವಲೂರು, ಅಲ್ಲೂರು. ಸ:35.88 ರಿಂದ 41.77 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000.00	ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ (ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ & ಸನ್)	763.30	22.10.2024	21.09.2025	ಅ) ನೇರ ವಿರೀದಿಗೆ ದಿ:10.03.2025 ರಂದು ಎ.ಸಿ. ರವರೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎ.ಸಿ. ಯವರ ಮಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. II ಇ ಸಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗಿದೆ	ಅ) ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ) ಡಾಂಬರು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

7

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇಲುಕೋಟೆ (ರಾ ಹೆ -47) ರಿಂದ ಗಂಡತ್ತೂರುನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 39.58 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 75.47 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212) ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 63.65 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 66.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)(ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಪಳಿ 65.32 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 67.72 ಕಿ.ಮೀ)	990.00	ಶ್ರೀ ಮಹದೇವು (ಅಂಕನಾಥೇಶ್ವರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	882.55	19.07.2025	18.04.2026	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
			Mysure TOTAL	1990.00		1645.85				
27	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-೧೨) ರ ಸ. ೦.೦೦ ರಿಂದ ೧.೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	ಪ್ರಕಾಶ್.ಕೆ.ಟಿ	85.31	07.11.2025	06.02.2026		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
28	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೨೮೯, ಹಾಡ್ಗದಿಂದ ಆವರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿತ್ತೂರು, ಅತ್ತಿಗೋಡು, ಬೆಟ್ಟದಪುರ, ಬಿಕ್ಕನೇರಳೆ ರಸ್ತೆ ಸ. ೦.೦೦ ರಿಂದ ೯.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸ. ೧೧.೫೦ ರಿಂದ ೧೫.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	700.00	ಮಹದೇವು	590.99	11.09.2025	10.03.2026		ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೨೯೧ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳಲಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕೆಲ್ಲೂರು, ರಾವಂದೂರು ಬೆಟ್ಟದತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಸ. ೧೬.೬೮ ರಿಂದ ೧೮.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸ. ೨೨.೫೦ ರಿಂದ ೨೪.೧೭ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	ಅಶ್ವಥ್	252.51	09.07.2025	08.12.2025		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೨೮೭, ಕೋಪ್ಪ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೨೭೫) ದಿಂದ ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೮೬) ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಮಾರ್ಗ ಆವರ್ತಿ, ಮುತ್ತಿನಮುಳ್ಳಸೋಗೆ, ಸೊಳೇಕೋಟೆ, ಹೊನ್ನಾಪುರ, ಕಣಗಾಲು, ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨೧), ಕವಲನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಂಗರ. ರಸ್ತೆ ಸ. ೨೧.೦೦ ರಿಂದ ೨೫.೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	ಮಹದೇವು	440.03	11.09.2025	10.03.2026		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನದ ಮೂಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ದಿವಾನ್‌ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ / ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಲ್. ಹಾಡ್ಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಲಙ) ದಿಂದ ಆರ್ವರ್ತಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಲ್ಙ) ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ. ೨೨.೦೦, ಅಕ್ಕಿಗೋಡು, ಬೆಟ್ಟದಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨೧), ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ, ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೧೫.೦೦ ಇಂದ ೨೫.೦೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	800.00	ವಿ.ಟಿ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್	676.00	11.06.2025	10.01.2026		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊರಟಗರೆ-ಬಾವಲಿ(ರಾ.ಹೆ-೨೨) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೨೨.೦೦ ರಿಂದ ೨೫.೦೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ(ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	ಮೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	325.37	01.09.2025	28.02.2026		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			Hunsure TOTAL	2800.00		2370.21				
33	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಹಡಗಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-47) ಸು:57.00 ರಿಂದ 59.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಕೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ (ಮೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಎಂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)	152.76	22.07.2024	21.11.2024		ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸು:0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಸಂದೇಶ್.ಹೆಚ್.ಎಂ	89.70	5.7.2025	4.10.2025		ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			Mandya TOTAL	250.00		242.46				
35	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜನಗೂಡು-ಬಿ.ಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.80) ರಸ್ತೆ ಸು. 41.40 ರಿಂದ 44.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	205.00	ಕೆ. ಮಲ್ಲು	156.15	02.08.2025	01.01.2026	-	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
			Chamarajanagara TOTAL	205.00		156.15				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ರಂಗಪಟ್ಟಣ- ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-07 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಡಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಲಾಲನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಗಂಡಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೊನ್ನಕುಮಾರನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (164339)	400.00	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಥಾರಿ	345.57	15.03.2023	14.09.2023	(ರೂ.440.11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:27.11.2025 ರಂದು	ಡಿ.ಬಿ.ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೀಡಿಯಂಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ರಂಗಪಟ್ಟಣ- ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-07 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಡಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (164506)	500.00	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಥಾರಿ	432.70	15.03.2023	14.09.2023	(ರೂ. 560.06 ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:27.11.2025 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹ್ಯಾರಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 109 (ಹ್ಯಾರಾನ್ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ -ಚನ್ನಂಗನಹಳ್ಳಿ-ಅಂಕಪುರ -ಕಾರ್ಲೆ. ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ) ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (18805)	400.00	ಬಿ.ಎಮ್ ರಂಗೇಗೌಡ	332.16	01.07.2025	30.09.2025	ಡಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ರಂಗಪಟ್ಟಣ (ಅರಸೀಕೆರೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-07 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 98.870 ರಿಂದ 99.870 ಗಂಡಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (14381)	200.00	ಜಿ.ಎಮ್.ಬಿ ಕನ್ನಕ್ಕನ (ಜಿ.ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು)	172.58	01.07.2025	30.09.2025	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗಲೀಕರಣದ ಅನುಸಾರ ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ / ಪ್ರಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹುಳಿಯಾಲ್ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-102)ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.00ರಿಂದ 70.88 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ, ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರ, ದೋಣನಕಟ್ಟೆ, ಕಿತ್ತನಕೆರೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಾಡಾಳು, ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ, ಚೆ.ಸಿ.ಪುರ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಗಂದ, ಬೊಮ್ಮನೇಹಳ್ಳಿ, ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು, ಗಿಜೇಹಳ್ಳಿ, ಯಳವಾರಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಲವತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬಾಗೇಶಪುರ, ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (18975)	100.00	ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯ್ಕ ಐ.ಎಲ್	83.66	16.05.2025	15.08.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
41	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-8) ದೋಣಾವನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಟ್ಟಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 69.00 ರಿಂದ 72.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (18651)	200.00	ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್.	162.97	27.05.2025	26.09.2025	G S B Work Under progress	G S B Work Under progress
42	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹ್ಯಾರಾನ್-ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಹ್ಯಾರಾನ್ -ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ-ಚಿನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ -ಅಂಕಪುರ-ಕಾರ್ಲೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 109) ಹ್ಯಾರಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಸಂಕನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (18807)	440.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್ ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	366.07	30.06.2025	29.12.2025	ಸ್ಕಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಕಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			Hassan TOTAL	2240.00		1895.71				
43	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಮಾಕುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.50 ರಿಂದ 22.60 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕೊಡಗಿಯಿಂದ- ಕುಶಾಲನಗರ ಕಡೆಗೆ)	450.00	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್	390.44	17-07-2025	16-01-2026		2.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂಖ್ಯೆ-89) ಕಿ.ಮಿ 84.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 86.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	340.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಟಿ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್	282.98	31-07-2025	30-01-2026		ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಜೀಎಸ್.ಬಿ. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
45	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂಖ್ಯೆ-91) ಕಿ.ಮಿ 93.30 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 94.60 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	280.00	ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ ನವೀನ್	243.63	13-05-2025	12-11-2025	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಅಗಿದ್ದು ಮೇ-15 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್-15 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲವಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1.26 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಎಸ್.ಬಿ ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್-20 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
46	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕರಿಕ ಸೇರುವ ರಾ.ಹೆ. ಕಾಟಕೇರಿ-ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ಜೇರಂಬಾಣ-ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಿಮಾನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 4.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅಪ್ಪಂಗಲದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ)	400.00	ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ ಸತೀಶ್	333.70	16.06.2025	15.12.2025		ಮಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಬಿಲ್ಲ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ-89) ಕಿ.ಮೀ 80.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 81.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 55.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 53.58 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 55.65 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 56.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 83.95 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 84.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 83.95 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 47.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 48.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಪಳಿ: ಕಿ.ಮೀ 47.10 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 48.40 ರವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ 55.65 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 56.40 ರವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ 80.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 81.60 ರವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ 83.95 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 84.70 ರವರೆಗೆ)	420.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಬಿ ನವೀನ್	365.94	17-07-2025	16-01-2026		ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ-27) ಕಿ.ಮಿ 9.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 11.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಶ್ರೀ. ನೀತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂ ಬಿ.	174.71	17-07-2025	16-11-2025	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
49	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 66.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಡಂಗದಿಂದ ಚೇಯಂಡಾಣಿ ವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗ)	400.00	ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ್ ಬಾಳೆಗಾರ್	335.35	16-08-2025	15-02-2026		ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಬೋಧಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	125.00	ಶ್ರೀ. ನೀತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂ ಬಿ.	104.08	17-07-2025	16-11-2025	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಣಿಗಳು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಏಣಿಗಳು ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
51	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 67.10 ರಿಂದ 67.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	125.00	ಶ್ರೀ. ನೀತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂ ಬಿ.	103.40	17-07-2025	16-11-2025	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಣಿಗಳು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಏಣಿಗಳು ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ಕೊಡಗು	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಾಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 68.30 ರಿಂದ 68.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	(ಶ್ರೀ ಬಾನುಪ್ರತಾಪ್.ಬಿ.ಎಲ್)	72.81	29-08-2025	28-12-2025	-	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಟು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಏರ್ಪಾಟು ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			Kodagu TOTAL	2840.00		2407.04				
			GRAND TOTAL	22181.00		19220.39				

ಅನುಬಂಧ-01(ಬಿ)
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 330 (451)
ವಿಷಯ: ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95 ರ ಸರಪಳಿ 27.00 ರಿಂದ 32.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	C Narayanaswamy (M/s CNS Constructions)	412.98	31.07.2025	30.01.2026	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	Village limit Asphalt completed, 2 km DBM Completed
			Kolar TOTAL	490.00		412.98				
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-74 ವಿಜಯಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ದಿಬ್ಬಾಳಹಳ್ಳಿ-ಇತಿಮಸಂದ್ರ-ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚೇಳೂರು ಮುಖಾಂತರ ಅಂಧ್ರ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:63.78 ರಿಂದ 88.31ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಣವ್ ಅಶೋಕ್ (ಮೇಃ ವಜ್ರಕಾಯ & ಕೋ)	516.81	03.02.2025	02.11.2025	-	ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ-840ಮೀ ಹಂತದಲ್ಲಿ 200ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:87.70 ರಿಂದ 106.08 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಣವ್ ಅಶೋಕ್ (ಮೇಃ ವಜ್ರಕಾಯ & ಕೋ)	502.86	25.11.2024	24.08.2025	-	ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ಗವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-74 (ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಬಳಿ) ವಿಜಯಪುರ-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ದಿಬ್ಬಾಳಹಳ್ಳಿ, ಈ-ತಿಮಸಂದ್ರ, ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚೇಳೂರು ಮುಖಾಂತರ ಅಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ (ಎಸ್.ಹೆಚ್) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 24.97ಕಿಮೀ ರಿಂದ 26.97ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 39.75ಕಿಮೀ ನಿಂದ 43.66ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	ಕೆ.ಎನ್.ಚೆನ್ನಕೇಶವ	425.04	20.06.2025	19.03.2026	-	2 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಾಮಣಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-82) ರಿಂದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಯಾ ಚೇಳೂರು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಯವ್ವೋಡು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಪಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:51.00 ರಿಮದ 62.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	ಸುಜೀತ್ ರಾಥೋಡ್	254.38	30.06.2025	29.12.2025	-	ಅರಣ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
			Chikkaballapura TOTAL	1800.00		1699.09				
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪರಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವನಪುರ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ) ರಿಂದ ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ)ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಮಾವು-ಹರಿನೂರು-ಆಯರಹಳ್ಳಿ-ದೇವಲಾಪುರ-ಹೊಸಹುಂಡಿ ಸ:5.8 ರಿಂದ ಸ:8.55 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ. 8.55 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 16.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು						4.25 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನನ್ನು ಜಿ.ಎನ್. ನರ್ಮಾ ವಕಿಯಿಂದ ಆಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	6.50 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 238.10 ರಿಂದ 239.50 ಕಿ.ಮೀ.)(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	100.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಎ	89.08	24.06.2025	23 9 2025	ಸದರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ:23.06.2025 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 236.71 ರಿಂದ 238.05 ಕಿ.ಮೀ.)	100.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪಟೇಲ್,	100.18	21.03.2025	20.06.2025	ಸದರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ:20.03.2025 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರೋಪ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವರುಣಾ ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766 ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಎಸ್. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮೊಸಂಚಾಯನಹಳ್ಳಿ-ಆಯರಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ-ಹೆಬ್ಬಾ-ಕಡಕೋಳ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ) ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ-ತಳೂರು-ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಜಯಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33) ಮಹದೇವಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33) ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಕ್ರಾಸ್-ಗುಮಚಹಳ್ಳಿ ಸ 6.60 ರಿಂದ 16.45 ಕಿ ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾ.ಹೆ. 208)	990.00	ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ (ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ & ಸನ್)	964.07	07.07.2025	06.06.2026	-	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರುಣಾ ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನವೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 670.00 ರಿಂದ 676.95 ಕಿ ಮಿ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-57)	660.00	ಶ್ರೀ ಜವಾಬ್ ಬಾಷೂಜಿ (ಶ್ರೀ ಬಾಷೂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)	658.58	25.07.2025	24.12.2025	-	ಡಾಂಬರು ಕೆಲಸ ಮೋರ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57 ಮತ್ತು ಬಸವನಪುರ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ) ರಿಂದ ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150ಎ) ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಮಾವು--ಹದಿನಾರು-ಆಯರಹಳ್ಳಿ-ದೇವಲಾಪುರ-ಹೊಸಹುಂಡಿ ಸ. 24.80 ರಿಂದ 27.30 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766 ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಿಂದ ಎಸ್. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮೊಸಂಬಾಯನಹಳ್ಳಿ-ಆಯರಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ-ಹೆಬ್ಬಾ-ಕಡಕೋಳಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ) ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ-ತಳೂರು-ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಜಯಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33) ಮಹದೇವಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33) ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಕ್ರಾಸ್-ಗುಮಚಹಳ್ಳಿ ಸ. 16.45 ರಿಂದ 18.37 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾ.ಹೆ. 210 & 208)	995.00	ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ (ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ & ಸನ್)	991.29	07.07.2025	06.12.2025	-	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			Mysure TOTAL	2845.00		2803.21				
12	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-47) ರಸ್ತೆಯ ಸು:3.00 ರಿಂದ 7.710, 10.00 ರಿಂದ 13.00, 16.23 ರಿಂದ 16.80, 17.20 ರಿಂದ 18.35 ಹಾಗೂ 18.90 ರಿಂದ 22.95 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	ಆರವಿಂದಕುಮಾರ್	502.96	5.7.2025	4.1.2026		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
13	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಹೆಚ್. -209 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-84 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹಲಗೂರು, ಕೆ.ಬೆಳ್ಳೂರು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ, ಮಂಡ್ಯರು, ಕೊಪ್ಪ, ಕೌಡೇ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್ 186)ರ ಆಯ್ತು ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶಿವಪುರ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರ್ ಯಿಂದ ದೇಶಹಳ್ಳಿ- ಅನೇದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಲುವಾಗಲು ಗೇಟ್)	365.00	ಕೆ.ಪಿ.ದಿನೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ [ಮುಖ್ಯ ಚೌಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ]	365.63	25.5.2025	24.11.2025	ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು- ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 241.29 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 242.29 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಟಿ.ಜಿ. ರಮೇಶ	92.86	21.5.2025	20.8.2025	ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			Mandya TOTAL	965.00		961.45				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಬೆಳ್ಳೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜನಗೂಡು-ಬಿ.ಆರ್. ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.80) ರಸ್ತೆ ಸ. 51.50 ರಿಂದ 54.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಶಿವಕುಮಾರ್	70.75	22.05.2025	21.08.2025	-	ಜಂಗಳ್ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ಎ ರಿಂದ ಪೀಠನಪುರ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-81) ಮಾರ್ಗ ಬಸವಟ್ಟಿಗೆ, ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ, ಕಿಬ್ಬೇಪುರ ಕುಲಗಾಣ ಮಲೆಯೂರು ಹರವೆ ನಂಜದೇವನಪುರ ಪೀಠನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 30.00 ರಿಂದ 32.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	ಎ.ಎನ್.ರವಿ	41.99	30.08.2025	29.01.2026	-	ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳಂದೂರು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.81) - ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 25.50 ರಿಂದ 27.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್	60.29	17.06.2025	26.11.2025	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಲಮ್ಮಹದೇಶ್ವರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಸ್ತೆ ಸ.59.59ರಿಂದ 62.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ನಾಗರಾಜು ಬಿ	118.92	29.09.2025	28.02.2026	-	ಜಂಗಳ್ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
Chamaraja Nagara TOTAL				410.00		291.95				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ / ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-27 ಸರಪಳಿ 146.67 ರಿಂದ 151.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (18771)	150.00	ರಾಜಾಸಾಬ್ ಐ. ಬಣಗಾರ್	126.31	13.05.2025	12.09.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕಿಪಟೂರು ದುಧ್ವ ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -71 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.41 ರಿಂದ 21.11 ರವರೆಗೆ ಸುಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (12698)	800.00	ಜಿ.ಎಂ.ಬಿ ಕನ್ನಕಪ್ಪೆ ಜಿ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜು	681.07	19.03.2025	18.08.2025	ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ	ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
21	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತರಣಕಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-86) ಸರಪಳಿ 1.75 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (18647)	70.00	ಹೆಚ್ ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್	58.32	09.05.2025	08.08.2025	ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್. ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್. ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಬೇಲೂರು - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-112) ಕಿ.ಮೀ 33.00 ರಿಂದ 35.27 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (18830)	150.00	ಡಿ.ಬಿ ರುದ್ರೇಶ್	120.48	19.06.2025	18.10.2025	ಮಳೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಮಳೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
			Hassan TOTAL	1170.00		986.18				
			GRAND TOTAL	7680.00		7154.86				

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 330 (451)

ವಿಷಯ: ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ	ಭೂಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)	ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಅನೇಕಲ್ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಅನೇಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-35ರ ಸ 94.60 ರಿಂದ 97.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ.	700.00	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ 99 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 75 ನಿವೇಶನಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ 24 ನಿವೇಶನಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಭೂಮಾಲೀಕರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಿವೇಶನ ಅಧೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ನೀಡಲಾಗಿದೆ	-
2	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-92ರ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.25 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 9.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	370.00	ಹೌದು	ನೀಡಲಾಗಿದೆ	-
3			ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-92ರ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.25 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 10.85 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	430.00	ಹೌದು	ನೀಡಲಾಗಿದೆ	-
4			ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-92ರ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.90 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 15.45 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	ಹೌದು	ನೀಡಲಾಗಿದೆ	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ	ಭೂಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)	ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	Improvements to Bangarpet - Bagepalli road in Bagepalli Town Limits (SH-05) in Bagepalli Tq., Chickaballapur District.	1000.00	ಹೌದು	ನೀಡಲಾಗಿದೆ	-
			TOTAL	2900.00			

ಅನುಬಂಧ-01

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ: ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 330(451)
ವಿಷಯ: ಅಮೆರಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ನಂ. 33

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೆಚ್/ವಿಳಾಸ	ತಾಲ್ಲೂಕು/ಎಂ.ಎಚ್.ವಿಳಾಸ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	ಧಾರವಾಡ										
1	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ - 69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯ-ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.25 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (153379)	100.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಿ ನೀಲಪ್ರಗಡಲ್	89.59	11-08-2022.	02-07-2023.	Risk and Cost ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:-20-09-2025 ರಂದು ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2	ಧಾರವಾಡ	Dharwad	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-71	Widening and Improvements to Mangasuli-Laxmeshwar state highway 73 from km 216.50 to km 219.80 in Dharwad tq KPWD/2022-23/RO/WORK_IDENT152259	830	ಶ್ರೀ ಬಿ ಟಿ ರೆಡ್ಡಿ	699.71	27-01-2023.	26-10-2023.		WMM COMPLETED (Work slip submitted)
3	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ-69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ(ಉಳಕಲ್)-ಚಿಂಚಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ-ಕುಸುಗಲ್-ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ-ಕೋಳಿವಾಡ(ಹಳೆಯ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-205 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.26.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.28.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	300	BASAVARADDI VENKARADDI HANCHINAL	253.57	11-07-2025	10-01-2026		Work under progress
4	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಕುಂದಗೋಳ-70	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲ್ಕಿ-ರಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರ ಕಿ.ಮೀ.10.10 ರಿಂದ 10.30 ಹಾಗೂ 12.00 ರಿಂದ 12.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	100	Devend/appa Kamidhenu	84.18	19-03-2025	18.09.2025		Work under progress
5	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ - 75	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲ್ಕಿ-ರಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರ ಕಿ.ಮೀ.18.40 ರಿಂದ 18.84 ಮಿತ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(17369)	200	RAMANNA YELLAPPA BANDIWADDAR	162.11	18.03.2025	17.09.2025		Work under progress 100 Mtr is pending due to stay in court.
6	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ.282.00 ರಿಂದ 284.51 ರವರೆಗೆ (ಆಯು. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (17126)	200	BASAVARAJ KURI	169.57	16.06.2025	15.12.2025		WMM Completed. Balance DBM & BC yet to start
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಪಾ-ಅಣ್ಣಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-28 ರ ಕಿ.ಮೀ.105.00 ರಿಂದ 108.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿಶಿನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು-FWD/2024-25/RO/WORK_IDENT17983 /CALL-2	150	Giraddi G Meti	121.44	15.11.2025	14.05.2026		Work under progress
9	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ-75	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಘಟಗಿಯಿಂದ ಹುಣಸಿಹುರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (136225)	460.00	ಶ್ರೀರಾಜು ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ (ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	406.95	12-04-2021.	11-01-2022.	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ವಿಳಂಬ. ಹಾಗೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ / ಇ.ಐ.ಎಲ್.ಎಲ್. ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ವಿಳಂಬ. ಹಾಗೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ / ಇ.ಐ.ಎಲ್.ಎಲ್. ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
10	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ನವಲಗುಂದ-69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪುರ-ಕೋಳಿವಾಡ-ಚಿಂಚಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (153382)	970.00	ಶ್ರೀ ಎನ್ ಬಿ ಹಿರೇಮಠ	859.61	27-03-2023.	26-12-2023.	ಕಿ.ಮೀ. 10.90 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಬಲಬದಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ತಕರಾರು ತೀರದು ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಬಗೆಯುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಕಿ.ಮೀ. 10.90 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಬಲಬದಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ತಕರಾರು ತೀರದು ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಬಗೆಯುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಗದಗ			ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	3310.00		2846.73				
				ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ - ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							

56

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ/ನಿರ್ದೇಶ	ಅರ್ಜಿದಾರರ/ಅಂಶ ವಿವರ	ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಕೆಲಸದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ/ ಪರಾ
1	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೋರಬ ರಾಹ್-136 ರಸ್ತೆ 122.00 ರಿಂದ 123.00 ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 17249Call-2 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/642/ ಐಎಫ್ಎ/ 2024 (ಇ-ಕೆಫ್(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 18-12-2024 ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ರವರ ಹಿಂಬರಹ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6317 ದಿ: 19-12-2024	100.00	A.B. Katagi	99.31	05-07-2025	14-01-2026	-	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಹ್-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 215.20 ರಿಂದ 221.71 ರವರೆಗೆ ಅಂಚುಬಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 17364 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಸಗಲ್ ಸುರಕೋಡ ಹದಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಾಹ್-264 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 54.55 ರಿಂದ 55.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 16126 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/642/ ಐಎಫ್ಎ/ 2024 (ಇ-ಕೆಫ್(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 18-12-2024 ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ರವರ ಹಿಂಬರಹ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6317 ದಿ: 19-12-2024	400.00	ಡಿ. ಎಂ. ಅದರಕಟ್ಟಿ	398.62	21.03.2025	20.09.2025	-	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ
3	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಸಗಲ್ ಸುರಕೋಡ ಹದಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಾಹ್-264 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 54.55 ರಿಂದ 55.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 16126 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/642/ ಐಎಫ್ಎ/ 2024 (ಇ-ಕೆಫ್(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 18-12-2024 ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ರವರ ಹಿಂಬರಹ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6317 ದಿ: 19-12-2024	80.00	ರಮೇಶ ಯಾದವಾಡ	81.10	25.02.2025	24.08.2025	-	ಶಂಖ ಮೀ ಡಾಂಬರ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಂ.ಎಂ. ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಾಂಬರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
4	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೋರಬ ರಾಹ್ ಹದ್ದೂರಿ ಕಿ.ಮೀ. 92.00 ರಿಂದ 95.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಂಬಳ-ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಡೆ ದವರೆಗೆ) 17251 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ:- ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 221/ಐಎಫ್ಎ/2025 (ಇ ಕೆಫ್(ರಿ) ದಿ: 15-02-2025 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿ ರಸ್ತೆ (ನವೀಕರಣ)	150.00	B.I. Shiragumpli	152.60	28-07-2025	27-01-2026	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಂತಲಿ (ರಾಹ್-136) ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಉಪ್ಪಲ, ಅನಂದ ನಗರ, ಗೋವನಕೋಪ್ಪ, ಕುಸಗಲ್, ಇಂಗ್ಲಿಗ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಕೋಳಿವಾಡ, ಕಲ್ಲೂರು ರಾಹ್-205 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 47.43 ರಿಂದ 52.03 ವರೆಗೆ ಮಾರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 17243 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/642/ ಐಎಫ್ಎ/ 2024 (ಇ-ಕೆಫ್(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 18-12-2024 ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ರವರ ಹಿಂಬರಹ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6317 ದಿ: 19-12-2024	100.00	ಆರ್. ಡಿ. ರಂಗಪ್ಪನವರ.	99.38	28-03-2025	27-09-2025	ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
6	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೋರಬ ರಾಹ್-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 105.375 (ಹುಲಕೋಟೆ ಸೇತುವೆ) ರಿಂದ 109.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 17241 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/642/ ಐಎಫ್ಎ/ 2024 (ಇ-ಕೆಫ್(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 18-12-2024 ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ರವರ ಹಿಂಬರಹ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 6317 ದಿ: 19-12-2024	100.00	ಆರ್. ಡಿ. ರಂಗಪ್ಪನವರ.	99.33	28-03-2025	27-09-2025	ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ			ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	930.00		930.34				
ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.											
	ಕಾರವಾರ			ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	0		0				
	ಕಾರವಾರ			5054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿ ಸುಧಾರಣೆ							
1	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ-ಅಂಕೋಲಾ 77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜುನಾಥ-ಬೇಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಎಚ್. 304 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 5.20 ರಿಂದ 5.850 ರಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 2024-25	100.00	ಸಾಯಿನಾಥ ಜಿ ನಾಯಕ	80.84	03.05.2025	02.11.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ-ಅಂಕೋಲಾ 77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ವಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಎಚ್-143 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 40.30 ರಿಂದ 47.15 ರಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 2024-25	100.00	ಶಾಂತಾ ಎಸ್ ನಾಯಕ	82.45	16.06.2025	15.012.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

55

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ/ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು/ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ/ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಹಿಂದೂ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ/ಕೆಲಸ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ-ಅಂಕೋಲಾ 77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಗಸುರೆ ಶಿರಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಎಚ್-302 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಿಂದ 7.00 ರಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ರಾಂಬೋಲೆಕರಣ ಮಾಡುವುದು 2024-25	250.00	ಸುಧೀರ ಜಿ ಪಂಡಿತ್	214.99	18.06.2025	17.12.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವರ 78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣಾ ವಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹದ್ದಾರಿ-143 ರಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಾ ಓಂ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2024-25	15.00	ಹರೀಶ್ ಬಿ ನಾಯಕ	13.34	12.03.2025	11.09.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
5	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಭಟ್ಕಳ-ಹೊನ್ನಾವರ 79	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರಬ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-50 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.45 ರಿಂದ 24.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 25.25 ರಿಂದ 263.25 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 2024-25	200.00	ಎಚ್.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ	199.62	11.11.2025	10.05.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

25

25

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿರಸಿ/ವಿಭಾಗ	ಅಲೂಕಿನ/ಅಂಚು	ವಿವರಣೆ/ಕೆ.ಸಿ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಪೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬ/ಕಾರಣಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷೆಯು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ/ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವೀಕರಣ							
6	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ-ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ರಸ್ತೆ 81 ಮೀ 714.50 ರಿಂದ 716.00 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 81 ಮೀ 723.10 ರಿಂದ 723.50 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡ್ರಾಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 2024-25	75.00	ಸಾಯಿನಾಥ ಜಿ ನಾಯಕ	66.89	24.06.2025	23.12.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ-ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-08ರ ರಸ್ತೆ 81 ಮೀ 34.00 ರಿಂದ 40.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡ್ರಾಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 2024-25	175.00	ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುನಗಿ	151.09	-	-	ಲ.ಒ.ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	ಲ.ಒ.ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಪಡ್ತಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-143 ಕಿ.ಮೀ. 8.40 ರಿಂದ 7.40 ಹಾಗೂ 81 ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.48 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಬರಿಕರಣ 2024-25	70.00	ಶಾಂತಾ ಎನ್ ನಾಯಕ	53.09	16.06.2025	18.12.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
8				ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	985.00		862.31				
	ಶಿರಸಿ										
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ-80	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ರಸ್ತೆ 81 ಮೀ. 145.00 ರಿಂದ 150.00, ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1500.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ	1425.24	22.03.2022	21.02.2023	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಭೂಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2		ಸಿದ್ಧಾಪುರ	ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ-80	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.							
3		ಮುಂಡಗೋಡೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ-81								
4		ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ-81								
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ/ ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ / ಜೋಯಡಾ-76	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡೆ ಅಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-92 ರ ಕಿ.ಮೀ. 94.00 ರಿಂದ 92.80 ರ ವರೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿರುವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	ಶ್ರೀಎಸ್.ಆರ್. ಬಂಡಿವಾಡೆ & ಸನ್ಸ್. ಹಳಿಯಾಳ.	192.85	22-08-2024	21-02-2025	ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಜಮೀನುದಾರರ ತೆರಾಟ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಟಾನ್ಡರ್‌ಪರಮರ್, ವಿಮುಕ್ತ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಐದೇಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6		ಹಳಿಯಾಳ/ ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ / ಜೋಯಡಾ-76	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡೆ ಅಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-92 ರ ಕಿ.ಮೀ 92.80 ರಿಂದ 90.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬಸ್ಸಾಯಂಡ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್‌ಪರಿಗಿ)	100.00	ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪಾಂತ್ ಎನ್ ನಾಯಕ್ ಕುಮಟಾ	89.26	12-09-2024	11-02-2025	ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಹಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈಪಲ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಡಾಬರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಡಾಬರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7		ಜೋಯಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ / ಜೋಯಡಾ-76	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.							
3				ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1800.00		1707.35				
27				ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಟ್ಟು	7025.00		6348.75				
	ಬೆಳಗಾವಿ										
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಿತ್ತೂರ	ಕಿತ್ತೂರು	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬೀದಿ-ಬೆಳವಣಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.55 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 16.73 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (8912)	400	MANJUNATH BASAVARAJ GARAG	332.65	11.03.2024	10.09.2024	In Town limits WMM laying in widening portion & laying of pavers in progress	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಿತ್ತೂರ	ಕಿತ್ತೂರು	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬೀದಿ ಬೆಳವಣಿ (ರಾ.ಹೆ 56) ರಸ್ತೆ 81 ಮೀ 15.55 ರಿಂದ 16.73 ರವರೆಗೆ ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	200	Shri. I S Patil	170.16	14.08.2024	13.02.2025	ಡ್ಯುನೇಜ್ ಲೇನ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವೈಪಲ್ಯದ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ. 1	ಜಿಲ್ಲೆ/ವಿಭಾಗ 2	ತಾಲ್ಲೂಕು/ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗ 3	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 4	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 5	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 6	ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೆಸರು 7	ಅನುಮೋದಿತ ಚಂದರ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ 9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 10	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 11	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ 12
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಿತ್ತೂರು	ಕಿತ್ತೂರು	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆನ್ನಮ್ಮನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀದಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 56ರ ಕಿ.ಮೀ. 16.561 ರಿಂದ 17.25 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಾಪರ ಬೆಟಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 140 ರ ಕಿ.ಮೀ. 25.80 ರಿಂದ 26.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಬೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ)	500	M M ATAR	362.2	21.05.2025	21.04.2026	Still site hand over to be done Patta Panchayat	Work order issued
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಕಿತ್ತೂರು	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗನೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ರಾ.ಹೆ- 73) ಕಿ.ಮೀ 164.99 ರಿಂದ 167.56 ರ ವರೆಗೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿಂದ ನೇಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	490	B L Kulkarni	411.32	16.03.2025	15.12.2025		Work started
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಕಿತ್ತೂರು	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್.ಎಚ್.4ಎ (ದೇಸೂರಿ) ದಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್-54 ಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ (ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕು ಗಡಿ ಹತ್ತಿರ) ವಯಾ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ-ನಗರಹಾಳ-ಕೆಕೆ ಕೊಪ್ಪ-ಬಾಗವಾಡಿ- ಸಂಪೂರ್ಣ-ಮಾರಿರಾಳ-ತುಮ್ಮಗಡಿ-ಹುದಲಿ ಕಿ.ಮೀ.40.05 ರಿಂದ 40.90 ರವರೆಗೆ (ಜಕ್ಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	260	Sreedhar R(Netekal Infra)	217.13	03.06.2025	21.12.2025		Work order issued (Work yet to start)
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾನಾಪುರ	ಖಾನಾಪುರ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್- 4ಎ (ಕಮತಗಾಂ) ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ-56 ಅಲಗವಾಡಿ (ವಯಾ ಕಾಪೋಲಿ- ಬಿಜರ್ಣಿ-ಬೀಡಿ- ಮುಹಳಿಹಾಳ-ಗಂದಿಗವಾಡ-ಇಟಗಿ) ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 43.40 ರಿಂದ 44.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	150	Bharatesh Budavi(Samarth Constructions)	117.66	18.10.2025	17.04.2025		Work order issued
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾನಾಪುರ	ಖಾನಾಪುರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರಗಾಳಿ ಕಟಕೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 138 ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	170	P N Waddar	156.66	02.05.2025	01.11.2025	Stopped due to rain	GSB work in progress
8	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 54 ರ ಬೈ. 32.98 ರಿಂದ 35.30 (2.32 ಕಿ.ಮೀ)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	500	S A Mulla	396.82	12.06.2025	11.03.2026		Work order issued, site handed over and clearing & grubbing in progress
9	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ. 141 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ - ರಕಸೋಪ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್. 4 ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಬೈನೇಜ್ 20.50 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 21.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	385	S A Mulla	307.24	02.06.2025	01.03.2026		Work order issued
10	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು ಬಾಚಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 20ರ ಕಿ.ಮೀ 348.300 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 355.18ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	900	VIJAY A DHAMNEKAR	892.28	16.05.2025	15.05.2026		WMM work in Progress
11	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗರಗಾಳಿ-ಕಟಕೋಳಿ ರಾ.ಹೆ- 138 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 1.37 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	100	B G Godse	97.52	23.04.2025	22.10.2025	Change of Chalanage	Road furniture fixing work in progress
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜತ್ತ- ಜಾಂಬೋಟಿ (ರಾ.ಹೆ-31) ಬೈನೇಜ್ 150.000 ರಿಂದ 154.000 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500	Javajee Bapuji (Sri. Bapuji Constns. Pvt. Ltd.)	1471.04	09.01.2025	08.12.2025		Laying of pavers work in progress
13	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಯಮಕನಮರಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ-54 ಕಿ.ಮೀ 41.00 ರಿಂದ 43.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಚಂದಗಡ ದಿಂದ ಖನಗಾಂವ ಕೆ.ಎಚ್ ಮಧ್ಯದ ರಸ್ತೆಯು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ) Call-2	500	Ashok M Bhadale (Dev Structural India Pvt Ltd	490.43	26.08.2025	25.07.2026		Box cutting for widening under progress

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ರಾಮದುರ್ಗ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾಮಿ ಗೊಡಬೆ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-134 ರ ಕಿ.ಮೀ 33.75 ರಿಂದ 34.25 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (7.00 ಮೀ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 52.20 ರಿಂದ 58.20 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 65.20 ರಿಂದ 65.44 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (149738)	650	ವಿ.ಟಿ. ನಾಯ್ಕ	673.21	29.12.2022	28.08.2023	EOT ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಕಿ.ಮಿ 53.25 ರಿಂದ 57.865 ವರೆಗೆ 5.5 ಕಿ.ಮಿ ಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಸೀಡ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, WMM Completed
14	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ರಾಮದುರ್ಗ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಹ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ. 460.250 ರಿಂದ 463.570 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ (9942)	575	Shri. A R Roogi	573.41	30.10.2024	29.07.2025	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	SDBC work completed
15	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ರಾಮದುರ್ಗ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕು ಹದ್ದಿನಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-134 ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಹುಲಕುಂದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಬಟಕರ್ಕಿ - ನಂದಿಹಾಳ - ಚೆನ್ನಪುರ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 59.00 ರಿಂದ 64.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	350	Y S Nalavade	292.77	(+) 4.90	26.09.2025	Change of Chainages	Work order issued
16	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ರಾಮದುರ್ಗ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೊಟಮಚಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ 37.57 ರಿಂದ 38.66 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ	400	R B Morabad	329.64	(+) 4.90	16.09.2025		Work order issued
17	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ರಾಮದುರ್ಗ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಗಾಳಿ-ಕಟಕೋಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-138 ರ ಕಿ.ಮೀ 118.00 ರಿಂದ 120.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ	300	V S Wali	296.43	(+) 4.95	14.08.2025		Work order issued
18	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ರಾಮದುರ್ಗ	ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಮುಧೋಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-139 ಬೈ ಕಿ.ಮೀ 5.17 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 6.85ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	400	GOPAL REDDY SANSI	390.48	23.06.2025	22.05.2026		Sugrade work completed
19	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಾವರ-ಬೆಟಗೇರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-140) ಕಿ.ಮೀ. 98.50 ರಿಂದ 105.79 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 167075)	700	A L DANDIN	693.69	29.06.2024	28.04.2025	EOT to be received from AEE Sub Division	BC ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ	Savadatti yaillamma constituency Beautification of road sindhanur - Hemmdaga (SH-30) from km 198.300 to 201.50 by providing street light and other lights (APMC circle to taluka stadium cross) under-5054-03-337-0-17-154 head (10009)	200	LS JOGIN (JOGIN ELECTRICALS)	199.04	15.06.2024	14.03.2025	ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
21	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಮುಧೋಳ (ರಾ.ಹೆ-139) ಕಿ.ಮೀ 0.000 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಯರಗಟ್ಟಿ-ತೋರಣಗಟ್ಟಿ-ಕಟಕೋಳ)	500	ಸಚಿನ್ ಬಿ ಆಂಗಡಿ	493	21.04.2025	20.03.2026		DBM Completed
22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ	5054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 2024-25 ರವರೆಗೆ							
23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಯಮಕನಮರಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ-54 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 46.40 ರಿಂದ 48.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು)	100	B L Kulkarni	83.24	02.06.2025	01.12.2025		Work order issued
24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಯಮಕನಮರಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ರಾಕಸಕೋಪ್ಪ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ-4 ವೇಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-141 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 32.75 ರಿಂದ 36.00 ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	100	N S Chougale	83.55	09.06.2025	08.12.2025		Work order issued
25	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಣ್ಣಾವರ-ಬೆಟಗೇರಿ (ರಾ.ಹೆ-140) ರ ಕಿ.ಮೀ 60.69 ರಿಂದ 71.59 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಪೇವಿಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	500	Prashanth Kagal	418.84	02.06.2025	01.12.2025		Work order issued

69

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ/ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು/ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉತ್ತರಿಸಿದವರು	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ದಿನಾಂಕ/2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ರಾಮದುರ್ಗ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾವಿ ಗೊಡಬಿ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-134 ರ ಕಿ.ಮೀ 86.00 ರಿಂದ 74.59 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	100	Fakruddin Sannadastagir Mujawar	100.47	24.06.2025	23.12.2025		Work order issued
27	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮದುರ್ಗ	ರಾಮದುರ್ಗ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್-134ಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಪ್ಲಾಯ್: ಹುಲಕುಂದ, ಸಾಲಹಳ್ಳಿ-ಬನ್ನೂರು ಬಟಕುರ್ತಿ-ನಂದಿಹಾಳ, ಚನ್ನಪುರ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ 8.89 ರಿಂದ 18.74 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	100	L R Kambali	100.54	02.09.2025	01.03.2026		Work order issued
28	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ (ರಾ.ಹೆ-34) ಕಿ.ಮೀ 511.69 ರಿಂದ 516.90 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	450.00	Shri. BHARAMAPPA JANGAPPA JOGI	359.91	16.07.2025	15.01.2026		Work order issued
29	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	5054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 2025-26 Providing consultancy services and preparation of DPR for Bypass road to Ballahongal town in Ballahongal taluk in Belagavi Dist. Under 3054-03-337-0-05-200 SH Maint	30	SHRIPAD SHINDAGIKAR	20	23.10.2025	22.01.2025		Work order issued
29				ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	10510		10531				

62

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಬೆಳೆ/ಮಾಕಾ	ತಾ.ಪಂ.ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ/ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ										
1	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿವ್ವಾಳೆ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿವ್ವಾಳೆ	ನಿವ್ವಾಳೆ ಅಲೂಕಿನ ಬಂಗಾಳುವಾಡಿಯಿಂದ (ಕರ್ನಾಟಕ / ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ) ಸಂಕೇತವಾಗಿ (ಕರ್ನಾಟಕ / ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ) ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತ ಕಸವಾಳ, ಬೋರಗಾಂವ, ಬೋರಗಾಂವವಾಡಿ, ಶಿರೇವಾಡ, ಬೇಡಕಿವಾಳ-ಶಮೇವಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್, ಶಿರಗಾಂವವಾಡಿ, ಶಿರಗಾಂವ, ಗಿರಗಾಂವ, ಚಿಂಚೇರಿ, ಕುಪ್ಪಳವಾಡಿ, ಬಡಕಲಾಟ, ಮನೂಬಿವಾಡಿ, ಬಳಕಲಾಟ ದೇವಾಪುರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಳವಾಳ ಕಾಳುಕಿ, ಶೈನವಾಡಿ, ಬೇರಗಾಡಿ, ಆಡಿ, ನಂಜನಾಳ, ಕೊಗವೇಳಿ, ಮಸ್ತಿವಾಡಿ, ಸುಳಗಾಂವ ರಸ್ತೆ (ರಾಂ 179) ಕಿ.ಮೀ 10.60 ರಿಂದ 11.180, 14.330 ರಿಂದ 15.880, 58.530 ರಿಂದ 59.700 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಜಾಲಬದಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.	500.00	S.K. Goundi	495.02	15/05/2025	14/02/2026		20585 800m DBM completed, Profile correction work under progress. CD Completed (Change of work approved)
2	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿವ್ವಾಳೆ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿವ್ವಾಳೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ನಿವ್ವಾಳೆ ಅಲೂಕಿನ ಬಂಗಾಳುವಾಡಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿ (ಕರ್ನಾಟಕ / ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಂ-179) ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 14.50 (ಜಾಲಬದಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ರಿಂದ ಬೇಡಕಿವಾಳ ಸರ್ಕಲ್) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 75.40 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 76.15 (ಕುಪ್ಪಳವಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ಮುಸ್ತುಳಿ ನಿವ್ವಾಳೆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು)	980.00	PRAKASH BASAWANNEPPA WANTAMUTTE P. B. WANTAMUTTE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	976.95	04/09/2025	03/06/2026		20793 WMM work under progress
3	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿವ್ವಾಳೆ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿವ್ವಾಳೆ	ನಿವ್ವಾಳೆ ಅಲೂಕಿನ ಭಾಟವಾಗೂಡ ಬೇರಗಾಂವವಾಡಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಂ-98) ಕಿ.ಮೀ. 35.38 ರಿಂದ 38.00 (ಬೋರಗಾಂವವಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ಬೋರಗಾಂವ ವ್ಯಕ್ತಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	350.00	MAINUDDIN MULLA-S A MULLA	346.54	25/08/2025	24/02/2026		20962 Side Shoulder, widening completed, WMM under progress
4	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿವ್ವಾಳೆ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿವ್ವಾಳೆ	ನಿವ್ವಾಳೆ ಅಲೂಕಿನ ಸಂಕೇತದ ಸದಲೂ (ರಾಂ 97) ಕಿ.ಮೀ. 36.30 ರಿಂದ 40.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಭೂಮಿ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಭೂಮಿವರೆಗೆ)	470.00	MAINUDDIN MULLA-S A MULLA	467.70	25/08/2025	24/05/2026		21646 Side Shoulder, widening under progress
5	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲೂಕಿನ ನಿವ್ವಾಳೆ ಕೊಟ್ಟೂರಿ (ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 107.00 ರಿಂದ 109.81 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆ ಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ	900.00	Shri.SATAYYA IRAYYA DONUR Ms S I DONUR CONSTRUCTION COMPANY	892.15	06/05/2025	05/04/2026		17658 DBM completed, BC to be done
6	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಾಂವ ದಿಂದ ಅನೇವಾಡಿ ರಾ.ಸಂ.ನಂ-262 (ರಾಜ್ಯಗಡಿಯಿಂದ ಬಿಳಿಗಾಂವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ರಿ ಹಿವ್ವಾಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ.1.20 ರಿಂದ 10.10 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಶಿರಗಾಂವ ಬಿಳಿಗಾಂವ)	490.00	ShrinAMSAB GUDUSAB BIRADAR Biradar Constructions	480.74	28/03/2025	27/12/2025		17656 2.60 km DBM completed. Box culvert slab under progress
7	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಮುಕ್ಕೇರಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಮುಕ್ಕೇರಿ	ಮುಕ್ಕೇರಿ ಅಲೂಕಿನ ಸಂಕೇತದ ಸದಲೂ ರಾಂ 97 ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮರು ಜಾಲಬದಲಿಕೆ (ಸಂಕೇತದ ದಿಂದ ಅಳವಾಳ-ಸದಲೂ ರಸ್ತೆಯ ಮುಕ್ಕೇರಿ ಅಲೂಕಿನ ಗಡಿಯವರೆಗೆ)	300.00	Shri.MALLAPPA Y BISIROTTI	299.425	16/07/2025	15/01/2026		21441 Jungle clearance under progress
8	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಮುಕ್ಕೇರಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಮುಕ್ಕೇರಿ	ಮುಕ್ಕೇರಿ ಅಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಬಳ್ಳಿ ಇಂಜಲಿಕೆರಂಜಿ (ರಾಂ-78) ಕಿ.ಮೀ 31.25 ರಿಂದ 36.10 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 39.50 ರಿಂದ 47.38 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮರುಜಾಲಬದಲಿಕೆ (ಬಡಕಲಾಟ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ಕೇರಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಕ್ಕೇರಿ ಅಲೂಕಿನ ಗಡಿಯವರೆಗೆ)	850.00	MALLAPPA Y BISIROTTI	836.43	28/11/2025	27/10/2026		21306 Work order issued, Jungle clearance under progress
9	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ಅಲೂಕಿನ ಬಾಡಾಪು-ಗೋಡಬಿ-ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಗ ರಾಂ-134ರ ಸರಕಳಿ 86.89 ರಿಂದ 87.44 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	130.00	ASHOK SHIDDALINGAPPA HASARANGI	129.88	22/07/2025	21/01/2026		21583 BC completed
10	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ಅಲೂಕಿನ ಬಾಡಾಪು-ಗೋಡಬಿ-ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಗ ರಾಂ-134ರ ಸರಕಳಿ 87.44 ರಿಂದ 87.965 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	240.00	BALAPPA GOUDAR	239.34	23/07/2025	22/01/2026		21641 350m SDBC completed Balance reach under progress
11	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ಅಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತುಳಿ-ಕರಿಯಿಂದ ಮುನವಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಸಂವರ್ತಿಸುವ ರಾಂ-288 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.57 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	350.00	BALAPPA GOUDAR	349.65	21/07/2025	20/01/2026		21650 BC completed, furniture under progress
12	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ಅಲೂಕಿನ ಮುನಾಲಿಂಗಪುರದಿಂದ ಚಟುಗಿರಿ ರಾಂ-286 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 35.85 ರಿಂದ 36.97 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆ ಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	250.00	SHIVANAND S WALI	249.58	18/07/2025	17/01/2026		21628 BC completed, furniture under progress
13	ಬೆಳೆಗಾಂವಿ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ	ಗೋಕಾಕ ಅಲೂಕಿನ ಮಂಗಡಾಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ರಾಂ 73 36.96.81 ರಿಂದ 98.61ರ ವರೆಗೆ (ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋಡಬಿನಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆ ಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	490.00	P.B.Policegoudar	486.50	15/05/2025	14/02/2026		20536 Work under progress
13				ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	6300.00		6249.91				

63

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ/ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು/ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉದ್ದೇಶಪರತೆ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದನೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಣೆ/ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ಬಾಗಲಕೋಟೆ										
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಮಹಾಕೂಟ ಅಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-135 ರ ಕಿ.ಮೀ 39.00 ರಿಂದ 44.70 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 168542	600.00	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಕೆ.ಒಂಟಗೋಡಿ	599.7	09-05-2025	08-03-2026	-	WMM ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 1.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗರ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಹೆ-57 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 34.10 ರಿಂದ 37.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾಮದುರ್ಗ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಇ.ವಂ: 88219)	500.00	ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎಚ್. ಕಣಬೂರ	420.73	18-11-2019	17-08-2020	-	ಹಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಬದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 (ಗುಳಿದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 157.80 ರಿಂದ 158.25 ರವರೆಗೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನ್ವಿ ರಾಹೆ-14 ರ ಕಿ.ಮೀ 43.90 ರಿಂದ 46.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ/ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಬದಾಮಿ ಎಲ್.ಆರ್. ಸಿ ಆಫೀಸ್‌ನಿಂದ ಕೋಣಮದ್ದೆ(ಎ) ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾದ್ವಾರದ ವರೆಗೆ) ಗುಳಿದಗುಡ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿ-ರಾಕ್ಷಾಪುರ ಹಂಸನೂರ-ಶಿಗ್ಗ-ಕೆಲವಡಿ ನೀರಲಕೆರಿ ಕಿ.ಮೀ 13.35 ರಿಂದ 17.55 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 160892	650.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್ ನಾಗನಗೌಡರ	634.14	15-03-2024	14-02-2025	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಬದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ಕಿ.ಮೀ 156.50 ರಿಂದ 156.685 ರವರೆಗೆ ಗುಳಿದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿಸಿ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 16409	200.00	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಲೂರ	170.67	21-05-2025	20-11-2025	-	ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ಕಿ.ಮೀ 75.00 ರಿಂದ 75.10, 76.00 ರಿಂದ 79.20, 82.11 ರಿಂದ 82.81 ಮತ್ತು 87.51 ರಿಂದ 90.80 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 110.00 ರಿಂದ 113.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 148855	1300.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್.ರೂಗಿ	1291.61	19-01-2023	18-12-2023	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ	ಇಲಕಲ್ವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ರ ಕಿ.ಮೀ 116.00 ರಿಂದ 125.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 164732	990.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್.ರೂಗಿ	988.79	28-03-2023	27-12-2023	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಬೀಳಗಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಗೇರಿ ತಪ್ಪನಕಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 153337	150.00	ಶ್ರೀ.ಎಂ. ಎನ್. ಕಂಕಾಳ	157.48	25-11-2022	24-08-2023	ದೈತರು ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಬೀಳಗಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಗೇರಿ ತಪ್ಪನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್ 14ಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.33 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 153336	30.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ನಾಗನಗೌಡ ರ	29.55	19-12-2022	18-03-2023	ದೈತರು ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾಮಿ ಗೋಕಾಕ ಪಾಲ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 15.00ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 156116	500.00	ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎನ್ ಕಂಕಾಳ	496.63	18-03-2023	17-02-2024	-	Work Nearing completed Road furniture work under progress
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಾದ ಸದಾಕಿವಗಡ ರಾಹೆ-34 ಕಿ.ಮೀ 436.00 ರಿಂದ 436.69 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 2) ರಾಯಚೂರ ಬಾಕಿ ರಾಹೆ-20 ರ ಕಿ.ಮೀ 238.00ರಿಂದ 239.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 159371	990.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್ ರೂಗಿ	988.35	17-03-2023	16-02-2024	-	BC ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಮುಧೋಳ ನಿಶ್ಯಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 18ರ ವರೆಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 10980	695.00	ಶ್ರೀ. ಪಂಪಗಾವಿ ಕನ್ನಟ್ಟುಪ್ಪನ	691.29	08-10-2024	07-07-2025	-	Subgrade work under progress.
12	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -54 ಕಿ.ಮೀ 132.09 ರಿಂದ 133.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವ.ಇ.ನಂ: 160162	500.00	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ಕಂಕಾಳ	499.51	27-03-2023	26-02-2024	-	DBM ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ಕಿ.ಮೀ 166.41 ರಿಂದ 167.54ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 21294	300.00	Sri R.R.Mane	299.91	28-08-2025	27-02-2026	-	GSB collection work under progress, embankment work is pending due to mine problem
14	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಾಣಿ-ಗಲಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-260 ಕಿ.ಮೀ 56.90 ರಿಂದ 57.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. W.L.N: 18293	200.00	KashinathGounda B Patil	170.1	29.05.2025	28-02-2026	-	GSB work completed, POQ work under progress & CD works completed

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ/ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು/ಕುಟುಂಬ	ವಿಭಾಗ/ಪ್ರಾಂತ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ರಬೀಕರಣದ ವಿವರ	ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ/ವಿವರ
15	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ತೀರದಾಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ಕಿ ಮೀ 63.86 ರಿಂದ 64.24 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. W.I. No:18082	200.00	K.N. Kankale	193.19	09-07-2025	08-04-2026	-	GSB work under progress
16	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನವಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ- 57 ರ ಕಿ.ಮೀ 19.00 ರಿಂದ 23.41 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. W.I.No: 17714	600.00	R.H. Yadahalli	585.83	18-08-2025	17-05-2026	-	Work yet to be started
17	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತ್ತೆತ್ತತ್ತದ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾ.ಹೆ-53 ಕಿ.ಮೀ. 123.50 ರಿಂದ 128.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. W.I.No: 17894	250.00	ಯಶವಂತ ರಾ.ಎ.ಎ.	249.71	09-05-2025	08-11-2025	-	DBM Completed
18	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಾಂವೆ-ಅನಗವಾಡಿ ರಾ.ಹೆ-262 ರ ಕಿ.ಮೀ. 105.75 ರಿಂದ 112.35 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. W.I.No: 17629	500.00	ಬಿ.ಜಿ.ಗಣೇಶ್	499.46	21-03-2025	20-12-2025	-	Work Yet to be started
19	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿರಾಡೆ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ಕಿ ಮೀ 385.50 ರಿಂದ 388.50 ಕಿ ಮೀ 392.40 ರಿಂದ 394.36 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. W.I.No: 17636	300.00	Pallavi Earth Movers	274.66	17-11-2025	16-08-2026	-	Work order issued
20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ತೀರದಾಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ಕಿ ಮೀ 73.00 ರಿಂದ 75.20 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. W.I.No: 18074	100.00	ಕರಣ ಕಂಕಾಳ	100.83	03-04-2025	02-10-2025	-	BC work Nearing completion
21	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತೆತ್ತತ್ತದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ಕಿ ಮೀ 167.70 ರಿಂದ 168.800 ಹಾಗೂ 170.10 ರಿಂದ 171.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. W.I: 19875 (ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋಇ/213/ಬಎಇಎ/2025(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 14-02-2024)	200.00	Sri.P.B Alur	199.78	29-09-2025	28-03-2026	-	Work yet to be started
22	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ ರಾ.ಹೆ-133 ಕಿ.ಮೀ 43.70 ರಿಂದ 46.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	100.00	C.V Bhikshavatimath	100.14	29-05-2025	28-11-2025	-	ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರ ಕಿ.ಮೀ 69.00 ರಿಂದ 76.00 ಮತ್ತು 91.00 ರಿಂದ 94.15 ಮತ್ತು 99.79 ರಿಂದ 104.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. W.I.No: 18341 (ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋಇ/213/ಬಎಇಎ/2025(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 14-02-2024)	500.00	S S Alur	498.04	02-07-2025	01-04-2026	-	ಡಿಬಿಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು				10355.00		10140.10				
ವಿಜಯಪುರ											
1	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ-26	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 147.600 ರಿಂದ 148.500ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.152771)	650.00	ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	666.91	29-08-2022	30-05-2023		DBM& BC Completed. Road Furniture and Grill work Yet to start.
2	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ-26	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 156.63 ರಿಂದ 158.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಹಿರೇಮುರಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.153275)	440.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ನರಸರಡ್ಡಿ	461.77	25-08-2022	24-02-2023		BC Completed and Drain work to be started
3	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ-26	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 164.860 ರಿಂದ 168.200ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಾಲತವಾಡ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.152773)	995.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಲೂರ	1038.70	05-09-2022	04-06-2023		BC and Median work Completed,Grill for median Completed Drain work yet to Start, street light work nearing Completion
4	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ-26	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 168.200 ರಿಂದ 174.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನಂ.153246)	980.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ ಅಸ್ತಿ	1025.05	08-12-2022	07-09-2023		DBM Completed. Median work completed Bc and Grill Work yet to be start

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.	ತಾ.ಪಂ.ಸಂ.	ವಿ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಂದ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರದ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ.ಮೀ.)	ಕಾಮಗಾರದ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇವಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇವಿಹಾಳ-26	ಮುದ್ದೇವಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾರವೇಡ ಬೀಳಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 247.73 ರಿಂದ 249.75ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (168.00 ಲಕ್ಷಗಳ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ) (ಇಂಡಂಟ್ ನಂ. 166804)	350.00	ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ. ಅಸ್ತಿ	348.56	15-03-2024	14-09-2024		DBM And BC Completed Road Furniture Yet to start.
6	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇವಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇವಿಹಾಳ-26	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇವಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಾರವೇಡ-ಬೀಳಿ ರಾ.ಹೆ-124 ಕಿ.ಮಿ 211.00 ರಿಂದ 212.01 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡಂಟ್ ನಂ. 6322)	500.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	496.52	07-03-2024	06-09-2024		Pavers Work Under Progress.
7	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇವಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇವಿಹಾಳ-26	ಶಿರಾಡೋಲ-ಲಿಂಗನೂರ ರಾ.ಹೆ-41ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 148.50 ರಿಂದ 155.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	Shri K S Patil	423.19	23-05-2025	22-11-2025		DBM and BC under Progress
8	ವಿಜಯಪುರ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ-27	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರವೇಡ-ಬೀಳಿ ರಾ.ಹೆ-124 ಕಿ.ಮಿ 194.40 ರಿಂದ 197.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡಂಟ್ ನಂ. 6511)	490.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ. ಅಸ್ತಿ	488.49	15-03-2024	14-09-2024		DBM Completed
9	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ-27	Improvements to Road Ukkali Dindawar Sasanur SH road from 50.50 km to 54.00 (proposed km 50.50 to 52.84) in Vijayapur District (325/295)	500.00	Shri. Nadeem Tambolli	403.36	11-09-2025	10-03-2026		WMM Completed
10	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ-28	Widening & Improvements to Vijayapur Ukkali Dindawar Sasanur Balaganur Mukarthal Adavi Somanal Nalatawad Road Km 34.10 to 36.60(Proposed KM 34.10 to 36.78)(in selected reaches) in Basavan Bagewadi Taluka of Vijayapur Dist. (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (Sl.No 1290/P.no.435) (change of work from MDR to SH)	500.00	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಬಿ. ಅಲೂರ	419.04	16-07-2025	15-01-2026		CD work Completed GSB work under Progress
11	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ-28	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಉಕ್ಕಲಿ ದಿಂದವಾರ ಸಾಸನೂರ ಬಳಿಗನೂರ ಮೂಕಿಹಾಳ ನಾಲತವಾಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಕಿ.ಮಿ 32.50 ರಿಂದ 34.10) 36.89 to 42.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಲಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	500.00	shri.R S koulagi	423.33	27-06-2025	26-12-2025		WMM work under progress
12	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ-28	ಚಡಚಣ ಕನ್ನೂರ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಜಾಲಗೇರಿ ಶಿಕ್ಷೋಟಾ ಕಾರ್ಜೋಳ ಮುಳವಾಡ ಆಲಮಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 129.40 ರಿಂದ 144.20 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ).	500.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ. ಚಿಕ್ಕರಡಿ.	402.74	28-07-2025	27-01-2026		Jungle Clearance under Progress
13	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ-28	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರವೇಡ ಬೀಳಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 285.00 ರಿಂದ 289.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	500.00	Shri.Arunkumar Narasareddi	209.44	06-08-2025	05-02-2026		Work under progress
14	ವಿಜಯಪುರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ-29	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಣ ಕನ್ನೂರ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ದಿಂದ ಜಾಲಗೇರಿ ಬಾಬಾನಗರ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ಕೋಟ್ಯಾಳ ದಾಶಾಳ ನಿಡೋಣಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಜೋಳ ಮುಳವಾಡ ಆಲಮಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಎನ್ ಎಚ್-13 ಕ್ಕೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 116.00 ರಿಂದ 120.00ರವರೆಗೆ (ಕಾಖಂಡಕಿ ದಿಂದ ಕಾರ್ಜೋಳ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)(change of chainage 119.51 to 122.65)	500.00	ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಮ್ ಕೋಟಯಾಳ	498.58	25-04-2025	24-10-2025		3.1Km DBM Completed BC To be laid
15	ವಿಜಯಪುರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ-29	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 340.00 ರಿಂದ 358.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	990.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ. ಚಿಕ್ಕರಡಿ.					LOA Issued
16	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ-29	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ-55 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 88.90 ರಿಂದ 111.82ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	980.00	Shri LAXMAN OUNDAPPA MADAGOND	830.47	13-10-2025	12-04-2026		Work Started
17	ವಿಜಯಪುರ	ಚಡಚಣ	ನಾಗರಾಣ-31	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಹಡಲಸಂಗ ರಾ.ಹೆ.52 ಹೆ.ಎಚ್. ರೋಡ್, ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಾತಲಗಾಂವ್ ಪಿ.ಐ. ರೋಡ್, ಉಡಚಣ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	495.00	M S Biradar	491.66	04-10-2025	03-04-2026		Scarifying and CD work under progress
18	ವಿಜಯಪುರ	ಚಡಚಣ	ನಾಗರಾಣ-31	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಣ ಕನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.30ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ).	200.00	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ	153.06	23-06-2025	22-12-2025		work UNDER PROGRESS

166

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ/ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು/ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಸಂದರ್ಭದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾರ್ಯದ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ	ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ-32	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ಕಿ.ಮಿ 28.00 ರಿಂದ 30.00, 34.55 ರಿಂದ 40.50ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡಂಟಿ ನಂ. 162513)	995.00	ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಆರ್. ಬಿಂಚಲಿ	987.54	18-03-2023	17-12-2023		WMM / DBM 6.95 Km Completed. BC work under Progress
20	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ-32	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ ಕಿ.ಮೀ 39.85 ರಿಂದ 47.20ರವರೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಇಂಡಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲುಸೇತುವೆವರೆಗೆ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬೀದಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡಂಟಿ ನಂ-6639)	200.00	ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಸ್. ಚೋಗನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	196.80	15-03-2024	14-09-2024		Electric Work Completed. 110mtr length CC to be done (due to High Court Stay dt. 09-05-2023 length is not tackled)
21	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ-32	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ಹೋರ್ತಿ ರೂಗಿ ಸಾಲೇಟಗಿ ಸಾತಲಗಾಂವೆ ರೂಡಿಗೆಯಿಂದ ಉಡಚಣಾ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 13.80 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 343/297	500.00	ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಬಿ ಬಿರಾದಾರ	498.37	17-03-2025	06-09-2025		1.5 KM GSB under Progress
22	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ-32	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ-ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 39.00 ರಿಂದ 42.00ರವರೆಗೆ & ಕಿ.ಮೀ 58.75 ರಿಂದ 64.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) & ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಯಿಂದ ಹಡಲಸಂಗ ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ಹೋರ್ತಿ ರೂಗಿ ಸಾಲೇಟಗಿ ಸಾತಲಗಾಂವೆ ಕಿ.ಮಿ ರೂಡಿಗೆ ದಿಂದ ಉಡಚಣಾ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 66.60 ರಿಂದ 67.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	750.00	SHRI S M LILAGADDE	748.93	21.06.2025	20.12.2025		2.2KM DBM COMPLETED and 700 WMM work under Progress
23	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ-32	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ಕಿ.ಮೀ 253.77 ರಿಂದ 255.00 ರವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 264.00 ರಿಂದ 268.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 277.00 ರಿಂದ 278.15 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	650.00	ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಡಿ. ಮಡಗೊಂಡ	523.58	06.10.2025	05.04.2026		Work to be Started
24	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ-33	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ-ಕೊಡಂಗಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್-16 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.10 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬೈಪಾಸ್‌ವರೆಗೆ) (ಇಂಡಂಟಿ ನಂ. 150730)	900.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ	876.66	17-02-2023	16-11-2023		SDBC Completed Furniture and pavers work to Start
25	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ-33	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಂದಗಿ-ಕೊಡಂಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-16ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಿಂದ 1.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	225.00	Shri M M Mundewadgi	182.16	19-06-2025	18-12-2025		CC Drain and WMM work Completed Median work under Progress
26	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ-33	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಬೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ಕಿ.ಮಿ 177.00 ರಿಂದ 180.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	500.00	Shri R S CHORAGI	422.30	15-05-2025	14-11-2025		WMM Completed
26				ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	15290.00		13217.21				
91				ಒಟ್ಟು	42451.00		40138.55				

(54) 54

ಅನುಬಂಧ - 1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-330(45)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು :

(ငယ် စဉ်းစား)

North & East

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ/ಪ್ರಾ.ಸಂ.	ರಸ್ತೆ ಸೀರ್ಕೆ	ಕಾರ್ಯವಾಹನ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬಡ್ತಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದು, ಕಾರಣಗಳು	ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೊ. ಪ್ರಾ.ಸಂ. ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಖಾಯಿ/ಇಲ್ಲ	ಮೊ. ಪ್ರಾ.ಸಂ.ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲನೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷ/ವರ್ಷ)	ಮೊ. ಪ್ರಾ.ಸಂ.ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದಿದೆಯೇ, ಹಣಕ್ಕೆ ಮೊ. ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ (5054-03-337-0-17-160)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ಆಳಂದ - ಸರಾಸರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಾ. ದಿಂದ ಭೂಸೇವಕ ಕ್ರಾ. ಪರಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.18972	500.00	Shri Khaja Mahomed Patel	11.07.2025	10.06.2026	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಿಜಲಪುರ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ (5054-03-337-0-17-160)	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾ. - ಗಾಂಧಿಯೇಜ್ವರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಸ್-155) ಸರಾಸರಿ 8.00 ದಿಂದ 26.50 ವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.18029	500.00	Shri Moshin Ahmad Patel	24.10.2025	23.09.2026	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೇವರ್ಗ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ (5054-03-337-0-17-160)	Improvements to Road & Construction of Drain SH-171 Maharashtra Border Hinchagera in Bndi Taluka of Vijaypur Dist. To Google Barriage in Raichur Dist. Km 172.00 to 177.90 (Vijaypur Main Road to Nelogi Selected Reaches) in Jewargi Taluka under 5054 SH Renewal for the year 2024-25 17671	300.00	Shri Siddhanna Tengani	18.08.2025	17.07.2026	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೇವರ್ಗ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ (5054-03-337-0-17-160)	Improvements to Road SH-156 Kattisangavi to Yankanchi (SH-16) Via Madari-Yangunta Nambol Biral (B) Ganwar, Chigrali, Ijeri, Alur, Kadkol, Manshivanagi Road Km 9.65 to 10.50 in Jewargi Taluka under 5054 SH Renewal for the year 2024-25	100.00	-	-	-	ಸರಾಸರಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೇವರ್ಗ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ (5054-03-337-0-17-160)	Improvements to Road SH-155 Pattan Cross (SH-10) to Narayapur Dam (SH-14) Km 92.46 to 93.46 in Yadrami Taluka. 17625	100.00	Shri Bavaraj Mulkani	16.07.2025	15.01.2026	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ (5054-03-337-0-17-160)	ಆಳಂದ ಹಾಲ್ವಾಡಿ ಉಪಗ್ರಹ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಮೈಕೆ ಸಲಗರ-ಮಹಾಲಾಂಪ- ಸುಲೇಖಾ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-32ರ) ಸರಾಸರಿ ಅಂತ್ಯ 37.00 ದಿಂದ 42.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪದವರು (ಬೇವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೈಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ).19029	300.00	Shri Chandrashekhar N Gopane	26.01.2025	25.02.2026	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ (5054-03-337-0-17-160)	Renewal of Road from SH-218 NE Humnabad Vijayapur Road Kalaburagi City Central Bus Stand Rashtrapati Chowk to Railway Over Bridge to Connecting Jewargi Main Road in Kalaburagi South Constituency under 5054 Appendix-E SH Renewal for the year 2024-25 22134	500.00	-	-	-	ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಗತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ (5054-03-337-0-17-160)	Renewal of Road from SH-149 km 106.85 to 108.05 in Kalaburagi North Constituency under 5054 Appendix-E for the year 2024-25 19946	500	Shri Mirza Arif Ahmad Baig	18.08.2025	17.07.2026	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ ಸರ್ಕಾರಿ (5054-03-337-0-17-160)	ಬೇವರ್ಗದಿಂದ ಬೇವರ್ಗಿ ಮಹಾಲಾಂಪ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಲೇಖಾ 16518	1000.00	M/s ARP Constructions	21.07.2025	20.08.2026	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೆಳ್ಳಿ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬಾಡಿಗೆ	ರಚನಾಕರ್ತೃ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿದಿನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂ ಸ್ವಾಮೀಶ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿರುವುದೇ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಮೀಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಶೀಲನೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೂ ಸ್ವಾಮೀಶಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಳಂದ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-162 ಬೀದಿ ಚೌಕದೊಳಗಿಂದ ಮಾರದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 16430	250.00	Shri Bheemashankar Patil	17.04.2025	16.01.2016	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಳಂದ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಭೀಮಪುರ, ಕಾಮನಗಿರಿ ರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 16428	500.00	Shri Rajashankar Yanchanchi	07.02.2025	06.01.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಳಂದ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬೀದಿಬೇಡ-ಬಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.20 ರಿಂದ 6.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 16503	750.00	M/s Sagar Constructions	29.09.2025	28.08.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಳಂದ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬೀದಿಬೇಡ - ಬಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.38 & 7.4 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 17698	800.00	M/s Balaji Constructions	-	-	ಎಸ್.ಪಿ.ಎ ನಿರವಧಾನಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಳಂದ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬೀದಿಬೇಡ - ಬಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 6.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.17708	100.00	Shri Tanyappa Bhujangappa	05.03.2025	04.09.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಳೆಯ ನಿದಾಶ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಳಂದ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬೀದಿಬೇಡ - ಬಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.17702	100.00	Shri Rajashankar Yanchanchi	26.03.2025	25.09.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಳೆಯ ನಿದಾಶ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ಗುರಿಯೋಪಕರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.18025	300.00	ಶ್ರೀ ಕಂಠೇಶ್ ಬಳಗಿ	02.04.2025	01.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ಗುರಿಯೋಪಕರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 6.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.18026	100.00	Shri Shrivankumar	28.04.2025	27.10.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಳೆಯ ನಿದಾಶ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ಗುರಿಯೋಪಕರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 6.70 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.18027	100.00	ಶ್ರೀ ಕಂಠೇಶ್ ಬಳಗಿ	12.06.2025	11.17.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಳೆಯ ನಿದಾಶ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದ-ಸರಾಪಳಿ (ಎಸ್.ಹೆ-34) ಕಿ.ಮೀ 203.77 ರಿಂದ 206.77 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.21422	300.00	M/s ARP Constructions	-	-	ಎಸ್.ಪಿ.ಎ ನಿರವಧಾನಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದ-ಸರಾಪಳಿ (ಎಸ್.ಹೆ-34) ಕಿ.ಮೀ 206.77 ರಿಂದ 209.77 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.21423	300.00	Shri Moshan Ahmad Patel	24.10.2025	23.07.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಂ04 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ04-03-037-0-17-154)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದ-ಬಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-124) ಕಿ.ಮೀ 112.00 ರಿಂದ 116.18ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.16742	600.00	M/s ARP Constructions	03.04.2025	02.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-

37

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ರಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಕೆಲಸ	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ರಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣಿತರೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ/ಪರಿಶೀಲನೆ	ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ರಬ್ರಿಕೇಷನ್)	ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಆರ್ಥಿಕತೆ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (ರೂ.54-03-037-0-17-154)	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾರ್ಗ-171 ಕೆ.ಮೀ 156.50 ರಿಂದ 157.00ರ ವರೆಗೆ (ಹಳೇಕುಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಗಾವಳಿ) ಹಾಗೂ ಕೆ.ಮೀ 162.47 ರಿಂದ 164.97 (ಚಿವಮಲ್ಲ ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾರಿಜ್) ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರ.16724	300.00	M/s ARP Constructions	29.03.2025	28.12.2025	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೀವನ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (ರೂ.54-03-037-0-17-154)	Improvements to Road SH-171 Maharashtra Border in Indi Taluka in Vijayapur Dist to Google Barriage in Raichur Dist Km 187.90 to 191.55 in Jewargi Taluka	400.00	-	-	-	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನುಬಂಧದ ಕಾಮಗಾರಗಳು	-	ಇಲ್ಲ	-	-
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೀವನ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (ರೂ.54-03-037-0-17-154)	Improvements to Road SH-156 Kattisangavi to Yankanchi (SH-16) Via Madari-Yangunta Naribol Biral (B) Ganwar, Chigrali, Ijeri, Alur, Kadkol, Manshivanagi Road Km 8.80 to 9.65 (Ganwar to Biral) in Jewargi Taluka and	100.00	-	-	-	ಬೆಂಚ್ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೀವನ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (ರೂ.54-03-037-0-17-154)	Improvements to Road SH-171 Maharashtra Border Hinchagera in Indi Taluka of Vijayapur Dist. To Google Barriage in Raichur Dist. Km 191.55 to 193.55 in Jewargi Taluka 17621	200.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್	11.07.2025	10.04.2026	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೀವನ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (ರೂ.54-03-037-0-17-154)	ಯಡ್ತಾಪು ಕಾಲೂರಿನ ಹೋಲಿನಮಠ ಎಸ್.ಹೆಚ್-157 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ಚಾಮನೂರು ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತದ, ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ವರೆಗೆ 53.00 ರಿಂದ 55.80.20973	500.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ಮಂಜುಳಿ	22.07.2025	21.06.2026	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೀವನ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (ರೂ.54-03-037-0-17-154)	ಯಡ್ತಾಪು ಕಾಲೂರಿನ ಹೋಲಿನಮಠ ಎಸ್.ಹೆಚ್-157 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ಚಾಮನೂರು ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತದ, ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ವರೆಗೆ 55.80 ರಿಂದ 57.20.21885	300.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ಮಂಜುಳಿ	-	-	ಎಸ್.ಎ.ಎ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (ರೂ.54-03-037-0-17-154)	ಆಳಂದ ಕಾಲೂರಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ-ಶ್ರೀಕೆಂಡ-ಕುಲಾಳ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167)ರ ಸರಪಳಿ ಅಡ್ಡ ಕೆ.ಮೀ 65.70 ರಿಂದ 66.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ (ಶ್ರೀಕೆಂಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀಕೆಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ).19032	100.00	ಶ್ರೀ ಬತ್ತಲೆ	17.07.2025	16.01.2026	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (ರೂ.54-03-037-0-17-154)	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎ. ಅಕ್ಕಮನಾಡೇವಿ ಕಾಲೂರಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 151 (ಇ) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.27520	250.00	-	-	-	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನುಬಂಧದ ಕಾಮಗಾರಗಳು	-	ಇಲ್ಲ	-	-
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (ರೂ.54-03-037-0-17-154)	Improvements to road from SH-149 Shalapur-Shivarampur road Km 109.00 to 112.00 under 5054 Appendix-E for the year 2024-25.19945	800.00	Shri Abdul Rasheed	-	-	ಎಸ್.ಎ.ಎ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-

37

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೆಸರು	ವಿಧಾನ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ ರೀತಿಕೆ	ತಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ತಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ತಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ತಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ತಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಬರಹವು (ದ.ಅ.ಬ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ.54-03-037-0-17-154)	Improvements & widening of road SH-126 Andhra Pradesh Putpak Bhosga from Km 79.10 to Km 80.00 (Near Tengli village in Kalagi Taluka 17992)	100.00	ಶ್ರೀ ಮೋಗೇಶ ಪಾಟೀಲ್	17.03.2025	16.09.2025	ತಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ.54-03-037-0-17-154)	Improvement of road SH-126 Andhra Pradesh Putpak Bhosga from Km 98.00 to Km 100.00 of Chincholi constituency in Kakalgi Taluka 17991	400.00	ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಲಗುಡಿ	25.03.2025	24.02.2026	30.06.2025	-	ಇಲ್ಲ	-	-
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ.54-03-037-0-17-154)	Improvements Road to Anarad Sudshivagada (SH-32) (Old Check Post to siddarth Chowk in aland Town in Aland Taluka Kalaburagi Dist. 27698)	200.00	-	-	-	13 ದಿನ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ.54-03-037-0-17-154)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಾಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲರವರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ (ಹೊಸ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 66.70 ವರೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ 10216	100.00	ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಾಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ	07.06.2024	06.12.2024	ತಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
35	ಕಲಬುರಗಿ	ನೇರಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ರಂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ.54-03-037-0-17-154)	ಪಾಟೀಲರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125ರ ಕಿ.ಮಿ. 14.00 ರಿಂದ 15.12 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎ. ಎಡಗಡೆ) (ಚಿತ್ತಾಪುರ ಉ.ನಂ) (18741)	400.00	ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್. ಪಾಟೀಲ ಗೋಪಾಲ್	03-06-2025	02-05-2026	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	ಇಲ್ಲ	-	-
36	ಕಲಬುರಗಿ	ನೇರಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ರಂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂ.54-03-037-0-17-154)	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122 ಪಾಟೀಲರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರಿಕೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 157.200 ರಿಂದ 153.200 ವರೆಗೆ (18624)	800.00	ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎನ್. ಪಾಟೀಲ	26-05-2025	25-04-2026	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	ಇಲ್ಲ	-	-
37	ಕಲಬುರಗಿ	ನೇರಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ರಂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15 ನಗರಪಾಲಿಕೆ - ರಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 134.20 ರಿಂದ 133.400 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ. 132.80 ರಿಂದ 123.00 ವರೆಗೆ (18597)	500.00	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಪಿ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೆ. ಕೆ.ಎಸ್	25-08-2025	24-05-2026	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	ಇಲ್ಲ	-	-
38	ಕಲಬುರಗಿ	ನೇರಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ರಂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	Re-Surfacing of Bhalki-Chincholi SH-75 from Ch. 71.00 to 77.00 Km (Ranapur to Narnal) and Ch. 79.70 to 82.00 selected reaches in Chincholi Taluka (18515)	300.00	M/s R G Patel Constructions (Riyazuddin Patel)	07-11-2025	06-08-2026	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	ಇಲ್ಲ	-	-
39 ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ						13950.00								
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರುಮುಕಲ್	ರಂ.54-ಅಪರಂಜಿ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರುಮುಕಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಎ. 10 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ-127) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.59.00 ರಿಂದ 64.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಇ.ನಂ.18347)	400.00	ಶ್ರೀ ಅನಂತರಾವ್ - (ಮು. ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೊಪ್ಪಾಳೆ ಕಂ.)	09-05-2025	08-02-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರುಮುಕಲ್	ರಂ.54-ಅಪರಂಜಿ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ - ರಾ.ಪಂ.ನಿಂದ (ಹೊಸ-15) ಕಿ.ಮಿ.195.50 ರಿಂದ 196.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಇ.ನಂ.20975)	100.00	ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲರಾವ್	23-06-2025	22-12-2025	-	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರುಮುಕಲ್	ರಂ.54-ಅಪರಂಜಿ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರುಮುಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಸಂತಪುರ-ಕೋಟೇರ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ-180) ಕಿ.ಮಿ.89.00 ರಿಂದ 93.50 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.23122)	300.00	ಶ್ರೀ ಸುಧೀಪ್ ಸಾಂಪತ್	-	-	-	ಆರ್.ಎಂ. ಬಿ.ಎ. ಸ್ಥಳೀಯರಿದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೊಪ್ಪಳ	ರಂ.54-ಅಪರಂಜಿ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸುರುಮುಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರುಮುಕಲ್ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ-16) ಕಿ.ಮಿ.45.00 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂದಿಗೂ ಸಂ. 11177)	500.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನರಾಜ್ ಬಾಳಾಣಿ	18.10.2024	14.07.2025	-	ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳಿಂದ ತಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.ಕೆ	ಪಾವತಾಯಿತು ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪಾವತಾಯಿತು ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ	ಪಾವತಾಯಿತು ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಾಯಿತು ವಿವರ	ಪಾವತಾಯಿತು ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಾಯಿತು ವಿವರ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಶಹಾಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.47.00 ರಿಂದ 48.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(ಇಂಥೆಂಟ್ ಸಂ: 17766)	100.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೋಟೇ	24.04.2023	23.07.2023	-	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪಾವತಾಯಿತು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಶಹಾಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.48.00 ರಿಂದ 49.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(ಇಂಥೆಂಟ್ ಸಂ: 17766)	100.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಕಾಲ್ಕುಡಿ	22.04.2023	21.07.2023	-	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪಾವತಾಯಿತು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸುರಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.146.00 ರಿಂದ 150.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ಸಂ.142521)	300.00	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಗೌಡ ಎಂ. ಅಕ್ಕೇನಿ	18.03.2022	17.09.2022	ಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ	ಪಾವತಾಯಿತು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸುರಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.148.00 ರಿಂದ 152.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಥೆಂಟ್ ಸಂ: 11175)	500.00	ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಬೇರೇಗೌಡ	04-09-2024	03-06-2023	-	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪಾವತಾಯಿತು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.171 ರಿಂದ 172 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ಸಂ.18581)	100.00	ಶ್ರೀ ಹೇಮೇಶ್ವರ	02-06-2023	01-12-2023	-	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪಾವತಾಯಿತು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.127.10 ರಿಂದ 130.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇಂಥೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:26545)	400.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಎ.ಎ.ಎ.	-	-	-	ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:26545	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.108.10 ರಿಂದ 110.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇಂಥೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:25555)	400.00	-	-	-	-	ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:25555	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.203.00 ರಿಂದ 209.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ಸಂ.20995)	300.00	ಶ್ರೀ ಅನಂದ ಪಾಟೀ	26-06-2023	25-03-2026	-	ಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಶಹಾಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 87.00 ರಿಂದ 97.00 ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಅಂಕುರಣೆ.(ಇ.ಸಂ.20425)	500.00	ಶ್ರೀ ಪಂಪರಾಯ ಎಂ. ಬೇರೇಗೌಡ	-	-	-	ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:20425	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಕಂಠ-ಅಪೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸುರಪುರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್-16 ಕೆ.ಎಂ.ಎ. (ಎಸ್ಟೇಟ್-60) (ರಾಜ್-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.115.00 ರಿಂದ 125.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಥೆಂಟ್ ಸಂ: 166078)	500.00	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಅಕ್ಕೇನಿ	29-03-2023	28-09-2023	ಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ	ಪಾವತಾಯಿತು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪಿಕ್ಚೆ	ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತವಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದಾಗಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತನಕದ ಅವಧಿ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಹಾರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ/ಲಕ್ಷ)	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲಾವಧಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ಯಮದಗಿರಿ	ಯಮದಗಿರಿ	ಸುಲೇಷಾ	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸುಲೇಷಾ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ಸಾರಾಯಾಸವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-155) ಕಿ.ಮೀ.125.00 ರಿಂದ 135.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಟರ್ನ್ ಸಂ: 166082)	500.00	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ. ಅಕ್ಕೇಶ್	23-01-2024	21-07-2024		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಶುಲ್ಕ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
16	ಯಮದಗಿರಿ ರಸ್ತೆ					2000.00								
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಲೋನಿ ರಾ.ಹೆ.-51 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 24.00 ರಿಂದ 26.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರಣೆ, ಪೀಠ ದೀಪ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	ಸಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ಬರಾಬರ	01.04.2025	31.12.2025	31.12.2025	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಲೋನಿ ಹುಲಸೂರು-ಮಹಾಕಾಂಡ ರಾ.ಹೆ.-11, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 20.00 ರಿಂದ 21.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	ಕೆ.ವಿ.ರಾಜು ಸೋನ್	01.04.2025	31.12.2025	31.12.2025	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಮಮನಾ ಬಾದ	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಮನಾಬಾದ್ ಮುಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-198 ಹೆಂಚ್ಚಳ್ಳಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-34) ರಿಂದ ಉಡುಪಿ ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 38.00 ರಿಂದ 40.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	ಅಭೀಶ್ ಕಾಟರ್	02.08.2025	01.05.2026	01.05.2026	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
5	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಮಮನಾ ಬಾದ	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಮನಾಬಾದ್ ಮುಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಲೋನಿ ಪೊಣಪುಡಿ-ಹಳ್ಳಿಬೀಡ್ (ಕೆ) ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-196 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 32.20 ರಿಂದ 32.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ ರಾಜೇಶ	29.04.25	28.09.25	30.12.2025	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
6	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಮಮನಾ ಬಾದ	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಮನಾಬಾದ್ ಮುಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂಚೆಮಾರ್ಗ ರಿಂದ ಬೀಮಳುಬೀಡು ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 46.74 ರಿಂದ 47.44 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	ಕುಲಂ ರಾಘವೇಶ್	04.11.2024	03.08.2025	03.08.2025	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ(ದ)	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15ರ ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ದಿಂದ ಅಯಸ್ಸನೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 53.20 ರಿಂದ 56.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿ. ಮದನಾ	01.04.2025	30.09.25	30.09.2025	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
8	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕಾಲೋನಿ ಎಮ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕೆ-ಕಾಂಡಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 75.20 ರಿಂದ 75.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀ ಪಿ.	01.04.2025	30.09.2025	30.09.2025	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ನಗರ ಕಮಲನಗರ-ನೂರಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರ ಕಿ.ಮೀ. 57.680 ರಿಂದ 58.780 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಗೇಟ್ ರಿಂದ ಬೀದರ್ ಕಾಲೋನಿ ರವರೆಗೆ)	500.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅಶ್ವಾಜಿ	16.10.24	15.07.2025	15.07.2025	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
10	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ರಂ04-ಅಪೇಂದಿತ್ವ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಲೋನಿ ಹುಲಸೂರು-ಮಹಾಕಾಂಡ ರಾ.ಹೆ.-11, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 21.50 ರಿಂದ 24.50 (ಅಂದಾಜು ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂಡ.	300.00	ಸಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ಬರಾಬರ	01.04.25	30.09.25	30.12.2025	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

74

85

76

7

8



ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು	ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿವರಣೆ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿವರ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿಬ್ಬಂದಿ	ರಂ.04-03-037-0-17-150 (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸು-ಮೇಲಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ-63) ಕೆ.ಎಂ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು-ಮೇಲಿನಿಂದ (PWD/2024-25/RD/WORK_IDENT18740)	320.00	ಮೆ.ಭ.ಎಂ. ಕರ್ನಾಟಕ	24-10-2025	23-4-2026	NC	-	ಇಲ್ಲ	-	-
36)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿಬ್ಬಂದಿ	ರಂ.04-03-037-0-17-150 (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸು-ಮೇಲಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ-63) ಕೆ.ಎಂ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು-ಮೇಲಿನಿಂದ (PWD/2024-25/RD/WORK_IDENT18740)	320.00	ಮೆ.ಭ.ಎಂ. ಕರ್ನಾಟಕ	24-10-2025	23-4-2026	NC	-	ಇಲ್ಲ	-	-
1)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ವಿಜಯನಗರ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸು-ಮೇಲಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ-63) ಕೆ.ಎಂ.4.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಅಂದಾಜುಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2024-25)	100.00	S J Khadri	22-07-2025	21-04-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
2)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ವಿಜಯನಗರ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸು-ಮೇಲಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ-63) ಕೆ.ಎಂ.181.00 ರಿಂದ 186.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	100.00	V.Thirumalesh	03-07-2025	02-04-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
3)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ವಿಜಯನಗರ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸು-ಮೇಲಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ-63) ಕೆ.ಎಂ.187.00 ರಿಂದ 193.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಂ. 196.50 ರಿಂದ 198.10 ರವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	400.00	V.Thirumalesh	29-07-2025	28-04-2025	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
4)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ವಿಜಯನಗರ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	Improvements and widening to Hosapete Shivamogga SH-25 km 37.00 to 39.0 in H B Halli Taluk	114.56	H Umupathi	08-07-2025	07-04-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
5)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಹೊಸಪೇಟೆ ರಾ.ಹೆ-15ರ ಕೆ.ಎಂ.207.30 ರಿಂದ 211.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 214.00 ರಿಂದ 215.40ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	200.00	L.Ravi Naik	06-10-2025	05-07-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
6)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ಮಾಗಳ-ಬೆಳ್ಳಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ. 23.20 ರಿಂದ 24.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	Mallesh Katti	06-09-2025	05-03-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
7)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ಮಾಗಳ-ಬೆಳ್ಳಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ. 24.20 ರಿಂದ 26.21 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	200.00	L.Ravi Naik	19-08-2025	18-05-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
8)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೆ.ಎಂ. ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ 25ರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 83.00 ರಿಂದ 84.90ರವರೆಗೆ (ಹಣಕಾಸು ಮೇಲಿನಿಂದ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	350.00	Rajappa Bhovi	-	-	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
9)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೆ.ಎಂ. ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ 25ರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ. 60.36 ರಿಂದ 61.90 ರವರೆಗೆ (ಹಣಕಾಸು ಮೇಲಿನಿಂದ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	450.00	Manjunath V	-	-	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
10)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು-ಮೇಲಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ-63) ಕೆ.ಎಂ. 3.40 ರಿಂದ 6.61 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	300.00	Sali Basavaraj	-	-	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
11)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ರಂ.04-03-037-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ	ವಿಜಯನಗರ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸು-ಮೇಲಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ-63) ಕೆ.ಎಂ. 1.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	100.00	Ashok GP	16.07.2025	15.04.2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು	ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಶೇ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬಡ್ತಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯದ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತವಿಕಾ ಕಾರ್ಯದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರಣೆ	ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣಿತರಾದವರ ಹೆಸರು/ಹುದ್ದೆ	ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ (ರೂ. ೦೫/೧೫)	ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣಿತರಾದವರ ಹೆಸರು/ಹುದ್ದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ಹೊಸರೇಲಿ	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-104 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	Improvements road SH-02 Ekkumbi Molakamuru Km 151.141 to 152.80 in Kottur Taluk, Vijayanagara District (in selected reaches)	150.35	H Umamathi	23.07.2025	22.04.2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
13)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ಹೊಸರೇಲಿ	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-104 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	Improvements road SH-02 Ekkumbi Molakamuru Km 150.305 to 151.141 in Kottur Taluk, Vijayanagara District (in selected reaches)	48.83	H Umamathi	20.06.2025	19.03.2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
14)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ಹೊಸರೇಲಿ	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-104 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಗರಿಬೆನ್ನೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆ.ಎಂ. 149.84 ರಿಂದ 150.305 ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. 154.00 ರಿಂದ 157.70 ರವರೆಗೆ ಅಂಚು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	H Umamathi	23.07.2025	22.04.2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
15)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ಹೊಸರೇಲಿ	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-104 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಗರಿಬೆನ್ನೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆ.ಎಂ. 171.75 ರಿಂದ 174.17 ರವರೆಗೆ ಅಂಚು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	V Thirumalesh	29.07.2025	28.04.2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
16)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ವಿಜಯನಗರ	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-100 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸರೇಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸರೇಲಿ-ಕಿವವೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 0.60 ರವರೆಗೆ ಅಂಚು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರು ಜಾಲರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	B Chandrashekar	03-07-2025	02-04-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
17)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ಹಗರಿಬೆನ್ನೂರು	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-100 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಗರಿಬೆನ್ನೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆ.ಎಂ. 25 ರಿಂದ 27.00 ರಿಂದ 29.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರು ಜಾಲರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	V Doddabasappa	25-09-2025	24.06.2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
18)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ಹಗರಿಬೆನ್ನೂರು	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-100 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಗರಿಬೆನ್ನೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆ.ಎಂ. 25 ರಿಂದ 27.00 ರಿಂದ 29.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರು ಜಾಲರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	V Doddabasappa	25-09-2025	24.06.2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
19)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ಹೊಸರೇಲಿ	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-100 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಹೊಸರೇಲಿ ರಾ.ಹೆ. ಕೆ.ಎಂ. 34.40 ರಿಂದ 32.50 ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	Ravi Naik	03-07-2025	02-04-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
20)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ಹೊಸರೇಲಿ	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-100 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆರೈಕು-ಹೊಸರೇಲಿ ರಾ.ಹೆ. ಕೆ.ಎಂ. 722.57 ರಿಂದ 225.02 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	Durugesh	22-09-2025	21-06-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
21)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸರೇಲಿ	ಹೊಸರೇಲಿ	೦೦೦4-೦3-೦37-೦-17-100 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	Improvements to SH-02 Ekkumbi-Molakamuru road From km: 103.36 to 105.36, 130.00 to 130.20, 131.00 to 134.70, 134.70 to 135.15 & 137.80 to 138.35 in Harpanahalli Taluk.	460.00	PD Pujar	05-11-2019	04-05-2020	04-05-2020	-	ಇಲ್ಲ	-	-

44

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಕ್ಷೆ	ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆ/ಪ್ರಾ. ಶಿಕ್ಷಣ	ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೋಶ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ/ಇತರ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪರಿಣಾಮ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22)	ವಿಜಯನಗರ	ಸೂರಪೇಟೆ	ಪರವಸಕ್ಕು	5054-03-337-0-17-160 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸವೀಕರಣ	ಪರವಸಕ್ಕು ತಾಲೂಕು ಎಸ್. ಕೀರನಹಳ್ಳಿ - ಹಿರೇಕೋಟೆ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 221 ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ (ಎಸ್. ಕೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮುರುಡಾಬರೀಕರಣ.	250.00	LG Honnapanavar	22-07-2025	21-04-2026	-	-	ಇಲ್ಲ	-	-
23)	ವಿಜಯನಗರ	ಸೂರಪೇಟೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗ	5054-03-337-0-17-160 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸವೀಕರಣ	ಕೂಡ್ಲಿಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್.ಎ-26 ಕೋಡೆಹಳ್ಳಿ ಬಿಂದ ಗಡಿಮಾಲುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುರುಳಿಪಾಲು, ಬೆಳ್ಳೆನೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳೆನೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ಎಂ.ನಿ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ, ಹಾರಕೆಧಾನ್, ನಿಂಬಳಗೆರೆ, ಗಾಣಗಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಮುರುಡಾಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	400.00	K Thippeswamy	-	-	-	ಎಸ್.ಕಿ.ನಿಂಬಳಗೆರೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
23)	ವಿಜಯನಗರ ಅಡ್ಡ					4773.74								
1	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	ಗಿರಾಜವತಿ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಗಿರಾಜವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಗನೋರು-ಕುರಗನೋರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 76.00 ರಿಂದ 77.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಅಂಚುರೀಕರಣ. (2019-20)	150.00	ಎಂ ಹನುಮಂತಯ್ಯ (ಎಸ್.ಆರ್. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.)	05.10.20	04.04.21	31.01.22	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
2	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	ಕನಕಗಿರಿ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಾಡಿ-ಕೋಡುಳ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿ.ಮೀ. 68.00 ರಿಂದ 90.46 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚುರೀಕರಣ. (2021-22)	3000.00	ದೊಡ್ಡಬಾಳೆಗೌಡ (ದೊಡ್ಡಬಾಳೆಗೌಡ & ಕಂಪನಿ)	15.12.22	14.11.23	15.01.24	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
3	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕೋಡುಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಗಾ-ಕಿಕ್ಕಾಂಡ (ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್-23) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 176.80 ರಿಂದ 178.90, 178.75 ರಿಂದ 181.23 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 187.20 ರಿಂದ 189.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂಚುರೀಕರಣ. (2022-23)	995.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	28.11.22	27.10.23	16.09.23	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
4	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕೋಡುಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಲ್ಲು-ಕೋಡುಳ ರಸ್ತೆ ಬಯಾ ಹರೇಕಾಪುರ-ಕೋಡುಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 10.50ರ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23)	995.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	30.11.22	29.10.23	16.09.23	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
5	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕೋಡುಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಕ್ಕನೋರು-ಮುಂದೇಗಲ್-ಮುಂದೇಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-129ರ ಸಿನೆನೋರು-ಮುಂದೇಗಲ್ ಪರವಸಕ್ಕು 189.00 ರಿಂದ 171.85 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುರೀಕರಣ (2022-23) (ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1053; ಇಎಸ್.ಎ: 2023(ಇ-ಕೆ.ಎಸ್.ಎ) ದಿ: 11-09-2023)	250.00	ವಿರೇಶ ಮ್ಯಾಂಗಲಮಠ	04.11.24	03.08.25	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
6	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	ಕೋಡುಳ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕೋಡುಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡುಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಾ-ಕಿಕ್ಕಾಂಡ (ಎಸ್.ಕೆ-23) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 182.00 ರಿಂದ 185.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 167.00 ರಿಂದ 170.48 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವನ್ನು (2023-24) (ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1053; ಇಎಸ್.ಎ: 2023(ಇ-ಕೆ.ಎಸ್.ಎ) ದಿ: 01-03-2024)	950.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	17.01.25	16.12.25	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

22

23

(24)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಬಿ	ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ರಬರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ	ರಬರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿವರ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿವರ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿವರ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಸಗರ)	2022-23ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to BT Road at Ward No.18, Ward No.03 & Ward No.28 in Raichur City Under : 5054-03-337-0-17-154 Appendix E For the Year 2022-23. WI-164119 (Work Continued vide Govt. Itr No. PW)	500.00	DEVARAJ	28-12-23	27-09-24	-		ಇಲ್ಲ		
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಸಗರ)	2022-23ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to BT Road at Ward No.21, Ward No.13 & Ward No.05, New Mallyabad Village, Old Mallyabad Village & Rajalbanda Village in Raichur City Under : 5054-03-337-0-17-154 Appendix E For the Year 2022-23. WI-165258	500.00	DEVARAJ	28-12-23	27-09-24	-		ಇಲ್ಲ		
4	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಸಗರ)	2022-23ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	Improvement to Ward No.31, Ward No.33, Bijanagara Village, Sidrapur Village & Bolmandoddi Village in Raichur City Under Appendix E 5054-03-337-0-17-154 for the year 2022-23 WI-165259 (Work Continued vide Govt. Itr No. PW)	500.00	DEVARAJ	28-12-23	27-09-24	-		ಇಲ್ಲ		
5	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ಸಗರ)	2024-25 ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಚೂರು ಪುರಸಭೆ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂಧ, ಕಟ್ಟಡ, ಕಟ್ಟಡ 1.20 ರಿಂದ 1.70 ವರೆಗೆ (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 22541	100.00	Prakash VEDA CONSTRUCTIO NS	-	-	-		ಇಲ್ಲ		
6	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ಯ	2023-24ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-14 ಕೆ.ಎಂ. 228.50 ರಿಂದ 236.00ರ ವರೆಗೆ (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 9652	500.00	H.Chand Pasha	16-10-24	15-07-25	-		ಇಲ್ಲ		
7	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ಯ	2023-24ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-14 ಕೆ.ಎಂ. 228.50 ರಿಂದ 236.00ರ ವರೆಗೆ (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 9652	200.00	Mallappa	09-12-24	08-09-25	-		ಇಲ್ಲ		
8	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ಯ	2023-24ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-14 ಕೆ.ಎಂ. 204.00 ರಿಂದ 211.00ರ ವರೆಗೆ (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 10712	400.00	Syed Akbar Pasha	30-12-24	29-09-25	-		ಇಲ್ಲ		
9	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ಯ	2024-25 ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-14 ಕೆ.ಎಂ. 204.00 ರಿಂದ 211.00ರ ವರೆಗೆ (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 10712	300.00	Sudarshan Nayak	12-06-25	11-03-26	-		ಇಲ್ಲ		
10	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ಯ	2024-25 ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-14 ಕೆ.ಎಂ. 204.00 ರಿಂದ 211.00ರ ವರೆಗೆ (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 10712	200.00	K. Venkatesh yadav	25-04-25	22-01-26	-		ಇಲ್ಲ		
11	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ಯ	2023-24 ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-14 ಕೆ.ಎಂ. 204.00 ರಿಂದ 211.00ರ ವರೆಗೆ (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 10712	100.00		-	-	-		ಇಲ್ಲ		
12	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ಯ	2024-25 ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್ : 5054-03-337-0-17-154 ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-14 ಕೆ.ಎಂ. 204.00 ರಿಂದ 211.00ರ ವರೆಗೆ (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 10712	100.00	Basanagouda Alihota	08-08-25	07-02-26	-		ಇಲ್ಲ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪಿ.ಸಿ.	ವಿಭಾಗ	ವಿಧವೆ/ವಿವರಣೆ	ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಬ್ಬರಿಂಗ್/ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ರಬ್ಬರಿಂಗ್/ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ/ವಿವರಣೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರೇಷನ್	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ/ವಿವರಣೆ	ಪದವಿ/ವಿವರಣೆ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ-15 ಸಂಖ್ಯೆ 266.50 ರಿಂದ 261.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ/ವಿವರಣೆ 18978 (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಂ. ರೂ. 817 ಮೊತ್ತವು 2025, 4-8ರಲ್ಲಿ ರೂ. 16-07-2025)	250.00	-	-	-	-	Change of work is approved on dated: 17-07-2025, Estimate is submitted for technical sanction.	ಇಲ್ಲ		
14	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮೈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ಗ	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ/ವಿವರಣೆ	ಮೈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ಗ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ-14 ಸಂಖ್ಯೆ 194.90 ರಿಂದ 197.00 (ಕೊಡು/ವಿವರಣೆ 19668)	200.00	SHIVA KUMAR	26-12-24	25-09-25	-		ಇಲ್ಲ		
15	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮೈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ಗ	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ/ವಿವರಣೆ	ಮೈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ಗ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ-14 ಸಂಖ್ಯೆ 19107 ಸಂಖ್ಯೆ-2	100.00	Balavantraya	14-06-25	13-12-25	-		ಇಲ್ಲ		
16	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾರ್ಗ	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ/ವಿವರಣೆ	ಮಾರ್ಗ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ-127 ಸಂಖ್ಯೆ 146.54 ರಿಂದ 161.51 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ/ವಿವರಣೆ 17590	200.00	K Venkatesh Yadav	30-05-25	29-02-26	-		ಇಲ್ಲ		
17	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮಾರ್ಗ	2024-25 ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ/ವಿವರಣೆ	ಮಾರ್ಗ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ-61 ಸಂಖ್ಯೆ 194.515 ರಿಂದ 205.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ/ವಿವರಣೆ 18129/ಸಂಖ್ಯೆ-2	300.00	G. Narasreddy	21-07-25	20-04-26	-		ಇಲ್ಲ		
17	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು				5200.00								

ಅನುಬಂಧ-1
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-೩೩೦(4೮)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು :

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

No. 5 of East

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೆಸರು	ವಿಧಾನ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಟಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಸ್ತಾದರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಉಸ್ತಾದರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಸೇರಿದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ (೨೦೨೪-೨೩-೨೩7-೦-17-160)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ಆಳಂದ - ಸದಾಕಿವಗಡ (ಬೆಡಗಾ ಕ್ರಾಸ್) ದಿಂದ ಭೂಸಮೀಕರಣ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.18972	500.00	Shri Khaja Mahomed Patel	11.07.2025	10.06.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ (೨೦೨೪-೨೩-೨೩7-೦-17-160)	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ಸದಾಕಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಲ್-155) ಸರಪಳಿ 8.00 ದಿಂದ 26.50 ವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿ.18029	500.00	Shri Moshin Ahmad Patel	24.10.2025	23.09.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೇದಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ (೨೦೨೪-೨೩-೨೩7-೦-17-160)	Improvements to Road & Construction of Drain SH-171 Maharashtra Border Hinchagera in Indi Taluka of Vijaypur Dist. To Google Barriage in Raichur Dist. Km 172.00 to 177.90 (Vijaypur Main Road to Nelogi Selected Reaches) in Jewargi Taluka under 5054 SH Renewal for the year 2024-25.17671	300.00	Shri Siddanna Tenglar	18.08.2025	17.07.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೇದಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ (೨೦೨೪-೨೩-೨೩7-೦-17-160)	Improvements to Road SH-156 Kattisangavi to Yankanchi (SH-16) Via Madari-Yangunta Narbol Biral (B) Ganwar, Chugralli, Jjeri, Ahur, Kadkol, Mansivanagi Road Km 9.65 to 10.50 in Jewargi Taluka under 5054 SH Renewal for the year 2024-25	100.00	-	-	-	ಸರಪಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೇದಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ (೨೦೨೪-೨೩-೨೩7-೦-17-160)	Improvements to Road SH-155 Paitan Cross (SH-10) to Narayanpur Dam (SH-14) Km 92.46 to 93.46 in Yadrami Taluka 17623	100.00	Shri Bsavaraj Mukkani	16.07.2025	15.01.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ (೨೦೨೪-೨೩-೨೩7-೦-17-160)	ಆಳಂದ ಹಲಬುರಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ ದಿಂದ ಮೈಕೆ ಸಲಗರ-ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-32ರ) ಸರಪಳಿ ಅಂತ್ಯ 8.00 ದಿಂದ 42.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು (ಬೇದಗಿ ಗ್ರಾಮ)ದಿಂದ ಮೈಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ.19029	300.00	Shri Chandrashekhar N. Gopane	26.03.2025	25.02.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ (೨೦೨೪-೨೩-೨೩7-೦-17-160)	Renewal of Road from SH-218 NE Humnabad Vijayapur Road Kalaburagi City Central Bus Stand Rashtrapati Chowk to Railway Over Bridge to Connecting Jewargi Main Road in Kalaburagi South Constituency under 5054 Appendix-E SH Renewal for the year 2024-25.22134	500.00	-	-	-	ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ (೨೦೨೪-೨೩-೨೩7-೦-17-160)	Renewal of Road from SH-149 km 106.85 to 108.05 in Kalaburagi North Constituency under 5054 Appendix-E for the year 2024-25.19946	500	Shri Mirza Arif Ahmad Baig	18.08.2025	17.07.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ (೨೦೨೪-೨೩-೨೩7-೦-17-160)	ಪಲಗೇರಾದಿಂದ ನಿಂಬಾಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.16518	1000.00	M/s ARP Constructions	21.05.2025	20.04.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶೆಡ್	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಹೀಗೂರ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು/ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ (ಒಳಗಡೆ/ಬಾಹ್ಯ)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)	ಈ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಡೆದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-162 ಬಾಡೆ ಪೆಂಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಮಾರದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 16430	250.00	Shri Bheemashankar Patil	17.04.2025	16.01.2026	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬೇಮನೇಡು-ಕಾಮನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 16428	500.00	Shri Rajashankar Yanchanchi	07.02.2025	06.01.2026	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬಾಡೆಪೇಡು-ಬೆಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.20 ರಿಂದ 6.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 16503	750.00	M/s Sagar Constructions	29.09.2025	28.08.2026	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬಾಡೆಪೇಡು - ಬೆಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 & 7.4 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.17698	800.00	M/s Balaji Constructions	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬಾಡೆಪೇಡು - ಬೆಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 6.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.17708	100.00	Shri Tayappa Bhujangappa	05.03.2025	04.09.2025	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಬಾಡೆಪೇಡು - ಬೆಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.17702	100.00	Shri Rajashankar Yanchanchi	26.03.2025	25.09.2025	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ಸಾರಾಯನೇಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.18025	500.00	ಶ್ರೀ ಕಂಪೆನಿ ಲಭಿಮನ್	02.04.2025	01.03.2026	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ಸಾರಾಯನೇಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 6.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.18026	100.00	Shri Shrivankumar	28.04.2025	27.10.2025	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ - ಸಾರಾಯನೇಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-155) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 6.70 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.18027	100.00	ಶ್ರೀ ಕಂಪೆನಿ ಲಭಿಮನ್	12.06.2025	11.12.2025	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳಿಂಜಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರ-ಸರಾಪಳಿ (ಎಸ್.ಹೆ-34) ಕಿ.ಮೀ. 203.77 ರಿಂದ 206.77 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.21422	300.00	M/s ARP Constructions	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳಿಂಜಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರ-ಸರಾಪಳಿ (ಎಸ್.ಹೆ-34) ಕಿ.ಮೀ. 206.77 ರಿಂದ 209.77 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.21423	300.00	Shri Moshin Ahmad Patel	24.10.2025	23.07.2026	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಿಂಜಿ	ರೂ.54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ.4-03-337-0-17-154)	ಅಳಿಂಜಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡೆಪೇಡು-ಬೆಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-124) ಕಿ.ಮೀ. 112.00 ರಿಂದ 116.18ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.16742	600.00	M/s ARP Constructions	03.04.2025	02.03.2026	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	ಇಲ್ಲ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶೆಟ್ಟಿ	ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ	ಅವಧಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಅವಧಿಯ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವಧಿಯ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಅವಧಿಯ ವಿಳಂಬದ ದಿನಾಂಕ	ಅವಧಿಯ ವಿಳಂಬದ ದಿನಾಂಕ	ಅವಧಿಯ ವಿಳಂಬದ ದಿನಾಂಕ	ಅವಧಿಯ ವಿಳಂಬದ ದಿನಾಂಕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಂಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ (ರಂಜಿತ್-03-337-0-17-154)	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆ-171) ಕಿ.ಮೀ 156.50 ರಿಂದ 157.00ರ ವರೆಗೆ (ಹಳೇಗುಂಡಗಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸುರೇಶ್) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 162.47 ರಿಂದ 164.97 (ಬೆಳಗುರಿ ರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುರೇಶ್) ಅವಧಿ:16724	300.00	M/s ARP Constructions	29.03.2025	28.12.2025	ಅವಧಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು.	ಮಳೆಯ ನಿದಾಶೆ ಅವಧಿಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	-	-
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೆಂಗಳೂರು	ರಂಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ (ರಂಜಿತ್-03-337-0-17-154)	Improvements to Road SH-171 Maharashtra Border in Indi Taluka in Vijayapur Dist to Google Barriage in Raichur Dist Km 187 90 to 191 55 in Jewargi Taluka	460.00	-	-	-	ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೆಂಗಳೂರು	ರಂಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ (ರಂಜಿತ್-03-337-0-17-154)	Improvements to Road SH-156 Kattisangavi to Yankanchi (SH-16) Via Madari-Yangunta Naribol Biral (B) Ganwar, Chigrali, Ijeri, Alur, Kadkol, Manshivanagi Road Km 8.80 to 9.65 (Ganwar to Biral) in Jewargi Taluka and	100.00	-	-	-	ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೆಂಗಳೂರು	ರಂಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ (ರಂಜಿತ್-03-337-0-17-154)	Improvements to Road SH-171 Maharashtra Border Hinchagera in Indi Taluka of Vijayapur Dist. To Google Barriage in Raichur Dist. Km 191 55 to 193.55 in Jewargi Taluka 17621	200.00	ಶ್ರೀ ದೀಪ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.	11.07.2025	10.04.2026	ಅವಧಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೆಂಗಳೂರು	ರಂಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ (ರಂಜಿತ್-03-337-0-17-154)	ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಲಕಾಲದ ಹೋಟೆಲಿನಿಂದ ಎಸ್.ಹೆ-157 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆ-16 ಜಾಮನಗಲಿ ಪಾಯ್ಲಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಾರ್ಗ, ವರ್ತಮಾನ, ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವರೆಗೆ 53.00 ರಿಂದ 55.80.20973	500.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯಾಧಿ	22.07.2025	21.06.2026	ಅವಧಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೆಂಗಳೂರು	ರಂಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ (ರಂಜಿತ್-03-337-0-17-154)	ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಲಕಾಲದ ಹೋಟೆಲಿನಿಂದ ಎಸ್.ಹೆ-157 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆ-16 ಜಾಮನಗಲಿ ಪಾಯ್ಲಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಾರ್ಗ, ವರ್ತಮಾನ, ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವರೆಗೆ 55.80 ರಿಂದ 57.20.21885	300.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯಾಧಿ	-	-	ಎಸ್.ಹೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ರಂಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ (ರಂಜಿತ್-03-337-0-17-154)	ಅಳಂದ ಕಾಲಕಾಲದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆ-167)ರ ಸರಕು ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 65.70 ರಿಂದ 66.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರೇಶ್ (ಶ್ರೀಕಂಠ ಗುರುದಿಂದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಕಲ್ಯಾಣ ವರೆಗೆ).19032	100.00	ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಪ್ಪ	17.07.2025	16.01.2026	ಅವಧಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ರಂಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ (ರಂಜಿತ್-03-337-0-17-154)	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 151 (ಇ) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿ:27520	250.00	-	-	-	ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	-	ಇಲ್ಲ	-	-
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	ರಂಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ (ರಂಜಿತ್-03-337-0-17-154)	Improvements to road from SH-149 Shahapur-Shivarampur road Km 109.00 to 112.00 under 5034 Appendix-II for the year 2024-25 19945	800.00	Shri Abdul Rasheed	-	-	ಎಸ್.ಹೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.	-	ಇಲ್ಲ	-	-

[illegible]

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಕ್ಷೆ	ವಿಭಾಗ	ವಿಭಾಗವಾರ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈತ ಕೇಂದ್ರ	ಅನುದಾನದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಮೋದನೆಗಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮೋದನೆಗಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಅನುದಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಅನುದಾನದ ಧನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪರಿಹಾರ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಕಡತವೇ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ಕೇಂದ್ರದ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-60) (ರಾತೆ-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.47.09 ರಿಂದ 48.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(ಇಂದಂಟ್ ಸಂ: 17766)	100.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕುಮಾರ್	24.04.2025	23.07.2025	-	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ಕೇಂದ್ರದ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-60) (ರಾತೆ-185) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.48.00 ರಿಂದ 49.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(ಇಂದಂಟ್ ಸಂ: 17766)	100.00	ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ ಜಾಲಾಡಿ	24.04.2025	21.07.2025	-	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾತೆ-155) ಕಿ.ಮೀ.146.00 ರಿಂದ 150.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ಸಂ.142521)	300.00	ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂ. ಅಕ್ಕಿಮಠ	18.03.2022	17.09.2022	ಕ್ಷೇತ್ರೀಯವಾಗಿದೆ	ಅನುದಾನದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸೂ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾತೆ-155) ಕಿ.ಮೀ.148.00 ರಿಂದ 152.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂದಂಟ್ ಸಂ: 11175)	500.00	ಶ್ರೀ ಮುಕ್ಕೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬೇಲೆ	04-09-2024	03-06-2025	-	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಾಪುರ ನಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾತೆ-171) ರಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ. 206.40 ನಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 207.50 ರವರೆಗೆ)(ಇ.ಸಂ.18501)	100.00	ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ	02-06-2025	01-12-2025	-	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸೂ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾತೆ-155) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.127.10 ರಿಂದ 130.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇಂದಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:26545)	400.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಠಲಕೆ	-	-	-	ಎಲ್.ಕೆ.ಎ ಸೇರಲಾಗಿದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸೂ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾತೆ-155) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.108.10 ರಿಂದ 110.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇಂದಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:25555)	400.00	-	-	-	-	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸೇರಲಾಗಿದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಾಪುರ ನಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾತೆ-15) ಕಿ.ಮೀ.203.00 ರಿಂದ 209.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಅನುಬಂಧನ(ಅವಧಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಇ.ಸಂ.29985)	300.00	ಶ್ರೀ ಅನಂದ ಮಹಾ	26-06-2025	25-03-2026	-	ಕ್ಷೇತ್ರೀಯವಾಗಿದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ-ಕೊಡಗಲ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್-16 ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ-ಮುನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 87.00 ರಿಂದ 97.00 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಅನುಬಂಧನ(ಇ.ಸಂ.20425)	500.00	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂ. ದೇವಗೌಡ	-	-	-	ಎಲ್.ಕೆ.ಎ ಸೇರಲಾಗಿದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ರಂಧ4-ಅತೀಂದಿತ್ವ (ಇ): ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸೂ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾತೆ-155) ಕಿ.ಮೀ.115.00 ರಿಂದ 125.00 ರವರೆಗೆ (ಅವಧಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂದಂಟ್ ಸಂ: 166078)	500.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಅಕ್ಕಿಮಠ	29-03-2023	28-09-2023	ಕ್ಷೇತ್ರೀಯವಾಗಿದೆ	ಅನುದಾನದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಧನ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ	ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ಯಾವಳಿ	ಯಾವಳಿ	ಸುರಕ್ಷಿತ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಡಬ್ಬ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-155) ಕಿ.ಮೀ.125.00 ರಿಂದ 135.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಭಾಗವಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ (ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂ: 160082)	500.00	ಪಿ. ಪಿ.ಎಂ. ಆರ್.ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.	22-01-2024	21-07-2024	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಯಾವಳಿ					500.00								
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-51 ಬೀದರ-ರಾ.ಹೆ-11 ರಿಂದ 24.00 ರಿಂದ 26.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಬೀದರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	100.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	01.04.2025	31.12.2025	31.12.2025	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-11, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 20.00 ರಿಂದ 21.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	100.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	01.04.2025	31.12.2025	31.12.2025	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-11, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 38.00 ರಿಂದ 40.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	400.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	02.08.2025	01.05.2026	01.05.2026	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-11, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 32.20 ರಿಂದ 32.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	100.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	29.04.25	28.09.25	30.12.2025	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-11, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಬೀದರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	300.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	01.04.25	30.09.25	30.12.2025	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-11, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಬೀದರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	180.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	05.05.25	04.11.25	30.12.2025	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-11, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 40.50 ರಿಂದ 42.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	120.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	01.04.25	30.09.25	30.12.2025	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-11, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 56.10 ರಿಂದ 57.68 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	250.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	01.04.25	30.06.25	30.12.2025	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-15 ರ ಕಿ.ಮೀ. 45.878 ರಿಂದ 47.378 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	250.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	01.04.25	30.06.25	30.12.2025	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-15 ರ ಕಿ.ಮೀ. 48.35 ರಿಂದ 51.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	300.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	01.04.25	30.06.25	30.12.2025	ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	ರಂಪ-4-ಅನೇಂದ್ರ (ಇ) : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	ಬೀದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾ.ಹೆ-122 ರ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 23.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ	300.00	ಬೀದರ ಕೆಲಸ	01.04.25	31.12.25	31.12.25	-	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ವಿವರಣೆಯುಳ್ಳ ಕ್ರೋಡ್	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಚನಾಧಾರದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರದ ಮೂಲಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರದ ಮೂಲಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ/ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಣತರ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಣತರ ಸಹದರರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	PKG-614 Improvements to road from Bawalgaon-Bhathanbra MS Border Road from Ch16.00 KM to 20.90 KM(in selected reaches) in Aurad Taluk of Bidar District	1009.55	M & JS Infra Pvt Ltd, Bidar	06.11.2024	05.08.2025	30.12.2025	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
15	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	PKG-615 (A)Improvements to road SH-04 Kamal Nagar Gunalli from Ch 54.60 KM to 56.00 KM (in selected reaches) in Bidar Taluk of Bidar District.	2522.19	M & JS Infra Pvt Ltd, Bidar	05.11.2024	04.08.2025	30.12.2025	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
16	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	PKG-615 (B)Improvements to Approach Road to Chillargi Bridge from Bidar - Chillargi Road Km. 0.00 to 1.50(in selected reaches) in Bidar Taluka,Bidar District									
17	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	PKG-615 (C)Improvements to road from Chowkhandi - Jampad Road via Malegaon (MDR) Road from Km. 2.20 to 7.40 (in selected reaches) in Bidar Taluka,Bidar District									
18	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	PKG-616 Improvements to road from Kamthana-Dharnapur via Khasimpur (P) Yakatpur, Tadpalli, Rajgira and Hokaranna (B) (MDR) Road from Ch 20.00 KM to 24.00 KM (in selected reaches) in Bidar Taluk of Bidar District	1012.14	M S Sharada Construction	25.10.2024	24.07.2025	30.12.2025	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
19	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	617 A)Improvements to road from Bhalki Chincholi road SH-75 from Ch. 3.50 KM to 7.50 KM (in selected reaches) in Bhalki Taluk of Bidar District.	2530.50	M & Devoka Construction Kalburgi	15.09.2024	14.06.2025	30.12.2025	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
20	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	B)Improvements to Aurad - Sadashivaghad road SH-34 from Ch: 30.20 KM to 31.60 KM (in selected reaches) in Bhalki Taluk of Bidar									
21	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	C)Improvements to road from Bawalgaon (MS Border)-Dharnapura (T.S. Border) Road from Ch. 49.00 KM to 62.85 KM (in selected reaches) in Bhalki Taluk of Bidar District									
22	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	PKG-618 Improvements to road SH 51 Basavakalyan Raichur from Ch- 20.00 KM to 24.00 KM (in selected reaches) in Basavakalyan Taluk of Bidar District.	1009.70	M & N Vulkarsu construction	25.09.2024	24.06.2025	30.12.2025	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
23	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ರಂ04 : ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು	Improvements to Road Ghodwadi to Hallikhed(K) from Ch :Km 18.00 to 25.00 (in selected reaches)(Rajola to Rajeshwar)in Basavakalyan taluk,Bidar District	1010.22	Sei Anil Kumar Rathod	25.09.2024	24.06.2025	30.12.2025	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
24	ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ					17794.30								

60

[illegible]

[illegible]

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪಿನ್	ವಿಧಾನ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆಗಾಗಿರುವ ಪರಿಣಿತರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ರಸ್ತೆಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿದೆಯೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)	ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿದೆಯೇ? (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ಕೂಡಗಿ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-154 (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	Improvements road SH-02 Ekkumbi Molakamuru Km 151.141 to 152.80 in Kottur Taluk, Vijayanagara District (in selected reaches)	150.35	H Umapathi	23.07.2025	22.04.2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
13)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ಕೂಡಗಿ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-154 (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	Improvements road SH-02 Ekkumbi Molakamuru Km 150.305 to 151.141 in Kottur Taluk, Vijayanagara District (in selected reaches)	48.83	H Umapathi	20.06.2025	19.03.2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
14)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ಹಗರಿಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-154 (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	ಹಗರಿಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಟುರು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ - 02 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್-ಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 149.84 ರಿಂದ 150.305 ಅಗಲ ಕಿ.ಮೀ. 154.00 ರಿಂದ 157.70 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	H Umapathi	23.07.2025	22.04.2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
15)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ಹಗರಿಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-154 (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	ಹಗರಿಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಟುರು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ - 131 ಹಂಪಿ-ಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 171.75 ರಿಂದ 174.17 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	V Thurumalesh	29.07.2025	28.04.2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
16)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ವಿಜಯನಗರ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-150 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	ವಿಜಯನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಹೊಸಬೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ - 02 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್-ಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.60 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	B Chandrashekar	03-07-2025	02-04-2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
17)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ಹಗರಿಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-150 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	ಹಗರಿಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ - 02 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್-ಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 25 ರಿಂದ 29.50 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	V Doddabasappa	25-09-2025	24.06.2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
18)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ಹಗರಿಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-150 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	ಹಗರಿಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ - 02 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್-ಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 25 ರಿಂದ 35.40 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	V Doddabasappa	25-09-2025	24.06.2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
19)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ಹೊಸಬೇಲೆ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-150 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	ಹೊಸಬೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ - 02 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್-ಮೊಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 31.40 ರಿಂದ 32.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	Ravi Naik	03-07-2025	02-04-2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
20)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ಹೊಸಬೇಲೆ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-150 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಪಟ್ಟಣ ರಾ.ಹೆ-45ರ ಕಿ.ಮೀ. 222.52 ರಿಂದ 225.02ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	Durugesh	22-09-2025	21-06-2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
21)	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಬೇಲೆ	ಹರಿಹರನಹಳ್ಳಿ	೨೦೨4-೦೨-೨೩7-೦-17-150 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ	Improvements to SH-02 Ekkumbi-Molakalmuru road From km: 103.36 to 105.36, 130.00 to 130.20, 131.00 to 134.70, 134.70 to 135.15 & 137.80 to 138.35 in Harpanahalli Taluk.	480.00	PD Pujar	05-11-2019	04-05-2020	04-05-2020	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪಿಕ್ಚರ್	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಬಾಕಿಬಂದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಖರ್ಚು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದ ಕೊಡುಗೆಯೇ? ಖರ್ಚು/ಬಾಕಿ	ಖರ್ಚು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22)	ವಿಜಯನಗರ	ಪೊರವೇಲೆ	ಪರವನಹಳ್ಳಿ	0054-03-037-0-17-160 - (ರೋಡ್) - ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇವೆ	ಪರವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಕೀರನಹಳ್ಳಿ - ಹಿರೇಕೋಟೆ ಪರಗಣೆ ಸಂಚಾರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ - 221 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.09 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ (ಎಸ್. ಕೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮತ್ತೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ಅಂದಾಜುಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಹಾಕುವಿಕೆ.	250.00	L G Honnapanavar	22-07-2025	21-04-2026	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
23)	ವಿಜಯನಗರ	ಪೊರವೇಲೆ	ಕೊಡಗಿ	0054-03-037-0-17-160 - (ರೋಡ್) - ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇವೆ	ಕೊಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್.ಎ-26 ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಗಡಿಮಾಲುಂಟು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುರುಳುತಾಳು, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ಎಂ.ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರಕಟ್ಟಾ, ವಿಂ.ಕೇರೆ, ಗಾಣುಗುಡಿ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಹಾಕುವಿಕೆ.	400.00	K Thippeswamy	-	-	-	ಎಸ್.ಕಿ.ಎ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಇಲ್ಲ	-	-
23)	ವಿಜಯನಗರ ಪಿಕ್ಚರ್					4773.74								
10	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರೇಕೊಂಡೇನಗಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-203 ಬಾಂಬಾಳಾಪುಳ-ಕೊಪ್ಪಳ-ದೇವೇಗೌಡ-ಮಾಡಿಕೊಂಡು-ಕೊಪ್ಪಳ-ಕೇರೆ-ಕಾಮನೂರು-ಕುಳಪುಳ-ಇಂದ್ರಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ-211 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2022ರ) (2024-25) (ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ:100/ಎಂ.ಎಸ್.ಎ 2024(ಇ-ಕೇರೆ) ದಿ: 07-03-2025)	990.00					ಆರ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಅಯ್ಯಾಪುರಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
12	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನೂರು ಮಾವಡಿ (ರಾ.ಹೆ-14)ರ ಕಿ.ಮೀ. 82.81 ರಿಂದ 85.31 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2024-25) (ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ:100/ಎಂ.ಎಸ್.ಎ 2024(ಇ-ಕೇರೆ) ದಿ: 29-04-2025)	250.00	ಸಾಂಬಾರಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್				ಎಸ್.ಕಿ.ಎ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
13	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಂಟೂರ್	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಯಂಟೂರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಂಟೂರ್-ಕೇರೆಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ-ಮೂಲಕಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-130) ಕಿ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಿ ದೀಪ್ತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2022-23)	250.00	ಡಾ. ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್	30.11.22	29.05.23		ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಿ ದೀಪ್ತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಪ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
14	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಂಟೂರ್	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕೊಪ್ಪಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಂಟೂರ್ ಮಾವಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಂಟೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-130-ಕೇರೆಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ-ಮೂಲಕಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-130) ಕಿ.ಮೀ. 14.00 ರಿಂದ 14.30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 14.40 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಅಂದಿ ದೀಪ್ತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2022-23) (ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 9683) (2023-24) (ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1314/ಎಂ.ಎಸ್.ಎ 2023 (ಇ-ಕೇರೆ) ದಿ: 11-01-2024)	990.00	ಆರ್. ಕಾಣೇಶ್	29.06.24	28.03.25		ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಾ.ಪಂ.	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪರಿಣಾಮ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಸೇರಿದಿದ್ದು, ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಾಲಮಗಾಂ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಯಾಲಮಗಾಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಲಮಗಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾಲಮಗಾಂ-ಕನಕಗಿರಿ-ಮುನಿರಾಬಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-130 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪೆವೆಲ್ ಹೋದಿರುವುದು. (2024-25) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಬಿ.ಸಿ.ಇ.ಎಂ.42 : ಐಎಸ್.ಎಂ.2024(ಇ-ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ. 18-12-2024)	100.00	ಇನಾಮ್‌ಕಾರ್‌ಪಾಲ್	27.05.25	26.11.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
16	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಾಲಮಗಾಂ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಯಾಲಮಗಾಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಲಮಗಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂಧನೂರು-ಹೆಬ್ಬಾಳಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-130 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 0.40 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 0.25.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 0.74.22 ರಿಂದ 100.25 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (2024-25) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಬಿ.ಸಿ.ಇ.ಎಂ.42 : ಐಎಸ್.ಎಂ.2024(ಇ-ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ. 18-12-2024)	100.00	ಹೆಸಮೇಶ ಕೆ.ಜಿ.ಎಂ.	24.04.25	23.10.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
17	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಾಲಮಗಾಂ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾಲಮಗಾಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಲಮಗಾಂ-ಕನಕಗಿರಿ-ಮುನಿರಾಬಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-130 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 27.70 ರಿಂದ 4.0.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಪರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ ಕಿಮೀ. 27.70 ರಿಂದ 38.86)	990.00					ಬೆಂಚರ್ ಆಡ್ವಾನ್ಸಿಸ್‌ಗಿದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
18	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಾಲಮಗಾಂ	5054 SH-IMPROVEMENTS	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾಲಮಗಾಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಲಮಗಾಂ-ಕನಕಗಿರಿ-ಮುನಿರಾಬಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-130 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 26.00 ರಿಂದ 27.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯು ಕೋಲ್ಕರ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150.00					ಬೆಂಚರ್ ಆಡ್ವಾನ್ಸಿಸ್‌ಗಿದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
19	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ				ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	3820.00								
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	2024-25 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಃ 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು-ಬರಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-130 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 0.20 ರಿಂದ 7.25ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 17.20 ರಿಂದ 21.60ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (ವಿ.ಸಂ. 18.40)	500.00	R. Venkataswamy	09-03-25	08-04-26	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಇಲ್ಲ		
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ನಗರ)	2022-23ರೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ.ಃ 5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to BT Road at Ward No.18, Ward No.03 & Ward No.28 in Raichur City Under : 5054-03-337-0-17-154 Appendix-E For the Year 2022-23. WI-164119 (Work Continued vide Govt. Ltr No. PW	500.00	DEVARAJ	28-12-23	27-09-24	-	1) Drain work completed WMM work completed. 2) Work completed 3) CC road completed, raming work U/P	ಇಲ್ಲ		
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ನಗರ)	2022-23ರೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ.ಃ 5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to BT Road at Ward No.21, Ward No.13 & Ward No.05, New Mallyabad Village, Old Mallyabad Village & Rajalbanda Village in Raichur City Under : 5054-03-337-0-17-154 Appendix-E For the Year 2022-23. WI-165258	500.00	DEVARAJ	28-12-23	27-09-24	-	1) Not started. 2) BT Road Completed, CC Road Work U/P. 3) Work Completed. 4) Work Completed. 5) Work Completed.	ಇಲ್ಲ		
4	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ನಗರ)	2022-23ರೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ.ಃ 5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	Improvement to Ward No.31, Ward No.33, Bilanagara Village, Sidrampur Village & Bolmandoddi Village in Raichur City Under Appendix-E 5054-03-337-0-17-154 for the year 2022-23 WI-165259 (Work Continued vide Govt. Ltr No. PW	500.00	DEVARAJ	28-12-23	27-09-24	-	1) Ward No. 31 RCC drain work under progress. 2) Work completed. 3) Work completed. 4) Work completed	ಇಲ್ಲ		
5	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು (ನಗರ)	2024-25 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಃ 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಯಚೂರು-ಕಟ್ಟಣ್ಣದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 1.70ರವರೆಗೆ (ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮ)ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾರ್ಗಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿ.ಸಂ. 22541	100.00	Prakash(VEDA CONSTRUCTIONS)	-	-	-	LOA Issued. (Appeal)	ಇಲ್ಲ		

[illegible]

ಅನುಬಂಧ-1

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ/ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ).

Central

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ						
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	Improvement to road and construction of Retaining wall from Ch.41.70 to 42.20 km in Thirthahalli-Kundapura road (SH-252) in Hosanagara taluk Shimoga Dist(17585)	435.00	06-08-2025	05-07-2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೇರಿ-ಹಾಲ್ಮಲ್ (ರಾ.ಹೆ-26) ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 88.02 ರಿಂದ 92.00 ಹಾಗೂ 93.00 ರಿಂದ 94.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಬೆಸವಳ್ಳಿ-ಅರಸಾಕು 9ನೇ ಎಂ.ಎಸ್)	300.00	07-06-2025	06-12-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಬಾಳ-ಕೋಗಾರ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-252) ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ 1 ರ ಸರಪಳಿ 2.80 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಪಡುಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ)	100.00	07-06-2025	06-12-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟ - ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -48 ರ ಸರಪಳಿ 150.920 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 152.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	15-09-2025	14-08-2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರ್ಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77 ಸರಪಳಿ 37.05 ರಿಂದ 37.60, 39.90 ರಿಂದ 40.25 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 42.70 ರಿಂದ 43.70, 57.05 ರಿಂದ 57.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	06-08-2025	05-07-2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-62 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 79.62 ರಿಂದ 80.12 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 81.32 ರಿಂದ 83.42 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	20-06-2025	19-05-2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6			ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು	1885.00			
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ						
1	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ರಾ.ಹೆ-25) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 191.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 191.23 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-19737)	200.00	30.07.2025	29.04.2026	Box Cutting Started (Traffic Diverted upto Dt:31.12.2025)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
2	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ-ಕಲ್ಲನೆ-ಯಡೂರು-ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:22.40 ರಿಂದ 26.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 19355	250.00	16-06-2025	15-05-2026	QAP Submitted EE Work underprogress (DBM work Completed BC to be laid.)
3	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭದ್ರಾವತಿ ಯಿಂದ ಸಾಸ್ತೆಹಳ್ಳಿ (ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ) ವಯಾ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಸಿದ್ದಿಪುರ, ಸನ್ಯಾಸಿಕೊಡಮಗ್ಗೆ, ನಾಗಸಮುದ್ರ, ಮಂಗೋಟಿ, ಆನವೇರಿ, ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಮತ್ತು ಸೈದರ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ .ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಅನ್ವರ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬಾಬಿವರೆಗೆ)	900.00			Technical Evaluation Under SE Office
4	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ರಾ.ಹೆ-25) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 191.23 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 192.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನುತು ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.19129	100.00	19-08-2025	18-02-2026	Work Underprogress
5	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-254 ರ ಸರಪಳಿ 30.00 ರಿಂದ 31.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 19120	300.00	31-05-2025	30-04-2026	Agreement issued, site handing over to the agency Work Underprogress
6	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-57) ಸರಪಳಿ 332.90 ರಿಂದ 336.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 18399	200.00	29-07-2025	28-04-2026	Agreement issued site handing over to the agency (Dt:19.08.2025) Work Underprogress
7	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಭದ್ರಾವತಿ)	ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಸಾಸ್ತೆಹಳ್ಳಿ (ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ) ವಯಾ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಸಿದ್ದಿಪುರ, ಸನ್ಯಾಸಿಕೊಡಮಗ್ಗೆ, ನಾಗಸಮುದ್ರ, ಮಂಗೋಟಿ, ಆನವೇರಿ, ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಮತ್ತು ಸೈದರ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ .ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 29.10 ರಿಂದ 31.30 ಕಿ.ಮೀ. (ಅಯ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ - 19253	100.00	31-05-2025	30-11-2025	Agreement issued Work Underprogress
8	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ಕಿ.ಮೀ.155.00 ರಿಂದ 162.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ -19144	400.00	24-06-2025	23-05-2026	Work Yet ToBE Started
8	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು			2450.00			
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ						

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮುಟಾ ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 254.00 ರಿಂದ 255.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇ 19760)	100.00	29.05.2025	28.11.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಮುಚ್ಚನೂರು ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಬಿ.ಎಲ್.ಗಟ್ಟಿ, ಹಿರೇಕಟ್ಟೆಗೆರೆ, ಅಡವಿಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಇಸ್ಲಾಮುದ್ರೆ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ, ಕಾಲ್ಗೇರೆ, ಕೋಗುಂಡೆ, ಮುಚ್ಚನೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇ 19332)	400.00	15.10.2025	14.09.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮುಟಾ ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48) ಕಿ.ಮೀ 330.10 ರ ಕೂಡು (ಲೂಪ್ ರೋಡ್) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇ 19979) 2ನೇ ಕರೆ	230.00	07.08.2025	06.05.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ಎನ್.ಹೆಚ್ 150ಎ) ಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-243) ಕಿ.ಮೀ.76.10 ರಿಂದ 76.485 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇ 19980) 2ನೇ ಕರೆ	370.00	07.07.2025	06.04.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮುಟಾ ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48) ಕಿ.ಮೀ 296.80 ರಿಂದ 298.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇ 19713)	200.00	02.05.2025	01.01.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಮುಚ್ಚನೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 24.00 ರಿಂದ 26.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇ 19146)	100.00	05.05.2025	04.11.2025	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ವಯಾ-ಗಂಗಸಮುದ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ) ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವ.ಇ 19372) (2ನೇ ಕರೆ)	100.00	18.06.2025	17.12.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಹೊರಟ್ಟಿ ದೇವರಪುರ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವ.ಇ 19361)	100.00	13.06.2025	12.12.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24ರ ತರೀಕೆರೆ ಹೊಸದುರ್ಗ-ವಿಮಿಪುರ-ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 81.80 ರಿಂದ 84.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) (ವ.ಇ 19597)	100.00	25.03.2025	24.09.2025	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು Road Furnitures ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
9			ಒಟ್ಟು :-	1700.00			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
	ದಾವಣಗೆರೆ						
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್.ಹೆಚ್-4 ಸೇತುವೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (17023)	500.00	21.05.2025	20.04.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಫೋಟ್‌ಪಾತ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ-ಹೊಳಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬೀರೂರು ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 110.30 ರಿಂದ 111.90ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (17017)	500.00	21.05.2025	20.04.2026	ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಪಥಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಕೂಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ದ ಭಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 253.00 ರಿಂದ 254.29 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ. (19781)	600.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಸಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 117.40 ರಿಂದ 118.70 ರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (18639)	300.00	04.06.2025	03.12.2025	ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ - ಕೊಂಡಜ್ಜಿ- ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 10.20 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (18721)	100.00	25.04.2025	24.10.2025	ರೂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ - ಹೊಳಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (18743)	100.00	22.05.2025	21.10.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ - ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (19130)	100.00	04.10.2025	03.04.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
8	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48) ನಿಂದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 235 ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ ಬಾವಿಹಾಳ, ಚಿನ್ನಸಮುದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಕಂದನಕೋವಿ, ಐಗೂರು, ಬಸಾಪುರ, ಆನೆಕೊಂಡ, ಯರಗುಂಟೆ, ಕಕ್ಕರಗೋಳ) ಕಿ.ಮೀ. 21.30 ರಿಂದ 25.74ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-235)	500.00			ಮೂಲವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
9	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಕೋಣನತಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.99 ರಿಂದ 1.39ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.98 ರಿಂದ 3.175ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (20107)	500.00	02.09.2025	01.06.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾಜ್ಯ-ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಕುಮಟ-ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 220.00 ರಿಂದ 226.03 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ಕೆ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) (19942)	900.00	13.10.2025	12.09.2026	ಸಿಡಿ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76ರ ಬೀರೂರು-ಸಮಸಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (22258)	100.00	18.10.2025	17.04.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1			ಒಟ್ಟು :-	4200.00			
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು							
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-57) ಕಿ.ಮೀ 425.00 ರಿಂದ 426.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:165718)	999.00	15.03.2024	15.02.2025	ಮರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆಯಾದ ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಲ್ಲಿ ಮಾಗುಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 65.00 ರಿಂದ 65.60 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 66.00 ರಿಂದ 66.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	16.03.2024	15.09.2024	ತಡೆಗೋಡೆ & ಬಾಕ್ಸ್ ಜರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	Improvements to NH-69 (NH-206) (4-Lane) from ch 171.55 to 171.85 km in Tarikere Town limits in Tarikere Taluk Chikkamagaluru Dist.	400.00	13.09.2024	11.08.2025	ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ & ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3			ಒಟ್ಟು :-	1599.00			
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಪೇಂಡಿಕ್ಸ್ - ಇ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪಟ್ಟಿ							
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-257 ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಕೈಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಮಹಲ್, ಅತ್ತಿಗುಂಡಿ ಕಿ.ಮೀ 122.00 ಹಾಗೂ 122.15 ರಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರುಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.(18148)	50.00	12.03.2025	13.06.2025	Work Completed
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-257 ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಕೈಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಮಹಲ್, ಅತ್ತಿಗುಂಡಿ ಕಿ.ಮೀ 117.30 ರಲ್ಲಿ ಮಹಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.(18149)	50.00	04.03.2025	05.06.2025	Retaining wall under Progress.
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-257 ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಕೈಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಮಹಲ್, ಅತ್ತಿಗುಂಡಿ ಕಿ.ಮೀ 129.20 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 129.45 ತಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊರೆದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(18150)	50.00	05.03.2025	06.06.2025	Work Completed
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-257 ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಕೈಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಮಹಲ್, ಅತ್ತಿಗುಂಡಿ ಕಿ.ಮೀ 120.60 ರಿಂದ 121.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(18151)	100.00	27.04.2025	26.01.2026	Work to be started

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	Reconstruction of (SH-257) Highway Connecting Arsikere to Kaimara (on SH57) via Bendekere (on NH73), Kurubarahalli, Kodihalli, Ranganayakakoppalu, Doddenahalli (on NH 69), Singatagere, Annegere, Yagati, Rampura, K Dasarahalli, Birur (on NH69), Devarahalli Kaval, Lingadahalli (on SH57), Ballavara, Kemmangundi, Mahal, Attigundi From Ch.80.30km to 82.00 km in selected reaches Tarikere taluk. (19575)	140.00	23.05.2025	22.02.2026	Work to be started
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	Road Widening of (SH-257) Highway Connecting Arsikere to Kaimara (on SH57) via Bendekere (on NH73), Kurubarahalli, Kodihalli, Ranganayakakoppalu, Doddenahalli (on NH 69), Singatagere, Annegere, Yagati, Rampura, K Dasarahalli, Birur (on NH69), Devarahalli Kaval, Lingadahalli (on SH57), Ballavara, Kemmangundi, Mahal, Attigundi From Ch.82.60km to 83.90 km in selected reaches in Tarikere taluk.(18836)	100.00	18.04.2025	17.01.2026	Work to be started
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	Road improvement of (SH-24) Highway connecting Tarikere with Dharmapura via Hosadurga, V.V Pura and Hiriyur at ch.17.00 to 18.00 km in Ajjampura town limit Ajjampura Taluk in selected reaches.(19465)	100.00	21.07.2025	20.04.2026	Work Order Issued
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಳಸ	ಕಳಸ ತಾ ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ (ರಾ ಹೆ 66) ಸರಪಳಿ 25.50-28.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (19835)	500.00	25.06.2025	24.03.2026	Work Order Issued.
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಳಸ	ಕಳಸ ತಾ ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ (ರಾ ಹೆ 66) ಸರಪಳಿ 33.00-37.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(19676)	200.00	22.06.2025	21.03.2026	Work Order Issued.
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ (ರಾ ಹೆ 66) ಸರಪಳಿ 80.00- 85.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(19679)	200.00	05.06.2025	04.03.2026	Earthwork under Progress
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಳಸ	ಕಳಸ ತಾ ಹೊರನಾಡು -ಬಾಳೂರು -ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ (ರಾ ಹೆ 106) ಸರಪಳಿ 7.50-8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(18834)	100.00	18.05.2025	17.02.2026	Work Order Issued.
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗುಂಡಿಯಿಂದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಚಿಕ್ಕಗಹಾರ, ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-169 ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-252 ರ ಕಿ.ಮೀ. 113.00 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ (20537)	125.00	22.09.2025	21.06.2026	Earthwork under Progress

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27ರ ಕಿ.ಮೀ. 227.00 ರಿಂದ 229.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (19386)	200.00	19.06.2025	18.03.2026	Work to be started
13			ಒಟ್ಟು	1915.00			
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
(ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/481/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ:21.03.2025-[1 ಕಾಮಗಾರಿ(400.00 ಲಕ್ಷಗಳು)])							
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 255 ಬಸವರಾಜಪುರ (ರಾಜ್ಯ-47) ರಿಂದ ತಂಗಲಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ಕ್ಕೆ ರವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಧರ್ಮಾಪುರ, ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ನಿಡಫಟ್ಟ, ಮೇಲಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಕಿ.ಮೀ 71.15 ರಿಂದ 76.45 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (21268)	400.00	19.06.2025	18.03.2026	Work to be started
1			ಒಟ್ಟು	400.00			
(ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/39/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ:18.01.2025)[2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-300.00 ಲಕ್ಷಗಳು]							
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹೊರನಾಡು-ಬಾಳೂರು-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ 106ರ ಕಿ.ಮೀ 18.50-21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (21488)	200.00			Financial Bid at SE Office on 17.10.2025
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ 66ರ ಕಿ.ಮೀ 74.00-75.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (21511)	100.00	17.06.2025	16.03.2026	Earthwork under Progress
2			ಒಟ್ಟು	300.00			
(ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/44/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ:28.01.2025)[1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-995.00 ಲಕ್ಷಗಳು]							
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	Improvements NH-69 (NH-206) (4-Lane) from ch.171.850 to 172.250 km and ch.169.350 km to 169.750 km in Tarikere Town limits in Tarikere Taluk, Chikamagalur District. (21254)	995.00	06.08.2025	05.07.2026	Drain work is in Progress
1			ಒಟ್ಟು	995.00			
(ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/220/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ:14.02.2025)(Head of a/c Change)[1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-							

94

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	Resurfacing of (SH-57) Highway connecting Bagalakote with Beligeriranganabetta via Badami, Gadag, Sirahatti, Guttal, Shimoga, Tharikere, Chikamagalur, Belur, Hassan, Holenarasipura, K.R Nagar, Belikere, NanjangudYalandur at Ch. 351.250 to 353.250km and Ch. 358.50 to 360.50km InTarikere Taluk. <u>Change of Work</u> ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-57 ಸರಪಳಿ 352.74 ರಿಂದ 355.29 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಂ.ಲೋ.ಇ/220/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ:14.02.2025) (20035)	280.00	07.06.2025	06.03.2026	Drain work is in Progress
1			ಒಟ್ಟು	280.00			
21			ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:-	5489.00			
	ಮಂಗಳೂರು						
1	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು - ಅತ್ತಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 67 ರ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 2.55ರವರೆಗೆ, 3.20 ರಿಂದ 3.40ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	03.04.2025	02.01.2026	ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಳ-ಪೈಚಾರು-ಸವಣೂರು-ನೆಲ್ಯಾಡಿ-ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 37.60 ರಿಂದ 37.92 ರ ಪುತ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	15.05.2025	14.09.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 37 ರ ಕಿ.ಮೀ 6.20 ರಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೋಟೆಹೊಳೆ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	05.04.2025	04.01.2026	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಗದ ಮರ ತೆರವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಮರ ತೆರವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರ್ಜೆ-ನಿಡ್ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.26.20 ರಿಂದ 27.40ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	29.03.2025	28.12.2025	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
5	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕಟಪಾಡಿ - ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 300 ರ ಕಿ.ಮೀ 112.79ರ ಬಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು.	300.00			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 18.07.2025 ರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜಂಟಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ GAD ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ GAD (General Arrangement Drawing) ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 03.10.25 ರಂದು ಡಿವಿಷನಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಮಂಗಳೂರು	ಮತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ರಾ.ಹೆ. 118ರ ಕಿ.ಮೀ. 20.43 ರಿಂದ 21.80 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 24.45 ರಿಂದ 26.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1300.00			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ 29.04.2025 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6			ಒಟ್ಟು :-	1915.00			
	ಉಡುಪಿ						
1	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇತ್ರಿ - ಹಿರಿಯಡ್ಡ -ಕಾರ್ಕಳ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ - 298ರ ಕಿ.ಮೀ. 22.60 ರಿಂದ 23.60ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 29.60 ರಿಂದ 30.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	200.00			ಎಲ್.ಒ.ಐ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಜಗೋಳಿ - ತೆಂಕಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸಂ-249ರ ಕಿ.ಮೀ. 51.25 ರಿಂದ 52.75 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	430.00			ಎಲ್.ಒ.ಐ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಮುದಾಡಿ - ಸೀತಾನದಿ - ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.30 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	500.00	25.06.25	24.05.26	ಪಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ - 37ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 141.50 ರಿಂದ 143.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2024-25ರ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ-5 ಕ್ರ.ಸಂ. 1)	100.00	23.05.25	12.02.26	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ-ಜನ್ನಾಡಿ-ಬಿದ್ದಲಕಟ್ಟೆ-ಸೌಡ-ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 26.80 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2024-25ರ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ-6 ಕ್ರ.ಸಂ. 5)	125.00	19.05.2025	18.02.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
6	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ-ಜನ್ನಾಡಿ-ಬಿದ್ದಲ್‌ಕಟ್ಟೆ-ಸೌಡ-ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 28.05 ರಿಂದ 30.25 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2024-25ರ ಆವೇಡಿಕೆ-ಇ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ-6 ಕ್ರ.ಸಂ. 6)	160.00	19.05.2025	18.02.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ - ಹೆಬ್ಬಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 65.00 ರಿಂದ 67.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. (62.90 ರಿಂದ 67.00)	500.00	24.03.23	23.12.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. (1.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಾಕಿಯಿದೆ)
7			ಒಟ್ಟು:-	2015.00			
57			ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು:-	15454.00			

107

ಅನುಬಂಧ-1

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ/ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ						
			ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ				
			2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ				
			ಸಾಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಬಾಳ-ಕೋಗಾರ್ ರಸ್ತೆ 256.00 ರಿಂದ 259.24 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಹುಲಿದೇವರಬನದಿಂದ ಹಸಿರುಮಕ್ಕಿವರೆಗೆ)	95.00	28-05-2025	27-11-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌತಮಪುರ-ಹೊಸಬಾಳೆ ರಸ್ತೆಯ 26.00 ರಿಂದ 35.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಹೆಗ್ಗೋಡು-ಚಿಪ್ಪಿ-ಇಕ್ಕೇರಿ)	50.00	28-05-2025	27-11-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಟ್ಟಳ-ಸೋರಬ ರಸ್ತೆಯ 35.77 ರಿಂದ 41.00 ರಿಂದ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಚಂಡೇಮನೆ, ಹೆರೋಡಿ)	85.00	15-07-2025	14-01-2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಬಾಳ-ಕೋಗಾರ್ ರಸ್ತೆ 290.00 ರಿಂದ 299.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ-ಹೊಸಕೊಪ್ಪ-ಅಡಗಲೆ-ಹಾಲುಕೊಡಿಗೆ) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 287.01 ರಿಂದ 292.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	125.00	28-05-2025	27-11-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4			ಸಾಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	355.00			
			ಸೋರಬ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾಪುರದಿಂದ ಅಂಕರವಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ ಸಿ-22 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-282 ರಸ್ತೆಯ 28.84 ರಿಂದ 32.04 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	12-05-2025	11-11-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1			ಸೋರಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	150.00			
			ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು	505.00			

80

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ						
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ						
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮುತಾ ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 260.00 ರಿಂದ 262.00 ಕಿ.ಮೀ, 273.00 ರಿಂದ 274.50, ಕಿ.ಮೀ, 276.00 ರಿಂದ 276.60 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 284.10 ರಿಂದ 286.99 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇ 19542)	385.00	05.08.2025	04.05.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೆ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-65) ಕಿ.ಮೀ.374.60 ರಿಂದ 375.80 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.376.80 ರಿಂದ 380.20ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇ 19406)	250.00	30.05.2025	28.02.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-131)ಕಿ.ಮೀ.72.30ರಿಂದ 75.60ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.82.10ರಿಂದ 82.40 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.89.45ರಿಂದ 96.45ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇ 19405)	250.00	17.06.2025	16.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				885.00			
	ದಾವಣಗೆರೆ						
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 292.00 ರಿಂದ 300.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (18591)	500.00	20.06.2025	19.03.2026	ಜಂಗಲ್ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

89

(21)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
2	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-25) ಕಿ.ಮೀ. 168.50 ರಿಂದ 173.36 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (19000)	500.00	14.05.2025	13.02.2026	ಬಿ.ಎಂ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾ.ಹೆ-25 ರಸ್ತೆ 135.50 ರಿಂದ 137.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (18848)	200.00	25.09.2025	24.06.2026	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ ತಾ: ಎನ್.ಹೆಚ್-4 ರಿಂದ ಕೋಣನತಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 26.50 ರಿಂದ 27.00 ಮತ್ತು 28.40 ರಿಂದ 29.60 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (19374)	100.00	11.08.2025	10.01.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
				1300.00			
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು						
	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						

2024-25 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ - ಇ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪಟ್ಟಿ

1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 100.00 ರಿಂದ 138.75ರ ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (19502)	245.00	12.07.2025	11.04.2026	Scarifying completed
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27ರ ಕಿ.ಮೀ. 242.00-285.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (19513)	365.00	27.06.2025	26.03.2026	2.00km asphalt done
2			ಒಟ್ಟು	610.00			
	ಮಂಗಳೂರು						

(10)

82

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
1	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	75.00	19.04.2025	18.10.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 37 ರ ಕಿ.ಮೀ 5.35 ರಿಂದ 5.40, ಕಿ.ಮೀ 11.20 ರಿಂದ 11.50 ಮತ್ತು 21.00 ರಿಂದ 21.20 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ನವೀಕರಣ	35.00	27.03.2025	26.07.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಮಂಗಳೂರು	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸುರತ್ಕಲ್ -ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 101 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 24.64 ರಿಂದ 28.00 ವರೆಗೆ (ಪೊಳೆಯಿಂದ - ಬಡಕಬ್ಬೆಲು) ಮೇಲ್ಮೈ ಬಲಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	400.00	08.05.2025	07.02.2026	3.85 ಕಿ.ಮೀ ಡಿ.ಬಿ.ಎಮ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 1.80 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಸಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 20.05.2025 ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12.11.2025 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :-	510.00			
	ಉಡುಪಿ						
1	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಟಪಾಡಿ - ಶಿರ್ವ - ನಂದಿಕೂರು ರಸ್ತೆ(ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. (2024-25ರ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ-4 ಕ್ರ.ಸಂ.1)	300.00	03.04.25	02.02.26	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
2	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಜಡ್ಡಲ್-ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಅಮಾಸೆಬೈಲು-ಮಡಾಮಕ್ಕಿ-ಹೆಬ್ಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 23.00 ರಿಂದ 24.30 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2024-25ರ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ-4 ಕ್ರ.ಸಂ.3)	100.00	29.04.2025	28.01.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ

(61)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1	2	3	4	6	9	10	13
3	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ರಾಡಿ - ಹೆಬ್ಬಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-247ರ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.60 (ಮುದ್ರಾಡಿ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಜರುವತ್ತು ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು. (2024-25ರ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ-4 ಕ್ರ.ಸಂ.4)	120.00	28.04.25	27.01.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37ರ ಕಿಮೀ. 102.50 ರಿಂದ 103.50 (ಚೆಂಡೆ ಬಸದಿ ಕ್ರಾಸ್) ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 107.10 ರಿಂದ 107.30 (ಬಜಗೋಳಿ) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು. (2024-25ರ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ-4 ಕ್ರ.ಸಂ.5)	150.00	07.05.25	06.02.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				670.00			

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	173	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	Widening to 2-Lane with Paved Shoulders from Km 116.800 to 149.070 (Design Changes) on Hosadurga - Holalkere Section of NH-173 in the State of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2021-22 (Job no. NH-173-KNT-2021-22-946)	140.21	12.10.2022	28.02.2025	Toll plaza shifting ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
2	150A	ಬಳ್ಳಾರಿ	"Widening to two lane with paved shoulders from Design Km199.2 (Ex Km.199.300) to Design Km 214.880(Ex Km215.00) of (Ibrampura to Tekkalkote) of NH-150A Jewargi-Chamarajangar section (EPC) (Job no. NH-150A-KNT-2020-21-909)	101.83	09.01.2022	31.12.2024	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ Utility Shifting ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
3	167	ರಾಯಚೂರು	Construction of Major Bridge at Km. 180.865 across River Krishna on NH 167 Hagari Jadcherla Section in the state of Karnataka under EPC mode (Job no NH - 167 / KNT / 13 / 2016 - 17 008 - S&R (B)	187.61	07.05.2019	31.10.2025	ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
4	173	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ/ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Widening to 2L+PS from Km 67 to Km 115 on Kadur-Hosadurga section NH 173 in the state of Karnataka NH-173-KNT-2022-23-980 dated 13.03.2023"	471.63	23.10.2024	16.04.2026	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5	150A	ಬಳ್ಳಾರಿ	Widening to two lane with PS from KM 235.00 to 254.80 on NH-150A Sindagiri-Bellary section in the state of Karnataka under NH(O) on EPC mode. (Job No NH-150A-KNT-2022-23-983	120.05	12.09.2024	11.03.2026	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
6	67	ಬಳ್ಳಾರಿ	Construction of 2-Lane ROB in lieu of LC -110E at existing Km 340+640 (Sudha Cross in Ballari City Limits) on Old NH-63 (New NH-67) on Hosapete to Ballari Section in the state of Karnataka on EPC mode under NH(O) Annual Plan 20222-23. (Job no - NH-67-KNT-2022-23-996)	103.18	04.07.2024	03.07.2026	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
7	544E	ತುಮಕೂರು	Widening to 2 Lane with Paved Shoulders from design Km 103.200 (Existing Km 103.200) to design Km 116.700 (Existing Km 118.470) on AP/KNT Border to Sira Section of NH-544E in the State of Karnataka on	166.58	11.03.2024	09.09.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ

85

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
			EPC mode under Annual plan 2022-23.				
8	150A	ತುಮಕೂರು/ ಮಂಡ್ಯ	Widening to Two Lane with Paved Shoulders from KB Cross to Chunchanahalli ie., Design Ch. 485+240 Km (Existing Km 494.000) to Design Ch. 523+393 Km (Existing km 533.152) & From Design Ch. 530+393 (Existing Km 540.175) to Design Ch. 534+476 (Existing Km 544.200) at Nelligere of NH-150A on EPC mode under Annual Plan 2022-23 (NH-150A-KNT-2022-23-977)	617.28	14.07.2025	13.01.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
9	206	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening to Four Lane Divided Carriageway from Km 278.00 to Km 286.40 in Sagar Town limits on Tumkur-Honnavaara Section of NH-206 (new NH-69) in the state of Karnataka on EPC mode(Job No:NH-206-KNT-2020-21-921)	77.19	09.03.2022	10.07.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
10	169A	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening to existing 2 lane with paved Shoulder from Km 15.980 (Megaravalli) to Km 30.750 (Agumbe) of NH-169A on Thirthahalli - Malpe section in the state of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2021-22 to 2028-29 (Job No. NH-169A-KNT-2021-22-948)	96.20	19.12.2022	31.12.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
11	369 (13)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Balance work of Construction of Two/Four lane with paved shoulder from Km 422.000 to 523.600 (Chitradurga to Shivamogga) of NH-13 in the state of Kanataka on EPC mode. (Job No.NH-369 (Old NH-13)-KNT-2020-21-915)	516.96	25.02.2022	24.08.2024	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
12	766C	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Construction of Shikaripura bypass from existing Km. 146.150 to existing Km. 154.0 (design chainage from Km. 0.00 to Km. 6.576) of NH-766C in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode.(Job No. NH-766C-KNT-2022-23-958)	66.44	27.09.2023	26.03.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
13	766C	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Construction of 2 Lane with paved shoulder from km 55.6 to km 90.7 (existing chainages) of NH-766C (complete Realignment of 13.76 km) with 2 major Bridges across Sharavathi Backwaters on EPC mode under Annual Plan 2022-23 in the state of Karnataka	313.56	12.02.2024	11.02.2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
14	69	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Construction of ROB's for LC110(Hosuru) at Km	198.38			ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ

30

ಕ್ರ.ಸಂ.	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
			108.525 and LC152 (Talaguppa) at Km 73.250 of NH-69 Honnavara - Chittoor Section Job no. NH-69-KNT-2022-23-984				ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
15	69	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening to 4 Lane +Paved Shoulder From Km 111.500 to 148.088 on NH 69(Old NH 206) in the state of Karnataka under NH(O) on EPC mode under annual plan 2022-23. (Job No-NH-69-KNT-2022-23-987)"	653.00	-	-	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
16	169	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening to 4 lane from Km 0.00 to Km 2.48 of NH-169 Shivamogga-Mangalore Section (Old NH-13 Km 530.700 to 533.700) in the State of Karnataka Job No:NH-169-KNT-2022-23-970	3952	14.03.2024	13.03.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
17	169	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening of existing 2 lane to 4 lane with paved shoulder from Designed km 25.15 to km 56.70 (Except Km 52.70 to 53.50) of NH-169 (Nellisara Camp to Thirthahalli) of NH-169 on Shimoga-Mangalore section in the state of Karnataka on EPC mode under Annual plan 2022-23 (Job No:-NH-169-KNT-2022-23-978)	538.71	-	-	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
18	169	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Widening from Existing intermediate lane to Four lane in Sringeri Town limits from ch 110.00 to ch 115.00 (old ch 640.00 to 645.00) of NH-169 (old NH-13) of shimoga- Mangalore section on EPC mode in the state of Karnataka. (Job No.NH-169-KNT-2019-20-918)	87.19	17.12.2021	16.12.2023	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
19	169	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Widening of existing road to 2 lane with paved Shoulders from Km 115.00 to Km 123.80 of NH-169 on Shivamogga - Mangalore Section in the State of Karnataka on EPC mode	94.01	31.05.2023	30.11.2024	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
20	169	ಉಡುಪಿ	Widening to existing 2 lane with Paved Shoulder to 4 Lane with Paved Shoulder from design Km 153.00 to 168.27 (Mala Gate to Karkala) of NH -169 on Shimoga - Mangalore section in the state of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2021-22 Job No. NH-169-KNT-2021-22- 949	177.94	14.02.2023	14.02.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
21	169A	ಉಡುಪಿ	Widening to 4 lane from Km 51.60 to 76.20 (Hebri to	355.72	26.12.2022	25.11.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ

(87)

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
			Parkala) and from Km 85.20 to 88.90 (Karavali junction to Malpe) of Thirthahalli-Udupi-Malpe Section of NH-169A in the State of Karnataka on EPC Mode under Annual plan 2021-22 Job No. NH-169A-KNT-2021-22-927				ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
22	766C	ಉಡುಪಿ	Widening to 2L+PS from Existing Km 0.00 to existing Km 37.850 (Except Ex. Km 24.45 to 27.20) of NH 766C Byndoor - Ranebennuru section in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode. (Job No: NH-766C-KNT-2022-23-969)	394.95	07.08.2025	06.08.2027	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
23	169A	ಉಡುಪಿ	Construction of four lane Ds.Ch.76.040(ex.Km.77) to Ds.Ch.85.200(ex.Km.87) from parkala to Malpe section of NH-169A in the State of Karnataka. JOB No. NH-169A-KNT-2017-18-891	98.50	15.01.2018	30.12.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
24	69	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	Construction of Chintamani Bypass from Design Ch.0+000 (Existing Ch.428+880) to Design Ch.15+400 (Existing Ch.444+010) on NH-69 in the State of Karnataka in EPC Mode under NH(O) Annual Plan 2022-23. NH-69-KNT-2022-23-989.	314.35	29.11.2025	28.05.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
25	150A	ಚಾಮರಾಜನಗರ	Construction of ROB in lieu of LC No. 47(Panydahundi Road over bridge) of Mysuru - Chamarajanagara railway line at KM 673.00 of NH 150A in the state of karnataka under NH(O) on EPC mode under Annual Plan 2023-24.	107.66	13.08.2025	13.08.2027	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
26	69	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	"Balance work of Rehabilitation and up-gradation to 2 lane with paved shoulder/4lane with paved shoulder configuration from Km 343.800 to 401.300 of Madhugiri- Chikkaballapura Section of NH-69 (old NH-234) except Gauribidnur bypass (from km 362.400 to km 368.400) in the State of Karnataka under Annual Plan 2021-22 on EPC mode Job No NH-69-2021-22KNT-952".	398.48	24.02.2023	19.10.2025	ರೈಲ್ವೆ ಭೂಮಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
27	69	ಕೋಲಾರ	Widening Two lane with Paved shoulder from Km 494.450 to Km 505.500 of NH-234 (Mulbagal to AP Border) in the State of Karnataka under Annual Plan	98.00	15.09.2023	31.03.2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(38)

ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
			2021-22 under EPC Mode-(Job No: NH-234-KNT-2021-22-931)				
28	69	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	One time improvements of Gauribidanur town bypassed stretch of NH-69 in the State of Karnataka (Job No. NH-69-KNT-2022-23-962)	82.72	31.08.2023	28.02.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
29	275K	ಮೈಸೂರು	Construction of 6 lane with service road RUB at Km. 5.46, Km. 7.06, Km 7.86 and Km. 28.585 of Nh- 275K (Mysore Ring Road) on EPC mode in the State of Karnataka.	92.14	30.06.2022	31.03.2026	ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ Box Pushing ಅನುಮತಿಯ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ.
30	69	ಕೋಲಾರ	"Construction of Srinivasapura Bypass from existing Km 453.890 (Design Ch. 0+000) to existing Km 461.450 (Design Ch 10+080) on NH-69 in the State of Karnataka Under NH (O) in EPC mode under Annual Plan 2022-23 NH-69-KNT-2022-23-966	80.86	12.07.2025	11.01.2027	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
31	150A	ಮೈಸೂರು	Improvement to 2-lane with paved shoulders from Km597.560 (Pandavapura town limit) to 606.670 (Kiranguru) on NH-150A(Jevargi-Chamrajnagar section) in the state of Karnataka	30.53	21.11.2024	21.10.2025	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
32	169	ಮೈಸೂರು	Improvements to Blackspot at Kalbetta junction(KA-(02)-422) on NH-275, Bantwala-Bengaluru section in the state of Karnataka	2.57	03.07.2025	02.01.2026	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
33	275K	ಮೈಸೂರು	Improvements to Blackspot at Devalapura junction (KA-(05)-19) on NH-275K, Mysore Ring road section in the state of Karnataka.	20.8	21.07.2025	21.01.2027	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
34	275	ಮೈಸೂರು	Reconstrcution of Major Bridge at Km 173.600 across Lakshmanathirtha river and its approaches from Km 171.30 to 176.400 in Hunsur town limits on NH-275 Bantwal Bangalore section in State of Karnataka [Job No. NH-275-KNT-2023-24-993]	86.00	20.01.2024	19.01.2027	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
35	73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	Widening to two lane with paved Shoulders from Km 40.00 to Km 75.00 (Existing chainages) of Mangalore - Tumkur section of NH-73 in the State of Karnataka on EPC Mode under Annual Plan 2021-22 (Job No NH-73-KNT-2021-22-945).	718.52	27.03.2023	26.03.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
36	73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	Widening to Two Lane with Paved Shoulder of NH-73	613.65	05.11.2025	04.11.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು

49

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
	(Spur)		(New) Spur Road Ujire - Dharmasthala - Periyashanthi in the State of Karnataka under on HAM under NH(O) Annual Plan 2023-24(Job No NH-73(Spur)-KNT-2023-24-996).				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
37	73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	Widening to 2-lane with Paved Shoulder from Existing Km 75.00 to Existing Km 86.20 (Charmadi Ghat) of Mangalore-Mudigere-Tumkur section of NH-73 in the State of Karnataka on EPC Mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No.NH-73-KNT-2023-24-999).	343.74	-	-	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಗಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
38	275	ಕೊಡಗು	Construction of Retaining wall from Km 78.000 to 125.000 of NH - 275 (Bantwal-Bangalore section) selected reaches in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode under Annual Plan-2024-25 in the State of Karnataka (Job No. NH-275-KNT-2024-25-01).	94.08	22.08.2025	21.02.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
39	173	ಹಾಸನ	Widening to Two lane paved shoulder from km 0.00 (mudigere) km 26.326 (muguthihalli) of NH-173 mudigere -kadur section in the State of karnataka on EPC mode in NH(o) Annual plan 2023-24 (Job No.NH-173-knt-2023-24-1003)	400.69	-	-	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
40	373	ಹಾಸನ	Widening to Four Lane with Paved Shoulders from Design Chainage Km. 27.780 (SH Chainage Km. 459.500) to Km. 57.320 (SH Chainage Km. 489.040) (Belur to Hassan section) of NH - 373 in the State of Karnataka in EPC mode under NH(O) Annual Plan 2022-23 (Package-II) NH-373-KNT-2022-23-988	698.08	-	-	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾದ ಬಳಿಕ 02 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಲನಾಭವಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
							ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
41	373	ಹಾಸನ	Providing One time improvement from Km 0.000 to Km 1.527 of old NH 373 and Km 91.468 to Km 92.080 of NH 373 in Holenarasipura Town Limit in the State of Karnataka (To Reduce Congestion in H.N.Pura Town Limit) on EPC Mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No.NH-373-KNT-2023-24-1000)	24.35	15.11.2024	14.10.2025	ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
42	373	ಹಾಸನ	Construction of additional 2-lane ROB near Hangarahalli from Km 79.830 to Km 80.650 on NH-373 in the State of Karnataka on EPC mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No. NH-373-KNT-2023-24-1005)	46.11	—	—	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
43	373	ಹಾಸನ	Construction of Bypass to the Holenarasipura Town from Km 87.280 (Near Chikknahalli) to Km 97.580 (Near Hullahalli) on NH-373 in the State of Karnataka on EPC mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No.NH-373-KNT-2023-24-1006)	531.28	—	—	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರು, ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 451

91

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	173	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	Widening to 2-Lane with Paved Shoulders from Km 116.800 to 149.070 (Design Changes) on Hosadurga - Holalkere Section of NH-173 in the State of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2021-22 (Job no. NH-173-KNT-2021-22-946)	140.21	12.10.2022	28.02.2025	31.03.2026	Toll plaza shifting ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ದಿನಾಂಕ: 31.03.2026 ರವರೆಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು)
2	150A	ಬಳ್ಳಾರಿ	"Widening to two lane with paved shoulders from Design Km199.2 (Ex Km.199.300) to Design Km 214.880(Ex Km215.00) of (Ibrampur to Tekkalkote) of NH-150A Jewargi-Chamarajangar section (EPC) (Job no. NH-150A-KNT-2020-21-909)	101.83	09.01.2022	31.12.2024	31.03.2026	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ Utility Shifting ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ. (ದಿನಾಂಕ: 31.03.2026 ರವರೆಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು)
3	167	ರಾಯಚೂರು	Construction of Major Bridge at Km. 180.865 across River Krishna on NH 167 Hagari Jadcherla Section in the state of Karnataka under EPC mode (Job no NH - 167 / KNT / 13 / 2016 - 17 008 - S&R (B)	187.61	07.05.2019	31.10.2025	31.03.2026	ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ. (ದಿನಾಂಕ: 31.03.2026 ರವರೆಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
								ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು)
4	173	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ/ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Widening to 2L+PS from Km 67 to Km 115 on Kadur-Hosadurga section NH 173 in the state of Karnataka NH-173-KNT-2022-23-980 dated 13.03.2023"	471.63	23.10.2024	16.04.2026	16.04.2026	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5	150A	ಬಳ್ಳಾರಿ	Widening to two lane with PS from KM 235.00 to 254.80 on NH-150A Sindagiri-Bellary section in the state of Karnataka under NH(O) on EPC mode. (Job No NH-150A-KNT-2022-23-983	120.05	12.09.2024	11.03.2026	11.03.2026	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
6	67	ಬಳ್ಳಾರಿ	Construction of 2-Lane ROB in lieu of LC -110E at existing Km 340+640 (Sudha Cross in Ballari City Limits) on Old NH-63 (New NH-67) on Hosapete to Ballari Section in the state of Karnataka on EPC mode under NH(O) Annual Plan 20222-23. (Job no - NH-67-KNT-2022-23-996)	103.18	04.07.2024	03.07.2026	03.07.2026	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
7	544E	ತುಮಕೂರು	Widening to 2 Lane with Paved Shoulders from design Km 103.200 (Existing Km 103.200) to design Km 116.700 (Existing Km 118.470) on AP/KNT Border to Sira Section of NH-544E in the State of Karnataka on EPC mode under Annual plan 2022-23.	166.58	11.03.2024	09.09.2025	31.08.2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ದಿನಾಂಕ:31.08.2026 ರವರೆಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 20.11.2025 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.)
8	150A	ತುಮಕೂರು/ ಮಂಡ್ಯ	Widening to Two Lane with Paved Shoulders from KB Cross to Chunchanahalli ie., Design Ch. 485+240 Km (Existing Km 494.000) to Design	617.28	14.07.2025	13.01.2027	13.01.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
			Ch. 523+393 Km (Existing km 533.152) & From Design Ch. 530+393 (Existing Km 540.175) to Design Ch. 534+476 (Existing Km 544.200) at Nelligere of NH-150A on EPC mode under Annual Plan 2022-23 (NH-150A-KNT-2022-23-977)					ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
9	234/6 9	ತುಮಕೂರು	Widening to 4-lane with paved shoulders from Km 347.500 (intersection with NH-48 at Km 116.800, near Sira) to Km 367.700 (near Badavanahalli), including a bypass to Sira town of NH-69, in the state of Karnataka, on EPC mode under Annual Plan 2024-25 (Job No. NH-69-KNT-2024-25-04)	584.98	—	—	—	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
10	206	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening to Four Lane Divided Carriageway from Km 278.00 to Km 286.40 in Sagar Town limits on Tumkur-Honnavaara Section of NH-206 (new NH-69) in the state of Karnataka on EPC mode(Job No:NH-206-KNT-2020-21-921)	77.19	09.03.2022	10.07.2025	30-05-2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11	169A	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening to existing 2 lane with paved Shoulder from Km 15.980 (Megaravalli) to Km 30.750 (Agumbe) of NH-169A on Thirthahalli - Malpe section in the state of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2021-22 to 2028-29 (Job No. NH-169A-KNT-2021-22-948)	96.20	19.12.2022	31.12.2025	30-03-2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
12	369 (13)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Balance work of Construction of Two/Four lane with paved shoulder from Km 422.000 to 523.600 (Chitradurga to Shivamogga) of NH-13 in the state of Kanataka on EPC mode. (Job No.NH-369 (Old NH-13)-KNT-2020-21-915)	516.96	25.02.2022	24.08.2024	24-08-2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
13	766C	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Construction of Shikaripura bypass from existing Km. 146.150 to existing Km. 154.0 (design chainage from Km. 0.00 to Km. 6.576) of NH-766C in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode.(Job No. NH-766C-KNT-2022-23-	66.44	27.09.2023	26.03.2025	30-11-2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
			958)					
14	766C	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Construction of 2 Lane with paved shoulder from km 55.6 to km 90.7 (existing chainages) of NH-766C (complete Realignment of 13.76 km) with 2 major Bridges across Sharavathi Backwaters on EPC mode under Annual Plan 2022-23 in the state of Karnataka	313.56	12.02.2024	11.02.2026	21-12-2027	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
15	69	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Construction of ROB's for LC110(Hosuru) at Km 108.525 and LC152 (Talaguppa) at Km 73.250 of NH-69 Honnavara - Chittoor Section Job no. NH-69-KNT-2022-23-984	198.38	-	-	-	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
16	69	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening to 4 Lane +Paved Shoulder From Km 111.500 to 148.088 on NH 69(Old NH 206) in the state of Karnataka under NH(O) on EPC mode under annual plan 2022-23. (Job No-NH-69-KNT-2022-23-987)"	653.00	-	-	-	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
17	169	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening to 4 lane from Km 0.00 to Km 2.48 of NH-169 Shivamogga-Mangalore Section (Old NH-13 Km 530.700 to 533.700) in the State of Karnataka(Job No:NH-169-KNT-2022-23-970	3952	14.03.2024	13.03.2025	30-12-2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
18	169	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Widening of existing 2 lane to 4 lane with paved shoulder from Designed km 25.15 to km 56.70 (Except Km 52.70 to 53.50) of NH-169 (Nellisara Camp to Thirthahalli) of NH-169 on Shimoga-Mangalore section in the state of Karnataka on EPC mode under Annual plan 2022-23 (Job No:-NH-169-KNT-2022-23-978)	538.71	-	-	-	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
19	169	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Widening from Existing intermediate lane to Four lane in Sringeri Town limits from ch 110.00 to ch 115.00 (old ch 640.00 to 645.00) of NH-169 (old NH-13) of shimoga- Mangalore section on EPC mode in the state of Karnataka. (Job No.NH-169-KNT-2019-20-918)	87.19	17.12.2021	16.12.2023	30-12-2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
20	169	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Widening of existing road to 2 lane with paved	94.01	31.05.2023	30.11.2024	30-03-2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
			Shoulders from Km 115.00 to Km 123.80 of NH-169 on Shivamogga - Mangalore Section in the State of Karnataka on EPC mode					ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
21	169	ಉಡುಪಿ	Widening to existing 2 lane with Paved Shoulder to 4 Lane with Paved Shoulder from design Km 153.00 to 168.27 (Mala Gate to Karkala) of NH - 169 on Shimoga - Mangalore section in the state of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2021-22 (Job No. NH-169-KNT-2021-22- 949)	177.94	14.02.2023	14.02.2025	30-01-2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
22	169A	ಉಡುಪಿ	Widening to 4 lane from Km 51.60 to 76.20 (Hebri to Parkala) and from Km 85.20 to 88.90 (Karavali junction to Malpe) of Thirthahalli-Udupi-Malpe Section of NH-169A in the State of Karnataka on EPC Mode under Annual plan 2021-22 Job No. NH-169A-KNT-2021-22-927	355.72	26.12.2022	25.11.2025	30-03-2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
23	766C	ಉಡುಪಿ	Widening to 2L+PS from Existing Km 0.00 to existing Km 37.850 (Except Ex. Km 24.45 to 27.20) of NH 766C Byndoor - Ranebennuru section in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode. (Job No: NH-766C-KNT-2022-23-969)	394.95	07.08.2025	06.08.2027	06-08-2027	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ.
24	169A	ಉಡುಪಿ	Construction of four lane Ds. Ch.76.040 (ex.Km.77) to Ds.Ch.85.200(ex.Km.87) from parkala to Malpe section of NH-169A in the State of Karnataka.)JOB No. NH-169A-KNT-2017-18-891)	98.50	15.01.2018	30.12.2025	30-03-2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
25	69	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	Construction of Chintamani Bypass from Design Ch.0+000 (Existing Ch.428+880) to Design Ch.15+400 (Existing Ch.444+010) on NH-69 in the State of Karnataka in EPC Mode under NH(O) Annual Plan 2022-23. NH-69-KNT-2022-23-989.	314.35	29.11.2025	28.05.2027	28.05.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
26	150A	ಚಾಮರಾಜನಗರ	Construction of ROB in lieu of LC No. 47(Panydahundi Road over bridge) of Mysuru - Chamarajanagara railway line at KM 673.00 of	107.66	13.08.2025	13.08.2027	13.08.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
96			NH 150A in the state of karnataka under NH(O) on EPC mode under Annual Plan 2023-24.					ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
27	69	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	"Balance work of Rehabilitation and up-gradation to 2 lane with paved shoulder/4lane with paved shoulder configuration from Km 343.800 to 401.300 of Madhugiri-Chikkaballapura Section of NH-69 (old NH-234) except Gauribidanur bypass (from km 362.400 to km 368.400) in the State of Karnataka under Annual Plan 2021-22 on EPC mode Job No NH-69-2021-22KNT-952".	398.48	24.02.2023	19.10.2025	31.12.2025	ರೈಲ್ವೆ ಭೂಮಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
28	69	ಕೋಲಾರ	Widening Two lane with Paved shoulder from Km 494.450 to Km 505.500 of NH-234 (Mulbagal to AP Border) in the State of Karnataka under Annual Plan 2021-22 under EPC Mode-(Job No: NH-234-KNT-2021-22-931)	98.00	15.09.2023	31.03.2026	31.03.2026	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
29	69	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	One time improvements of Gauribidanur town bypassed stretch of NH-69 in the State of Karnataka (Job No. NH-69-KNT-2022-23-962)	82.72	31.08.2023	31.12.2025	31.12.2025	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
30	275K	ಮೈಸೂರು	Construction of 6 lane with service road RUB at Km. 5.46, Km. 7.06, Km 7.86 and Km. 28.585 of Nh- 275K (Mysore Ring Road) on EPC mode in the State of Karnataka.	92.14	30.06.2022	31.03.2026	31.03.2026	ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ Box Pushing ಅನುಮತಿಯ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ.
31	69	ಕೋಲಾರ	"Construction of Srinivasapura Bypass from existing Km 453.890 (Design Ch. 0+000) to existing Km 461.450 (Design Ch 10+080) on NH-69 in the State of Karnataka Under NH (O) in EPC mode under Annual Plan 2022-23 NH-69-KNT-2022-23-966	204.42	12.07.2025	11.01.2027	11.01.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
32	150A	ಮೈಸೂರು	Improvement to 2-lane with paved shoulders from Km597.560 (Pandavapura town limit) to 606.670 (Kiranguru) on NH-150A(Jevargi-Chamrajnagar section) in the state of Karnataka	45.99	21.11.2024	21.10.2025	28.02.2026	Change of Scope ಪ್ರಸಾರವನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
								(ದಿನಾಂಕ: 28.02.2026 ರವರೆಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:29.11.2026 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ)
33	169	ಮೈಸೂರು	Improvements to Blackspot at Kalbetta junction(KA-(02)-422) on NH-275, Bantwala-Bengaluru section in the state of Karnataka	4.04	03.07.2025	02.01.2026	02.01.2026	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
34	275K	ಮೈಸೂರು	Improvements to Blackspot at Devalapura junction (KA-(05)-19) on NH-275K, Mysore Ring road section in the state of Karnataka.	34.66	21.07.2025	21.01.2027	21.01.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
35	275	ಮೈಸೂರು	Reonstruction of Major Bridge at Km 173.600 across Lakshmanathirtha river and its approaches from Km 171.30 to 176.400 in Hunsur town limits on NH-275 Bantwal Bangalore section in State of Karnataka [Job No. NH-275-KNT-2023-24-993]	86.00	20.01.2025	19.01.2027	19.01.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
36	275	ಮೈಸೂರು	Strengthening to road stretch from Km 132.324 to 213.000 (Excluding Km.137.200 to 144.400, Km 163.800 to 165.200, Km 168.115 to 168.390, Km 171.300 to 176.400 and Km 181.120 to 182.220) (Kushalnagar-Hinkal, Mysore section) of NH-275 in the State of Karnataka on EPC mode under Annual Plan 2025-26. (Job No: NH-275-KNT-2025-26-01)	82.67	29.11.2025	26.10.2026	26.10.2026	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
37	73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	Widening to two lane with paved Shoulders from	718.52	27.03.2023	26.03.2025	31.12.2026	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
98			Km 40.00 to Km 75.00 (Existing chainages) of Mangalore - Tumkur section of NH-73 in the State of Karnataka on EPC Mode under Annual Plan 2021-22 (Job No NH-73-KNT-2021-22-945).					ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ದಿನಾಂಕ:31.12.2026 ರವರೆಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:24.11.2025 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.)
38	73 (Spur)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	Widening to Two Lane with Paved Shoulder of NH-73 (New) Spur Road Ujire - Dharmasthala - Periyashanthi in the State of Karnataka under on HAM under NH(O) Annual Plan 2023-24(Job No NH-73(Spur)-KNT-2023-24-996).	613.65	05.11.2025	04.11.2027	04.11.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
39	73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	Widening to 2-lane with Paved Shoulder from Existing Km 75.00 to Existing Km 86.20 (Charmadi Ghat) of Mangalore-Mudigere-Tumkur section of NH-73 in the State of Karnataka on EPC Mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No.NH-73-KNT-2023-24-999).	343.74	-	-	-	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಗಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
40	275	ಕೊಡಗು	Construction of Retaining wall from Km 78.000 to 125.000 of NH - 275 (Bantwal-Bangalore section) selected reaches in the State of Karnataka under NH(O) on EPC mode under Annual Plan-2024-25 in the State of Karnataka (Job No. NH-275-KNT-2024-25-01).	94.08	22.08.2025	17.02.2027	17.02.2027	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
41	173	ಹಾಸನ	Widening to Two lane paved shoulder from km 0.00 (mudigere) km 26.326 (muguthihalli) of NH-173 mudigere -kadur section in the State of karnataka on EPC mode in NH(o) Annual plan	400.69	-	-	-	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
			2023-24 (Job No.NH-173-knt-2023-24-1003)					ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
42	373	ಹಾಸನ	Widening to Four Lane with Paved Shoulders from Design Chainage Km. 27.780 (SH Chainage Km. 459.500) to Km. 57.320 (SH Chainage Km. 489.040) (Belur to Hassan section) of NH - 373 in the State of Karnataka in EPC mode under NH(O) Annual Plan 2022-23 (Package-II) NH-373-KNT-2022-23-988	698.08	—	—	—	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾದ ಬಳಿಕ 02 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಲನುಭವಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
43	373	ಹಾಸನ	Providing One time improvement from Km 0.000 to Km 1.527 of old NH 373 and Km 91.468 to Km 92.080 of NH 373 in Holenarasipura Town Limit in the State of Karnataka (To Reduce Congestion in H.N.Pura Town Limit) on EPC Mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No.NH-373-KNT-2023-24-1000)	24.35	15.11.2024	14.10.2025	21.02.2026	ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ದಿನಾಂಕ:21.02.2026 ರವರೆಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:31.10.2025 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.)
44	373	ಹಾಸನ	Construction of additional 2-lane ROB near Hangarahalli from Km 79.830 to Km 80.650 on NH-373 in the State of Karnataka on EPC mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No. NH-373-KNT-2023-24-1005)	46.11	—	—	—	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಬಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
			2023-24 (Job No.NH-173-knt-2023-24-1003)					ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
42	373	ಹಾಸನ	Widening to Four Lane with Paved Shoulders from Design Chainage Km. 27.780 (SH Chainage Km. 459.500) to Km. 57.320 (SH Chainage Km. 489.040) (Belur to Hassan section) of NH - 373 in the State of Karnataka in EPC mode under NH(O) Annual Plan 2022-23 (Package-II) NH-373-KNT-2022-23-988	698.08	-	-	-	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾದ ಬಳಿಕ 02 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಲನುಭವಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
43	373	ಹಾಸನ	Providing One time improvement from Km 0.000 to Km 1.527 of old NH 373 and Km 91.468 to Km 92.080 of NH 373 in Holenarasipura Town Limit in the State of Karnataka (To Reduce Congestion in H.N.Pura Town Limit) on EPC Mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No.NH-373-KNT-2023-24-1000)	24.35	15.11.2024	14.10.2025	21.02.2026	ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ದಿನಾಂಕ:21.02.2026 ರವರೆಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:31.10.2025 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.)
44	373	ಹಾಸನ	Construction of additional 2-lane ROB near Hangarahalli from Km 79.830 to Km 80.650 on NH-373 in the State of Karnataka on EPC mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No. NH-373-KNT-2023-24-1005)	46.11	-	-	-	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
100								ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
45	373	ಹಾಸನ	Construction of Bypass to the Holenarasipura Town from Km 87.280 (Near Chikknahalli) to Km 97.580 (Near Hullahalli) on NH-373 in the State of Karnataka on EPC mode under NH(O) Annual Plan 2023-24. (Job No.NH-373-KNT-2023-24-1006)	531.28	—	—	—	ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
46		ತುಮಕೂರು	Improvement of Road Connecting from Arasikere border to T.C.B. road via Kanakatte-Mathighatta-Chikkanayakanahalli -Kathrikehal - Madanamadu in Chikkanayakanahalli Taluk	6	26.12.2024	25.06.2025	31.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:29.11.2025 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
47	SH 85	ಬೆಂಗಳೂರು	Improvements to road from Gangappanahalli cross, (SH-85) Road via Gunjur (SH 35) in Bangalore East Taluk (Ch: 71.77 to 78.40 Km)	6	18.01.2025	17.07.2025	27.12.2025	ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
48	SH 104	ಬೆಂಗಳೂರು	Improvements & Resurfacing of Bangalore-Nandi road via Bettakote, Agalakote, Rayasandra, Bychapura from Ch-35.20 to 36.30km and Ch-38.00 to 43.80km in Devanahalli Taluk	6	11.02.2025	10.08.2025	31.12.2025	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
49	SH-99	ಕೋಲಾರ	Re-Asphalting to Kothapalli Masthi road (SH-99) from Ch. 47.90 to 52.53 K.M.,57.53 to 58.40 K.M & 59.55 to 64.00 K.M. in Kolar taluk.	6	04.08.2025	03.02.2026	03.02.2026	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
50	SH-99	ಕೋಲಾರ	Improvements to Kothapalli Masthi Road (SH-99) From Ch:9.015 to 11.05Km, 18.60 to 26.20 Km 26.40 to 26.765Km in Srinivasapura Taluk Kolar District	6	02.05.2025	01.11.2025	31.01.2026	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
51	SH-94	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	Re surfacing of Road from Bagepalli-Halaguru (SH-94) at ch:-45.00 km to 55.00 km in Gowribidnaur Taluk, Chickaballapura District.	6	14.02.2025	13.08.2025	31.12.2025	ಅಗಲಿಕರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೈತರ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
								ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. (101)
52	SH-74	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	State highway From SH-74 (Near Nandi Village) to join Andra Border (SH Road) via Vijayapura-Sidlaghatta, Dibburhalli, EThimmasandra, Palyakere & Chelur road Ch:33.48 to Ch:43.48 km in Sidlaghatta Taluk Chikkaballapura District	6	17.02.2025	16.08.2025	31.12.2025	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
53	SH-38	ಚಾಮರಾಜನಗರ	Resurfacing of State Highway No.38 Kollegala-Hasanur Ghat from ch. 23.50 to 37.70 (selceted reaches in Kollegala Taluk. (Selected reaches)	6	27-01-2025	26.07.205	30.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
54	SH-47	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	Renewal of Mandya-Hadagali road (NH-47) from KM 240.80 to 250.80	6	04-02-2025	03-08-2025	02.02.2026	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
55	SH-2	ವಿಜಯನಗರ	Renewal of Ekkumbi-Molakalmuru SH-2 from KM 119.00 to 120.00 and KM 141.00 to 145.00 in Harapanahalli Taluk.	2.4	20.12.2024	19.06.2025	21.12.2025	ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸರಪಳಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
56	SH-21	ಹಾಸನ	Package-2 Improvements strengthening and resurfacing to Halebeedu Annechakur Road SH-21 (HHAPC) from ch 1.80 to 12.90 km in Belur Taluk Improvements to SH connecting NH-173 to NH-73 from Ch. 20.00 Km to 27.00 Km &CH. 40.00 Km to 43.00 Km in Javagal hobli, Arsikere taluk.	6	27-01-2025	26-07-2025	30-04-2026	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮದ್ಯಂತರ ಪಥದಿಂದ 2L + PS ಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ROW ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತುವರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
57	SH-66	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Resurfacing to Gangamula-Kottigehara SH-66 road from ch 10.00- 20.00 km in Mudigere Taluk.	6	25-03-2025	25-09-2025		ಕುದುರೆಮುಖಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲಸ

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಾ.ಹೆ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಭವನೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
								ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಮು.ಇಂ. ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪರವಾಗಿ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

167

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ : ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-330(451)

Sl No.	District	Name Of Work	Project Cost (Rs in Crs)	Length (in Kms)	Date Of Commencement	Due Date Of Completion	Actual Date of Completion	Remarks
		EPC WORKS						
1	Bagalkot	Construction of 4lane ROB's & its approaches in lieu of exitsing 56/T-C2 at km 0.517 on NH-367 in the state of Karnataka & in EPC MODE.(Job No: NH-367-KNT(5)-2016-17- 006-S&R(B))	63.66	1	15/01/2021	15.07.2023.	-	80% physical work is completed, further launching of girders completed, bowstring girder pushing work is nearing completion. Work will be vompleted by 31.03.2026.
2	Bagalkot	Widening to 2L+PS from km. 71.00 to 104.00 (Sarjapur to Pattadkallu) on Bhanapur to Gaddanakeri section NH-367 in the state of Karnataka under NH(O) on EPC Mode (Job No:-NH-367-KNT-2022-23-972)	445.62	25.96	16.03.2024	16.03.2026	-	Major Bridge @ch 80.170 work ,30 PSC Work completed, DBM work, VUP, RE Panels and Culvert works are under progress.58% physically work is completed, further work is under progress.
3	Bagalkot	Construction of Bypass at Kukanoor, Yalaburga, Gajendragada of NH367 Bhanapur Gaddanakeri section of NH-367 in the state of Karnataka under NH(O) on EPC Mode (3Bypasses.) (Job No:-NH-367-KNT-2022-23-973)	333.96	17.26	26.06.2025	25.06.2027	-	Embankment and Subgrade work, and MNBs work and Culverts works are under progress.17% Work Completed, Further work is under progress.
4	Bagalkot	NH-367 -Shirur cross to Gaddankeri (km 133.00 to 158.04)	312.06	24.265	18-01-2023	17-01-2025	16-3-2026	81.62% work is completed. Further work is in progress.
5	Bagalkot	NH-367-Pattadkal-Shirur Cross-(103.225 to 133.00)	264.15	26.08	28-11-2022	27-05-2024	--	Work not started.Agency requested for foreclosure of the said work, Foreclosure proposal forwarded to RO MoRTH Bangalore on Dtd:03.09.2025.
		Total	1419.45	94.559				

Sl No.	District	Name Of Work	Project Cost (Rs in Crs)	Length (in Kms)	Date Of Commencement	Due Date Of Completion	Actual Date of Completion	Remarks
6	Dharwad	Construction Of Elevated Corridor from Km 135.650 to 136.300 on NH-63 from Km 249.00 to 250.050 on NH-04 and Km 192.910 to 193.350 on NH-218 for Decongestion of Traffic in Ranichannamma Circle in Hubli City in the state of Karnataka on EPC Mode .(Job No: NH-63, 4 & 218-KNT-2020-21-910)	349.49	3.69	4/6/2021	20.03.2025	10-9-2026	52% work is completed, further work is under progress
		Total	349.49	3.69				
7	Gadag	Construction of Bypass to Naragund Town on NH-52 (old NH-218) Bijapur-Hubballi Section in the state of Karnataka on EPC Mode.(Job No: NH-52-KNT-2022-23-963)	126.86	7.3	20.12.2023	20.06.2025	-	9 Box culverts work completed.5 Minor bridge work under progress. VUP,Subgrade and GSB work under progress 32% Physical work completed. further Work is under progress
		Total	126.86	7.3				
8	Raichur	NH-150A Lingasugur to Mudabal cross (km 112.750 to 142.000) & Maski city limit (Km 147.070 to Km 149.070)	255.88	30.94	18-01-2023	17-07-2024	--	93% physically work is completed, further work is under progress.
10	Raichur	NH-150A Maski Bypass (starts at existing Km.144.220 and ends at existing Km.151.760) and Sindhanur Bypass (Starts at existing Km.168.370 and ends at existing Km.180.800)	406.73	22.135	--	--	--	Speaking Order for Cancellation of Agreement between State PWD and M/s Ammapur Infrastructure Pvt Ltd. issued by RO MoRTH office Bangalore Dated: 15.09.2025 Tender Recalled by RO office Bengaluru

(60)

SI No.	District	Name Of Work	Project Cost (Rs in Crs)	Length (in Kms)	Date Of Commencement	Due Date Of Completion	Actual Date of Completion	Remarks
11	Raichur	NH-150A Venkateshwar camp to Dadesugur (Km. 184.70 to 198.92)	142.45	14.22	03-05-2024	02.05.2026	--	64% Physically work is completed, Further work is under progress.
12	Raichur	NH-150A 7 Minor Bridges (Km.142.00 to 171.00)	39.17	2.91	06-12-2024	05-06-2026	--	28 % Physically work is completed, Further work is under progress.
		Total	844.23	70.205				
13	Vijayapur	NH-166E- MH/KNT Border-Kanamdadi-Bijjargi-Tikota (Km:0.00 to 23.338)	196.05	23.338	05-09-2024	05-03-2026	--	56% work is completed. Further work is in progress.
14	Vijayapur	NH-218 (52) Level Crossing No.75 at Km 15.000 Near Honaganahalli Village.	78.98	1.51	01-03-2021	28-02-2023	--	96.00 % physically work is completed, further work is in progress.
15	Vijayapur	NH-561A- Siddapur to Vijayapura-(km 0.00 to 11.627)	80.19	11.627	06-02-2023	07-02-2025	6-8-2025	97.39% work completed, Further work is in progress.
16	Kalaburagi /Vijayapur	NH-548B Km. 0.00 (MH border Murrum) to 102.310 (Vijayapur junction at IB Circle)	957.09	102.31	16-01-2025	15-01-2027	--	42% work completed, Further work is in progress.
		Total	1312.31	138.785				
17	Belagavi	NH-548B Km.80.00 (Near Murgundi) to 140.200 (Near Chikkodi) (excluding Km.118.450 to 128.450)	785.79	50.2	--	--	--	Agreement executed on 29.03.2025, Appointment Date yet to be issued.
18	Belagavi	NH-548B Km.118.450 (Near Shirguppi) to Km.128.4560 (Near Ankali)	1084.29	10	--	--	--	Agreement executed on 07.05.2025. Appointment Date yet to be issued.
		HAM WORKS						
19	Vijayapur /Belagavi	NH 548B Vijayapura-Sankeshwar section (Km.0.00 to Km. 80.00)	766.64	79.7	14-10-2022	13-10-2024	28-10-2024	Physically work completed, and the stretch is under DLP.
20	Belagavi	NH-548B Chikkodi-Gotur (Km.140.200 to 167.326) including Chikkodi Bypass	941.61	27.13	--	--	--	Technical bid evaluation is in progress.
		Total	3578.33	167.03				

SI No.	District	Name Of Work	Project Cost (Rs in Crs)	Length (in Kms)	Date Of Commencement	Due Date Of Completion	Actual Date of Completion	Remarks
		EPC WORKS						
21	Kalaburagi	Re-alignment of road from Km 35.935 to 39.255 (Chowdapur village), Km 58.220 to Km.62.290 (Afzalpur Town) and Km 70.125 to Km 72.920 (Ballurgi village) of NH-150E with 2 lane paved shoulder in the state of karnataka under NH(O) on EPC mode (NH-150E-KNT-2022-23-961).	125.15	9.16	16.12.2023	15.06.2025	15-06-2026	Due to delay in LA the progreess of work is getting delayed.
22	Kalaburagi	Widening/Re-Construction to four lane from Km. 0.00 to 15.870 (Near Miriyan Telangana/ Karnataka border - Chincholli section) of NH-167N in Kalaburagi district in the state of Karnataka on HAM under Annual plan 2023-24 (NH-167N-KNT-2023-24-1001).	405.3	15.87	Yet to be issued	Yet to be issued	--	Work is under tender process at RO MoRTH Banglore.
23	Kalaburagi	Maintenance & Periodical renewal for NH-150 and NH-150E under Performance Based Maintenance Contract (PBMC) for the year 2023-24 pertaining to National Highway Division, Kalaburagi in the State of Karnataka (NH-150,150E-KNT-Kalaburagi-PBMC-2023-24-05).	67.42	42.01	18.07.2024	17.07.2029	--	Work is under maintenance period.

Sl No.	District	Name Of Work	Project Cost (Rs in Crs)	Length (in Kms)	Date Of Commencement	Due Date Of Completion	Actual Date of Completion	Remarks
24	Kalaburagi	Construction of 4 lane ROB at Km 40.134 on NH-150 (Kalaburagi-Wadi-Yadgiri Section) including Balance approach work from Km 39.560 to Km 40.065 and from Km 40.203 to Km 40.612 of NH-150 in Kalaburagi district of Karnataka state on EPC mode (NH-150-KNT-2024-25-03).	87.46	1 No. of 4 Lane ROB	24.09.2025	23.09.2027	--	Work is in progress.
25	Kalaburagi	Short Term Maintenance Contract (STMC) for NH-167N from Km 0.00 to Km 15.20 (Miriyan to Chincholi section) pertaining to Kalaburagi NH Division, in the State of Karnataka (NH-167N-KNT-Kalaburagi-STMC-2024-25-32)	1.36	15.2	Yet to be issued	Yet to be issued	--	Work is in tender process.
26	Kalaburagi	Performance Based Maintenance Contract (PBMC) from Km 0.000 to 9.000 on NH 150E pertaining to National Highway Division, Kalaburagi in the State of Karnataka (NH-150E-KNT-Kalaburagi-PBMC-2024-25-03).	16.56	9	Yet to be issued	Yet to be issued	--	Work is in tender process.
27	Kalaburagi	Construction of Yadgiri Bypass from Km. 70.900 to Km. 79.650 (Design Chainages) of NH-150 in the state of Karnataka under NH (O) on EPC mode.	136.29	8.75	12.11.2025	11.05.2027	--	Work is under progress.
28	Kalaburagi	Short Term Maintenance Contract (STMC) from Km 5.75 to Km 47.00 of NH-752K (Hulsur to Halbarga section) pertaining to Kalaburagi NH Division, in the State of Karnataka	3.69	41.25	Yet to be issued	Yet to be issued	--	Work is in tender process.

Sl No.	District	Name Of Work	Project Cost (Rs in Crs)	Length (in Kms)	Date Of Commencement	Due Date Of Completion	Actual Date of Completion	Remarks
			843.23	141.24				
		Total		1 No. of 4 Lane ROB				
29	Bidar	Reconstruction of Existing Major Bridge near Manik Nagar at Km 99.225 on NH-50 (Bidar-Humnabad Section) in the state of Karnataka on EPC Mode.	14.46	1 No.Major Bridge	28.11.2025	27.11.2027	--	Work yet to start.
		Total	14.46	1 No.Major				
30	Uttar Kannada	Performance Based Maintenance Contract (PBMC) for the stretches from Km 352.70 to 367.70 of N. H - 52 Ramanguli - Arabail section & Km 0.00 to 22.50 of N.H - 69 Honnavar - Upponi section in the State of Karnataka	42.88	37.50	09-10-2024	08-10-2029	--	Work is under progress.
31	Uttar Kannada	Performance Based Maintenance Contract (PBMC) for the stretches from Km 22.50 to 71.00 of NH – 69 Upponi-Talaguppa section in the State of Karnataka (2024-25)	50.8	48.50	23.07.2025	22.07.2030	--	Work is under progress.
		Total	93.68	86.00				
		Circle Total	8582.04	708.81				
				1 ROB				
				1 Mj br.				

891

PROGRESS REPORT OF CENTRAL ROAD INFRASTRUCTURE FUND WORKS TILL 18.11.2025

(109)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Name of Division / Sub Division	Job No / Date of Sanction	Actual Length in Km / Width in m / Nos	Sanctioned cost		Name of Agency / Award Amount/Tendered Premium	Date of Commencement	Due Date of completion (Original as per Probable Date of Completion)	Remarks				
					Original	Revised				Provision / No spans contemplated / Progress Achieved/ Action taken for delay				
1	2	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	18			
HUBALI DIVISION														
	Hubli Sub-Division													
1	Improvements to Amargol Ambinabhavi MDR road in Hubballi Tq Job No:-CRF-KNT-2023-24-305 08.01.2025	Hubli/Hubli	CRF-KNT-2023-24-305 08.01.2025	2.05	2.00		Sri Bapuji Patil Gadag Rs, 1,74,33,801/- (+) 3.22% above.	03.04.2025	02.10.2025		Work under Progress			
2	Improvements to RTO office to Sutagatti MDR in Hubballi Tq. Job No:-CRF-KNT-2023-24-307 08.01.2025	Hubli/Hubli	CRF-KNT-2023-24-307 08.01.2025	1.30	1.80		M/s NI Shetty Projects Pvt Ltd Hubli Rs,1,27,96,485/- (+) 4.82% above.	07.04.2025	06.10.2025		Work under Progress			
3	Improvements to road from Anand Nagar to Raynal up to NH-48 MDR in Hubballi Tq Job No:-CRF-KNT-2023-24-308 08.01.2025	Hubli/Hubli	CRF-KNT-2023-24-308 08.01.2025	0.50	1.50		Shri Ravi Talikoti Hubli Rs,1,23,31,782/- (+) 0.72% above.	27-03-2025	26-09-2025		Road Work completed. Road Furniture work under progress.			
4	Improvements to Nulvi to Ragikallapur SH-207 from km. 14.24 to 16.12 in Hubli Tq and Varur Hindasgeri road MDR via Komplikoppa, Surhettykoppa, Ganjigatti from km. 9.31 to 11.6 in Kalaghatagi taluka Job No:-CRF-KNT-2023-24-310 08.01.2025	Hubli/Hubli	CRF-KNT-2023-24-310 08.01.2025	3.48	6.00		M/s Bannur Infrastructures Private Limited. 5,06,02,069.00 (+) 4.5% above APT (+) 2.03% above compared to considering present issue rates	26-05-2025	25-11-2025		work under progress			
5	Improvements to MDR from SH-137 to Ramanakoppa-Jimur Km.3.00 to 6.00 selected reaches of Kundagol Taluk Dharwad District. Job No:-CRF-KNT-2023-24-316	Hubli / Hubli	CRF-KNT-2023-24-316	3.00	2.70		M/S MAHALINGASHETTY AND COMPANY LIMITED, HUBLI Rs.2,22,47,238.00 (+) 4.97% above APT	05-07-2025	04.01.2026		Work under Progress			
6	Improvements to MDR from NH-4 to Guruvinahalli via Malai from Km 0.00 to 5.50 Km in selected reaches of Kundagol Taluk Dharwad District Job No:-CRF-KNT-2023-24-317	Hubli / Hubli	CRF-KNT-2023-24-317	5.50	3.30		M/S MAHALINGASHETTY AND COMPANY LIMITED, HUBLI Rs.2,79,32,342.00 (+) 4.92% above APT	05-07-2025	04.01.2026		Work under Progress			
7	Resurfacing to Ranebennur Old NH-4 from Km 0.00 to 3.00 in Selected reaches Ranebennur Taluk of Haveri District. Job No:- CRF-KNT-2023-24-017 29.08.2024	Hubli / Hubli	CRF-KNT-2023-24-017 29.08.2024	1.50	3.60		Sri. K U MANJESHWAR Rs.2,77,70,780.00 (-) 4.28% Below	03-01-2025	02-07-2025		Work nearing Completion.			

110

8	Renewal of Karwar to Ilkal SH-6 from Km 154.20 to 158.20 & 167.770 to 171.80. Job No:- CRF-KNT-2023-24-019 29.08.2024	Hubli / Hubli	CRF-KNT-2023-24-019 29.08.2024	6.46	6.0	M/s M B Kallur Infrastructure Company Rs.4,16,80,633.00 (-) 14.88% below	30/01/2025	29/07/2025	Work under progress
Naragunda Sub-Division									
9	construction Bridge on Arabhavi-challekere Road (SH-45) at km:55.90 across Malaprabha river back water in savadathi taluka belagavi district Job No:-CRIF-KNT-2023-24-130	Hubli / Naragund	CRIF-KNT-2023-24-130	1 Bridge(68m bridge length and 119m approach)	6.00	Sri. M.S. Daragshetti, Gokak Rs 5,09,26,551.00 (+) 4.78% above APT (+) 4.33% above present issue rates	22-04-2025	21-03-2026	Work Under Progress.
10	construction of Bridge across Malaprabha river back water on gokak -savadathi SH-103 at km : 75.80 of Hosur village savadathi taluk belagavi District Job No:- CRIF-KNT-2023-24-131	Hubli / Naragund	CRIF-KNT-2023-24-131	1 Bridge(108m bridge length and 119m approach)	12.00	M/s. BSG INFRASTRUCTURE, Dharwad Rs.10,00,93,671 (+) 5% above APT	06-02-2025	05-01-2026	Work Under Progress.
Yalaburga Sub-Division									
				23.79	44.60				
				2 No.Br.					

VIJAYAPUR DIVISION

11	Renewal of road from B.L.D.E. Hospital Vijayapur to Mallikarjun Ashram back side road up to Shiddarud math (Total length of road 2.00 Km.) in Vijayapur taluk of Vijayapur	Vijayapura / Vijayapura	CRIF-KNT-2023-24-036	0.00	6.00	---	---	---	---	---	---	---	Change of Name Proposal Submitted from CE NH North Zone Belagavi office to Secretary Bengaluru on 14.08.2025
12	Reasphalting of Indi - Lachyan - Padanur - Shirgoor - Gubbewad MDR road from Km 0.80 to 18.00 in Indi Taluka of Vijayapur Dist.	Vijayapura / Vijayapura	CRIF-KNT-2023-24-039	4.50	6.00	---	Laxman D madagond Rs. 5,11,50,119.00 (+) 4.50% Above	10.01.2025	10.07.2025	---	---	---	work is under progress.
13	Reasphalting of Awarad - Sadashivagad SH-34 road from Km 232.54 to 242.54 in Almel Taluka of Vijayapur Dist.	Vijayapura / Vijayapura	CRIF-KNT-2023-24-040	3.98	6.00	---	Nadeem M Tamboli Rs.51428192 (+) 5.00% Above	07.03.2025	06.09.2025	---	---	---	work is under progress.
14	Renewal of Vijayapur Sankeshwar SH-12 in Km.171.90 to 175.38 in Hukeri Taluka of Belagavi Dist.	Vijayapura / Vijayapura	CRIF-KNT-2023-24-051	3.38	2.00	---	Mallappa Y. Bisirotti, Class-I Contractor. Rs. 1,71,41,500 (+).500% Above	07.02.2025	06.08.2025	---	---	---	physically work completed
15	Renewal of Jamboti Rabakvi SH-54 From Ch 62.08 (Akkatangerhal Croos) to 62.87 (Towards Madwal) 74.00 (Near Kaitnal) to 77.48 (Kolavi Factory Cross) and 84.20 (Hanamapur cross) to 86.78 (Mamadapur Cross) in Gokak Taluka of Belagavi District	Vijayapura / Vijayapura	CRIF-KNT-2023-24-052	4.27	4.00	---	S.B. Sutagatti & Sons Class-I Contractor Rs. 3,41,53,466 (+) 4.60% Above	21.12.2024	19.06.2025	---	---	---	physically work completed
16	Construction of bridge on Jath Jamoti State Highway-31 at Km. 101.300 near Lolatur across Ghataprabha River in Gokak Taluk	Vijayapura / Vijayapura	CRIF-KNT-2023-24-054	0.00	40.00	---	---	---	---	---	---	---	Financial approved at Secretary office.
17	Renewal of Mangasuli Laxmeshwar SH-73 in Km. 100.10 to 100.90 & 103.00 to 104.00 in Hukeri Taluka of Belagavi Dist.	Vijayapura / Vijayapura	CRIF-KNT-2023-24-062	1.80	1.40	---	Motichand S Daragshetti Class-I Contractor Rs. 1,19,23,842 (+)4.39% Above	22.01.2025	22.07.2025	---	---	---	Work is under progress.
18	Recarpeting to Raichur Bachi SH-20 from Km 181.70 to 186.26 in Bagalkot Taluka of Bagalkot Dist.	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-064	3.97	4.00	---	Shri Raghavendra H.Rathod (M/S) durga construction), Bagalkot. Rs. 2,97,59,633.89 (-) 8.77% Below	15.04.2025	14.10.2025	14.10.2025	90% work is completed,further work is under progress		
19	Recarpeting to Banashankari Mahakoot Alamatti Dam SH-135 from Km 58.00 to 62.50 in Bagalkot Taluka of Bagalkot Dist.	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-065	3.10	2.00	---	Shri Raghavendra H.Rathod (M/s Sri Durga construction, Bagalkot.) Rs. 1,47,25,338.57 (-) 9.55% Below	28.04.2025	27.10.2025	27.10.2025	95% work is completed,further work is under progress		
20	Recarpeting to Ramadurga Manvi SH-14 from Km 64.90 to 68.11 in Badami Taluka of Bagalkot Dist.	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-066	3.18	2.00	---	Shri,Raghavendra H. Rathod (M/S Sri Durga Construction Bagalkot Rs. 1,17,33,529.85 (+) 4.98% Above	10.01.2025	09.07.2025	---	90% work is completed,further work is under progress		

(11)

21	Recarpeting to Highway connecting Raichur with Bachi SH-20 at Km 230.400 to 236.100 in Mudhol taluka Bagalkote District.	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-071	1.95	2.00	---	M/s Pallavi Earthmovers, Engineers & Contractors Rs.1,70,72,863.00 (+)8% Above	23.09.2025	22.03.2026	22.03.2026	Agreement executed & Work order issued on Dt:23.09.2025. work is under progress.
22	Renewal of Kakamari Khanapur S.H. from Km. 28.60 to 27.70 and 39.50 to 48.80 in Jamkhadi Taluka of Bagalkote Dist.	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-072	7.47	6.00	---	Shri C.k Ontagodi Class-I Contractor Bagalkot Rs. 5,08,25,579.7 (+)3.79% Above	17.01.2025	16.07.2025	---	work under progress, EOT under submission.
23	Re-asphalting to Umaloti to Mahapur road MDR from Km 3.00 to 12.00 in Sindhanoor Taluka of Raichur Dist	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-0-76	8.41	6.00	---	Shri Shivakumar & CO, Class-I Contractor Rs. 3,12,93,900.84 (+) 4.79% Above	11.02.2025	10.08.2025	---	40% work is completed, further work is under progress
24	Recarpeting to SH-20 Raichur Bachi from Km. 88.00 to 91.00 & 94.00 to 99.00 & 109.00 to 112.00 in Lingasgur Taluka of Raichur Dist	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-0-77	7.40	6.00	---	Mallikarjun H Annapur Lingasgur Rs. 5,10,89,966.84 (+)4.29% Above	20.01.2025	19.07.2025	---	80% work is completed, further work is under progress
25	Improvements and Resurfacing to Masi (NH-150A) to Jawalagera-Albanur-Bappur-Killarhatti SH-197 road from Km.38.50 to 40.30, Km.45.8 to 48.30 and Km.53.30 to 55.20 in Sindhanur taluk of Raichur Dist.	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-311	3.93	6.00	---	Shri Basavarajgouda C. Ganekal, Class-I Contractor Lingasgur Rs. 8,13,79,853.93 (+)4.94% Above	24.10.2025	23.04.2026	23.04.2026	Agreement executed & Work order issued on Dt:24.10.2025. work is under progress.
26	Recarpeting to Sankeshwar-Sankeshwar-Sangama SH-44 from Km.131.640 to 141.79 in Badami Taluk of Bagalkot Dist.	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-312	3.20	2.00	---	Shri Raghavendra H. Rathod (M/S Sri Durga Construction Bagalkot Rs.17146900.07 (+) 5.03% Above sanctioned rates & (-) 2.81% Below over Current Schedule of Rates.	05.07.2025	04.01.2026	04.01.2026	Work order issued on 05.07.2025, work under progress
27	Recarpeting of Banashankari Mahakoti Alunatti Dam Road SH-135 from Km.16.00 to 27.60 of Badami Taluk of Bagalkot Dist	Vijayapura / Hungund	CRIF-KNT-2023-24-313	3.20	2.00	---	Shri Raghavendra H. Rathod (M/S Sri Durga Construction Bagalkot Rs.17161066.91 (+) 5.08% Above sanctioned rates & (-) 2.77% Below over Current Schedule of Rates..	05.07.2025	04.01.2026	04.01.2026	Work order issued on 05.07.2025, work under progress
Vijayapur Total				63.74	103.40						

KALABURAGI DIVISION

28	Improvements to Road from Afzalpur to Gattarga from Km 0.00 to 7.00	Kalaburagi/ Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-079	4.27	4.20	ARP Construction Afzalpur Rs. 3.57 Crs (+)4.5%	30.01.2025	29.07.2025	29.07.2025	BC	4.27	4.27	Work nearing completion
										DBM	4.27	4.27	
										WMM	4.27	4.27	
29	Improvements to Road from Hirapur-Pattan Ganagapur Road via Babled (S)- Sawalgi-Hunsi Hadgil-Niloor from Km 7.00 to 17.00(selected reaches)	Kalaburagi/ Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-083	4.80	3.18	MAP Construction Afzalpur Rs. 2.46 Crs (-)5.14%	01.03.2025	30.08.2025	30.08.2025	BC	4.80	0.00	Work in progress.
										DBM	4.80	4.80	
30	Improvements to road from Kadaganchi to Bodhan from Km 0.00 to 3.00 and Sannur main road to Mugulanagaon cross from Km 0.00 to 3.00 and Ferozabad-Kamalapur-SH-125 from Km 104.00 to 108.00	Kalaburagi/ Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-084	9.00	6.00	M/s R.G. Patel Constructions Kalaburagi. Rs. 5.13 Crs (+)4.70%	21.03.2025	20.09.2025	20.09.2025	BC	9.00	6.50	Work in progress.
										DBM	9.00	6.50	
31	Improvements to road from Shahpur to Shivarampur from Km 108.00 to 113.00	Kalaburagi/ Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-086	4.40	3.00	M/s R.G. Patel Constructions Kalaburagi. Rs. 2.56 Crs (+)4.73%	21.03.2025	20.09.2025	20.09.2025	BC	4.40	0.00	Work in progress.
										DBM	4.40	2.36	
32	Improvements to road from Km.62.00 to 72.00 on Bhalki-Chincholi (SH-78) in Chincholi Taluk	Kalaburagi/ Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-087	9.00	6.00	M/s KKB Construction Kalaburagi Rs.5.11 Crs (+)4.50%	21.03.2025	20.09.2025	20.09.2025	BC	9.00		Notice issued to agency to start the work vide letter No.678 dt 08.08.2025
										DBM	9.00		
33	Improvements to road from Bennur-Sannur-Hadnoor-Bolewada road from Km 5.88 to 8.22	Kalaburagi Yadgir	CRIF-KNT-2023-24-089	1.88	2.10	Chatru Chavan Class-I Contractor, Kalaburagi 1.78 Crs (+)4.00%	29.03.2025	28.09.2025	28.09.2025	BC	1.88		Work is in progress.
										DBM	1.88		
										WMM	1.88		
										GSB	1.88		
										Sub Grade	1.88		
34	Improvements to road from Chittapur to Martur from Km. 9.00 to 16.00 (Kadargi to Muttaga) in Chittapur Taluk	Kalaburagi Yadgir	CRIF-KNT-2023-24-090	3.67	4.50	Chidanandappa Kalebelgundi Yadgiri, 3.80 Crs (+)4.98%	12.03.2025	11.09.2025	11.09.2025	BC	3.67		Work is in progress.
										DBM	3.67		
										WMM	3.67		
										GSB	3.67		
										Sub Grade	3.67		

113

35	Re-surfacing to road from Hunasagi-Kembhavi main road to Arakera (J), Yadahalli, Kachaknoor, Kannelli from Km 0.00 to 10.00	Kalaburagi /Yadgir	CRIF-KNT-2023-24-092	7.44	6.00	Sri Gopal Bhimaray Post Arakera Shorapur. Rs.5.38 Crs (+)3.12%	14.05.2025	10.11.2025	10.11.2025	BC	7.09		Work in Progress
										DBM	7.09		
										PQC	0.35		
										DLC	0.35		
36	Improvements to road from Sindagi-Kodangal road from Km 128.00 to 129.00	Kalaburagi /Yadgir	CRIF-KNT-2023-24-093	1.30	2.40	Shri Chaidanandappa, Yadgir. Rs. 1.72 Crs (-)12.02%	02.01.2025	01.07.2025	01.07.2025	BC	1.3	1.3	Work is nearing completion.
										DBM	1.3	1.3	
37	Improvements to road from Kamathan-Halahalli (K) MDR via Bavagi from km 0.00 to 10.00 km in Bidar Tq	Kalaburagi /Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-098	8.80	6.00	M/s Kotarki Construction Bidar, 5.13 Crs (+)4.90%	12.02.2025	11.08.2025	11.08.2025	BC	8.8		Notice issued to agency to start the work vide letter No.666 dt 06.08.2025
										DBM	8.8		
38	Improvements to SH-04 Kamalapur - Gunnalli from Km 62.70 to 69.80	Kalaburagi /Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-099	6.20	6.00	M/s Kotarki Construction Bidar, 5.13 Crs (+)4.92%	12.02.2025	11.08.2025	11.08.2025	BC	6.6		Notice issued to agency to start the work vide letter No.667 dt 06.08.2025
										DBM	6.6		
39	Improvements to road from Aurad-Sadashivaghad road from Km 58.50 to 68.50	Kalaburagi /Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-100	9.10	6.00	Sri Madgivalappa G Mangalagi, Bidar 5.11 Crs (+)4.53%	29.07.2025	28.01.2026	28.01.2026	BC	9.1		Work in progress
										DBM	9.1		
40	Improvements to road from Bhalki-Chincholi from Km 26.50 to 36.50	Kalaburagi /Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-101	9.20	6.00	Sri Anilkumar Rathod, Bidar, 5.13 Crs (+)4.95%	27.01.2025	26.07.2025	26.07.2025	BC	9.2		Work is in progress.
										DBM	9.2		
41	Improvements to road from Jamagi-Hulsoor from Km 28.00 to 38.55	Kalaburagi /Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-102	9.30	6.00	Sri Prakash Khuba Bidar, 5.13 Crs (+)4.92%	12.02.2025	11.08.2025	11.08.2025	BC	9.3		Notice issued to agency to start the work vide letter No.669 dt 06.08.2025.
										DBM	9.3		
42	Improvements to road from Ambewadi-Bemalkhedra road from Km 8.20 to 15.50	Kalaburagi /Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-103	8.80	6.00	M/s Balaji Construction Umerga, 5.14 Crs (+)4.98%	22.01.2025	21.07.2025	21.07.2025	BC	8.8		Work is in progress & Notice also issued to contractor vide letter No.579 Dtd:19.07.2025.
										DBM	8.8	8.8	
43	Improvements to road from Gobbur(B)-Yalawantagi via Melakunda(B)-Melakunda(K)-Hatagunda from Km 9.50 to 12.50 in Kalaburagi taluka Kalaburagi District	Kalaburagi /Humnabad	CRIF-KNT-2023-24-314	3.00	1.33	M/s SA Infrastructure Engineers & Contractor Kalaburagi Rs. 1.13 Crs (+)4.90%	24.03.2025	23.09.2025	23.09.2025	BC	0.67		Work in progress.
										DBM	0.67		
										WMM	0.67		
										GSB	0.67	0.67	
										Sub Grade	0.67	0.67	
Kalaburagi Total				100.16	74.71								

BELAGAVI DIVISION

44	Resurfacing to Anegundi Yanna road from Km. 0.00 to 10.00 in selected reaches in Kumta Taluka, Uttar Kannada District.	Belagavi/ Karwar	CRIF-KNT-2023-24-105	8.00	3.00	Sri.Ramshree Global Constructions Pvt Ltd. Rs.2.42+gst=2.8856/ (-)1.13 %	12.02.2025	11.08.2025		DBM-50mm	1000m	1000m	DBM Completed. BC 5 Km Completed.Remaining work under Progress.EOT submitted to SE office.
										BC-30mm	8000m	4000m	
										Metal Beam Crash	1670m		
										signages,painting, Cat's eye, Kaccha drain,Earthen Shoulder			
45	Resurfacing to Batkal-Soraba (SH-50) Road from km 100.90 to km 105.90 in Sirsi taluk of UK Dist.	Belagavi/ Karwar	CRIF-KNT-2023-24-109	4.05	3.00	M/s.K.V.Shetty & Company. Rs.2.27+gst=2.678 / (-)7.27 %	25.02.2025	22.07.2025		DBM-50mm	4050m		Work yet to be started.
										BC-30mm	4050m		
										Kaccha drain	4050m		
										signages,painting, Cat's eye, Earthen Shoulder			
	Re-carpetting to Jamboti-Rabakavi SH-54 from Km.29.10 to 30.05 in Belagavi North Constituency of	vi/ vii				Shri.S.A.Mulla, Nippani Rs.0.86 Cr+gst=1 Cr / (+)4.96 %	024	025		BC-40mm	2X890m	1X890m	BC Laying on LHS for 900m Completed. RHS Work to be Started.

46	Belgaum Taluk. (From Killa Circle to NH-4 Bridge)	Belaga Belaga	CRIF-KNT- 2023-24-114	0.89	1.00		26.12.2	29.06.2	painting, Cat's eye,		
47	Re-carpetting to Maharashtra Border to Rakasakoppa Sutagatti SH-141 to join NH-4 from Km. 19.80 to 23.49 in North Constituency of Belagavi Taluk. (From Hanumana Nagar Cross to NH-4 Service Road)	Belagavi/ Belagavi	CRIF-KNT- 2023-24-115	0.95	4.00	Shri.S.A.Mulla, Nippani Rs.3.41 Cr+gst=4.02 Cr/ (+)5.00 %	03.03.2025	02.09.2025	WMM-150mm 80m DBM-50mm 950mX2 BC-30mm 950mX2 Retaining wall 322m CC Drain 322m Footpath 950m	Work in progress. Construction of CC Drain work in progress.	
48	Recarpetting to Raichur Bachi SH-20 from Km. 344.20 to 345.00 in Belagavi North Constituency of Belagavi Taluk	Belagavi/ Belagavi	CRIF-KNT- 2023-24-116	0.90	1.00	Shri.S.A.Mulla, Nippani Rs.0.86 Cr+gst=1.00 / (+)4.95 %	26.12.2024	25.06.2025	DBM-50mm 900m BC-30mm 900m Kachcha Drain 600m CC Drain 425m painting, Cat's eye, Earthen Shoulder	773m 773m Completed for 773m	DBM, BC,Road Painting and fixing of studs Completed for 773m Balance to be done. CC drain work is proposed to be dropped & DBM/BC for extended length is proposed. EOT & Work slip proposals submitted to CE office on 24.09.2025 respectively.
49	Re-carpetting to Bhutramanahatti Godihal Guramahatti Lingyanatti to SH-141 joining Road from Km. 0.00 to 7.07 in Yamamakanamardi Constituency of Belagavi Taluk (MDR) (in selected reaches)	Belagavi/ Belagavi	CRIF-KNT- 2023-24-117	7.67	4.50	Shri.N.S.Chougule Rs.3.86 Cr +gst=4.86 cr/ (+)5.00 %	19.04.2025	18.10.2025	WMM-150mm 2650m DBM-50mm 5270m BC-30MM 7670M signages, painting, Cat's eye, Kaccha drain,Crash barrier, Earthen Shoulder	1000m 1000m	980 m DBM Completed. Work under progress.
50	Re-carpetting to Yallaur Aucharatti Yaramela Road from Km. 1.40 to 2.20 in Belagavi South Constituency of Belagavi Taluk (MDR)	Belagavi/ Belagavi	CRIF-KNT- 2023-24-120	0.93	1.00	Shri.Vijay Dhamanekar, Belagavi Rs.0.86 Cr+gst=1 Cr / (+)5.00 %	26.03.2025	25.09.2025	GSB-250mm 933 m WMM-150mm 933 m DBM-50mm 933 m BC -30mm 933 m Kachcha Drain 690 m painting, Cat's eye, Earthen Shoulder		Work order issued on 26.03.2025. Work start delayed due to rainy season. Work now in progress. WMM Completed.
51	Improvements to Asundi-Iltanagi-Sutagatti MDR from Km 0.50 to 3.56 and from Km 4.80 to 5.76 in Bailhongal Constituency	Belagavi/ Belagavi	CRIF-KNT- 2023-24-128	3.80	6.00	BSG Infrastructure, Dharwad. Rs.5.13 Cr+gst=6.04 / (+)4.91 %	09.01.2025	08.07.2025	GSB -100/200mm 3484m WMM-250m 3484m DBM-50 mm 3484m BC-30mm 3484m Bridges 2 No	3484m 3484m 3484m 3484m 1 in Progress	WMM Laying under Progress. Bridge work in progress. EOT approved up to 31.12.2025
	Resurfacing to Jath Jamboti SH-31 from Km. 203.80 to Km. 219.00 in Khanapur Taluka of Belagavi Dist					Shri.N.R.Nayak & Co, Hanehalli Rs.4.28 Cr+gst=5.04 / (-)12.70 %	25	25	WMM-150m 2200 m DBM-50 mm 6150 m BC-30mm 15200 m	200 m	Work in progress. Delayed due to rainy season. EOT & Work slip Proposal is

115

52		Belagavi	CRIF-KNT-2023-24-127	15.20	6.00		06.02.20	31.07.20		CC Drain	150 m		submitted to CE office. EOT proposal from 01.08.2025 to 27.01.2026 (180 Days) is also submitted to CE office.
53	Resurfacing of Aurad-Sadashivgad (SH-34) from Km. 503.690 to 520.690 (in selected reaches)	Belagavi/	CRIF-KNT-2023-24-128	8.51	6.00	Shri.B.J.Jogi, Belagavi Rs.5.14Cr+gst=6.065 cr / (+)+4.90 %	02.01.2025	01.07.2025		DBM-50 mm BC-30mm CC Drain Box cell signages, painting, Cat's eye, Earthen Shoulder	2730 m 7340 m Dropped	DBM Completed. BC fro additional 771 m is proposed in work slip and submitted to Secretary PWD, Bangalore for approval.	
54	Improvements to Aurad Sadashivgad SH 34 from Km:678.00 to 687.82(selected reaches) in joida taluka, Uttara Kannada District under CRIF	Belagavi/	CRIF-KNT-2023-24-315	9.82	6.00	Shri.N.R.Nayak & Co, Hanehalli Rs.5.14 Cr+gst=6.065 cr / (+)+4.96 %	15.05.2025	14.11.2025		WMM-250mm DBM-50mm BC-30mm signages,painting, Cat's eye, Earthen Shoulder	650M 9820M 9820 M	Pot hole filling work under progress.	
			Belagavi Total	60.42	41.50	88.29							
			Zonal Total	248.11	264.21								

ಅನುಬಂಧ

SHDP

117

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kalaburagi Circle						
Kalaburagi Division						
1	607	Improvements to road from SH-50 Maharashtra Border to Nimbai Srichand Bablad (New SH) from Ch: 0.00 KM to 43.00 KM (in selected reaches) in Alandi Taluk of Kalaburagi District	SH-240	2500.00	4.12.2024	Work under Progress
2	608	Improvements to road connecting Khaja Kotanur SH-149 to NH-50 at Mandeval from Ch: 47.46 KM to 78.78 KM (in selected reaches) in Afzalpur Taluk of Kalaburagi District	SH-169	2000.00	27.01.2025	Work under Progress
3	609	Improvements to road SH-156 from NH-128 to SH-16 connecting Kattisangavi Cross to Yankanchi via Madri, Yanagunta, Naribol Biral(B) Ganwar, Chigaralli, Ijeri, Aloor, Kadkol, Manashivanagi road from Ch: 48.00 KM to 68.00 KM (in selected reaches) in Yadrami Taluk of Kalaburagi District	SH-156	2000.00	23.09.2024	Work under Progress
4	610	Improvements to road from Kadaganchi-Bodhan MDR to Tonasanhalli SH via Gola, Bhimalli, Savalagi, Hadgilharuthi, Kadani, Farhatabad, Minajagi from Ch: 16.80 KM to 33.24 KM (in selected reaches) in Kalaburagi Taluk of Kalaburagi District	MDR	2000.00	4.12.2024	Work under Progress
5	611	A Improvements to road from Shahapur-Shivrapur from Ch:106.85 KM to 108.85 KM (in selected reaches) in Kalaburagi Taluk of Kalaburagi District	SH 149	1400.00	27.08.2024	Work under Progress
		B Improvements to road from Ring Road NH 218 to Kusnoor via Azadpur from Ch: 0.00 KM to 2.00 KM (in selected reaches) in Kalaburagi Taluk of Kalaburagi District	MDR	600.00		Work under Progress
6	612	Improvements to road from NH-50 Mandeval to SH-149, Khaja Kotanur via Kallur-Chinnamalli-Jogur-Kamalaga-Faratabad-Itaga-Kanadal-Nandoor- Japur-Pala-Srinivasaradagi (New Upgraded SH)from Ch:14.00 KM to 19.59 KM (in selected reaches)in Kalaburagi Taluk of Kalaburagi District.	SH-169	1000.00	09.10.2024	Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO		Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2		3	4	5	6	7
7	613	A	Improvements to road from Sulepeth to Ranapur (Up graded SH) Ch: 12.00 KM to 18.00 KM (in selected reaches) in Kalagi Taluk of Kalburgi District	SH-165	500.00	21.09.2024	Work under Progress
		B	Improvements to road from Wanamarpalli to Raichur SH-15 from Ch: 114.00 KM to 118.00 KM (in selected reaches) in Chincholi Taluk of Kalburgi District	SH-15	500.00		Work under Progress
Kalburgi Division Total					12500.00		

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Bidar Division						
8	614	Improvements to road from Bawalgaon-Bhatambra MS Border Road from Ch:16.00 KM to 20.90 KM (in selected reaches) in Aurad Taluk of Bidar District	SH-194	1000.00	04.10.2024	Work under Progress
9	615	A Improvements to road SH-04 Kamal Nagar Gunalli from Ch:54.60 KM to 56.00 KM (in selected reaches) in Bidar Taluk of Bidar District	SH-04	955.00	25.10.2024	Work under Progress
		B Improvements to Road from Chillargi Bridge to Bidar - Chillargi Road from Ch:0.00 KM to 1.50 KM in Bidar Taluk of Bidar District	MDR	450.00		Work under Progress
		C Improvements to road from Chowkhandi - Jampad Road via Malegaon Road from Ch:0.00 KM to 14.30 KM (in selected reaches) in Bidar Taluk of Bidar District	MDR	1095.00		Work under Progress
10	616	Improvements to road from Kamthana-Dharmapur via Khasimpur (P), Yakatpur, Tadpalli, Rajgira and Hokarana (B) (MDR) Road from Ch: 20.00 KM to 24.00 KM (in selected reaches) in Bidar Taluk of Bidar District	MDR	1000.00	04.10.2024	Work under Progress
11	617	A Improvements to road from Bhalki Chincholi road SH-75 from Ch: 3.50 KM to 7.50 KM (in selected reaches) in Bhalki Taluk of Bidar District.	SH-75	869.00	06.09.2024	Work under Progress
		B Improvements to Aurad - Sadashivaghad road SH-34 from Ch: 30.20 KM to 31.60 KM (in selected reaches) in Bhalki Taluk of Bidar District.	SH-34	511.00		Work under Progress
		C Improvements to road from Bawalgaon (MS Border)-Dharmapura (T.S. Border) Road from Ch: 49.00 KM to 62.85 KM (in selected reaches) in Bhalki Taluk of Bidar District	SH-194	1120.00		Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
12	618	Improvements to road SH 51 Basavakalyan Raichur from Ch: 20.00 KM to 24.00 KM (in selected reaches) in Basavakalyan Taluk of Bidar District	SH-51	1000.00	23.08.2024	Work under Progress
13	619	Improvements to road Ghodwadi to Hallikhed(K) from Ch: 18.00 KM to 25.00 KM (in selected reaches) in Basavakalyan Taluk of Bidar District	SH-196	1000.00	08.10.2024	Work under Progress
Bidar Division Total				9000.00		
Yadgiri Division						
14	620	Improvements to road SH 127 Connecting Mudhol, Yalagera from Ch: 46.50 KM to 51.20 KM and 59.00 KM to 63.00 KM (in selected reaches) in Gurmitkal Taluk of Yadgir District	SH-127	1000.00	26.08.2024	Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
15	621	A Improvements to road connecting Wanamarapalli with Raichur SH-15 from Ch: 204.00 KM to 215.97 KM (in Selected Reaches) in Yadgir Taluk of Yadgir District	SH-15	1000.00	20.01.2025	Work under Progress
		B Improvements to road connecting Wanamarapalli with Raichur SH-15 from Ch:215.97 KM to 228.00 KM (in Selected Reaches) in Shahapur Taluk of Yadgir District	SH-15	1000.00		Work under Progress
16	622	A Improvements to road connecting Sindagi to Kondagal SH-16 from Ch: 43.00 KM to 55.00 KM (in Selected Reaches) in Shorapura Taluk of Yadgir District	SH-16	1200.00	13.09.2024	Work under Progress
		B Improvements to road connecting Sindagi to Kondagal SH-16 from Ch: 55.00 KM to 68.00 KM (in Selected Reaches) in Shahapur Taluk of Yadgir District	SH-16	1300.00		Work under Progress
17	623	Improvements to road from Pattan Cross to Narayanpur Dam Road from Ch:120.00 KM to 132.80 KM and Ch:158.65 KM to 164.80 KM (in selected reaches) in Surpur Taluk of Yadgir District	SH-155	2000.00	23.08.2024	Work under Progress
Yadgiri Division Total				7500.00		
Sedam Division						
18	624	Improvements to road from SH-10 to Mudhol- Yalagera SH-127 from Ch: 9.00 KM to 24.53 KM (in selected reaches) in Sedam Taluk of Kalburgi District	SH-127	2500.00	03.01.2025	Work under Progress
19	625	Improvements to SH-126 AP Border Putpak to Bhosga Road from Ch: 64.32 KM to 75.00 KM and 88.00 KM to 95.50 KM (Margol to Tengali Cross) (in selected reaches)in Chittapur Taluk of Kalburgi District	SH-126	2500.00	21.10.2025	Work under Progress

192

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Sedam Division Total				5000.00		
Kalburgi Circle Total				34000.00		
Bellary Circle						
Bellary Division						
20	626	Improvements to SH 128 road connecting SH-61 with Devdurga, Amarapura, Bagvathi, Hirekondakal, Ayanur, Valabellary, Ibrahimpur, Kundroli, Kuruvali, Raravi, Darur, Talur, Ropanagudi, Chilagurki Road from Ch: 211.625.00 KM to 221.00 KM (in selected reaches) in Ballary Rural of Ballary District.	SH-128	2500.00	23.08.2024	Work under Progress
21	627	A Improvements to MDR Ballary-Badanahatti road in Ballary city from Ch:1.60 KM to 2.50 KM (4 lane road) in Ballary City of Ballary District.	MDR	800.00	25.03.2025	Work under Progress
		B Improvements to MDR from Moti Circle to APMC circle in Ballary city (6 Lanes)from Ch: 0.00 KM to 1.40 KM (in selected reaches)in Ballary City of Ballary District.	MDR	1200.00		Work under Progress
22	628	Improvements to SH-49 road connecting Sandur with Siraguppa via Hosapet and Kampli from Ch: 56.00 KM to 62.00 KM (in selected reaches) in Kampli Taluk of Ballary District.	SH-49	2000.00	28.08.2024	Work under Progress

123

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
23	629	A Improvements to road SH-131 connecting Hampi, Kamalapura, Hagarebomnahalli via Papnayakanahalli, Joga, Tolur, Lingadahalli, Rajapura, Bilgatte, Chickka, Joganahalli, MB Aaikanahalli, Banavikal, Kottur, Dopadahalli, Benakal Road from Ch: 63.80 KM to 70.80 KM (in selected reaches) in Sandur Taluk of Ballary District.	SH-131	1400.00	30.08.2024	Work under Progress
		B Improvements to road from Ubbalagandi-M Gangallapura Via Kereramapura Road from Ch: 0.00 KM to 11.20 KM (in selected reaches) (Kereramapura Village limits CC Road, Drain & High Mask Light) in Sandur Taluk of Ballary District.	MDR	600.00		Work under Progress
24	630	Improvements to road SH-128 connecting SH-61 with Devdurga, Amarapura, Bagvathi, Hirekondakal, Ayanur, Bellary, via Mundargi, Galgi, Chincharki, Budani, Hirehanagi, Hire Kondakal, Adavi Amareshwara, Hosur, Valabellary, Ibrahampur, Kundroli, Kuruvali, Raravi, Darur, Talur, Ropangudi, Chilagurki. Road from Ch: 127.00 KM to 138.00 KM (in selected reaches) in Siruguppa Taluk of Ballary District.	SH-128	2000.00	14.03.2025	Work under Progress
Bellary Division Total				10500.00		
Vijayanagara Division						
25	631	A Improvements to New MDR from Byluvaddigeri to Hosachinnapur Road from Ch: 0.00 KM to 6.90 KM (in selected reaches) in Hosapete Taluk, Vijayanagar District.	New MDR	1790.00	04.12.2024	Work under Progress
		B Improvements to road Chithavadgi to Ippitheri from Ch: 0.00 KM to 4.00 KM (in selected reaches) in Hosapete Taluk, Vijayanagar District.	New MDR	210.00		Road Work Completed Road furniture under progress
26	632	Improvements to road Mylara-Thoranagallu SH 40 from Ch 0.00 to 34.81 Km (in selected reaches) in Hoovina Hadagali Taluk, Vijayanagara District	SH-40	1000.00	18.08.2025	Work under Progress

124

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
27	633	Improvements to road connecting SH-150 with Davanagere to Holalu Road from Ch: 9.00 KM to 58.09 KM (in selected reaches) in Harappanahalli Taluk Vijayanagar District.	SH-150	2000.00	04.11.2024	Work under Progress
28	634	Improvements to road connecting SH-45 with Arabhavi-Challakere Road Koodligi Taluk from Ch:225.02 KM to 240.00 KM (in selected reaches) in Kotturu Taluk Vijayanagar District.	SH-45	1000.00	23/08/2024	PQC work under progress.
29	635	Improvements to road from NE-29 Ujjini (SH-45) to Tumbarguddi Road, Sunkadakallu, Nagalapur, Kudligi, Sovenahalli, Vaderahalli, Choranur from Ch: 0.00 KM to 30.45 KM (in selected reaches) in Kudligi Taluk of Vijayanagar District.	SH NE-29	2000.00	24/03/2025	Work under Progress
Vijayanagara Division Total				8000.00		
Raichur Division						
30	636	Improvements to road SH-41 connecting Shiradon with Lingasugur via Zalki, Indi, Devarahipparagi, Hovinahipparagi, Muddebihal and Narayanapura (in selected reaches) from Ch: 177.90 KM to 184.50 KM in Lingasagur Taluk of Raichur District.	SH-41	1000.00	14/02/2025	Work under Progress
31	637	Improvements to road SH-20 connecting Raichur-Baachi road from Ch:34.00KM to 38.00KM (in sirawar city limits) Ch:59.00 KM to 63.00 KM (in Kavital city limits) and (in selected reaches)in Manavi Taluk of Raichur District (2 lane with median).	SH-20	2000.00	30.8.2024	Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
32	638	Improvements to SH-127 connecting SH-10 with Mudhol, Yalagera upto Andra Pradesh border via Madana, Itkala, Gunjanur, Anpur, Madavara, Saidapur, Mangal, Sangvara, Joladadgi, Gugal, Herekudlagi, Savantgera, Gabbur, Siravara, Atanur, Machanur, Kuradi, Aroli, Matavari, Uprala, Gunjali, Malapura from Ch: 169.00 KM to 189.20 KM (in selected reaches)in Raichur Taluk of Raichur District.	SH-127	2000.00	29.8.2024	Work under Progress
33	639	A Improvements to SH-13 connecting (Devasuguru-Katagod road) from Eklasapur road via Arabmohalla from Ch: 0.00 KM to 3.50 KM(in selected reaches) in Raichur Taluk of Raichur District.	SH-13	500.00	29.8.2024	Work under Progress
		B Improvements to SH-195 connecting Raichur-Singanodi road from Ch:7.50 KM to 10.00 KM (in selected reaches)in Raichur Taluk of Raichur District.	SH-195	500.00		Work under Progress
34	640	Improvements to SH-20 connecting Raichur Baachi road from Ch:4.00 KM to 11.00 KM (4 lane road) (in selected reaches)in Raichur Taluk of Raichur District.	SH-20	3400.00	30.8.2024	Work under Progress
35	641	Improvements to road connecting from SH-13 to Venkateshwara camp via Gandhinagar, Satyavati camp, Mudalagiri camp and Gorebal camp from Ch: 0.00 KM to 12.00 KM (MDR)(in selected reaches) in Sindhanooru Taluk of Raichur District.	MDR	2000.00	30.8.2024	Work under Progress
36	642	Improvements to road SH-197 connecting Maski Textile Alabanur Bappur Jagalagera Kilarahatti Road in Sindhanur Taluk of Raichur District from Ch: 61.20 KM to 66.00 KM and Ch: 74.50 KM to 89.20 KM (in selected reaches) in Maski Taluk of Raichur District	SH-197	2000.00	29.8.2024	Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
37	643	A Improvements to SH-127 Connecting SH-10 with Mudhol, Yalagera upto Andra Pradesh border via Madana, Itkala, Gunjanur, Anpur, Madavara, Saidapur, Mangal, Sangvara, Joladadgi, Gugal, Herekudlagi, Savantgera, Gabbur, Siravara, Atanur, Machanur, Kuradi, Aroli, Matavari, Uprala, Gunjali, Malapura from Ch: 94.64 KM to 117.00 KM (in selected reaches) in Deodurga Taluk of Raichur District.	SH-127	400.00	29/03/2025	Not Yet started
		B Improvements to MDR Konachappli via Dodambamli from Ch: 1.80 KM to 16.50 KM (in selected reaches) in Deodurga Taluk of Raichur District.	MDR	600.00		Work under Progress
Raichur Division Total				14400.00		

197

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Koppala Division						
38	644	Improvements to road SH-63 connecting Raravi-Beluru road from Ch: 78.00 KM to 90.95 KM (in selected reaches)in Kanakagiri Taluk of Koppala District.	SH-63	2500.00	4.10.2024	Road Furniture work under progress
39	645	Improvements to road SH-23 Kalmala-Shiggaon road from Ch: 195.00 KM to 203.75 KM (in selected reaches) in Koppal Taluk of Koppal District.	SH-23	2000.00	3.5.2025	Work under Progress
40	646	Improvements to road SH-129 Connecting Chickhosur, Mudgal, Mundargi, via Banigal, Ramatnal, Mudanur, Kustagi, Sankapur, Kansagar, Tumbargude, Yalaburgi, Sungada, Kukanur, Banapur, Halgera, Hire Sindagi, Katarki, Mantur, Keslapura, Hosruru from Ch:64.00 KM to 73.00 KM (in selected reaches) in Kushtagi Taluk of Koppala District.	SH-129	1000.00	27.2.2025	Work under Progress
41	647	Improvements to road SH-129 Connecting Chickhosur, Mudgal from Ch:103.00 KM to 113.00 KM and spur road connecting SH-129 from Ch:102.00 KM to SH-30 at Ch:81.80 KM (in selected reaches) in Yelaburga Taluk of Koppala District.	SH-129	1900.00	06-09-2024	Road Furniture work under progress

128

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
42	648	Improvements to road SH-130 Connecting Yalburga, Kanakagiri, Gangavati, Munerabad from Ch:79.00 KM to 90.00 KM (in selected reaches) in Gangvati Taluk of Koppala District.	SH-130	2000.00	31/8/2024	Work under Progress
43	818	Improvements to road Kukkanur-Araker Conneting MDR Via Goural-Chandooru from Ch:0.00 KM to 4.94 KM (in selected reaches) of Kuknur Taluk of Koppal District.	MDR	900.00	26/3/2025	Work under Progress
Koppala Division Total				10300.00		
Bellary Circle Total				43200.00		
Dharwad Circle						
Dharwad Division						
44	649	Improvements to Navalgund Saunshi via Chilakwad-Nalavadi-Chakalabbi SH Road from Ch:7.00 KM to 16.00 KM in Navalgund/Annigeri Taluk of Dharwad District	SH-266	2000.00	28.3.2025	Work under Progress
	A	Improvements to Navalgunda-Gudugeri joining Road Via Chilakawada-Belehara-Nagarahalli-Shishvinahalli-Manakwada-Nalawadi-Umachagi-Chakalabi-Sanshi (New SH-266 Via Chilakawada-Nalavadi-Chakalabbi from Ch: 34.65 KM to 37.15 KM & Ch: 42.15 KM to 43.15 KM (in selected reaches) in Kundgol Taluk of Dharwad District.	SH-266	600.00		Work under Progress

129

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
45	650	B Improvements to road SH-23 connecting Kalmala with Shiggaon via Manvi-Sindhanur-Gangavathi-Ginigera-Koppal-Mundaragi-Lakxmeshwara- Gudageri road from Ch: 276.50 KM to 278.75 KM in Kundgol Taluk of Dharwad District.	SH-23	400.00	05.02.2025	Work under Progress
		C Improvements to road Navalagunda-Saunsi-Gudageri SH-266 via Chilakawada-Nalavadi-Chakalabbi from Ch: 49.37 KM to 53.455 KM In Kundgol Taluk of Dharwad District.	SH-266	500.00		Work under Progress
46	651	Improvements to road SH-34 connecting Aurad Sadashivagad Road from Ch: 520.89 KM to 539.49 KM (in selected reaches) in Dharwad Taluk of Dharwad District.	SH-34	2000.00	28.11.2024	Work under Progress
47	652	A Improvements to Mangasuli -Laxmeshwar road SH-73 from Ch: 251.40 KM to 253.30 KM (in selected reaches) in Hubli Taluk of Dharwad District.	SH-73	900.00	13.09.2024	Work under Progress
		B Improvements to road from Jangalipet Circle to connecting MDR Via HDMC road from Ch: 0.00 KM to 2.00 KM in Hubli Taluk of Dharwad District.	MDR	500.00		Work under Progress
		C Improvements to road Banathikatta circle to old Hubballi-Anchatageri MDR via HDMC and Agrahar Timmasagara from Ch: 0.00 KM to 2.00 KM in Hubli Taluk of Dharwad District.	MDR	600.00		Work under Progress
48	653	A Improvements to road SH-136 Hubbli to Join Chinchali via Gopanakoppa, Kusugal, Ingalhalli, Shiraguppi, Koliwada, Kallur from Ch: 3.00 KM to 4.50 KM & Ch: 5.00 KM to 5.50 KM (in Selected Reaches) in Hubballi Taluk of Dharwad District.	SH-136	500.00	06.09.2024	Work under Progress

130

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO		Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2		3	4	5	6	7
		B	Improvements to Gopanakoppa-Shivalli Road upto Hubballi Taluk Border MDR from Ch: 0.00 KM to 1.00 KM and Ch: 1.50 KM to 3.00 KM in Hubli Taluk of Dharwad District.	MDR	500.00		Work under Progress
49	654	A	Improvements to roads connecting Mangasooli- Lakshmeshwara SH-73 from Ch: 232.80 KM to BRTS road in Dharwad Taluk of Dharwad District.	SH-73	700.00	06.05.2025	Work under Progress
		B	Imrovements to Amaragola-Amminabhavi road MDR from Ch: 0.7 KM to 3.00 KM in Hubli Taluk of Dharwad District.	MDR	300.00		Work under Progress
50	655	A	Improvement to Road State Highway-207 connecting Nulvi-Ragikallapura from 30.00 km to 39.00 km (in selected Reaches) in Kalaghatagi taluk of Dharwad District	SH-207	600.00	15.04.2025	Work under Progress
		B	Improvements to road State Highway-28 connecting Supa-Annigeri from 58.00 km to 63.00 km (in selected Reaches) in Dharwad Taluk of Dharwad District	SH-28	1900.00		Work under Progress
Dharwad Division Total					12000.00		
Gadag Division							
51	656		Improvements to Karwar-Kaiga -Ilkal road SH-06 from Ch: 225.00 KM to 240.44 KM (in selected reaches) in Gadag Taluk of Gadag District	SH-6	2500.00	06.09.2024	Work under Progress
52	657		Improvements to Beedi-Belavanki road SH-56 from Ch: 110.76 KM to 114.21 KM in Ron Taluk of Gadag District	SH-56	1000.00	28.11.2024	Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	
53	658	Improvements to Munnavalli- Kotamachagi road SH-83 from Ch: 95.90 KM to 104.50 KM & Ch: 106.70 KM to 110.00 KM (in selected reaches) in Ron Taluk of Gadag District	SH-83	2000.00	22.10.2024	Work under Progress	
54	659	Improvements to Kalmal - Shiggaon road SH-23 from Ch: 246.00 KM to 257.00 KM (in selected reaches) in Shirahatti Taluk of Gadag District	SH-23	1000.00	25.03.2025	Work under Progress	
Gadag Division Total				6500.00			
Haveri Division							
55	660	Improvements to road SH-02 connecting Ekkumbi -Molakalmuru via Haveri, Mylara, Harapanahalli and Kudulgi.from Ch: 70.595 KM to 88.49 KM (in selected reaches) in Haveri Taluk of Haveri District	SH-2	2000.00	06.09.2024	Work under Progress	
56	661	Improvement to Birura-Sammasagi road SH-76 from Ch: 198.576 KM to 201.60 KM and Ch: 210.015 KM to 217.019 KM (in selected reaches) in Hanagal Taluk of Haveri District.	SH-76	2000.00	31.08.2024	Work under Progress	
57	662	Improvements to Road connecting from Birur-Sammasagi SH-76 to Halageri Hulikal SH-26 via Hirekerur, Masur, Kodamaggi, Hallur from Ch: 35.65 KM to 47.45 KM (in selected reaches) in Hirekerur/Rattihalli Taluk of Haveri District	New Upgraded SH-233	2000.00	31.12.2024	Work under Progress	
58	663	A	Improvements to Birur - Sammasagi road SH-76 from Ch: 141.05 KM to 146.70 KM (in selected reaches) in Ranebennur Taluk of Haveri District.	SH-76	1000.00	31.08.2024	Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO		Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2		3	4	5	6	7
59	664		Improvements to road SH-136 connecting Gajendragad, Sorab via Dindur, Nagendragad, Mushagere, Honegannur, Holemannur, Malvada, Belavneke, Lingadal, Hombala, Hulakotte, Kuntakotte, Anthur, Bemtur, Nelaguda, Mulagunda, Bagewadi, Bidaralli, Ballehosur, Kittur, Horiti, Kanvalli, Mottebennur, Byadgi, Hamsabavi, Chickerur, Yalageri, Thogarsi, Udri from Ch: 239.00 KM to 247.00 KM in Byadagi Taluk of Haveri District	SH-136	2000.00	31.08.2024	Work under Progress
60	665	A	Improvements to Karwar -Ilkal road SH-06 from Ch: 156.625 KM to 158.90 KM in Shiggaon Taluk of Haveri District.	SH-06	500.00	19.03.2025	Work under Progress
		B	Improvements to Navalagunda-Banavasi road SH-137 from Ch: 88.715 KM to 91.50 KM in Shiggaon Taluk of Haveri District.	SH-137	300.00		Work under Progress
		C	Improvements to Shiggaon-Konanakeri road MDR from Ch: 7.065 KM to 8.565 KM in Shiggaon Taluk of Haveri District.	MDR	200.00		Work under Progress
Haveri Division Total					10000.00		

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Sirsi Division						
61	666	Improvements to Gokarna-vaddi-Devanalli road SH-143 from Ch: 59.40 KM to 60.00 KM (Devanalli Village Limit) and Ch: 70.625 KM to 76.40 KM (in selected reaches) in Sirsi Taluk of UttaraKannada District.	SH-143	1000.00	17.02.2024	Work under Progress
62	667	Improvements to Road SH-06 connecting Karwar - Kaiga- ilakal Road connecting SH-63 and connecting Yellapura, Mundugodu, Bankapura road from Ch: 109.00 KM to 125.80 KM (in selected reaches) in Yellapur Taluk of Uttarakannada District.	SH-6	1000.00	23.08.2024	Work under Progress
63	668	A Improvements to Road SH-93 connecting with Khanapura Talaguppa road from Ch: 51.60 KM to 54.20 KM (VDIT College cross to Kesaralli Bridge (in selected reaches) in Haliyala Taluk of Uttarakannada District.	SH-93	600.00	29.03.2025	Work under Progress
		B Improvements to Road SH-46 connecting Mundgodu with Anasi via Karalavada to Belavatagi from Ch: 38.28 KM to 43.28 KM (in selected reaches) in Haliyala Taluk of Uttarakannada District.	SH-46	1000.00		Work under Progress
		C Improvements to Road SH-46 connecting Mundgodu Anasi Road from Ch: 108.00 KM to 124.00 KM (in selected reaches) in Joida Taluk of Uttarakannada District.	SH-46	900.00		Work under Progress

134

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
64	819	Improvements to SH-144 Honavar Mensi Road from Ch:38.00 KM to 39.25 KM, Ch: 48.60 KM to 50.60 KM, Ch: 52.40 KM to 55.40 KM and Ch: 62.50 KM to 64.50 KM (in selected reach) in Siddapura Taluka of Uttarkannada District.	SH-144	1000.00	20.03.2025	Work under Progress
Sirsi Division total				5500.00		
Karwar Division						
65	669	Improvements to Road SH-06 Karwar Kaiga Ilkal Road from Ch: 1.60 Km to 2.32 Km, 3.00 Km to 6.50 Km, & Ch: 25.98 KM to 32.65 KM (in selected reaches) in Karwar Taluk of Uttara Kannada District.	SH-06	2000.00	22.09.2025	Work under Progress
66	670	Improvements to Road SH-48 connecting Kumta with Kadamadagi via Siddapura, Soraba, Shikari pura from Ch: 25.50 KM to 30.00 KM (in selected reaches) in Kumta Taluk of Uttarkannada District.	SH-48	1000.00	29.08.2024	Work under Progress
67	671	Improvements to Road SH-50 Connecting Bhatkal with Soraba via Jog, Mavinagudi, Siddapura & Chandragutti road from Ch: 0.00 KM to 27.10 KM in Bhatkal Taluk of Uttarakannada Disrict.	SH-50	2500.00	26.08.2024	Work under Progress
Karwar Division total				5500.00		
Dharwad Circle Total				39500.00		
Belagavi Circle						
Vijayapura Division						
68	672	Improvements to road Darga Cross to Vijayapura Ring road (Four Lane) from Ch: 0.00 KM to 2.00 KM in Vijayapura Taluk of Vijayapura District.	MDR	1000.00	25.10.2024	Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
69	673	A Improvements to road SH-34 Aurad - Sadashivaghad from Ch: 268.00 KM to 269.00 KM & Ch: 272.00 KM to 277.00 KM (in selected reaches) in Indi Taluk of Vijayapura District.	SH-34	1500.00	12.09.2024	Work under Progress
		B Improvements to road SH-34 Aurad - Sadashivaghad from Ch: 253.74 KM to 258.00 KM (in selected reaches) in Indi Taluk of Vijayapura District.	SH-34	1000.00		Work under Progress
70	674	Improvements to SH-34 Aurad - Sadashivaghad from Ch: 240.00 KM to 249.50 KM (in selected reaches) in Alamela Taluk of Vijayapura District.	SH-34	2000.00	08.10.2024	Work under Progress
71	675	A Improvements to road Hangaragi cross - Kolhar - Baluti - Hanamapur Siddapura- Sulakhed - Mattihal cross MDR from Ch: 16.00 KM to 21.40 KM & Ch: 22.60 KM to 25.20 KM (in selected reaches) in Basavana Bagewadi Taluk of Vijayapur District.	MDR	1200.00	18.09.2024	Work under Progress
		B Improvements to road Basavana Bagewadi - Ingaleswar MDR from Ch: 3.00 KM to 5.00 KM & Ch: 8.00 KM to 10.50 KM (in selected reaches) in Basavana Bagewadi Taluk of Vijayapura District.	MDR	800.00		Work under Progress
		C Improvements to road Ronihal - Malaghana-Kalagurthi-Managuli MDR from Ch: 4.35 KM to 11.00 KM (in selected reaches) in Basavana Bagewadi Taluk of Vijayapura District.	MDR	500.00		Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
72	676	Improvements to road Hoovina Hipparagi- K Salawadagi - Kamankeri MDR from Ch: 0.00 KM to 10.00 KM (In Selected Reaches) in Basavana Bagewadi Taluk of Vijayapur District.	MDR	1000.00	29.08.2024	Work under Progress
73	677	Improvements to road Nalatwad - Tangadagi MDR from Ch: 4.90 KM to 20.50 KM (In Selected Reaches) in Muddebihal Taluk of Vijayapura District.	MDR	2000.00	04.10.2024	Work under Progress
74	678	A Improvements to road Chadachana - Havinala - Hattalli - Loni B K to SH-41 MDR from Ch: 13.00 KM to 20.00 KM (In Selected Reaches) in Chadachana Taluk of Vijayapura District.	MDR	1200.00	20.03.2025	Work under Progress
		B Improvements to road Aliyabad-Inganala-Gugadaddi MDR from Ch: 0.00 KM to 5.00 KM (In Selected Reaches) in Vijayapura Taluk of Vijayapura District.	MDR	800.00		Work yet to be started
75	679	Improvements to road Mamadapur-Dudihal MDR from Ch: 0.00 KM to 13.85 KM (In Selected Reaches) in Babaleshwar Taluk of Vijayapur District.	MDR	3000.00	21.09.2024	Work under Progress
Vijayapura Division Total				16000.00		
Belagavi Division						
76	680	Improvements to road SH-54 Jamboti-Rabkavi from Ch: 35.30 KM to 36.00 KM and Ch: 38.00 KM to 43.25 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	SH-54	1000.00	10.10.2024	Road furniture work under progress

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
77	681	A Improvements to road SH-141 Maharashtra Border - Rakkasakoppa - Sutagatti -NH-4 connecting road from Ch: 17.50 KM to 18.00 KM (Sahyadrinagara limits) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	SH-141	250.00	05.09.2024	Work under Progress
		B Improvements to road SH-31 Jatt -Jamboti from Ch: 179.88 KM to 181.70 KM in Belagavi Taluk of Belagavi District. (NH-4 to Bhendigeri road)	SH-31	400.00		Road furniture work under progress
		C Improvements to road Bagewadi - Bassapura - Modaga MDR from Ch: 0.00 KM to 3.00 KM and Ch: 9.00 KM to 14.20 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District. (Bagewadi village limits) up to SH-20.	MDR	600.00		Work under Progress
		D Improvements to road Raichur - Bachi State Highway to SH-20 via Basarikatti - Mavinakatti - Honnihall MDR from Ch: 2.50 KM to 8.80 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	MDR	700.00		Road furniture work under progress
		E Improvements to road Belagundi - Bijagarni - Belavatti - Badasa - Bakanur from Ch: 8.00 KM to 13.76 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	MDR	500.00		Road furniture work under progress
		F Improvements to road SH-31 to NH-4 via Kukdoli to Veerappankoppa connecting MDR from Ch: 3.50 KM to 8.20 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	MDR	500.00		Road furniture work under progress
		G Improvements to road Halaga - Tarihal - Tigadi road MDR from Ch: 0.00 KM to 2.70 KM & Ch: 7.00 KM to 8.80 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	MDR	300.00		Road furniture work under progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	H	Improvements to road Savgaon to SH-141 via Boknur connecting road from Ch: 0.00 KM to 3.00 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	MDR	250.00		Road furniture work under progress
78	682	A	Improvements to road SH-141 Maharastra border- Rakasakoppa Sutagatti to join NH-4 from Ch: 19.50 KM to 23.49 KM in Belagavi Taluk of Belagavi District. (Bauxite Road, Hanuman Nagara Cross to NH-4 Service road)	SH-141	1200.00	Work under Progress
	B	Improvement to road SH-20 Raichur-Bachi from Ch: 344.20 KM to 346.00 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District. (Gandhi chowka to Vijayanagara)	SH-20	1000.00	13.03.2025	Work under Progress
	C	Improvements to road Jamboti-Rabakavi SH-54 Road from Ch:29.10 KM to 34.50 KM in Belagavi Taluk of Belagavi District. (Belagavi to Kanabaragi Road)	SH-54	800.00		Work under Progress
79	683	Improvement to road SH-54 (white topping) Jamboti-Rabkavi from Ch: 21.00 KM to 25.40 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.(Atal Bihari Vajpayee Road)	SH-54	1000.00	05.11.2024	Work under Progress
80	684	Improvements to road SH-103 Gokak - Savadatti from Ch: 13.29 KM to 15.60 KM, Ch: 19.905 KM to 29.50 KM, Ch: 34.25 KM to 37.40 KM, Ch: 39.00 KM to 40.28 KM and Ch: 69.70 KM to 69.80 KM (In Selected Reaches) in Savadatti Taluk of Belagavi District.	SH-103	3000.00	04.11.2024	Work under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
81	685	A Improvements to road SH-31 Jatta - Jamboti from Ch: 137.45 KM to 149.30 KM (In Selected Reaches) in Bailahongal Taluk of Belagavi District.	SH-31	2000.00	13.01.2025	Road furniture work under progress
		B Improvements to road SH-138 Nagargali-Katakola from Ch: 54.35 KM to 56.48 KM in Bailahongal Taluk of Belagavi District.	SH-138	450.00		Work under Progress
		C Improvements to road Kittur Khodnapur Road via Mallapur-Avaradi MDR from Ch: 3.40 KM to 11.50 KM (in selected reaches) in Kittur Taluk of Belagavi District.	MDR	550.00		Not started
82	686	A Improvements to road SH-93 Khanapura - Talaguppa from Ch: 7.00 KM to 8.20 KM, Ch: 11.12 KM to 18.20 KM and Ch: 30.82 KM to 34.58 KM (in selected reaches) in Khanapura Taluk of Belagavi District.	SH-93	1000.00	04.11.2024	work under progress
		B Improvemnts to road SH-138 Nagaragali - Kattakola road from Ch: 37.00 KM to 41.400 KM (in selected reaches) in Khanapura Taluk, Belagavi District.	SH-138	1000.00		work under progress
		A Improvements to road SH 103 Gokak-Savadatti from Ch: 58.30 KM to 69.70 KM (Shindogi Cross to Ramadurga Cross) (in selected reaches) in Savadatti Taluk of Belagavi District.	SH-103	1900.00		work under progress
		B Improvement to road SH-140 Alnavara-Betageri from Ch: 79.39 KM to 89.50 KM upto Shivapura (in selected reaches) in Savadatti Taluk of Belagavi District.	SH-140	1500.00		work under progress

140

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
83	687	C Improvement to road SH 56 from NH-4A (kamataga) to SH-56 (Alagawadi) via Kapoli - Bijagarani-Beedi-Mugalihala-Gandigewada-Itagi-Ambadigatti-Hulikatti-Kotabagi-Dematti-Mallapura-Shivapura-tyaBudaragatti-Karikatti-Sangrameshakoppa-Savadatti Yallammanagudda-Hanchinala from Ch: 148.39 KM to 152.54 KM (Hanchinala grama to Taluk border) (In Selected reaches) in Savadatti Taluk of Belagavi District	SH-56	600.00	18.10.2024	Road furniture work under progress
84	688	A Improvements to road SH-83 Munavalli - Kotamachagi from Ch: 32.00 KM to 38.66 KM (In Selected reaches) in Ramdurg Taluk of Belagavi District.	SH-83	2100.00	07.10.2024	work under progress
		B Improvements to road Yarangatti - Mudhol SH-139 from Ch: 5.17 KM to 10.00 KM (In Selected reaches) in Ramdurg Taluk of Belagavi District.	SH-139	900.00		work under progress
85	810	A Improvements to road SH-141 Maharashtra border - Rakkaskoppa - Sutagatti - NH- 4 from Ch: 25.025 KM to 27.00 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	SH-141	200.00	05.02.2025	work under progress
		B Improvements to road SH-141 to Bodkynatti - Kattanabavi - Bambarga - Devagiri - Bennalli(NH-4) - Jafferwadi cross MDR from Ch: 0.00 KM to 2.00 KM and Ch: 8.50 KM to 11.95 KM (Kadoli to NH-4) (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	MDR	500.00		
86	811	Improvements to road Hudali - Dharnatti - Muttyanatti MDR from Ch: 9.240 KM to 12.50 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	MDR	700.00	18.07.2025	Work yet to start

141

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO		Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2		3	4	5	6	7
87	823	A	Improvements to road wantamuri - Halbhavi - Halehosur MDR from Ch: 0.00 KM to 2.90 KM and Ch: 3.20 KM to 5.60 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	MDR	600.00	11.07.2025	Work yet to start
		B	Improvements to road Hudali - Dharnatti - Muttyanatti MDR from Ch: 10.50 KM to 16.50 KM (In Selected Reaches) in Belagavi Taluk of Belagavi District.	MDR			Work yet to start
Belagavi Division Total					25500.00		
Bagalkote Division							
88	689		Improvements to road SH-57 Bagalkote- Biligiri Rangana betta from Ch: 0.00 KM to 7.73 KM (In Selected reaches) in Bagalkote Taluk of Bagalokte District	SH-57	2000.00	17.04.2025	work under progress
89	690		Improvements to road SH-14 Ramdurga -Manvi from Ch: 112.33 KM to 128.75 KM (In Selected reaches) in Hungunda Taluk Bagalokot District	SH-14	2000.00	05.09.2024	work under progress
90	691	A	Improvement to MDR from Aladhakatti cross-mustigeri-Halageri-Bellikindi from Ch:0.00 Km to 6.00 Km (in selected reaches) in Badami Taluk of Bagalakot Dist.	MDR	800.00	28.01.2025	work under progress
		B	Improvement to MDR from SH-14 to Kalasa from Ch:0.00 Km to 1.00 Km and Ch:3.22 Km to 6.04 Km (in selected reaches)in Badami Taluk of Bagalakot Dist.	MDR	500.00		work under progress
		C	Improvement to MDR from SH-14 to Vadavatti-Bankaneri from Ch:0.00 Km to 6.60 Km (in selected reaches) in Badami Taluk of Bagalakot Dist.	MDR	500.00		work under progress

149

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	D	Improvement to MDR from Hosur to Shivayoga mandira from Ch:3.00 Km to 6.00 Km (in selected reaches) in Badami Taluk of Bagalakot Dist.	MDR	200.00		work under progress
91	692	Improvements to road SH-262 Khelagavi-Anagawadi (Anagawadi-mudhol) from Ch: 119.55 KM to 141.76 KM (In Selected reaches) in Bilagi Taluk of Bagalkot District	SH-262	2000.00	13.3.2025	work under progress

143

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
92	693	A Improvements to road SH-34 Aurad- Sadashivagad from Ch: 410.00 KM to 412.00 KM & Ch: 416.800 KM to 418.500 KM (In Selected reaches) in Mudhol Taluk of Bagalkote District	SH-34	2000.00	06.11.2024	work under progress
		B Improvements to road SH-262 Khileganv -Anagawadi from Ch: 115.380 KM to 120.430 KM (In Selected reaches) in Mudhol Taluk of Bagalkote District	SH-262	500.00		work under progress
93	694	Improvements to road Jamakhandi-Rameshwar-Ramathirtha-Polo Palace-Ramathirtha Palace from Ch: 0.00 KM to 5.5 KM connecting SH-53 (In Selected reaches) in Jamkhandi Taluk of Bagalkote District.	MDR	1000.00	12.11.2024	work under progress
94	695	Improvements to road SH-54 Jamboti-Rabakavi from Ch: 133.70 KM to 135.10 KM (Four Lane) and Ch: 140.91 KM to 141.56 KM in Rabakavi-Banahatti Taluk of Bagalkote District.	SH-54	1000.00	3.3.2025	work under progress
Bagalkote Division Total				12500.00		

46

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Chikkodi Division						
95	696	A Improvements to road SH-1 Padabudri - Chikkalagudda from Ch: 469.07 KM to 474.07 KM in Hukkeri Taluk of Belagavi District.	SH-1	1500.00	03.03.2025	work under progress
		B Improvement to road Paschapura-Parakanahatti MDR from Ch: 0.00 KM to 5.00 KM in Hukkeri Taluk of Belagavi District	MDR	600.00		work under progress
96	697	Improvement to road from NH-4 to Ullagadi/Khanapur from Ch: 0.00 KM to 1.00 KM in Hukkeri Taluk of Belagavi District	MDR	600.00	26.03.2025	work under progress
97	698	A Improvements to road SH-134 Badami - Godaji - Gokak falls from Ch: 82.64 KM to 87.065 KM (Mannikeri to Koujalagi) (In Selected reaches) in Gokak Taluk of Belagavi District.	SH-134	1200.00	10.10.2024	work under progress
		B Improvements to road Betageri-Bagaranawala-Mnnikeri Koujalagi MDR from Ch: 0.00 KM to 5.50 KM (Betageri to Mannikeri) (In Selected reaches) in Gokak Taluk of Belagavi District.	MDR	1300.00		work under progress
98	699	Improvements to road SH-175 Madabavi - Athani - Kokatanur -Savalgi upto District Border (SH-53) from Ch: 26.67 KM to 46.00 KM (In Selected reaches) in Athani Taluk of Belagavi District.	SH-175	3000.00	14.02.2025	work under progress

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
99	700	A Improvements to road SH-72 Nippani - Kottalagi from Ch: 24.50 KM to 29.70 KM (Diploma college to Nej) and Ch: 66.20 KM to 67.45 KM (Ingli - Molawada road up to Taluka border) (In Selected reaches) in Chikkodi Taluk of Belagavi District.	SH-72	1000.00	20.12.2024	work under progress
		B Improvements to road SH-78 Shettihalli -Ichalakaranji from Ch: 79.50 KM to 83.00 KM (Bainakawadi to Sadalaga) (In Selected reaches) in Chikkodi Taluk of Belagavi District.	SH-78	600.00		work under progress
		C Improvements to road SH-179 Shankarawadi-Jangamawadi from Ch: 20.18 KM to 28.00 KM (Shiragaonwadi to Chinchani) (In Selected reaches) in Chikkodi Taluk of Belagavi District.	SH-179	1400.00		work under progress
100	701	Improvements to road Kolavi-Tavag-kanasageri-Kundargi cross MDR from Ch: 7.50 KM to 17.20 KM (In Selected reaches) in Gokak Taluk of Belagavi District.	MDR	2500.00	19.10.2024	work under progress
101	702	Improvements to road SH-53 Kagawad - Kaladagi from Ch: 0.00 KM to 22.40 KM (In Selected reaches) in Kagawada Taluk of Belagavi District.	SH-53	3000.00	04.10.2024	work under progress
102	703	A Improvements to road SH-53 Kagawad - Kaladagi SH-53 from Ch: 22.40 KM to 44.49 KM (In selected reaches) in Raibag Taluk of Belagavi District	SH-53	1200.00	09.10.2024	work under progress
		B Improvements to road Harugeri-Raibag-Nagaramunolli MDR from Ch: 0.00 KM to 6.60 KM (In selected reaches) in Raibag Taluk of Belagavi District.	MDR	800.00		work under progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	C	Improvements to road Chikkodi Railway Station-Mugalakhada-Handigunda MDR from Ch: 25.00 KM to 30.00 KM (In selected reaches) in Raibag Taluk of Belagavi District.	MDR	1000.00		work under progress
103	704	Improvements to road SH-98 Bhatanaganur - Boragamwadi from Ch: 13.36 KM to 19.50 KM (Soundalaga - Benadi - Shivapoorwadi-Pata) (In Selected reaches) in Nippani Taluk of Belagavi District.	SH-98	1000.00	09.10.2024	work under progress
104	705	A Improvements to road SH-73 Mangasuli Lakshmeshwar from Ch: 26.20 KM to 67.61 KM (In Selected reaches) in Chikkodi/Raibag Taluk of Belagavi District.	SH-73	1000.00	09.10.2024	work under progress
	B	Improvements to road Raibag-Kankanawadi MDR from Ch: 3.75 KM to 10.20 KM (In Selected reaches) in Raibag Taluk of Belagavi District.	MDR	1000.00		work under progress
105	706	Improvements to road Yadgudgate - Sankeshwar MDR from Ch: 8.12 KM to 15.21 KM (In Selected reaches) in Hukkeri Taluk of Belagavi District.	MDR	1000.00	12.03.2025	work under progress
106	812	A Improvements to road Paschapura Railway station to Halevantamuri - Kallatti - Jharkiholi - Katabali - NH-4 MDR from Ch: 0.00 KM to 4.90 KM & Ch: 15.50 KM to 23.33 KM (In Selected reaches) in Hukkeri Taluk of Belagavi District.	MDR	2000.00	11.07.2025	work under progress
	B	Improvements to road NH-4 - Managutti - Naganur state border MDR from Ch: 0.00 Km to 5.49 Km (In Selected reaches) in Hukkeri Taluk of Belagavi District.	MDR			work under progress
107	822	Improvement to road from NH-4 to Ullagadi/Khanapur from Ch: 1.00 KM to 1.60 KM in Hukkeri Taluk of Belagavi District	MDR	400.00	26.03.2025	work under progress
108	824	Improvements to road NH-4 - Managutti - Aaldaal - Attihaal -Dondagatti state border MDR from Ch: 0.00 KM to 18.49 KM (In Selected reaches) in Hukkeri Taluk of Belagavi District.	MDR	2000.00	11.07.2025	work under progress

ಅನುಬಂಧ

(167)

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Chikkodi Division Total				28100.00		
Belagavi Circle Total				82100.00		
North Total				198800.00		
Shivamogga Circle						
Davanagere Division						
109	708	Improvements to road Hospete-Shivamogga SH-25 from Ch: 117.80 KM to 120.10 KM (in selected reaches) 4 lane road in Harihara Taluk of Davanagere District.	SH25	1000.00	06.05.2025	work under progress
110	709	Improvements to road Kumta-Kadamadagi SH-48 from Ch: 205.00 KM to 226.03 KM (in selected reaches) in Channagiri Taluk of Davanagere District.	SH 48	2000.00	29-03-2025	work under progress
111	710	A Improvements to road Malpe-Molakalmuru SH-65 from Ch: 253.10 KM to 261.70 KM (in selected reaches) in Davanagere Taluk of Davanagere District. (via: NH-4 to Rajanahalli Hanumthappa Chowltry in Davanagere & Betur village limit)	SH-65	1500.00	05.03.2025	Work not yet started
		B Improvements to road Davanagere-Lokikere MDR from Ch: 0.00 KM to 4.20 KM (in selected reaches) in Davanagere Taluk of Davanagere District.	MDR	1000.00		work under progress
112	711	A Improvements to road Davanagere-Malebennuru NEW SH from Ch: 6.00 KM to 8.10 KM (Shamanuru to Jarikatte) (in selected reaches) in Davanagere Taluk of Davanagere District.	NEW SH	800.00	05.03.2025	work under progress

148

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	
		B	Improvements Davanger- hunasekatte NEW SH from Ch: 0.00 KM to 3.00 KM (Bambubajar to Basapura) (in selected reaches) in Davanagere Taluk of Davanagere District.	NEW SH	1200.00		work under progress
113	712	A	Improvements to road to road attigere to mathi MDR from km 8.25 to km 10.30 and km 11.00 to 14.50 (in selected reaches) via Loki kere , shygale, Hoovinamadu, in Davanagere Taluk of Davanagere District. Mandya - Hadagali SH-47 from Ch: 279.30 KM to 285.00 KM (in selected reaches) in Davanagere Taluk of Davanagere District.	MDR-SH-47	800.00	29-03-2025	work under progress
		B	Improvements to road Sirigere- Sultanipura MDR from Ch: 11.30 KM to 16.80 KM (in selected reaches) via Chinnasamudra, Ganganakatte, Naraganahalli, Bavihal in Davanagere Taluk of Davanagere District.	MDR	1200.00		work under progress
114	713		Improvements to road Malpe-Molakalmur SH-65 from Ch: 283.25 KM to 337.95 KM (in selected reaches) via Udupi, Hebri, Agumbe, Begar, Koppa, Narasimharajapura, Sulageri, Bhadravathi, Chennagiri, Shanthisagar, Davanagere, Jagalur, Mustur and B.G .Kere) in Jagalur Taluk of Davanagere District.	SH-65	2000.00	03.12.2024	work under progress
Davanagere Division Total				11500.00			

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Chitradurga Division						
115	714	A Improvements to road Kumta-Kadamadagi SH-48 from Ch: 247.00 KM to 251.00 KM (in selected reaches) in Chitradurga Taluk of Chitradurga District.	SH-48	1000.00	10.03.2025	work under progress
		B Improvements to road Chitradurga-Turuvanuru-Musturu-Bommenahalli MDR from Ch: 0.00 KM to 5.00 KM (in selected reaches) in Chitradurga Taluk of Chitradurga District.	MDR	1000.00		work under progress
116	715	Improvements to road SH-243 connecting Challakere (NH-150A)-Vishwanathanahalli (on SH 48) from Ch: 76.90 KM to 89.90 KM (in selected reaches) via Duggavara, Doddauharthy, Mailanahalli, Renukapura, Katamdevarakote, Obalapura, Pathappanagudi, Donehally, Jajur, Pagadalabande, Korlakunte, Parashurampura, Doddachellur in Challakere Taluk of Chitradurga District.	SH-243	2000.00	10.10.2024	work under progress

150

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
117	716	Improvements to road SH-243 connecting Challakere (on NH150A) - Viswanathanahalli (on SH 48) from Ch: 89.90 KM to 98.80 KM & Ch:149.74 KM to 170.00 KM (in selected reaches) via Hosakere, PD.Kote, (on SH 24), Dharmapura, Sakkara, Dwaranakunte, Lakkavvanahalli, Kodihalli , Ikkanur, Kundalagura, Ranganathapura, Adivala (on NH48), Hiriur, Doddaghatta, Kurubarahalli (on SH24), Bharamagiri road (Parashurampura to border) to Dharamapura road via Hosakere) & Hiriuru to VV pura via Lakkavvanahalli Doddaghatta) in Hiriur Taluk of Chitradurga District.	SH-243	2500.00	10.10.2024	work under progress
118	717	Improvements to road Hosahalli (on SH-48)-Singenahalli (on SH-153) SH 242 from Ch: 24.29 KM to 30.44 KM (in selected reaches) Via Nandihalli, Hiremmiganur, Ramaghatta, Kenguat, Malladihalli, Dogganal Gate (NH-369) Dogganal, Talikatte Kaval, Talikatte and Tuppadahalli (overlap of 0.30 KM) on National Highway-369 in Holalkere Taluk of Chitradurga District.	SH-242	1000.00	28-03-2025	work under progress
119	718	Improvements to road Mandya- Hadagali SH-47 from Ch: 178.31 KM to 183.20 KM & Ch: 184.550 KM to 193.00 KM (in selected Reaches) in Hosadurga Taluk of Chitradurga District.	SH-47	2000.00	05.03.2025	Road furnitures work under progress

(151)

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
120	719	B Improvements to road Chitradurga -Machenahalli (Andhra Border) SH-222 from Ch: 86.87 KM to 108.27 KM (in selected reaches) Via Gonuru, Bellagatta, Haikal, Nayakanahatti, Mustalagummi, Surammanahalli, alli, Chikkinthi, Siddayyanakote, Yerenahalli, Rayapur, Sulenahalli, Molakalmuru, Pujarhatti, Gommanapatti, Megalahatti, Katanayakahalli, Bairapura, Nagasamudra, Siddapura, Hosuru in Molakalmuru Taluk of Chitradurga District.	SH-222	1000.00	29.08.2024	work under progress
Chithradurga Division Total				10500.00		

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Shivamogga Special Division						
121	720	Improvements to road from SH-148 to Sirigere, Tamadihalli, Bilguni, Adigadi, Mandagatta, Dyavinakere, Ragihosalli, Rechikoppa, Shettikere, Shanthikere, Koragi, Hoabailu, Thuppuru, Byadanalu, Kattigehalli to Join SH-148 MDR from Ch: 23.00 KM to 35.80 KM (in selected reaches) in Shivamogga Taluk of Shivamogga District.	MDR	1000.00	30.08.2024	work under progress
122	721	Improvements to road Kuppalli - Hirekeruru SH-148 via Kavishaila - Ayanur - Soodur -Gama -Mallenahalli from Ch: 19.60 KM to 28.40 KM and Ch: 38.00 KM to 43.00 KM (in selected reaches) in Thirthahalli Taluk of Shivamogga District.	SH-148	1000.00	11.11.2024	work under progress
123	722	A Improvements to road Tumkur -Honnavaara SH-68 from Ch: 7.40 KM to 9.5 KM (in selected reaches) in Bhadravathi Taluk of Shivamogga District.	SH-68	1400.00	10.01.2025	work under progress
		B Improvements to MDR Connecting NH-69 (NH-206) to Thadsa Donabaghatta joining Navilebasavapura, Amaravathi camp, Haatikatte from Ch: 0.00 KM to 5.50 KM (in selected reaches) in Bhadravathi Taluk of Shivamogga District.	MDR	600.00		work under progress
Shivamogga Special Division Total				4000.00		

153

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Shivamogga Division						
124	723	Improvements to road Kumta-Kadamadagi SH-48 from Ch: 149.15 KM to 158.03 KM (in selected reaches) in Shikaripura Taluk of Shivamogga District.	SH-48	1000.00	16.12.2024	Road furniture work yet to be started
125	724	Improvements to road Padubidri - Chikkalagudda SH-01 from Ch: 160.00 KM to 169.16 KM (in selected reaches) in Sagara & Hosanagar Taluk of Shivamogga District.	SH-01	2000.00	22.10.2024	work under progress
126	725	Improvements to road Kumta-Kadamadagi SH-48 from Ch: 101.40 KM to 115.60 KM (in selected reaches) in Soraba Taluk of Shivamogga District.	SH-48	2500.00	26-03-2025	work under progress
Shivamogga Division Total				5500.00		
Chikkamagalur Division						
127	726	Improvements to road Singatagere-Panchanalli MDR from Ch: 0.00 KM to 19.20 KM (in selected reaches) in Kadur Taluk of Chikkamagaluru District.	MDR	2000.00	05.03.2025	work under progress
128	727	Improvements to road Virajpet - Byndoor SH-27 from Ch: 167.45 KM to 187.45 KM (in selected reaches) via Madikeri, Somawarpet, Sakaleshpura, Mudigere, Vastare, Jayapura, Sringeri, Begar and Agumbe in Mudigere Taluk of Chikkamagaluru District.	SH-27	2000.00	09.01.2025	Road work completed
129	728	Improvements to road Magundi to Balehonnur-Chikkagrahara-Kuduregundi SH-252 from Ch: 80.96 KM to 123.30 KM (in selected reaches) in N.R.Pura Taluk of Chikkamagaluru District.	SH-252	2000.00	12.05.2025	work under progress
130	729	Improvements to road NH-69 (NH-206) from Ch: 169.88 KM to 172.38 KM (in selected reaches) in Tarikere Taluk of Chikkamagaluru District.	NH-69	2000.00	05.03.2025	work under progress

154

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
131	730	Improvements to B.S road from Ch: 2.60 KM to 13.30 KM (in selected reaches) in Kadur Taluk of Chikkamagaluru District.	MDR	2000.00	05.03.2025	work under progress
Chikkamagalur Division Total				10000.00		
Shivamogga Circle Total				41500.00		
Bengaluru Circle						
Bengaluru Division						
132	731	Improvements to road Kolar to Anekal from Ch: 59.90 KM to 82.00 KM via Malur, Bagalur, Sarjapura, Dommasandra, Kommasandra, Ramasagara & Iggalur (in selected reaches) in Anekal taluk of Bangalore District.	SH-168	2000.00	28.01.2025	work under progress
133	732	Improvements to road connecting Bannerughatta Road to Shivanahalli Road MDR from Ch: 0.00 KM to 6.00 KM (in selected reaches) in Bangalore south Taluk of Bangalore District.	MDR ANK-36	1000.00	20.01.2025	work under progress
134	733	Improvements to road connecting Bangalore-Nandi road via Nagavara, Thanisandra, Kannuru, Bagalauru, Arasinakunte, Devanahalli, Karahalli from Ch:34.10 KM to 36.70 KM (SH-104) & MDR Road Kempegowda circle to Rani circle from Ch: 0.00 KM to 1.00 KM (in selected reaches) in Devanahalli Taluk of Bangalore District. (CC Road)	SH-104	2500.00	07.05.2025	work under progress
135	734	Improvements to road connecting Shidlaghatta to Anekal (SH-35) via Hoskote from Ch: 30.24 KM to 34.84 KM (in selected reaches) in Hoskote Taluk of Bangalore District.	SH-35	2000.00	11.09.2024	work under progress

155

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
136	735	Improvements to road connecting from (NH-4)-Nelamangala to (NH 7) Chikkaballapura via Doddaballapura SH-74 from Ch: KM 26.90 to KM 31.40 and from Ch: 40.00 KM to 43.00 KM (in selected reaches) in Doddaballapura Taluk of Bangalore Rural District.	SH-74	1000.00	24.03.2025	work under progress
137	736	Improvements to MDR road from NH-48 T.Begur-Thyragondlu via Niduvanda NH 207 from Ch: 5.80 KM to 11.60 KM (Kalalughatta to Niduvanda cross) (in selected reaches) in Nelamangala Taluk ,Bangalore Rural District	MDR NLM-12	2000.00	03.02.2025	work under progress
138	737	Improvements to Road connecting Nettigere - Ravugodlu Road via NH 209 MDR from Ch: 0.00 KM to 6.50 KM in (in selected reaches) Bangalore South Taluk of Bangalore District.	MDR-BNS-204	1000.00	11.09.2024	Road work completed and Road Furniture work pending

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
139	738	Improvements to Road Connecting Dommasandra to Parappanagrahara Central Jail via Sulikunte, Kodati MDR from Ch : 0.00 KM to 7.00 KM (in selected reaches) in Bangalore East Taluk of Bangalore District.	MDR-BNE-236	1000.00	11.09.2024	Road work completed and Road Furniture work under progress
140	739	Improvements to road connecting Hesaraghatta tank bund Road (SH-39) from Ch: 6.00 KM to 13.40 KM (in selected reaches) in Yelahanka Taluk of Bangalore District.	SH-39	1000.00	11.09.2024	work under progress
141	740	A Improvement to road connecting Rajanakunte to Bagaluru via Rajanakunte-Thimmasandra- Tarahunase-Bettalasuru- Sonnappanahalli- Vidyanagara cross- Huttanahalli- Razak palya MDR from Ch : 0.00 KM to 15.00 KM (in selected reaches) in Bangalore North Taluk, Bangalore District.	MDR BNG-212	500.00	24.02.2025	work under progress
		B Improvements to road connecting (NH-7) Doddajala to Mailanahalli via Shettigere - Beguru - Muttugadahalli Road MDR from Ch: 0.0 KM to 6.98 KM (in selected reaches) in Bangalore North Taluk of Bangalore District.	MDR BNG-19	600.00		work under progress

(57)

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	C	Improvements to road connecting Reva college junction to Bhudigere cross via country club Saathanuru-Baagaluru-Maarenahalli MDR from Ch: 0.00 KM to 14.70 KM (in selected reaches) in Bangalore North Taluk of Bangalore District.	MDR	1400.00		work under progress
Bangaluru Division Total				16000.00		
Ramanagara Division						
142	741	Improvements to road Harohalli-Marlavadi-Dodduru to joining SH 33 via Hunasanahalli-Bannikodlu-aalanatha-kodihalli-Satnuru Kabbaluchannapatna Tittamarnahalli, Bevuru, (Harohalli chowdeshwari temple to marlavadi) New SH-174 from Ch: 0.00 KM to 12.00 KM (in selected reaches) in Harohalli Taluk of Ramanagara District.	SH-174	2000.00	19.07.2025	work under progress
143	742	A Improvements to road from solur (NH 75) to join Sogaala via Nagashettihally Magadi, Kempegowda circle Ajjanahalli, Kootagallu, Shynaboganahalli (SH 94), Ramanagara (NH 275), Chanapattana (NH 275), Chikkaholethopu, Malurpatna, Krishnapura (SH-178) From Ch: 12.00 KM to 29.00 KM & Including loop road (in selected reaches) in Magadi Taluk of Ramanagara District.	SH-178	2000.00	06.09.2024	work under progress
		B Improvements to road from Mailanahalli (SH-104) to Bommasandra (NH-44) via Mutugadahalli (NH7), Rajanakunte, Madhure, Kodipalya, Chikkakukkanahalli, Hesaraghatta, Billijaaji, Narasipura, Honnasandra (APMC Yard), Makali (NH48), Arashinakunte, Nelamangala, Sondekoppa, Tavarekere (NH85), Peddanapalya, Chandrappa circle, Chikkanahalli, Ganakallu, Bidadi, Byramangala, Harohalli, Keremegala doddi, Uruganadoddi, Krishnayyanadoddi SH265 from Ch: Km 93.380 to Km 100.280 in Ramanagara taluk of Ramanagara District.	SH 265	1000.00		work under progress

158

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Ramanagara Division Total				5000.00		
Ramanagara Special Division						
144	743	Improvements to Road Connecting Harohalli-Maralawadi-Hunasanahali-Bannimukodlu-Alanatha- Kodihalli-Sathanuru- Kabbalu-Channapattana-Thittamaranahalli - Bevuru to joining SH-33 ,NEW SH 174 from Ch: Km 78.00 to Km 90.00 (Doddalahalli to Sathanur) and from Km 91.00 to Km 99.80 (Sathanuru to Hanumanthanagara via Kabbalu) (in selected reaches) in Kanakapura Taluk of Ramanagara Dist.	SH-174	4000.00	18.12.2024	work under progress
145	744	Improvements to Road connecting Harohalli- Maralawadi-Hunasanahali-Bannimukodlu- Alanatha-Kodihalli- Sathanuru-Kabbalu-Channapattana-Thittamaranahalli- Bevuru to joining SH-33, (New SH-174) Yalavanatha cross to bannimukodlu from Ch: Km 27.00 to Km 50.00 (in selected reaches) in Kanakapura Taluk of Ramanagara District.	SH-174	3000.00	11.09.2024	work under progress

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
146	745	Improvements to road Connecting Harohalli (on NH-948) to Mallanakuppe (on SH-33) via Maralawadi, Hunasanahalli (on-SH-3) Bannimakodlu, Halanatha, Kodihalli (on SH-3) Mullahalli, Dudda, Alahalli (on SH-92) Nagarasanakote, Sathanur (on NH-948) Dalimba, Kabbalu, Singa rajipura, Honganuru (on SH-94), Channapatna (on NH-275) Thittamaranahalli, Bevoor, Siddanahalli (SH-19) New SH-174 from Ch: 104.50 KM to 112.50 KM and Ch: 120.65 KM to 137.41 KM in Channapattana Taluk of Ramnagar District.	SH-174	1000.00	11.09.2024	work under progress
Ramanagar Special Division Total				8000.00		
Tumkur Division						
147	746	Improvements to road from Hunasanahalli, Chikkanahalli Road to Pandithanahalli Olakal Road MDR from Ch: 8.00 KM to 18.50 KM (in selected reaches)in Tumkur Taluk of Tumakuru District.	MDR	1000	21.01.2025	work under progress
	A	Improvements to road Mandya - Hadagali SH-47 via Melukote, Sravanabelagula, Tiptur, Huliya, Hosadurga, Holalkere, Anagudu, Harapanahalli Road from Ch: 144.72 KM to 147.02 KM (in selected reaches)in Tiptur Taluk of Tumakuru District.	SH-47	800		Work yet to be started

160

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
148	747	B Improvements to road from Kengal (on NH275) to Alur (on SH110L) via Kanva, Daswara, Makali Ujjani, Hitlapur, Hiliyuru Durga, K. Honnamachanahalli, Kilara, Hanchipura, Paduvagere, Hanumapur, (SH-84) Kodavatti, Yedyur, NH-150A), Bochahihalli, Talakere, Aralikere Palya, Vishwanathpur, (NH-150A), Thuruvekere, Nonavinakere, Hedagarahalli (State Highway-47) Hunaseghatta, Sasalahalli Dasarighatta Cross Kenkere (SH-71) Eedigarahatti, Gandasi, Doddakanagal Road SH 275 from Ch: 154.82 KM to 160.02 KM (in selected reaches) Tiptur Taluk of Tumakuru District.	SH 275	1200	13.12.2024	work under progress
149	748	Improvements to road Shira-Nanjanagudu SH 84 from Ch: 13.75 KM to 37.00 KM (in selected reaches) in Gubbi Taluk of Tumakuru District.	SH-84	2000	19.03.2025	work under progress
150	751	A Improvements to road from Doddaganganavadi Gate SH-94 to Amruthuru (SH-84) Via Doddaganganavadi, Verupasandra, Thavarekere, Chowdanakuppe, SH-85, Ippadi, Seenappanahalli, Gavimata, Sh-33, Kothipura, Heruru, Gowdagere, Kodagihalli, Amruthuru Road SH-111 from Ch: 12.00 KM to 13.20 KM and Ch: 39.65 KM to 51.65 KM (in selected reaches) in Kunigal Taluk of Tumakuru District.	SH-111	1080	07.12.2024	work under progress
		B Improvements to road from Kothagere- CS Pura Koppa Road to Magadi Border Via Janagere Vanagere, Vaddarakuppe, Tharedakuppe, Ananthapura, Karishanaiahnapalya, Gidadapalya Road MDR from Ch: 0.00 KM to 17.50 KM (in selected reaches) in Kunigal Taluk of Tumakuru District.	MDR	580		work completed, Road Furniture work Balance

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	C	Improvements to road from Kottagerepalya to Magadi border Via Bagenahalli, Shettigere from Ch: 0.00 KM to 10.00 KM (in selected reaches) in Kunigal Taluk of Tumakuru District.	MDR	340		work completed, Road Furniture work Balance
151	813	Improvements to road Kyathsandra-Belagumba MDR from Ch: 0.00 KM to 4.00 KM of (in selected reaches) in Tumkur Taluk of Tumkur District.	MDR	1000	28.04.2025	work under progress
Tumkur Division Total				8000.00		
Madhugiri Division						
152	752	Improvements to road connecting Tumkur (on NH 73) to Virupasamudra (AP Border) SH-184 via Chelur-Bukkapatna-Tavarekere-Amarapura-Arsikere-Pavagada from Ch: 101.06 KM to 108.56 KM & Ch: 122.72 KM to 126.72 KM (in selected reaches) in Sira Taluk of Tumkur District.	SH-184	2500.00	11.11.2024	work under progress
153	753	Improvements to road connecting NH48 (Nelahal) to SH-158 via Koratagere, Bairenahalli Marga State Highway-158 (Chikkamalur) Road SH 261 from Ch: 22.60 KM to 30.00 KM (Srinivasapur to Jampenahalli Cross) (in selected reaches) in Koratagere Taluk of Tumkur District.	SH- 261	600.00	11.11.2024	work completed, Road Furniture work Balance
		Improvements to road Bagepally-Halaguru SH-94 from Ch: 97.90 KM to 103.87 KM (in selected reaches) in Koratagere Taluk of Tumkur District.	SH-94	1150.00		work completed, Road Furniture work Balance

162

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO		Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2		3	4	5	6	7
		C	Improvements to road Madhugiri-Hindupura SH-158 from Ch: 9.50 KM to 11.50 KM and Ch: 13.50 KM to 15.00 KM (in selected reaches) in Madhugiri Taluk of Tumkur District.	SH-158	750.00		work completed, Road Furniture work Balance
154	754	A	Improvements to road Madhugiri-Hindupura SH-158 from Ch: 0.00 KM to 5.50 KM (in Selected reaches) in Madhugiri Taluk of Tumkur District.	SH 158	1425.00	03.12.2024	work completed, Road Furniture work Balance
		B	Improvements to road Midigeshi - Chandandur MDR from Ch: 0.00 KM to 5.50 KM (in Selected reaches) in Madhugiri Taluk of Tumkur District.	MDR	1075.00		work under progress
155	755	A	Improvements to road Kumata-Kadamadagi SH-48 from Ch: 351.20 KM to 376.90 KM(in selected reaches) in Pavagada Taluk of Tumkur District.	SH-48	1000.00	18.10.2024	work under progress
		B	Improvements to road connecting Tumkur (on NH 73) to Virupasamudra (AP Border) SH-184 from Ch: 152.30 KM to 213.86 KM (in selected reaches) in Pavagada Taluk of Tumkur District.	SH-184	1000.00		work under progress
Madhugiri Division Total					9500.00		
Chikkaballapura Division							
156	756		Improvements to road from Chinthamani (SH-82) to Gowribidanur via Chelur - Bagepalli - Yallodu - Mallenahalli cross and Vatadahosahalli Road SH 259 from Ch: 38.23 KM to 77.08 KM (in selected reaches) in Bagepalli Taluk of Chikkaballapura District.	SH- 259	2000.00	10.10.2024	work under progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
157	757	Improvements to road from NH 7 to Abludu MDR from Ch: 0.00 KM to 12.50 KM (in selected reaches) in Chikkaballapur Taluk Chikkaballapur District.	MDR	2000.00	24.03.2025	work under progress
158	758	A Improvements to road Bangarapet - Bagepalli via Kolar and Chintamani Road SH-5 from Ch: 39.50 KM to 59.60 KM (in selected reaches) in Chintamani Taluk of Chikkaballapura District.	SH-5	1500.00	18.12.2024	Road furniture yet to be start.
		B Improvement of road Chintamani (SH-82) - Gauribidanur via Chelur, Bagepalli, Yellodu, Mallenahalli Cross, Vatadohosahalli Road SH 259 from Ch: 5.54 KM to 20.10 KM (in selected reaches) in Chintamani Taluk of Chikkaballapur District.	SH-259	1000.00		Road furniture yet to be start.
159	759	Improvements to road from Kadirenahalli to Indiranagara via Idagooru, kaadalaveni, G Bommasandra MDR from Ch: 0.00 KM to 11.00 KM & 19.80 KM to 28.50 KM (in selected reaches) in Gauribidanur Taluk of Chikkaballapura District.	MDR	2000.00	08.11.2024	work under progress
160	760	Improvements to road from SH-74 (Nandi Grama near) to Cheluru (Andra border road) via vijayapura, Sidlaghatta, Dibburahalli, E Thimmasandra, Palyakere Road SH 170 from Ch: 19.36 KM to 63.78 KM (in selected reaches) in Shidlagatta Taluk of Chikkaballapura District.	SH 170	1000.00	29.03.2025	work under progress
Chikkaballapura Division Total				9500.00		
Kolar Division						
161	761	Improvements to B.C Road to BB Road via Manianahalli, Devarahalli, Shetty Madamamangala Road MDR from Ch: 15.00 KM to 23.75 KM (in selected reaches) in Kolar Taluk of Kolar District.	MDR	2000.00	19.05.2025	work under progress

164

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
162	762	Improvements to road Bangarapet - Kamasamudram MDR from Ch: 0.00 KM to 0.90 KM and 8.20 KM to 14.47 KM (in selected reaches) in Bangarpete Taluk of Kolar District.	MDR	2000.00	30.08.2024	work under progress
163	763	Improvements to road Devanahalli - Kempapura SH 96 from Ch: 81.80 KM to 83.80 KM & 87.20 KM to 93.20 KM (in selected reaches) in KGF Taluk of Kolar District.	SH 96	2000.00	26.03.2025	work under progress
164	764	Improvements to road Kottapalli-Masti SH 99 from Ch: 75.00 KM to 84.00 KM (in selected reaches) in Malur Taluk of Kolar District.	SH 99	2000.00	30.08.2024	work under progress
165	765	Improvements to road from Shankarapura (Andhra Border) to K. Baipalli Andhra border Via Gukunte, Vammasandra, Mulabagilu Rayalamanadinne Road SH 164 from Ch: 0.00 KM to 0.50 KM, 16.40 KM to 18.40 KM, 19.81 KM to 25.51 KM and 29.96 KM to 33.16 KM (in selected reaches) in Mulabagil Taluk of Kolar District.	SH164	1000.00	30.08.2024	work completed. Road furnitures work yet to start
166	766	Improvements to road Kottapalli - Masti SH 99 from Ch: 40.705 KM to 44.70 KM (in selected reaches) in Srinivaspura & kolar Taluk of Kolar District	SH 99	1000.00	12.08.2025	work under progress
Kolar Division Total				10000.00		
Bengaluru Circle Total				66000.00		
Mangalore Circle						
Udupi Division						
167	767	Improvements to SH Mudradi - Seethanadi - Brahmavara Road From Ch:10.50 KM to 35.50 KM (in selected reaches) in Udupi-Karkal Taluk of Udupi District (Four Lane)	New SH	1000.00	18.12.2024	work under progress

165

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
168	768	Improvements to SH Pethri - Hiriyaadka - Karkala Road From Ch:1.60 KM to 15.70 KM (in selected reaches) in Udupi-Karkal Taluk of Udupi District.	New SH	1000.00	17.09.2024	Road Furnitures work under progress
169	769	Improvements to SH-27 Virajpete-Byndoor road from Ch:335.4 KM to 374.40 KM (in selected reaches)in Kundapura Taluk of Udupi District.	SH-27	1000.00	17.09.2024	Road Furnitures work under progress
170	770	Improvements to SH-27 Virajpete-Byndoor road from Ch:312.40 KM to 335.40 KM (in selected reaches) in Kundapura Taluk of Udupi District.	SH-27	1000.00	19.09.2024	Road Furnitures work under progress
171	771	Improvements to SH-37 connecting Subramanya with Udupi via Dharmsthala, Belthangadi and Karkala from Ch: 94.452 KM to 138.40 KM (in selected reaches) in Karkal Taluk of Udupi District.	SH-37	1000.00	18.12.2024	work under progress
Udupi Division Division Total				5000.00		
Mangalore Division						
172	772	Improvements to road SH-67 connecting Mangalore with Athradi via Bajpe, Kattil, Belmane, Kapu and Sirava from Ch:30.00 KM to 40.00 KM (In Selected Reaches) In Mangalore Taluk of Dakshina Kannada District.	SH-67	1000.00	06.11.2024	work under progress
173	773	Improvements to road Edapadavu - Poopadikallu - Bellicharu MDR from Ch: 0.00 KM to 10.00 KM (In Selected Reaches) Mangaluru Taluk of Dakshina Kannada District.	MDR	1000.00	12-12-2024	work under progress
174	774	Improvements to SH-300 From Kattapadi (NH -66) to Abbakka Circle (Ullalla Attira) Via Madaka, Pedamale, Sunnangala, Deralakatte, Ullala from Ch:104.12 KM to 112.46 KM (In Selected Reaches) in Ullala Taluk of Dakshina Kannada District.	SH-300	2500.00	11.09.2024	work under progress
175	775	Improvements to road Kanyana - Nellikatte - Mithanadka - Bedakallu - Anekallu MDR Ch: 0.00 KM to 4.00 KM (In Selected Reaches) in Bantvala Taluk of Dakshina Kannada District.	MDR	1000.00	11.09.2024	work under progress

(166)

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
176	776	Improvements to road SH- 118 Guruvayanakere-Uppinangady-Puttur From Ch:0.00 KM to 31.10 KM (In Selected Reaches) in Puttur Taluk of Dakshina Kannada District.	SH 118	2000.00	11.09.2024	work under progress
177	777	Improvements to road SH- 276 Sullia-paicharu-Bellare-Savanur-Kudmaru-Alankaru-Suruli-Maderi-Patrame road From Ch:7.00 KM to 11.00 KM (In Selected Reaches) in Sulya Taluk of Dakshina Kannada District.	SH-276	1000.00	20.11.2024	work under progress
178	778	Improvements to road SH- 37 Connecting Subramanya -Udupi Via Dharmsthala, Belthangadi and Karkala. From Ch:83.40 KM to 94.65 KM (In Selected Reaches) in Belthangadi Taluk of Dakshina Kannada District.	SH-37	1000.00	10.10.2024	work under progress
Mangalore Division Total				9500.00		
Mangalore Circle Total				14500.00		
Mysore Circle						
Mandya Division						
179	779	A Improvements to Road connecting Alur Siddapura to Sathanur from Ch:169.41 KM to 179.41 KM SH-279 (Bilidegalu to chikka Mandya)In Selected reaches in Mandya Taluk of Mandya District.	SH-279(New SH)	1000.00	04.12.2024	work under progress
		B Improvements to Road from NH-48 to join Dudda from Ch:43.00 KM to 48.00 KM (Mutthegere to Basaralu) (In Selected reaches) in Mandya Taluk of Mandya District.	MDR MND17	1000.00		Road Furniture Under Progress
		A Improvements to Road Malavalli - Purigali Road from Ch:0.00 KM to 17.00 KM (In Selected reaches) in Malavalli Taluk of Mandya District.	MDR-MLV19	1380.00		Road Furniture Under Progress

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
180	780	B Improvements to Road NH-209 to SH-33 via Mathithaleshwara Temple road from Ch:1.35 KM to 2.00 KM & Ch: 2.90 KM to 4.00 KM (In Selected reaches) in Malavalli Taluk of Mandya District.	MDR MLV-13	620.00	11.09.2024	Road Furniture Under Progress
181	781	A Improvements to Road Nagamangala - Mylarapatna road from Ch:2.40 KM to 2.90 KM and Ch:5.40 KM to 11.00 KM In Selected reaches in Nagamangala Taluk of Mandya District.	NGM-17	1250.00	20.12.2024	work under progress
		B Improvements to Road from NSB road Mygonahally gate to join NH-75 near Javarnahally via Hullikere from Ch:5.00 KM to 11.50 KM in Selected reaches in Nagamangala Taluk of Mandya District.	NGM-211	1250.00		work under progress
182	782	A Improvements to Road from B.N road to Join S3 Road (via Uramarakasalagere) at Yeliyuru kodi From Ch:1.75 KM to 3.70 KM (In Selected reaches) in Shrirangapatana Taluk of Mandya District.	SPT-219	500.00	14.10.2024	Road Furniture Under Progress
		B Improvements to Road from Chinnanayakanahalli to Tubinakere From Ch:12.5 KM to 14.65 KM (In Selected reaches) in Shrirangapatana Taluk of Mandya District.	SPT-7	500.00		Road Furniture Under Progress
		C Improvements to Road SH-279 Alur-Siddapura (Somawarapete) to Sathanur connecting (NH-948) from Ch: 153.64 KM to 190.74 KM (In Selected reaches) in Mandya Taluk of Mandya District.	SH-279	500.00		Road Furniture Under Progress
		D Improvements to Road Madya Taluk to Maddur Taluk Border Joining road via Chiranahalli From Ch:3.188 KM to 4.850 KM (In Selected reaches) in Mandya Taluk of Mandya District.	MDR MND66	500.00		Road Furniture Under Progress
183	783	A Improvements to Road from Mandya-Thendekere road to Chinakuralli-Melukote road via Narayanapura Kammanayakanahalli Sanaba road PDP-31 at Ch:0.00 KM to 5.10 KM In Selected reaches In Pandavapura Taluk of Mandya District.	PDP-31	1499.00	27.06.2025	Road Furniture Under Progress
		B Improvements to Road from Mandya Hadagalli to join Bevinakuppe-Shambuvinahalli via Shettihalli Anuvunahalli, Narahalli road PDP -56 at Ch:0.00 KM to 9.60 KM In Selected reaches In Pandavapura Taluk of Mandya District.	PDP-56	501.00		Work Under Progress

168

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO		Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2		3	4	5	6	7
184	784	A	Improvements to Road from 2/15 Mile of S.A Road to join Hariharapura-Lingapura from Ch: 3.00 KM to 5.00 KM and Ch:33.80 KM to 37.80 KM in K.R.Pete and (Bukanakere - Makavalli-Lingapura) in Selected reaches In K.R.Pete Taluk of Mandya District.	KRP-8	500.00	12.12.2024	Road Furniture Under Progress
		B	Improvements to Road from 1/17 Mile of P.R.S.A Road to join Sindagatta via Shilanere road from Ch: 6.00 KM to 10.00 KM (in Selected reaches) In K.R.Pete Taluk of Mandya District.	KRP-6	500.00		Road Furniture Under Progress
185	785	A	Improvements to Road from Maddur -T M road to Nidagatta connecting Road From Ch:0.00 KM to 5.40 KM road (SH-33 to NH 275 connecting road) In Selected reaches in Maddur Taluk of Mandya District.	MDR-5	1500.00	06.09.2024	Road Furniture Under Progress
		B	Improvements to road connecting from Maddur Taluk Satanooru - Muthathi - Halaguru to Mandya Ch:60.5 KM to 66.00 KM road (K M Dhoddi sugar factory to Thittamelanahalli) in Selected reaches in Maddur Taluk of Mandya District.	MDR-9 NEW SH	500.00		Road Furniture Under Progress
Mandya Division Total					13500.00		

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Mysore Division						
186	786	A Improvements to Road Koratagere-Bavali State Highway-33 from Ch:170.00 KM to 170.40 KM , Ch:170.80 KM to 171.25 KM , Ch:171.80 KM to 172.30 KM, Ch: 173.00 KM to 173.30 KM and Ch:174.85 KM to 181.53 KM (in Selected reaches) in Mysore Taluk of Mysore District	SH-33	1310.00	13.9.2024	Road Work Completed. Road furniture under Progress
		B Improvements to Road Sira-Nanjanagudu State Highway-84 from Ch:213.15 KM to 218.79 KM, Ch:219.71 KM to 227.00 KM & Ch:232.70 KM to 235.30 KM (in Selected reaches) in Nanjanagudu Taluk of Mysore District	SH-84	1465.00		Road Work Completed Road furniture under Progress
		C Improvements to Road Bagalakote-Biligiriranganabetta State Highway-57 from Ch:655.85 KM to 670.00 KM (in Selected reaches) in Nanjanagudu Taluk of Mysore District	SH-57	1230.00		Road Work Completed Road furniture under Progress
187	787	A Improvements to road connecting Melukote(on SH47) to Gandathur via Narayanapura, Chinakurali (onSH57)Honaganahalli, Krishnarajasagara, Hulikere Kuppada, Basthipura, Koorgally, Hootagalli (on NH-275) Belawadi, Sahukarahundi (on SH-214) Maratikyanahalli, Kergalli, Yedahalli, Kotehundi Gate, Udbur gate, Udbur, Doora, Bidaragudu, Rampura, Hullahalli (on SH-57) Karya, Hura, Ariyar, Mullurur,Beerwal (on SH86), Hediya (SH-86,Badagalapura, Bmattigere, Hanchipura, Sargur, Atturu,Bidarahalli, Kenchanahalli, N.Begur, Hosahalli from Ch:75.47 KM to 85.32 KM(in Selected reaches) in Nanjanagudu Taluk of Mysore District	SH-212	1100.00	05.09.2024	Road work completed. Road furniture under Progress
		B Improvements to road from Dandikere road to Hallikerehundi road via Pillahalli-Varakodu-Hosahundi-Mellahalli from Ch:0.00 KM to 13.683 KM (in Selected reaches) in Mysore Taluk of Mysore District	MDR-MYS 217	1130.00		work completed. Road furniture under Progress
		C Improvements to Road Gargeswari - Rangasamuddra road from Ch: 0.00 KM to 11.26 KM (in Selected reaches) in T- Narasipura Taluk of Mysore District	MDR-MYS 209	845.00		work completed. Road furniture under Progress

170

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
		D Improvements to Road from SH-212 KM 228.75 to join Gargeswari - Rangasamuddra road from Madavagere - Kupya Village from Ch: 0.00 KM to 6.25 KM (in Selected reaches) in T- Narasipura Taluk of Mysore District	MDR-MYS 246	885.00		work completed Road furniture under Progress
188	788	Improvements to road Connecting Melukote (SH -47 to Gandathur Via Hullihalli - Kaarya - Hura Ariyuru - Mulluru - Beeerwal Ch: 85.32 KM to 91.12 KM (in Selected reaches) in T. Narasipura Taluk of Mysore District.	New SH - 212	2000.00	25.10.2024	Work Under Progress
		A Improvements to road from NTN road to Salundi (Jodi Hariharapura) Via- G-Maralli & Bilaguli from Ch: 0.00 KM to 0.65 KM in (Selected reaches) in Nanjanagudu Taluk of Mysore District	MDR-NJG 218	145.00		Work Under Progress
		B Improvements to road from Dasanuru to Join Thoravalli via Doddahomma Chikkahomma from Ch: 2.00 KM to 4.20 KM (in Selected reaches) in Nanjanagudu Taluk of Mysore District	MDR-MYS 216	375.00		Work Under Progress
		C Improvements to road from Kalkunda-Kamahalli-Thagaduru-Devanuru road to Join Chinnamballi Sri Siddeswaraswamy temple Ch:2.00 KM to 4.00 KM (in Selected reaches) in Nanjanagudu Taluk of Mysore District	MDR-NJG 211	235.00		Road work completed Road furniture under Progress
		D Improvements to Road from Udburu-Rampura Road To Jion Ahalya Via T.Katooru Ch:5.25 KM to 6.05 KM and Ch:6.42 KM to 8.40 KM (in Selected reaches) in Mysore Taluk of Mysore District	MDR-MYS 24	430.00		Road work completed Road furniture under Progress
		E Improvements to Road from Sira-Nanjanagudu SH 84 Road to Madahalli to join SH 57 Via Biligere-Sonahalli-Sannamalpur-Kiragunda from Ch:4.00 KM to 7.40 KM (in Selected reaches) in Nanjanagudu Taluk of Mysore District	MDR-NJG 215	600.00		Road Work Completed. Road furniture under Progress
		F Improvements to Road From Mysore - T.N.Pura Road to join Kuppegala Via Duddagere, Hosahahalli from Ch:3.50 KM to 5.40 KM (in Selected reaches) in Mysore Taluk of Mysore District	MDR-MYS 216	250.00		Road Work Completed. Road furniture under Progress

ಅನುಬಂಧ

171

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
189	789	G Improvements to road from Uddur - Rampur to T.Katur Via Ahalaya Ch:0.00 KM to 4.00 KM & Ch:5.20 KM to 6.20 KM (in Selected reaches) in Mysore Taluk of Mysore District	MDR-MYS 24	600.00	05.09.2024	work under progress.
		H Improvements to road from Adithya Circle (Outer Ring Road) to Join MBG Road Via Kergalli ,Ramanundi , Ballahalli Beerihundi And Madahalli Ch:0.00 KM to 10.85 KM (in Selected reaches) In Mysure Taluk of Mysore District	Upgraded MDR	750.00		Road work completed Road furniture under Progress
		I Improvements to road from connecting to Mysure Outer Ring road to (Ramabai nagar) NH-275 to Chuncharayanahundi (on SH-57) via Muniswamy nagari, (on NH-275- Mysure ring road, Dadadahalli, Sinduvalli, Doddakanya, Harohalli(on SH-33) Mahadevapura (on SH-33) Soligara colony at Ch:0.00 KM to 31.80 KM in (in Selected reaches) Mysuru Taluk of Mysore District	SH-299	500.00		Road work completed Road furniture under Progress
		J Improvements to Road From MM Road to Sinduvalli Via D.S/ Hundi, Hadaguru KM to 0.00 KM & Ch:1.00 KM to 1.00 KM (in Selected reaches) in Mysure Taluk of Mysore District	MDR-MYS-68	150.00		work under progress.
		K Improvements to road from Mysore Naguvinahalli road Ch: 2.90 KM to 3.60 KM & Ch: 4.00 KM to 5.30 KM (in Selected reaches) in Mysuru Taluk of Mysore District	MDR-MYS-11	300.00		work under progress.
		L Improvements to Road connecting From Chikkahalli (on NH-766) to S.Kallahalli(on SH-57) via Mosumbayanahalli, Ayarahalli, Someshwarapura, Hebya, Kadakola (on NH-150A), Sinduvalli, Thaluru, Kallahalli, Jayapura (on SH-33) Mahadevapura (on SH-33) Bettadabeedu cross, Gumachahahalli Ch:21.32 KM to 23.50 KM (in Selected reaches)in Mysure Taluk of Mysore District	SH-208	200.00		work under progress.

172

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
190	790	A	MDR TNP 4	800.00	17.09.2024	Road work completed Road furniture under Progress
191	814	Improvements to road Koratagere-Bawali road (SH-33) from Ch:195.00 KM to 198.45 KM (in Selected reaches) in Mysuru Taluk of Mysore District	SH-33	1000.00	30.09.2024	work under progress.
192	815	A	MDR TNP 206	1000.00	18.09.2024	work under progress.
		B	MDR TNP 16	800.00		work under progress.
193	816	A	MDR-TNP219	400.00	20.03.2025	work under progress.
		B	MDR-TNP217	550.00		work under progress.
		C	MDR-TNP10	550.00		Work yet to be started
Mysuru Division Total				19050.00		
Hunsur Division						

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
194	792	Improvements to road from Tenkanakoppalu- Bolanahally Road from Ch:0.00 KM to 3.92 KM (in selected reaches) in Hunsur Taluk of Mysuru District	MDR-210 (upgraded SH)	1000.00	05.03.2025	work under progress.
195	793	Improvements to Road K.R.Nagara Bettadpura via K.R.Nagara -Malali - Hosakote -Ravanduru -Tunga Ch:9.20 KM to 17.00 KM (in selected reaches) in K.R.Nagara Taluk of Mysuru District.	Newly upgraded SH	2000.00	08.11.2024	work under progress.
196	794	Improvements to Road K.R.Nagara Bettadpura via K.R.Nagara -Malali - Hosakote -Ravanduru -Tunga Ch:24.17 KM to 37.50 KM in (in selected reaches) in Piriapatna Taluk of Mysuru District.	Newly upgraded SH	2500.00	20.12.2024	work under progress.
197	795	A Improvements to Road Bhogadi Circle to Puradakatte Circle via Gaddige, Madapura, Manuganahalli from Ch:40.75 KM to 45.70 KM (in selected reaches) in H.D.Kote Taluk of Mysuru District.	Newly upgraded SH	1000.00	03.12.2024	work under progress.
		B Improvements to Road Saragur to Gandathur Via Bidarahalli Circle, Kenchanahalli, N.Begur from Ch:4.20 KM to 10.00 KM in H.D.Kote Taluk of Mysuru District.	Newly upgraded SH	1000.00		work under progress.
198	817	Improvements to Road SH- 33 from koratgere - Bavalli from Ch:213.37 KM to 278.00 KM (in Selected Reaches) H.D.Kote Taluk of Mysuru District.	SH-33	2000.00	03.12.2024	work under progress.
Hunasur Division Total				9500.00		
Chamarajanagara Division						
199	796	A Improvements to SH-81 Highway road connecting Yalandur- Gundlupete Ch:0.00 KM to 2.00 KM in selected reaches) in Yalandur Taluk of Chamarajanagar District.	SH-81	700.00	17.09.2024	work under progress.
		B Improvements to SH-57 road connecting Bagalakote with Beligeriranganabetta Ch: 697.00 KM to 703.50 KM (in selected reaches) in Yalandur Taluk of Chamarajanagar District.	SH-57	1300.00		work under progress.

174

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
200	797	Improvements to SH-79 road connecting Srirangapatna with Malemahadeshwarabetta via Sosale, T. Narsipura, Madapura, Kollegal, Ramapura, Kowdalli and Palar Ch:97.21 KM to 105.00 KM (in Selected Reaches) in Hanur Taluk of Chamarajnagar District.	SH-79	1000.00	17.09.2024	work under progress.
201	798	Improvements to SH-79 road connecting Srirangapattana - MM Hills Road From Ch: 92.29 KM to 115.50 KM (Thala betta to MM Hills) (in selected reaches) in Hanur Taluk, Chamarajanagara District.	SH -79	1720.00	19.05.2025	work under progress.
202	799	A Improvements to SH-86 road connecting from Ramanathapura to Terakanambi in Gundlupet Taluk from Ch:158.60 KM to 160.10 KM (in selected reaches) in Gundlupet Taluk of Chamarajnagar District.	SH-86	525.00	13.12.2024	work under progress.
203	800	Improvements to SH-80connecting Nanjangud with Biligiriranganabetta via Chamarajanagar and Kyathadevara Gudi Ch:53.40 KM to 62.90 KM (in selected reaches) in Chamarajanagar Taluk of Chamarajnagar District.	SH-80	2000.00	04.12.2024	work under progress.
204	820	Improvements to SH-303 road connecting Modahalli-Hogenakal Falls Road From Ch: 0.00 KM to 14.00 KM (Modahalli to Kottanur) (in selected reaches) in Hanur Taluk, Chamarajanagara District.	SH-303	2500.00	29.04.2025	work under progress.
205	821	Improvements to SH-303 road connecting Modahalli-Hogenakal Falls Road From Ch: 27.40 KM to 38.85 KM (Bandahalli to Hanur) (in selected reaches) in Hanur Taluk, Chamarajanagara District.	SH-303	2480.00	19.05.2025	work under progress.
Chamarajanagar Division Total				12225.00		
Mysore Circle Total				54275.00		
Hassan Circle						
Hassan Division						

ಅನುಬಂಧ

175

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
206	801	Improvements to SH-112 Belur - Somawarapete Road from Ch:20.87 KM to 27.87 KM & Ch:32.20 KM to 35.77 KM (in Selected reaches) in Sakleshpur Taluk of Hassan District	SH-112	1000.00	24.03.2025	work under progress.
207	802	Improvements to Road from Hirisev, Nugehalli, Baguru, Dudda, Nittur, Gunguru, Hallebiddu, Rajanashiruru, Kalsapura , Mallur Connecting SH-173 from Ch:112.28 KM to 128.53 KM (in selected reaches) in Belur Taluk of Hassan District	SH-267	1000.00	24.09.2024	work under progress.
208	803	A Improvements to road connecting Srirangapatna to Arasikere via Pandavapura, K.R Pet and Chennarayapatna from Ch:91.270 KM to 117.520 KM (in Selected reaches)in Arasikere Taluk of Hassan District	SH-07	2000.00	20.09.2024	work under progress.
		B Improvements to KTD road from Ch:0.00 KM to 15.00 KM in (Selected reaches) in Arasikere Taluk Hassan District	MDR	550.00		Road work Completed & Road Furniture work yet to be started.
		C Improvements to road Banavara-Sakarayapatna from Ch:0.00 KM to 2.60 KM in selected reaches in Arasikere Taluk Hassan District	MDR	450.00		work under progress.
209	804	Improvements to Road NH-75 Bangalore-Mangalore Road (Old NH-48) from Ch:0.00 KM to 10.86 KM (in Selected reaches) in Channarayapatna Taluk of Hassan District	old NH-48	1000.00	20.09.2024	work under progress.
210	805	Improvements to Road from Arkalgud- KaniveBasappa-Hulikal-Handargi Road Via Kodagu Border from Ch:24.50 KM to 31.00 KM (in Selected reaches) in Arkalgud Taluk of Hassan District	MDR	1000.00	18.07.2025	work under progress.
211	806	Improvements to Road SH-21 Halebidu Anechakur Road from Ch:12.90 KM to 40.00 KM (in Selected reaches) Hassan Taluk of Hassan District,	SH 21	1000.00	24.03.2025	work under progress.
	A	Improvements to Road Goruru-Chinakurali from Ch:4.10 KM to 5.10 KM (in Selected Reaches) in Hassan Taluk of Hassan District	MDR	250.00		work under progress.

196

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO		Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2		3	4	5	6	7
212	807	B	Improvements to Road Kandali-Bailahalli-Bikkodu to MCF Baheshapura road via Gowdagere-Doddagaddavalli-Veerapura-Kondajji-Kelavathi-Lingarasanahalli-Kudaregundi-Vedavathi from Ch:20.00 KM to 26.00 KM (in Selected Reaches) in Hassan Taluk of Hassan District	MDR	360.00	24.03.2025	work under progress.
		C	Improvements to Road Kabli-Somanahalli Kavalu Via Chikkamenahalli-Kudurugundi MDR from Ch:0.00 KM to 6.50 KM (in Selected Reaches) in Hassan Taluk of Hassan District	MDR	390.00		work yet to be started
Hassan Division Total					9000.00		
Kodagu Division							
213	808		Improvements to road Bangalore -Jaloor road SH- 85 From Ch:239.76 KM to 254.71 KM (in Selected reaches) in Somwarpet Taluk, Kodagu District .	SH-85	2000.00	12.09.2024	work under progress.
214	809	A	Improvements to road SH-91 Connecting Knoanur with Makutta Via Ramanathapure, Kushal nagar, Siddapura & Viraj pete - Perumbadi - Makutta Ch:0.00 KM to 94.76 KM (in Selected reaches) in Virajpete Taluk, Kodagu District.	SH-91	1300.00	04.10.2024	work under progress.
		B	Improvements to road Connecting NH- 275 to Karike Via Katakari - Bettigeri - Cherambane - Bhagamandala - Thannimani From Ch:32.00 KM to 59.00 KM (in Selected reaches) & to SH-90 Link Road in Madikeri Taluk of Kodagu District.	SH-293	1200.00		work under progress.
Kodagu Division Total					4500.00		
Hassan Circle Total					13500.00		

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ

ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1

SL No	PKG NO	Name of the Work	SH/ MDR No	Administrative Approved Amount (Rs. in lakhs)	Date of Commencement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

178

ಅನುಬಂಧ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) - ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.330 (451)

ಕೆಆರ್‌ಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

KRDCL

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1: ಹೊಸಕೋಟೆ-ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ (NH-04) ನಿಂದ ಬೂದಿಗೆರೆ, ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	254.00	ಬೆಂಗಳೂರು	07-01-2019	ಒಟ್ಟು 20.11 ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಕಿ 15.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 05.11 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2ಎ: ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ (NH-04) ಚಿಕ್ಕಮಠುರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಧುರೆ (SH-74) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	232.55	ಬೆಂಗಳೂರು	29-04-2019	ಒಟ್ಟು 14.16 ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಕಿ 13.48 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 0.68 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2ಬಿ: ಮಧುರೆ ಯಿಂದ (SH-74) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಎಮ್ ವಿ ಸೋಲಾರ್ಸ್) (NH-07) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	316.31	ಬೆಂಗಳೂರು	20-06-2019	ಒಟ್ಟು 21.34 ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಕಿ 8.04 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 13.30 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ಸಿ: ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ನೆಲಮಂಗಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ (0+800 ಕಿ.ಮೀ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 74, ಆರ್.ಯು.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 74 ರ 6.33 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಓ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	68.83	ಬೆಂಗಳೂರು	05-06-2019	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಆರ್.ಓ.ಬಿ) -58% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ (ಆರ್.ಯು.ಬಿ)- ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೇರಿಯೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಆರ್.ಓ.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2ಡಿ: ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಹೆಚ್-9 (ಕಿ.ಮೀ 32+185) ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಾರಾಯಣಪುರದ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (ಕಿ.ಮಿ. 36+840) ಆರ್.ಓ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	97.28	ಬೆಂಗಳೂರು	04-04-2019	ನಾರಾಯಣಪುರದ (ಆರ್.ಓ.ಬಿ)- 80% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ (ಆರ್.ಓ.ಬಿ) - ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೇರಿಯೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಆರ್.ಓ.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

178

149

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6
6	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉರಗನದೊಡ್ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಗಣಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (km 0+000 to km 33+200).	199.29	ಬೆಂಗಳೂರು	21-06-2019	ಒಟ್ಟು 45.15 ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಕಿ 44.60 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 0.550 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -4ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಸ್ತಮಾನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಸರ್ಜಾಪುರ, ವರ್ತೂರು, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಎನ್ ಹೆಚ್-04) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (km 0+000 to km 42+600).	312.08	ಬೆಂಗಳೂರು	15-06-2019	ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 32.06 ಕಿ.ಮೀ. ಇರುತ್ತದೆ. *4 ಘಟದ ರಸ್ತೆ - 27.38 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 4.69 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. *6 ಘಟದ ರಸ್ತೆ - 2.70 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 7.44 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -4ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1.92 ಕಿ.ಮೀ).	482.14	ಬೆಂಗಳೂರು	23-05-2025	ಸದರಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 448 ಪೈಲ್ ಗಳ ಪೈಕಿ 60 ಪೈಲ್ ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 3410 ಮೀ. ಪೈಕಿ 350 ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 90 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -4ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪರೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	133.94	ಬೆಂಗಳೂರು	03-07-2019	ತಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಎಲ್ಲಾ ಪಿಯರ್‌ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಎಲ್ಲಾ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 22 ಸ್ಟಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಟಾನ್‌ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಎಲ್ಲಾ ಪಿಯರ್‌ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಆರ್.ಓ.ಬಿ - 22 ಪೀರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳ ಪೈಕಿ 18 ಪೀರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

179

180

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6
10	ರಾಯಚೂರು ಬಳಿಯ ಕಲ್ಮಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಬಳಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ- ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ ವೃತ್ತ ವರೆಗಿನ 78.45ಕಿ.ಮೀ. (Design length 77.032 kms) ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಷಾಸನ ಯೋಜನೆಯಡಿ(HIAM ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1695.85	ರಾಯಚೂರು	25-07-2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗ-ಅರಕೆರೆ-ಸಿರಿವಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 161+000 ದಿಂದ 191+834 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 30.834 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	77.12	ರಾಯಚೂರು	08-04-2022	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ದಿಂದ ಸಿರಿವಾರ - ಅರಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 61 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿರಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಕಿ.ಮೀ 191+480 ದಿಂದ 191+980 (500ಮೀ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.85	ರಾಯಚೂರು	16-05-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

Hail
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

180

KSHIP

ಕೆಶಿಪ್-3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1 (ಅಂದಾಜು EPC ಮೊತ್ತ) : 895 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

- a) ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಹನೂರಿನ ವರೆಗೆ ಭುಜದೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ
- b) ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಎಪಿ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭುಜದೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ
- c) ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ (ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ) ಮಾಗಡಿ ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -2 (ಅಂದಾಜು EPC ಮೊತ್ತ): 998 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಗಡಿ ಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರದ ವರೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭುಜದೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 (ಅಂದಾಜು EPC ಮೊತ್ತ): 805 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ರಸ್ತೆ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಶಿಪ್ 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 01.07.2020 ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 12.02.2020, ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 - 12.03.2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, COVID, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ (MOEFFCC) ಅನುಮೋದನೆ ತಡವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.