


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	177
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ನಾಗರಾಜು
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ:	11.07.2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು:	ಮಾನ್ಯ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ) ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯಿತು; (ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು)	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ 186 ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ 24 ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ತರಹದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 210 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ) ಅಂತರಗಂಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತದ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು;	ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸ್ನಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ) ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು;	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೈನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಈ) ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಾಗದಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಸರು ತುಂಬ ಓಡಾಡಲು ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು, ಷೆಡ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಿರಲು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಾಗದಲ್ಲ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದೇ?	ಹೌದು. ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲರುವ ರಂಗಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗ ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಜಿ.ಐ.ಶೀಟ್ ಮೇಲ್ದಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಶೆಡ್‌ನ ಒಳಗಡೆ ಬಾರದಂತೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

(ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 107 ಮುಸಪ್ರ 2018)


 (ರಾಜಶೇಖರ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ)
 ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ
 ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	ಈ ವರದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊಬಲಗು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
1	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 90 ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	968.00	19-11-2014	15-02-2016	16 ತಿಂಗಳು 14-07-2017	61923265.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಆವರಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 512 ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 1ನೇ ಹಂತದ 92 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2390.00	19-11-2014	08-08-2016	24 ತಿಂಗಳು 07-08-2018	50139592.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳು ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳು ಭಾವಣಿಯ ತಳ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 4ನೇ ಭಾಗವು ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಟೀಸ್‌ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

B S Nagappaiah

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಮುಜರಾಯಿ)

for

ಅನುಬಂಧ-2

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾಲಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	ಈ ವರೆಗಿನ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊಬಲಗು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
1	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇವ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ.	427.00	02-08-2016	27-03-2017	26-12-2017	28432583.00	ಕಲ್ಯಾಣಿಯ 3 ಕಡೆಯ ಹಂತಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಹಂತಗಳು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾಲಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ-3

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾಲಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	ಈ ವರೆಗಿನ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊಬಲಗು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
1	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ ಮಹದೇವ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ.	2710.00	21-07-2016	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2017	-	30000000.00	ಕಾಮಗಾಲಿಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾಲಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

B S Nagappa

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಮುಜರಾಯಿ)

[Signature]