

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
155ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 736(600)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12-03-2025

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಥರದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಬಂದಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಯವ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆ)	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	2022-23 ಮತ್ತು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ, ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒಸದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಯವ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂ:ಲೋಇ/387/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ						ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆವಿಗೂ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ	
		2022-23		2023-24		ಒಟ್ಟು				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
		ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ				
1	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ	97	28160.50	22	9250.00	119	37410.50	6902.44	30508.06	83	34
2	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ	23	7553.00	6	2600.00	29	10153.00	6556.93	3596.07	23	5
3	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	726	117951.15	204	59417.00	930	177368.15	34840.83	142527.32	627	288
4	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	30	14015.00	6	868.95	36	14883.95	1108.57	13775.38	27	8
5	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	14	2627.00	8	2280.00	22	4907.00	1937.93	2969.07	12	9
6	5054-03-101-0-02-132 ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	36	4152.00	15	4478.90	51	8630.90	2709.71	5921.19	34	12
7	4059-80-051-0-29-423 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	3	20800.00	0	0.00	3	20800.00	414.84	20385.16	1	2
8	4059-60-051-0-05-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	3	1650.00	0	0.00	3	1650.00	1134.39	515.61	0	3
9	4059-80-051-0-29-422 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	7	7600.00	0	0.00	7	7600.00	2951.36	4648.64	0	7
10	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	20	4379.50	15	2229.00	35	6608.50	457.19	6151.31	10	24
11	4059-80-051-0-32-386 ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	3	2252.00	2	1930.00	5	4182.00	3.49	4178.51	0	4
12	4216-01-700-2-01-386 ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1	11700.00	0	0.00	1	11700.00	5999.44	5700.56	0	1
13	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು	3	625.00	1	731.00	4	1356.00	428.46	927.54	3	1

	966	223465.15	279	83784.85	1245	307250	65445.58	241804.42	820	398
--	-----	-----------	-----	----------	------	--------	----------	-----------	-----	-----

ಅನುಬಂಧ-1 (ಆ) ಗೆ ಉತ್ತರ

**ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ
ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ-736**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022-23	ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ					
1		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	29.68	52.42	317.98	0	2
2		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	50.00	90.00	110.00	0	2
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	659.00	909.40	9979.38	8	17
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	0.00	0	0
5		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4722.00	7389.16	50569.32	190	86
6		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	0.00	0	0
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	556.42	0.00	2975.00	1	32
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.58	143.95	0.00	1	0
9		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	0.00	0.00	0.00	0	0
10		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	0.00	0.00	220.00	0	1
11		5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0.00	0.00	0.00	0	0
12		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
13		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	1454.75	940.90	513.85	108	20
14		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	845.00	216.23	628.77	50	13
15		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	260.00	244.80	15.20	5	5
16		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	60.00	53.69	6.31	6	3
17		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	1541.00	2352.72	645.24	40	26
18		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	2403.73	889.69	1514.04	125	21
			12592.16	13282.96	67495.09	534	228
	2022-23	ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ					
		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	185.20	343.89	460.40	6	11
		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0	0
		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	1463.00	4904.32	9257.53	12	35
		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	0.00	0	0
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3079.00	13773.00	21999.09	79	112
		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	0.00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	678.62	1213.63	3601.48	0	0
		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	130.26	0.00	841.14	1	3
		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	0.00	0.00	0.00	1	2
		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	0.00	41.97	0.00	0	0
		5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0.00	120.00	0.00	0	0
		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	539.00	300.32	638.81	0	0
		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	80.00	98.16	165.94	0	0
		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	130.00	56.47	66.58	0	0
		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	120.00	24.47	25.73	0	0
		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	1787.00	595.49	786.09	0	0
		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	763.00	678.77	1089.94	0	0
			8955.08	22150.49	38932.73	99	163
	2022-23	ಗದಗ ವಿಭಾಗ					
1		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	970.28	970.28	3720.19	2	1
2		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	28.00	28.00	28.00	3	0
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	6350.00	6350.00	7438.21	17	3
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	2182.92	2182.92	2145.92	7	1
5		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	14001.09	14001.09	25897.04	73	95
6		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	1719.55	1719.55	1710.00	10	0
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	31.95	31.95	2468.30	1	277
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1.66	1.66	1016.52	5	5
9		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	0.00	0.00	0.00	0	0
10		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	166.10	166.10	0.00	0	0
11		5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	345.00	345.00	3045.00	1	5
12		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
13		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	378.83	378.83	1353.70	140	40
14		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	167.83	167.83	455.95	80	10
15		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	148.39	148.39	775.00	46	9
16		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	36.98	36.98	345.55	31	9
17		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	1886.98	1886.98	2370.44	63	13
18		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	683.48	683.48	1458.78	218	23
19			29099.04	29099.04	54228.60	697	491
	2022-23	ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ					
1	2022-23	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	2989.00	3214.41	7553.66	8	4
2		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	62.00	134.39	124.14	0	0
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	116.00	635.49	731.21	9	2

1	2	3	4	5	6	7	8
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	4.00	23.16	9.88	2	0
5		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1182.00	2707.04	9350.51	110	35
6		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	5.00	16.39	519.46	11	0
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1043.14	789.02	5194.03	10	16
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	112.30	11.08	725.16	4	1
9		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	233.67	0.00	410.78	2	0
10		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	100.00	0.00	100.00	0	0
11		5054-04-337-0-02-436 ನೆಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0.00	355.10	0.00	1	1
12		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
13		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	440.47	458.35	10.00	83	0
14		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	334.84	378.87	4.49	44	0
15		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	120.00	185.95	0.00	1	0
16		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	210.00	64.26	4.55	0	0
17		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	511.00	1257.18	161.42	19	0
18		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	680.00	621.28	180.19	210	0
			8143.42	10851.97	25079.48	514	59
	2022-23	ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ					
1	2022-23	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	755.03	755.03	471.24	1	2
2		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	90.22	90.22	135.88	3	0
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	1479.60	1479.60	8644.91	24	17
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	490.16	490.16	301.53	7	1
5		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1564.99	1564.99	5654.85	63	17
6		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	450.78	4	3
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	361.63	361.63	1317.63	4	2
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.94	14.94	44.42	1	0
9		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	0.00	0.00	46.15	3	0
10		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	0.00	0.00	0.00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11		5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	257.77	257.77	2529.84	10	3
12		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
13		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	614.86	614.86	520.69	68	0
14		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	296.79	296.79	44.65	71	0
15		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	446.18	446.18	84.98	27	0
16		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	273.23	273.23	68.47	26	0
17		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	2240.62	2240.62	841.65	86	0
18		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	1030.35	1030.35	1256.78	216	0
			9916.37	9916.37	22414.45	614	45

ಅನುಬಂಧ-1 (ಆ) ಗೆ ಉತ್ತರ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ-736

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ			ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ			ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ			ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಒಟ್ಟು			(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)									
ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಶಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಶಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಶಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಶಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ					
1	2	3	4	5	6	7	8																				
1	2022-23	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	9.56	9.54	915.46	3	1	1.00	21.37	106.95	1	2	3.74	3.74	310	1	1	0	0	0	0	14.30	34.65	1332.41	5	4	
2	2022-23	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	55.42	54.98	850.46	2	0	821.06	658.03	24.97	2	3	0	0	500			500	480.74	11.61	1	0	1376.48	1193.75	1387.04	5	3
3	2022-23	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	8888.72	8888.72	25364.28	22	2	2555	7298.57	9889.42	56	38	7863.89	7863.89	19890.4	32	34	10880	3086.5	7881.38	12	8	30187.61	27137.68	63025.45	122	82
4	2022-23	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	1058.24	1058.24	1273.53	1	1	135	2557.73	187.27	3	5	1101.99	1101.99	0	1		1180	1458.49	7.04	3	0	3475.23	6176.45	1467.84	8	6
5	2022-23	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4386.18	4386.18	37742.64	75	4	3629	7525.73	18408.5	195	124	8206.47	8206.47	37819.8	105	79	25495	9096.46	16159.9	74	23	41716.65	29214.84	110130.94	449	230
6	2022-23	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	0	0	329.4	1	0	0	301.38	1256.2	0	4	20.84	20.84	208.06	9	0	0	0	0	0	0	20.84	322.22	1793.66	10	4
7	2022-23	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	851.76	851.26	3843.28	15	1	158.98	178.89	83.14	0	2	2090.48	2090.48	3435	6	7	600	0	498.99	0	3	3701.22	3120.63	7860.41	21	13
8	2022-23	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	47.99	47.99	2479.63	1	2	686.72	1210.98	83.14	4	4	0	0	1023.74	1	1	0	0	0	0	0	734.71	1258.97	3586.51	6	7
9	2022-23	4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	0	0	3.27	0	0	0	0	0	0	0	30.81	30.81	176.34	0	1	0	0	0	0	0	30.81	30.81	179.61	0	1
10	2022-23	4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	64.05	64.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.05	64.05	0.00	0	0
11	2022-23	5054-04-337-0-02-436 ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಶಾಖಾಗಾರಿಗಳು	44.64	44.64	319.93	0	0	488	568.18	0	0	1	1647.93	1647.93	6110.95	0	7	1389	1192.96	661.86	3	0	3569.57	3453.71	7092.74	3	8
12	2022-23	2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	619.66	619.66	503.44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619.66	619.66	503.44	1	0
13	2022-23	2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	635.06	634.92	842.84	10	0	275	346.11	251.78	177	0	518.34	518.34	598.71	0	0	366	201.3	164.7	81	0	1794.40	1700.67	1858.03	268	0
14	2022-23	2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	473.26	473.26	480.00	10	0	145	68.37	7.06	65	0	149.55	149.55	225.26	0	0	237	130.35	106.65	53	0	1004.81	821.53	818.97	128	0
15	2022-23	3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	484.18	484.18	647.49	4	0	175	199.38	17.05	14	0	135.75	135.75	437.93	0	0	0	0	0	0	0	794.93	819.31	1102.47	18	0
16	2022-23	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	316.95	316.95	963.58	0	0	100	16.89	55.35	16	0	55.9	55.9	34.56	0	0	0	0	0	0	0	472.85	389.74	1053.49	16	0
17	2022-23	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	1731.53	1731.53	2024.25	53	0	1207	2910.56	912.99	123	0	1385.98	1385.98	3716.65	35	0	616.92	493.54	123.38	23	0	4941.43	6521.61	6777.27	234	0
18	2022-23	3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	705.53	705.53	1274.82	205	0	690.67	1795.97	2560.39	295	0	1184.19	1184.19	3648.35	102	0	1351.3	810.78	540.52	225	0	3931.69	4496.47	8024.08	827	0
19	2022-23	4216-01-700-2-34-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಸತಿ ಗೃಹ	0	0	0	0	0	330.2	0	14.81	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.20	0.00	14.81	1	4	
		ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಒಟ್ಟು	20372.73	20371.63	79858.3	403	11	11397.6	25658.1	33859.1	952	187	24395.9	24395.9	78135.8	292	130	42615.2	16951.1	26156.1	475	34	98781.44	87376.75	218009.17	2122	362

ಅನುಬಂಧ-1 (ಆ) ಗೆ ಉತ್ತರ

**ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ
ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ-736**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
	2023-24	ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ					
1		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	116.85	321.27	503.60	1	1
2		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	43.88	71.07	38.93	2	0
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	773.87	1090.65	8048.73	18	8
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	0.00	0	0
5		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	7999.55	11605.98	38878.93	200	32
6		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	0.00	0	0
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	295.21	75.86	4549.14	2	43
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	0.00	0.00	0	0
9		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	0.00	0.00	0.00	0	0
10		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	134.40	762.80	131.72	1	0
11		5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	447.64	447.64	0.00	2	1
12		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
13		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	1191.93	1594.54	504.24	101	20
14		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	656.29	792.15	297.30	55	20
15		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	16.24	342.59	99.80	10	3
16		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	7.78	131.94	50.50	6	2
17		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	856.40	1255.17	864.60	48	8
18		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	873.08	1147.36	645.40	159	20
			13413.12	19639.02	54612.89	605	158
	2023-24	ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ					
1		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	598.22	136.14	1210.99	3	15
2		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	19.94	0.00	0.00	2	0
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	865.17	1118.79	3355.53	5	40
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	0.00	0	0
5		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4148.99	5075.67	23838.17	27	135
6		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	0.00	0	0
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	368.51	128.93	1679.20	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	72.53	9.78	201.00	0	3
9		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	0.00	0.00	226.48	1	2
10		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	479.08	0.00	0.00	0	0
11		5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0.00	83.49	0.00	0	0
12		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
13		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	583.73	427.42	1010.39	0	2
14		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	133.16	103.51	177.46	0	0
15		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	260.42	107.41	177.05	0	0
16		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	164.53	20.33	165.21	0	0
17		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	525.20	1203.64	2171.74	1	1
18		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	712.41	879.94	1661.45	0	0
			8931.89	9295.05	35874.67	39.00	198.00
	2023-24	ಗದಗ ವಿಭಾಗ					
1		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	400.95	400.95	2872.72	8	1
2		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0	0
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	377.60	377.60	1360.74	11	0
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	28.88	28.88	64.53	4	0
5		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4575.42	4575.42	17534.51	84	37
6		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	96.28	96.28	355.47	9	0
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	185.32	185.32	2427.48	70	165
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	72.66	72.66	946.41	7	2
9		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	0.00	0.00	0.00	0	0
10		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	96.86	96.86	0.00	0	0
11		5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	682.12	682.12	2702.05	1	5
12		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
13		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	465.88	465.88	1355.92	138	3
14		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	203.00	203.00	367.48	71	0
15		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	120.33	120.33	500.30	40	1
16		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	56.52	56.52	347.17	38	1
17		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	346.69	346.69	1032.79	49	6
18		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	497.38	497.38	1390.01	191	2
19			8205.89	8205.89	33257.58	721.00	223.00
	2023-24	ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ					
1		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	1913.26	2096.39	5206.30	7	8
2		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	0.00	0.92	0.00	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	69.82	210.82	900.37	8	6
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	45.54	61.83	98.78	2	2
5		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1820.08	2374.08	11511.40	84	66
6		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	288.19	201.39	768.01	4	7
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	496.03	371.56	4993.25	2	18
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	133.09	140.12	1358.11	3	2
9		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	114.51	1.58	355.67	2	0
10		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	273.79	107.03	0.64	0	0
11		5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0.00	594.05	590.40	0	1
12		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
13		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	554.27	380.58	157.97	107	0
14		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	167.00	271.19	7.12	81	0
15		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	17.20	17.20	13.43	11	0
16		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	9.95	9.95	104.55	17	0
17		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	236.62	236.62	17.95	27	0
18		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	533.09	510.16	799.86	258	0
			6672.44	7585.47	26883.81	615	110
	2023-24	ಶರಿಸಿ ವಿಭಾಗ					
1		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	1142.12	1142.12	1772.69	3	14
2		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	0.00	0.00	0.00	0	0
3		5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	1220.81	1220.81	13460.04	33	8
4		5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	84.70	84.70	247.79	3	1
5		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2697.46	2697.46	4128.12	40	6
6		5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	73.37	73.37	349.63	4	0
7		4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	168.92	168.92	188.07	1	2
8		4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	31.59	31.59	0.00	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
9		4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	18.37	18.37	0.00	2	0
10		4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು	7.35	7.35	0.00	0	0
11		5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	710.91	710.91	1400.16	1	2
12		2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.00	0.00	0.00	0	0
13		2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	577.15	577.15	101.17	77	0
14		2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	175.64	175.64	4.00	37	0
15		3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	75.07	75.07	41.55	4	0
16		3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	91.34	91.34	38.65	2	0
17		3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	1206.91	1206.91	958.68	40	0
18		3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	685.84	685.84	1542.68	207	0
			8967.55	8967.55	24233.23	455	33

ಅನುಬಂಧ-1 (ಆ) ಗ ಉತ್ತರ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ-736

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ																											
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ					ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ					ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ					ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ					ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಒಟ್ಟು				
ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ವಿವಿಧ ಅಕ್ಕ ಶೇಷ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8																				
1	2023-24	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	252.09	252.09	606.68	1	0	263.7	177.54	77.37	3	2	84.16	84.16	884	1	0	0	0	0	0	599.95	513.79	1568.05	5	2	
2	2023-24	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	399.19	399.15	4265.87	0	0	655.34	888.67	112.39	4	3	0	0	100	0	0	250	50.84	154.72	0	1	1304.53	1338.66	4632.98	4	4
3	2023-24	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	6400.92	6400.92	27628.1	6	6	1815.28	9346.14	10135.17	73	19	1923.29	1923.29	19298.84	30	27	3058	0	3042.2	0	7	13197.49	17670.35	60104.31	109	59
4	2023-24	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	85.53	85.53	1703.85	0	1	237.23	271.31	190.16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.76	356.84	1894.01	5	2	
5	2023-24	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10319.59	10319.59	31709.43	14	27	8342.54	18982.72	16431.26	260	57	8792.13	8792.13	33589.68	94	74	6895	0	6101.99	2	14	34349.26	38094.44	87832.36	370	172
6	2023-24	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	36.19	35.53	2050.9	3	3	756.73	941.51	760.56	3	3	30.1	30.1	380.8	4	0	0	0	0	0	823.02	1007.14	3192.26	10	6	
7	2023-24	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	671.79	671.79	15969.39	6	19	63.15	73.45	166.76	2	16	309.49	309.49	1027.61	6	5	800	0	800	0	6	1844.43	1054.73	17963.76	14	46
8	2023-24	4059-80-051-0-32-386 ಸ್ವಾಯತ್ತಾಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	464.84	464.84	2058.34	0	0	860.23	1134.26	149.36	5	2	0.36	0.36	139.18	0	1	0	0	0	0	1325.43	1599.46	2346.88	5	3	
9	2023-24	4216-01-700-2-01-386 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ	3.46	3.46	0	0	0	3.46	3.46	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6.92	6.92	0.00	0	1	
10	2023-24	4059-80-051-1-57-386 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.08	1.08	125	0	1	0	0	0	0	1.08	1.08	125.00	0	1	
11	2023-24	5054-04-337-0-02-436 ನವಾರ್ಡ ಸರಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	211.23	211.23	108.7	1	1	0	830	50.58	2	0	2484.54	2484.54	18281.5	3	4	1295	670.49	622.7	1	1	3990.77	4196.26	19063.48	7	6
12	2023-24	2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	708.66	708.66	596.45	1	0	640.58	285.74	343.17	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1349.24	994.40	939.62	52	0	
13	2023-24	2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ಮಾಣ	1282.51	1282.51	1295.78	5	0	100.52	96.57	64.95	20	0	362.92	362.92	1135.34	39	0	393.05	235.83	157.22	44	0	2139.00	1977.83	2653.29	108	0
14	2023-24	2216-07-053-0-01-200 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	324.71	324.71	498.11	5	0	294.43	313.05	200.87	67	0	107.39	107.39	315.74	13	0	89.69	46.64	43.05	16	0	816.22	791.79	1057.77	101	0
15	2023-24	3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	625.75	625.75	520.95	2	0	134.74	137.49	141.92	55	0	74.72	74.72	255.4	7	0	190	142.5	47.5	12	0	1025.21	980.46	965.77	76	0
16	2023-24	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	420.42	420.42	570.53	0	0	914.16	2046.37	2663.21	157	0	29.85	29.85	58.79	11	0	142	55.21	86.79	10	0	1506.43	2551.85	3379.32	178	0
17	2023-24	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1182.2	1182.08	2597.34	58	0	2899.33	1676.24	4444.67	355	0	867.72	867.72	3287.38	26	0	481.48	337.04	144.44	20	0	5630.73	4263.08	10473.83	459	0
18	2023-24	3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	729.8	729.8	3160.42	180	0	0	0	305.04	4	3	860.21	860.21	3017.12	87	0	1468.54	954.55	513.99	222	0	3058.55	2544.56	6996.57	493	3
19	2023-24	4216-01-700-2-24-386 ಸ್ವಾಯತ್ತಾಯ ವಸತಿ ಗೃಹ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಒಟ್ಟು:			24318.88	24318.06	95340.84	282	57	17961.42	37204.52	36237.44	1066	106	15927.96	15927.96	81896.38	321	113	15062.76	2493.1	11714.6	327	29	73291.02	79943.64	225189.26	1996	305

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:736 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಅ)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು						
1	2022-23	1265.74	1265.74	969.63	0	0
2	2023-24	699.11	699.11	1355.50	6	1
5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು						
1	2022-23	289.83	289.83	316.25	0	0
2	2023-24	3.49	3.49	20.98	0	0
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ						
1	2022-23	1207.85	1207.85	2127.97	11	0
2	2023-24	1490.08	1490.08	9355.93	2	0
5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ						
1	2022-23	431.75	431.75	383.60	0	0
2	2023-24	44.10	44.10	123.50	0	0
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ						
1	2022-23	1050.00	1050.00	1147.06	6	0
2	2023-24	1538.61	1538.61	4419.76	0	2
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ						
1	2022-23	2.00	2.00	10.18	0	0
2	2023-24	2.89	2.89	0.00	0	0
4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
1	2022-23	1935.40	1935.40	3022.03	0	0
2	2023-24	1489.84	1489.84	1991.03	0	0
4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
1	2022-23	179.68	179.68	35.00	0	0
2	2023-24	0.19	0.19	329.98	0	0
4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
1	2022-23	49.61	49.61	295.20	0	0
2	2023-24	235.89	235.89	1213.01	0	0

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 736 ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

PWD Special division Shimoga

Rs in lakh

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
5054-03-337-0-17-154-ರಾ.ಹೆ ಸುಧಾರಣೆ						
	2022-23	2767	2767	3000	3	2
	2023-24	1300.92	1300.92	-	0	0
5054-03-337-0-17-154-ರಾ.ಹೆ ನವೀಕರಣ						
	2022-23	1.88	1.88	5.57	1	0
	2023-24	228.52	228.52	-	0	0
5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ						
	2022-23	2080	2080	282.57	9	0
	2023-24	1998.33	1998.33	-	0	0
5054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು						
	2022-23	25.65	25.65	-	0	0

	2023-24	0	0	180	0	1
5054-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು						
	2022-23	431.45	431.45	-	0	0
	2023-24	317.04	317.04	30	1	2
4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
	2022-23	92.47	92.47	1461.26	11	6
	2023-24	1905.79	1905.79	-	1	1
4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
	2022-23	394.22	394.22	13.58	1	3
	2023-24	666.55	666.55	-	0	0
Total:-		12209.82	12209.82	4972.98	27	15

ಕ್ರ.ಸಂ ೧ ಅಕ್ಷರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
		5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು				
1	2022-23	97.95	97.95	363.7	3	2
2	2023-24	102.64	102.64	247.27	3	0
		5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು -				
1	2022-23	15.81	15.81	141.05	2	1
2	2023-24	116.23	116.23	29.41	2	0
		5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ				
1	2022-23	2,035.00	2,035.00	1265.22	4	4
2	2023-24	575.52	575.52	940.87	4	7

	5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ					
1	2022-23	469.01	469.01	29.31	4	1
2	2023-24	14.08	14.08	0	4	0
	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ					
1	2022-23	2,057.00	2,057.00	3123.41	149	10
2	2023-24	3,750.03	3,750.03	1589.83	82	12
	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ					
1	2022-23	157.05	157.05	266.81	6	2
2	2023-24	280.44	280.44	81.8	6	0
	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು					
1	2022-23	864.02	864.02	1197.17	6	6
2	2023-24	371.54	371.54	827.66	7	3

	4216-01-700-2-24-386 - ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಸತಿ ಗೃಹ					
1	2022-23	-	-	238.23	1	1
2	2023-24	103.44	103.44	134.79	1	1

ದ್ರಾವಿಡೀ ಅಭಿರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು						
1	2022-23	3.4	3.4	9.59	4	0
2	2023-24	718.16	718.16		0	0
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ						
1	2022-23	2840.67	2840.67	4820.79	64	0
2	2023-24	4987.43	4987.43		2	0
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ						
1	2022-23	18.84	18.84	0	1	0
2	2023-24	166.8	166.8		0	0
5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು						
1	2022-23	396.94	396.94	95.4	1	0
2	2023-24	162.51	162.51		0	0
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ						
1	2022-23	1901.98	1901.98	3004.07	15	1
2	2023-24	1416.88	1416.88		0	0
5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ						
1	2022-23	394.04	394.04	141.73	3	0
2	2023-24	63.43	63.43		0	0
4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
1	2022-23	941	941	3340.15	5	13
2	2023-24	730.59	730.59		0	1
4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
1	2022-23	62.88	62.88	2221.81	0	1
2	2023-24	378.05	378.05		0	0

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:736 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆ)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:736

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ						
	2022-23	8546.16	8546.16	15260.46	14	4
	2023-24	0	0	0	0	1
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-160 ರಾ.ಹೆ.ನವೀಕರಣ						
	2022-23	0	0	0	0	0
	2023-24	0	0	0	0	0
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-154-(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ						
	2022-23	3852.39	3852.39	9128.83	76	15
	2023-24	227.25	227.25	174.45	1	6
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ						
	2022-23	310.04	310.04	35.3	1	
	2023-24	0	0	0	0	0
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-03-337-0-16-154 (5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ)						
	2022-23	0	0	0	0	0
	2023-24	0	0	0	0	0
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-03-101-0-2-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು						
	2022-23	1231.47	1231.47	368.94	4	4

	2023-24	71.19	71.19	0	0	2
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
	2022-23	538.01	538.01	961.99	64	54
	2023-24	0	0	0	0	0

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:736 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆ)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ೨೨/೧೨/೨೩

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು						
1	2022-23	3,184.00	3,184.00	105.31	11	-
2	2023-24	1,948.86	1,948.86	1446.01	11	3
5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು						
1	2022-23	77.07	77.07	44.76	1	-
2	2023-24	-	-	697.56		2
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ						
1	2022-23	3,238.00	3,238.00	2467.15	17	1
2	2023-24	3,227.76	3,227.76	2169.46	-	3
5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ						
1	2022-23	-	-	-	-	-
2	2023-24	-	-	-	-	-
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ						
1	2022-23	7,650.00	7,650.00	19778.84	287	25
2	2023-24	10,208.43	10,208.43	1190.00	-	4
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ						
1	2022-23	2.08	2.08	15.54	1	-
2	2023-24	281.50	281.50	200.00	-	1
4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
1	2022-23	87.48	87.48	100.00	1	-
2	2023-24	66.35	66.35	-	-	-
4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
1	2022-23	217.85	217.85	-	1	-
2	2023-24	1,128.63	1,128.63	-	-	-
4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
1	2022-23	-	-	-	-	-
2	2023-24	31.37	31.37	-	-	-
4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ						
1	2022-23	-	-	-	-	-
2	2023-24	-	-	-	-	-

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:736 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆ)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ						
1	2022-23	896.00	896.00	3710.18	3	2
	2023-24	1813.70	1813.70		0	0
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-160 ರಾ.ಹೆ.ನವೀಕರಣ						
2	2022-23	0.00	0.00	256.97	0	1
	2023-24	421.46	421.46		0	0
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-154-(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ						
3	2022-23	6034.73	6034.73	7566.27	148	10
	2023-24	10589.95	10589.95		1	0
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ						
4	2022-23	161.33	161.33	7085.39	1	
	2023-24	5491.23	5491.23		0	0

-23-

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:736 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಅ)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-03-337-0-16-154 (5054- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ)						
5	2022-23	0.00	0.00	128.72	2	0
	2023-24	0.00	0.00		0	0
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-101-0-2-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು						
6	2022-23	1418.05	1418.05	91.44	3	2
	2023-24	1864.23	1864.23		0	0
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ						
7	2022-23	562.40	562.40	523.99	1	1
	2023-24	1310.70	1310.70		0	0
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 4059-80-051-0-32-386 - ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು						
8	2022-23	438.03	438.03	0.00	4	0
	2023-24	1251.49	1251.49		0	0

ಅ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು:ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು: ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು:								
				ABSTRACT					
ಕ್ರಮ	ವರ್ಷ	ವಿಭಾಗ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2023-24	ಬಳ್ಳಾರಿ	118	38235.77	38235.77	18038.26	92	24	
2	2024-25	ಬಳ್ಳಾರಿ	157	38949.94	38949.94	29598.73	95	22	

ಆ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ, ಜೀದರ್ ಇವರಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು:ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು: ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು:								
						ABSTRACT			
ಕ್ರಮ	ವರ್ಷ	ವಿಭಾಗ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2023-24	ಜೀದಂ	6	693.31	693.31	1549.99	0	6	
2	2024-25	ಜೀದಂ	1	165.23	165.23	360.42	0	1	

ABSTRACT								
ಕ್ರಮ	ವರ್ಷ	ವಿಭಾಗ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಇಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2023-24	ಹೊಸಪೇಟೆ	21	4568.00	11	10	50.00	4518.00
2	2024-25	ಹೊಸಪೇಟೆ	54	8493.74	0	54	0.00	8493.74

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ, ಹೊಸಪೇಟೆ.

LCQ 736

ಆ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;										
					ABSTRACT						
	ವರ್ಷ	ವಿಭಾಗ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಅಡುಗೆಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ		ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ
	2023-24	ಕೊಪ್ಪಳ	13	6140.00		0.00	13		798.84		5341.16
	2024-25		28	8940.00		0.00	28		200.00		8740.00

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:736 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಅ)ಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2022-23	14322.87	5394.83	8928.04	20	16
2	2023-24	5545.00	391.30	5153.70	5	15

LCQ 736

ಅ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ ಇವರಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು;ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು:								
					ABSTRACT				
	ವರ್ಷ	ವಿಭಾಗ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	
	2023-24	ಸೇಡಂ	2	850.00	0	2	0	850	
	2024-25	ಸೇಡಂ	9	3700.00	0	9	0	3700	

LCQ 736

ಅ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು;ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;											
					ABSTRACT							
	ವರ್ಷ	ವಿಭಾಗ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಇಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ		ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ		
	2023-24	ಯಾದಗಿರಿ	1	900.00		0	1	0.00		900.00		
	2024-25	ಯಾದಗಿರಿ	20	5700.00		0	20	0.00		5700.00		
		ಒಟ್ಟು:-	21	6600.00		0	21	0.00		6600.00		

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು;ಇವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2022-23	24219	6134.53	18084.47	57
2	2023-24	910	349.12	560.88	4

LCQ - 736 ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 12-03-2025

ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ, ಮುಂದುವರೆದ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಹೊಸಕೋಟೆ- ಬೂದಿಗರೆ ಕ್ರಾಸ್ (ಎಸ್‌ಎಚ್-4) ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬೂದಿಗರೆ-ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ (ಕಿ.ಮೀ 0+00 ರಿಂದ 21+500 ರವರೆಗೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ (20 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.11	254.00	154.01	196.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್ - 4 ರಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್ - 74 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಠುರೆ ಮೂಲಕ ಮಠುರೆ ವರೆಗೆ 0+00 ರಿಂದ 15+250 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾಮಗಾರಿ.	14.16	232.55	174.37	168.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಬಿ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ (233.99 ಕಿ.ಮೀ) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ (ಕಿ.ಮೀ 15+250 ರಿಂದ 39+240) ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಎಚ್ - 74ರಲ್ಲಿ ಮಠುರೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಇಎಂಎಂ ವಿಇಇ ಸೋಲಾರ್ಸ್ - ಎಸ್‌ಎಚ್ -7) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.59	316.30	190.19	107.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

-33-

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಚ್ 74 ರಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ (ಕಿ.ಮೀ 0+800) ಬಳಿಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಯು.ಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಕಿ.ಮೀ 6+300) 1 ಆರ್‌ಓಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1 ಆರ್‌ಓಜಿ 1 ಆರ್‌ಯುಜಿ	68.83	53.64	51.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ಡಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಹೆಚ್-9 (ಕಿ.ಮೀ 32+185) ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ.ಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಾರಾಯಣಪುರದ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (ಕಿ.ಮಿ. 36+840) ಆರ್.ಓ.ಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2 ಆರ್‌ಓಜಿ	97.28	61.02	48.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ - ಕಂಚುಗಾರನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉರಗನದೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಜಿಗಣಿಯವರೆಗಿನ (0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 33.200 ಕಿಮೀ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಮ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಯಿಂದ ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ) ಜಡದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.15	199.29	151.29	295.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3 ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಎಚ್-87) ರಿಂದ ಬೆಸ್ತಮನಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌ಎಚ್-35) (ಅನೇಕಲ್ ಬಳಿ ಬೈಪಾಸ್, ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಆರ್‌ಓಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ವಯಾ ಜಿಗಣಿ, ಹಾರಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ (0+00 ಕಿ.ಮೀ- ಕಿಮೀ 22.98) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಸ್ತೆ 13.88ಕಿಮೀ 1 ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ 1 ಆರ್‌ಓಜಿ	194.11	145.48	133.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4 ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಸ್ತಮನಹಳ್ಳಿ (ಅನೇಕಲ್) ಯಿಂದ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-35) ಅತ್ತಿಬೆಲ್ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-4 ರ ಹೊಸಕೋಟೆ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯಿಂದ 42.600) ಎಲವೇಟಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಓಜಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.06	312.08	204.10	242.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
9	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ವರ್ತಮಾನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಲವೇಟಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ:1.300).	1.92 ಕಿಮಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್	482.14	182.76	92.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಟ್ಯಾಟಾ ಜಂಕ್ಷನ್, ದೊಮ್ಮನಂದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಳಿ ಆರ್‌ಓಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3 ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ 1 ಆರ್‌ಓಜಿ	133.94	72.99	56.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಪಟ್ಟಣ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ರಾ ಹೆ-62) 38+340 ರಿಂದ 39+140 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 39+730 ರಿಂದ 40+230ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (1.30 ಕಿ.ಮೀ).	1.30	6.47	5.29	5.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜತ್-ಜಾಂಬೋಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-31) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2016-17 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	302.69	350.14	351.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಳವಾಲ - ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿ.ಮೀ 15.600 ನಿಂದ 19.600 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	6.10	4.92	5.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1) ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಲವಾಲ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ (ಅಮಜವಾಡಿ ರಸ್ತೆ) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2) ಶ್ರವಣಗುಡ್ಡ ಲೂಪ್ ರೋಡ್ (ಎಮ್ ಡಿ ಆರ್) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3) ಅಲೋಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೈಪಾಸ್ -ಇಲವಾಲ) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 4.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.80	12.58	9.07	9.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಜಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉದನೂರು ಇಂದು ಬೆಳತ್ತೂರು, ಮಹಾಲಿಂಗನ ಕಟ್ಟೆ, ಶಿರಗೋಡು ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ (ಎಮ್‌ಡಿಆರ್) 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ	1.00	1.00	0.92	0.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
16	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಮತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರ ಜೀದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಜೀದಿಯ ವರೆಗೆ 1.17ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26 ರಲ್ಲಿ ಜೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಜರ್ನಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.17	25.00	22.03	14.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ - ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75) ಯಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾದೂ ಹಳೇಜೀಡು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	21.05	200.00	190.65	70.95	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ (ಅ) ಹಳೇಜೀಡು-ಆನೆಜೌಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರಾ.ಹೆ-21) ಸರಪಳಿ 20.70 ರಿಂದ 28.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆ) ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-71) ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ (ಇ) ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ನಿಟ್ಟೂರು- ಬಾಗೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ(ಜಿ.ಮು.ರ)ಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.75	9.98	10.76	7.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದೇವದುರ್ಗ - ಅರಕೆರೆ - ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -61 ರಲ್ಲಿ 31.50 ಕಿ.ಮೀಂ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (26.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ)	26.00	77.12	73.03	78.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ರಾಮದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್ (ರಾ.ಹೆ-15) ರಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	8.65	7.04	8.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ದರಗಳ ನವೀಕರಣ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	44.15	23.23	27.87	26.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ರೋಣ-ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	22.33	12.19	14.58	15.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
3	ಯರಗಟ್ಟಿ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	28.38	19.60	26.09	26.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಯವಗಲ್-ಗಜೇಂದ್ರಘಡ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	33.61	32.52	39.20	36.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ನವಲಗುಂದ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	18.80	9.58	11.49	11.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಸವದತ್ತಿ-ರಾಮದುರ್ಗ-ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	34.85	24.29	29.42	26.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಮುದಗಲ್-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	62.00	32.47	39.20	15.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಕೂಡ್ಲಗಿ-ಸಂಡೂರು-ತೋರಣಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	2.59	3.03	0.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಸಂಡೂರು-ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	1.80	2.09	0.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮುಂಡರಗಿ-ಶೆಲ್ವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	31.50	14.94	18.28	15.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	16.50	10.07	12.02	8.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ತಿಂತಿಣಿ-ಕಲ್ಮಲಾ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	71.40	43.59	55.88	37.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
13	ಮನಗೂಳಿ-ಬಾಗೇವಾಡಿ-ದೇವಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	88.55	54.67	69.51	71.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಹಾನ್‌ಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.21	23.42	27.77	27.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ದಾವಣಗೆರೆ-ಜೀರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	53.70	37.11	45.22	38.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಪಡುಬದ್ರಿ-ಕಾರ್ಕಳ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	12.22	12.44	10.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಹೊಸಕೋಟೆ-ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	46.60	35.95	38.91	24.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಮಾಗಡಿ-ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	33.33	21.08	26.41	17.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಪಾವಗಡ- ಅಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	22.59	11.38	12.72	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಗುಣ್ಣಿ-ಸಿ ಎಸ್ ಪುರ- ಜೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5.32	6.46	8.08	7.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಎಡೆಯೂರು- ಕೌಡ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.16	3.95	4.31	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

LCQ - 736 ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 12-03-2025

ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ, ಮುಂದುವರೆದ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು
(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಬಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸೇರಿ)	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಗಳು (5 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು) - (ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು)- ಒನ್ ಕೀ ಆಧಾರದ ಗುತ್ತಿಗೆ (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)						
1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 : 7 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಬುರ್ಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	7	161.81	189.23	187.93	4/7 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2 ಪಾಯದ ಹಂತ, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: 8 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	8	167.95	197.58	163.37	2/8 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: 11 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ.	11	227.20	249.67	230.82	6/11 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2 ಪಾಯದ ಹಂತ, 1 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಸೇತುವೆ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: 07 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	7	160.45	239.61	190.22	1 ಪಾಯದ ಹಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಸೇತುವೆ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (1 ಕೈಜಡಲಾಗಿದೆ)

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸೇರಿ)	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
5	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5: 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ.	9	150.34	177.62	160.39	1/9 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತ, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳು (10 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10 ಕೋಟಿ ಮೀರದಂತೆ) (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)						
6	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ1: ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 29 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30	118.81	133.93	153.55	29/30 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಕೈಜಡಲಾಗಿದೆ.
7	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ2: ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 05 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	5	33.63	33.00	39.25	5/5 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ3: ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 43 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	43	88.50	105.7	107.18	42/43 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಕೈಜಡಲಾಗಿದೆ.
9	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ4: ಹೊನ್ನಾವರ ಹಾಗೂ ಜೋಯ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	9	23.26	27.64	20.17	4/9 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಕೈಜಡಲಾಗಿದೆ. 1 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ5: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳಿಯಾಳ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂದುಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	18	37.39	42.89	33.27	14/18 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಕೈಜಡಲಾಗಿದೆ.
11	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ6: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 21 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21	66.04	53.81	41.87	14/21 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, 1 ಫೌಂಡೇಷನ್, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ7: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಡಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 08 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	8	40.20	45.96	45.54	8/8 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ8: ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	9	39.94	42.57	43.05	9/9 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ9: ಜಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 22 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22	106.84	123.01	106.36	20/22 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 1 ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ10: ತುಮಕೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 24 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24	85.11	101.12	101.38	23/24 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಬಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸೇರಿ)	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
16	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅ) ಜಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ ಮುರ್ಕಲ ಮುಲಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.525 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲಾಕರಣ ಅ) ಮೊಸಲೆ ಜಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.77 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲಾಕರಣ ಸಿ) ಮೊಸಲೆ ಜಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜಿಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲ ಕಾಮಗಾರಿ	3	6.42	5.77	5.65	3 ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಹೆ 126 ಮತ್ತು 149 ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	15.10	15.13	15.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.100 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.82 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.71	5.92	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಗನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.10	6.35	2.42	3 ಪಿಯರ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್‌ನ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 18 ಗರ್ಡರ್ ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ 4 ಪಿಯರ್‌ಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
20	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಲಲೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.65	10.33	12.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 369 ರಸ್ತೆಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	6.00	5.87	6.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

-41-

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸೇರಿ)	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
22	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದಿಹಳ್ಳ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ.31+430 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ.22+250 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2	16.95	19.66	21.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಣೇಶ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.95	13.28	5.46	7/8 ತಳಪಾಯ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 1 ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ತಳಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ್ ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	18.96	26.20	24.01	ಸೇತುವೆ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಚಂದೂರ್ ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ್ ಟಿಕ್ ಕಡೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಡಿನಳ್ಳಿ-ಬಂಡಿಗಡಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯ ಬಾಗಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	9.80	10.80	12.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾನೇಗರೆ-ಸಿಂಗಣಗರೆ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.75	7.62	8.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಕೆರೂರು ಖೂ-148 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	5.00	5.66	5.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಡೂರು-ಮುಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	25.60	19.56	10.33	37/42 ಪೈಲಾಗಳು 01/06 ಪೈಲಾ ಕ್ಯಾಪ್, ಮತ್ತು ಪಿಯರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 15/15 ಗರ್ಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಬಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸೇರಿ)	ಜನವರಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, Utility, PMC, DFR ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	ಷರಾ
29	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರನಗಿರಿ-ಬಿಜ್ಜನಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	24.36	19.12	10.17	41/42 ಪೈಲೋಗಳು 05/06 ಪೈಲೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು-ಹದಿನಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಜನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	27.00	21.93	0.00	14/82 ಪೈಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5-8-12 ಎಕರೆ ಗೆ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ದೇವದುರ್ಗ-ಅರಕೇರ-ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು 7 ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	15.20	16.39	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
32	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿದುರುಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಜನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	29.35	23.42	0.00	ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
33	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪ್ಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	17.18	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತಾಳಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮನಗೂಳ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಳ ನಡುವೆ SH-61 ರಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 58.00 ಮತ್ತು 58.10 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	1	28.00	-	-	ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

-43-

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಉತ್ತರ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ :

ರಾಹೆ ವಿಭಾಗ,	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	5 (ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬೆಳಗಾವಿ)	38	260.00	29 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 125.90 ಕೋಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ವಿಜಯಪು ರ	4 (ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ರಾಯಚೂರು)	47	215.50	26 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 63.77 ಕೋಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕಲಬುರಗಿ	3 (ಬೀದರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ)	26	114.60	9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 14.42 ಕೋಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬೆಳಗಾವಿ	2 (ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ)	24	90.20	21 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 46.661 ಕೋಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಒಟ್ಟು	12	135	680.30	

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ

2022-23 ಹಾಗೂ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ).

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
1	ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ 5054	2022-23	465	465	ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		2023-24	492	492	
2	M&R(ಕೇಂದ್ರ) 3054	2022-23	10.67	10.67	ಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		2023-24	5.34	5.34	
3	FDR (ಕೇಂದ್ರ) 3054	2022-23	8	8	ಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		2023-24	4	4	
4	M &R (ರಾಜ್ಯ) 5054	2022-23	10.30	10.30	ಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		2023-24	5	5	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ
1	2022-23	-	-	-	-	-
2	2023-24	5054-03-337-0- 18-154	4000.00	216	168	00