

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

155ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ : 626 (739)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್  
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12-03-2025

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ವಿನಿಯೋಗದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2022-23 ಹಾಗೂ 2023-24 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ</b> ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ; ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು;	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2022-23 ಹಾಗೂ 2023-24 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ</b> ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2022-23 ಹಾಗೂ 2023-24 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ</b> ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಈ)	ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಯಾವ ಯಾವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ; (2 ವರ್ಷಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ</b> ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಉ)	ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ಕಾಲೋನಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಲೆ.ಶೀ.5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ / ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿಯಡಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂ:ಲೋಇ/397/ಐಎಫ್‌ಎ/2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ)



ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ

(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು)

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು / ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಹಿತ)	ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 'ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ 'ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ/ಕಿಮೀ.	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ 'ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಿಸಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಿಸಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಬುರ್ಗಿ-ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ-ಮುನಿರಾಬಾದ (ರಾ.ಹೆ.-130) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 80.00 ರಿಂದ 95.45 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (113662) (2019-20)	300.00	20.00	ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	313.81	(+) 6.95	02.01.21	01.10.21	28.06.21	150.04	118.89	268.93					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗನಗೂರು-ಕುಡುತಿನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 76.00 ರಿಂದ 77.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113643) (2019-20)	150.00	20.00	ಎಂ ಹನುಮಂತಯ್ಯ (ಎಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)	153.57	(+) 4.5	05.04.21	04.10.21	31.01.22		79.43	79.43	1.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ. 68.00 ರಿಂದ 90.46 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2021-22) (152605)	3000.00	35.00	ದೊಡ್ಡಬಸನಗೌಡ (ದೊಡ್ಡಬಸನಗೌಡ & ಕಂಪನಿ)	2912.81	(+) 4.45	15.12.22	14.01.24						2.00			3.00 ಕಿಮೀ. ಡಬ್ಬಲ್‌ಲೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ-ತಿಗ್ಗಾವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-23) ಕಿಮೀ. 162.00 ರಿಂದ 166.18 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (97429) (2018-19)	490.00	37.00	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ	496.03	(+) 6.99	20.01.20	19.10.20	31.01.22	239.63	210.75	450.38	3.40				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

5	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ- ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.-42) ಕಿಮೀ. 2.30 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97424) (2018- 19)	200.00	1.00	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ	202.96	(+) 6.99	20.01.20	19.07.20	18.07.20	197.47	4.89	202.36				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ- ಶಿಗ್ಗಾವ (ರಾ.ಹೆ-23) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 176.80 ರಿಂದ 176.90, 178.75 ರಿಂದ 181.23 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 187.20 ರಿಂದ 195.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (154018) (2022- 23)	995.00	0.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	999.56	(+) 4.99	28.11.22	27.10.23					1.00			ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯ್ವಾ ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ- ಅಲ್ಲಾನಗರ-ಹಾಲವರ್ತಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (154019) (2022-23)	995.00	0.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	1002.44	(+) 4.99	30.11.22	29.10.23					2.00			ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು- ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-129ರ ಹೆಸುಂಟಿಯಿಂದ ಬೋಟನಹಳ್ಳಿ 169.00 ರಿಂದ 171.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (156853) (2022-23)	250.00	0.00													ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಡ್ಡೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು- ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.- 129 ರ ಕಿ.ಮೀ. 53.00 ರಿಂದ 58.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (97994) (2018- 19)	400.00	25.00	ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಚೂರ	418.64	(+) 4.71	16.08.19	15.05.20	14.05.20	227.49	195.49	422.98				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು- ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.- 129 ರ ಕಿ.ಮೀ. 58.05 ರಿಂದ 59.50 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 75.00 ರಿಂದ 78.50 ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (97995) (2018- 19)	400.00	5.00	ಡಿ ಎಸ್ ಕಂದಕೂರು	418.89	(+) 4.79	16.08.19	15.05.20	14.05.20	385.77		385.77				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

11	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು-ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.-129 ರ ಕಿ.ಮೀ.78.55 ರಿಂದ 83.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೇಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (98011) (2018-19)	400.00	2.00	ರೇಷಮಾನಸಾಬ ದೊಡ್ಡಮನಿ	418.45	(+) 4.63	26.08.19	25.05.20	25.03.22	401.23	58.02	459.25	4.79			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನ್ವಿ (ರಾ.ಹೆ.-14) ರ ಕಿ.ಮೀ. 85.00 ರಿಂದ 87.51 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (154013) (2022-23)	150.00	0.00	ರಮೇಶ ಕಾವ್ಜೆ	156.79	(+) 4.56	25.12.22	24.09.23					1.00			ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು-ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 75.00 ರಿಂದ 76.00 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ, ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (154014) (2022-23)	50.00	0.00													ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಿಮಿ. ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ-ಕ್ಯಾಡಗುಪ್ಪ (ರಾ.ಹೆ.-36) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 27.00 ರಲ್ಲಿ (ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಐದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (115207) (2019-20)	75.00	9.00	ವಿ ಎಸ್ ಗೌಡರ (ಉಜ್ಜಲ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್)	69.21	(-) 5.05	08.05.20	07.09.20		0.00	30.04	30.04				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಠಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 116.780 ರಿಂದ 123.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2021-22) (137867)	200.00	20.00	ಜಿಕ್ಕರಯ್ಯ	206.60	(+) 4.00	08.11.21	07.08.22	01.03.22	50.00	150.52	200.52	5.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಠಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಾ.ಹೆ.-63 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 150.00 ರಿಂದ 160.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2021-22) (137868)	260.00	14.79	ಟಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ	268.80	(+) 3.65	17.12.21	16.08.22	01.03.22	150.00	118.80	268.80	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಠಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ.-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 130.00 ರಿಂದ 139.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153617)	150.00		ಯಮನೂರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ನಡವಲಮನಿ	146.89	(+) 4.50	30.09.22	29.01.23			25.14	25.14		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

18	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಫ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಫ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಬುರ್ಗಾ-ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ- ಮುನಿರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-130) ಕಿ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2022-23) (153461)	250.00		ಟ ಶಿವಪ್ರಸಾದ	255.82	(+) 5.00	30.11.22	29.05.23			0.15	0.15		1.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
19	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಫ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಫ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಬುರ್ಗಾ - ಕನಕಗಿರಿ - ಗಂಗಾವತಿ- ಮುನಿರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-130) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.. (2022-23) (153010)	480.00		ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಹತ್ತಿ	473.96	(+) 4.78	15.09.22	14.03.23			50.15	50.15		1.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			9195.00	188.79		8915.22						1801.63	1042.27	2843.90	24.19	8.00	8.00	0.00

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

1	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಟಗಿ- ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-59) ರ ಕಿ.ಮೀ.10.00 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (2022-23) (153870)	175.00		ಯೋಧಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಂದಕೂರು	183.04	(+) 4.64	03.10.22	02.07.23			192.73	192.73		5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
2	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು- ಹೆಮ್ಮಡಗಾ (ರಾ.ಹೆ.-30) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.76.50 ರಿಂದ 80.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (2022-23) (154006)	175.00		ರಮೇಶ ಕಾಪ್ಪೆ	183.44	(+) 4.91	02.01.23	01.10.23			192.88	192.88		3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ಲ (ರಾ.ಹೆ.-06) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 311.00 ರಿಂದ 323.00 ರಷ್ಟು ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (2022-23) (154007)	150.00		ಬಸವರಾಜ ಹಕ್ಕೂರು	157.07	(+) 4.75	24.10.22	23.07.23			165.49	165.49		4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			500.00	0.00		523.56						0.00	551.10	551.10	0.00	0.00	12.00	0.00

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

1	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಅವ್ರೋಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ. (51278)	200.00	10.43		199.75						157.59		157.59				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
---	----------------------	--	--------	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--	--	---------------

2	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿಯಿಂದ ಯತ್ಯಕ್ಷ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರ ವರೆಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಸೀರಲೂಟ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (97816) (2018-19)	300.00	44.00	ದೇವಂದ್ರಪುರ ಡ ಜರಾದಾರ	300.63	(+) 4.60	06.05.20	05.02.21		128.00	128.98	256.98				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ರುತ್ತದೆ.
3	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು ಮರಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ: ಮುಷ್ಕುರು ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97823) (2018-19)	200.00	6.00	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ (ಕರುಣಾಮಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	170.07	(-) 14.44	01.03.20	30.11.20	25.11.20	146.19		146.19				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ರುತ್ತದೆ.
4	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113625) (2019-20)	300.00	45.00	ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ	309.96	(+) 4.91	02.05.20	01.02.21	01.02.21	138.10	117.28	255.38				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ರುತ್ತದೆ.
5	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪಟ್ಟಣ-ಆರಾಳ-ಹೆರೂರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113562) (2019-20)	200.00	40.20	ನಾಗಮಲ್ಲೇಶ	203.98	(+) 4.54	05.10.20	04.04.21	28.01.22	41.57	65.00	106.57	5.80			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ರುತ್ತದೆ.
6	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿ-ಉಡಮ್ಪಲ್-ಆರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.39 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113650) (2019-20)	320.00	9.11	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ	331.78	(+) 4.72	30.04.20	29.01.21	13.01.21	294.99	51.77	346.76				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಂತಕಲ್-ಚಿಕ್ಕಹಂತಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (114143) (2019-20)	130.00	20.11	ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಗುತ್ತಿ	135.27	(+) 4.08	27.11.20	26.08.21	29.10.21	54.00	50.05	104.05	0.35			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ರುತ್ತದೆ.

8	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29 ರಿಂದ ಸುಳೇಕಲ್-ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಐ. ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 27.60 ರಿಂದ 28.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113611) (2019-20)	100.00	7.25	ಪಂಪನಗೌಡ	99.28	(+) 0.90	23.03.20	22.09.20	07.01.21	70.00	28.51	98.51				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲ-ಪುಲಕಟ್ಟೆದರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ: ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಗುಡದೂರು (ಭೋಗಾಪುರೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕರಡೋಣ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113608) (2019-20)	450.00	7.78	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ (ಕರುಣಾಮಯಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	462.96	(+) 4.47	27.04.20	26.01.21	16.01.21	431.51	18.22	449.73				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರಿಪುರ-ಮುಸಲಾಪುರ ವ್ಯಾಯಾ:ಅಡವಿಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (107813) (2019-20)	350.00	11.63	ಅಮರಗುಂಡಪ್ಪ ತೆಂಗಿನಮನೆ	359.00	(+) 3.60	20.03.20	19.12.20	30.10.20	312.00	10.52	322.52				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು-ಮರಳಿ ವ್ಯಾಯಾ:ಮುಷ್ಕುರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 21.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113609) (2019-20)	400.00	3.63	ಜಿ ಹರಿಬಾಬು	412.88	(+) 4.75	23.03.20	22.12.20	18.12.20	398.22	11.53	409.75				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಉಡಮಕಲ್ ಆರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2021-22) (152431)	250.00	0.00	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ	259.77	(+) 4.85	16.08.22	15.05.23	21.12.22		0.53	0.53	1.00	1.92		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಗೋಲಿ ವಿಲಾಪುರ ಮಲಕನಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2021-22) (152429)	450.00	0.00	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ	467.59	(+) 4.85	16.08.22	15.05.23			0.35	0.35	1.00			1.00 ಕಿಮೀ ಸರ್ಕೋಡ್, ಜಿಎಸ್‌ಐ, ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

14	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಹಂಪನದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2021-22) (152432)	500.00	0.00	ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ	519.68	(+) 4.87	16.08.22	15.05.23			35.00	35.00		1.00	3.39	3.39 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ-ಬಂಕಾಪುರ-ಕನಕಗಿರಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್-63 ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2021-22) (152430)	300.00	0.00	ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ	311.40	(+) 4.74	16.08.22	15.05.23			100.00	100.00		1.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಕೊಪ್ಪಳ / ಗಂಗಾವತಿ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ-ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-23 ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಕೆಲಕೇರಿ-ಹೆಣ್ಣು-ಕಾಮನೂರ-ಕುಕನಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 20.00 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97432) (2018-19)	350.00	1.00	ಶರಣಪ್ಪ ನರೇಗಲ್	348.25	(+) 4.99	03.09.19	02.06-20		344.59		344.59				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಹುಲಗಿ-ಹಿಟ್ಟಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 3.15 & 4.20 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97425) (2018-19)	400.00	90.00	ಜಿ ನಾಗಮಲ್ಲೇಶ	405.00	(+) 4.99	10.12.20	09.09.21		65.00	76.84	141.84	2.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣ್ಣೇರಾ-ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (98115) (2018-19)	350.00	70.00	ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ್	351.23	(+) 6.99	07.09.20	06.06.21		104.02	100.13	204.15				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳವಂಡಿ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97426) (2018-19)	250.00	15.00	ವೆಂಕಟೇಶ (ವಿ ಎಂ ಇಟ್ಟಂಗಿ)	246.79	(+) 4.99	04.09.19	03.06.20	02.06.20	194.79	56.16	250.95				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.



20	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೇಗಲ್- ಹರೇಸಂದೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97427) (2018-19)	200.00	45.00	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್	200.88	(+) 6.99	07.09.20	06.03.21	28.02.21	25.00	141.56	166.56				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಹುಲಗಿ-ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. ಕಿಮಿ. 3.30 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97428) (2018- 19)	350.00	90.00	ಜಿ ನಾಗಮಲ್ಲೇಶ	359.00	(+) 6.99	28.10.21	27.04.22		0.00	0.00			0.50		ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಕೊಪ್ಪಳ / ಗಂಗಾವತಿ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ-ಕಿನ್ನಾಳ ಕಿಮಿ. 8.50 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (152794) (2022- 23)	300.00	0.00	ವೆಂಕೋಬ ವಡೆಯರ	291.51	(+) 4.50	28.09.22	27.06.23			0.60	0.60		1.00		ಬಿಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣೇಗೇರಾ- ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.915 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (154017)	510.00	0.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	513.49	(+) 4.99	17.09.22	16.06.23			100.00	100.00		1.00	2.40	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.19.00 ರಿಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98012) (2018-19)	400.00	45.65	ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ	419.89	(+) 4.99	23.08.19	24.05.20	30.06.20	235.46	172.40	407.86				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
25	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.24.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98013) (2018-19)	400.00	15.89	ಡಿ ಎಸ್ ಕಂದಕೂರು	419.10	(+) 4.80	26.08.19	25.05.20		354.89	32.51	387.40				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
26	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.29.00 ರಿಂದ 34.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98014) (2018-19)	400.00	1.53	ಡಿ ಎಸ್ ಕಂದಕೂರು	419.11	(+) 4.79	23.08.19	22.05.20		404.39	0.00	404.39				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

27	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.34.00 ರಿಂದ 40.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೇಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (98015) (2018-19)	475.00	21.59	ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೂರ	497.00	(+) 4.68	23.08.19	22.05.20	21.05.22	409.77	50.00	459.77	3.50			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.40.00 ರಿಂದ 46.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೇಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (98016) (2018-19)	375.00	60.00	ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆರ್ ಜಿಂಟಿ	393.19	(+) 4.90	02.12.19	01.06.19	25.03.22	166.78	75.00	241.78	4.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಒಂಜಲಕೋಟೆ - ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.80 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೇಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (98017) (2018-19)	250.00	15.00	ರಮೇಶ ಕಾಪ್ಪೆ	261.41	(+) 4.71	23.08.19	22.02.20	21.02.20	205.35	30.61	235.96	0.70			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
30	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.56.50 ರಿಂದ 64.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2022-23) (153871)	490.00	0.00	ರೋಷಮಾನಸಾ ಬ ಯೋಧ್ವಮನಿ	512.60	(+) 4.78	15.10.22	14.07.23					1.00			ಸೈಡ್ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಎಂ.ಗುಡದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೇಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣೆ. (2022-23) (154008)	490.00	0.00	ಯೋಧ್ವಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಂದಕೂರು	513.37	(+) 4.86	03.10.22	02.07.23					1.50			ಡಾಂಬರೀಕರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲುಕಿನ ಕುದುರಿಮೋತಿ-ಮ್ಯಾದನೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣೆ. (2018-19 ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ) (139981)	170.00	10.85	ಯಂಕೆರಡ್ಡಿ	174.80	(+) 4.89	14.09.21	13.06.22	06.12.21	130.96	83.85	214.81	2.30			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

33	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು- ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 26.00 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ (ಕುಕನೂರು- ಗುದ್ದಪ್ಪನಮಠ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಮತ್ತು ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಿಮಿ. 38.00 ರಿಂದ 42.00 (ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (115206) (2019-20)	480.00	40.00	ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಣೀಲ	486.08	(+) 3.00	06.05.20	05.04.21	05.04.21	327.98	106.86	434.84	0.60			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕನೂರು-ಅರಕೇರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 6.60 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113685) (2019-20)	150.00	32.48	ಶರಣಪ್ಪ ನರೇಗಲ್	153.13	(+) 4.99	27.04.20	26.08.20	26.08.20	35.80	110.20	146.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು- ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 11.00 ರಿಂದ 12.00 (ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ) ಮತ್ತು ಕಿಮಿ. 49.00 ರಿಂದ 50.00 ರವರೆಗೆ (ಸುದ್ರಿಮೋತಿ ಗ್ರಾಮ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (115193) (2019-20)	325.00	58.70	ಕೆ ವಿ ಹಂಚಿನಾಳ	338.27	(+) 4.90	06.05.20	05.04.21	04.04.21	112.04	135.00	247.04	1.00	1.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲಗೇರಾ-ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕುಕನೂರು-ಅರಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 3.00 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2022-23) (153614)	250.00	0.00	ವೀರಪ್ಪ ಬಸನಳ್ಳಿ	245.54	(+) 4.97	08.09.22	07.03.23			125.00	125.00		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಃ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಪ್ಪರನಾಳ-ಬೆದವಟ್ಟು-ಶಿರೂರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 5.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2022- 23) (153618)	80.00	0.00	ಕೆ ವಿ ಹಂಚಿನಾಳ	78.24	(+) 4.99	08.09.22	07.02.23						0.50	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

38	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ಼ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ-ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153454)	145.00	0.00	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪಗೌಡ	145.26	(+) 4.50	30.09.22	29.01.23						1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ಼ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊನ್ನೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2022- 23) (153621)	70.00	0.00	ರಾಜೇಂದ್ರಗೌಡ	69.42	(+) 4.75	28.09.22	27.01.23	13.12.22		50.00	50.00		1.00	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ಼ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕವಲೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 37.00 ರಿಂದ 45.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022- 23) (153456)	230.00	0.00	ಶರಣಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳ	225.25	(+) 4.93	01.09.22	02.01.23			104.57	104.57		1.00	4.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ಼ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುದ್ರಿಪೋತಿ-ಮ್ಯಾವನೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.10 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153035/3ನೇ ಕರೆ)	130.00	0.00	ಯಂಕರಡ್ಡಿ	101.77	(-) 12.10	16.02.23	15.06.23						1.00	1.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
42	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ಼ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲಗೇರಿ-ಯರೇಹಂಚನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153457)/2ನೇ ಕರೆ	150.00	0.00	ಎ ಕೆ ಹೊಸಂಗಡಿ	149.35	(+) 5.00	15.12.22	14.04.23						1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ಼ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿನ್ನಾಳ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153619)	55.00	0.00	ರಾಜೇಂದ್ರಗೌಡ	53.21	(+) 4.83	16.09.22	15.01.23			50.46	50.46		1.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ಼ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಗೇರ ಅಪ್ಪೋಣ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153455/2ನೇ ಕರೆ)	70.00	0.00	ಶರಣಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳ	68.09	(+) 4.88	10.09.22	09.01.23						1.00	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ಼ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೂರ-ಕಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022- 23) (153620)	55.00	0.00	ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ನಾಗೋಜ	49.25	(+) 3.69	10.09.22	09.01.23			1.07	1.07			0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

46	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 17.30 ರಿಂದ 20.00 ಮತ್ತು 22.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಜ್ ಕಿಮೀ. 19.10 ರಿಂದ 21.50 ಮತ್ತು 23.65 ರಿಂದ 25.00). (2022- 23) (153459)	475.00	0.00	ಪ್ರಸಾದ ಸಂಕಾತಿ	479.58	(+) 4.81	26.08.22	25.02.23						1.00	3.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			13275.00	817.83		13513.09					5288.99	2220.56	7509.55	20.25	18.00	31.66	0.00	

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

1	ಕುಪ್ಪಳಿ / ಕುಪ್ಪಳಿ	ಕುಪ್ಪಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೇರಾ- ಕಾಟಾಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022- 23) (154011 /2ನೇ ಕೆರೆ)	170.00		ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅಂಗಶೆಟ್ಟರ	175.89	(+) 3.48	27.11.22	26.08.23									ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕುಪ್ಪಳಿ / ಕುಪ್ಪಳಿ	ಕುಪ್ಪಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಬುಗಾ- ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 22.00 ರಿಂದ 27.40 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2022-23) (154012)	200.00		ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಚೂರು	209.43	(+) 4.75	30.10.22	29.07.23						4.00			4.00 ಕಿಮೀ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 1.20 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಮುಡಿ-ಹಾಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153622)	55.00		ಶರಣೇಶ ವೀರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ	53.33	(+) 5.00	29.09.22	28.01.23	06.12.22					2.70			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾದಗುಂಪ-ಗದಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153623)	55.00		ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಲಕಮಾಪುರವ ಼	53.18	(+) 4.41	27.09.22	26.01.23						1.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಯಲಬುಗಾ ಼/ ಯಲಬುಗಾ ಼	ಯಲಬುಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಟಪನಹಳ್ಳಿ-ಕುಕನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ಮತ್ತು ಭಾನಾಪೂರ-ಲಕಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022- 23) (153460)	100.00		ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	96.98	(+) 5.00	10.11.22	09.03.23						1.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

13-

6	ಯಲಬುಗಾ ಒ/ ಯಲಬುಗಾ ಒ	ಯಲಬುಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್.ಹೆಚ್-50 ಬುಡಕುಂಟ- ಎನ್.ಜರಕುಂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153082)	55.00		ಅಮರೇಶ	48.08	(-) 5.62	15.09.22	14.01.23	13.01.23						1.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			635.00	0.00		636.89					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																			
1	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ- ಬೇಲೂರ ರಸ್ತೆ (ಖ.ಊ-63) ಕಿ.ಮೀ 98.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (100960) (2018-19)	300.00	18.75	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ - (ಕರುಣಾಮಯಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	260.23	(-) 12.25	16.03.20	15.02.21	07.12.20	224.85	33.71	258.56	1				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
2	ಯಲಬುಗಾ ಒ/ ಯಲಬುಗಾ ಒ	ಯಲಬುಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಬುಗಾ-ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ- ಮುನಿರಾಬಾದ್ (ರಾ.ಹೆ-130) ಕಿಮೀ. 13.70, 15.80 ಮತ್ತು 16.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2021-22) (143630)	300.00	120.00	ಜಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ	313.67	(-) 2.57	22.03.22	21.12.22		10.00	304.25	314.25	1				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3	ಯಲಬುಗಾ ಒ/ ಯಲಬುಗಾ ಒ	ಯಲಬುಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 156.10 ಮತ್ತು 156.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2021-22) (143404)	95.00	52.41	ಹನುಮೇಶ ಕಡೆಮನಿ	98.88	(+) 4.69	08.04.22	07.10.22			70.40	70.40					ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
4	ಯಲಬುಗಾ ಒ/ ಯಲಬುಗಾ ಒ	ಯಲಬುಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು-ಮುದಗಲ್ಲ- ಮುಂಡಗಿ (ರಾ.ಹೆ-129) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 101.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (2021-22) (143620)	100.00	42.21	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪಗೌಡ	106.98	(+) 14.20	20.08.22	19.02.23			112.51	112.51	1				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																			
5	ಯಲಬುಗಾ ಒ/ ಯಲಬುಗಾ ಒ	ಯಲಬುಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 158.00 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕನೂರು ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2022-23) (160938)	495.00		ಕಾರ್ಕಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಾಬು	512.01	(+) 4.48	02.03.23	01.02.24			15.55	15.55					ಸ್ಕ್ವಿಬ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			1290.00	233.37		1291.78					234.85	536.42	771.27	1	1	1	0.00		

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
1	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರಿಪುರ ಮುಸಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಅಡವಿಭಾವಿ ಕಿ.ಮೀ 3.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (100955) (2018-19)	100.00	24.00	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ - (ಕರುಣಾಮಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	85.81	(-) 14.71	25.09.20	24.06.21	26.06.21	42.18	51.88	94.06	1			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾವಿ ಬೀಲುದು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಲಾಪುರ ಬಸರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (100956) (2018-19)	100.00	46.62	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ - (ಕರುಣಾಮಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	84.77	(-) 14.63	25.09.20	24.06.21	02.03.22		77.74	77.74	1			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಳ್ಳು-ಮೈನಳ್ಳು ಹಂದ್ರಾಳ-ವದಗನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98109) (2018-19)	250.00	20.02	ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್	252.37	(+) 4.97	03.01.20	02.12.20	01.12.20	217.18		217.18	1			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
4	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣಸಿಹಾಳ ಎನ್‌ಹೆಚ್-5 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.50, 6.20 ಮತ್ತು 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (153083/3ನೇ ಕರೆ)	100.00	0.00	ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಶಂಕರ ಯರಗಲ್	109.41	(+) 3.90	11.01.23	10.09.23			16.06	16.06	1			2 ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.40 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 12.70 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (160939)	500.00		ದೊಡ್ಡಬಸನ ಗೌಡ	438.97	(+) 4.60	22.02.23	21.01.24								ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.30 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (160940)	500.00		ದೊಡ್ಡಬಸನ ಗೌಡ	439.89	(+) 4.84	22.02.23	21.01.24								ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಧಾನದ ಒಟ್ಟು			1550.00	90.64		1411.22					259.36	145.68	405.04	3.00	1.00	0.00	0.00

ಅನುಬಂಧ-1

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2024 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

-15-

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು / ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಹಿತ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 2024ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ/ಕಿಮೀ.	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಿಸಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಿಸಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗನವಾಯು-ಕುಡುತೂರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 76.00 ರಿಂದ 77.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113643) (2019-20)	150.00	6.00	ಎಂ ಹೆನುಮಂತಯ್ಯ (ಎಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)	153.57	(+) 4.5	05.04.21	04.10.21	31.01.22	79.43	53.74	133.17					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾಡಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ. 68.00 ರಿಂದ 90.46 ರವರೆಗೆ (ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಜ್ ಕಿಮೀ. 68.34 ರಿಂದ 79.38) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2021-22) (152605)	3000.00	232.00	ದೊಡ್ಡಬಸನಗೌಡ (ದೊಡ್ಡಬಸನಗೌಡ & ಕಂಪನಿ)	2912.81	(+) 4.45	15.12.22	14.11.23			461.00	461.00		7.00	9.85		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
3	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಬುಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-23) ಕಿಮೀ. 162.00 ರಿಂದ 166.18 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (97429) (2018-19)	490.00	23.00	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ	496.03	(+) 6.99	20.01.20	19.10.20	31.01.22	210.75	18.57	229.32					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಬುಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾವ (ರಾ.ಹೆ-23) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 176.80 ರಿಂದ 176.90, 178.75 ರಿಂದ 181.23 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 187.20 ರಿಂದ 195.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (154018) (2022-23)	995.00	79.00	ನೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	999.56	(+) 4.99	28.11.22	27.10.23			993.98	993.98		5.50	10.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಲ್ಲು-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (154019) (2022-23)	995.00	80.00	ನೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	1002.44	(+) 4.99	30.11.22	29.10.23			1015.86	1015.86		2.00	3.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ



6	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹನರೂರು- ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-129ರ ಹನಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೋಜನಹಳ್ಳಿ 169.00 ರಿಂದ 171.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2022-23) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:1053: :ಐಎಫ್:ಎ:2023(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-09-2023)	250.00	0.00													ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಉಪ ಬಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
7	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಮಲಾ- ಶಿಗ್ಗಾವ (ರಾ.ಹೆ-23) ರನ್ ಕಿಮೀ. 162.50 ರಿಂದ 166.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 167.00 ರಿಂದ 170.48 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:125: :ಐಎಫ್:ಎ:2023(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 01-03-2024)	950.00	0.00													ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಉಪ ಬಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
8	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ- ಮಾಣಿ (ರಾ.ಹೆ-14) ರ ಕಿ.ಮೀ. 85.00 ರಿಂದ 87.51 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (154013) (2022-23)	150.00	12.00	ರಮೇಶ ಕಾವ್ಲೆ	156.79	(+) 4.56	25.12.22	24.09.23	26.02.24				2.20			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
9	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ- ಕ್ಯಾಡಗುಪ್ಪ (ರಾ.ಹೆ-36) ರನ್ ಕಿಮೀ. 27.00 ರಲ್ಲಿ (ಬೇವೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (115207) (2019-20)	75.00	3.00	ಬಿ ಎಸ್ ಗೌಡರ (ಉಜ್ಜಲ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್ ಇ)	69.21	(-) 5.05	08.05.20	07.09.20		30.04	23.81	53.85				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಠಾಡಿ- ಬೇಲೂರು ರನ್ ಕಿಮೀ. 116.780 ರಿಂದ 123.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2021-22) (137867)	200.00	4.00	ಜಕ್ಕರಯ್ಯ	206.60	(+) 4.00	08.11.21	07.08.22	01.03.22	150.52	6.97	157.49				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಬಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಠಾಡಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರನ್ ಕಿಮೀ. 130.00 ರಿಂದ 139.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153617)	150.00	10.00	ಯಮನೂರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ನಡವಲಮನಿ	146.89	(+) 4.50	30.09.22	29.01.23		25.14	125.31	150.45	1.00		1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

-17-

12	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಬಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಬುರ್ಗಾ-ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ- ಮುಸಿರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-130) ಕಿಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2022-23) (153461)	250.00	20.00	ಉ ಶಿವಪ್ರಸಾದ	255.82	(+) 5.00	30.11.22	29.05.23		0.15	137.06	137.21	1.00		1.00		ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಬುರ್ಗಾ - ಕನಕಗಿರಿ - ಗಂಗಾವತಿ- ಮುಸಿರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-130) ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153010)	480.00	33.45	ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಹತ್ತಿ	473.96	(+) 4.78	15.09.22	14.03.23	04.03.23	50.15	448.18	498.33	6.00		6.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
14	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾಡಿ-ಬೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರ ಕಿಮೀ. 140.00 ರಿಂದ 143.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 144.00 ರಿಂದ 160.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ:1314:ಐಎಫ್:2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-01-2024)	990.00															ಬೆಂಟರ್ ಅಪ್ಪಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 22-04- 2024.
ಒಟ್ಟು			9125.00	502.45		6873.67					546.18	3284.48	3830.66	8.00	14.50	33.75	0.00	

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2024 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಅಧಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಬುಕ್ಕನಗರ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ. (51278)	200.00	8.00		199.75					157.59	1.95	159.54					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿಯಿಂದ ಯತ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರ ವರೆಗೆ ವಾಯಾ ನೀರಲೂಟ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (97816) (2018-19)	300.00	9.00	ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಡ ಜರಾದಾರ	300.63	(+) 4.60	06.05.20	05.02.21		256.98	36.77	293.75					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ರುತ್ತದೆ.

3	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು ಮರಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ: ಮುಷ್ಕೂರು ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೇಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97823) (2018-19)	200.00	5.00	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ (ಕರುಣಾಮಯಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್)	170.07	(-) 14.44	01.03.20	30.11.20	25.11.20	146.19		146.19				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂಪೂರ್ ವಂಕಟಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113625) (2019-20)	300.00	11.00	ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ	309.96	(+) 4.91	02.05.20	01.02.21	01.02.21	255.38	53.22	308.60				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪ್ಪೇಣ-ಆರಾಳ-ಹೆರೂರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113562) (2019-20)	200.00	19.00	ನಾಗಮಲ್ಲೇಶ	203.98	(+) 4.54	05.10.20	04.04.21	28.01.22	106.57	101.77	208.34				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಂತಕಲ್-ಜಿಕ್ಕುಹಂತಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (114143) (2019-20)	130.00	6.00	ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಗುತ್ತಿ	135.27	(+) 4.08	27.11.20	26.08.21	29.10.21	104.05	29.72	133.77				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲ-ಪುಲಹೆದರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ: ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಗುಡದೂರು (ಭೋಲಗಾಪುರೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕರಡೋಣ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113608) (2019-20)	450.00	3.00	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ (ಕರುಣಾಮಯಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್)	462.96	(+) 4.47	27.04.20	26.01.21	16.01.21	449.73	3.81	453.54				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರಿಪುರ-ಮುಸಲಾಪುರ ವ್ಯಾಯಾ: ಅಡಲಬಾಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (107813) (2019-20)	350.00	7.00	ಅಮರಗುಂಡಪ್ಪ ತೆಂಗಿನಮನ	359.00	(+) 3.60	21.02.20	20.11.20	20.11.20	322.52	2.35	324.87				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು-ಮರಳ ವ್ಯಾಯಾ: ಮುಷ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 21.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113609) (2019-20)	400.00	1.00	ಜಿ ಹರಿಬಾಬು	412.88	(+) 4.75	23.03.20	22.12.20	18.12.20	409.75		409.75				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

10	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಉಡುಪುಕಲ್ ಆರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2021-22) (152431)	250.00	51.00	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ	259.77	(+) 4.85	16.08.22	15.05.23	21.12.22	0.53	219.18	219.71				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಗೋಲ ಏಲವಾಪುರ ಮಲಕನಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2021-22) (152429)	450.00	92.00	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ	467.59	(+) 4.85	16.08.22	15.05.23	20.04.23	0.35		0.35	1.00	1.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಹಂಪನಕುರ್ಗು ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-13 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2021-22) (152432)	500.00	95.00	ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ	519.68	(+) 4.87	16.08.22	15.05.23	03.04.23	35.00	68.63	103.63	0.50	0.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ-ಬಂಕಾಪುರ-ಕನಕಗಿರಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್-63 ಗೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2021-22) (152430)	300.00	41.00	ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ	311.40	(+) 4.74	16.08.22	15.05.23	03.04.23	100.00	224.13	324.13				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
14	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಗಂಗಾವತಿ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ-ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-23 ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾ ಕೆಲಸೇರಿ-ಹೆಚ್-ಕಾಮನೂರ-ಕುಕನಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 20.00 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97432) (2018-19)	350.00	1.00	ಶರಣಪ್ಪ ನರೇಗಲ್	348.25	(+) 4.99	03.09.19	02.06.20		344.59	51.44	396.03				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿನಲಾಗಿದೆ.
15	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಹುಲಗಿ-ಹಿಟ್ಟಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 3.15 & 4.20 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97425) (2018-19)	400.00	52.00	ಜಿ ನಾಗಮಲ್ಲೇಶ	405.00	(+) 4.99	10.12.20	09.09.21		141.84	56.60	198.44				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣಗೇರಾ-ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (98115) (2018-19)	350.00	29.00	ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ	351.23	(+) 6.99	07.09.20	06.06.21		204.15	145.94	350.09				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿನಲಾಗಿದೆ.

17	ಕೊಪ್ಪಳ/ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವೇಗಲಾ-ಹಿರೇಸಿಂಧೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97427) (2018-19)	200.00	7.00	ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್	200.88	(+) 6.99	07.09.20	06.03.21	28.02.21	166.56	58.48	225.04				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಕೊಪ್ಪಳ/ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಹುಲಗಿ-ಶಿವಮೊರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. ಕಿಮಿ. 3.30 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97428) (2018-19)	350.00	70.00	ಜಿ ನಾಗಮಲ್ಲೇಶ	359.00	(+) 6.99	28.10.21	27.04.22		0.00	20.00	20.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಕೊಪ್ಪಳ / ಗಂಗಾವತಿ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ-ಕಿನ್ನೂಳ ಕಿಮಿ. 8.50 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (152794)	300.00	57.00	ವೆಂಕಟೇಶ ವಡೆಯರ	291.51	(+) 4.50	28.09.22	27.06.23		0.60	170.94	171.54		1.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಕೊಪ್ಪಳ/ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.915 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (154017)	510.00	81.00	ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	513.49	(+) 4.99	17.09.22	16.06.23		100.00	400.00	500.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
21	ಕೊಪ್ಪಳ/ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು-ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 6.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2023-24) (8714) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:1236 :ಐಎಫ್‌ಎ:2023(ಇ-ಕೆಫೀರಿ) ದಿ: 02-12-2023)	750.00		ಅವಿನಾಶ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ & ಕಂಪನಿ)								16.55	16.55			ಆರ್ಥಿಕ ಐಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಕೊಪ್ಪಳ/ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 6.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:125 :ಐಎಫ್‌ಎ:2024(ಇ-ಕೆಫೀರಿ) ದಿ: 01-03-2024)	750.00														ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
23	ಕೊಪ್ಪಳ/ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗಲಕೇರಾ-ಬಾದಗುಂಪಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:125 :ಐಎಫ್‌ಎ:2024(ಇ-ಕೆಫೀರಿ) ದಿ: 01-03-2024)	500.00														ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
24	ಕುಚ್ಚಗಿ / ಕುಚ್ಚಗಿ	ಕುಚ್ಚಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.34.00 ರಿಂದ 40.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98015) (2018-19)	475.00	7.00	ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಚೂರ	497.00	(+) 4.68	23.08.19	22.05.20	21.05.22	459.77	34.41	494.18				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
25	ಕುಚ್ಚಗಿ / ಕುಚ್ಚಗಿ	ಕುಚ್ಚಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.40.00 ರಿಂದ 46.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98016) (2018-19)	375.00	30.00	ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆರ್. ಜಿಂಟಲ	393.19	(+) 4.90	02.12.19	01.06.19	25.03.22	241.78	44.67	286.45				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಕುಚ್ಚಗಿ / ಕುಚ್ಚಗಿ	ಕುಚ್ಚಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.56.50 ರಿಂದ 64.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2022-23) (153871)	490.00	100.00	ರಾಹುಮಾನಾ ಬ ದೊಡ್ಡಮನಿ	512.60	(+) 4.78	15.10.22	14.07.23				0.00		4.00	3.20	3.20 ಕಿಮಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಕುಚ್ಚಗಿ / ಕುಚ್ಚಗಿ	ಕುಚ್ಚಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಎಂ.ಗುಡ್ಡೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (154008)	490.00	101.00	ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಂಗಪ್ಪ ಕಂದಕೂರು	513.37	(+) 4.86	03.10.22	02.07.23			394.15	394.15		4.00	4.50	4.50 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
28	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ (ಕುಕನೂರು ಗುದ್ದಪ್ಪನಮಠ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 38.00 ರಿಂದ 42.00 (ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (115206) (2019-20)	480.00	10.00	ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ	486.08	(+) 3.00	06.05.20	05.04.21	05.04.21	434.84	86.36	521.20				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕನೂರು-ಅರಕೇರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113685) (2019-20)	150.00	1.00	ಶರಣಪ್ಪ ನರೇಗಲ್	153.13	(+) 4.99	27.04.20	26.08.20	26.08.20	146.00		146.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

30	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 12.00 (ಬಸ್ಸುಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ) ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 49.00 ರಿಂದ 50.00 ರವರೆಗೆ (ಕುದ್ರಿಮೋಡಿ ಗ್ರಾಮ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (115193) (2019-20)	325.00	18.00	ಕೆ ಡಿ ಹಂಚಿನಾಳ	338.27	(+) 4.90	06.05.20	05.04.21	04.04.21	247.04	20.02	267.06				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲಗೇರಾ-ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕುಕನೂರ-ಅರಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2022-23) (153614)	250.00	24.00	ಬೀರಪ್ಪ ಜನಸನ್ಯ	245.54	(+) 4.97	08.09.22	07.03.23		125.00	133.62	258.62				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
32	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಪ್ಪರಸನಾಳ-ಬೆದವಳ್ಳಿ-ಶಿರೂರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (153613)	80.00	15.00	ಕೆ ಡಿ ಹಂಚಿನಾಳ	78.24	(+) 4.99	08.09.22	07.02.23			46.95	46.95				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ-ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153454)	145.00	28.00	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸೀಲಪ್ಪಗೌಡ	145.26	(+) 4.50	30.09.22	29.01.23			19.49	19.49				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊನ್ನೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2022-23) (153621)	70.00	4.00	ರಾಜೇಂದ್ರಗಡ	69.42	(+) 4.75	28.09.22	27.01.23	13.12.22	50.00	47.97	97.97				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
35	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕವಲೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 37.00 ರಿಂದ 45.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153456)	230.00	24.00	ಶರಣಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳ	225.25	(+) 4.93	01.09.22	02.01.23		104.57	23.01	127.58				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುದ್ರಿಮೋಡಿ-ಮ್ಯಾಡನೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.10 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153035/3ನೇ ಕೆರೆ)	130.00	20.00	ಯಂಕರಡ್ಡಿ	101.77	(-) 12.10	16.02.23	15.06.23	07.03.23		80.10	80.10				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

37	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲಗೇರಿ-ಯರೇಹಂಜನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022- 23) (153457)/2ನೇ ಕೆರೆ	150.00	29.00	ಎ ಕೆ ಹೊಸಂಗಡಿ	149.35	(+) 5.00	15.12.22	14.04.23			69.19	69.19					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿನ್ನಾಳ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153619)	55.00	1.00	ರಾಜೇಂದ್ರಗೌಡ	53.21	(+) 4.83	16.09.22	15.01.23		50.46	6.06	56.52					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಜಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
39	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಗೇರಿ ಅಪ್ಪೇಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153455/2ನೇ ಕೆರೆ)	70.00	13.00	ಶರಣಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳ	68.09	(+) 4.88	10.09.22	09.01.23			71.74	71.74					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೂರ-ಕಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022- 23) (153620)	55.00	9.00	ವೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ನಾಗೋಷಿ	49.25	(+) 3.69	10.09.22	09.01.23		1.07	51.89	52.96					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಜಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
41	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೋಳ-ದ್ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 17.30 ರಿಂದ 20.00 ಮತ್ತು 22.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಜ್ ಕಿಮೀ. 19.10 ರಿಂದ 21.50 ಮತ್ತು 23.65 ರಿಂದ 25.00). (2022- 23) (153459)	475.00	88.42	ಪ್ರಸಾದ ಸಂಕಾತಿ	479.58	(+) 4.81	26.08.22	25.02.23			49.24	49.24					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
42	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೋಂಬುರ-ಸಿದ್ದೇಶೋಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (8608) (2023- 24) (ವತ್ತ ಸಂ:ಬೋಇ:1314 :ಐಎಫ್‌ಎ:2023(ಇ-ಕೆಬೀರಿ) ದಿ: 02-01-2024)	990.00		ಎ ಕೆ ಹೊಸಂಗಡಿ	947.56	(+) 4.90	16-03-24	15-12-24									ಸ್ಪೂರಿಪಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			13975.00	1167.42		12088.49					5162.91	2840.35	8003.26	0.00	10.50	10.90	0.00	



1	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೇರಾ-ಕಾಲಾಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (154011 / 2ನೇ ಕಲೆ)	170.00	41.00	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಅಂಗಶಿಲ್ಪರ	175.89	(+) 3.48	27.11.22	26.08.23	24.02.24					5.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕುಷ್ಠಗಿ / ಕುಷ್ಠಗಿ	ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಬುರ್ಗಾ-ಜಿಕ್ಕೇಕೋಡುಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 22.00 ರಿಂದ 27.40 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2022-23) (154012)	200.00	48.00	ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಚಾರು	209.43	(+) 4.75	27.01.23	26.10.23	20.10.23		209.06	209.06		4.00	5.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಮುಡಿ-ಹಾಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153622)	55.00	12.00	ಶರಣೇಶ್ ವೀರೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಗಡಿ	53.33	(+) 5.00	29.09.22	28.01.23	06.12.22		56.19	56.19					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂದಗುಂಪ-ಗಿದೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153623)	55.00	12.00	ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಲಕಮಾಪುರವರ್	53.18	(+) 4.41	27.09.22	26.01.23			55.76	55.76					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೂಪನಹಳ್ಳಿ-ಕುಕನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ಮತ್ತು ಭಾನಾಪೂರ-ಲಕಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153460)	100.00	22.00	ಶಂತ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	96.98	(+) 5.00	10.11.22	09.03.23			102.16	102.16					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್.ಹೆಚ್.50 ಬುಡಕುಂಟ-ಎನ್.ಜರಕುಂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (153082)	55.00	11.92	ಅಮರೇಶ	48.08	(-) 5.62	15.09.22	14.01.23	13.01.23		51.29	51.29					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			635.00	146.92		636.89					0.00	474.46	474.46	0.00	9.00	10.40	0.00	

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2024 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																			
1	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಠಾಡಿ-ಬೀಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 156.10 ಮತ್ತು 156.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2021-22) (143404)	95.00	8.00	ಹನುಮೇಶ ಕಡೆಮನಿ	98.88	(+) 4.69	08.04.22	07.10.22			70.40	12.48	82.88					ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

2	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾಜಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 158.00 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕನೂರು ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2022-23) (180938)	495.00	130.70	ಕಾರ್ಕಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಾಬು	512.01	(+) 4.48	02.03.23	01.02.24	25.01.24	15.55	250.38	265.93		1	1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
3	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾಜಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 121.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 139.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:194 :ಐಎಫ್:ಎ:2024(ಇ-ಕೋರಿ) ದಿ: 02-02-2024)	495.00															ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			1085.00	138.70		610.90					85.95	262.86	348.81	0	1	1	0.00	

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2024 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಿಂದ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಣ್ಣೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (9265) (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:1053 :ಐಎಫ್:ಎ:2023(ಇ-ಕೋರಿ) ದಿ: 11-09-2023)	150.00		ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್	155.49	(+) 5.00											ದಿನಾಂಕ: 16-03-24 ರಂದು ಎಲ್‌ಕೋ ಸೇಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
2	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಳ್ಳಿ-ಮೈನಳ್ಳಿ ಹಂದ್ರಾಳ-ವದಗನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98109) (2018-19)	250.00	15.00	ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್	252.37	(+) 4.97	03.01.20	02.12.20	01.12.20	217.18		217.18	1				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಣಸಹಾಳ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-50 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.50, 6.20 ಮತ್ತು 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022 23) (133083/3ನೇ ಕೆರೆ)	100.00	40.00	ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ್ ಶಂಕರ ಯರಗಲ್	109.41	(+) 3.90	11.01.23	10.09.23	26.03.23	16.06	93.30	109.36	3	0	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

4	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.40 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 12.70 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಸ್ತೆ ನೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022- 23) (160939)	500.00	187.17	ದೊಡ್ಡಬಸನ ಗೌಡ	438.97	(+) 4.60	22.02.23	21.01.24	27.12.23		420.66	420.66		1	1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.60 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 4.30 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಸ್ತೆ ನೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (160940)	500.00	188.00	ದೊಡ್ಡಬಸನ ಗೌಡ	439.89	(+) 4.84	22.02.23	21.01.24	27.12.23		357.20	357.20		1	1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
6	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಬೋಇ:194 :ಬಿಎಫ್‌ಎ:2024(ಇ-ಕೆಫೇರಿ) ದಿ: 02-02-2024)	305.00															ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿರುವುದು.
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			1805.00	430.17		1396.13						233.24	871.16	1104.40	4	2	2	0

127-

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 626(739)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure

ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ

(Rs. In Lakhs)

Sl.No.	District / Taluk	Name of Work	Estimated Cost (Rs in	Contract Amount	Expenditure (Rs. in Lakhs)		Stage of Work
					2022-23	2023-24	
1	Koppal	Road safety works on Hhighway Connecting Kalamala-Shiggon road (Sh-23) from km 181.00 to 183.00 near Hiresindogi village Limit in Koppal Taluk, Koppal Dist.	250.00	319.24	70.00	157.29	Work Under Progress

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure

Sl.No.	District / Taluk	Name of Work	Estimated Cost (Rs in	Contract Amount	Expenditure		Stage of Work
					2022-23	2023-24	
1	Koppal/Yalaburga	Road Safety Works on Highway Connecting Yalaburga - Chitapura road (Via Talaka, Komalapura) KM 0.90 to 0.50 KM in Yalaburga Taluk Koppal District	75.00	77.23	0.00	46.76	Work Under Progress
2	Koppal	Road Safety Works on Kudrikotagi - Gunala road from KM 19.50 to 20.50 KM near Hanishala Village Limit in Koppal District	150.00	133.18	0.00	8.72	Work Under Progress

Head of Account 5054-05-337-4-02-154 "Providing Safety Barrie / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Work"

Sl.No.	District	Name of Work	Estimated Cost (Rs in	Contract Amount	Expenditure		Stage of Work
					2022-23	2023-24	
1			NIL				

*(Handwritten signature)*

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ  
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ

-28-  
ಅನುಬಂಧ-2

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಜಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	4059-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ )	1	1500	0.00 (2022-23)	0.00 (2022-23)
				447.78 (2023-24)	447.78 (2023-24)
2	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ.(ಕ್ಷಸ್ಕರ್-18) (ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಟೌನ್.& ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ (164517) )	2	1300	0.00 (2022-23)	0.00 (2022-23)
				361.04 (2023-24)	361.04 (2023-24)
3	ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. (9505) (2023-24) 2023-24ನೇ ಸಾಲನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:89:ಕ್ರ.ಸಂ: 31	1	450	0.00	0.00
4	ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. (10610) (2023-24) 2023-24ನೇ ಸಾಲನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:89:ಕ್ರ.ಸಂ: 32	1	450	0.00	0.00
5	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (11253) 2ನೇ ಕರೆ (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:125 :ಐಎಫ್:2024:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 01-03-2024)	1	300	0.00	0.00
6	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾ ಹೋಬಳಿ ತಾವರಗೇರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ: 128/2 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ:1043:ಐಎಫ್:2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 04-12-2023)	1	200	0.00	0.00
7	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ (ಸಭಾ ಭವನ) ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (6403) (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ:1146:ಐಎಫ್:2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 19-05-2023)	1	300	81.92	81.92
8	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು ಭೇವೂರ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ. (15368) (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ:1043:ಐಎಫ್:2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 09-01-2024)	1	300	0.00	0.00
	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು :	9	4,800.00	890.44	890.44

-29-

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು / ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಹಿತ)	ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ/ಕಿಮೀ.	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಿಸಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳಿಸಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾಜಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಖಊ-63) ಕಿ.ಮೀ. 98.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (100960) (2018-19)	300.00	18.75	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ (ಕರುಣಾಮಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	260.23	(-) 12.25	16.03.20	15.02.21	07.12.20	224.85	33.71	258.56	1				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಬುರ್ಗಾ-ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್ (ರಾ.ಹೆ.-130) ಕಿಮೀ. 13.70, 15.80 ಮತ್ತು 16.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2021-22) (143630)	300.00	120.00	ಬಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್	313.67	(-) 2.57	22.03.22	21.12.22		10.00	304.25	314.25		1			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾಜಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 156.10 ಮತ್ತು 156.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2021-22) (143404)	95.00	52.41	ಹನುಮೇಶ್ ಕಡೆಮನಿ	98.88	(+) 4.69	08.04.22	07.10.22			70.40	70.40					ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು-ಮುದಗಲ್ಲ-ಮುಂಡರಗಿ (ರಾ.ಹೆ-129) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 101.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (2021-22) (143620)	100.00	42.21	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪಗೌಡ	106.98	(+) 14.20	20.08.22	19.02.23			112.51	112.51			1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
5	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾಜಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 153.00 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕನೂರು ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2022-23) (160938)	495.00		ಕಾರ್ಕಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಾಬು	512.01	(+) 4.48	02.03.23	01.02.24			15.55	15.55					ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1290.00	233.37	1291.78	234.85	536.42	771.27	1	1	1	0.00
--------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	---	---	---	------

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
1	ಗಂಗಾವತಿ ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರಿಪುರ ಮುಸಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಾಯು: ಅಡವಿಭಾಜಿ ಕಿ.ಮೀ 3.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (100955) (2018-19)	100.00	24.00	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ (ಕರಣಾಮಯ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	85.81	(-) 14.71	25.09.20	24.06.21	26.06.21	42.18	51.88	94.06	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.		
2	ಗಂಗಾವತಿ ಕನಕಗಿರಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಬೆಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಲಾಪುರ ಬಸರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (100956) (2018-19)	100.00	46.62	ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ (ಕರಣಾಮಯ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	84.77	(-) 14.63	25.09.20	24.06.21	02.03.22		77.74	77.74	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.		
3	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಳ್ಳ-ಮೈನಳ್ಳ-ಹಂದ್ರಾಳ-ವದಗನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98109) (2018-19)	250.00	20.02	ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್	252.37	(+) 4.97	03.01.20	02.12.20	01.12.20	217.18		217.18	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
4	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ/ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಣಸಿಹಾಳ ಎನ್‌ಹೆಚ್-50 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.50, 6.20 ಮತ್ತು 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (153083/3ನೇ ಕರೆ)	100.00	0.00	ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಶಂಕರ ಯರಗಲ್	109.41	(+) 3.90	11.01.23	10.09.23			16.06	16.06	1	2 ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
5	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ/ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದೋಳ-ದ್ಯಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.40 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 12.70 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (160939)	500.00		ದೊಡ್ಡಬಸನ ಗೌಡ	438.97	(+) 4.60	22.02.23	21.01.24						ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
6	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ/ಯಲಬುರ್ಗಾ ಎ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ಯಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.30 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (160940)	500.00		ದೊಡ್ಡಬಸನ ಗೌಡ	439.89	(+) 4.84	22.02.23	21.01.24						ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			1550.00	90.64		1411.22					259.36	145.68	405.04	3.00	1.00	0.00	0.00

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ಅಂಶ ಸಂ	ತಾಲೂಕು / ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಹಿತ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ/ಕಿಮೀ.	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳನ್ನು/ಸಂಖ್ಯೆ	ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಗಳನ್ನು/ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2024 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ-63 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 156.10 ಮತ್ತು 156.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2021-22) (143404)	95.00	8.00	ಹನುಮೇಶ ಕಡಮನಿ	98.88	(+) 4.69	08.04.22	07.10.22			70.40	12.48	82.88				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ-63 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 158.00 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕನೂರು ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2022-23) (160938)	495.00	130.70	ಕಾರ್ಕಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಾಬು	512.01	(+) 4.48	02.03.23	01.02.24	25.01.24	15.55	250.38	265.93		1	1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
3	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-63 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 121.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 139.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:194 :ಬಿಎಫ್‌ಎ:2024(ಇ-ಕೆಛೇರಿ) ದಿ: 02-02-2024)	495.00															ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			1085.00	138.70		610.90						85.95	262.86	348.81	0	1	1	0.00

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಚ್ - 2024 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		



1	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಿಂದ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (೨೨೬೮) (೨೦೨೩-೨೪) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:೧೦೮೩ :ಐಎಫ್:೨೦೨೩(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-09-2023)	150.00		ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್	155.49	(+) 5.00											ದಿನಾಂಕ: 16-03-24 ರಂದು ಎಲ್‌ಓಎ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
2	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಳ್ಳಿ-ಮೈನಳ್ಳಿ ಹಂದ್ರಾಳ-ವದಗನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (೨೨೧೦೨) (೨೦೧೮-೧೯)	250.00	15.00	ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್	252.37	(+) 4.97	03.01.20	02.12.20	01.12.20	217.18		217.18	1				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಣಸಿಹಾಳ ಎನ್‌ಹೆಚ್-೮೦ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೮.೮೦, ೬.೨೦ ಮತ್ತು 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (೨೦೨೨-೨೩) (153083/3ನೇ ಕರೆ)	100.00	40.00	ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಶಂಕರ ಯರಗಲ್	109.41	(+) 3.90	11.01.23	10.09.23	26.03.23	16.06	93.30	109.36	3	0	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.40 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 12.70 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (೨೦೨೨-೨೩) (160939)	500.00	187.17	ಯೋಜಿತನ ಗೌಡ	438.97	(+) 4.60	22.02.23	21.01.24	27.12.23		420.66	420.66		1	1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.30 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (೨೦೨೨-೨೩) (160940)	500.00	188.00	ಯೋಜಿತನ ಗೌಡ	439.89	(+) 4.84	22.02.23	21.01.24	27.12.23		357.20	357.20		1	1		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
6	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (೨೦೨೩-೨೪) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:194 :ಐಎಫ್:೨೦೨೪(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 02-02-2024)	305.00															ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಧಾನದ ಒಟ್ಟು			1805.00	430.17		1396.13						233.24	871.16	1104.40	4	2	2	0

೨೦೨೨-೨೩ ರಾಜ್ಯ ೨೦೨೩-೨೪ ನೇ ನಿಲನಾಡಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಉಪವಿಭಾಗೀಯ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-4 - 33 -

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಜಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. (9505) (2023-24) 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:89:ಕ್ರ.ಸಂ: 31	450	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
2	ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. (10610) (2023-24) 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:89:ಕ್ರ.ಸಂ: 32	450	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
3	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳವಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (11253) 2ನೇ ಕರೆ (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:125 :ಐಎಫ್‌ಎ:2024:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 01-03-2024)	300	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
4	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ (ಸಭಾ ಭವನ) ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (6403) (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ:1146:ಐಎಫ್‌ಎ:2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 19-05-2023)	300	81.92	81.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
5	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು ಬೇವೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ. (15368) (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ:1043:ಐಎಫ್‌ಎ:2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 09-01-2024)	300	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು :	1,800.00	81.92	81.92	