


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 844
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರೂರು
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.03.2025.
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾವುವು; ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ;	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4702 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ/ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್/ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ ಪಿಕಪ್/ ಚೆಕ್-ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ/ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ? (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ. 6064.85 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.6282.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 31 LCQ 2025


 (ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 844 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	28	2434.00	260.03	1241.31	619.45	153.52	2274.31	26	2	0
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	96	32232.13	24986.33	4588.65	2233.14	478.87	32181.86	94	2	0
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ	47	3201.00	860.19	1108.39	837.46	184.76	2819.49	46	1	0
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	78	33031.89	12544.07	6052.48	7948.49	1987.63	28532.67	76	1	1
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	44	4060.00	211.80	2205.44	910.55	392.99	3720.78	42	2	0
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	87	6098.81	1403.39	2338.17	1293.35	383.43	5418.34	83	1	3
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	62	855.00	283.16	188.89	46.59	157.47	676.11	62	0	0
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	33	9891.56	5286.77	2177.73	1855.99	605.68	9926.17	32	1	0
			475	91804.39	45835.74	19901.06	15745.02	4344.35	85549.73	461	10	4
1	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	33	4609.80	1061.83	1180.09	770.03	86.30	3098.25	31	2	0
2	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	73	11795.60	2692.86	3507.27	2395.73	341.45	8937.31	65	5	3
3	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	63	12474.00	7444.03	4499.71	1469.48	189.66	13602.88	59	4	0
4	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	76	17117.00	5205.27	8841.12	1345.73	322.19	15714.31	71	2	3
5	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬ	48	6343.00	3329.15	2344.05	742.33	73.16	6488.69	47	0	1
6	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	121	15024.50	5900.89	6820.05	1248.49	628.93	14598.36	112	5	4
7	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	106	10637.44	7618.29	2577.05	875.59	152.86	11223.79	98	1	7
			520	78001.34	33252.32	29769.34	8847.38	1794.55	73663.59	483	19	18
			995	169805.73	79088.063	49670.4	24592.39617	6138.9	159213.3192	944	29	22
2022-23												
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	8	7525.00	0.00	12.63	379.52	707.70	1099.85	5	3	0
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	5	458.50	0.00	8.76	10.09	5.07	23.92	3	2	0
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	10	554.40	0.00	6.78	123.58	70.97	201.33	8	2	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	1	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	2	550.00	0.00	0.00	0.12	44.42	44.54	1.00	1.00	0.00
			4	1250.00	0.00	0.00	0.12	44.42	44.54	1	2	1
			25	3923.00	0.00	0.00	27.18	95.69	122.87	11	12	2
	ಒಟ್ಟು 2022-23 ರಿಂದ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		1283	253253.42	79088.06	49885.46	34748.07	11810.55	175255.70	1166	91	26

ವಾಣ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪಯ್ಯ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 844 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 2

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರದ ಪಂತ		ಮಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಆರಂಭ ಮೊತ್ತ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಗಳು														
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಳೆಪುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರಂಭಿಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	128.00	10.74	109.41	13.42		133.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಜೇರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	64.00	24.04	37.77			61.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೈರಂಗಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಸಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	96.00	0.49	41.96	58.24		100.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಜ್ಜೆ ನಡು ಗ್ರಾಮದ ತಾಡಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	119.00	0.60	71.01	45.29		116.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಜೇರು ಗ್ರಾಮದ ಕುವೆತ್ತೆಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	78.00	37.15	39.39			76.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಜೇರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	64.00	33.53	28.24			61.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಏರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಿಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	73.00	0.37	65.22	3.88		69.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟನಾಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	121.00	0.62	109.55	12.23		122.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಣಾಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟನಾಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	75.00	1.88	65.98	3.97		71.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಂಪದ ಹುತ್ತಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	140.00	0.72	0.15		120.30	121.17		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟನಾಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	123.00	0.62	108.83	17.75		127.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸರಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಕ್ಷ ಹತ್ತಿ ಓಣನೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	73.00	13.54	62.58			76.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಜಾರದ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	126.00	0.66	0.15	125.42	7.28	133.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟಿಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	170.00	0.89	0.15		23.24	24.28		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾವ್ನೇರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	44.00	0.24	44.37			44.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಗುಂಡ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	54.00	0.30	49.08	2.16		51.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೋಳಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಂದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	108.00	51.27	59.51			110.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಣಾಣೆ ಗ್ರಾಮದ ತಟ್ಟಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	68.00	0.38	35.15	31.55		67.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಏರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	56.00	0.31	36.60	18.36		55.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸರಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟನಾಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	65.00	0.35	0.15	65.07		65.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸರಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟನಾಳಿ ಕೆಲವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	48.00	0.26	24.84	15.97	0.48	41.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಏರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	79.00	0.43	25.15	40.00	2.00	67.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಏರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಕುಲ ಬಾಳೆಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	88.00	45.09	46.63	2.15		93.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀರಿನ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	42.00	8.69	32.34			41.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀರಿನ ಗ್ರಾಮದ ಕುಳಿಪಟ್ಟಿ ದೈವ ತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	42.00	25.30	17.33			42.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	0.41	51.15	26.36		78.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	0.41	48.47	23.69	0.22	72.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವಿನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	140.00	0.74	30.15	113.74		144.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
28						2434.00	260.03	1241.31	619.45	153.52	2274.31	26	2	0	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕರ್	ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಒ/ಹಲಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರ	35.00	25.42	3.70	2.89		32.01		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರೇಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉದ್ದೇಶ ನೀರು ತಡೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	21562.61	21651.17	903.03	494.65	3.38	23052.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು (ಉ)	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕರ್	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಒ/ಹಲಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರ	15.85	9.85	2.19	2.18		14.22		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು (ಉ)	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕರ್	ಕೊಳವೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣಾ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	40.00	0.00	10.00	10.00	2.00	22.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-01-02-139 ಕೂಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	150.00	0.00	130.13	57.35		187.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯಧರ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಧರ್ಮ ಕಾನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	400.00	264.15	148.90	23.46		436.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗ ಎಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳೆಹಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	157.00	0.81	105.51			106.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡುವೆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಳೆಕೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ನಂದಿನಿ ಉಪನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.52	85.15	16.60		102.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪೆನುಪೆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಲ್ಯಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	164.00	0.85	164.30			165.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗುಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ದೋಟ ಮೆಂಡನರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	18.59	7.67	1.69		27.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	160.00	138.14	0.15			138.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯಧರ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನೀರುಡೆ ಅಮ್ಮಿಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	400.00	2.09	0.40	250.00	80.22	332.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಟಿಪಳ್ಳಿ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನ ಉಟಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಾಪ್ಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲು ಬೋಳಾಪ್ಪ ಪಡೀಲ್ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	22.00	14.14	4.52	1.69		20.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	157.00	120.81	0.15			120.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಜಿ ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.55	0.00	4.43	37.19	42.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಳಾಯಿಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ನಂದರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	3.50	0.09	0.00		3.35	3.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30ರ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ತೋಡಿನ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	125.00	32.68	96.02	0.00		128.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30ರ ಭಾರತಿ ನಗರ ಬಲಿಪ ತೋಟ ಬಳಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	275.00	0.31	233.54	0.00	75.64	309.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29ರ ಬಲ್ಲಾರ್ ಭಾಗ ಪತ್ತಿಮಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಸರ್ವೆಸ್ ಸ್ಕೆಚ್ ತನಕ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	150.00	0.00	157.46	0.00	5.33	162.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

44	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-3-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಒಡಗ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಪತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	387.00	5.22	381.35	4.06		390.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-3-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಕವಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	125.00	107.68	3.85	22.00	2.49	133.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-3-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ರಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಸುಣ್ಣದಗೋಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	40.00	29.59	6.69			36.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-3-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಂಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪ್ಪಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	81.00	0.44	79.02			79.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಪಾವಂತ ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಹಿಟ್ಟು ಕೊಳವೆಗಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	400.00	0.00	0.22	100.00		100.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಿರ್ಮುದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೌಳವ ಮಠದ ಬಳಿ ಕುಂಜಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಾಗಬಸದ ಬಳಿ ತೋಡಿಗ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಳವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪಳ ಶೃಂಗೇರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಳವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಜಾರು ಕೋಡಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	7.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಳವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಂಬಿ ರಾವು ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಳವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಮಣಿ ಅನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೂರಂದೇವಿ ಕೋಡಿಗ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	7.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಳವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಜಾರು ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಮೊದಲನೇ ತಿರುವಿನ ಬಳಿಯ ಲೀಲಾಚರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸೂರಂಚೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಮೀದ್ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಮ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಭಜಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	5.26		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಮ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪತ್ತಿಕೆರೆ ಕೋಡಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	2.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾರಿಕಟ್ಟು ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	4.92		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೂಡುಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೂಸಮಾರು ಕೋಡುಪಿನ ಕೋಡಿಲಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೂಡುಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾರಕುಮಾರ ಅನಂದ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೂಡುಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೂಡುಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮುರೈ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳಚೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ನದಿದಂಡ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	15.00	0.00	0.00	15.00		15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಲು ತೋಟಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ತೋಡಿಗ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	10.46		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚೇಳ್ವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಣಿ ನಿರ್ವಹಿತರ ಅಲಿನ ಅರದ ನಗರದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	15.00	0.00	0.00	14.93		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಲಿಯಾಳ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಕೆಂಡಿ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	6.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಮಣಿ ಸೇವೆ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	9.89		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅತಿಶಾರಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಮಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಲಮುದ್ದು ಮನೆಯ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	5.21		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹಿರೇವ್ವೂರು ಸಾಲಿನ ನಾಗಬಸದ ಹತ್ತಿರದ ತೋಡಿಗ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

71	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಮ್ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಯಿಡುಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುದುರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದಿನ ಸದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೇಳೂರು ಬಂಡಿಗೆ ಸಂದಿನ ಸದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಳವಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸವೆಗ್ರಾಮ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗನಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	-4.58		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಮೈಂದಗುರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಚಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	5.16		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎದುರುಗಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆರ್ಮುದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುತ್ತಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅದರ್ಶನಗರ ಸೆಳನಿ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	5.08		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜಯಂತಿಯವರ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಲಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಿಕೆರ ಬಳಿ ಸಂದಿನ ಸದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇವ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಹಿಂಬದಿಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸೂರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇಲಂತಪಟ್ಟಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಪ್ಪನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂದಿನ ಸದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರ ಕುದುರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	19.14	1.08	0.00		20.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮೂಡುಬದ್ದೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಂಡಮೂಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮಳನೀರು ಹರಿದು ಹರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	350.00	0.00	158.43	23.00	25.00	181.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-05-01-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸನ್ನಿಹಿಯ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	490.00	114.00	325.00	65.45	3.41	507.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸನ್ನಿಹಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1995.17	1951.12	0.00	44.11		1995.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಪೆರುಪೇರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಾಡ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ದೇವರ- ಇವರೇವರಾ- ಬಲವಾಂಡಿ-ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರ ಕಿಂಡಿ ದೇವ-ದೈವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	0.83	59.82	83.96	23.29	167.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಮೂಡುಬದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲು(ಕೊಳವು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	0.86	158.39			159.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಮೂಡುಬದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಮುಂಡುಗುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	112.97	63.60	10.00		186.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಬಿ ಕಾಡುಬಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	72.14	22.60	5.94		100.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಪೆರುಪೇರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾಡಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	0.73	80.15	71.49	2.85	155.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಕುಪ್ಪೆಪರವು ಗ್ರಾಮದ ದಾರ್ಡಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	0.14	0.00	26.05		26.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಕೆಲಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳವಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿನ್ ಸಂಜೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	18.76	53.38	12.92		85.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬೆ	ಕೆಲಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳವಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗೌಡ್ ರೈ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	68.00	0.35	40.15	28.82		69.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

93	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲಾನಂಡಿ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	66.00	0.34	0.15	68.78	0.75	70.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪಚ್ಚಲಮಾರು ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.00	0.15	25.11	2.28		27.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
95	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	9.79	14.07	2.28		26.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಣೆಬರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	30.61	14.17			44.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96						32232.13	24986.33	4588.65	2233.14	478.87	32181.86	94.00	2.00	0.00
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.50	0.00	20.00	61.02	70.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳುವಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆನರಗದ್ದೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪುಟ್ಟ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	45.10	14.64			59.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	39.77	11.11		50.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಕ ಮಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿಜನಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	115.00	0.00	0.00	50.00	40.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಮೂಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಚ್.ಆರ್.ಪಿ/ಪಿಲಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	29.81	9.15	6.96		45.92		ಪುನರಾವೇಶ	
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.53	0.50			3.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಹರಿಜನ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.62	0.48			3.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.50	0.51			3.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಪರವ ದಿನಾ: ಪೊತ್ತಿ ಪರವ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.18	2.91			3.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿಮಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತಿಗುಡ್ಡೆ ಜಯ ಮುಷಾರಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.50	0.52			3.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡ್ಲೆಟ್ಟು ದರ್ಶನು ಸೇನ ಮುಖಾರ್ಜಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.53	0.45			2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೇಪ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದರಗುಡ್ಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಮೀನು ಕೋಟೆ: ಬಾಬು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.56	0.48			3.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೇಪ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದರಗುಡ್ಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಮೀನು ಕೋಟೆ: ಪುಟ್ಟ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.50	0.48			2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೇಪ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಪಲ್ಕೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಕೋಟೆ: ಚೋರಗು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.44	0.48			2.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ದೀಪ್ ಗೌಡರವರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.60	0.43			3.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಶಂಭು ದೀಪ್ ಶ್ರೀ ದಾಸ ಸುಜ್ಞಾನಿಗೌಡ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.52	0.42			2.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ದೀಪ್ ಹರಿಹರ ದೀಪ್ ಹಿರೇಕಡೆ, ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.49	0.45			2.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಾಂಜು ದೀಪ್, ಮುದೂರು ಸುಜ್ಞಾನಿಗೌಡ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.34	0.43			2.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಚಿರೇಶ ದೀಪ್ ಅಂಗಾರ ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.65	0.42			3.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಶೋಂ, ಗಾಡು ಪೂಜಾಲ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.66	0.42			3.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಜ್ಞಾನಿಗೌಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲ್ಕದಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	9.06	0.58			9.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜಿತಾಣು ಮುಗೇರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	11.66	0.60			12.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡು ಕೋಣಾಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	261.00	1.15	0.00	220.92		222.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	171.00	0.93	160.15	17.61	2.00	178.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಪ್ಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	85.00	37.97	48.57			86.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡಂದಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಳುಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	189.00	1.03	30.15	163.03		194.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬದೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	90.00	0.49	70.15	21.56		92.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸುಜ್ಞಾನಿಗೌಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಂಡೂನಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	90.00	0.49	75.35	14.26		90.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಪ್ಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.27	48.31			48.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಕಮಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಮಾರುಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	216.00	1.17	0.00	100.00	4.56	101.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	423.00	392.94	0.40	4.42		397.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡು ಕೋಣಾಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳತೆಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	0.81	70.15	29.69		100.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಕುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	225.00	1.20	212.51	23.00	3.89	236.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಂಕಮಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	124.00	0.67	120.15	5.48		126.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪೂರಕೋಣಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪರಾಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	106.00	0.57	109.15			109.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಂಕಮಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಲಾಯುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	216.00	218.49	0.00	2.23		220.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲಮಂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	144.00	0.78	60.15	95.64		156.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪೂವಾನಿಬ್ಬಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ತೆಂಕಮಜಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಡಿ ಪದಾಂಬ ಶಿಬ್ಬಯವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	10.00	0.00	0.00	10.43		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ತೆಂಕಮಜಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬದಗಮಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	8.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಶೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮಾರುಂಡಿ ಬಳಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೈರವರ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	5.15		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಡಾರು ಬದಿಯಾ ಸುನ್ನಿ ಬುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿಯ ಪರಂಜೋಳು ತೋಡಿಗ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	15.00		15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ವೆಳ್ಳಿಳಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಂತ್ರಾಡಿ ಪಂಚಾಯ ಕೊಂಡಿಬೆಲ್ಲು ಬೈಲು ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	20.00	0.00	0.00	20.97		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ವೆಳ್ಳಿಳಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಂತ್ರಾಡಿ ಪಾಟೋಬ್ಬ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಂದಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಸಂಗಡಿ ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00		73.29	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	33.23	2.40			35.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುರೈ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ಪೊಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಡೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	36.25	26.68			62.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47						3201.00	860.19	1108.39	837.46	184.76	2819.49	46.00	1.00	0.00
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಣ್ಣಾಪ್ಪೆಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	0.00	0.00		41.66	41.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೈರಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ನಟ್ಟ ಹತ್ತಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	0.00	0.00		43.90	43.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿಲ್ಲಪಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎರ್ಮನಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಪರಿಯುವ ತೋಡಿಗ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	154.18	45.61			199.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಏಜೆರ ಗುರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	45.00	0.22	17.03	22.93		40.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ	ಕೈರಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಸಮನೆ-ಕಡಂದೋಬ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	40.00	0.00	33.28			33.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

6	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿಟಿ	ಆರಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದಪಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	485.00	627.21	37.78	10.00	3.30	678.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿಟಿ	ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಚ್.ಆರ್.ಸಿ/ಬಲಗ ದಡಗಿನವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	66.35	46.14	7.68	7.68	0.00	61.50		ಪುನಃಯೋಜನೆ
8	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿಟಿ	ಪೊಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಳಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	250.00	265.00	7.22			272.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗಡಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮನಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1044.56	707.33	67.65	165.00	5.66	945.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೋಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	3634.00	3634.85	0.00	26.83		3661.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಳಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	2448.98	2318.79	0.00	100.00		2418.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಧ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	320.00	1.65	308.88	34.83		345.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	300.00	1.56	158.38	118.32	33.68	311.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟುಲಮತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	300.00	105.87	84.00			189.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಣಿಲೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	135.00	0.70	0.15			0.85		ಸ್ಥಳ ತೆಳೆಯ
16	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಣಿಗಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾರ್ಕಿರಿಯಾಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	264.00	94.55	88.14			182.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗದಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಠ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	135.00	0.70	15.29			15.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	540.00	2.81	561.18			563.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪುರಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	130.00	0.67	124.11	15.42		140.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮ್ಮಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪೂವಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	180.00	0.93	110.11			111.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕನ್ಯಾಸ ಗ್ರಾಮದ ಬರಿಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	145.00	49.47	29.66			79.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ವಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	0.52	85.15	22.57		108.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸವಪ ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಕುಮೇರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	63.40	197.53	4.04		264.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕಾವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡುನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	70.34	103.97	4.04		178.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕಾವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಟ್ಟುಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	275.00	104.33	166.53			270.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕಾವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೆಂಬರತ್ತೂರು (ಮಲಾರು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	434.00	159.93	164.01			323.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕಾವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಯಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	230.00	83.21	64.56			147.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕಾವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿ.ಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಜತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	13500.00	0.00	1787.28	2874.61	1426.91	6088.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೋಟು ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ	500.00	500.00	0.00	70.49	0.00	570.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೋಟು ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ	500.00	499.91	0.00	0.00	0.00	499.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೇಟು ಕೆನಲಿಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	40.00	0.00	0.00	11.85	0.00	11.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದಿಯ ದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟು ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	10.00	0.00	10.53	0.00	0.00	10.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಗೋಳಮಜಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರ್ದಿಂಟಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	0.00	0.00	15.80	15.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಾಪ್ಪಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯಕೇಂದ್ರ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	20.00	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ತೆಂಕೆಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	50.00	0.00	0.00	8.46	0.00	8.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಜಪಮುನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಗುಳು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	20.00	0.00	10.00	8.77	0.00	18.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಡಿಲ ಬರಿಮಾರು ಸಂಪರ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	40.00	0.00	20.00	20.01	0.00	40.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗೇರ ಪಯ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	0.00	10.52	10.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ತೆಂಕೆಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	10.52	0.00	10.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನೆಟ್ಟುಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಬಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	30.00	0.00	28.49	0.00	0.00	28.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಲಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	0.00	4.60	2.00	6.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಲಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚದರ್ಶನಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ	15.00	0.00	0.00	15.40	0.00	15.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚೆನ್ನೈತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂದೇಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೂಡುನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ದಡ್ಡಲಾಡು ಜಾಲಾ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	25.00	0.00	10.00	0.00	2.00	12.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾವೇರಿಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ಮಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	10.00	5.69	0.00	15.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಿಟ್ಟುಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಾಯ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	45.00	0.00	0.00	46.47	0.00	46.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕೋಟೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	30.00	0.00	0.00	15.00	5.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೂಡುನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂಬಿಲ ಅನ್ವರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	14.83	0.00	0.00	14.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

49	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಅಪ್ಪಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಮೇಲೆತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	30.00	0.00	0.00	25.00	5.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಪಿರಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿರಮೊಗರು ತೋಡಿನ ಬಳಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	10.52	0.00	10.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬಾಳುಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಾಯ ರೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	10.53	0.00	10.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬೀರಕೊಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೆತ್ತನರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00		10.53	10.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕನ್ನಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕೇರಿಯೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	30.00	0.00	0.00		20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕೊಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಲಕಾಡು-ಕುಡ್ಡೆ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕೊಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಅಗರಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬಡಗದೇವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಸಂಘದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬೀಳಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಿಮಜಲು ತೋಡು ಬಳಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	15.00	0.00	0.00	15.00	0.79	15.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಗೋಳಮಜಲು ಗ್ರಾಮದ ನೆಟ್ಟು ಪಿರಂಜ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	10.00	0.00	9.39	0.00	0.00	9.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಗೋಳಮಜಲು ಗ್ರಾಮದ ನೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	9.99	0.00	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಅಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಾರಾಬರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	40.00	0.00	0.00	41.71	0.00	41.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬಡಗದೇವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲಿವಾಡಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	30.00	0.00	0.00	0.00	31.59	31.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕಡೇಶ್ವಾಲಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	90.00	0.00	20.00	61.50	0.00	81.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಶಂಭೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೇಖರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಖಿಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಸಚ್ಚಿದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಗ್ನ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	30.00	0.00	0.00	15.00	6.21	21.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	10.00	0.00	10.52	0.00	0.00	10.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿಶಿಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	50.00	0.00	0.00	49.98	0.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಮಕೆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	50.00	0.00	18.96	0.00	0.00	18.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕೊಯಲ ಗ್ರಾಮದ ಬದನಡಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	50.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬಿ-ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಡಂಕಾಡು ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಗೋಡ ರಚನೆ	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	76.71	0.00			76.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಳೆಪೆ	ಮತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅರ್ಯಾಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.87	0.00			11.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮಬಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಟ್ಟು ಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರವಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	77.27	25.92	1.84		105.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

74	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಏಜ್ಜಿ ಮುಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಾವಾಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.51	96.87	2.16		99.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಏಜ್ಜಿ ಸವಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಾವಾಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	310.00	1.61	205.61	125.49		332.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಏಜ್ಜಿ ಕಸಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ	15.00	0.00	0.00	12.80		12.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಇಡ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಕಾಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ	20.00	0.00	0.00	15.00	2.22	17.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಿಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	4670.00	2881.77	1246.18	3903.44	303.86	8335.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78						33031.89	12544.07	6052.48	7948.49	1987.63	28532.67	76.00	1.00	1.00
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆಆರ್ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಗಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	1.07	169.94	65.31		236.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಸುಳ್ಯ ಏಳನಸುಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಚ್.ಆರ್.ಓ/ಕಲಗ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	51.00	31.32	6.63	0.00	0.00	37.95		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ತಂಡಿಮನೆಯ ಪೊಳಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	1.44	10.28	10.69		22.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಅಮರಮಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಹಿಯವ್ವ ಪೊಳಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	125.00	0.00	0.00	16.00	23.90	39.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ನಲ್ಲೂರು ಕೆಮ್ಮಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಣಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಿ. ಯು ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಯುತ್ತಿಯವ ಪೊಳಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	60.00	0.74	40.00	22.64	0.00	63.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಾಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೇರ್ಪಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	59.71	19.80	7.80		87.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಪಾಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	150.00	0.00	0.00	20.00	123.56	143.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	140.00	0.00	0.00	0.00	128.97	128.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಯ್ಲೂ ಗ್ರಾಮದ ಸಜ್ಜಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕ ಪರಿಯುತ್ತಿಯವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೊಳಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	31.00	97.71		17.87	146.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಸಾದ ಬೆನ್ ಕುಂಜಾ ದೊಡ್ಡಕುಮಾರ ತೋಟಕಾನ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೃಷ್ಣ ಸುಳ್ಯ ಬೆನ್ ಬೇಡು ನಲ್ಲೂರು ಕೆಮ್ಮಾಡೆ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಭಾಕರ ಬೆನ್ ಮತ್ತಡಿ ನಲ್ಲೂರು ಕೆಮ್ಮಾಡೆ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜನಿಯ ಬೆನ್ ಓಕಪ್ ಕೊರ್ತಕೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಾಜು ಕೋಂ ಗುರುಪ ಕೊರ್ತಕೆ ಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯ ಕೋಶ ಮಾಯಿಲ ಕಲ್ಪಣೆ ಮನೆ ಅಚ್ಚಾವರ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂತೆ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶೇಷಪ 3. ಬಿಸ್ ಚುಕ್ಕ ಮೇರ ಪಟ್ಟಣ ಮನೆ ಅಚ್ಚಾವರ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂತೆ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಬು ಬೈರ ಬೇಸಣ್ಣ ಮನೆ ಅಚ್ಚಾವರ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂತೆ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಧವ ಬಿಸ್ ಪನಿಯ ಕಲ್ಪಣೆ ಮನೆ ಅಚ್ಚಾವರ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂತೆ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿಶ್ವ ಬಿಸ್ ಕೊರಗ ಮಾರ್ಗ ಮನೆ, ಮಂಡಕೋಲು ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.23	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಯಿಲ ಮೇರ ಬಿಸ್ ಕಂಚು ಮೇರ ಕುಕ್ಕೇಟ ಮನೆ, ಮಂಡಕೋಲು ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಬು ಬಿಸ್ ಮೋಟ ಮೋಗೇರ ಕುಪ್ಪಾಪೆ ಮನೆ, ಬೆರಾಪೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00		5.27	5.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಶೀಶ ಕೆ ಬಿಸ್ ಕಾಂಚು ಅಬಲ, ಕಲ್ಪಣೆ ಮನೆ, ಗುಕ್ಕೇಟ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00		4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆರಂಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಎಸ್. ಬಿಸ್ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00			0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಮಲ ಕೋಶ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24			4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೆರಾಪೆ ಕೋಶ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.25			4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24			4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಗದೀಶ ಬಿಸ್ ಕುಕ್ಕೇಟ ನಾಯ್ಕ ದೊಡ್ಡರಿ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24			4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24			4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸುಂದರಿ ಕೋಶ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.25			4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮೋನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಮಾರೀಂಗ ನಾಯ್ಕ ಬೇಂಗತ್ತಮರ ಮಂಡಕೋಲು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23			4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿಸ್ ನೋಂಡಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24			4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಲೀಲಾಧರ ಬಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24			4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 H025 ಉಪಯೋಗ	ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24			4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅಮರಮಂಡ್ಯದ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ್ಗ ಅಚ್ಚುತ ಛಾಟ್ ರವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ತೋಟಿನ ಪಕ್ಕ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	50.00	0.00	0.00	15.00	12.00	27.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಳಂದ ಶ್ರೀ ರಂಜಿಪಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ತೋಟಿನ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	25.00	0.00	0.00	11.45	14.55	26.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಳಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯೋಗೇಶ್ವರರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಟೀಡಿ ತೋಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	0.00	14.81		14.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಾಲ್ಕುರು ಗ್ರಾಮದ ಚತ್ತಿಪಾಡಿ ಎಸ್.ಎ. ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೀ ಎತ್ತರಾಧರರವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	20.00	0.00	0.00	7.50	2.00	9.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚಿವಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಟ್ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ತೋಟಿನ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	20.00	0.00	0.00	1.93	2.00	3.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಯರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	0.49	13.07	0.00	13.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆಸಲ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1700.00	5.99	1242.52	325.86	12.00	1586.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾಲ್ಕುರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಕತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನದಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	600.00	2.40	549.90	193.19		745.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡನೆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	1.79	0.40	178.14		180.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	76.34	25.36	7.16		108.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44						4060.00	211.80	2205.44	910.55	392.99	3720.78	42.00	2.00	0.00
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-03-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜಲಪ	ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲಮುಂಡು ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	3.47	0.00			3.47			ಸ್ಥಳ ತಳೆದಾಡು
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.78	134.97	30.89		166.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜೆಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	195.00	1.00	140.73	59.47	4.03	205.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಲೆರಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	330.00	1.71	285.12	78.31	13.56	378.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೈಗೋಗಿ ಮುಡ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಯಲಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	0.66	114.86	20.55	2.13	138.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಪದರಂಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	315.00	1.63	0.00	102.68	66.68	170.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಲ್ಲಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಮುಗಿರೋಡಿ-ಪೊನ್ನತ್ತಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.78	147.91	19.05		167.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.78	137.70	20.00	2.00	160.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವರ್ಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ್ವಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	320.00	1.66	180.00	176.42	10.00	368.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಪುನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	150.00	0.78	162.28	3.60		166.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ರಚನೆ	100.00	77.51	24.54	1.52		103.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ರಚನೆ	100.00	19.70	84.26	1.75		105.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಕನದಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಕ್ಕು-ಕೋತ್ತಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	290.00	1.48	235.44	2.47		239.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಚಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ರಚನೆ	180.00	0.92	101.29	95.12		197.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನರಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಪಂಗಲ- ಆಣಾಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ರಚನೆ	80.00	0.41	78.50	3.21		82.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಟಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	80.00	37.52	44.22	9.61	11.49	102.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಯಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ರಚನೆ	130.00	2.27	50.15	72.45	7.00	131.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿ ಕುಮಾರದಾಂಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ದಂಡ ತಡೆಗೋಡೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟ್ಟಕ್ಕಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ	50.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ	75.00	0.00	20.00	35.00	19.98	74.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಳಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ	50.00	0.00	47.20	0.00	0.00	47.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗ್ಗುಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ	50.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಧರ್ಮಶೈಲ ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ಮಗ್ಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ	100.00	0.00	0.00	50.00	10.00	60.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಳಯೂರು ವಿದ್ಯಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕುಸುರಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ	10.00	0.00	0.00	10.18	0.00	10.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	10.44	0.00	10.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಳಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟುಪುನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ	20.00	0.00	0.00	15.00	5.46	20.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಸೋಕ್ಕಟ್ಟ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ	25.00	0.00	10.00	15.00	2.47	27.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

59	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪೀಠಾಂತರದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಂಬಲ್ಡಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾಲನಿಗೆ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ	20.00	0.00	0.00	19.56		19.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಿರುಬೀದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡುಂಬು ಎಂಬಲ್ಡಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	10.00	0.00	9.55			9.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಒಳಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಕೇವಲ ಶೃಂಗ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	10.00	0.00	10.11			10.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂಜಿರಾ ಶ್ರೀ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	20.00	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲ್ವಾರಿ ಮರುಪೇಟೆ ಎಂಬಲ್ಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	15.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿಟ್ಟುಕೆರೆಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕತ್ತೂರು ಎಂಬಲ್ಡಿ ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಮಧ್ಯಮಜಲು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	15.00	0.00	0.00	14.92	0.00	14.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಂಟಿ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಇವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	15.00	0.00	0.00	14.85	0.00	14.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಂಜಿರಾ ಶ್ರೀ ಮದಗ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ	10.00	0.00	0.00	9.68		9.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹಿರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ವಾಡುಗುಪ್ಪ ನಾಗರಾಜ ರೈ ಎಂಬುವವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ	10.00	0.00	9.11	1.17		10.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೇರಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಡಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ	15.00	0.00	0.00	10.00		10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಲ ಪರ್ಲಡ್ಡ್ ಎಂಬಲ್ಡಿ ಪೀಠಾಂತರದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ	10.00	0.00	0.00	8.84		8.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಲ ಅಭಯ ಮಾರ್ಬಲ್ಡ್ ಹಂಪಾಗದ್ದೆ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	20.00	0.00	0.00	21.68		21.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಲ ಪರ್ಲಡ್ಡ್ ಎಂಬಲ್ಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನು ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುಗದೋಡಿ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	10.00	0.00	0.00	8.45		8.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆಳೆಯಾಲು ಎಂಬಲ್ಡಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	15.00	0.00	10.87	1.71		12.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ಲಡ್ಡ್ ಪಾದೆಯಿಂದ ಪಾಂಗಾಯಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಾಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೊರಂಜೆಟ್ಟು ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
76	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಲಪ್ಪಾಲ ಬಳಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	10.00	0.00	0.00	10.39		10.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
77	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಂಪಿನಾಲ್ ಎಂಬಲ್ಡಿ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	15.00	0.00	15.16			15.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಲ ಎಂಬಲ್ಡಿ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆಗೋಡೆ.	25.00	0.00	25.63			25.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗುರಿಜ ಉಪಯೋಗ	ಒಳಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಎರಂಜಲ ಎಂಬಲ್ಡಿ ಕೆಂಪಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	40.00	16.27	14.21		3.30	33.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
80	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-03-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠಾಂತರ	ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಪಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ/ಹಲಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	57.00	39.01	5.12	0.00	0.00	44.13	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
81	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-03-01-139 ವಿಕ ನಿರಾಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಿಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಡಿ ವಿಕ ನಿರಾಕರಣ ಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿಮಾ-ಭಾಗ	148.50	79.67	1.98	50.53	15.00	147.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಳಿ ಪಿ.ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	7.40	0.00	0.00	0.00	7.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೇಜ ಫೌಟಿ ಯೋಜನೆ	ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಕೆ ಎಂಬಲ್ಡಿ ಕೆಂಪಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	22.42	19.52			41.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

84	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-4-02-139 ಪತ್ರಿಕಾವಹಾನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಉಪರದ್ಧ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1133.31	1074.19	62.55			1136.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೋಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟದೋಡಿ (ಕುಕ್ಕಡೇಲು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	60.00	0.00	59.06			59.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಥಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಡಂಕರಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	200.00	0.00	0.00	70.00	133.34	203.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪೊಂಡಿಕ್ಕಾ-ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಕನೀರಾವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	11.37	0.00			14.60	25.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87						6098.81	1493.39	2338.17	1293.35	383.43	5418.34	83.00	1.00	3.00
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಳೆಬ	ಅಲಂಕಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಟ್ಟನದ್ದದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		0.68	5.36	0.27	6.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸವಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಗೇರು ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ.	200.00	156.85	40.47	1.23		198.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಶಿರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದೇದ್ದೂರ್ ಎನ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡ ಹೊಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	175.00	0.00	50.00	15.00	17.00	82.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹುಸ್ಸೆಬಿಟ್ಟು ಹೊಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	59.22	1.14			60.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಟ್ಟುಪ್ರಾಥಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	60.00	58.06	2.18			60.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಿಳಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಚೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಲಾಪುತ್ರಿ ಗೌಡರವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	14.67			14.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಮಲ ಕೋಟ ಕೆರೆದು ಮುಗೇರ ಮೂಡುಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಠಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.05	0.19	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೇಕೆಕೆ ಬೆನ್ ಕೆರೆಯ ಮಾಯ್ಯ ಕೋಡಿಂಜಾಳ ಕಡಲು ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00			4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುರೇಶ ಪಿ. ಬಿನ್ ಮಂಜ ಮುಗೇರ ಪಟ್ಟಣ ಮನೆ, ಕೊಠಡಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.05	0.19	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೈಮಲ ಬೆನ್ ಮಾದ ಕುರುಬರಕೆರೆ ಮನೆ, ನಲ್ಲಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.05	0.19	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಂಪು ಕೋಟ, ಜೋಮ ಕೋಡಿಂಜಾಳ, ಕಡಲು ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00			4.22	4.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬೆನ್ ಅಂಗಾರ ನೂಜಿಬಾಳಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.05	0.19	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೋಕಾಯ್ ರಾಜ್ಯ ಬೆನ್ ವೆಂಕಟ ರಾಜ್ಯ ನೂಜಿಬಾಳಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.05	0.19	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿ.ಬಾಬು ಬೆನ್ ಚೇಂತ್ರೆ ಪೇರಮಜಲು ಮನೆ, ಶಿರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.05	0.19	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಂದರ ಮುಗೇರ ಬೆನ್ ಕೆರೆಯ ಮುಗೇರ ಜೊಟ್ಟುಮಜಲು ಮನೆ, ಗೋಳತೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00			4.22	4.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಾನಕಿ ದಿನಾ ದಾಟು ಕೊಯಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.23	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಬು ಮುಗೇರ ದಿನಾ ಚೇಲಕ್ರ ಮುಗೇರ ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಂದಾ ದಿನಾ ಗುರುಪ ಕೊಯಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವಪ್ಪ ದೈರ ದಿನಾ ಕುಂದಾ ದೈರ ಜಾನಮೂಲ ಮನೆ, ಪಾಲ್ಕಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.23	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾರಾಜ ಅಜಲ ಕುನ್ಯ ಅಜಲ ಶರವೋಡಿ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಬಿ ಮುಗೇರ ದಿನಾ ಪೊಡಿಯ ಮುಗೇರ ದೇಶ್ವಾಡಿ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಸುಮಾ ಕೋಂ, ಭೇಕರ ಕುಮಾರವಂಗಲ ಮನೆ ಪುಣ್ಯಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಅಂಚೆ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.23	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೂಜಿ ದಿನಾ ಕೊರಗು ಮುಗೇರ ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಬು ದಿನಾ ಗುರುಪ ದರ್ಶಾಸು ಮನೆ, ಕಾಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.23	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೀತಾ ದಿನಾ ಸುಂದರ ಗುಟ್ಟುಮ್ ಮನೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಪ್ಪು ಮುಗೇರ ದಿನಾ ಮಂಜ ಮುಗೇರ ಕೆಂಪೆ ಮನೆ, ಕುಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೋಗಿ ಮುಗೇರ ದಿನಾ ಮಂಜ ಮುಗೇರ ದೋಂಕಿಲ ಮನೆ, ಕೊಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಯರಾಮ ನಾಯ್ಕ ದಿನಾ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.25		4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆನ್ನಯ್ಯ ದಿನಾ ಬೋಮ ನಾಯ್ಕ ಕಡಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24		4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ತನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದಿನಾ ಪಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಪಿಲಿಮಜಲು ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23		4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸೀತಾ ಕೋಂ ಬೋಮ ನಾಯ್ಕ ಕೋಡಿಂಪಾಳ ಕಡಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23		4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಾನಕಿ ದಿನಾ ಅಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23		4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಲ್ಕ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ ದಿನಾ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕಡಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24		4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಓಡಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕೊಡಿಯಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23			4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ ದಿನ್ ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಕೊಡಿಯಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23			4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ದಿನ್ ಕೊಗ್ಗ ನಾಯ್ಕ ಕೊಡಿಯಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.21			4.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ದಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಪಾಂಗಿಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23			4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೂಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದಿನ್ ಬುಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅಲಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23			4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದಿನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಹಳೇಕೆರೆಂಕ ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.25			4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದಿನ್ ರಾಮಗೃಹ ನಾಯ್ಕ ಶೋಪಾಡಿ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.24			4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧರ್ಮಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ದಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.25			4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಮ ಮಲಿಕುಡಿಯ ದಿನ್ ಶಂಕರ ಕಾಪಾಡಿ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23			4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶೃಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಎರ್ಕಮ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	4.23			4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲ್ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪಲತೋಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಂದಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	25.00	9.03	12.00			21.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62						855.00	283.16	188.89	46.59	157.47	676.11	62.00	0.00	0.00
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	50.00	0.00	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕುಕ್ಕಾಡು ಶ್ರೀ ಶೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	25.00	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಗರ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನದಿಬೆಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	200.00	0.00	0.00		114.48	114.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಸವಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರೆನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	15.52			15.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಣಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಆರ್.ಓ/ಹಲಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಪಾಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರ	41.80	21.14	8.85	6.81	0.00	36.80		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಣಿ	ಚಾಮರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರಣ್ಣವಾರ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	195.00	61.83	40.00	17.00	10.00	128.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡಿಯದ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಯಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	989.76	938.13	61.83			999.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಪಲೂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	600.00	628.91	97.33	46.72		772.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಡದಕರಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	400.00	360.75	0.00	31.38		392.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಾರಾಟ ಗ್ರಾಮದ ವರಮಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	400.00	423.16	0.00	86.25		509.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಬ್ಬಡ ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ಕಾಶ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	500.00	528.13	0.00	90.67		618.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಳಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟ್ಟಾಸ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು(ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	250.00	242.73	30.96			273.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಳೆನೀರು ಸಂಚಯನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	500.00	2.78	95.16	131.99	5.00	234.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹತ್ತಿಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯರಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	800.00	789.22	190.07			979.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಬದಿನಡೆ-ಗೋಂಬಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	300.00	325.12	3.07			328.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನದೀಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	570.00	2.41	348.45	312.27		663.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	325.00	1.52	0.40	163.28	167.27	332.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ಯಾಟು-ಚಂದ್ರಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	400.00	1.88	446.82	20.75		469.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಾಯಬೆಟ್ಟು-ಮೋಜಾರ ಕೈಕಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	195.00	162.59	0.15	77.85		240.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರ್ಕಳಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	380.00	1.78	0.40	110.00	40.00	152.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅರಂಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂವಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	180.00	0.84	0.15	30.00	83.23	114.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನುಬ್ಬೇರಿವೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜಲಾಂಗು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	150.00	0.70	166.19			166.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರ ಕೋಡಂಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	207.85	0.00	91.49		299.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಂಗೇರಿ ಕಾವೇರಿಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	335.00	1.55	150.40	211.50		363.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟ್ಟಾಯ-ವಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	405.00	1.90	229.38	236.46		467.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇಂದಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅಲಂಜಟ್ಟು-ಮೋಟಿತ್ತಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	245.00	5.73	228.30	28.51		262.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೂರಿನಿಂದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	165.00	146.35	0.15	56.06		202.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಪರದ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	450.00	429.53	62.27			491.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ರೇವ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲಾರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	50.00	0.00	0.00	21.00	2.00	23.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಉಬೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಾವೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	175.00	0.00	0.94	36.00	18.94	55.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಪಾರಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗೇರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	175.00	0.00	0.94	20.00	12.76	33.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಾಯಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡೇಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ (ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್) ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	0.24	0.00		150.00	150.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33						9891.56	5286.77	2177.73	1855.99	605.68	9926.17	32.00	1.00	0.00
475						91804.39	45835.743	19901.06	15745.01859	4344.35	85549.73159	461	10	4
1	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎರ್ಮಾಳು ತೆಂಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನಡಿಯಾರು ಧೂಮಪಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	150.00	1.32	0.00	138.71		140.03			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಳಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	61.00	0.54	55.51	7.58		63.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಡುಬಿದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾದರಟ್ಟು [ಸೇ ವಾರ್ಡ್ ತೋಟದ ಮನೆ ರಾಘು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	53.00	0.50	0.00	54.14		54.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿರ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಾಸಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	74.00	0.62	0.00	45.00	9.94	55.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	133.00	1.08	92.06	11.50	2.15	106.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಯಾರು ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	105.00	0.96	0.00	100.00	2.00	102.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿರ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ನಡೆಬಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	493.00	3.52	492.08	32.22	10.00	537.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಉಕ್ಕಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಪಂದು ಬರುವ ತೋಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಯ ಉಳಿ ಕಾಮಗಾರ.	85.00	62.54	17.92	0.00	0.00	80.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದ್ಯಾವರೆ ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಳೆ ಬದಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಡೆಬಟ್ಟು ಪರಪಟ್ಟಿ ಹೊಳೆ ಬದಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಬಿದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡುಲು ಗ್ರಾಮದ ನಡೆಬಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ದ್ವಾರ ತೋಟದವರೆಗೆ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯ್ಲೆ ತೋಟ ವಿಜಯ ಕಾಂತ್ ಮನೆ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

14	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಗ್ರಾಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ತೋಟ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.08	15.00		15.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಗ್ರಾಮ ರಾಮನಗರ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಜೂರು ಮತ್ತು ಮೋಗೇರ ಸಭಾ ರುದ್ರನೂರು ಬಳಿ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00	34.38	10.43	44.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆ ಅಳವಡಿಕೆ ದೇವರ ಲುದ್ದು ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಟೆ ಪರಾಗಿ ಮತ್ತು ದೋಟ ಅಂಚೆ ಮನೆ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪಿನಿ ತೋಟದ ತೆಂಕಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೋಟೆ ತೆರಳಿಕೋಟದವರೆಗಿನ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಳವಡಿಯಿಂದ ರಾಮ ಭಜಾನಾ ಮಂದಿರದವರೆಗಿನ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಜೂರು ಜಲಂಚಾರು ಸೇತುವೆ ಪಡುಬರಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ಕರ್ಕಡ ಮನೆ ಬಳಿ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾದಬೆಟ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಡುಬರಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಮಣಿ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದ್ಯಾವರ ಪಡೆಕೆರೆ ಕನಕೋಡ ಪಂಚರೇನಾಳ ಭಜಾನಾ ಮಂದಿರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದ್ಯಾವರ ಕೈದಾರ್ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾವರ ಚುಕ್ಕುನುಬ್ಬಿನಿಂದ ಕಡಪನ ಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುದ್ರಿಮಾರು ಕೈದನಿಗಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಮ್ಮಾಣ್ ಮನೆವರೆಗಿನ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗರಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಟಂ ಸಾತೇಲ್ ಮನೆ ಬಳಿ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	15.00	7.00	22.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾದಬೆಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೂಡುಪರಿಮಾರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಡುಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ಡಾಲು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಪಡುಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾದಬೆಟ್ಟು ಮುಗುಲಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	48.93		0.00	48.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹುಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಂದಾಡಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	30.00	0.00	10.24	19.77	0.00	30.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಟ್ಟು ಕ್ರಮಪಾಲ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	146.88	32.83			179.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಆರ್.ಪಿ/ಹಲಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	158.00	61.91	0.00	10.00	12.00	83.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
29	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುರ್ಕೋಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬಲೆಪಾಡಿ ಅನಂತ ಭಟ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	106.00	0.89	14.90	90.08		105.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಬರ್ಣಾಲೆ ಬಳಿ ನದಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	132.00	0.93	0.00	100.00	13.00	113.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುರ್ಕೋಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಕೋಲು ಉಪ್ಪಿನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	754.27	629.37	98.14			727.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಡುಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ಡಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	350.53	1.24	274.62	49.64		325.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇನ್ನೆಂಜಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪಾಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	149.53	42.78	30.01		222.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33						4609.80	1061.85	1180.09	770.03	86.30	3098.25	31.00	2.00	0.00
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತುರ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಸಾಂಯ್ಯ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಸಾಂಯ್ಯ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	162.00	1.18	148.50	28.02		177.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

2	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ದೈವಂಕಲಾಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ವೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	51.00	0.46	32.92		2.00	35.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಆಲೆವೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಲಪಾದ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	307.00	2.22	142.25	161.00		305.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗ್ಗೇಲವಡ್ಡು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	210.00	1.50	0.00	70.30		71.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಲ್ಲೂರು ಬೊಮ್ಮು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಬೈಲು ತೋಡಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	73.00	0.67	0.00	67.41		68.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಬಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ ಭಂಡಾರಿ ಬೈಲು ತೋಡಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	88.00	0.75	56.49	35.89		93.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅತ್ತೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಭಟ್ಟುಕೋಡಿ ಬಾಲು ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	312.00	2.37	268.94	50.33		321.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅತ್ತೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ್ಷಿ ಗರಡಿ ಬಳಿ ನದಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	88.00	0.54	65.45			65.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅತ್ತೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಬೂದ ಪೂಜಾರಿ ತೋಟದ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಧಾಣದಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	40.00	37.05	2.87		0.00	39.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-05-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಪೊರ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಂಜೂರು ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	12.88	0.00	0.00	0.00	12.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-05-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಕೋಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಂತ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	12.34	0.22	0.00	0.00	12.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-05-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ದೇವಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಆಚಾರಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	12.08	0.22	0.00	0.00	12.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-05-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರಂತಬೆಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು	30.00	0.15	10.00	10.00	2.00	22.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಉದಮ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮೆ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0.00	0.00			0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಉದಮ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಡ ಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಪಲ್ಲಮಾರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನ ಚೆನಾಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0.00	0.00	50.00	13.15	63.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಉದಮ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರ್ಕಳ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	0.00	1.73			1.73		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಉದಮ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮೆ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರ ಬದಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0.00	0.00			0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಉದಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಗ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಗ್ಗಿ ವಾರ್ಡಿನ ಸಗ್ಗಿ ನೋಳಿ ನಾಗಪ್ಪುಪ್ಪಾಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ನಾಗಬಸದ ಕೆರೆ, ಪರ್ಕಳ ಕೋಡಂಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	0.00	0.00	62.00	12.48	74.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-05-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಪರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	15.00	11.22	0.00	0.00	0.00	11.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-05-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಉದಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಓ./ಹಬಗ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರ	90.60	35.66	0.00	24.96		60.62		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಉದಮ	ಉದಮ	ಉದಮ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	76- ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	0.15	73.63	18.72		92.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

22	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	78.00	0.15	0.45	31.01	49.73	81.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ತೋಟಗೆ ಸೇರುವ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	0.15	99.63	14.80		114.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ತೋಟಗೆ ಸೇರುವ ದೊಡ್ಡ ತೋಟಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	70.00	0.15	71.69			71.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆನ್ನಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಳ ತೋಟದ ಬಳಿ(ಕೆಪ್ಪೆ ತೋಡು) ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	86.00	0.15	40.72	42.47		83.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಬೆಳ್ಳೆದರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	78.00	64.20	3.90	6.40		74.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ಮೆಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಬದಿ ತೋಟಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	50.00	0.00	0.26			0.26		ರದ್ದು
28	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಳ ಪರ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ತೋಟಿಗೆ ಗರಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	50.00	0.00	43.15			43.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇಶ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	190.00	0.15	181.40	30.46		212.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೊಂಬೆ ಪೊಟ್ಟಳ ವಾಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	60.00	0.15	40.31	10.88	2.00	53.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಧವ ಭಟ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (ಬದಿರಕಟ್ಟು)	78.00	0.15	20.80	33.95		54.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗರಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ತೋಟಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	74.00	58.71	4.53	9.71		72.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆಲ್ಲಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗುಪಂಪರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಬದ್ವಲ ಆದಂ ಸಾಹೇಬ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	68.00	0.15	67.67			67.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಟ್ಟೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	95.00	0.00	53.96	33.44		87.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಬಳ್ಳೆ, ಪೆರಂಪಳ್ಳೆ, ಕೆಕ್ಕಂಜೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	94.00	0.00	89.59	1.42		91.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಡೆಕಾರು, ಅಂಬಲಪಾಡಿ, ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು, ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಹಾಗೂ ಕೆಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	92.00	0.00	42.57	55.91		98.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಡೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	500.00	0.00	550.00	213.33		763.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	500.00	443.82	0.00	49.96	10.00	503.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	500.00	0.00	0.00	49.96	20.00	69.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಲ್ಲಂಕೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರ	450.00	469.69	93.62			563.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆಲ್ಲಂಕೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರ	450.00	478.46	71.21			549.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

42	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	475.00	0.00	0.00	471.42	0.00	471.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಡವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಂಗಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	0.00	0.00	197.36	50.00	247.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ಏರ್ಲಾನ್ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪಡುಕೆರೆ ಅಂಚುಬಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	300.00	56.67	0.00	356.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ಏರ್ಲಾನ್ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚುಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	200.00	56.67	0.00	256.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ಏರ್ಲಾನ್ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡವ್ವೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪಾಡಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	200.00	56.67		256.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	504.79	80.35			585.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	423.97	74.61		498.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ಏರ್ಲಾನ್ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಪಾಡಿಬೀದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	512.35	0.00	0.00	30.00	542.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಡವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗರಡಿಯಿಂದ ಬಾಗ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೊಂಡುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್‌ನ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ತೀರಬದಿಯ ಮುದ್ದು ಶಿಬ್ಬಿಯವರ ತೀರಬದಿಯ ನದಿದಂಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	104.00	25.00	129.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೊಂಡುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸುತೀರಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಲನಿ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿಠಾ ಶಿಬ್ಬ ತೀರಬದಿಯ ನಿಖಿತರವರ ತೀರಬದಿಯ ತೀರಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00		20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಂಜೆ ಮೊಂಡುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ತೀರಬದಿಯ ಹಾಗೂ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ತೀರಬದಿಯ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ತೀರಬದಿಯ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	30.00		30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಕೆಲಸ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಗುಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಬೀದಿ ಛಾಪ್ಪಡ್ ಕಲ್ಪಾಡಿ ನದಿಯ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಜಾಂತ್ಕಾರ ಮದಗದ ಕಾಲನಿ ಬಳಿ ಜಾಂತ್ಕಾರ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಾಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ತನಕ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಾಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೀರಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಯಾಕುಶಾಡಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊಕ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಂಗೋಡೆಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೀರಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅಂಚುಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಎಂ. ಶಿಬ್ಬಿಯವರ ಮನೆ ಬಳಿ, ಕೆತ್ತಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಸಾಗುವಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಟ್ಟೂರು ಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೀರಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಡವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪುತೀರಾ ಕೊಡವ್ವೂರು ಸರಕು ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪಾಡಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸುತೀರಾ ಬಗ್ಗೋಡೆ ಬಗ್ಗೋಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿಣಾ ಸ್ವಾಮಿಶರವರ ಮನೆಯ ತೀರಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	11.00	41.00	52.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಾಳೆಗಾರ ಕುದ್ದು ಪೋಲ್ಟು ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾನು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಳಬೆಟ್ಟು ಸುತೀರಾ ಶಿಬ್ಬ ಮನೆ ಬಳಿ ಕೆತ್ತಿಟ್ಟು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	50.00		50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ಮಂಜೆ ಕುಮಾರಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾಕು ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನಾವೆಟ್ಟು ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಳಿ, ಕರಂಬಳ್ಳಿ ರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡವ್ವೂರು ಸರಕು ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	50.00		50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಡವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನೂರು ಅಂಚು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಪೂಜಾರಿಶರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲ್ಟು ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜನಾರ್ದನ ಕಲ್ಪಾಡಿ ತೀರಬದಿಯ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಪಾಡಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಕೆಲ ತೀರಾ, ಪೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಮಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಜಗಜೀವ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಜಾಂತ್ಕಾರ ಅಂಗಡಿಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	30.00	22.00	52.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ನದಿಯ ಅಯ್ಯ ಛಾಗನಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚುಬೆಟ್ಟು ಸುತೀರಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅ.ಮನಾಥ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	20.00		20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿರ್ಲಾಕೆರೆಬೆಟ್ಟು-ಕೊಪ್ಪಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

10	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	41.64	1.49		43.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕೋಟೆಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	610.00	560.01	295.56			855.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ಟಿನಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	990.00	279.82	401.04			680.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬಂಟ್ವಾಡಿ ತುಂಡ್ರಿಗುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	90.00	0.00	81.41	11.23		92.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪೆರಂಜಾಲು-ಕರ್ಕಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	80.00	39.17	10.00			49.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜಾ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೆರಂಜಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಪಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	299.53	30.71			330.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜಾ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಾಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	214.15	1.25			215.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜಾ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪಳ್ಳೆಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ನಡುಮುದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	487.54	39.35			546.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗೇರ ಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	290.00	312.01	3.46			315.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	60.00	0.00	0.00	32.00	15.59	47.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿನಹೊಳೆ ಜೈನ ಜುಟ್ಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	60.00	0.00	0.00		9.50	9.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳವಾಡಿ ಈಶ್ವರ ಮಠಾಂಜಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಲಾಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಫೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ತೆನ್ನರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೇಡುಕಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	145.00	137.18	0.00	0.00	0.00	137.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಫೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಯಡ್ತೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಡವಿನಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	154.00	140.28	0.00	0.00	0.00	140.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಿಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	181.00	76.53	146.05	1.12		223.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಡ್ಡಲ್ ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	90.00	0.54	94.46	1.12		96.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಡ್ಡಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	150.00	0.81	161.23	1.12		163.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಗೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	150.00	0.81	162.28			163.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗೋಳಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲ್ಲಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಪಿ ಆಫೀಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	80.00	0.50	69.44	11.25		81.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

29	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಂಶಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	90.00	0.55	0.00	98.88		99.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯತ್ತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳಬಹುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	160.00	0.86	133.50		2.00	136.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯತ್ತರದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	83.00	47.55	30.64	6.45		84.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	83.00	0.51	65.01	19.60		85.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡವು ಗ್ರಾಮದ ಹಬ್ಬಾರಸಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	83.00	0.51	66.88	21.52		88.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗೋಡೆಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಕೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	110.00	38.46	20.57	60.25		119.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಳಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪತೇರದ ಮನೆ ಹತ್ತರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	145.00	1.58	156.61			158.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿರಮಂಚೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಹುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	115.00	16.01	59.94		15.07	91.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಯತ್ತರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚ್ಚೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	500.00	503.72	32.29			536.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	200.00	0.00	0.00	165.93	0.00	165.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	200.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	200.00	0.00	0.00	194.92	0.00	194.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜಾನ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚುರ್ ಮತ್ತೆ ಗೋರಿ ತೋರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	80.00	0.00	0.00	25.24	0.00	25.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಣಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ ಹಾಗೂ ಮರವಂತೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ತೋರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	150.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಮ್ಮಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಲಾಡಿ-ಹೊನ್ನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	0.00	79.86	0.00	79.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಲ್ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪ್ಪಿನೀರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನೀರು ನದಿಗೆ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	90.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಾಡಿ ರಸ್ತೆಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	0.00	45.00	42.70	87.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವನವರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	70.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿರಮಂಚೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಟ್ಟಾಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ನಾಪುಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಲ್ಕುಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಡಮಾವಿನ ಹೊಳೆಗೆ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳ್ಳು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚುರ್ ಗಡದ ಹತ್ತಿರ, ನಂದೋಳಿ ಉಳಾಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಬ್ಬನ ತೋಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	50.00	0.00	0.00	40.00	9.30	49.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

50	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೃಂದಾವರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಡುವು ಗ್ರಾಮದ ಬೃಂದಾವರು ಹೊಳೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೃಂದಾವರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪವಿಭಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಬೆನ್ನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	134.07	20.00	154.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಂಬರಹೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿ ಕೋಟೆ ಮಾತೆ ಪಳೆಗೆ, ತೆಂಕೆಬೆಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	0.00		7.78	7.78		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಳೇಬೆಟ್ಟ-11 ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಾ ಪಂಚಾಂಗ ಕೋಟೆ ವಿಜಯ ಪಂಚಾಂಗ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	0.00	5.00	10.60	15.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗೋಳಹೋಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಟ್ಟಾಳು ಕುಪ್ಪೆಯ ಮರಾಠಿ ಯಾನೆ ಕುಪ್ಪೆ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್. ಗೋಟಂದ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	10.00	7.04	0.00			7.04		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
55	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೃಂದಾವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಡಿಯ ಗೋಡೆ ಬಿಸ್. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೋಡೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜು, ಗಂಗನಾಡು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	6.91			6.91		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
56	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಂದೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗದ್ದೆ ಮನೆ ತೆರೆಯ ನಾಯ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	8.60			8.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಂದೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಕ್ಕಬೇರು ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	8.53			8.53		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಜಿ ಕೋಟೆ, ರಾಣಿಪಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	6.82		0.44	7.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಡ್ಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಿ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್. ಗೋಟಂದ ನಾಯ್ಕ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ ಮನೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	14.42	0.00			14.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಿಗೋಡೆ ಬಿಸ್. ಸೋಮಯ್ಯ ಕಡ್ಡೆ ಮನೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	7.31	0.00			7.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೃಂದಾವರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಗೋಡೆ ಬಿಸ್. ಸುಬ್ಬಯ್ಯಗೋಡೆ, ಗಂಗನಾಡು, ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಮೈಲೋಡಿ ಮನೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	7.30	0.00			7.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಪಿ	ಕಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳಗದ್ದೆ ಬಲಗೋಡು ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಾನಿಯಾದ ಛಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	19.75			19.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಉಡುಪಿ	ಬೃಂದಾವರು	ಬೃಂದಾವರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಪಿ	ಕಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಡಮಾವಿನ ಹೊಳೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿನ ಹೊಳೆ (ಯರುಕೋಣೆ) ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಳೆಯಿಂದ ಪಾನಿಯಾದ ಛಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	10.48	10.00	14.35	34.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63						12474.00	7444.83	4499.71	1469.48	189.66	13602.88	59	4	0
1	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವಡ್ಡೆಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಪ್ಪಾಡಿ ಬೆಮ್ಮರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	0.00	0.47	85.18		85.65		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಪ್ಪಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	0.00	0.00	85.87		85.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅವರ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಲಿಯೋ ಗ್ರಾಮದ ಗರಡಿಬೆಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.52			0.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಯಡ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಳಗದ್ದೆ ಪತ್ತಿರ ಅಬೋಳೆ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಪತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	1.04		37.59	38.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

5	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಕೋಟಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಹಿತ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	110.00	0.00	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುಗಲು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	0.00	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗೋಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	0.00	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಡಾಡೂರು ಬಳಿಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	5.59	0.48		62.00	68.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಡೂರು ತೆಂಕಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	155.00	0.15	134.55	10.27		144.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಂಕಾಡಿ ಭರದಕಲ್ಲು ಸಂಬ ಮಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.59	101.99			102.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚನ ಮನೆ ಕುಡುಬೇರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	0.15	88.64	2.87		91.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಡೂರು ಕುಂಬೂರು ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	0.15	129.72	20.00	15.00	164.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಬೆಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಡಾಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಕದವಾಗಿಲು ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.15	70.50	33.42		104.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ವೆಣ್ಣೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಹವರಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ.	180.00	0.94	183.44			184.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅನೇಕವು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ನಾಲ್ಕೂರು ಕೆಳಕೋಟೆ, ಕುಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	30.00	22.90	0.96	0.00	0.00	23.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅನೇಕವು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಚಾಂಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	25.00	19.96	0.00	0.00	0.00	19.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅನೇಕವು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಕರ್ಡೆ ಮೈಮಾರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪೂರು ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	50.00	40.37	0.00	0.00	0.00	40.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅನೇಕವು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಹೊಸೂರು ಸರಬಲ್ಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	143.49	1.26	0.00	0.00	144.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅನೇಕವು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಕಂಚಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಕಂಚಾಲು ದ್ವಾರಮನೆ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	15.00	12.28	0.00	0.00	0.00	12.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅನೇಕವು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಕೊಕ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮದ ಒಕ್ಕಪ್ಪಲು ಕುಡುಬೇರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	90.00	89.51	0.00	0.00	0.00	89.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅನೇಕವು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ನೀಲಾವರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಾವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಮಿ ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮರದ ಹಲಗೆ ಬದಲಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಓ. ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	150.00	0.00	82.20	0.00	9.63	91.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಗೂರ ಬೇಟೆ ತೀರ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಹಿತ ಸಹಿತ ಕೆಲಸ ಅನೇಕವು ನಿರ್ಮಾಣ	3500.00	2265.58	2286.96	213.33		4765.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

23	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪೇರೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮಡಿಪಾಲು ಹೊಳೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತರ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	3500.00	2015.36	2717.10	169.84		4902.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಂಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲುಮನೆ ಹಾಗೂ ಗರಡಿದಟ್ಟಣ ಪಾಡುಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮರದ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	78.00	0.15	0.42	53.50	21.42	75.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚೇರ್ಲಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುತ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	100.00	84.99	3.20	15.07		103.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಳವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಪೂರು ಮೂಡಲಟ್ಟು ರೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	90.00	0.15	82.80	14.37		97.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಳವ್ವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಯಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	86.00	0.15	82.65			82.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	86.00	0.15	0.47			0.62			ಸ್ಥಳ ತೆಳೆಯ
29	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳ್ಳೇರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸುರಾಲು ಪರಮಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಟ್ಟು ಬರಾ ಮನೆಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	85.00	0.00	38.92		5.00	43.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳ್ಳೇರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಾನ ಸೂರಾಲು ಅರಳಿಟ್ಟುಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	0.00	43.41	7.56		50.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	34 ಕುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಟ್ಟೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೆಂಪುರಟ್ಟು ನರಸಂಪ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಾರಟ್ಟು ಸದ್ದು ಪಾಂಡಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	144.00	0.00	132.91	19.62		152.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡ್ಲೆ ತೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	55.00	0.00	25.31	29.92		55.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಚಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಸ್ಕಂದ ಬೊಂಬನ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	78.00	0.15	0.41	76.98		77.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಂಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ್ಸ್ಯ ಶ್ರೀ ನಗರ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	50.00	0.00	25.26	23.92		49.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾವಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗಡಿದಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	60.00	0.00	61.18			61.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಡಿ ತೋಡಿಗೆ ಅನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	50.00	34.57	12.10			46.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಿನೆ ಸುಪಾತ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನರೇಣ್ ಇವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಬೈಲಾಡಿ ಬರಾಟ್ಟು ಬೊಡ್ಡತೋಡಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	85.00	0.00	42.69	34.77		77.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀಲಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಸ್ಕರಟ್ಟು ಪಾಡೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	90.00	0.15	82.80	14.33		97.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀಲಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಸ್ಕರಟ್ಟು ರಘುರಾಮ ಮದ್ದಸ್ಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	90.00	0.15	78.93	17.68		96.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಉದುತಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉದುತಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪದ್ಮಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿಮ್ಮಣ್ಣಕುದ್ದು ರತ್ನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	55.00	0.00	10.28	43.79		54.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

41	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಪ್ಪುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿಪಾಟು ಮೇಲೆಗೆ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	475.00	591.17	0.00	47.46	20.00	358.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ಏಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಲಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ಏಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.31	576.03	74.61		650.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ಏಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾವಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00	74.61		74.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಡುಪಿ ಏಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00		30.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮುಖಾಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಾವರಿ ತೋಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	33.12			33.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-796-0-00-423 ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೀದಿ ಸಾಯ್ ಮೆನ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಯ್, ತೆಂಕೆಬೆಟ್ಟು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00			0.00		ಸ್ಮೃತಿ ತೆಳೆದಿದೆ.
48	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-796-0-00-423 ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೀದಿ ಸಾಯ್ ಮೆನ್: ಅಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟು ಸಾಯ್, ಮದ್ದೇನುಬೆಟ್ಟು, ನೀಲಾವರ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	5.41	0.00			5.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-796-0-00-423 ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀ ಸಾರಾಯಣ ಸಾಯ್, ಗಣೇಶ ಸಾಯ್, ಮೇಲಬೆಟ್ಟು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.90	0.00			0.90		ವಿಫಲ
50	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-796-0-00-423 ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀ ಸಾರಾಯಣ ಸಾಯ್, ಗೋವಿಂದ ಸಾಯ್, ಪಾರ್ವತಿಬೆಟ್ಟು, ಚೇರ್ಕಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	3.19	0.00			3.19		ಫಲಿತಾಯಿಸಿದೆ
51	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-796-0-00-423 ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜೀತ ವ್ಯಾ. ಕೋಟೆ: ಬೀದಿ ಸಾಯ್, ನೋವೆಬೆಟ್ಟು, ಚೇರ್ಕಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	5.28	0.00			5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಹಿಂದಾವರ	4702-00-101-05-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಳೆ	ಕೋಟೆಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ದಳ ಮನೆ ಮತ್ತು ದಿ: ಪಂಚ ಮರಾಲರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	28.67	0.00	0.00	0.00	28.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಹಿಂದಾವರ	4702-00-101-05-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಳೆ	ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಗಾಯಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ಹೊಳೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕೆಂಡಿಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	29.52	0.00	0.00	0.00	29.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಹಿಂದಾವರ	4702-00-101-05-01-139 ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಳೆ	ಹಿಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.01	2.83			27.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಹಿಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಿಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.66	132.38	26.81		159.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಹಿಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಿಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಮೆಬೆಟ್ಟು ಮುಖಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0.28	61.21			61.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಹಿಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅವರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಕ್ಕಟ್ಟು ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	0.48	113.41	3.78		117.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಹಿಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇಡಿಗಾಯರಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾಗ ಮರಾಲರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	54.73	26.81			81.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಹಿಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಿಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	0.48	49.47	44.15		94.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಹಿಂದಾವರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀದಿ ಅಕ್ಕಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	0.24	48.83	2.74		51.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

61	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಡ್ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	45.00	0.19	24.56	7.29		32.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಂಜಾಲು ಮೂಡುವಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	45.00	0.19	10.00	18.12	4.11	32.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಿ ಹಿಂತೆರೆ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	60.00	0.26	60.77			61.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಿಕ್ಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟನೂಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	90.00	0.38	65.47	23.87		89.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಿಕ್ಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಗನಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	65.00	0.28	65.05			65.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಂಡಾಪುರ ಎರಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದ್ದುಮನೆ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಗರಡಿ ಬಳಿ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ	499.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉಂಡಾಪುರ ಎರಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದ್ದುಮನೆ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ	499.00	0.00	52.89	0.00	0.00	52.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರೋ ಕೀರ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಹೊಳೆ ತೆಗೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	300.00	0.00	243.64	50.00	10.65	304.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪುಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಾರ್ಜ್ ನಾಯ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಕೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೋಸಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಜು ಮರಲಾಲರ ಕೋಟದವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರ	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಎತನೀರಾವರಿ ಬಳಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	824.00	0.00	0.00		54.43	54.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರಮಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	478.00	0.00	226.12		18.29	244.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾಗೇ ಬಿಸ್: ಡಿ: ಗೌರಿ (ಪ.ಜಾಕೆ) ಕಾವಡಿ ಮೂಡುಕೋಟ ಕಾವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.00	8.18		2.74	10.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-796-0-00-423 ನಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಹೊಡಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡ್ಡಿ ತ್ರೀ ರಾಮನಾಯ್ಡ್ ಬಿಸ್. ನಿರಿಯ ನಾಯ್ಡ್ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	7.02	0.00			7.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	4702-00-796-0-00-423 ನಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಕರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಗೋಡು ದೇವು ನಾಯ್ಡ್ ಬಿಸ್ ಶೀನಾ ನಾಯ್ಡ್ ರವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	14.00	0.00	14.09			14.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತ್ರಿಕೋಣಾ (ಪ.ಜಾಕೆ) ಬಿಸ್: ಸದಿಯ ಹಿಲಿಯೋ ಗ್ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 191/2 ಏಕೀಕರಣ: 2.84 ಎಕ್ರೆ)	10.00	9.50	0.47		1.33	11.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತ್ರೀ ಬಸವ ಬಿಸ್: ನಂದಿ ಕಾವಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿಕೆಲಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ರಚನೆ. (ಸ.ನಂ: 141/1ಎ ಏಕೀಕರಣ: 0.25 ಎಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ: 140/2ಎ ಏಕೀಕರಣ: 1.03 ಎಕ್ರೆ ಒಟ್ಟು: 1.28 ಎಕ್ರೆ)	3.00	3.34	2.22			5.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76						17117.00	5205.27	8841.12	1345.73	322.19	15714.31	71	2	3
1	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಡ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದುಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರಗೋಡು ಮಂಜಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	235.00	235.19	23.55			258.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಡ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪರಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡುಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	238.00	188.36	73.49			262.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಡ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪರಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿ ಜಯ್ಜಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	292.00	1.03	251.68	71.80		324.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

4	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವರದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಚಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿತ್ತಾಯನಿ ಉಮೇಶ ಸೇವೆಗಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	161.00	0.72	0.84	140.02	3.00	144.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತೊರೆಯಾಲಿ ಪಾಂಚಾಯಿ ಕೆರೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	13.59		2.00	15.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ದೇಳಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಮುರ್ದೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	123.00	0.00	40.75		11.51	52.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಮಣ್ಣು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	257.46	0.00	0.00	0.00	257.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ನದಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	193.01	0.00	0.00	0.00	193.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕೆಳಗಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುರ್ದೇಶ್ವರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಹೆಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	85.14	0.20	0.00	0.00	85.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ವರದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಕುಡೂರು ಗೋಪಾಲ ಶಿಲಾಲ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	104.69	0.00	0.00	0.00	104.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ವರದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	138.49	0.00			138.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅಂಚಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಾಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	61.54	0.00			61.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಚಲ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	40.77	0.00			40.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಳಾಳ ಜಯಂತ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	118.70	1.61	8.31		128.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಪಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	144.96	30.59	11.99		187.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಡ್ವಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ ಉಪನದಿಗೆ ಓಡೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	151.11	1.89	10.56		163.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದೇಳಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ ಉಪನದಿಗೆ ಗುಂಡುಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	0.59	177.49	12.42		190.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದೇಳಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ ಉಪನದಿಗೆ ಮೀನಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	80.06	16.75	5.63		102.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದೇಳಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ ಉಪನದಿಗೆ ಕಮ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	107.41	1.89	7.53		116.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	152.68	12.16			164.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಟ್ಟಿಮಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕೋಟೆ ಗೋಸಮಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	155.00	146.90	19.97			166.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

23	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬೆಬೆಟ್ಟು ಕೆನುಲ ಪೂಜಾಂಗಡಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	105.00	108.11	22.43			130.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	150.00	155.82	11.56			167.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಕುಡೂರು ಸುಶಿಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	195.00	288.33	0.00			288.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟುಪಾಡಿ ಕೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	160.00	44.22	0.00	25.00	2.00	71.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲಕುಲ ಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	165.00	162.28	0.00			162.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೇಶ ಭೂಕ ಯೋಜನೆ	ಮುನ್ನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾದೇಗುಡ್ಡೆ ಪ.ಜಾಕಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	9.69	1.11		0.40	11.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೇಶ ಭೂಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಾಯಬೊಳ್ಳು ಪರಿಜನ ಮನೆ ಬಳಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.05	1.59		0.40	2.04		ವಿಫಲ
30	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೇಶ ಭೂಕ ಯೋಜನೆ	ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೂಜಾಂಗಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	9.73	1.15		3.69	14.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಳೆಗೃಹ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಾ ನಾಯ್ಕ ಬೆನ್. ಕೆಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸದನ, ದೂಪದಕಟ್ಟೆ ಮನೆ, ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	13.15	0.89			14.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	220.34		5.45	225.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಡಾಪುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಪಿ ಕಾಲನಿನ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	135.00	0.15	91.37		20.00	111.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಡಾಪುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಡಮಲೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಯಡಮಲೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	115.00	0.15	92.57		15.00	107.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಡಾಪುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳೆ ಕರಿಯ ಕುಲಾಲರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	90.00	0.39	86.09			86.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬುಕೊಳೆ ಜೋಡುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	135.00	0.60	89.46	58.30		148.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊನ್ನಾಸೆ ಬುಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ಸಮೀಪ ಕಳೆಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	0.89	0.00	189.83		190.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳೆ ಹುಂಪ್ರೆ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	45.00	0.20	35.78	9.25		45.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	45.00	0.19	36.92	7.43		44.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಉದ್ಯಮ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಕೇಶ ಭೂಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಮತಿ ಮುತ್ತಳ್ಳೆ (ಪ.ಜಾಕಿ) ಬೆನ್: ಕಾಳ ಸೋಗೋಳ ಅಲ್ಲವರ್ವಾಸ್, ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 129 ಎಸ್.ಆರ್. 1.00 ಎಕ್ರೆ)	10.00	8.98	0.00			8.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

41	ಉಡುಪಿ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಾರಾಯಣ, ಶಂಕರ, ಶೇಖರ, ಉಮ, ಮಂಯಮ್ಮ ದೇವಿ: ದಿ: ಹೋಗಿ (ಪ.ಪಾತಿ) ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರಸಮ್ಮನಾಣಿ ಶೇಡಿಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂತೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.12	9.16		1.38	10.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಉಡುಪಿ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಾಪಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಧರ ಕುಲಾಲ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	110.00	110.79	7.22			118.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಉಡುಪಿ	ಹೆದ್ದ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	95.42	6.83			102.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಉಡುಪಿ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಡೆಕಟ್ಟೆ ಗೋಪಾಲ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	0.00	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಉಡುಪಿ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಮ್ಮೇಲಿ ಹಳನೀರು ಬಡಿಯ ಶೆಲ್ವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೀತಾ ನದಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	998.00	3.90	843.51	152.68	7.00	1007.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಉಡುಪಿ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಪ ಕೆರೆಮನೆ ಸಾಧಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	135.00	0.75	112.66	31.58		144.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಉಡುಪಿ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ: ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿ ಸಾಯ್ (ಪ.ಪಾತಿ) ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳ್ಳೆ ಅಂತೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 179/4ಎ ಎಲ್ಲಾಣೆ: 1.22 ಎಕ್ರೆ)	10.00	0.04	5.39		1.33	6.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಉಡುಪಿ	ಹೆದ್ದ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶೇಡಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯ್ ದೇವಿ: ಅಮ್ಮ ಸಾಯ್ (ಸ.ನಂ: 102/3 ಎಲ್ಲಾಣೆ: 1.35 ಎಕ್ರೆ) ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	8.00	5.39	1.57			6.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48						6343.00	3329.15	2344.05	742.33	73.16	6488.69	47	0	1
1	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಾರುಕೊಟ್ಟಿಗೆ-ಕುರುವಾಡಿ ಮದಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	35.00	0.00	27.03	5.23		32.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಣ್ಣಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಮನುಷ್ಯೇಶನ ಕಾಮಗಾರ.	60.00	0.00	0.00	15.00	6.18	21.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳೆ	ಅಮಾನೇದ್ದೆಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳೆನೆ ಕೂಡಿಪಾಲು ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ .	100.00	94.73	0.00	0.00	0.00	94.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳೆ	ಕೋರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣಾಟ್ಟು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	38.36	0.00	0.00	0.00	38.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳೆ	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಚ್.ಆರ್.ಪಿ.ಹಲಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರ	139.00	46.40	22.31	13.51	0.00	82.22		ಪುಗಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳೆ	ಕೋರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋರ್ಗ ಕಂಬಳಗದ್ದೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	0.00	60.15	10.00	2.00	72.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳೆ	ಕೋರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಮಠ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	0.00	10.00	10.00	7.70	27.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದ್ದಾಡಿಬೆಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.51	108.43	71.28	180.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾನೇದ್ದೆಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳೆನೆ ಚತ್ತೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	450.00	0.00	163.09	116.45	225.78	505.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿನಬುಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	0.00	0.00	36.93		36.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

11	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೊಳಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಣೆಪರ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳಗಡಿ ಹಳಗಡಿ ವೆಂಟಾಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	0.00	0.31		0.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾವಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	0.00	0.36	80.78	81.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೊಂಡಾಡಿ ಮಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚತ್ತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	0.00	0.57		0.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಂಗೆಯ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಗೈ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.52		0.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಂಗೆಯ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಗೊಪ್ಪು ಬತ್ತ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೌಡ ಚಂದ್ರಯ್ಯರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	0.00	0.00	92.79	92.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳಾಡಿ ಕಂಬಳಕಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.52		0.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡಿನಬೆಟ್ಟು ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.52		0.52		ಸ್ಥಳ ತೆರವಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	
20	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಂಡಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಶಹದಾದ್ ಸಾತೇಬರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	210.42	4.11	214.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಂಡಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	0.00	0.78	144.74	13.97	159.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾಗಿಲುಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	0.00	0.78		0.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಳಾಪರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಡು ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಳೆಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	0.00	0.00	13.71	13.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾಸೆಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಡ್ಡಿನಗದ್ದೆ ಹೂಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	110.00	0.00	0.57		0.57		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
25	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾಸೆಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಳದೊಡಮೈಕೆ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುಗದ್ದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	89.17	38.82	127.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 76 ಪಾಲಾಡಿ ಕುರ್ತನಗುಡ್ಡೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	39.03	2.00	41.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀಜಾಡಿ 2 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ದುರ್ಗ ಮರಣಾಶ್ರಮ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	0.00	0.00	11.88	2.00	13.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಉಡುಪಿ	ಉಂಡಾಪುರ	ಉಂಡಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚರಿನಕೊಡ್ಡು ಚಳ್ಳಿವೆಂಟಾಯ್ಕ ಬಳಿ ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	385.00	1.70	370.41		372.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

29	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	225.00	0.99	252.13			253.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದೇಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟುಕುಂಜಿ ಚಮ್ಮಡಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	210.00	0.93	222.52			223.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದೇಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	160.00	0.85	176.92			177.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಂಡೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.56	91.15	0.89		92.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೈಲು ಪತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.56	90.95			91.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರೋಳು ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.17	98.42			98.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೊಂಡಾಡಿ - ಮಂದಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯೆಡಾಡಿ - ಮಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲೂರು ಉಡುಪಿನ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	125.00	0.15	111.82			111.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಮ್ಮಡಿ ಕೋಟೆ ಮಹಾಲಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಪತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	325.00	1.44	378.01			379.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೊಂಬತ್ತು ಚೇಳುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	0.35	0.00			0.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕಟ್ಟಿ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.30	0.00	5.00		5.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಣ್ಣಲತೋಡು ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.19	42.51			42.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾನೇದ್ದೆಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಟ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.89	177.69	39.75		218.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಡಪೆಟ್ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆದ್ದಾಯರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.25	54.28	4.25		58.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡ್ಲಾಡಿ ಭವಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.18	39.04	0.32		39.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ವೋಳಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸಪ್ಪೆಲು ಅಣ್ಣಲಿಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.19	37.81	3.48		41.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾನೇದ್ದೆಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಟ್ಟಾಡಿ ಗುಂಡಾಣಿ ಸೀತಾಲಯ ಅಪಾರ್ಡ್ ಮನೆ ಪತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.13	15.86	7.14		23.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಣಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಾಡಿ ನಂದೀಕೇಶ್ವರದ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.22	38.93	10.47		49.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.22	41.13	9.34		50.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

47	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಮಾತ್ಯರವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಳಾಡು ಸಾರಾಯಣ ಸಾಂದ್ರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	110.00	0.48	113.72	4.93		119.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಳಾಪರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಕೆರೆ ರವೀಂದ್ರ ಕೇರೇಗಾರದ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	45.00	0.19	42.95	0.24		43.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಕ್ಕುಡು ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	105.00	0.46	73.35	35.66		109.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಯ್ಯಾಳು ತೋಡಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.22	35.00	6.27		41.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೇರ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಣೆತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	35.00	0.16	20.00	14.21		34.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದೂರಿ ಶಿವರಾಮ ಅಡಿಗರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಣೆತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	65.00	0.29	42.83	23.39		66.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟುಗುಂಡಿ ಮುದೂರಿ ಗೌರಿ ಕುಲಾರ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	55.00	0.24	38.34	12.27		50.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಣ್ಣುಳ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಣೆತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.21	25.00	9.03		34.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಕ್ಕುಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೊಡಲನೇ ಪಂಚದ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ	499.00	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಕ್ಕುಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂಚದ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ	499.00	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಕೋಡು ಗೊಲ್ಲರಡೆಟ್ಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಹೆನ್ನೂರ್ ಬಯಲಿನ ಕೃಷಿ ತೋಡಿಗಡೆ ಸ್ಪೂಸ್ ವಾಲ್ ರಚನೆ.	25.00	0.00	20.91	4.06	0.00	24.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರಿಕುಡು ಬಾಸಕುಡು ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ	20.00	0.00	0.00	15.00	2.50	17.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೆಡೆಬೋಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ	45.00	0.00	0.00			0.00			ಸ್ಥಳ ತಕರಾವು
60	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಾರನಾಲ್ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ (ಪ.ಜಾಕೆ) ದಿನಾ: ಸೂರ, ಹಲ್ಲೂರು, ಕಳ್ಳೆನಿಟ್ಟೆ, ಉಳದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 40/5 ಮ್ಯಾರ್ಚ್: 0.75 ಎಕ್ರೆ)	10.00	9.22	0.00			9.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೋಂ: ರಾಜು (ಪ.ಜಾಕೆ) ತೊಂಬತ್ತು ಒಳಗಿದ್ದ ತೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 145/16.25 ಮ್ಯಾರ್ಚ್: 0.50 ಎಕ್ರೆ)	10.00	10.43	0.00			10.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಸಂಜೀವಪ್ಪ (ಪ.ಜಾಕೆ) ದಿನಾ: ನಂದವ್ವ ಕಳ್ಳೆನಿಟ್ಟೆ, ಬಳದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 236 ಮ್ಯಾರ್ಚ್: 0.80ಎಕ್ರೆ)	10.00	9.50	0.47		1.33	11.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಬಾಬಿ (ಪ.ಜಾಕೆ) ದಿನಾ: ಐತಿ ಕಟ್ಟೇರಿ ಮಾವಿನಟ್ಟಿ, ವೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 296/3.3.21 ಮ್ಯಾರ್ಚ್: 0.50 ಎಕ್ರೆ)	10.00	7.90	1.31		1.34	10.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಬಚ್ಚಿ ಬೇರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಸವ ಬೇಳೂರಿ ದಿನಾ: ಸಂಕು ಬೇಳೂರಿ, ತಲ್ಲಟ್ಟಿ, ಹೊಂಬಾಡಿ ಮಂಚಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 62/3ಡಿ ಮ್ಯಾರ್ಚ್: 0.98 ಎಕ್ರೆ)	10.00	2.70	6.77		1.35	10.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ (ಪ.ಜಾಕೆ) ದಿನಾ: ಸಂಕು ಹುಯ್ಯಾರು ಕಟ್ಟೇನಿಟ್ಟು 76-ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಸ.ನಂ: 136 ಮ್ಯಾರ್ಚ್: 0.98 ಎಕ್ರೆ)	10.00	0.70	0.00			0.70			ಮಿಥಲ

67	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ಒರೇಶ ಭೂಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾಡ್ಲಿ (ಪ.ಪಾಕೆ)ದಿಗೋಟಂದ ಮೂಳಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣೇಂದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು (ಸ.ನಂ.463)2 ಓ3 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 0.73 ಎಕರೆ)	10.00	0.00	0.00		8.37	8.37			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
68	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-796-0-00-423	ಬೀಳು ಕೋಟೆ ಚಿಕ್ಕ (ಪ.ಪಂ), ಬಾಬು ಬೀಳು ಚಿಕ್ಕ (ಪ.ಪಂ)ದ ಕುಂದಪ್ಪೆಡ್ಡೆ ಹಳೆ ಆಮಾಸೆಡ್ಡೆಲು ಗುಡು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು (ಸ.ನಂ:105/1 ಎ ಓ2 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 1.50 ಎಕರೆ)	10.00	0.00	0.00		8.98	8.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
69	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಆಲೂರು ಹುಂತನೇಗೋಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	940.00	929.21	255.20			1184.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರೋಡ್ಡೆ ಬೆಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	940.00	733.26	417.94			1151.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಪಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	96.06	11.91		2.00	109.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬೆಡ್ಡೆಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	77.61	9.12			86.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಮಲಕೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನೇದೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	520.00	484.48	147.35			631.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಗ್ಗುಂಜೆ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	10.83	113.27			124.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಂದಪುರಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಪಾಲಯಾಣ ಗಾಳಿಗರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	88.63	37.05			125.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದೇವಲ್ಕಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯ್ದೂರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗನಾಡಿ ನಡುವೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	27.00	4.00	31.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರೋಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	77.88	10.58			88.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಮುಂದೆ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	231.73	272.16			503.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡ್ಡಿಮುಡ್ಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟು ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	685.00	706.21	220.40			926.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ತೂರು ಕೋಡೂರು ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	97.85	10.58			108.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-05-01-139	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಸೇನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೂರು ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿಗೆ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	339.00	327.97	60.88	0.00	0.00	388.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-05-01-139	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಣ್ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	159.50	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-05-01-139	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಚ್.ಆರ್.ಪಿ/ಹಲಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	64.81	13.10	26.31	2.00	106.42			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಬಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	91.65	66.06	5.85		163.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

85	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳುಗು ಗ್ರಾಮದ ಮೋರ್ಬ್ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಪುಸ್ತಕಮಳೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಡುಮುಂದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	90.00	14.19	80.41	0.91		95.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಕೊಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	140.00	0.77	154.32			155.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಟ್ಟುನಿಡು ಮತ್ತು ಕಳಾಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	1.13	76.94	16.12		94.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಾಪುರದಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಗೆಡ್ಡೆ ಪೂಲಿಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	70.00	0.46	62.26		2.00	64.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಓಡೂರು ಕುಂಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡಲಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	82.00	0.51	64.72	23.85		89.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪೆನ್ನಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬುಗುರಿಕಡುಮನಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	95.00	0.57	93.49	4.21		98.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಡುಮಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	69.00	39.71	31.98			71.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶುಪ್ಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	70.00	38.84	33.90			72.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಳಿಕ್ಕೂರು-74 ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಬೆಟ್ಟು ಉಳಿಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	122.00	42.66	53.31	35.00		130.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳುಗು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಕ್ಕೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	60.00	34.19	27.43			61.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
95	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳುಗು ಗ್ರಾಮದ ದೀಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	74.00	0.48	20.00	25.00	20.74	66.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	1.45	191.66	27.57		220.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಚಾರು ಮಜೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	70.00	0.53	47.49	23.18		71.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕುರ್ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಳಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	88.00	0.63	34.01	57.89		92.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ವಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	750.00	232.76	495.62			728.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಬೆಳ್ಳುಗು ಗ್ರಾಮದ ಭಟ್ಟಪ್ಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	175.00	155.68	32.99			188.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕನ್ಯಾಸ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ ಕೋಂ ಮಂಜು ದಾಡಬೆಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಬಾಂ ರಚನೆ	10.00	0.00	7.65		2.44	10.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ದೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚಪ್ಪುಳ ನೀರಾವರಿ ಬಾಂ ರಚನೆ	10.00	0.00	7.68		2.07	9.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

103	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶೀನ ಬಿಸ್: ಬಸ್ಸು ಪಂಚಾತಿ ಕುಟ್ಟೇರಗುಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	0.00		0.00								ರವ್ಯ	
104	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿಂಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಟ್ಟೇರಗುಡ್ಡ ಸಾರಾಯೋ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	10.07		2.93	13.00							ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
105	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹರ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಾಂಬು ಕೋಟೆ, ಶೀನ ಪಂಚಾತಿ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	0.00	5.00	7.42	12.42							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
106	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಇಡನೂರು-ಕುಂಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಲಜ ಕೋಟೆ: ಗೋಮಂದ ಪಂಚಾತಿ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	7.90		1.26	9.16							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
107	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಪಡು ಕೊಳೆಗಳಿಂದ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹೊಳೆವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ರಿಮೆಡ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೃಷಿ ಧೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	20.29	0.00	86.94	0.00	107.23								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
108	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಪಾಡಿ ಗಡಿಯಿಂದ ಬೀಜಾಡಿನ ಕೊಳೆಗಳಿಂದ ಹೊಳೆ ತೆಗೆದು ಬಂದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	108.13	0.00	1.35	0.00	109.48								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
109	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತ, ಬಾಬು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಲು ಬಿಸ್: ಮಲ್ (ಪಂಚಾತಿ) ಕಟ್ಟಡ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಕೃಷಿ ಧೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	9.56	0.90			10.46								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
110	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನ	ಅಮಾಸಿಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಿನ ಅಪ್ಪಿನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆನಕ ಕೋಟೆ: ದೀ ದೇವ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಧೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	9.00	7.96	0.00		5.46	13.42								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
111	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಶಬ್ದೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ್ಪಿನಮ್ಮ ದೊಂಬುರನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	329.49	0.00	0.00	0.00	329.49								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
112	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತಿ	ಕೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಬ್ಬಿಕೋಟ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	83.38	2.20			85.58								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
113	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟೆ ಕುಡೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಾ ನದಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಯುವಕ ಧೂಮಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯ ಬದಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ದಾರುಮರಗಾಲ್ವಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	60.86	0.00	0.00	60.86								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
114	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಲಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	213.58	0.00	0.00	213.58								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
115	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟೆಕುಡು ರಾಮಮಂದಿರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	354.09	61.61	0.00	0.00	415.70								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
116	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೆಳೆಕೋಡು ಚಂದ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಧೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	1.59	0.16		7.04	8.79							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
117	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾವ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಬಿಸ್: ಬಸ್ಸು ಇವರ ಕೃಷಿ ಧೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.69	0.19		2.30	3.18							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
118	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿರಾಡಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳುಪು ಕೋಟೆ ಗಡಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಪು ಕೋಟೆ: ಮಾದ ಯಾಸೆ ಮಾಜಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಧೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.51	0.20			7.71							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
119	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿಂಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಟ್ಟೇರಗುಡ್ಡ ಪಂಚಾತಿ ಕಾರ್ಡೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	70.00		45.43		16.10	61.53							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
120	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗೌಜನ ಉಪಯೋಜನ	ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	10.00	0.00	7.08			7.08							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
121	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶುಪಾಲನಾ ಯೋಜನೆ	ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಟ್ಟೇರಗುಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	110.00	0.00	0.57	114.49		115.06							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
121						15024.50	5900.89	6820.85	1248.49	628.93	14598.36	112	5	4					
1	ಉದುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಪಿ	ಕುಟ್ಟೇರಗುಡ್ಡದ ಮೆರದಟ್ಟು (ಪಶುಪಾಲನಾ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	19.97			19.97							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

2	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡ್ಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಬಲಭವಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	154.00	0.70	111.88	46.30	2.00	160.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರಿಹುಮೇರು ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.00	0.50	96.32	2.96		99.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೂಡ ಕೊಂಬಲ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	688.00	2.69	512.35	240.00	22.00	777.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನೀರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	83.00	0.44	69.69	2.98		73.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿರ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳ ಬಾಣ್ಣಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	295.00	1.04	312.72			313.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರ್ಮಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	392.00	1.39	85.17	225.00	42.69	354.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಈಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿಲ್ಲಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	118.00	0.57	89.20	35.62		125.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡ್ಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿಕ್ಕೋಟ್ಟು ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	222.00	0.79	227.35	50.00		278.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಸಿನ ಬೆಟ್ಟ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	223.00	150.18	89.40	5.91		245.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉರ್ಬಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆನಗುಂಡಿ ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಮನೆ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಈಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳ್ಳುಟ್ಟು ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	15.00	6.00	21.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉರ್ಬಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳುಟ್ಟು ಬಳಿಯ ಪೆಜತ್ತಮಾರು ಶಂಕರಬೆಟ್ಟುನರಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉರ್ಬಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರ್ಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಡು ಹೊಳೆ ಸಹಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಂತ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ತೋಟದ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಬಾಣ್ಣಿಯ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪೊಂಜೇರು ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎದದಂಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00				0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಣೂರು ಮಠದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	49.39	41.58		90.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಕೊಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	36.15			36.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಪಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೈರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	35.26			35.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಎಳ್ಳೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೆಪ್ಪಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	22.36	15.00	2.82	40.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಉರ್ಬಳ ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮ ಅನಕೆರೆಯ ಒಳಪರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಪರಿವು ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	149.66		2.00	151.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಉರ್ಬಳ ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮ ಅನಕೆರೆಯ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	32.65	50.00	9.88	92.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಳೆಬೆ	ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಚ್ಚೇಲಬೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	225.84	0.00	0.00	0.00	225.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಉಡುಪಿ	ಉರ್ಬಳ	ಉರ್ಬಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಳೆಬೆ	ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	195.73	0.00	0.00	0.00	195.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

23	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	148.46	0.00	0.00	0.00	148.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಬೀಳೂ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲು ಜಗನ್ನಾಥ ಶಿಲ್ಪ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	126.68	0.00	0.00	0.00	126.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	148.21	0.00	0.00	0.00	148.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಕುಕ್ಕು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳವನೆ ಓಡಕಂಡಿ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	335.43	0.00	0.00	0.00	335.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಸೀತಾನದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	198.11	0.00	0.00	0.00	198.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಕೆವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟುಮೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	146.60	0.00	0.00	0.00	146.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಮೇಣಿ ಕಾಡುಬೀಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದರೆಯ ಧಾನ್ಯಾದಯ ರೈಸ್‌ಮಲ್ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	159.86	0.00	0.00	0.00	159.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಈವ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	81.96	10.74			92.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಮಯೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಭಾಗದ ಮಯೂರು ಸೇತುವೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	69.15	0.00			69.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಇವಕಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಲ್ಕಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆದಂಬರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	70.30	0.00			70.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಕೊಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಾಳ ಕೆಳವನೆ ಮುರುಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	79.64	0.00			79.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಕುಕ್ಕುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿ ದೇವರಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	85.45	0.00			85.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಬೀಳೂ ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ದಬೆಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	57.16	0.16			57.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಬೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂದರಬೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	112.28	0.00			112.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಕುಕ್ಕುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೇಲೂಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	38.35	0.00			38.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಡಾರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ಮರದ ಹಲಗೆ ಬದರಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	141.22	14.92			156.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ	ಶಾರ್ಫ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ/ಹಲಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	33.26	10.28	7.51	2.00	53.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
40	ಉದ್ಭವ	ಶಾರ್ಫ	ಶಾರ್ಫ	4702-00-101-3-02-139	ಮಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪೆಕೆ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣಿಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	216.00	243.00	13.77			256.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

41	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಿತ್ವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	351.44	328.48	13.47			341.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡೇಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ.	300.00	304.37	12.43	4.42		321.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮರ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಜವಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	79.62	1.89	5.64		87.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮರ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆಗೆ ದೋಣಿಕೆಡವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	60.00	63.43	1.89	4.51		69.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡ್ಲೆಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯಗೆ ತೆಡ್ಡುಕೋಟ ಪೂಜಾರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	114.02	11.85			125.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರ್ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಿಕುಲಗುಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಉಪನದಿಗೆ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	170.00	183.29	12.86			196.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶಿರ್ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಾಧು ಪೂಜಾರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	150.00	145.67	27.21			172.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಯ್ಯಪುಳಿ ವಿಠಲ ಅಮ್ಮನಾ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	65.00	63.34	37.20			100.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ಮಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳೆ ದೈಲು ಬಳಿ ಶಾಂಧಮ ನದಿಗೆ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	160.00	142.44	142.59	7.96		292.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಂಜೇರು (ಪರಪ್ಪಾಡಿ) ಬಳಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	170.00	161.42	108.52	7.77		277.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಡ್ನೋಳಿ ಅಂಬಡೆಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	106.46	7.11	4.36		117.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಜೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಣೆಗೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	80.06	4.98	3.75		88.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಾಚೆಟ್ಟು ಮೂವು ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	57.31	23.38	3.74		84.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಾಚೆ ಗುಲಾಬಿ ಮೂವು ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	100.00	103.66	6.64	5.38		115.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ರೇಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉಪರಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	80.00	82.31	5.32	3.87		91.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ರೇಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	70.00	65.89	4.65	3.62		74.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎಲ್ಪಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಮಲ್ಲೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	75.00	78.43	4.98	3.74		87.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಉದುಮಿ	ಶಾರ್ಕಳ	ಶಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎಲ್ಪಪಾಡಿ ಹೆಪ್ಪನಾಚೆಕಟ್ಟು ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಅಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	90.00	96.45	5.98	4.11		106.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

59	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಒಳದೈವು ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	85.11	9.79	1.87		98.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಂದಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾವಣಿ ಅರಮನೆ ಎದುರು ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	71.04	0.00	0.21		71.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾಲೋಟಿಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	59.98	0.00	0.17		60.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಈರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪರೈ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	145.24	0.00	0.45	20.37	166.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಈರು ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿ ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	69.76	0.00	0.24		70.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರದ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	164.52	0.00	0.47	3.00	169.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಡ್ಡು ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	103.30	0.55			103.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮುಲ್ಲಾಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಕಲ್ ವಾಸ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	59.77	0.32			60.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎರಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಕೆರಳಾಳ ರಸ್ತೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	174.06	0.87			174.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಂದಾಡಿಬಿಡ್ಡು ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	107.30	2.56			109.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆರ್ಮಸಗುತ್ತಿ ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	65.33	0.34			65.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಳಾಡಿ ಮಿಟ್ಟಾಲು ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	81.95	10.18			92.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಳಾಡಿ ಪಾಪುಬೊಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	85.07	4.78			89.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರ್ವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬುಕ್ಕುಳಿಮೇರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	88.97	6.75			95.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಇರ್ವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	70.55	5.80			76.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆರಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳೆ ಗದ್ದೆಯ ತೋಡಿಗ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	84.70	1.89			86.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೆರಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಾರಿ ಮತ್ತು ಉರ್ಲೆಬೊಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	82.32	1.89			84.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಪ್ಪುಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಲೆತ್ತಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	64.19	1.89			66.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

77	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆಹಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	190.00	193.23	27.24	61.08		281.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಳಪಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಪದ್ಧತಿತ್ವ ಹೊಳಗೆ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	140.00	137.48	1.89			139.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಹಿಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೆಂಡಿಗೆ ಜಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	175.00	187.11	13.30			200.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಎಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಬಳಿ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	70.00	80.21	1.89			82.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭ್ರಾಮರ ಮಹಾಲ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	24.78	4.65			29.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಾಳ ಬಳಿ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	24.61	0.00			24.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	41.70	0.08		2.00	43.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಕಾಂಪರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಕಡ ಸುರೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	42.98	3.03			46.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಇವೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರಂತೂರು ಬಳಿ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	41.82	4.16			45.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-101-5-02-139 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ	ಹಿಗ್ಗಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನೇಡು ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	35.00	33.15	0.00			33.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾಂಪರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಿರಿಯ ಮೇರ ಬಿಸ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ಮೇರ ಕಾಂಪಾರಿ ಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.50	0.00	0.00	2.50	8.14	10.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರ್ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.00	0.00			0.00			ರದ್ದು
89	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರು ಚಿತ್ತಪ್ಪಲು ದರ್ಬಾರು ಬಳಿ ಜಿಂಗ ಹರಿಜನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.50	0.00	0.00	2.50	8.44	10.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲತ್ತಾಡ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	10.09	0.00	3.38	1.31	14.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗೇರ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.05	11.72			11.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನೇಲನೇಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.17	12.23			12.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಸಮಗಾರ ಬಿಸ್ ಬಾಲು ಸಮಗಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.50	0.00	0.00			0.00			ರದ್ದು
94	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಟ್	ಶಾರ್ಟ್	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಎಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಪ್ಪಳ ಕಂಪಿಲೆಷನ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.05	13.68		1.82	15.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

95	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾಭವನ ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯ. ಡಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀ ದಿವಂಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00		3.52	3.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಬಳಿ ಅಚಲ ಮೇಲೆ ಕೋಂ ದಿ. ಅಪ್ಪು ಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.50	0.00	0.00		9.96	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಸೂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಬಲ್ಲೆ ಬಳಿ ಮಾಯಲ ಬಿಸ್ ಪೂಡೆಂಕಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.00	0.00		2.91	2.91	ವಿಳಲ		
98	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಬಳಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾಲೆ ಸೋಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.93	0.00			0.93	ವಿಳಲ		
99	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಬಳಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾಲೆ ಸುಮತ್ ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	1.75	3.41			5.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜಯ ಅರ್.ಪಿ. ಕೋಂ: ಕುಂದರ್ಲೆ ಜಾತಿ ಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	1.43	3.42			4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಕುಟ್ಟಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಪ್ಪು ಗುಂಡ್ಲುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ: ಕಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.93	0.00			0.93	ವಿಳಲ		
102	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ನಿಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೋರ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಳು ಪರಮ ಬಿಸ್: ಕಾಡ್ ಪರಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	0.93	0.00			0.93	ವಿಳಲ		
103	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬಿಟ್ಟು ದರ್ಜಾಕೆ ಬಳಿ ಉಯಲ ಪರಮ ಬುಡ್ಡೆ ಕಾಂಪು ಪರಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	1.25	3.39			4.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-796-0-00-423 ನಿಜೂರು ಉಪಯೋಜನೆ	ಈರು ಗ್ರಾಮದ ಕೇರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಡಿ. ಭೋಜರಾಜ ಗೌಡ ಬಿಸ್. ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಲಾಯಾಪಾಲೆ ಮನೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	10.90	1.22			12.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-796-0-00-423 ನಿಜೂರು ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀರ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೆಕೆ ಗೌಡ ಬಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ. ಮುದೇಲಮಾಂ ಮನೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.00	0.00			0.00	ರದ್ದು		
106	ಉದ್ಯಮ	ಶಾರ್ಕರ್	ಶಾರ್ಕರ್	4702-00-796-0-00-423 ನಿಜೂರು ಉಪಯೋಜನೆ	ಇವರೇಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಶಲ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ದೊಡ್ಡ ನಾಯ್ಕ. ಪೆಟ್ಟಯಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	7.54	1.79			9.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106						18637.44	7618.29	2577.05	875.59	152.86	11223.79	98	1	7
520						78001.34	33252.32	29769.34	8847.37758	1794.55	73663.58758	483	19	18
995						169805.73	79088.653	49670.4	24592.39617	6138.9	159213.3192	944	29	22

2022-23

1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಜಾಪ ನಿರಯಂತ್ರಣ	ಬಳವೆ ಗ್ರಾಮದ ಬನಿವೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣಿಟ್ಟು ಬಳಿ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	49.00	0.00	0.00	0.00	48.99	48.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಜಾಪ ನಿರಯಂತ್ರಣ	ಬಳವೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಟ್ಟಬೆಂಕಿರೇ ರೇವಣ್ಣಪರ ಬಳಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	48.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಜಾಪ ನಿರಯಂತ್ರಣ	ಕುಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಪುಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	15.00	-	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಜಾಪ ನಿರಯಂತ್ರಣ	ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಟಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಜಾಪ ನಿರಯಂತ್ರಣ	ರಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಪಾಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆ.ಕೆ.ಎಸ್ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	7200.00	0.00	0.00	364.52	656.71	1021.23	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ ಒರಾಪ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಯ್ದಿರುವ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಣಿಟ್ಟುಗಳ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಣಿಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಚ್.ಆರ್.ಪಿ.ಆರ್.ಗಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ.	64.00	0.00	12.63	0.00	-	12.63	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	4702- ಅಣಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿ.ಕೆ.ಆರ್	ಬೆಳ್ಳಂದಿ ಒರಾಪ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಣಿಟ್ಟುಗಳ ಮರಚ್ಚರ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	64.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
8						7525.00	0.00	12.63	379.52	707.70	1099.85	5	3	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702- ಅಣಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿ.ಕೆ.ಆರ್	ನುಕ್ಕೇರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಟಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರೇವಣ್ಣಪರ ಪಟ್ಟರ ಕೆಂಡಿ ಅಣಿಟ್ಟು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರ	49.50	0.00	0.00	10.00	4.65	14.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸಿಬಿ	ಸಿಬಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ದೇವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡವಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸಿಬಿ	ಸಿಬಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಿಬಿ ಕಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡವಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0.00	0.00	0.09	-	0.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸಿಬಿ	ಸಿಬಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮಾಚಲ ಯೋಜನೆ	ಸಿಬಿ ಒರಾಸಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಒ. ಹುಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	64.00	0.00	8.76	0.00	-	8.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸಿಬಿ	ಸಿಬಿ	4702- ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಸಿಬಿ ಒರಾಸಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
5						458.50	0.00	8.76	10.09	5.07	23.92	3	2	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4702- ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.50	0.00	0.00	10.00	12.04	22.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4702- ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಕೆಯ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತೆರಿಗೆಯ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಗಳ ಕೊರತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.50	0.00	0.00	0.00	49.47	49.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಾಂಡೇನೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿ ಮಹಾಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಕ ಅಳಿಕ್ಕು ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	48.00	-	48.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.17	-	9.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬುಕ್ಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ನಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಕ ಅಳಿಕ್ಕು ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.40	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅರ್ಜುನ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿರ್ದಳು ಗ್ರಾಮದ ನಿರೇಯನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೈವಾಸ್ತಾನದ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	198.00	0.00	0.00	0.31	1.57	1.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮಾಚಲ ಯೋಜನೆ	ಪುಸ್ತಕ ಒರಾಸಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಒ. ಹುಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0.00	6.78	26.10	-	32.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4702-ದೇವರ ಬಳಿಕ ಯೋಜನೆ	ಬಣಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಂಬುವವರ ಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ನಿರೇಯನು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	0.00	0.00	-	3.89	3.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುಸ್ತಕ	ಪುಸ್ತಕ	4702- ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಪುಸ್ತಕ ಒರಾಸಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	64.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
10						554.40	0.00	6.78	123.58	70.97	201.33	8	2	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಾಂಡೇನೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಕ ಕೊಡುನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	5.32	4.00	9.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಾಂಡೇನೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗ್ ಬಳಿ ಸೇತುಬೆಡೆ ನದಿ ಬಲ ದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.05	15.00	2.00	17.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4702-ಕೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯೋಜನೆ	ಪಾಂಡೇನೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಲೆ ದೈವಾಸ್ತಾನದ ಬಳಿ ಕೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.33	100.00	-	100.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4702-ಕೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯೋಜನೆ	ಬಂಜ್ಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	198.68	-	198.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿರ್ದಳು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಬಲ ದಂಡ ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	23.11	-	23.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಬಳಿಕ ಅಳಿಕ್ಕು ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅರ್ಜುನ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.99	-	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಿ.ಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಕೋಡುನು ನದಿಯ ದಂಡದ ಮನೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	5.00	2.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಾಂಡೇನೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಶ್ರೀ ಮನೆಯ ಕೆರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	9.99	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪಾಂಡೇನೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇನು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.96	-	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಿ. ಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಿಗೆಯ ನದಿಯ ದಂಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	915.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿರೇಯನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇತುಬೆಡೆ ನದಿಯ ಎಡದಂಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	923.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮಾಚಲ ಯೋಜನೆ	ಬಂಜ್ಜಿ ಒರಾಸಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಒ. ಹುಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	64.00	0.00	11.43	0.00	16.66	28.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿರೇಯನು ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮೇಲ್ಮನು ಅಯ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರಿಗೆಯ ನದಿಯ ದಂಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	905.00	0.00	0.00	766.24	-	766.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಜ್ಜಿ	ಬಂಜ್ಜಿ	4702- ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಬಂಜ್ಜಿ ಒರಾಸಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	64.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
15						3426.00	0.00	11.81	1133.30	34.65	1179.76	11	4	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮುದ್ದೆ ಮೂಡುಬೆಡೆ	ಮುದ್ದೆ ಮೂಡುಬೆಡೆ	4702- ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಮುದ್ದೆ ಮೂಡುಬೆಡೆ ಒರಾಸಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	64.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮುದ್ದೆ ಮೂಡುಬೆಡೆ	ಮುದ್ದೆ ಮೂಡುಬೆಡೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮಾಚಲ ಯೋಜನೆ	ಮುದ್ದೆ ಮೂಡುಬೆಡೆ ಒರಾಸಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಒ. ಹುಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	10.85	0.00	-	10.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮುದ್ದೆ ಮೂಡುಬೆಡೆ	ಮುದ್ದೆ ಮೂಡುಬೆಡೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮಾಚಲ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬೆಡೆ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆರಿಗೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡೇನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕುಗುಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	997.20	0.00	0.00	462.68	270.80	733.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪಾಡು (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 844 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ಶಾಖಾ	ವಿಭಾಗ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಉದ್ದೇಶದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಉದ್ದೇಶದ ಹಂಚು		ಪರಿಶೋಧನೆ
							ವರ್ಷ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
							2022-23 ಜಾರ್ಜ್ 2022ರ ಬಡ್ಡಿಯ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಅಂದಾಜು)				
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳು														
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಲ್ಲಾಸ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚದ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದೇಶ	140.00	0.72	0.15		120.30	121.11			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಲ್ಲಾಸ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬುಟ್ಟಿಪ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದೇಶ	170.00	0.89	0.15		23.24	24.28			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2						310.00	1.61	0.30	0.00	143.54	145.45	0	2	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ.ಹಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶ	35.00	25.42	3.70	2.89		32.01			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು (ಉ)	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ.ಹಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶ	15.85	9.85	2.19	2.18		14.22			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2						50.85	35.27	5.89	5.07	0.00	46.23	0	2	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬದಿ	ಮುಸ್ಸೆ- ಮೂಡಬದಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಮೂಡಬದಿ-ಮೂಡಬದಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ.ಹಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶ	55.00	29.81	9.15	6.96		45.92			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1						55.00	29.81	9.15	6.96	0.00	45.92	0	1	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ.ಹಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶ	66.35	46.14	7.68	7.68	0.00	61.50			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1						66.35	46.14	7.68	7.68	0.00	61.50	0	1	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ.ಹಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶ	31.00	31.32	6.63	0.00	0.00	37.95			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಅರಂಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ನಾಂದ್ಯ ಎಸ್. ದೇವ ರಾಮ ನಾಂದ್ಯ ಇವರ ಒಮ್ಮನಿಸ್ತೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ	7.00	0.00	0.00			0.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2						58.00	31.32	6.63	0.00	0.00	37.95	0	2	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ.ಹಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶ	57.00	39.01	5.12	0.00	0.00	44.13			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1						57.00	39.01	5.12	0.00	0.00	44.13	0	1	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ.ಹಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶ	41.80	21.14	8.85	6.81	0.00	36.80			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1						41.80	21.14	8.85	6.81	0.00	36.80	0	1	0
10						639	204.3	43.62	26.52	143.54	417.98	0	10	0
1	ಉಡುಪಿ	ಶಾಶು	ಶಾಶು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಎರ್ಮಾಳ ತೀರ ಗ್ರಾಮದ ನಡಿಯಾರು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದೇಶ	150.00	1.32	0.00	138.71		140.03			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಉಡುಪಿ	ಶಾಶು	ಶಾಶು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಶಾಶು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ.ಹಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶ	158.00	61.91	0.00	10.00	12.00	83.91			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2						308.00	63.23	0.00	148.71	12.00	223.94	0	2	0
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಶಾಶು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಆಶ್ವಾಥಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿರೇಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಬಳಿ ಪರಿಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದೇಶ	88.00	0.54	65.45			65.99			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೆಂಕುಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಪ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಆಳವನ್ನಿ	200.00	0.00	0.00			0.00			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರ್ಲಿ ಪುನಾಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಆಳವನ್ನಿ	250.00	0.00	1.73			1.73			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 844 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3

ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಫೋಶ್ವಾರೆ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	1	7200.00	0.00	0.00	364.52	656.71	1021.23	0	1	0
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	1	997.20	0.00	0.00	462.68	270.80	733.48	1	0	0
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	1	100.00	0.00	0.00	17.14	7.64	24.78	1	0	0
			3	8297.20	0.00	0.00	844.34	935.15	1779.49	2	1	0
1	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	2	31125.00	0.00	17.90	3174.70	1043.55	4236.15	0	2	0
2	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	1	250.00	0.00	0.00	200.84	2.25	203.09	1	0	0
3	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	1	7000.00	0.00	0.10	2064.03	209.01	2273.14	0	1	0
			4	38375.00	0.00	18.00	5439.57	1254.81	6712.38	1	3	0
			7	46672.20	0.00	18.00	6283.91	2189.96	8491.87	3	4	0
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	1	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1
			1	300.00	0	0	0	0	0	0	0	1
2	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	1	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1
			1	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1
			2	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2
ಒಟ್ಟು 2022-23 ರಿಂದ 2023-24ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			9	47272.20	0.00	18.00	6283.91	2189.96	8491.87	3	4	2

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 844 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3
ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಸಾಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7200.00	0.00	0.00	364.52	656.71	1021.23		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
1						7200.00	0.00	0.00	364.52	656.71	1021.23	0	1	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡವದರೆ	ಮುನ್ನೆ ಮೂಡವದರೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡವದರೆ ತಾಲೂಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	997.20	0.00	0.00	462.68	270.80	733.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1						997.20	0.00	0.00	462.68	270.80	733.48	1	0	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುನ್ನೆ ಮೂಡವದರೆ	4702- ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿಟಾ	ಕೆನ್ನಿಗೋಳ ಪುಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಳಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಕಾಡು ಗಾಲದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	17.14	7.64	24.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1						100.00	0.00	0.00	17.14	7.64	24.78	1	0	0
3						8297.20	0.00	0.00	844.34	935.15	1779.49	2	1	0
1	ಉಡುಪಿ	ಪುತ್ತೂರು	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಂಡೇಶ್ವರ-ಮೂಡಪಡ ಮತ್ತು ಪಾಳೇನೂರು-ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾವನಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪನೀರು ತಡೆ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15100.00	0.00	8.95	1976.70	527.83	2513.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಉಡುಪಿ	ಪುತ್ತೂರು	ಉಡುಪಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಪಂಡಾಡಿ-ಉಪ್ಪುಗೋಡಿನಿಂದ ಪಾಳೇನೂರು-ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾವನಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪನೀರು ತಡೆ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16025.00	0.00	8.95	1198.00	515.72	1722.67		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2						31125.00	0.00	17.90	3174.70	1043.55	4236.15	0	2	0
1	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬೆ	ಕುಂದಾಪುರ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾಡಾಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟ ಪುತ್ರಿನ ಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	200.84	2.25	203.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
1						250.00	0.00	0.00	200.84	2.25	203.09	1	0	0
1	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಬ್ಬೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಭೇದರೆಯ ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7000.00	0.00	0.10	2064.03	209.01	2273.14		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
1						7000.00	0.00	0.10	2064.03	209.01	2273.14	0	1	0
4						38375.00	0.00	18.00	5439.57	1254.81	6712.38	1	3	0
7						46672.20	0.00	18.00	6283.91	2189.96	8491.87	3	4	0
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿಟಾ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡ್ಲೆಬ್ಬ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತಾವನಿ ಸದಿಗೆ ವೆಂಟಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	300.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇನಿಲ್ಲ
1						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1
1						300.00	0	0	0	0	0	0	0	1
1	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿಟಾ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆನ್ನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಾಯ್ಡ್ರೋ ಲೇವರ್ನು ಬಳಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿಯಿಂದ ಸಂದಕ್ಷೇಪಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇನಿಲ್ಲ	
1						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1
1						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1
2						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 844 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3

ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಫೋಲ್ಡರ್

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	5	197.00	0.00	0.00	15.00	50.99	65.99	5	0	0
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	2	280.00	0.00	0.00	0.09	0.42	0.51	2	0	0
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	7	421.40	0.00	0.00	97.48	67.08	164.56	7	0	0
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	11	2898.00	0.00	0.05	834.62	17.99	852.66	9	2	0
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೊಡಬದ್ದೆ	42	685.00	0.00	9.44	279.39	180.94	469.77	41	1	0
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	40	3358.50	0.00	0.00	531.87	230.23	762.10	40	0	0
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	22	857.50	0.00	0.00	400.88	28.85	429.73	22	0	0
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	2	249.50	0.00	0.00	10.00	4.34	14.34	2	0	0
			131	8946.9	0	9.49	2169.33	580.84	2759.66	128	3	0
1	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	4	295.00	0.00	0.26	40.12	22.00	62.38	4	0	0
2	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	3	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0
3	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	6	1138.00	0.00	0.00	24.56	407.00	431.56	6	0	0
4	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬ	5	238.50	0.00	0.00	67.00	20.50	87.50	5	0	0
5	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	3	175.00	0.00	0.00	18.04	3.51	21.55	3	0	0
6	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	8	398.50	0.00	0.00	81.50	30.50	112.00	6	2	0
7	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	20	672.60	0.00	14.66	212.08	136.71	363.45	20	0	0
			49	3859.6	0	14.92	443.3	620.22	1078.44	47	2	0
			180	12806.5	0	24.41	2612.63	1201.06	3838.1	175	5	0
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	3	140.00	0.00	0.00	26.19	21.48	47.67	3	0	0
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	5	290.00	0.00	0.00	0.26	21.97	22.23	3	2	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4	90.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	3	1	0
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	2	250.00	0.00	0.00	0.14	0.34	0.48	1	1	0
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	3	305.00	0.00	0.00	0.47	0.12	0.59	0	3	0
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	2	1248.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0	2	0
			19	2323	0	0	27.06	51.27	78.33	10	9	0
1	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	1	400.00	0.00	0.00	0.12	17.24	17.36	1	0	0
			1	400.00	0.00	0.00	0.12	17.24	17.36	1	0	0
			20	2723.00	0.00	0.00	27.18	68.51	95.69	11	9	0
	ಒಟ್ಟು 2022-23 ರಿಂದ 2023-24ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		200	15529.50	0.00	24.41	2639.81	1269.57	3933.79	186	14	0

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪೀ.ಎಲ್. ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪಯ್ಯ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 844 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (8+9+10+11)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣ
							ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಅಂದಿಲ್ಲದವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬಳಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಬದಿ ಕೆಂಪಿ ಅಳಿಕ್ಕುನ ಬಳಿ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	0.00	0.00	0.00	49.99	48.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬಳಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸ್ವರಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೆಂಪಿ ಅಳಿಕ್ಕುನ ಪಕ್ಕದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕುಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	15.00	-	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಟನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ರೇವ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5						197.00	0.00	0.00	15.00	50.99	65.99	5	0	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ರೇವ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡೂರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಸುಳ್ಯ ಕೆ.ಎ. ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಿ ಅಳಿಕ್ಕುನ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0.00	0.00	0.09	-	0.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2						280.00	0.00	0.00	0.09	0.42	0.51	2	0	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತಸ್ತುರು	ಮತಸ್ತುರು	4702- ಅಳಿಕ್ಕುನ ಮಕ್ಕು ಒಳಪಡಿಸಿ	ಕೊಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಿ ಅಳಿಕ್ಕುನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.50	0.00	0.00	10.00	12.04	22.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತಸ್ತುರು	ಮತಸ್ತುರು	4702- ಅಳಿಕ್ಕುನ ಮಕ್ಕು ಒಳಪಡಿಸಿ	ಕೊಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಳವಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಿ ಅಳಿಕ್ಕುನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗ ಕೊಡತಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.50	0.00	0.00	0.00	49.47	49.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತಸ್ತುರು	ಮತಸ್ತುರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಶಂಕೇಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜ್ಯೋತಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	48.00	-	48.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತಸ್ತುರು	ಮತಸ್ತುರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕೂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.17	-	9.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತಸ್ತುರು	ಮತಸ್ತುರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬಜಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕನಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವೆಂಕಟಪ್ಪಾಳೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಧನ ಎಳೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	44.40	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತಸ್ತುರು	ಮತಸ್ತುರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಅರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಿ ಅಳಿಕ್ಕುನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತಸ್ತುರು	ಮತಸ್ತುರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ನಿಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಳಯಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಧನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	198.00	0.00	0.00	0.31	1.57	1.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7						421.40	0.00	0.00	97.48	67.88	164.56	7	0	0
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೋಟದ ಎಡದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	5.32	4.60	9.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ನಳಪುರ ಮೂಡು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನದಿ ಬಳಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.05	15.00	2.00	17.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಇಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿಸ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	23.11	-	23.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕುಳುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಅಮ್ಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನುಪಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.99	-	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ದಿ. ಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ವೊಡುಕು ಕರಾಳುಕಂ ಶೈಲವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	5.00	2.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನು ಬಯಲಾಳು ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	9.99	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಮಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳೆ ಕೊಟು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.96	-	9.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ದಿ. ಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ನದಿಯ ಬದರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	915.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ನಂಕೋಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	923.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಫುಕೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಪೊಮ್ಮಿಯ ಕೆಂಪಿ ಅಳಿಕ್ಕುನ ಮೇಲ್ಯೂರ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ನದಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	905.00	0.00	0.00	766.24	-	766.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11						2898.00	0.00	0.05	834.62	17.99	852.66	9	2	0

8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ವಾಣಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	2.00		2.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕೋಮಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಜು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.45		9.45				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೂರು ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.98		9.98				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಉಳ್ಳಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಮನೆ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಡದಿಂದ ನದಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	19.96		19.96				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಅಂಜನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಫಜಲು ಗ್ರಾಮದ ಫಜಲು ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	5.55		5.55				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕವಚ ಪಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಕವಚ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ (ಬೇಳೆಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	19.99		19.99				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕವಚಪಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಕವಚ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ (ಬೇಳೆಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	15.00	1.82	16.82				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಉಳ್ಳಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.48		9.48				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕೈರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.00	0.00	0.00	18.86		18.86				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ತಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕೂಡ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	0.00	0.00	25.00		25.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಪವನ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿಯ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.00	0.00	0.00	0.00		0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಪವನ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಡಲೂರಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.99		9.99				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಬೋಳಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಂದಿ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.50	0.00	0.00	15.00	5.48	20.48				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕರೀಶ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರವಾಡಿ ನದಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೆರೆಗೆ ಸಹಿತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆರೆ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಎಡದಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	498.00	0.00	0.00	200.00		200.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22						857.50	0.00	0.00	400.88	28.85	429.73	22	0	0	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ನರಸೀಕೆರೆ	4702- ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಿ ಕೆರೆ	ನವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ಕೆರೆಯಿಂದ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.50	0.00	0.00	10.00	4.34	14.34				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	ನರಸೀಕೆರೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕೋಟೆ ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ಕೆರೆಯಿಂದ ದರ್ಶನ ಕೆರೆಗೆ ನದಿಯ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಾಲದ ಬಾಗು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2						249.50	0.00	0.00	10.00	4.34	14.34	2	0	0	
131						8946.9	0	9.49	2169.33	580.84	2759.66	128	3	0	
1	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.26	0.26		0.52				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಪಂಚವೆಂಕಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚವೆಂಕಟ ಪಂಚವೆಂಕಟ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.86		24.86				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಅಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ನಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಡ ಕಂಡಿ ಅಳಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	15.00	22	37.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4						295.00	0.00	0.26	40.12	22.00	62.38	4	0	0	
1	ಉಡುಪಿ	ಬುತ್ತಾದ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಹಾವನ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಿ ಸರೋವರ ಕೆರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಉಡುಪಿ	ಬುತ್ತಾದ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಪಂಚವೆಂಕಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚವೆಂಕಟ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	907.00	0.00	0.00	0.00		0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಉಡುಪಿ	ಬುತ್ತಾದ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಪಂಚವೆಂಕಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚವೆಂಕಟ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3						942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0	0	
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚವೆಂಕಟ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	0.00	0.00	0.00		0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಅಂಜನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	14.74		14.74				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಪಂಚವೆಂಕಟ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಪಂಚವೆಂಕಟ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.82		9.82				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕಟ್ಟು ಗಣಿ ಬಳಿ ಪಂಚವೆಂಕಟ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣೆ	ಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	905.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

2	ರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	1711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣವೇಣು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಬ್ಬಾವೆ ಬಳಿ ಅಡ್ಡಲೇಡ ನಿಯೋಗ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26			ಪೂರೈಸಿದೆ		
3	ರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	1711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳ ಬಾರ್ಡ್ ನಂ 140 ರೂ ಬೆಂಕುಲೆ ಹಿರಿಯರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಅಡ್ಡಲೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರೈಸಿದೆ		
3						305.00	0.00	0.00	0.47	0.12	0.59	0	3	0		
1	ರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	1711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳ್ಳೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳ್ಳಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾವ್ಲಾರ-ಹಿರೇಳಂದಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಅಂದಾಜು ಅಧೀನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	998.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25			ಪೂರೈಸಿದೆ		
2	ರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟಡ	ಉಳ್ಳಳಿ	ಮಂಗಳೂರು	1711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಉಳ್ಳಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬುಜೇನು ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಎಂಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನದಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61			ಪೂರೈಸಿದೆ		
2						1248.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0	2	0		
19						2323	0	0	27.06	51.27	78.33	10	9	0		
1	ಉದ್ಯಮ	ಉದ್ಯಮ	ಉದ್ಯಮ	1711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಉದ್ಯಮ ಬೆಳ್ಳೆ, ಉದ್ಯಮ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬುಜೇನು ನದಿ ಬಳಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0.00	0.00	0.12	17.24	17.36	1	0	0		
1						400.00	0.00	0.00	0.12	17.24	17.36	1	0	0		
1						400.00	0.00	0.00	0.12	17.24	17.36	1	0	0		
20						2723.00	0.00	0.00	27.18	68.51	95.69	11	9	0		