



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	180
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	14.02.2024.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೂಪಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಇವುಗಳ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ರೂಪು-ರೇಷೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಂದರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 26 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ :</p> <p>ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಶೇಕಡಾ-95 ರಷ್ಟು ಸರಕು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾತ್ಮಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನೌಕಾ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು/ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p> <p>ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು :</p> <p>a. ಬಂದರುಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಬಂದರುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.</p> <p>b. ಬಂದರು ಸಂಪರ್ಕ ವರ್ಧನೆ: ಒಳನಾಡಿಗೆ ಬಂದರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ದೇಶೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು (ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಹಡಗು) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಗಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಣಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಗೊಳಿಸುವುದು.</p>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
		<p>c. ಬಂದರು-ಸಂಯೋಜಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ.</p> <p>d. ಕರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.</p> <p>e. ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು.</p>
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಜಟ್ಟಿ/ಬರ್ತ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು; (ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಇ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೊಡಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ವರ್ಷವಾರು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

No.IDD 21 PSP 2024

(ಮಂಕಾಳ ಎಸ್. ವೈದ್ಯ)

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಮಂಕಾಳ ಎಸ್ ವೈದ್ಯ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5051 ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ


(₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಕ್ಕು/ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಕೆಂಡರ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಪಿಎಸ್‌ಪಿ)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ				ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20+16+19	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ 21+10+20	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
						ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	01-04-2023 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	01-04-2023 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<p>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:-5051-02-211-0-02 ಕೆ.ಪು.ಯೋ. -ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು-ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ-ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನುದಾನ (ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:-5051-02-211-0-03 ಕೆ.ಪು.ಯೋ.-ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು-ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ-ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನುದಾನ (ರೂ. 2250.00 ಲಕ್ಷ)</p>																
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ																
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕು																
1	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 250 ಮೀ ಉದ್ದದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬರ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಲೋಇ-125/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017 ದಿ 21-03-2018	C2-25021/ 11/ 2017-SM-PART-II Dated 15.09.2017	6100.00	6300.00	2500.00	1250.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 15.02.2022 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡವಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ 5LP No 17213/2021ರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13.02.2024 ರಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಚೆನ್ನೈ ಪೀಠ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದಾವೆ ಸಂ OA No 49/2022 ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಡೆಯಾಜ್ಜೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ 08.02.2024 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ	
2	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 880 ಮೀ ಉದ್ದದ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಲೋಇ 77/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2016 ದಿ 19-01-2017	C2-25021/ 11/ 2017-SM-PART-II Dated 27.09.2017	12500.00	10964.86	5000.00	2500.00	0.00	32.34	32.34	0.00	32.34	10932.52	ಬೇಕಾಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08.03.2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ (Work Order) ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ 5LP No 17213/2021ರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13.02.2024 ರಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಚೆನ್ನೈ ಪೀಠ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದಾವೆ ಸಂ OA No 49/2022 ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಡೆಯಾಜ್ಜೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ 08.02.2024 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ		
	ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು 145 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು 280 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಇ-127/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017 ದಿ 21-03-2018		21500.00 (-) 12500.00 9000.00	9000										9000.00	9000.00
3	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿ ನಂದಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಇ 45 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017 ದಿನಾಂಕ 11.05.2020	P2-25021/ 1/2022-SM (e350412) ದಿನಾಂಕ 03.03.2022	1900.00	1820.51	950.00	455.00	363.66	90.00	950.00	50.00	50.00	0.00	503.66	1316.85	ದಿನಾಂಕ 16.04.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡವಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ/ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ				ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 20-16-19	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ 21-10-20	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
						ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ	31.03.2023 ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	01.04.2023 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ	31.03.2023 ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	01.04.2023 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಿ ನದಿ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		Inland Waterways Authority of India Letter No IWAI/NNW/GoKN / 01/2020-21 dated 26.03.2021	1446.00	1446.00	723.00	270.00	80.00	723.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1366.00	ಭಾರತೀಯ ಒಳನಾಡು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಾದಿಕಾರ (IWA) ವು ₹270.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಅನುಮೋದನೆ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಸದಾಶಿವಗಡದ ಹತ್ತಿರ Floating Jetty ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು ಮೇರಣಿ	IDD 70 PSP 2022 (E-750722) ದಿನಾಂಕ 22.04.2022	C3-25021/3/20221-SM dated 01.09.2022	25000.00	25000.00	12000.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, CRZ/EC ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು																
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಡಿ-ಅಪನಾಶಿನಿ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12-04-2022	P2-25021 /30/2021-SM(e349078) ದಿನಾಂಕ 14.03.2022	2000.00	1670.48	1000	318.00	4.00	1000	0	0.00	0.00	4.00	1666.48	ದಿನಾಂಕ 21.01.2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಪಡಿಸಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ																
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು																
7	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12.04.2022	P2-25021/3/2022-SM (e350431) Dt 24.03.2022	7828.00	5291.25	3914.00	1121.00	6.00	3914.00	19.91	19.91	0.00	25.91	5265.34	ದಿನಾಂಕ 24.01.2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಪಡಿಸಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಬೆಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು																
8	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12.04.2022	P2-25021 /2/2022 -SM (e 350426) dt 04-07-2022	9588.00	7348.41	4794.00	717.00	6.00	4794.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7342.41	ದಿನಾಂಕ 28.03.2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಪಡಿಸಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ																
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು																
9	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಟ 123 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017 ದಿನಾಂಕ 21.03.2018	GOI No C2-25021/11/2017 SM dt 14.09.2017	6500.00	6232.80	2500.00	1250.00	0.00	4000.00	3796.88	3796.88	0.00	3796.88	2435.92	ದಿನಾಂಕ 21.11.2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಟ/124/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ/ 2017 ದಿ 21.03.2018	C2-25021/ 11/ 2017-SM-PART I Dt 14.09.2017	2900.00	2900	1450.00	725.00	0.00	1450.00	69.26	69.26	0.00	69.26	2830.74	ದಿನಾಂಕ 16.01.2024 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ 10 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಡ್ಡನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ತಕ್ಕಾಡದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. (ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್. + ಐ.ಎಂ.ಎಸ್.)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ				ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20-16-19	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಇರುವ ಮೊತ್ತ 21-10-20	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ	
						ಕೇಂದ್ರದ ಖಾತೆ	ಕೇಂದ್ರ ಖಾತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	31 03 2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	01 04 2023 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಖಾತೆ	ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	31 03 2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	01 04 2023 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
11	ಲಕ್ಷದ್ವಿಪ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ Cargo & Cruise Terminal ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 203 PSP 2021 (E-544758) dt 12 04 2022	P2-25021/26/2021-SM(e348233) ದಿನಾಂಕ 20 07 2022	6500 00	6136 93	6500 00	0 00	0 00	0 00	96 07	96 07	0 00	96 07	6040 86	ದಿನಾಂಕ 28 03 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಪುರ ನಡುಗುಡ್ಡ ದ್ವೀಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021/31/2021-SM (e349104) dt 22 03 2022	850 00	845 73	425 00	0 00	0 00	425 00	0 00	0 00	0 00	0 00	845 73	ದಿನಾಂಕ 28 03 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ಜಲಮಾರ್ಗದ (NW-43) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021/32/2021-SM(e349156) dt 16 03 2022	2962 00	1640 47	1481 00	151 00	0 00	9 50	1481 00	0 00	0 00	9 50	1630 97	ದಿನಾಂಕ 24 01 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
14	ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021/9/2022-SM(e351679) dt 27 06 2022	1000 00	821 81	500 00	161 00	0 00	3 50	500 00	4 00	4 00	0 00	7 50	814 31	ದಿನಾಂಕ 24 01 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮಿನ ಮೊಗರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀಂ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/15/2022-SM (E-356135) dated 04 11 2022	523 00	523 00	523 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	523 00			
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀಂ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/16/2022-SM (E-356137) dated 04 11 2022	489 00	489 00	489 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	489 00			
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀಂ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/12/2022-SM(E-356114) dated 08 02 2023	523 00	523 00	523 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	523 00			
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀಂ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/17/2022-SM(E-356233) dt 08 02 2023	222 00	222 00	222 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	222 00	3ನೇ ಕರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ CRZ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
19	ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲಾನ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀಂ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/20/2022-SM(E-356226) dt 23 02 2023	506 00	506 00	506 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	506 00			
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದರು ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀಂ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/13/2022-SM(e-356119) dt 23 02 2023	178 00	178 00	178 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	178 00			
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೋಟೀಂ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/18/2022-SM(E-356235) dt 23 02 2023	170 00	170 00	170 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	170 00			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ಹಕ್ಕು/ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ವಿವರ				ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ವಿವರ				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20-16-19	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಖರ್ಚಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ 21-10-20	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
						ಕೇಂದ್ರದ ಖಾಲು	ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	31 03 2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	01 04 2023 ರಿಂದ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಖಾಲು	ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	31 03 2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	01 04 2023 ರಿಂದ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13	14	15
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತನ್ನೇರುಬಾವಿ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/3/ 2023-SM dt 7 03 2023	484 00	484 00	484 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	484 00	3ನೇ ಕರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ CRZ ನಿರಾಕರಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವಿನ ಮೊಗರು NH-Bridge ಹತ್ತಿರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/6/ 2023-SM dt 07 03 2023	490 00	490 00	490 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	490 00		
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಗ್ಲ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/5/ 2023-SM dt 07 03 2023	313 00	313 00	313 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	313 00		
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬಿಡ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		C2-25021/4/ 2023-SM dated 07 03 2023	424 00	424 00	424	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	424 00		
ವಿಜಯಪುರ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ																
ನಿಡಗುಂದಿ-ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು																
26	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪುಟಪುಷ್ಪ ನದಿ -NW-41)	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021/ 33/2021-SM(E349176) ದಿನಾಂಕ 14 03 2022	1220 00	1221 30	610 00	116 00	0 00		610 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1221 30	ದಿನಾಂಕ 17 02 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಯಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು			101616.00	92962.56	48669.00	9034.00	443.66	119.00	52947.00	4068.46	4068.46	0.00	4631.12	88331.44	


 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ,
 ಕಾರವಾರ

ಅನುಬಂಧ-2

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5051 ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ


(₹ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ/ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ			ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿವರ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	
						ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<p>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:-5051-02-211-0-02 ಕೇ.ಪು.ಯೋ.-ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು-ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ-ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನುದಾನ (ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷ)</p> <p>ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:-5051-02-211-0-03 ಕೇ.ಪು.ಯೋ.-ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು-ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ-ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನುದಾನ (ರೂ. 2250.00 ಲಕ್ಷ)</p>														
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ														
ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು														
1	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 250 ಮೀ ಉದ್ದದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬರ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಲೋಇ-125/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ/2017 ದಿ 21-03-2018	C2-25021/ 11/ 2017-SM-PART-II Dated 15.09.2017	6100.00	6300.00	2500.00	1250.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 15.02.2022 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
2	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಅವಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 880 ಮೀ ಉದ್ದದ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಲೋಇ 77/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2016 ದಿ 19-01-2017	C2-25021/ 11/ 2017-SM-PART-III Dated 27.09.2017	12500.00	10964.86	5000.00	2500.00	0.00	16500.00		32.34	32.34	32.34	ಬೇಕಾವಾಟಂಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08.03.2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ (Work Order) ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು 145 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು 280 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಇ-127/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ/ 2017 ದಿ 21.03.2018		21500.00 (+12500.00) 9000.00	9000									
3	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಸಂದಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಇ 45 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017 ದಿನಾಂಕ 11.05.2020	P2-25021/ 1/2022-SM (e350412) ದಿನಾಂಕ 03.03.2022	1900.00	1820.51	950.00	455.00	453.66	950.00	50.00	50.00	503.66	ದಿನಾಂಕ 16.04.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ/ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿವರ			ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿವರ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
						ಕೇಂದ್ರದ ಖಾಲು	ಕೇಂದ್ರದ ಖಾಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಖಾಲು	ರಾಜ್ಯ ಖಾಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳೆ ನದಿ (NW 52) ಜಲಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		Inland Waterways Authority of India Letter No IWA/NNW/GoKN / 01/2020-21 dated 26 03 2021 P2-25021/5/2022-SM(e350604) dated 08 02 2023	1446 00	1446 00	723 00	270 00	80 00	723 00	0 00	0 00	80 00	ಭಾರತೀಯ ಒಳನಾಡು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IWA) ವು ₹270.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಅನುಮೋದನೆ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಸದಾಶಿವಗಡದ ಹತ್ತಿರ Floating Jetty ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು CRZ/EC ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ	IDD 70 PSP 2022 (E-750722) ದಿನಾಂಕ 22 04 2022	C3-25021/ 3/ 2022-SM dated 01 09 2022	25000 00	25000 00	12000 00	0 00	0 00	13000 00	0 00	0 00	0 00	ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ (NFDB) ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು													
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಡಿ-ಅಪನಾಶಿನಿ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12-04-2022	P2-25021 /30/2021-SM(e349078) ದಿನಾಂಕ 14 03 2022	2000 00	1670 48	1000	318 00	4 00	1000	0	0 00	4 00	ದಿನಾಂಕ 21 01 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಷರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ													
ಬುಧಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು													
7	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021/3/2022-SM (e350431) Dt 24 03 2022	7828 00	5291 25	3914 00	1121 00	6 00	3914 00	19 91	19 91	25 91	ದಿನಾಂಕ 24 01 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಷರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು													
8	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೋಳಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021 /2/ 2022-SM (e 350426) dt 04- 07-2022	9588 00	7348 41	4794 00	717 00	6 00	4794 00	0 00	0 00	6 00	ದಿನಾಂಕ 28 03 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಷರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ													
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು													
9	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಟ 123 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2017 ದಿನಾಂಕ 21 03 2018	GOI No C2- 25021/11/ 2017-SM dt 14 09 2017	6500 00	6232 80	2500 00	1250 00	0 00	4000 00	3796 88	3796 88	3796 88	ದಿನಾಂಕ 21 11 2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರೈಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಟ/124/ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ/ 2017 ದಿನಾಂಕ 21 03 2018	C2-25021/ 11/ 2017-SM-PART Dt 14 09 2017	2900 00	2900	1450 00	725 00	0 00	1450 00	69 26	69 26	69 26	ದಿನಾಂಕ 16 01 2024 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ 10 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಕುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ/ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ - ಔಟ್ ಬಿಡ್)	ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ರಜ ಖಾಲಿವ ಆಯೋಜನೆ ವಿವರ			ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಕ ರಜ ಖಾಲಿವ ಆಯೋಜನೆ ವಿವರ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
						ಕೇಂದ್ರ ಖಾಲಿವ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ರಾಜ್ಯದ ಖಾಲಿವ	ರಾಜ್ಯ ಖಾಲಿವ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ಹಳೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವಿಪು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ Cargo & Cruise Terminal ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 203 PSP 2021 (E-544758) dt 12 04 2022	P2-25021/26/2021-SM(e348233) ದಿನಾಂಕ 20 07 2022	6500 00	6136 93	6500 00	0 00	0 00	0 00	96 07	96 07	96 07	ದಿನಾಂಕ 28 03 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಪುರ ನಡುಗುಡ್ಡ ದ್ವೀಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021/31/2021-SM (e349104) dt 22 03 2022	850 00	845 73	425 00	0 00	0 00	425 00	0 00	0 00	0 00	ದಿನಾಂಕ 28 03 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ಜಲಮಾರ್ಗದ (NW-43) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021/32/2021-SM(e349156) dt 16 03 2022	2962 00	1640 47	1481 00	151 00	9 50	1481 00	0 00	0 00	9 50	ದಿನಾಂಕ 24 01 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀಚ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021/9/2022-SM(e351679) dt 27 06 2022	1000 00	821 81	500 00	161 00	3 50	500 00	4 00	4 00	7 50	ದಿನಾಂಕ 24 01 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಪ್ಪಿನ ಮೂಗರು ಹಳೇ ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಫ್ರೀಟಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/15/2022-SM (E-356135) dated 04 11 2022	523 00	523 00	523 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಫ್ರೀಟಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/16/2022-SM (E-356137) dated 04 11 2022	489 00	489 00	489 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಟಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/12/2022-SM(E-356114) dated 08 02 2023	523 00	523 00	523 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಟಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/17/2022-SM(E-356233) dt 08 02 2023	222 00	222 00	222 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3ನೇ ಕರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ CRZ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನ ಬತ್ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಟಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/20/2022-SM(E-356226) dt 23 02 2023	506 00	506 00	506 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದರು ಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಟಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/13/2022-SM(e-356119) dt 23 02 2023	178 00	178 00	178 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೀಟಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/18/2022-SM(E-356235) dt 23 02 2023	170 00	170 00	170 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ/ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿವರ			ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿವರ			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
						ಕೇಂದ್ರದ ಖಾಲು	ಕೇಂದ್ರ ಖಾಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯದ ಖಾಲು	ರಾಜ್ಯ ಖಾಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಕ್ಲೇರುಭಾವಿ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/3/2023-SM dt 7 03 2023	484 00	484 00	484 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3ನೇ ಕರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ CRZ ನಿರಾಶ್ರೇಯವಾದ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವಿನ ಸೊಗರು NH-Bridge ಹತ್ತಿರ ಪ್ರೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/6/2023-SM dt 07 03 2023	490 00	490 00	490 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಗ್ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		C3-25021/5/2023-SM dt 07 03 2023	313 00	313 00	313 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬೃಹದ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		C2-25021/4/2023-SM dated 07 03 2023	424 00	424 00	424	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
ವಿಜಯಪುರ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ													
ನಿಡಗುಂದಿ-ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು													
26	ಆಲಮಟ್ಟಿ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಟುವಟಿಕೆ ನದಿ -NW-41)	IDD 166 PSP 2021 (E-518490) ದಿನಾಂಕ 12 04 2022	P2-25021/33/2021-SM(E349176) ದಿನಾಂಕ 14 03 2022	1220 00	1221 30	610 00	116 00	0 00	610 00	0 00	0 00	0 00	ದಿನಾಂಕ 17 02 2023 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು				101616.00	92962.56	48669.00	9034.00	562.66	52947.00	4068.46	4068.46	4631.12	


 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ,
 ಕಾರವಾರ