




ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 654
- 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
- 3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14-12-2018
- 4 ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಜಯನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ; ಇದರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು;</p>	<p>ಸಂಜಯನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಜಯನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೇವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 15-05-2017 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 4.91 ಕೋಟಿಗಳು. 2. ಸಂಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.5.04 ಕೋಟಿಗಳು.
ಆ)	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯೇನು;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (DULT) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಒಳಗೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡ 40ರಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. ಸಂಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೇವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (DULT) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಒಳಗೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡ 80ರಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

<p>ಇ)</p>	<p>ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?</p>	<p>ಬಂದಿದೆ.</p> <p>ಸಂಜಯನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಜಯನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
		<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (DULT) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ (Standard Lane width) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 618 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018


(ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ)
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು