

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 159 (133)
- 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ. ಎಂ. 2
(ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
- 3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16-02-2022
- 4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>2019, 2020, 2021 ಮತ್ತು 2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ KUIDFC ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ? (ನಗರಗಳ ಹೆಸರು, ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು).</p>	<p>ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ)</p> <p>ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎನ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2008 ರಿಂದ 24 ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 130 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 119 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 9 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 2 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.</p> <p>ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಗರವಾರು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p align="center">ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ)</p> <p>ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ) ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ-</p>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
		<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (DBOT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ (24/7) ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮೆ ಎಲ್ & ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಒಟ್ಟು 12 ವರ್ಷಗಳು)</p>
		<p>ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು Design-Build-Operate-Transfer (DBOT) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 3 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2021-22 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 446.78 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 361.84 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳು ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>ಯೋಜನಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 180 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಹಾಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರನುಸಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್&ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ ಎಲ್&ಟಿ ರವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 25.06.2021 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 08.07.2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15.11.2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
		<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 18.60 ಕಿ.ಮೀ ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ನೆಲ/ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 16.33 ಕಿ.ಮೀ ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ನೆಲ/ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p>
		<p align="center">ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್ - ಜಲಸಿರಿ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಕೆಯುಐಡಿವಿಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್ - ಜಲಸಿರಿ) ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಎಂಟು (8) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. • ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2 ಟ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಂಚ್-1 (ದಾವಣಗೆರೆ) ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • ಟ್ರಾಂಚ್-2 (ಮಂಗಳೂರು) ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. <p>ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2019, 2020, 2021 ಮತ್ತು 2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ ಹೆಸರು, ಕೈಗೊಂಡ ನಗರಗಳ ಹೆಸರು, ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
		<p style="text-align: center;">9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ನ.ಅ.ಇ 14 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2012, ದಿನಾಂಕ 15.12.2017 ರಲ್ಲಿ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ರೂ.205.87 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. • ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. • 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಲಿ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ತೇರದಾಳ, ಮುದಗಲ್, ಮುಂಡರಗಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. <p>9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2019, 2020, 2021 ಮತ್ತು 2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹೆಸರು, ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಖರ್ಚು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ.ಅ.ಇ 29 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2022


 (ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು
 (ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ವಿಜಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ "ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕ್ಷೇತ್ರ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು ರೂ.ಕೋಟಿ.				ಷರ
						2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎಲ್.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌02).	18.06	ಮೆ//ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ	2.4	0.73	0.43	0.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೋಷನಿವಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೊಳವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ದುರಸ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
2		ಹಾವೇರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌01)	38.07	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವಿ.	6.04	3.85	1.44	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01ಎ).	5.87	ಮೆ//ಆರ್ ಡಿ.ಕಿತ್ತೂರು	3.41	0.63	0.41	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01)	24.81	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೈವಿ	2.99	0	1.21	0.94	ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎಲ್.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ 9.2 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಬಿಕೆ02).	43.50	ಮೆ//ಆಕ್ವಾಟೆಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ (ಚಿವಿ)	11.26	4.76	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಗರಸಭೆವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
6		ಇಳಕಲ್	ಎಫ್.ಎಲ್.ಎಲ್ ಮಾದರಿ: 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಐಎಲ್‌ಕೆ02).	39.5	ಮೆ//ಯುಪಿಎಲ್ ಎನ್‌ಐರಾನ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	9.69	1.22	1.15	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ				ಪರ
						2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
7	ಗದಗ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಜಿಡಿಜಿ01)	85.76	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	15.47	8.44	1.22	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ವೈಜಿಆರ್01).	15.5	ಮೆ//ಪಿ.ಶ್ರೀರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	1.85	1.85	0.21	0.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಎಲ್‌ವೈ01).	74.18	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	3.3	2.08	2.6	1.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಏಜಿಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಸಿ).	13.97	ಮೆ//ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	7.66	2.16	0.49	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11		ಹೊಸಪೇಟೆ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ01)	58.11	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	3.84	3.95	1.94	1.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್01)	97.34	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	7.63	2.61	1.89	2.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13		ಸಿಂಧನೂರು	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (04ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ01)	99.00	ಮೆ//ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	10.02	6.9	3.86	4.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14		ಸಿಂಧನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ02)	61.25	ಮೆ//ಯು.ಪಿ.ಎಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	11.69	9.52	2.66	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.


 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
 (ಎಸ್.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್.ಐ.ಐ)

ಟ್ರಾಂಚ್-1

ಅನುಬಂಧ-2
KIUWMIP - Talasir

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)			
								ಒಟ್ಟು	2019-20	2020-21	2021-22(ಜನವರಿ 2022 ರವರೆಗೆ)
1	ದಾವಣಗೆರೆ (ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ)	ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸಿಂಪ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	108.43	13.01.2015	28.02.2022	96.13%	104.24	8.34	15.42	5.10
2		(20 MLD and 5 MLD) ತಾಜ್ಜಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ	ಮೆ/ಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್	39.90	21.08.2015	30.11.2018	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	39.90	1.00	0.45	0.82
3		ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಪಿಸಿ-ಡಿಆರ್‌ಎಸ್ (ಜಿಎ)	82.05	01.08.2017	30.06.2022	95.35%	76.89	6.87	6.09	-
4		24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸೂಯಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವಿ	472.19	18.05.2018	31.01.2023	71.99%	296.56	117.50	46.75	36.17
5	ಹರಿಹರ (ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆ)	ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (18 MLD) ತಾಜ್ಜಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ	ಮೆ/ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಪಿಸಿ ಪ್ರೈವಿ	66.73	09.01.2015	31.08.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	64.74	1.85	3.82	-
6		ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸೇಕ್ & ಸೂರ್ ಪ್ರೈವಿ	27.03	18.05.2017	31.08.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	26.75	5.68	2.50	0.06
7		24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ವಿವೋಲಿಯ ಪ್ರೈವಿ	50.12	01.09.2017	31.05.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು (Trial run ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ)	48.26	17.38	6.55	0.74

8		ಬಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (5 MLD) ತಾಜ್ಜಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ	ಮೆ/ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ -ಯೂರೋಟಿಕ್ ಪ್ರೈವಿ(ಜೆವಿ)	63.42	16.04.2016	28.02.2022	96.45%	61.07	10.63	5.71	6.34
9	ಬ್ಯಾಡಗಿ (ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪುರಸಭೆ)	ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸೇತ್ & ಸೂರ್ ಪ್ರೈವಿ ಲಿ	6.32	18.05.2017	17.11.2018	100% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	6.32	0.23	-	-
10		24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವಿ	25.67	16.08.2017	31.03.2022	83.63%	20.29	5.32	4.19	2.55
11	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು (ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ನಗರಸಭೆ)	ಸಗಟು ನೀರು ಮತ್ತು 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ವಿವೋಲಿಯ ಪ್ರೈವಿ	127.11	06.10.2017	10.10.2021	100% (Trial run ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ)	127.11	37.34	25.11	13.87
12		ಗಂಗಾಜಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್	29.83	05.09.2018	28.02.2022	98.45%	24.29	11.82	4.35	5.34

ಟ್ರಾಂಚ್-2

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)			
								ಒಟ್ಟು	2019-20	2020-21	2021-22
1	ಕುಂದಾಪುರ (ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ)	24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವಿ	28.10	19.12.2017	30.09.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು (Trial run ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ)	23.64	5.72	8.40	1.81
2	ಉಡುಪಿ (ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ)	24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸೂಯಜ್ ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವಿ- ಸೂಯಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವಿ- ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ(ಜಿ.ವಿ)	107.08	16.11.2018	10.10.2022	45.89%	52.25	15.40	13.79	12.78
3		ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪರಾಡಿ)	ಮೆ/ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ	117.89	23.08.2019	22.05.2022	60.85%	75.79	33.67	33.66	9.51
4		45 MLD ನೀರು ಪುರೈಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೆ/ಎಸ್.ಎಂ.ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ.	50.80	31.05.2021	30.05.2023	Pile test ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	6.11	-	-	5.08
5	ಪುತ್ತೂರು (ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ)	24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಸೂಯಜ್ ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವಿ- ಸೂಯಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವಿ-	76.12	16.11.2018	10.06.2022	52.02%	43.24	13.40	12.22	10.00

			ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಇನ್ಸಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ(ಜಿ.ವಿ)								
6		24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮ/ಸೂಯಜ್ ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ- ಸೂಯಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ- ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಇನ್ಸಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ(ಜಿ.ವಿ)	585.30	24.12.2019	24.08.2023	22.45%	156.71	51.79	59.85	36.98
7	ಮಂಗಳೂರು (ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ)	ಪಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಪೇರೇಷನ್ ಬದಲಿ	ಮ/ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಇನ್ಸಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	84.56	06.06.2018	27.07.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	84.56	26.20	16.12	9.49
8		ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಲಯ 3&5)	ಮ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	41.84	28.01.2020	27.04.2022	8.75%	0.94	-	-	0.95
9		ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 9,12&13 ಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಮ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	38.42	28.01.2020	27.04.2022	14.88%	5.50	-	2.73	2.77
10		ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಮ/ಕೆಬಿಆರ್ ಇನ್ಸಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	72.76	06.06.2018	31.05.2022	86.65%	65.45	8.39	21.76	26.47

11	ಪುಂಗಲೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 1,4&7) ಪುಂಗಲೂರು-2	ಮೆ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ ಲಿ	52.96	06.03.2019	05.06.2022	30.32%	15.36	1.49	4.77	3.06
12	(ಪುಂಗಲೂರು ಮುಯಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ)	ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ7) ಪುಂಗಲೂರು-3	ಮೆ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ ಲಿ	33.06	06.03.2019	05.06.2022	13.29%	7.21	-	2.33	1.21
13		ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ/ಎಸ್‌ಎಂಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವಿ ಲಿ.	35.29	05.03.2019	31.05.2022	59.08%	20.22	2.44	8.79	6.52

For Jayamala P
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕ್ವಿಮಿಪ್-ಕೆಯುಬಿಡಿಎಫ್‌ಸಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು
೨೫/೫


ಅನುಬಂಧ - 3

ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (%)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಜನವರಿ 2022 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
								2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಮೇ ಎ.ಎಸ್.ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹೈದರಾಬಾದ್	17.43	02.03.2018	02.09.2019	21%	1.45	0.33	1.23	-	3.01
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ		21.73	08.03.2018	08.09.2019	48%	4.66	0.84	1.37	0.95	7.83
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೊಟ್ಟುರು		13.55	09.03.2018	09.09.2019	42%	1.06	1.64	1.85	0.56	5.11
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ		10.84	05.03.2018	04.03.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು (Trial run ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ)	1.32	1.53	1.37	0.62	4.84
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ತೆರೆದಾಳ		16.18	05.03.2018	04.06.2019	40%	2.06	0.98	1.30	1.16	5.50
6	ರಾಯಚೂರು	ಮುದಗಲ್		31.29	07.03.2018	17.09.2019	27%	3.26	1.81	0.47	0.57	6.11
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮುಲ್ಕಿ	ಮೇ ಪ್ರಗತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	15.14	17.01.2018	17.07.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	4.18	8.30	2.30	0.44	15.21

8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಮೆ ಶ್ರೀ. ಸುಭಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ & ಕಾನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್	23.19	13.03.2018	13.09.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	6.96	8.21	7.38	-	22.55
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		17.00	14.08.2019	13.02.2021	70%	-	1.06	3.32	4.88	9.27
ಒಟ್ಟು:				166.35				24.95	24.70	20.59	9.18	79.43


 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವ್ಯಭಾರ),
 9-ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಕೆಯುವಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.