


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 459
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.12.2021
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂತಹ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: <ul style="list-style-type: none"> • ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. • ಎರಡನೇ ಹಂತದ 260 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 89 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ

ಜನಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರ
(ಗೋಪ್ಯತೆ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ



ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಜ 118 ಚಿಲ್ಲೆ 2021

ಕ್ರ. ಸಂ.		
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಪತ್ರಗಳು	
<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p> <p>ಅಂದಿ, ಭೃಗೋಂಜಿ, ಜಲಾನಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಲಾನಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಜಲಾನಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಲಾನಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.</p>		

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 459ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ)	ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ)		ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ)
			ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	0.267	-	-	0.267
2	ಹಾಸನ	0.512	34	0.80	1.312
3	ತುಮಕೂರು	2.433	113	2.160	4.593
4	ಕೋಲಾರ	2.842	138	2.064	4.906
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	2.217	196	2.876	5.093
6	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	1.924	46	1.067	2.991
7	ರಾಮನಗರ	1.834	-	-	1.834
8	ಟಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ	1.70	-	-	1.70
9	ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಜಲಾಶಯ	0.80	-	-	0.80
10	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ	0.50	-	-	0.50
	ಒಟ್ಟು	15.029	527	8.967	24.01

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 459ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
1	ತುಮಕೂರು	6	43.53	22.00
2	ಕೊರಟಗೆರೆ	39	1790.78	870.00
3	ಮಧುಗಿರಿ	45	1873.63	843.00
4	ಪಾವಗಡ	23	1061.63	425.00
	ಒಟ್ಟು	113	4769.57	2160.00
2.160 TMC				

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಚರ್ ವೂತ್)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ಅಪ್ಪೋಲರ್ ಅಂತ್ಯವವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಂ
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ A ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ , ವಿಯರ್-೪ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಳೆ-೧, ವಿಯರ್-೩ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಳೆ-೨ ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ , ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ೪ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ, ಡಿಸಿ-೩, ಇ.ಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಅಂಕರ್ / ತ್ರಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ೬೬ ಕೆವಿ/೬.೬ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಕಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟಿರ್ಪ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ೩ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೩	543.28	408.91	Ganadahole, Kadumane, Nadahalli, Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale	ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿವಹೋಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ೪೦೦ ಕೆವಿ / ೨೨೦ ಕೆವಿ / ೬೬ ಕೆವಿ /ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	265.93	226.84	Hebbanahalli, Chikkanagar	ಶೇ.81 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿವಹೋಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	132.62	104.51	Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee Estate, Kadabanahalli, Halasullige, Masavalli, Magadi, Bykere, Ganadahole, Kadumane, Nadahalli, Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale, Hiradanahalli, Kadagarahalli, Aluvalli, Kesganahalli, Hebbanahalli, Heggadde, Bugudihalli, Jannapura	ಶೇ.72ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿವಹೋಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟೈ.೦.೦೦ ರಿಂದ ೧.೩೦ ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ೨೯.೦೪ ರಿಂದ ೩೧.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೦	126.50	85.07	Basvapura Bettadalur, Mugali, Hebbanahalli, Kudanahalli, Belagodu, Megatavalli, Belame	ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿವಹೋಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟೈ.೦.೦೦ ರಿಂದ ೧.೩೬ ಕಿಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ೩.೪೪ ರಿಂದ ೬.೬೮ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧-೧	394.79	174.58	Mugali, Hebbanahalli, Kudanahalli, Belagodu, Megatavalli, Belame	ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿವಹೋಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟೈ.೨.೦೦ ರಿಂದ ೧೪.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೨	147.36	59.36	Manjalagodu, Madnahalli, Kerehalli, Thimmanahalli, Kadadaravalli, Kamathi, Kalkere, Haluvalli	ಶೇ.28 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿವಹೋಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟೈ.೧೪.೦೦ ರಿಂದ ೨೪.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೩	322.84	254.81	Birakanahalli, Talur, Ajjanahalli, Bellavara, Samudravalli, Channenahalli, Danayakanahalli, Madhaghatta, Yedehalli, Paduvalalu, Hiraguppe	ಶೇ.69 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿವಹೋಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟೈ.೨೪.೦೦ ರಿಂದ ೩೩.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೪	433.36	236.7	Hulugundi Halthore Keshvapura Madhihalli Bettadalur Holabgere Shivapura Kvalu Vaddarahalli Shivapura Mayagowdanahalli Kodhihalli Aldahalli Devrahalli Adguru Ichanahalli Kumarihalli Tirumalanahalli	ಶೇ.55 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿವಹೋಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟೈ.೪೯.೩ ರಿಂದ ೩೦.೨೮ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೩	86.18	86.51	Ganguru Aidalla Kavalu	ಶೇ.62 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿವಹೋಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟೈ.೩೩.೦೦ ರಿಂದ ೬೪.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೬	214.63	93.02	Aidahalla Kaval Naykanakere Kaval Kalyadi Halekalyadi	ಶೇ.28 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಯೂಂಟು ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.೬೪.೦೦ ರಿಂದ ೯೦.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಅಕ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೭	432.62	356.44	Halekalyadi K.Diggenahalli Madapura Vaderahalli Karagunda Byaladakere Devarayapattana Haranahalli Maladevihalli Doddenahalli Hebbaranahalli S. Makanahalli Habbanagatta Ramadevarahalla Kavalu Umadevahalli Sanenahalli-Aidalla- Kavalu Ganguru Hosahalli Chttanahalli	ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.೮೦.೦೦ ರಿಂದ ೯೯.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಅಕ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೮	117.95	33.44	Habbanagatta Mududi Annapura Thalalutore T.Kodihalli Belagumba	ಶೇ.27 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.೯೯.೦೦ ರಿಂದ ೯೯.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಅಕ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೯	136.55	135.09	Belagumba Kalkere Gollarahalli Rangapurakavalu Hunasekatte	ಶೇ.98 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.೯೮.೦೦ ರಿಂದ ೧೦೦.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಅಕ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೦	83.07	76.47	Myalanahalli Konehalli Bidaregudikavali	ಶೇ.92 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೦೦.೨೮೭ ರಿಂದ ೧೬೬.೨೮೦ ಮತ್ತು ೧೯೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೧೯೨.೨೨೦ ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೬೬.೨೮೦ ರಿಂದ ೧೯೨.೨೨೦ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೧	443.83	257.10	Doddaguni, N Hosahalli,Kanchiganahalli,Yellapura, Handanahalli,Bommarasanahalli,Vir upakshapura,Veerapura,	ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೯೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೧೯೨.೨೨೦ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ ೧೯೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೧೯೨.೨೨೦ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೯೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೧೯೨.೨೨೦ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೨	180.25	62.39	Bandanahalli,Yarekavali,Thimlapura, Shettyhalli,Hosakere,Vanthikatte,Pin nenahalli,Madenahalli,Sanabanahalli ,Maranahalli,Anthapura,Thalekappa	ಶೇ.32 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೯೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೧೯೯.೬೨೦ ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೯೯.೬೨೦ ರಿಂದ ೨೦೦.೮೮೦ ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೩	235.39	221.78	Thalekoppa,Anthapura,Malamaacha kunte,Nailur	ಶೇ.62 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
22	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೦೦.೮೮೦ ರಿಂದ ೨೦೬.೨೨೦ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (೯೬.೨೦ ಕ್ಯೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೪	429.15	328.72	Nailur,Tonasannahalli,Patravutanahal li	ಶೇ.72 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೦೬.೨೨೦ ರಿಂದ ೨೦೦.೦೯೦ ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೫	344.93	248.63	Jalaguni,MMA Kavali,Doddaveeranahalli,Devarajan ahalli,Appinayakanahalli	ಶೇ.61 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ ೨೦೦.೦೯೦ ರಿಂದ ೨೨೨.೨೨೦ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೨೦೯.೪೨೦ ರಿಂದ ೨೨೨.೨೨೦ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೬	315.21	164.14	Devarajanahalli,Dodderi,Appinayaka nahalli,Channenahalli,Harivanapura, Masanapura,Kurikempanahalli,Vasa nathanarasapura,Chikkonahalli,Kemp anadodderi,Bhurudagatta,Kallanapa ly,Mavukere	ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ ೨೨೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೨೪೦.೦೦ ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಂಗ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೭	246.66	85.30	Mavukere, Kalshettigunte, Devalapura,Ganganala,Karikere,Sog enahalli,Chikkatothlukere,Thirumala palya,Tulasipura,Bommanahalli,Chik kagundagalli,Obalapura,Hirekodath akallu,Ahobala agrahara,Channamuddanahalli,Jakke nahalli,Doddapalanahalli, Appayyanapalya	ಶೇ.24 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
26	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ ೧೦೦.೦೦ ರಿಂದ ೧೧೨.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಂಗ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೮	388.82	16.26	Maragondanahalli Bommalapura Thimmalapura Madihalli Kanchagatta Byranayakanahalli Geddehalli Annapura	ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ವೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಯೂಂಟರ್ ಅಂದ್ಯೋಜನವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೧೩.೦೦ ರಿಂದ ೧೨೦.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೦೬.೬೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೧೨.೨೦ & ಕಿ.ಮೀ ೧೧೨.೨೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೨೦.೦೦ ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೦೩	485.51	65.42	Halepalya Edenahalli Ramashetty Halli Bennayakanahalli	ಶೇ.17 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೨೦.೦೦ ರಿಂದ ೧೨೬.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೦೬	273.85	5.24	Bommenahalli Ramenahalli Karadi Naykenahalli Sidlehalli Shettihalli	ಶೇ.14 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೨೬.೦೦ ರಿಂದ ೧೩೬.೨೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೪.೯೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೬.೨೦ ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೦೯	541.00	234.60	Bairapura Mallenahalli Madlehalli Aralaguppe Chowdlapura Siddanahalli Jakkanahalli Thigalanahalli Gyarehalli	ಶೇ.31 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೬.೨೦ ರಿಂದ ೧೪೦.೬೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೬.೨೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೯.೩೦ ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೯	203.69	157.16	Gyarehalli Malagondanahalli Kantalagere Byadarahalli JC pura	ಶೇ.56 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೪೦.೬೦ ರಿಂದ ೧೪೬.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೪೦.೬೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೪೨.೦೦ ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೨೦	226.07	53.44	Bairaganahalli Tarabenahalli Naduvanahalli Godekere	ಶೇ.8 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೪೬.೦೦ ರಿಂದ ೧೫೬.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೨೧	106.92	1.33	Halgona Hatna Rajataadripura Yagachikatte Harenahalli	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೫೬.೦೦ ರಿಂದ ೧೬೦.೨೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೫೬.೨೦ ರಿಂದ ೧೫೬.೯೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೨೨	132.81	51.34	Hadavanahalli Honnenahalli Neralekere Indiganahalli	ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೪೦.೦೦ ರಿಂದ ೨೪೪.೨೩ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೨೩	494.84	13.69	Chikkapalanahalli Neelagondanahalli Siddapura Irakasandra Mudlakere palya	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೪೪.೨೩ ರಿಂದ ೨೪೯.೦೩ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೨೪	162.62	4.58	Elerampura Maragondanaguni Vajjanakurike Bedara Agrahara	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೨೪೯.೦೩ ರಿಂದ ೨೫೩.೦೦ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್- ೨೫	177.59	0.00	Byrasandra Pataganahalli Rayapura Thimmasandra Lakkayyanapalya	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೨೫೩.೦೦ ರಿಂದ ೨೫೯.೯೬ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಅಕ್ಷದಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೨೬	131.99	0.00	Chinnahalli Rangapura Kaluvhalli Vaderahalli Katenahalli	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಸುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	592.34	0.00	Bhairagondlu Buchenahalli Chinnahalli Vaderahalli Katenahalli Karekallanahalli Kaluvnahalli Kolala Puradahalli Gollachinnahalli Lakkayyanapalya Motaganahalli Virasagara Lakkamuttanahalli Belladahalli Gadmenahalli Sunkadahalli	ರೈತರ ವಿರೋಧದಿಂದ ಇದುವವರೆಗೂ ದರ ನಿರ್ಧರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಟಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದ ೩೨.೯೯ ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಏತ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ ೦.೨೦೬ ಕಿ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	751.64	551.29		ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಣೆ ಅಂಶಗಳು (ಮಂಡಲ ಸೀಟ್)	ಖಜಾನೆ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ರೋಲರ್ ಅಂಶ್ಯವವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
40	ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.200 ಕಿ.ಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರಿಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 0.200 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2.80.00 ವರೆಗೆ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದ್ಧ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್- ೧)	610.30	144.94	Chikkagundagal Appayyanapalya Obalapura Hirekodathkal Beladhara Hanumanthagiri Gollahalli Tharatiroppe Agrahara Hanumanthapura Baleveeranahalli Malleshpura Koratagere Mudlapanne Hosahalli Kamenahalli Musavanakallu Muggondanahalli Bukkapatna Jampenahalli Kambadahalli Tumbadi Pemmodevarahalli Dasarahalli Guruvaderahalli Palyadahalli Kambathanahalli Karamaradi Vaderahalli Bijavara Panne Cholenahalli Chinakavajra Harihararoppa	ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
41	ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.2.80 ಯಿಂದ ೧೨೦.೯೯೮ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್- ೨)	1325.96	36	Jadegondanahalli J.I Chikkenahalli Avaragallu Hosakere Basavanahalli Thippagondanahalli Veerachannenahalli Chinnenahally Midigeshi Nallekamanahalli Bedathur Bidarekere Kyathagondanahalli Bidarekere Kaval Govindapura Melavai Gudibanda Kannamede Chittaganahalli Kilarahalli Byadanur Kasaba Pavagada Neralakunte Gurninagatta Gaudeti Virupasamudra Kanakapura Dommatamari Jajurayanahalli Venkatapura Ranganathapura Kanivenahalli	ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
42	ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರಿಬದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ ೮೦.೬೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರಿಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ಧ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೌರಿಬದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	861.48		MUDLUKERE PALYA HANUMATHAPUTA S GOLLAHALLI SINGRIHALLI CHIKKADODDAVADI HIREDDODAVADI HALUGONDANAHALLI OJENAHALLI SHEETHAKALLU DYAPENAHALLI GIDAGANAHALLI MARALAKUNTE KUNTA BOMMANHALLI SHIRAGANAHALLI VENKATAPURA ,MANNE ,RAMAPURA MANNE OBALAPURA DODDACHANNOHALLI KAREHALLI , THYAMAGONDLU, KASABA THYAMAGONDLUAM, ANIKEREI BIDALLURU LAKKENAHALLI KULUVANAHALLI SULUKUNTE CHIKKANNE THALAKERE LAKKASANDRA, BYADRAHALLI ,ARALASANDRA, KONERIPURA, CHOWDASANDRA, AVALAKUPPE, KEMPUHALLI, KORATEGERE, NOTNAHALLI, SEETHARAMABATTARAPALYA, SHYNUBOGANAHALLI , TIPPAGONDANAHALLI, DODDAKARENHALLI, MUMMENAHALLI, KRISHNARAJAPURA , HONNASANDRA, CHIKKAMARANAHALLI, BYR ASANDRA, SRINIVASAPURA,	ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು		16276.78			
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಅಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು					
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ					

ಜುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 459 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-4
ಎತ್ತಿನಹಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	Construction of Concrete road from NH-75 Maranahalli to Aluvalli for a length of 5.0 Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district	Maranahalli, Aluvalli	26.76	26.75	Completed
2	Construction of Concrete road from Aluvalli village to Hongadahalla Hanging bridge via Kadagarahalli-Hiradanahalli village including CD works for a length of 6.50 Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district	Aluvalli, Hongadahalla Kadagarahalli, Hiradanahalli			
3	Construction of road bridge across Kerihalla connecting to Aluvalli- Kadagarahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk of Hassan district	Aluvalli, Kadagarahalli			
4	Construction of road bridge across Hongadahalla connecting to Hiradanahalli- Mogenahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk	Hiradanahalli, Mogenahalli			
5	Desmantelling and re-construction of of road bridge across Yettinahole at Ch.2550m of road connecting Maranahalli-Aluvalli villages under Yettinahole Project in Sakaleshpur taluk	Maranahalli, Aluvalli			
6	Construction of Concrete Road from Kadumane Estate to Gudanakere village. boundry includig cross drainage works for a length of 3.09 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Gudanakere	2.99	2.71	Completed
7	Construction of Concrete Road from Sakaleshpur-Mudigere Road to Nadahalli village via Harle Including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Nadahalli	3.90	5.38	Completed
8	Construction of concrete Road from Hebbanahalli Primary School to Halasulgi-Udayavara road via Harehalli-Katehalli for a length of 5.30km in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.	Hebbanahalli, Halasulgi, Udayavara, Harehalli, Katehalli	4.21	4.17	Completed
9	Construction of Concrete Road from Hebbanahalli village boundry to Hebbanahalli - Belagodu road junction for a length of 1.35 KM including CD-works in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.	Hebbanahalli, Belagodu	1.06	1.05	Completed
10	Construction of Concrete Road from Hebbasale to Hennali in Hebbasale village, including CD works a length of 4.90Km in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist	Hebbasale, Hennali	4.13	4.11	Completed
11	Construction of Concrete Road from Gurujanahalli cross to Nadahalli village including CD works for a length of 3.90 KM in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.	Gurujanahalli, Nadahalli	5.20	5.15	Completed
12	Dismantling and re-construction of road bridge across Nala and approaches near Nadahalli village in Sakaleshpur taluk	Nadahalli	0.72	0.70	Completed
13	Construction of concrete Road from SH-112 to Hongadahalla road via Kyanahalli- Nodarahalli-Haridanahalli road including CD works for a length of 18 km in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Hongadahalla, Kyanahalli, Nodarahalli, Haridanahalli	20.00	19.99	Completed
14	Construction of Concrete Road from Katehalli junction between Halasulgi- Udayavara Road to Sakaleshpur- Belur Road via halasulgi village including CD works for a length of 2.50 km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.	Halasulgi, Udayavara			Completed
15	Construction of Asphalt Road from Belagodu main road to Megatavalli- Belame road via Sankiapur math including CD works for a length of 6.0 km in Alur taluk of Hassan Dist.	Megatavalli, Belame	3.67	3.67	Completed
16	Construction of Cement Concrete Road from Kelagalale (Sundekere) to Hebbanahalli village via Udayavara including CD works for a length of 10.00 km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.	Kelagalale (Sundekere), Hebbanahalli	16.72	16.40	Completed
17	Construction of concrete Road from Kumbardi bus stand to Kumbardi village in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Kumbardi	1.78	1.71	Completed
18	Construction of concrete Road from NH-48-Doddattappalu village to Nadahalli village including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Doddattappalu, Nadahalli	4.51	4.50	Completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಸ್ಥಿತಿ
24	Construction of concrete Roads in Sakaleshpura Alur & Belur taluk of Hassan district. (Package work of 32 roads)	Matthur - Doddakundoor, Yesaluru , Hulagalale, Hosarally, Honatlu, Naroor , Chavally, Atthihally, Mankanahally, Valalahally Jedigadde, Atthihally , Jedigadde, Konthanamane and Athihally, Maragattur, kudurasthe mikkiru , hadlahalli mataguru kiruhalli , hallibailu , Hadya , devarabanake, bobanahalli, valalahalli hiradhanahalli, jathahalli, Marjahalli , hosahalli, Lakkundhe grama, Kovalli, kareguru , vanaguru grama, Ningapura, kaadluru kalappannahalli, basagola, hanase , hunasavalli grama, nilanahalli thimmanahalli, Bandi thimmanahalli, Gollara thimmanahalli, kanadhahalli grama and hanthanamane grama, lingapura, kadamavalli, hiradhanahalli	73.29	73.09	Work in progress
25	Providing Asphalt, Cement Concrete road, and drain in 106 Villages of Grama Panchayaths under Belur Assembly constituency	Erehalli, paduvalalu, tattekere, Krishnapur bare, madihalli, madaghatta , hulugundi, haltore, haltorekoppalu, Bommanahalli, timmanahalli naphthalene, for example, tendigere, hagare, halehagare, angadihalli, adavibantenahalli, bettadaluru, madihalli, sivayogipura, handralu, hulyappanakoppalu, sangayyanakoppalu, petehalli, Savasihalli, Kalyanapura, Siddhanahalli, Pandithanahalli, Mallapura, Komaranahalli, Harubihalli, Adagore, Aladyahalli, Kodihalli, Kattanakere, Thirumanahalli, Umadevarahalli, SM Koppalu, BP Koppalu, Halebidu, Cheelanoyakahalli, Thippanahalli, Bastihalli, Mayadaganahalli, Kattisamanahalli, Tattahallipadu, Rajakaruppai Sannenahalli, Mathighatta, Gangur, Maliyappanakoppalu, Chattanahalli, Kanakenahalli, Appihalli, Dayavappannahalli, Chattachatanahalli, Kempegowadanahalli, Larikodihalli, Maranahalli, Kondli, Sivasenahalli, Gollarahalli, Hirehalli, Suranayakanahalli, Kubbigarahalli, Javagal, Handramalu, Kurubarahalli, Kedañahalli, Kandanahalli, Kandanahalli Kolagunda, Narasipura, N. Gollarahalli, K. Gollarahalli, Madanahalli, Savanthanahalli, Narali, Sankihalli, Thimmanahalli, Kallahalli, Kamenahalli, Karagunda, Thimmappannahalli, Madapura, Baladakere, Vaderahalli, Nagenahalli, Govindahandalla	17.81	2.57	Work in progress
26	Improvements to road from Belavatta halli to cheelanahalli in arasikere taluk	Belavathahalli, cheelahalli	0.75	0.75	Work handed over to KRIDL Hassan and all works are completed
27	Improvements to road from Lakkenahalli to Habbanagatta in arasikere taluk	Lakkenahalli	1.00	1.00	
28	Improvements to road from S.Makanahalli to somenahalli in arasikere taluk	makanahalli	1.00	1.00	
29	Improvements to road of meghanahabbagatta in arasikere taluk	Meghanahabbaghatta	0.50	0.50	
30	Improvements to road from Balenahalli to kodihalli in arasikere taluk	kodihalli	1.00	1.00	
31	Improvements to road of Devegoudanahalli in arasikere taluk	devegowdanahalli	1.00	1.00	
32	Improvements to road from Nagenahalli to talalutore in arasikere taluk	Thalaluthore	1.00	1.00	
33	Improvements to road from A.C. Road to Bisalehalli in arasikere taluk	Bisalehalli	1.00	1.00	
34	Improvements to road from Belagumba road to giddegoudana koppalu in arasikere taluk	giddegowdanakoppalu	0.50	0.50	
35	Improvements to road of Tippanahalli in arasikere taluk	Thippanahalli	0.50	0.50	
36	Improvements to road from B.H Road to Ontekallahatti in arasikere taluk	Vonttekallahatti	1.50	1.50	
37	Improvements to road from Mylanahalli to B.H. Road via gollarahalli in arasikere taluk	Mylanmahalli	1.00	1.00	
38	Improvements to road from A.C. Road to Basavanapura tanda in arasikere taluk	Basavanapura Thandya	1.00	1.00	
39	Improvements to road from Mududi to Siddapura in arasikere taluk	Siddapura	1.00	1.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಸ್ಥಿತಿ
40	Improvements to road from Mududi taanda Cross to halgenahalli in arasikere taluk	Halagenahalli	0.50	0.50	Completed
41	Improvements to road from T.D.Road to Nagarahalli in arasikere taluk	Nagarahalli	1.00	1.00	
42	Improvements to CC road from Choutikoppalu to munjinahalli via T.D.Road in arasikere taluk	Munjinahalli	1.00	1.00	
43	Improvements to CC road from C.R.Pattana Road to Jakkannahli Temple in arasikere taluk	Jakkannahalli	0.50	0.50	
44	Improvements to CC road from Talaluru Road to Hirapura in arasikere taluk	Heerapura	0.35	0.35	
45	Improvements to CC road from Chindenahalli to Mallapura in arasikere taluk	Mallapura	0.50	0.50	
46	Improvements to CC road from Malladevihalli to Nagenahalli in arasikere taluk	Nagenahalli	0.85	0.85	
47	Improvements to CC road near Arasikere to Kasturi baa Shibira in arasikere taluk	Arasikere	0.50	0.50	
48	Improvements to CC road from Arasikere Main Road to Gundkanahalli in arasikere taluk	Gundkanahalli	0.25	0.25	
49	Improvements to CC road from Kodimata to Doddenahalli in arasikere taluk	Doddenahalli	0.75	0.75	
50	Improvements to CC road from Guttinakere to S.makanahalli in arasikere taluk	Makanahalli	0.55	0.55	
51	Improvements to CC road of basavapura village in arasikere taluk	Basavarajapura	0.50	0.50	
52	Construction of Road and Drain from Pandithanahalli village road to Mandaragiri Jain hill temple in Tumkur Taluk, Tumkur Dist	Pandithanahalli	4.99	0.00	work under progress
Sub-total (2018-19)			148.07	126.41	
2019-20 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (4701 -Budgeted Roads)					
53	Improvement works to the roads in the purview of Yettinahole integrated drinking water project in Sakaleshpura, Alur, Belur and Arasikere taluka of Hassan Dist.	Bachihalli, Tattakere, Gaudamma Kere, Matada dinne, Gaudamma, Doddanahalli, Adaragere, Hosalli, Gudanakere, Chimmikool, Kallarhalli, Hale Honkarahalli, Chinnalli, Kabbinagadde, Devadani, Chandige horatti, Kenagaahalli, Nakalagoodu, kumaralli, Dabbegadde, Gaddadla, Biradahalli, Haraganahalli, Baddanahalli, Heggove, Kitagalale, Kaadubaktaravalli, Ganjigere, Petehalli, Basavapura, Sannenahalli, Mattigatta, kodikoppalu, Chikkammanahalli, Mariyappanakoppalu, Gollarahalli, Savasihally, Thattihalli, Rajagere, Kodihalli, Hanike, Kodihalli, Thirumanahalli, Molenahalli, Karikattehalli, Hirihally, Kamalapura, karagunda, Gollarahally, Tandya, Karagund, Kanakenahalli, B.Tandya, D.Kallahally, Maligenahalli hatti, Bandur-Singanahally, Kasthuri koppalu, Byrambudi, Banduru, Singanahally, Undiganalu, Undiganalu A Tandya, Malagere, alekadalu, kadal, Kodimata, S.Makanahalli, Halagenahalli, Gangemadu, Lakkenahalli, Kodimata, Doddenahally, Mallenahalli, Shivapura Gollarahatti, Venkatapura , Mududi Siddapura, Chitnahalli Hosuru, Joganahalli, Kalenahalli Hatti, B.L.Kopaalu, Jabigenahalli, Kodenalu, Kalkere, T.Kodihalli, Belagumba, Siddarabetta, Mylanahalli, HSB Colony, kallahatti, Ramenahalli, Haralakatte, Mylanahalli-Gollarahatti, Bisilehalli, Bachenahalli	51.77	0.00	Work in progress
Sub-total (2019-20)			51.77	0.00	
2020-21 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ					
54	Construction of concrete road from Hurudi-Hacharadi-Hanumanahalli main road chainage 5.25 KM to Hanumanahalli illage for a length of 1.00 KM including CD works in Sakleshpur Taluk of Hassan Dist.	Hurudi-Hacharadi-Hanumanahalli	1.42	1.42	Completed
Sub-total (2020-21)			1.42	1.42	
Grand total - 4701			299.42	226.47	