

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1019  
 ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)  
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.12.2025  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ಉತ್ತರ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ಅ)      | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು & ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು: (ಪ್ರಗತಿ, ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)                                            | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು & ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-01</b> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                                                                                                                                         |
| (ಆ)      | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)                                                                                          | ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (ಇ)      | ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು; ಹಾಗೂ ಬಾಕಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು? | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ರೂ.132.13 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-02</b> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 144 ಸಮಸ 2025

(ರಹೀಂ ಖಾನ್)

ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಸಚಿವರು

**ಅನುಬಂಧ-1**  
**ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1000 (1019)**

**ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು & ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು            | ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                         |                |                 |                                                              | ಇಂದಿನ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಯುಗಳ ಪಾವತಿಯಾಗದೇ (Unpaid Bill amount) ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಯು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಕಾರಣ | ಪರಿಶೀಲನೆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                              | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ) | % ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | % ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)              |                                    |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ<br>ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರ | ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ ಹಂತ-04 ರಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬ್ಲಾಂಕ್ಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-4 ರ ಅನುದಾನದ ಲೇವರಿ ಕೊಡಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಕು ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 5.00 ಲ.ಲೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ದಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರವನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೋಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5.00 ಲ.ಲೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ದಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 290                                   | -                                            | ಇಲ್ಲ                                  | -              | -               | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.290 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.            | -                                  | -                                                                   | -                          | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14/11/2025 ರಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                |
| ಹಿರಿಯೂರು ನಗರಸಭೆ                 | ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-4 ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.28 ರಲ್ಲಿ 5.00 ಲ.ಲೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮೇಲ್ದಟ್ಟಿದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                                     | 170.80                                | -                                            | ಇಲ್ಲ                                  | -              | -               | 4 ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14.11.2025 ರಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. | -                                  | -                                                                   | -                          | 1ನೇ ಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಿಡ್ಡರ್ (Single bidder) ಆದ ಕಾರಣ, ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. 2ನೇ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, 4ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14.11.2025 ರಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.                                                                                                    |
| ಹಿರಿಯೂರು ನಗರಸಭೆ                 | ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-4 ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಟಿ.ಬಿ.ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                            | 152.5                                 | -                                            | ಹೌದು                                  | -              | -               | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೊಳವೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.      | -                                  | -                                                                   | -                          | ದಿನಾಂಕ 17-11-2025 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಡೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.                                                                                                                                                                                                |
| ಹಿರಿಯೂರು ನಗರಸಭೆ                 | ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-4 ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದ ಭನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಟಕದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೋರ್ ವೆಲ್ / ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ವೈನ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                        | 82.46                                 | -                                            | ಇಲ್ಲ                                  | -              | -               | -                                                            | -                                  | -                                                                   | -                          | ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ಅತ್ತಿಬೆರ ಪುರಸಭೆ                 | ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ ಹಂತ-04 ರಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ರವರಿಗೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ -3 ರಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ                                                                                                                                                                         | 48.7                                  | 48.7                                         | ಹೌದು                                  | 100%           | 100%            | -                                                            | -                                  | 48.70                                                               | -                          | ನಗರೋತ್ಥಾನ -3 ರಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.                                                                                                    |
| ಬಿಡದಿ ಪುರಸಭೆ                    | ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವಂತಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು                                                                                                                                                                                                           | 6.25                                  | 6.25                                         | ಹೌದು                                  | 62%            | 52%             | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ                                 | -                                  | -                                                                   | -                          | ಮಂಜನವೆಲೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡದಿ ಪಟ್ಟಣ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು 09 ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯು ರೂ.7340.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸದರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ ಹಂತ-04 ರಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. |

| ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                             | ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ) | ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ (ಹೌದು / ಇಲ್ಲ) | % ಪೂರ್ತಿ | % ಅಧಿಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                                                                                  | ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಯಾಗದೇ (Unpaid Bill amount) ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಕಾರಣ                                                                 | ಪರಾ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                             | 6.25                                  | 6.25                                         | ಹೌದು                                    | 65%      | 60%    | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ                                                                                                                                     | -                                 | -                                                                   | -                                                                                          | ಬಿಡದಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯು ರೂ.9820.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸದರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ ಹಂತ-04 ರಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.      |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ನಗರಸಭೆ                                                                                                                                                                | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರದ 2ನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯು                                     | 331.25                                | 331.25                                       | ಇಲ್ಲ                                    | -        | 1%     | ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಲಿನ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 69.67                             | -                                                                   | -                                                                                          | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರದ 2ನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯು ರೂ.12874 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ನಗರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ ಹಂತ-04 ರಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.                                              |
| ರಾಮನಗರ, ನಗರಸಭೆ                                                                                                                                                                   | ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು 08 ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು                         | 125.00                                | 125.00                                       | ಹೌದು                                    | 98%      | 88%    |                                                                                                                                                                  | 40211.26                          | 900.00                                                              | ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಂತಿಕೆ ರೂ.39.83 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಡಿಎಲ್‌ ವಂತಿಕೆ ರೂ.13.81 ಕೋಟಿ ಲೇವಣಿ ಆಗದಿರುವ ಕಾರಣ | ನೆಟ್ಟಲ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು 08 ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯು ರೂ.45600ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ನಗರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ ಹಂತ-04 ರಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| <p>ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(CAPEX) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 30.09.2024 ರಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ದಿನಾಂಕ 01.10.2024ರಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ</p> |                                                                             |                                       |                                              |                                         |          |        |                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |      |   |   |                                                      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಪುಡಿಕೇರಿ, ನಗರಸಭೆ     | ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ ಹಂತ-04 ರಡಿ ಪುಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಸಂತ ಬೋಸೆವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ ಬಳಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ದಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾರವನ್ನು ಕಡವುವ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ 5.0 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ದಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 234.10 | - | ಇಲ್ಲ | - | - | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.234.10 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. | - | - | - | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂರನೇ ಕರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25.04.2025 ರಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ LOA ನೀಡಿದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.                         |
| ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ | ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-4ನೇ ಹಂತದ ಲೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಅನುದಾನದಡಿ, ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ಧಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಿರುವ 6.00 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ                                                   | 67.63  | - | ಇಲ್ಲ | - | - | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.67.63 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.  | - | - | - | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನಯ ರೂ.67.63 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಜ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2010/2025-26 ದಿನಾಂಕ: 30-10-2025 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು    | ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                           |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ಇಂದಿನ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಯಾಗದೇ (Unpaid Bill amount) ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಕಾರಣ                                                  | ಪರಿಣಾಮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                              | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ (ಹೌದು / ಇಲ್ಲ) | % ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | % ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3        | ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ      | ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರೋನಿಯಿಂದ ಹೊಸೂರುವರೆಗೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವನೂ ಬಡಾವಣೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ) ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಳ್ಳವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಂ ನಗರದ ಶಿವಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕ್ವಾಟ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100                                   | -                                            | ಇಲ್ಲ                                    | -              | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                  | -                                                                   | -                                                                           | ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ: 29.08.2025 ರಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆಯ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬ್ಯಾಕ್‌ಬ್/ಚೋಕಿಬಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಷಿನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳಿಂದ ಮಲಿನ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಷಿನ್‌ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂ ಸಕ್ರಿಯ ಮುಷಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಬಾಗಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ: 1442/2025-26 ದಿನಾಂಕ: 01-09-2025 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸುರಿತು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. |
| 4        | ರಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ | ಅಮ್ಮತ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-೦೪ ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ದಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ                                                                                                                                                                                             | 101.8                                 | 51.8                                         | ಹೌದು                                    | 100            | 0               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                  | 73.78                                                               | ನಗರೋತ್ಥಾನದ/ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂಚಿಕ ಮೊತ್ತ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5        | ತರೀಕೆರೆ                 | ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ದಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                                                                                           | 140.06                                | -                                            | ಇಲ್ಲ                                    | -              | -               | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:- ನ.ಅ./ಇ 122 ಐ.ಎಸ್.ಟಿ 2022, ದಿ:-09.02.2023 ರಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ರೂ.140.06 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯವತಿಯಿಂದ ದಿ:-09.05.2024 ರಂದು ನಡೆದ 105ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ ಲೇವಡಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಈವರೆಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. | -                                  | -                                                                   | -                                                                           | ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                               | ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ (ಹೌದು / ಇಲ್ಲ) | % ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | % ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ಇಂದಿನ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಯಾಗದೇ (Unpaid Bill amount) ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣ | ಪರಾ                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ಕಡೂರು                | ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 133.9                                 | -                                            | ಇಲ್ಲ                                    | -              | -               | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:- ನ.ಆ.ಇ 122 ಐ.ಎಸ್.ಟಿ 2022, ದಿ:-09.02.2023 ರಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ರೂ.133.90 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯವತಿಯಿಂದ ದಿ:-09.05.2024 ರಂದು ನಡೆದ 105ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ ಉಳಿತಾಯಗದ ಕಾರಣ ಈವರೆಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. | -                                  | -                                                                   | -                          | ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. |

| ಕ್ರ. ಸಂ.    | ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು    | ನಗರೋಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಯೋಜನೆ (ಪಂಚ-4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                    | ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುಗತವಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                                     |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ಇಂದಿನ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)                                                                                                                                                                                                       | ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಯಾಗದೇ (Unpaid Bill amount) ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಕಾರಣ | ಪರಿಣ                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                         |                                                                                                                                    |                                       |                                               | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ) | % ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | % ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| ಧಾರವಾಡ ವಲಯ  |                         |                                                                                                                                    |                                       |                                               |                                                   |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1           | ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ರೋಣ & ನರೇಗಲ್ | ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ರೋಣ & ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.                | 578.00                                | 337.49                                        | ಇಲ್ಲ                                              | 0              | 0               | ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರ ಠೇವಣಿ ಮುಖ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು.                                                                                                                                                     |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| 2           | ನಿಖ್ತಾಣಿ                | ನಿಖ್ತಾಣಿ ನಗರದ ಶಿರುಗುಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾಕಾರಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 298                                   | 0                                             | ಇಲ್ಲ                                              | 0              | 0               | ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| 3           | ಹುನಗುಂದ                 | 5 ಲ.ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.                                                                                 | 146                                   | 17.61                                         | ಇಲ್ಲ                                              | --             | --              | ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಭರಣಾ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಮಂಡಳಿಗೆ ಭರಣಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.                                                                                                                                            |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4           | ಅಮೀನಗಡ                  | ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿ ಬೋರವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು & ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.                                                   | 45                                    | --                                            | ಇಲ್ಲ                                              | --             | --              | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಧಿಪತ್ಯ ಕೋಶ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 999 ದಿನಾಂಕ: 03.10.2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಮಂಡಳಿಗೆ ಭರಣಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                         | ನೀರು ಸರಬರಾಜು & ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ.                                                                           | 10                                    | --                                            | ಇಲ್ಲ                                              | --             | --              | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --                                                                                                                                                                                                                                       | --                                                                  | --                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 5           | ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ              | ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                           | 448                                   | 418                                           | ಇಲ್ಲ                                              | --             | --              | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ವೆಲ್ ದಿಂದ ಪಂಪ್ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಲಿನ ನೀರನ್ನು ಹಾಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಧಿಪತ್ಯ ಕೋಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಇರುವ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಆಸಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಜಾಗೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18-11-2025 ರಂದು ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಜಾಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21-11-2025 ರಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಜಾಗೆಯ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| 6           | ಶಿರೂರ                   | ಶಾಶ್ವತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ.                                                | 10                                    | 10                                            | ಹೌದು                                              | 100            | 100             | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.42                                                                                                                                                                                                                                     | --                                                                  | --                         | ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ರೂ. 5572.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒ.ಚ. ಮಂಡಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 09.06.2025 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. |
| ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ |                         |                                                                                                                                    |                                       |                                               |                                                   |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1           | ಆಳಂದ                    | ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 4.00 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                | 550.00                                | 0.00                                          | ಇಲ್ಲ                                              | 0.00           | 0.00            | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | -                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 2           | ಕಾಳಗಿ                   | ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪಂಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ                                                               | 30.00                                 | 0.00                                          | ಹೌದು                                              | 10.00          | 0.00            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | -                          | ದಿನಾಂಕ: 28.10.2025 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.                                                                                                                                         |
| 3           | ಬೆಂಚೋಳಿ                 | ಬೆಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದಾಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ                                                | 102.00                                | 0.00                                          | ಇಲ್ಲ                                              | 0.00           | 0.00            | ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | -                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4           | ವಾಡಿ                    | ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ                                                             | 50.00                                 | 0.00                                          | ಇಲ್ಲ                                              | 0.00           | 0.00            | ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | -                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 5           | ಶಹಾಬಾದ                  | ಶಹಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಗೂ 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ                | 255.00                                | 0.00                                          | ಇಲ್ಲ                                              | 0.00           | 0.00            | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | -                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 6           | ಸುರಪುರ                  | ಸುರಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಠೇವಣಿಯ ಹಣ                                                                           | 382.50                                | 0.00                                          | ಇಲ್ಲ                                              | 0.00           | 0.00            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | -                          |                                                                                                                                                                                                                                |


| ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                                                                                                                           | ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ) | % ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | % ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                  | ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗದೇ (Unpaid Bill amount) ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಕಾರಣ | ಪರಾ |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| ಶಹಾಪುರ               | ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಲೇವಡಿಯ ಹಣ                                                                                                                                                                        | 255.00                                | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | -                                                                                                 | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಶಹಾಪುರ               | ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                              | 217.02                                | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.                    | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಶಹಾಪುರ               | ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                     | 125.00                                | ಇಲ್ಲ                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.                    | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಗುರುಮಿಟಕಲ್           | ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                    | 135.25                                | ಇಲ್ಲ                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.                    | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಕಂಭಾವಿ               | ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                              | 236.71                                | ಇಲ್ಲ                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.                    | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಸಿರುಗುಪ್ಪ            | ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ - 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18 ಡ್ಯೂರೆಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 12 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 200 ಎಂ.ಎ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 270.60                                | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | 1ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 2ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ  | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಸಿರುಗುಪ್ಪ            | ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ - 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರದ ಹಾಲಿ ಜಾಕವಲ್ ನಿಂದ ಹಾಲಿ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದವರೆಗೆ 406 ಎಂ.ಎ. ವ್ಯಾಸದ 5.6 ಎಂ.ಎ. ದಪ್ಪದ ಎಂ.ಎಸ್ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ                                              | 419.90                                | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.           | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಹೊಸಪೇಟೆ              | ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ - 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಎಸ್.ಆರ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 15 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 250 ಎಂ.ಎ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ ಮೇನ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ                       | 263.58                                | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | LOA ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.                                             | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಹೊಸಪೇಟೆ              | ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ - 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 15 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 250 ಎಂ.ಎ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ ಮೇನ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ                | 263.57                                | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | LOA ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.                                             | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಹೊಸಪೇಟೆ              | ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ - 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 15 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 250 ಎಂ.ಎ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ ಮೇನ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ                          | 263.57                                | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | 1ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಏಕೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಅರ್ಹಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |
| ಹೊಸಪೇಟೆ              | ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ - 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 15 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 250 ಎಂ.ಎ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ ಮೇನ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ                        | 263.58                                | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | 1ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಏಕೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಅರ್ಹಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. | 0.00                              | 0.00                                                                 | -                          | -   |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು | ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ)                                                                                                                             | ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ                         |                |                 | ಇಂದಿನ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)                                                                                                                                   | ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗದೇ (Unpaid Bill amount) ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣ | ಪರಾ |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|          |                      |                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                              | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ) | % ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | % ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ |                                                                                                                                                                      |                                                                      |                            |     |
| 18       | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ            | ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ - 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ 673/2018 ಅನುಷ್ಠಾನದಡಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಂಡಿನಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಟ್‌ವಲ್, ಅಳಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಐದು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.                   | 90.97                                 | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | 1ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಏಕ್ ಬಿಡ್ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 3ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03.12.2025 ರಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. | 0.00                                                                 | 0.00                       | -   |
| 19       | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ            | ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ - 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ 673/2018 ಅನುಷ್ಠಾನದಡಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಸಿ ಪ್ರದೇಶ (ಗುಂಡಿನಕರೆ, ಕೊರವಗರಿ, ಗಾಜಿನಕರೆ & ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ) ಸೀವರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 76.48                                 | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | 1ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಏಕ್ ಬಿಡ್ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2ನೇ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ Evaluation ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                               | 0.00                                                                 | 0.00                       | -   |
| 20       | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ            | ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ - 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ 7.86 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸರಣ ಹಾಗೂ 1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂಕ್ತ ಹೆಚ್.ಪಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಇ ಪಂಪ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.                    | 139.37                                | 0.00                                         | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.                                                                                                                      | 0.00                                                                 | 0.00                       | -   |
| 21       | ಮೊನ್ನಿ               | ಮೊನ್ನಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-4ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                            | 18.48                                 | -                                            | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.                                                                              | 0.00                                                                 | 0.00                       | -   |
| 22       | ಲಿಂಗಸಗೂರು            | ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-4 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 5.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ದಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ                                                | 150.00                                | -                                            | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | 0.00                       | -   |
| 23       | ಸಿರವಾರ               | ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ ಹಂತ-4 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ                                                                                                     | 99.69                                 | -                                            | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | 0.00                       | -   |
| 24       | ಬಳಗಾನೂರು             | ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-4 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಗಾನೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ದಟ್ಟಿದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ                                                 | 200                                   | -                                            | ಇಲ್ಲ                                  | 0.00           | 0.00            | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ, ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.                                 | 0.00                                                                 | 0.00                       | -   |

## ಅನುಬಂಧ-02

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು | ನಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)                                                                       |                                                                                                                                 |                      |                           |
|---------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|         |               |                        | ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ | ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ |
| 1       | 2             | 3                      | 4                                                                                     | 5                                                                                                                               | 6                    | 7                         |
| 1       | ರಾಮನಗರ        | ರಾಮನಗರ                 | 150.00                                                                                | 150.00                                                                                                                          | 0.00                 | 150.00                    |
| 2       | ರಾಮನಗರ        | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ              | 16.00                                                                                 | 16.00                                                                                                                           | 0.00                 | 16.00                     |
| 3       | ರಾಮನಗರ        | ಮಾಗಡಿ                  | 14.00                                                                                 | 14.00                                                                                                                           | 0.00                 | 14.00                     |
| 4       | ರಾಮನಗರ        | ಬಿಡರಿ                  | 14.00                                                                                 | 14.00                                                                                                                           | 0.00                 | 14.00                     |
| 5       | ರಾಮನಗರ        | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ              | 11.50                                                                                 | 11.50                                                                                                                           | 0.00                 | 11.50                     |
| 6       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ      | ಭದ್ರಾವತಿ               | 24.29                                                                                 | 24.29                                                                                                                           | 0.00                 | 24.29                     |
| 7       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ      | ಸಾಗರ                   | 20.00                                                                                 | 20.00                                                                                                                           | 0.00                 | 20.00                     |
| 8       | ಮೈಸೂರು        | ತೆ.ನರಸೀಪುರ             | 28.00                                                                                 | 28.00                                                                                                                           | 0.00                 | 28.00                     |
| 9       | ಮೈಸೂರು        | ಸರಗೂರು                 | 55.00                                                                                 | 55.00                                                                                                                           | 0.00                 | 55.00                     |
| 10      | ಕೊಡಗು         | ಮಡಿಕೇರಿ                | 134.00                                                                                | 134.00                                                                                                                          | 0.00                 | 134.00                    |
| 11      | ಕೊಡಗು         | ಕುಶಾಲನಗರ               | 27.32                                                                                 | 27.32                                                                                                                           | 21.32                | 6.00                      |
| 12      | ಕೊಡಗು         | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ             | 53.45                                                                                 | 53.45                                                                                                                           | 23.32                | 30.13                     |
| 13      | ಕೊಡಗು         | ವಿರಾಜಪೇಟೆ              | 3.63                                                                                  | 3.63                                                                                                                            | 1.63                 | 2.00                      |
| 14      | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ  | ಮೂಡಬಿದ್ರೆ              | 3.90                                                                                  | 3.90                                                                                                                            | 2.80                 | 1.10                      |
| 15      | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ  | ಮುಳ್ಳಿ                 | 7.70                                                                                  | 7.70                                                                                                                            | 0.50                 | 7.20                      |
| 16      | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ  | ಪುತ್ತೂರು               | 43.88                                                                                 | 43.88                                                                                                                           | 0.00                 | 43.88                     |
| 17      | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ  | ಉಳ್ಳಾಲ                 | 14.56                                                                                 | 0.00                                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                      |
| 18      | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ  | ನೋಮೇಶ್ವರ               | 15.20                                                                                 | 15.20                                                                                                                           | 0.00                 | 15.20                     |
| 19      | ಉಡುಪಿ         | ಉಡುಪಿ                  | 120.00                                                                                | 120.00                                                                                                                          | 0.00                 | 120.00                    |
| 20      | ಉಡುಪಿ         | ಕಾರ್ಕಳ                 | 21.50                                                                                 | 77.90                                                                                                                           | 0.00                 | 77.90                     |
| 21      | ಉಡುಪಿ         | ಕುಂದಾಪುರ               | 40.50                                                                                 | 40.50                                                                                                                           | 0.00                 | 40.50                     |
| 22      | ಉಡುಪಿ         | ಕಾಪು                   | 111.45                                                                                | 86.84                                                                                                                           | 0.00                 | 86.84                     |
| 23      | ಉಡುಪಿ         | ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ              | 76.22                                                                                 | 76.22                                                                                                                           | 0.00                 | 76.22                     |
| 24      | ಉಡುಪಿ         | ಬೈಂದೂರು                | 25.91                                                                                 | 25.91                                                                                                                           | 0.00                 | 25.91                     |
| 25      | ಹಾವೇರಿ        | ಹಾನಗಲ್ಲ                | 8.00                                                                                  | 8.00                                                                                                                            | 0.00                 | 8.00                      |
| 26      | ಹಾವೇರಿ        | ಸವಣೂರು                 | 6.00                                                                                  | 6.00                                                                                                                            | 5.00                 | 1.00                      |
| 27      | ಧಾರವಾಡ        | ಅಚ್ಚೇರಿ                | 119.65                                                                                | 119.65                                                                                                                          | 11.67                | 107.98                    |
| 28      | ಧಾರವಾಡ        | ನವಲಗುಂದ                | 143.32                                                                                | 143.32                                                                                                                          | 15.40                | 127.92                    |
| 29      | ಧಾರವಾಡ        | ಅಳ್ವಾಪರ                | 42.26                                                                                 | 42.26                                                                                                                           | 20.49                | 21.77                     |
| 30      | ಧಾರವಾಡ        | ಕಲಫುಗಿ                 | 59.72                                                                                 | 59.72                                                                                                                           | 0.00                 | 59.72                     |
| 31      | ಧಾರವಾಡ        | ಕುಂದಗೋಳ                | 55.72                                                                                 | 55.72                                                                                                                           | 0.00                 | 55.72                     |
| 32      | ವಿಜಯಪುರ       | ಕೋಲ್ಹಾರ                | 8.77                                                                                  | 0.00                                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                      |
| 33      | ವಿಜಯಪುರ       | ಚಡಚಿಣ                  | 10.00                                                                                 | 0.00                                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                      |
| 34      | ವಿಜಯಪುರ       | ಬಬಲೇಶ್ವರ               | 10.50                                                                                 | 0.00                                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                      |
| 35      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ಬಾದಾಮಿ                 | 23.65                                                                                 | 23.65                                                                                                                           | 0.00                 | 23.65                     |
| 36      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ಕೆರೂರ                  | 14.64                                                                                 | 14.64                                                                                                                           | 0.00                 | 14.64                     |
| 37      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ಅಮೀನಗಡ                 | 32.94                                                                                 | 32.94                                                                                                                           | 0.00                 | 32.94                     |
| 38      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ಕಮತಗಿ                  | 36.70                                                                                 | 36.70                                                                                                                           | 0.00                 | 36.70                     |
| 39      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ಮುಧೋಳ                  | 5.00                                                                                  | 0.00                                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                      |
| 40      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ತೇರದಾಳ                 | 18.00                                                                                 | 18.00                                                                                                                           | 0.00                 | 18.00                     |
| 41      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ರಬಕವಿಬನಹಟ್ಟಿ           | 128.91                                                                                | 128.91                                                                                                                          | 0.00                 | 128.91                    |
| 42      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ಲೋಕಾಪುರ                | 10.82                                                                                 | 10.82                                                                                                                           | 0.00                 | 10.82                     |
| 43      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ಕಿರೂರು                 | 32.77                                                                                 | 32.77                                                                                                                           | 0.00                 | 32.77                     |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು | ನಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)                                                                       |                                                                                                                                 |                       |                           |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|        |               |                        | ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ | ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ | ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ |
| 1      | 2             | 3                      | 4                                                                                     | 5                                                                                                                               | 6                     | 7                         |
| 44     | ಬೀದರ್         | ಬೀದರ್                  | 32.00                                                                                 | 0.00                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                      |
| 45     | ಕಲಬುರಗಿ       | ಶಹಾಬಾದ                 | 23.73                                                                                 | 1.25                                                                                                                            | 0.00                  | 1.25                      |
| 46     | ಕಲಬುರಗಿ       | ಚಿತ್ತಾಪೂರ              | 10.00                                                                                 | 0.00                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                      |
| 47     | ಕಲಬುರಗಿ       | ಆಳಂದ                   | 6.00                                                                                  | 1.00                                                                                                                            | 0.00                  | 1.00                      |
| 48     | ಕಲಬುರಗಿ       | ನೇಡಾ                   | 19.50                                                                                 | 4.62                                                                                                                            | 0.00                  | 4.62                      |
| 49     | ಕಲಬುರಗಿ       | ಅಫಜಲಪೂರ                | 15.65                                                                                 | 11.31                                                                                                                           | 0.00                  | 11.31                     |
| 50     | ಕಲಬುರಗಿ       | ಕಾಳಗಿ                  | 5.00                                                                                  | 0.00                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                      |
| 51     | ಕಲಬುರಗಿ       | ಕಮಲಪೂರ                 | 4.00                                                                                  | 2.80                                                                                                                            | 0.00                  | 2.80                      |
| 52     | ಯಾದಗಿರಿ       | ಕೆಂಭಾವಿ                | 5.00                                                                                  | 5.00                                                                                                                            | 0.00                  | 5.00                      |
| 53     | ಯಾದಗಿರಿ       | ಕತ್ತೇರಾ                | 21.25                                                                                 | 21.25                                                                                                                           | 0.00                  | 21.25                     |
| 54     | ರಾಯಚೂರು       | ರಾಯಚೂರು                | 10.00                                                                                 | 10.00                                                                                                                           | 0.00                  | 10.00                     |
| 55     | ರಾಯಚೂರು       | ಸಿಂಧನೂರು               | 10.00                                                                                 | 10.00                                                                                                                           | 0.00                  | 10.00                     |
| 56     | ರಾಯಚೂರು       | ಮಸ್ಕಿ                  | 10.00                                                                                 | 10.00                                                                                                                           | 0.00                  | 10.00                     |
| 57     | ಬಳ್ಳಾರಿ       | ನಿರುಗುಪ್ಪ              | 25.00                                                                                 | 25.00                                                                                                                           | 10.00                 | 15.00                     |
| 58     | ಬಳ್ಳಾರಿ       | ಕಡ್ಲಿ                  | 20.00                                                                                 | 20.00                                                                                                                           | 10.00                 | 10.00                     |
| 59     | ಬಳ್ಳಾರಿ       | ಕುರುಗೋಡು               | 20.00                                                                                 | 20.00                                                                                                                           | 10.00                 | 10.00                     |
| 60     | ಕೊಪ್ಪಳ        | ಭಾಗ್ಯನಗರ               | 44.22                                                                                 | 44.22                                                                                                                           | 0.00                  | 44.22                     |
| 61     | ಕೊಪ್ಪಳ        | ಗಂಗಾವತಿ                | 30.17                                                                                 | 30.17                                                                                                                           | 0.00                  | 30.17                     |
| 62     | ಕೊಪ್ಪಳ        | ಕುಪ್ಪಳಿ                | 24.25                                                                                 | 24.25                                                                                                                           | 0.00                  | 24.25                     |
| 63     | ಕೊಪ್ಪಳ        | ತಾಪರಗೇರ                | 18.75                                                                                 | 18.75                                                                                                                           | 0.00                  | 18.75                     |
| 64     | ಕೊಪ್ಪಳ        | ಕಾರಟಗಿ                 | 16.00                                                                                 | 16.00                                                                                                                           | 0.00                  | 16.00                     |
| 65     | ಕೊಪ್ಪಳ        | ಕನಕಗಿರಿ                | 22.62                                                                                 | 22.62                                                                                                                           | 0.00                  | 22.62                     |
|        |               | ಒಟ್ಟು                  | 2192.52                                                                               | 2080.58                                                                                                                         | 132.13                | 1948.45                   |

  
 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು  
 ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  
 ಬೆಂಗಳೂರು