


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 364
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ.ಸೋಜಾ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 18.07.2024
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು: ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು:	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆಯೇ: ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೇ?	ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ 345 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, 324 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, 14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಇ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಿಂಡಿ: ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಲು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ	ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಗೆ ಹಾಕಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು: 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1206 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಹಲಗೆ/ಗೇಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೈಗೊಂಡು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆ/ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.240.45 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 240.45 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 64 LCQ 2024


 (ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 364 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ - 1

ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
				2021-22			
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಂತಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	128.00	133.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	64.00	61.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	96.00	100.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಸಜೀಪ ನಡು ಗ್ರಾಮದ ತಾರೆಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	119.00	116.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಕುವೆತ್ತಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	76.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಂಗಳೂರು	ಕೊಡ್ಡಾಣ್ ಗ್ರಾಮದ ಏಪೆದ ಗುರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	40.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತುಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	64.00	61.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	73.00	69.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	121.00	122.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	71.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಬದ ಹಿತ್ತಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	0.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	123.00	127.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ನಡುಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	144.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರ್ಲ ಹಿತ್ತು ಮೀನಂಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	73.00	76.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಾರದ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	126.00	126.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ಟಿಪ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	1.04	ಅಗತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	44.00	44.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಗುಂಡ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	54.00	51.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಬೋಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಂದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	108.00	110.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ತಚ್ಚಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	68.00	67.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	56.00	55.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಮಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	65.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಮಾರು ಕಂಬಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	41.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	79.00	65.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	88.00	93.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	42.00	41.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದಕುಕ್ಕಾಜೆ ಬೈಲು ತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	42.00	42.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಜಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	78.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಳ್ಳಾಲ	ಮಂಗಳೂರು	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	72.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29				ಒಟ್ಟು	2479.00	2161.05	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಾನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	436.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಬಡಗ ಎಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳೆಚಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	157.00	106.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಮೂಡುಪೆರಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಳಿಕೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ನಂದಿನಿ ಉಪನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	102.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಲ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	164.00	165.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಬಡಗುಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿ ಬೋಜ ಮೆಂಡನ್‌ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	27.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	138.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೀರುಡೆ ಅಮ್ಮಿಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	302.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲು ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಪಡೀಲ್ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00	20.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	157.00	120.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಾರ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದೇವರು- ಇಷ್ಟದೇವತಾ- ಬಲವಾಂಡಿ-ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೇವ-ದೈವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	144.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಮೂಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಟ್ಟ(ಕೊಳಪಿಲ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	159.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಮೂಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಮುಂಡುಗುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	170.00	186.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಬಿ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	100.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಲದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	152.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಬಾರ್ಡೀಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	26.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	85.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	68.00	69.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲುಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	66.00	69.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಕೊಳಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಚ್ಚಲಮಾರು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.00	27.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಕೊಳಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	26.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು(ಉ)	ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಣೆಬದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	44.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21				ಒಟ್ಟು	2670.00	2512.32	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಳ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	261.00	222.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಳ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಪಾಲಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	171.00	178.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಳ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಪ್ಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	86.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಳ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಕಡಂದಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಟಿಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	189.00	194.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಳ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳದೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	92.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಳ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಪುಚ್ಚಮುಗೇರು ಗ್ರಾಮದ ಮೆಂಡೊನ್ನಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	90.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಳ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ತೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಡಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಳ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ತೆಂಕಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಿಮಾರುಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	216.00	101.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಳ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	423.00	397.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಬಡಗ ಎಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಚ್ಚಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	387.00	390.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ತೆಂಕಎಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	133.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ತಿಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	225.00	236.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ತೆಂಕಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	124.00	126.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಚಿತ್ರಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಸುಣ್ಣದಗೂಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಬಳ್ಳುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕವತ್ತಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	81.00	79.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಪಡುಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಅವುದಾಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	106.00	109.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ತೆಂಕಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಲಾಯಿಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	216.00	220.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	144.00	156.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19				ಒಟ್ಟು	3123.00	3001.89	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಭಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	320.00	345.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	278.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕೊಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟತ್ತಿಲಮಠ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	189.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಣಿಕರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	135.00	0.85	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಬಾರೆತ್ತಿಯಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	264.00	182.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಾಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	135.00	15.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	540.00	563.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪುದಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	140.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಅಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೂವಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	111.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬದಿಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	145.00	79.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	108.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಕುಮೇರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	264.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಮೂಡನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ನರ್ದರಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	178.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ವಿಟ್ಟಪಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00	270.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೆಂಬರಕಲ್ಲು (ಮಲಾರು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	434.00	323.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಯಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	230.00	147.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಿ.ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	13500.00	4661.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
17				ಒಟ್ಟು	17388.00	7863.40	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	166.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜಿಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	195.00	201.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಲೆರಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	330.00	375.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಯಲಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	136.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಪದರಂಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	315.00	104.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುಗರೋಡಿ-ಪೊನ್ನತಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	167.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇದ್ದಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	158.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	320.00	368.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ನಿಡ್ವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಪುಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	166.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ನಿಡ್ವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	100.00	103.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಿಗೆರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	100.00	105.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ವಿಟ್ಟಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟು-ಕೊತ್ತಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	290.00	239.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಚಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	180.00	197.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	ವಿಟ್ಟ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರಪಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	105.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	ವಿಟ್ಟ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರುವಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	99.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	ವಿಟ್ಟಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ವನಬೋಜನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	310.00	332.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ನರಿಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಪಂಗಳ- ಆನಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	80.00	82.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಬಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	102.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಅರಿಯಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೇತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	130.00	124.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19				ಒಟ್ಟು	3360.00	3337.43	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	ಕಸಬ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1700.00	1574.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಕತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಜೆ ನದಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	600.00	745.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಎರಕಡಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	180.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಚೈಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	108.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4				ಒಟ್ಟು	2800.00	2609.05	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ಡಿಕ್ಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	570.00	663.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಕರಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	325.00	235.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ಸೋಟ್ಟು-ಚಂದ್ರೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	469.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು-ಬೋಜಾರ ಕೈಕಂಬ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	195.00	240.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಶಿಬಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ಗುಳಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	380.00	112.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂವಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	30.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಸುಲೈರಿಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜಲಗುಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	166.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರ ಕೋಡಂಗಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	299.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಂಗೇರಿ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	335.00	363.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುದ್ರಾಯ-ವಾಳ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	405.00	467.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅಲೆಂಜಕಟ್ಟು-ಮೋಟೆತ್ತಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	245.00	262.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಮಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	202.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12				ಒಟ್ಟು	3600.00	3514.06	
121				ಒಟ್ಟು ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆ	35420.00	24999.20	
1	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	ಎರ್ಮಾಳು ತೆಂಕ ಗ್ರಾಮದ ನಡಿಯಾರು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	140.03	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುದ್ರಾಯ-ವಾಳ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	405.00	467.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅಲೆಂಜಕಟ್ಟ-ಮೋಟೆತ್ತಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	245.00	262.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಮಜ್ಜಿನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	202.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12				ಒಟ್ಟು	3600.00	3514.06	
121				ಒಟ್ಟು ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆ	35420.00	24999.20	
1	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	ಕಾಸು	ಎರ್ಮಾಳು ತೆಂಕ ಗ್ರಾಮದ ನಡಿಯಾರು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	140.03	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ಬಾಕಿ ಇದೆ.
2	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	ಕಾಸು	ಕಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	61.00	63.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	ಕಾಸು	ಪಡುಬಿದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾದಬೆಟ್ಟು 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ತೋಟದ ಮನೆ ರಾಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	54.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	ಕಾಸು	ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	74.00	45.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	ಕಾಸು	ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	133.00	104.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	ಕಾಸು	ಮಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಯಾರು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	105.00	100.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	ಕಾಸು	ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	493.00	527.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	ಪೆಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತುಮೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	162.00	177.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕೊಡಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಂಜಿಲಾಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	33.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಲಪಾದೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	307.00	305.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕೊಡಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗ್ಗೇರಿಜಡ್ಡು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	210.00	71.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಲ್ಲೂರು ಬೊಮ್ಮು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಬೈಲು ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	73.00	68.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಬಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ ಭಂಡಾರ್ತಿ ಬೈಲು ತೋಡಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	88.00	93.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಆತ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಭಟ್ಟಕೋಡಿ ಬಾಲು ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	312.00	321.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	ಕುರ್ಕಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬಡಪಾಡಿ ಅನಂತ್ ಭಟ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	106.00	105.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಆತ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳ್ಕಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಬಳಿ ನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	88.00	65.99	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ಬಾಕಿ ಇದೆ.
17	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಬರ್ಪಾಣಿ ಬಳಿ ನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	132.00	110.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17				ಒಟ್ಟು	2600.00	2391.33	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	76- ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	92.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಹೆರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	66.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲುಮನೆ ಹಾಗೂ ಗರಡಿಬೆಟ್ಟಿನ ಹಾಡಿಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಮರಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	54.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುತ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	103.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಕಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಜೂರು ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ರೋಹಿಣಿ ಶೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	97.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಕಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಣ್ಣ ಮಕ್ಕಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.00	82.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಕೆಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.00	0.62	ಸ್ಥಳ ತೆರಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ
8	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	114.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸುರಾಲು ಪಡುಜೆಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳಿಕಟ್ಟು ಬಡಾ ಮನೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	38.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸುರಾಲು ಅರೆಕಲ್ಲುಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	50.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇರುವ ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	71.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಳ ತೋಟದ ಬಳಿ(ಕೆಪ್ಪೆ ತೋಡು) ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.00	83.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	34 ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ವಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು ನರಸಿಂಹ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಬಳಿ, ಹೆಬ್ಬಾರಬೆಟ್ಟು ಸಿದ್ದು ಹಾಂಡ್ಲಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	144.00	152.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಚ್ಚೆ ತೊಟ್ಟಲ ಕಲ್ಲು ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	55.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ನಂಚಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಸ್ಕುಂದ ಬೊಂಬಿನ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	77.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಬೆಳ್ಳಡರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.00	74.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ನಗರ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗಡಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	61.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
19	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ಮಲ್ಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಬದಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.26	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಂತು ಮಲಿನವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
20	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಳ ಪರ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ಗರಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	43.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಕರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಡಿ ತೋಡಿಗೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	46.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಡೆ ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಇವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಬೈಕಾಡಿ ಬಡಾಬೈಲು ದೊಡ್ಡತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	77.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇಶ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	190.00	212.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೊಟಂ ಪೊಟ್ಟಳೆ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	51.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಧವ ಭಟ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿದಿರಕಟ್ಟು)	78.00	54.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
26	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗರಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	74.00	72.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗುಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಲ ಆದಂ ಸಾಹೇಬ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	68.00	67.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ನೀಲಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಬೆಟ್ಟು ಪಾದೆಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	97.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ನೀಲಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಬೆಟ್ಟು ರಘುರಾಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	96.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣುಕುದ್ದು ರತ್ನರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	54.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಟ್ಟೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಇಂದ್ರಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	87.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಬಳ್ಳಿ, ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ, ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	91.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೆಕಾರು, ಅಂಬಲಪಾಡಿ, ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು, ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	92.00	98.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33				ಒಟ್ಟು	2700.00	2478.55	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಪುಂಡಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	235.00	258.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಡ್ಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಳ್ಳಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಬರಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	154.00	158.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕೆರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರಿಕುಮೇರು ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.00	99.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಬೆಳ್ಳಣ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೂಡ ಕೊಂಬಲೈ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	688.00	775.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ನೀರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	83.00	73.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಶಿರ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಳ ಬಾಕ್ಕಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	295.00	313.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರ್ಮೆಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	392.00	311.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಈದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿಲತ್ತಕ್ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	118.00	125.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ವರಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡುಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	238.00	262.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ವರಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಜಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	292.00	324.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಡ್ಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೀರ್ಥೋಟ್ಟು ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	222.00	278.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ವರಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿತ್ತುಮನೆ ಉಮೇಶ ಸೇವೆರ್ಗಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	161.00	141.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕೆರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಸಿನ ಬೈಲು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	223.00	245.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13				ಒಟ್ಟು	3200.00	3368.03	
1	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಿಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	181.00	223.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಆಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಬಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	163.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಜಡ್ಡಲ್ ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	96.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಜಡ್ಡಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರಿಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	163.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಗೋಳಿಹೂಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	163.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಗೋಳಿಹೂಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲ್ವಾರ್ ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	81.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಟು ವಾರ್ಡಿನ ಪುಟ್ಟನಮಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಂಮಾಡಿ ಮೂಡುಮುಂದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	95.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಕಿಕಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	155.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಹಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಕುದ್ದು ಮತ್ತು ಕಳಾಕಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	94.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಹಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಗದ್ದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	62.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಇಡೂರು ಕುಂಜ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಂಡಬಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	82.00	89.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಂಕಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	99.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬುಗುರಿಕಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	98.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಡುಮಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	69.00	71.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ದಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	72.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೂಳ್ಳಾರಿಹಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ತೆಡೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	134.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಉಳ್ಳೂರು-74 ಗ್ರಾಮದ ಕಾರೀಬೈಲು ಉಳ್ಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	122.00	130.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
18	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯತ್ತಬೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	84.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	85.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಡವು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬಾರಸಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.00	88.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಊರ್ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	61.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ದೀಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	74.00	45.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಕೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	119.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಬಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	220.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಚಾರು ಮಜೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	71.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಯಳ್ಜಿತ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಠೇಲರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	145.00	158.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	ಕಟ್ಬೇಲ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಳಿಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	88.00	92.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಉಡುಪಿ	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು	ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಹಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	115.00	75.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28				ಒಟ್ಟು	3000.00	3098.47	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೊಂಬತ್ತು ಚೀಳುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕೆದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಚ್ಚಲತೋಡು ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	42.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಟ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	218.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	159.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್‌ಬೆಟ್ಟು ಮುಜಂದ್ರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	61.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಡಜೆಡ್ಡು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆದ್ದಾಯರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	58.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡ್ಲಾಡಿ ಭವಾನಿ ಶೆಡ್ಡಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	39.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೋಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಸಬೈಲು ಅಕ್ಕಾಲಿಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	41.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಆವರ್ಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಹೋರ್‌ಗುಂಡಿ ಹುತ್ತಿಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	117.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇಡಿಯರಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾಗು ಮರಕಾಲದ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	81.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಟ್ಟಾಡಿ ಗುಂಡಾಣ ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಾಡಿ ನಂದೀಕೇಶ್ವರದ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಕ್ಕೆಕಟ್ಟು ಪಾತ್ರಿಗಳ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	94.10	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
16	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಳಿಕಾಡು ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	119.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಚ್ಚೆ ಕರಿಯ ಕುಲಾಲರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	86.48	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ಅಳವಡಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
18	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟುಹೊಳೆ ಜೋಡುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	135.00	148.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೂವಿನಕೆರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೇರೇಗಾರರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	43.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬಸ್ರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಟ್ಟಿಕುದ್ದು ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	105.00	109.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೋಯ್ಸೆಸಾಲು ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	41.49	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ದೃಶ್ಯವಿದೆ.
22	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂದಾಡಿ ಅಕ್ಕು ಪೂಜಾರ್ತಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	51.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ತ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	32.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಂಡಾರು ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	28.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಹುಂತ್ರಿಕೆ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	61.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿನಬುಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	89.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಗಿಹಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	65.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
28	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊನ್ನಾಸೆ ಬುಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ಸಮೀಪ ಕಳುಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	190.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳೆ ಹುತ್ತಿಕೆ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	45.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	44.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೇರ್ಕಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	34.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದೂರಿ ಶಿವರಾಮ ಅಡಿಗರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	66.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿನಗುಂಡಿ ಮುದೂರಿ ಗೌರಿ ಕುಲಾಲ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	50.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಚ್ಚಾಳ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	34.24	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಫ್.ಆರ್. ಪಿ., ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಂದಡಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
34				ಒಟ್ಟು	2580.00	2382.58	
125				ಒಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ	14080.00	13718.96	
1	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೀಟುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	328.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಕುಟ್ಟಂದಿ-ಎರಡನೇ ರುದ್ರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	174.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಕಂಡಂಗಾಲ-ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	325.00	351.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿ. ಬಾಡಗ - ಪೊದಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	155.00	169.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ತೇರಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಪೊದ್ದಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಬಕ್ಕರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	245.00	261.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ಯಾಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	163.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	390.00	403.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಕೆ. ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	362.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಎಂ. ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ, ಕೊಚ್ಚೆಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	270.00	339.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ, ಅರಮನ್ ತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	145.00	153.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	220.00	274.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಎಂ. ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಪೆನ್ನೆಡ್ಡು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	200.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12				ಒಟ್ಟು	2855.00	3183.22	
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಾರದಾರ ನದಿಗೆ ಬದನೆಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	315.00	339.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಾರದಾರ ನದಿಗೆ ಅಭಿ ಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	380.00	428.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಾರದಾರ ನದಿಗೆ ಚೆಕ್ಕುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	278.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಕಲುಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	221.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4				ಒಟ್ಟು	1145.00	1267.41	
16				ಒಟ್ಟು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ	4000.00	4450.63	
262				ಒಟ್ಟು 2021-22	53500.00	43168.79	
2022-23							
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಬಿದ್ರೆ	ಮುಲ್ಕಿ ಮುಂಡಬಿದ್ರೆ	ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	997.20	513.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1				ಒಟ್ಟು	997.20	513.68	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಪಾಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7200.00	489.37	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1				ಒಟ್ಟು	7200.00	489.37	
2				ಒಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	8197.20	1003.05	
1	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಡುಪಿ	ಹಂದಾಡಿ-ಕುಮ್ಭಗೋಡಿನಿಂದ ಬಾರ್ಕೂರು-ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16025.00	1424.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1				ಒಟ್ಟು	16025.00	1424.27	
1	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಪಾಂಡೇಶ್ವರ-ಮೂಡಹಡು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕೂರು-ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15100.00	1985.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೆಡಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳೆ ಹುತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	200.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
2				ಒಟ್ಟು	15350.00	2186.49	
1	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಚಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ನವೋದಯ ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7000.00	2145.38	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗೇಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ.
1				ಒಟ್ಟು	7000.00	2145.38	
4				ಒಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ	38375.00	5756.14	
6				ಒಟ್ಟು 2022-23	46572.20	6759.19	
268				ಒಟ್ಟಾರೆ	100072.20	49927.98	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ.ಸೋಜಾ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:364 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -1
ಪತ್ರಿಕೆವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಅನುಮೋದನೆ ಯಾದ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಗದ್ದಾ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕನಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	70.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸಲಕಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	109.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗವಾಡ ಗೌಳಿವಾಡ (ಜಿ.ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ) ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಣಸವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲ್ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	106.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜಮನಾಳ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ (ಪಾಧವ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ) ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಪೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಂಬಾಳ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	105.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಪೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಮತಿ (ಕುಂಬಾರವಾಡ ಹತ್ತಿರ) ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	84.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಪೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಮಣಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	77.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಪೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಶೇತ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	79.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಪೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಶೇತ ವರಾಂಡೆ ಮಾಳ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	76.77	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

12	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಲೇಕ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	83.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಳ್ಳಿ (ತಿನ್ನೇಘಾಟ) ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	113.92	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಬಿ-3 ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	115.00	131.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಾಧೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	435.00	465.27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದ್ದಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	127.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬೇಕಿ (ಮೇಡಾ) ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಸಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೇವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	588.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಪಾಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೊಂಡವಾ-2 ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	379.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20					ಹಳಿಯಾಳ ಮಹಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	3000.00	2800.71			
1	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಗದ್ದೆ ಪಂಚಾಯತ ಮೇಣಿಸಿಗದ್ದೆ ಮಜರೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	80.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂಟ್ರಗದ್ದೆ ಸ.ನಂ.248/2 ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	61.85			ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
3	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಗದ್ದೆ ಪಂಚಾಯತ ಕೋಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	82.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗ್ಗು ಪಂಚಾಯತ ಕೋಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಮುಳಕನಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	68.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡಲ ಪಂಚಾಯತದ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಎಮ್ಮೆಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	81.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

6	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ತಿರಸಿ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕುಣಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಳಾಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	235.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ತಿರಸಿ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಕರೂರು ಪ್ರಭುವನ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	120.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ತಿರಸಿ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾನ್ಸನೆ ಪಂಚಾಯತ ಜಾನ್ಸನೆ ವಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡಗಿಬೆಟ್ಟ ಸ.ನಂ. 23, 24 ರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿನಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	196.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ತಿರಸಿ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾನ್ಸನೆ ಪಂಚಾಯತ ನೆಬ್ಬೂರು ಹೆಬ್ಬಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	200.00		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ		
10	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಯಲುಗಾರ ಹೆಗಡೆಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	56.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರು ಪಂಚಾಯತ ಗದ್ದೆಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	60.43	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾರ್ಸಿಕ್ಕಟ್ಟಾ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಾವಿನಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರೇಸಾಲು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	85.00	40.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ದಂಡಕಲ್ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	87.51	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಗಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಲಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.90ರ ಹತ್ತಿರ ಗೋರನಮನೆ ಜಾರ್ಗಲ್ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
16	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದ್ರಕಾನ ಪಂಚಾಯತ ನೇರ್ಲಮನೆ (ಹಂದಿಮನೆ) ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	66.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಲೆಬೆಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ ಮೂರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	446.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

19	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ ಹಿರೇಕೈಗದ್ದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	190.00	285.65	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಜಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪ (ಅರಶಿರಗೋಡ) ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	175.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20					ಶಿರಸಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	2315.00	1849.79			
1	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ಮುದ್ದಿನಸರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	105.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ಕೊರ್ಸೆ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	55.00	56.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ಜಂಬೆಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	62.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ಅದ್ವೈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	549.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬೈಲಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ದೊಡ್ಡಬೇಣ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	120.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಸಿ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	400.00	258.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಂಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	172.97	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊಡಿಕಟ್ಟಾ ನೀರಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	103.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕುದುರೆನಾಲಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	50.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಕಟ್ಟಾ ಪಂಚಾಯತದ ಕೆಂದಲಗೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

12	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಪಂಚಾಯತದ ಭಾರತಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕುಂಬಾರಗಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	98.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನ್ಯೂಸರ್ಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಗೇಶ್ವರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬರಗಿ ಸ.ನಂ.67ರ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	196.53	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಹನುಮಾಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	165.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	86.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾತೂರ ಪಂಚಾಯತದ ಪುಲಿಹೊಂಡಾ ಗೌಳಿದಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	106.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಪಂಚಾಯತದ ರಾಮಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.1 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	50.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕೋಡಂಬಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	84.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಮುಂಗೈ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	86.09	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಿ ಪಂಚಾಯತದ ರಾಮಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.2 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	90.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ದೋಣಗಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುಂಡಗೋಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	67.15	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಲಾಲುಗುಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೈಟ್ ನಂ.2 ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	107.74	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಪಾಲ ಸ.ನಂ.61 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

25	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೋಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಲಕಣಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಅಡಿಶೆಪಾಲ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	60.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ದದ್ದೆಸಾಲ ಕಂಚನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	79.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಗುಳ್ಳಾಪುರ ಬಂದಿಶೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	103.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೋಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹುಲಗ್ರಾನ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹುಡ್ಡೆಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	104.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾರಿಪಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹಳ್ಳದಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	106.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	71.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಸುರೇಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕ್ಷಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಂಡಾರಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಕೋಣಾನಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬಸರಜಡಿ-ಮೈನಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕ್ಷಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	375.00	122.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37					ಯಲ್ಲಾಪುರ ಐತಕ್ಲೀತು ಒಟ್ಟು	4685.00	3594.83			

25	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೋಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಲಕಣಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.91	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಅಡಿಶಾಲಾ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	60.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ದಧ್ನಿಶಾಲಾ ಕಂಚನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	79.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಗುಣ್ಣಾಪುರ ಬಂದಿಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	103.62	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೋಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹುಲ್ಲಾನ್ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹುಡ್ಡೆಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	104.18	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾರಿಪಾಲಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00			ಕಿಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬ ಪಂಚಾಯತದ ಹಳ್ಳದಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	106.02	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	71.71	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಸುರೇಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕ್ಷಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಂಡಾರಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಕೋಣನಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬಸರವಡಿ-ಮೈನಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2021-22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕ್ಷಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಿರೀಹೊಸಳ್ಳಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	375.00	122.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37					ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಒಟ್ಟು	4685.00	3594.83			
77					ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	10000.00	8245.33			