


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 878
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 18.12.2018
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:	ಉತ್ತರಗಳು:
ಅ	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 173 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಇವುಗಳ ತಿಂಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 101 ವಿಪವಿ 2018


 (ಸಿ.ಎನ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:878 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

2017-18 ಸಾಲಿನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಮೊತ್ತ		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ		ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ	ಮಾ
							ಮಾಸಿಕ	ವಾರ್ಷಿಕ	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿರುವ		
1	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬುಳುಕಿನ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	900.00	840.22	211.00	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೇರನೂರಿನಿಂದ ಹುಲಿಬೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	127.73	165.00	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುನೇ ರಾಮನಗರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪಟವನಗೆರೆ ಕೆರೆ ಕುಂಟಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	198.00	203.00	64.00	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆಕೇಶ್	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 67-ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಧ್ಯವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾವತ್ತೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕುಂಟಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	24000.00	102.27	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಮುಕಳ,ಮುಕಳ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1ನೇ ಹಂತ)	400.00	0.00	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	-	-				ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
6	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾ: ಹುಟ್ಟುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕುಂಟಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	213.00	165.00	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಮೂಲಮುಖ ಬಂಗಾರವಾಣಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 126 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕುಂಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ	122000.00	105481.30	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	17.00	204.00	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ			
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಯಿಲವಂಕಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಶಿಕ್ಷಣಪಟ್ಟಣ, ಗೌರಿವನಸೂರು, ಗುಡಿಬಂಕೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ - ನಾಗವಾರ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಂಟಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು	88354.00	44383.00	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	-	-				ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 3 ಹಂತದ ಕೆರೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ 3 ಹಂತದ ಕೆರೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಕ, ಪೂರೈಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಒಟ್ಟು ಉಳುಮೆ 114.209 ಕೋಟಿ, ಈ ಪೈಕಿ 108.248 ಕೋಟಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾದ ವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ 68.77 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	153.00	140.34	191.00	-	-	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ			ಮುಗಿದಿದೆ. ಓ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಮೀನಗುಂದಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	54.00	53.23	81.00	0.05	0.60	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ			ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೆಲುಗುಂದಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	75.00	76.46	191.00	0.07	0.84	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ			ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	58.00	53.31	75.00	0.05	0.60	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ			ಮುಗಿದಿದೆ. ಓ.ಸಿ.ಆರ್ ಬರಬೇಕಿದೆ
13	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಬೆಳ್ಳಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಹಿಷಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	81.00	65.03	45.00	0.17	2.04	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ			ಮುಗಿದಿದೆ. ಓ.ಸಿ.ಆರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ
14	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೆದ್ದೂರು ಮಹಿಷಿ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	81.50	89.94	60.00	0.19	2.28	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ			ಮುಗಿದಿದೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
15	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕೋಮಾನ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	76.00	79.62	45.00	0.15	1.80	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ			ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜಿತ ಅಚ್ಚುಪಟ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತಾರ		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ		ಸ್ಥಿತಿಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳು	ಪರಿಣಾಮ
							ಮೂಲ	ವಾರ್ಷಿಕ	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇ	ಸ್ಥಿತಿಗೊಂಡಿರುವುದೇ		
16	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	131.00	146.23	80.00	0.17	2.04				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ
17	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕುಂಗಾ ನದಿಗೆ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	103.00	157.82	90.00	0.17	2.04				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ
18	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಕರ ಮತ್ತು ಕಾಸರ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	161.00	179.93	45.00	0.09	1.08	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ			ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಓ.ಸಿ.ಆರ್ ಫಲಿತ ಇದೆ
19	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	88.85	35.00	0.17	2.04				ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕುಂಗಾ ಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಕೆರೆ, ಸೀತೆಹಳ್ಳಿ, ಬೂದಿಗರೆ, ಸುತ್ತಕೋಟೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ	68.00	49.03	0.00	-	-				ಹರಮಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	230.00	0.00	339.00	-	-				ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೆಂಚರ್ಸ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
22	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕೊಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಬಳಿ ಕುಂಗಾ ಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ, ನಾರಾಯಣಕೆರೆ, ಸುತ್ತಕೋಟೆ ಕೆರೆ, ವಾಯ್ಸನಕೆರೆ, ಹರಮಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೀತೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಬೂದಿಗರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು	625.00 ವೆಚ್ಚ: 660.00	318.77	422.00	0.68	8.16				ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೆಂಚರ್ಸ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ	100.00	0.61	120.00	0.25	3.00				ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೆಂಚರ್ಸ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಳೆ ಆರ್.ಸಿ.ಪಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	35.00	36.70	0.00	-	-	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ			ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ
25	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮೇಲಿನೂರುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾಣಿ ಮಜಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	175.00	113.23	50.00	0.17	2.04	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ			ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಪಂಚ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿರಹಳ್ಳಿ	ಮೇಲಿನೂರುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟೂರು-ಹೊನ್ನಾಣಿ ಮಜಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	2.18	0.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	35.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ. ಪರದಾ ನದಿಗೆ ಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಹಿತ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	150.00	108.15	40.00	0.04	0.48				ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ. ಪರದಾ ನದಿಗೆ ಮೇಲಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಹಿತ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	150.00	0.00	40.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಶಿರಮರ	ಗುಡ್ಡದ ತುಮ್ಮಿನಹಳ್ಳಿ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	132.00	0.00	81.00	-	-				ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೆಂಚರ್ಸ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
31	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಶಿರಮರ	ಶಿಶಿರಮರ ತಾ. ಗುಡ್ಡದ ತುಮ್ಮಿನಹಳ್ಳಿ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	0.00	-	-				ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಶಿರಮರ	ಕುಮ್ಭಕೆರೆ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೂರು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ	939.00	486.62	549.00	-	-				ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ, ಏನು ಕೊಳವೆ ವಾರ್ಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಬೆಲೆ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಬೆಲೆ	ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ		ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ		ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು	ಪರಿಶೀಲನೆ
							ಮಾನ್ಯತೆ	ವಿದ್ಯುತ್	ಪ್ರಮಾಣ	ಪೂರೈಕೆಯಾದ		
33	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್	375.00	221.32	350.00	-	-	-	-	-	ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು
34	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಬೆಲೆಯ ಕೆರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	199.00	0.00	31.00	-	-	-	-	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮ
35	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ತರೀಕೆರೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡೋರಹಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲಿಯಿಂದ ತುಡ್ಡುಕುಳಿ ಅಂತರ ಮುಂದಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ	199.00	0.00	36.50	-	-	-	-	-	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮ
36	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ತರೀಕೆರೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಹೋಬಳಿ, ಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ 16 ಎಕರೆ 08 ಗಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೂಹ ವಿನೀ. ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	30.00	0.00	23.00	-	-	-	-	-	ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಿದೆ
37	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡ್ಲುಕೆರೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	30.00	ಪರೋಕ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ (Indirect)	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run)
38	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ಮರವೆಂಬ ಕೆರೆಯಿಂದ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	50.00	43.50	ಪರೋಕ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ (Indirect)	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run)
39	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	50.00	42.55	ಪರೋಕ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ (Indirect)	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run)
40	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	50.00	35.25	ಪರೋಕ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ (Indirect)	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run)
41	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	50.00	33.60	ಪರೋಕ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ (Indirect)	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run)
42	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	20.00	16.54	ಪರೋಕ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ (Indirect)	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run)
43	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	990.00	0.00	552.38	-	-	-	-	-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕೆರೆ ಬೆಂಚರ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ವಾಹತೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
44	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	476.00	427.12	ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
45	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	490.00	749.01	94.97	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
46	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	400.00	265.98	ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	-	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	362.00	369.93	684.50	2.22	26.64	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-	
48	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	1500.00	3173.37	ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	-	-	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-	
49	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	175.00	109.26	ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	-	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
50	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ವಿಕಸನ ಯೋಜನೆ	330.00	525.99	160.00	-	-	-	-	-	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಳಗಳಲ್ಲಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ		ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆ	ಪರಿಣಾಮ
							ಮಾಲೀಕ	ವಾಣಿಜ್ಯ	ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ		
51	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಶಿವಾ ಸದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ನೀರು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ (2ನೇ-ಹಂತ)	455.00	497.28	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ನಿರೀತಿಯ	-	-	-	-	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ	
52	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಆಳನೂರು ಹೊಳೆ ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ	325.00	238.40	160.00	0.12	1.44			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮೋಪುನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ	360.00	423.34	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ನಿರೀತಿಯ	-	-			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
54	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಅನುಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00	200.00	0.69	8.28			ಮರು ಚಿಂತನೆ ಕೆಲಸವೇನಾಗಿದೆ	
55	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	0.00	200.00	-	-			ಮರು ಚಿಂತನೆ ಕೆಲಸವೇನಾಗಿದೆ	
56	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	198.00	228.48	114.00	-	-			ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ	
57	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಸಿವ್ವಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಹಳ್ಳಿ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಡರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	9.94	138.00	0.37	4.44	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ	
58	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಡರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	77.10	42.49	130.00	0.12	1.44			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
59	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಶಿವಾ ಸದಿಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಜಲಾನಯನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ನೀರು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	1,015.00	1,164.71	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ನಿರೀತಿಯ	-	-			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಸಿವ್ವಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮರಣೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮರ್ಮು ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	708.00	0.67	8.04			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
61	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್‌ಎಸ್	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ-ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	0.84	121.45	-	-			ಹೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	
62	ನೀರುಸಂಪನ್ಮೂಲ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಸದಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಸಿದ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	0.26	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ನಿರೀತಿಯ	-	-			ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿಯೇನಾಗಿದೆ	
63	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ನವೀನ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	144.00	0.24	2.88	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
64	ಮೈಸೂರು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕೆ. ಒಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	145.95	70.00	-	-			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
65	ಮೈಸೂರು	ಬೀದರ	ಕೆ.ಆರ್‌ಎಸ್ ಹೋಬಳಿ, ಬೀದರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	394.00	389.66	243.00	-	-			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
66	ಮೈಸೂರು	ಬೀದರ	ಲಕ್ಷಣ ಕೀರ್ತಿ ಸದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಬಳಿ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	300.00	263.53	118.00	-	-			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
67	ಮೈಸೂರು	ಬೀದರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷಣ ಕೀರ್ತಿ ಸದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಿಯ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	132.35	279.88	-	-			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
68	ಮೈಸೂರು	ಬೀದರ	ಪಂಚನೂರು ಹೋಬಳಿ ಜಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	133.64	252.60	-	-			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ	ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪನ ಮೊತ್ತ		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಿ.ಸಿ		ಪ್ರಗತಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣಗಳು	ಟಿಪ್ಪಣಿ
							ಮಾಸ	ವಾರ್ಷಿಕ	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿಗೊಂಡಿರುವುದು		
69	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳೆನೀರಿನ	ಬಿ.ವಿ.ಪೆರ ಕೋಟ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	495.00	2.52	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ	-	-				ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳೆನೀರಿನ	ಹಬಗೂರು ಕೋಟ, ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	2.53	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ	-	-				ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳೆನೀರಿನ	ಅಂತರ್ಜಲ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಂ.ಎಸ್. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	198.00	207.60	208.00	0.14	1.68				ಕಾಮಗಾರಿ ಭೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72	ಹಾವೇರಿ	ಯೋಜನೆಯ	ಮುಳಬಾಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.64	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ	-	-				ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
73	ಮೈಸೂರು	ಪಂಚಾಯತ್	ದೊಡ್ಡಬೀದಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡನೂರು ಹಾಗೂ 16ನೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿವನರ ಕಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	48.98	70.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
74	ಮೈಸೂರು	ಕೆ. ಕೋಟೆ	ಕಲಕಾಪು ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಲವಂತ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನು ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	131.15	90.00	0.14	1.68				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
75	ಮೈಸೂರು	ಹಾವೇರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಬೀದಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆರೆಗೆ ನದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	54.34	234.90	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
76	ಹಾವೇರಿ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೋಟೆಗೆ ಹೊಸಬೀದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	47.63	4.00	-	-				ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೂರ್ವದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
77	ಹಾವೇರಿ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೋಟೆಗೆ ಹೊಸಬೀದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	30.00	-	-				ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
78	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಶಾಂತಿನೀಲಯ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)	147	73.25	98	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
79	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಶಾಂತಿನೀಲಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಪುತ್ತೂರು-ಭಾಗ	148.5	26.64	80	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
80	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾ. ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಣ	27.20	15.53	16.32	-	-				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಚ್.ಎ. ಪಂಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಮುಖಾಂತರ ಆಯಾಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ	ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೊತ್ತ		ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೊತ್ತ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು
							ಮಾಸಿಕ	ವಾರ್ಷಿಕ	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ		
81	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾ. ಮರಣಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	99.75	99.04	40.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
82	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	100.00	104.05	32.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
83	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	100.00	105.73	25.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
84	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	110.00	119.67	45.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
85	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿ (ಸ್ಟೇಜ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	90.00	96.00	27.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
86	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಾಟೀಲಾಟ ನದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ	415.00	485.41	230.00	0.40	4.80	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ
87	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	100.00	107.55	40.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
88	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಸಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	50.00	54.38	20.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
89	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಕೇರೂರು (ಗುಳಗುಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	100.00	108.54	60.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
90	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾ. ಬೀರೇಶ್ವರ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	469.00	566.81	520.00	-	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
91	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	150.00	113.76	76.00	-	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
92	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾಳ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	30.00	15.34	10.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
93	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರೂರು (ಸ್ಟೇಜ್-2) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ	110.00	116.60	45.00	-	-	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
94	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವಾಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ	140.00	135.33	46.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
95	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿ (ಸ್ಟೇಜ್-2) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ	90.00	92.98	27.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
96	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ	90.00	92.06	28.50	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
97	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರೂರು (ಸ್ಟೇಜ್-2) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ	70.00	73.78	34.00	-	-	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಸು. ಪಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಮ್ಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
98	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳ್ಳೂಡಿ	ಯಾಡ್ಲ್, ಕೆರಗುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಯೋಜನೆ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	140.00	173.32	56.66	0.50	6.00	ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಂದ	-	-	ಜನರಲ್ ಗೋಡೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಗ	ಕಾರ್ಯ	ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮೆಟ್ಟಿ	ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ		ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ		ಪ್ರಗತಿಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ	ಪರಿಣಾಮ
							ಮೂಲ	ವಿಸ್ತಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಗೊಂಡಿದೆ		
99	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ	ಪಾಂಗೇರಿ-ಬಿ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	110.00	131.82	50.00	0.50	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಳಸೇ	ಅಳಸೇ ತಾಲೂಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	165.00	132.16	70.00	0.35	4.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮಹಾದೇವ ಕೆರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	200.00	216.21	70.00	0.74	8.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	ಬೆಳಗಾವಿ	ನವವತ್ತಿ	ಹೂರಿ ಕೆರೆಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ಬಲವಂತ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	406.00	446.68	243.00	0.40	4.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
103	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಬೂವಲಮುಖ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	190.00	194.58	64.57	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪಂಪು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅಭಿಯಾನವಿಲ್ಲ)
104	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು ಕಡೋಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸರಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು	172.00	170.69	45.00	0.42	5.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
105	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಬಸವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ (ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸರಿಯಿಂದ)	234.00	260.33	55.00	0.41	4.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
106	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಕೆರೆಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ (ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸರಿಯಿಂದ)	200.00	236.70	55.00	0.43	5.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೊಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ (ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸರಿಯಿಂದ)	256.00	223.04	55.00	0.45	5.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
108	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ (ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸರಿಯಿಂದ)	200.00	207.11	55.00	0.42	5.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
109	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ಭಟ್ಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯನೀರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ, ಅನೇಕ ಇತರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	580.00	517.15	243.00	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
110	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ಅಪರಾಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	290.00	261.92	183.00	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
111	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ	ಯಾವನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ (ಉಳಿದ ಭಾಗ)	63.00	84.69	57.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಅಗಾಧ ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ)
112	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ	ಬೀದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ (ಉಳಿದ ಭಾಗ)	40.00	34.96	45.00	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
113	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ	ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ (ಭಾಗ-1)	100.00	108.62	67.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪಂಪು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅಭಿಯಾನವಿಲ್ಲ)
114	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ	ಶ್ರೀ ಬಿಕ್ಕಿ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	135.00	143.50	65.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪಂಪು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅಭಿಯಾನವಿಲ್ಲ)
115	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಕ್ಕೋಡಿ	ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	100.00	112.69	57.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪಂಪು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅಭಿಯಾನವಿಲ್ಲ)
116	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	ನುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೈಪಿಡಿ ಸರಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು	243.00	212.38	66.00	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
117	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೊಳಗಾ ನದಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ (ಭಟ್ಟನೂರು ಸರಿಯಿಂದ)	600.00	325.26	150.00	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
118	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು ನೀರಾವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	200.00	190.97	45.00	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
119	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು ಕುಡಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	200.00	150.94	45.00	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
120	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಳಸೇ	ಕಳಸೇ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಗು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	40.00	24.12	20.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪಂಪು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅಭಿಯಾನವಿಲ್ಲ)
121	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	ಕುಡಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	200.00	184.04	45.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
122	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	ಕುಡಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ ಉಪಮು ಭಟ್ಟನೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ವಿಕ ನಿರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ	100.00	80.47	40.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮೊತ್ತ		ಸಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯಯ ಕ್ಷತಿ		ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು	ವಿವರ
							ಮಾರ್ಕೆ	ಪಾರ್ಸಿಂಗ್	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗಿನ		
123	ಬೆಳಗಾವಿ	ಶಾಂತಿನಗರ	ಯಶವಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಸರಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು	200.00	206.72	66.00	-	-	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಜಮೀನು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
124	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆನ್ನೋಡಿ	ಶಾಂತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಕೀಮ್-3)	125.00	75.46	55.00	-	-	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಜಮೀನು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
125	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆನ್ನೋಡಿ	ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	145.00	102.37	60.00	-	-	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಜಮೀನು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
126	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆನ್ನೋಡಿ	ಸಾಂದಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಕೀಮ್-2)	100.00	77.69	60.00	-	-	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಜಮೀನು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
127	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವೇಂದ್ರನಗೃ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇದನ ಸರಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	206.57	75.00	0.45	5.40	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
128	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆನ್ನೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆನ್ನೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜ್ಯನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾ ಕಂಠರ ಪೋಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	220.00	150.96	65.00	-	-	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10 ಹೆಕ್ಟ. ಜಮೀನು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
129	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆನ್ನೋಡಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದ್ಧರಂಗ ಹೆಚ್ಚುವರ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಶಂಕರ ಕಂಬಾರ ಇವರಿಗೆ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ	150.00	112.10	46.00	-	-				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
130	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರದ ಕೆರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರಿ ಸರಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ವೈಕರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು	200.00	216.01	62.00	0.40	4.80	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
131	ಧಾರವಾಡ	ಕಲ್ಲುಬಾಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಬಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 485, ಬೇಡಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	280.00	248.02	62.00	0.12	1.44	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್-2018 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
132	ಧಾರವಾಡ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಬೋಡಿ (ಸೆ ಸಂ 223) ಜಿಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಕನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ/	573.00	778.60	151.00	0.56	6.72	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್-2018 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
133	ಗವಗ	ತಿರಪ್ಪು	ಗವಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿರಪ್ಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರವಾ ಸರಿಯಿಂದ ಪಾಳೆಹೊಸನೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು	950.00	0.00	170.00	-	-				ಕೆರೆಗಳ ಆರಂಭ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ
134	ಉ.ಕೆ.	ಬೋಳಾಪುರ	ಬೋಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾಪುರ ಇಡುಕುಂಟೆ-ಗೋವಂತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	464.00	0.00	600.00	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
135	ಉ.ಕೆ.	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ. ಬೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಅರಬ್ಬಿ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	94.00	114.50	45.00	-	-	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
136	ಉ.ಕೆ.	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ. ಬೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೋಗ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	81.00	83.35	45.00	-	-	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
137	ಉ.ಕೆ.	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ. ಬೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗುಳ್ಳಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	114.50	88.81	45.00	-	-	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
138	ಉ.ಕೆ.	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ ಹತ್ತಿರ ಬೆಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	162.26	60.00	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
139	ಉ.ಕೆ.	ಬೋಳಾಪುರ	ಬೋಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾಪುರ ಇಡುಕುಂಟೆ-ಗೋವಂತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	140.31	75.00	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
140	ಉ.ಕೆ.	ಬೋಳಾಪುರ	ಬೋಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾಪುರ ಇಡುಕುಂಟೆ-ಗೋವಂತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	199.00	0.00	55.68	-	-				ಕೆರೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
141	ಉ.ಕೆ.	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಜಂಬಾಳಿಯವರ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	185.00	137.29	62.32	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
142	ವಿಜಯಪುರ	ಸುಂದಗಿ	ಪರವಾಳ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	384.00	371.46	235.00	-	-	ಚಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. ಬರಹೇಡೆ. ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ಪಾಲಿಸಿ	ವಿವರಣೆ	ಮೂಲಬೆಲೆ	ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ದಿನ ವೆಚ್ಚ		ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಯ ಸ್ಥಳ		ಪ್ರಗತಿಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳು	ಪರಿಣಾಮ
							ಮಾಸಿಕ	ವಾರ್ಷಿಕ	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಪ್ರಗತಿಗೊಂಡಿರುವ		
143	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗುಳೂರು ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1600.00	1738.96	656.00	0.26	0.31	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
144	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇರಿ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	92.00	113.43	26.00	-	-	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			ನಗರ ಸಭೆಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವಿಧದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ದನ್ನು ನಗರ ಸಭೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
145	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗುಳೂರು (ಸ್ಕೆಚ್-2) ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4000.00	3593.48	1965.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
146	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲೂರು ಹತ್ತಿರ ವಿನೋದಿನ ಕಾಮಗಾರಿ.	4500.00	4611.62	1950.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
147	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಂಡಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು.	1220.00	1112.59	480.00	0.88	10.54	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
148	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವನೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಂಡಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು.	250.00	289.04	45.00	0.78	9.41	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
149	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಮುಖಂಡಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು.	300.00	255.44	80.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
150	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಆಳನೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಮುಖಂಡಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು.	230.00	206.46	105.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
151	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಗುಳೂರು	ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಜಲ್ಯವು ಮೂಲಕ ಗುಲಾಬಿ ಜಂಟಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	77.60	35.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
152	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಹಿರೇಬಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ. ಪಾವತಿಯಾಗುವ.	263.00	342.68	460.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
153	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ತುಳಗೇರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	73.38	42.00	-	-	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರಹೇಡೆ.
154	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹಿರೇಬಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬುವುದು.	100.00	106.67	42.00	-	-	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರಹೇಡೆ.
155	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಿರಾವಿ	ಬಿರಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡಿ ನದಿಗೆ ವಿನೋದಿನ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	240.00	299.94	243.00	-	-	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
156	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	205.00	269.21	89.00	-	-				ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
157	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಿರಾವಿ	ಬಿರಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೀಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬುವುದು.	175.00	141.66	58.00	-	-	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
158	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಹತ್ತಿರ ವಿನೋದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ.	187.00	155.74	41.00	-	-	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			10ಎಚ್.ಟಿ.ಯು 5ನಂ ಬಂಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು- ರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅಸ್ತಮಾನವಾಗಿದೆ.
159	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಜೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿನೋದಿನ ಫಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಕೆಚ್-3	38.50	40.01	40.00	0.02	0.24	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
160	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಜೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿನೋದಿನ ಫಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಕೆಚ್-4	50.00	52.08	40.00	0.02	0.24	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
161	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಮುಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	60.00	53.41	40.00	0.03	0.36	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
162	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಪನಕೇರಿ ಲಿಫ್ಟ್ ನೀರು ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	781.00	702.99	270.00	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
163	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಿ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	29000.00	0.00	1858.00	-	-				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ.
164	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಸನಹಳ್ಳಿ ವಿನೋದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ	130.00	124.17	243.00	0.30	3.60	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
165	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾ// ಹಿರೇಬಾಗಿ ವಿನೋದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ	76.00	75.55	243.00	0.35	4.20	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
166	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾ// ಕೋಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	495.00	491.06	243.00	2.17	26.04	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
167	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿದಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದಗುಪ್ಪ ತಾ// ಉಡೇಗೋಡು-5 ವಿನೋದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ	28.00	24.51	30.00	0.10	1.21	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
168	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿದಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡೇಗೋಡು-3 ವಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	112.00	111.45	30.00	0.01	0.07	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿವರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆಗಟ್ಟು ಹಕ್ಕುಲೆಗಳಲ್ಲಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪನ ಮೊತ್ತ		ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ		ಪ್ರಗತಿಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು	ಇತರೆ
							ಮಾಸಿಕ	ವಾರ್ಷಿಕ	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ		
169	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿದಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡೇಗೋಡೆ-4 ವಿನಿಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ	30.00	24.32	40.00	0.01	0.07	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
170	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ// ಶಂಭುಪಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರ) ವಿನಿಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	106.00	150.00	0.43	3.17	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
171	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ// ಅಂಕನಮುತ್ತ (ಬೆಂಕವಳ್ಳೂರು ಮಠ) ವಿನಿಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ	465.00	461.59	548.00	5.53	66.35	ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ			
172	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಬನ್ನಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	354.14	131.00	-	-				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
173	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ತಿ ಶಾಂಭೂಜ ಪತ್ತರ ವಿನಿಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ	6100.00	1822.00	1852.00	-	-				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.