

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1361(1283)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 18.12.2025
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು;	ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಗಳಡಿ ಕೈಗಿತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗಮವಾರು ಅನುಬಂಧ 1 ರಿಂದ 4ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು; ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆಯೆ (ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಭೂಪ್ರದೇಶ/ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. • ಸದರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. • ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು (Performance Study of Lift Irrigation Schemes) ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕ:22.09.2025ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಏತ	ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು?	ಅನುಬಂಧ-1(KNNL), ಅನುಬಂಧ-3(CNNL) ಅನುಬಂಧ-4(VJNL), ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-5 (KBJNL)ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ, ವೈಪಲ್ಯ ಕುರಿತು ಅಡಿಟ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಅಡಿಟ್ ವರದಿ ನೀಡುವುದು) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? (ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು (ನೀರಾವರಿ / ಕುಡಿಯುವ ನೀರು / ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ದೊರಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ (a) Economy, efficiency and effectiveness of LI Schemes and whether there is scope for improvement; (b) Allocation of budget and utilization; (c) Execution of schemes as per standards; (d) Operation and maintenance costs of the schemes; (e) Augmentation or meeting the irrigation/drinking water requirements/ground water recharge; (f) Extent of irrigation area covered and efficiency in utilization of water; (g) Extent of capacity of tanks filled up and efficiency in utilization of water; (h) Improvement in groundwater table; (i) Socio-economic benefits from the schemes; ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು (Performance Study of Lift Irrigation Schemes) ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ:ಜಸಂಇ/153/ಎಂ.ಎಂ.ಕೆ/2025, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.09.2025 ರನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನುಸಾರ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಜಸಂಇ 177 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2025


(ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್)
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನೀರಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	ಉಳ್ಳಾಡ್ಡಿ ಖಾನಾಪುರ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	PRC-20 for 11/2013 & 26/11/2018	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 08M ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ದೃಢ ತೆರಾವರಿನಿಂದಾಗಿ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ	5.17	5.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕುರಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 1 ನೇ ಹಂತ, ಇಂಗ್ಲಿ	20.08.1999	1610	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	8.38	8.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಕುರಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 2 & 3 ನೇ ಹಂತ, ಕುರಗಿವಾಡಿ	16.07.1996	1959	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	12.65	12.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಯಸ್ತುಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 1 & 2 ನೇ ಹಂತ,	19.03.1994	2751.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	21.30	21.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಡ್ಡಿ ನಾಗನೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 1 & 2 ನೇ ಹಂತ,	ORC-67 for 02/2017 & PRC-42 for 10/2017 06.08.1994	1987.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	39.07	39.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೋಚರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	01.12.1995	1712	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	8.74	8.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	IRC-47 for 9/2005	GRBC Main Canal Area	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ದೃಢ ತೆರಾವರಿನಿಂದಾಗಿ	23.00	23.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಚಚಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	Head Work & 5 kms RM Dt: 20-07-2015 (Agr No:81 for 7/2015) (WO : 624 Dt:20-07-2015)	2718 ಹೇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ & ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ	24.6	5.2862	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ & ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
9	ಮುರಗೋಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	Head Work & RM Dt: 20-07-2015 Agr No: 33 for 12/2016 (WO Dt: 05-12-2016)	1939 ಹೇ	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಮಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ	51.39	12.7384	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
10	ಗೋಡಡಿನಮಲ್ಲಿ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	Head Work & RM Dt: 22-05-2018, Agr No : 01 for 05/2018, (WO Dt : 22-05-2018)	2568.42 ಹೆಕ್ಟೇ	ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ & ಆರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ	124.72	65.5334	ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
11	64 ಕೆತೂರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	17-05-2019, Agr No: 01 for 06 Agr No: 01 for 06 /2019 (WO 17-05-2019)	64 ಕೆರೆಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಟೆರೇಸ್ ರನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ & ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	217.58	180.8405	ಈಗ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಟೆರೇಸ್ ರನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
12	20 ಆರಣ್ಯಾಪಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	St-I 16-08-2024, Agr No 01 for 8/2024, (WO Dt: 16-08-2024) St-II	07 ಕೆರೆಗಳು 13 ಕೆರೆಗಳು	50% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-	193.3	13.9009	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಆಡನಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ & ಶಂಕರಲಿಂಗ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	PRC 119 for 15-03-2023	2400 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	-	133.53	62.34	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
14	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	PRC 31 for 27-2-2024	7800 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಜಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ, ರೈತರ ತೆರಾಟ	417	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಕರಗಾಂವ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	PRC 20 for 12-5-2025	8390 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-	567	0	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ 39 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC-145 24-03-2018	39 ಕೆರೆಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ರೈತರ ತೆರಾಟದಿಂದಾಗಿ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕ್ರಮಣ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.	91.4	86.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ಯ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೂತ್ಯ	ಪರಾ
17	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC-146 24-03-2018	19 ಕೆರೆಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ರೈತರ ತಹರಾರಿನಿಂದಾಗಿ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	34.38	24.43	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನೇತ್ತಿ ಕಾಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಾಪುರ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC 39 for 25-6-2014	1 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	4.33	4.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
19	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನೇತ್ತಿ ಜೋಡಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಡಕುರಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC 117 for 16-3-2017	1 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	6.55	6.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
20	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನೇತ್ತಿ ನಾಯಂಗ್ರಹ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಂಗ್ರಹ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC 116 for 16-3-2017	1 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	7.3	7.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
21	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೂವಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನೇತ್ತಿ ಶಿರಗಾವ ಪುರದ ಬಸವಣ್ಣ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC 38 for 25/6/2014	1 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
22	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನೇತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC71 for 14/02/2019	1 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	5.2	5.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರೀಶಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
23	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಕವಾಡ ಏತ ನಿರೀಶಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಡಗೋಲ, ಭೈನಕವಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿವಾಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವುದು (ದೂರದರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿ)	PRC 40 for 7/5/2012	3 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	1.5	1.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
24	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೂರದರ್ಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀಶಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನೇತ್ತಿ ಚಿಂಚಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಚಣಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC 67 for 12/01/2018	1 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	6.97	6.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
25	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೂರದರ್ಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀಶಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನೇತ್ತಿ ನೇಜ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC 51 for 05/02/2019	1 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	2.03	2.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
26	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀಶಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನೇತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ & ಬಾನಂತಿಕೋಡಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC 75 for 25/2/2019	2 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	11.03	11.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
27	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 33 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	PRC 08 for 01/07/2016 & PRC 07 for 19/9/2019	33 ಕೆರೆಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	83.85	83.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
28	ಕೊಟಬಾಗಿ ಏತ ನಿರೀಶಾವರಿ	IRC 55 for 07-03-2003	7571 ಹೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.	-	11.51	11.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಕುಕ್ಕುರ ಏತ ನಿರೀಶಾವರಿ ಯೋಜನೆ	IRC 38 for 06-09-2004	789 ಹೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.	-	1.37	1.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.
30	Sri Chennavrishtabendra US (Phase-I) (Indent No :36270)	TND/PRC-21 dtd 23-01-2025	11600 Ha	Work Under Progress (Pipe supply is under progress)	-	202.80	87.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
31	(PHASE-I) Sattigeri LIS	TND/PRC-06 20.09.2024	6878 Ha	Work Under Progress (Pipe supply is under progress)	-	204.70	79.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
32	Sattigeri LIS	TND/PRC-06 20.09.2024	6878 Ha	Work Under Progress (Pipe supply is under progress)	-	341.30		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
33	ANWAL LIFT IRRIGATION SCHEME- Stage-1	15/ 15.3.2024	-	Work under progress	Work under progress	105.63	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
34	SHIRUR LIFT IRRIGATION SCHEME- Stage-1	01/27.11.2024	-	GAD submitted for approval	GAD submitted for Approval	86.62	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
35	ANWAL LIFT IRRIGATION SCHEME- Stage-2	Agreement stage				296.30		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
36	SHIRUR LIFT IRRIGATION SCHEME- Stage-2	Fin bid evaluation submitted for approval				157.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
37	KADARAKOPPA LIFT IRRIGATION SCHEME	Fin bid evaluation submitted for approval				265		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
38	Kulahalli-Hunnur	23.3.2018	9163.63 oEA	Work Physically completed	-	73.74	46.50	01.07 2024 (Work Physically completed)
39	ಮಂಡ್ಯದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿತ ನಿರೀಕ್ಷಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಪಿ.ಆರ್.ಸಿ.-14 / 05.05.2022	12007 ಹೇ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	273.22	273.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಸೂಲಟ್ಟಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿತ ನಿರೀಕ್ಷಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಕೀಮ್-2	ಪಿ.ಆರ್.ಸಿ.-15 / 05.05.2022	22918 ಹೇ.	ಶೇಕಡಾ 85% ಪ್ರತಿಶತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಹಿನ್ನಡ್ಡಿನಿಂದ ಏರುಕೋಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ	266.00	216.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಸೂಲಟ್ಟಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿತ ನಿರೀಕ್ಷಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಕೀಮ್-1 ಫೇಜ್-1	ಪಿ.ಆರ್.ಸಿ-05 / 11.06.2024	9640 ಹೇ.	ಶೇಕಡಾ 10% ಪ್ರತಿಶತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಹಿನ್ನಡ್ಡಿನಿಂದ ಏರುಕೋಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ	66.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	ಮೇಳೇಗೌರಿ-ಹಲಗಲಿ ಹಿತ ನಿರೀಕ್ಷಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	ಪಿ.ಆರ್.ಸಿ-15 / 23.02.2024		ಶೇಕಡಾ 85% ಪ್ರತಿಶತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನಡ್ಡಿನಿಂದ ಏರುಕೋಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ	61.77	61.77	ಶೇಕಡಾ 85% ಪ್ರತಿಶತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

3535 ಹೇ. 7 ಕೆರೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಬ್ಬುಳಿಸ್ತು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
44	ಮ್ಯಾಥಿಗೇರಿ-ಹಲಗಲಿ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2	ಪಿ.ಆರ್.ಸಿ-12 / 24.10.2025		ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	120.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
45	ತುಂಬರಮಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:03.01.2019/ ಪಿಆರ್.ಸಿ-09 ದಿನಾಂಕ:03.01.2019	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	1.29	1.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46	ಬಾವಲತ್ತಿ-ಕೋವಳ್ಳಿ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	104 / 20.12.2022	300 ಹೇ.	ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿಶತ 50% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ರಿಸ್ಕ್ & ಕಾಸ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಾಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	2.61	2.61	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ರಿಸ್ಕ್ & ಕಾಸ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಾಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
47	ಹಲ್ಲಾಳ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	23/ 19-02-2003	20635 ಹೇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	26.00	20.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48	ಹಲ್ಲಾಳ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2	01/ 04-03-2004	19800 ಹೇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	15.78	4.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
49	ಕೆರಿಮಸೂತಿ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	119/ 30-11-2011	3300 ಹೇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	17.50	20.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50	ಕೆರಿಮಸೂತಿ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2	24/ 21-01-2003	15733 ಹೇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	16.48	11.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
51	ಐನಾಪುರ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	108/ 22-02-2011	6229 ಹೇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	15.62	21.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52	ಐನಾಪುರ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2	20/ 27-03-2004	9045 ಹೇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	10.46	9.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ಸಾವಳಗಿ ತುಂಗಾಳ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	22/ 10.12.2014	57200 ಹೇ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-	3447.54	3200.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
54	ತುಂಬಿ-ಬಬಲೋಡರ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	225/ 06-03-2017	27462 ಹೇ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳಂಬ	1242.37	1158.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
55	ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಂಪವಾಡ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	15/ 12.02.2024.	12250 ಹೇ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	896.00	459.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
56	ಅಮ್ಮಾಚೇಶ್ವರಿ (ಕೊಟ್ಟಲಗಿ) ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	01/ 27.05.2024	11 ಕೆರೆಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	176.30	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಖತ ನಿರಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚು, ಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
58	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	15 / 11-01-2017.	7200 ಹೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಮೀನ ಪ್ರಕಿಯಯಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳಂಬ	174.42	110.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
59	ಬನಹಟ್ಟಿ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ನಂ: 30 ದಿ: 12/9/2005	492 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		35.00	25.55	
60	ಸುರಕೋಡ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ		1538 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.				
61	ಕುಲಗೇರಿ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ		430 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.				
62	ಖಾನಾಪುರ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ		559 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.				
63	ರಡ್ಡೆರನಾಗನೂರ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ		848 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.				
64	ಕೊಣ್ಣೂರ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ನಂ. 116, ದಿ: 06/12/2016	1591 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		46.28	46.28	
65	ಕೊಳಚಿ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ		1598 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.				
66	ಅಮರಗೋಳ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ		1697 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.				
67	ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ನಂ. 42, ದಿ: 28/10/2016	2160 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		32.51	32.51	
68	ಹದ್ದಿ-ಗಂಗಾಪುರ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ		720 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.				
69	ಮದಗುಣಕಿ ಖತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ		650 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ / ಕೆರೆ ಪುನರಾವೇಶ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ, ಡಿ.ವಿ.ಎಂ.ಸಿ)	ಅಭ್ಯುಕ್ತ/ಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಲಂಬಳಿ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
70	ಮೂಗನೂರು ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	ನಂ.10, ದಿ.02/11/2018	660 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಮತ್ತು ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬೆಳೆ, ಹಳೆದಲ್ಲಿ ನಿರು ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ	12.40	10.04	
71	ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	01.02.2017 (55/1-2-2017)	17377 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಮೀದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ	406.25	138.70	
72	ಸಾಲಾಪುರ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	24.05.2019 (01/24-05-2019)	13000 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಮೀದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ	327.00	290.62	
73	ಯರಗಟ್ಟು ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	1984	7021 Ha		-	1.47	1.47	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಡಿ.ಪಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
74	ರೇಣುಕಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	1978	8168.42 Ha		-	1.711	1.711	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಡಿ.ಪಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
75	ಕಟಮಳ್ಳಿ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	1978	716.19 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	1.711	1.711	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಡಿ.ಪಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
76	ಸಿಂಗಾರಕೋಟೆ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	1978	4372.46 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	1.32	1.32	
77	ಹಣಗಿ-ಹಿಟ್ಟುಣಿಗಿ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	1978	1893.11 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.79	0.79	
78	ಬೂದಿಹಾಳ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	1978	1457.48 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.69	0.69	
79	ಕಂಗಾನೂರು ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	1978	2145.74 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	1.05	1.05	
80	ಜಾಲಿಕೋಟೆ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	1978	2059.91 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.69	0.69	
81	ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಮಾಟಕೋಟೆ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	1978	2321.05 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.696	0.696	

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
82	ಹೊಸೂರ-ವಕ್ಕಂದ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1978	1522.26 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.54	0.54	
83	ಬಿಡ್ಡಿ-ಕಾತ್ರಾಳ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1978	617 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.20	0.2	
84	ದೇವಲಾಪುರ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2006	1327.93 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	2.25	2.25	
85	ಸುನ್ಮಾಳ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1977	194.33 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.33	0.33	
86	ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1976	39.27 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.07	0.07	ಸದರಿ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
87	ಜಕ್ಕನೂರು ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1969	80.16 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.01	0.01	
88	ಚೊಳಚೆರುಡ್ಡ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1978	64.37 Ha	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	0.02	0.02	
89	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ							
90	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - 9900 ಹೆಕ್ಟೇರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂತುರು ನಿರೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ	TND No.14/2010-11 Dt:20.08.2010	9900 Ha	ಯೋಜನೆಯು ದಿನಾಂಕ:30.09.2012ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಯೋಜನೆಯು ದಿನಾಂಕ:30.09.2012ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	174.04	174.04	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ-ಸಮಣೂರು, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು 9900ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂತುರು ನಿರೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿರೀರಾದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
91	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 13 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ	TND No.03/15-16 20.04.2015	13 EA	ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:31.03.2017ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಯೋಜನೆಯು ದಿನಾಂಕ:30.03.2017ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	34.58	31.23	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 13 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾವರಣಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಿ.ನಿರಾಂಕ)	ಅಭ್ಯುಕ್ತತೆ / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
92	ಶಿಗ್ಗಾಂವು ಏತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 39 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ	TND No.26/ 2017-18 01.02.2018	39 EAA	ಕಾಮಗಾರಿ 31.01.2022ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಯೋಜನೆಯು ದಿನಾಂಕ:31.01.2022ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	44.94	28.7	ಶಿಗ್ಗಾಂವು ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು 39 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
93	ಶಿಗ್ಗಾಂವು ಏತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ - 3600 ಹೆಕ್ಟೇರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಾವರಣಿ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ		3600 *EPRAGGA	3600 ಹೆಕ್ಟೇರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾವರಣಿ ಒದಗಿಸುವ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ಪರದಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾವರಣಿ ಮೂಲಕ ನಿರಾವರಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು ತದನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಪರದಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದನ್ವಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ	0.00	0.00	
94	ಸವಣೂರು ಏತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ				ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾವರಣಿ ಮೂಲಕ ನಿರಾವರಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು ತದನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಪರದಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದನ್ವಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ			
95	ಸವಣೂರು ಏತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ - 15500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಾವರಣಿ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ		15500 Ha	15500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾವರಣಿ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾವರಣಿ ಮೂಲಕ ನಿರಾವರಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು ತದನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಪರದಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದನ್ವಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ	0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಭ್ಯುಕ್ತತೆ / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
96	ಸವಣೂರ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಿಸಿ-2, ಡಿಸಿ-4 ನಿಂದ 48 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	TND No.06/ 17-18 11.01.2018	48 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:31.03.2022ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:31.03.2022ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	97.00	90.53	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವನ/ಸವಣೂರ, ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 48 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
97	ಸವಣೂರ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 8 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	TND No.4/ 22-23 17.06.2022	8 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಅಲೆಯ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಲ್ಪಭತ್ಯೆ, HDPE ಪೈಪುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	3.07	2.46	-
98	ಸವಣೂರ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಿಸಿ-4 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 14 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ	TND No.06/ 07.10.2024	14 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-	39.96	0.00	-
99	ತುಮ್ಮರಿಹಳ್ಳಿ 9 ಕೆರೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	28/28-02-2018	9 ನಂ.	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಮೀನ ಪುಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ	22.50	15.05	-
100	ಸಿದ್ಧನೇಳವಾಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	Agri. No. 40 Dtd: 08.01.2018	3 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-	12.57	11.67	-
101	ಹಳಿಯಾಳ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	Agri. No. 06 Dtd: 06.02.2018	46-ಕೆರೆ, 19-ಬಾಂದಾರಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಮೀನ ಪುಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮಂದಗತಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ	220.00	131.77	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಖತ ನಿರೀಶಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಭ್ಯುಕ್ತತೆ / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಶ್ವನಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
102	ಉಳವಿ-ಕಡಗೇಕೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	Agr. No.14 Dt:24.12.2019	3 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ತೀರುವಳಿ ನಿರ್ದೂತವಿರುವ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ	13.49	2.85	
103	ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	Agr. No. 23 Date:08.03.2019 (Supp Agreement No. 06 Date:10.01.2025)	62 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.	519.20	37.99	
104	ಉಚ್ಚಗಾಂವ ಸಂತಿಬಸವಾಡ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	Agr. No. 05 Dt 24.04.2025	20 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	287.55	73.89	
105	ಹಂಗರಗಾ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	-	7 ನಂ.	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪುಗತಿಯ ಹಾಗೂ ವೀಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	0.00	
106	ಕಲಘಟಗಿ (ಬೇಡಿ) 35 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	1/2/2018	35 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪುಗತಿಯ ಹಾಗೂ ವೀಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ	125.00	90.58	
107	ಮುಂಡಗೋಡ 84 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	31/12/2020	84 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಾ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ	225.00	173.87	
108	ಮುಂಡಗೋಡ 129 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	26/02/2019	129 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಾ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ	289.1	219.66	
109	ಮುಂಡಗೋಡ 129 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 19 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	13/08/2021	19 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಾ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ	16.3	7.47	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏಕ ನಿರೀರಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
110	ಕೆರೆವತ್ತಿ 50 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ - ಹಂತ-1	4/23/2025	50 ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		274.50	0.00	
111	ಕೆರೆವತ್ತಿ 50 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ - ಹಂತ-2		50 ನಂ.	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ			0.00	
112	ಉಡುಗಣಿ-ತಾಳಗುಂದ- ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	No. 07/2019-20 Date: 08-11-2019	186	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	850.00	815.59	
113	ಉಡುಗಣಿ-ತಾಳಗುಂದ- ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	No. 173/2022-23 Date: 06/03/2023	104	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	39.10	5.42	
114	ಮೂಡಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	22/2019-20; D-11.12.2019	66	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	305.00	199.06	
115	ಮೂಗೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	15/2019-20; D-18.11.2019	31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	105.00	89.34	
116	ಕಛವಿ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	91/2017-18 D-26-03-2018	32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	15.32	8.89	
117	ಬನವಾಸಿ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	01/2018-19 D-21-05-2018	32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	62.58	46.52	
118	ಜಗಲೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	04/2019-20 & 09.12.2019	57	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	660.00	708.13	
119	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	47/2017-18 & 24.01.2018	50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	208.00	143.91	
120	ಭರಮಾಣಗರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	05/2019-20 & 11.12.2019	42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	565.00	679.17	
121	ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	65/2008-09 & 21-08-2008	19	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	-	112.70	194.58	
122	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	109/2017-18 ದಿ. 23-02-2018	4	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	31.00	29.43	
123	ಕಾಗಿನೇಲೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	07/2015-16 ದಿ. 25-02-2016	22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-	48.90	61.61	
124	ಗುಡ್ಡದಮುದಾಪುರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	108/2018-19 ದಿ. 14-01-2019	13	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	21.50	24.12	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾಪಾರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಂಚು, ಚಟುವಟಿಕೆ / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಜವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
125	ದೂರ್ಗಾದೇವಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	08/2018-19 ದಿ: 06-06-2018	8	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	24.00	20.81	
126	ಅಣಾಕುರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	45/2019-20 ದಿ: 23-12-2019	31	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	212.00	246.98	
127	ಅಸುಂಡಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	14/2018-19 ದಿ: 28-06-2018	18	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	79.80	65.74	
128	ಹಿರಕಾಂತಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	47/2019-20 ದಿ: 06-01-2020	18	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	117.55	111.30	
129	ಮುಡ್ಲೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	10/2018-19 ದಿ: 11-06-2018	56	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	38.00	29.79	
130	ಬುಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	44/2019-20 ದಿ: 18-12-2019	15	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	157.00	177.69	
131	ಬಾಳಂಬೇಡ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	43/2019-20 ದಿ: 18-12-2019	182	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	385.00	376.10	
132	ಸರ್ವಾಳ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	26/2020-21 ದಿ: 24-11-2020	88	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಡೆ	-	185.00	133.63	
133	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನಿರಾಪಾರಿ ಯೋಜನೆ	24/2021-22 ದಿ: 03.08.2021	24	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-	48.00	36.87	
134	ಸಾಸನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನಿರಾಪಾರಿ ಯೋಜನೆ	33/2017-18 ದಿ: 11.09.2017	121	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-	415.68	374.92	
135	ಸಾಸನಹಳ್ಳಿ ಆಗಮಂತೇಷವಾ	21/2021-22 ದಿ: 29.07.2021		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-	167.00	47.30	
136	ರಾಜಾಪುರ ಅಮೃತಪುರ ಏತ ನಿರಾಪಾರಿ ಯೋಜನೆ	09/2005-06 ದಿ: 17.09.2005	146	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-	96.41	249.62	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಲಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
137	ತುಂಗಾ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	09/2013-14 02.4.10.2013	32	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-	71.33	89.02	
138	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	06/2019-20 02.11.2019	75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-	250.00	184.33	
139	ಗೋವಿನಕೋವಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಸಾಗರ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	89/2022-23 ದಿ: 07.03.2023	88	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-	ಗೋವಿನಕೋವಿ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗಾಗಿರುತ್ತದೆ.	52.84	
140	ಕಸಬಾ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	11/0/2020-21 Date: 27/11/2020	3430 ಹೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	-	125.17	125.20	
141	ಸನ್ಮಾಸಿಕೋತ್ಸವ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	21/2007-08 Date: 13.07.2007	1580 ಹೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	-	10.00	11.87	
142	ಬಿಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಕಡುಹಿನ ಬೈಲು ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	06/2009-10 Date: 25-10-2009	ಆಚ್ಚುಕಟ್ಟು 526 ಹೆ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-	6.50	12.30	
143	ಸೌಪರ್ವಿಕಾ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	9/2010-11 21/02/2011	1730	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		64.65	132.30	
144	ಸೌಕೂರು ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	16/2019-20 18/11/2019	1350	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		73.71	91.70	
145	ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	17/2019-20 09/12/2019	1500	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		108.00	125.58	
146	ದಾಸನಕಟ್ಟು ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12/2021-22 28/07/2021	100	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		19.70	24.62	
147	ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	21/2005-06 28/09/2005 & 82/2011-12 06/08/2011	5261	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		115.40	147.82	
148	ಬಸಾಪುರ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	72/2007-08 ದಿ: 16-10-2007	2000	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		9.34	62.01	
149	ತಿಳುವಳ್ಳಿ ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	161/2011-12 ದಿ: 15-10-2011 & 17/2015-16 ದಿ: 16-01-2016	1200	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		41.76	50.23	
150	ಧರ್ಮಾ ಯೋಜನೆ	-	7692	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		-		
151	ಪುದಗಿ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ಯೋಜನೆ	-	715	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		-		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ / ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಅಮೂಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಮೂಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ	ಅಮೂಲಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಿತ, ಅರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೂತ್ತ	ಪರಾ
152	ಮುದ್ದೇರಿ ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	45/2022-23 ದಿ: 26-09-2022	182	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಧ್ವರು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಧ್ವತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.	105.50	35.91	
153	ಬುಣ್ಣಪುರ ಹಾಡ ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	148/2022-23 ದಿ: 28-03-2023	7	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಧ್ವರು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಧ್ವತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.	19.23	4.00	
154	ಗೋವಿನಕೋವಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಸಾಗರ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	22/2021-22 Dated: 30.07.2021	94	ಕಾಮೂಲಿಯು ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮೂಲಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	415.00	354.68	
155	ವಾರಾಹಿ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಕಾಮೂಲಿ	03/2018-19 08-06-2018	2723	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	17.49ಹೆ. ಅರಣ್ಯ ಪುನಶ್ಚಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ತೀರುವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	1789.50	1413.16	
156	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-೧)	11/2021-22 28/07/2021	714.21	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	0.6ಹೆ. ಅರಣ್ಯ ಪುನಶ್ಚಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ತೀರುವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	240.00	99.87	
157	ಸ್ಪರ್ಶ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ- (ಹಂತ-೧)	09/2023-24 01/03/2024				131.00	0.00	
158	ಸ್ಪರ್ಶ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ- (ಹಂತ-೨)	10/2023-24 01/03/2024	1000	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ		57.00	0.00	
159	ಸಿದ್ಧಪುರ ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	01/2025-26 07/05/2025	1200	ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ		190.00	0.00	
160	ಪಾಪಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	33/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 18.11.2020	17	ಕಾಮೂಲಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	243.35	201.32	ಕಾಮೂಲಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
161	ದೇವಲಾಪುರ ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	24/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 08.03.2019	4	ಕಾಮೂಲಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ		88.61	100.29	ಕಾಮೂಲಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
162	ಮುಕ್ಕುಂಪ್ಪೆ ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	03/2021-22 ದಿನಾಂಕ: 27.07.2021	6	ಕಾಮೂಲಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ		91.35	88.78	ಕಾಮೂಲಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾವರಣಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ, ಓ. ಸಿ.ನಾಂ.ಕೆ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮೆತ್ಸವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಣ
163	ಇಂಧರಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	03/2025-26 ದಿನಾಂಕ:7.5.2025	27	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	167.3	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
164	ಕೊಡ್ಲಿಗಿ 16 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	03/2021-22 ದಿನಾಂಕ:27.07.2021	74	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	462.23	632.77	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
165	ಕೊಡ್ಲಿಗಿ 58 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	05/2021-22 ದಿನಾಂಕ:27.07.2021	74	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	207.75	302.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
166	ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಬಸವ್ವ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	07/2023-24 ದಿನಾಂಕ:07.03.2024	10	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	-	146.8	130.77	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
167	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	34/2017-18 ದಿನಾಂಕ:12.01.2018	20	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	137.06	115.83	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
168	ಅಲದಮ್ಮ ಕೆರೆ (ಸುಗ್ಗಳ್ಳಿ ಕೆರೆ)	4/2021-22 ದಿನಾಂಕ:27.07.2021	3	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	9.36	6.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
169	ಕವಲೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	04/2017-18 ದಿನಾಂಕ: 16.10.2017	16	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	28.69	-	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
170	ಜಾಲವಾಡಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	-	29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	-	207.4	-	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
171	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಏತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ	08/2018-19 ದಿನಾಂಕ:08.03.2019	ನಿರಾವರಣಿ ಬಾಧಿತ ಆಚ್ಚುಕಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-	90.6	104.33	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
172	ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ಏತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ	05/2016-17 ದಿನಾಂಕ:18.10.2016	ನಿರಾವರಣಿ ಬಾಧಿತ ಆಚ್ಚುಕಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-	27.42	24.44	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
173	ಅಳವಂಡಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಏತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ	01/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 21.09.2016	4858 ಹೆಕ್ಟರ್	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ	66.91	52.9	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾವಾರಿ / ಕೆರೆ ಪುನರಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಚ್ಚು, ಕಟ್ಟು, / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ನಿಜವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
174	ಬಹದ್ದೂರು ಬಂಡಿ ಏತ ನಿರಾವಾರಿ ಯೋಜನೆ	13/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 10.12.2018	5256 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ	56.55	46.06	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
175	ಚಿಲವಾರ ಬಂಡಿ ಏತ ನಿರಾವಾರಿ ಯೋಜನೆ	04/2017-18 ದಿನಾಂಕ: 16.10.2017	2023 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ	63.6	35.46	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
176	ಸಿಂಗಟಲೂರು ಏತ ನಿರಾವಾರಿ ಯೋಜನೆ		107380 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ	5768.04	4268.61	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
177	ಕೊಂಗಲ್ ಏತ ನಿರಾವಾರಿ ಯೋಜನೆ		05 ಕೆರೆಗಳು, 1 Balancing reservoir ಹಾಗೂ ಚುಳಕಿನಾಲೂ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಕೋವಿಡ್, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಕಾರಣ	359.21	264.33	-
178	60 LIS	72/2017-18, ದಿನಾಂಕ: 26-03-2018	8077 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.				
179	90 LIS		7578 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.				
180	ಕಾರಂಜಾ ಏತ ನಿರಾವಾರಿ ಯೋಜನೆ	(08/13-09-2010), ದಿನಾಂಕ: 1-10-2010	3298.44 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-	4.48	5.34	-
181	ಅತಿವಾಳ ಏತ ನಿರಾವಾರಿ ಯೋಜನೆ	16/2010-11, ದಿನಾಂಕ: (15-02-2011)	2782 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-	12.5	11.35	-
182	ಮೇಹಕರ್ ಏತ ನಿರಾವಾರಿ ಯೋಜನೆ (Phase-I)	04/2025-26 ದಿನಾಂಕ: 07-07-2025	8475 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-	250	0	-
183	ಒಳಂಡಗಿ ಏತ ನಿರಾವಾರಿ ಯೋಜನೆ	2012	16721 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-	10.44	10.44	-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನಿರಾಕಾರಿ / ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ)	ಅಭ್ಯರ್ಥಿ / ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಲಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
184	ಆಳ್ವಿ ಹಿತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	2014	7571 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-	8.76	8.74	-
185	ಐನಾಪುರ ಹಿತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ (Phase-I)	08/2025-26 ದಿನಾಂಕ:04.08.2025	3710 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	125.25	0	-
186	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ತೆರನಳ್ಳಿ ಹಿತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	01/2024-25, ದಿನಾಂಕ:10-06-2024	4105 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-	150.2	40.00	-
187	ಬೋರಿ ಹಿತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	18/2018-19 ದಿನಾಂಕ:08.03.2019	13 ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಆಮಜಾರ್ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಕೋವಿಡ್, ಭೂಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರೆಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ROW Issue of KPTCL	450	279.62	-
188	ಮಣ್ಣೂರು ಬಂದರವಾಡ ಹಿತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ	15/2020-21, ದಿನಾಂಕ:03.03.2021	7 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಜೇಸ್ವಾಂ ನಿಂದ ವಿಳಂಬ	60	22.44	-
189	ಬೋರಿ ಹಿತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ/ಆಡಿ ಹೆಕ್ಟೇವರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	07/2024-25, ದಿನಾಂಕ:30.08.2024	11 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-	49.5	3.12	-
190	ಕಾಗಿನಾ ನದಿಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	04/2024-25, ದಿನಾಂಕ:13.09.2024	ಕಾಗಿನಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೊಳವೆ ಮುಖಾಂತ 1.624 TMC ನೀರನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-	88.69	0	-
191	ಜೇಂದ ಹಿತ ನಿರಾಕಾರಿ ಯೋಜನೆ (Phase-I)	04/2025-26 ದಿನಾಂಕ:07-07-2025	10 ಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-	300	0	-

ಅನುಬಂಧ-2

ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.	ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ವಿಜಯಪುರ	20,235	20,235	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ವಿಜಯಪುರ	16,100	16,100	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಮುಳವಾಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1 & 2	ವಿಜಯಪುರ	30,850	30,850	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ರಾಂಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು	20,235	20,235	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ರಾಜನಕೋಳೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ	2,350	2,350	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಇಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 97.30 ಕಿ.ಮೀ)	ವಿಜಯಪುರ & ಕಲಬುರಗಿ	41,900	41,900	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಸನ್ನತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಯಾದಗಿರಿ	16,000	16,000	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ರಾಮಧಾಳ (ಮರೋಳ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	36,100	36,993	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ಇಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ. 97.30 ರಿಂದ 147.00 ಕಿ.ಮೀ.)	ವಿಜಯಪುರ & ಕಲಬುರಗಿ	20,690	-	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	20,100	20,100	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಸೊನ್ನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ವಿಜಯಪುರ	1,055	906	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ತೆಗ್ಗಿ - ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ವಿಜಯಪುರ	3,000	3,250	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ರೊಳ್ಳಿ - ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ	ವಿಜಯಪುರ	2,350	2,350	ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.	ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಯೋಜನೆ.				
14	ಬೋನಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ	3,000	3,250	2012ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 5,380.00 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
15	ಮಲ್ಲಬಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1&2	ಕಲಬುರಗಿ	33,730	5,530	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಮುಳವಾಡ ಹಂತ-3 ರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ	2,27,966	42,500	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ, ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲವು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲುವೆ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
17	ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ವಿಜಯಪುರ	87,077	34,700	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ಹೆರಕಲ್ (ಉತ್ತರ & ದಕ್ಷಿಣ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	15,344	4,058	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ, ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲವು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ & ಗದಗ	1,12,015	-	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಭೀಮಾ ಫ್ಲಾಂಕ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ	21,572	-	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ರಾಂಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ	ರಾಯಚೂರು	13,923	10,672	ಯೋಜನೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
22	ಕೊಂಗಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ	1,055	906	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
23	ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ	9,215	3,250	ಯೋಜನೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು	36,100	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ವಿಜಯಪುರ	3,200	2,012	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ & ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
26	ಬೂದಿಹಾಳ-ಪೀರಾಪೂರ ಏತ	ವಿಜಯಪುರ	20,243	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ & ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಜಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.	ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.				ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
27	ಬೂದಿಹಾಳ- ಪೀರಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ.	ಯಾದಗಿರಿ	17,805	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ & ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಜಾಲ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
28	ಹೊರ್ತಿ- ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ	28,000	-	ಹಂತ-1ರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತ-2ರ ರೈಸಿಂಗ್‌ಮೇನ್ & ಗ್ರಾವಿಟಿಮೇನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಂತ-3ರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು.
29	ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	750	750	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ & ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಜಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
30	ಹೆರಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ದಕ್ಷಿಣ ವಿಸ್ತರಣೆ)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	6,100	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ & ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗಳು, ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಕೆರೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	16,000	-	ಹಂತ-1ರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತ-2ರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಜಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
32	ಭಗವತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	8,390	-	ಹಂತ-1ರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. & ಹಂತ-2ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
33	ದೇವತ್ಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ	5,776	-	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ-3

ಕಾರ್ಗಿಲ ನಿರಾಕಾರ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(Rs in crores)

Sl No	Name of LIS	District & Taluk & Village	Project Cost In Crores	Project Start Date	Present Status	Grant Released till date	Expenditure incurred till date	Delay reasons	Has studies being conducted for the Working of the Project	Is audit being conducted for Defuncting of the Project. If yes submit the audit report	Remarks (Whether functioning or not functioning or any other reasons)
-------	-------------	----------------------------	------------------------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	---------------	--	--	---

IRRIGATION (S) ZONE, MYSORE

COMPLETED LIS

1	Hiremahalli LIS	Mandya/P.Pura/Hiremahalli	0.39	2002	Completed	0.3865	0.3865	-	No	Not applicable	Not functioning
2	Hullkere LIS	Mandya/Mandya/Hullkere	0.61	2001	Completed	-	-	-	CNNL had constituted 2 member committee to identify the bottlenecks and status of 23 Ho of LIS vide ltr dtd 05.04.2014	Not applicable	Functioning
3	Konarahalli LIS	Mandya	0.17	19.07.1997	Completed but Defunct	-	-	-	CNNL constituted 2 member committee to identify the bottlenecks and status of 23 Ho of LIS vide ltr dtd 05.04.2014	-	Defunct
4	Maralingadoddi LIS	Mandya	0.19	19.07.1997	Completed	-	-	-		-	Defunct
5	Yedavarahalli LIS	Mandya	0.19	19.07.1997	Defunct	-	-	-		-	Defunct
6	Bekkalale LIS	Mandya	0.24	02.04.1997	Defunct	-	-	-		-	Defunct
7	Halihalalli LIS	Mandya	0.17	19.07.1997	Defunct	-	-	-		-	Defunct
8	Mudya LIS	Mandya	0.19	12.08.1997	Defunct	-	-	-		-	Defunct
9	Keelara LIS	Mandya	0.16	19.07.1997	Defunct	-	-	-		-	Defunct
10	Gantegowdalahalli LIS	Mandya	0.158	19.07.1999	Defunct	-	-	-		-	Defunct
11	Dannayakapura LIS	Mandya	0.35	-	Defunct	-	-	-		-	Defunct
12	Thaggahalli LIS	Mandya	0.28	12.08.1997	Defunct	-	-	-		-	Defunct
13	Aur LIS	Mandya	0.5	1997	Defunct	-	-	-		-	Defunct
14	Somanahally LIS	Mandya	1.3	Executed by MI in 1975 later transferred to cnl	Defunct	-	-	-	CNNL had constituted 2 member committee to identify the bottlenecks and status of 23 Ho of LIS vide ltr dtd 05.04.2014	-	Defunct
15	Kirankur LIS	Mandya	0.26	12.08.1997	Defunct	-	-	-	-	-	Defunct
16	Bidarikote LIS	Mandya	0.18	19.07.1997	Defunct	-	-	-		-	Defunct
17	Chikkenahalli LIS	Mandya	0.75	24.10.2002	Not Functioning	-	-	-		-	Not Functioning
18	Banojipanthi LIS	Mandya, Maddur	3.2	17-07-2003	Working	-	-	-	-	-	Functioning
19	Banojipanthi LIS	Mandya, Maddur	-	-	Not Working	2.5423	2.5423	-	-	-	Not Functioning
20	Hemmanahalli LIS	Mandya, Maddur	0.3	17-03-2002	Not Functioning	-	-	-	-	-	Not Functioning

Sl No	Name of LIS	District & Taluk & Village	Project Cost in Crores	Project Start Date	Present Status	Grant Released till date	Expenditure Incurred till date	Delay reasons	Has studies being conducted for the Working of the Project	Is audit being conducted for Defuncting of the Project, if yes submit the audit report	Remarks (Whether functioning or not functioning or any other reasons)
21	Kyalagatta LIS	Mandya/ Malavalli	4.97	1979 Transferred from MID)	Work completed	0.4538	0.4538	Not Functioning. Replacing of pump and motors are Completed. Electrical supply to this scheme is balanced from KBB Dept)	CNNL had constituted 2 member committee to identify the bottlenecks and status of 23 No of LIS vide Itr did 05.04.2014		Work completed but not commissioned
22	Annur LIS	Mandya/ Maddur	1.04	12.04.1997	Not Functioning	1.5733	1.5733	Not Functioning. Due to heavy leakage in the Raising main, so Estimate of 355.00 Lakhs for replacing of RCC pipes by MS pipes financial bid submitted for approval later due to Non Availability of Grant the work is Un-Grounded during the year 2023-24. Hence Work has not taken up.			Not Functioning
23	Budaguppe LIS	Mandya/ Malavalli	0.83	1994	Not Functioning. Due to lingering of this scheme including other 5 LIS's, a new Bannahalli LIS is taken up by the V.C.Division. So the proposal was submitted to higher authority to drop the scheme and at present the permission is awaited.	1.0897	1.0897	Defunct	Yes, high level technical committee formed by MD office inspected and examined the present status of this LIS and found the problems to propose for rejuvenation of the scheme. Considering all the aspects and present condition of scheme, increase in water supply due to modernisation NMBC canal, cost of rejuvenation as been decided as very high and uneconomical.	This scheme has been considered unfruitful and non working and hence permission is awaited from MD office to dropped this scheme	Not Functioning. Due to lingering of this scheme including other 5 LIS's, a new Bannahalli LIS is taken up by the V.C.Division. So the proposal was submitted to higher authority to drop the scheme and at present the permission is awaited.
24	Kannali LIS	Mandya/ Mandya	0.412	12-09-1997	Not Functioning. Due to heavy leakage in the Raising main. After modernisation of V.C canal net work, a sufficient water is available to this atchhak.	0.5584	0.5584	Defunct	Yes, high level technical committee formed by MD office inspected and examined the present status of this LIS and found the problems to propose for rejuvenation of the scheme.	This scheme has been considered unfruitful and non working and hence permission his given to close the scheme vide MD office Itr No: CNNL./tech-2/VCD/249/2016-17/1136 Dt: 24.06.2016.	Not Functioning. Due to heavy leakage in the Raising main. After modernisation of V.C canal net work, a sufficient water is available to this atchhak, So vide MD Office Itr No- 1136, Dated 24.06.2016 the permission given by Nigma to drop this scheme Hence further necessary action to drop this schme is under progress.

Sl No	Name of LIS	District & Taluk & Village	Project Cost In Crores	Project Start Date	Present Status	Grant Released till date	Expenditure incurred till date	Delay reasons	Has studies being conducted for the Working of the Project	Is audit being conducted for Defuncting of the Project if yes submit the audit report	Remarks (Whether functioning or not functioning or any other reasons)
25	Huchalagere LIS	Mandya/ Mandya	0.275	12.09.1997	Not Functioning On 24.06.2016 the permission given by Nigma to drop this scheme Hence further necessary action to drop this scheme is under progress.	0.574	0.574	Defunct	Considering all the aspects and present condition of scheme, increase in water supply due to modernisation NMBC canal, cost of rejuvenation as been decided as very high and uneconomical.	This scheme has been considered unfruitful and non working and hence permission his given to close the scheme vide MD office ltr No: CNML/Tech-2/VCD/179/2016-17/1763 Dt: 06.08.2016	
26	MARRHALLI LIS	Mandya / Malavalli	1.5	01-03-2002	Working	0.7035	0.7035				Functioning
27	Anchedoddi Lift Irrigation Scheme	Mandya/ Malavalli	0.611	27-01-2003	Not Functioning	0.5189	0.5189	Not Functioning. The contractor has stopped the work, So the original tender was rescinded. Due to Non Availability of Grant the work has not taken up.	CNNL had constituted 2 member committee to identify the bottlenecks and status of 23 No of LIS vide ltr dttd 05.04.2014		Not Functioning
28	Madahalli LIS	Mandya / Malavalli	0.0232	1992	Working	0.2767	0.2767				Functioning
29	Nannapura LIS	T.Narasipura Taluk/ Bannur Village	31.6	31-05-1999	Working	0	0				Functioning
30	K P Dodd LIS	Mandya/ Maddur	0.86	20.02.2004	Not Functioning. Due to heavy leakage in the Raising main. After modernisation of V.C canal net work, a sufficient water is available to this atchak. So vide MD Office Ltr No-1136, Dated 24.06.2016 the permission given by Nigma to drop this scheme Hence further necessary action to drop this scheme is under progress.	29.021	29.021	Defunct	Yes, high level technical committee formed by MD office inspected and examined the present status of this LIS and found the problems to priopose for rejuvenation of the scheme. Considering all the aspects and present condition of scheme, increase in water supply due to modernisation NMBC canal, cost of rejuvenation as been decided as very high and uneconomical.	This scheme has been considered unfruitful and non working and hence permission his given to close the scheme vide MD office ltr No: CNML/Tech-2/VCD/249/2016-17/1136 Dt: 24.06.2016	Not Functioning. Due to heavy leakage in the Raising main. After modernisation of V.C canal net work, a sufficient water is available to this atchak. So vide MD Office Ltr No-1136, Dated 24.06.2016 the permission given by Nigma to drop this scheme Hence further necessary action to drop this scheme is under progress.
31	K Shettyhalli LIS	Mandya/ Maddur	0.32	13.01.2003	Not Functioning	0.1456	0.1456	NOT Functioning - Contractor has stopped the work. The rescaling proposal & Estimate for balance work to be submitted by the subdivision.			Not Functioning

Sl No	Name of LIS	District & Taluk & Village	Project Cost in Crores	Project Start Date	Present Status	Grant Released till date	Expenditure Incurred till date	Delay reasons	Has studies being conducted for the Project	Is audit being conducted for Defuncting of the Project. If yes submit the audit report	Remarks (Whether functioning or not functioning or any other reasons)
32	K.Kodihall LIS	Mandya District & Maddur Taluk & Kodihall	0.63	16.10.1997	Not Functioning, the whole was washed out Due to heavy flood in the Shimsha river. So including this scheme, other 5 LIS's, a new Bannahalli LIS is taken up by the V.C.Division. So vide M.D Office Ltr No-1136 Dated 24.06.2016 the permission given by Nigma to drop this scheme Hence further necessary action to drop this scheme is under progress.	0	0	Defunct	Yes, high level technical committee formed by MD office inspected and examined the present status of this LIS and found the problems to propose for rejuvenation of the scheme. Considering all the aspects and present condition of scheme, increase in water supply due to modernisation NMBC canal, cost of rejuvenation as been decided as very high and uneconomical.	This scheme has been considered unfruitful and non working and hence permission has been given to close the scheme vide MD office Ltr No: CNMT/Tech-2/VCD/249/2016-17/1136 Dt: 24.06.2016.	Not Functioning, the whole was washed out Due to heavy flood in the Shimsha river. So including this scheme, other 5 LIS's, a new Bannahalli LIS is taken up by the V.C.Division. So vide M.D Office Ltr No- 1136, Dated 24.06.2016 the permission given by Nigma to drop this scheme Hence further necessary action to drop this scheme is under progress.
33	Iggalur "A" Point LIS	Mandya / Maddur / Bannahalli	0.39	13.02.1986	Functioning	23.2	23.2	-	-	-	Functioning
34	Iggalur "B" Point LIS	Mandya / Maddur / Koolbagera	1.61	18.03.1998	Functioning	24.7	24.7	-	-	-	Functioning
35	Iggalur "C" Point LIS	Ramanagara / Champanahalli / Iggalur	0.463	30.10.1995	Functioning	23.45	23.45	-	-	-	Functioning
36	Iggalur "C-II" Point LIS	Ramanagara / Champanahalli / Iggalur	0.57	21.06.2008	Functioning	24.45	24.45	-	-	-	Functioning
37	Iggalur "D" Point LIS	Mandya / Malavalli / Savandipura	0.55	14.06.2010	Functioning	23.8	23.8	-	-	-	Functioning
38	Garakahalli LIS	Ramanagara / Champanahalli / Garakahalli	9.88	20.10.2010	Functioning	37.26	37.26	-	-	-	Functioning
39	Athavathy Left Bank LIS	Ramanagara / Kanakapura / Athavale	3.1	22.03.2002	functioning	22.95	22.95	-	-	-	functioning
40	Athavathy Right Bank LIS	Ramanagara / Kanakapura / Athavale	3.17	09.09.2009	Functioning	24.95	24.95	-	-	-	Functioning
41	Nitkur LIS	Mandya / Malavalli / Nitkur	0.9975	05.08.1998	Not functioning	23.8	23.8	-	-	-	Not functioning. engines raised already, material spent to construct alternative scheme is under progress.
42	Taraka Lift Irrigation Scheme	Mysore H.D.Kote Sogahally	10.9	12.03.2004	Completed	0.6381	0.6381	N/A	No	No	Functioning. (Suffering Athar of Taraka Project)

Sl No	Name of LIS	District & Taluk & Village	Project Cost in Crores	Project Start Date	Present Status	Grant Released till date	Expenditure incurred till date	Delay reasons	Has studies being conducted for the working of the Project	Is audit being conducted for Defuncting of the Project. If yes submit the audit report	Remarks (Whether functioning or not functioning or any other reasons)
43	Bannahlundi Lift Irrigation Scheme	Thayur village of Nandiyagud taluk, Mysuru District.	24.64	2009	COMPLETED	0.02	0.02	N/A	No	No	Functioning
44	Honganur-Hirekere Lift Irrigation Scheme	Near Kallipura village of Chamarajanagar taluk & District.	2.255	2008	COMPLETED	0.02	0.02	N/A	No	No	Functioning
45	Kaliyur-Mulur Lift Irrigation Scheme	Near Teramballi village of Kollegala taluk & Chamarajanagar District.	0.029	1975	COMPLETED	24.64	24.64	N/A	No	No	Pump and motor under Repair
46	Thadimalangi Lift Irrigation Scheme	Near Thadimalangi village of T. Narasipura taluk & Mysore District.	0.045	1970	COMPLETED	2.255	2.255	N/A	No	No	Pump and motor under Repair
47	Bagalli Lift Irrigation Scheme	Bagalli Village of Chamarajanagar taluk and District.	0.044	1989	COMPLETED	0.029	0.029	N/A	No	No	Functioning
48	Chandahalli Lift Irrigation Scheme	Near Chandahalli village of T. Narasipura taluk & Mysore District.	-	-	COMPLETED	0.045	0.045	N/A	No	No	Functioning
49	Sathegai Lift Irrigation Scheme	Near sathegai, Kollegala Taluk & Chamarajanagar District.	0.08	1976	Completed	0.044	0.044	N/A	No	No	Functioning
50	Harale Lift Irrigation Scheme	Harale village, Kollegala Taluk & Chamarajanagar District.	0.05	1975	Completed	-	-	N/A	No	No	Functioning
51	Saraguru Lift Irrigation Scheme	Saragurua, Kollegala Taluk & Chamarajanagar District.	2.5	1972	Completed	38.52	38.52	N/A	No	No	Defunct
52	Somwarpete Lift Irrigation Scheme	Kodagu district, Kustalanagar Taluk, Bhuvanagiri	1.83	20-10-1993	Project completed	7.10	7.10	-	-	-	Functioning

Sl No	Name of LIS	District & Taluk & Village	Project Cost In Crores	Project Start Date	Present Status	Grant Released till date	Expenditure incurred till date	Delay reasons	Has studies being conducted for the Working of the Project	Is audit being conducted for Defuncting of the Project. If yes submit the audit report	Remarks (Whether functioning or not functioning or any other reasons)
53	Periyappa Lift Irrigation Scheme	Mysore District, Periyappa Taluk, Channakeshava village	19.6	35.3.13	Project completed	16.00	16.00	-	-	-	Functioning

HEMAVATHY PROJECT ZONE, SORUR

1	Kattepura	Kattepura, Somwarpet, Madikeri	1.94	10.09.2006	Functioning	2.05	2.05	-	No	No	Functioning
2	Ganigere	Ganigere, Alur, Hassan	1.04	11/26/1992	Functioning	0.40	0.40	-	No	No	Functioning
3	Ramenahalli	Ramenahalli, Alur, Hassan	1.07	2/25/1994	Functioning	1.05	1.05	-	No	No	Functioning
4	Merve	Merve, Alur, Hassan	0.65	11/26/1992	Functioning	0.71	0.71	-	No	No	Functioning
5	Mudigere	Mudigere, Arkalgudi, Hassan	0.81	11/26/1992	Functioning	0.79	0.79	-	No	No	Functioning
6	Oritgudda	Hassan Dist. & Holenarasipura Taluk	4.9	28.02.2018	Functioning (Existing onitgudda is 1024 acres + chakkenahalli tank suffering Archkat: 720 acres + fresh atchkat: 837 acres)	0.59	0.59	-	No	No	Functioning (Existing onitgudda is 1024 acres + chakkenahalli tank suffering Archkat: 720 acres + fresh atchkat: 837 acres)
7	Basavanayakanahalli II	Hassan Dist. & Holenarasipura Taluk	0.84	2012	Functioning	0.71	0.73	-	No	No	Functioning
8	Kachenahalli Stage I	Hassan Dist. Holenarasipura Tq.	1.65	05.05.2003	functioning	73.48	74.48	-	No	No	functioning
9	Kachenahalli II	Hassan Dist. Holenarasipura Tq.		2013	functioning			-	No	No	functioning
10	Kendline LIS	Kendline, Arkalgudi, Hassan	2.24	23.02.1994	Work not commissioned			Agency fixed for head works supply erection and commissioning of pumping mechanaries. Work not started. Matter pending before the sole Arbitrator. The revised DPR for Rs.292.85 lakhs submitted for A/A has been rejected in the 35th Board Meeting held on 29-09-2011 and communicated vide NIGAMA letter No. dated 4-11-2011	No	No	not yet started due to court case

Sl No	Name of LIS	District & Taluk & Village	Project Cost in Crores	Project Start Date	Present Status	Grant Released till date	Expenditure incurred till date	Delay reasons	Has studies being conducted for the Working of the Project	Is audit being conducted for Defuncting of the Project. If yes submit the audit report	Remarks (Whether functioning or not functioning or any other reasons)
11	KVATHANAHALLI LIS	Hassan	0.98	25.02.1994	defuncting	-	-	Repairs to Express feeder line and metering cubic to be done. Estimate prepared. Grant has to be obtained	No	No	not yet started due to court case
12	Maniganahally LIS	Maniganahalli, Alur, Hassan	0.95	23.02.1994	Work not commissioned	-	-	Agency fixed for head works supply erection and commissioning of pumping mechanaries. Work not started. Issue pending before the court against the order passed by Arbitrator	No	No	not yet started due to court case
13	Janardhanahally LIS	Janardhanahally, Somwarpete, Madikeri	0.84	25.02.1994	Work not commissioned	-	-	Machineries procured during 1992-93. the work was entrusted to M/S Sharath Engineering works Bangalore during 1992 for Rs.84.01 lakhs. Work not started. Case filed by Proprietors wife in the Civil court, Hassan as the contractor expired during the project.	No	No	not yet started due to court case
14	Hosapatta LIS	Hosapatta, Alur, Hassan	1.24	25.02.1994	Defuncting	-	-	Power supply to be done. Electrical drawings submitted to Electrical Inspectorate, Hassan for approval	No	No	not yet started due to court case
15	Adikebommanahally LIS	Hassan/Arkalgud/Adikebommanahally	7.7	11/24/1992	Since from the inception the Scheme is Functioning and needs restoration of Electro-Mechanical components and Modernization of Canal Network.	45.01	45.01	No	No	No	functioning
16	Allapatana LIS	Hassan /Arkalgud/Allapatana	1992-1993	1992-1993	Since from the inception the Scheme is Functioning and needs restoration of Electro-Mechanical components and Modernization of Canal Network.	4.2	4.2	No	No	No	functioning
17	Hallimysore LIS	Hassan/Holenarasipura/Guddenahally	32.5	1999-2000	Since from the inception the Scheme is Functioning and needs restoration of Electro-Mechanical components and Modernization of Canal Network.	67.78	67.78	No	No	No	Functioning

Sl No	Name of LIS	District & Taluk & Village	Project Cost in Crores	Project Start Date	Present Status	Grant Released till date	Expenditure incurred till date	Delay reasons	Has studies being conducted for the Working of the Project	Is audit being conducted for Defuncting of the Project. If yes submit the audit report	Remarks (Whether functioning or not functioning or any other reasons)
18	Huchanakoppalu LIS	Hassan Dist. Holenarasipura Tq. Huchanakoppalu Village	50	1990	Work completed	64.85	64.85	-	-	-	Functioning
19	Kamasamudra LIS	Hassan Dist. Holenarasipura Tq. Kamasamudra Village	70	1986	Work completed	84.25	84.25	-	-	-	Functioning
20	Takkere LIS	Hassan Dist. Holenarasipura Tq. Takkere Village	4.95	28.02.2018	Work completed	6.72	6.72	-	-	-	Functioning
21	Kyathanahalli Lift Irrigation Scheme Stage - I	Hassan, Hassan, Kyathanahalli	9.3	20/09/2010	Not functioning Electrical supply from CHESCOM has been stopped due to non payment of electricity bills.	11.55	11.55	-	No	No	Not functioning Electrical supply from CHESCOM has been stopped due to non payment of electricity bills.
22	BNT approach LIS	Hassan, Channarayana Bg. & surrounding villages	4.32	1999	Work completed	2.41	2.41	-	-	-	Functioning
23	BNT Exit LIS	Hassan, Channarayana Bg. & surrounding villages	4.28	2004	Work completed	3.61	3.61	-	-	-	Functioning
24	Obalapura additional LIS	Hassan, Channarayana Bg. & surrounding villages	0.34	2007	Work completed	0.41	0.41	-	-	-	Functioning

HEMAVATHY CANAL, TUMKUR ZONE

1	Bandihalli LIS Scheme	Tumkur/Kunigal taluk/Bandihalli	4.125	18.06.2016	Work Completed	4.11	4.11	---	---	---	Functioning
2	Manya LIS	Tumkur/Kunigal taluk/Manya	0.017	1978-79	Defuncting	0	0	Due to shortage in availability of water in River stream	---	---	Defuncting
3	Tippur LIS	Tumkur/Kunigal taluk/Tippur	0.031	1978-79,	Defuncting	0	0	Due to shortage in availability of water in River stream	---	---	Defuncting
4	Chandanahalli LIS	Tumkur/Kunigal taluk/Chandana halli	0.0099	1978-79	Defuncting	0	0	Due to shortage in availability of water in River stream	---	---	Defuncting
5	Byranayakanahalli LIS	Tumkur/Kunigal taluk/Byranayakanahalli	0.017	1978-79	Defuncting	0	0	Due to shortage in availability of water in River stream	---	---	Defuncting

Sl No	Name of LIS	District & Taluk & Village	Project Cost in Crores	Project Start Date	Present Status	Grant Released till date	Expenditure incurred till date	Delay reasons	Has studies being conducted for the working of the Project	Is audit being conducted for Defuncting of the Project. If yes submit the audit report	Remarks (Whether functioning or not functioning or any other reasons)
-------	-------------	----------------------------	------------------------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	---------------	--	--	---

IRRIGATION (S) ZONE, MYSORE

ONGOING US

1	Thimaranahalli LIS (ongoing)	Madya/Maddur	44	12.09.2019	Work Under Progress	22.00	22.00	1) Delayed due to land acquisition 2) Delay in giving approval by KPTCL 3) Unnecessary disturbance from farmers 4) There will be delays in the progress of work due to lockdown at the Centre/State due to the covid-19 pandemic. 5) Due to Non Payment for the work from last 2 years the Contractor has stop the work. The Contractor given assurance to complete the balance work within 2 to 3 months if payment for the work received immediately.			Work Under Progress
2	C A Kere LIS	Mandya	17.74	17.10.2022	Work Under Progress	9.01	9.01				Work Under Progress

HEMAVATHY PROJECT ZONE, GORUR

1	Kachenahalli Lift scheme III Stage (ongoing)	Holenarasipura & Arisikere	141.5	25.11.2020	on going	73.91	73.91	Due to land acquisition problem	No	No	on going
2	Kyathanahalli Lift Irrigation Scheme Stage -2	Hassan, Hassan, Lakshmiapura	8.3	42461	The proposal has been submitted for resending the work.	5.47	5.47	Work was stopped due to land acquisition issues and NH canal crossing permission. After successful tackling of issues work was not resumed. Receding proposal has been sent for the same.	No	No	
3	Balance work of Malalur lift irrigation Scheme in Chikkamagaluru Taluk on combination of "TURN KEY" and "ITEM RATE" Basis in Chikkamagaluru Taluk/District.	Chikkamagaluru, Chikkamagaluru, Malalur	5.95	31/08/2012	The work has been resended. To prepare estimate for balance work consultancy work is in tender process	2.67	2.67	Land Acquisition Problem	No	No	

HEMAVATHY CANAL TUMKUR ZONE

NILL

ಅನುಬಂಧ-4

ವಿಶ್ಲೇಷರಯ, ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಮಂಡಿ ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ: (Present status) ಹಂತ-1 : ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:- ✓ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 17.40 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೂ.324.00 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1) ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್-2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ✓ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದವರೆಗೆ 29.90 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೂ.1032.00 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2) ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ರೂ.223.96 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸುರಂಗದ ಮೂಲಕ 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತ-2: ಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಫೀಡರ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:- ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ✓ ತರೀಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ: ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 79	✓ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಮಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಯು 70% ಭಾಗವು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರದೇಶದ Buffer Zone ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಹಂತ-1 ಮತ್ತು ಹಂತ-2 ರ ತೀರುವಳಿಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 02/2016 ಮತ್ತು 06/2020 ರಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 220KV HT transmission line ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಮರುತೀರುವಳಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ✓ ಭ.ಮೇ.ಯೋ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್- 2 & 3 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 2019 ರಿಂದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ✓ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿನಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಾಲೀಕರು, ಭೂಪರಿಹಾರದ ಹಣವು ಅಕ್ವಪಕ್ವದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ತೀರಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭೂಪರಿಹಾರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
		ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು 20150 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ (0.49 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೂ.812.04 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ(2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ತರೀಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್) ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 12,000 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಪ್ಯಾಪಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 76 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ✓ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ: ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 134.597 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ರೂ.1723.42 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 12 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 134.597 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೈಕಿ 126.255 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 8.342 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು (trial run) ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ✓ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ: ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 159.684 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ರೂ.1142.82 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 9 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 159.684 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೈಕಿ 85.565 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲುವೆ ಆಗತ, 43.445 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಬಿ.ಎಲ್ ಪರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಗತ ಹಾಗೂ 35.855 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ	ಪಡೆದರೂ ಸಹ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ✓ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಪಂಕ್ತಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ತೀರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್‌ಕಾವಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಸೂರುಕಾವಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ✓ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ✓ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಂ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
		ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2028ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ: ✓ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ತರೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 40,749 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.1,848.44 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ✓ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ತರೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 84,900 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.3,806.25 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 9 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ✓ ಜಗಳೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ: ಸದರಿ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ 13200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 09 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.1568.91 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ✓ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯಡಿ 73,946 ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2027-28ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.03.2028ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
		ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೂ.2677.17 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ (excluding GST & excluding drip laterals) 06 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:06.11.2025 ರಂದು ಜರುಗಿದ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಮಂಡಳಿಯ ನಡವಳಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ✓ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಚೈ.28.42 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 21 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ರೂ.243.34 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಫೇಡರ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ✓ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 51 ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಚೈ.120.82 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೂ.710.92 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ✓ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ	

ಕ್ರ.ಂ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
		ಕಾಮಗಾರಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಜೈ:132.05 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಫೀಡರ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ 30 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ರೂ.656.31 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ✓ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಜೈ:113.329 ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಫೀಡರ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 19 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ರೂ.73.48 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಜೈ:159.180 ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಫೀಡರ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ-ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 41 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ರೂ.1215.21 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ✓ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈವರೆಗೆ (2007-2008 ರಿಂದ 30.11.2025 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) ರೂ.11,290.17 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	

ಅನುಬಂಧ-5

ಕೃಷ್ಣಾ, ಭಾಗ, ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

Sl. No.	Name of the project (LIS, Micro Irrigation)	Constituency	Agreement amount in Crores	Work order issued date	Project commissioned date	Alchkal in Ha	Quantity of water being Lifted in TMC	Cumulative Expenditure Sept 2025 in Crores	Balance Coer in Crores	Remarks (if not completed, Reasons for delay)
1	2	3	9	10	11	12	16	17	18	21
Dam Zone, Almatti										
1	Horti-Revanasiddeswar Lift Irrigation Scheme on Turnkey basis (indent No.23635). Stage -2	B.Bagewadi	818.802	17.04.2025	----	28000	3.245	265.4	553.402	Work under progress
2	Kerur LIS Head work (I.No.21360)	Badami/Bilagi	658.88	27.07.2021	27.07.2021	16000	Work under progress (Designed TMC is 2 TMC)	486.83	182.05	Work under progress and Delay due to Land Acquisition Issue
3	Bhagavathi LIS Head work (Stage-I) (I.No.23171)	Bagalkote	168.73	20.03.2023	20.03.2023	8390	Work under progress (Designed TMC is 1.563TMC)	39.5	129.23	Work under progress and Delay due to Land Acquisition Issue
4	Herkal LIS (South extension) Head work	Bilagi	97.28	30.05.2019	-	6100	1.14 TMC	70.07	27.22	Work under progress and Delay due to Land Acquisition Issue
5	5th A & 5th B Lift Irrigation	Babaleswar	150.037	13.05.2025	-	3520	0.439	-	127.15	Work under progress
6	Scheme under Mulwad LIS					542	0.068			
O & M Zone, Naryanpura										
7	BUDHIAL-PEERAPUR LIFT IRRIGATION SCHEME-EXTENSION	Shorapur	769.34	26.07.2021	Under Progress	17805	2.22	627.51	141.83	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈವರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಡು ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಭೂ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Sl. No.	Name of the project (LIS, Micro Irrigation)	Constituency	Agreement amount in Crores	Work order issued date	Project commissioned date	Atchkat in Ha	Quantity of water being Lifted in TMC	Cumulative Expenditure Sept 2025 in Crores	Balance Cost in Crores	Remarks (if not completed, Reasons for delay)
1	2	3	9	10	11	12	16	17	18	21
2	Devalkal LIS	Shorapur	106.85	16.03.2023	Under Progress	5776	Rejuvenated water is being used from Local Nallas	31.36	75.49	1. ಸದರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸಂ. ಎಚ್ ನಿರಾಮರ ಹಾಗೂ 1 ಸಂ. ಟೀಜರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ವೈಯುಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ಅಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಸಹಿತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ವೈಯು ಕಟಾವಾಣೆ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಸಹಕಾರ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
										2. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೈಪರ್‌ಲ್ಯಾ ಹಾಡು ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಭೂ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಾನುಭವಿಗಾಗಿ ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
										3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಪರ್‌ಲ್ಯಾ ಹಾಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಣಸಿ-ಬೇವಾವನದ ರಸ್ತೆ, ಬೈಲಾಮರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗೂ ಯದಲಭಾವಿ ಟಚ್‌ಬ್ಯೂರಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಟಚ್‌ಬ್ಯೂರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಾವಣಾತ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	NLS-Package 1 - (Block A -12000 Ha)- Stage-1	Lingasaugur/ Hungund	615.59	09.01.2020	Under Progress	36100	3.75	266.98	348.61	Covid 19, standing crops in the field, Land acquisition and Non-finalisation of DRIP scope.
4	NLS-Package 2 - (Block B -12500 Ha)- Stage-1	Lingasaugur/ Maski	612.09	18.11.2019	Under Progress			467.62	144.47	Covid 19, standing crops in the field, Land acquisition and Non-finalisation of DRIP scope.
5	NLS-Package 3 - (Block C -11600 Ha)- Stage-1	Lingasaugur	591.82	05.10.2019	Under Progress			489.47	102.35	Covid 19, standing crops in the field, Land acquisition and Non-finalisation of DRIP scope.

[illegible]