

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : (1493) 1270
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ
 (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 18.12.2025
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	2022-23, 2023-24, 2024-25 ಮತ್ತು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಯಾವುವು;	ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 1. ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KBJNL). 2. ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KNNL). 3. ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (CNNL). 4. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (VJNL).
ಆ)	ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಘೋಷಿತ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ/ಯೋಜನೆಗೆ ಭಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 04 ನಿಗಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2022-23, 2023-24, 2024-25 ಮತ್ತು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಅನುದಾನ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತದ ವಾರ್ಷಿಕವಾರು & ನಿಗಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಿಂದ 4 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಸದರಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; (ವರ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡುವುದು; ಈ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು: ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 04 ನಿಗಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿಗಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5 ರಿಂದ 8 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಸಂಇ 191 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2025

(ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್)
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕೃಷಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

Head of Accounts	2022-23			2023-24			2024-25			2025-26 (to end of November 2025)		
	2024-25 Grant (R.E)	Grant Released from GoK	Expenditure for the year 2024-25	2024-25 Grant (R.E)	Grant Released from GoK	Expenditure for the year 2024-25	2024-25 Grant (R.E)	Grant Released from GoK	Expenditure for the year 2024-25	2024-25 Grant (R.E)	Grant Released from GoK	Expenditure for the year 2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AIBP - Central 4701-77-800-0-01-139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIBP - State 4701-77-800-0-01-139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL 4701-80-190-3-00-132	2057.28	2057.28	2083.94	1611.83	1611.83	1608.73	1675.00	1675.00	1677.06	1275.00	956.25	928.25
CAPITAL (SCP) 4701-80-190-3-00-422	379.00	379.00	426.82	63.17	63.17	69.35	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
CAPITAL (TSP) 4701-80-190-3-00-423	224.00	224.00	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRIP-EAP 4701-80-800-0-80-059	0.00	0.00	0.00	56.32	56.32	44.53	34.00	20.00	21.73	35.00	15.00	8.71
NABARD 4701-80-190-3-00-436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
Electricity Charges 2700-10-101-0-01-057	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	15.75	15.75
Maintenance 2700-10-101-0-01-200	88.66	88.66	88.66	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	8.00	4.67	4.00
CAPITAL LAQ, R&R & BTDA 4701-80-190-3-01-132	1250.09	1250.09	1490.75	1200.00	1200.00	1469.63	1400.00	1400.00	1403.32	1700.00	991.64	992.64
Sub TOTAL :-	3999.03	3999.03	4314.53	2966.32	2966.32	3227.24	3192.25	3127.00	3134.23	3045.00	1983.31	1949.35
DEBT SERVICING (Interest) 2701-80-190-0-01-240	440.73	440.73	460.74	348.45	348.45	447.49	299.54	299.54	342.78	243.72	162.52	152.36
DEBT SERVICING (Principal) 4701-80-190-3-00-240	1450.34	1450.34	1450.34	1599.33	1599.33	1598.26	1700.00	1400.00	1401.07	2068.49	166.67	166.67
Guarantee Commission	59.50	59.50	59.90	0.00	0.00	48.51	37.26	37.26	0.00	26.85	0.00	0.00
Sub TOTAL :-	1950.57	1950.57	1970.98	1947.78	1947.78	2094.26	2036.80	1736.80	1743.85	2339.06	329.19	319.03
GRAND TOTAL :-	5949.60	5949.60	6285.51	4914.10	4914.10	5321.50	5229.05	4863.80	4878.08	5384.06	2312.50	2268.38

Note: Expenditure includes OB

ಅನುಬಂಧ-2

Karnataka Neeravari Nigam Limited

(Rs. In Crores)

SI No.	Head of Account		2022-23			2023-24			2024-25			2025-26		
			Grant Allocation (RE)	Grant Released	Expenditure	Grant Allocation (RE)	Grant Released	Expenditure	Grant Allocation (RE)	Grant Released	Expenditure	Grant Allocation (RE)	Grant Released	Expenditure (to the end of Nov 2025)
A	CAPITAL													
1	Capital Grants -Works	4701-80-190-4-00-132-(P)	2,478.40	2,478.40	2,907.06	2,103.66	2,103.66	2,468.27	2,290.00	2,290.00	2,290.00	1,230.00	1,230.00	1,265.00
2	IEBR	4701-80-190-4-00-132-(P)	1,500.00	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Capital Grants LAQ	4701-80-190-4-01-132-(P)	250.00	250.00	1,036.06	450.00	450.00	371.89	450.00	450.00	341.39	300.00	300.00	412.50
4	AIBP	4701-74-800-0-01-139-(P)	5.70		37.53	188.05		14.69						0.79
5	SDP	4701-80-190-4-00-133-(P)			161.13									
5	KISWRIMP	4701-80-800-0-10-059 (P)	90.00	90.00	90.52	326.20	217.47	229.51	220.00	220.00	220.00			
	Sub-total (A)		4,324.10	3,668.40	4,232.30	3,067.91	2,771.13	3,084.36	2,960.00	2,960.00	2,851.39	1,530.00	1,530.00	1,678.29
B	OTHERS													
1	NABARD Works	4701-80-190-4-00-436 (P)	500.00	500.00	533.84	520.00	490.00	460.48	468.00	468.00	497.52	309.27	309.27	236.65
2	DRIP	4701-80-800-0-80-059 (P)			1.85	40.39	26.63	26.47	11.25	11.25	8.34	7.50	7.50	5.14
	Sub-total (B)		500.00	500.00	535.69	560.39	516.63	486.95	479.25	479.25	505.86	316.77	316.77	241.79
C	TOTAL CAPITAL WORKS (A+B)		4,824.10	4,168.40	4,767.99	3,628.30	3,287.76	3,571.31	3,439.25	3,439.25	3,357.25	1,846.77	1,846.77	1,920.08
D	SCP/TSP													
1	SCP- Capital	4701-80-190-4-00-422 (P)	581.60	581.60	537.59	36.34	36.34	125.89			8.26			
2	TSP - Capital	4701-80-190-4-00-423 (P)	300.00	300.00	276.79			117.98			-			
	Sub-total (D)		881.60	881.60	814.38	36.34	36.34	243.87	-	-	8.26	-	-	-
E 1	Repairs & Maintenance													
2	Electricity Charges	2700-09-101-0-01-057	132.76	132.76	191.24	17.70	17.70	86.87	17.12	17.12	17.12	11.80	11.80	11.87
	Sub-total (E)		132.76	132.76	191.24	59.25	59.25	128.42	58.67	58.67	58.67	39.50	39.50	36.11
F	Total (C + D + E)		5,838.46	5,182.76	5,773.61	3,723.89	3,383.35	3,943.60	3,497.92	3,497.92	3,424.18	1,886.27	1,886.27	1,956.19
G	DEBT SERVICING													
1	Debt Servicing - Principal	4701-80-190-4-00-240 (P)	767.60	767.60	767.56	820.66	820.66	820.85	1,456.44	1,456.44	1,456.44	228.29	228.29	228.29
2	Debt Servicing - Interest	2701-80-190-0-02-240 (P)	266.57	266.57	269.56	277.88	277.88	294.24	230.62	230.62	230.62	83.36	83.36	73.34
3	Guarantee Commission	2701-80-190-0-03-100 (P)	35.60	35.60	35.61	34.13	34.13	34.13	25.88	25.88	25.88			
	Sub-total (G)		1,069.77	1,069.77	1,072.73	1,132.67	1,132.67	1,149.22	1,712.94	1,712.94	1,712.94	311.65	311.65	301.63
	Grand Total (F + G)		6,908.23	6,252.53	6,846.34	4,856.56	4,516.02	5,092.82	5,210.86	5,210.86	5,137.12	2,197.91	2,197.91	2,257.82

ಅನುಬಂಧ-3

ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2022-23			2023-24			2024-25			2025-26		
		2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು	ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ದಿನಾಂಕ: 31-03-2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು	ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ದಿನಾಂಕ: 31-03-2024ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು	ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ದಿನಾಂಕ: 31-03-2025ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು	ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ದಿನಾಂಕ: 31-10-2025ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ
1	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ -4701-80-190-6-01-132	1225.00	1225.00	1517.96	1570.00	1570.00	1404.65	2000.00	2000.00	2012.36	1270.00	685.00	599.90
2	ಐ.ಈ.ಐ.ಆರ್	400.00	400.00		-	-		-	-	-	0.00	0.00	-
3	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-4701-80-190-6-01-133	0.00	0.00	100.25	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
4	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ-4701-80-190-6-01-422	255.00	255.00	311.77	-	-	39.53	-	-	14.08	0.00	0.00	2.45
5	ಐ.ಎಸ್.ಪಿ-4701-80-190-6-01-423	220.00	220.00	293.13	-	-	100.35	-	-	10.96	0.00	0.00	2.57
6	ನವೀಕರಣ-4701-80-190-6-01-436	10.56	10.56	2.71	100.00	100.00	107.26	300.00	300.00	330.85	200.00	16.00	20.99
7	ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ-4701-80-190-6-01-240	367.50	367.50	367.50	550.00	550.00	550.00	825.00	825.00	825	1263.26	0.00	-
8	ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ-2701-80-190-0-06-240	196.41	196.41	201.18	166.07	166.07	217.16	202.07	202.07	193	140.87	52.30	69.20
9	ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮೀಷನ್-2701-80-190-0-06	26.80	25.86	25.86	22.09	22.09	22.09	20.61	20.61	20.61	18.59	0.00	-
10	ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ- 2700-12-101-0-01-200	55.00	55.00	213.91	7.33	7.33	118.61	6.33	6.33	119.68	7.33	2.44	58.76
11	ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ- 2700-12-101-0-01-057	-	-	-	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71	71.00	23.66	25.69
12	ಡ್ರಿಪ್ - 4701-80-800-0-80-059	55.40	55.40	51.46	53.04	53.04	51.49	84.00	72.00	59.48	30.00	0.00	15.63
13	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ-4701-80-190-6-02-132	300.00	225.00	125.51	-	-	169.50	50.00	50.00	45.63	200.00	0.00	39.23
	ಒಟ್ಟು	3111.67	3035.73	3211.24	2539.53	2539.53	2851.64	3559.01	3547.01	3702.65	3201.05	779.40	834.42

ಅನುಬಂಧ-04

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	2022-23				2023-24			
		ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ		ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	
				ಯೋಜನೆ	ಮೊತ್ತ (ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)			ಯೋಜನೆ	ಮೊತ್ತ (ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)
1	ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್	1,270.00	1,311.67	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ವಂಡೆ ಯೋಜನೆ	2,149.36	1,732.53	1,732.53	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ವಂಡೆ ಯೋಜನೆ	1,599.58
2	ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ - ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳು	3,000.00	3,000.00	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ	3,042.27	-	-	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ	1,442.78
3	ಐ.ಇ.ಬಿ.ಆರ್ (ಸಾಲಗಳು)	900.00	900.00	ಕಡೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	149.91	-	-	ಕಡೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	98.71
4	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ವಂಡೆ ಯೋಜನೆ -CSS	-	-	ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ	0.88	1,000.00	1,000.00	ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ	0.79
5	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ	250.00	208.33	ಗಾಯಿತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ	0.96	600.00	600.00	ಗಾಯಿತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ	0.89
				ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು	11.96			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು	11.11
6	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ - ಡಾ ನಂಜುಡಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	-	-		69.63	-	-		30.15
4	ಡ್ರಿಪ್	4.58	4.58		-	10.07	10.07		11.17
5	ನಿರ್ವಹಣೆ	1.44	1.44		29.89	0.19	0.19		7.46
6	ವಿದ್ಯುತ್ ಚೃಕ್ಕಿ	-	-		-	10.29	10.29		10.29
7	SCP	200.00	200.00		194.81	-	-		66.45
8	TSP	100.00	100.00		100.31	-	-		38.00
9	ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ	124.31	124.31		128.40	118.34	118.34		182.15
10	ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮೀಷನ್	17.82	16.56		17.14	14.90	14.90		14.90
11	ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿ	430.00	430.00		430.00	465.68	465.68		558.54
		6,298.15	6,296.15		6,325.52	3,952.00	3,952.00		4,072.97

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	2024-25				2025-26 (30.11.2025 ರವರೆಗೆ)			
		ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ		ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	
				ಯೋಜನೆ	ಮೊತ್ತ (ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)			ಯೋಜನೆ	ಮೊತ್ತ (ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)
1	ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್	2,141.04	2,141.04	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆ	1,474.25	960.00	720.00	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆ	633.12
2	ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ - ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳು	-	-	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ	1,653.13	-	-	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ	1,133.58
3	ಐ.ಇ.ಬಿ.ಆರ್ (ಸಾಲಗಳು)	-	-	ಕಡೂರು ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	28.85	-	-	ಕಡೂರು ಕರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	16.14
4	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆ -CSS	531.96	531.96	ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ	1.36	1,250.00	521.00	ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ	1.05
5	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ	600.00	600.00	ಗಾಯಿತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ	2.65	600.00	400.00	ಗಾಯಿತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ	0.43
				ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು	19.45			ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು	6.31
6	ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ - ಡಾ ನಂಜುಡಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	-	-		3.08	-	-		-
4	ಡಿಪ್	2.14	2.14		4.33	5.76	-		1.15
5	ನಿರ್ವಹಣೆ	0.19	0.19		12.46	0.19	0.13		3.67
6	ವಿದ್ಯುತ್ ಚೃಕ್ಷಿ	10.29	10.29		10.29	10.29	6.85		6.85
7	SCP	-	-		26.77	-	-		9.20
8	TSP	-	-		16.07	-	-		6.25
9	ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ	136.32	136.32		137.69	96.55	54.27		53.66
10	ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮೀಷನ್	15.51	15.51		15.51	10.76	-		-
11	ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿ	960.61	735.69		737.32	902.64	228.92		140.71
		4,398.06	4173.14		4,143.21	3,836.19	1,931.17		2,012.12

ಅನುಬಂಧ-5

ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಫಲಾನುಭವಿ ಗ್ರಾಮಗಳು	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ, ಆಲಮಟ್ಟಿ							
1	ಮುಳವಾಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ	5398.55	227,966	265	5,052.50	ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲುವೆ)	ವಿಜಯಪುರ	2148.02	38745	100	1,080.11	ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲುವೆ: ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲುವೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೂರ್ವ ಕಾಲುವೆಯ 137.24 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ 50.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೂ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂ.1 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂ. 30 ರಿಂದ 60 ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹೆರಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಉತ್ತರ & ದಕ್ಷಿಣ)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	339.04	15344	26	357.81	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಹೆರಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ) (ದಕ್ಷಿಣ)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	238	6100	18	112.57	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	35	750	4	27.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಬೂದಿಹಾಳ ಪೀರಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ವಿಜಯಪುರ	2026	20243	42	1,558.44	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ & ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ	170.7	3200	14	124.98	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ ವಿವಿಧ ಹಂತದ
8	ಹೊರ್ತಿ-ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ	2638	2800	43	275.75	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ, ಡೋಣಿ ನದಿಯವರೆಗೆ & ಬಾಕಿ ಉದ್ದದ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿತರಣೆ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಗವಾದ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಕೆರೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1503	16000	43	495.27	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ & ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಭಗವತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	346	8390	14	41.39	ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರ & ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಲುವೆ ವಲಯ-1, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ							
11	ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಡಿಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ (9ಎ)	ರಾಯಚೂರು	266.16	15250	31	246.63	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 95.00 -168.50)	ರಾಯಚೂರು	1238.45	56100	99	878.23	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಫಲಾನುಭವಿ ಗ್ರಾಮಗಳು	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
13	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-1	ಯಾದಗಿರಿ	224.27	108.63	30	130.97	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-2	ಕಲಬುರ್ಗಿ	347.85	16722.1	26	113.14	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-3	ಕಲಬುರ್ಗಿ & ಯಾದಗಿರಿ	79.82	6275	15	41.81	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ಭೀಮಾ ಫ್ಲಾಂಕ್	ಯಾದಗಿರಿ	379.25	21572	15	9.80	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ಸನ್ನತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರ್ಗಿ & ಯಾದಗಿರಿ	673.90	16000	30	539.65	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಲುವೆ ವಲಯ-2, ರಾಂಪುರ							
18	ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಕೋರವಾರ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ)	ವಿಜಯಪುರ	233.98	18900	21	125.49	ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ 45.163 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 1 ರಿಂದ 21 ಹಾಗೂ ಇದರಡಿಯ ಶೀಳುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
19	ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ನಾಗಠಾಣ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ)	ವಿಜಯಪುರ	538.43	29403	29	209.03	ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ 105.95 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 80.00 ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಿ.ಮೀ. 80.00 ರಿಂದ 90.00 ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 2 ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಶೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಿ.ಮೀ. 90.00 ರಿಂದ 105.95 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 1 ರಿಂದ 52 ಹಾಗೂ ಇದರಡಿಯ ಶೀಳುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
20	ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ	485	9215	8	473.65	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಒ&ಎಂ ವಲಯ, ನಾರಾಯಣಪುರ							
21	ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು	2026.62	36100	64	1374.07	ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್, ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿವೆ.
22	ಬೂದಿಹಾಳ-ಪೀರಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	1200	17805	33	909.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು,
23	ರಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ	ರಾಯಚೂರು	179.87	10800	15	205.56	ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3ರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, 9,094.00 ಹೆ.ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 1,706.00 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. (ಹಟ್ಟಿ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾಲುವೆಯ ಪಂಕ್ತಿರಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ)
24	ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ,	7769.46	112015	60	3158.2	ಒಟ್ಟು 78 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 75 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ
25	ದೇವತ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಯಾದಗಿರಿ	106.85	5776	23	46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	30,592.22	711,579.73	1,068	17,587.75	

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಲಂ ಸಂ. 6 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತರು ಆಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅನುಬಂದ-6

ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	ಘಟಪ್ರಭಾ	ಬೆಳಗಾವಿ	3,595.42	282652	4367.24	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮುರಗೋಡ (ಎಂಪಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ	32.12	1985	34.59	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಚಡಿ (ಎಂಪಿ)	ಬೆಳಗಾವಿ	24.60	3000	36.59	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ದೂಧಗಂಗಾ	ಬೆಳಗಾವಿ	319.92	123869	364.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ	ಬೆಳಗಾವಿ	635.50	8200	334.54	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ	3572.00	151361	3254.97	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಕಂಪವಾಡ (ಬಸವೇಶ್ವರ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	1319.27	72866	1142.69	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	174.42	98736	115.15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ	ಬೆಳಗಾವಿ	509.00	1256	475.20	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ	3330.23	632014	2938.85	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	107.16	6218	93.76	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಘಟ್ಟಿಬಸವಣ್ಣ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	990.00	30000		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಚನ್ನವ್ಯಷಬೇಂದ್ರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	202.80	23050	1.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಅಮ್ಮಾಜೇಶ್ವರಿ (ಕೊಟ್ಟಲಗಿ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	1486.81	29272	398.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಮಂಟೂರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	228.00	9540	277.59	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	66.13	6250	34.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ-ಹಲಗಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	197.00	2928	61.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ-ಹಲಗಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2				0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
18	ರಾಜಾಲಖಮಗೌಡ ಉದ್ಯಾನ ಕಾಶಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	147.14	-	4.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಕಾಗವಾಡ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	229.40	18560	0.87	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಶ್ರೀ. ಶಂಕರಲಿಂಗ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	67.40	6250	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	265.00	8750	0.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಅರಭಾವಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	323.87	15000	4.26	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಸಸಾಲಟ್ಟಿ-ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	266.00	4590	216.66	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಮರೆಗುದ್ದಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	216.50	1450	0.71	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	204.70	4958	0.01	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ರಾಯಬಾಗ 39 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	89.79	46797	87.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ತುಪ್ಪರಿಹಳ್ಳ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ (9 ಸಂಖ್ಯೆ)	ಧಾರವಾಡ	22.50	27923	14.71	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
28	ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ & ಗದಗ	200.00	263206	4.94	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
29	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬೆಡ್ಡಿ ನದಿಯಿಂದ 35 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ	125.00	76363	90.58	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
30	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	519.10	185410	37.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
31	ಕಳಸಾ ನಾಲಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	990.00	605769	337.65	ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಿರುವಳಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
32	ಬಂಡೂರ ನಾಲಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	764.70	605769	3.13	ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಿರುವಳಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
33	ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ	532.00	8762	504.48	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ, 58 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 9900 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 3600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
34	ಸವಣೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ	690.00	109448	288.53	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ, 48 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜಿತ 15500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
35	ಹಳಿಯಾಳ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	220.00	171426	135.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
36	ಮುಂಡಗೋಡ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1 (129 ಕೆರೆ) (19 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	289.10	7262	227.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಮುಂಡಗೋಡ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 (84 ಕೆರೆ)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	225.00	5261	166.85	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಆಯ್ದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38	ಹಂಗರಗಾ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	143.10	46289	2.25	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
39	ಕಿರುವತ್ತಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	166.28	17044	0.25	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ - ಉಚ್ಛಗಾವ್ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	287.55	27163	73.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	544.00	24980	316.38	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
42	ಸಾಲಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ & ಬಾಗಲಕೋಟೆ	566.00	24856	297.77	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
43	ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆ	ಧಾರವಾಡ	30.00	647023	0.39	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
44	ಮಲಪ್ರಭಾ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ	2120.00	106839	2533.96	ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
45	ಗೋವಿನಕೋವಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	415.00	70878	354.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	51.00	28362	36.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ	3385.49	109772	3311.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
48	ಧರ್ಮಾ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ	81.10	6000	21.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	ಮದಗ-ಮಾಸೂರು ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ	52.20	950	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
50	ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ	185.00	70449	134.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
51	ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ	206.00	30118	52.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
52	ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಡೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ	24.00	6700	7.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ	218.15	622	37.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
54	ಕಾಗಿನೆಲೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹಾವೇರಿ	24.05	5278	8.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
55	ದಂಡಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	272.00	-	-	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
56	ಭದ್ರಾ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ	1175.00	121895	1099.57	ಈ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದ್ದು, 28 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, 06 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
57	ಕಂಬದಾಳು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	54.00	356	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
58	ದೊಣಬಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	8.20	963	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
59	ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ	569.53	37259	1467.73	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ಫಲಾನುಭವಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ)
60	ಸ್ವರ್ಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ	188	4786	0	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
61	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಉಡುಪಿ	190	2493	0	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
62	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	240	2098	100.27	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
63	ತೆರನಳ್ಳಿ	ಕಲಬುರಗಿ	82.90	2108	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
64	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ	ಕಲಬುರಗಿ	67.30	1490		
65	ಐನಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - Phase-1	ಕಲಬುರಗಿ	125.25	6464	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
66	ಮೆಹಕರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- Phase-1	ಬೀದರ	250.00	10524	0.00	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
67	ಔರಾದ 36 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1	ಬೀದರ	300.00	0	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
68	ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗ, ವಿಜಯನಗರ	5768.04	55412	4268.61	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
69	ಅಳವಂಡಿ ಬೆಟಗೆರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	66.63	3400	52.90	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
70	ಬಹದ್ದೂರುಬಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	56.55	4150	46.06	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
71	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಗದಗ	140.00	82787	115.83	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
72	ದೇವಲಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	88.61	1176	100.29	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
73	ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯನಗರ	3161.35	1130913	3283.47	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
74	ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು	456.63	14855	759.00	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
75	ಮುಕ್ಕುಂಪಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	91.35	4970	88.78	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
76	ದಡೇಸೂಗೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳ	13.06	152	7.15	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
77	ಚಿಲವಾರಬಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ	63.60	2000	35.46	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
78	ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು	167.50	-	0.00	ಯೋಜನೆಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
79	ಸಾಲಗುಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು	178.00	-	0.00	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
80	ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯನಗರ	243.35	25000	201.32	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
81	ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು	146.80	22302	130.77	ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಅನುಬಂಧ - 7

ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
2022-23						
1	Providing CC Lining using Mechanical paver and improvements to CD Works from Ch:85.905Km to Ch:149.358Km of Harangi Left Bank Canal.	ಮೈಸೂರು	62.15	7502	64.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	Providing CC Lining to Distributaries 1 to 5 of RSM Canal.	ಮೈಸೂರು	6.48	2226	5.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	Scheme to fill water from river cuavery near hadya village to fill the tank for drinking water purpose in K.R.Nagar(Tq)	ಮೈಸೂರು	15.00	8654	16.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	Scheme to lift water from Lakshmanathirtha River near Mardur Village to fill 49 dry tanks for drinking water purpose in Hunsur & H.D Kote Taluk of Mysore District	ಮೈಸೂರು	85.00	26850	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	Construction of embankment and approach to high level bridge at downstream of Kabini dam	ಮೈಸೂರು	5.00	12252	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	"Scheme to lift water from Kabini River near Heggadahally village to fill tanks for drinking water purpose in Nanjangud Taluk"	ಮೈಸೂರು	80.00	22292	53.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	Scheme to lift water from nugu river near mullur village to fill Hediya & other 7 tanks (Total 8 tanks) Ph-1 in H.D.Kote & Nanjangud tq.	ಮೈಸೂರು	30.50	13994	15.82	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	Scheme to lift water from Hosapura tank to fill 9 tanks and 9 small kattes in Nanjangud & Gundlupete taluk for drinking water purpose.	ಮೈಸೂರು-ಚಾಮರಾಜನಗರ	14.00	14891	0.01	ಪ್ರಸ್ತುತ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
9	Modernization of Hebbakavadi & Nidaghatta Branch Canal Under Vishveswaraya Canal Network PH-II	ಮಂಡ್ಯ	100.00	54230	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	Modernisation of VIRIJA canal	ಮಂಡ್ಯ	83.00	6300	113.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
11	Special masonry repairs treatment of poly ironite ceramic cementitious (PICC) and grouting to stop leakages and strengthening of KRS Dam.	ಮಂಡ್ಯ	38.70	-	72.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	Construction and Installation of Sri.M.Vishweshwaraiah and Highness Nalvadi Krishnaraja Wadeyar statue near south entrance of Krishnarajasagara Dam at K.R.Sagara.	ಮಂಡ್ಯ	8.50	-	10.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	Construction of Bridge across River Cauvery near Karekura and improvement & widening of Karekura road from Srirangapatna – Elivala road to Aralakuppe on KRS – Pandavapura road.(DTS)	ಮಂಡ್ಯ	53.84	54438	45.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	Lifting water from Lokapavani River to feed Elechakanahalli and other 5 Tanks for drinking water supply to 28 villages of Mandya District.	ಮಂಡ್ಯ	18.50	49500	17.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	Filling of tanks for drinking water facility to the rehabilitated villages in Back water of K.R.S by augmenting the existing Malligere LIS .	ಮಂಡ್ಯ	22.00	2100	20.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	Modernisation of Bangaradoddi canal	ಮಂಡ್ಯ	14.00	550	16.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	Improvements to Dtribuory L.B.L.L. Canal, 13th A Dtribuory,20th Mile Dtribuory,& 24th Mile Dy of V.C.	ಮಂಡ್ಯ	40.74	-	38.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	Modernisation of VC main canal from CH0.00 km to 46.252 km	ಮಂಡ್ಯ	300.00	114890	263.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	Improvements to RBLL Canals system under KRS Project	ಮಂಡ್ಯ	46.00	3100	42.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	Replacement of 136 Gates and 2 no of Cranes by 136 new gates and provision of 136 Skid Mounted Compact Hoists at different locations" 100 years old Krishna Raja Sagara Dam under DRIP by conducting detailed study, carrying out designs, drawings, procurement of materials, fabrication/ manufacture, transportation, storage, erection and commissioning, supply & installation of Supervisory Control & Data Acquisition system (SCADA) , their O & M & warranty of Gates & Hoists; SCADA at different locations ie; EL 103.0'ft,EL 114.0' ft. and EL 106.0'ft of KRS DAM,.(Package-II)	ಮಂಡ್ಯ	69.52	-	60.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
21	Rehabilitation and Improvement of Krishnaraja Sagar Dam (Civil Works Package 1) in Mandya District of Karnataka State, under DRIP-II	ಮಂಡ್ಯ	28.98	-	48.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	Rehabilitation and Improvement works to +50 draft channel, embankment portion, scouring depression near +106 and concrete apron for energy dissipaters of KRS dam under world bank aided drip-phase-2 (package-2)	ಮಂಡ್ಯ	28.80	-	25.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	Providing Improvement works to Dam Appurtenant Structures, Electrification to Dam top, office buildings and Approach Road- (Civil) of KRS Dam under World Bank aided DRIP-Phase-II(Package-3)	ಮಂಡ್ಯ	27.20	-	48.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	Scheme to supply water to suffering achnkat of New Maddur branch canal beyond 47th km. by lifting water from Hebballa in Maddurtaluk	ಮದ್ದೂರು	17.44	823	9.00	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	Re Modelling of Harangi left bank Canal from Ch 0.00 to 6.875 Km under Haranagi Reservoir Project.	ಕೊಡಗು	49.75	82519	30.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	Upgradation of Electro-Mechanical Equipments under Garkahalli Lift Scheme for Tank filling in Channapatna Taluk including agumentation of Kodamballi Branch of Kanva Drinking Water Supply Scheme	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	42.80	26 Villages	19.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	Improvement to approach Road to Kanva Dam from BM Road near Kengal to Dashavara in Channapatna Taluk Ramanagara District	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	28.00		7.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	Scheme to Lift Water From Honnavara Tank Near Honnavara Village of Dudda hobli to Fill Dry Tanks in Hassan taluk of Hassan District for drinking water pupose (Dudda-Shanthigrama LS Stage-3)	Hassan	47.50	11250	38.72	Work under progress

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
29	Scheme to lift water from Nagamangala branch canal at ch:5.100 km near Jabaghatta village to fill Santhe shivara and other tanks inNuggehally hobli of Channarayapatna taluk for drinking water purpose.	Hassan	25.00	8302	29.19	Work completed
30	Re-modelling of Distributaries from D - 71 To D - 72 Under HLBC.	Mandya	49.75	36,922	2.40	work under progress
31	Modernisation of Distributory-54 and its Minors coming under HLBC	Mandya	55.00	7576	0.71	work under progress
2023-24						
1	Lifting water from River near Sangama to fillup Hegganur and other 20 tanks in Kanakapura tq of Ramanagara Dst.	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	108.00	9 Villages	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	Construction of road bridge cum barrage across the Arkavathy river connecting Mullahalli to Nallahalli village of Kanakapura taluk, Ramanagara district	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	11.85	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	Scheme to Lift water from Arkavathy river near Kanakapura to fill Mavathur tank in Maralavadi Hobli of Kanakapura taluk	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	20.00	9 Villages	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	Improvements to existing stream`s and filling up of series of barrages across the stream from Arkavathy river in Kanakapura tq of Ramnagara district	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	135.00	30 Villages	10.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	Arkavathy River front Development project in Ramanagara town limits under MRP in Ramanagara taluk of Ramanagara district	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	156.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	Construction of PSC Girder Bridge at downstream side of Manchanabele Dam, Magadi tq, Ramanagara district	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	13.60	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	Construction of bridge across Arkavathi River at Ch:4.90 km road from Mayaganahalli to Bejjagarahalli katte, via Sugganahalli in Ramanagara	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	9.98	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	Construction of Public School building near Harobebe under Arkavathy Rehabilitation	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	9.99	540	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
9	Construction of Public School building near Marigowdanadoddi village under Arkavathy Rehabilitation	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	9.90	540	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	Construction of road bridge across the Arkavathy river connecting Harobele to Mullahalli and Kokkarehosahalli village in Kodihalli hobli of Kanakapura	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	9.95	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	Re Modelling of Harangi left bank Canal from Ch 6.875 to 14.75 Km under Haranagi Reservoir Project.	ಕೊಡಗು	72.25	82519	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	Improvements to Link Canal and its distributories.(Indent No. 721)	ಮಂಡ್ಯ	95.00	11324	37.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	Improvements to Thuruganur Branch Canal & its Distributaries & Distributaries of Halwara Branch canal (Indent No. 718)	ಮಂಡ್ಯ	90.00	50973	30.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	Improvements to Hosahalli Deepcut Canal (Balanced length) under Madhavamanthri canal in Malavalli Taluk (Indent No. 785)	ಮಂಡ್ಯ	9.98	1813	11.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಶ್ರೀರಂಗ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 70.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ-1 (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ)	ತುಮಕೂರು	490.20	ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 17 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 66 ಕೆರೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 83 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಯೋಜಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ:167 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಂತರ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18,032 ಎಕರೆ ಅಭ್ಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.	224.69	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ಶ್ರೀರಂಗ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 70.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ-2 (ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 34.54 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ)	ತುಮಕೂರು	495.80	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿ ಕುಣಿಗಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ, ಶ್ರೀರಂಗ ಏತ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 17 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 66 ಕೆರೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 83 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಯೋಜಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ:167 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಂತರ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 18,032 ಎಕರೆ ಅಭ್ಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.	215.80	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
17	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಮಂಗಲ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನೋಣವಿನಕೆರೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಣವಿನಕೆರೆ ಇಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	9.75	ನೋಣವಿನಕೆರೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಣವಿನಕೆರೆಯ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಮರದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಿಡುವುದು.	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 42 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮರದಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ತು.ಶಾ ನಾಲೆಯ ಸರ:101.725 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ಯೋಜನೆ.	ತುಮಕೂರು	48.75	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿಯ 20 ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯ 22 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	3.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2024-25						
ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ						
2025-26						
1	Scheme to lift water from Cauvery river near Bannur town to Augment the atchkat of Harohalli high level and low level Canal in T.Narasipurataluk.	ಮೈಸೂರು	49.50	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
2	Modernization of Harohalli lower bank canal of Virijaanecut canal in T. Narasipurataluk, Mysore district	ಮೈಸೂರು	42.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
3	Modernization of Bidrahallihundi pickup canal in Mysore Taluk, and Neerhalla pickup canal in T.Narasipurataluk, Mysore District and Modernization of Harohalli Pickup Canal under VirijaAnicut canal and Bandibachalu Branch Canal under	ಮೈಸೂರು	87.50	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
	Rajaparameshwari Canal in T. Narasipura Taluk, Mysore District.					
4	Modernization of Meggaluve and Kiggaluve under Chikkankanhalli tank in Mysore Taluk, Mysore District.	ಮೈಸೂರು	34.65	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
5	Construction of RCC Trough & other Improvement works in Uddinala's and Minor's under Rajaparameshwari canal and Harohalli High Level Canal in T. Narasipura taluk.	ಮೈಸೂರು	45.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
6	Improvements work of pickup canals and PO's coming under the CDS canal in Srirangapatnataluk of Mandya Dst.,	ಮೈಸೂರು	50.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
7	Improvements to Distribution canals under Virija, Devaraya, RBL and Bangardoddi canals in Srirangapattanataluk, Mandya district	ಮೈಸೂರು	60.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
8	Modernisation of Krishna Raja Nagara Branch Canal by Providing Cement Concrete Lining	ಮೈಸೂರು	108.00	7648	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
9	Modernisation of chamalapura branch canal, kaggere branch canal and bannikuppe branch canal under Ramasamudra canal	ಮೈಸೂರು	43.00	3265	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
10	Construction of New Aqueduct parallel to the Existing Aqueduct at Ch.14th Km of Chamaraja Right Bank Canal	ಮೈಸೂರು	15.00	2560	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
11	RE-MODELLING OF PERIYAPATNA LIFT IRRIGATION CANAL FROM CH: 0.000 KM TO 52.200 KM UNDER HARANGI -RESERVOIR PROJECT	ಮೈಸೂರು	19.80	120000	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
12	Construction of cut and cover to deep cut reaches and Cross drainage works and improvements to distributaries from Dy-1 to Dy-19 of Kabini left bank canal.	ಮೈಸೂರು	50.00	2279	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
13	Construction of connecting roads, drains and other improvement works in SC and ST colonies & Other rehabilitation village under Kabini and Taraka Reservoir Project	ಮೈಸೂರು	61.00	2750	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
14	ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲ್ಕು 35 ರೂಫು ನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮೈಸೂರು	24.90	3422	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
15	REMODELLING OF DD URS CANAL FROM CH:7400KM & BEYOND TO ACCOMMODATE THE ADDITIONAL DISCHARGE OF CHIKKANANDI LS TO FILL TANKS IN TAIL END REACHES.(Indent no 3883)	ಮೈಸೂರು	103.00	3173	-	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	Rejuvenation of Varuna Tank by Natural Biological System (NBS) coming under the atchkat of D26 of DDUC	ಮೈಸೂರು	9.75	52	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
17	RE-MODELLING OF PERIYAPATNA LIFT IRRIGATION CANAL FROM CH: 0.000 KM TO52.200 KM UNDER HARANGI RESERVOIRPROJECT	ಮೈಸೂರು	198.00	120000	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
18	Modernization of Kattemalalavadi Canal and Vadakekatte High Level Canal and Im-provements to C.D works	ಮೈಸೂರು	49.85	23450	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
19	Modernization of Maruru Branch canal and its distributaries under HRBC	ಮೈಸೂರು	90.00	29150	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
20	Improvements to Turaganur Branch extension canal, Ukkalagere Branch Canal & its Distributaries and Distributaries of Turaganur branch canal and Halawara Branch canal of T Narasipura and Malavalli taluk	ಮೈಸೂರು	91.33	10339	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
21	Improvements to feeder canals and its allied structures and comprehensive development of series of tanks under Gundal river(4004)	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	50.00		-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
22	Scheme to Lift Water from Kabini River near Gandhigrama village of Nanjangud Taluk to Fill 110 Dry Tanks in Gundlupet Taluk for Drinking Water Purpose.	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	475.00	125448	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
23	Improvements to Left bank and Right bank Canal networks under Suvarnavathi Reservoir Project	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	30.00	7000 ಎಕರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
24	ಸುವರ್ಣಾವತಿ ನದಿಯ ಕಣ್ಣಿಗಾಲ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಾಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಣಿ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	70.00	2350	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
25	Construction of Road bridge across Shimsha river from Saraguru village to Hosapura village in Channapatna taluk, Ramanagara district.	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	15.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
26	Lifting water from Arkavathy river near Ganalu village to fill up 46 Tanks in Ramanagara and Kanakapura Taluk of Ramanagara District.	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	110.00	25 Villages	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
27	Additional tank filling scheme for Magadi, Ramanagara and Kunigal Taluk under Sathegala DWS project	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	90.00	50 Villages	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
28	Arkavathy River front Development project in Kanakapura town limits under ARP in Kanakapura taluk of Ramanagara district	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	120.00	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
29	Replacement of Existing 1300HP VT pumps, providing trash rack to Head regulator, EOT crane for the maintenance of gate valves & NRVs, servicing and overhauling of air chamber surge protection, CC thrust blocks to 1500mm dia PSC pipe line joints and Construction of protective wall and check dam across the intake seepage valley of Nanjapura LIS.	ಮಂಡ್ಯ	20.00	18452	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
30	MODERNIZATION OF HEBBAKAVADI BRANCH CANAL AND NIDAGHATTA BRANCH CANAL UNDER VISVESWARAYA CANAL NETWORK PHASE - II (BALANCE LENGTH)	ಮಂಡ್ಯ	293.47	54230	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
31	Construction of Basic Infrastructure to Perform Cauvery Aarati in line with Ganga Aarati on the Downstream of Krishna Raja Sagara Dam in Srirangapattanaluk, Mandya District	ಮಂಡ್ಯ	92.30	-	-	Work not started due to court case
32	Modernization of Kemmannu Canal under MaddurTaluk	ಮದ್ದೂರು	90.00	3250	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
33	Construction of Cut & Cover, RCC Trough and CD works in Lokasara Branch Canal from Ch:6.15 to 10.60	ಮದ್ದೂರು	22.00	1982	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	Modernization of Chamanahalli, Byron &Vaidyanathapura canals under Maddur Tank (Indent No 3968)	ಮದ್ದೂರು	49.50	480	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನವೆಂಬರ್ - 2025ರ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
35	Construction of Bow string arch Bridge at the Downstream of Harangi Reservoir	ಕೊಡಗು	36.50	23000	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
36	Construction of Bow string arch Bridge at the Downstream of Harangi Reservoir	ಕೊಡಗು	36.50	23000	-	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
37	Improvements to balance work of Kamasamudra Branch canal from 0.00 km to 5.00 km coming under Yagachi Left Bank canal	Hassan	12.00	380	0.00	Work under progress
38	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸತಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 78.46 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರೀ-ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	ತಿಪಟೂರು, ತುರುವೇಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ	560.00	ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯು ಸತಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 78.46 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 78.325 ಕಿ.ಮೀ ರೀ-ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು, ತುರುವೇಕೆರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 121197 ಎಕರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.