

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
138ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

19-7-19

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 579

MS

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಲಾಪೂರೆ
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 19-07-2019

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೊಸ ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ, ಸೇತುವೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇ)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಲೋಇ/259/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಚೇರಿ)



(ಹೆಚ್.ಡಿ ರೇವಣ್ಣ)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 579)

2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವ್ಯಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರ

2016-17							(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರ. ಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಶಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗದಲೆಗಂಟ - ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 3.50 ರಿಂದ 1.81 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ .	37.15	37.15	13.33	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
2		ಹಲಬರ್ಹಾ ಬಾಬಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 5.65 ರಿಂದ 6.01 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	37.16	37.16	13.31	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
3		ಬೀದರ - ಚಿಲ್ವಿಗಿ ವಾಯವ್ಯ ಮುಖೇಗಂಟ ಕಿಮಿ: 2.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	15.66	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
4		ಚಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	20.37	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
5		ಮೊಂಡಾಳ - ನಾಗರಾಜ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯವ್ಯ ಮುಖೇಗಂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 5.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ .	18.75	18.75	13.70	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
6		ಕೊಳಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	7.50	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
7		ಚಿಟ್ಟುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೀದರವೇಳೆಗಂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 0.65 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.32	25.32	23.14	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
8		ಮನ್ಹೇಟ್ - 09 ರಿಂದ ನಿಜಾಂ - ಬಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 0.65 ವರೆಗೆ (ಉಳಿದ ಭಾಗ) ಸುಧಾರಣೆ	33.00	33.00	28.20	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
9		ಕುಶನೂರ ಬಾವಲಗಂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 9.00 ರಿಂದ 10.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ .	65.62	65.62	0.00	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
10	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗದಲೆಗಂಟ - ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 3.50 ರಿಂದ 1.81 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ .	14.25	14.25	12.48	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
11		ಲಾಚಿಕ್ಕರ ದಿಂದ ಮುಖಜ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 2.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ .	20.00	20.00	17.24	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
12		ಕುಶನೂರ ಜಿಲ್ಲಾ - ಅಳವಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 2.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಅಳವಡು ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ)	34.26	34.26	23.34	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
13		ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚರಿ ಸಂ. 105 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯೀಗಂಟ ಹೆಚ್ಚರಿ 09 ಮುಖಜ ಅಳವಡು ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 2.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	48.77	48.77	39.99	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
14		ಬೇಲಗಿಟ್ಟು - ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೀದರಿಗೆ ಮುಖಜ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 1.50 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಯೋರಿ ಅಗಲೀಕರಣ .	5.00	5.00	4.99	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
15		ಬೀದರ - ಜಂಬೂಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 1.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	20.00	20.00	17.39	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
16		ನಿಜಾಂ - ಬಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 0.65 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	12.00	9.74	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
17		ಕಮಲಾಚಲ - ಹುಲಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	19.00	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
18		ಬೀದರ - ಕ್ರಿಷ್ಣಾಚಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 0.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.22	20.22	16.83	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	
19		ಕುಶನೂರ-ಬಾವಲಗಂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 0.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.00 ರಿಂದ 0.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.50	60.50	50.11	ಫಲಾನ ಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಗಳು	ತಾಲೂಕು	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಯವಾಸ	ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8
36	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾದುನೂರುಬಾವ್	ಚಿಕ್ಕಗುಟ್ಟು-ಬೆಂಪುಳಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18000	16500	16500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
37	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾದುನೂರುಬಾವ್	ಯಮೋಜಿಬಂದ-ಮೂಲೆಕಲ್ಲುಗಾರ ಚಿಕ್ಕಬಂಡಾಡಿ ಬಯಲು ಬಾಳಿಬೀಳುಕುಳ ಜಿ.ಬಂದ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 15.50 ಮತ್ತು ಕೆ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 20.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	85000	85000	85000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
38	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾದುನೂರುಬಾವ್	ಚಿಕ್ಕಗುಟ್ಟು-ಕಲ್ಲು ಬಂದ ಮುದದರೆಗೆ ಬಯಲು ಮುಕ್ಕುರಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	19000	19000	19000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
39	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾದುನೂರುಬಾವ್	ಪಳ್ಳಿಪೇಟೆ(ಬ) ಮುಗುಳು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 9.50 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು 0.00 ರಿಂದ 10.40 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	75000	75000	75000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
40	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾದುನೂರುಬಾವ್	ಚಿಕ್ಕಗುಟ್ಟು-ಮುದದರೆಗೆ ಬಯಲು ಮುಕ್ಕುರಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8000	8000	8000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
41	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾದುನೂರುಬಾವ್	ಎನ್.ಎಲ್-9 ರಿಂದ ನಿಜಾ-ಬಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7000	7000	7000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
42	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪಾದುನೂರುಬಾವ್	ಮುಖ್ಯ ಎಸೆಲ್ಗೆ ರಾಜೋಳ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20000	20000	20000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
43	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಜನವಂಡ-ಬಯಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8000	8000	8000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
44	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಬಸಂತಪುರ-ಬಾಳಬೀಳು ಬಯಲು ಎನ್.ಎಲ್-ಎಸ್.ಕೆ. ಹಿಲ್ಡ್‌ಕಾಂಬ್ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20000	20000	20000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
45	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಜನವಂಡ-ಬಾಳಬೀಳು ಚಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ 0.05 , 1.00, 2.00, 3.00 ಮತ್ತು 5.00 ಕೆ.ಮೀ. ವಸ್ತು ಅಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	24000	24000	24000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
46	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ರಾಮತೀರ್ಥಮಂಡಿ-ಚಿಕ್ಕಬಂಡಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7000	7000	7000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
47	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಬಸಂತಪುರ-ಬೆಂಪುಳು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2000	2000	2000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
48	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಕೆ.ಎ.ರಾಜಬೀಳು-ಬಾಳಬೀಳು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 6.00 , 9.00 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20000	20000	20000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
49	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಮುಖ್ಯ-ಬೀದರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20000	20000	20000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
50	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಕೆ.ಎ.ರಾಜಬೀಳು-ಬಾಳಬೀಳು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8000	8000	8000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
51	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಬಸಂತಪುರ-ನಿಜಾ-ಬಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2000	2000	2000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
52	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಮುಖ್ಯ-ಬೀದರ-ಬಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20000	20000	20000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
53	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಕೆ.ಎ.ರಾಜಬೀಳು-ಬಾಳಬೀಳು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8000	8000	8000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
54	5000 ಚ.ಮೀ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೀದರ	ಪಳ್ಳಿಪೇಟೆ(ಕೆ)-ಮುಂಡಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 5.00 ರಲ್ಲಿ ನಿಜಾ-ಬಸಂತಪುರ	20000	20000	20000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರ. ಸಂ. / ವಿ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಬಂಧ	ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರದ ಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8
88	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	105.00	104.00	104.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	309.07	308.56	308.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
90	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	48.50	43.25	43.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
91	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	133.93	133.93	133.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
92	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	123.00	120	120	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
93	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	112.00	115.00	115.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
94	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	101.77	101	101	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
95	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	96.00	96	96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
96	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	150.00	145	145	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	144.32	144	144	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	86.00	85.00	85.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
99	ಎ.ಆರ್.ಎ.ಎ.	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ	ಬಾವುತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ವಿ. ಸಂ. 52782)	86.00	85	85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ	ಘಟಕ	ಅಂದಾಜಿತ ಬಡ್ಡಿ	ಅಂದಾಜಿತ ಮೊತ್ತ	ಉಳಿತಾಯ	ಸಿಬ್ಬಿ	ಅಂದಾಜಿತ ಬಡ್ಡಿ
1	2	3	4	5	6	7	8
75	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕಾಚೇರಿ - ಅಳಿಬೀಳೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 15.50 ರಿಂದ 16.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	15	135	YAbUAWAIAA 02E
76	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕಮಲಾಚಲ-ಕಾಲಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 13.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	350.00	10.00	340.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
77	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಾಗಲಾ - ಬಾಬ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	32	68.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
78	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೂವೇರಿ-ಕೊಡೀಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 4.50 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	25.00	175.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
79	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಾಗಲಾ - ಸುರೇಶ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 6.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	600.00	64.00	536.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
80	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ - ಹರಹಾಪುರ ಎ.ಪಿ. ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 11.00	100.00	20.00	80.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
81	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಸಾಂಪೇಡ-ಅಂದಾಜಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	18.00	82.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
82	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬರಹಳ್ಳಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	80.00	20.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
83	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೂವೇರಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 6.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 15.00 ರಿಂದ 15.00 ಮತ್ತು 10.00 ಕೆ.ಮಿ. ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಮೆಟರ್‌ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	600.00	120.00	480.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
84	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕಾಚೇರಿ - ಚಿಕ್ಕಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 1.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	132.00	32.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
85	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೂವೇರಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	116.00	35.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
86	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೂವೇರಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	20.00	80.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
87	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೂವೇರಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 15.00 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	25.00	125.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
88	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೂವೇರಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	10.00	90.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ
89	5050-- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೂವೇರಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	10.00	90.00	ಪ್ರಜಾಪೀಠ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಬ್ದ ರೂಪಾಂತರ	ವಿಧ	ವಿವರಣೆಯು ವಾಕ್ಯ	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8
95	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ - ಸಿಂಪುಬಾಗಿ ಎಂಬೂ ಪುನಾಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರಬೇಕು	10000	130.00	450.00	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
96	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ ಹುಣಸೂ ಎಂಬೂ ಭದ್ರಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಅಗಲವಿರಬೇಕು	10000	700	338	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
97	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ-ತೀರ್ಥಾಟ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	10000	60	249	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
98	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಮುರುಡೇನ-ಮೀನಾಳ-ರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	10000	60.00	201.23	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
99	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ - ಮುಣಸೂಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100000	70	186.23	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
100	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಮುಕಿ-ಮೀನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100000	70	186	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
101	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಮುರುಡೇನ (ಬಿ) ಪುಳಿಬಿಡು ಮುರ ಕುಂಬಳಗಿರಿ ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವಿರಬೇಕು	100000	73	164.23	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
102	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ-ಮುಣಸೂಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100000	78	123	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
103	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ - ಮುಣಸೂಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100000	170.00	124.23	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
104	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ-ಮುಣಸೂಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100000	81	102.23	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
105	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಮೀನಾಳ-ಮುರುಡೇನ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100000	5.00	44.23	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
106	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಮುಣಸೂಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100000	6	26.66	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
107	15/154- ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ-ಮುಣಸೂಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100000	12	66.63	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
108	ಸುಧಾರಣೆ (ಅಧಿಕಾರಿಗಳ)	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಗುಣಗಿರಿ ಚಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	130.00	125.86	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
109	ಸುಧಾರಣೆ (ಅಧಿಕಾರಿಗಳ)	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ ಮುರ ಕುಂಬಳಗಿರಿ ಕುಂಬಳಗಿರಿ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಸ್ತೆ ಅಗಲವಿರಬೇಕು ಸುಧಾರಣೆ	130.00	130.00	129.66	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
110	ಸುಧಾರಣೆ (ಅಧಿಕಾರಿಗಳ)	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಚಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	130.00	126.63	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
111	ಸುಧಾರಣೆ (ಅಧಿಕಾರಿಗಳ)	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ-ಮುಣಸೂಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಸುಧಾರಣೆ	74.00	74.00	66.26	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
112	ಸುಧಾರಣೆ (ಅಧಿಕಾರಿಗಳ)	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ - ಮುಣಸೂಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	86.01	ಪೂರ್ಣ ಗೊಡಿಸಿದ
113	ಸುಧಾರಣೆ (ಅಧಿಕಾರಿಗಳ)	ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಕುಂಬಳಗಿರಿ-ಮುಣಸೂಳ ರಸ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ 10.00 ರಿಂದ 10.00 ಸುಧಾರಣೆ	278.00	80.00	0	ಕುಂಬಳಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಳಿ ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಗ	ಸಂದಾಯಿಸಿದ ವಿವರ	ಆಯವ್ಯಯ ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕ.	ಸಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7	8
127	1059	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ಬಾಲಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1320.00	678.00	0	ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
128	1060	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ಬಾಲಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1400.00	680.00	0.00	ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
129	1061	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸತ್ಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	125.00	40.80	0.00	ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
130	1062	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	135.00	43.62	0.00	ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
131	1063	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (60000)	80.00	24.00	42.78	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
132	1064	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಿ.ವಿ.ಪಿ ಗೇಟ್ ಹೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (1) ಬೀದರ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ, (2) ಬೀದರ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ	300.00	80.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
133	1065	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜ್ (ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ) ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು. (40000)	65.00	28.00	42.47	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
134	1066	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	40.00	0.00	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ
135	1067	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (40000)	10.00	4.50	9.37	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
136	1068	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (60000)	75.00	6.00	13.28	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
137	1069	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (60000)	80.00	32.00	0.00	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ
138	1070	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	30.00	65.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
139	1071	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	30.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
140	1072	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	80.00	32.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
141	1073	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (60000)	60.00	20.00	40.84	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
142	1074	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (60000)	30.00	12.00	29.85	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
143	1075	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (60000)	35.00	14.00	21.87	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
144	1076	ಅವಿಂಚಿಕ್ಯ-ಕ	ಬೀದರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (60000)	150.00	9.00	0.00	ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

	ವಿವರಣೆ	ವರ್ಗ	ಅನುಬಂಧ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು 2022	2021-22	ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ 2022
1	2	3	4	5	6	7
251	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಡುವಿಕೆ, ಪೂಜೆ, ಬದಲಿಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೇಯುತ್ಪತ್ತಿ, ಕಚೇರಿ, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಆರಾಧನಾ ಕಛೇರಿ, ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂಡಳಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4.21 ಲಕ್ಷ	194.43	194.43	194.43
252	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ) ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4.21 ಲಕ್ಷ			194.43
253	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು	12.76	12.76	12.76
254	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಕಚೇರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4.21 ಲಕ್ಷ	228.60	228.60	228.60
255	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಕಚೇರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4.21 ಲಕ್ಷ	121.65	121.65	121.65
256	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ) ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4.21 ಲಕ್ಷ	306.18	306.18	306.18
257	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ) ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4.21 ಲಕ್ಷ	185.33	185.33	185.33
258	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ) ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4.21 ಲಕ್ಷ	46.70	46.70	46.70
259	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ) ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4.21 ಲಕ್ಷ	215.40	215.40	215.40
260	ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ.	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಕೆಲಸ	ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲಸಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ) ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4.21 ಲಕ್ಷ	250.09	250.09	250.09

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಭಾಗ	ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಬಂಧ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ							
37	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಿರೀಕ್ಷಾ	ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 1.50 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	305.21	122.41	127.10	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
38	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಿರೀಕ್ಷಾ	ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	1.00	0.68	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಾಮಗಾರಿ							
41	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಿರೀಕ್ಷಾ	ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 1.75 ರಿಂದ 3.00 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	45.00	45.00	48.85	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
42	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಿರೀಕ್ಷಾ	ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	47.74	47.74	48.30	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
43	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಿರೀಕ್ಷಾ	ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	45.00	45.00	35.74	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ							
46	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 1.00 ಮರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 3.50 ರಿಂದ 4.50 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	148.80	43.00	41.84	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
48	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	40.00	0.84	0.87	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಾಮಗಾರಿ							
45	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 4.50 ರಿಂದ 5.50 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	99.70	99.70	81.60	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
49	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 5.00 ರಿಂದ 5.50 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	60.30	60.30	48.83	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ							
51	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 3.60 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 5.40 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	144.00	8.00	4.76	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
52	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 4.50 ರಿಂದ 5.00 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	64.37	73.80	12.76	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
53	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 1.35 ರಿಂದ 3.00 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	80.00	8.00	9.00	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
54	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	70.00	0.97	0.97	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
56	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 1.50 ರಿಂದ 3.00 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	109.98	3.00	3.00	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಾಮಗಾರಿ							
57	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 1.00 ರಿಂದ 1.50 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	70.00	70.00	86.07	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
58	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 1.50 ರಿಂದ 3.00 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	40.00	40.00	31.85	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
59	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆ	ಉನ್ನತ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ಮರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	88.00	88.00	84.70	ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ರೈತರ ವಿವರ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಆಸುಧಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಗ
1	2	3	4	5	6	7	8
326	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 31.07 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	31.07	31.07	31.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
327	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 8.79 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	8.79	8.79	8.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
328	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 15.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	15.00	15.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
329	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 20.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	20.00	20.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
330	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 26.96 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	26.96	26.96	26.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
331	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 15.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	15.00	15.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
332	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 20.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	20.00	20.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
333	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 30.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	30.00	30.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
334	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 6.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	6.00	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
335	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 8.11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	8.11	8.11	8.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
336	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 158.09 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.	158.09	158.09	158.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
337	1059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಾ. ಹೆಂಬರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದನಿ ಮತ್ತು 2ನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	225.00	80.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ದಿ: 30.11.19 ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
338	1059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1320.00	528.00	0	ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ದಿ: 30.11.19 ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
339	1059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1400.00	560.00	0.00	ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ದಿ: 30.11.19 ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
340	1059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1320.00	528.00	0.00	ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ದಿ: 30.11.19 ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
341	4216 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	40.30	0.00	ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ದಿ: 30.11.19 ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
342	4216 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.	135.00	43.52	0.00	ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ದಿ: 30.11.19 ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
343	1059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (61053)	60.00	24.00	42.78	ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ದಿ: 30.11.19 ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
344	1059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಿ.ಎ.ಪಿ. ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (1) ಬೀದರ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ, (2) ಬೀದರ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ.	300.00	60.00	0.00	ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ದಿ: 30.11.19 ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
345	1059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ ವಿ.ಎ.ಪಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ) ಆವರಣ ಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು. (60701)	65.00	26.00	42.47	ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಯಕ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಆವಾಹು ಮೊತ್ತ	ಆಸಂದಾಜ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
346	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	40.00	0.00	ಚೆಂಡರ ಕೆರೆಬಲಾಗಿದೆ
347	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೆಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು(61261)	10.00	4.00	9.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
348	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (60452)	15.00	6.00	13.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
349	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಮಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	80.00	32.00	0.00	ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ
350	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲ)	ಚಾಂಗಲೇಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	30.00	65.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
351	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲ)	ನಿರ್ವಹಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ದಿ: 30.07.19 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
352	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಕರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	80.00	32.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 30.07.19 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
353	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಹಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (58630)	50.00	20.00	40.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
354	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಲೋ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಹಾಂಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು (57666)	30.00	12.00	29.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
355	4059 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಕುಂಬ್ಳೆ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಪ.ಪಿ. ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (59581)	35.00	14.00	31.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
356	4216 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಧಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (3 ಸಂಖ್ಯೆ)	150.00	9.00	0.00	ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ
357	4216 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	100.00	8.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ದಿ: 30.07.19 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
358	4216 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	ಭಾಲ್ಕೆ	ಭಾಲ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಪಿ.ಎಚ್. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	20.00	2.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ

National Highway			(LAQ-579)				(Rs. in crore)			
Sl. No.	Name of Taluka	Head of Account	Name of work	2016-17		2017-19		2018-19		Present status of work
				Allocated amount	Expenditure amount	Allocated amount	Expenditure amount	Allocated amount	Expenditure amount	
1	Aurad	5054 CRF	Improvement to road from M.S.Border to Murki Handaraki road km.23.00 to 25.00 (CRF-KNT-2016-17-1738)	-	-	0.89	0.89	-	-	Completed
2		5054 CRF	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (CRF-KNT-2016-17-1615)	-	-	-	-	0.41	0.41	Completed
3		5054 CRF	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00 (CRF-KNT-2016-17-1739)	-	-	-	-	1.65	1.65	Completed
4	Bidar	5054 CRF	Improvements to Chowkhardi-Jampad Road km.2.5 to 14.3 in Bidar Constituency. (Job No.CRF-KNT-2013-1540)	0.36	0.36	-	-	-	-	Completed
5		5054 CRF	Improvement to Bidar-Sultanpur Road Km. 0.00 to 8.20 in Bidar South Constituency. (Job No.CRF-KNT-2013-1541)	1.88	1.88	-	-	-	-	Completed
6		5054 CRF	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District (CRF-KNT-2016-17-1696)	-	-	-	-	2.54	2.54	Completed
7		5054 CRF	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00 (CRF-KNT-2016-17-1695)	-	-	-	-	0.25	0.25	Completed
8		5054 CRF	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (CRF-KNT-2016-17-1878)	-	-	-	-	0.00	0.00	Completed
9	Basavakalyan	5054 CRF	Improvements to Road A.P Border Bhosga Via Putpak (SH-126) Road Km 137.33 to 162.33 in Basavakalyan Tq. (Job No.CRF-KNT-2013-1539).	0.06	0.06	-	-	-	-	Completed
10		5054 CRF	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830/Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District (CRF-KNT-2016-17-2124)	-	-	-	-	0.44	0.44	Work in progress & it will be completed within ^{See-2019} 2019
11	Bhalaki	5054 CRF	Improvements to road Kesar Jawalga-Alawai Road from Km 11.00 to 25.00 in Bhalaki Tq., Bidar dist. (Job No.CRF-KNT-2013-1434)	0.75	0.75	-	-	-	-	Completed
12		5054 CRF	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH.123) in Bhalaki taluka Bidar District (CRF-KNT-2016-17-2073)	-	-	3.50	3.50	9.95	9.95	Completed
13	Hunnabad	5054 CRF	Widening and improvements to road from SH 105 to join NH 9 via Allur, Nimbur villages km 0 to 10.50 in Humnabad Constituency, Bidar District. (Job No CRF-KNT-2013-1435)	0.81	0.81	-	-	-	-	Completed
14		5054 CRF	Improvements to Road from Humnabad Maniknagar Chodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District (CRF-KNT-2016-17-1694)	-	-	2.00	2.00	3.92	3.92	Completed
15	Aurad, Bhalaki & Bidar	5054 NH(O)	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km:0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)	-	-	10.50	10.50	103.47	103.47	Work in progress & it will be completed within March-2020
16	Bidar, Bhalaki & Humnabad	5054 NH(O)	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)	-	-	19.76	19.76	42.19	42.19	Work is being foreclosed.
Total				3.86	3.86	35.76	35.76	162.76	162.76	

GOVERNMENT OF KARNATAKA, PH - II STATE HIGHWAY DEVELOPMENT PROJECT, K.R.CIRCLE, BANGALORE
Annexure-I

S/No	Pkg No	Details of Packages	SH/ MDR	Taluk	Administrati ve Approved Amount (RS. in lakhs)	Contract Amount (RS. in lakhs)	Length in km	Financial Progress Cost (RS. In Lakhs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDAR DISTRICT									
PHASE - III									
1	145	Improvements to Aurad - Shadashivgad SH-34 from Km 35.60 to Km 90.00(in selected reaches) in Bhaalki & Basavakalyan talukas of Bidar Dist.	SH 34	Bhaalki & Basavakalyan	3497.26	3721.43	29.32	2062.56	Work Physically Completed
2	146	Improvements to Maharastra border - Murki, Handarki SH-122 from Km 48.00 to Km 108.00 (in selected reaches)in Bidar taluka of Bidar Dist.	SH-122	Bidar	2696.60	2839.14	23.00	575.53	Work Under Progress
3	147	Improvements to Andra Pradesh Border - Jarnaji Hulsur SH-123 from Km 0.00 to Km 60.00 (in selected reaches) in Aurad & Bhaalki talukas of Bidar Dist.	SH 123	Aurad & Bhaalki	2320.77	2466.05	20.46	1583.77	Work Physically Completed
4	148	Improvements to Baluk-Chinchoffi SH-75 from Km 0.00 to Km 52.20 (in selected reaches) in Bhaalki & Humnabad talukas of Bidar Dist.	SH 75	Bhaalki & Humnabad	3200.06	3379.92	26.83	2035.31	Work Physically Completed
DIVISION TOTAL					11714.69	12406.54	99.61	6257.17	
PHASE - IV									
A		Improvements to Aurad - Sadashivgad road SH 34 from Km 25.00 to Km 32.00 (in selected reaches) in Bhaalki Taluka of Bidar District.	SH 34	Bhaalki	810.00	-	4.60	-	
B		Improvements to SH-123 connecting Andra Pradesh border with Jarnaji-Hulsur from Km 53.80 to Km 55.35 (in selected reaches) in Bhaalki taluka of Bidar District.	SH 123	Bhaalki	475.00	-	1.16	-	
C	370	Improvements to Road from Halbarga - Bawgi Km 6.20 to 16.20 Km (in selected reaches) in Bhaalki Taluka of Bidar District.	MDR BHA 7	Bhaalki	800.00	-	5.70	-	
D		Improvements to Road from Kamalagar to Bhatambra Km 10.00 to Km 25.00 (in selected reaches) in Bhaalki Taluka of Bidar District.	MDR BHA205	Bhaalki	900.00	-	6.50	-	
E		Improvements to SH-11 from Maharastra Border Hulsur- Mahagaon Km 7.00 to Km 24.00 (in selected reaches) in Basavakalyan Taluka of Bidar District.	SH 11	Basavakalyan	1452.00	-	10.00	-	Tendering under process
2	371	Improvements to SH-122 Maharastra Border - Murki-Aurad-Handarki from Km 0.00 to Km 18.00 (in selected reaches) in Aurad Taluka of Bidar District	SH 122	Aurad	1300.00	-	8.00	-	
A		Improvements to Road from Janwada Alhambur Chandapur Road from Km 0.70 to Km 10.00 (in selected reaches) in Bidar Taluka of Bidar District	MDR BID 11	Bidar	500.00	-	3.35	-	
B		Improvements to SH-122 Maharastra Border -Murki-Aurad-Handarki from Km 79.80 to Km 123.00 (in selected reaches)Humnabad Taluka of Bidar District.	SH 122	Humnabad	1782.00	-	8.00	-	
C	372	Improvements to Road from NII-9 to Nirma Basantpur from Km 7.00 to Km 17.50 (in selected reaches) in Humnabad Taluka of Bidar District	MDR HUCM 13	Humnabad	1050.00	-	8.00	-	
D		Improvements to Road from Bagdal to Baroor Road from Km 7.00 to Km 17.00 (in selected reaches) in Bidar Taluka of Bidar District.	MDR BID 10	Bidar	800.00	-	6.30	-	
E		Improvements to Road from NII-9 to Chitraguppa via Shtaratabad Km 0.00 to Km 9.20 (in selected reaches) in Humnabad Taluka of Bidar District.	MDR HUM 8	Humnabad	926.00	-	8.00	-	
DIVISION TOTAL					10789.00	0.00	69.61	0.00	

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ರಘುನಾಥ ರಾವ್ ಮಲ್ಲಾಪುರೇ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 397 (ಅ79) ರ

ಕೆಳದಿ 3 ವರ್ಷಗಳ (2016-17 ರಿಂದ 2019-20) ಇವರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ ವತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಆಯ್ಕೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ರಕ್ತಿಯ ಶೇಕಡೆ (ಕಿ.ಮೀ)	ಪೂರ್ಣ / ಅಪೂರ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಬೆಲೆ
1	ಇವರ ಮಗು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ	ಇವರ - ಐಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ರಾ.ಸೆ. 10) ಕಿ.ಮೀ. 474.00 ರಿಂದ 1074.400 (ಒಟ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. 600.400) ವಿಸ್ತಾರ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಣಿಕಾಪು ಜಾಲುವೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳಿ (DBFOAT - Annuity Basis) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೆರ್ಟಿಟೀಕಾಟಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	42.64	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.	04.08.2017	03.08.2019	Sub Grade - 37.45 Kms. GSB - 37.29 Kms. WMM - 36.83 Kms. DBM - 36.79 Kms. BC - 35.70 kms	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (DBFOAT - Annuity Basis) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೆರ್ಟಿಟೀಕಾಟಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
	ಕಲಬುರಗಿ	ಐಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್		17.40				Sub Grade - 12.85 Kms. GSB - 12.72 Kms. WMM - 12.65 Kms. DBM - 12.61 Kms. BC - 10.71 Kms	

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು