


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 850(749)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ
 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 20-09-2022
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯಲಿವೆ; ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಕಾರಣ ಸಹಿತ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಂಗಳೂರು ನಗರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:03.10.2016 ರಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2020 ಹಾಗೂ 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಜೂನ್-2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ)	ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ದಾರಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಯೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 24x7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಗ್ಯಾಲ್‌ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು, ಪಾದಚಾರಿ ದಾರಿಗಳನ್ನು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ (C & D waste) ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ C & D waste management ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

<p>ಇ) ಮಂಗಳೂರು ನಗರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮನೆ/ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವುದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಮನೆ/ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯ ಕಡಮೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ/ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
--	--

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 149 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2022


(ಬಿ.ವಿ.ಬಸವರಾಜ)
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು
 (ಬಿ.ವಿ. ಬಸವರಾಜ)
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಡಾರು ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಧಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಪ್ರದೇಶ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ-1 (ಭಾಗ-2) ಮತ್ತು ವಲಯ-3 (ಭಾಗ-1)	9.50	8.55	01.02.2019	31.12.2020	30.11.2022	ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ವಿಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 23.12.2020 ರಿಂದ 15.03.2021 ತನಕ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಸರು ಜಾಸ್ತಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲವಕಾಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2	ಪ್ರದೇಶ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100% ಒಳಚರಂಡಿ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4	25.70	24.05	23.08.2019	15.02.2021	31.03.2023	ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 23.12.2020 ರಿಂದ 15.03.2021 ತನಕ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನೀರಿನ ಒಸರು ಜಾಸ್ತಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ)	14.50	13.76	04.07.2019	03.12.2020	30.12.2022	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಬಿಡಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ "Right of Way" (ROW) ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೋಟಕಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಗರದ "Master Plan"ನ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್‌ವೇ, ಒಳಚರಂಡಿ ಫುಟ್ ಪಾತ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4	48.00	41.21	16.09.2019	15.02.2021	15.12.2022	ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯ ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ/ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು Master Plan ಪ್ರಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವು ಒಪ್ಪಂದ ಸಮಯ
5	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5	49.00	46.87	16.11.2019	15.03.2021	31.03.2023	
6	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6	48.00	43.74	04.10.2019	15.02.2021	15.02.2023	
7	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	49.00	44.39	19.11.2019	19.03.2019	30.04.2023	
8	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7	40.52	38.74	18.11.2019	18.03.2021	30.04.2023	
9	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9 ಭೂಗತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	5.93	20.09.2019	15.02.2021	31.06.2022	ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 23.12.2020 ರಿಂದ 15.03.2021 ತನಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 24X7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	114.00	114.00	-	-	-	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.114 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 81.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

11	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.26	13.02.2020	12.02.2021	31.09.2022	ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 23.12.2020 ರಿಂದ 15.03.2021 ತನಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪಂತದಲ್ಲಿದೆ
12	ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜುಕೊಳವೊಂದಿಗೆ ಸಮೂಹಾಯ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	24.94	21.96	20.02.2020	20.02.2022	31.01.2023	ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 23.12.2020 ರಿಂದ 15.03.2021 ತನಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕಡ್ಡಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನದ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	12.00	9.07	18.02.2020	18.02.2022	30.05.2022	ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 23.12.2020 ರಿಂದ 15.03.2021 ತನಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಭೂಗತ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಕಾವೂರು ಕೆರೆ ಯ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	6.94	27.02.2020	16.03.2021	31.12.2022	ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 23.12.2020 ರಿಂದ 15.03.2021 ತನಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಗಾಲವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಕೇಂದ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)	6.24	5.06	02.05.2020	02.11.2020	-	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
16	ವೆನ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್	43.00	43.00	08.10.2020	14.10.2022	30.05.2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಿಂದ ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಡು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಮೋರ್ಗಾನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	49.95	49.95	18.03.2021	17.03.2022	17.03.2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ತುಂಬೆ ವೆಂಟಿಡ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಕುಸಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾಲಿ ಇರುವ ಚಾಕ್‌ವೆಲ್-2 ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರ	10.50	10.50	25.05.2021	25.05.2021	31.12.2022	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಉರ್ವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ	20.54	21.07	13.08.2021	13.08.2023	30.03.2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಕಡ್ಡಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನದ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ ಹಂತ-2	4.50	4.50	16.12.2021	15.12.2022	31.05.2022	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಕಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.00	4.59	07.01.2022	06.01.2022	31.11.2022	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ-2	28.89	28.89	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು
23	ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-1A (Promonade development)	22.87	22.87	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು
24	ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-1B (Promonade development)	13.56	13.56	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು
25	ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-1C (Promonade development)	6.16	6.16	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು

26	ಜಲಾಭಿಮುಖಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-2A (Promenade development)	15.24	15.24	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು
27	ಲಾಭಿಮುಖಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-2B (Promenade development)	1.57	1.57	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು
28	ತಣ್ಣೀರಬಾವಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.19	9.19	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	CRZ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
29	Water jetty ಉನ್ನತೀಕರಣ	11.71	11.71	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	CRZ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
30	ಸುಲ್ಫಾನ್ ಭತ್ತೇಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.22	15.22	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	CRZ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
31	ನಯರ್ ಕುದುರೆ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ ಉದ್ಧಾರವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	49.65	49.65	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	CRZ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
32	ಸುಲ್ಫಾನ್ ಭತ್ತೇಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಸಮುದ್ರ ಸಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.31	40.31	05.05.2022	05.05.2023	05.05.2023	CRZ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
33	ಗಾಜುಕರೆಯಲ್ಲಿ Aeration ಕಾರಂಜಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.41	0.41	05.05.2022	05.11.2022	05.11.2022	ಶೇ 95% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಮಂಗಳೂರೇಲಿ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.45	4.45	30.03.2022	30.09.2023	31.09.2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು		814.12	781.37				

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕಾಮಗಾರಿ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ/LOA ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಧಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಪ್ರದೇಶ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಾನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ	7.08	7.08	30.03.2019	30.04.2021	31.03.2023	ಒಟ್ಟು 1288 kW ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 705kW ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಇಎಸ್‌ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯ ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಫ್‌ಡಿ, ಕಟ್ಟಡದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಪಿಲಿಕುಳ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಮ್‌ಸಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.
2	ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಹುಮಹಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಹುಮಹಡಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	79.05	79.05	29.06.2020	01.09.2024	01.09.2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಓದುತ್ತಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು	62.63	62.63	24.02.2021	24.04.2022	30.11.2022	ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 13,500 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಕೇಂದ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	114.03	114.03	28.10.2020	01.10.2025	01.10.2025	ಹಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	262.79	262.79				