


## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 858 (721)  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ  
 (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)  
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 20-09-2022  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ  
 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21 ರಿಂದ 2021-22ರ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	<b>15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ:</b>  ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು (ನಗರವಾರು) <b>ಅನುಬಂಧ-ಎ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-ಬಿ</b> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆಯೇ; ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು.	<b>15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:</b>  2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ 386 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 256 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 122 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ.  2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ 417 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 227 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 147 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 43 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧಗಳ ಷರಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಜಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಜಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-ಸಿ</b> ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 294 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2022

  
 [ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ)]  
 ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ  
 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ- ಎ

15th Finance Commission Basic Grants 2020-21

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
1	Aurad	Aurad	Construction of RCC drain from H/o Hokrane Teacher to Graveyard near Amreshwar Temple at W.No 8	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
2	Aurad	Aurad	Drilling of bore well, fixing of cistern at Bommana jali W.No.1	5	0	Work Completed	
3	Aurad	Aurad	CC bed at Bommana Jaali W.No.1	4	0	Work Completed	
4	Aurad	Aurad	Construction of Compound wall and CC road at Grave yard W.No.08	5	0	Work Completed	
5	Aurad	Aurad	Development and maintenance of garden at W.No 14	4	3.7344	Work Completd	
6	Aurad	Aurad	Providing High mast pole & lamp near Makka Majid in Adarsh colony W.No.13	2.5	0	Work Completed	
7	Aurad	Aurad	Providing bore well with motor and Cistern W.No.13	2.5	0	Work Completed	
8	Aurad	Aurad	Garden Footpath and other works at Various wards in Aurad.	5	4.6583	Work Completed	
9	Aurad	Aurad	Providing of lights and all maintenance of Garden and CC Chairs at Aurad	5	4.4612	Work Completed	
10	Aurad	Aurad	Construction of CC Road from old Municipal office to Chandrappa patil house at W.No 05	1.75	0	Work Completed	
11	Aurad	Aurad	formation of CC road from Narsingpur thanda to sailani house at W.No.09	2.75	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
12	Aurad	Aurad	CC Road in front of tare house and mt at W.No 11	2.5	0	Work Completed	
13	Aurad	Aurad	Road Formation from Deray Hostel to Mansingh Tanda at W.No.15	2.25	0	Work Completed	
14	Aurad	Aurad	formation of CC road from Rajkumar Khobha house to Udgir Chimtake house W.No19	2.5	0	Work Completed	
15	Aurad	Aurad	Formation of Road from Rajkumar dongaour house toMain road W.No.20	2.5	0	Work Completed	
16	Aurad	Aurad	Purchase of Auto Tippers for DTDC (4 Nos)	8.73	8.73	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
17	Aurad	Aurad	GPS Tracking system (15 Nos)	0.44	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
18	Aurad	Aurad	Purchase of Bailing machine (1 No)	4.21	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
19	Aurad	Aurad	Screening machine (Trommel) 4MM-1TPH (1 No)	15.12	11.8125	Work Completed	
20	Aurad	Aurad	Purchase of Weigh Bridge (1 No)	1.68	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
21	Aurad	Aurad	ULB share amount for SWM DPR works under Swacch Bharath Mission	17.32	17.32	Work Completed	
22	Aurad	Aurad	Maintenance of Solid Waste Management vehicles and equipments	9.5	9.3522	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
23	Aurad	Aurad	Drain from Baavge house to Uchhe Houe.,and Drain from Rahual Kamble house to Raju Mailare house. W.No.02	2	1.9859	Work Completed	
24	Aurad	Aurad	Construction of Strom water drain from Anil Sathe house to Rajkumar Banga mehatre house at W.No 07	2.25	2.2415	Work Completed	
25	Aurad	Aurad	Construction of drain from Shankar Rao Teacher house Towards Namdev RaoTare School To Main road at W.No.17	2.5	2.4924	Work Completed	
26	Aurad	Aurad	Construction of drain Qadeer Kudro plot to Big Nala Behind old SBI Bank at W.No.17	2.5	2.4924	Work Completed	
27	Aurad	Aurad	Construction of Strom water drain from Gauli house to Bharat gaikwad at W.No 18	2.5	2.413	Work Completed	
28	Aurad	Aurad	Construction of drain from baburao biradar house to yalagar house W.No 18	2.5	2.413	Work Completed	
29	Aurad	Aurad	Fixing of High mast at W.No 01	2.5	0	Work Completed	
30	Aurad	Aurad	Fixing of High mast in Pathan galli at W.No 04	3	0	Work Completed	
31	Aurad	Aurad	Fixing of High mast at W.No 10	1.5	0	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
32	Aurad	Aurad	Providing Street light at W.No.11	2.5	0	Work Completed	
33	Aurad	Aurad	Construction of CC drain from H/o Hanumant to Kallappa Muddha W.No.05	1	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
34	Aurad	Aurad	Drain Work from Ismail Sab house to Sambanna house in Khureshi galli W.No.10	2	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
35	Aurad	Aurad	Construction of drain from Bavge house to Honnu Pinjar W.No.04	2	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
36	Aurad	Aurad	CD work in Narsingpur thanda, Sailani house at W.No.9	2.5	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
37	Aurad	Aurad	Construction of Deck slabs at W.No 12	2	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
38	Aurad	Aurad	Grey water treatment at Aurad.B	2.4	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
39	Aurad	Aurad	Maintenance of Grey water treatment at Aurad.B	2.4	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
40	Aurad	Aurad	Recharging of borewells in various ward at Aurad(B).	2.95	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
41	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWell fixing of motor and cistern at Khoba galli W.No.02	3	2.9794	Work Completed	
42	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell near Kubar galli at W.No.03	3	2.9467	Work Completed	
43	Aurad	Aurad	Pipe line near Mazid to Kolishekar house W.No.03	2	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
44	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell and fixing of cistern at chidre galli at W.No.05	2.25	0	Work Completed	
45	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell 2nos W.No.06	2.5	0	Work Completed	
46	Aurad	Aurad	Fixing of Cistern 3nos at W.No.06	2.5	0	Work Completed	
47	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell Providing of Cistern at W.No.07	1.5	1.4647	Work Completed	
48	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell at Misse Galli W.No.07	1.25	1.2275	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Uib Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
49	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell and providing and fixing of cistern at Hogale galli W.No.08	2.5	0	Work Completed	
50	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell and providing and fixing of cistern at Adeppa galli W.No.08	2.5	0	Work Completed	
51	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell and providing Cistern at W.No10	1.5	0	Work Completed	
52	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell and Water supply at W.No.14	2	0	Work Completed	
53	Aurad	Aurad	Providing Pipeline and fixing of cistern from Bore Well toTanda at W.No.15	2.75	0	Work Completed	
54	Aurad	Aurad	Providing Pipeline and fixing of cistern from Munganal Road to Deshmukh Tanda at W.No.16	2	1.6719	Work completed	
55	Aurad	Aurad	Drilling of borewell and fixing of cistern near desh mukha Tanda at W.No.16	3	2.5853	Work Completed	
56	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell and providing and fixing of cistern at Girane layout W.No.19	2.5	0	Work Completed	
57	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell and Water supply well near Gashabi house and Zahir Qureshi house W.No.12	3	0	Work Completed	
58	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of Public toilet near APMC yard ward No. 11	15	14.1	Work Completed	
59	Basavakalyan	Basavakalyan	Renovation of Public toilet near Raje Bagsawar Darga in ward 25 Basavakalyan City	7	4.73	Work Completed	
60	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of Community toilet in ward No 09 in Basavakalyan city	10	4.9822	Work Completed	
61	Basavakalyan	Basavakalyan	Development of grave yard sy no.138 at Narayanpur Raod Basavakalyan City	20	12.73	Work Completed	
62	Basavakalyan	Basavakalyan	Development of grave yard Near Partapur Raod in Basavakalyan City	10	6.99	Work Completed	
63	Basavakalyan	Basavakalyan	Development of park in kaikadi galli in ward 14 Basavakalyan city	5	3.8	Work Completed	
64	Basavakalyan	Basavakalyan	Development of park in Biradar colony behind Gayatri hotel in ward 24 Basavakalyan city	10	3.83	Work Completed	
65	Basavakalyan	Basavakalyan	Development of park in Ranjera colony In ward 14 Basavakalyan city	5	3.69	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ
66	Basavakalyan	Basavakalyan	Development of park in sy no. 16/1 shivaji Nagar colony ward no 19 Basavakalyan city	5	3.3	Work Completed	
67	Basavakalyan	Basavakalyan	Development of park in safa colony ward no 19 Basavakalyan city	6.5	5.09	Work Completed	
68	Basavakalyan	Basavakalyan	Development of park in vashnavi layout sy no.15/2&15/3 in ward 19 Basavakalyan city	10	7.8	Work Completed	
69	Basavakalyan	Basavakalyan	Development of park in MB patil layout yedlapur road in ward 05 Basavakalyan city	5	3.82	Work Completed	
70	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of CC Road 3rd cross from Dastagir house to muchlam road sy no101 in Ashray Colony Sy No 101 Ward No.05.	10	8.79	Work Completed	
71	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of CC Road 4th cross from aleem house to muchlam road sy no101 in Ashray Colony Sy No 101 Ward No.05.	11.5	10.34	Work Completed	
72	Basavakalyan	Basavakalyan	Providing Road median from IB Tripuranth to Gayatri Hotel at SH 11 in Basavakalyan city	20	16.84	Work Completed	
73	Basavakalyan	Basavakalyan	Restoration of CC Road from Deshpande advocate house to shivaji chowk Ward No.29	5	4.12	Work Completed	
74	Basavakalyan	Basavakalyan	SWM Vehicle Maintenance (21 Vehicle)	25	20.7402	Work Completed	
75	Basavakalyan	Basavakalyan	Procurement of PKs safety gears	15	8.14	Work Completed	
76	Basavakalyan	Basavakalyan	Procurement of Chemicals for Sanitization (Melathin powder etc)	9.25	14.538	Work Completed	
77	Basavakalyan	Basavakalyan	SWM Vehicle Insurance	3	4.3829	Work Completed	
78	Basavakalyan	Basavakalyan	Balance works of weigh bridge at landfill site	5	1.73	Work Completed	
79	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of vehicle mounted fogging machine double barrel	10	8.2	Work Completed	
80	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of vehicle mounted sucking machine	9	4.3	Work Completed	
81	Basavakalyan	Basavakalyan	SWM Equipment and machinery maintenance at landfill site	10	0	Work Started	ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ
82	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of dry waste collection centre at Chaman garden, near new CMC, office building and Madina Colony park (3No.) in Basavakalyan city	30	37.6315	Work Completed	
83	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of storm water drain from bilal colony to SH 11 Hulsur Road ward no. 05 in Basavakalyan City.	20	16.35	Work Completed	
84	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of drain from Somshekhat Mathpati house to kurkutte house via manthale house in biradar colony ward no. 24.	5	3.55	Work Completed	
85	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of cross drainage at ward no. 01,02,04,05,07,09,10,12,13,14,17,18,19,22,25,28,30 & 31 in Basavakalyan city.	7	4.71	Work Completed	
86	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of RCC Drain in Ashray Colony Sy No. 101	6.5	5.59	Work Completed	
87	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of RCC Drain from Naser patel house to Masjid in Taj Colony Ward No 19 in Basavakalyan city	5	3.71	Work Completed	
88	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of drain near shivaji chowk ward 29.	3	2.29	Work Completed	
89	Basavakalyan	Basavakalyan	Annual maintenance of street light in Basavakalyan city	31	30.4251	Work Completed	
90	Basavakalyan	Basavakalyan	Recharging of borewells near RO Plants in ward No. 02,07,08,10,11,15,20,21,22,25,27,31 in Basavakalyan City	15	10.7458	Work Completed	
91	Basavakalyan	Basavakalyan	Rain Water Harvesting at CMC Office and Circle Offices in Basavakalyan City	10	6.58	Work Completed	
92	Basavakalyan	Basavakalyan	Grey Water Treatment in Basavakalyan city	20.25	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
93	Basavakalyan	Basavakalyan	Maintenance of Grey Water Treatment in Basavakalyan city	6	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
94	Basavakalyan	Basavakalyan	Providing cistern tank in ward no. 01,02,04,05,09,10,11,12,13, 14,15,17,19,20,22,25,27,28,29,31 in Basavakalyan city	10	7.46	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
95	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of Alum to WTP in Basavakalyan city	35	30.3363	Work Completed	
96	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of bleaching powder to WTP in Basavakalyan city	10	6.4	Work Completed	
97	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of chlorine gas to WTP in Basavakalyan City	10	8.994	Work Completed	
98	Bhalki	Bhalki	Transfer of transformer near bhalki town hall and installing Electric poles	13.75	0	Work Completed	
99	Bhalki	Bhalki	providing of drip near lake for coconut trees plantation	5	0	Work Completed	
100	Bhalki	Bhalki	purchase of plantation from horticulture department for bhalki town lake area apmc and municipal gardens	2	1.02	Work Completed	
101	Bhalki	Bhalki	Plantation of saps near bhalki lake municipality gardens apmc areas and providing grill for plantation saps along with maintainance of all the plantation saplings for one year.	20.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
102	Bhalki	Bhalki	Construction of cc drain in ward no 11 lecture colony from nilanga house to wade house	6	4.8461	Work Completed	
103	Bhalki	Bhalki	construction of cc drain in ward no 18 from satish nitture house to shivdutt house	2	1.3972	Work Completed	
104	Bhalki	Bhalki	Construction of two side drain in ward no 18 fro jaishree mankare house to gupta school	4	3.4064	Work Completed	
105	Bhalki	Bhalki	Construction of two side drain in ward no 26 from vijay kumar karamaunge house to murari house	4.5	3.0409	Work Completed	
106	Bhalki	Bhalki	Construction of two side drain from teachers colony shivraj patil house to yeshappa conductor house	6	4.7584	Work Completed	
107	Bhalki	Bhalki	Construction of two side drain in ward no 26 bhatnagar urban bank backside	5	4.2822	Work Completed	
108	Bhalki	Bhalki	Construction of cc road in ward no 11 lecture colony talwad road from nilange house to wade house	6	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
109	Bhalki	Bhalki	Construction of cc road in ward no 18 from satish nitture house to shivdutt rathod house	2.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು



**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
110	Bhalki	Bhalki	Construction of cc road in ward no 26 sharnabasweshwar colony from rajkumar karamunge shop to murari house.	5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
111	Bhalki	Bhalki	Construction of cc road in ward no 26 behind bhatnagar urban bank	9	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
112	Bhalki	Bhalki	Construction of cc road in teachers colony shivraj patil house to yeshappa conductor house.	5	0.0001	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
113	Bhalki	Bhalki	Construction of cc roads and development of bhalkitown ward no 11 maharaja layout waddar samaj and christian community burial grounds.	13.75	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
114	Bhalki	Bhalki	Bhalki town SWM Dpr adjustment and payment	25	25	Work Completed	
115	Bhalki	Bhalki	installation of 30 tonne weigh bridge in swm landfill site	15	12.95	Work Completed	
116	Bhalki	Bhalki	Providing insurance for health and accident for pourkarmikas drivers loaders and watermen	13.75	14.02	Work Completed	
117	Bhalki	Bhalki	providing litter bin for commercial roads in bhalki town	5	0	Work Completed	
118	Bhalki	Bhalki	purchase of safety equipment like gumboot afran mask helmet and other materials for pourakarmikas	5	0	Work Completed	
119	Bhalki	Bhalki	Maintainence of swm vehicles and providing insurance to all vehicles	15	3.6716	Work Completed	
120	Bhalki	Bhalki	Maintainance and repair of community toilets and public toilets in bhalki town	12.5	0	Work Completed	
121	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewell near post office rajappa bhure house	1.2	1.1444	Work Completed	
122	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewell near bhavani mandir in hirematt street	1.2	1.1444	Work Completed	
123	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewell and providing motor near hanuman mandir janata colony	2.5	0	Work Completed	
124	Bhalki	Bhalki	construction of water storage device in bhalki town mini vidhana soudha	3.5	0	Work Completed	
125	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewel near karbasappa bhure house in vijay manteshwar colony	1.2	1.1444	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	UIb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ
126	Bhalki	Bhalki	providing motor to borewell near maruti bhavikatte house in vm colony	1	0.8756	Work Completed	
127	Bhalki	Bhalki	Re borewelling of borewell near shailesh kirana store in janata colony	0.6	0	Work Completed	
128	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewell near kankatte house	1.2	1.1444	Work Completed	
129	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewell in annehalli	1.5	1.2448	Work Completed	
130	Bhalki	Bhalki	drilling of borewell in govt hospital	1.5	1.2448	Work Completed	
131	Bhalki	Bhalki	providing 3 phase motor for borewell in sidharth nagar	2.5	2.3605	Work Completed	
132	Bhalki	Bhalki	providing of single phase motor to borewell near dadar church	1	0.8756	Work Completed	
133	Bhalki	Bhalki	construction of recharge pits near panma! anehalle shivnagar borewells for recharge purpose	7	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
134	Bhalki	Bhalki	provision of cystem near swamy house fort area	0.5	0.4753	Work Completed	
135	Bhalki	Bhalki	providing GI pipes in ward 13 from akkamahadevi circle vacho maskal house to sonale house	8	7.4997	Work Completed	
136	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewell and provision of motor near lecture colony omshanti	2.5	2.3883	Work Completed	
137	Bhalki	Bhalki	Providing motor to borewell near Anehalli	2.5	2.3238	Work Completed	
138	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewell near saiyyaji house in Joshinagar	1	0.9555	Work Completed	
139	Bhalki	Bhalki	Re borewelling of borewell near rangamandir	0.5	0.4608	Work Completed	
140	Bhalki	Bhalki	Providing motor to borewell near mahadev mandir in ward no 12	2.5	2.3238	Work Completed	
141	Bhalki	Bhalki	Providing of motor to borewell in ward no1 near gunjarge house	1.2	1.1239	Work Completed	
142	Bhalki	Bhalki	Providing of motor for borewell near basavanagar	2.5	0	Work Completed	
143	Bhalki	Bhalki	treatment of grey water	3.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
144	Bhalki	Bhalki	Re borewlling of borewell in vyambe colony	0.6	0.5336	Work Completed	
145	Bhalki	Bhalki	Re borewelling of borewell near old water tank in ward 20	0.5	0.4608	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
146	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewell near bhalkeshwar house in ward 20 sharannagar	1.5	1.2448	Work Completed	
147	Bhalki	Bhalki	installation of motor near rajkumar bellale house near syed galli	2.75	2.5905	Work Completed	
148	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewell and providing motor near abbas fakeer house	2.5	1.4259	Work Completed	
149	Bhalki	Bhalki	Re borewelling of borewell near dattatri mandir lecture colony	0.8	0.6548	Work Completed	
150	Bhalki	Bhalki	Purchase of 15 litre dustbin in bhalki town swm related dry and wet waste	5	5	Work Completed	
151	Bhalki	Bhalki	rainwater storage in mini vidhana soudha for remaining water	3.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
152	Bhalki	Bhalki	drilling of borewells near pradeep bhosle house in subhash chowk	1.2	1.1444	Work Completed	
153	Bhalki	Bhalki	drilling of borewell near narsing rao biradar house in papavva chowk	1.2	1.1444	Work Completed	
154	Bhalki	Bhalki	drilling of borewell near fayyum chowdry house	1.2	1.1444	Work Completed	
155	Bhalki	Bhalki	drilling of borewell near moula house in old bheem naagar	1.2	1.1444	Work Completed	
156	Bhalki	Bhalki	drilling of borewell near nazrat colony cutting machine	1.2	1.1444	Work Completed	
157	Bidar	Bidar	Construction of Community Toilet at Ganesh Maidan in Bidar City	14.99	0	Work Started	ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಜ್ಯಾ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
158	Bidar	Bidar	Construction of Toilet Block near 100 beded Hospital at Maniyar Taleem	8	7.8686	Work Completed	
159	Bidar	Bidar	Construction of Community Toilet at Ambedkar Bhavan at Navadgeri	8.64	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
160	Bidar	Bidar	Providing electrical crematorium in Grave yard opp. BVB College in Bidar City	50	0	Work Started	ಮೊದಲ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಕಾರಣ 2ನೇ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
161	Bidar	Bidar	Providing electrical crematorium near Narsimha Jharna in Bidar City	50	48.53	Work Completed	
162	Bidar	Bidar	Providing necessary arrangements for electrical crematorium at BVB College & Narshimha Jharna Grave Yard	16.5	16.31	Work Completed	
163	Bidar	Bidar	Construction of Compound wall to Grave yard at Nandi Colony	10	9.3837	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
164	Bidar	Bidar	Development of park with walking track and other basic amenities in Sy.No. 26/A at vivekanand Colony	15	14.8376	Work Completed	
165	Bidar	Bidar	Development of Ganesh Maidan including Tree Guard and Footpath	20	19.9431	Work Completed	
166	Bidar	Bidar	Development of Garden near H/o Jeetender at Vaidhik Layout New Adarsh Colony	8	7.9	Work Completed	
167	Bidar	Bidar	Development of Park at Mahadev Nagar	10	9.4272	Work Completed	
168	Bidar	Bidar	Development of Agriculture Colony Park	30	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
169	Bidar	Bidar	Development of Park near Hadpadappa Chowk at Gumpa	6.5	6.4272	Work Completed	
170	Bidar	Bidar	Development of Ganesh Udyan opp. H/o B.G Shetkar at RV Bidappa Colony	10	9.9725	Work Completed	
171	Bidar	Bidar	Development of Park near H/o Dr. Shivshankar at Mailoor	12	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
172	Bidar	Bidar	Development of park at behind Dr. Bhalke Hospital at Devi Colony	15	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
173	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Lidker Colony to Haq Colony via H/o Sayed at Wadder Colony	15	14.92	Work Completed	
174	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Seventh Day School to Kollur Dall Mill via KP School at Huger	9	8.98	Work Completed	
175	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Dildar Khan to Aqsa Masjid at Badruddin Colony	5	4.7	Work Completed	
176	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from in New Adarsh Colony Vaidhik Layout from Plot No. 1 to Plot No. 140 at New Adarsh Colony	7.5	7.33	Work Completed	
177	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Main Road to H/o Ramesh to H/o Devmitra at Shahpur Gate	5	4.94	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	UIb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
178	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Kalappa to H/o Emanuel at Kumbarwada	5	4.93	Work Completed	
179	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Ambanna Shanker to Sai Mandir at Devi Colony	5	4.95	Work Completed	
180	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Vidya Sagar to H/o Farooq at Talwodi	5	4.91	Work Completed	
181	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Rajkumar to Umakanth Patil at Bhavani Colony at Shiv nagar south	5	4.9	Work Completed	
182	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Eknath to H/o KGB Manager at Ramchander Nagar Naubad	5	5	Work Completed	
183	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Bakappa Bhavikatti to Sangameshwar Temple at Lalwadi	5	4.92	Work Completed	
184	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o News Reporter to Main Road (near Durga Dhaban) on Gunalli Road	5	4.97	Work Completed	
185	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Shantkumar Dage to H/o Sumanth at Christian Galli at Chidri	5	4.98	Work Completed	
186	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Jyoti Tent house to H/o Shiv Kumar at Sai Nagar	5	4.86	Work Completed	
187	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Nisar to H/o Ateeq Ansari at Bilal Colony	5	4.96	Work Completed	
188	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Sawmy Ghudampalli (50 Feet Road) to H/o Mallu Almaje at Allamprabhu nagar	10	9.88	Work Completed	
189	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Bakappa Prabhu Nilaya to Mailoor Ring Road at Mahesh Nagar	5	4.8431	Work Completed	
190	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Community hall to Azad Chowk Chowk at Multani Colony	5	4.94	Work Completed	
191	Bidar	Bidar	Construction of CC Road near H/o Raju Kulkarni house to Talati house at Old Adarsh Colony	5	4.95	Work Completed	
192	Bidar	Bidar	Construction of Road Humps near Kariyappa Circle in Bidar City	2	1.99	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Uib Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಿವರಣೆ ಕಾರಣ
193	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Hanuman Mandir to Veershetty Wadde house at Vidya Nagar	3	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
194	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Megure Hospital to Walmiki Hospital at Akkamahadevi Colony	5	4.99	Work Completed	
195	Bidar	Bidar	Providing and conering of SWM waste with HDPE liner at Landfill site sultanpur	50	43.0951	Work Completed	
196	Bidar	Bidar	Prurchase of land for SWM site at Sultanpur	50	0	Tender to be Invited	ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು.
197	Bidar	Bidar	Purchase of land 3 acres for C & D waste management	78.25	0	Tender to be Invited	ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು.
198	Bidar	Bidar	Construction of sump, bore well and pipe line at Sultanpur land fill site	10	9.48	Work Completed	
199	Bidar	Bidar	Supply and installation of C&D wase machine 50 TDP	125	111.1143	Work Completed	
200	Bidar	Bidar	Construction of Ramp of secondray collection site opp. Kanrataka College on Hyderabad Road	3	2.87	Work Completed	
201	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Shamsunder to h/o Sudhakar at Akkamahadevi Colony near Rang Mandir	5	4.82	Work Completed	
202	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain surrounding of Park at Mhtre Layout new Adarsh Colony	5	4.94	Work Completed	
203	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Sunil PA to H/o Hanumanth patil at Kailash Nagar	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
204	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Riyaz Sab to Govt. School near Chintamani Gada at Maniyar Taleem	2	1.9557	Work Completed	
205	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from existing Govt. Tap via Municipal School to Mangalpeth Arch at Noor Khan Taleem	2.5	2.338	Work Completed	
206	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain near Beti Circle in Bidar City	5	4.09	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
207	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Babu rao Biradar to H/o Subhas bhosle at old Adarsh Colony	5	4.97	Work Completed	
208	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o A.K Jantikar to H/o Math at Jyoti Colony	5	4.97	Work Completed	
209	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from Flower Shop to Gawan Chowk on Fort Road	9	8.83	Work Completed	
210	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Rajender to H/o Bhagwanth Khoba (MP BIDAR) at Bankers Colony	10	9.88	Work Completed	
211	Bidar	Bidar	Constructin of RCC Drain & Deck slab near Kali Masjid at Maniyar Taleem	5	4.2904	Work Completed	
212	Bidar	Bidar	Construction of RCC Deck slab near Rahmanth Function Hall and near H/o Shareef at Maniyar Taleem	5	4.91	Work Completed	
213	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain at CB Nagar Ring Road towards Hyderabad Road in Bidar City	10	9.83	Work Completed	
214	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Malappa Giri to Mandir at Lalwadi	5	4.9951	Work Completed	
215	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain at Mahadev Colony Shiv Nagar South	14	13.87	Work Completed	
216	Bidar	Bidar	Construction of RCC Deck slab opp. Hanuman Temple at Mailoor	10	4.5256	Work Completed	
217	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain with 4 Deck slabs from Hanuman temple to H/o Rachayya via Masjid at old Mailoor	6	5.52	Work Completed	
218	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from Vishweshwarayya Garden to Agriculture Colony	8	7.21	Work Completed	
219	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain surrounding of Park at Haq Colony	8	7.45	Work Completed	
220	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Chature to H/o Mallikarjun at Shahpur Gate	2	1.9473	Work Completed	
221	Bidar	Bidar	Purchase of electrical materials for street light from Ward No. 01 to 17	15	14.17	Work Completed	
222	Bidar	Bidar	Purchase of electrical materials for street light from Ward No. 18 to 35	15	14.3	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	UIb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
223	Bidar	Bidar	Providing Mini mast near Sunni Mubarak at Badruddin Colony	2.8	2.63	Work Completed	
224	Bidar	Bidar	Providing Mini mast at Rotary Circle	2.8	2.62	Work Completed	
225	Bidar	Bidar	Providing Mini mast poles (05 Nos) in Bidar City	5.65	5.3	Work Completed	
226	Bidar	Bidar	Providing Mini mast near Old RTO office	2	1.86	Work Completed	
227	Bidar	Bidar	Providing Mini Mast in Park at Haq Colony, Shiv Nagar, Park at opp. Lic office, Park at Mhetre Layout, Park at Sai Nagar Naubad in Bidar City	20	19.96	Work Completed	
228	Bidar	Bidar	Construction of RCC CD with approach road at STP Gornalli	31.63	23.5108	Work Completed	
229	Bidar	Bidar	Providing Rain water harvesting to Old Municipal office, New Municipal office Building & Deputy Commissioner officer Building including recharge pit.	16	5.9054	Work Started	ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ್ದು ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
230	Bidar	Bidar	Purchase of Transformer for Bulk water supply at SR on Janwada Road	10	9.8901	Work Completed	
231	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pipe line at Labour Colony opp. BSNL office on Janwada Road, at Hudco Colony KHB, near H/o Mashood Ahmed Naaz at Gole Khana, near Plot No. L-91 water tank near H/o Shaik Haji Residence at Gowli Wada in Ward No. 32, at Shahpur Gate, near H/o Mehraj at Dhobi Galli Maniyar Taleem, near H/o Salim at Nana Chowk at Maniyar Taleem & near Hanuman Mandir in Ward No. 27, at Lingayat Galli Chidri & Malgounda Colony Chidri, near H/o Bheemanna house at Shahpur Gate in Bidar City	30	29.4911	Work Completed	
232	Bidar	Bidar	Providing Grey water treatment at Bidar City	15.82	0	Tender to be Invited	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು ಮಾರಗದರಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಾರತ್ವ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
233	Bidar	Bidar	Construction of Compound wall to Service Reservoir (SR) on Janwada Road	14	13.7553	Work Completed	



**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ
234	Bidar	Bidar	Augumentation of Water supply works Railway crossing for distribution network at Anand Nagar	70.42	0	Work Started	25-07-2022ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
235	Bidar	Bidar	Augumentation of Water supply works including Railway crossing for distribution network at Pakhalwada & Abdul Faiz Dargah area	60	0	Work Started	25-07-2022ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
236	Bidar	Bidar	Augumentation of Water supply works at Gareeb Colony	25	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
237	Bidar	Bidar	Augumentation of Water supply works at Bifal Colony	25	18.8808	Work Completed	
238	Bidar	Bidar	Augumentation of Water supply works at Haq Colony	25	18.26	Work Completed	
239	Bidar	Bidar	Augumentation of Water supply works at Sangameshwar Colony	25	24.2145	Work Completed	
240	Chittaguppa	Chittaguppa	Construction of cc Drain from Mainoddin House to Mastan House at Ward No.10	1.5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
241	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Drain from Highmast Junction to Hanmanth House at Ward No. 23 in Fatmapur Village	2	1.8574	Work Completed	
242	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of Cover Slab to Storm Water Drain at Ward No. 08	1.5	1.4951	Work Completed	
243	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Drain in HKB Colony at Ward No. 21	2	0	Work Completed	
244	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Drain from Maruti Shaka House to POlice Quarters Road at Ward No. 22	2	1.708	Work Completed	
245	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing Cover Slab to Existing Drain from Khaja Miyam House to Khabula Sab House in Ward No.09	2	1.9879	Work Completed	
246	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Drain from Lal Babdi House to Main Road at Ward No. 09	1.5	1.426	Work Completed	
247	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of Coverslab to existing drain at Ward No. 05	2.2	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ
248	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Drain from Paramma House to Grave Yard Well Ward No. 14	1.5	1.3127	Work Completed	
249	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of Coverslab to Existing Drain from Maqbool House to Zafar House Ward No. 19	1.5	1.4947	Work Completed	
250	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Drain from Udta House to Ganesh Kunchan House at ward No. 02	1.5	0.9446	Work Completed	
251	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of Cover Slab to existing drain in Various Area at Ward No. 03	3	2.9837	Work Completed	
252	Chittaguppa	Chittaguppa	Development of Christian Grave Yard in Ward No.14	2	1.8068	Work Completed	
253	Chittaguppa	Chittaguppa	Development of Grave Yard at Ward No. 12	2	1.8068	Work Completed	
254	Chittaguppa	Chittaguppa	Development Works at Burial Ground Near Gavi Math at Ward No. 22	3.75	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
255	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of Building and Other Development Works at Hindu Burial Ground Near Mahadev Temple at W.No.22	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
256	Chittaguppa	Chittaguppa	Development of Park Near Janata Nagar Colony and Primary Shcl at W.No.22	5	4.1034	Work Completed	
257	Chittaguppa	Chittaguppa	Development of Parks at TMC Office Premices at Chitaguppa Town	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
258	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing RCC Benches at Various Parks at Chitaguppa Town	6.65	6.65	Work Completed	
259	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Road from Transformer to Main Road Mahadev Temple at W.No. 01	6.7	6.2819	Work Completed	
260	Chittaguppa	Chittaguppa	Cont of CC Road from Mainuddin House to Mastan House in Ward No. 10	2	1.3927	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
261	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Road from Main road to Mainuddin House in ward No. 09	1.5	0	Work Completed	
262	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Road from Yeshappa House to Kundan House in W.No.14	1.5	0.9273	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ
263	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Road from Faizan Bee House to Kareem Sab Suryanarayan House to Manik Driver House and Kareem Sab House to Nathubhai House in Ward No.19	2.5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
264	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Road from Zahangir House to Raju House at W.No.19	1.5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
265	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Road from Shivanand Karbari House to Ganesh Kanchan House at W.No.02	2	1.8449	Work Completed	
266	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Road from Suresh Nimbani House to Main Road at W.No.08	1.5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
267	Chittaguppa	Chittaguppa	Const of CC Road from Dayanand House to Geeta House at W.No.12	3	2.8377	Work Completed	
268	Chittaguppa	Chittaguppa	Maintaining and Processing of Dry and Wet Waste at Landfill Site	12	0	Under Tender Process	
269	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing Fuels to SWM Vehicles	12.5	12.46	Work Completed	
270	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing Insurance of SWM Vehicles	3	1.68	Work Started	
271	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing Dry and Wet Waste Bins to Citizen of Chittaguppa Town	6	0	Work Started	
272	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing Deep Burial Pit for Meat Waste at SWM Landfill Site	2	0	Work Started	
273	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing DWCC at Landfill Site with Lock Facility	3	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
274	Chittaguppa	Chittaguppa	Reserved for Repairs and Maintenance of SWM Vehicles	4	1.188	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
275	Chittaguppa	Chittaguppa	Reserved for SWM equipments and machinerys maintenance	3	0.0838	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
276	Chittaguppa	Chittaguppa	Purchasing of Shedder machine at Landfill Site	10	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
277	Chittaguppa	Chittaguppa	Procurement of Chemicals for Sanitation	5	4.9555	Work Completed	
278	Chittaguppa	Chittaguppa	Procurement of Microbial Culture	1	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
279	Chittaguppa	Chittaguppa	Cleaning Tools for Sanitation Works	1	0.94	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
280	Chittaguppa	Chittaguppa	Renovation and Providing Sheets at Kunbiwada Toilet	2	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
281	Chittaguppa	Chittaguppa	Painting to All Community Toilets	1	0.9895	Work Completed	
282	Chittaguppa	Chittaguppa	Hordings for SWM and SBM Advertisement	1	0	Work Started	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
283	Chittaguppa	Chittaguppa	Purchasing of Cover Slabs for Open Drains	4	0	Work Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
284	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing Annual Maintenance of Street Lights at Chitaguppa Town	18.2	18.1969	Work Completed	
285	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing Electrification New Poles New Connection to Sump Open Wells and Existing Borewells at Chitaguppa Town	4	3.8475	Work Completed	
286	Chittaguppa	Chittaguppa	Karanja Water Supply Maintenance at Kabirabad Wad WTP Purchase of Liquid Chlorine Gas and Other Repair Works	15	8.0656	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
287	Chittaguppa	Chittaguppa	Water Shed at TMC Building	2.78	0	Work Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
288	Chittaguppa	Chittaguppa	Water Purifier at TMC Premises	2.78	0	Work Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
289	Chittaguppa	Chittaguppa	Maintainance of Greey Water Treatment and Water Shed Works	2.78	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
290	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing and Instalation of 125 HP Centrifugal Pump and Panal Board and Motor at Hudgi Sump in Chitaguppa Town	15.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
291	Chittaguppa	Chittaguppa	Ward No. 23 Providing Pipeline Connections and Other Works to Newly Constructed OHT at Fatmapur	3.5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
292	Chittaguppa	Chittaguppa	Purchasing of Standby Motors of 5HP and 7.5 HP Motors at Various Wards in Chitaguppa Town	4	3.9481	Work Completed	
293	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing Pipeline of Newly Drilled Borewells in Various Ward at Chitaguppa Town	4.16	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ
294	Chittaguppa	Chittaguppa	Purchasing of Plumbing Materials and Motor Materials of Various HP Motors to Various WArds in Chitaguppa Town.	5	4.9903	Work Completed	
295	Humnabad	Hallikhed	Compond wall, high mast and providing borewell, construction of shed in christian graweyard, sunni muslim, mehedwi muslim, bagawan muslim grawayard in Hallikhed.B. limits	10	6.8991	Work Completed	
296	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc drain from chudiwale ismail house to main road and masuldar mehboob house to manjale shukur house in ward no 6	4.7	3.26	Work Completed	
297	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc drain from maruti mareppa house to mahadevrao suryavanshi house in ward no 15 and deck slab in ward no 13 near agsur maruti house	5.3	3.69	Work Completed	
298	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc drain from bakhar cury house to naganath reddy and mastan saab chawus to jainuddin margol house in ward no 5	1.8	1.2588	Work Completed	
299	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc drain from raju tailor house to astikar house in ward no 4	3	2.11	Work Completed	
300	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc drain infront of augustin school in ward no 21	3.5	2.61	Work Completed	
301	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc road from pandurang house to sanju merge in ward no 10	3.5	2.55	Work Completed	
302	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc road from chudiwale ismail house to main road and masuldar mehboob house to manjale shukur house in ward no 6	3	2.1793	Work Completed	
303	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc road from prakash dalat to premdas karnad house in ward no 10	4	2.55	Work Completed	
304	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc road from bakhar cury house to naganath reddy and mastan saab chawus to jainuddin margol house in ward no 5	3.5	2.61	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
305	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc road from rajju tailor house to astikar house in ward no 4	3.5	2.496	Work Completed	
306	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc road from hanuman temple main road to sangramappa mali patil house in ward no 3	3.8	2.7543	Work Completed	
307	Humnabad	Hallikhed	Construction of cc drain from pandurang house to sanju merge in ward no 10	3	2.235	Work Completed	
308	Humnabad	Hallikhed	Development of garden of survey number 9/1, 11/1, 19/2, 320/1 in Hallikhed.B. limits	11.3	8.17	Work Completed	
309	Humnabad	Hallikhed	Purchase of Bailing machine	5	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
310	Humnabad	Hallikhed	Purchase of land fill site	48.25	48.25	Work Completed	
311	Humnabad	Hallikhed	Purchase of Drain cleaning machine	9	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
312	Humnabad	Hallikhed	Remaining work of toilet block near Government hospital and maintenance of community and public toilet blocks comes under Hallikhed.b. limits	12.3	2.2481	Work Completed	
313	Humnabad	Hallikhed	Replacement of street lights in Hallikhed B limits	21.3	16.17	Work Completed	
314	Humnabad	Hallikhed	Providing rain water harvesting to Government offices/Samudaya bhavan	2.66	1.783	Work Completed	
315	Humnabad	Hallikhed	Grey water treatment	2.66	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
316	Humnabad	Hallikhed	Rain water harvesting and water reuse	2.66	1.2278	Work Completed	
317	Humnabad	Hallikhed	Laying of pipeline and MWS in ward no 1 to 23 of Hallikhed town	45.27	32.7295	Work Completed	
318	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery near Chatti Galli in Ward No 2 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
319	Humnabad	Humnabad	Providing Rain water Harvesting to TMC Office Building at Humnabad Town	7.32	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	UIb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಕಾರಣ
320	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery to Indria Nagar colony in Ward No 1 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
321	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery Near Hunuman Temple Koliwada in Ward No 17 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
322	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery near Tandur Galli Ward No 9 at Humnabad	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
323	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery near Arabic school in Ward No 11 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
324	Humnabad	Humnabad	Providing Grey water treatment unit to indria canteen at Humnabad Town	3.66	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
325	Humnabad	Humnabad	Providing M.S Galli to openwell near Mahlingappa patil Advocate house in Ward No 19 at Humnabad	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
326	Humnabad	Humnabad	Maintenance of Rain water harvesting is re use of Wateris	3.66	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
327	Humnabad	Humnabad	Purchase of Fogging Machine	2	0	Work Started	
328	Humnabad	Humnabad	Providing HT line Express freedom line 11 KV to Landfill site at Sindhankera	16	0	Work Started	
329	Humnabad	Humnabad	Contribution for SWM DPR	20	20	Work Completed	
330	Humnabad	Humnabad	Maintenance repair of 8 No Municipal Vesicle at Humnabad Town	10	1.9929	Work Started	
331	Humnabad	Humnabad	Purchase of Fuel Diesel	10	9.1171	Work Completed	
332	Humnabad	Humnabad	Purchase od Dust Bin blue and Green	6.3	0	Work Started	
333	Humnabad	Humnabad	Purchase of Sanitizer	3	1.9873	Work Completed	

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
334	Humnabad	Humnabad	House Connection for UGD Server line with Inspection Chamber at Humnabad Town	14.65	0	Tender to be Invited	change of Works
335	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Storm water Drain from Laxman Guali plot to Basavary Maruthi in ward No 18 at Humnabad town	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
336	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Storm water Drain Deck slab from BEO Sheshikant house to Payamma house in ward No 18	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
337	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well Providing Pump Machinery in old TMC Office at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
338	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Storm water drain and Deck slab from Faqeer Takada Durgah to Wahab shah house at Humnabad Town	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
339	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Storm water drain in ward No 9 at Humnabad Town	3	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
340	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Storm water drain Deck slab from Syed Jameel house to A Khadar house and Nazeer house to Jain Mandir 200m in Ward No 10	3	2.4608	Work Completed	
341	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Storm water drain from Kallur road to Raghureddy Veerareddy house at Humnabad Town	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
342	Humnabad	Humnabad	Construction RCC Storm water drain and Deck slab in Ward No 26 at Humnabad	1.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
343	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Storm water drain and Deck slab 4 at Bagwan galli in ward No 13 at Humnabad Town	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು



**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಕಾರಣ
344	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Drain and Deck slab 2 NO at Khuphathod Mohilla in ward No 3 at Humnabad Town	1	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
345	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Drain and Deck slab 2 NO at Shivpur Galli in ward No 7 at Humnabad Town	1	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
346	Humnabad	Humnabad	Construction of RCC Drain and Deck slab 2 NO at Sana colony ward No 22 at Humnabad Town	1	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
347	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well Near Providing Machinery Sri Manikappa Patil House in Ward No 5 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
348	Humnabad	Humnabad	Construction of Storm water drain from Kasturi Bai House to Srikanth Ex Army house at Honakuni road teacher colony at Humnabad Town	1.47	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
349	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Road from Hotel Khala house to Inomdar Hospital in Ward No 16 at Humnabad town	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
350	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Road from NH 9 to Abdul Qudeer sha House in ward No 23 at Humnabad town	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
351	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Road in Ward No 21 at Humnabad	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
352	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Road from Murad Nagar Ziyaduddin house to Ibrahim house in ward No 20 at Humnabad	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
353	Humnabad	Humnabad	Construction CC road from Neerna channappa complex to M.K patil in ward No 20 at Humnabad town	3	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಕಾರಣ
354	Humnabad	Humnabad	Construction CC Road in sana colony in ward No 22 at Humnabad town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
355	Humnabad	Humnabad	Construction CC Road behind Bi Bi Galli Masjid in ward No 11 at Humnabad town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
356	Humnabad	Humnabad	Construction Cc Road Kumbar Kunti colony in ward No 25 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
357	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well Providing Pump Machinery Near Housing Board Garden in ward No 27 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
358	Humnabad	Humnabad	Construction of CC road in Bi Bi Galli ward No 10 at Humnabad Town	1.47	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
359	Humnabad	Humnabad	Construction of CC road from Kasturi Bai house to Srikanth Ex Army house Hanakuri road Teachers colony at Humnabad town	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
360	Humnabad	Humnabad	Providing Highmast street light pole near Bhavani temple wanjiri in ward No 24 and 26 at Humnabad town	2.5	1.8187	Work Completed	
361	Humnabad	Humnabad	Providing highmast street light pole near V.V Girikatta at Humnabad town	7.5	6.6731	Work Completed	
362	Humnabad	Humnabad	Maintenance of street lights in Humnabad town	6.5	4.6815	Work Completed	
363	Humnabad	Humnabad	Providing Electrical poles in Ward No 1 to 27 at Humnabad town	5.47	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
364	Humnabad	Humnabad	Improvement to Municipal Garden Kallur road at Humnabad town	10	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
365	Humnabad	Humnabad	Improvement to IDSMT Garden and other Garden at Humnabad town	11.97	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
366	Humnabad	Humnabad	Construction of compound wall to Veershair Grave yard near APMC at humnabad town	5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
367	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery in Agadi Layout in Ward No 20 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
368	Humnabad	Humnabad	Construction of compound wall to Valmaki somaj Grave yard at Humnabad town	3	2.6577	Work Completed	
369	Humnabad	Humnabad	Construction of Compound wall to S.C Grave yard near K.H.B office at Humnabad town	3	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
370	Humnabad	Humnabad	Providing Electrical Poles in Muslim Grave yard at Humnabad town	3.65	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
371	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery to Faqeer Takada Colony in Ward 23 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
372	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery to Veebhuti colony in ward No 10 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
373	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery near Naganna Kotti in Ward No 15 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
374	Humnabad	Humnabad	Sinking of Bore well and Providing Pump Machinery near Manda Hospital in Ward No 4 at Humnabad Town	2.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು

**15th Finance Commission Basic Grants 2020-21**

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಕಾರಣ
375	Humnabad	Humnabad	Providing Pipeline and cisten behind Subhas chandra circle in ward No 7 at Humnabad town	1	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
376	Humnabad	Humnabad	Providing pipeline and cistern near Al ameen school Khuphalhod Mohilla in Ward No 3 at Humnabad Town	1	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
377	Humnabad	Humnabad	Providing pipline and Citer at Gandhinagar Housing Board is Wanjiri colony in ward No 27 at Humnabad Town	1.5	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
378	Humnabad	Humnabad	Providing pipeline and Cistern at CharmagGalli in ward No 8 at Humnabad Town	3	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
379	Humnabad	Humnabad	Providing and Laying is pipeline to Borewell near CDPO Office Bhushetty Layout at Humnabad Town	2	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
380	Humnabad	Humnabad	Providing and Laying G I pipe line in Basawanagar is Basaveshwar circle at Humnabad Town	1.6	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
381	Humnabad	Humnabad	Providing pipeline to Bhimareddy house to Hanumanthreddy house at Humnabad Town	1	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
382	Humnabad	Humnabad	Improvement to Approach road to Jacwell is Providing stone pitching revetment around the Jackwell is road at Kararaja dam	13	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
383	Humnabad	Humnabad	IHHL Contribution	10	0	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
384	Humnabad	Humnabad	Construction of Toilet block in Municipal Garden Kallur road at Humnabad Town	10	3.9829	Work Started	ದಿನಾಂಕ: 01-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

15th Finance Commission Basic Grants 2020-21

S. No	Taluk Name	Ulb Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ
385	Humnabad	Humnabad	Purchase of Melathin Powder Phenyle and Bleaching powder	8.25	8.0025	Work Completed	
386	Humnabad	Humnabad	Insurance of Municipal Vehicle	2	2	Work Completed	



ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಚಾದರ



ಅನುಬಂಧ- ಬಿ

15th Finance Untied Basic Grants 2021-22

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣ
1	Aurad	Aurad	Construction of Deck Slab at Raju Dyade house and Deck Slab at Tirumala School at W.No 6	1.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
2	Aurad	Aurad	Construction of drain from main road to Jyotiram master house W.N.18	1	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
3	Aurad	Aurad	Construction of drain in Market Thanda and deck slab near boys hostel at W.No.20	4	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
4	Aurad	Aurad	Construction of CC Road near Taluka office W.No.12	2.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
5	Aurad	Aurad	Construction of CC Road from MD Zamer store to MD Gaous milk Parler house at W.No.13	4	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
6	Aurad	Aurad	Construction of CC Road at W.No.15	4	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
7	Aurad	Aurad	Construction of CC Road from kamalakar Teacher to Balaji Panchal and NMT School to chandrakant house at W.No.17.	4	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
8	Aurad	Aurad	Construction of CC Road at W.No.18	1	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
9	Aurad	Aurad	Construction of CC Road from chintaki road to Jagannath ghule house at W.No.19.	2	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
10	Aurad	Aurad	Construction of drain near Mahalu dhone house at W.No.07	4	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
11	Aurad	Aurad	Construction of drain from Bharde tailor house to Agsi at W.No.08	1.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
12	Aurad	Aurad	Construction of drain at W.No.09	1.75	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
13	Aurad	Aurad	Construction of drain from Balaji gausram house to main drain at W.No.10	2	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
14	Aurad	Aurad	Construction of drain in front of Neelkantrao house at W.No.11	2	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
15	Aurad	Aurad	Construction of drain at W.No.12	1.5	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
16	Aurad	Aurad	Construction of drain from Tammanna gandge house to Basavaraj kasture house at W.No.14	3	0	Work Completed	
17	Aurad	Aurad	CD work at Tammanna gandge house at WN.14 at Aurad.B	1	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
18	Aurad	Aurad	Providing CCTV Various Places at Aurad	13.25	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
19	Aurad	Aurad	Fixing of Mini mast in Boudh nagar W.N.02	2	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
20	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of Public Toilet near Sadanand math ward no 20 Basavakalyan city	5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗದ ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ
21	Basavakalyan	Basavakalyan	Renovation of Urinal near tourist lodge Basavakalyan city	4	3.3182	Work Completed	
22	Basavakalyan	Basavakalyan	Providing compound to Idigar community grave yard ward 15 Basavakalyan city	5	0	Work Completed	
23	Basavakalyan	Basavakalyan	Providing plantation on main road in Basavakalyan city	1.6	1.356	Work Completed	
24	Basavakalyan	Basavakalyan	Providing chairs and grills in shantiniketan park ward 17 Basavakalyan city	5	5.7975	Work Completed	
25	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement Road from Abdullah House to Nadim House and Samadani House to Prabhu Kirana in ward No 1 Basavakalyan city	2	1.5944	Work Completed	
26	Basavakalyan	Basavakalyan	Providing interlock pavers from taj adhoni house to jabi bidri house Ward No 4 in Basavakalyan city	2	1.4896	Work Completed	
27	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement to road from mohammad bakriwale house to naser mousab house in ward no 6 Basavakalyan city	1	0.887	Work Completed	
28	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement To Road near masjid Dharigiri No 7 in Basavakalyan city	4	3.1457	Work Completed	
29	Basavakalyan	Basavakalyan	providing interlock pavers from peerpasha banglow to swmy house Ward No 8 in Basavakalyan city	4	3.5351	Work Completed	
30	Basavakalyan	Basavakalyan	providing interlock pavers from khaja mechani house to gogre house and gobre house to anwerpeth masjid in anwerpeth No 9 in Basavakalyan city	4	4	Work Completed	
31	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement to Road near masjid Allah nagar ward no 10 Basavakalyan city	2	1.5087	Work Completed	
32	Basavakalyan	Basavakalyan	providing interlock pavers from Rahim painter tulasidas house in ward No 13 in Basavakalyan city	4	3.1457	Work Completed	
33	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement to road near Golchowdi in ward No 15 Basavakalyan city	5	4.735	Work Completed	
34	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of cc road from shivaji park to sharada temple in ward no 17 Basavakalyan city	4	3.5	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
35	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of cc road from mamu house to vijay manthale house ward 19 Basavakalyan city	4	3.327	Work Completed	
36	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement to road from Master cycle store to Tajuddin house in Ward 20 Basavakalyan city	2	3.3973	Work Completed	
37	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement to road from shabbir to wagdari house to Tajuddin house in Ward 22 Basavakalyan city	2	1.7385	Work Completed	
38	Basavakalyan	Basavakalyan	providing interlock pevers from qadeer house to mubeen house in ward No 28 in Basavakalyan city	4	3.2603	Work Completed	
39	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement Road from Gopal mishra to chandrapal house ward no 30 Basavakalyan city	4	2.7969	Work Completed	
40	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement Road from gousiya school to khaja katib house ward no 31 Basavakalyan city	4	4	Work Completed	
41	Basavakalyan	Basavakalyan	Restoration of pot holes in main road Basavakalyan city	2	1.9452	Work Completed	
42	Basavakalyan	Basavakalyan	Improvement to Road from Tanveer house to amir khan house in slum area ward 29 Basavakalyan city	5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗದ ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ
43	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of drain from mahtab house to chilla in ward 1 Basavakalyan city	2	1.438	Work Completed	
44	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction drain from qadar house to jaffer kirana and construction of deck slab in Sha hussain ward no 02 Basavakalyan city	4	3.2162	Work Completed	
45	Basavakalyan	Basavakalyan	Providing coverslab on drain near bijli khan masjid and Quresh Galli and Kotwal Galli Ward No 3 in Basavakalyan city	4	3.3946	Work Completed	
46	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of drain from taj adhoni house to shahadab school in ward 04 Basavakalyan city	2	1.5883	Work Completed	
47	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction drain from khaja qureshi house to shah hussain main road and near mohammadali house shahad school katewadi in ward no 5 Basavakalyan city	4	3.1772	Work Completed	
48	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction drain from storm water drain kallappa ause house to master house in ward no 6 Basavakalyan city	2	1.7168	Work Completed	
49	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction drain from mohammad bakriwale house to naser mousab house in ward no 6 Basavakalyan city	1	0.8222	Work Completed	
50	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction drain from ibrahim nilange house to mehmoos house in Allah nagar ward no 10 Basavakalyan city	2	1.5678	Work Completed	
51	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction drain and deck slab from shivanand house to manmot house near gol chodi and from basamma teacher to rani house in hospet galli ward 12 in Basavakalyan city	4	2.896	Work Completed	



**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
52	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of drain from metre complex to taglure hose vijaynagar colony ward 16 Basavakalyan city	4	1.9533	Work Completed	
53	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of Drain from Nagrale house to Ganga colony road in ward no 18 Basavakalyan city	2	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗದ ತೆರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ
54	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of drain near post office in ward 20 Basavakalyan city	2	1.7309	Work Completed	
55	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of cross drainage from bunkar colony to yousuf gobre collage in ward no 22 Basavakalyan city	2	1.5783	Work Completed	
56	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of drain from mastan house to rustum house partapur road in ward no 20 Basavakalyan city	4	3.79	Work Completed	
57	Basavakalyan	Basavakalyan	Providing cross drainage in ward 1 to 31 in Basavakalyan city	3	2.6049	Work Completed	
58	Basavakalyan	Basavakalyan	Construction of drain from Nagesh panchal house to sanjivgiri house and nagesh rangdal house to sanjivgiri house sarvodaya colony ward 24 Basavakalyan city	4	3.89	Work Completed	
59	Basavakalyan	Basavakalyan	Providing HI mast At Nagoba katta circle in Ward no 19 Basavakalyan city	6	5.4	Work Completed	
60	Basavakalyan	Basavakalyan	Extension of street light near kashinath Asi house in sharan nagar ward 14 Basavakalyan city	1	0	Work Completed	
61	Basavakalyan	Basavakalyan	Shifting of DTC Near bunkar colony cross ward 22 Basavakalyan city	3	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗದ ತೆರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ
62	Basavakalyan	Basavakalyan	providing water supply to anganwadi in Ward 9 Basavakalyan city	2	1.6217	Work Completed	
63	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF FOUR PILLARS AND ROUND COMPOUND WALL IN BALAJI NAGAR KRISHNA TEMPLE WARD21	3	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
64	Bhalki	Bhalki	PROVIDING HELPING AMOUNT TO CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL TOILETS IN WARD NO3	3	0	Work Completed	
65	Bhalki	Bhalki	REPAIR OF MADHIGA SAMAJ SAMUDHAYA BHAVAN IN WARD NO6	3	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
66	Bhalki	Bhalki	REPAIR OF DRAINS IN WARD NO 2	3	0	Work Completed	
67	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROADAND DRAIN FROM SHABBIR TATPALLE HOUSE TO LAKHAN GAON HOUSE IN WARD5 AND CONSTRUCTION OF TWO SIDE DRAINS FROM LAKHANGAON HOUSE TO NAYEEM HOUSE	3	0	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
68	Bhalki	Bhalki	SMALL CC ROADS CONSTRUCTION IN KUMBAR GALLI WARD NO8	3	2.5097	Work Completed	
69	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CROAD AND DRAIN FROM NANDU SINGH TO ABRAR HOUSE WARD NO 9 AND CONSTRUCTION OF TINSHED NEAR KUMBESHWAR MANDIR WARD 9 FOR GYM AND PURCHASE OF GYM MATERIALS	3	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
70	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD AND DRAIN ON ONE SIDE IN WARD NO 10 FROM RAJNI PHOTO STUDIO HOUSE TO ISMAIL TAILOR HOUSE	3	0	Work Completed	
71	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CCROADS AND DRAINS ON BOTH SIDES FROM VAIJINATH TUKKAD COMPOUND TO BASWARAJ BORALLE HOUSE IN WARD NO 11	3	2.2919	Work Completed	
72	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD IN WARD NO 12 FROM AKHIL PASHA KIRANA SHOP TO SHIVAJI UKHANDE HOUSE	3	0	Work Completed	
73	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD IN WARD NO 13 FROM SWAMY HOUSE TO SARDAR VALLAB BHAI PATEL CIRCLE AND CONSTRUCTION OF CC DRAIN FROM BANDEPPA HOUSE TO JADHAV HOSPITAL	3	0	Work Completed	
74	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC DRAIN FROM DHADVAI HOUSE TO GORTE COMPLEX IN WARD 14 AND CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM BASAVANAPPA ADVOCATE HOUSE TO SURYAKANT HOUSE TO SHERI TO PENSILWAR HOUSE	3	0	Work Completed	
75	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD AND DRAIN IN WARD 17 FROM VITHAL RAO CHANDAR HOUSE TOMARUTHI HALLE HOUSE	3	0	Work Completed	
76	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM MAHADEVI NUCHHA HOUSE TO SATISH MALGE HOUSE	3	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
77	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD IN WARD 20 FROM KUDTE HOUSE TO SIDHU HOUSE	3	1.8356	Work Completed	
78	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD IN WARD 22 FROM AJAY HOUSE TO STATION WALI HOUSE AND INSIDE SEVENTH DAY PUBLIC SCHOOL	3	0	Work Completed	
79	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD INWARD 23 FROM BHAVIKATTE NAGENDRA HOUSE TO CHANDU HOUSE AND FROM CHOTU MIYA HOUSE TO SALIM CHOWDHRY HOUSE	3	0	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
80	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CCROAD IN WARD 24FROM NAGENDRA HOUSE TO SONABAI HOUSE BACKSIDE AND FROM SARITA GOWRISHANKAR HOUSE TO SHAKUNTALA DATTATRI HOME GAURD HOUSE	3	0	Work Completed	
81	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD IN WARD 25 FROM PRAKASH SHIVAJI HOUSE TO PAVAN TALWADE HOUSE AND FROM GOVT PRIMARY SCHOOL TO ASHOK GAEKWAD HOUSE	3	2.2889	Work Completed	
82	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROAD IN WARD NO 26 FROM UDYANWAN TO VIJAYKUMAR KARAMUNGE HOUSE AND PROVIDING DECKSLAB NEAR SHARNBASWESHWAR COLONY RAJKUMAR KARAMUNGE SHOP	3	2.3869	Work Completed	
83	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC ROADS IN WARD 27 IN FRONT OF BHAVANI MANDIR KHANDRE THANDA AND NEAR BUDH MANDIRA SIDHARTHANAGAR	3	0	Work Completed	
84	Bhalki	Bhalki	Construction of ccdrain and deckslab from hawge house to khaji house in ward no1	4	0	Work Completed	
85	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC DRAINS IN WARD NO 4 FROM GOUSUDIN HOUSE TO PEHALWANSHAH HOUSE AND FROM GURU KUDTE HOUSE TO SANGAMESH KARAMUNGE HOUSE TO GOUSE HOUSE AND FROM SURESH MASHETTE HOUSE TO KANJI WELL	3	0	Work Completed	
86	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CCDRAIN FROM VITHOBA TEMPLE TO KHADKESHWAR SCHOOL IN WARD7	3	0	Work Completed	
87	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC DRAINS FROM YASINSAB HOUSE TO HAJISAB HOUSE AND FROM QAMARBEE TO BOUDH VIHAR ROAD AND ISAMODDIN HOUSE TOASHOK MORE HOUSE AND FROM SHIVRAJ MORE HOUSE GOUTHAM WAGHMARE HOUSE	0	0	Work Completed	
88	Bhalki	Bhalki	CONSTRUCTION OF CC DRAIN FROM SINDE HOUSE TO BABURAO CYCLE HOUSE IN WARD 16 AND COSTRUCTION OF CC DRAIN UNTILL JOSHI HOUSE AND MAKING COVER SLAB	3	0	Work Completed	
89	Bidar	Bidar	Construction of Community Toilet at Cave behind Guest House	7	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
90	Bidar	Bidar	Construction of Community Toilet at Rajgound Colony	11.82	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
91	Bidar	Bidar	Construction of Compound wall to grave Yard at Multani Pasha Daragh in Ward No. 09	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
92	Bidar	Bidar	Improvement to Hindu Grave Yard (Lingayat) Crematorium at Navadgeri in Ward No. 13	3.82	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
93	Bidar	Bidar	Construction of Toilet block including UGD Connections in 04 Anganwadi Kendras in Bidar City	3.77	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
94	Bidar	Bidar	Construction of Compound wall to SC Grave yard in Ward No. 27	3.82	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
95	Bidar	Bidar	Construction of Compound wall to Grave yard at CB Nagar Kumbarwada in Ward No. 29	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
96	Bidar	Bidar	Construction of Compound wall to Grave yard behind Abdul Faiz Dargah in Ward No. 33	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
97	Bidar	Bidar	Construction of Compound wall to Grave Yard behind Hanuman Mandir on Hyderabad Road	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ
98	Bidar	Bidar	Construction of Compound wall to existing crematorium at Narshimha Jharna	10	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
99	Bidar	Bidar	Providing plantation including tree guard from Shahgunj Kaman via Gawan Chowk via Chowbara, to Nayakaman in Ward No. 01	2	0	Under Tender Process	ಮೊದಲನೆ ಕರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 2ನೇ ಕರೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
100	Bidar	Bidar	Development of Garden opp. Sai Mandir at Devi Colony in Ward No. 17	6	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
101	Bidar	Bidar	Balance work of Garden at Ganesh Maidan including footpath	4.5	0	Work Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
102	Bidar	Bidar	Development of Garden at Kudre Layout in Ward No. 24	5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
103	Bidar	Bidar	Development of Garden at New Housing Board Colony at Pratap nagar In Ward No. 15	3	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
104	Bidar	Bidar	Development of Garden in Ward No. 28	5.14	4.9359	Work Completed	
105	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Ganesh Temple to GPS School in Ward No. 04	3.1	2.3016	Work Completed	
106	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Ismail Qureshi to Nabi Qureshi in Ward No. 03	3	2.434	Work Completed	
107	Bidar	Bidar	Construction of CC Road in front H/o Dawood Bhai at Gole Khana in Ward No. 06	4	3.0026	Work Completed	
108	Bidar	Bidar	Construction of CC Road & Drain Deck slab in Ward No. 07	4	3.231	Work Completed	
109	Bidar	Bidar	Construction of CC Road & RCC Drain both side in Chanda Shah Kaman in Ward No. 09 (Nani Galli & Saba Pura)	4	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
110	Bidar	Bidar	Providing & Construction of Steps at Vijay Nagar in Ward No. 13	3	2.7426	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಕಾರಣ
111	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Shivaji Police house to Santosh house in Gouli Layout in Ward No. 14	3	2.8563	Work Completed	
112	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Main Road to Mahadev Temple in Ward No. 21	7	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
113	Bidar	Bidar	Construction of CC Road Deck slab from H/o Babu Malkapure to Basweshwar Circle in Ward No. 21	4	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
114	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Main Road to Chumbi Tailor in Ward No. 22	4	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
115	Bidar	Bidar	Construction CC Road including CD Work at Haq Colony in Ward No. 24	4	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
116	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Rachayya Swam to Bavdin Hotel in Ward No. 25	7	6.3154	Work Completed	
117	Bidar	Bidar	Construction of CC road & Deck slab from H/o Uttam to H/o Babarmiya at Old Mailoor in Ward No. 26	4.5	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
118	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Kumbarwada Church to Hanuman Nagar Road in Ward No. 29	4.5	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
119	Bidar	Bidar	Construction of CC Road & RCC Drain(both side) H/o Babu Agappa to H/o Raju Koddikar in Haladkeri in Ward No. 30	5	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
120	Bidar	Bidar	Construction of CC Road & Drain from H/o Markas to H/o Vijay Kumar Bank Manager via Masjid in Ward No. 32	5	4.4884	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
121	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Mahadevi W/o Sharnappa to H/o Manohar at Shahpur Gate in Ward No. 31	4	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
122	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from H/o Lalappa Walododdi to H/o Shanker Paster at Shahpur Gate in Ward No. 31	4	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
123	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Math to Main Road at Mahadev Nagar	4	3.8054	Work Completed	
124	Bidar	Bidar	Construction of CC Road from Ring Road (Hyderabad) to Ravindra School at CB Nagar in Ward No. 28	5	4.8151	Work Completed	
125	Bidar	Bidar	Construction of CC Road at Naubad Housing Board Colony	8	7.4631	Work Completed	
126	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain in KR City Colony premises in Ward No. 15	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
127	Bidar	Bidar	Construction of CC Road at Wadder Colony in Ward No. 25	3.76	3.6083	Work Completed	
128	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain (Both side) from H/o Ismail Qureshi to Nabi Qureshi in Ward No. 03	2.5	2.7444	Work Completed	
129	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain (Both side) from H/o Moiz Qureshi to H/o Shafi Qureshi in Ward No. 03	2.5	2.3916	Work Completed	
130	Bidar	Bidar	Construction of RCC deck slab (04 Nos) at H/o Moon Light, near H/o Shaik Sayeed PSI at Maniyar Taleem, H/o Babu sait at Maniyar Taleem & near H/o Ashok at Ram Mandir in Ward No. 08	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
131	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Khaleel to H/o Ismail Tailor at Multani Colony in Ward No. 10	3.5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
132	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Md Hafeez to Maulan Sab at Bihari Galli in Ward No. 10	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UIbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ
133	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from Altaf to H/o Patel Sab near Muslim Hostel inside Shahgunj in Ward No. 11	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
134	Bidar	Bidar	Construction of RCC Side Drain from Hotel o H/o Balbir Singh at Khadi Bhandar in Ward No. 13	3	2.7073	Work Completed	
135	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain & Deck slab (04 Nos) at Old Naubad in Ward No. 16	4	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
136	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Malkapure to H/o Pashapure in Ward No. 17	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
137	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from Open plot Mr. Dhanraj Swamy to the resident of Mr. Rajshekhhar Patil both side in Ward No. 18	5	4.7541	Work Completed	
138	Bidar	Bidar	Construction of CC Drain from H/o Mehmood Auto to h/o Sidappa Swamy in Ward No. 19	3	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
139	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain & Deck slab from H.No. 2-5-135 to H/o Mohsin Kamal in Ward No. 03	3	2.3489	Work Completed	
140	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Ravi Patil to H/o Sinde at Old Adarsh Colony in Ward No. 19	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
141	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain & 4 nos of deck slab (Both side) H/o Arjun to Prenana School in Ward No. 20	6	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
142	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain (Both side) from H/o Ambadas to Vidya Nagar Main Road in Ward No. 21	5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.



**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
143	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Shivmurthy to Outer Ring Road near Mata Manikeshwari College at New Adarsh Colony in Ward No. 23	5.6	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
144	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain at TDB Colony in Ward No. 31	5	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
145	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain & CC Road from H/o Shivsharnappa to H/o Vijay Kumar at Haladkeri in Ward No. 32	5	4.4894	Work Completed	
146	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from H/o Pradeep to H/o Naseer in Ward No. 34	5	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
147	Bidar	Bidar	Construction of RCC Drain from Guest house road to H/o yeshwant Police in Ward No. 35	6	4.5001	Work Completed	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
148	Bidar	Bidar	Providing street light various places in Ward No. 02	3.46	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
149	Bidar	Bidar	Providing & fixing of LED street light various places in Ward No. 05	4	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
150	Bidar	Bidar	Providing & fixing of LED street light various places in Ward No. 09	3	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
151	Bidar	Bidar	Providing Mini mast in Karbala Grave Yard at Maltani Colony in Ward No. 10	4	0	Work Started	ಒದಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UIbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
152	Bidar	Bidar	Providing LED Street light various places in Ward No. 12	3	2.2193	Work Completed	
153	Bidar	Bidar	Providing LED light at various places in Shiv Nagar (North) Devi Colony Gurudwara, BSSK Layout, Vaishnavi Colony in Ward No. 14	4	3.0483	Work Completed	
154	Bidar	Bidar	Providing & fixing of LED street light various places in Ward No. 15	2	1.5241	Work Completed	
155	Bidar	Bidar	Providing LED Street light various places in Ward No. 16	4	3.0483	Work Completed	
156	Bidar	Bidar	Providing LED Street light various places in Ward No. 17	2	1.5241	Work Completed	
157	Bidar	Bidar	Providing Mini Mast & LED Street at Sai Nagar in Ward No. 22	3	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
158	Bidar	Bidar	Providing Street light various places in Ward No. 28	10	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
159	Bidar	Bidar	Providing LED Street light various places in Ward No. 26	5	3.9151	Work Completed	
160	Bidar	Bidar	Providing Street light various places in Ward No. 29, 30	5	3.9151	Work Completed	
161	Bidar	Bidar	Providing street light various places in Ward No. 31	4	3.1025	Work Completed	
162	Bidar	Bidar	Providing House service connection from Ward no. 01 to 10	10	0	Work Started	ಕಾಯಿದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
163	Bidar	Bidar	Providing House service connection from Ward no. 20 to 28	8.82	0	Work Started	ಕಾಯಿದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
164	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 20 Construction of CC Drain from Pashamiyya House to Ramrao House.	1.5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
165	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 01 Construction of CC Drain from Hannu Miyya House to Yallappa House.	1	0	Work Completed	
166	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 05 Construction of CC Drain from Hafiza House to Jabbar Ahmed House.	1.25	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
167	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 06 Construction of CC Drain from Nanne Sab House to Degree College Road.	1.5	0	Work Completed	
168	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 12 Construction of Deck Slab Near Sha Hussain Darga.	1	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
169	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 13 Construction of CC Drain from Margemma Temple to Kashiram Joshi House.	1.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
170	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 23 Construction of CC Drain from Jagannath House to Chitaguppa Main Road in Fatmapur	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
171	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 15 Construction of Drain & Culvert near M.K.G. Shop.	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
172	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 17 Construction of Deck Slab near Masak Tarkari House on Bhavani road.	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
173	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 17 Construction of Deck Slab near Mehatab floor Mill.	0.38	0	Work Completed	
174	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 18 Construction of CC Drain from Ali Patil House to Laxman Rao House.	1.5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
175	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 21 Construction of CC Drain & Deck Slab Near KHB Colony.	0.57	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
176	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 14 Development of Christian Grave Yard.	2.25	1.797	Work Completed	
177	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 04 Construction of Compound Wall to Mahabub Sha Takiya Grave Yard.	2	1.5928	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಕಾರಣ
178	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 23 Development of Grave Yard in Fatmapur.	2.25	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
179	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 13 Development of Shatkar Malla (SC) Grave Yard.	2	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
180	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 10 Construction of Compound Wall to Salar-E-Maqdoom Grave Yard.	4.62	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
181	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 23 Development of Park in Fathmapur.	5.7	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
182	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 22 Development of Park in NOGs Colony	5.7	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
183	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 18 & 20 Development of Park in Chitaguppa Town	1.72	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
184	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 01 Construction of CC Road from Babu House to Tahermiyya House.	1	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
185	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 04 Construction of CC Road from Ashmeen Begum Plot to Ahmed Raheman Sab House.	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಕಾರಣ
186	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 05 Construction of CC Road from Khaja Miyya House Main Road.	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
187	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 05 Construction of CC Road from Tukaram Badgu House to Baburao Kudle House	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
188	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 10 Construction of CC Road from Ismail Qureshi House to Modin House.	1.25	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
189	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 11 Construction of CC Road from Rauf House to Mohamed Ali House.	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
190	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 15 Construction of CC Road from Nandedi House to Mahmudmiyya House.	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
191	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 16 Construction of CC Road from Revansiddeshwar Temple to Ganpathi House.	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
192	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 18 Construction of CC Road from Babu Fatmapure House to Fadu Sab House.	1.5	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
193	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 19 Construction of CC Road from Chanur Bassu House to Main Road.	0.9	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಕಾರಣ
194	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 21 Construction of CC Road from Veerappa Patil House to Ganesh Naik House.	1	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
195	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 03 Construction of CC Road Near Ganesh Mandir.	0.4	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
196	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 20 Construction of CC Road from Yousuf Moulana House to Asham House.	1.07	0	Work Started	ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
197	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 03, 04, 07, 09, 15, 16, 17 Providing Solar LED Street Light.	7	0	Work Completed	
198	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 22 Providing Electrical Poles and Electrification in Banashankari Colony,Janata Nagar and Naikar Colony.	5.24	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
199	Humnabad	Hallikhed	Construction of CC road from sattar saab raja bhai house to shivraj nelgi bulgundi grave to siddiq book stall house in ward number 20	4.5	4.481	Work Completed	
200	Humnabad	Hallikhed	Shifting of electrical poles	4.3	2.64	Work Completed	
201	Humnabad	Hallikhed	Construction of RCC Drain from maruti house to mastan bhai chitguppi house to pairveekar siqqiq house in ward number 15	4.5	4.491	Work Completed	
202	Humnabad	Hallikhed	Construction of RCC drain from Riyaz house to khaja mainuddin house and bhairnalli house to mahammad g house in ward number 16	4.5	4.4917	Work Completed	
203	Humnabad	Hallikhed	Construction of RCC drain from satish master house to chand pasha house and Construction of CC road from nagappa jante house to main road in ward number 18	4.5	4.4508	Work Completed	
204	Humnabad	Hallikhed	Construction of CC road and RCC drain beside Parameshwar house in ward number 22	4.5	4.4724	Work Completed	
205	Humnabad	Hallikhed	Construction of CC road and RCC drain from Gurunath goudanguru house to Manohar kori (Dhanagar Galli) in ward number 1	4.5	4.5547	Work Completed	
206	Humnabad	Hallikhed	Construction of CC road and RCC drain from Chandrakanth Himale house to Nagaraj seri house in ward number 2	4.5	4.2466	Work Completed	
208	Humnabad	Hallikhed	Construction of CC road and RCC Drain in ward number 4	4.5	2.9919	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
209	Humnabad	Hallikhed	Construction of CC road RCC drain from Khadki Khasim saab house to Nabi saab house main road and jaikumarkulkarni house to main road in ward number 5	4.5	2.1597	Work Completed	
210	Humnabad	Hallikhed	Construction of CC road from Meheboob house to main road manjale house and rcc drain from siddiq house to madhu house in ward number 6	4.5	4.3508	Work Completed	
211	Humnabad	Hallikhed	Construction of RCC drain from sidram arali house to manik arali house in ward number 12	4.5	0	Work Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಲ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
212	Humnabad	Hallikhed	Construction of CC road and rcc drain in ward number 13	4.5	4.4077	Work Completed	
213	Humnabad	Humnabad	Construction of Compound wall to Grave yard near Indira nagar	3	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
214	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Drain behind Bukhari masjid to shaheen collage in Ward No 3	2.5	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
215	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Road and Drain from Baburao dubulgardi house to waggmare house at Teacher colony in Ward No 25	3	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
216	Humnabad	Humnabad	Construction of CC road from Siddharaware house in Ward No 26	2.5	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
217	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Road Nayeemuddin house to tamijamuddin house in Ward No 11	2.77	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
218	Humnabad	Humnabad	Construction of CC road from maratha galli to C.V mudbi Advocate at Ward No 8	3	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
219	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Road and Drain from house Rahim to house Moiz in toopgalli at Ward No 9	3	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
220	Humnabad	Humnabad	Purchase of 90 Watts LED bulbs	10	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
221	Humnabad	Humnabad	Improvement of Garden near Rajrajeshwari temple and Phaker takiya in Ward No 23	15	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
222	Humnabad	Humnabad	Providing Electrical street light in Veershaiva Grave yard behind APMC	2.27	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
223	Humnabad	Humnabad	Construction of Compound wall to the SC Grave near KEB	3	0	Under Tender Process	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
224	Humnabad	Humnabad	Improvement to Veerashaiva Grave Yard Near Sai theatre	2.35	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
225	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well in Grave Yard of Reddy and Maratha near Hankari road in Ward 23	2.75	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
226	Humnabad	Humnabad	Construction of cc Drain from Varishali house to Haleema house in Ward No 27	2	1.839	Work Completed	
227	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Drain from Kallur main road to Veera reddy house in Ward No 24	2	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
228	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Drain from KSRTC layout house Anil Bhushetty in Ward No 18	2.27	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
229	Humnabad	Humnabad	Providing footpath from Junior collage to Agadi layout unit transformer at Ward No 20	2	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
230	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Drain from Veernna Tippana house to KEB compound at Ward No. 7	2	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
231	Humnabad	Humnabad	Construction of Processing shed in Garbage disposal unit	18.89	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
232	Humnabad	Humnabad	Construction of CC Drain from Maruti Poidas house to David house in Koliwada at Ward No 17	2.5	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
<b>Workwise Progress of 15th Finance Tied Grants (WS &amp; SWM) 2021-22 Report</b>							
1	Aurad	Aurad	Construction of sanitary landfill trench at SWM Site Aurad.B	31.5	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
2	Aurad	Aurad	Providing Electricity Supply with 63KVA Transformer to old management site Aurad B	7.5	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
3	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWelland fixing of motor Indira nagar thanda W.No.01	2	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
4	Aurad	Aurad	Drilling of borewell and fixing of motor in Bhavani Nagar Thanda W.No 1	2	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
5	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWell fixing of motor and cistern near Basavaraj biradar house at WN.06	2.5	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
6	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWell and fixing of motor and cistern at Simpi galli at WN.08	2.5	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ



**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಕಾರಣ
7	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWell and fixing of motor and cistern at WN.10	2	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
8	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWell and fixing of motor behind Laxman house at WN.11	2	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
9	Aurad	Aurad	Drilling of 2 nos BoreWell fixing of motor in Deshmukh thanda at WN.16 at Aurad.B	4	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
10	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWell with motor and Cistern at WN.18	2	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
11	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWell with motor and Cistern at WN.19	2	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
12	Aurad	Aurad	Drilling of borewell fixing power pump for monitoring well	3	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
13	Aurad	Aurad	Rainwater Harvesting TP Aurad limits	4.75	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
14	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWell and fixing of motor W.No.01	2.25	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
15	Aurad	Aurad	Drilling of BoreWell and fixing of motor at Boudh nagar at WN.02	2	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
16	Aurad	Aurad	Drilling of Bore well with motor near Shivaji Bogar house at W.No.03	2	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
17	Aurad	Aurad	Drilling of Bore well with motor near nagnath dhama house at W.No.03	2	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
18	Aurad	Aurad	Drilling of Bore well 2 with motor at W.No.04	4	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
19	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell with motor to Mise galli at W.No.05	2	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
20	Aurad	Aurad	Drilling of Borewell with motor at chaudapude galli at W.No.05	2	0	Work Started	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
21	Basavakalyan	Basavakalyan	Grey Water Treatment Basvakalyan city	5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
22	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of PKs safety gears Basavakalyan City	20	11.04	Work Completed	
23	Basavakalyan	Basavakalyan	Insurance premium payment of SWM Vehicle insurance Basavakalyan City	3	0	Work Completed	
24	Basavakalyan	Basavakalyan	procurement of chemicals for sanitation and fogging Basavakalyan City	10	5.95	Work Completed	
25	Basavakalyan	Basavakalyan	Purchase of Back hoe loader vehicle Basavakalyan City	31	30.8667	Work Completed	
26	Basavakalyan	Basavakalyan	Sinking of bore well and installation of pumping machinery at landfil site Basavakalyan City	2.5	2.3623	Work Completed	
27	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of Dustbin for primary collection Basavakalyan City	11	6.65	Work Completed	
28	Basavakalyan	Basavakalyan	procurement of street sweeping machine Basavakalyan City	19	18.95	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
29	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of Dust bin Suitable for 7cun Compacter Basavakalyan City	6.7	0	Work Completed	
30	Basavakalyan	Basavakalyan	Extension of HDPE pipe line for 24x7 water supply in Extension Area ward 05, 19,20,22 and 24 in Basavakalyan city	32.2	22.9372	Work Completed	
31	Basavakalyan	Basavakalyan	Rain water harvesting at mini vidhan soudha basavakalyan	11	7.4412	Work Completed	
32	Basavakalyan	Basavakalyan	Sinking of bore well and installation of MWS pumping machinery in ward ,04,05,08,09,13,15,28 and 30 in Basavakalyan City.	20	10.0979	Work Completed	
33	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of ferric Alum for WTP Basavakalyan City	15	1.8563	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
34	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of Bleaching powder for WTP Basavakalyan City	10	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
35	Basavakalyan	Basavakalyan	Supply of Chlorine gas cylinder for WTP Basavakalyan City	10	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
36	Bhalki	Bhalki	PURCHASE OF AUTO TIPPER UNDER SWM	24	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
37	Bhalki	Bhalki	INSTALLATION OF ELECTRIC POLES AND REPAIR OF ELECTRIC CONNECTION IN SWM SECTION	2	0	Work Completed	
38	Bhalki	Bhalki	ADJUSTMENT AMOUNT TO SWM DPR WORKS TMC BHALKI	30	29.8185	Work Completed	
39	Bhalki	Bhalki	PROVIDING OF SOLAR SYSTEM BULBS WITH POLES IN SWM SITE	5.5	0	Work Completed	
40	Bhalki	Bhalki	INSTALLING OF PIPELINE FROM MUDDA HOUSE TO DEVNE HOUSE IN WARD 13 AND PROVIDING MOTOR AND PIPELINE TO BOREWELL NEAR AGSAR HOUSE .	1.85	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
41	Bhalki	Bhalki	PROVIDING GRILL AND RING TOWARDS THE OPENWELL NEAR TALAAB MASOOMPASHA COLONY IN WARD 10 AND LAYING OF GI PIPELINE FROM MALLIKARJUN BIRADAR HOUSE TO CHAND PASHA HOUSE AND PROVIDING CYSTERN NEAR CHAND PASHA HOUSE	2	0	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
42	Bhalki	Bhalki	REBOREWELLING OF BOREWELL NEAR MOUNESHWAR MANDIR IN WARD 11 AND PROVIDING NEW MOTOR AND PIPES NEAR MOUNESHWAR MANDIR AND PROVIDING CYSTERN NEAR DATTAMANDIR AND GANESH MANDIR	2	0	Work Completed	
43	Bhalki	Bhalki	PROVIDING MOTOR AND PIPELINE TO BOREWELL NEAR SHAHUNAGAR ISAMODDIN HOUSE WARD NO 12 AND PROVIDING CYSTERN AND DRILLING OF BOREWELL NEAR GANESH TEMPLE DHANRAJ KALE HOUSE	0	0	Work Completed	
44	Bhalki	Bhalki	DRILLING OF NEW BOREWELL AND PROVIDING MOTOR AND GI PIPELINES NEAR KUDTHE HOUSE IN WARD NO 14	2	1.8794	Work Completed	
45	Bhalki	Bhalki	PROVIDING MOTOR AND PIPELINE TO BOREWELL NEAR TULSIRAM WAGHMARE HOUSE AND BOREWELL IN FRONT OF SRIDEVI BABU RAO SINDE HOUSE	1.9	0	Work Completed	
46	Bhalki	Bhalki	PROVIDING 700 FEET PIPELINE FROM YADAV RAO HOUSE IN WARD NO 16	2	0	Work Completed	
47	Bhalki	Bhalki	PROVIDING OF PIPELINE AND CYSTERN IN WARD NO 17 FROM ASHOK BARMA HOUSE TO AMBIKA DEVNALE HOUSE AND PROVIDING PURE DRINKING WATER PIPELINE ON BOTH SIDES IN FRONT OF RAILWAY TRACK WELL.	2	0	Work Completed	
48	Bhalki	Bhalki	PROVIDING OF PVC PIPELINE IN WARD 18 FROM DILIP RAMLE HOUSE BOREWELL TO AMAR HOUSE AND PROVIDING CABLE STARTER PIPELINE AND MOTOR TO NEW BOREWELL NEAR JANATA COLONY HANUMAN MANDIR AND PROVIDING PIPELINE AND CYSTERN FROM JANATA COLONY OHCHATTI TO HANUMAN MANDIR	2	0	Work Completed	
49	Bhalki	Bhalki	DRILLING OF BOREWELL IN WARD NO 19 NEAR SATYASAI PUBLIC SCHOOL DHADGE LAYOUT AND ALSO PROVIDING PIPELINE MOTOR AND CYSTERN.	2	1.8797	Work Completed	
50	Bhalki	Bhalki	DRILLING OF NEW BOREWELL IN WARD 20AND PROVIDING MOTOR AND PIPELINE TO BOREWELL NEAR FIRESTATION	1.95	0	Work Completed	
51	Bhalki	Bhalki	PROVIDING PIPELINE AND WATER CURSEY IN WARD 21 FROM BOREWELL IN FRONT OF RATAN SAVARE HOUSE TO KRISHNA MANDIR	2	0	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
52	Bhalki	Bhalki	PROVIDING CYSTERN IN WARD 22 NEAR GODAM BOREWELL AND PROVIDING PIPELINE UNTILL GURU HOUSE AND IN WARD 22 NEW BHIM NAGAR PROVIDING 5HP MOTOR STARTER AND NECESSARY MATERIAL NEAR VISHWANATH MORE HOUSE AND ALSO PROVIDING CYSTERN TO IT	2	0	Work Completed	
53	Bhalki	Bhalki	PROVIDING OF NEW BOREWELL NEAR KOTGERA MALISAB HOUSE AND ALSO PROVIDING MOTOR PIPELINE CURSEY TO IT IN WARD 23	2	1.8797	Work Completed	
54	Bhalki	Bhalki	DRILLING OF NEW BOREWELL AND PROVIDING MOTOR WITH PIPELINE IN NEW BHIMNAGAR BOUDHVIHAR WARD 24	2	1.8797	Work Completed	
55	Bhalki	Bhalki	DRILLING OF NEW BOREWELL AND PROVIDING MOTOR CURSEY AND PIPELINE IN WARD 25 PANCHSHEEL NAGAR	2	1.8794	Work Completed	
56	Bhalki	Bhalki	DRILLING OF NEW BOREWELL WITH PIPELINE AND MOTOR IN WARD 26 SHARN BASWESHWAR COLONY AND DRILLING OF NEW BOREWELL AND MOTOR IN VYAMBE COLONY	2	1.8797	Work Completed	
57	Bhalki	Bhalki	PROVIDING OF THREE SIDE PIPELINE IN WARD 27 FROM VITHAL RAMSINGH RATHOD HOUSE TO PUNAMCHAND PUJARI HOUSE	2	0	Work Completed	
58	Bhalki	Bhalki	PROVIDING SALARY TO OUTSORCE EMPLOYEES OF WATER SUPPLY TMC BHALKI	6.2	6.0375	Work Completed	
59	Bhalki	Bhalki	installation of gi pipeline from sangameshwar temple to kumbeshwar temple in ward 9 and installing cystem and pipeline near kumbeshwar temple and creation of sump and pipeline near hanuman temple near petrol pump	2	0	Work Completed	
60	Bhalki	Bhalki	DRILLING OF BOREWELL INSTALLATION OF MOTOR AND PROVIDING PIPELINE IN WARD NC 5 NEAR WAHID CHOWDRY HOUSE	2	0	Work Completed	
61	Bhalki	Bhalki	PROVIDING 5HP MOTOR NEAR IDGAH MAIDAN AND PROVIDING PIPELINE AND STARTER AND ALSO PROVIDING MOTOR TO RANGARE WELL	1.96	0	Work Completed	
62	Bhalki	Bhalki	DRILLING OF NEW BOREWELL AND PROVIDING OF MOTOR AND CYSTERN NEAR KHADKESHWAR SCHOOL AMAR HOSTEL	2	1.8797	Work Completed	
63	Bhalki	Bhalki	Drilling of borewells and installing motors near veerbadreshwar temple pawar house and near new ST samudhaya bhavan in ward no1	4	1.9945	Work Completed	
64	Bhalki	Bhalki	INSTALLATION OF MOTOR IN BOREWELL NEAR PAN MALL AND REPAIR OF PIPELINE R	1.89	0	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
65	Bhalki	Bhalki	INSTALLATION OF MOTOR IN BOREWELL NEAR HOUSE OF SHAFIMIYA SOUDAGAR AND DRILLING OF BOREWELL NEAR NTMS	1.85	1.8042	Work Completed	
66	Bhalki	Bhalki	DRILLING OF BOREWELL AND PIPELINE NEAR KALIKA DEVI MANDIR IN WARD NO 4	2	0	Work Completed	
67	Bhalki	Bhalki	Reboring of borewell near kumbar galli souchalaya and providing motor and pipeline to it and repair of pipeline in bidhabhavi and also providing motor and pipeline in front of jain kulal house	1.95	0	Work Completed	
68	Bidar	Bidar	Desilting machine on 4 wheel vehicle	10	0	Under Tender Process	
69	Bidar	Bidar	Purchase of Mini Tipper	20	0	Under Tender Process	
70	Bidar	Bidar	Purchase of Front End loader with backhoe	30	0	Work Completed	
71	Bidar	Bidar	Purchase of Plastic Waste processing unit	15	0	Under Tender Process	
72	Bidar	Bidar	Construction of CC Plat Form & Shed for C&D Waste unit	25	0	Under Tender Process	
73	Bidar	Bidar	Renovation of SWM Office at Gandhi Gunj	15	0	Work Started	
74	Bidar	Bidar	Renovation of SWM Office at Ambedkar Circle	15	0	Work Started	
75	Bidar	Bidar	Renovation of SWM Office at Osman Gunj	10	0	Work Started	
76	Bidar	Bidar	Separate compartment for recyclable storage	15	0	Under Tender Process	
77	Bidar	Bidar	Supply and installation of solar unit at SWM Site	37.3	0	Under Tender Process	
78	Bidar	Bidar	Purchase of Mini Sweeping machine	50	0	Under Tender Process	
79	Bidar	Bidar	Providing Partition Shed on existing compound wall opp. Karnataka College on Hyderabad Road	10	5.626	Work Started	
80	Bidar	Bidar	Recharging of dead bore wells from Ward No. 01 to 15 & Ward No. 16 to 35	15	0	Work Started	
81	Bidar	Bidar	Drilling of bore well & cistern near h/o Babu Miyan at Singar Bagh Main Road Chowbara in Ward No. 01	3	2.9663	Work Completed	
82	Bidar	Bidar	Drilling of bore well & cistern near h/o Moinuddin Flour Mill on Rao Taleem Road in Ward No. 01	3	2.9591	Work Completed	
83	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery & pipe line cistern near H/o Yousuf Teacher at Singar Bagh in Ward No. 02	3	2.6904	Work Completed	
84	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery & pipe line cistern near Dargah Tamshikari at Pansal Taleem in Ward No. 04	3	2.6182	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ
85	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery & pipe line cistern near Masjid E Ahle Hadees at Brahman Wadi in Ward No. 04	3	2.623	Work Completed	
86	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery & pipe line cistern near Shadi Mehel at Noor Khan Taleem in Ward No. 04	3	3	Work Completed	
87	Bidar	Bidar	Laying of PVC pipe line various places in Ward No. 04	5	4.6891	Work Completed	
88	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery & pipe line cistern (02 Nos) in Ward No. 05	5	3.508	Work Completed	
89	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery & pipe line cistern in Ward No. 06	4	3.3751	Work Completed	
90	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery & pipe line cistern near H/o Ateeq Girni & Mujeeb House in Ward No. 06	3	2.3399	Work Completed	
91	Bidar	Bidar	Drilling of bore well 02 Nos & pumping machinery and pipe line in Ward No. 06	5	3.9625	Work Completed	
92	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery & pipe line cistern near H/o Tanveer at Bora Dall Mill & Talghat in Ward No. 07	5.3	10.2133	Work Completed	
93	Bidar	Bidar	Drilling of bore well with pumping machinery at Atar Galli in Ward No. 08	3	2.5595	Work Completed	
94	Bidar	Bidar	Drilling of bore well with pumping machinery & cistern near Ashok Flour Mill, in Ward No. 08	3	2.5335	Work Completed	
95	Bidar	Bidar	Drilling of bore well with pumping machinery Masjid Farash Pura in Ward No. 08	3	2.7195	Work Completed	
96	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing cistern and pipe line motor near H/o Issamuddin at Multani Colony in Ward No. 10	3	2.9625	Work Completed	
97	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing cistern and pipe line motor near Karbala Grave Yard at Multani Colony in Ward No. 10	3	3.0502	Work Completed	
98	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing cistern & pipe line near H/o Shanker S/o Manik outside Shahgunj in Ward No. 11	3	0	Work Started	
99	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing cistern & pipe line near H/o Shankuntala W/o Sidram in Ward No. 11	3	0	Work Started	
100	Bidar	Bidar	Drilling of bore well pumping machinery at Kavita School in Ward No. 12	3	2.547	Work Completed	
101	Bidar	Bidar	Drilling of bore well pumping machinery (02 Nos) at Navadgeri in Ward No. 12	3	0	Work Started	
102	Bidar	Bidar	Providing and laying of pipe line from Vijay Nagar Well to Khushi Nagar with pump set in ward No. 13	3	2.7295	Work Completed	
103	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing MWS & pipe line at Old Navadgeri in Ward No. 13	3	2.7062	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
104	Bidar	Bidar	Drilling of bore well erection of pump & pipe line at Vaishanavi Colony Shiv Nagar (North) Gurudwara, & Bore well Recharge to existing bore well in Ward No. 14	6	5.3534	Work Completed	
105	Bidar	Bidar	Drilling of bore well (02 Nos) at Sai Nagar, Siddeshwar Colony, Ramchander Nagar, Lumbini Nagar in Ward No. 15	5	4.6166	Work Completed	
106	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery cistern & pipe line at Old Naubad in Ward No. 16	3	0	Work Started	
107	Bidar	Bidar	Drilling of bore in the Garden in front of H/o Shrikanth Swamy at Devi Colony in Ward No. 17	3	2.6554	Work Completed	
108	Bidar	Bidar	Drilling of bore well near Laxmi Temple in Sai Colony in Ward no. 18	3	2.6494	Work Completed	
109	Bidar	Bidar	Drilling of bore well near Bibi Ka Maqbara at Badruddin Colony in Ward No. 19	3	2.3345	Work Completed	
110	Bidar	Bidar	Drilling of bore well H/o Shabbir Bhai Mechanic at Badruddin Colony in Ward No. 19	3	2.3207	Work Completed	
111	Bidar	Bidar	Drilling of bore well & cistern near H/o Narsing in Ward No. 20	3	2.8106	Work Completed	
112	Bidar	Bidar	Drilling of bore well near H/o Sinu Mashetty at Vidya Nagar in Ward No. 21	3	2.5203	Work Completed	
113	Bidar	Bidar	Drilling of bore well near Church at Vidya Nagar in Ward No. 21	3	2.6614	Work Completed	
114	Bidar	Bidar	Drilling of bore well near H/o Rathode at Vidya Nagar in Ward No. 21	3	2.6385	Work Completed	
115	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery near Ashurkhana at Dahaba Galli in Ward No. 23	3	2.6768	Work Completed	
116	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery at Malgound Colony in Ward No. 23	3	2.6635	Work Completed	
117	Bidar	Bidar	Drilling of Bore well at HMS Colony in Ward No. 24	3	2.6828	Work Completed	
118	Bidar	Bidar	Drilling of bore well at Mehraj Colony in Ward no. 24	3	2.6695	Work Completed	
119	Bidar	Bidar	Drilling of bore well at Haq Colony in Ward no. 24	3	2.6695	Work Completed	
120	Bidar	Bidar	Drilling of bore well at Prabhu Nagmarpalli house at Jamgi Colony in Ward No. 25	3	2.6568	Work Completed	
121	Bidar	Bidar	Drilling of bore well at Baswaraj Master house at Shastri Nagar in Ward No. 25	3	2.6032	Work Completed	
122	Bidar	Bidar	Drilling of bore well near Hanuman Temple at CMC Colony in Ward No. 27	3	2.6984	Work Completed	
123	Bidar	Bidar	Drilling of bore well at Hashmi Colony in Ward No. 27	3	2.6841	Work Completed	
124	Bidar	Bidar	Drilling of bore well at CMC Colony in Ward No. 27	3	2.6788	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
125	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery and pipe line at Shree Nagar Colony, behind Sindol Kalyan mantap, and Patil Nagar, & Hanuman Nagar Kumbharwada in Ward No. 29	6	5.9288	Work Completed	
126	Bidar	Bidar	Drilling of bore well (2 Nos) providing pumping machinery at Gumme Colony & Rampure Colony in Ward No. 30	6	5.298	Work Completed	
127	Bidar	Bidar	Drilling of bore well (03 Nos) near H/o Shanker Madaknalli, near H/o Tejamma Gunalli, near H/o Ram Singh in Ward No. 31	3	2.9743	Work Completed	
128	Bidar	Bidar	Drilling of bore well providing pumping machinery & pipe line cistern (02 Nos) in Ward No. 34	6	5.346	Work Completed	
129	Bidar	Bidar	Drilling of bore well (02 Nos) providing pumping machinery and pipe line at Mangalpeth and in Ward No. 35	5	4.818	Work Completed	
130	Bidar	Bidar	Pipe line to increase water treatment from 22 MLD to 35 MLD	47.5	25.2947	Work Completed	
131	Bidar	Bidar	Pumping machinery to increase for water treatment from 22 MLD to 35 MLD	47.5	0	Work Completed	
132	Chittaguppa	Chittaguppa	Construction of Screening Machine shed & repair of Vermi compost shed at landfill site	15.2	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
133	Chittaguppa	Chittaguppa	Amount Reserved for SWM Vehicles Fuel.	18	13.1739	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
134	Chittaguppa	Chittaguppa	Purchasing of Tata Motar Auto Tipper for door to door collection.	16	0	Work Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಲ್ಲ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
135	Chittaguppa	Chittaguppa	Providing Rain Water Harvesting to TMC Building	2.46	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
136	Chittaguppa	Chittaguppa	Grey Water Treatment at TMC Office Chittaguppa	2.46	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
137	Chittaguppa	Chittaguppa	Maintainance for Water Shed and Grey Water Treatment	2.46	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
138	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 01 Providing Borewell, Pumping Machinery and Cistern Near Rahemat Ali Driver House.	2.25	0	Work Completed	
139	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 02 Providing Borewell, Pumping Machinery and Cistern near Narsappa Kudre House.	1.87	0	Work Completed	
140	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 02 Providing Borewell, Pumping Machinery and cistern near Imam Khashim Darga.	1.8	0	Work Completed	
141	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 03 Providing Borewell, Pumping Machinery and cistern near Ganpathrao Kalyanrao house.	2	0	Work Completed	



**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**


S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
142	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 03 Providing Pipe line from Ganesh Temple to Dattu Telang House.	1	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
143	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 05 Providing Borewell, Pumping Machinery and Cistern near Moulali Darga	2	0	Work Completed	
144	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 06 Providing Pipe line and cistern from painter chowk to Hogade Mastan sab house in ward No. 06 at Chitaguppa town	2	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
145	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 08 Providing Borewell, Pumping Machinery and cistern Near Old TMC Office.	2	0	Work Completed	
146	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 09 Providing Borewell, Pumping Machinery and cistern Near Choutahi Mohella Pancha Committee Hall.	2	0	Work Completed	
147	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 11 Providing Pipe line from Mohamed House to Saber House and Ajeej House to Khalel House.	1.7	0	Work Completed	
148	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 11 Providing Borewell, Pumping Machinery and Pipe line near Khasim Ali House.	1.7	0	Work Completed	
149	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 12 Providing Borewell & Pumping Machinery near Manohar House.	1.7	0	Work Completed	
150	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 12 Providing Borewell & Pumping Machinery in Christian Colony.	1.7	0	Work Completed	
151	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 14 Providing Borewell and Pumping Machinery near Shankar House.	2	0	Work Completed	
152	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 15 Providing Borewell and Pumping Machinery near Bhavani Mandir Compound Wall.	2	0	Work Completed	
153	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 16 Providing Borewell, Pumping Machinery and cistern near Dhumale House.	2	0	Work Completed	
154	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 19 Providing Borewell and Pumping Machinery near Magbool Tailor House.	1.7	0	Work Completed	
155	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 19 Providing Borewell and Pumping Machinery in Upar Galli.	1.7	0	Work Completed	
156	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 21 Providing Borewell, Pumping Machinery and cistern near BSNL Office.	2	0	Work Completed	
157	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 07 Providing Borewell, Pumping Machinery and Cistern near Mohammed Beg House.	2	0	Work Completed	
158	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 20 Providing Pipe Line from Yousuf Moulana House to Asham House.	1.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
159	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 17 Providing Cistern & Pipeline near Nakheeb House.	1.2	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
160	Chittaguppa	Chittaguppa	W.No. 23 Providing Borewell, Pumping Machinery, Cistern & Pipeline near Karibasaveshwar Temple at Fatmapur	2	0	Work Completed	

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UibName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ
161	Humnabad	Hallikhed	Purchasing of Diesel for SWM vehicles and Machineries	20	1.2728	Work Completed	
162	Humnabad	Hallikhed	Matching grant for purchase of front loader with backhoe	10	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
163	Humnabad	Hallikhed	Purchase of twin litter bins	10	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
164	Humnabad	Hallikhed	Purchase of vehicle mounted fogging machine	6.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
165	Humnabad	Hallikhed	Purchase of Grass cutting machine	0.6	0.5551	Work Completed	
166	Humnabad	Hallikhed	Over head tank of 2.5 Lakh liter water capacity TMC Hallikhed B	42.1	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
167	Humnabad	Hallikhed	Drilling of borewell and providing motor in ward number 9	2.5	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
168	Humnabad	Hallikhed	Drilling of borewell and providing motor in ward number 8	2.5	2.4956	Work Completed	
169	Humnabad	Humnabad	Providing rain harvesting to Mini saudha office	3	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
170	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well Providing cistern near Naganna katti at putan Galli Ward No 13	2.75	2.5555	Work Completed	
171	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well and Providing cistern in Bappanna Galli Ward No 12	2.75	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
172	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well and Providing cistern near house of Mallikarjun chitta in KSRTC layout at Ward No 18	2.75	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
173	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well and Providing cistern near Hanuman temple at Ward No 2	2.75	2.5558	Work Completed	
174	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well behind Degree collage at Ward No 21	2.75	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
175	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well near Asharya colony at Ward No 23	2.75	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
176	Humnabad	Humnabad	Purchase of Alum Bleaching powder Malathion powder and Phenol	14.1	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

**15th Finance Untied Basic Grants 2021-22**

S. No	Taluk Name	UlbName	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ
177	Humnabad	Humnabad	Grey water treatment at TMC Office	3	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
178	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well at Public garden in Ward No 19	2.75	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
179	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well near Dargah in Qureshi Galli Ward No 6	2.75	2.5173	Work Completed	
180	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well and Construction cistern near chanda pasha house in sana colony Ward No 22	2.75	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
181	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well and construction cistern at Gandinagar Wanjari Ward No 27	2.75	2.5173	Work Completed	
182	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well and construction cistern at NGO colony in Ward No 25	2.75	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
183	Humnabad	Humnabad	Providing an Laying PVC pipe bothside from khadar shop to katallli road at teacher colony Ambedkar circle	10	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
184	Humnabad	Humnabad	Drilling of Bore well Providing G.I pipe at Ward No 10	4.75	0	Under Tender Process	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
185	Humnabad	Humnabad	Purchase of 1 Refuse collector Compactor vehicle BSVI 14 Cum for collection and transportation of Solid waste	34.1	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
186	Humnabad	Humnabad	Purchase of Frontend loader with Backhoe 73 to 79 HP for SWM Plant	31	0	Work Started	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

  
 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಬೀದರ



ಅನುಬಂಧ-ಸಿ  
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಿಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಘಟಕದ ಹೆಸರು	ಮಿಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನದ ವಿವರ	
			2020-21	2021-22
1	ನಗರಸಭೆ ಬೀದರ	ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	126.50	37.64
		ಉದ್ಯಾನ ವನ	126.50	37.64
		ಹಸಿರು ಜಾಗ	0.00	0.00
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>253.00</b>	<b>75.28</b>
2	ನಗರಸಭೆ ಬಸವಲಯ	ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	5.00
		ಉದ್ಯಾನ ವನ	46.50	5.00
		ಹಸಿರು ಜಾಗ	0.00	1.60
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>76.50</b>	<b>11.60</b>
3	ಪುರಸಭೆ ಭಾರ್ತಿ	ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	13.75	0.00
		ಉದ್ಯಾನ ವನ	20.50	0.00
		ಹಸಿರು ಜಾಗ	7.00	0.00
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>41.25</b>	<b>0.00</b>
4	ಪುರಸಭೆ ಹುಮನಾಬಾದ	ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	14.65	13.37
		ಉದ್ಯಾನ ವನ	21.98	15.00
		ಹಸಿರು ಜಾಗ	0.00	0.00
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>36.63</b>	<b>28.37</b>
5	ಪುರಸಭೆ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ	ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	12.75	13.12
		ಉದ್ಯಾನ ವನ	10.00	7.42
		ಹಸಿರು ಜಾಗ	6.65	5.70
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>29.40</b>	<b>26.24</b>
6	ಪುರಸಭೆ ಹಳ್ಳಿಪೇಟೆ ಬಿ	ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	0.00
		ಉದ್ಯಾನ ವನ	11.30	0.00
		ಹಸಿರು ಜಾಗ	0.00	0.00
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>21.30</b>	<b>0.00</b>
7	ಪ. ಪಂ ಬೆರಾದ ಬಿ	ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	19.00	0.00
		ಉದ್ಯಾನ ವನ	19.00	0.00
		ಹಸಿರು ಜಾಗ	0.00	0.00
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>496.08</b>	<b>141.49</b>

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಬೀದರ