

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 819
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 20.12.2021
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
<p>ಅ) 2018-19ನೇ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ "ನೆಲದಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ" ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆಯೇ;</p>	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2018-19ರ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರ-117ರಲ್ಲಿ "ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ Over head ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಮಾರ್ಗ (Underground Cable) ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅದರಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ 63 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ಪೈಕಿ 52 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ II ಕೆ.ವಿ/ಎಲ್.ಟಿ ಮೇಲ್ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್/ ಏರಿಯಲ್ ಬಂಚ್ಚ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು: ರೂ.5325.22 ಕೋಟಿಗಳ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಮುಂದುವರಿದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಏಜೆನ್ಸಿದಾರರಿಗೆ (27 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ರೂ. 5031.65 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ದರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2018-19ರ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಸೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ನೆಲದಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್" ಅಳವಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ಅ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವುದು)	ನವೆಂಬರ್-2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 4821.59 ಕಿ.ಮೀ. 11ಕೆ.ವಿ. ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ನ್ನು, 267.79 ಕಿ.ಮೀ. ಎಲ್.ಟಿ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ನ್ನು ಮತ್ತು 2837.39 ಕಿ.ಮೀ. ಎಲ್.ಟಿ. ಏರಿಯಲ್ ಬಂಚ್ಡ್ ಕೇಬಲ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್-2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.1822.79 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್-2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ;	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ)	ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದೇ;	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2018-19 ರ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದೇ;	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಊ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ?	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2022-23 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ತ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 280 ಇಬಿಎಸ್ 2021

(ಎ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್)
ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ
 25.11.2021 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 819 ರ - ಉತ್ತರ-1

Annexure for LC Question 819 Dated 05.12.2021

Cumulative Progress of Conversion of HT OH LINE into UG Cable and laying of OFC Duct along with UG cable and Conversion of LT OH line into LT AB cable under Phase-I, II, III and IV in BMAZ area, BESCOM Bangalore as on 30.11.2021

PHASE-I

Sl No.	Division	Sub-Division/Area	Cumulative Progress (HT UG Cable)	Cumulative Progress	
			Total UG Cable in KM	TOTAL LT UG Cable in KMS	TOTAL LT AB Cable in KMS
1	HSR	S20 HSR Layout	156.97	0.00	41.92
2	INDIRANAGAR	E-6 Domlur	65.69	21.55	5.77
3		E-10 Kaggadasapura	149.05	0.02	80.86
4	PEENYA	N5 Chokkasandra	193.98	0.00	174.08
5		N7 Goraguntepalya	123.55	0.00	140.53
6	Malleshwaram	C-1 Devaiah Park	0.00	0.00	58.92
7		C-2 Malleshwaram	0.00	49.86	47.73
8		C-6 Mathikere	67.30	0.00	0.00
9	RAJAJINAGAR	N1 Rajajinagar	1.00	0.00	39.18
10		N2 Vijayanagar	11.36	0.00	39.06
11		N3 Basaveshwaranagar	57.39	0.00	38.00
12		N6 Kamakshipalya	24.07	0.00	68.00
13		N8 Nagarbavi	71.87	0.00	54.61
14		N-10 Moodalarpalya	45.85	0.00	32.72
PHASE-I Total			968.08	71.42	821.38



PHASE-II					
SL No.	Division	Sub-Division/Area	Cumulative Progress (HT UG Cable)	Cumulative Progress	
			Total UG Cable in KM	TOTAL LT UG Cable in KMS	TOTAL LT AB Cable in KMS
15	JAYANAGAR	S1 Jayanagar	5.76	2.48	102.50
16		S2 Shantinagar	2.15	0.00	80.10
17		S6 J P Nagar	121.86	0.00	46.07
18		S14 BTM Layout	95.26	0.00	95.75
19		S15 Kathriguppe	94.05	0.00	62.72
20		RR NAGAR	W1 Avalahalli	29.16	0.27
21	W2 Chamarajapete		0.00	0.00	21.30
22	W6 Byatarayanapura		85.78	0.00	0.00
23	W7 R.R Nagar		140.00	0.00	59.12
24	W8 N.R Colony		13.92	3.18	18.58
25	SHIVAJINAGAR		E-1 Benson Town	39.65	0.00
26		E-5 Cooks Town	101.13	0.00	106.08
27	INDIRANAGAR	E11 Ramamurthy nagar	220.49	190.43	81.44
28	HEBBAL	C7 Yelahanka	288.61	0.00	346.26
29		C8 Sahakarnagar	281.37	0.00	298.92
PHASE-II Total			1519.19	196.36	1392.06



PHASE-III					
SL No.	Division	Sub-Division/Area	Cumulative Progress (HT UG Cable)	Cumulative Progress	
			Total UG Cable in KM	TOTAL LT UG Cable in KMS	TOTAL LT AB Cable in KMS
1	JAYANAGAR	S5 ISRO Layout	92.79	0.00	28.13
2		S9 Padmanabbanagar	46.36	0.00	80.63
3	JAYANAGAR PHASE-III	S18 Chikkalsandra	169.54	0.00	35.89
4	KENGERI	K1 Kengeri	94.71	0.00	24.23
5		K4 Anjananagar	299.68	0.00	173.67
6	HEBBALA	C5 Kavalbyarasandra	0.00	0.00	0.00
7		C4 Sanjaynagar	71.60	0.00	0.00
8	KENGERI	K2 Herohalli	213.84	0.00	253.85
9	JALAHALLI	C-9 Kodigehalli	137.09	0.00	27.54
10	SHIVAJINAGAR PHASE-III	E-9 Dasarahalli	368.77	0.00	0.00
PHASE-III TOTAL			1494.37	0.00	623.95

PHASE-IV					
SL No.	Division	Sub-Division/Area	Cumulative Progress (HT UG Cable)	Cumulative Progress	
			Total UG Cable in KM	TOTAL LT UG Cable in KMS	TOTAL LT AB Cable in KMS
1	Kormangala	S4 Adugodi	0.00	0.00	0.00
2		S7 Kundalahalli	151.90	0.00	0.00
3		S17 Marathalli	34.93	0.00	0.00
4	HSR	S8 Bommanahalli	38.77	0.00	0.00
5		S11 Doddakkanahalli	77.06	0.00	0.00
6	HSR	S12 Talaghattapura	129.90	0.00	0.00
7	Whitefield	E4 Kadugodi	228.06	0.00	0.00
8	Kormangala	S3 Austin Town	23.26	0.00	0.00
9	Kormangala	S16 Madiwala	0.00	0.00	0.00
10	Jalahalli	C-3 Abbigere	10.09	0.00	0.00
11		N-9 Bagalagunte	36.26	0.00	0.00
12	Whitefield	E-7 K R Puram	46.49	0.00	0.00
13	Whitefield	E-12 EPIP	63.25	0.00	0.00
PHASE-IV TOTAL			839.96	0.00	0.00
GRAND TOTAL PHASE-I,II,III			821.59	267.79	2837.39

