

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 640  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್  
 (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21.08.2026  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ                                                                                                                                                                                                                           | ಉತ್ತರ                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಅ)       | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: (ಯೋಜನಾವಾರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).                                                           | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅನುದಾನ, ವೆಚ್ಚ, ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-1</b> ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಆ)       | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: (ಯೋಜನಾವಾರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). |                                                                                                                                             |
| ಇ)       | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ/ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: (ಯೋಜನಾವಾರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).                                           |                                                                                                                                             |
| ಈ)       | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಿ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಯೋಜನಾವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).                            | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-2</b> ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.                  |

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 103 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2026

  
 (ಎನ್. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು)  
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಯೋಜನೆ                   | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹಾವಳಿ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬೆಡ್ (ಇಂಚು, 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                         |
|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 2023-24  |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                              |                                      |
| 1        | ಬೆಂಚೋಳಿ          | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಪುರ ಯೋಜನೆ | Construction of Unk Road From GRC No. 1 to 3 of UWP Project (ID No. 34248)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ಬೆಂಚೋಳಿ          | 120.00       | 114.00                       | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                 |
| 2        | ಕಮಲಾಪುರ          | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಪುರ ಯೋಜನೆ | EXTENSION OF REHABILITATION CENTER FOR KURUKOTA VILLAGE IN KAMALAPURA TALUKA Kalaburagi District (ID No.36329)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ಕಮಲಾಪುರ          | 100.00       | 90.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                 |
| 3        | ಸರೂ              | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಪುರ ಯೋಜನೆ | CONSTRUCTION OF COMPOUND WALL TO OLD KNNL IPC DIVISION OFFICE AT SULEPETH UNDER LOWER MULLAPURA PROJECT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ಬೆಂಚೋಳಿ          | 88           | 92                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                 |
| 4        | ಬೆಂಚೋಳಿ          | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಪುರ ಯೋಜನೆ | Consultancy services for survey, investigation, preparation of design drawings, estimates, Detailed Project Report, Package estimate & DTP lift components and canal net work including Land Acquisition proposal Etc, complete for AINAPUR Lift Irrigation Scheme under Lower Mullamari River in Chindoli Taluka of Kalaburagi dist.                                                                           | ಬೆಂಚೋಳಿ          | 72.5         | 27                           | ಯೋಜನಾ ಪರಿಧಿಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ    |
| 5        | ಬೆಂಚೋಳಿ          | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಪುರ ಯೋಜನೆ | Consultancy Services for Survey, Investigation, Preparation of detailed estimate, Design, Drawings, for filling of M tanks in Chindoli taluk of Kalaburagi Dist by lifting water from Lower Mullamari Reservoir for ground water development and Drinking water purpose ( I No 32939)                                                                                                                           | ಬೆಂಚೋಳಿ          | 50.00        | 0                            | ಯೋಜನಾ ಪರಿಧಿಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ    |
| 6        | ಆಳಂದ             | ಅಮರ್ನಾ ಯೋಜನೆ            | Construction of bituminous road connecting between Jawali (CD) to Hitali village under Sonaja project JB stand Dist Kalaburagi (indent No. 334)                                                                                                                                                                                                                                                                 | ಆಳಂದ             | 450.00       | 110.00                       | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                |
| 7        | ಆಳಂದ / ಅಕ್ಕೋಪುರ  | ಅಮರ್ನಾ ಯೋಜನೆ            | Consultancy services for preparation and submission of detailed project report based on the survey, investigation, preparation of designs, drawings and package estimates for construction of new tank, beautification around Shri Shadakshari Shivayogi Siddarameshwara Karthru Gadduge and Bleeder line from Amrjga Tank filling scheme in Jidaga Village, Aland Taluk, Kalaburagi District (Indent No.33301) | ಆಳಂದ / ಅಕ್ಕೋಪುರ  | 50.00        | 16.57                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                |
| 8        | ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ   | ಗಂಡೋರಿನಾಯಕಿಯೋಜನೆ        | Construction of Compound wall around Raith Bhavan and CC Bed at Halkanchi Village of Kamalapur Tq and Kalaburagi District Under GNP for the year 2022-23(1 No. 36264)                                                                                                                                                                                                                                           | ಕಮಲಾಪುರ          | 50.00        | 17.73                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ                 |
| 9        | ಬೆಂಚೋಳಿ          | ಬೆಂಚೋಳಿ ಯೋಜನೆ           | Consultancy Services for Survey, Investigation and preparation of drawings, design & preparation of detailed estimates along with command area map with distributaries in respect of canal network for Modernisation of Chandramalli Project call-2                                                                                                                                                             | ಬೆಂಚೋಳಿ          | 50.00        | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೆಂಚೋಳಿ ಪುರಿಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| TOTAL    |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 1030.50      | 467.30                       |                                      |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿವರಣೆ/ಛಾತ್ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಯೋಜನೆ                | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ. (ಒಟ್ಟು 2025ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ          |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2024-25  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |                                |                       |
| 1        | ಆಳಂದ                  | ಅನುಜ್ಞಾ ಯೋಜನೆ        | Extension of Construction Bituminous Road Connecting between Jewall (D) to Hitalaferri village (Km.3.36 to 5.60km) Under Anapra Project in Aland Taluka Kalaburagi dist. for the year 2023-24 (indent No.1165)                                                                                                                                                                                       | ಆಳಂದ             | 250.00       | 51.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2        | ಆಳಂದ                  | ಅನುಜ್ಞಾ ಯೋಜನೆ        | Extension and Construction of Bituminous Road connecting between Jewargi (OD) to Hitala & Guly Village (Km 3.36 to 5.60 km) under Sorage Project Tq Aland, Dist. Kalaburagi (I.D. 1165)                                                                                                                                                                                                              | ಆಳಂದ             | 250.00       | 250.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 3        | ಆಳಂದ                  | ಅನುಜ್ಞಾ ಯೋಜನೆ        | Construction of Samudaya Bhavana, Renovation of Sri Sharababaseshiwara Temple at Jewall (D) Village in Aland Tq Kalaburagi District (ID No.172) Supplementary Agreement (Work Slip)                                                                                                                                                                                                                  | ಆಳಂದ             | 50.00        | 50.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 4        | ಆಳಂದ                  | ಅನುಜ್ಞಾ ಯೋಜನೆ        | Consultancy services for preparation and submission of detailed project report based on the survey, investigation, preparation of design, drawings and detailed estimates for construction of 8 tanks filling Work in Village Keruru, Ambewade, Saklarga, Kinnu Abbas, Nagleggaon, Sansaraba and Saveshwar villages in Aland Taluka from Bond their through Pipeline Provision for the year 2023-24. | ಆಳಂದ             | 50.00        | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 5        | ಆಳಂದ                  | ಭೇಮಾ ಖತ ನಿರಾಮಾ ಯೋಜನೆ | Tailing off of Minor-1 of Dy-14 of Allagi(B) lift main canal under BLS in Atzalpur taluk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ಆಳಂದ             | 38.21        | 0.00                           | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 6        | ಆಳಂದ                  | ಭೇಮಾ ಖತ ನಿರಾಮಾ ಯೋಜನೆ | Construction of Samudaya Bhavan near Channamalleshiwar Matha at Kulali Village in Atzalpur Taluka Kalaburagi District under BLS (ID-1293)                                                                                                                                                                                                                                                            | ಆಳಂದ             | 182.35       | 182.35                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 7        | ಆಳಂದ                  | ಭೇಮಾ ಖತ ನಿರಾಮಾ ಯೋಜನೆ | Construction of Samudaya Bhavan near Gaddigeswar Matha at Chincholi Village in Atzalpur Taluka Kalaburagi District under BLS (ID-1294)                                                                                                                                                                                                                                                               | ಆಳಂದ             | 188.78       | 188.78                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 8        | ಆಳಂದ                  | ಭೇಮಾ ಖತ ನಿರಾಮಾ ಯೋಜನೆ | Design, Supply, Testing and Commissioning of lift irrigation system for filling of Ml Tank at Nimbal (PT), Nimbal, Hadelgi, Madagunki, Jhalgi, Madanhipparhi, kerur in Alnad Taluka and Balurgi, Revoror(K), Revoror(B) in Atzalpur taluka of Kalaburagi District including operation and maintenance for a period of 5 years on turn key basis under bon lift irrigation scheme.(ID-35796)          | ಆಳಂದ             | 3396.00      | 796.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 9        | ಆಳಂದ                  | ಭೇಮಾ ಖತ ನಿರಾಮಾ ಯೋಜನೆ | CONSTRUCTION OF DECK SLAB CULVERT AT HONNAKIRANGI VILLAGE IN KALABURGI DISTRICT UNDER BLS. (indent No. 36568)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ಆಳಂದ             | 90.99        | 54.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ      | ಯೋಜನೆ                 | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾಲೂಕು     | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ (ಜುಲೈ, 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ          |
|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| 10       | ಅಥಜಲಪುರ               | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | Construction of Raitha Bhavans at Jogur Village and Herur-B Village near Hulikanteshwar Temple in Afzalpur Taluka Kalaburagi District under BLIS. (ID: 1462)                                                                                                                                                                                                                                               | ಅಥಜಲಪುರ               | 90.39        | 78.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 11       | ಅಥಜಲಪುರ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | Construction of Raitha Bhavans Near Ambigara Choudayya area at Mannur Village in Afzalpur Taluka and Shanmukha Mala in Kavalagi (K) Village in Kalaburagi Taluka Kalaburagi District under BLIS. (ID: 1463)                                                                                                                                                                                                | ಅಥಜಲಪುರ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ | 65.00        | 24.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 12       | ಅಲಮೇಲ                 | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | CONSTRUCTION OF RAITHA BHAVANA NEAR BAKKESHWAR TEMPLE AT DEVANGAON VILLAGE IN ALMEL TALUKA VIJAYAPUR DISTRICT UNDER B.L.I.S. (ID: 1494)                                                                                                                                                                                                                                                                    | ಅಲಮೇಲ                 | 100.00       | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 13       | ಅಲಮೇಲ                 | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | CONSTRUCTION OF CDS, ENTRANCE ARCH & FORMATION OF ROAD FROM KALABURAGI-VIJAYAPUR ROAD TO KADLEWAD JOINING ROAD & CONSTRUCTION OF C.C. ROAD FROM KADLEWAD ROAD TO HANUMAN TEMPLE AT DEVANGAON VILLAGE IN ALMEL TALUKA VIJAYAPUR DISTRICT UNDER B.L.I.S. (ID: 1492)                                                                                                                                          | ಅಲಮೇಲ                 | 141.00       | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 14       | ಅಲಮೇಲ                 | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | CONSTRUCTION OF CDS, PROVIDING C.C. ROAD FROM KADLEWAD CROSS TO BASAVESHWAR CIRCLE, & FORMATION OF BT ROAD FROM BASAVESHWAR CIRCLE TO BOMMANAHALLI ROAD AT DEVANGAON VILLAGE IN ALMEL TALUKA VIJAYAPUR DISTRICT UNDER B.L.I.S. (ID: 1493)                                                                                                                                                                  | ಅಲಮೇಲ                 | 157.00       | 157.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 15       | ಅಥಜಲಪುರ               | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | Construction of C.C. Road & Balance Compound Wall to Guddad Basavarajendra Vinukth Math at Bhima Nagar Chikka Mannur Village in Indi Taluka Vijayapur District under BLIS Afzalpur                                                                                                                                                                                                                         | ಅಥಜಲಪುರ               | 50.00        | 50.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 16       | ಅಥಜಲಪುರ               | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | Improvements to Existing Kalyan Mantapa of Guddad Basavarajendra Virakta Math at Bhima Nagar Chikka Mannur Village in Indi Taluka Vijayapur District under BLIS Afzalpur.                                                                                                                                                                                                                                  | ಅಥಜಲಪುರ               | 50.00        | 50.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 17       | ಅಥಜಲಪುರ               | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | Formation of Road from Minajagi-Tegnur road to Hagargundagi connecting Road, Construction of road and CD at Mashal-Diksang road to Karajagi-tellunagi road, Construction of road and CD at Tellur to Bilwad(B) road, Construction of road from Karajagi to tellunagi, from Gobbur (K) to Malani road, from Gobbur (B) to Chinamgera road CD works in Afzalpur Constituency Kalaburagi District under BLIS. | ಅಥಜಲಪುರ               | 515.83       | 225.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 18       | ಅಥಜಲಪುರ               | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | Formation of road from Uddhan Huchalingeshwara temple to new Hiriyal main road and Uddhan to Shivur village in Afzalpur Constituency Kalaburagi District under BLIS.                                                                                                                                                                                                                                       | ಅಥಜಲಪುರ               | 372.40       | 96.12                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಯೋಜನೆ                 | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ಛಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾಲಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ (ಜುಲೈ, 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ          |
|----------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| 19       | ಅಪ್ಪಜಲಪುರ        | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರ ಯೋಜನೆ | Formation of road from kallur-Ganagapur main road to Balundagi canal, Karajagi - Mannur connecting road to Hydrabad road, Jyana Jyoti school to Afzalpur road at Bhimsha Nimbaraga land of sy.no.126 of Kallur village, Afzalpur-Dudhani Main road to Basavraj Biradar land Sy.No.267, Revansiddeshwar Temple to hosa badavane SC vada in Havalaga Village in Afzalpur Constituency Kalaburagi District under BLIS. | ಅಪ್ಪಜಲಪುರ         | 360.33       | 355.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 20       | ಅಪ್ಪಜಲಪುರ        | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರ ಯೋಜನೆ | Formation of road from Gobbur-Prabhudr temple to Kadanahalli Village, Gobbur KEB to Kallalingeshwara temple connecting road in Gobbur Village Shivanand awaradi land sy.no.90 to sy.no.114 of gobbur Village and Bhagyavanti Temple near Ghattarga branch canal to Gudlaxmi Temple in Ghattargi Village in Afzalpur Constituency Kalaburagi District under BLIS.                                                    | ಅಪ್ಪಜಲಪುರ         | 345.95       | 345.95                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 21       | ಅಪ್ಪಜಲಪುರ        | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರ ಯೋಜನೆ | Formation of road from Vithalnagar cross to Hydra Border, Jogur cross- Herur (B) road to Kavalaga (K) seeme connecting road, Kavalaga(K)- Awarada road to Kavalaga (K) old road, from Faralbad outer side road connecting to saradagi B village, Kudlur Basavalingeshwar temple to Naduvinahalli connecting road in Afzalpur Constituency Kalaburagi District under BLIS.                                           | ಅಪ್ಪಜಲಪುರ         | 459.25       | 195.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 22       | ಸಿಂಧಗಿ           | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರ ಯೋಜನೆ | Construction of compound wall to Samudaya Bhavan, Laxmi Temple, Hanuman Temple, Chandrava tayi Temple, Lalasahab dargah and Yellama Temple, Maragamma Temple, Kari Laxmi Temple in New Tavarkhed at Tavarkhed RC in Almel Taluka Vijayapur District under BLIS Afzalpur                                                                                                                                             | ಸಿಂಧಗಿ            | 143.92       | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 23       | ಸಿಂಧಗಿ           | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರ ಯೋಜನೆ | Formation of CC Roads, Drains and CD's for internal colony Roads of Tavarkhed RC in Almel Taluka Vijayapur Dist Under BLIS Afzalpur.                                                                                                                                                                                                                                                                                | ಸಿಂಧಗಿ            | 149.26       | 42.59                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 24       | ಸಿಂಧಗಿ           | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರ ಯೋಜನೆ | Formation of CC Roads, Drains and CD's for internal colony Roads of New Tavarkhed village in Almel Taluka Vijayapur Dist. Under BLIS Afzalpur.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ಸಿಂಧಗಿ            | 123.32       | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 25       | ಸಿಂಧಗಿ           | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರ ಯೋಜನೆ | Construction of sopanam at Gaibu sahab Dargah in Almel Taluka vijayapur district under BLIS Afzalpur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ಸಿಂಧಗಿ            | 36.01        | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 26       | ಸಿಂಧಗಿ           | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರ ಯೋಜನೆ | CONSTRUCTION OF SAMUDHAYA BHAVAN TO YELLAMMA TEMPLE AT NEW TAVARKHED RC IN ALMEL TALUKA VIJAYAPUR DISTRICT UNDER BLIS AFZALPUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ಸಿಂಧಗಿ            | 30.55        | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 27       | ಸಿಂಧಗಿ           | ಭೀಮಾ ಏತ ನಿರಾಕಾರ ಯೋಜನೆ | Construction of Paver Pathway to School Building at Tavarkhed RC in Almel taluka Vijayapur district under BLIS Afzalpur.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ಸಿಂಧಗಿ            | 20.58        | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಯೋಜನೆ                 | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾಲೂಕು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ    | ವೆಚ್ಚ (ಜುಲೈ, 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ          |
|----------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 28       | ಅಭಿಜಲಾಪುರ        | ಭೀಮಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | Consultancy Service for preparation of Detailed project report for Kavalaga(K) Lift to provide irrigation facilities for 33 villages coming under Atzalpur constituency of Kalaburgi District under BLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ಅಭಿಜಲಾಪುರ         | 47.79           | 0.00                          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 29       | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಂತ್ಲೆ ತೋರ ಯೋಜನೆ     | Providing Manpower to Office Coming under Bennethora Project, Hebbal for the year 2024-25 (GEM/2025/8/5786510)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ಕಾಳಗಿ             | 12.60           | 12.96                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 30       | ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ  | ಬೆಂತ್ಲೆ ತೋರ ಯೋಜನೆ     | Construction of balance work of RCC Drain and Providing Electrification at Nagoor-II Extension Rehabilitation Centre Under BNT Project (Indent No. OW/1894/Call-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ಕಮಲಾಪುರ           | 25.00           | 22.4928                       | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 31       | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಂತ್ಲೆ ತೋರ ಯೋಜನೆ     | "Survey, Investigation, Design, supply, Erection, Testing and Commissioning of Lift Irrigation System for "Lift project to Supplement Bennethora Reservoir by lifting water from Kagina River to balance the irrigation utilisation, created by water supply of 1.624 TMC to Kalaburgi city." on turn key basis consisting of the following components: Survey, Design & Planning of Overall project . Construction of Intake canal, Jackwell cum pump house, Vertical Turbine pumps coupled to HT motors electrical panel, soft starter, capacitor, 110 Kv power transformers, 110/6.6 KV sub-station, 110 KV power line and 110 KV Terminal bay, Supply of spares parts and tools including operation and maintenance for five years after successful commissioning of the entire system on turn-key basis." (PHASE-I)(Indent NO-35857)                                                    | ಶರಣಾಪುರ           | 8869.00         | 162.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 32       | ಸುಡಂ             | ಬೆಂತ್ಲೆ ತೋರ ಯೋಜನೆ     | Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, testing and Commissioning of Lift Irrigation Scheme (Head works consisting of Intake canal, Jack well cum-pump House, Power supply including substation and transmission lines) and construction of pressure distribution system involving rising main, main lines and sub-mains with all necessary valves and regulators for Providing Irrigation facility for draught affected areas in Sedam Assembly constituency, Kalaburgi District By lifting water from Kagina river Yeddalli Lift Irrigation Scheme and Providing Irrigation facility for draught affected areas in Sedam Assembly constituency, Kalaburgi District By lifting water from Kagina river Teranalli Lift Irrigation Scheme including operation and maintenance for a period of 05 years after successful commissioning on turn key basis (Indent No.34113/Call-4) | ಸುಡಂ              | 15020           | 400.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
|          |                  |                       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>31681.51</b> | <b>3788.24</b>                |                       |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಯೋಜನೆ                    | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                                             | ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ (ಜುಲೈ 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ               |
|----------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 2025-26  |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |                              |                            |
| 1        | ಕಂಬುರಿ ದಕ್ಷಿಣ    | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆ | Construction of Raitha Basava Bhavan Near Jodu Basaveshwar Temple at Udnoor village Kalaburgi South Constituency (ID NO.954/Call-2)                                                                                 | ಕಂಬುರಿ              | 50.00        | 43.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.      |
| 2        | ಕಂಬುರಿ ದಕ್ಷಿಣ    | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆ | Construction of Raitha Basava Bhavan Near Shankarlingeshwar at Kadani village Kalaburgi South Constituency (ID NO.955/ Call-2)                                                                                      | ಕಂಬುರಿ              | 50.00        | 30.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ |
| 3        | ಚಿಂಚೋಳಿ          | ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆ | Construction of Alnapur lift irrigation for providing irrigation facilities to command area of 3710.00 Ha in chinchohi iq kalaburagi dist by lifting water from ulkarni river by villages of Chinchohi Tq.(Phase-1) | ಚಿಂಚೋಳಿ             | 12525.00     | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ      |
| 4        | ಆಳಂದ             | ಅಮರ್ಜಾ ಯೋಜನೆ             | Construction of CC Road connecting Sharan Nagar to GHPS of Jawall (D) Village under Project in Aland Tq. Kalaburgi District (indent No.2881/Call2)                                                                  | ಆಳಂದ                | 50.00        | 50.00                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.      |
| 5        | ಆಳಂದ             | ಅಮರ್ಜಾ ಯೋಜನೆ             | Construction of CC Road connecting between Sharan nagar to GHPS and GPS of Jawall(D) village , under Amarja project, in Aland taluka, Kalaburagi dist.(Indent No.2881/Call-2)                                       | ಆಳಂದ                | 50.00        | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.      |
| 6        | ಆಳಂದ             | ಅಮರ್ಜಾ ಯೋಜನೆ             | Improvement of Bitumenous road connecting between hittalinoor village to Goudagaon Station through Kudaki village in Aland Taluka Kalaburagi dist,for the year 2023-24 (Indent No.1453)                             | ಆಳಂದ                | 300.00       | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ      |
| 7        | ಕಂಬುರಿ ದಕ್ಷಿಣ    | ಗಂಡೋರಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆ         | Construction and renovation of Irrigation Project Zone, Chief Engineers Office Building at Kalaburgi.                                                                                                               | ಕಂಬುರಿ              | 500.00       | 0.00                         | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.         |
| 8        | ಸಿಂಧಗಿ           | ಭೀಮಾ ಏತೆ ನೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆ   | Construction of Internal Colony Roads and CD's Improvements to Basaveshwar Temple at Madhalli Village and Formation of Road to Submergence Land in Almel Taluk, Yliavaur District,under BLIS Afzalpur.              | ಸಿಂಧಗಿ              | 250.00       | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ      |
| 9        | ಸಿಂಧಗಿ           | ಭೀಮಾ ಏತೆ ನೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆ   | Providing Basic Fundamental Facilities in Kadani village affected by Sonna Barrage under BLIS Afzalpur.                                                                                                             | ಸಿಂಧಗಿ              | 250.00       | 0.00                         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ      |
| 10       | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಳ್ಳೆತ್ತೂರ ಯೋಜನೆ        | Engaging Manpower for Hebbal Division Office and Harsoor Dam Sub-Division Office of Bennithora Project Hebbal for the Year 2025-25 (GEM/2025/B/6677042.)                                                            | ಕಾಳಗಿ               | 15.00        | 15.34584                     | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.      |
| 11       | ಸೇಡಂ             | ಬೆಳ್ಳೆತ್ತೂರ ಯೋಜನೆ        | Construction of Inlet Structures and Restoration of SR & IP (Damaged due to Flood) in selected Reaches to safeguard canal system of LBC of BNT Project for the year 2025-26 (indent No.CN/3445)/Call-2              | ಸೇಡಂ                | 48.00        | 0                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ      |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಯೋಜನೆ           | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾಲೂಕು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ (ಜುಲೈ 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                      |
|----------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 12       | ಸೌರಂ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Restoration of Canal Lining embankment and escape damaged due to flood at Ch. 25.50km, 33.00km & 43.00km of LBC of BNT Project for the year 2025-26 (Indent No.CN/3446) /Call-2                                                                                                                                                                           | ಕಾಳಗಿ/ಸೌರಂ        | 48.50        | 0                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ              |
| 13       | ಸೌರಂ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Consultancy services for detailed topographical survey investigation, preparation of Drawings for Lift headworks and Gravity distribution system for Jettur Lift Irrigation Scheme by lifting water from Kagina River for providing irrigation facility in Sedam Assembly Constituency, kalaburgi District (Indent No /SE0394)                            | ಸೌರಂ              | 40.00        | 0                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ              |
| 14       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Consultancy services for detailed topographical survey, investigation, Preparation of drawings for Lift head works and Gravity distribution system for <i>malshed Lift Irrigation Scheme</i> by lifting water from Kagina River for providing irrigation facility in chittapur Assembly Constituency, kalaburgi District (Indent No: KNNL/2026-27/SE0485) | ಚಿತ್ರಾಪುರ         | 38.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |
| 15       | ಸೌರಂ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Construction Box Culvert At 35.85 And 59.95 Km of LBC of BNT Project.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ಸೌರಂ              | 170.00       | 0                            | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. |
| 16       | ಸೌರಂ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Reconstruction Of Trough Aqueduct At 59.95 Km of LBC of BNT Project.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ಸೌರಂ              | 35.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |
| 17       | ಸೌರಂ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Reconstruction Of Trough Aqueduct At 0.95 Km of LBC of BNT Project.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ಕಾಳಗಿ             | 75.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |
| 18       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Improvement of Service Road at Selected Reaches from Km. 10.00 to Km 50.00 & Km. 65.00 to 82.15 of RBC of BNT Project (Indent No IW/4651)                                                                                                                                                                                                                 | ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ರಾಪುರ   | 80.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |
| 19       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Restoration of Canal Lining @ Ch. 10.00 to Ch. 50.00 at Selected Reaches of RBC of BNT Project for the year 2025-26 (Indent No CN/4586)                                                                                                                                                                                                                   | ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ರಾಪುರ   | 20.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |
| 20       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Restoration of Canal bed KM 16.50 to KM 45.500 Selected reaches of RBC of BNT Project (Indent No CN/4585)                                                                                                                                                                                                                                                 | ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ರಾಪುರ   | 10.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |
| 21       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Improvements of Road Bridge at Km 20.025 of RBC of BNT project (Indent No IW/4652)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ಕಾಳಗಿ             | 30.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |
| 22       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Improvement to inlet Structures at selected reaches from Km 10.00 to 50.00 & Km 65.00 to 82.00 of RBC of BNT Project (Indent No IW/4650)                                                                                                                                                                                                                  | ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ರಾಪುರ   | 30.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |
| 23       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Improvement to Service Road at Selected Reaches of Distributory-12 from Ch. 0.00 Km to 8.00 Km. of RBC of BNT Project (Indent No CN/4708)                                                                                                                                                                                                                 | ಚಿತ್ರಾಪುರ         | 30.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಯೋಜನೆ             | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                   | ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹಾಲ್ಕು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ (ಜುಲೈ 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                   |
|----------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 24       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Construction and Restoration inlet Chute of Major Distributory-12 of RBC of BNT Project (indent No CN/4582)                                               | ಚಿತ್ರಾಪುರ         | 10.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 25       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Improvement to Service Road at Selected Reaches of RBC Main Canal 0.00 Km to 10.00 Km. and 50.00 Km to 65.00 Km of RBC of BNT Project (indent No CN/4707) | ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ರಾಪುರ   | 40.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 26       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Restoration of canal lining damage at ch:8.40km and protection wall to IP side at ch:4.10km of RBC of BNT Project (indent No CN/4583)                     | ಕಾಳಗಿ             | 20.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 27       | ಚಿತ್ರಾಪುರ        | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Construction of Inlet Chute at Km. 2.20 and Km. 58.00 of RBC of BNT Project (indent No CN/4581)                                                           | ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ರಾಪುರ   | 20.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 28       | ಚಿಂಚೋಳಿ          | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Restoration of Canal lining at Ch. 25.00Km. to 35.00Km selected reaches of LBC of BNT Project for the year 2025-26 (indent No CN/4618)                    | ಕಾಳಗಿ             | 16.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 29       | ಚಿಂಚೋಳಿ          | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Restoration of embankment at 33.00 km to 33.50 km of LBC of BNT Project (indent No CN/4656)/Call-2                                                        | ಕಾಳಗಿ             | 45.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 30       | ಚಿಂಚೋಳಿ          | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Flood Damage Road in Downstream side of Spillway in Dam Premises of BNT Project                                                                           | ಕಾಳಗಿ             | 50.00        | 0                            | ಅಂದಾಜು ಮಟ್ಟ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ |
| 31       | ಚಿಂಚೋಳಿ/ಸೇರಂ     | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Construction and restoration of inlet structures at selected reaches from km 25.00 to km 59.00 of LBC of BNT Project (indent No CN/4619)/Call-2           | ಕಾಳಗಿ/ಸೇರಂ        | 5.40         | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 32       | ಚಿಂಚೋಳಿ/ಸೇರಂ     | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Construction of Ramp at km 13.10 and km 14.30 and removal of silt in selected reaches from 12.5 km to 22.0 km of LBC of BNT Project                       | ಕಾಳಗಿ             | 38.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 33       | ಚಿಂಚೋಳಿ/ಸೇರಂ     | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Improvement of service road at selected reaches from km 25.00 to km 59.00 of LBC of BNT Project (indent No CN/4654)                                       | ಕಾಳಗಿ/ಸೇರಂ        | 41.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 34       | ಸೇರಂ             | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | Restoration of embankment at 43.10 km to 43.50 km of LBC of BNT Project (indent No CN/4653)                                                               | ಕಾಳಗಿ/ಸೇರಂ        | 45.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 35       | ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ  | ಬೆಸ್ತ, ತೂರ ಯೋಜನೆ  | RCC Drain Work at Ankalgala Rehabilitation Centre Under BNT Project (indent No CN/4708)                                                                   | ಕಮಲಾಪುರ           | 20.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ              |
| 36       | ಚಿಂಚೋಳಿ          | ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆ | Repairs to Damaged Structures of LBC of Chandramalli Project                                                                                              | ಚಿಂಚೋಳಿ           | 35.00        | 0                            | ಅಂದಾಜು ಮಟ್ಟ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ |
| 37       | ಚಿಂಚೋಳಿ          | ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆ | Repairs to Damaged Structures of Main Canal RBC From Km 0.00 to 12.00 Km Chandramalli Project                                                             | ಚಿಂಚೋಳಿ           | 35.00        | 0                            | ಅಂದಾಜು ಮಟ್ಟ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ |
| 38       | ಚಿಂಚೋಳಿ          | ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆ | Repairs and Maintenance/Service to the Spillway Gates of Chandramalli Dam                                                                                 | ಚಿಂಚೋಳಿ           | 5.00         | 0                            | ಅಂದಾಜು ಮಟ್ಟ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ |
| ಒಟ್ಟು:   |                  |                   |                                                                                                                                                           |                   | 15119.90     | 138.35                       |                                |

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು

47

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಜಗದೀವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 618(640)

ಅನುಬಂಧ-1

K B J N L

(ದೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರಮ ಸಂ.                                                                                                               | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ    | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | 2023-24 |       | 2024-25 |       | 2025-26 |       | ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ | ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ | ಷರಾ                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------------|------------|------------------------------|
|                                                                                                                        |                     |                | ಅನುದಾನ  | ವೆಚ್ಚ | ಅನುದಾನ  | ವೆಚ್ಚ | ಅನುದಾನ  | ವೆಚ್ಚ |               |            |                              |
| (1) ಜೀವಗೀ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ                                                                                            |                     |                |         |       |         |       |         |       |               |            |                              |
|                                                                                                                        | ಮಲ್ಲಪ್ಪಬಾದ್ ಏತ      | 175.13         | 0.99    | 0.99  | 0.32    | 0.32  | 0.06    | 0.06  | 1.37          | 173.76     | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದಿರುತ್ತದೆ. |
|                                                                                                                        | ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-1     |                |         |       |         |       |         |       |               |            |                              |
|                                                                                                                        | ಮಲ್ಲಪ್ಪಬಾದ್ ಏತ      | 153.95         | 0.02    | 0.02  | 0.065   | 0.065 | 0.065   | 0.065 | 0.17          | 153.78     | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.           |
|                                                                                                                        | ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-2     |                |         |       |         |       |         |       |               |            |                              |
|                                                                                                                        | ಕಲ್ಲೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ | 52.73          | 0.81    | 0.81  | 2.59    | 2.59  | -       | -     | 52.23         | 0.50       | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.           |
|                                                                                                                        | ಬ್ಯಾರೇಜ್            |                |         |       |         |       |         |       |               |            |                              |
| (2) ಅಪೊಟರ್‌ಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ                                                                                       |                     |                |         |       |         |       |         |       |               |            |                              |
|                                                                                                                        | ಪತ್ತರಗಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ | 53.21          | 2.85    | 2.85  | 2.39    | 2.39  | -       | -     | 52.70         | 0.51       | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.           |
|                                                                                                                        | ಬ್ಯಾರೇಜ್            |                |         |       |         |       |         |       |               |            |                              |
|                                                                                                                        | ಒಟ್ಟು ದೂ.           | 435.02         | 4.67    | 4.67  | 5.39    | 5.39  | 0.125   | 0.125 | 106.47        | 328.57     |                              |
| ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಪತ್ತರಗಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಹಂತದಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. |                     |                |         |       |         |       |         |       |               |            |                              |

H. D. Bhat  
ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು

For Krishna Bhagya Jala Nigama Limited  
General Manager, CFC  
K B J N L

KNNL

ಶುಲ್ಕ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 640 ಶ್ರೀ ಅನುಬಂಧ-2

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

KNNL

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಯೋಜನೆ           | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                                                        | ಫಲಾನುಭವಿ ತಾಲೂಕು  | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ (ಜುಲೈ 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ          |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| 2023-24  |                  |                 |                                                                                                                                                                                |                  |              |                              |                       |
| NIL      |                  |                 |                                                                                                                                                                                |                  |              |                              |                       |
| 2024-25  |                  |                 |                                                                                                                                                                                |                  |              |                              |                       |
| 1        | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Providing Manpower to Office Coming under Bennithora Project, Hebbal for the year 2024-25 (GEM/2025/B/5786510)                                                                 | ಕಾಳಗಿ            | 12.60        | 12.96                        | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2025-26  |                  |                 |                                                                                                                                                                                |                  |              |                              |                       |
| 1        | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Engaging Manpower for Hebbal Division Office and Harsoor Dam Sub-Division Office of Bennithora Project Hebbal for the Year 2025-25 (GEM/2025/B/6677042)                        | ಕಾಳಗಿ            | 15.00        | 15.34584                     | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2        | ಸೇರಂ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Restoration of Canal Lining embankment and escape damaged due to flood at Ch. 25.50km, 33.00km & 43.00km of LBC of BNT Project for the year 2025-26 (Indent No.CN/3446)/Call-2 | *ಕಾಳಗಿ/ಸೇರಂ      | 48.50        | 0                            | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 3        | ಸೇರಂ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Reconstruction Of Trough Aqueduct At 0.95 Km of LBC of BNT Project.                                                                                                            | ಕಾಳಗಿ            | 75.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.    |
| 4        | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Improvement of Service Road at Selected Reaches from Km. 10.00 to Km 50.00 & Km. 65.00 to 82.15 of RBC of BNT Project (Indent No IW/4651)                                      | *ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ತಾಪುರ | 80.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.    |
| 5        | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Restoration of Canal Lining @ Ch. 10.00 to Ch. 50.00 at Selected Reaches of RBC of BNT Project for the year 2025-26 (Indent No CN/4586)                                        | *ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ತಾಪುರ | 20.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.    |
| 6        | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Restoration of Canal bed KM 16.50 to KM 45.500 Selected reaches of RBC of BNT Project (Indent No CN/4585)                                                                      | *ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ತಾಪುರ | 10.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.    |
| 7        | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Improvements of Road Bridge at Km 20.025 of RBC of BNT project (Indent No IW/4652)                                                                                             | ಕಾಳಗಿ            | 30.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.    |
| 8        | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Improvement to inlet Structures at selected reaches from Km 10.00 to 50.00 & Km 65.00 to 82.00 of RBC of BNT Project (Indent No IW/4650)                                       | *ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ತಾಪುರ | 30.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.    |
| 9        | ಚಿತ್ತಾಪುರ        | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಯೋಜನೆ | Improvement to Service Road at Selected Reaches of RBC Main Canal 0.00 Km to 10.00 Km. and 50.00 Km to 65.00 Km of RBC of BNT Project (Indent No CN/4707)                      | *ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ತಾಪುರ | 40.00        | 0                            | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.    |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ<br>ಕ್ಷೇತ್ರ | ಯೋಜನೆ              | ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                                               | ಫಲಾನುಭವಿ<br>ತಾಲೂಕು | ಅಂದಾಜು<br>ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ (ಜುಲೈ 2026ರ<br>ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                        |
|----------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 10       | ಚಿತ್ತಾಪುರ           | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ<br>ಯೋಜನೆ | Restoration of canal lining damage at ch.8.40km and<br>protection wall to IP side at ch.4. 10km of RBC of BNT<br>Project (Indent No CN/4583)          | ಕಾಳಗಿ              | 20.00           | 0                               | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                  |
| 11       | ಚಿತ್ತಾಪುರ           | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ<br>ಯೋಜನೆ | Construction of inlet Chute at Km. 2.20 and Km. 58.00<br>of RBC of BNT Project (Indent No CN/4581)                                                    | *ಕಾಳಗಿ/ಚಿತ್ತಾಪುರ   | 20.00           | 0                               | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                  |
| 12       | ಚಿಂಚೋಳಿ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ<br>ಯೋಜನೆ | Restoration of Canal lining at Ch. 25.00Km, to 35.00Km<br>selected reaches of LBC of BNT Project for the year 2025-<br>26 (Indent No CN/4618)         | ಕಾಳಗಿ              | 16.00           | 0                               | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                  |
| 13       | ಚಿಂಚೋಳಿ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ<br>ಯೋಜನೆ | Restoration of embankment at 33.00 km to 33.50 km of<br>LBC of BNT Project (Indent No CN/4656)/Call-2                                                 | ಕಾಳಗಿ              | 45.00           | 0                               | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                  |
| 14       | ಚಿಂಚೋಳಿ             | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ<br>ಯೋಜನೆ | Flood Damage Road in Downstream side of Spillway in<br>Dam Premises of BNT Project                                                                    | ಕಾಳಗಿ              | 50.00           | 0                               | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ<br>ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. |
| 15       | ಚಿಂಚೋಳಿ/<br>ಸೇಡಂ    | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ<br>ಯೋಜನೆ | Construction and restoration of inlet structures at<br>selected reaches from km 25.00 to km 59.00 of LBC of<br>BNT Project (Indent No CN/4619)/Call-2 | *ಕಾಳಗಿ/ಸೇಡಂ        | 5.40            | 0                               | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                  |
| 16       | ಚಿಂಚೋಳಿ/<br>ಸೇಡಂ    | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ<br>ಯೋಜನೆ | Construction of Ramp at km 13.10 and km 14.30 and<br>removal of silt in selected reaches from 12.5 km to 22.0<br>km of LBC of BNT Project             | ಕಾಳಗಿ              | 38.00           | 0                               | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                  |
| 17       | ಚಿಂಚೋಳಿ/<br>ಸೇಡಂ    | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ<br>ಯೋಜನೆ | Improvement of service road at selected reaches from<br>km 25.00 to km 59.00 of LBC of BNT Project (Indent No<br>CN/4654)                             | *ಕಾಳಗಿ/ಸೇಡಂ        | 41.00           | 0                               | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                  |
| 18       | ಸೇಡಂ                | ಬೆಣ್ಣೆತೋರ<br>ಯೋಜನೆ | Restoration of embankment at 43.10 km to 43.50 km of<br>LBC of BNT Project (Indent No CN/4653)                                                        | *ಕಾಳಗಿ/ಸೇಡಂ        | 45.00           | 0                               | ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                  |
|          |                     |                    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                    | <b>641.50</b>   | <b>28.31</b>                    |                                     |

Note: ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯು ಕಾಳಗಿ, ಸೇಡಂ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.