


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
149ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 784
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್
 (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 22-02-2023
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	2018 ರಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಈವರೆವಿಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು;	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	
ಇ)	2018 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವ-ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ? (ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಲೋಇ/498/ಐಎಫ್‌ಎ/2023



(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-03-337-0-17-154 - SH Improvements	ಕೋಲಾರ ತಾ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99) ಕಿ.ಮೀ. 56.53 ರಿಂದ 57.53 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 65.00 ರಿಂದ 67.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	95.53	0.90 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.30 ರಿಂದ 18.00 ಮತ್ತು 18.35 ರಿಂದ 18.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	261.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					1000.00	357.16	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ 102.40 ರಿಂದ 103.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	140.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ 83.55 ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	36.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					190.00	176.33	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್ - 99 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:26.30 ರಿಂದ 28.60ಕಿಮೀ, ಮತ್ತು 31.00 ರಿಂದ 42.60 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	503.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					500.00	503.11	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	5054-04-337-0-01-154- MDR Improvements	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ - ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:12.00 ರಿಂದ 15.70 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	255.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರೋಣೂರು - ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ರಸ್ತೆ (ಆರ್.ಎಲ್.ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:9.10 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	119.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರಾಜೇಪಲ್ಲಿ-ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಲ್ಪಾಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ, 7.85 ರಿಂದ 14.60 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	293.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎಲ್.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಗಡಿವರೆಗೆ ಇಲದೋನಿ, ಕೋಟಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಜೊನ್ನಪಲ್ಲಿ, ದಿಗುವಪಲ್ಲಿ, ನೆರಪಲ್ಲಿ , ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ, ಮರಿಯಂಪೆಟಿ, ಕೆ. ವಡಿಗಪಲ್ಲಿ, ಕಾರಂಗಿ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಕನ್ನಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ಹಾಗೂ 20.00 ರಿಂದ 20.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	325.00	275.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ- ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:6.00 ರಿಂದ 11.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	270.00	280.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್.ವೈ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲ್.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 10.00 ರಿಂದ 17.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	253.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ-ಹೊಳೆಗೆರೆ-ಯಲ್ಲೂರು-ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್.ವೈ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 7.50 ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀ, ಹಾಗೂ 13.00 ರಿಂದ 16.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	255.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	173.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಆರ್.ಎಲ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರೋಣೂರು, ದಿಂಬಾಲ, ಕೊಟ್ಟಗುಳ, ಇಮರಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.40 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	275.00	251.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ. (ರಾ.ಹೆ.-99) ರಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5) ವಯಾ ಬಂಗವಾದಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಕಿನತ್ತ, ತೊಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 0.20 ಕಿಮೀ, ಹಾಗೂ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ	250.00	138.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದಿಂದ ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕೊಳ್ಳೂರು ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ2.71 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	139.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					2650.00	2435.98	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಪೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 4.40 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್) ನಿಂದ ಆವಣಿ, ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 7.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00	139.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ & ವರ್ಕ್ಸ್‌ಪಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುಡಿಯನೂರಿನಿಂದ ಕೊಲದೇವಿ, ಮಂಡಿಕಲ್, ಕೊಂಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬಿಕ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.20 ರಿಂದ, 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00		600 ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನ್ , 600 ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಆವಣಿಯಿಂದ ರಾಮಾಪುರ, ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು, ಮರಕಲಘಟ್ಟ, ಬಟ್ಟಬಾವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 1.10 ರಿಂದ 3.10 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ನಂಗಲಿ, ವೇಗಮಡಗು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 20.80 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	94.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ. ಹೆ 4 ರಿಂದ ಆಲಿಗೂರು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.90 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	125.00	60.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನ್ನೆಹಳ್ಳಿ ಬಾಳಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.70 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	1.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹಳೇ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಮ್ಮೇನತ್ತಾದಿಂದ ಆವಣಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಿಂದ 5.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	88.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್ 234 ರಿಂದ ಕುರುಡುಮಲೆ ಮಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.20 ರಿಂದ 5.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	21.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.90 ರಿಂದ 5.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	87.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					1500.00	494.25	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮದ್ದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಜಯಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.47 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಬೇತಮಂಗಲ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.83 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	26.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ತಾಯಲೂರು ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.31 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ದ್ವಿವರ್ಧ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		300 ಮೀ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸ್ಪೇಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.025ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	171.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸ್ಪೇಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೀತಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.67ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	69.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆ ರಾಮಕುಪ್ಪಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 3.00ಕಿ.ಮೀ, 4.60 ರಿಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 9.00ಕಿ.ಮೀ (ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	320.00	68.77	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಮುಳಬಾಗಿಲು ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.70 ರಿಂದ 4.20ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಫುರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	140.46	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ:ಆಂಡರ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಾಣಗರೆ, ನೀಲಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 2.70ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	43.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ಆರ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯ 6ನೇ ಮೈಲಿನಿಂದ ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ, ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂದ್ರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.13 ಮತ್ತು 2.90 ರಿಂದ 7.39 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	285.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಆರ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮಸಾಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	ಅಗಲೀಕರಣ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.23ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	75.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ: ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಮೂಲಕ ತೊಂಗಲ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	450.00	162.20	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೆಡದಂಪಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಚಿಗರಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ವಿ.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	172.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					2500.00	930.69	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬುದಿಕೋಟೆ ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 17.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	770.00		0.60, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬುದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.07 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	102.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬುದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಲಮಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.90ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	700.00		0.50 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
4	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವೆಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	69.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ 5.55ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 7.05 ರಿಂದ 9.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	206.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕಾಮಸಮುದ್ರದಿಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.20 ರಿಂದ 3.14ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	50.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆ ವಟ್ಟಿಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ	130.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.55 ರಿಂದ 13.55 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	197.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					2500.00	626.16	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಹೂಹಳ್ಳಿ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣೇಹಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಜಡೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:5.00 ರಿಂದ 7.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	147.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಎನ್‌ಒಸಿ)
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೊಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಂಗೂರು ವಯಾ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ತೊಂಡಾಲ, ಗೊಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಘಟ್ಟ (ಜಿಮುರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 4.30 ರಿಂದ 5.30 ಮತ್ತು 5.80 ರಿಂದ 9.60)	500.00	1.02	1.00 ಕಿ.ಮೀ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ. ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೆನಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಳೂರು, ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ, ಗರುಡಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 8.50 ರಿಂದ 10.25 ಮತ್ತು 10.70 ರಿಂದ 11.13 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	106.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ರಾ.ಹೆ-75 ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	600.00	2.43	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಕೋಲಾರ ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.80 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	161.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 5.00, 8.60 ರಿಂದ 10.46 ಮತ್ತು 10.77 ರಿಂದ 12.37 ಕಿ ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅರಹಳ್ಳಿ, ಜಂಗಮಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರು, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಉರಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	1.08	ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವೆಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.30 ರಿಂದ 10.69, 11.275 ರಿಂದ 11.60 ಮತ್ತು 12.35 ರಿಂದ 14.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	110.13	3.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ವೆಮಗಲ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ವೆಮಗಲ್ ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕರುಡುಬಂಡೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		0.40 ಕಿ.ಮೀ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
					3350.00	529.56	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಲೂರು-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 1.00 ರಿಂದ 13.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00		0.90 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, .13 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.84 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	97.33	0.25 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೇಕಲ್ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೀನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.10 ರಿಂದ 0.70, 2.00 ರಿಂದ 2.30, 4.20 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 6.40 ರಿಂದ 6.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	230.00	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99 ರಿಂದ ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	150.00	119.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00	136.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೆ.ಎಂ. ಎಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಡಿಗೆ ಲಕ್ಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	150.00	131.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95 ರಿಂದ ಬನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	225.00	192.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎನ್.ದೊಡ್ಡಿ ಬಂಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀ) ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	300.00	297.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ತುಣಸಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಗೇ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	200.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರುನಿಂದ ಟೇಕಲ್‌ಗೆ ಅರಳೇರಿ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿಮೀಯಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	250.00	117.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಲಕ್ಕೂರುನಿಂದ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	81.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	75.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಉಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 11.50 ರಿಂದ 13.08 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	130.00	123.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					2810.00	1296.91	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.50 ರಿಂದ 10.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 89615	22.89	18.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				22.89	18.64	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೇಕಲ್ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 0.10 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 85032	25.89	21.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				25.89	21.26	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.89394	14.10	10.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				14.10	10.60	
3	ಕೋಲಾರ			ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು	62.88	50.50	
	ಕೋಲಾರ					0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕದಿರೇಗೌಡನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.89611	9.40	6.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಬಾನಗರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.89611	9.40	6.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				18.80	13.26	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 88002	5.00	3.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕಡವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 89433	5.00	3.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ದೊಮ್ಮರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 88009	5.00	3.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಅರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 89881	10.00	6.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 89444	7.89	4.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				32.89	20.95	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್) ನಿಂದ ಆವಣಿ, ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.88831	30.00	23.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ . ಹೆ 4 ರಿಂದ ನಂಗಳಿ, ವೇಗಮಡಗು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಗುಮ್ಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 88834	26.39	17.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				56.39	41.04	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡತಾತನಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 89554	9.40	6.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಕೋಲಾರ				9.40	6.67	
10	ಕೋಲಾರ			ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ - ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಒಟ್ಟು	98.68	68.66	
	ಕೋಲಾರ					0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 89607	9.90	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				9.90	6.50	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಪೆಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 89450	7.33	4.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಸಿದ್ದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 89446	5.00	3.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 89474	5.00	3.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					17.33	10.57	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.88825	20.00	13.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 88829	9.71	4.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					29.71	17.95	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 89561	4.95	3.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				4.95	3.49	
7	ಕೋಲಾರ			ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಒಟ್ಟು	61.89	38.51	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-04-337-0-01-422 -SCP-District & Other Roads	ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.74	4.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ. ಯಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.91	1.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ				9.65	5.82	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ತಮಟಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಮುಡುಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			Package-29			
6	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
7	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕುವೆಂಪುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
8	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
9	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಭಾರತ್‌ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	77.80	53.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
11	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
12	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
13	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-30			
14	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಗರುಡಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
15	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಲಮಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	55.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಪಿಚ್ಚಹಳ್ಳಿ (ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
18	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಎ.ಹೊಸಮನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
19	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕ ಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
21	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ				207.80	145.66	
	ಕೋಲಾರ			Package-19A			
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಜೀಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	16.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			
	ಕೋಲಾರ			Package-20			
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	14.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			
	ಕೋಲಾರ			Package-21			
5	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಮಲ ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	13.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 4 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			
	ಕೋಲಾರ				63.89	43.88	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಸ್ತಿ ಎ.ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.50	5.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಎ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಓಬಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ (ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.50	4.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಗೊಲ್ಲಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬಾಗೂರು ಸೊಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	4.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ರಾಜಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ತಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			Package-22			
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಸುಗ್ಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
10	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
11	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಚವರಮಂಗಲ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.50	29.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಪುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೆಸರಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
14	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ತ್ಯಾಗನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
	ಕೋಲಾರ			Package-23			
15	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
16	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ವರದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
17	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ನಟುವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.07	23.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
19	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕರೀಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
	ಕೋಲಾರ			Package-24			
21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕಣಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.00	22.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಒಜಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
25	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಟೇಕಲ್ ಎ.ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
26	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬಂಡೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ			
	ಕೋಲಾರ			Package-25			
27	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕಾರಣಗುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
28	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
29	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ವೀರಕಪುತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	32.50	22.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ದೊಮ್ಮಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
31	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package -26			
32	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಸಂಪಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
33	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕಾಡುಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
34	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಸೋಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.00	28.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
36	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ತುರಾಲಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
37	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಎಂ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
38	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ದೊಡ್ಡದಾನವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
	ಕೋಲಾರ			Package-27			
39	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	19.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಪುರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
41	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಅನೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
42	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಗೇರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
43	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
	ಕೋಲಾರ			Package-28			
44	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.00	10.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಸೀತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (ಕಸಬಾ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
46	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬೈರನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	6.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ದೊಡ್ಡಗುಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಶಿಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ				320.07	216.50	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೋಲದೇವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮಜರಾ ಎನ್.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಆವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	9.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಿ.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	1.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ವೇಗಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				Package-2			
13	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
14	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಿ.ವಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	9.5	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-3			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾಜೇಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	10.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-4			
18	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮರಳಮೇಡು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-5			
20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹೆಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.73	8.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-6			
22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬೆಟಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-7			
24	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
25	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾಮೇನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	10.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ವರದಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-8			
27	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೇಲುಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡವನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-9			
29	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪುಲಿಬರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
30	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಶಿನಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-10			
31	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸೀಗೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-11			
33	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಾಚಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	7.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-12			
35	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮೋಪುರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	7.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-13			
37	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	9.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-14			
39	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೋಗಿಲೇರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೂಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-15			
41	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಖಾದ್ರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಾಮರದ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-16			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
43	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮಜರಾ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-17			
45	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪಿಚ್ಚಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
46	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಿ.ಕೊರವೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	12.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-18			
48	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹೈದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	7.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-19			
50	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಶೆಟ್ಟಿಬನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
51	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗೋಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	12.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
53	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				351.73	224.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಲವಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	5.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಯರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಶಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			Package-1			
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				48.00	33.00	
	ಕೋಲಾರ				1001.14	667.06	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-04-337-0-01-423 -TSP-District & Other Roads	ಕೋಲಾರ ತಾ. ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ. ಬೆಣ್ಣೆಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.98	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಂಬಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರುಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.93	5.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ			Package-36		0.00	
8	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಲನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			
9	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಗಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	12.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-37		0.00	
11	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			
12	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	12.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-38		0.00	
14	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			
15	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	12.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ			Package-39			
17	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	4.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			
19	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಲಗಲಬರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					121.91	78.97	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.65	3.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				Package-34			
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	12.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾವರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			
	ಕೋಲಾರ				23.65	16.08	
	ಕೋಲಾರ			Package-36			
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.19	15.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್		ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.			
	ಕೋಲಾರ				22.19	15.30	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ತಾಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	3.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ದೊಡ್ಡಣ್ಣಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮುತ್ತೇನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಪಮ್ಮದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (ಟೀಕಲ್ ಹೋ) ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			Package-40			
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಓಚ್ಚಿಗುಂಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ದುರಸಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕಾಂಚಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
10	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	37.00	21.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ತ್ಯಾಗನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ
12	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
	ಕೋಲಾರ			Package-41			
13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	10.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
15	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ನಾಗೂಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ನಟುವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ತೊರಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.91	4.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				102.91	75.18	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.22	3.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಿ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಶೆಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಟುವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				44.22	30.64	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಕ್ಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿ.ಬಯ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	5.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			Package-31			
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಜೆ.ತಿಮ್ಮಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಲವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ		0.00	ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಲರವರಿಂದ ಮುಇಂರವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮ್ಯಾಕಲಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	0.00	
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ		0.00	
	ಕೋಲಾರ			Package-32			
9	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಣಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಂಪಾಲ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	16.93	
11	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಂಚಿನೀಳ್ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ			
	ಕೋಲಾರ			Package-33			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
12	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದಾಸರತಿಮ್ಮನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	21.28	14.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೀರತಿಮ್ಮನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೆರೈಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	5.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಿಮ್ಮನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	3.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					120.28	67.53	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ಅ.ನಿಧಿ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವೆಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.55 ರಿಂದ 11.35, ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಜಡೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.05 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ 89488	50.00	41.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಅಬ್ಬಣಿ-ಶಾಪೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 89465	18.44	15.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				118.44	98.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 6.20ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 89120	41.38	35.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.20 ರಿಂದ 2.65ಕಿ.ಮೀ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.89027	40.00	27.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			ಒಟ್ಟು	81.38	63.21	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ-ಮಾಲೂರು -ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 23.70 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 24.30 33.00ಕಿಮೀ ರಿಂದ 35.50ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 89399	47.91	33.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲೂರು-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೇಕಲ್ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೀನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 89977	20.00	16.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			ಒಟ್ಟು	67.91	50.22	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್ 234 ರಿಂದ ಕುರುಡುಮಲೆ ಮಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 87313	75.00	70.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪುರಿಗನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಅನಂತಪುರ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 23.35 ರಿಂದ 24.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 87314	28.20	20.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ . ಹೆ 4 ರಿಂದ ನಂಗಲಿ, ವೇಗಮಡಗು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 19.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 87315	40.00	33.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಅವಣಿಯಿಂದ ರಾಮಾಪುರ, ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು, ಮರಕಲಘಟ್ಟ, ಬಟ್ಟಬಾವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 87313	55.00	53.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					198.20	177.90	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಬಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂದ್ರಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.00 ಕಿಮೀಯಿಂದ 1.35ಕಿಮೀ, ಸರಪಳಿ: 2.40 ರಿಂದ 2.90 ಕಿಮೀ, 6.50 ರಿಂದ 6.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ: 1.95 ಕಿಮೀ, 3.45 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 90606	55.00	47.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ವಯಾ ಗನಿಬಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಂದಿಟವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಪಾತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.10 ಕಿಮೀಯಿಂದ 2.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 89122	25.00	20.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ರೋಣೂರು-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 7.00 ಕಿಮೀಯಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 89078	71.70	61.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕೊಳ್ಳೂರು, ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಕಿರುವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:9.50 ಕಿಮೀಯಿಂದ 10.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 89143	52.00	44.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಯಾ ಅರಿಕೆರೆ, ಯಲ್ಲೂರು, ಅಗರಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 98616	15.00	9.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-234 ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಊನಿಕಿಲಿ, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:4.95 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರಪಳಿ:9.70 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 9.85 ಕಿಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಮೋರಿಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 89134	20.00	14.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					238.70	198.68	

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1		ಮುಳಬಾಗಿಲು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಪೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.80 ರಿಂದ 8.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂ.ನಂ. 123655	260.00	55.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಇಂ.ನಂ. 123662	265.00	0	ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 123665			
3		ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಕೂರು, ಪೆರುಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಪೆದ್ದೂರು ಮಾರ್ಗ ಮುಷ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	210.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4		ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ. 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್) ನಿಂದ ಅವಣಿ, ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಅವಣಿಯಿಂದ ರಾಮಾಪುರ, ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು, ಮರಕಲಘಟ್ಟ, ಬಟ್ಟಬಾವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಆರ್.ಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.10 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್. 234 ರಿಂದ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		0.30 ಕಿ.ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಯನ್ನು ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಅನಂತಪುರ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.65 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು, ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಆಲಂಗೂರು, ಮಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ, ಗುಮ್ಮಕಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ತೊಂಡಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್. 234 ರಿಂದ ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೋಲದೇವಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೀಲುಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತಾಯಲೂರಿನಿಂದ ದೂಲಪಲ್ಲಿ, ಬಿ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
13	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ವೇಗಮಡುಗು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	90.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತಾಯಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಆಗರ, ಅಚಂಪಲ್ಲಿ, ಮದ್ದೇರಿ ಮಾರ್ಗ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00		ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತಾಯಲೂರು ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಆವಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	70.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಿನ್ನಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಘಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗ ಪುಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಬಂಗವಾದಿ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕೋಲಾರ				2500.00	265.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ. ಎಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -234 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -99 ವರೆಗೆ ವಯಾ ಯದರೂರು, ಚಿಂತಮಾನಪಲ್ಲಿ, ಹೋಳೂರು, ತೋಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	700.00	0	1 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅ.ಅ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಆರ್.ಎಪ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಂಗವಾದಿ ಗಾಂಧಿಹಳ್ಳಿ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಂಗಿಯಿಂದ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೂಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ಯಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	300.00	0.46	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
	ಕೋಲಾರ				1500.00	0.46	
	ಕೋಲಾರ			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.1			
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಲಾರ- ಮಣಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			4.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನಘಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	925.00	50.00	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 99) ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ - ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5) ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.00, 2.10 ರಿಂದ 5.15 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.			ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಹೆ-5) ಡಿ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಗೆ (ರಾಹೆ-96) ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಆಲೇರಿ ನಾಗನಾಳ ಮತ್ತು ಮೇಡಿಹಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 13.67 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೋಲಾರ ತಾ ಮುದುವಾಡಿಯಿಂದ ತೊಟ್ಟ, ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವೀರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.85 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	0	ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
	ಕೋಲಾರ				1425.00	50.00	
	ಕೋಲಾರ				2925.00	50.46	
	ಕೋಲಾರ				5425.00	315.46	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.85 ರಿಂದ 10.15 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಮುದ್ರಂನಿಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.44 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	31.51	27.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				51.51	43.94	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೇಕಲ್ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ರಾಯಸಂದ್ರ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಸರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 12.00 ರಿಂದ 12.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.15	78.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				90.15	0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎಮ್ಮನತ್ತದಿಂದ ಆವಣಿಗೆ ಎಸ್.ಚದುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.85 ರಿಂದ 6.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.96	22.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಮಾರಿಡಹಳ್ಳಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನ್ನೆಹಳ್ಳಿ ಬಾಳಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	64.00	52.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ತೊಡಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದನ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	63.00	52.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				151.96	51.81	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಪಾಳ್ಯ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ, ದ್ವಾರಸಂದ್ರ, ಸಾತಾಂಡಹಳ್ಳಿ, ಕಲಾರಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಪಾತಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.60 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕೊಳೂರು ದೊಡ್ಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 8.70 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.76	8.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				25.76	20.84	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ			ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು	319.38	116.59	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.96	14.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				34.96	22.11	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಅಗ್ರಹಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	6.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ರಾಜಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.09	10.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ದೊಡ್ಡ ಇಗ್ಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	9.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				49.09	14.79	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುಡಿಯನೂರಿನಿಂದ ಕೊಲದೇವಿ, ಮುಡಿಕಲ್, ಕೊಂಡಕಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬಿಕ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗ ಪುರಿಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹರಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	42.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್) ನಿಂದ ಆವಣಿ, ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಯಳಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	43.88	32.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				98.88	56.91	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಂಚ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.48	5.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				17.48	8.27	
	ಕೋಲಾರ			ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ - ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಒಟ್ಟು	200.41	102.08	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ) ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.04	6.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				18.04	15.95	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ನಿದರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	9.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕಾಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.57	9.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				31.57	13.96	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.39	9.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಿನ್ನಬಲ್ಲೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				51.39	0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.03	8.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				9.03	8.20	
	ಕೋಲಾರ			ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಒಟ್ಟು	110.03	38.11	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಜಡೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ.234 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	49.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 1.475 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	42.00	33.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅರಹಳ್ಳಿ, ಜಂಗಮಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರು, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಹುರಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.53	40.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 13.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	30.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				192.53	84.55	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	63.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				85.00	0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್ ತಾ: ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಫಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ಕಿತ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.09 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	71.20	54.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				71.20	0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4.50ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	72.93	56.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				72.93	0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಅವಣಿಯಿಂದ ರಾಮಾಪುರ, ಊರುಕುಟಿ ಮಿಟ್ಟೂರು, ಮರಕಲಘಟ್ಟ, ಬಟ್ಟಬಾವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.70 ರಿಂದ 5.50 ಮತ್ತು 9.40 ರಿಂದ 12.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	54.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ. ಹೆ 4 ರಿಂದ ನಂಗಲಿ, ವೇಗಮಡಗು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.55 ರಿಂದ 5.97 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	30.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್ 234 ರಿಂದ ಕುರುಡುಮಲೆ ಮಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸೌಧ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.18 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	48.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಗಡ್ಡೂರು, ಕಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಸುವುಗಾನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ಗಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೆ ಬೈಯಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	29.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹಳೇ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಮ್ಮೇನತ್ತಾದಿಂದ ಆವಣಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.56 ರಿಂದ 6.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	39.19	31.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				254.19	0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಬಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂದ್ರಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:3.45 ರಿಂದ 7.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00	202.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕೊಳ್ಳೂರು, ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಕಿರುವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 6.40 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.54	24.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				250.54	0.00	
	ಕೋಲಾರ			ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	926.39	84.55	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಳೇಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	27.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಳೇಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	40.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				100.00	68.45	
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	36.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				50.00	36.48	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಡುಮಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				60.00		
	ಕೋಲಾರ				210.00	104.93	
1	ಕೋಲಾರ	Kolar		Const. of partly constructed first floor of District Advocate Association building, Kolar	28.00	14.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	Mulbagal	4059-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	Const. of Bar Association building at Mulbagal	400.00	190.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಕೋಲಾರ	Malur		Const. of court hall for the newly sanctioned III Addl. Civil Judge & JMFC, Malur	27.00	0.00	ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ರವರಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕೋಲಾರ	K.G.F.		Construction of 1 court hall for III addl. District & Sessions Jundge, Kolar (sitting at KGF) or to the newly sanctioned II Addl. Civil Judge & JMFC, KGF.	117.00	0.88	ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕೋಲಾರ				572.00	206.60	
	ಕೋಲಾರ			5054-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.-ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ರಘುಪತಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	6.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	27.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಮ್ಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	12.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -1			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಧೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -2			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಚೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	15.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -3			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ (ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	13.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		6.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -4			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	45.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಂಡೂರು ನವಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -5			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	30.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -6			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	19.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		12.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -7			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಬೀಚಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	22.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಉರಟ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಲನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -8			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	36.00	28.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಂಜಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -9			
31	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	31.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ವೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಳ್ಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -10			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
35	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	33.64	17.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಪಾಚಾರ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಜಂಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ವಳೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -11			
39	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	28.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -12			
41	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	12.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ಕೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವಿಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸಿರೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಟಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹರಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
47	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ಕೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
48	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನಂದಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.		-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
49	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಟಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಭಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
50	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
51	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶಿಳ್ಯಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
52	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
53	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಾಳಹಸ್ತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
54	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಪಾರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -13			
55	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	17.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ನಣ್ಣಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೊಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶೆಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -14			
61	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
63	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಂಡಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
64	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 15			
65	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಕಿನತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಿತ್ತಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.00	15.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐತಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -16			
69	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರಿಗಿಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಾಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	32.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಎಸ್.ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -17			
74	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	13.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				1057.64	519.20	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಪಪ್ಪಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಬನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಬ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕಡದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಇರುಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಿಣಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ನಾರಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ದೊಡ್ಡ ಇಗ್ಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	16.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಹೆಚ್. ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಆಲಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಸ್ತಿ ಎ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	7.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ರಾಜಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಲಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	19.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಜಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
19	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಉಳ್ಳೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	13.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾರುತಿ ನಗರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	12.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಮಾಸ್ತಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮಾಲೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಅನೇಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ನಿದರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಹಿಬುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	93.00	43.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಚನ್ನಿಗರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಪಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಅಗ್ಗಹಾರ ಪೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮಾಲೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಸೋಣಪನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಅರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಸೀತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
35	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಹುಲಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	88.00	38.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ನಾಗೂಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕಾಡಸೋಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಸೊಣ್ಣನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಶಂಕಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮಾಲೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3			
41	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ತೋಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	58.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಓಬಟ್ಟಿ (ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ವೀರಕಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಸೋಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಬೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಸೀತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಓಬಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಗಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
51	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಸುಣಕಲ್ ಬಾರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	6.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಬಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಅಧಿಕಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಸುಗ್ಗಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಗೋಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಅಗ್ಗಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				631.00	361.97	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	6.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚೇಕೂರ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬ್ಯಾಟಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗುಜ್ಜಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನವಗ್ರಾಮ ಉತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	1.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎಂ.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬೆಟಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಶೇಷಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತೊರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಿತ್ತೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಅಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	71.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ವಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಿಚ್ಚನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚೇಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ		
24	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	39.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಶಿವನಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೊತ್ತಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕದರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3					
33	ಕೋಲಾರ		ಮುಳಬಾಗಿಲು				ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಾಳಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	32.77
34	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
35	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸೀಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
36	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
37	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
38	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಜೆ.ಕನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
39	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
40	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಚ್ಚಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಒ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸುನಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಿ.ಶೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	79.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪೆರುಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಒ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5			
51	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡವನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪಿಚ್ಚಗುಂಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	
56	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಜೆ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ					2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6		
60	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೆ.ಬೈಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	61.28		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಗಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಶಿನಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
63	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		26.90		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಜಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸೂರಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7				
66	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	82.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕನ್ನತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕರಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎಲಚೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
72	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಟುವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ವೇಗಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-8			
75	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.00	57.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೀಲಾಗಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಾಮರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಲಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ						
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಂದಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊತ್ತಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಾಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೊಡ್ಡಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅವಲಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆಲ್.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಿನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಲವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋಣೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊಡಿಚೆರುವು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅರಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದ್ವಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಲವಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	18.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪೆಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.00	10.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇಲದೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜಿ.ವಿ.ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.65	18.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	5.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಳಗೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1			
24	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಿಮಡಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಾತೂರುಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಿಮಡಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.47			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2			
27	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಲಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.54			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅದಿರಾಜಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3			
31	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜಿ.ಬಯ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.84			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಕ್ಕಲಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4			
34	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೋಣ್ಣಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
35	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜೋಡಿಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	21.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5			
38	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಪ್ಪರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.		22.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬುರಕಾಯಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಾತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6			
42	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	26.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯನಮರೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7			
44	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋಣೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ರೆಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	7.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಾತಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-8			
46	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	30.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವೈಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-9			
49	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಟ್ಟಕನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	24.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
51	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಾತಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
52	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರಾಜಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-10			
53	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
55	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
56	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11			
57	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಚಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶೀಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ				650.65	416.84	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅರಿಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐನೋರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಐನೋರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಸಂತನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	18.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಭಾರತ್ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1			
12	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹಂಚಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	57.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ		
15	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಮುಗಳಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಕಾವೇರಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2					
17	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	60.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
19	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಹುದುಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
20	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
21	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
22	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಸೇಲಂ ಗುಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3					
23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ನೇರೇಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಕುವೆಂಪುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
25	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬಾಬಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	45.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹನುಮಂತನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4			
28	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪಾಲಾರ್‌ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಎಂ.ವಿ.ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚೈತನ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನ್ನಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	46.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಾಣಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರತ್ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
35	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	27.73	
36	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೋಡಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಂಬಾಡಿ ಜ್ಯೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚಿಕ್ಕವಲಗಮಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲಮಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬಲಮಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6			
42	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ದೊಡ್ಡೇರಿ / ಗುವ್ವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ - ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
45	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬೋಯಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.		23.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮುದುಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬೋಯಿಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				605.00	397.19	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.42	18.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮದ್ದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	16.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 6ಎ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	12.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎ.ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಸಿರೆಡ್ಡಿಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	5.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಕ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
8	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೀಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯರನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಳುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಳ್ಳೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಂಗಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕದಿರಿಗಾನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
19	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	20.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಾಣಗೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೂಡಿದಿಮಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಂಚಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	10.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೊಮ್ಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.00	10.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
30	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೀರನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಂತರಾಮಾಪುರ, ಯರ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೀಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೈನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	5.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1			
38	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಳ್ಳೇಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
40	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಗರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3			
42	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಯ್ಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	27.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಐಸಂದ್ರ ಮಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4			
44	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಂಬಾರ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋಗಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5			
46	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	11.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಕತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6			
48	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 8 ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7			
50	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 2 ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 1 ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-8			
52	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೇವೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-9			
54	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಐವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	19.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೊಲ್ಲಗೂರವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-10			
57	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾತಿರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	16.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿರಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11			
60	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದಳವಾಯಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-12			
62	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆನ್ನವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
63	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-13			
64	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಿಟ್ಟಕೊತ್ತೂರು ಮೇಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	29.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-14			
66	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಲ್ಲಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	27.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-15			
68	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುವರ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
69	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆನ್ನೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-16			
70	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.00	21.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-17			
72	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಗ್ಗಿಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೊರ್ಟಚನ್ನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-18			
74	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಲ್ಲಿಕುಂಟೆ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಚಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-19			
76	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 3ನೇ ಮೈಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-20			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
78	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-21			
80	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತೂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೂಚೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-22			
82	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೋತರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಜರಾ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರುಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-23			
84	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೀಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-24			
86	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಲಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಳ್ಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-25			
88	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಲುವೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-26			
90	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಳ್ಳೇಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.00	17.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
91	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿನ್ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-27			
92	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
93	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿಕ್ಕಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
94	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-28			
95	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೇರ್ತಿಕುಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೊಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
96	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್.ಕಂಬಂಪಲ್ಲಿ, ಎಂ.ಕಂಬಂಪಲ್ಲಿ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ -ಕೆ.ಬಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-29			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
97	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನ್ನುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನ್ನುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಂಗಾನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಚಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಒ -ಕೆ.ಜಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30			
99	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	23.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಒ -ಕೆ.ಜಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-31			
101	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
103	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾತೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಎಸ್.ಸಿ.ಒ -ಕೆ.ಜಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-32			
104	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
105	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆರ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
106	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕದರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				1313.42	942.69	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ			
	ಕೋಲಾರ			5054-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.-ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಮಾಲೂರು ತಾ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಬೈರತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಟೇಕಲ್ ದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಬಂಡೂರು ಅಗ್ಗಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	9.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮೇಡಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮಾಲೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1						
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ನಿದರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	61.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ದೊಡ್ಡ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಇರುಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
11	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕಾಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ತೊರ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಬೈರತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ						2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮಾಲೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2			
14	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು				ಮಾಲೂರು ತಾ. ಗುಂಜುಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	91.00	58.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೆನರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
16	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					
17	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ದೊಡ್ಡ ಇಗ್ಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ					

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
18	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾ. ಜೆಮ್ಮದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ			
21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ. ದುಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.4	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				253.00	168.15	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹುಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಿಕ್ಕನಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಿಕ್ಕನುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಲ್ಲರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಐ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1			
8	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಭೋವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	36.09	25.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚೀಕೊರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬೆನ್ನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಉತ್ತಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಐ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.31		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		12.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಟಿ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದೊಡ್ಡಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				103.40	76.45	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜೊಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.00	9.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪೆಟ್ಟುಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.2	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.00	11.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬುರಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1			
9	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00	14.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುಮ್ಮರೆಡ್ಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2			
11	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	12.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೊಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಒ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3			
13	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
14	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಡಗೋಡ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮ್ಯೂಕಲಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.00	23.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋಣೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4			
16	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	10.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂದಾಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				217.00	153.09	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನುಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಉಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನುಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ದೊಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.00	12.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				97.00	75.55	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಚ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಚ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 -ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ -ಕೆ.ಜಿ.ಇಫ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1			
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಚ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಚ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.34	27.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಚ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಚ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೀಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಚ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಚ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂ.ಕೊಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ						

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಘುಪತಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಾಧಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -1			
7	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡುಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	36.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕವಲ್ಲಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಮ್ಮರೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -2			
11	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.15	30.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಲಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
14	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
15	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಮೇಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
16	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	6.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವೆಲಗಲಬುರ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.90	10.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -3			
18	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಲಗಲಬುರ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	37.00	12.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
20	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
	ಕೋಲಾರ			2019-20 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಲಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ -4			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐತಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00 *	4.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಾಸರಾಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					250.05	163.93	

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ!! ಬಯ್ಯಪಲ್ಲಿ-ಬಂಡಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 8.60 ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ: 3.25 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133565	26.72	21.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						26.72	21.87
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.40 ರಿಂದ 3.45ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 3.60 ರಿಂದ 4.10ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 133621	27.02	21.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					27.02	21.77	
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ 4.60ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133620	26.50	17.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					26.50	17.31	
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ (ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯ ಚತುಷ್ಟಕ ರಸ್ತೆ) 24.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 132887	49.00	41.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೇಕಲ್ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 12.35 ಕಿಮೀ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 132885	44.64	37.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

					93.64	79.04	
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುದುವಾಡಿ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	74.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ. ಹೆ 4 ರಿಂದ ನಂಗಲಿ, ವೇಗಮಡಗು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 133599	53.75	42.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					143.75	117.08	
					317.63	257.07	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದ್ವಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133595	12.97	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-135		12.97	0	
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್-234 ರಿಂದ ಕುರುಡುಮಲೆ ಮಾದ ಗಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133600	30.00	19.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ-234 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ-75 ನ್ನು ಉತ್ತನೂರು, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133601	22.85	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್) ನಿಂದ ಆವಣಿ, ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133602	25.00	17.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					77.85	37.21	
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 133618	12.98	9.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					12.98	9.81	
6	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೋಗಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133616	7.18	4.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					7.18	4.88	
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133160	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133161	15.42	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಮ್ಮಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133162	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133164	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					45.42	0	
					156.40	51.90	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿರತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133564	6.57	4.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

			U4-337-U-01-156		6.57	4.88	
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುದುವಾಡಿ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133603	24.46	16.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುಡಿಯನೂರಿನಿಂದ ಕೊಲದೇವಿ, ಮಂಡಿಕಲ್, ಕೊಂಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬಿಕ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುನಿಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133604	15.00	10.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					39.46	26.72	
4	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 133617	6.59	4.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					6.59	4.03	
5	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದ ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133615	6.56	4.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					6.56	4.58	
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133165	8.02	4.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133166	8.00	4.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133168	7.00	3.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					23.02	12.79	
					82.20	53.00	

	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್	4059-08-051-0-30-386-ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಪ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00	699.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					1000.00	699.22	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132272	10.00	7.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132274	10.00	6.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಟ್ಟಹೊಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132276	10.00	7.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರಡುಬಂಡೆ (ಕರಡುಬಂಡೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132277	8.72	6.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132278	10.00	3.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 1 - 132258			
6	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಡೈರಿ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-4 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	29.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

8	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಗ್ಗಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಗ್ಗಿಬೆಣಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 2 - 132285			
9	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ವಸಂತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾರತಿರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	37.00	26.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3 - 132286			
13	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಮುನೀರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	37.00	18.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಸಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಾಜಲದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

16	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4 - 132288			
17	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪುರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಂಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡಗಟ್ಟುರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					192.72	128.46	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ132279	15.00	10.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಳೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ132282	10.00	6.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ನಂದಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ132283	10.68	6.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುರ್ದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 132330	8.00	5.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.132331	10.00	6.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಜಿ.ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.132332	10.00	6.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.132333	10.00	6.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.132334	10.00	6.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.132336	10.00	6.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.132337	8.00	5.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.132338	6.00	3.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾದಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.132340	10.00	6.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.132341	6.00	3.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 1 ಇಂಡಂಟ್ ನಂ.132345			

14	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಹೆಗಡೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.00	28.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾವರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 2 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132347			
17	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಗರ (ಹೊಸಬಡಾವಣೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	25.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ವಿ.ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132348			
20	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	41.00	25.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

22	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತುಮಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132349			
24	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	32.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀಲಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 5 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132351			
28	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.00	33.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮನಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

31	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭತ್ತೇಗೌಡಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 6 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132353			
34	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ.	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟರಾಮಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	17.86183.2	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಂಚಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಸಿರೆಡ್ಡಿಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಳುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀಲಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಂಬಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೊಕ್ಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುವರ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	8.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೋನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

12	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಟವಾರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯರಪ್ಪನ ಮನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 1			
14	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	11.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೆ.ಕೆ.ಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 2			
16	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	11.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಂಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3			
18	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

19	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರದಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	11.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4			
20	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 5			
22	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಳ್ಳೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 6			
24	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 7			

26	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೀರ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 8			
28	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಳ್ಳೇಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	11.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 9			
30	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಗಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಂಗಾನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 10			
32	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇತಮಂಗಲ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	11.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇತಮಂಗಲ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 11			
34	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	11.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 12			
36	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	11.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 13			
38	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					393.00	242.14	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 129665	10.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 129696	20.00	13.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 129689	6.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 129691	6.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 129693	10.00	7.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 129695	6.00	4.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 1			
12	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ. ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.94	21.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರಾಲಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 2			
16	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	34.00	15.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3			
21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪನಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	26.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಣಗುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತುಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

26	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4			
29	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೆರೆ / ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೂಡಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಎಟ್ಟಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬೆನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣೂರು ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						ಒಟ್ಟು
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 131194	6.00	4.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 131189	10.00	7.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 131190	6.00	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ವೈಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 131192	10.00	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 131193	9.28		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಭೀಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 131195	6.00	4.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 131197	6.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗುಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬೆಟಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 131196	6.00	4.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮಾದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 131200	6.00	3.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - I ಇಂಡಂಟ್ ನಂ.132156			
11	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸೀಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	36.00	24.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಾಳಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 2 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132158			
15	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸುನಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132160			
19	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪೇತಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	20.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪುಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132161			
22	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	17.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮರಳಮೇಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 5 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132162			
25	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕುನಿಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

26	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	16.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 6 132164			
28	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	34.00	22.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪಿಚ್ಚಗುಂಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗುಮ್ಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 7 ಇಂಡಂಟ್ ನಂ.132165
33	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.00	11.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾಮೇನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕೋಲಾರ			ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೊತ್ತೂರು (ಊ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

36	ಕೋಲಾರ		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚೆ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 8 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132166			
37	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೇಲಾಗಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	14.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಕೋಲಾರ		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬಟುವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಕೋಲಾರ		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಖಜೀವಿಂಜ	317.28	196.21
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132479	20.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬತ್ತಲಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132480	10.00	4.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಚೆಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ132481	10.00	7.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಚೆಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132482	10.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವೈಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ132483	10.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ತಾಡಿಗೋಳ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಾಡಿಗೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132484	35.00	26.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132487	20.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕತ್ತಿಬೀಸನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132488	15.00	11.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132489	20.00	8.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132490	40.00	21.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132491	15.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132492	10.00	8.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಹೊಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 132494 (2ನೇ ಕರೆ)	10.00	5.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆರ್.ರೆಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132496	10.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

15	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಚಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ132497	10.00	6.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯಲುವಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ132498	8.00	0.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 1 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 132473			
17	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಮುದಿಮಡಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 2 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 132474			
19	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	15.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 132477			
21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಕೋಲಾರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				99.70	44.67		

23	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆಲವಾಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	29.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 1			
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	28.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
					437.70	243.36	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಗರಿಜನ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132252	8.00	5.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 5 - 132255			

2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಒ)	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	31.72	13.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಗರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಗ್ಗಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೂಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 7 ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.132354			
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.54	18.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೆಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

4	ಕೋಲಾರ			ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					27.54	18.56	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದ ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	5.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 14			
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಐವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.66	12.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					28.66	17.79	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಡ್‌ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಲಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 129699	10.00	7.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 5			
4	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚವರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ			ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	34.00	24.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರುಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 6			
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	15.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 7			
12	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	32.19	23.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಕಂಠ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ಯಾಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				110.19	79.80	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಾಪೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.131201	6.00	3.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಲು	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ಕಲ್ಲರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.131202	6.00	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಲು	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.131203	8.58	4.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಲು	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ಚಿಕ್ಕನಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.131204	6.00	3.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಲು	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.131205	6.00	3.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಲು	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ಶೆಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.131206	6.00	4.6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಲು	ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ದೊಡ್ಡಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.131208	6.00	2.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				44.58	26.45	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	16.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	12.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ!! ಕೂರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೂರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ!! ರೋಣೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	10.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ!! ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	12.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ!! ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ!! ಕೂರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132184	8.00	4.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ!! ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವೀರತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132176	7.59	5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ!! ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 132185	10.00	7.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ತಾ!! ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ತಾ!! ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	19.1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 2			
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	32.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				245.59	179.00	

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	5054-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ (ರಾ.ಹೆ-95) ರಿಂದ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕಾಶೀಪುರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ, ಬೈರಕೂರು, ಹೆಬ್ಬಣಿ ಮಾರ್ಗ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 19.12 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
					400.00		
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ-75 ರಿಂದ ನಲ್ಲೂರು, ಅಗ್ರಹಾರ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ವಾಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಷ್ಣಗಿರಿ, ಬೆಸ್ತರಹಳ್ಳಿ, ರಾ.ಹೆ-234, ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ, ಕೊಲದೇವಿ, ಅಗರ, ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲ್ಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಿಂದ 12.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಕೂರು, ಚೀಕೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ನಾಚಹಳ್ಳಿ, ಗೂಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.45 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗೌರಿಬಿದ್ವನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ನ್ನು ಉತ್ತರನೂರು. ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಕೂರು, ಪೆರುಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಪೆದ್ದೂರು ಮಾರ್ಗ ಮುಷ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 6.77 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ಹೆಬ್ಬಣಿಗೆ ಮುಷ್ಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತಾಯಲೂರು ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 17.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಪೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.20 ರಿಂದ 10.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0	ಎಲ್.ಬಿ.ಎ
8	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹಳೇ ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಮ್ಮೆನತ್ತಾದಿಂದ ಆವಣಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಆವಣಿಯಿಂದ ರಾಮಾಪುರ, ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು, ಮರಕಲಘಟ್ಟ, ಬಟ್ಟಿಬಾವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎ0.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 9.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್-234 ರಿಂದ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				2100.00	0.00	
	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಬಳಸು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಯಾ ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಭವನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೃತ್ತದ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.45 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				200.00	0.00	
	ಕೋಲಾರ				2300.00	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕೋಲಾರ			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರೈಲ್ವೆ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀರಿಂದ 4.085 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				200.00	0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.50 ಕಿಮೀರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಥಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ಆನೇಪುರ ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.40 ಕಿಮೀರಿಂದ 20.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ
					800.00	0.00	
					1000.00	0.00	
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.19	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					5.19	0.00	
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋರೇಗೌಡನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.57	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					3.57	0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಅಂಗೂಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.43	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
					1.43	0.00	
					10.19	0	
1	ಕೋಲಾರ	Bangarpet	4059-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	Providing lift system and Vehicle parking to the Newly constructed Court Building at Bangarpet. (Change of work)	51.00	50.75	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	Kolar		Construction of New District Court Building at Kolar	2500.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮು.ಇ. ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3	ಕೋಲಾರ	Srinivasapura		Construction of New Court Building in Srinivasapura.	1500.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
					4051.00	50.75	
1	ಕೋಲಾರ	Srinivasapura	4216-ನಿವಾಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು	Construction of 2 No's of Judicial Officers Quarters at Srinivasapura	220.00	0.00	Plinth beam completed, B.B.M Under progress
					220.00	0.00	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿ ಯಲವಾರ, ಕಾಮವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	16.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗದ್ದೇಕಟ್ಟೂರು ಕೋಡಿರಾಮನಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಹಸಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈಕಂಬಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಪಸಾಳ, ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	19.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಮೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಿತ್ತನಾಥಪುರ, ದಾನವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	18.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರಘುಪತಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬೀಚಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	17.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡವೇನಹಳ್ಳಿ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಚಿಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	17.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸೂಲೂರು, ನಾಗಲಾಪುರ, ಹೆಚ್.ಗೋಲ್ವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	17.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೋಡಿಶ್ಚಿನ್ನಾಚುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಗರ ಮತ್ತು ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	23.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊದಲವಾಡಿ, ಕೋಡಿಕ್ಕೋಡು ಮತ್ತು ಬೆಗ್ಗಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಿಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	15.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಬೀರಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರ, ಕುರುಗಲ್, ಸುಳದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	18.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇನಹಳ್ಳಿ, ಪೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.95	18.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮದ್ದೇರಿ, ಪಚ್ಚೂರುಹಳ್ಳಿ, ಮಣಿಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	23.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೇರಹಳ್ಳಿ, ಚಂಜಮಲೆ, ಮಾರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೇಮಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವೇಮಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	18.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ, ಪಡಗೇರಿ ಮತ್ತು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ, ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	11.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				Additional			
15	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಲನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಪಂ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
19	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕ್ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕ ಅಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳಚೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಳಕುಂಟೆ, ನಂದಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	17.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಜೋಡಿ, ಅಗ್ರಪಾರ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಟೆ ಹಾಗೂ ತಿಳ್ಳಿಂಗರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	23.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
34	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹೂನೂರು ಬೆಣ್ಣೆಗೂರು ಮತ್ತು ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	19.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಿನೋರು, ಗೊಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಜಂಗಮಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				518.95	410.63	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಅಮರಾವತಿನಗರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	16.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನತ್ತಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮುದುಗುಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಜಿ.ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	9.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪಲವತಿಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮುನಿಯಮ್ಮ ರೇಡಿಕಲ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಹೆಗಡೆ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಗೌತಮನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾ ಆಶ್ರಯ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯಗಾಂಧೀನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪುನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೇತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ರಹೀಂ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.00	23.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇಶಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗನೂರು ಮಜರಾಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ವಿನಗರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
13	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮತ್ತು ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.00	20.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ತೀತುಬನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ದೋಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	20.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೂತನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಪೊನ್ನಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	20.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ನೆಹರುನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.07	24.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಿಮಾನಹಳ್ಳಿ, ಪುರಂ, ಕೊಳಮೂರು ಮತ್ತು ಬೋಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	22.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				417.07	359.70	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಬುಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ, ಜೆ.ಕೆ.ಪುರ; ಬೆನ್ನಪುರ ಮತ್ತು ಮೇಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮರದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	42.00	27.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋಗಿಲಹಳ್ಳಿ, ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೊಡ್ಡಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	28.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಳ್ಳೇರಹಳ್ಳಿ, ಬೂಜೇಪಲ್ಲಿ, ಜಂಗಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.32	17.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಡಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	25.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿ, ಗಡ್ಡೂರು ಮತ್ತು ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	26.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	20.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾರಸಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥದಿನೆ ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.47	21.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆನ್ನೇರಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲಪಲ್ಲಿ, ರಾಯಸಂದ್ರ, ಶಿಲ್ಪಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	29.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಜೀಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	20.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗಳಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೆಂಗಳಸಂದ್ರ, ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ, ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿ, ತಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಜಯಮಂಗಲ, ಐಸಂದ್ರ ಮಿಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿಹುಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	26.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಹದೇವ ಪುರ, ಕೊಳೂರು ಮತ್ತು ನೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	20.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ ರಾಮಾಪುರ, ಮಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಜರಾಬುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	29.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ			Additional			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರಸಭೆ ಪರಿಮಿತಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13 ರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	30.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರಸಭೆ ಪರಿಮಿತಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ಡಿ.ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2ನೇ ಕರೆ)	25.00	20.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರಸಭೆ ಪರಿಮಿತಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8 ಅನ್‌ಕಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
17	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನಗರಸಭೆ ಪರಿಮಿತಿ ಸ್ವೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಜಯಗಾಂಧೀನಗರ (ವಾರ್ಡ್-26) ದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	14.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				580.79	404.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನೇರಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	4.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಪ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೂರು ಸೋಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಟ್ಟಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	6.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗಿನಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಚ್ಚಿಗುಂಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೊಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕಡತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚೆಮುಸ್ಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಎನ್ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣುರು ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರುಬಲಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಪಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರೈಪೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಿಸಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕದಾನವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವರದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
35	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಿಮಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೈರಸಂಪ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಕಂಠ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೇರುಹುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡರೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.06	6.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				374.06	240.56	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹೆಚ್.ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ & ಪುಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.00	14.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚೆಲುವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗಾಪುರ & ಎಂ.ಪೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	19.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮಜರಾ ಕೊತ್ತೂರು, ದೊಡ್ಡಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡವನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ & ಬಲ್ಲಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	9.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಾಗಮಂಗಲ, ವಜ್ರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ & ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	18.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೋನನಕುಂಟೆ, ಬೈರಕೂರು & ಕೆರಸಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮರಳಮೇಡು, ಪೈಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ & ಬೆನ್ನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	19.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ದಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ, ಮುದಿಗೆರೆ & ಸುನಪಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	21.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ & ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	17.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡತ್ತಿಹಳ್ಳಿ & ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಹೊನ್ನಿಕೆರೆ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ & ಇರುಗಮುತ್ತಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪೆದ್ದೂರು, ಬಾಳಸಂದ್ರ & ಸಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	26.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ತ್ರೀರಂಗಪುರ, ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು & ಕೆದರಿಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	12.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೊತಾಂಡಹಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಷ್ಣಾಪುರ & ಬೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೆ.ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಗರ, ಆಲಗಾನಹಳ್ಳಿ & ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಭೀಮಾಪುರ & ಅಂಭಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	21.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಯಡಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಗಂಗಾಪುರ & ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	14.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗೋಪಸಂದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಬೆಳಪನಹಳ್ಳಿ & ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಆಪನೇ, ಚೋಳಂಗುಂಟೆ & ರಾಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	10.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಸಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ & ಎಂ.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	23.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಎರೊಪಾಕಿ, ಹೊನ್ನಿಕೆರೆ & ಯಳಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.90	22.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
21	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಏಲ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಸೀಗೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ & ಚಾಂದ್ರೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	17.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				479.90	389.12	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಚಿ.ವಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಕೆ.ಕಾರಮ್ಮದಹಳ್ಳಿ, ಪಾತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.39	14.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಚಂಪಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ಪುರ, ಮಲಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಒಂದಿಗನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	16.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕತ್ತಿಬಿನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಸೀತರೆಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	8.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರಮಾಳಲಹಳ್ಳಿ, ದ್ವಾರಸಂದ್ರ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಾತಾಂಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	11.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂಗವಾದಿ, ಗೊಡಹಳ್ಳಿ, ಬುರಗನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	12.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ, ಮಂಜಲನಗರ, ಶಾಗತ್ತೂರು, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಶೇಷಾಮಠ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	17.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಲವಟ್ಟಿ, ಕೆಲ್ಲೂರು, ಕಿರುಬಾಳ, ಕೊಳಗೂರು ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	4.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿ.ಹೊಸೂರು, ವರ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೈಲಗ್ರಹಾರ, ಯಲವಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಡಿಚೆರವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	4.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	16.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರಿಕೆರೆ, ಬೀರಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಂತಮಾಳಲಹಳ್ಳಿ, ಯದರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	17.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಗಿಜೆಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ವಡಿಗಪಲ್ಲಿ, ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.50	18.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
13	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಪಾಕಮುತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	4.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟನಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೇವಾಲಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	8.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				294.89	162.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಾಧಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ, ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	10.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಲಗುಂಡ, ಪುಂಚದೇನಹಳ್ಳಿ ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೀತಿ ಮತ್ತು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	23.62	22.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶೆಟ್ಟಿಮದವಂಗಲ, ವೆಲಗಲಬುರ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮದನಹಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಬಳಗರೆ, ಶೆಟ್ಟಿವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	17.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				81.62	51.08	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	4.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಬೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	14.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.07	17.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				49.07	36.56	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರಡಗೂರು ಮತ್ತು ಶಿಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	5.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	5.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	5.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಲುವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.88	8.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	9.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	16.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಳಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇತಮುಂಗಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೊಡ್ಡಗಾಂಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	23.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				145.88	82.09	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕ ನ್ಯೂಟಿವೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	2.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಊಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬೆಮ್ಮಿಯೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.01	6.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಅಂಗತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಅಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	6.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಬೊಡಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಹಳೆ ಪಾರೋಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	6.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾ: ಎಳೆಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				166.01	127.18	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ನಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	2.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚಿಕ್ಕನವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮುಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕಲ್ಲರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಗಡ್ಡಿಂಡ್ಲು (ಮಜರಾ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಚನ್ನಬಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	5.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೆ.ಬಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.38	8.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				77.38	53.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಡಿಗೆಪಲ್ಲಿ, ಯವರೂರು ಮತ್ತು ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೊಟ್ಟುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	13.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ತಾಡಿಗೋಳು, ಮ್ಯಾಕಲಗಟ್ಟ, ಕೆ.ಕುರುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	18.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	13.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಗಳಗೆರೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಸೀಗಹಳ್ಳಿ, ಯೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	27.92	10.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಕ್ಕಿಹುಂಟೆ, ಗಂಗನತ್ತ, ಕಲ್ಲುಹುಂಟೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	15.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೊಮ್ಮನೂರು, ರಾಜಗೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಯೆಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	10.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಹರಳಕುಂಟೆ, ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	13.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುಲ್ಲುಕುಂಟೆ, ಕುಚ್ಚಲಗಟ್ಟ, ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	17.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				171.92	111.08	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	3054-04-337-1-10-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗ್ಗಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.25	5.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾರಪ್ಪಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				34.25	28.52	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಕಕಟ್ಟೆ, ಮಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಅಗ್ರಹಾರ, ಸುಗಟೂರು ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23.30	7.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಗಳಗೆರೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ನಿಲ್ಲೂರು, ಸೀಗಹಳ್ಳಿ, ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.50	12.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				58.80	20.19	
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮಲ್ಲೇಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಪಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.62	22.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				42.62	41.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮಾಪುರ ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ.ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ, ಸೀತಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೂಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗರುಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.89	25.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				25.89	25.74	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕಳವಂಚಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	7.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಸಂತನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	19.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಪಲಮಡಗು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.74	8.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				50.74	35.05	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೈನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.81	6.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಸಿರೆಡ್ಡಿಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	2.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	5.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				52.81	37.51	
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	3054-04-337-1-10-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾಂಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.11	3.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				12.11	8.44	
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	4.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				16.00	8.97	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ/ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು		ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಮಜರಾ ಬಲುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	4.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				4.90	4.10	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.37	4.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				4.37	4.29	
1	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾವರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.03	2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಕೋಲಾರ				3.03	2.98	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಲುವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.15	2.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					3.15	2.82	

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-03-337-0-17-154-(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 96-ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 50.60 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 53.15 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 54.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 56.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	850.00		TB@SE
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99-ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 58.40 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 59.55 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 64.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 68.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	800.00		TB@SE
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 0.87 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕೋಲಾರ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮುಂಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	410.00		TB@Division
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -5 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಲಾರ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 15.70 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 16.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		TB@CE
				ಒಟ್ಟು	2160.00		
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ 75.00 ರಿಂದ 75.80 ಕಿಮೀ, 77.30 ರಿಂದ 77.80 ಕಿಮೀ, 78.40 ರಿಂದ 78.60 ಕಿಮೀ, 79.50 ರಿಂದ 80.00 ಕಿಮೀ, 80.40 ರಿಂದ 80.60 ಕಿಮೀ, 81.00 ರಿಂದ 81.30 ಕಿಮೀ, 99.70 ರಿಂದ 100.00 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 100.70 ರಿಂದ 100.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		FB@Govt

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95 ರ ಸರಪಳಿ 16.35 ರಿಂದ 16.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00		TB@Division
					550.00		
1		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.78 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00		LDR on 27.02.2022
				ಒಟ್ಟು	500.00		
				ರಾ.ಹೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	3210.00		
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-03-337-0-17-160 ರಾ.ಹೆ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಲಾರ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 16.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	100.00		WOI
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 46.20 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 49.17 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	100.00		WOI
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 64.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 66.62 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 66.82 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 67.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	100.00		WOI
				ರಾ.ಹೆ. ನವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು	300.00		
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	5054-04-337-0-01-154-(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಮಣಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		TB@SE

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 3.36 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00		WOI
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ		ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅರಹಳ್ಳಿ ಜಂಗಮಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರು, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಉರಟ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ 4.10 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00		TB@Division
3				ಒಟ್ಟು	340.00		
1	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆ ರಾಮಕುಪ್ಪಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.53 ರಿಂದ 24.13ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		WOI
2	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.10ಕಿ.ಮೀ, 3.30 ರಿಂದ 4.10ಕಿ.ಮೀ, 4.58 ರಿಂದ 6.20ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00		WOI
3	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.92ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		WOI
4	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಡೇನಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಕ್ಯಾಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.80ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00		WOI

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆ-95 ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಓಲ್ಡ್ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.30ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00		Work U/p
6	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್		ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾರಾಂಡಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		Estimage stage
6				ಒಟ್ಟು	1700.00		
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ಕುಪ್ಪೂರು, ತೊರಲಕ್ಕಿ, ನ್ಯೂಟವೆ, ನೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 23.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		FB@SE
2	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಗೆ ಅರಳೇರಿ, ಮಾಲೂರು, ಕೂರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 17.80 ರಿಂದ 18.30ಕಿಮೀ, 18.60 ರಿಂದ 19.30 ಕಿಮೀ, ಮತ್ತು 30.40 ರಿಂದ 33.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00		WOI
3	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತುಣಸಿ, ಮಲಕನಹಳ್ಳಿ, ಸುಗ್ಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ, ಶ್ಯಾಂಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕೆ. ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 10.00 ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		TB@Division

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಗೇ ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೇಹಳ್ಳಿ, ಕುಡಿಯನೂರು ಮತ್ತು ಡಿ.ಎನ್ ದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 26.00 ರಿಂದ 30.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00		WOI
5	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಅರಸನಹಳ್ಳಿ, ಬರಗೂರು, ದೊಮ್ಮಲೂರು ಮತ್ತು ಮಾರಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗೇ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00		WOI
6	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲೂರು-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೇಕಲ್ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಎಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬೈರನದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		TB@Division
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೇ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00		WOI
7				ಒಟ್ಟು	1950.00		
1	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಬಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಪಿ. ಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಪಿ.ಎ.ಕೆ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ:0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 3.45 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		WOI
2	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ರೋಣೂರು - ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ರಸ್ತೆ (ಆರ್.ಎಲ್.ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	340.00		TB@SE

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ವೈ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲ್.ಪಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:5.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		WOI
4	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಆರ್.ಎಲ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರೋಡೂರು, ದಿಂಬಾಲ, ಕೊಟ್ಟುಳಿ, ಇಮರಕುಂಟೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		WOI
5	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಯಾ ಯಲ್ಲೂರು ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಅಗರಂ ಸರಪಳಿ: 6.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 10.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		WOI
6	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಎ.ವೈ.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ, ಶೇಷಾಪುರ ಸರಪಳಿ:0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 5.40ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		WOI
7	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕೊಳ್ಳೂರು ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:1.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2.71 ಕಿಮೀ 5.50 ರಿಂದ 6.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00		WOI
8	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲ್.ಪಿ.ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಟ್ಟುವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಪಚ್ಚಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:3.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ, 5.50 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 10.00 ರಿಂದ 10.50ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00		WOI
9	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಆರ್.ಎಪ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಂಗವಾಡಿ, ಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮದನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	325.00		TB@SE

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಆರ್.ಜಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೊಣ್ಣೆಪಲ್ಲಿ, ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-82 ರ ಕಡೆಗೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		FB@SE
11	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರ್.ಎಲ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆ.ಚ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಪಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟಪಲ್ಲಿ, ಕೂಸಂದ್ರ, ಗುಂದೆಡು ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00		WOI
12	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಂಧಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00		LDR on 27.02.2022
				ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
13	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾ: ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೆನಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಳೂರು ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ, ಗರುಡಪಾಳೆ, ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 4.15 ರಿಂದ 6.43 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಕಿಮಿ 7.54 ರಿಂದ 8.16 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00		WOI
14	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾ.: ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಜಡೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ.234 ಅನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 10.73 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		TB@Division
15	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ		ಕೋಲಾರ ತಾ.: ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5) ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ವಯಾ ಮದನಹಳ್ಳಿ, ಜಂಬಾಪುರ, ರಾಜಾಪುರ, ಮಣಿಯನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳಗಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.25 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00		WOI
				ಒಟ್ಟು	3135.00		
31				ಜಿ.ಮು.ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	7125.00		

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ - 2 (LCQ No. 784)

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆ
1	2	3	13
1	4059-80-051-0-29-386	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	10000.00
2	4059-80-051-0-32-386	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	15000.00
3	4216-01-700-2-01-386	ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	5780.00
4	4216-01-700-2-24-386	ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	2308.52
5	5054-03-101-0-02-132	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	10510.00
6	5054-03-337-0-16-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	6600.00
	5054-03-337-0-17	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
7	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	35950.00
8	160	ನವೀಕರಣ	2500.00
	5054-04-337-0-01	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	
9	133	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	15000.00
10	135	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	10000.00
11	136	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	5267.00
12	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	194500.00
13	160	ನವೀಕರಣ	13568.00
14	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	82755.00
15	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	39410.00
16	5054-04-337-0-02-436	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	18370.00
	5054-04-337-0-06	ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (2016-17)	
17	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	5638.00
18	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	1588.00
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್)			
19	5054-04-337-0-05-172	ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು	51039.00
20	5054-05-337-2-01-172	ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು	0.00
21	3054-01-052-3-00-182	ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ - ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	170.00
ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು			51209.00
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ)			
22	5054-03-337-0-18-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	70000.00
ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ			70000.00
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್)			
23	5054-03-337-0-84-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್)-II ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು (ಕಾಮಗಾರಿ 75403 +ವೇತನ 1708 = 77111)	72553.00
24	5054-03-337-0-86-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್) -II (ಎಡಿಬಿ) ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	42550.00

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆ
1	2	3	13
		ಒಟ್ಟು ಕೆಲವು	115103.00
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್)			
	5054-80-190-0-01	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	
25	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	61601.00
26	240	ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1250.00
	5054-80-190-0-03	ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	
27	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	0.00
28	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	0.00
29	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	0.00
30	3054-80-190-0-01-240	ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಋಣ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ - ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1389.68
		ಒಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್	64240.68
31	2059-80-053-1-09-200	ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	367.50
32	2059-80-053-1-10-200	ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	20.41
33	2059-80-053-1-11-200	ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	1917.74
34	2059-80-053-4-00-200	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	32244.00
35	2059-80-800-0-06-051	ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	708.58
36	2216-01-700-3-01-200	ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	13546.00
37	2216-01-700-4-00-221	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು	160.49
38	3054-03-102-0-01-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	4030.00
39	3054-04-105-0-01-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3500.00
40	3054-03-337-0-05-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	26710.00
41	3054-03-337-0-07-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	11746.00
42	3054-04-337-1-09-172	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ರಸ್ತೆಗಳು	31342.00
43	3054-04-337-1-10-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	36617.00
44	3054-04-337-1-13-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	9735.00
		ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು	947941.92

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

"2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು"

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು
1	2	3	4
1	4059-80-051-0-29-386	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	12200.00
2	4059-80-051-0-32-386	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	14777.47
3	4216-01-700-2-01-386	ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	5350.00
4	4216-01-700-2-24-386	ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	1299.89
5	5054-03-101-0-02-132	ವ್ಯುಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	12080.00
6	5054-03-337-0-16-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	4284.11
	5054-03-337-0-17	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
7	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	35472.62
8	160	ನವೀಕರಣ	3720.00
	5054-04-337-0-01	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	
9	133	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	18270.00
10	135	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	12400.00
11	136	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	6400.00
12	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	165530.00
13	160	ನವೀಕರಣ	6900.00
14	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	86900.00
15	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	40000.00
16	5054-04-337-0-02-436	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	33837.00
17	5054-04-337-0-06-422	ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	6261.49
18	5054-05-337-4-02-154	ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	0.00
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್)			
19	5054-04-337-0-05-172	ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು	37870.00
20	3054-01-052-3-00-182	ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ - ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	170.00
ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು			38040.00
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ)			
21	5054-03-337-0-18-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	75000.00
ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ			75000.00
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್)			
22	5054-03-337-0-84-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್)-II ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	70330.12
23	5054-03-337-0-86-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್) -II (ಎಡಿಬಿ) ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	20999.86
ಒಟ್ಟು ಕೆಶಿಪ್			91329.98
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಆರ್‌ಸಿಎಲ್)			
	5054-80-190-0-01	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	
24	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	40000.00

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು
1	2	3	4
25	240	ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1450.00
	5054-80-190-0-03	ಕೆಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	
26	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	0.00
27	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	0.00
28	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	0.00
29	3054-80-190-0-01-240	ಕೆಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಋಣ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ - ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1200.16
ಒಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಸಿಎಲ್			42650.16
30	2059-80-053-1-09-200	ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	250.00
31	2059-80-053-1-10-200	ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	25.00
32	2059-80-053-1-11-200	ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2000.00
33	2059-80-053-4-00-200	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	26730.43
34	2059-80-800-0-06-051	ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	500.00
35	2216-01-700-3-01-200 2216-07-053-0-01-200	ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	13693.53
36	2216-01-700-4-00-221	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು	203.69
37	3054-03-102-0-01-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	4000.00
38	3054-04-105-0-01-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3500.00
39	3054-03-337-0-05-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	35517.00
40	3054-03-337-0-07-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	11250.00
41	3054-04-337-1-09-172	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ರಸ್ತೆಗಳು	27342.00
	3054-04-337-1-10	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	
42	200	ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	37136.44
43	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	0.00
44	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	0.00
45	3054-04-337-1-13-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	9375.00
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು			884225.81

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು"

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆ
1	2	3	12
1	4059-80-051-0-29-386	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	7700.00
2	4059-80-051-0-32-386	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	10000.00
3	4216-01-700-2-01-386	ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	3538.25
4	4216-01-700-2-24-386	ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	939.78
5	5054-03-101-0-02-132	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	16000.00
6	5054-03-337-0-16-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	4100.00
	5054-03-337-0-17	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
7	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	37151.52
8	160	ನವೀಕರಣ	4100.00
	5054-04-337-0-01	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	
9	133	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	12586.70
10	135	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	6104.00
11	136	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	3094.00
12	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	264698.00
13	160	ನವೀಕರಣ	6700.00
14	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	66130.00
15	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31500.00
16	5054-04-337-0-02-436	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	6158.60
17	5054-04-337-0-06	ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ	
	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	18712.00
	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	7661.00
18	5054-05-337-4-02-154	ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	3500.00
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್)			
19	5054-04-337-0-05-172	ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು	43499.00
20	3054-01-052-3-00-182	ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ - ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	175.00
ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು			43674.00
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ)			
21	5054-03-337-0-18-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	172500.00
ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ			172500.00
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್)			
22	5054-03-337-0-84-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್)-II ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	59876.00

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆ
23	5054-03-337-0-86-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್) -II (ಎಡಿಬಿ) ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	70000.00
		ಒಟ್ಟು ಕೆಪಿಪ್	129876.00
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್)			
	5054-80-190-0-01	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	
24	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	45500.00
25	240	ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1650.00
26	3054-80-190-0-01-240	ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಋಣ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ - ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1183.36
		ಒಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್	47150.00
27	2059-80-053-1-09-200	ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	200.00
28	2059-80-053-1-10-200	ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	35.00
29	2059-80-053-1-11-200	ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	1700.00
30	2059-80-053-4-00-200	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	25000.00
31	2059-80-800-0-06-051	ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	81.56
32	2216-07-053-0-01-200	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	12000.00
33	2216-07-800-1-00-221	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು	75.00
34	3054-03-102-0-01-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	5600.00
35	3054-04-105-0-01-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	4340.00
36	3054-03-337-0-05-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	33758.01
37	3054-03-337-0-07-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	12139.00
38	3054-04-337-1-09-172	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ರಸ್ತೆಗಳು	32342.00
	3054-04-337-1-10	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	
39	200	ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	33628.99
40	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	5526.99
41	423	ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	2369.01
42	3054-04-337-1-13-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	11960.00
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು			1084329.41

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆ
1	2	3	10
1	4059-80-051-0-29-386	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	12950.00
2	4059-80-051-0-32-386	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	13136.60
3	4216-01-700-2-01-386	ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	5432.71
4	4216-01-700-2-24-386	ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	1800.62
5	5054-03-101-0-02-132	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	13950.00
6	5054-03-337-0-16-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	3750.00
	5054-03-337-0-17	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
7	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	51710.00
8	160	ನವೀಕರಣ	3100.00
	5054-04-337-0-01	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	
9	133	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	20000.00
10	135	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	6000.00
11	136	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	3000.00
12	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	155410.23
13	160	ನವೀಕರಣ	4733.34
14	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	62000.00
15	423	ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36500.00
16	5054-04-337-0-02-436	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1269.84
17	5054-04-337-0-06	ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ	
	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	1482.65
	423	ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	586.05
18	5054-05-337-4-02-154	ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5300.00
19	5054-04-800-1-02-132	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	4400.00
20	5054-03-800-0-02-132	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ	5000.00
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್)			
21	5054-04-337-0-05-172	ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು	44290.00
22	3054-01-052-3-00-182	ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ - ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	175.00
ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು			44465.00
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಐ)			
23	5054-03-337-0-18-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	175000.00
ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಐ			175000.00

115

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್)			
24	5054-03-337-0-84-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್)-II ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	61900.00
25	5054-03-337-0-86-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್) -II (ಎಡಿಬಿ) ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	54166.66
ಒಟ್ಟು ಕೆಪಿಪ್			116066.66
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್)			
	5054-80-190-0-01	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	
26	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	45000.00
27	240	ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1850.00
28	3054-80-800-0-10-100	ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿ ಧನ ಸಹಾಯ / ಪರಿಹಾರ	0.00
29	3054-80-190-0-01-240	ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಋಣ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ - ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	2310.20
ಒಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್			49160.20
30	2059-80-053-1-09-200	ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	500.00
31	2059-80-053-1-10-200	ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	45.00
32	2059-80-053-1-11-200	ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2000.00
33	2059-80-053-4-00-200	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	20150.00
34	2059-80-800-0-06-051	ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	149.96
35	2216-07-053-0-01-200	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	12200.00
32	3054-03-102-0-01-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	5500.00
33	3054-04-105-0-01-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	4200.00
34	3054-03-337-0-05-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	42900.00
35	3054-03-337-0-07-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	14825.00
36	3054-04-337-1-09-172	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ರಸ್ತೆಗಳು	32342.00
	3054-04-337-1-10	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	
37	200	ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	26555.00
38	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	5222.00
39	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	2238.00
40	3054-04-337-1-13-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	12443.00
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು			977473.86

ಅನುಬಂಧ - 2

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

LCQ No. 784

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆ (ಡಿ:22-02-2023)
	4059-80-051-0-29	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	
1	133	ಎಸ್‌ಡಿಪಿ/ಆಸ್ತಿರೇಷನಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು	0.00
2	386	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	13621.75
3	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	0.00
4	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	0.00
5	4059-80-051-0-32-386	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	5250.01
6	4059-80-051-0-57-386	ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್-ಕೇಂದ್ರ ಜಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	5692.31
7	4216-01-700-2-01-386	ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	2186.17
8	5054-03-101-0-02-132	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	13313.00
9	5054-03-337-0-16-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	3566.78
	5054-03-337-0-17	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
10	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	24726.98
11	160	ನವೀಕರಣ	6416.48
	5054-04-337-0-01	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	
12	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	78200.33
13	160	ನವೀಕರಣ	1125.00
14	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	43935.00
15	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	22816.00
16	5054-04-337-0-02-436	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	3294.83
	5054-04-337-0-06	ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಇರುವ ಮೊತ್ತ	
17	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	362.32
18	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	12.76
19	5054-05-337-4-02-154	ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾರಿಹೇಡಿಂಗ್-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	2250.00
20	5054-04-800-1-02-132	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	3055.55
21	5054-03-800-0-02-132	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ	18610.16
ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್)			
22	5054-04-337-0-05-172	ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು	46527.00
23	3054-01-052-3-00-182	ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ - ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	150.00
ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು			46677.00
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ)			
24	5054-03-337-0-18-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	140000.00
ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ			140000.00
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಐಪಿ)			

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ದಿಡುಗಡೆ (0:22-02-2023)
25	5054-03-337-0-84-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಬಿಪ್)-II ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎ.ಡಿ.ಬಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	57933.33
26	5054-03-337-0-86-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಬಿಪ್) -III (ಎಡಿಬಿ-2ನೇ ಸಾಲ) ಇಎಂ-ರಸ್ತೆಗಳು	86666.66
		ಒಟ್ಟು ಕೆಬಿಪ್	144599.99
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಆರ್‌ಡಿಎಲ್)			
	5054-80-190-0-01	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	
27	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	45000.00
28	240	ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1350.00
29	3054-80-800-0-10-100	ಕೆಆರ್‌ಡಿಎಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿ ಧನ ಸಹಾಯ / ಪರಿಹಾರ	0.00
30	3054-80-190-0-01-240	ಕೆಆರ್‌ಡಿಎಲ್ ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ - ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1033.97
		ಒಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಡಿಎಲ್	47383.97
	2059-80-001-0-17	ಆನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013	
31	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	0.00
32	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	0.00
33	2059-80-053-1-09-200	ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	275.00
34	2059-80-053-1-10-200	ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	13.94
35	2059-80-053-1-11-200	ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	1760.04
36	2059-80-053-4-00-200	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	22355.00
37	2059-80-800-0-06-051	ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	90.00
38	2216-07-053-0-01-200	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	11174.80
39	3054-03-102-0-01-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	5693.36
40	3054-04-105-0-01-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	4875.00
41	3054-03-337-0-05-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	45205.74
42	3054-03-337-0-07-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	5625.00
43	3054-04-337-1-09-172	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ರಸ್ತೆಗಳು	29646.60
44	3054-04-337-1-10-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	34000.00
45	3054-04-337-1-13-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	4500.00
		ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು	792310.87